АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «30» 06. 2014г. **г.Кызылорда**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «30» июня 2014г. № 13

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Тлеумбетов М.Ж. – заместитель Акима города Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Ансатбаев К.Д. – Директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика

Алсериков М.А. – Начальник ГУ «Городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

Абдреев Д. – Заместитель начальника Горэлектросеть города Кызылорда.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Егизбайулы Е. – Директор ТОО «Алтын Айдарлы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Султанбеков Д. - Директор ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Умирзаков С. – Начальник Департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

органов социальной защиты населения

Жолдасбаев Н.К. – Начальник ГУ «Департамент по контролю и социальной защите по Кызылординской Министерства труда и социальной защиты РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей др. заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Балтабайулы С. – Генеральный директор Кызылординской областной дирекции телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Нурмаханов А. – Директор ТОО «Каймар Инжиниринг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Городской отдел строительства», ТОО «Алтын Айдарлы»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Проект застройки жилого квартала по ул. Жапасбай батыра в г.Кызылорда. Перенос внешних сетей»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **г.Кызылорда, улицы: Жапасбай Батыра**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»_____20____г. №_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«20» марта 2014 г. №70**

(наименование органа, выдававшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Алтын Айдарлы»**

(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы по электрическим линиям**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»**

(наименование организации)

выполнившим **«Проект застройки жилого квартала по ул. Жапасбай батыра в г.Кызылорда. Перенос внешних сетей»**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **«Проект застройки жилого квартала по ул. Жапасбай батыра в г.Кызылорда. Перенос внешних сетей»**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена_____

_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«_____»_____ 20____г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2014 года**; окончание работ **июнь 2014 года**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС **3 месяца**, фактически **3 месяца**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, журналы, сертификаты и паспорта строительных материалов**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный обьем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:

Опоры ВЛ10кВ и ВЛ0,38кВ – 20 компл, провод АС50/8 мм – 1330 м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Обьем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **2832,00**. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2412,515** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **33,063** тыс. тенге, прочие затраты **386,423** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2832,00** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2412,515** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **33,063** тыс. тенге, прочие затраты **386,423** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая обьемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Проект застройки жилого квартала по ул. Жапасбай батыра в г.Кызылорда. Перенос внешних сетей»**

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии: **Тлеумбетов М.**

(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: **Ансатбаев К.Д.**

(подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии: **Алсериков М.А.**

(подпись, дата, печать)

Тулегенов Н.

(подпись, дата, печать)

Егизбайулы Е.

(подпись, дата, печать)

Султанбеков Д.

(подпись, дата, печать)

Умирзаков С.

(подпись, дата, печать)

Жолдасбаев Н.К.

(подпись, дата, печать)

Балтабайулы С.

(подпись, дата, печать)

Нурмаханов А.

(подпись, дата, печать)

форма №2

Наименование стройки - Проект застройки жилого квартала по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда
Наименование объекта - Внешние сети 10 кв

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2014 года

НА Перенос

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перенос								
		ДЕМОНТАЖ ОПОР								
1	Е0133-103-1	**Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/**	5	830,69	526,94	4153	2635	2371	1,84	9
		опора		303,75	147,85	1519	739	105	0,62	3
2	Е0133-103-2	**Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/**	8	1785,46	1194,16	14284	9553	7738	3,59	29
		опора		591,30	329,94	4730	2640	105	1,37	11
3	Е0133-103-2	**Демонтаж подвески проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью механизмов сеч проводов свыше 35мм2**	1,3333333	24157,54	18663,04	32210	24884	13081	30,66	41
		опора		5494,50	3848,74	7326	5132	105	13,63	18
	к=0.6									
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
4	Е0133-109-6	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью механизмов сеч проводов свыше 35мм2**	1,3333333	41504,56	31105,06	55339	41473	21801	51,10	68
		1км		9157,50	6414,57	12210	8553	105	22,72	30
		ОПОРЫ НА Ж/Б СТОЙКАХ АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) А10-1-1 К-Т								
5	Е0133-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/**	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
6	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35кВ опорных плит объемом до 0.35 м3	2	502,85	325,10	1006	650	560	1,01	2
		шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
7	Ц0108-346-3	Прокладка группового заземляющего проводника	2	89,30		179		170	0,53	1
		м3		89,30		179		95		
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя стоек	1,85	245,44	3,82	454	7	85	0,21	
		м2		37,35	1,44	69	3	118	0,01	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-2-15 К-Т								
9	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/	15	1534,11	878,23	23012	13173	11855	3,06	46
		опора		506,25	246,42	7594	3696	105	1,03	15
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя стоек	55,5	245,44	3,82	13622	212	2540	0,21	
		м2		37,35	1,44	2073	80	118	0,01	
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-1-2 К-Т								
11	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
12	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35кВ опорных плит объемом до 0.35 м3	4	502,85	325,10	2011	1300	1120	1,01	4
		шт		177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя стоек	7,4	245,44	3,82	1816	28	339	0,21	
		м2		37,35	1,44	276	11	118	0,01	
		ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА-10-1-1 К-Т								
14	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
15	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35кВ опорных плит объемом до 0.35 м3	3	502,85	325,10	1509	975	840	1,01	3
		шт		177,75	89,01	533	267	105	0,33	1
16	Ц0108-346-3	Прокладка группового заземляющего проводника	1,1	89,30		98		93	0,53	1
		м3		89,30		98		95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя стоек	3,7	245,44	3,82	908	14	169	0,21	
		м2		37,35	1,44	138	5	118	0,01	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
18	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95		
19	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16мм	95	51,70	2,80	4912	266	2509	0,16	15
		м		27,50	0,30	2613	29	95		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			173148	105223	73999		253
			тенге			46042	24449			92

Материалы	**21884**
Ненормируемые и непредвиденные затраты	**14829**
ИТОГО ПО АКТУ	**261976**
Временные здания и сооружения 1,2%	3144
Итого:	**265120**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,08%	2863
Выслуга лет 1%	2651
Оплата доп отпусков 0,4%	1060
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**271695**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,3798	**646580**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	12932
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**659511**
НДС 12%	79141
ИТОГО:	**738652**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Проект застройки жилого квартала по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда
Наименование объекта - Внешние сети 10 кв

АКТ
выполненных работ за март месяц 2014 года

НА Перенос

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перенос								
1	С151607-28	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2**	**0,78**	**165875,00**	--	**129 383**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С143019-91	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	**2**	**17900,00**	--	**35 800**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С143015-3	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные**	**0,05**	**17700,00**	--	**885**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-237	**ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ**	**0,0476**	**154400,00**	--	**7 349**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11071-8	**Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20**	**0,01**	**6500,00**	--	**65**	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
6	290518-2112-3	**Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6**	**0,01**	**759,00**	--	**8**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт								
7	С290518-52	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	1	293,27	--	293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1 /КС-131-68/	3	80,50	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	290518-1028	Зажим ответвительный прессуемый ПС	2	109,25	--	219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-237	ПРОВОДНИК	0,000172	154400,00	--	27	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	15102-5001	Изолятор линейный подвесной ПФ70-В	12	327,75	--	3 933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	290518-1160-1	Ушко фиксаторное ЛЭ3.42.0172	0,06	1736,50	--	104	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С	Звено помежуточное ПРТ-7	6	265,57	--	1 593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	290518-1023	Зажим НАТЯЖНОЙ	6	224,50	--	1 347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	15	17900,00	--	268 500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,333	154400,00	--	51 415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11071-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,9	6500,00	--	5 850	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
18	290518-2112-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	0,9	759,00	--	683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт								
19	С290518-52	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	90	293,27	--	26 394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1 /КС-131-68/	90	80,50	--	7 245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	290518-1028	Зажим ответвительный прессуемый ПС	15	109,25	--	1 639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17900,00	--	71 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,2	17700,00	--	3 540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,092	154400,00	--	14 205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11071-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,12	6500,00	--	780	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
26	290518-2112-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	0,12	759,00	--	91	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С290518-52	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	12	293,27	--	3 519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1 /КС-131-68/	8	80,50	--	644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	290518-1028	Зажим ответвительный прессуемый ПС	4	109,25	--	437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-237	ПРОВОДНИК	0,000344	154400,00	--	53	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17900,00	--	35 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,15	17700,00	--	2 655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,0979	154400,00	--	15 116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12021-237	ПРОВОДНИК	0,0000946	154400,00	--	15	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11071-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,03	6500,00	--	195	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
36	290518-2112-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	0,03	759,00	--	23	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С290518-52	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	3	293,27	--	880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1 /КС-131-68/	3	80,50	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	290518-1028	Зажим ответвительный прессуемый ПС	3	109,25	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С	Звено промежуточное ПРТ-7	2	265,57	--	531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-773	Скобы ходовые	1	221,00	--	221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	290518-1230	Серьга	1	155,25	--	155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	15102-5001	Изолятор линейный подвесной ПФ70-В	12	327,75	--	3 933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	290518-1160-1	Ушко фиксаторное ЛЭ3.42.0172	0,06	1736,50	--	104	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С	Звено помежуточное ПРТ-7	6	265,57	--	1 593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	290518-1023	Зажим НАТЯЖНОЙ	6	224,50	--	1 347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**700980**
	тенге	
Оборудования		**13893**
Материалы		**687087**
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**41225**
ИТОГО ПО АКТУ		**742205**
Временные здания и сооружения 1,2%		8740
Итого:		**750945**
Прочие работы и затраты		
Зимнее удорожание 1,08%		7960
Выслуга лет 1%		7371
Оплата доп отпусков 0,4%		2948
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**769224**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,3798		**1830598**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		36612
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**1867210**
НДС 12%		224065
ИТОГО:		**2091275**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: