СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на АПРЕЛЬ 2012г.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО"Казатомпром-Демеу"ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО" Юг Гражданпроект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айжамал"

Доп.согл.№2 от 039.02.2012г к Договору: № 23 от 28 июня2011 г.

Наименование объекта: **Строительство детского сада-ясли на 80мест в с.Шолаккорган Сузакского района,ЮКО**

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобре-тение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**70 691 453**	**7 574 084**		**28 992 102**					**3 106 296**	**28 992 102**
Инжиниринговые услуги		0								
Авторский надзор		0								
Всего по стройке	**70 691 453**	**7 574 084**		**28 992 102**					**3 106 296**	**28 992 102**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ТОО"Казатомпром-Демеу""Демеу-Таукент"
Итесов М.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Юг Гражданпроект»
Утетилеуов А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Айжамал"
Кожатай Б.А.

Заказчик ТОО"Казатомпром-Демеу"ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО" Юг Гражданпроект"
Подрядчик ТОО "Айжамал"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада-ясли на 80мест в с.Шолаккорган Сузакского района,ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ 2012 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Шкаф секционный**	**14**	**13761**		**192654**						
		шт										
		Отпускная цена		13761		192654						
		Сметная стоимость оборудования				***192654***						
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Шкаф для одежды**	**6**	**15480**		**92880**						
		шт										
		Отпускная цена		15480		92880						
		Сметная стоимость оборудования				***92880***						
3	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Шкаф металлический(сейф)**	**3**	**18275**		**54825**						
		шт										
		Отпускная цена		18275		54825						
		Сметная стоимость оборудования				***54825***						
4	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Вешалка настенная для одежды**	**9**	**800**		**7200**						
		шт										
		Отпускная цена		800		7200						
		Сметная стоимость оборудования				***7200***						
5	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кресло рабочее**	**2**	**3225**		**6450**						
		шт										
		Отпускная цена		3225		6450						
		Сметная стоимость оборудования				***6450***						
		Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
6	**Прайс-лист**	**Секция стульев на четыре места, складируемая для актовых залов**	**23**	**16448**		**378304**						
		шт										
		Отпускная цена		16448		378304						
		Сметная стоимость оборудования				***378304***						
7	**Прайс-лист**	**Скамья для гардеробной**	**4**	**3440**		**13760**						
		шт										
		Отпускная цена		3440		13760						
		Сметная стоимость оборудования				***13760***						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Прайс-лист**	**Шкаф для спортинвентаря**	**1**	**29670**		**29670**				
		шт								
		Отпускная цена		29670		29670				
		Сметная стоимость оборудования				***29670***				
9	**Прайс-лист**	**Шкафчики для одежды**	**21**	**8170**		**171570**				
		секция								
		Отпускная цена		8170		171570				
		Сметная стоимость оборудования				***171570***				
10	**Прайс-лист**	**Шкаф хозяйственный (общего назначения)**	**1**	**15050**		**15050**				
		шт								
		Отпускная цена		15050		15050				
		Сметная стоимость оборудования				***15050***				
11	**Прайс-лист**	**Стеллаж пристенный СП-1А, 1500x750x1800 мм**	**4**	**11718**		**46872**				
		шт								
		Отпускная цена		11718		46872				
		Сметная стоимость оборудования				***46872***				
12	**Прайс-лист**	**Шкаф для музыкальных инструментов**	**1**	**9675**		**9675**				
		шт								
		Отпускная цена		9675		9675				
		Сметная стоимость оборудования				***9675***				
13	**Прайс-лист**	**Табурет регулируемый по высоте**	**1**	**2258**		**2258**				
		шт								
		Отпускная цена		2258		2258				
		Сметная стоимость оборудования				***2258***				
		Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
14	**Прайс-лист**	**Стенка гимнастическая**	**8**	**9100**		**72800**				
		шт								
		Отпускная цена		9100		72800				
		Сметная стоимость оборудования				***72800***				
15	**Прайс-лист**	**Баскетбольные кольца и щиты**	**2**	**66000**		**132000**				
		шт								
		Отпускная цена		66000		132000				
		Сметная стоимость оборудования				***132000***				
16	**Прайс-лист**	**Перекладина гимнастическая**	**1**	**10200**		**10200**				
		шт								
		Отпускная цена		10200		10200				
		Сметная стоимость оборудования				***10200***				
17	**Прайс-лист**	**Кольца гимнастические**	**1**	**2340**		**2340**				
		шт								
		Отпускная цена		2340		2340				
		Сметная стоимость оборудования				***2340***				
18	**Прайс-лист**	**Канат для лазания**	**1**	**9700**		**9700**				
		шт								
		Отпускная цена		9700		9700				
		Сметная стоимость оборудования				***9700***				
19	**Прайс-лист**	**Сетка волейбольная**	**1**	**2000**		**2000**				
		шт								
		Отпускная цена		2000		2000				
		Сметная стоимость оборудования				***2000***				
20	**Прайс-лист**	**Брусья гимнастические**	**1**	**36000**		**36000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		36000		36000				
		Сметная стоимость оборудования				***36000***				
21	**Прайс-лист**	**Бревно гимнастическое**	**1**	**20200**		**20200**				
		шт								
		Отпускная цена		20200		20200				
		Сметная стоимость оборудования				***20200***				
22	**Прайс-лист**	**Скамейка гимнастическая**	**4**	**3010**		**12040**				
		шт								
		Отпускная цена		3010		12040				
		Сметная стоимость оборудования				***12040***				
23	**Прайс-лист**	**Мат гимнастический**	**1**	**7327**		**7327**				
		м								
		Отпускная цена		7327		7327				
		Сметная стоимость оборудования				***7327***				
24	**Прайс-лист**	**Конь гимнастический**	**1**	**26800**		**26800**				
		шт								
		Отпускная цена		26800		26800				
		Сметная стоимость оборудования				***26800***				
25	**Прайс-лист**	**Козел гимнастический**	**1**	**14400**		**14400**				
		шт								
		Отпускная цена		14400		14400				
		Сметная стоимость оборудования				***14400***				
26	**Прайс-лист**	**Батут переносной**	**1**	**32967**		**32967**				
		шт								
		Отпускная цена		32967		32967				
		Сметная стоимость оборудования				***32967***				
27	**Прайс-лист**	**Мостик гимнастический**	**2**	**4300**		**8600**				
		шт								
		Отпускная цена		4300		8600				
		Сметная стоимость оборудования				***8600***				
28	**Прайс-лист**	**Дорожка гимнастическая для разбега**	**1**	**91600**		**91600**				
		шт								
		Отпускная цена		91600		91600				
		Сметная стоимость оборудования				***91600***				
		Итого по разделу: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**478974**				
		Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-КОТЕЛЬНОЙ								
29	**Прайс-лист**	**Стол рабочий однотумбовый**	**1**	**9030**		**9030**				
		шт								
		Отпускная цена		9030		9030				
		Сметная стоимость оборудования				***9030***				
30	**Прайс-лист**	**Стул рабочий**	**1**	**2150**		**2150**				
		шт								
		Отпускная цена		2150		2150				
		Сметная стоимость оборудования				***2150***				
31	**Прайс-лист**	**Шкаф для одежды**	**1**	**12900**		**12900**				
		шт								
		Отпускная цена		12900		12900				
		Сметная стоимость оборудования				***12900***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	1155,99	81,61	4624	326	4774	6,08	24
		шт		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
33	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	2,112	499,25	1,65	1054	3	75	0,22	0
		м2		33,3	0,63	70	1	105	0	0
34	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	4	843		3372				
		комплект								
35	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	17,6	787,48	8,2	13860	144	5013	1,48	26
		м2		236,25	3,08	4158	54	119	0,02	0
36	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,05	6197,72	316,57	310	16	216	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	0
37	Е0114-34-1	Устройство уплотнителя	20	63,77	0,07	1275	1	394	0,12	2
		м2		18,56	0,02	371	0	106	0	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-1				24495				
		Раздел: ПОЛЫ								
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	24,547	10040,78	0	246473	0	17119	3,66	90
		м3		567	0	13918	0	123	0	0
39	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	306,84	51,34	2,62	15753	804	4340	0,07	21
		м2		10,51	0,99	3225	304	123	0	1
40	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,368	10040,78	0	53899	0	3744	3,66	20
		м3		567	0	3044	0	123	0	0
41	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	67,1	51,34	2,62	3445	176	949	0,07	5
		м2		10,51	0,99	705	66	123	0	0
42	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,007	10040,78	0	60317	0	4189	3,66	22
		м3		567	0	3406	0	123	0	0
43	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	75,09	51,34	2,62	3855	197	1062	0,07	5
		м2		10,51	0,99	789	74	123	0	0
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,8744	10040,78	0	8780	0	610	3,66	3
		м3		567	0	496	0	123	0	0
45	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	10,93	51,34	2,62	561	29	155	0,07	1
		м2		10,51	0,99	115	11	123	0	0
46	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,355	10040,78	0	23648	0	1643	3,66	9
		м3		567	0	1335	0	123	0	0
47	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	29,44	51,34	2,62	1511	77	416	0,07	2
		м2		10,51	0,99	309	29	123	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ				418241				
		Раздел: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	787,5	108,77	0,6	85653	473	47636	0,32	252
		м		57,38	0,23	45187	181	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	41,628	435,28	4,92	18120	205	8520	1,15	48
		м2		193,05	1,87	8036	78	105	0,01	0
50	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	7208	8,62	0,02	62133	144	61988	0,05	396
		отверст		8,6	0	61989	0	111,11	0	0
51	Е0106-11-1	Установка анкерных стержней дллиной до 1м в готовые гнезда с заделкой	0,7064	52657,31	536,06	37196	379	35362	289	204
		1т		47475	202,5	33535	143	105	0,99	1
		Раздел: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ-БЛОК1								
52	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка раствором по камню стен(Теплоизоляционная смесь "SKAvEr")	969	110,86	1,96	107422	1898	111258	0,61	592
		м2		108,9	0,45	105524	436	105	0,03	25
53	СПрайс-лист	Теплоизоляционная смесь"SKAvEr"для слоя покрытия толщ.70мм	67,83	12568		852487				
		м3								
54	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм(АСПОЛ)	969	416,46	2,16	403550	2093	68586	0,32	312
		м2		66,6	0,81	64535	785	105	0	4
55	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	21,96	958,66	11,72	21052	257	4756	1,06	23
		м2		171,68	4,39	3770	96	123	0,02	0
		Итого по разделу: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ-БЛОК1				1384511				
		Раздел: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
56	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	432,583	254,45	3,39	110071	1464	55923	0,68	294
		м2		122,4	0,72	52948	311	105	0,05	22
57	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	79,2	249,81	3,39	19785	268	9790	0,65	51
		м2		117	0,72	9266	57	105	0,05	4
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ								
58	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	34,55	323,78	83,13	11187	2872	6965	0,8	28
		м2		138,83	29,17	4797	1008	120	0,12	4
59	6-5-87	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6 до 0,7 м2	1,53	4110		6288				
		м2								
60	6-5-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	1,08	4090		4417				
		м2								
61	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980		11920				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960		3920				
63	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	11	1500		16500				
64	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	52	1380		71760				
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ				125992				
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)								
65	6-9-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм м	20,8	120		2496				
66	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг м2	23,2	506,96 205,2	6,14 1,94	11762 4761	143 45	5046 105	1,17 0,04	27 1
67	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	52,8	206,26 180	12,56 4,75	10891 9504	663 251	13657 140	1,08 0,02	57 1
68	Е0106-19-1	Устройство опорных подушек м3	0,54	12472,22 1368	316,01 119,39	6735 739	171 64	843 105	8,25 0,58	4 0
69	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0325	70437,87 9675	304,24 114,75	2288 314	10 4	334 105	58 0,56	2 0
70	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0325	18000		585				
71	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках м3	0,6	25013,91 11245,5	332,71 126	15008 6747	200 76	6823 100	75,22 0,61	45 0
		Раздел: КОЗЫРЬКИ КВ								
72	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,1365	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1893 1241	549 146	1249 90	56,5 3,81	8 1
73	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,1365	1356,6 679,5	312,12 0	185 93	43 0	83 90	2,96 0	0 0
74	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0225	176102,1 8100	1826,1 690,75	3962 182	41 16	277 140	42,7 3,37	1 0
75	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	4,61	100,7 60,3	0,07 0,02	464 278	0 0	292 105	0,37 0	2 0
76	ПРАЙС-ЛИСТ	Облицовочная панель профиль ПС-13 м2	13,52	449		6070				
77	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,101	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1401 918	406 108	924 90	56,5 3,81	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,101	1356,6	312,12	137	32	62	2,96	0
		т		679,5	0	69	0	90	0	0
79	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,015	176102,1	1826,1	2649	27	185	42,7	1
		т		8100	690,75	122	10	140	3,37	0
80	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,37	100,7	0,07	339	0	213	0,37	1
		м2		60,3	0,02	203	0	105	0	0
81	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	4,7	1190		5593				
		м2								
		Раздел: (АС94-АС100)ГЛАВНЫЙ ВХОД								
82	Е0111-2-9	Устройство бетонного пандуса	2,22	10407,98	0	23106	0	1548	3,66	8
		м3		567	0	1259	0	123	0	0
83	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0278	5239,08	327,33	146	9	59	11,6	0
		1т		1890	123,75	53	3	105	0,6	0
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,5	249,54	9,95	2371	95	654	0,36	3
		м2		52,2	3,74	496	36	123	0,02	0
85	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,9837	5030,5	2020,02	4948	1987	2457	14,1	14
		т		2272,5	502,43	2235	494	90	1,79	2
86	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9837	2497,78	545,76	2457	537	1090	5,25	5
		т		1230,75	0	1211	0	90	0	0
87	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2118	13864,97	4022,39	2937	852	1937	56,5	12
		т		9090	1071,86	1926	227	90	3,81	1
88	Е0109-48-1	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2118	1356,6	312,12	287	66	130	2,96	1
		т		679,5	0	144	0	90	0	0
89	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0013	176102,1	1826,1	220	2	15	42,7	0
		т		8100	690,75	10	1	140	3,37	0
90	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	62,5	100,7	0,07	6294	4	3958	0,37	23
		м2		60,3	0,02	3769	1	105	0	0
		Раздел: КРЫЛЬЦА								
91	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,86	10874,11	260,48	9352	224	635	3,94	3
		м3		614,25	89,46	528	77	105	0,35	0
92	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,005	5239,08	327,33	26	2	10	11,6	0
		1т		1890	123,75	9	1	105	0,6	0
93	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005	41200		204				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,69	10874,11	260,48	7503	180	510	3,94	3
		м3		614,25	89,46	424	62	105	0,35	0
95	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0047	5239,08	327,33	25	2	10	11,6	0
		1т		1890	123,75	9	1	105	0,6	0
96	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0047	41200		193				
		т								
97	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,43	10874,11	260,48	15550	372	1057	3,94	6
		м3		614,25	89,46	878	128	105	0,35	1
98	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0196	5239,08	327,33	103	6	41	11,6	0
		1т		1890	123,75	37	2	105	0,6	0
99	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0196	41200		808				
		т								
		Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
100	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,89	9051,97	66,01	8056	59	206	1,35	1
		м3		195,75	24,93	174	22	105	0,12	0
101	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	1,402	14709,37	1588,34	20623	2227	4018	13,2	19
		м3		2187	542,77	3066	761	105	2	3
102	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,331	94		219				
		м3								
103	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0407	41200		1675				
		т								
104	Е0107-14-5	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 35 м	17	143,55	67,64	2440	1150	1974	0,41	7
		шт		64,8	18,13	1102	308	140	0,07	1
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
105	6-5-87	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6 до 0,7 м2	4,1	4110		16851				
		м2								
106	6-5-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	2,25	4090		9203				
		м2								
		Раздел: ПОЛЫ								
107	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	92,56	1524,04	0	141065	0	54050	3,1	287
		м3		474,75	0	43943	0	123	0	0
108	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,98	10040,78	0	50003	0	3473	3,66	18
		м3		567	0	2824	0	123	0	0
109	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	62,25	51,34	2,62	3196	163	881	0,07	4
		м2		10,51	0,99	654	62	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,85	10040,78	0	28620	0	1988	3,66	10
		м3		567	0	1616	0	123	0	0
111	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	35,63	51,34	2,62	1829	93	504	0,07	2
		м2		10,51	0,99	374	35	123	0	0
112	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,8352	10040,78	0	8386	0	582	3,66	3
		м3		567	0	474	0	123	0	0
113	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	10,44	51,34	2,62	536	27	148	0,07	1
		м2		10,51	0,99	110	10	123	0	0
114	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,312	10040,78	0	3133	0	218	3,66	1
		м3		567	0	177	0	123	0	0
115	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,9	51,34	2,62	200	10	55	0,07	0
		м2		10,51	0,99	41	4	123	0	0
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
116	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	90,189	254,45	3,39	22949	305	11659	0,68	61
		м2		122,4	0,72	11039	65	105	0,05	5
117	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	55,64	249,81	3,39	13900	188	6877	0,65	36
		м2		117	0,72	6510	40	105	0,05	3
		Раздел: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ								
118	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка раствором по камню стен(Теплоизоляционная смесь "SKAvEr")	184,5	110,86	1,96	20453	361	21184	0,61	113
		м2		108,9	0,45	20092	83	105	0,03	5
119	СПрайс-лист	Теплоизоляционная смесь "SKAvEr"для слоя покрытия толщ.70мм	12,915	12568		162316				
		м3								
120	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм(АСПОЛ)	184,5	416,46	2,16	76837	399	13059	0,32	59
		м2		66,6	0,81	12288	149	105	0	1
		Раздел: Крыльцо и козырек								
121	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,28	10874,11	260,48	13919	333	946	3,94	5
		м3		614,25	89,46	786	115	105	0,35	0
122	Е0106-11-10	Армирование крыльца	0,0198	5239,08	327,33	104	6	42	11,6	0
		1т		1890	123,75	37	2	105	0,6	0
123	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0198	41200		816				
		т								
124	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0686	13864,97	4022,39	952	276	628	56,5	4
		т		9090	1071,86	624	74	90	3,81	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0686	1333,5	312,12	92	21	42	2,96	0
		т		679,5	0	47	0	90	0	0
126	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0041	176102,1	1826,1	729	8	51	42,7	0
		т		8100	690,75	34	3	140	3,37	0
127	Е0115-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,11	100,7	0,07	212	0	134	0,37	1
		м2		60,3	0,02	127	0	105	0	0
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
128	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,34	9051,97	66,01	3078	22	79	1,35	0
		м3		195,75	24,93	67	8	105	0,12	0
129	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	0,57	14709,37	1588,34	8384	905	1634	13,2	8
		м3		2187	542,77	1247	309	105	2	1
130	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9254	94		87				
		м3								
131	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9254	266		246				
		м3								
132	Е0107-14-5	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 35 м	6	143,55	67,64	861	406	697	0,41	2
		шт		64,8	18,13	389	109	140	0,07	0
133	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	0,07	12998,93	229,39	910	16	100	8,14	1
		м3		1280,25	86,65	90	6	105	0,42	0
134	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,36	12997,2	1327,03	17676	1805	3704	12,49	17
		м3		2137,5	456,24	2907	620	105	1,72	2
135	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,19	9051,97	66,01	1720	13	44	1,35	0
		м3		195,75	24,93	37	5	105	0,12	0
136	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1938	94		18				
		м3								
137	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	105,71	66,43	106	66	67	0,15	0
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	0
138	Е0107-14-5	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 35 м	2	143,55	67,64	287	135	232	0,41	1
		шт		64,8	18,13	130	36	140	0,07	0
		Раздел: Наружные отделочные работы								
139	1-1-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	355	385		136675				
		м2								
140	1-1-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	17,154	385		6604				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ								
141	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка раствором по камню стен(Теплоизоляционная смесь "SKAvEr") м2	332	110,86	1,96	36805	650	38119	0,61	203
				108,9	0,45	36155	149	105	0,03	9
142	СПрайс-лист	Теплоизоляционная смесь"SKAvEr"для слоя покрытия толщ.70мм м3	23,24	12568		292080				
143	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм(АСПОЛ) м2	332	416,46	2,16	138265	717	23499	0,32	107
				66,6	0,81	22111	269	105	0	1
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
144	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен м2	62,601	249,81	3,39	15639	212	7738	0,65	41
				117	0,72	7324	45	105	0,05	3
145	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	6,954	618,63	6,33	4302	44	2301	1,79	12
				312,75	2,39	2175	17	105	0,01	0
		Раздел: Кровля								
146	Е0109-29-1	Монтаж стремянок СХ-48 т	0,0815	13711,47	5475,87	1117	446	484	28,9	2
				5040	1552,87	411	127	90	5,46	0
147	2-1-267	Стремянка СХ-48 т	0,0815	133700		10897				
148	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,36	148,4	0,07	350	0	268	0,65	2
				108	0,02	255	0	105	0	0
		Раздел: Крыльцо и козырек								
149	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,554	10874,11	260,48	16898	405	1148	3,94	6
				614,25	89,46	955	139	105	0,35	1
150	Е0106-11-10	Армирование крыльца 1т	0,0115	5239,08	327,33	60	4	24	11,6	0
				1890	123,75	22	1	105	0,6	0
151	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0115	41200		473				
152	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,067	13864,97	4022,39	929	270	613	56,5	4
				9090	1071,86	609	72	90	3,81	0
153	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,067	1356,6	312,12	91	21	41	2,96	0
				679,5	0	46	0	90	0	0
154	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0123	176102,1	1826,1	2157	22	151	42,7	1
				8100	690,75	99	8	140	3,37	0
155	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	2,8	1190		3332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
156	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,47	9051,97	66,01	4254	31	109	1,35	1
		м3		195,75	24,93	92	12	105	0,12	0
157	E0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	0,74	14709,37	1588,34	10885	1175	2121	13,2	10
		м3		2187	542,77	1618	402	105	2	1
158	E0106-11-10	Установка металлической перемычки	0,0029	5239,08	327,33	15	1	6	11,6	0
		1т		1890	123,75	5	0	105	0,6	0
159	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,231	94		116				
		м3								
160	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,231	266		327				
		м3								
161	E0107-14-5	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 35 м	9	143,55	67,64	1292	609	1045	0,41	4
		шт		64,8	18,13	583	163	140	0,07	1
162	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,95	12073,18	954,99	11470	907	1402	6,51	6
		м3		1075,5	330,44	1022	314	105	1,34	1
163	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,17	9051,97	66,01	1539	11	39	1,35	0
		м3		195,75	24,93	33	4	105	0,12	0
164	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,138	94		107				
		м3								
165	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,138	266		303				
		м3								
166	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,56	4023,28	221,4	6276	345	1413	4,87	8
		м2		812,25	84,38	1267	132	92,74	0,41	1
167	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	289,2	245,44	3,82	70981	1105	13237	0,21	61
		м2		37,35	1,44	10802	416	118	0,01	2
168	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	28,836	229,93	4,19	6630	121	2029	0,38	11
		м2		58,05	1,58	1674	46	118	0,01	0
		Раздел: Заполнение дверных и оконных проемов								
169	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,55	828,63	71,29	456	39	196	1,64	1
		м2		272,25	25,25	150	14	120	0,1	0
170	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2	0,55	2130		1172				
		м2								
171	E0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	0,55	440,29	1,74	242	1	29	0,32	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		49,73	0,63	27	0	105	0	0
172	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,538	161,83	1,24	572	4	647	0,97	3
		м2		153,23	0,47	542	2	119	0	0
173	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,0139	68053		945				
		т								
		Раздел: Кровля								
174	Е0106-11-7	Установка накладных деталей весом до 4 кг	0,0244	93997,62	304,24	2297	7	852	198	5
		1т		33075	114,75	808	3	105	0,56	0
175	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0244	18000		440				
		т								
176	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	0
177	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,528	499,25	1,65	264	1	19	0,22	0
		м2		33,3	0,63	18	0	105	0	0
178	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
179	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	4,4	787,48	8,2	3465	36	1253	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1040	14	119	0,02	0
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
180	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,22	618,63	6,33	6941	71	3713	1,79	20
		м2		312,75	2,39	3509	27	105	0,01	0
		Раздел: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ								
181	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	118,628	325,41	2,33	38603	276	10228	0,49	58
		м2		81,23	0,88	9636	104	105	0	1
182	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	118,628	37,86	0,05	-4491	-6	-2390	0,11	-13
		м2		19,17	0,02	-2274	-2	105	0	0
183	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	108,86	244,17	2,26	26580	246	11610	0,49	53
		м2		100,71	0,86	10963	94	105	0	0
184	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	148,98	309,82	4,07	46157	606	21376	0,74	110
		м2		135,68	0,97	20214	145	105	0,05	8
185	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	108,86	306,5	2,1	33366	229	7523	0,39	42
		м2		65,03	0,79	7079	86	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	108,86	37,86	0,05	-4121	-5	-2193	0,11	-12
				19,17	0,02	-2087	-2	105	0	0
187	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен(Откосы), состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм м2	22,44	244,17	2,26	5479	51	2393	0,49	11
				100,71	0,86	2260	19	105	0	0
188	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	22,44	306,5	2,1	6878	47	1551	0,39	9
				65,03	0,79	1459	18	105	0	0
189	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	22,44	37,86	0,05	-850	-1	-452	0,11	-2
				19,17	0,02	-430	0	105	0	0
190	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка раствором по камню стен(Теплоизоляционная смесь "SKAvEr") м2	89,734	110,86	1,96	9948	176	10303	0,61	55
				108,9	0,45	9772	40	105	0,03	2
191	СПрайс-лист	Теплоизоляционная смесь"SKAvEr"для слоя покрытия толщ.70мм м3	6,281	12568		78945				
		Раздел: Наружные отделочные работы								
192	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	214	257		54998				
193	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	8,436	257		2168				
		Раздел: Крыльца КР и козырьки КВ								
194	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,98	10874,11	260,48	21531	516	1463	3,94	8
				614,25	89,46	1216	177	105	0,35	1
195	Е0106-11-10	Армирование крыльца 1т	0,0182	5239,08	327,33	95	6	38	11,6	0
				1890	123,75	34	2	105	0,6	0
196	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0182	41200		748				
197	Е0106-3-1	Устройство бетонного крыльца м3	1,76	10874,11	260,48	19138	458	1300	3,94	7
				614,25	89,46	1081	157	105	0,35	1
198	Е0106-11-10	Армирование крыльца 1т	0,0137	5239,08	327,33	72	4	29	11,6	0
				1890	123,75	26	2	105	0,6	0
199	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0137	41200		564				
200	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,4	10874,11	260,48	15224	365	1034	3,94	6
				614,25	89,46	860	125	105	0,35	0
201	Е0106-11-10	Армирование крыльца	0,0105	5239,08	327,33	55	3	22	11,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890	123,75	20	1	105	0,6	0
202	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0105	41200		432				
		т								
203	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0683	13864,97	4022,39	946	275	624	56,5	4
		т		9090	1071,86	620	73	90	3,81	0
204	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0683	1356,6	312,12	93	21	42	2,96	0
		т		679,5	0	46	0	90	0	0
205	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0113	176102,1	1826,1	1981	21	138	42,7	0
		т		8100	690,75	91	8	140	3,37	0
206	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,98	100,7	0,07	199	0	125	0,37	1
		м2		60,3	0,02	119	0	105	0	0
207	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1214	13864,97	4022,39	1684	488	1111	56,5	7
		т		9090	1071,86	1104	130	90	3,81	0
208	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1214	1356,6	312,12	165	38	74	2,96	0
		т		679,5	0	83	0	90	0	0
209	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0139	176102,1	1826,1	2441	25	171	42,7	1
		т		8100	690,75	112	10	140	3,37	0
210	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,52	100,7	0,07	354	0	223	0,37	1
		м2		60,3	0,02	212	0	105	0	0
		Раздел: Внутренние сети водопровода и канализации (Блоки №№1,2,4)								
211	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	5	3500		17500				
		шт								
212	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	285		2850				
		шт								
213	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190		5190				
		шт								
214	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377		754				
		шт								
215	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	7360		22080				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	285		1140				
217	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	285		570				
		Раздел: Внутренние сети отопления и вентиляции (Блоки№№1,2,3,4)								
218	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	2	3500		7000				
219	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	285		1140				
220	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм шт	18	331		5958				
221	8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм м	3	1200		3600				
222	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм м	29,5	819		24161				
		Раздел: Узел ввода								
223	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм шт	2	5190		10380				
224	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	377		1508				
225	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	4	3500		14000				
226	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	8	285		2280				
227	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	10,826	11735,61	789,77	127051	8550	7991	3,26	35
				537,75	165,22	5822	1789	105	0,67	7
228	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,83	9084,43	53,55	7540	44	96	0,68	1
				97,88	12,46	81	10	105	0,06	0
229	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,34	9757,28	0	3317	0	119	1,83	1
				283,5	0	96	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	16,398	94		1541				
231	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	16,398	266		4362				
232	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	1,3	10214,2 220,5	252,52 58,8	13278 287	328 76	381 105	1,41 0,29	2 0
233	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,326	94		125				
234	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,326	266		353				
235	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,16	15375,68 1101,38	298,1 69,41	2460 176	48 11	197 105	6,55 0,34	1 0
236	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0073	71100		520				
237	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0043	69000		294				
238	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,24	15156,61 1192,5	330,37 76,93	3638 286	79 18	320 105	7,2 0,38	2 0
239	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,2436	94		23				
240	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,2436	266		65				
241	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0114	68800		782				
242	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0037	69000		257				
243	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,23	14946,61 1192,5	330,37 76,93	3438 274	76 18	307 105	7,2 0,38	2 0
244	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,2335	94		22				
245	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,2335	266		62				
246	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0282	64400		1814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0121	69000		834				
248	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0116	14067,39 9900	476,26 111,37	164 115	6 1	122 105	59 0,54	1 0
249	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0107	52400		560				
250	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,001	50600		49				
251	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,6	13503,1 641,25	195,56 45,54	8102 385	117 27	433 105	4,03 0,22	2 0
252	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0385	65900		2538				
253	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0075	67700		505				
254	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,045	62000		2792				
255	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,23	15156,61 1192,5	330,37 76,93	3486 274	76 18	307 105	7,2 0,38	2 0
256	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0285	59900		1707				
257	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0036	71100		259				
258	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,006	69000		414				
259	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм м3	0,16	15276,3 1496,25	326,56 76,05	2444 239	52 12	264 105	9,05 0,37	1 0
260	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0065	71100		464				
261	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,003	69000		206				
262	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0084	65000		543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0075	67700		506				
264	Е0110-55-1	Укладка щитов над помойницей м2	0,93	1290,55	24,12	1200	22	25	0,12	0
				16,43	5,62	15	5	120	0,03	0
265	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	10,56	518,51	19,95	5475	211	318	0,13	1
				19,92	4,6	210	49	123	0,02	0
266	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	10,56	318,66	14,96	3365	158	603	0,21	2
				42,98	3,46	454	36	123	0,02	0
267	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	10,56	229,7	7,35	2426	78	352	0,13	1
				25,43	1,7	268	18	123	0,01	0
268	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	5,06	95,51	7,63	483	39	163	0,12	1
				24,42	1,75	124	9	123	0,01	0
269	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 м2	5,06	35,94	3,95	182	20	59	0,04	0
				8,64	0,91	44	5	123	0	0
270	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	28,67	226,05	3,1	6481	89	656	0,11	3
				18,68	0,72	535	21	118	0	0
271	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	18,9	226,05	3,1	4272	59	433	0,11	2
				18,68	0,72	353	14	118	0	0
272	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	12,56	226,05	3,1	2839	39	287	0,11	1
				18,68	0,72	235	9	118	0	0
273	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	3,9	200,1	3,4	780	13	137	0,19	1
				29,03	0,79	113	3	118	0	0
		Раздел: Стены								
274	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	6,59	6165,76	272,84	40632	1798	3211	2,27	15
				349,88	63	2306	415	118	0,31	2
275	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича м2	21,11	19,47	0	-411	0	-485	0,11	-2
				19,47	0	-411	0	118	0	0
276	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0554	4472,15	343,4	248	19	275	28,2	2
				4128,75	78,75	229	4	118	0,39	0
277	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0537	68200		3664				
278	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0016	64100		104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
279	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,32	6535,97	297,26	2092	95	244	3,33	1
		м3		577,13	68,63	185	22	118	0,34	0
280	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	9,14	826,51	28,23	7554	258	1283	0,72	7
		м2		112,5	6,5	1028	59	118	0,03	0
281	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0039	41200		162				
		т								
282	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100		16				
		т								
283	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,09	13034,55	803,13	1173	72	95	5,2	0
		м3		822,38	187,02	74	17	105	0,91	0
284	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	65900		299				
		т								
285	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	65000		43				
		т								
		Раздел: Антисейсмический пояс								
286	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,7	11515,38	256,32	8061	179	547	4,13	3
		м3		684	59,69	479	42	105	0,29	0
287	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0316	71100		2246				
		т								
288	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0106	69000		732				
		т								
289	Е0108-12-1	Установка в кирпичной кладке анкеров АС-1	0,0027	4472,15	343,4	12	1	13	28,2	0
		т		4128,75	78,75	11	0	118	0,39	0
290	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	50600		137				
		т								
291	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0056	4399,02	552,64	25	3	17	16,55	0
		1т		2767,5	128,25	16	1	105	0,63	0
292	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0056	45300		255				
		т								
		Раздел: Заполнения дверных проемов								
293	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	1,44	922,1	29,63	1328	43	696	2,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		396	6,89	570	10	120	0,03	0
294	6-8-32	Щиты из досок, толщина 50 мм	1,26	2340		2948				
		м2								
295	6-5-18	Коробка дверная окрашенная, размер 119х35 мм	5,92	243		1439				
		м								
296	E0110-20-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2	0,612	975,43	30,94	597	19	103	0,84	1
		м2		132,75	7,21	81	4	120	0,04	0
297	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,2-0,6 м2	0,612	2130		1304				
		м2								
		Раздел: Кровля								
298	E0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	16,5	474,91	6,46	7836	107	683	0,21	3
		м2		33,3	1,49	549	25	119	0,01	0
299	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,157	8200		1287				
		м3								
300	E0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	0,194	19543,07	271,28	3791	53	410	11,05	2
		м3		1698,75	63	330	12	120	0,31	0
301	E0110-49-2	Укладка конькового бруса	0,03	19333,22	251,12	580	8	46	6,9	0
		м3		1226,25	58,5	37	2	120	0,28	0
302	E0110-3-5	Устройство ветровых досок	0,792	120,21	6,11	95	5	103	0,72	1
		м2		107,33	1,43	85	1	120	0,01	0
303	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,02	12700		254				
		м3								
		Раздел: Полы								
304	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,43	381,35	11,99	545	17	51	0,18	0
		м2		26,22	2,77	37	4	123	0,01	0
305	E0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,43	96,62	1,09	-138	-2	-3	0,01	0
		м2		1,69	0,25	-2	0	123	0	0
306	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,6	381,35	11,99	1373	43	128	0,18	1
		м2		26,22	2,77	94	10	123	0,01	0
307	E0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3,6	96,62	1,09	-348	-4	-9	0,01	0
		м2		1,69	0,25	-6	-1	123	0	0
308	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,288	9757,28	0	2810	0	100	1,83	1
		м3		283,5	0	82	0	123	0	0
309	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,6	45,59	2,12	164	8	25	0,03	0
		м2		5,26	0,5	19	2	123	0	0
310	E0111-2-9	(Сечение а-а)Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,28	9757,28	0	2732	0	98	1,83	1
		м3		283,5	0	79	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0197	4232,2	265,45	84	5	21	5,8	0
				945	61,88	19	1	105	0,3	0
312	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0197	41200		813				
		Раздел: Наружные отделочные работы								
313	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен м2	20,31	200,58	1,73	4074	35	1166	0,31	6
				54,45	0,22	1106	5	105	0,01	0
314	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	1,6	79,96	0,49	128	1	48	0,16	0
				28,69	0,11	46	0	105	0	0
315	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен м2	1,18	200,58	1,73	237	2	68	0,31	0
				54,45	0,22	64	0	105	0,01	0
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
316	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен м2	36	190,95	3,03	6874	109	2225	0,33	12
				58,5	0,36	2106	13	105	0,03	1
317	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	1,28	461,06	5,14	590	7	212	0,9	1
				156,38	1,19	200	2	105	0,01	0
		Раздел:								
318	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	9,86	6165,76	272,84	60794	2690	4804	2,27	22
				349,88	63	3450	621	118	0,31	3
319	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	2,29	6165,61	274,41	14119	628	1076	2,19	5
				335,25	63	768	144	118	0,31	1
320	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича м2	52,8	19,47	0	-1028	0	-1213	0,11	-6
				19,47	0	-1028	0	118	0	0
321	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0555	4472,15	343,4	248	19	276	28,2	2
				4128,75	78,75	229	4	118	0,39	0
322	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0518	41200		2134				
323	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0037	64100		237				
324	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	3	810,75	27,94	2432	84	357	0,61	2
				94,5	6,43	284	19	118	0,03	0
325	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,28	13034,55	803,13	3650	225	297	5,2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		822,38	187,02	230	52	105	0,91	0
326	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,016	65900		1054				
327	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0102	65000		666				
		Раздел: Антисейсмический пояс								
328	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	0,82	11515,38	256,32	9443	210	640	4,13	3
				684	59,69	561	49	105	0,29	0
329	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1046	68800		7199				
330	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0102	69000		703				
331	Е0108-12-1	Установка в кирпичной кладке анкеров АС-1 т	0,0078	4472,15	343,4	35	3	39	28,2	0
				4128,75	78,75	32	1	118	0,39	0
332	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0078	50600		394				
333	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,0024	4399,02	552,64	11	1	7	16,55	0
				2767,5	128,25	7	0	105	0,63	0
334	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0024	45300		109				
		Раздел: Заполнения дверных проемов								
335	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	3,12	304,82	84,69	951	264	351	0,45	1
				75,83	17,83	237	56	120	0,07	0
336	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	3,12	4250		13260				
337	Е0110-20-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2 м2	1,31	975,43	30,94	1278	41	220	0,84	1
				132,75	7,21	174	9	120	0,04	0
338	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,2-0,6 м2 м2	1,31	2130		2791				
		Раздел: Кровля								
339	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	30	474,91	6,46	14247	194	1242	0,21	6
				33,3	1,49	999	45	119	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта м3	0,47	8200		3854				
341	E0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов м3	0,2	19543,07	271,28	3909	54	423	11,05	2
				1698,75	63	340	13	120	0,31	0
342	E0110-49-2	Укладка конькового бруса м3	0,038	19333,22	251,12	735	10	59	6,9	0
				1226,25	58,5	47	2	120	0,28	0
343	E0110-3-5	Устройство ветровых досок м2	1,6	120,21	6,11	192	10	209	0,72	1
				107,33	1,43	172	2	120	0,01	0
344	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м3	0,04	12700		508				
		Раздел: Полы								
345	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	4,6	381,35	11,99	1754	55	164	0,18	1
				26,22	2,77	121	13	123	0,01	0
346	E0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	4,6	96,62	1,09	-444	-5	-11	0,01	0
				1,69	0,25	-8	-1	123	0	0
347	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	3,64	381,35	11,99	1388	44	130	0,18	1
				26,22	2,77	95	10	123	0,01	0
348	E0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	3,64	96,62	1,09	-352	-4	-9	0,01	0
				1,69	0,25	-6	-1	123	0	0
349	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,2912	9757,28	0	2841	0	102	1,83	1
				283,5	0	83	0	123	0	0
350	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	3,64	45,59	2,12	166	8	26	0,03	0
				5,26	0,5	19	2	123	0	0
351	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	10,22	381,35	11,99	3897	123	364	0,18	2
				26,22	2,77	268	28	123	0,01	0
352	E0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	10,22	96,62	1,09	-987	-11	-24	0,01	0
				1,69	0,25	-17	-3	123	0	0
353	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	10,22	230,95	8,08	2360	83	352	0,18	2
				26,1	1,87	267	19	123	0,01	0
354	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	10,22	318,66	14,96	3257	153	584	0,21	2
				42,98	3,46	439	35	123	0,02	0
355	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	10,22	229,7	7,35	2348	75	341	0,13	1
				25,43	1,7	260	17	123	0,01	0
356	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	10,22	230,95	8,08	2360	83	352	0,18	2
				26,1	1,87	267	19	123	0,01	0
357	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,8176	9757,28	0	7978	0	285	1,83	1
				283,5	0	232	0	123	0	0
358	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	10,22	45,59	2,12	466	22	72	0,03	0
				5,26	0,5	54	5	123	0	0
359	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	14,2	20,99	0,17	298	2	162	0,05	1
				9,25	0,05	131	1	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные отделочные работы								
360	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен м2	51,36	200,58	1,73	10302	89	2949	0,31	16
				54,45	0,22	2797	12	105	0,01	1
361	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен м2	2,14	200,58	1,73	429	4	123	0,31	1
				54,45	0,22	117	0	105	0,01	0
362	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2,15	461,06	5,14	991	11	356	0,9	2
				156,38	1,19	336	3	105	0,01	0
		Раздел: Стены и перегородки								
363	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	37,52	6341,04	335,84	237916	12601	36559	4,54	170
				699,75	126	26255	4728	118	0,61	23
364	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	4,32	6299,86	337,41	27215	1458	4060	4,38	19
				670,5	126	2897	544	118	0,62	3
365	E0108-11-2	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней м2	115,8	24,98	0	-2893	0	-3413	0,14	-16
				24,98	0	-2893	0	118	0	0
366	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,1009	8679,65	422,15	876	43	1002	56,4	6
				8257,5	157,5	833	16	118	0,77	0
367	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	11,64	922,74	34,73	10741	404	3269	1,43	17
				225	13,01	2619	151	118	0,06	1
368	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0061	41200		252				
369	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0004	64100		27				
		Раздел: Перемычки								
370	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	7	394,29	250,96	2760	1757	2146	0,81	6
				130,73	88,22	915	618	140	0,37	3
371	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,708	25800		18266				
		Раздел: Монолитные ж/бетонные конструкции								
372	E0106-18-9	Устройство перемычек МП1-МП2 м3	0,23	16546,47	367,51	3806	85	565	13,1	3
				2202,75	138,83	507	32	105	0,68	0
373	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0034	71100		242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0078	68800		534				
375	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,005	69000		344				
376	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,36	14043,95 1644,75	990,15 374,04	5056 592	356 135	763 105	10,4 1,83	4 1
377	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0201	65900		1323				
378	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0031	65000		200				
		Раздел: Заполнение дверных и оконных проемов								
379	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	6,14	323,78 138,83	83,13 29,17	1988 852	510 179	1238 120	0,8 0,12	5 1
380	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,84	398,48 151,65	102,53 35,67	733 279	189 66	414 120	0,9 0,14	2 0
381	6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП м2	6,14	16500		101310				
382	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП м2	1,84	12300		22632				
383	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	2,78	4250		11815				
384	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980		2980				
385	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844		844				
386	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500		1500				
387	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	3	1380		4140				
388	6-1-27	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 9-12 для жилья м2	2,72	6930		18850				
389	6-1-20	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 15-9А для жилья	1,01	4870		4919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
390	6-5-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	0,26	4090		1063				
		м2								
391	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763		1526				
		комплект								
392	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360		360				
		комплект								
		Раздел: Полы								
393	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,2	410,34	14,76	11982	431	2082	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1531	162	123	0,03	1
394	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,2	98,56	1,34	-2878	-39	-139	0,02	-1
		м2		3,38	0,5	-99	-15	123	0	0
395	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,2	258,92	9,95	7560	291	2009	0,36	10
		м2		52,2	3,74	1524	109	123	0,02	1
396	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,2	140,45	2,68	4101	78	126	0,02	1
		м2		2,52	1	74	29	123	0	0
397	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	29,2	365,09	18,42	10661	538	3335	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2510	202	123	0,03	1
398	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	29,2	256,83	9,05	7499	264	1948	0,25	7
		м2		50,85	3,4	1485	99	123	0,02	0
399	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,2	258,92	9,95	7560	291	2009	0,36	10
		м2		52,2	3,74	1524	109	123	0,02	1
400	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,336	10040,78	0	23455	0	1629	3,66	9
		м3		567	0	1325	0	123	0	0
401	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	29,2	51,34	2,62	1499	77	413	0,07	2
		м2		10,51	0,99	307	29	123	0	0
402	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9,97	410,34	14,76	4091	147	711	0,36	4
		м2		52,43	5,54	523	55	123	0,03	0
403	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9,97	98,56	1,34	-983	-13	-48	0,02	0
		м2		3,38	0,5	-34	-5	123	0	0
404	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,7976	10040,78	0	8009	0	556	3,66	3
		м3		567	0	452	0	123	0	0
405	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	9,97	51,34	2,62	512	26	141	0,07	1
		м2		10,51	0,99	105	10	123	0	0
406	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3176	10040,78	0	3189	0	221	3,66	1
		м3		567	0	180	0	123	0	0
407	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,97	51,34	2,62	204	10	56	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	42	4	123	0	0
		Раздел: Наружные отделочные работы								
408	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен	113,02	255,25	1,96	28849	221	12977	0,61	69
		м2		108,9	0,45	12308	51	105	0,03	3
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
409	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	154,85	248,91	3,39	38544	524	19140	0,65	101
		м2		117	0,72	18117	111	105	0,05	8
410	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,98	618,63	6,33	3081	32	1648	1,79	9
		м2		312,75	2,39	1557	12	105	0,01	0
		Раздел: Перекрытия								
411	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	2124,5	586,05	6373	1758	2670	2,76	8
		шт		459	176,74	1377	530	140	0,72	2
412	30-17-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2	53,372	1170		62445				
		м2								
413	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	678,9	198,98	679	199	520	1,8	2
		шт		315	56,75	315	57	140	0,22	0
414	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	0,06	26300		1578				
		м3								
415	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	16	1750,1	924,97	28002	14800	25189	4,83	77
		шт		807,75	316,76	12924	5068	140	1,25	20
416	30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,15	7230		1085				
		м3								
417	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,079	17300		18663				
		м3								
418	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0208	7294,77	680,89	151	14	126	33,1	1
		1т		5535	256,5	115	5	105	1,26	0
419	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0208	44300		919				
		т								
420	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0113	93997,62	304,24	1066	3	395	198	2
		1т		33075	114,75	375	1	105	0,56	0
421	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,51	12259,07	316,01	30770	793	3920	8,25	21
		м3		1368	119,39	3434	300	105	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,078	71100		5546				
423	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,022	69000		1518				
424	4-1-6	ОС-9, ОС-10, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0178	45800		813				
425	Е0108-12-1	Установка анкеров АС-1 т	0,009	8679,65	422,15	78	4	89	56,4	1
				8257,5	157,5	74	1	118	0,77	0
426	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,009	50600		455				
427	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0153	93997,62	304,24	1436	5	532	198	3
				33075	114,75	505	2	105	0,56	0
428	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,51	14189,89	241,1	7237	123	736	8,06	4
				1282,5	91,08	654	46	105	0,44	0
429	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0293	41200		1207				
430	4-1-4	Фиксаторы, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0032	50600		159				
431	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0688	93997,62	304,24	6463	21	2396	198	14
				33075	114,75	2274	8	105	0,56	0
432	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	4,55	208,48	15,94	949	73	220	0,24	1
				34,65	5,96	158	27	119	0,03	0
433	Е0112-17-2 К=30	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	4,55	196,3	4,2	893	19	26	0,03	0
				3,3	1,5	15	7	119	0,01	0
434	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике м2	4,55	617,25	4,54	2808	21	149	0,15	1
				25,88	1,71	118	8	119	0,01	0
		Раздел: Кровля								
435	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	7,83	3749,12	245,72	29356	1924	4424	2,71	21
				382,5	92,25	2995	722	119	0,45	4
436	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	54	208,48	15,94	11258	861	2610	0,24	13
				34,65	5,96	1871	322	119	0,03	2
437	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	54	65,43	1,4	3533	76	103	0,01	0
				1,1	0,5	59	27	119	0	0
438	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0606	5239,08	327,33	317	20	128	11,6	1
				1890	123,75	115	7	105	0,6	0
439	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0606	64100		3884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
440	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	54	984,54	9,15	53165	494	3140	0,26	14
		м2		45,45	3,42	2454	185	119	0,02	1
		Раздел: Устройство дымовой трубы								
441	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,33	10874,11	260,48	36211	867	2461	3,94	13
		м3		614,25	89,46	2045	298	105	0,35	1
442	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	9051,97	66,01	3621	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
443	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0332	7294,77	680,89	242	23	202	33,1	1
		1т		5535	256,5	184	9	105	1,26	0
444	4-1-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 24 мм	0,0332	41000		1361				
		т								
445	Е0106-11-10	Армирование фундамента	0,0389	5239,08	327,33	204	13	82	11,6	0
		1т		1890	123,75	73	5	105	0,6	0
446	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0244	67700		1654				
		т								
447	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0144	65000		939				
		т								
448	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов ФМ-2 (2 шт) объемом до 5 м3 под растяжки	2,38	10506,91	260,48	25006	620	1759	3,94	9
		м3		614,25	89,46	1462	213	105	0,35	1
449	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,46	9051,97	66,01	4164	30	107	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	0
450	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,701	94		630				
		м3								
451	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0374	18837,97	11119,34	705	416	462	42,5	2
		1т		7560	4200,75	283	157	105	20,52	1
452	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0374	154700		5789				
		т								
453	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,98	245,44	3,82	1468	23	274	0,21	1
		м2		37,35	1,44	223	9	118	0,01	0
454	2-1-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	0,9321	143700		133943				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,2113	154200		32576				
456	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,1301	154200		20063				
457	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0749	44300		3319				
		Раздел: ВЫГРЕБ								
458	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	13,06	274,83	9,95	3589	130	899	0,36	5
				52,2	3,74	682	49	123	0,02	0
459	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	13,06	55,56	0,23	726	3	705	0,29	4
				51,3	0,09	670	1	105	0	0
460	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	48,45	245,44	3,82	11892	185	2218	0,21	10
				37,35	1,44	1810	70	118	0,01	0
461	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	39,75	253,33	3,39	10070	135	4913	0,65	26
				117	0,72	4651	29	105	0,05	2
462	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	39,75	55,56	0,23	2208	9	2145	0,29	11
				51,3	0,09	2039	4	105	0	0
463	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	4,3	14474,09	241,1	62239	1037	6202	8,06	35
				1282,5	91,08	5515	392	105	0,44	2
464	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,365	94		410				
465	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	4,365	266		1161				
466	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1314	68200		8964				
467	30-18-30	Кольца КЦ7-3 для колодцев сборные железобетонные, высота 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	0,29	4985		1446				
468	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 шт	1	913		913				
469	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060		8060				
470	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,0173	172800		2986				
471	2-1-267	Лестница Л-1	0,0517	133700		6915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Раздел: Покрытия								
472	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	24,362	25200		613914				
473	30-3-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	1,912	24600		47035				
		Раздел: Арычные ж/бетонные лотки								
474	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3276	67700		22179				
475	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1683	68200		11478				
		Раздел: Внутренние сети отопления (Блоки №1,2,3,4)								
476	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	390	266,48	3,96	103927	1544	26802	0,3	116
				52,2	1,49	20358	581	128	0,01	3
477	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	58	362		20996				
478	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	4	507		2028				
479	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	10	888		8880				
480	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1квт	160,3	4327,15	34,73	693642	5567	24922	0,68	109
				108,45	13,01	17385	2086	128	0,06	10
		Раздел: Тепломеханическое оборудование								
481	Прайс-лист	Котел "Z-200" водогрейный на твердом топливе шт	2	386138		772276				
		Отпускная цена		386138		772276				
		Сметная стоимость оборудования				*772276*				
482	Прайс-лист	Задвижка K51GV шиберная, d 350 ММ шт	2	80397		160794				
		Отпускная цена		80397		160794				
		Сметная стоимость оборудования				*160794*				
483	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	2	3500		7000				
484	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	285		1140				
485	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	5	367		1835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	437		437				
487	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	502		1004				
488	9-1-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	1120		4480				
		ИТОГО:				10833268	108879			5378
						926697	34616			247
		Всего прямые затраты:				10184268				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				6691400				
		- оборудования				2457292				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				987344				
		На металломонтажные работы				13002				
		На сантехнические работы				51724				
		Всего накладных расходов:				1052070				
		Итого с накладными				11885338				
		- заработная плата				158396				
		- трудоемкость				528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				565683				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12451021				
		Итого с временными, 3,4 %				12790808				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				12863142				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12904477				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13007812				
		ИТОГО:				13007812				
		Сметная заработная плата				1119709				
		Нормативная трудоемкость				6153				
		Итого в текущих ценах, к = 1,951				25378241				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				507565				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25885805				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3106297				
		Итого с НДС				28992102				
		Всего:				28992102				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО" Юг Гражданпроект"
Утетилеуов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аружмал"
Кожатай Б.А.