СПРАВКА **Форма 3**

о стоимости выполненных работ на СЕНТЯБРЬ2011г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО"Казатомпром-Демеу"ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО" Юг Гражданпроект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айжамал"

Доп.согл.№1 от 03.08.2011г к Договору: № 23 от 28 июня2011 г.

Наименование объекта: **Строительство детского сада-ясли на 80мест в с.Шолаккорган Сузакского района,ЮКО**

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобре-тение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**25 201 594**	**2 700 171**		**16 724 771**					**1 791 940**	**16 724 771**
Инжиниринговые услуги		0								
Авторский надзор		0								
Всего по стройке	**25 201 594**	**2 700 171**		**16 724 771**					**1 791 940**	**16 724 771**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ТОО"Казатомпром-Демеу""Демеу-Таукент"
_____ **Итесов М.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Юг Гражданпроект»
_____ **Утетилеуов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Айжамал"
_____ **Кожатай Б.А.**

Заказчик ТОО"Казатомпром-Демеу"ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО" Юг Гражданпроект"
Подрядчик ТОО "Айжамал"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада-ясли на 80мест в с.Шолаккорган Сузакского района,ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
СЕНТЯБРЬ2011года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
1	30-17-8	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	1080,556	3160		3414556				
		м2								
2	30-17-62	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м**	426,104	223		95021				
		м2								
3	30-17-63	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м**	435,274	144		62679				
		м2								
4	4-1-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,2954	62100		18347				
		т								
5	4-1-115	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,0866	64500		5583				
		т								
6	4-1-94	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0853	69000		5884				
		т								
7	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,1348	41200		5552				
		т								
8	4-1-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,2544	64400		16383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
9	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,063	71100		146679				
		т								
10	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	11,046	7940		87705				
		м3								
11	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	969	257		249033				
		м2								
12	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,101	154400		15601				
		т								
13	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,34	26000		8840				
		м3								
14	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,34	134		46				
		м3								
15	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,8077	172800		139571				
		т								
16	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1507	154200		23241				
		т								
17	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,9837	101700		100037				
		т								
18	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2118	154400		32707				
		т								
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ				4427465				
		Раздел: БЛОК-2								
19	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1562	65900		10291				
		т								
20	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,2423	44900		10880				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1553	67700		10512				
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1212	65000		7879				
23	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2794	66000		18440				
24	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,1831	59900		10969				
25	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	0,7943	59100		46942				
		Итого по разделу: БЛОК-2				115913				
		Раздел: Перекрытия								
26	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	237,935	3160		751874				
27	30-17-63	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м м2	189,983	185		35147				
		Итого по разделу: Перекрытия				787021				
		Раздел: БЛОК 3								
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2088	67700		14138				
29	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,3696	45800		16928				
30	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28мм т	0,1848	59900		11070				
31	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,485	59900		88972				
32	2-1-42	Фермы ФМ-1 т	2,448	112700		275876				
33	2-1-120	Прогоны ПР1 и ПР2 дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	3,539	101700		359880				
34	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля(уголки) т	4,016	147100		590736				
		Итого по разделу: БЛОК 3				1357599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
35	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении1 группы грунтов до 10 м	280,8	4,85	4,85	1362	1362	457	0	0
		м3		0	1,68	0	473	96,61	0,01	2
36	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группыгрунтов добавлять на каждые последующие 10 м	280,8	4,2	4,2	1179	1179	398	0	0
		м3		0	1,46	0	409	97,58	0	1
37	Е0101-24-6	(Корыто под покрытие и водоотводных сооружений)Разработка грунта бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	224,1	6,01	6,01	1346	1346	452	0	0
		м3		0	2,08	0	467	96,61	0,01	2
38	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	280,8	2,8	2,8	788	788	265	0	0
		м3		0	0,97	0	273	96,61	0	1
39	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	280,8	1,38	1,38	389	389	131	0	0
		м3		0	0,48	0	135	96,61	0	0
40	Е0101-27-5	Планировка территории бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2328,3	3,35	3,35	7804	7804	2620	0	0
		м3		0	1,16	0	2707	96,53	0	9
41	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	72,3	3,35	3,35	242	242	81	0	0
		м3		0	1,16	0	84	96,53	0	0
		Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				13109				
		ИТОГО:				6701109	13109			0
						0	4548			15
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4413				
		Всего накладных расходов:				4413				
		Итого с накладными				6705522				
		- заработная плата				661				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				402331				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7107853				
		Итого с временными, 3,4 %				7349520				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				7400966				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7430365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7503860**				
		ИТОГО:				**7503860**				
		Сметная заработная плата				**5209**				
		Нормативная трудоемкость				**17**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,951				**14640030**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**292801**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14932831**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1791940**				
		Итого с НДС				**16724771**				
		Всего:				**16724771**				

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Юг Гражданпроект"

_____ Утетилеуов А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айжамал"

_____ Жокатай Б.А.