СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на ДЕКАБРЬ 2011г.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО"Казатомпром-Демеу"ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО" Юг Гражданпроект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айжамал"

Доп.согл.№1 от 03.08.2011г к Договору: № 23 от 28 июня2011 г.

Наименование объекта: **Строительство детского сада-ясли на 80мест в с.Шолаккорган Сузакского района,ЮКО**

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобре-тение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**95 465 976**	**10 228 497**		**25 337 222**					**2 714 701**	**25 337 222**
Инжиниринговые услуги		0								
Авторский надзор		0								
Всего по стройке	**95 465 976**	**10 228 497**		**25 337 222**					**2 714 701**	**25 337 222**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ТОО "Казатомпром-Демеу""Демеу-Таукент"

_____ **Итесов М.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Юг Гражданпроект»

_____ **Утетилеуов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Айжамал"

_____ **Кожатай Б.А.**

Заказчик ТОО"Казатомпром-Демеу"ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО" Юг Гражданпроект"
Подрядчик ТОО "Айжамал"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада-ясли на 80мест в с.Шолаккорган Сузакского района,ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2011 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОК-1. ВЕНТШАХТЫ ВШ.								
1	Е0108-41-1	(ВШ-1,1шт)Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,4014	7597,53	379,78	3050	152	984	11,9	5
				1935	141,75	777	57	118	0,7	0
2	Е0108-41-1	(ВШ-2,4шт)Кладка дымовых кирпичных труб м3	1,462	7597,53	379,78	11105	555	3582	11,9	17
				1935	141,75	2828	207	118	0,7	1
3	Е0108-41-1	(ВШ-3,2шт)Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,5184	7597,53	379,78	3939	197	1270	11,9	6
				1935	141,75	1003	73	118	0,7	0
4	Е0108-41-1	(ВШ-4,2шт)Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,1872	7597,53	379,78	1422	71	459	11,9	2
				1935	141,75	362	27	118	0,7	0
5	Е0108-41-1	(ВШ-5,5шт)Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,999	7597,53	379,78	7590	379	2448	11,9	12
				1935	141,75	1933	142	118	0,7	1
6	Е0108-41-1	(ВШ-6,1шт)Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,1901	7597,53	379,78	1444	72	466	11,9	2
				1935	141,75	368	27	118	0,7	0
7	Е0108-41-1	(ВШ-7,1шт)Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,4248	7597,53	379,78	3227	161	1041	11,9	5
				1935	141,75	822	60	118	0,7	0
8	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	1,184	14043,95	990,15	16628	1172	2510	10,4	12
				1644,75	374,04	1947	443	105	1,83	2
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0586	8679,65	422,15	508	25	581	56,4	3
				8257,5	157,5	484	9	118	0,77	0
10	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	0,86	12259,07	316,01	10543	272	1343	8,25	7
				1368	119,39	1176	103	105	0,58	1
11	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0035	41200		144				
12	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0053	67700		357				
		Итого по разделу: БЛОК-1. ВЕНТШАХТЫ ВШ.				59957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
13	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	1,56	3749,12	245,72	5849	383	881	2,71	4
				382,5	92,25	597	144	119	0,45	1
14	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,44	3749,12	245,72	1650	108	249	2,71	1
				382,5	92,25	168	41	119	0,45	0
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ				7498				
		Раздел: ВЫХОД НА ЧЕРДАК								
15	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0317	13711,47	5475,87	435	174	188	28,9	1
				5040	1552,87	160	49	90	5,46	0
16	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0017	176102,1	1826,1	299	3	21	42,7	0
				8100	690,75	14	1	140	3,37	0
17	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,5	2
				3487,5	119,25	314	11	120	0,58	0
		Итого по разделу: ВЫХОД НА ЧЕРДАК				2763				
		Раздел: КРОВЛЯ								
18	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	1223,2	830,08	8,2	1015360	10030	401791	1,71	2092
				272,95	3,08	333872	3767	119	0,02	18
19	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц м2	1223,2	63,77	0,07	78003	86	24091	0,12	150
				18,56	0,02	22703	24	106	0	0
20	Е0110-14-1	Установка стропил м3	10,54	21304,82	334,28	224553	3523	44565	22,1	233
				3397,5	126	35810	1328	120	0,62	7
21	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	13,334	22541,72	316,57	300571	4221	57711	22,5	300
				3487,5	119,25	46502	1590	120	0,58	8
22	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	0,518	20617,97	309,62	10680	160	1597	13,8	7
				2452,5	117	1270	61	120	0,57	0
23	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	1223,2	20,48	0,91	25054	1113	7369	0,03	35
				4,68	0,34	5725	416	120	0	2
24	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	955,2	207,96	1,19	198639	1137	31202	0,16	148
				27	0,45	25790	430	119	0	2
25	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	955,2	189,45	4,72	180958	4509	82592	0,4	385
				70,88	1,78	67705	1700	119	0,01	8
26	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	955,2	204,04	15,94	194901	15226	46161	0,24	232
				34,65	5,96	33098	5693	119	0,03	28
27	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	955,2	62,48	1,4	59677	1337	1819	0	1
				1,1	0,5	1051	478	119	0	0
28	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок м	126	6,6	0,9	832	113	871	0,03	4
				5,42	0,34	683	43	120	0	0
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,062	93997,62	304,24	5832	19	2162	198	12
				33075	114,75	2052	7	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,062	18000		1117				
31	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий м2	2,4	3960		9504				
32	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2 м2	2,112	2130		4499				
33	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	72	396		28512				
34	1-1-3063	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 шт	2	95		190				
35	1-1-3062	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 шт	6	97		582				
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				2339462				
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ								
36	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ м2	9,21	5630		51852				
37	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ м2	2,66	5850		15561				
38	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ м2	4,1	4810		19721				
39	6-2-16	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-19П внутренние м2	4,2	3070		12894				
40	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние м2	21,14	3500		73990				
41	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние м2	9,06	3760		34066				
42	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние м2	34,5	3760		129720				
43	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	16,2	4010		64962				
44	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	15,29	4250		64983				
45	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	35,02	3760		131675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
46	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	197,64	5369		1061129				
		м2								
47	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	7,29	5206		37952				
		м2								
48	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,32	5206		22490				
		м2								
49	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	11,7	5206		60910				
		м2								
50	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,8	13000		62400				
		м2								
51	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	25,1	4884		122588				
		м2								
52	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	50600		107				
		т								
53	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1459	180100		26269				
		т								
54	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,096	42300		4061				
		100м2								
55	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,0192	1048800		20137				
		1000м2								
56	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0216	162700		3514				
		т								
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ				2020981				
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0574	67700		3885				
		т								
58	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0081	65000		525				
		т								
59	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0288	68200		1961				
		т								
60	2-1-146	Косоуры	0,591	108500		64124				
		т								
61	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0523	154200		8062				
		т								
62	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0027	154400		420				
		т								
63	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2405	133700		32152				
		т								
64	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	23,2	257		5962				
		м2								
65	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	52,8	1390		73392				
		м								
66	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0237	68200		1615				
		т								
67	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0104	41200		427				
		т								
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)				192525				
		Раздел: БЛОК-2.Фундаменты и подпольные каналы								
68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,65	9051,97	66,01	5884	43	151	1,35	1
		м3		195,75	24,93	127	16	105	0,12	0
69	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	1,2	14709,37	1588,34	17651	1906	3440	13,2	16
		м3		2187	542,77	2624	651	105	2	2
70	Е0106-11-10	Установка металлической перемычки	0,0029	5239,08	327,33	15	1	6	11,6	0
		1т		1890	123,75	5	0	105	0,6	0
71	Е0107-14-5	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 35 м	13	143,55	67,64	1866	879	1509	0,41	5
		шт		64,8	18,13	842	236	140	0,07	1
72	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	40,24	229,91	4,19	9252	169	2831	0,38	15
		м2		58,05	1,58	2336	64	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	289,2	245,44	3,82	70981	1105	13237	0,21	61
		м2		37,35	1,44	10802	416	118	0,01	2
		Итого по разделу: БЛОК-2.Фундаменты и подпольные каналы				105649				
		Раздел: Стены и перегородки								
74	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	81,39	6605,04	335,84	537584	27334	79305	4,54	370
		м3		699,75	126	56953	10255	118	0,61	50
75	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	60,48	6563,86	337,41	396982	20407	56843	4,38	265
		м3		670,5	126	40552	7620	118	0,62	37
76	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	211,1	38,93	0	-8218	0	-9697	0,22	-46
		м2		38,93	0	-8218	0	118	0	0
77	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2046	8679,65	422,15	1776	86	2032	56,4	12
		т		8257,5	157,5	1689	32	118	0,77	0
78	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100,5	948,04	34,73	95278	3490	28226	1,43	144
		м2		225	13,01	22613	1308	118	0,06	6
79	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0188	13864,97	4022,39	260	76	172	56,5	1
		т		9090	1071,86	171	20	90	3,81	0
80	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0188	1356,6	312,12	25	6	11	2,96	0
		т		679,5	0	13	0	90	0	0
		Итого по разделу: Стены и перегородки				1023688				
		Раздел: Монолитные конструкции								
81	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП1-МП8	4,71	16546,47	367,51	77934	1731	11580	13,1	62
		м3		2202,75	138,83	10375	654	105	0,68	3
82	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,47	14043,95	990,15	20645	1456	3116	10,4	15
		м3		1644,75	374,04	2418	550	105	1,83	3
83	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	3,2	14328,15	990,15	45850	3168	6783	10,4	33
		м3		1644,75	374,04	5263	1197	105	1,83	6
84	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	3,82	16706,04	407,3	63817	1556	10183	14,4	55
		м3		2385	153,86	9111	588	105	0,75	3
		Итого по разделу: Монолитные конструкции				208246				
		Раздел: Перекрытия								
85	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	29	1884,51	403,26	54651	11694	24118	2,74	79
		шт		447,75	146,29	12985	4242	140	0,66	19
86	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	1378,4	244,31	20676	3665	9258	2,1	32
		шт		353,25	87,6	5299	1314	140	0,39	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,4	16140,96	379,21	6456	152	949	13	5
		м3		2117,25	143,26	847	57	105	0,7	0
88	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,3	16140,96	379,21	4842	114	712	13	4
		м3		2117,25	143,26	635	43	105	0,7	0
89	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,2	14189,89	241,1	17028	289	1731	8,06	10
		м3		1282,5	91,08	1539	109	105	0,44	1
90	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	1,15	16140,96	379,21	18562	436	2730	13	15
		м3		2117,25	143,26	2435	165	105	0,7	1
91	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,29	3749,12	245,72	1087	71	164	2,71	1
		м3		382,5	92,25	111	27	119	0,45	0
92	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	9	12259,07	316,01	110332	2844	14056	8,25	74
		м3		1368	119,39	12312	1075	105	0,58	5
93	Е0108-12-1	Установка в кирпичной кладке АС-1	0,0303	8679,65	422,15	263	13	301	56,4	2
		т		8257,5	157,5	250	5	118	0,77	0
94	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0325	7294,77	680,89	237	22	198	33,1	1
		1т		5535	256,5	180	8	105	1,26	0
		Итого по разделу: Перекрытия				234134				
		Раздел: Кровля								
95	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	375	830,08	8,2	311282	3075	123178	1,71	641
		м2		272,95	3,08	102356	1155	119	0,02	6
96	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,185	7310		1352				
		м3								
97	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	3,424	7940		27187				
		м3								
98	Е0114-34-1	Гидроизоляция пленкой кровель	375	63,77	0,07	23914	26	7386	0,12	46
		м2		18,56	0,02	6960	7	106	0	0
99	Е0110-14-1	Установка стропил	4,184	21304,82	334,28	89139	1399	17691	22,1	92
		м3		3397,5	126	14215	527	120	0,62	3
100	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,648	22541,72	316,57	104774	1471	20117	22,5	105
		м3		3487,5	119,25	16210	554	120	0,58	3
101	1-2-13	Для кобылок бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,397	13800		5479				
		м3								
102	1-2-67	Для ветровых доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,012	12700		152				
		м3								
103	1-2-63	Для подшивки доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,64	13800		8832				
		м3								
104	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,137	20617,97	309,62	2825	42	422	13,8	2
		м3		2452,5	117	336	16	120	0,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	275	20,48	0,91	5633	250	1657	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1287	93	120	0	0
106	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	32,76	14600		478296				
		м3								
107	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,288	7940		2287				
		м3								
108	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,0645	10200		658				
		м3								
109	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,1536	13200		2028				
		м3								
110	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,0806	10900		879				
		м3								
111	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,288	7940		2287				
		м3								
112	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,062	8200		508				
		м3								
		Итого по разделу: Кровля				1067510				
		Раздел: Парапет								
113	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10,37	6578,64	335,84	68220	3483	10104	4,54	47
		м3		699,75	126	7256	1307	118	0,61	6
114	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0315	8679,65	422,15	273	13	313	56,4	2
		т		8257,5	157,5	260	5	118	0,77	0
115	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0294	41200		1211				
		т								
116	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0021	64100		135				
		т								
117	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,8	14043,95	990,15	11235	792	1696	10,4	8
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1
118	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,026	65900		1713				
		т								
119	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	65000		416				
		т								
120	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,35	12472,22	316,01	29310	743	3670	8,25	19
		м3		1368	119,39	3215	281	105	0,58	1
121	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1519	68800		10447				
		т								
122	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0487	69000		3357				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0108	5239,08	327,33	57	4	23	11,6	0
		1т		1890	123,75	20	1	105	0,6	0
124	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0108	52400		566				
		т								
125	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0108	7294,77	680,89	79	7	66	33,1	0
		1т		5535	256,5	60	3	105	1,26	0
126	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0108	45300		488				
		т								
127	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0338	9850,48	1162,95	333	39	227	46,6	2
		т		7357,5	108	249	4	90	0,53	0
128	2-1-87	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0291	180100		5245				
		т								
129	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1,76	257		452				
		м2								
		Итого по разделу: Парапет				133538				
		Раздел: Вентшахты								
130	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,7545	8511,19	379,78	6422	287	1849	11,9	9
		м3		1935	141,75	1460	107	118	0,7	1
131	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1	8679,65	422,15	8680	422	9930	56,4	56
		т		8257,5	157,5	8258	157	118	0,77	1
132	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0023	41200		95				
		т								
133	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0002	64100		13				
		т								
134	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,32	14043,95	990,15	4494	317	678	10,4	3
		м3		1644,75	374,04	526	120	105	1,83	1
135	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0104	65900		685				
		т								
136	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	65000		166				
		т								
137	Е0108-12-1	Над отверстиями каналов установка арматурных стержней	0,0031	8679,65	422,15	27	1	31	56,4	0
		т		8257,5	157,5	26	0	118	0,77	0
138	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0031	53000		164				
		т								
139	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,18	12259,07	316,01	2207	57	281	8,25	1
		м3		1368	119,39	246	21	105	0,58	0
140	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0158	67700		1070				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0019	65000		121				
		Итого по разделу: Вентшахты				24143				
		Раздел: Блок №3.Фундаменты и подпольные каналы								
142	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0166	41200		684				
143	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,12	26000		3120				
144	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	0,12	134		16				
145	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0046	67700		311				
146	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,038	25800		980				
147	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	0,12	28000		3360				
148	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,12	134		-16				
149	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,12	250		-30				
		Итого по разделу: Блок №3.Фундаменты и подпольные каналы				8425				
		Раздел: Стены								
150	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,2307	41200		9506				
151	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0165	64100		1056				
		Итого по разделу: Стены				10562				
		Раздел: Монолитные конструкции								
152	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,05	68800		3440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0278	69000		1921				
154	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,6958	59900		41677				
155	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2515	68800		17305				
156	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3904	66000		25766				
157	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0768	69000		5299				
158	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0243	65900		1601				
159	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0058	65000		374				
160	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0906	68800		6232				
161	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0145	69000		998				
162	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0374	41200		1540				
163	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0027	64100		171				
164	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,164	64400		74929				
165	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0835	69000		5759				
166	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0354	50600		1791				
167	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0182	52400		954				
		Итого по разделу: Монолитные конструкции				189758				
		Раздел: БЛОК-4.Фундаменты и подпольные каналы								
168	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	2,61	11201,75 771,75	95,97 36,25	29237 2014	250 95	2214 105	4,9 0,18	13 0
169	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,662	94		250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,662	266		708				
		м3								
171	E0106-11-10	Армирование фундаментов	0,0466	5239,08	327,33	244	15	99	11,6	1
		1т		1890	123,75	88	6	105	0,6	0
172	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0466	65900		3072				
		т								
173	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1	24078,76	587,63	2408	59	2102	118	12
		1т		19800	222,75	1980	22	105	1,08	0
174	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,2423	44900		10880				
		т								
175	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0876	48300		4231				
		т								
176	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0124	47400		587				
		т								
177	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	56	10493,5	311,32	587636	17434	32846	2,82	158
		м3		441	117,61	24696	6586	105	0,57	32
178	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,86	9194,77	66,01	17102	123	431	1,35	3
		м3		195,75	24,93	364	46	105	0,12	0
179	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,7	9051,97	66,01	78752	574	2016	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1703	217	105	0,12	1
180	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	67,611	94		6355				
		м3								
181	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	67,611	266		17985				
		м3								
182	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3692	5239,08	327,33	1934	121	781	11,6	4
		1т		1890	123,75	698	46	105	0,6	0
183	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0962	73000		7020				
		т								
184	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1978	67700		13394				
		т								
185	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0522	65000		3391				
		т								
186	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1553	67700		10512				
		т								
187	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1212	65000		7879				
		т								
188	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0171	68800		1173				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0059	69000		410				
		т								
190	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0088	11199,33	5172,7	99	46	70	30,9	0
		1т		5557,5	1953	49	17	105	9,54	0
191	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0078	65900		517				
		т								
192	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,001	73000		73				
		т								
193	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,03	10040,78	0	50505	0	3508	3,66	18
		м3		567	0	2852	0	123	0	0
194	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,131	94		482				
		м3								
195	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,03	266		1338				
		м3								
196	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0669	5239,08	327,33	350	22	141	11,6	1
		1т		1890	123,75	126	8	105	0,6	0
197	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0548	67700		3707				
		т								
198	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0121	65000		789				
		т								
199	Е0106-11-10	Установка над отверстиями арматурных стержней	0,0188	5239,08	327,33	98	6	40	11,6	0
		1т		1890	123,75	36	2	105	0,6	0
200	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0188	52400		985				
		т								
201	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0029	147100		427				
		т								
202	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0216	41200		888				
		т								
203	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,18	26000		4680				
		м3								
204	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,18	134		24				
		м3								
205	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0097	59200		571				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0537	43100		2313				
		т								
		Итого по разделу: БЛОК-4.Фундаменты и подпольные каналы				873009				
		Раздел: Стены и перегородки								
207	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0736	41200		3034				
		т								
208	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0053	64100		337				
		т								
209	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0425	41200		1750				
		т								
210	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0025	64100		162				
		т								
		Итого по разделу: Стены и перегородки				5283				
		Раздел: Монолитные ж/бетонные конструкции								
211	Е0106-18-9	Устройство перемычек	3,42	16546,47	367,51	56589	1257	8409	13,1	45
		м3		2202,75	138,83	7533	475	105	0,68	2
212	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0422	64500		2724				
		т								
213	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1066	68800		7337				
		т								
214	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0423	71100		3009				
		т								
215	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,104	69000		7176				
		т								
216	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1	66000		6600				
		т								
217	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0163	64700		1056				
		т								
218	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0127	68800		874				
		т								
219	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2067	62100		12835				
		т								
220	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0591	59900		3542				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,0082	154200		1258				
222	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0121	65900		800				
223	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0026	65000		166				
224	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1179	65900		7771				
225	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0077	65000		501				
226	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0107	68800		738				
227	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,002	69000		137				
		Итого по разделу: Монолитные ж/бетонные конструкции				113113				
		Раздел: Перекрытия								
228	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,059	69000		4071				
229	4-1-23	ОС-9, ОС-10 не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0167	53000		885				
230	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,024	50600		1214				
231	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0233	52400		1222				
232	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0035	50600		178				
233	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0191	52400		1000				
234	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0018	50600		91				
235	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0038	71100		273				
		Итого по разделу: Перекрытия				8934				
		Раздел: ГАЛЕРЕЯ								
236	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,76	11201,75	95,97	42119	361	3190	4,9	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		771,75	36,25	2902	136	105	0,18	1
237	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,835	94		361				
		м3								
238	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,835	266		1020				
		м3								
239	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0439	5239,08	327,33	230	14	93	11,6	1
		1т		1890	123,75	83	5	105	0,6	0
240	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0439	67700		2973				
		т								
241	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1045	24078,76	587,63	2516	61	2197	118	12
		1т		19800	222,75	2069	23	105	1,08	0
242	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,085	48300		4104				
		т								
243	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0199	47400		944				
		т								
244	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	11,9	10493,5	311,32	124873	3705	6980	2,82	34
		м3		441	117,61	5248	1400	105	0,57	7
245	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,02	9051,97	66,01	9233	67	236	1,35	1
		м3		195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
246	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,119	94		1233				
		м3								
247	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,119	266		3490				
		м3								
248	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0547	5239,08	327,33	287	18	116	11,6	1
		1т		1890	123,75	103	7	105	0,6	0
249	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0098	73000		714				
		т								
250	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0212	67700		1433				
		т								
251	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0238	65000		1546				
		т								
252	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0071	41200		294				
		т								
253	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,06	26000		1560				
		м3								
254	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,06	134		8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Итого по разделу: ГАЛЕРЕЯ				198937				
		Раздел: Стены								
255	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0166	41200		684				
		т								
256	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100		83				
		т								
		Итого по разделу: Стены				767				
		Раздел: Монолитные ж/бетонные конструкции								
257	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0549	68800		3776				
		т								
258	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0259	69000		1788				
		т								
259	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1051	66000		6937				
		т								
260	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0218	64700		1408				
		т								
261	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,21	62100		13043				
		т								
262	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0081	154200		1255				
		т								
		Итого по разделу: Монолитные ж/бетонные конструкции				28207				
		Раздел: Перекрытия								
263	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,256	3160		45049				
		м2								
264	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0462	71100		3285				
		т								
265	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0104	69000		718				
		т								
266	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0054	50600		273				
		т								
267	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,008	45300		364				
		т								
268	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0457	67700		3097				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0038	73000		280				
270	4-1-4	Фиксаторы, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0009	50600		47				
271	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,004	41200		166				
272	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0032	65000		208				
273	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0052	68800		355				
274	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0059	69000		404				
		Итого по разделу: Перекрытия				54246				
		ИТОГО:				**8911334** **1000482**	**164501** **61356**			**6289** **294**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**1246609**				
		На металломонтажные работы				**599**				
		Всего накладных расходов:				**1247208**				
		Итого с накладными				**10158542**				
		- заработная плата				**187061**				
		- трудоемкость				**624**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**609513**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10768055**				
		Итого с временными, 3,4 %				**11134169**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**11212108**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11256645**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11367986**				
		ИТОГО:				**11367986**				
		Сметная заработная плата				**1248899**				
		Нормативная трудоемкость				**7207**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,951				**22178941**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**443579**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**22622520**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2714702**				
		Итого с НДС				**25337222**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				25337222				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО"Юг Гражданпроект"

Утетилеуов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Айжамал"

Кожатай Б.А.