Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"11" 07 2018 года

**Заказчик:** ТОО «Опренительный завод Каспий», Мангистауская область, г. Актау, директор Мурашко В.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц

на основании:

Декларации о соответствии от 05.07.2018 г.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организаци фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

**Заключения о качестве строительно-монтажных работ по объекту**: «Модернизация подъездной автодороги и устройство ж/б площадки на наливном пункте опреснительного завода Каспий впромзоне 4, участок 74, г. Актау, Мангистауская область»
Технический надзор ТОО «Мунай Жолдары», эксперт Батыров Н. на основании договора №57 от 10.08.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора)

**Заключения о соответствии выполненных работ по объекту:** «Модернизация подъездной автодороги и устройство ж/б площадки на наливном пункте опреснительного завода Каспий впромзоне 4, участок 74, г. Актау, Мангистауская область»
Авторский надзор ТОО «Батыс Мунай Курылыс», ГИП Бегендик Б. на основании договора №57 от 10.08.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,

**произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:** «Модернизация подъездной автодороги и устройство ж/б площадки на наливном пункте опреснительного завода Каспий впромзоне 4, участок 74, г. Актау, Мангистауская область»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

**расположенный по адресу:** Мангистауская область, г. Актау, промзоне 4, участок 74

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "24" 08 2011 года № Мангистауский филиал РГП «НПЦзем» №0147044;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ 70REA00080992

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Батыс Мунай Курылыс», Рабочий проект ТОО «Опреснительный завод "Каспий"» №127-П от 21.12.2017 г

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ТОО «Caspian Expertiz», заключение No CE-0013/17 от 09.11.2017 г. по рабочему проекту «Модернизация подъездной автодороги и устройство железобетонной площадки на наливном пункте опреснительного завода «Каспий» по адресу: Мангистауская область, город Актау, промышленная зона 4, участок 74»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь - 2017 г.

месяц, год

окончание работ: июль – 2018 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца

фактически, месяц: 7 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь дороги | $M^2$ | 2100 | | 2100 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _Модернизация подъездной автодороги и устройство ж/б площадки на наливном пункте опреснительного завода Каспий впромзоне 4, участок 74, г. Актау, Мангистауская область _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; трубопроводы от насосов к существующему трубопроводу, проложены кабели для питания насосов и установлена автоматика

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **18 000. 00** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ__**18 000. 00** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **18 000. 00** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **18 000. 00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **18 000. 00** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:**

«Модернизация подъездной автодороги и устройство ж/б площадки на наливном пункте опреснительного завода Каспий впромзоне 4, участок 74, г. Актау, Мангистауская область»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Подписи:

ТОО «Опренительный завод Каспий», директор _____ Мурашко В.Р. М.П.

Технический надзор ТОО «Мунай Жолдары», эксперт _____ Батыров Н М.П.

Авторский надзор ТОО «Батыс Мунай Курылыс», ГИП _____ Бегендик Б. М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик), ТОО «Акжол+К», директор _____ С.Оспан М.П.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Кабдрахманова Н.Н.

(Т.А.Ж., қолы)

Күні 2018 ж. «19» 12

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа(ов)

Подпись Ерсеитова Е.М. заверяет - председатель

Қозғалмалы мүлік бойынша Ақтау қаласы бойынша Ақтау қаласы бойынша

Өтініш № 002160 058:293 17.01.18

Кадастрлық № 058:293 Тіркеу

Жылжымайтын мүлік

п.3.4

Тіркеуші (маман) Кузайбергенов

Бөлім басшысы Кенжеханов

# СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-990440007987-20171205-57674741
1.1. Номер учетной системы 00000000036
2. Дата выписки 05.12.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.12.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 990440007987
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 26 микрорайон, д. 32, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. Номер 0008782
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ608560000000016373
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 110640020137
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Опреснительный завод "Каспий"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Промышленная зона 4, д. 74
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 990440007987
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью АКЖОЛ+К
25.3 Адрес отправки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 110640020137
26.2 Наименование Опреснительный завод "Каспий" ТОО
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Промышленная зона 4, здание 74
26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 57
27.4. Дата 10.08.2017
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз Ставка | Акциз Сумма | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС Ставка | НДС Сумма | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Модернизация подъездной автодороги и устройство ж/б площадки на НП ОПЗ"Каспий" в промзоне 4, г.Актау | | | | 1 | 12055251.79 | 12055251.79 | | | 12055251.79 | 12% | 1446630.21 | 13501882.00 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету: | | | | 12055251.79 | | 0.00 | 12055251.79 | | 1446630.21 | 13501882.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
710zAxw6+VWn63Fm/fbMLjpAbCEjbDWeeZumJVmK+0GGuffWzvN4Y3pLdW3KbaOyP+doTR/LlWxin9jF5hp2Yg==
М.П.
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
ОСПАН СЕРІК ОСПАНҰЛЫ

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Опреснительный завод «Каспий»»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Договор № 57 от 10.08.2017 г.

Наименование стройки и его адрес:
«Модернизация подъездной автодороги и устройство ж/б площадки на наливном пункте опреснительного завода "Каспий" в промзоне 4, участок 74, г. Актау, Мангистауская область»

# А К Т №1
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017 г.

Составлена в ценах на 01.10.2017 г.

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Земляные работы | | | | | |
| 1 | 11-010105-0502 РСНБ РК 2015 | -Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 203 | 56,57 | 11483 |
| 1. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0143 | 2,903 | 1495,47 | 4341 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 21,39 | 4341 |
| 1. 2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0143 | 2,903 | 3955,81 | 11483 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0143 | 2,903 | 1495,47 | 4341,35 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 56,57 | 11483 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 12,64 | 2566 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 2,91 | 590 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 15,55 | 3156 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,77 | 1171 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 77,88 | 15810 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-010105-0504 РСНБ РК 2015 до 30 м | -Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 203 | 19,78 | 4015 |
| 2. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 1,015 | 1495,47 | 1518 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 7,48 | 1518 |
| 2. 2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,005 | 1,015 | 3955,81 | 4015 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 1,015 | 1495,47 | 1517,90 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 19,78 | 4015 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,42 | 897 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 1,02 | 206 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5,44 | 1103 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,02 | 409 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 27,23 | 5528 |
| 3 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы корыто. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | | 375 | 26,94 | 10102 |
| 3. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00681 | 2,554 | 1495,47 | 3819 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 10,18 | 3819 |
| 3. 2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00681 | 2,554 | 3955,81 | 10102 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00681 | 2,554 | 1495,47 | 3819,43 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 26,94 | 10102 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 6,02 | 2257 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 1,38 | 519 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7,4 | 2776 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,75 | 1030 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 37,09 | 13909 |
| 4 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 до 30 мК=2 | -Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | | 375 | 42,64 | 15991 |
| 4. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00539 | 2,021 | 2990,94 | 6045 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 16,12 | 6045 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,01078 | 4,043 | 3955,81 | 15991 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01078 | 4,043 | 1495,47 | 6046,19 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 42,64 | 15991 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 9,53 | 3573 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 2,19 | 822 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 11,72 | 4395 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,35 | 1631 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 58,71 | 22017 |
| 5 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы.Погрузка избыточного грунта от разработки корыта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 375 | 135,83 | 50936 |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=903,44) | чел-ч | 0,00984 | 3,69 | 903,44 | 3334 |
| 5. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02853 | 10,699 | 1495,47 | 16000 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 51,56 | 19333 |
| 5. 3 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00713 | 2,674 | 3955,81 | 10577 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00713 | 2,674 | 1495,47 | 3998,89 |
| 5. 4 | 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0214 | 8,025 | 4607,74 | 36977 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0214 | 8,025 | 1495,47 | 12001,15 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 126,81 | 47554 |
| 5. 5 | 21-010201-0504 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,015 | 3250,24 | 49 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,130009 | 49 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 30,47 | 11426 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 6,98 | 2619 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 37,45 | 14045 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,86 | 5199 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 187,15 | 70180 |
| 6 | 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах | -Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | | 600 | 161,68 | 97008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IV квартала 2017 года | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 6,79 | 4074 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6,79 | 4074 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,48 | 8087 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 181,95 | 109169 |
| 7 | 11-010102-0502 РСНБ РК 2015 К=10 | -Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 | м3 грунта | | 375 | 74,3 | 27863 |
| 7. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00107 | 0,40125 | 14954,7 | 6001 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 16 | 6001 |
| 7. 2 | 31-010103-0201 | -Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0107 | 4,013 | 6579,64 | 26401 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0107 | 4,013 | 1495,47 | 6001,32 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 70,4 | 26401 |
| 7. 3 | 21-010201-0504 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | т3 | 0,0012 | 0,45 | 3250,24 | 1463 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3,9 | 1463 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 9,46 | 3546 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 3,52 | 1319 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 12,97 | 4866 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,98 | 2618 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 94,26 | 35347 |
| 8 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | | 375 | 17,6 | 6602 |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=903,44) | чел-ч | 0,00332 | 1,245 | 903,44 | 1125 |
| 8. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00369 | 1,384 | 1487,22 | 2058 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 8,49 | 3183 |
| 8. 3 | 33-010101-0101 | -Автомобили-самосвалы, 7 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,03 | 2244,95 | 67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00008 | 0,03 | 1114,94 | 33,45 |
| 8. 4 | 31-010101-0103 | -Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00361 | 1,354 | 3955,81 | 5355 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00361 | 1,354 | 1495,47 | 2024,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 14,46 | 5423 |
| 8. 5 | 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,015 | 3631,74 | 54 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,14527 | 54 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 5,02 | 1881 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 0,950071 | 356 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5,97 | 2237 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,89 | 707 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 25,46 | 9546 |
| 9 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | | 193 | 62,02 | 11970 |
| 9. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01567 | 3,024 | 1476,98 | 4467 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 23,14 | 4467 |
| 9. 2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0143 | 2,76 | 3955,81 | 10918 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0143 | 2,76 | 1495,47 | 4127,50 |
| 9. 3 | 32-010102-0301 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00137 | 0,26441 | 712,54 | 188 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 4 | 33-040101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 0,26441 | 3266,81 | 864 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 0,26441 | 1283,97 | 339,49 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,02 | 11970 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 13,68 | 2640 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 3,18 | 614 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 16,86 | 3254 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,31 | 1218 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 85,19 | 16441 |
| 10 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=2 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | | 193 | 10,9 | 2104 |
| 10. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00137 | 0,26441 | 2567,94 | 679 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3,52 | 679 |
| 10. 2 | 32-010102-0301 | -Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00274 | 0,52882 | 712,54 | 377 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 3 | 33-040101-0102 | -Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00274 | 0,52882 | 3266,81 | 1728 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00274 | 0,52882 | 1283,97 | 678,99 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10,9 | 2104 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 2,08 | 401 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 0,545269 | 105 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2,62 | 507 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,08 | 209 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14,61 | 2820 |
| 11 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | | 81 | 62,02 | 5024 |
| 11. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01567 | 1,269 | 1476,98 | 1875 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 23,14 | 1875 |
| 11. 2 | 31-010101-0103 | -Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0143 | 1,158 | 3955,81 | 4582 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0143 | 1,158 | 1495,47 | 1731,75 |
| 11. 3 | 32-010102-0301 | -Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00137 | 0,11097 | 712,54 | 79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 4 | 33-040101-0102 | -Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 0,11097 | 3266,81 | 363 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 0,11097 | 1283,97 | 142,48 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,02 | 5024 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 13,68 | 1108 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 3,18 | 258 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 16,86 | 1365 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,31 | 511 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 85,19 | 6900 |
| 12 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | | 81 | 5,45 | 442 |
| 12. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00137 | 0,11097 | 1283,97 | 142 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1,76 | 142 |
| 12. 2 | 32-010102-0301 | -Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00137 | 0,11097 | 712,54 | 79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 3 | 33-040101-0102 | -Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 0,11097 | 3266,81 | 363 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 0,11097 | 1283,97 | 142,48 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 5,45 | 442 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1,04 | 84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 0,272635 | 22 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1,31 | 106 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,541115 | 44 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7,31 | 592 |
| 13 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | -Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | | 274 | 63,93 | 17516 |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=832,66) | чел-ч | 0,0122 | 3,343 | 832,66 | 2783 |
| 13. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 3,343 | 1114,94 | 3727 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 23,76 | 6510 |
| 13. 3 | 32-010211-0201 | -Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 3,343 | 3641,81 | 12174 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 3,343 | 1114,94 | 3727,24 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 44,43 | 12174 |
| 13. 4 | 21-130703-1405 | -Вода техническая | м3 | 0,1 | 27,4 | 93,39 | 2559 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 9,34 | 2559 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 14,04 | 3848 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 3,27 | 897 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 17,32 | 4745 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,5 | 1781 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 87,74 | 24042 |
| 14 | 11-010203-0109 РСНБ РК 2015 | -Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | | 324 | 77,88 | 25233 |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=889,29) | чел-ч | 0,0724 | 23,458 | 889,29 | 20861 |
| 14. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00263 | 0,85212 | 1495,47 | 1274 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 68,32 | 22135 |
| 14. 3 | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00088 | 0,28512 | 6579,64 | 1876 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00088 | 0,28512 | 1495,47 | 426,39 |
| 14. 4 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00055 | 0,1782 | 3955,81 | 705 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00055 | 0,1782 | 1495,47 | 266,49 |
| 14. 5 | 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0012 | 0,3888 | 4607,74 | 1791 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,3888 | 1495,47 | 581,44 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,5 | 4372 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 40,38 | 13082 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 4,97 | 1609 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 45,34 | 14691 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,86 | 3194 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 133,08 | 43118 |
| 15 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | -Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | | 2285,5 | 38,94 | 88987 |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=889,29) | чел-ч | 0,0279 | 63,765 | 889,29 | 56706 |
| 15. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 5,714 | 1495,47 | 8545 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 28,55 | 65251 |
| 15. 3 | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00144 | 3,291 | 6579,64 | 21654 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 3,291 | 1495,47 | 4921,59 |
| 15. 4 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00036 | 0,82278 | 3955,81 | 3255 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00036 | 0,82278 | 1495,47 | 1230,44 |
| 15. 5 | 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0007 | 1,6 | 4607,74 | 7372 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 1,6 | 1495,47 | 2392,75 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 14,12 | 32281 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 16,87 | 38563 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 2,34 | 5357 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 19,22 | 43920 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,65 | 10633 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 62,8 | 143540 |
| 16 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | Дорожная одежда м3 материала основания в плотном теле | | 315 | 1003,34 | 316052 |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=928,42) | чел-ч | 0,144 | 45,36 | 928,42 | 42113 |
| 16. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,143 | 45,045 | 1344,59 | 60567 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 325,97 | 102680 |
| 16. 3 | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 4,883 | 6579,64 | 32125 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 4,883 | 1495,47 | 7302,38 |
| 16. 4 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0476 | 14,994 | 3720,03 | 55778 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0476 | 14,994 | 1114,94 | 16717,41 |
| 16. 5 | 32-010101-0202 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 22,302 | 7781,25 | 173537 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 22,302 | 1495,47 | 33351,97 |
| 16. 6 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 2,866 | 3641,81 | 10439 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 2,866 | 1114,94 | 3195,42 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 863,11 | 271880 |
| 16. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,07 | 22,05 | 93,39 | 2059 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 6,54 | 2059 |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 196,56 | 61916 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 50,4 | 15875 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 246,95 | 77791 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,02 | 31507 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1350,32 | 425351 |
| 17 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т | м3 | | 390,6 | 1965,61 | 767767 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 82,56 | 32246 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 82,56 | 32246 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 163,85 | 64001 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2212,02 | 864015 |
| 18 | 11-270403-0201 РСНБ РК 2015 | -Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | | 2100 | 854,59 | 1794648 |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=945,91) | чел-ч | 0,033 | 69,3 | 945,91 | 65552 |
| 18. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03737 | 78,477 | 1377,08 | 108069 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 82,68 | 173621 |
| 18. 3 | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00036 | 0,756 | 6579,64 | 4974 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00036 | 0,756 | 1495,47 | 1130,58 |
| 18. 4 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00398 | 8,358 | 3720,03 | 31092 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00398 | 8,358 | 1114,94 | 9318,67 |
| 18. 5 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00235 | 4,935 | 3955,81 | 19522 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00235 | 4,935 | 1495,47 | 7380,14 |
| 18. 6 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00851 | 17,871 | 3338,36 | 59660 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00851 | 17,871 | 1283,97 | 22945,83 |
| 18. 7 | 32-010101- | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,019 | 39,9 | 4218,82 | 168331 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0104 | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019 | 39,9 | 1495,47 | 59669,25 |
| 18. 8 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0026 | 5,46 | 3641,81 | 19884 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 5,46 | 1114,94 | 6087,57 |
| 18. 9 | 32-010212-0101 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,00057 | 1,197 | 2957,18 | 3540 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00057 | 1,197 | 1283,97 | 1536,91 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 146,19 | 307003 |
| 18.10 | 21-010201-0502 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,015 | 31,5 | 3774,81 | 118907 |
| 18.11 | 21-010201-0504 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,189 | 396,9 | 3250,24 | 1290020 |
| 18.12 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,03 | 63 | 209 | 13167 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 677,19 | 1422094 |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 49,85 | 104693 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 37,99 | 79772 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 87,84 | 184466 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,39 | 158329 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1017,83 | 2137443 |
| 19 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | 1,47 | 96666,76 | 142100 |
| 19. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,8526 | 1283,97 | 1095 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 744,7 | 1095 |
| 19. 2 | 32-010202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,4263 | 4829,43 | 2059 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 0,8526 | 1283,97 | 1094,71 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1400,53 | 2059 |
| 19. 3 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130 | т | 1,03 | 1,514 | 92491,48 | 140041 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 95266,22 | 140041 |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 449,06 | 660 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 4078,86 | 5996 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4527,92 | 6656 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8095,57 | 11900 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 109290,25 | 160657 |
| 20 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 2100 | 1385,35 | 2909244 |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1114,94) | чел-ч | 0,0336 | 70,56 | 1114,94 | 78670 |
| 20. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01677 | 35,217 | 1442,63 | 50805 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 61,65 | 129475 |
| 20. 3 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 7,287 | 3338,36 | 24327 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 7,287 | 1283,97 | 9356,29 |
| 20. 4 | 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 21,21 | 4218,82 | 89481 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 21,21 | 1495,47 | 31718,92 |
| 20. 5 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,819 | 3641,81 | 2983 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,819 | 1114,94 | 913,14 |
| 20. 6 | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 2,94 | 94,23 | 277 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20. 7 | 32-010209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 5,88 | 5931,28 | 34876 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 5,88 | 1495,47 | 8793,36 |
| 20. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00001 | 0,021 | 2079,41 | 44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00001 | 0,021 | 1114,94 | 23,41 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 72,37 | 151987 |
| 20. 9 | 21-020501-0502 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0925 | 194,25 | 13764,78 | 2673809 |
| 20.10 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,01302 | 205870,68 | 2680 |
| 20.11 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130 | | 0,000011 | 0,02268 | 92491,48 | 2098 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1275,52 | 2678587 |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 37,18 | 78074 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 59,75 | 125467 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 96,92 | 203541 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 118,58 | 249023 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1600,86 | 3361808 |
| 21 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4 до 6 см | -Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | | 2100 | 639,67 | 1343305 |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1114,94) | чел-ч | 0,00036 | 0,756 | 1114,94 | 843 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 0,401378 | 843 |
| 21. 2 | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00068 | 1,428 | 94,23 | 135 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,064076 | 135 |
| 21. 3 | 21-020501-0502 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0464 | 97,44 | 13764,78 | 1341240 |
| 21. 4 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130 | | 0,000006 | 0,01176 | 92491,48 | 1088 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 639,2 | 1342328 |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 0,242031 | 508 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 26,88 | 56440 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 27,12 | 56948 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,34 | 112020 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 720,13 | 1512274 |
| 22 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | 0,42 | 96666,76 | 40600 |
| 22. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,2436 | 1283,97 | 313 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 744,7 | 313 |
| 22. 2 | 32-010202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,1218 | 4829,43 | 588 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 0,2436 | 1283,97 | 312,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1400,53 | 588 |
| 22. 3 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130 | | 1,03 | 0,4326 | 92491,48 | 40012 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 95266,22 | 40012 |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 449,06 | 189 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 4078,86 | 1713 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4527,92 | 1902 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8095,57 | 3400 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 109290,25 | 45902 |
| 23 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 2100 | 1445,64 | 3035836 |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1114,94) | чел-ч | 0,0336 | 70,56 | 1114,94 | 78670 |
| 23. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 35,343 | 1442,14 | 50970 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 61,73 | 129640 |
| 23. 3 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 7,287 | 3338,36 | 24327 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 7,287 | 1283,97 | 9356,29 |
| 23. 4 | 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 21,21 | 4218,82 | 89481 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 21,21 | 1495,47 | 31718,92 |
| 23. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,063 | 3559,95 | 224 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,063 | 1495,47 | 94,21 |
| 23. 6 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,819 | 3641,81 | 2983 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,819 | 1114,94 | 913,14 |
| 23. 7 | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 2,94 | 94,23 | 277 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 8 | 32-010209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 5,88 | 5931,28 | 34876 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 5,88 | 1495,47 | 8793,36 |
| 23. 9 | 33-010201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,084 | 2079,41 | 175 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,084 | 1114,94 | 93,65 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 72,54 | 152342 |
| 23.10 | 21-020501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 202,86 | 13764,78 | 2792323 |
| 23.11 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,01302 | 205870,68 | 2680 |
| 23.12 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,315 | 24516,08 | 7723 |
| 23.13 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000011 | 0,02268 | 92491,48 | 2098 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1335,63 | 2804824 |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 37,23 | 78173 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 62,28 | 130788 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 99,51 | 208961 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,61 | 259584 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1668,75 | 3504381 |
| 24 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство | Площадка м2 покрытия | | 150 | 3511,8 | 526769 |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=954,23) | чел-ч | 0,526 | 78,9 | 954,23 | 75289 |
| 24. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 4,95 | 2511,24 | 12431 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 584,8 | 87719 |
| 24. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0154 | 2,31 | 3720,03 | 8593 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0154 | 2,31 | 1114,94 | 2575,51 |
| 24. 4 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0244 | 3,66 | 3955,81 | 14478 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0244 | 3,66 | 1495,47 | 5473,42 |
| 24. 5 | 32-010101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0232 | 3,48 | 2804,51 | 9760 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0232 | 3,48 | 1114,94 | 3879,99 |
| 24. 6 | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,102 | 15,3 | 94,23 | 1442 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,003 | 0,45 | 2079,41 | 936 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,45 | 1114,94 | 501,72 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 234,72 | 35209 |
| 24. 8 | 21-010201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | т3 | 0,0368 | 5,52 | 4219,31 | 23291 |
| 24. 9 | 21-010201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | т3 | 0,0184 | 2,76 | 4581,26 | 12644 |
| 24.10 | 21-010201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | т3 | 0,0596 | 8,94 | 4056,9 | 36269 |
| 24.11 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0248 | 3,72 | 92491,48 | 344068 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2775,15 | 416272 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 356,14 | 53421 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 162,45 | 24368 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 518,59 | 77789 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 322,43 | 48365 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4352,82 | 652923 |
| 25 | 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Площадка из ж/бетонных плит, бетон кл.В22,5 дорожный. Устройство | м3 | | 45 | 3112,96 | 140083 |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=987,54) | чел-ч | 1,79 | 80,55 | 987,54 | 79546 |
| 25. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2878 | 12,951 | 1127,9 | 14607 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2092,31 | 94154 |
| 25. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,1215 | 3720,03 | 452 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,1215 | 1114,94 | 135,47 |
| 25. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1071 | 4,819 | 31,41 | 151 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2606 | 11,727 | 3809,39 | 44673 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2606 | 11,727 | 1114,94 | 13074,90 |
| 25. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,441 | 3559,95 | 1570 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,441 | 1495,47 | 659,50 |
| 25. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,045 | 48,06 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 8 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,043 | 1,935 | 143,74 | 278 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0147 | 0,6615 | 2079,41 | 1376 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0147 | 0,6615 | 1114,94 | 737,53 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1077,82 | 48502 |
| 25.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 4,59 | 66,3 | 304 |
| 25.11 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,018 | 26111,36 | 470 |
| 25.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,0045 | 37292,29 | 168 |
| 25.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,9 | 196,65 | 177 |
| 25.14 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 1,35 | 6598,38 | 8908 |
| 25.15 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,00225 | 200244,36 | 451 |
| 25.16 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0073 | 0,3285 | 209 | 69 |
| 25.17 | 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 1,62 | 918,99 | 1489 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 267,44 | 12035 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1014,77 | 45665 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 173,36 | 7801 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1188,13 | 53466 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 344,09 | 15484 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4645,18 | 209033 |
| 26 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>1 Т | т | | 2,82345 | 212713,83 | 600587 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 года | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 8933,98 | 25225 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 8933,98 | 25225 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17731,82 | 50065 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 239379,64 | 675876 |
| 27 | 21-020101-2901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 2,4 Т | м3 | | 45,675 | 23298,39 | 1064154 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 978,53 | 44694 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 978,53 | 44694 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1942,15 | 88708 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 26219,08 | 1197556 |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | Тенге | 13056424 |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | 505491 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 1159040 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | 359347 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | 11294884 |
| - перевозка грузов | Тенге | 97008 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | 0 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 509170 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 13565594 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | 569755 |
| ИТОГО: | Тенге | 14135349 |
| Сметная прибыль | Тенге | 1130828 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | 15266177 |
| Коэффициент понижения К=0,5706706 | | |
| С к=0,5706706 | | 8711958 |
| С временными зданиями и сооружениями-3,12% | | 8983771 |
| С затратами на зимнее удорожание работ-1,155% | | 9087534 |
| Проектные работы | | 2429460 |
| Экспертные работы | | 397310 |
| Технический надзор-1,351% | | 122773 |
| Авторский надзор-0,2% | | 18175 |
| Итого | | 12055252 |
| НДС-12% | | 1446630 |
| Итого | | 13501882 |

Сдал подрядчик С.Оспан Принял заказчик Мурашко В.Р.

Серік Оспанович
26.02.2018.

# СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-990440007987-20180223-44730732
1.1. Номер учетной системы: 00000000001
2. Дата выписки: 23.02.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 22.02.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 990440007987
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью АКЖОЛ+К
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0008782
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ608560000000016373
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 110640020137
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Опреснительный завод "Каспий" ТОО
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Промышленная зона 4, здание 74
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 990440007987
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью АКЖОЛ+К
25.3 Адрес отправки: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 110640020137
26.2 Наименование: Опреснительный завод "Каспий" ТОО
26.3 Адрес доставки: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Промышленная зона 4, здание 74
26.4 Код страны: KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 57
27.4. Дата: 10.08.2017
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 00000000001
32.2 Дата: 22.02.2018

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз: Ставка | Акциз: Сумма | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС: Ставка | НДС: Сумма | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Модернизация подъездной автодороги и устройство ж/б площадки на НП ОПЗ"Каспий" в промзоне 4, г.Актау | | | | 1 | 4016176.79 | 4016176.79 | | | 4016176.79 | 12% | 481941.21 | 4498118.00 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 4016176.79 | | 0.00 | 4016176.79 | | 481941.21 | 4498118.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

1yT9ccG/ctzd+12C0yCpO2TGdEKsAkIPfJy2EE4ztTAo
fhvKbFIBN2kv2o13uYhtIt6guR1bYf9ahevhC5dDQ==

М.П.

ОСПАН СЕРІК ОСПАНҰЛЫ

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МАНҒЫСТАУ ОБЛ. АҚТАУ Қ-СЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. Г. АКТАУ * ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * АКЖОЛ+К

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Опреснительный завод «Каспий»»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Договор № 57 от 10.08.2017 г.

Наименование стройки и его адрес:

«Модернизация подъездной автодороги и устройство ж/б площадки на наливном пункте опреснительного завода "Каспий" в промзоне 4, участок 74, г. Актау, Мангистауская область»

# А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2018 г.

Составлена в ценах на 01.10.2017 г.

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (15см) | Дорожная одежда м2 покрытия обочин | | 253 | 773,83 | 195778 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=945,91) | чел-ч | 0,0317 | 8,02 | 945,91 | 7586 |
| 1. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02851 | 7,213 | 1265,83 | 9130 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 66,07 | 16717 |
| 1. 3 | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00392 | 0,99176 | 6579,64 | 6525 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00392 | 0,99176 | 1495,47 | 1483,15 |
| 1. 4 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00818 | 2,07 | 3720,03 | 7699 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00818 | 2,07 | 1114,94 | 2307,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0146 | 3,694 | 3338,36 | 12331 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0146 | 3,694 | 1283,97 | 4742,99 |
| 1. 6 | 32-010101-0201 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,2277 | 5849,19 | 1332 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,2277 | 1495,47 | 340,52 |
| 1. 7 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00091 | 0,23023 | 3641,81 | 838 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00091 | 0,23023 | 1114,94 | 256,69 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 113,54 | 28726 |
| 1. 8 | 21-010201-0503 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,189 | 47,817 | 3327,19 | 159096 |
| 1. 9 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,007 | 1,771 | 209 | 370 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 630,3 | 159466 |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 39,84 | 10080 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 34,17 | 8646 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 74,02 | 18726 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 67,83 | 17160 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 915,67 | 231665 |
| 2 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство | Площадка м2 покрытия | | 350 | 3511,8 | 1229128 |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=954,23) | чел-ч | 0,526 | 184,1 | 954,23 | 175674 |
| 2. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 11,55 | 2511,24 | 29005 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 584,8 | 204679 |
| 2. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0154 | 5,39 | 3720,03 | 20051 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0154 | 5,39 | 1114,94 | 6009,53 |
| 2. 4 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0244 | 8,54 | 3955,81 | 33783 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0244 | 8,54 | 1495,47 | 12771,31 |
| 2. 5 | 32-010101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0232 | 8,12 | 2804,51 | 22773 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0232 | 8,12 | 1114,94 | 9053,31 |
| 2. 6 | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,102 | 35,7 | 94,23 | 3364 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 2. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,003 | 1,05 | 2079,41 | 2183 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 1,05 | 1114,94 | 1170,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 234,72 | 82154 |
| 2. 8 | 21-010201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0368 | 12,88 | 4219,31 | 54345 |
| 2. 9 | 21-010201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 6,44 | 4581,26 | 29503 |
| 2.10 | 21-010201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0596 | 20,86 | 4056,9 | 84627 |
| 2.11 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0248 | 8,68 | 92491,48 | 802826 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2775,15 | 971301 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 356,14 | 124649 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 162,45 | 56859 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 518,59 | 181508 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 322,43 | 112851 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4352,82 | 1523487 |
| 3 | 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Площадка из ж/бетонных плит, бетон кл.В22,5 дорожный. Устройство | м3 | | 105 | 3112,96 | 326861 |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=987,54) | чел-ч | 1,79 | 187,95 | 987,54 | 185608 |
| 3. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2878 | 30,219 | 1127,9 | 34084 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2092,31 | 219692 |
| 3. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,2835 | 3720,03 | 1055 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,2835 | 1114,94 | 316,09 |
| 3. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1071 | 11,246 | 31,41 | 353 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2606 | 27,363 | 3809,39 | 104236 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2606 | 27,363 | 1114,94 | 30508,10 |
| 3. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 1,029 | 3559,95 | 3663 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 1,029 | 1495,47 | 1538,84 |
| 3. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,105 | 48,06 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 8 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,043 | 4,515 | 143,74 | 649 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0147 | 1,544 | 2079,41 | 3210 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0147 | 1,544 | 1114,94 | 1721,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1077,82 | 113171 |
| 3.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 10,71 | 66,3 | 710 |
| 3.11 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,042 | 26111,36 | 1097 |
| 3.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,0105 | 37292,29 | 392 |
| 3.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 2,1 | 196,65 | 413 |
| 3.14 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 3,15 | 6598,38 | 20785 |
| 3.15 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,00525 | 200244,36 | 1051 |
| 3.16 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0073 | 0,7665 | 209 | 160 |
| 3.17 | 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 3,78 | 918,99 | 3474 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 267,44 | 28081 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1014,77 | 106551 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 173,36 | 18203 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1188,13 | 124754 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 344,09 | 36129 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4645,18 | 487744 |
| 4 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>1 Т | т | | 6,58805 | 212713,83 | 1401369 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 8933,98 | 58858 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 8933,98 | 58858 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17731,82 | 116818 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 239379,64 | 1577045 |
| 5 | 21-020101-2901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010<br>2,4 Т | м3 | | 106,575 | 23298,39 | 2483026 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 978,53 | 104287 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 978,53 | 104287 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1942,15 | 206985 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 26219,08 | 2794298 |
| 6 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | | 28,98 | 784,87 | 22746 |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1102,45) | чел-ч | 0,212 | 6,144 | 1102,45 | 6773 |
| 6. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,05796 | 1114,94 | 65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 235,95 | 6838 |
| 6. 3 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,56511 | 405,48 | 229 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 6. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,05796 | 2079,41 | 121 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,05796 | 1114,94 | 64,62 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 12,07 | 350 |
| 6. 5 | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 69,552 | 212,16 | 14756 |
| 6. 6 | 21-130104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,004637 | 110160,55 | 511 |
| 6. 7 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,006955 | 51147,9 | 356 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 539,09 | 15623 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 119,86 | 3474 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 38 | 1101 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 157,86 | 4575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,42 | 2186 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1018,15 | 29506 |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | Тенге | 5658908 |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | 375641 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 224400 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | 72284 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | 5058867 |
| - перевозка грузов | Тенге | 0 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | 0 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 244754 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 5903662 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | 247954 |
| ИТОГО: | Тенге | 6151616 |
| Сметная прибыль | Тенге | 492129 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | 6643745 |

Коэффициент понижения К=0,5706705

| | |
|---|---|
| С к=0,5706705 | 3791389 |
| С временными зданиями и сооружениями-3,12% | 3909680 |
| С затратами на зимнее удорожание работ-1,155% | 3954837 |
| Технический надзор-1,351% | 53430 |
| Авторский надзор-0,2% | 7910 |
| Итого | 4016177 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС-12% | | | | | 481941 |
| | | Итого | | | | | 4498118 |

Сдал подрядчик Оспан

Принял заказчик Мурашко В.Р.