Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на МАЙ 2012г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО"Казатомпром-Демеу"ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО" Юг Гражданпроект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Stroi Business Holdi

Доп.согл.№2 от 039.02.2012г к Договору: № 23 от 28 июня2011 г.

Наименование объекта: **Строительство детского сада-ясли на 80мест в с.Шолаккорган Сузакского района,ЮКО**

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобре-тение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**98 358 279**	**10 538 387**		**27 666 826**					**2 964 302**	**27 666 826**
Инжиниринговые услуги		0								
Авторский надзор		0								
Всего по стройке	**98 358 279**	**10 538 387**		**27 666 826**					**2 964 302**	**27 666 826**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ТОО"Казатомпром-Демеу""Демеу-Таукент"
Итесов М.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Юг Гражданпроект»
Утетилеуов А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Stroi Business Holding"
Кожатай Б.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)
Заказчик ТОО"Казатомпром-Демеу"ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО" Юг Гражданпроект"
Подрядчик ТОО "Stroi Business Holding"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада-ясли на 80мест в с.Шолаккорган Сузакского района,ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за МАЙ 2012 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
1	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,09	573,75	28,11	52	3	15	0,78	0
				123,75	10,58	11	1	120	0,05	0
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ				52				
		Раздел: КРОВЛЯ								
2	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	13,334	1862,35	14,17	24833	189	4947	1,88	25
				303,75	5,4	4050	72	120	0,03	0
3	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	11,058	573,75	28,11	6344	311	1783	0,78	9
				123,75	10,58	1368	117	120	0,05	1
4	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,35	1862,35	14,17	652	5	130	1,88	1
				303,75	5,4	106	2	120	0,03	0
5	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,05	1862,35	14,17	93	1	19	1,88	0
				303,75	5,4	15	0	120	0,03	0
6	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	18,12	148,4	0,07	2689	1	2055	0,65	12
				108	0,02	1957	0	105	0	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				34611				
		Раздел: ПОЛЫ								
7	E0111-33-2	(Дет.193)Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм м2	331,78	1905,05	11,03	632056	3660	40531	0,6	199
				95,18	4,14	31579	1374	123	0,02	7
8	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	355,005	123,31	0,16	43776	57	7096	0,09	32
				16,18	0,07	5744	25	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	331,78	469,81	6,38	155872	2117	29350	0,45	148
		м2		69,53	2,39	23069	793	123	0,01	4
10	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	331,78	167,96	1,88	55727	624	27528	0,47	155
		м2		78,3	0,72	25978	239	105	0	1
11	Е0111-27-3	(По типу 240)Устройство покрытий из керамогранитных плит на цементном растворе	306,84	1534,82	11,72	470944	3596	66451	1,06	325
		м2		171,68	4,39	52678	1347	123	0,02	7
12	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	322,182	954,71	1,3	307590	418	15566	0,23	74
		м		38,61	0,67	12439	216	123	0	1
13	Е0111-27-3	(Дет.240)Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	67,1	964,64	11,72	64727	786	14532	1,06	71
		м2		171,68	4,39	11520	295	123	0,02	1
14	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	70,455	140,43	0,32	9894	23	3617	0,24	17
		м		41,63	0,11	2933	8	123	0	0
15	Е0111-36-2	(Дет.230)Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	75,09	972,01	4,9	72988	368	5574	0,38	29
		м2		58,5	1,85	4393	139	123	0,01	1
16	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	80,346	109,84	0,46	8825	37	1208	0,08	6
		м		12,04	0,18	967	14	123	0	0
17	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	7,509	167,96	1,88	1261	14	623	0,47	4
		м2		78,3	0,72	588	5	105	0	0
18	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,93	964,64	11,72	10543	128	2367	1,06	12
		м2		171,68	4,39	1876	48	123	0,02	0
19	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,477	140,43	0,32	1612	4	589	0,24	3
		м		41,63	0,11	478	1	123	0	0
20	Е0111-27-3	(По типу240)Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,44	1534,82	11,72	45185	345	6376	1,06	31
		м2		171,68	4,39	5054	129	123	0,02	1
21	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	30,912	954,71	1,3	29512	40	1493	0,23	7
		м		38,61	0,67	1194	21	123	0	0
22	Е0111-36-2	(Дет.67)Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	518,49	972,01	4,9	503977	2541	38488	0,38	198
		м2		58,5	1,85	30332	959	123	0,01	5
23	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	554,784	109,84	0,46	60938	255	8339	0,08	42
		м		12,04	0,18	6680	100	123	0	0
24	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	51,849	167,96	1,88	8709	97	4302	0,47	24
		м2		78,3	0,72	4060	37	105	0	0
25	Е0111-27-3	(По типу дет.122)Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	218,52	1534,82	11,72	335388	2561	47324	1,06	232
		м2		171,68	4,39	37516	959	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	229,446	954,71	1,3	219054	297	11085	0,23	53
		м		38,61	0,67	8859	154	123	0	1
27	Е0111-27-3	(Дет.122)Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,57	964,64	11,72	22737	276	5104	1,06	25
		м2		171,68	4,39	4046	103	123	0,02	1
28	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24,749	140,43	0,32	3475	8	1271	0,24	6
		м		41,63	0,11	1030	3	123	0	0
29	Е0111-36-2	(Дет.67)Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	39,63	972,01	4,9	38521	194	2942	0,38	15
		м2		58,5	1,85	2318	73	123	0,01	0
30	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	42,404	109,84	0,46	4658	20	637	0,08	3
		м		12,04	0,18	511	8	123	0	0
31	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	3,963	167,96	1,88	666	7	329	0,47	2
		м2		78,3	0,72	310	3	105	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ				3108636				
		Раздел: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	969	73,83	1,65	71541	1599	11060	0,06	60
		м2		10,24	0,63	9923	610	105	0	3
33	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	54,248	663,76	2,74	36008	149	23366	2	108
		м2		409,5	0,72	22215	39	105	0,03	2
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				107549				
		Раздел: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1854,61	173,1	1,88	321033	3487	153879	0,47	868
		м2		78,3	0,72	145216	1335	105	0	6
		Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				321033				
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ								
35	Е0115-251-6	Оклейка по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям линкурстом	19,2	115,26	1,36	2213	26	1462	0,4	8
		м2		72	0,52	1382	10	105	0	0
36	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,61	100,7	0,07	61	0	39	0,37	0
		м2		60,3	0,02	37	0	105	0	0
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ				2275				
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)								
37	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,6	1528,84	11,72	20792	159	2945	1,06	14
		м2		171,68	4,39	2335	60	123	0,02	0
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0272	175710,1	1826,1	4776	50	335	42,7	1
		т		8100	690,75	220	19	140	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,97	148,4	0,07	1034	0	791	0,65	5
		м2		108	0,02	753	0	105	0	0
40	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	20,8	12,44	0,32	259	7	297	0,08	2
		м		11,79	0,11	245	2	120	0	0
41	Е0115-176-8	Покрытие стен маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	3,328	218,71	0	728	0	94	0,15	0
		м2		27	0	90	0	105	0	0
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)				27589				
		Раздел: (АС94-АС100)ГЛАВНЫЙ ВХОД								
42	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	42	619,28	23,26	26010	977	13933	1,57	66
		м2		261	8,71	10962	366	123	0,04	2
43	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	11,75	20,48	0,91	241	11	71	0,03	0
		м2		4,68	0,34	55	4	120	0	0
		Итого по разделу: (АС94-АС100)ГЛАВНЫЙ ВХОД				26250				
		Раздел: КРЫЛЬЦА								
44	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,35	619,28	23,26	2694	101	1443	1,57	7
		м2		261	8,71	1135	38	123	0,04	0
45	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,35	619,28	23,26	2694	101	1443	1,57	7
		м2		261	8,71	1135	38	123	0,04	0
46	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	6,21	619,28	23,26	3846	144	2060	1,57	10
		м2		261	8,71	1621	54	123	0,04	0
47	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,85	255,25	1,96	983	8	442	0,61	2
		м2		108,9	0,45	419	2	105	0,03	0
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА				10216				
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
48	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
		шт		7155	0	7155	0	90	0	0
49	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор"Гранит-16"приемно-контрольный на 16 шлейфов	1	5894		5894				
		шт								
50	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	38	153,5	0	5833	0	4925	1	38
		шт		144	0	5472	0	90	0	0
51	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ИП 114-5-А2пожарный тепловой	38	92		3496				
		шт								
52	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	42	369,9	1,6	15536	67	13117	2	84
		шт		347	0	14574	0	90	0	0
53	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ИП 212-141 пожарной сигнализации дымовой	42	319		13398				
		шт								
54	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	8	980	1,6	7840	13	6840	5	40
		шт		950	0	7600	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель ИПР-55пожарный ручной	8	348		2784				
		шт								
56	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	3	369,9	1,6	1110	5	937	2	6
		шт		347	0	1041	0	90	0	0
57	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель звуковой и тепловой"Бия С-2"	1	604		604				
		шт								
58	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель звуковой "Маяк"	2	476		952				
		шт								
59	ПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,5	7	1		7				
		шт								
60	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	423	72,9	0	30837	0	20291	0,33	140
		м		53,3	0	22546	0	90	0	0
61	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ сечением 1х2х0,5мм2	423	13		5499				
		шт								
62	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	55	72,13	6,92	3967	381	2997	0,29	16
		м		46,13	4,33	2537	238	108	0,02	1
63	ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы ПВХ d-15мм	55	11		605				
		шт								
64	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	55	10,6	0,1	583	6	465	0,06	3
		м		8,8	0,1	484	6	95	0	0
65	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	39710		2184				
		км								
		Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				108638				
		Раздел: (ПЕРЕХОД)Пожарная сигнализация								
66	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	40	153,5	0	6140	0	5184	1	40
		шт		144	0	5760	0	90	0	0
67	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ИП 114-5-А2пожарный тепловой	40	92		3680				
		шт								
68	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	38	369,9	1,6	14056	61	11867	2	76
		шт		347	0	13186	0	90	0	0
69	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ИП 212-141 пожарной сигнализации дымовой	38	319		12122				
		шт								
70	ПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,5	1	1		1				
		шт								
71	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	40	72,9	0	2916	0	1919	0,33	13
		м		53,3	0	2132	0	90	0	0
72	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ сечением 1х2х0,5мм2	40	13		520				
		шт								
		Итого по разделу: (ПЕРЕХОД)Пожарная сигнализация				39435				
		Раздел: ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Ц0110-100-1	Устройства телефонные /концентраторы/ шт	1	5511	0	5511	0	4779	31	31
				5310	0	5310	0	90	0	0
74	ПРАЙС-ЛИСТ	CDMA-терминал HuAwEi 2208 шт	4	4796		19184				
75	ПРАЙС-ЛИСТ	АнтеннаCDMA ARN-824 направленная внешняя шт	2	1032		2064				
76	ПРАЙС-ЛИСТ	Мачта 4-х звенная телескопическая шт	1	4426		4426				
77	ПРАЙС-ЛИСТ	Делитель 1/3 TS на 3 антенны шт	1	2593		2593				
78	ПРАЙС-ЛИСТ	Делитель 1/3 TS на 2 антенны шт	1	1504		1504				
79	ПРАЙС-ЛИСТ	Переходник TNC-FME антенный шт	2	432		864				
80	ПРАЙС-ЛИСТ	Разъем(коннектор)для кабеля шт	5	100		500				
81	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут nУlОn для кабеля шт	1	16		16				
82	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС шт	4	978,9	0	3916	0	3409	7	28
				947	0	3788	0	90	0	0
83	ПРАЙС-ЛИСТ	Аппарат PAnAsOniK телефонный шт	4	694		2776				
84	Ц0110-900-6	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм м	10	106,8	7,4	1068	74	987	0,54	5
				89,1	0,6	891	6	110	0	0
85	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	100	16,34	0,16	1634	16	1999	0,09	9
				16,18	0,07	1618	7	123	0	0
86	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	105	8,5	0,1	893	11	728	0,05	5
				7,3	0	767	0	95	0	0
87	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель RG-58AU радиочастотный м	105	57		5985				
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ				52933				
		Раздел: Электрооборудование и Электроосвещение								
88	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	19	29,13	0	553	0	554	0,17	3
				27	0	513	0	108	0	0
89	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 шт	19	82		1558				
90	Е0121-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	2	39,85	0	80	0	65	0,19	0
				30,15	0	60	0	108	0	0
91	18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса шт	2	377		754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт		387	2,3	387	2	95	0,01	0
93	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель ПМА-1230магнитный	1	1714		1714				
		м								
94	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	0	71	0	64	0,19	0
		шт		29,48	0	59	0	108	0	0
95	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
		шт								
		Итого по разделу: Электрооборудование				5825				
		Раздел: Электроосвещение								
96	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	146	377,15	88,98	55064	12991	48710	1,61	235
		шт		258,75	50,17	37778	7325	108	0,22	33
97	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	121	244,37	65,36	29569	7909	24320	0,95	114
		шт		151,65	34,45	18350	4169	108	0,16	19
98	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	8	244,37	65,36	1955	523	1608	0,95	8
		шт		151,65	34,45	1213	276	108	0,16	1
99	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	51	45,74	0	2333	0	1710	0,2	10
		шт		31,05	0	1584	0	108	0	0
100	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	84	34,7	0	2915	0	2674	0,19	16
		шт		29,48	0	2476	0	108	0	0
101	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	56	35,4	0	1982	0	1783	0,19	10
		шт		29,48	0	1651	0	108	0	0
102	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	4	74,15	0	297	0	197	0,29	1
		шт		45,68	0	183	0	108,03	0	0
103	18-1-120	Звонок DNS-206	4	1160		4640				
		шт								
		Итого по разделу: Электрооборудование и Электроосвещение				63100				
		Раздел: Стены и перегородки								
104	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,149	1862,35	14,17	277	2	55	1,88	0
		м3		303,75	5,4	45	1	120	0,03	0
105	Е0115-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,55	100,7	0,07	55	0	35	0,37	0
		м2		60,3	0,02	33	0	105	0	0
106	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	12,1	418,36	4,32	5062	52	1788	0,75	9
		м2		121,5	1,64	1470	20	120	0,01	0
107	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	12,1	165,65	1,61	2004	19	1134	0,53	6
		м2		88,65	0,61	1073	7	105	0	0
		Итого по разделу: Стены и перегородки				7399				
		Раздел: Полы и устройство сцены								
108	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	92,56	1905,05	11,03	176331	1021	11307	0,6	56
		м2		95,18	4,14	8810	383	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	99,039	109,84	0,46	10878	46	1489	0,08	8
		м		12,04	0,18	1192	18	123	0	0
110	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	92,56	167,96	1,88	15547	174	7680	0,47	43
		м2		78,3	0,72	7247	67	105	0	0
111	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	92,56	426,73	5,39	39498	499	7147	0,39	36
		м2		60,75	2,03	5623	188	123	0,01	1
112	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плит	62,25	1528,84	11,72	95170	730	13481	1,06	66
		м2		171,68	4,39	10687	273	123	0,02	1
113	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	65,363	954,71	1,3	62402	85	3158	0,23	15
		м		38,61	0,67	2524	44	123	0	0
114	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	35,63	958,66	11,72	34157	418	7716	1,06	38
		м2		171,68	4,39	6117	156	123	0,02	1
115	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	37,412	139,69	0,32	5226	12	1921	0,24	9
		м		41,63	0,11	1557	4	123	0	0
116	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	10,44	972,01	4,9	10148	51	775	0,38	4
		м2		58,5	1,85	611	19	123	0,01	0
117	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	10,962	123,31	0,16	1352	2	219	0,09	1
		м		16,18	0,07	177	1	123	0	0
118	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,9	958,66	11,72	3739	46	845	1,06	4
		м2		171,68	4,39	670	17	123	0,02	0
119	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,095	139,69	0,32	572	1	210	0,24	1
		м		41,63	0,11	170	0	123	0	0
120	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,414	6197,72	316,57	21159	1081	14776	22,5	77
		м3		3487,5	119,25	11906	407	120	0,58	2
121	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,414	1862,35	14,17	6358	48	1267	1,88	6
		м3		303,75	5,4	1037	18	120	0,03	0
122	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	34,6	127,96	11,03	4427	382	4227	0,6	21
		м2		95,18	4,14	3293	143	123	0,02	1
123	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	8,2	109,84	0,46	901	4	123	0,08	1
		м		12,04	0,18	99	1	123	0	0
124	Е0110-52-1	Огнезащита настилов	34,6	20,48	0,91	709	31	208	0,03	1
		м2		4,68	0,34	162	12	120	0	0
125	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	34,6	131,98	0,55	4567	19	277	0,04	1
		м2		6,48	0,2	224	7	120	0	0
126	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	6,9	264,89	4,32	1828	30	245	0,18	1
		м2		27,9	1,64	193	11	120	0,01	0
127	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	34,6	167,96	1,88	5812	65	2871	0,47	16
		м2		78,3	0,72	2709	25	105	0	0
128	Е0115-171-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	34,6	92,23	0	3191	0	752	0,11	4
		м2		20,7	0	716	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0111-4-1	Устройство под обвязки гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	8,61	323,65	18,42	2787	159	983	0,42	4
		м2		85,95	6,91	740	59	123	0,03	0
		Итого по разделу: Полы и устройство сцены				506757				
		Раздел: Наружные отделочные работы								
130	Е0115-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной поверхности	193,41	73,83	1,65	14279	319	2207	0,06	12
		м2		10,24	0,63	1981	122	105	0	1
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы				14279				
		Раздел: Кровля								
131	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	4,648	1862,35	14,17	8656	66	1724	1,88	9
		м3		303,75	5,4	1412	25	120	0,03	0
132	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,321	573,75	28,11	2479	121	697	0,78	3
		м3		123,75	10,58	535	46	120	0,05	0
133	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,35	1862,35	14,17	652	5	130	1,88	1
		м3		303,75	5,4	106	2	120	0,03	0
134	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0125	1862,35	14,17	23	0	5	1,88	0
		м3		303,75	5,4	4	0	120	0,03	0
135	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	19,2	63,77	0,07	1224	1	378	0,12	2
		м2		18,56	0,02	356	0	106	0	0
		Итого по разделу: Кровля				13035				
		Раздел: Крыльцо и козырек								
136	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	5,52	619,28	23,26	3418	128	1831	1,57	9
		м2		261	8,71	1441	48	123	0,04	0
137	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	2,8	464,22	1,22	1300	3	148	0,28	1
		м		44,1	0,45	123	1	119	0	0
138	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,12	544,76	1,24	610	1	205	0,97	1
		м2		153,23	0,47	172	1	119	0	0
		Итого по разделу: Крыльцо и козырек				5328				
		Раздел: Парапет								
139	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,6	148,4	0,07	237	0	181	0,65	1
		м2		108	0,02	173	0	105	0	0
		Итого по разделу: Парапет				237				
		Раздел: Вентшахты								
140	Е0120-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	4	592,9	56,27	2372	225	2684	3,04	12
		шт		504	20,25	2016	81	128	0,1	0
141	Е0120-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	592,9	56,27	1186	113	1342	3,04	6
		шт		504	20,25	1008	40	128	0,1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,07	65,24	1,84	331	9	102	0,11	1
		м2		18,45	0,7	94	4	105	0	0
		Итого по разделу: Вентшахты				3888				
		Раздел: Электрооборудование и освещение								
143	Е0121-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	30,15	0	60	0	65	0,19	0
		шт		30,15	0	60	0	108	0	0
144	18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	2	377		754				
		шт								
		Итого по разделу: Электрооборудование и освещение				814				
		Раздел: Электроосвещение								
145	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	13	377,15	88,98	4903	1157	4337	1,61	21
		шт		258,75	50,17	3364	652	108	0,22	3
146	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	19	244,37	65,36	4643	1242	3819	0,95	18
		шт		151,65	34,45	2881	655	108	0,16	3
147	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	5	244,37	65,36	1222	327	1005	0,95	5
		шт		151,65	34,45	758	172	108	0,16	1
148	Прайс-лист	Светильник U21	5	1957	0	9785	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
149	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,4	0	35	0	32	0,19	0
		шт		29,48	0	29	0	108	0	0
150	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
151	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45,74	0	229	0	168	0,2	1
		шт		31,05	0	155	0	108	0	0
152	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182		910				
		шт								
153	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,7	0	174	0	159	0,19	1
		шт		29,48	0	147	0	108	0	0
154	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	5	68		340				
		шт								
155	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	35,4	0	496	0	446	0,19	3
		шт		29,48	0	413	0	108	0	0
156	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	4	74,15	0	297	0	197	0,29	1
		шт		45,68	0	183	0	108	0	0
157	Прайс-лист	Звонок МЗ-1 громкого боя	1	1282		1282				
		шт								
		Итого по разделу: Электроосвещение				24471				
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	7	153,5	0	1075	0	907	1	7
		шт		144	0	1008	0	90	0	0
159	Прайс-лист	Датчик ИП 114-5-А2 пожарный тепловой	7	92		644				
		шт								
160	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	24	369,9	1,6	8878	38	7495	2	48
		шт		347	0	8328	0	90	0	0
161	Прайс-лист	Датчик ИП 212-141 пожарной сигнализации дымовой	24	319		7656				
		шт								
162	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	855	5	5
		шт		950	0	950	0	90	0	0
163	Прайс-лист	Извещатель ИПР-55 пожарный ручной	1	348		348				
		шт								
164	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,9	1,6	370	2	312	2	2
		шт		347	0	347	0	90	0	0
165	Прайс-лист	Оповещатель звуковой "Маяк"	1	476		476				
		шт								
166	Прайс-лист	Резистор МЛТ-0,5	2	1		2				
		шт								
167	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	230	72,9	0	16767	0	11033	0,33	76
		м		53,3	0	12259	0	90	0	0
168	Прайс-лист	Кабель КПСВВ сечением 1х2х0,5	230	13	0	2990	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
169	Е0121-2-1	Прокладка ПВХ труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	45	72,13	6,92	3246	311	2452	0,29	13
		м		46,13	4,33	2076	195	108	0,02	1
170	Прайс-лист	Трубы ПВХ, d 15 мм	45	11	0	495	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
171	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	45	10,6	0,1	477	5	380	0,06	3
		м		8,8	0,1	396	5	95	0	0
172	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	39710		1787				
		км								
		Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				46190				
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
173	Е0111-33-2	Устройство покрытий из реек толщиной 60 мм	203,28	979,14	11,03	199040	2242	24833	0,6	122
		м2		95,18	4,14	19348	842	123	0,02	4
174	Е0111-39-1	Установка плинтусов деревянных	217,51	109,84	0,46	23891	100	3269	0,08	17
		м		12,04	0,18	2619	39	123	0	0
175	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	203,28	469,81	6,38	95502	1297	17982	0,45	91
		м2		69,53	2,39	14134	486	123	0,01	2
176	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	203,28	167,96	1,88	34144	382	16866	0,47	95
		м2		78,3	0,72	15917	146	105	0	1
177	Е0110-54-2	Антисептирование пастами покрытий	203,28	220,01	0,75	44724	152	4115	0,1	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		16,58	0,29	3370	59	120	0	0
178	Е0111-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 37 мм	3,73	1905,05	11,03	7106	41	456	0,6	2
		м2		95,18	4,14	355	15	123	0,02	0
179	Е0111-39-1	Установка плинтусов деревянных	3,991	109,84	0,46	438	2	60	0,08	0
		м		12,04	0,18	48	1	123	0	0
180	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	3,73	469,81	6,38	1752	24	330	0,45	2
		м2		69,53	2,39	259	9	123	0,01	0
181	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	3,73	167,96	1,88	627	7	309	0,47	2
		м2		78,3	0,72	292	3	105	0	0
182	Е0110-54-2	Антисептирование пастами покрытий	3,73	220,01	0,75	821	3	76	0,1	0
		м2		16,58	0,29	62	1	120	0	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				408044				
		Раздел: Наружные отделочные работы								
183	Е0115-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной поверхности	355,175	73,83	1,65	26223	586	4054	0,06	22
		м2		10,24	0,63	3637	224	105	0	1
184	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	99,76	141,48	1,88	14114	188	8277	0,47	47
		м2		78,3	0,72	7811	72	105	0	0
185	Е0115-152-1	Окраска известковая по штукатурке потолков и стен с учетом оконных и дверных проемов	457,02	17,43	0,12	7965	55	6613	0,09	42
		м2		13,73	0,05	6275	23	105	0	0
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы				48302				
		Раздел: Кровля								
186	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	0,1836	545,62	2,49	100	0	2	0,06	0
		м		9,68	0,92	2	0	119	0	0
187	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,32	148,4	0,07	789	0	603	0,65	3
		м2		108	0,02	575	0	105	0	0
		Итого по разделу: Кровля				890				
		Раздел: Крыльцо и козырек								
188	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,96	619,28	23,26	2452	92	1314	1,57	6
		м2		261	8,71	1034	34	123	0,04	0
189	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	0,064	13711,47	5475,87	877	350	380	28,9	2
		т		5040	1552,87	322	99	90	5,46	0
190	2-1-267	Ограждение лестничных проемов	0,064	133700		8551				
		т								
191	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,85	148,4	0,07	275	0	210	0,65	1
		м2		108	0,02	200	0	105	0	0
		Итого по разделу: Крыльцо и козырек				12155				
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
191	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	14	377,15	88,98	5280	1246	4671	1,61	23
		шт		258,75	50,17	3623	702	108	0,22	3
192	17-2-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	14	4590		64260				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40	56	99		5544				
		шт								
194	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания	1	219,93	49,51	220	50	196	0,88	1
		шт		151,65	29,74	152	30	108	0,13	0
195	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
		шт								
196	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/,тип 8ОС-220	56	14		784				
		шт								
197	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая "Старт" 20W	1	276	0	276	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
198	Е0121-18-1	Монтаж аварийных светильников с автономным источником питания с люминесцентными лампами	2	244,37	65,36	489	131	402	0,95	2
		шт		151,65	34,45	303	69	108	0,16	0
199	Прайс-лист	Светильник U21	2	1957	0	3914	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
200	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	0	91	0	67	0,2	0
		шт		31,05	0	62	0	108	0	0
201	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С54-001	2	182		364				
		шт								
202	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,7	0	174	0	159	0,19	1
		шт		29,48	0	147	0	108	0	0
203	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-004	5	68		340				
		шт								
204	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	0	71	0	64	0,19	0
		шт		29,48	0	59	0	108	0	0
205	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-057	1	156		156				
		шт								
206	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип А14-100-10/220	1	156		156				
		шт								
207	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,009	16300		147				
		1000шт								
208	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,05	16100		805				
		1000шт								
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				83941				
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
209	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,64	398,48	102,53	4240	1091	2392	0,9	10
		м2		151,65	35,67	1614	380	120	0,14	1
210	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	6,38	634,99	31,85	4051	203	1553	1,15	7
		м2		190,8	12,04	1217	77	120	0,06	0
211	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,54	104,4	0,09	683	1	444	0,36	2
		м2		56,48	0,05	369	0	120	0	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				8974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
212	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	77,05	1528,84	11,72	117797	903	16686	1,06	82
		м2		171,68	4,39	13228	338	123	0,02	2
213	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	80,903	954,71	1,3	77238	105	3909	0,23	19
		м		38,61	0,67	3124	54	123	0	0
214	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	39,77	958,66	11,72	38126	466	8613	1,06	42
		м2		171,68	4,39	6828	175	123	0,02	1
215	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	41,759	139,69	0,32	5833	13	2144	0,24	10
		м		41,63	0,11	1738	5	123	0	0
216	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	31,88	972,01	4,9	30988	156	2366	0,38	12
		м2		58,5	1,85	1865	59	123	0,01	0
217	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	33,474	123,31	0,16	4128	5	669	0,09	3
		м		16,18	0,07	542	2	123	0	0
218	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	15,86	958,66	11,72	15204	186	3435	1,06	17
		м2		171,68	4,39	2723	70	123	0,02	0
219	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,653	139,69	0,32	2326	5	855	0,24	4
		м		41,63	0,11	693	2	123	0	0
220	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	148,4	0,07	445	0	340	0,65	2
		м2		108	0,02	324	0	105	0	0
		Итого по разделу: Полы				292085				
		Раздел: Кровля								
221	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	194	20,48	0,91	3974	177	1169	0,03	6
		м2		4,68	0,34	908	66	120	0	0
222	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,628	1862,35	14,17	4894	37	975	1,88	5
		м3		303,75	5,4	798	14	120	0,03	0
223	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,276	573,75	28,11	1306	64	367	0,78	2
		м3		123,75	10,58	282	24	120	0,05	0
224	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,256	1862,35	14,17	477	4	95	1,88	0
		м3		303,75	5,4	78	1	120	0,03	0
225	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	2,16	165,65	1,61	358	3	202	0,53	1
		м2		88,65	0,61	191	1	105	0	0
226	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,077	1862,35	14,17	143	1	29	1,88	0
		м3		303,75	5,4	23	0	120	0,03	0
227	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0125	1862,35	14,17	23	0	5	1,88	0
		м3		303,75	5,4	4	0	120	0,03	0
		Итого по разделу: Кровля				11175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
228	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	40,12	141,48	1,88	5676	75	3329	0,47	19
				78,3	0,72	3141	29	105	0	0
229	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	97,35	1028,3	4,62	100105	450	26393	1,52	148
				254,97	3,14	24821	306	106,09	0,02	2
230	Е0115-152-1	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке м2	1067,6	17,43	0,12	18606	128	15447	0,09	98
				13,73	0,05	14658	53	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				124387				
		Раздел: Наружные отделочные работы								
231	Е0115-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	214	73,83	1,65	15800	353	2442	0,06	13
				10,24	0,63	2191	135	105	0	1
232	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами м2	18,64	661,79	2,74	12336	51	8029	2	37
				409,5	0,72	7633	13	105	0,03	1
233	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	91,7	108,77	0,6	9974	55	5547	0,32	29
				57,38	0,23	5262	21	105	0	0
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы				38109				
		Раздел: Крыльца КР и козырьки КВ								
234	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	5,52	619,28	23,26	3418	128	1831	1,57	9
				261	8,71	1441	48	123	0,04	0
235	Е0109-29-1	Монтаж ограждений т	0,1071	13711,47	5475,87	1469	587	636	28,9	3
				5040	1552,87	540	166	90	5,46	1
236	2-1-267	Ограждение крыльца т	0,1071	133700		14322				
237	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	4,32	619,28	23,26	2675	100	1433	1,57	7
				261	8,71	1128	38	123	0,04	0
238	Е0109-29-1	Монтаж ограждений т	0,0536	13711,47	5475,87	734	293	318	28,9	2
				5040	1552,87	270	83	90	5,46	0
239	2-1-267	Ограждение крыльца т	0,0536	133700		7161				
240	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	3,24	619,28	23,26	2006	75	1075	1,57	5
				261	8,71	846	28	123	0,04	0
241	Е0109-29-1	Монтаж ограждений т	0,0739	13711,47	5475,87	1014	405	439	28,9	2
				5040	1552,87	373	115	90	5,46	0
242	2-1-267	Ограждение крыльца т	0,0739	133700		9884				
243	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов м	2,8	464,22	1,22	1300	3	148	0,28	1
				44,1	0,45	123	1	119	0	0
244	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,12	544,76	1,24	610	1	205	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		153,23	0,47	172	1	119	0	0
245	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	4	464,22	1,22	1857	5	212	0,28	1
		м		44,1	0,45	176	2	119	0	0
246	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,6	544,76	1,24	872	2	293	0,97	2
		м2		153,23	0,47	245	1	119	0	0
		Итого по разделу: Крыльца КР и козырьки КВ				47323				
		Раздел: Электрооборудование								
247	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
248	Прайс-лист	Бокс ЩРВ-48	1	2654		2654				
		шт								
249	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	22	501,2	13,2	11026	290	4792	1	22
		шт		227	2,3	4994	51	95	0,01	0
250	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	7	862	28	6034	196	2291	2	14
		шт		340	4,5	2380	31	95	0,03	0
251	Прайс-лист	Автомат ВА47-100 4Р 80А	1	843		843				
		шт								
252	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 3Р 10,16,40А	8	249		1992				
		шт								
253	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 1Р 63А	1	95		95				
		шт								
254	Прайс-лист	Автомат АД12-2Р-16А	7	667		4669				
		шт								
255	Прайс-лист	Автомат АП50Б-2МТ	5	703		3515				
		шт								
256	Прайс-лист	Автомат АП50Б-3МТ	7	934		6538				
		шт								
257	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт		387	2,3	387	2	95	0,01	0
258	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	34,7	0	208	0	191	0,19	1
		шт		29,48	0	177	0	108	0	0
259	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	6	68		408				
		шт								
		Итого по разделу: Электрооборудование				39280				
		Раздел: Электроосвещение								
260	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	32	244,37	65,36	7820	2092	6432	0,95	30
		шт		151,65	34,45	4853	1102	108	0,16	5
261	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	6	219,93	49,51	1320	297	1175	0,88	5
		шт		151,65	29,74	910	178	108	0,13	1
262	Е0121-18-1	Монтаж аварийных светильников с автономным источником питания с люминесцентными лампами	1	244,37	65,36	244	65	201	0,95	1
		шт		151,65	34,45	152	34	108	0,16	0
263	Прайс-лист	Светильник U21	1	1957		1957				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45,74	0	229	0	168	0,2	1
		шт		31,05	0	155	0	108	0	0
265	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С54-001	5	182		910				
		шт								
266	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	34,7	0	139	0	127	0,19	1
		шт		29,48	0	118	0	108	0	0
267	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-004	4	68		272				
		шт								
268	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	35,4	0	354	0	318	0,19	2
		шт		29,48	0	295	0	108	0	0
269	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	0	74	0	49	0,29	0
		шт		45,68	0	46	0	108	0	0
270	18-1-120	Звонок DNS-206	1	1160		1160				
		шт								
		Итого по разделу: Электроосвещение				14478				
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
271	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	20	153,5	0	3070	0	2592	1	20
		шт		144	0	2880	0	90	0	0
272	Прайс-лист	Датчик ИП 114-5-А2 пожарный тепловой	20	92		1840				
		шт								
273	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
		шт		347	0	1388	0	90	0	0
274	Прайс-лист	Датчик ИП 212-141 пожарной сигнализации дымовой	4	319		1276				
		шт								
275	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	855	5	5
		шт		950	0	950	0	90	0	0
276	Прайс-лист	Извещатель ИПР-55 пожарный ручной	1	348		348				
		шт								
277	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,9	1,6	370	2	312	2	2
		шт		347	0	347	0	90	0	0
278	Прайс-лист	Оповещатель звуковой "Маяк"	1	476		476				
		шт								
279	Прайс-лист	Резистор МЛТ-0,5	2	1		2				
		шт								
280	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	168	72,9	0	12247	0	8059	0,33	55
		м		53,3	0	8954	0	90	0	0
281	Прайс-лист	Кабель КПСВВ сечением 1х2х0,5мм2	168	13		2184				
		шт								
282	Е0121-2-1	Прокладка ПВХ труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	72,13	6,92	721	69	545	0,29	3
		м		46,13	4,33	461	43	108	0,02	0
283	Прайс-лист	Трубы ПВХ, d 15 мм	10	11		110				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	10,6	0,1	106	1	85	0,06	1
		м		8,8	0,1	88	1	95	0	0
285	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710		397				
		км								
		Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				25607				
		Общестроительные работы по галереи								
		Раздел: Заполнение дверных и оконных проемов								
286	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,07	323,78	83,13	994	255	619	0,8	2
		м2		138,83	29,17	426	90	120	0,12	0
287	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,07	70,46	0,05	216	0	147	0,25	1
		м2		39,83	0,02	122	0	120	0	0
288	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,013	161,83	1,24	164	1	185	0,97	1
		м2		153,23	0,47	155	0	119	0	0
		Итого по разделу: Заполнение дверных и оконных проемов				1374				
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
289	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	19,57	141,48	1,88	2769	37	1624	0,47	9
		м2		78,3	0,72	1532	14	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				2769				
		Раздел: Наружные отделочные работы								
290	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	6,85	661,79	2,74	4533	19	2951	2	14
		м2		409,5	0,72	2805	5	105	0,03	0
291	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	54,44	73,83	1,65	4019	90	621	0,06	3
		м2		10,24	0,63	557	34	105	0	0
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы				8553				
		Раздел: Полы								
292	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	20,1	958,66	11,72	19269	236	4353	1,06	21
		м2		171,68	4,39	3451	88	123	0,02	0
293	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	14,7	954,71	1,3	14034	19	710	0,23	3
		м		38,61	0,67	568	10	123	0	0
		Итого по разделу: Полы				33303				
		Раздел: Кровля								
294	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,321	1862,35	14,17	598	5	119	1,88	1
		м3		303,75	5,4	98	2	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,439	573,75	28,11	252	12	71	0,78	0
				123,75	10,58	54	5	120	0,05	0
296	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,112	1862,35	14,17	209	2	42	1,88	0
				303,75	5,4	34	1	120	0,03	0
		Итого по разделу: Кровля				1058				
		Раздел: Крыльцо и козырек								
297	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	6	619,28	23,26	3716	140	1990	1,57	9
				261	8,71	1566	52	123	0,04	0
298	Е0109-29-1	Монтаж ограждений т	0,0824	13711,47	5475,87	1130	451	489	28,9	2
				5040	1552,87	415	128	90	5,46	0
299	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,39	148,4	0,07	355	0	271	0,65	2
				108	0,02	258	0	105	0	0
300	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов м	2,8	464,22	1,22	1300	3	148	0,28	1
				44,1	0,45	123	1	119	0	0
301	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	1,12	544,76	1,24	610	1	205	0,97	1
				153,23	0,47	172	1	119	0	0
		Итого по разделу: Крыльцо и козырек				7110				
		Раздел: Водопровод								
302	Е0119-2-1	Установка водонагревателей проточных прибор	8	12585,87	39,24	100687	314	7050	4,12	33
				672,75	15,75	5382	126	128	0,07	1
303	Прайс-лист	Электроводонагреватель "Аристон", V 50 л шт	4	6593		26372				
304	Прайс-лист	Электроводонагреватель "Аристон", V 15 л шт	4	5495		21980				
305	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	31,63	148,4	0,07	4694	2	3588	0,65	20
				108	0,02	3416	1	105	0	0
306	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,88	100,7	0,07	290	0	182	0,37	1
				60,3	0,02	174	0	105	0	0
307	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	324	10,99	0	3561	0	4433	0,05	16
				10,69	0	3464	0	128	0	0
308	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	9	11,13	0	100	0	123	0,05	0
				10,69	0	96	0	128	0	0
309	Прайс-лист	Гибкая подводка 1/2 шт	69	90	0	6210	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
310	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм 1кран	1	1464,57	1,57	1465	2	69	0,3	0
				54	0	54	0	128	0	0
311	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,324	200		65				
		Итого по разделу: Водопровод				165423				