Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на МАРТ 2012г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО"Казатомпром-Демеу"ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО" Юг Гражданпроект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айжамал"

Доп.согл.№2 от 039.02.2012г к Договору: № 23 от 28 июня2011 г.

Наименование объекта: **Строительство детского сада-ясли на 80мест в с.Шолаккорган Сузакского района,ЮКО**

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобре-тение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**41 699 351**	**4 467 788**		**41 699 351**					**4 467 787**	**41 699 351**
Инжиниринговые услуги		*0*								
Авторский надзор		*0*								
Всего по стройке	**41 699 351**	**4 467 788**		**41 699 351**					**4 467 787**	**41 699 351**

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала ТОО "Казатомпром-Демеу""Демеу-Таукент"

_____ **Итесов М.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Юг Гражданпроект»

_____ **Утетилеуов А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Айжамал"

_____ **Кожатай Б.А.**

Заказчик ТОО"Казатомпром-Демеу"ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО" Юг Гражданпроект"
Подрядчик ТОО "Айжамал"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада-ясли на 80мест в с.Шолаккорган Сузакского района,ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за МАРТ 2012 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОК А.ВЕНТШАХТЫ ВШ								
1	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	0,08	13976,74	241,1	1118	19	115	8,06	1
		м3		1282,5	91,08	103	7	105	0,44	0
2	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0066	93997,62	304,24	617	2	229	198	1
		1т		33075	114,75	217	1	105	0,56	0
		Итого по разделу: БЛОК А.ВЕНТШАХТЫ ВШ				1735				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
3	Е0110-23-5	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	0,97	375,5	30,89	364	30	237	1,23	1
		м2		191,93	11,68	186	11	120	0,06	0
4	6-4-6	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П**	0,97	12300		11931				
		м2								
5	1-1-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	1	1380		1380				
		комплект								
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ				13675				
		Раздел: ФРОНТОНЫ								
6	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	2,73	12472,22	316,01	34049	863	4264	8,25	23
		м3		1368	119,39	3735	326	105	0,58	2
7	Е0108-6-1	**Кладка фронтонов при высоте этажа до 4 м**	10,228	6605,04	335,84	67559	3435	9966	4,54	46
		м3		699,75	126	7157	1289	118	0,61	6
8	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,0356	8679,65	422,15	309	15	353	56,4	2
		т		8257,5	157,5	294	6	118	0,77	0
9	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	0,735	14043,95	990,15	10322	728	1558	10,4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1644,75	374,04	1209	275	105	1,83	1
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Снегозадержатель м	100	346		34600				
11	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	6,188	14600		90349				
12	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	41,628	257		10698				
13	1-1-2055	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм шт	7208	8,58		61845				
		Итого по разделу: ФРОНТОНЫ				309731				
		Раздел: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	729,135	254,45	3,39	185529	2468	94260	0,68	496
				122,4	0,72	89246	525	105	0,05	37
15	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	889,11	249,81	3,39	222113	3010	109899	0,65	578
				117	0,72	104026	640	105	0,05	45
		Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				407642				
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ								
16	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	197,64	348,93	18,88	68963	3731	42117	1,02	202
				171,01	6,57	33798	1299	120	0,03	6
17	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	7,29	346,04	18,87	2523	138	1249	0,82	6
				136,44	6,39	995	47	120	0,03	0
18	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,32	472,81	19	2043	82	1161	1,3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		217,73	6,18	941	27	120	0,03	0
19	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	11,7	472,81	19	5532	222	3144	1,3	15
		м2		217,73	6,18	2547	72	120	0,03	0
20	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	204,93	210,48	5,58	43134	1144	23650	0,59	120
		м2		94,05	2,12	19274	434	120	0,01	2
21	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	118,3	2860		338338				
		м								
22	6-5-22	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 18-8	14,4	3320		47808				
		м2								
23	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	10	843		8430				
		комплект								
24	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,1161	68053		7900				
		т								
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ				524670				
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)								
25	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,18	14189,89	241,1	16744	284	1702	8,06	10
		м3		1282,5	91,08	1513	107	105	0,44	1
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0044	93997,62	304,24	410	1	152	198	1
		1т		33075	114,75	144	1	105	0,56	0
27	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0044	18000		78				
		т								
28	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,238	13733,47	5475,87	17004	6780	7346	28,9	36
		т		5040	1552,87	6240	1923	90	5,46	7
29	Е0111-2-9	Устройство бетонного фундамента ФМ-1 под косоуры	2,16	10407,98	0	22481	0	1506	3,66	8
		м3		567	0	1225	0	123	0	0
30	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0162	70437,87	304,24	1144	5	167	58	1
		1т		9675	114,75	157	2	105	0,56	0
31	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0162	18000		292				
		т								
32	Е0106-22-5	Устройство монолитных ступеней	1,08	15927,81	379,21	17202	410	2563	13	14
		м3		2117,25	143,26	2287	155	105	0,7	1
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)				75356				
		Раздел: КОЗЫРЬКИ								
33	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1365	154400		21079				
		т								
34	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	5,6	1190		6664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
35	ПРАЙС-ЛИСТ	Облицовочная панель профиль ПС-13	10,08	449		4526				
		м2								
		Итого по разделу: КОЗЫРЬКИ				32269				
		Раздел: (АС94-АС100)ГЛАВНЫЙ ВХОД								
36	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,7	10874,11	260,48	40234	964	2734	3,94	15
		м3		614,25	89,46	2273	331	105	0,35	1
37	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,086	7294,77	680,89	627	59	523	33,1	3
		1т		5535	256,5	476	22	105	1,26	0
38	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,086	119700		10294				
		т								
39	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,5	20457	316,57	10229	158	2270	26,5	13
		м3		4421,25	119,25	2211	60	100	0,58	0
40	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,9584	4646,85	2285,57	4454	2191	1895	9,35	9
		т		1579,5	617,13	1514	591	90	2,34	2
41	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9584	549,99	144,52	527	139	252	1,34	1
		т		292,5	0	280	0	90	0	0
42	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	5,91	10874,11	260,48	64266	1539	4367	3,94	23
		м3		614,25	89,46	3630	529	105	0,35	2
43	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1051	5239,08	327,33	551	34	222	11,6	1
		1т		1890	123,75	199	13	105	0,6	0
44	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1051	41200		4331				
		т								
45	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0278	41200		1146				
		т								
46	ПРАЙС-ЛИСТ	Облицовочная панель профиль ПС-13	37,1	449		16658				
		м2								
47	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	41	1190		48790				
		м2								
48	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1097	147100		16138				
		т								
49	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0126	45300		571				
		т								
50	1-3-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,705	4590		3236				
		м3								
51	2-1-96	Ограждения ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3	0,1919	177400		34047				
		т								
		Итого по разделу: (АС94-АС100)ГЛАВНЫЙ ВХОД				256099				
		Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	У65-4-1 СКЦЭ	Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-21 устр-во	1	73001,97	399	73002	399	3203	19	19
				3280,05	91,08	3280	91	95	0,5	1
53	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	0
54	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС ЩРВ-24 шт	2	1019		2038				
55	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	15	501,2	13,2	7518	198	3268	1	15
				227	2,3	3405	34	95	0,01	0
56	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	862	28	1724	56	655	2	4
				340	4,5	680	9	95	0,03	0
57	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА47-29 4Р 16,25,32А шт	6	440		2640				
58	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА-29 3Р 10А шт	1	249		249				
59	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА47-29 1Р 10,16А шт	1	95		95				
60	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат АД12-2Р-16А шт	5	667		3335				
61	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат АП50Б-2МТ шт	1	703		703				
62	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат АП50Б-3МТ шт	3	934		2802				
63	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	434	72,13	6,92	31305	3004	23650	0,29	124
				46,13	4,33	20020	1878	108	0,02	8
64	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	95	79,85	7,44	7586	707	5821	0,33	31
				52,2	4,53	4959	431	108	0,02	2
65	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	42	80,57	8,47	3384	356	2572	0,32	14
				51,75	4,94	2174	208	108	0,02	1
66	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	152	78,15	8,23	11879	1251	11128	0,39	59
				63,68	4,11	9679	625	108	0,02	3
67	ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы ПВХ d-20мм м	344	16		5504				
68	ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы ПВХ d-25мм м	90	20		1800				
69	ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы ПВХ d-32мм м	95	32		3040				
70	ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы ПВХ d-40мм м	42	45		1890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм м	152	99		15048				
72	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	344	9,33 7,99	0,82 0,5	3208 2749	281 173	3155 108	0,05 0	17 1
73	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	1032	3,98 3,71	0 0	4107 3829	0 0	4135 108	0,02 0	24 0
74	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок м	224	20,78 18,11	0 0	4655 4057	0 0	4381 108	0,11 0	25 0
75	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	1,6	16322		26115				
76	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	185	11,04 9,23	1,09 0,66	2043 1708	202 122	1976 108	0,06 0	11 1
77	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	540	4,55 4,12	0 0	2457 2225	0 0	2403 108	0,03 0	14 0
78	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,275	25484		7008				
79	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,45	37410		16835				
80	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	344	9,33 7,99	0,82 0,5	3208 2749	281 173	3155 108	0,05 0	17 1
81	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	1032	3,98 3,71	0 0	4107 3829	0 0	4135 108	0,02 0	24 0
82	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок м	224	20,78 18,11	0 0	4655 4057	0 0	4381 108	0,11 0	25 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	1,6	16322		26115				
84	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	185	11,04 9,23	1,09 0,66	2043 1708	202 122	1976 108	0,06 0	11 1
85	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	540	4,55 4,12	0 0	2457 2225	0 0	2403 108	0,03 0	14 0
86	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,275	25484		7008				
87	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,45	37410		16835				
88	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	152	16,24 13,34	1,95 1,16	2468 2028	296 176	2380 108	0,08 0,01	13 1
89	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	323	8 7,45	0 0	2584 2406	0 0	2599 108	0,04 0	14 0
90	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,475	61302		29118				
91	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 м	42	21,79 17,8	2,88 1,64	915 748	121 69	882 108	0,11 0,01	5 0
92	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	168	8,47 7,9	0 0	1423 1327	0 0	1433 108	0,05 0	8 0
93	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,21	162386		34101				
94	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	357	31 27,9	3,1 0,3	11067 9960	1107 107	9564 95	0,16 0	57 1
95	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,2785	46400		12921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
96	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	4	514	105	2056	420	1042	2	8
		шт		254	20,3	1016	81	95	0,12	0
97	ПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРН-24	2	1019		2038				
		шт								
98	ПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРН-15	2	968		1936				
		шт								
99	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	23	501,2	13,2	11528	304	5010	1	23
		шт		227	2,3	5221	53	95	0,01	0
100	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА47-29 4Р 16,25,32А	4	440		1760				
		шт								
101	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА-29 3Р 10А	3	249		747				
		шт								
102	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА47-29 1Р 10,16А	2	95		190				
		шт								
103	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат АД12-2Р-16А	14	667		9338				
		шт								
104	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,5	8,19	221	8	108	0,04	0
105	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
106	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	4	514	105	2056	420	1042	2	8
		шт		254	20,3	1016	81	95	0,12	0
107	ПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРН-24	3	1019		3057				
		шт								
108	ПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРН-9	1	968		968				
		шт								
109	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	107	501,2	13,2	53628	1412	23308	1	107
		шт		227	2,3	24289	246	95	0,01	1
110	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА-47-29 3Р 10,25А	5	249		1245				
		шт								
111	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА47-29 1Р 10,16А	89	95		8455				
		шт								
112	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат АД12-2Р-16А	13	667		8671				
		шт								
113	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	22	99		2178				
		шт								
114	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	746	101		75346				
		шт								
115	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	20	82		1640				
		шт								
116	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	780	14		10920				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая"Старт" 20W шт	3	276		828				
118	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	30	24		720				
119	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник U21 шт	8	1957		15656				
120	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	51	182		9282				
121	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	84	68		5712				
122	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-057 шт	51	156		7956				
123	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип А14-100-10/220 шт	5	156		780				
124	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,186	16300		3032				
125	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,2	16100		3220				
126	17-2-41	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4 шт	146	5430		792780				
127	17-2-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4 шт	58	2290		132820				
128	17-2-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4 шт	4	1400		5600				
129	17-2-58	Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4 шт	8	1310		10480				
130	17-2-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4 шт	36	2480		89280				
131	17-2-15	Светильники тип ЛСП22-2Х65-001-УХЛ4 шт	11	2940		32340				
132	17-2-31	Светильники тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4 шт	2	972		1944				
133	17-2-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4 шт	2	1290		2580				
134	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах шт	33	219,93	49,51	7258	1634	6465	0,88	29
				151,65	29,74	5004	982	108	0,13	4
135	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	3	871		2613				
136	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4 шт	30	209		6270				
137	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	2400	72,13	6,92	173115	16611	130792	0,29	686
				46,13	4,33	110712	10385	108,01	0,02	45
138	ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы ПВХ d-15мм м	2400	11		26400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	2400	11,05	1,09	26521	2627	25635	0,06	139
		м		9,23	0,66	22152	1581	108,03	0	7
140	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	300	4,55	0	1365	0	1335	0,03	8
		м		4,12	0	1236	0	108,03	0	0
141	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	800	8	0	6400	0	6438	0,04	36
		м		7,45	0	5960	0	108,03	0	0
142	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	27789		2779				
		км								
143	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,6	39710		103246				
		км								
144	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8	62459		49967				
		км								
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК-1				2127758				
		Раздел: БЛОК-2								
145	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	3,51	5630		19761				
		м2								
146	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	10,47	3760		39367				
		м2								
147	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	3,49	3500		12215				
		м2								
148	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	3,05	3540		10797				
		м2								
149	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8	4010		43308				
		м2								
150	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,34	4250		35445				
		м2								
151	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,45	348,93	18,88	3297	178	2014	1,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,01	6,57	1616	62	120,03	0,03	0
152	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,7	427,5	19,32	1154	52	623	1,11	3
		м2		185,83	6,39	502	17	120,03	0,03	0
153	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	9,45	5369		50737				
		м2								
154	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,7	5206		14056				
		м2								
155	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	9,45	143,05	3,84	1352	36	749	0,4	4
		м2		64,58	1,44	610	14	120,03	0,01	0
156	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	4,65	2860		13299				
		м								
157	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,41	4884		31308				
		м2								
158	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,6	12700		45720				
		м2								
159	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	1,837	13800		25351				
		м3								
160	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	1,577	16000		25232				
		м3								
161	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	1,73	13800		23874				
		м3								
162	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,05	14043,95	990,15	14746	1040	2226	10,4	11
		м3		1644,75	374,04	1727	393	105,03	1,83	2
163	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1466	65900		9660				
		т								
164	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0092	65000		601				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0076	175710,1 8100	1826,1 690,75	1335 62	14 5	94 140,03	42,7 3,37	0 0
		Итого по разделу: БЛОК-2				422616				
		Раздел: Наружные отделочные работы								
166	1-1-2054	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм шт	922	7,94		7321				
167	1-1-2055	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм шт	1476	8,58		12664				
168	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	12,915	14600		188559				
169	1-1-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм м2	196,5	385		75653				
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы				284196				
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
170	E0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	149,791	254,45 122,4	3,39 0,72	38114 18334	507 108	19367 105,03	0,68 0,05	102 8
171	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	274,221	249,81 117	3,39 0,72	68504 32084	928 197	33899 105,03	0,65 0,05	178 14
172	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	16,86	326,66 312,75	6,33 2,39	5507 5273	107 40	5580 105,03	1,79 0,01	30 0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				112126				
		Раздел: Кровля								
173	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	273	207,96 27	1,19 0,45	56772 7371	325 123	8919 119,03	0,15 0	42 1
174	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	273	189,45 70,88	4,72 1,78	51718 19350	1289 486	23608 119,03	0,4 0,01	110 2
175	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	273	204,04 34,65	15,94 5,96	55703 9459	4352 1627	13195 119,03	0,24 0,03	66 8
176	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	273	62,48 1,1	1,4 0,5	17056 300	382 137	520 119,03	0,01 0	2 1
177	E0110-13-1	Укладка ходовых досок м	36	6,6 5,42	0,9 0,34	238 195	32 12	249 120,03	0,03 0	1 0
178	E0106-11-7	Установка накладных деталей МНД-2 весом до 4 кг 1т	0,0207	93997,62 33075	304,24 114,75	1944 684	6 2	721 105,03	198 0,56	4 0
179	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0207	18000		372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
180	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120,03	0,15	0
181	6-1-152	Жалюзийная решетка (2шт на окно)	0,6	3960		2376				
		м2								
182	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2	0,528	2130		1125				
		м2								
183	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	8,5	6,6	0,9	56	8	59	0,03	0
		м		5,42	0,34	46	3	120,03	0	0
184	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0125	6197,72	316,57	77	4	54	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	44	1	120,03	0,58	0
185	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,0125	13800		173				
		м3								
186	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	48	396		19008				
		м								
187	1-1-3063	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2	95		190				
		шт								
188	1-1-3062	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	6	97		582				
		шт								
189	1-1-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	42	163		6846				
		м								
190	1-1-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	33	297		9801				
		м								
191	Прайс-лист	Снегозадержатель	5	346	0	1730	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
192	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0686	154400		10598				
		т								
193	Прайс-лист	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП780Х1040 для вентиляционной шахты периметром 3640 мм	4	5313	0	21252	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
194	Прайс-лист	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП780Х1170 для вентиляционной шахты периметром 3900 мм	2	5978	0	11956	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Кровля				270729				
		Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК-2								
195	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95,02	0,01	0
196	Прайс-лист	Автомат АП50Б-2МТ	2	703		1406				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	30	53,05	6,92	1592	208	1635	0,29	9
				46,13	4,33	1384	130	108,03	0,02	1
198	Прайс-лист	Трубы ПВХ, d 20 мм м	30	16	0	480	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
199	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	30	11,04	1,09	331	33	320	0,06	2
				9,23	0,66	277	20	108,03	0	0
200	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,03	62459		1874				
201	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95,02	0,12	0
202	Прайс-лист	Бокс ЩРВ-24 шт	1	1019	0	1019	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
203	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	28	501,2	13,2	14034	370	6100	1	28
				227	2,3	6356	64	95,02	0,01	0
204	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 3Р 25А шт	2	249		498				
205	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 1Р 10,16А шт	24	95		2280				
206	Прайс-лист	Автомат АД12-2Р-16А шт	2	667		1334				
207	17-2-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4 шт	13	4590		59670				
208	17-2-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4 шт	9	2480		22320				
209	17-2-15	Светильники тип ЛСП22-2Х65-001-УХЛ4 шт	10	2940		29400				
210	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах шт	17	219,93	49,51	3739	842	3331	0,88	15
				151,65	29,74	2578	506	108,03	0,13	2
211	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	17	871		14807				
212	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	90	99		8910				
213	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	90	14		1260				
214	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая "Старт" 20W шт	30	276	0	8280	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
215	17-6-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100 шт	17	54		918				
216	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	14	156		2184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,025	16300		408				
218	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,06	16100		966				
219	Е0121-2-1	Прокладка ПВХ труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	570	72,13	6,92	41115	3945	31065	0,29	163
				46,13	4,33	26294	2466	108,03	0,02	11
220	Прайс-лист	Трубы ПВХ, d 15 мм м	570	11	0	6270	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
221	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	570	11,04	1,09	6295	624	6088	0,06	33
				9,23	0,66	5261	375	108,03	0	2
222	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	130	4,55	0	592	0	579	0,03	3
				4,12	0	536	0	108,03	0	0
223	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	90	8	0	720	0	724	0,04	4
				7,45	0	671	0	108,03	0	0
224	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,05	27789		1389				
225	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,65	39710		25812				
226	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,09	62459		5621				
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК-2				267039				
		Раздел: БЛОК-3								
227	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича м3	146,08	6605,04	335,84	964864	49060	142338	4,54	663
				699,75	126	102219	18406	118	0,61	89
228	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича м2	373,4	38,93	0	-14536	0	-17153	0,22	-82
				38,93	0	-14536	0	118	0	0
229	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,2472	8679,65	422,15	2146	104	2455	56,4	14
				8257,5	157,5	2041	39	118	0,77	0
230	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м м2	39,3	7135,16	350,51	280412	13775	11963	1,52	60
				249,75	88,47	9815	3477	90	0,31	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	ПРАЙС-ЛИСТ	Сэндвич-панели ПТС П1 С.М.-С толщ. 150 мм с утеплителем из минеральной ваты из базальтового волокна м2	39,3	2543		~~99940~~				
232	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /обшивка карнизов/ из листовой оцинкованной стали м2	27,2	161,83	1,24	4402	34	4975	0,97	26
				153,23	0,47	4168	13	119	0	0
233	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг	170,82	62		10591				
		Итого по разделу: БЛОК-3				1347818				
		Раздел: Монолитные конструкции								
234	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП1-МП8 м3	1,09	16546,47	367,51	18036	401	2680	13,1	14
				2202,75	138,83	2401	151	105	0,68	1
235	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	21,268	14043,95	990,15	298687	21059	45082	10,4	221
				1644,75	374,04	34981	7955	105	1,83	39
236	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	1,45	12259,07	316,01	17776	458	2265	8,25	12
				1368	119,39	1984	173	105	0,58	1
237	Е0108-12-1	Армирование кладки фронтонов т	0,0401	8679,65	422,15	348	17	398	56,4	2
				8257,5	157,5	331	6	118	0,77	0
238	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	14	12472,22	316,01	174611	4424	21865	8,25	116
				1368	119,39	19152	1671	105	0,58	8
239	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,1948	64092,87	304,24	12485	59	705	20	4
				3330	114,75	649	22	105	0,56	0
240	Е0108-12-1	Установка в кирпичной кладке анкерных стержней АС-1 т	0,0354	8679,65	422,15	307	15	352	56,4	2
				8257,5	157,5	292	6	118	0,77	0
241	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,0182	7294,77	680,89	133	12	111	33,1	1
				5535	256,5	101	5	105	1,26	0
		Итого по разделу: Монолитные конструкции				522382				
		Раздел: Заполнение дверных и оконных проемов								
242	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	37,8	387,83	18,74	14660	709	7187	0,91	34
				152,26	6,18	5755	234	120	0,03	1
243	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	37,8	5206		196787				
244	2-1-87	Защитные решетки Рш-1 из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,4261	180100		76744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Заполнение дверных и оконных проемов				288191				
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
245	Е0115-61-2	Простая штукатурка цементно-песчаным раствором по камню и бетону потолков	144,921	254,45	3,39	36875	491	18735	0,68	99
		м2		122,4	0,72	17738	104	105	0,05	7
246	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен	146,069	249,81	3,39	36490	495	18055	0,65	95
		м2		117	0,72	17090	105	105	0,05	7
247	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	16,226	326,66	6,33	5300	103	5369	1,79	29
		м2		312,75	2,39	5075	39	105	0,01	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				78666				
		Раздел: Кровля								
248	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	2,448	9523,56	4795,68	23313	11739	11191	23	56
		т		3712,5	1367,15	9088	3347	90	5,24	13
249	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,539	5030,5	2020,02	17801	7148	8838	14,1	50
		т		2272,5	502,43	8042	1778	90	1,79	6
250	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,539	2497,78	545,76	8839	1931	3920	5,25	19
		т		1230,75	0	4355	0	90	0	0
251	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,023	176102,1	1826,1	4049	42	283	42,7	1
		т		8100	690,75	186	16	140	3,37	0
252	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	4,761	13864,97	4022,39	66017	19152	43546	56,5	269
		т		9090	1071,86	43281	5104	90	3,81	18
253	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,7455	154200		114959				
		т								
254	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,761	1356,6	312,12	6459	1486	2912	2,96	14
		т		679,5	0	3235	0	90	0	0
255	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	312,356	40,72	0,04	12718	12	2339	0,04	13
		м2		8,32	0	2599	0	90	0	0
256	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	283,4	227,03	120,75	64341	34222	24562	0,4	113
		м2		66,6	29,7	18874	8417	90	0,11	30
257	ПРАЙС-ЛИСТ	Сэндвич-панели ПТС П2 С.М.-С толщ. 150 мм с утеплителем из минеральной ваты из базальтового волокна	283,4	2704		766314				
		м2								
258	2-1-96	Ограждения ОК-1	0,1836	177400		32571				
		т								
259	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,067	154400		10346				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кровля				1127726				
		Раздел: БЛОК №4								
260	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	51,47	6605,04	335,84	339961	17286	50152	4,54	234
		м3		699,75	126	36016	6485	118	0,61	31
261	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	244,9	38,93	0	-9534	0	-11250	0,22	-54
		м2		38,93	0	-9534	0	118	0	0
262	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0782	8679,65	422,15	679	33	777	56,4	4
		т		8257,5	157,5	646	12	118	0,77	0
263	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	6,85	6563,86	337,41	44962	2311	6438	4,38	30
		м3		670,5	126	4593	863	118	0,62	4
264	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	72,1	948,04	34,73	68354	2504	20249	1,43	103
		м2		225	13,01	16223	938	118	0,06	5
		Итого по разделу: БЛОК №4				444422				
		Раздел: Заполнение дверных и оконных проемов								
265	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4,7	4810		22607				
		м2								
266	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,84	5470		10065				
		м2								
267	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	6,04	3500		21140				
		м2								
268	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,3	3760		8648				
		м2								
269	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,4	4010		21654				
		м2								
270	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,78	4250		11815				
		м2								
271	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	16,2	348,93	18,88	5653	306	3452	1,02	17
		м2		171,01	6,57	2770	107	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,02	427,5	19,32	3001	136	1619	1,11	8
		м2		185,83	6,39	1305	45	120	0,03	0
273	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,54	472,81	19	255	10	145	1,3	1
		м2		217,73	6,18	118	3	120	0,03	0
274	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	16,2	5369		86978				
		м2								
275	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	7,02	5206		36546				
		м2								
276	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,54	5206		2811				
		м2								
277	Е0110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	23,22	210,48	5,58	4887	130	2680	0,59	14
		м2		94,05	2,12	2184	49	120	0,01	0
278	Е0110-22-1	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	0,54	381,77	10,41	206	6	117	1,11	1
		м2		177,3	3,94	96	2	120	0,02	0
279	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	14,15	2860		40469				
		м								
		Итого по разделу: Заполнение дверных и оконных проемов				276736				
		Раздел: Монолитные ж/бетонные конструкции								
280	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,38	14328,15	990,15	19773	1366	2925	10,4	14
		м3		1644,75	374,04	2270	516	105	1,83	3
281	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,07	16706,04	407,3	17875	436	2852	14,4	15
		м3		2385	153,86	2552	165	105	0,75	1