БЕКІТЕМІН
Тараз қаласының әкімі
Б.Орынбеков
№419-о 20.12.10

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНЫН ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Тараз қаласы № «20» желтоқсан 2010ж.

Тараз қаласы әкімінің өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы: **Көрпетаев Нұрғали Жақсылықұлы** - Тараз қаласы әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары; **Ақбалаев Ерікбай Тілеуұлы -** Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы бастығының орынбасары;

Комиссия мүшелері:

тапсырыс беруші; **Шәметеков Бағдат Камалұлы** - «Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы;

пайдаланушы ұйым; **Өтешов Сұлтанмахмұт Әміруұлы** - «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын-жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі бастығының міндетін атқарушысы;

бас жобалаушы; **Абдралиев Нұрлан** – «Таразводпроект» ЖШС-ің директоры;

мемлекеттік өрт қадағалау органдары; **Ақылбеков Ералы Нұрғалиұлы** – Тараз қаласы бойынша төтенше жағдайлар басқармасының өртке қарсы қызмет бөлімінің бастығы подполковник;

жергілікті атқарушы органның өкілі;

бас мердігер; **Минаков Юрий Васильевич**– «Жамбылхимстройинженеринг» ЖШС-ің директоры;

АНЫҚТАЛДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

Пайдалануға ұсынылған нысан **Тараз қаласы «Бәйтерек» мөлтек ауданының құрғату жүйелерінен өту көпірлерінің құрылысын салу.**

2. Құрылыс «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010 жылғы 15 сәуір № 44 бұйрығымен бекітілген.

3. Құрылысты Тараз қаласы «Байтерек» мөлтек ауданының құрғату жүйелерін өту көпірлерінің құрылысын салу орындаған бас мердігер **«Жамбылхимстройинженеринг» ЖШС**-гі.

4. Құрылысқа арналған жобалау сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы **«Таразводпроект» ЖШС**-гі

5. Жобалауға берілген бастапқы деректер;

Тараз қаласы «Байтерек» мөлтек ауданының құрғату жүйелерінен өту көпірлерінің құрылысын салу. Құрылыс телімі жаңа соғылып жатқан «Бәйтерек» мөлтек ауданының батыс жағында Тараз қаласының шетінде жолдың оң жағынан 100 метр жерде орналасқан.

Жолдың климаттық зонасы - V.

Құрылыс алаңының табиғи жағдайы:

климаттық аудан -III В;

ауданның абсолюттік ең төмен температурасы – 41 °С алу белгісі;

ауданның абсолюттік ең жоғары температурасы – 41 °С қосу белгісі;

ауа температурасы 5 күндіктің ерекше суығы - 23 °С алу белгісі;

қар жамылған салмағының нормативті мағынасы - 50 кгс/м^2

жел қысымының номативті мағынасы - 73 кгс/м^2

құрылыс ауданының сейсмиқалығы - 8 балл

Аудан климаты айқын көрінетін континенталдығымен, сөткелік және жылдық ауа температурасының құрт ауысатындылығымен, қысқа аязды қысымен, ұзақ, құрғақ жазымен сипатталады.

Геологиялық жағынан телім тау етегі тегістігінде орналасқан. Бедері бір шама тегіс.

Алаң бойынша жер бетінің абсолюттік белгісі 636.57 м ден 641.92 м дейін айнып тұрады.

Жүктеуде кесікте 2 инженерлік-геологиялық элементтер белгіленген. Құмдаут топырақ – қатты, шөкпейтін, үлес салмағы – 20,3 кН/м^3, құрғақ қалыптағы үлес салмағы - 17,3 кН/м^3, жабыспақтығы – 10 кПа, ішкі үйкеліс бұрышы -28 ^{o} С , көпіршіктік коэффициенті – 0,509, табиғи алғалдығы 10,9 - 18,2 %, табиғи ылғалдықта қалпын қалпын бұзу модулі – 18,9 МПа.

Жобада Тараз қаласында соғылып жатқан «Бәйтерек» мөлтек ауданының құрғатқыш коллекторы арқылы өтетін 3 автокөлік жүретін қала ішкілік көпірлер және бір жайау адам өтетін көпір қарастырылған.

Көпірлік өтпелері көпірлер құрымы бірдейетіп алынған тік бұрышты, қиылысты жақтаулары жөнге келтірілген, бастары көпір ауданында түзуленген, құбырлардан (ПК 10-85, ПК 7-64, ПК 10-40, ПК 13-03) тұрады. Құбыр монолиті бетонды жастыққа іргетасқа бөлек, бөлек тік бұрышты элементтерден (тюбинг) тұратын типтік 3№501-104 ГОСТ 24547-81 сериялы құрылым, өлшемі 2760х2450 (h) мм ішкі тесігінің өлшемі 2500х2000 (h) мм.

Көпір ПК 10-85:

Көпірдің жалпы ұзындығы - 25,8 м.

Шектік көлемі: көпірдің ені - 7,0 м,

Жаяу жүргінші жолының ені 6,0 м.

Көпір ПК 7-64:

Көпірдің жалпы ұзындығы - 25,8 м.
Шектік көлемі: көпірдің ені - 21,0 м,
Жаяу жүргінші жолының ені 1,55 м,
Көлік жүру бөлігінің ені - 16,5 м,
Қозғалыс жолақтарының саны - 4.

Көпір ПК 10-40:

Көпірдің жалпы ұзындығы - 28,35 м.
Шектік көлемі: көпірдің ені - 21,0 м,
Жаяу жүргінші жолының ені - 1,55 м,
Көлік жүру бөлігінің ені - 16,5 м,
Қозғалыс жолақтарының саны - 4.

Көпір ПК 13-03:

Көпірдің жалпы ұзындығы - 30,6 м.
Шектік көлемі: көпірдің ені - 21,0 м,
Жаяу жүргінші жолының ені - 1,55 м,
Көлік жүру бөлігінің ені - 16,5 м,
Қозғалыс жолақтарының саны - 4.

6. Жобалау сметалық құжаттамасын 2009 жылғы 13 қантар №08-19/09 «Жамбылмемсараптама» ЕМК бекіткен

7. Құрылысты монтаждау жұмысы мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың басталуы шілде 2010 жыл жұмыстың аяқталуы желтоқсан 2010 жыл.

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: **жобалау сметалық құжат, техникалық орындалатын құжаттар.**

9. Пайдалануға беруге ұсынылған нысанның мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкүндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар.

10. Нысанда жобада көрсетілген, жеке сынағыаннан және кешенді байқап көргеннен кейін, оны қабылдау туралы актілерінде (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдықтар орнатылған.

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс шаралар орындалды.

12. Құрғату жүйелерінен өту көпірлерінің құрылысын салу құрылысын қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

13. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

14. Бекітілген жобалау сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны 80 715,24 мың теңге, құрылысты монтаждау жұмыстары 64 927,53 мың теңге.

15. Пайдалануға қабылданған негізгі қорлардың сметалық құны: 75 110 035 теңге

16. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық **жақсы** деген сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлары және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған нысан **«Тараз қаласы «Бәйтерек» мөлтек ауданының құрғату жүйелерінен өту көпірлерінің құрылысын салу. ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Көрпетаев Н.Ж.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Ақбалаев Е.Т.**

_____ **Шәметеков Б.К.**

_____ **Өтешов С.Ә.**

_____ **Ақылбеков Е.Н.**

_____ **Абдралиев Н.**

_____ **Минаков Ю.В.**