2001 жылдың 15 казанындағы № 1328 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген. Бекітемін
«ҚР КжКМ АЖК ШҚОД» ММ директоры С.С.Бармақовтың 2011 жылғы 15 қарашадағы №48-Ө бұйрығы

(шешімнің номері және күні (бұйрықтың, қаулының және т.б.) шешімге (бұйрыққа,қаулыға және т.б) қол қойған лауазым тұлғасының аты, әкесінің аты, тегі

Утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328

Приказом директора ГУ «ВКО ДКАД МТиК РК» Бармаковым С.С. от 15 ноября 2011 года №48-О

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Құрылысы аяқталып, пайдалануға қабылдаған Мемлекеттік қабылдау комиссиясының КЕСІМІ.

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

2011 жылдың «9» қарашасы
От « 9» ноября 2011г.

ШҚО Зырян ауданы
(объектінің тұрған жері)
ВКО Зыряновский район
(местонахождение объекта)

2011 жылдың « 07 » қазандағы №34-Ө-2
(бұйрығымен, қаулысымен жене басқада) шешімімен
тағайындалған Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
(комиссияны тағайындаған органның аты
мына құрамда)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением
(приказом, постановлением и др.)
от **« 07 » октября 2011г. № 34-Ө-2**
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ДЕПАРТАМЕНТОМ КОМИТЕТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(наименование органа, назначившего комиссию
в составе)

Төраға Председатель	**Игнашин Николай Ефимович**	Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы әкімінің орынбасары Заместитель акима Зыряновского района Восточно-Казахстанской области
Төрағаның орынбасары Заместитель председателя	**Нұркенов Төлеубек Слямбекұлы**	Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау, аттестаттау және аккредиттеу департаментінің бас сарапшысы Главный эксперт Департамента государственного архитектурно-строительного контроля аттестации и аккредитации Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Комиссия мүшелері - өкілдер
Члены комиссии-представители

Бармақов Сайранбек Солтанбекұлы	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті Шығыс Қазақстан облыстық департаментінің директоры Директор Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Малдыбаев Болатбек Құмарбекұлы	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті «Шығысжолзертхана» Мемлекеттік мекемесінің директоры директор государственного учреждения «Шыгысжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Құсайынов Мұрат Елеуұлы	Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің жол полициясы басқармасы жол және техникалық инспекция бөлімінің ерекеше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, полиция подполковнигі Старший инспектор по особым поручениям отдела дорожной и технической инспекции Управления дорожной полиции Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан, подполковник полиции
Сабецкий Александр Владимирович	«Каздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Каздорпроект»
Ақтанов Серік Қасымбекұлы	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті «Қазақавтожол» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Шығыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Директор Восточно-Казахстанского областного филиала Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Можевикин Виктор Федорович	«Құрылысконсалтинг ҰО» АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НЦ Курылысконсалтинг»
Вайс Андрей Фридрихович	«ДСУ-14» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Директор товарищества с ограниченной ответственностью «ДСУ-14»

Анықтады: / Установила:

1. Тапсырысшы - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық департаменті бас мердігер «ДСУ-14» ЖШС – мен бірлесіп, Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданында республикалық маңыздағы «Өскемен-Зырян-Үлкен-Нарын-Катон-Карагай-Рахман қайнарлары» автомобиль жолының 189 шақырымындағы өзен арқылы өтетін көпірге күрделі жөндеу.

1. Заказчиком - Восточно-Казахстанским областным департаментом Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан совместно с генеральным подрядчиком – ТОО «ДСУ-14» предъявлен к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт моста через реку на 189 км автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области

2. Күрделі жөндеу Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге берген 2011 жылғы 14 шілдеде № 263 рұқсатына сәйкес жүзеге асырылды

2. Капитальный ремонт осуществлялся в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажные работ от «14» июля 2011 года № 263 выданного Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

3. Күрделі жөндеу жұмыстарын орындаған «ДСУ-14» ЖШС-гі бас мердігерімен жүзеге асырылды

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «ДСУ-14», выполнвшиим работы по капитальному ремонту

4. Күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттаманы жұмыс жобасын орындаған «Каздорпроект» ЖШС-гі бас жобалаушы әзірледі

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ТОО «Каздорпроект», выполнившим рабочий проект

5. Жобалау үшін бастапқы деректер Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігі Автомобиль жолдары комитеті Шығыс Қазақстан облыстық департаменті жобалау-ізденіс жұмыстарына әзірленген тапсырмасынада берілді

5. Исходные данные для проектирования выданы в Задании на проектно-изыскательские работы Восточно-Казахстанским областным департаментом Комитета автомобильных дорог Минитерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан

6. Күрделі жөндеу Республикалық маңыздағы «Өскемен-Зырян-Үлкен-Нарын-Катон-Карагай-Рахман қайнарлары» автомобиль жолының 189 шақырымындағы өзен арқылы өтетін көпірге күрделі жөндеу. №32 дара жобасы бойынша жургізілді.

6.Капитальный ремонт осуществлялся по индивидуальному проекту №32 Капитальный ремонт моста через реку на 189 км автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи»

7. Жобалау-сметалық құжаттама Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комиттетінің 2010 жылғы 17 қыркүйекте №54 бұйрығымен бекітілген

7. Проектно-сметная документация утверждена Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан № 54 от 17 сентября 2010 года

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары: жұмыстың басталуы – 2011 жылғы маусым айы; аяқталуы – 2011 жылғы қазан айы

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь 2011 года; окончание работ октябрь 2011 года.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжат ұсынылды: күрделі жөндеудің пайдалануға дайындығы туралы жұмыс комиссиясының қортындысы.
Аталған құжаттар осы кесімге міндетті қосымша болып табылады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: заключение рабочей комиссии о готовности законченного капитального ремонта.
Указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдап алуға ұсынылған объект мындай негізгі қуат керсеткіштеріне ие:

Куаттылығы, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі.	Жоба бойынша		Нақтысы	
		Жалпы (ертеректе қабыл - данған есептен).	Оның-(ішінде қосылатын кешен немесе кезектер.	Жалпы (ертеректе қабылданған есептен).	Оның (ішінде қосылатын кешен немесе кезектер.
Көпір отпесінің толық ұзындығы	м	450	450	450	450
Көпірдің ұзындығы	м	18,58	18,58	18,58	18,58

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производи-тельность и т.д.	Единица измерения.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых).	В том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина мостового перехода	м	450	450	450	450
Протяженность моста	м	18,58	18,58	18,58	18,58

11. Технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері объектілер бойынша мына деректермен **сипатталады** : темір бетон жабдықтары, ыстық ұсақ асфальтобетон қоспасы, қиыршық тас.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими **данными**: горячий мелкозернистый асфальтобетон, фракционный щебень, железобетонные **изделия**

12. Жобада қарастырылған қабылдау кесімі бойынша дара сынақтан өткізгеннен кейін қажет **санда** объектілерге курделі байқаудан соң жабдықтар орнатылған – жобада көзделмеген.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования – проектом не предусмотрено

13. Жобада қарастырылған, жер сілкісіне қарсы және табиғи қоршаған ортаны қорғауды, өрт қауіпсіздігінің , жарылыс қауіпсіздігінің қамтамасыз ететін, еңбекті қорғау шаралары орындалды.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены

14. Тыстағы сыртқы суық және ыстық сумен жабдықтау байланыстары, канализация, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, энергиямен және байланыспен жабдықтау объектінің қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және оларды қаланың пайдалану ұйымдары қабыл алды – жобада көзделмеген

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями – проектом не предусмотрены

15. Жумыс комиссиясы бетін ашқан бітпеген жұмыстары және окаулары - жойылды.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией - устранены.

16. Көгалдандыру жұмыстары, ғимараттарға, тротуарларға, шаруашылық ойын және спорт алаңдарына келетін жолдардың үстіңгі жаппаларын жәю, сол сияқты үйлердің қас-бетінің жекелеген элементтерін әрлеу жұмыстарын орындау керек - жобада көзделмеген

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены – проектом не предусмотрены

17. Бекітілген жоба-смета құжаттарының сметалық құны: барлығы - 71 122,400 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жумысы – 56 455,840 мың теңге, жабдықтар, құралдар және керек жарақтар - жоқ

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего – 71 122,400 тыс. тенге, в том числе: строительно- монтажных работ – 56 455,840 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – нет

18. Пайдалануға алынатын негізгі қордың сметалық құны – 69 932,507 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары – 55 911,576 мың теңге, жабдықтар, құралдар және керек жарақтар - жоқ

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 69 932,507 тыс тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 55 911,576 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - нет

19. Объектіні тексеру жене тиісті құжаттармен танысу бойынша шешімнің озытығына баға берілді:

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылған	**Республикалық маңыздағы «Өскемен-Зырян-Үлкен-Нарын-Катон-Карагай-Рахман қайнарлары» автомобиль жолының 189 шақырымындағы өзен арқылы өтетін көпірге күрделі жөндеу**
Предъявленный к приемке работы	**Капитальный ремонт моста через реку на 189 км автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи»**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии ..... **Игнашин Н.Е.**
қолы/подпись

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төраға орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии ..... **Нұркенов Т.С.**
қолы/подпись

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии ..... **Бармаков С.С.**
қолы/подпись

..... **Малдыбаев Б.Қ.**
қолы/подпись

..... **Құсайынов М.Е.**
қолы/подпись

..... **Сабецкий А.В.**
қолы/подпись

..... **Ақтанов С.Қ.**
қолы/подпись

..... **Можевикин В.Ф.**
қолы/подпись

..... **Вайс А.Ф.**
қолы/подпись

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" РНН 181 600 068 329, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14" РНН 180800000665, ИИК KZ808560000004291967, БИК KCJBKZKX "Банк Центр Кредит"

Акт выполненных работ б/н от 21.07.2011г.

за июль 2011г.

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 432 "Капитальный ремонт дорог"

Договор №31 от 15.06.2011г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2011 года	Стоимость работ по договору на 2011г.	Сумма полученного аванса в 2011г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д республиканского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"	тенге	69 508 963	-	69 508 963	20 852 688	0	5 000 000	1 500 000	250000	3 250 000

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ДСУ-14"

Директор _____ Вайс А.Ф.

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "ВКО областной департамент КАД МТиК РК"

Директор _____ Бармаков С.С.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2011г.

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14"
Субподрядчик:
Договор №31 от 15.06.2011г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4
Всего по стройке	5 000 000	3 828 749		1 171 251
в том числе:				
за отчётный месяц	5 000 000	3 828 749		1 171 251
в том числе НДС 12%	535 714			

Заказчик:
Зам.директора департамента **Калымов Б.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-14" **А.Ф.Вайс**

Дата: "____" _____ 2011г.

Заказчик: ГУ "ВКО департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "ДСУ-14"

Ведомость договорной цены
на капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д
"Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

за июль 2011г.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге		Всего договорн. цена на стр.продук. тенге
		подрядных работ, в т.ч.		
		строительно-монтажных	прочих затрат	
	Стоимость в ценах 2001г.	2 306 427	330 115	2 636 541
	Итого в текущих ценах	3 828 749	548 002	4 376 751
	Налоги, сборы, обязательные			
	платежи 2%		87 535	87 535
	Итого	3 828 749	635 537	4 464 286
	НДС 12%		535 714	535 714
	Всего с НДС в текущих ценах	3 828 749	1 171 251	5 000 000

Заказчик

Зам. директора ГУ ВКО департамента КАД Б. Калымов

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ-14" А.Ф.Вайс

Заказчик: ГУ "ВКО Департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "ДСУ-14"
Объект: Капитальный ремонт моста через реку на 189 км
на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

форма -2

Акт
выполненных работ за июль месяц 2011года

п/п	обоснование	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	з\пл осн. рабоч	Экспл маш	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2-2 Опоры моста											
		2-2-2 на сооружение береговых опор											
10	Е99-1-45	Внутрипостроечный транспорт ж/бетонных свай	тн	52,0905	892	892	46465	0	46465	9293	9293		0
		длиной 8м на 1км.				178,4						2,79	145
11	Е99-1-283	Ж/бетонные сваи СМ8-35ТЗ сечением 35х35см,	м3	36,36	56185		2042887						
		длиной 8м на 1км. К=1,01											
		Итого прямые затратыв 2001г					**2 089 351**	**0**	**46 465**	**9 293**	**9 293**		**145**
		Стоимость материалов					2 042 887						
		Накладные расходы					9 293						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1 394					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											5
		Итого прямые с накл.в 2001г					2 098 644						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					125 919						
		Итого с плановыми в 2001г по Акту					2 224 563	10 687					150
		Всего по объекту в ценах 2001 года					**2 224 563**						
		Вр. здания и сооружения 4,6%,К=0,8					81 864						
		ИТОГО:					**2 306 427**						
		Прочие работы и затраты:											
		востановление оси трассы					38 226						
		Зимнее удорожание					89 364						
		Снегоборьба 0,3%					6 919						
		Доп.транспорт привозн.материалов					2 250						
		Выслуга лет 1%					23 064						
		Дополнительные отпуска 0,4%					9 226						
		Командировочные расходы					114 029						
		Подача автотранспорта					34 636						
		Перебазировка техники на стройплощадку					12 400						
		ИТОГО прочие затраты:					**330 115**						
		ИТОГО с прочими в ценах 2001года:					**2 636 541**						
	1 6[illegible]0350	**Итого в текущих ценах**					**4 376 751**						

		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%					87 535						
		Всего					**4 464 286**						
		НДС 12%					535 714						
		Итого					**5 000 000**						

Принял :
Зонный инженер — Адильбеков А.А.

Начальник ОККиПР — Советбек Г.С.

Начальник ОЭиБД — Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ — Л.И.Климченко

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" — Абылкасымова А.К.

Представитель службы инженера — Файт А.Г.

Директор ТОО "ДСУ-14" — А.Ф. Вайс

Сдал начальник участка — И.А. Федосов

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
РНН 181 600 068 329, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14" РНН 180800000665, ИИК KZ808560000004291967, БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

Акт выполненных работ б/н от 03.08.2011г.

за период с 21.07.2011 по 01.08.2011г.

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 432 "Капитальный ремонт дорог""

Договор №31 от 15.06.2011г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2011 года	Стоимость работ по договору на 2011г.	Сумма полученного аванса в 2011г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/дреспубликанского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"	тенге	69 508 963		69 508 963	20 852 688	5 000 000	8 245 461	2 473 638	412273	5 359 550

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДСУ-14"

Директор А.Ф.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "ВКО областной департамент КАД МТиК РК"

Директор Бармаков С.С.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за период с 21.07.2011г. - 01.08.2011г.

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14"
Субподрядчик:
Договор №31 от 15.06.2011г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4
Всего по стройке	13 245 461	10 673 794		2 571 667
в том числе:				
за отчётный месяц	8 245 461	6 845 045		1 400 416
в том числе НДС 12%	883 442			

Заказчик:
Зам.директора департамента **Калымов Б.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-14" **А.Ф.Вайс**

Дата: "____" _____2011г.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за период с 21.07.2011г. - 01.08.2011г.

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14"
Субподрядчик:
Договор №31 от 15.06.2011г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4
Всего по стройке	13 245 461	10 673 794		2 571 667
в том числе:				
за отчётный месяц	8 245 461	6 845 045		1 400 416
в том числе НДС 12%	883 442			

Заказчик:
Зам.директора департамента **Калымов Б.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-14" **А.Ф.Вайс**

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14"

Дата: "____" _____2011г.

Заказчик: ГУ "ВКО Департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "ДСУ-14"
Объект: Капитальный ремонт моста через реку на 189 км
на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

форма -2

Акт
выполненных работ за июль месяц 2011года (с 21 июля по 01 августа)

п/п	обоснование	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	з\пл осн. рабоч	Экспл маш	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подготовительные работы											
		1-1-3 на установку дорожных знаков на период проведения капитального ремонта											
1	Е27-61-1	Установка металлических сигнальных	шт	80	273,96	119,85	21917	8028	9588	2376	13837	0,64	51
		столбиков 40шт 2раза к=2			100,35	29,7						0,12	10
2	99-1-147	Металлический сигнальный столбик, вес2,55кг	шт	40	1199		47960						
3	1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для	м3	0,75	5110		3833						
		строительства, d=9-12см, дл.3-6,5м											
4	Е27-83-2	Установка дорожных знаков на деревянных круг-	шт	30	685,98	146,19	20579	11948	4386	847	17016	2,37	71
		ляках 15стоек 2раза			398,25	28,22						0,11	3
5	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных	шт	13	157,67		2050	1547	0	0	2058	0,69	9
		щитков к нормам таблицы 27-83			119,03								0
6	99-1-1	Знаки дорожные предупрежд.треугольн.формы	шт	8	3296		26368						
		с разм 900х900х900мм (1.23,1.18.2,1.18.3)											
7	99-1-3	Знаки дорожные предупрежд.прямоугольн.формы	шт	1	10489		10489						
		со сторонами 500х2250мм (1.31.2)											
8	99-1-4	Знаки дорожные запрещающие круглой формы	шт	14	4019		56266						
		(Д-700) 3.2, 3.24, 3.31,4.2.1,4.2.2											
9	99-1-25	Знаки доп.информации прямоугольн.формы	шт	2	2599		5198						
		с разм 350х700мм (7.2.1)											
10	99-1-102	Знаки дорожные приоритета 700х700 (2.7)	шт	2	4118		8236						
11	99-27-9	Комплект для крепления дорожных знаков	шт	28	239		6693						
		Итого прямые затратыв 2001г					**209588**	**21523**	**13974**	**3223**	**32912**		**144**
		Накладные расходы					32912						
		Стоимость демонтируемых материалов					0						
		Итого прямые с накл.в 2001г					242500						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					14 550						
		Итого с плановыми в 2001г по разделу 5					257050	29682					160
		1-1-4 на работы по подготовке площадки для размещения зданий производственно-бытового значения, неучтённые нормами											
		Раздел 1. Устройство площадки и подъезда											

1	Е1-150-7	Рыхление грунтов бульдозер-рыхлит.на трак-ре	м3	1500	2,04	2,04	3060	0	3060	420	407		0
		мощн.132 кВт(180л.с) при глуб.рыхл до 0,5м и дл				0,28						0,00091	1
		разрыхл.участка до 100м											
2	Е1-24-4	Перемешение материала от разборки грунта 4гр	м3	1500	32,90	32,90	49350	0	49350	13500	13095		0
		бульдозер.мощн.59кВт(80лс) с перемещ до 10м				9						0,0294	44
3	Е1-24-12	Добавить на кажд послед.10м перемещен.грунта	м3	1500	15,11	15,11	22665	0	22665	6195	6009		0
		4гр.бульдозер.мощн59 кВт (80л.с)				4,13						0,0135	20
4	Е1-17-9	Погрузка ранее разрыхл. грунт 2гр.одноковшов	м3	1500	42,12	40,26	63180	2790	60390	16365	18580	0,0129	19
		экскаватор.ёмк.0,65м3 на а\самосвалами из штабеля			1,86	10,91						0,03733	56
5	П8-8-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 8км,1кл.груза	тн	3000	63,9	63,9	191700	0	191700	38340	38340		0
		к-т=2				12,78						0,02684	81
6	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта h-25см одним проходом	м3	1500	11,12	11,12	16680	0	16680	5955	5776		0
		по одному следу самоходного виброкатка м=2,2тн				3,97						0,0135	20
7	Е1-132-7	Добавить на кажд послед.по 1следу самоходными	м3	1500	0,98	0,98	1470	0	1470	675	655		0
		вибрациоными.катками масс=2,2тн при h=25см.				0,45						0,002	3
8	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта h- 40 см 1 проходом по 1	м3	1500	9,48	9,48	14220	0	14220	4860	4714		0
		следу прицепн.катка на пневмоколес.ходу м=25 т				3,24						0,01059	16
9	Е1-130-9	Добавлять за каждый послед.проход по 1следу	м3	4500	1,03	1,03	4635	0	4635	1395	1353		0
		прицеп.катка пн.колесн.ход м=25тн при h=слоя 30см к-3				0,31						0,00101	5
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1500	14,12	12	21180	2430	18000	4125	6358	0,0122	18
					1,62	2,75						0,0122	18
11	П7-1-1	Перевозка воды на 1км, 1кл груза к-т=1,3	тн	150	31,98	31,98	4797	0	4797	960	960		0
						6,4						0,01343	2
12	Е1-130-2	Планировка площадей бульдозер.мощн.79 кВт	м2	3300	0,2	0,2	660	0	660	231	224		0
		кВт (108л.с)за 1 проход к=2				0,07						0,00023	1
13	Е27-21-1	Устройство 1слойных основан.и покрытий h=15см	м2	1650	241,35	17,83	398228	10577	29420	8365	25193	0,0416	69
		из ПГС			6,41	5,070						0,01827	30
		Итого прямые затраты в 2001г по разделу 1					**791825**	**15797**	**417047**	**101386**	**121665**		**403**
		Накладные расходы					121665						
		Итого прямые с накл.в 2001г					913490						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					54809						
		Итого с плановыми в 2001г					968 299	135433					464
		1-1-5 на рекультивацию земель											
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2гр.бульдозер.мощ.79кВт	м3	3401	6,01	6,01	20440	0	20440	7074	6862		0
		(108лс) с перемещ.до 10м (снятие псп и ппс)				2,08						0,00681	23
2	Е1-24-14	Добавлять на кажд.послед.10м перемещ.грунта	м3	3401	4,75	4,75	16155	0	16155	5612	5443		0
		2гр. бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс)				1,65						0,00539	18
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью	м2	3200	0,2	0,2	640	0	640	224	217		0
		79кВт (108 л.с) за 1 проход				0,07						0,00023	1
		Итого прямые затратыв 2001г					**37 235**	**0**	**37 235**	**12 910**	**12 522**		**42**

		Накладные расходы					12 522						
		Итого прямые с накл.в 2001г					49 757						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2 985						
		Итого с плановыми в 2001г					52 743	14 788					48
		2-1 Подходы к мосту											
		2-1-1 на механизированные земляные работы											
1	Е99-1-44	Очистка откосов существующего земполотна	*1000м2*	0,900	989,28	989,28	890	0	890	275	267		0
		бульдозером (108лс) с откосником при рабочем				306						1,15	1
		ходе в 1направлении шир.откоса 3м (сб.91г)											
2	Е1-12-8	Разработка в отвал гр.2гр.экскават."Драглайн"	м3	70	23,36	22,08	1635	90	1546	389	464	0,00888	1
		емк.0,65м3 (при нарезке уступов)			1,28	5,56						0,0193	1
3	Е1-147-3	Устройство уступов по откосам насыпей в гр.3 гр.	*м3*	130	308,07	13,32	40049	38318	1732	601	37751	2,15	280
					294,75	4,62						0,0151	2
4	Е1-150-7	Рыхление грунтов бульдозер-рыхлитель на тр-ре	*м3*	1000	2,04	2,04	2040	0	2040	280	272		0
		мощ.132кВт(180лс) при глуб. до 0,5м и дл.уч.до 100 м				0,28						0,00091	1
5	Е1-25-4	Разработка грунта 4 гр. бульдозерами мощн. 96	м3	1000	32,9	32,9	32900	0	32900	9000	8730		0
		кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м				9						0,0294	29
6	Е1-25-12	Добавлять на каждые послед.10 м перемещения	м3	1000	15,11	15,11	15110	0	15110	4130	4006		0
		грунта 4 гр.бульдозерами мощн. 96 кВт (130 л.с.)				4,13						0,0135	14
7	Е1-17-9	Погрузка грунт 4 грунта одноковшовым	м3	1000	42,12	40,26	42120	1860	40260	10910	12387	0,0129	13
		экскаватор.ёмк 0,65м3 на а\самосвалы из штабеля			1,86	10,91						0,03733	37
8	П8-8-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 8км,1кл.груза	тн	2000	63,9	63,9	127800	0	127800	25560	25560		0
		к-т=2				12,78						0,02668	53
9	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта h- 25 см одним проходом	м3	1039	11,12	11,12	11554	0	11554	4125	4001		0
		по 1 следу самоходного виброкатка масс.2,2 т				3,97						0,0135	14
10	Е1-132-7	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу само	м3	1039	0,98	0,98	1018	0	1018	468	454		0
		ходного виброкатка мас= 2,2 т при h- слоя 25 см				0,45						0,002	2
11	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта h- 40 см 1 проходом по 1	м3	1039	9,48	9,48	9850	0	9850	3366	3265		0
		следу прицепн.катка на пневмоколес.ходу м=25 т				3,24						0,01059	11
12	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по 1	м3	3117	1,03	1,03	3211	0	3211	966	937		0
		следу прицепн.катка на пневмоколесном ходу				0,31						0,00101	3
		массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;											
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1039	14,12	12	14671	1683	12468	2857	4404	0,0122	13
					1,62	2,75						0,0122	13
14	П7-3-1	Перевозка воды на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,3;	тн	103,9	31,98	31,98	3323	0	3323	665	665		0
		кэкс=1,3; кзпм=1,3;				6,40						0,01343	1
		Итого прямые затратыв 2001г					**306 170**	**41 951**	**263 701**	**63 593**	**103 164**		**489**
		Накладные расходы					103 164						
		Итого прямые с накл.в 2001г					409 334						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					24 560						
		Итого с плановыми в 2001г					**433 894**	121 018					540

		2-2 Опоры моста											
		2-2-1 на монтажную площадку											
1	Е1-150-7	Рыхление грунтов бульдоз.рыхлит.тр-р мощ.132	м3	593	2,04	2,04	1210	0	1210	166	161		0
		кВт(180л.с)при глуб.до0,5м и дл.разрыхл.уч.до100м				0,28						0,00091	1
2	Е1-25-4	Разработка грунта 4гр бульдозерами мощностью	м3	593	32,90	32,90	19510	0	19510	5337	5177		0
		96 кВт (130л.с) с перемещением до 10м				9						0,0294	17
3	Е1-25-12	Добавить на кажд послед.10м перемещен.грунта	м3	593	15,11	15,11	8960	0	8960	2449	2376		0
		4гр.бульдозер.мощн 96кВт (130л.с)				4,13						0,0135	8
4	Е1-17-9	Погрузка грунт 2 грунта одноковшовым	м3	593	42,12	40,26	24977	1103	23874	6470	7346	0,0129	8
		экскаватор.ёмк 0,65м3 на а\самосвалы из штабеля			1,86	10,91						0,03733	22
5	П8-8-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 8км,1кл.груза	тн	1186	63,9	63,9	75785	0	75785	15157	15157		0
		к-т=2				12,78						0,02684	32
6	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта h= 25см 1 проходом по1	м3	593	11,12	11,12	6594	0	6594	2354	2284		0
		следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т				3,97						0,0135	8
7	Е1-132-7	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу	м3	593	0,98	0,98	581	0	581	267	259		0
		самоход.виброкатками массой 2,2 т при h=слоя 25 см				0,45						0,0020	1
8	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта h- 40 см 1 проходом по 1	м3	593	9,48	9,48	5622	0	5622	1921	1864		0
		следу прицепн.катка на пневмоколес.ходу м=25 т				3,24						0,01059	6
9	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по 1	м3	1779	1,03	1,03	1832	0	1832	551	535		0
		следу прицепн.катка на пневмоколесном ходу				0,31						0,00101	2
		массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;											
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	593	14,12	12	8373	961	7116	1631	2514	0,0122	7
					1,62	2,75						0,0122	7
11	П7-3-1	Перевозка воды на 3 км, 1 класс груза kтрм=1,3;	тн	59,3	31,98	31,98	1896	0	1896	380	380		0
		kэкс=1,3; kзпм=1,3;				6,40						0,01343	1
12	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозер.мощн.79 кВт	м2	2490	0,2	0,20	498	0	498	174	169		0
		(108л.с) за 1 проход К=2,0				0,07						0,00023	1
		Итого прямые затратыв 2001г					**155 839**	**2 064**	**153 479**	**36 857**	**38 220**		**121**
		Накладные расходы					38 220						
		Итого прямые с накл.в 2001г					194 059						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					11 644						
		Итого с плановыми в 2001г					205 702	44 654					140
		2-2-2 на сооружение береговых опор											
1	Е9-62-3	Изготовление направляющей рамы из металла	тн	4,85	27935,09	9375,11	135485	79443	45469	10221	80697	91	441
		прокатного профиля			16380	2107,33						7,36	36
2	1-1-908	Швеллеры из горячекатан.проката немерной дл,	тн	3,354	99500		333723						
		норм.точности прокатки из углерод.стали Ст3кп,Ст3пс,К-1,032											
3	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, h=4-10мм,шир	тн	1,6512	91000		150259						
		полки 60-100мм, немерн.дл, из углерод.ст.Ст3кп,Ст3пс,К-1,032											
4	30-90-2	Монтаж,демонтаж направляющ.рамы-каркаса	тн	9,7	6233,61	308,88	60466	5893	2996	524	6994	3,84	37
		для погружения свай к (б\з учета ст-ти каркаса)			607,5	54,00						0,15	1

		под береговые опоры мостов, 2раза, К=2											
5	П9-41-1	Металлолом-погрузка	тн	4,85	122,80	122,80	596	0	596	417	417		0
						85,96						0,18052	1
6	П9-41-2	Металлолом-разгрузка	тн	4,85	102,80	102,80	499	0	499	349	349		0
						71,96						0,15112	1
7	П7-37-1	Перевозка металлолома на 37км,1 кл.груза	тн	4,85	217,1	217,1	1053	0	1053	211	211		0
						43,42						0,09118	0
8	Е5-3-4	Погружение дизель-молотом на гусен.копре ж/б	м3	38	4085,97	2741,48	155267	26125	104176	18617	51453	3,90231	148
		свай длиной до 8м в грунты 2гр.к-т.о.р=0,97,м=0,95			687,49	489,92						1,67438	64
		т.ч.п.3.7:к-т.о.р=0,9,м=0,75											
9	0-12-33	Насос для подмыва грунта, 60м3/час, напор 165м	маш/ч	51,713	593	593	30666	0	30666	9427	10841		0
						182,3						1	52
10	Е99-1-45	Внутрипостроечный транспорт ж/бетонных свай	маш/ч	42,9095	892	892	38275	0	38275	7655	7655		0
		длиной 8м на 1км.				178,4						2,79	120
11	Е99-1-283	Ж/бетонные сваи СМ8-35ТЗ сечением 35х35см,	м3	2,02	56185		113494						
		длиной 8м на 1км. К=1,01											
12	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса ж/б свай	шт.сай	38	553,3	303,55	21026	9491	11535	4276	15831	1,42	54
		площадью сечения свыше 0,1м2			249,75	112,5						0,52	20
13	Е30-13-1	Бетонирование ригеля, шкафн.стенки и открылков	м3	19,82	13364,445	937,34	264883	18195	18578	5467	25792	4,88	97
		бетон В22 F300			918	275,85						1,0964	22
14	4-1-4.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	тн	0,0158	95500		1509						
		и сетки: сталь гладкая класса А1, d=6мм											
15	4-1-6.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	тн	0,9974	86400		86175						
		и сетки: сталь гладкая класса А1, d=10мм											
16	4-1-27.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	тн	0,8448	91100		76961						
		и сетки: сталь периодич.проф.кл. AIII, d=20-22мм											
17	4-1-71.	Каркасы и сетки плоские:сталь периодич.проф	тн	0	115500		0						
		класса AIII, d=8мм											
18	4-1-72.	Каркасы и сетки плоские:сталь периодич.проф	тн	0,1008	114300		11521						
		класса AIII, d=10мм											
19	4-1-73.	Каркасы и сетки плоские:сталь периодич.проф	тн	0,1948	111900		21798						
		класса AIII, d=12мм											
		Итого прямые затраты в 2001г					**1 503 656**	**139 146**	**253 843**	**57 163**	**200 241**		**1 093**
		Накладные расходы					200 241						
		Итого прямые с накл.в 2001г					1 703 897						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					102 234						
		Итого с плановыми в 2001г					1 806 131	226 346					1 193
		Итого прямые затраты в 2001г					**3 004 313**	**220 481**	**1 139 277**	**275 132**	**508 724**		**2 292**
		Стоимость материалов					1 644 555						
		Накладные расходы					508 724						
		з\пл в накл. Расходах 15%						76 309					

		норм.тр. В накладных расх 0,05%											254
		Стоимость демонтируемых материалов					0						
		Итого прямые с накл.в 2001г					3513037						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					210782						
		Итого с плановыми в 2001г **по Акту**					3 723 819	571 921					2 546
		Всего по объекту в ценах 2001 года за месяц					**3 723 819**						
		Вр. здания и сооружения 4,6%,К=0,8					137 037						
		ИТОГО:					**3 860 855**						
		Прочие работы и затраты:											
		Зимнее удорожание					149 592						
		Снегоборьба 0,3%					11 583						
		Доп.транспорт привозн.материалов					3 766						
		Выслуга лет 1%					38 609						
		Дополнительные отпуска 0,4%					15 443						
		Командировочные расходы					190 879						
		Подача автотранспорта					57 980						
		Перебазировка техники на стройплощадку					20 757						
		ИТОГО прочие затраты:					**488 608**						
		ИТОГО с прочими в ценах 2001года:					**4 349 464**						
		Возвратные суммы от временных					**0**						
		Итого за минусом возвратных сумм					**4 349 464**						
		Итого в текущих ценах					**7 217 666**						
	1,6596657	Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%					144 353						
		Всего					**7 362 019**						
		НДС 12%					. 883 442						
		Итого					**8 245 461**						

Принял :

Зонный инженер — Адильбеков А.А.

Начальник ОККиПР — Советбек Г.С.

Начальник ОЭиБД — Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены ОПЭРиМ:

специалист отдела:

Начальник ОПЭРиМ — Л.И.Климченко

Представитель ГУ "Шыгысжоллаборатория" — Абылкасымова А.К.

Представитель службы инженера — Файт А.Г.

Директор ТОО "ДСУ-14" — А.Ф. Вайс

Сдал начальник участка — И.А. Федосов

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
РНН 181 600 068 329, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14" РНН 180800000665, ИИК KZ808560000004291967, БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

Акт выполненных работ б/н от 23.08.2011г.

за период с 02.08.2011 по 20.08.2011

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 432 "Капитальный ремонт"

Договор №31 от 15.06.2011г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2011 года	Стоимость работ по договору на 2011г.	Сумма полученного аванса в 2011г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д республиканского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"	тенге	69 508 963		69 508 963	20 852 688	13 245 461	22 254 539	6 676 362	1112727	14 465 450

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДСУ-14"

Директор _____ Вайс А.Ф.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "ВК областной департамент КАД МТиК РК"

Директор _____ Бармаков С.С.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за период с 02.08.2011 по 20.08.2011

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14"
Субподрядчик:
Договор №31 от 15.06.2011г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4
Всего по стройке	35 500 000	28 704 653		6 795 346
в том числе:				
за отчётный месяц	22 254 539	18 030 859		4 223 679
в том числе НДС 12%	2 384 415			

Заказчик:
Зам.директора департамента Калымов Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-14" А.Ф.Вайс

Дата: "____" _____ 2011г.

Заказчик: ГУ "ВКО департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "ДСУ-14"

Ведомость договорной цены
на капитальный ремонт моста через реку на 189 км
на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

за период с 02.08.2011 по 20.08.2011

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге		Всего договорн. цена на стр.продук. тенге
		подрядных работ, в т.ч.		
		строительно-монтажных	прочих затрат	
	Стоимость в ценах 2001г.	10 864 151	873 461	11 737 613
	Итого в текущих ценах	18 030 859	1 449 654	19 480 514
	Налоги, сборы, обязательные			
	платежи 2%		389 610	389 610
	Итого	18 030 859	1 839 264	19 870 124
	НДС 12%		2 384 415	2 384 415
	Всего с НДС в текущих ценах	18 030 859	4 223 679	22 254 539

Заказчик

Зам. директора ГУ ВКО департамента КАД Б. Калымов

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ-14" А.Ф.Вайс

Заказчик: ГУ "ВКО Департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "ДСУ-14"
Объект: Капитальный ремонт моста через реку на 189 км
на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

форма -2

Акт
выполненных работ за август месяц 2011года

п/п	обоснование	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	з\пл осн. рабоч	Экспл маш	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2-2 Опоры моста											
		2-2-1 на монтажную площадку											
13	Е30-3-2	Устройство гравийно-песчанной подготовки	м3	38	1580,82	33,87	60071	10004	1287	474	11421	1,940	74
					263,25	12,47						0,0609	2
14	Е30-56-2	Укладка звеньев 2-х.очковых кругл.труб.отв.2х1м	м3	9,24	12616,77	3105,0	116579	15572	28690	7459	25104	10,1	93
		при h=насыпи(на ж/д и а/д) до 3;4м			1685,25	807,3						2,76	26
15	99-1-9	Ж\б звенья водопропускных труб, отв.1м блок№13	м3	9,24	55596		513707						
16	Е27-21-1	Устройство 1слойных покрытий толщ.15см из	м2	1245	241,64	17,83	300841	7981	22198	6312	19009	0,0416	52
		ПГС			6,41	5,07						0,01827	23
17	Е5-11-2	Погружение дизель-молотом на тр-ре.метал.стоек	тн.свай	1,31	13659,27	8551,99	17894	3774	11203	2115	6773	16,587	22
		массой1м до 50кг, дл.до8м в грунты 2гр.т.ч.п.3.6:к-т.о.р=0,97,м=0,95			2880,9	1614,58						4,8545	6
18	1-1-848	Двутавры с паралельн.гранями полок, норм."Б"	тн	1,31	112000		146720						
		из горячекатанн.проката немерной дл,норм.обычн											
		точности прокатки из углеродистой стали спок.№20-40											
19	Е5-13-2	Извлечение металл.стоек массой 1м до 50кг дл	тн.свай	1,31	3422,88	2488,77	4484	1224	3260	1107	2681	5,645	7
		до10м из грунтов 2 гр т.ч.п.3.6:к-т=0,97			934,11	845,38						3,0305	4
20	Е1-172-2	Устройство закладного крепления из досок	м2	8	47,15	7,35	377	310	59	22	375	0,249	2
					38,75	2,75						0,0132	0
21	Е1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5м	м3	0,40881	12200		4987						
		шир.75-150мм, толщ44мм и более, II сорта											
		Итого прямые затратыв 2001г					**1 165 661**	**38 864**	**66 697**	**17 490**	**65 362**		**311**
		Стоимость материалов					1 060 100						
		Накладные расходы					65 362						
		з\пл в накл. Расходах 15%						9 804					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											33
		Итого прямые с накл.в 2001г					1 231 023						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					73 861						

		Итого с плановыми в 2001г					1 304 884	66 158					344
		2-2-2 на сооружение береговых опор											
13	E30-13-1	Бетонирование ригеля, шкафн.стенки и открылков	м3	7,5	13364,445	937,34	100233	6885	7030	2069	9760	4,88	37
		бетон В22 F300			918	275,85						1,0964	8
14	4-1-4.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	тн	0,028	95500		2674						
		и сетки: сталь гладкая класса А1, d=6мм											
16	4-1-27.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	тн	0,0328	91100		2988						
		и сетки: сталь периодич.проф.кл. AIII, d=20-22мм											
17	4-1-71.	Каркасы и сетки плоские:сталь периодич.проф	тн	0,1444	115500		16678						
		класса AIII, d=8мм											
18	4-1-72.	Каркасы и сетки плоские:сталь периодич.проф	тн	0,0642	114300		7338						
		класса AIII, d=10мм											
19	4-1-73.	Каркасы и сетки плоские:сталь периодич.проф	тн	0,5058	111900		56599						
		класса AIII, d=12мм											
20	E30-13-1	Устройство из монолитного ж/бетона подуклонки	м3	0	16276,795	937,34	0	0	0	0	0	4,88	0
		бетон В22.5 F300, арматура кл.А1-26,24 кг/м3			918	275,85						1,0964	0
21	E30-18-1	Установка опорных частей из полимерных	шт	32	333,01		10656	3312	0	0	3610	0,59	19
		материалов, резины и фторпласта			103,50								0
22	E99-1-214	Резиновые опорные части 15х10х3,3см	шт	32	6771		216672						
23	E30-17-1	Установка прокладных листов	шт	32	2411,98	1005,32	77183	41976	32170	7972	54443	6,47	207
					1311,75	249,12						0,82	26
24	E6-11-8	Установка закладных деталей при антисейсми-	шт	1,0132	10137,873	304,24	10272	9803	308	116	10415	58	59
		ческих мероприятиях			9675	114,75						0,56	1
25	1-1-873	Прокат круглого и квадратн.сеч.р-ром 10-10мм	тн	0,0401	72300		2899						
		немерн.дл,норм.точн.прокатки из углерод.стали Ст3сп											
26	1-1-878	Прокат полосовой h=10-75мм, шир100-200мм	тн	0,6737	80300		54098						
		немерн.дл,норм.точн.прокатки из углерод.стали Ст3сп											
27	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	тн	0,2739	80200		21967						
		и сетки: сталь гладкая кл.А-1 d=20-22мм											
28	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	тн	0,0178	86400		1538						
		и сетки: сталь гладкая кл.А-1 d=10мм											
29	2-1-259	Закладные детали и детали крепления масс.не>	тн	0,0077	162700		1253						
		50кг с преобладанием профильного проката, с											
		отверстиями и б\з отверстий, соединяемые на сварке											
30	E30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной	м2	205	340,45	13,7	69792	21080	2809	1033	24103	0,605	124
		мастикой 2-хслойной засыпаемых поверхностей			102,83	5,04						0,0246	5
31	8-6-193	Трубы стальные бесшовные горячедеформиров.	тн	72,75	785		57109						
		со снятой фаской из стали марки15,20 (ГОСТ8732-78*),64х5мм											
32	E9-49-1	Установка строительн.болтов с гайками и шайбами	шт	304	20,14	0,23	6123	6053	70	27	5472	0,119	36

		при обустройстве свай оборудованием для подмыва			19,91	0,09						0,0004	0
33	1-1-881	Прокат полосовой h=4-5мм, шир40-70мм, немерн	тн	0,507	116100		58863						
		дл,норм.точн.прокатки из углерод.стали Ст3сп											
34	1-1-59.	Болты строительные с гайками и шайбами	тн	0,0272	149300		4061						
35	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	тн	0,0394	86400		3404						
		и сетки: сталь гладкая кл.А-1 d=10мм											
		Итого прямые затратыв 2001г					**782 400**	**89 109**	**42 387**	**11 218**	**107 804**		**522**
		Стоимость материалов					650 905						
		Накладные расходы					107 804						
		з\пл в накл. Расходах 15%						16 171					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											54
		Итого прямые с накл.в 2001г					890 204						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					53 412						
		Итого с плановыми в 2001г					943 616	116 497					576
		2-3 Пролётное строение											
		2-3-1 на пролётное строение											
1	Е30-23-3	Установка на опоры а/дорожных мостов стреловыми	шт	12	10967,76	6217,92	131613	28188	74615	18687	51094	12,47	150
		кранами ж\б плитных пролётных строений дл.до18м			2349	1557,27						5,3	64
2	99-1-220	Ж/бетонные предварительно-напряжённые	м3	77,88	85008		6620423						
		плиты пролётных строений длинной 18м											
		Итого прямые затратыв 2001г					**6 752 036**	**28 188**	**74 615**	**18 687**	**51 094**		**213**
		Стоимость материалов					6 649 233						
		Накладные расходы					51 094						
		з\пл в накл. Расходах 15%						7 664					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											26
		Итого прямые с накл.в 2001г					6 803 131						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					408 188						
		Итого с плановыми в 2001г					7 211 319	54 541					239
		2-4 Регуляционные сооружения											
		2-4-1 на укрепительные работы											
1	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1гр.экскаватор "Драгл."	м3	33,5	31,4	29,94	1052	49	1003	385	421	0,01014	0
		или "Обр.лоп",0,25м3 траншея под упорный брус т.ч.п.3.37.к=1,2			1,46	11,49						0,04644	2
2	Е1-162-1	Разработка траншей без крепления шир.и глуб.	м3	2,5	186,41		466	466	0	0	527	1,2	3
		до2м вручную в грунт.1гр.при зачист.дна траншеи т.ч.п.3.180:к=0,8			186,41								0
3	Е1-159-3	Устройство упоров при укрепл.откосов земляного	м	32,5	3457,08	4,62	112355	12943	150	34	12588	2,63	85
		полотна монолитн.бетонными плитами	упора		398,25	1,06						0,0047	0
4	Е1-156-1	Заполнение рисбермы камнем d>40см	м3	25	2178,14	0,86	54454	10800	22	8	10484	2,81	70

					432	0,32						0,0015	0
5	Е1-158-5	Укрепление откосов конусов монолитными	м2	126	1481,04	30,59	185871	22732	3839	1018	23037	1,22	152
		бетонными плитами h= до10см			181,13	8,11						0,037	5
6	Е1-158-6	Добавлять на кажд.1см изменения толщ.монолит.	м2	628	120,84	0,16	75826	7316	100	44	7139	0,0762	48
		плит при укреплении откосов зем.полотна к=5,0			11,66	0,07						0,0003	0
7	Е30-8-1	Установка арматурных сеток при бетонировании	тн	0,5575	118199,96		65896	4491	0	0	4895	48,4	27
		откосов конусов			8055								0
8	Е1-24-1	Разработка грунта 1гр.бульдозер.мощ.59кВт	м3	31	7,91	7,91	245	0	245	80	77		0
		(80лс) с перемещ.до 10м				2,57						0,00984	0
9	Е1-24-9	Добавлять на кажд.послед.10м перемещ.грунта	м3	62	7,32	7,32	454	0	454	148	143		0
		1гр. бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) К=2				2,38						0,00911	1
10	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозер.мощн.59 кВт	м2	310	0,28	0,28	87	0	87	28	27		0
		(80л.с) за 1 проход				0,09						0,00035	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**496 706**	**58 797**	**5 900**	**1 744**	**59 339**		**394**
		Стоимость материалов					432 009						
		Накладные расходы					59 339						
		з\пл в накл. Расходах 15%						8 901					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											30
		Итого прямые с накл.в 2001г					556 044						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					33 363						
		Итого с плановыми в 2001г					589 407	69 442					423
		Итого прямые затратыв 2001г					**9 196 803**	**214 958**	**189 599**	**49 139**	**283 599**		**1 439**
		Стоимость материалов					8 792 246						
		Накладные расходы					283 599						
		з\пл в накл. Расходах 15%						42 540					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											142
		Итого прямые с накл.в 2001г					9480402						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					568824						
		Итого с плановыми в 2001г					10 049 226	306 637					1 581
		Всего по объекту в ценах 2001 года за месяц					**10 049 226**						
		Вр. здания и сооружения 4,6%,К=0,8					369 812						
		ИТОГО:					**10 419 038**						
		Прочие работы и затраты:											
		Зимнее удорожание					403 694						
		Снегоборьба 0,3%					31 257						
		Доп.транспорт привозн.материалов					10 163						
		Выслуга лет 1%					104 190						

		Выслуга лет 1%					104 190						
		Дополнительные отпуска 0,4%					41 676						
		Командировочные расходы					515 113						
		Подача автотранспорта					156 466						
		Перебазировка техники на стройплощадку					56 016						
		ИТОГО прочие затраты:					**1 318 575**						
		ИТОГО с прочими в ценах 2001года:					**11 737 613**						
		Возвратные суммы от временных					**0**						
		Итого за минусом возвратных сумм					**11 737 613**						
		Итого в текущих ценах					**19 480 513**						
	1,6596657	Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%					389 610						
		Всего					**19 870 124**						
		НДС 12%					2 384 415						
		Итого					**22 254 539**						

Принял :
Зонный инженер — Адильбеков А.А.

Начальник ОККиПР — Советбек Г.С.

Начальник ОЭиБД — Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ — Л.И.Климченко

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" — Абылкасымова А.К.

Представитель службы инженера — Файт А.Г.

Директор ТОО "ДСУ-14" — А.Ф. Вайс

Сдал начальник участка — И.А. Федосов

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
РНН 181 600 068 329, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14" РНН 180800000665, ИИК KZ808560000004291967, БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

Акт выполненных работ б/н от 20.09.2011г.

за сентябрь 2011 года

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 432 "Капитальный ремонт"

Договор №31 от 15.06.2011г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2011 года	Стоимость работ по договору на 2011г.	Сумма полученного аванса в 2011г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д республиканского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"	тенге	69 508 963		69 508 963	20 852 688	35 500 000	20 000 000	6 000 000	1000000	13 000 000

Генподрядчик:
ТОО "ДСУ-14"
Директор _____ Вайс А.Ф.

Заказчик:
"Восточно-Казахстанский областной департамент КАД МТиК РК"
Директор _____ Бармаков С.С.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2011 года

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14"
Субподрядчик:
Договор №31 от 15.06.2011г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4
Всего по стройке	55 500 000	44 908 862		10 591 137
в том числе:				
за отчётный месяц	20 000 000	16 204 209		3 795 791
в том числе НДС 12%	2 142 857			

Заказчик:
Зам.директора департамента **Калымов Б.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-14" **А.Ф.Вайс**

Дата: "____" _____ 2011г.

Заказчик: ГУ "ВКО департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "ДСУ-14"

Ведомость договорной цены
на капитальный ремонт моста через реку на 189 км
на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

за сентябрь 2011 года

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге		Всего договорн. цена на стр.продук. тенге
		подрядных работ, в т.ч.		
		строительно-монтажных	прочих затрат	
	Стоимость в ценах 2001г.	9 763 538	784 974	10 548 511
	Итого в текущих ценах	16 204 209	1 302 794	17 507 003
	Налоги, сборы, обязательные			
	платежи 2%		350 140	350 140
	Итого	16 204 209	1 652 934	17 857 143
	НДС 12%		2 142 857	2 142 857
	Всего с НДС в текущих ценах	16 204 209	3 795 791	20 000 000

Заказчик

Зам. директора ГУ ВКО департамента КАД Б. Калымов

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ-14" А.Ф.Вайс

Заказчик ГУ "ВКО Департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК"
Подрядчик ТОО "ДСУ-14"
Объект Капитальный ремонт моста через реку на 189 км
на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

форма -2

Акт
выполненных работ за сентябрь месяц 2011года

п/п	обоснование	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы, Всего з\пл осн.раб	Стоимость единицы, Эксп маш в т.ч. з\пл маш	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге з\пл осн. рабоч	Общая стоимость, тенге Экспл маш	Общая стоимость, тенге в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	Затрат.труд ед ч\час	Затрат.труд всего ч\час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подготовительные работы											
		1-1-4 на работы по подготовке площадки для размещения зданий производственно-бытового значения, неучтённые нормами											
		Раздел 2. Рыбозащитное устройство											
14	Е1-12-8	Разработка в отвал гр.2гр.экскават."Драглайн"	м3	5	29,2	27,60	146	8	138	35	41	0,0111	0
		емк.0,65м3(из-под воды глуб.до1,0м)			1,6	6,95						0,02413	0
		т.ч. п.3.55: k-т=1,25;	0-3-2										
15	Е9-62-3	Изготовление рыбозащитного устройства	тн	0,026	27935,09	9375,11	726	426	244	55	432	91	2
					16380	2107,33						7,36	0
16	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь	тн	0,01548	113900		1763						
		гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,032;											
17	1-1-761	Сетка тканая с квадратн.ячейками гр.2 без	м2	10,32	502		5181						
		покрытия из низкоуглерод.провол.К=1,032;											
		Итого прямые затратыв 2001г по разделу 3					**7816**	**434**	**382**	**90**	**474**	**98**	**3**
		Стоимость материалов					7001						
		Накладные расходы					474						
		з\пл в накл. Расходах 15%						71					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					8290						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					497						
		Итого с плановыми в 2001г					8787	594					3
		Раздел 3. Разборка площадки и подъезда											
18	Е1-25-2	Разработка грунта 2гр бульдозерами мощностью	м3	310	11,19	11,19	3469	0	3469	949	920		0
		96 кВт (130л.с) с перемещением до 10м				3						0,01	3
19	Е1-25-10	Добавить на кажд послед.10м перемещен.грунта	м3	1500	32,90	32,90	49350	0	49350	13500	13095		0
		2гр.бульдозер.мощн 96кВт (130л.с)				9,00						0,0294	44
20	Е1-17-7	Погрузка грунт 2 грунта одноковшовым	м3	310	26,18	25,03	8116	357	7759	2102	2384	0,008	2
		экскаватор.ёмк 0,65м3 на а\самосвалы из штабеля			1,15	6,78						0,0232	7
21	П8-8-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 8км,1кл.груза	тн	496	63,9	63,9	31694	0	31694	6339	6339		0
		к-т=1,6				12,78						0,02684	13
22	Е27-63-11	Укрепление обочин ПГСмесью, h=8см.(материалом	м2	3100	25,19	20,36	78089	14849	63116	16678	41931	0,0317	98
		от разборки покрытия)			4,79	5,38						0,02033	63

23	Е1-17-9	Погрузка грунта 4 грунта одноковшов	м3	1500	42,12	40,26	63180	2790	60390	16365	18580	0,0129	19
		экскаватор.ёмк 0,65м3 на а\самосвалы из штабеля			1,86	10,91						0,03733	56
24	П8-8-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 8км,1кл.груза	тн	3000	63,9	63,9	191700	0	191700	38340	38340		0
		к-т=2				12,780						0,02684	81
25	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	м3	1500	4,06	3,54	6090	780	5310	1846	2547	0,00363	5
					0,52	1,23						0,00405	6
		Итого прямые затратыв 2001г по разделу 2					**431688**	**18776**	**412788**	**96118**	**124137**	**0**	**399**
		Стоимость материалов					124						
		Накладные расходы					124137						
		з\пл в накл. Расходах 15%						18621					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											62
		Итого прямые с накл.в 2001г					555826						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					33350						
		Итого с плановыми в 2001г					589 175	133515					461
		Итого прямые затратыв 2001г					**439 505**	**19 210**	**413 170**	**96 208**	**124 611**		**401**
		Стоимость материалов					7 125						
		Накладные расходы					124 611						
		з\пл в накл. Расходах 15%						18 692					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											62
		Стоимость демонтируемых материалов											
		Итого прямые с накл.в 2001г					564116						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					33 847						
		Итого с плановыми в 2001г **по 1-1**					597963	134109					464
		2-1 Подходы к мосту											
		2-1-1 на механизированные земляные работы											
4	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозер-рыхлитель на тр-ре	м3	4145	2,04	2,04	8456	0	8456	1161	1126		0
		мощ.79кВт(108лс) при глуб. до 0,35м и дл.уч.до 200 м				0,28						0,00091	4
5	Е1-25-4	Разработка грунта 4 гр. бульдозерами мощн. 96	м3	4145	32,9	32,9	136371	0	136371	37305	36186		0
		кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м				9						0,0294	122
6	Е1-25-12	Добавлять на каждые послед.10 м перемещения	м3	4145	15,11	15,11	62631	0	62631	17119	16605		0
		грунта 4 гр.бульдозерами мощн. 96 кВт (130 л.с.)				4,13						0,0135	56
7	Е1-17-9	Погрузка грунт 4 грунта одноковшовым	м3	4145	42,12	40,26	174587	7710	166878	45223	51345	0,0129	53
		экскаватор.ёмк 0,65м3 на а\самосвалы из штабеля			1,86	10,91						0,03733	155
8	П8-8-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 8км,1кл.груза	тн	8290	63,9	63,9	529731	0	529731	105946	105946		0
		к-т=2				12,78						0,02668	221
9	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта h- 25 см одним проходом	м3	4306	11,12	11,12	47883	0	47883	17095	16582		0
		по 1 следу самоходного виброкатка масс.2,2 т				3,97						0,0135	58
10	Е1-132-7	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу само	м3	4306	0,98	0,98	4220	0	4220	1938	1880		0
		ходного виброкатка мас= 2,2 т при h- слоя 25 см				0,45						0,002	9
11	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта h- 40 см 1 проходом по 1	м3	4306	9,48	9,48	40821	0	40821	13951	13533		0
		следу прицепн.катка на пневмоколес.ходу м=25 т				3,24						0,01059	46
12	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по 1	м3	12918	1,03	1,03	13306	0	13306	4005	3884		0

		следу прицепн.катка на пневмоколесном ходу				0,31						0,00101	13
		массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;											
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4306	14,12	12	60801	6976	51672	11842	18253	0,0122	52
					1,62	2,75						0,0122	52
14	П7-3-1	Перевозка воды на 3 км, 1 класс груза ktрм=1,3;	тн	430,6	31,98	31,98	13771	0	13771	2756	2756		0
		kэкс=1,3, kзпм=1,3;				6,40						0,01343	6
15	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из	м2	2600	10,77	5,57	28002	13520	14482	2366	15409	0,0355	92
		грунтов 3 группы механизированным способом			5,20	0,91						0,00307	8
		Итого прямые затратыв 2001г					**1 120 577**	**28 206**	**1 090 220**	**260 705**	**283 505**		**947**
		Стоимость материалов					2 151						
		Накладные расходы					283 505						
		з\пл в накл. Расходах 15%						42 526					
		норм тр. В накладных расх 0,05%											142
		Итого прямые с накл.в 2001г					1 404 082						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					84 245						
		Итого с плановыми в 2001г					**1 488 327**	331 437					1 089
		2-1-2 на устройство дорожной одежды											
1	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 2гр. Экскаватор "Драгл."	м3	100	38,73	36,92	3873	181	3692	1417	1550	0,01254	1
		или "Обр.лоп", ёмк0,25м3 при освобожд.кромок			1,81	14,17						0,05727	6
		дор.одежды (работы в стеснён.условиях) общ.п.пр4,к-т=1,15											
2	Е1-162-2	Разработка траншей без крепления шир.и глуб.	м3	40	325,40		13016	13016	0	0	14708	2,08656	83
		до2м вручную в грунтах 2гр.при зачистке кромок			325,40								0
		существ.основ.(работы в стеснён.условиях) общ.п.пр4,к-т=1,15											
3	Е30-3-1	Устройство уширения щебеночн.оснований вручн.	м3	20	1978,58	46,40	39572	7452	928	342	8495	2,388	48
		в местах сопряжен.дорог (работы в стесн.усл.)т.ч.п.1.4к-т=1,2			372,6	17,09						0,0834	2
4	Е27-15-1	Исправление профиля щебеноч.оснований с доб.	м2	960	128,73	41,69	123581	9600	40022	11866	28549	0,06672	64
		нового материала, при совмещенн.движении т.ч.п1.4к-т=1,2			10	12,36						0,04348	42
5	Е27-23-1	Устройство 1слойных оснований h=15см из щебня	м2	815,664	234,63	27,83	191379	4078	22700	7732	15708	0,033	27
		фр.40-70мм, при укатке каменн.материалов с пре-			5	9,48						0,03339	27
		делом прочности на сжатие >68,6 до 98,1 Мпа(>700до 1000кгс/см2)											
		Итого прямые затратыв 2001г					**371 421**	**34 327**	**67 342**	**21 357**	**69 011**	**5**	**300**
		Стоимость материалов					269 751						
		Накладные расходы					69 011						
		з\пл в накл. Расходах 15%						10 352					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											35
		Итого прямые с накл.в 2001г					440 432						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					26 426						
		Итого с плановыми в 2001г					466 858	66 036					334
		2-1-3 на устройство специального водоотвода											
1	Е1-162-4	Разработка траншей без крепления шир.и глуб.	м3	2,1	608,4		1278	1278	0	0	1444	3,184	7
		до 2м вручную в грунтах 4гр.т.ч.п.3.185 к-т=0,8			608,4								0
2	Е30-3-2	Устройство подготовки из песч.-гравийной смеси	м3	1,05	1580,82	33,87	1660	276	36	13	316	1,94	2
					263,25	12,47						0,0609	0

3	Е30-7-1	Бетонирование лотка, бетон монолитный В20 F300	м3	0,18	12003	532,08	2161	78	96	24	111	2,55	0
					434,25	131,85						0,434	0
4	Е30-64-18	Укладка звеньев 1очковых круглых труб	м3	0,42	4921,38	2182,5	2067	556	917	238	865	7,89	3
		отверстием 1м при устройстве отстойника			1323	567,45						1,94	1
5	99-1-9	Стоимость Ж/б звеньев водопропускных труб	м3	0,42	55596		23350						
		отверстием 1м блок №13											
6	Е30-3-2	Заполнение отстойника щебнем фр.40-70мм	м3	0,63	297,12	33,87	187	166	21	8	189	1,94	1
		фр.10-20мм. крупнозернистым песком			263,25	12,47						0,0609	0
7	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных	м3	0,27	1322		357						
		работ (ГОСТ 8267-93) М-1000.фр.10-20мм											
8	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных	м3	0,2	962		192						
		работ (ГОСТ 8267-93) М-1000.фр.свыше 40мм											
9	30-8-101	Песок крупнозернистый, М-1000	м3	0,16	1798		288						
10	Е6-1-1	Заделка пространства м/у стойками в барьерном	м3	1,3	10816,57	66,01	14062	254	86	32	301	1,35	2
		огражд., устройство покрытия на обочине м/у			195,75	24,93						0,1218	0
		барьер.огражден.и краем пр.части h=15см бетон В20F300											
11	Е1-25-2	Разработка грунта 2гр.бульдоз.мощ.96кВт(130лс)	м3	6	11,19	11,19	67	0	67	18	18		0
		перемещ.до 10м				3,06						0,01	0
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	м3	6	21,55	4,52	129	102	27	0	99	0,108	1
		трамбовками			17,03								0
13	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы	м2	30	19,4		582	582	0	0	565	0,123	4
		вручную			19,4								0
		Итого прямые затратыв 2001г					**46 380**	**3 292**	**1 249**	**334**	**3 907**		**21**
		Стоимость материалов					41 838						
		Накладные расходы					3 907						
		з\пл в накл. Расходах 15%						586					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											2
		Итого прямые с накл.в 2001г					50 287						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3 017						
		Итого с плановыми в 2001г					53 304	4 212					23
		2-1-6 на устройство съездов на ПК0+39(слева), ПК1+45 (справа)											
		Раздел 1. Земляное полотно											
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1гр.1ковшовыми экскаваторами	м3	34	26,18	25,03	890	39	851	231	262	0,008	0
		емк.0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы			1,15	6,78						0,0232	1
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	тн	54,4	19,7	19,7	1072	0	1072	214	214		0
		на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;				3,94						0,00827	0
3	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта h= 25см 1 проходом по1	м3	34	11,12	11,12	378	0	378	135	131		0
		следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т				3,97						0,0135	0
4	Е1-132-7	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу	м3	34	0,98	0,98	33	0	33	15	15		0
		самоход.виброкатками массой 2,2 т при h=слоя 25 см				0,45						0,0020	0
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта h= 25 см 1проходом по	м3	34	14	14	476	0	476	163	158		0
		1следу прицеп.катка на пневмоколесном ходу м=25 т				4,8						0,01567	1
6	Е1-130-7	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу при-	м3	102	1,39	1,39	142	0	142	43	42		0

		цепного катка на пн\колесном ходу м=25 т при h=25см К=3,0				0,42						0,00137	0
7	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы	м2	30	19,4		582	582	0	0	565	0,123	4
		вручную			19,4								0
		Итого прямые затратыв 2001г					**3573**	**621**	**2952**	**801**	**1386**	**0**	**6**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					1386						
		з\пл в накл. Расходах 15%						208					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1
		Итого прямые с накл.в 2001г					4959						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					298						
		Итого с плановыми в 2001г					5256	1630					7
		Раздел 2. Дорожная одежда											
8	Е27-15-1	Исправление профиля щебеноч.оснований с доб.	м2	1028	120,12	34,75	123483	8563	35723	10588	25471	0,056	57
		нового материала			8,33	10,3						0,03623	37
9	Е27-23-1	Устройство 1слойн.оснований h=15см из щебня	м2	1025	234,63	27,83	240496	5125	28526	9717	19740	0,033	34
		фр.40-70мм, при укатке каменных матер.с предел.			5	9,48						0,03339	34
		прочн.на сжатие >68,6 до 98,1 Мпа(>700до 1000кгс/см2)											
		Итого прямые затратыв 2001г					**363979**	**13688**	**64249**	**20305**	**45210**		**162**
		Стоимость материалов					286042						
		Накладные расходы					45210						
		з\пл в накл. Расходах 15%						6782					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											23
		Итого прямые с накл.в 2001г					409190						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					24551						
		Итого с плановыми в 2001г					433741	40774					185
		Итого прямые затратыв 2001г					**367552**	**14309**	**67201**	**21105**	**46596**		**169**
		Стоимость материалов					286042						
		Накладные расходы					46596						
		з\пл в накл. Расходах 15%						6989					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											23
		Итого прямые с накл.в 2001г					414148						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					24849						
		Итого с плановыми в 2001г					438997	42404					192
		Итого прямые затратыв 2001г					**1905929**	**80135**	**1226013**	**303501**	**403020**		**1437**
		Стоимость материалов					599782						
		Накладные расходы					403020						
		з\пл в накл. Расходах 15%						60453					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											202
		Итого прямые с накл.в 2001г					2308949						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					138537						
		Итого с плановыми в 2001г **по 2-1**					2447486	444089					1638
		2-2 Опоры моста											

						2-2-1 на монтажную площадку							
21	Е1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5м	м3	0,09119	12200		1113						
		шир 75-150мм, толщ44мм и более, II сорта											
22	Е1-172-2	Демонтаж закладного крепления из досок глуб.	м2	8	36,84	5,88	295	248	47	18	300	0,199	2
		до 3м в устойчивых грунтах			30,96	2,2						0,01056	0
23	П9-21-1	Конструкции металлические-погрузка	тн	1,31	247,1	247,1	324	0	324	227	227		0
						172,97						0,36324	0
24	П9-21-2	Конструкции металлические-разгрузка	тн	1,31	234,3	234,3	307	0	307	215	215		0
						164,01						0,34442	0
25	П7-37-1	Перевозка металлолома на 37км,1 кл.груза	тн	1,31	217,1	217,1	284	0	284	57	57		0
						43,42						0,09118	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**2 322**	**248**	**962**	**516**	**798**		**3**
		Стоимость материалов					1 112						
		Накладные расходы					798						
		з\пл в накл. Расходах 15%						120					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					3 120						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					187						
		Итого с плановыми в 2001г					3 308	883					3
						2-2-2 на сооружение береговых опор							
20	Е30-13-1	Устройство из монолитного ж/бетона подуклонки	м3	10	16276,795	937,34	162768	9180	9373	2759	13014	4,88	49
		бетон В22.5 F300, арматура кл.А1-26,24 кг/м3			918	275,85						1,0964	11
		и сетки: сталь гладкая кл.А-1 d=10мм											
36	Е1-216-2	Извлечение стальных труб для подмыва дл.до7м	игло-	76	600,7	418,45	45653	13851,4	31802	7127	20349	1,14	86
			фильтр		182,25	93,78						0,34	26
37	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426мм	тн	0,475	111,4	111,4	53	0	53	37	37		0
		погрузка				77,98						0,16376	0
38	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426мм	тн	0,475	107,1	107,1	51	0	51	36	36		0
		разгрузка				74,97						0,15744	0
39	П7-37-1	Перевозка металлолома на 37км,1 кл.груза	тн	0,475	217,1	217,1	103	0	103	21	21		0
						43,42						0,09118	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**208 628**	**23 032**	**41 383**	**9 979**	**33 456**		**172**
		Стоимость материалов					144 214						
		Накладные расходы					33 456						
		з\пл в накл. Расходах 15%						5 018					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											17
		Итого прямые с накл.в 2001г					242 084						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					14 525						
		Итого с плановыми в 2001г					256 609	38 030					189
		Итого прямые затратыв 2001г					**210 950**	**23 280**	**42 345**	**10 495**	**34 254**		**175**
		Стоимость материалов					145 326						
		Накладные расходы					34 254						

		з\пл в накл. Расходах 15%						5 138					
		норм тр. В накладных расх 0,05%											17
		Итого прямые с накл.в 2001г					245 205						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					14 712						
		Итого с плановыми в 2001г **по 2-2**					259 917	38 913					192
		2-3 Пролётное строение											
		2-3-1 на пролётное строение											
1	Е30-23-3	Установка на опоры а/дорожных мостов стреловыми	шт	1	10967,76	6217,92	10968	2349	6218	1557	4258	12 47	12
		кранами ж\б плитных пролётных строений дл.до18м			2349	1557,27						5,3	5
2	99-1-220	Ж/бетонные предварительно-напряжённые	м3	6,49	85008		551702						
		плиты пролётных строений длинной 18м											
3	Е6-22-7	Омоноличивание плит пролётного строения м/у	м3	11,1	18822,394	383,89	208929	25475	4261	1610	28438	14,2	158
	прим.	собой бетоном В30 F300, арматура клА1-13,58кг/м3			2295	145,01						0,7083	8
		бетонирование шпонок											
4	Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах	м3	9,48	3538,884	555,52	33549	12905	5266	1642	15856	7,83	74
		под автомобильные дороги			1361,25	173,21						0,7325	7
5	99-1-216	Железобетонные тротуарные блоки ПТ-1, с габа-	м3	9,48	62358		591154						
		ритными размерами 299х170х83см											
6	1-1-878	Прокат полосовой h=10-75мм, шир100-200мм	тн	0,0367	80300		2947						
		немерн.дл,норм.точн.прокатки из углерод.стали Ст3сп											
7	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	тн	0,0119	80200		954						
		и сетки: сталь гладкая кл.А-1 d=20-22мм											
8	2-1-259	Закладные детали и детали крепления масс.не>	тн	0,3122	162700		50795						
		50кг с преобладанием профильного проката, с											
		отверстиями и б\з отверстий, соединяемые на сварке											
9	Е6-1-1	Омоноличивание тротуарных блоков между	м3	0,1	12206,83	66,01	1221	20	7	2	23	1,35	0
		собой бетоном В30 F300			195,75	24,93						0,1218	0
10	Е6-11-6	Установка арматуры	тн	0,004	114337,97	11119,34	457	30	44	17	49	42,5	0
					7560	4200,75						20,52	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**1 452 676**	**40 778**	**15 797**	**4 828**	**48 625**		**265**
		Стоимость материалов					1 396 101						
		Накладные расходы					48 625						
		з\пл в накл. Расходах 15%						7 294					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											24
		Итого прямые с накл.в 2001г					1 501 300						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					90 078						
		Итого с плановыми в 2001г					1 591 378	52 900					289
		2-3-2 на устройство проезжей части											
1	Е6-9-1	Устройство выравнивающего слоя из бетона	м2	233,0	297,3	1,8	69271	16252	419	158	17231	0,42	98
		В30 F300 толщиной 20мм			69,75	0,68						0,0033	1
2	Е6-9-2	На каждые изменения толщины выравнивающего	м2	314,55	130,63	0,75	41090	6867	236	91	7306	0,12	38
		слоя добавлять К=1,35			21,83	0,29						0,0014	0
3	Е30-79-1	Устройство гидроизоляции проезж.части стекло-	м2	233	2836,82	82,74	660979	50329	19278	7099	62597	1,33	310

		тканью на битумной мастике с устройств.защитн.			216	30,47						0,1487	35
		слоя из бетона на мостах под автодороги.											
4	4-1-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса	тн	0,887	109900		97481						
		А-1, d=6мм											
5	Е30-80-1	Устройство заполненного деформацион.шва соп-	м	26	5803,55	53,1	150892	9887	1381	508	11330	2,19	57
		ряжения пролётн.строений мостов на а/д-х б\з окаймления			380,25	19,55						0,0954	2
6	1-1-383	Листы алюминиевые марка АД 1Н, h=2мм	кг	64	262		16768						
7	1-1-869	Сталь листовая оцинкованная, h=2мм	кг	200	83		16600						
		Итого прямые затратыв 2001г					**1 053 081**	**83 334**	**21 314**	**7 857**	**98 464**		**541**
		Стоимость материалов					948 433						
		Накладные расходы					98 464						
		з\пл в накл. Расходах 15%						14 770					
		норм тр. В накладных расх 0,05%											49
		Итого прямые с накл.в 2001г					1 151 545						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					69 093						
		Итого с плановыми в 2001г					1 220 638	105 961					590
		2-3-4 на соряжение моста с насыпью подходов											
1	Е1-150-7	Рыхление грунтов бульдозер-рыхл.тр-р мощ.132	м3	437	2,04	2,04	891	0	891	122	119		0
		кВт(180л.с)при глубине рыхления до 0,5м и дл.				0,28						0,00091	0,4
		разрыхляемрго участка до 100м											
2	Е1-25-4	Разработка грунта 4 гр. бульдозерами мощн. 96	м3	437	32,9	32,9	14377	0	14377	3933	3815		0
		кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м				9						0,0294	13
3	Е1-25-12	Добавлять на каждые послед.10 м перемещения	м3	437	15,11	15,11	6603	0	6603	1805	1751		0
		грунта 4 гр бульдозерами мощн. 96 кВт (130 л.с.)				4,13						0,0135	6
4	Е1-17-9	Погрузка грунт 4 грунта одноковшовым	м3	437	42,12	40,26	18406	813	17594	4768	5413	0,0129	6
		экскаватор.ёмк 0,65м3 на а\самосвалы из штабеля			1,86	10,91						0,03733	16
5	П8-8-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 8км,1кл.груза	тн	874	63,9	63,9	55849	0	55849	11170	11170		0
		к-т=2				12,78						0,02668	23
6	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта h- 40см одним проходом	м3	350	8,14	8,14	2849	0	2849	1015	985		0
		по 1 следу самоходного виброкатка масс.2,2 т				2,9						0,00986	3
7	Е1-132-10	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу само	м3	350	0,68	0,68	238	0	238	109	105		0
		ходного виброкатка мас= 2,2 т при h- слоя 40 см				0,31						0,0014	0
8	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта h- 40 см 1 проходом по 1	м3	350	9,48	9,48	3318	0	3318	1134	1100		0
		следу прицепн.катка на пневмоколес.ходу м=25 т				3,24						0,01059	4
9	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по 1	м3	1050	1,03	1,03	1082	0	1082	326	316		0
		следу прицепн.катка на пневмоколесном ходу				0,31						0,00101	1
		массой 25 т при толщине слоя 40см К=3,000;											
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4группы пневматическими	м3	165	25,65	5,38	4232	3345	888	0	3244	0,129	21
		трамбовками			20,27								0
11	Е1-133-3	Уплотнение слоя грунта h-50см.грунтоуплотняющ.	м3	515	23,21	23,21	11953	0	11953	2122	2059		0
		машинами со свободно падающими плитами				4,12						0,0165	8
12	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под лежни	м3	15,6	1908,75	38,67	29777	4844	603	222	5522	1,990	31
		толщиной 40см			310,50	14,24						0,0695	1

13	Е27-23-1	Устройство 1слойн.оснований h=10см из щебня	м2	74	174,02	27,83	12877	370	2059	702	1426	0,033	2
		фр.40-70мм, при укатке каменных матер.с предел.			5	9,48						0,03339	2
		прочн на сжатие >68.6 до 98,1 Мпа(>700до 1000кгс/см2)											
		под переходными плитами											
14	Е30-35-4	Укладка сборных переходных плит, дл.до 5м для	м3	19,62	2829,51	556,96	55515	17261	10928	2811	21878	5.18	102
		сопряж.автодорожн.мостов и путепров.с насыпью			879,75	143,26						0,53	10
15	Е6-1-2	Омоноличивание переходных плит между собой	м3	2.88	13547	98,32	39015	2002	283	107	2215	4.41	13
		бетоном В30 F300			695,25	37,15						0,1814	1
16	Е30-8-1	Установка арматуры при омоноличивании	тн	0,0407	103799,96		4225	328	0	0	357	48,40	2
		переходных плит			8055,0								0
17	Е30-35-5	Укладка блоков лежней, длиной до7м для сопряж.	м3	6,8	2228,35	411,29	15153	4560	2797	688	5720	3,92	27
		а\дорожных мостов и путепроводов с насыпью			670,5	101,17						0,37	3
18	Е6-1-2	Омоноличивание блоков лежней между собой	м3	0.48	13547	98,32	6503	334	47	18	369	4,41	2
		бетоном В30 F300			695,25	37,15						0,1814	0
19	99-1-32	Ж/б блоки лежней Л565 63.50-ТА III	м3	6,8	42893,4		291675						
		(63х60х650см)											
20	99-1-34	Ж/б переходные плиты П400.98.25-ТАIII	м3	15,3	53549,6		819309						
		(395х98х32,5см)											
21	99-1-33	Ж/б переходные плиты П400.124.25-ТАIII	м3	4,32	53269,4		230124						
		(395х124х32,5см)											
22	Е30-79-2	Устройство гидроизол.проезж.части стеклотканью	м2	16,2	2718,03	82,74	44032	2952	1340	494	3756	1,1	17
		на битум.мастике б\з устр.защитн.слоя на мостах под а/д			182,25	30,47						0,1487	2
23	Е27-39-17	Устройство цементного покрытия по переходн.	м2	16,2	2571,06	26,34	41651	762	427	107	1155	0,302	5
		плитам на длине 0.6м h=20см средств.мал.механ			47,03	6,58						0,0299	0
24	Е27-39-18	Добавлять или исключать на кажд 1см изменения	м2	-24.3	120,32	0,03	-2924	-24	-1	0	-32	0,005	0
		толщины слоя по расценке 39-17 К=1,5			0,97	0,01						0,00006	0
25	Е27-45-1	Укладка арматуры в цементобетонное покрытие	м2	16,2	417,75		6768	31	0	0	41	0,0114	0
					1,89								0
26	Е6-11-7	Установка закладных деталей для крепления	тн	0,01	196397.62	304,24	2160	364	3	1	383	198	2
		стоек ограждения			33075	114,75						0,56	0
27	Е27-23-1	Устройство 1слойн.оснований h=10см из щебня	м2	84	270,99	27,83	22763	420	2338	796	1618	0,033	3
		фр.40-70мм, при укатке каменных матер.с предел.			5	9,48						0.03339	3
		прочн.на сжатие >68,6 до 98,1 Мпа(>700до 1000кгс/см2)											
28	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	тн	0,08	42815,76	339,59	3425	0	27	11	15	0,58	0
						140,94						0,58	0
29	Е27-53-6	Устройство покрытия h=4см из горяч.асф/бетонн	м2	156,4	282,2	15,35	44141	929	2401	792	2289	0,0336	5
		смесей пористых кр.зерн.с плотн.кам.мат.2,5-2,9т/м3,			5,94	5,06						0,01766	3
		(2 слоя: 5см-78,2м2 и 6см-78,2м2)											
30	Е27-54-3	При измен.h на 0,5см искл.или добав.к смесям	м3	469,2	33,5		15695	5	0	0	7	0,0001	0
		плотным круп.зерн.типа АБ с плотн.кам.мат.2,5-2,9т/м3, К=6			0,01								0
31	Е27-53-1	Устройство покрытия h=4см из горяч.асф/бетонн	м2	78,2	363,2	15,35	28402	465	1200	396	1145	0,0336	3
		смесей плотных м.зерн.с плотн.кам.мат.2,5-2,9т/м3,типАБВ			5,94	5,06						0,01766	1
		Итого прямые затратыв 2001г					**1 830 084**	**39 760**	**140 094**	**33 648**	**77 941**		**343**

		Стоимость материалов					1 650 230						
		Накладные расходы					77 941						
		з\пл в накл. Расходах 15%						11 691					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											39
		Итого прямые с накл.в 2001г					1 908 025						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					114 482						
		Итого с плановыми в 2001г					2 022 507	85 099					382
		2-3-5 на разборку мотажной площадки											
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2гр бульдозерами мощностью	м3	187	11,19	11,19	2093	0	2093	572	555		0
		96 кВт (130л.с) с перемещ.до10м разборка покрытия из ПГС				3,06						0,01	2
2	Е1-25-4	Разработка грунта 4гр бульдозерами мощностью	м3	593	32,90	32,90	19510	0	19510	5337	5177		0
		97 кВт (130л.с) с перемещ.до10м разборка монтаж.площ.				9						0,0294	17
3	Е1-17-7	Погрузка пгс от разбор.покрытия одноковшовым	м3	187	26,18	25,03	4896	215	4681	1268	1438	0,008	1
		экскаватор.ёмк 0,65м3 на а\самосвалы			1,15	6,78						0,0232	4
4	П8-8-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 8км,1кл.груза	тн	299,2	63,9	63,9	19119	0	19119	3824	3824		0
		к-т=1,6				12,78						0,02684	8
5	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью,	м2	1700	25,19	20,36	42823	8143	34612	9146	22994	0,0317	54
		h=8см (без ст-ти материалов)			4,79	5,38						0,02033	35
6	Е1-17-9	Погрузка рание разрыхл.грунта 4гр одноковшовым	м3	593	42,12	40,26	24979	1103	23874	6470	7346	0,0129	8
		экскаватор.ёмк 0,65м3 на а\самосвалы			1,86	10,91						0,03733	22
7	П8-1-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 1км,1кл.груза	тн	1186,0	19,7	19,7	23364	0	23364	4673	4673		0
		к-т=2				3,94						0,00827	10
8	Е30-56-2	Демонтаж звеньев 2-х очковых круглых труб 2х1м	м3	9,24	3832,2	2484	35410	12457	22952	5968	20083	8,08	75
		при h насыпи(на ж/д и а/д) до3;4м п.2.8 общ.п к-0,8			1348,2	645,84						2,208	20
9	П9-11-1	Погрузка изделий из сборного ж/б,бетона,керамзи-	тн	24,20	152,80	152,80	3698	0	3698	2588	2588		0
		тобетона масс.до 5 тн				106,96						0,22462	5
10	П9-11-2	Разгрузка изделий из сборного ж/б,бетона,керамзи-	тн	24,20	140,00	140,00	3388	0	3388	2373	2373		0
		тобетона масс.до 5 тн				98						0,2058	5
11	П7-23-1	Перевозка ж/бетонных звеньев на 23км, 1кл.груза	тн	24,20	185,25	185,25	4483	0	4483	897	897		0
		к-т=1,25				37,05						0,0778	2
		Итого прямые затратыв 2001г					**183 761**	**21 918**	**161 774**	**43 116**	**71 949**		**268**
		Стоимость материалов					69						
		Накладные расходы					71 949						
		з\пл в накл. Расходах 15%						10 792					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											36
		Стоимость демонтируемых материалов					513707						
		Итого прямые с накл.в 2001г					769417						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					46165						
		Итого с плановыми в 2001г					301 875	75 826					304
		Итого прямые затратыв 2001г					**4 519 602**	**185 791**	**338 979**	**89 449**	**296 978**		**1 417**
		Стоимость материалов					3 994 833						
		Накладные расходы					296 978						

		з\пл в накл. Расходах 15%						44 547					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											148
		Стоимость демонтируемых материалов					513707						
		Итого прямые с накл.в 2001г					5330287						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					319817						
		Итого с плановыми в 2001г **по 2-3**					5 136 397	319 786					1 566
		2-4 Регуляционные сооружения											
		2-4-1 на укрепительные работы											
1	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1гр.экскаватор "Драгл."	м3	33,5	31,4	29,94	1052	49	1003	385	421	0,01014	0
		или "Обр.лоп",0,25м3 траншея под упорный брус т.ч.п.3.37.к=1,2			1,46	11,49						0,04644	2
2	Е1-162-1	Разработка траншей без крепления шир.и глуб.	м3	2,5	166,41		466	466	0	0	527	1,2	3
		до2м вручную в грунт.1гр при зачист.дна траншеи т.ч.п.3.180 к=0,8			186,41								0
3	Е1-159-3	Устройство упоров при укрепл.откосов земляного	м	32,5	3457,08	4,62	112355	12943	150	34	12588	2,63	85
		полотна монолитн.бетонными плитами	упора		398,25	1,06						0,0047	0
4	Е1-156-1	Заполнение рисбермы камнем d>40см	м3	25	2178,14	0,86	54454	10800	22	8	10484	2,81	70
					432	0,32						0,0015	0
5	Е1-158-5	Укрепление откосов конусов монолитными	м2	126	1481,04	30,59	185871	22732	3839	1018	23037	1,22	152
		бетонными плитами h= до10см			181,13	8,11						0,037	5
6	Е1-158-6	Добавлять на кажд.1см изменения толщ.монолит.	м2	628	120,84	0,16	75826	7316	100	44	7139	0,0762	48
		плит при укреплении откосов зем.полотна к=5,0			11,66	0,07						0,0003	0
7	Е30-8-1	Установка арматурных сеток при бетонировании	тн	0,5575	118199,96		65896	4491	0	0	4895	48,4	27
		откосов конусов			8055								0
8	Е1-24-1	Разработка грунта 1гр бульдозер.мощ.59кВт	м3	31	7,91	7,91	245	0	245	80	77		0
		(80лс) с перемещ.до 10м				2,57						0,00984	0
9	Е1-24-9	Добавлять на кажд.послед.10м перемещ.грунта	м3	62	7,32	7,32	454	0	454	148	143		0
		1гр. бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) К=2				2,38						0,00911	1
10	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозер.мощн.59 кВт	м2	310	0,28	0,28	87	0	87	28	27		0
		(80л.с) за 1 проход				0,09						0,00035	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**496 706**	**58 797**	**5 900**	**1 744**	**59 339**		**394**
		Стоимость материалов					432 009						
		Накладные расходы					59 339						
		з\пл в накл. Расходах 15%						8 901					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											30
		Итого прямые с накл.в 2001г					556 044						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					33 363						
		Итого с плановыми в 2001г					589 407	69 442					423
		Итого прямые затратыв 2001г					**7 572 692**	**367 212**	**2 026 406**	**501 397**	**918 202**		**3 824**
		Стоимость материалов					5 179 074						
		Накладные расходы					918 202						
		з\пл в накл. Расходах 15%						137 730					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											459

		Стоимость демонтируемых материалов					513707						
		Итого прямые с накл.в 2001г					9004601						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					540276						
		Итого с плановыми в 2001г					9 031 170	1 006 312					4 282
		Всего по объекту в ценах 2001 года за месяц					**9 031 170**						
		Вр. здания и сооружения 4,6%,К=0,8					332 347						
		ИТОГО:					**9 363 517**						
		Прочие работы и затраты:											
		Зимнее удорожание					362 797						
		Снегоборьба 0,3%					28 091						
		Доп.транспорт привозн.материалов					9 133						
		Выслуга лет 1%					93 635						
		Дополнительные отпуска 0,4%					37 454						
		Командировочные расходы					462 929						
		Подача автотранспорта					140 614						
		Перебазировка техники на стройплощадку					50 342						
		ИТОГО прочие затраты:					**1 184 994**						
		ИТОГО с прочими в ценах 2001года:					**10 548 511**						
		Возвратные суммы от временных					**0**						
		Итого за минусом возвратных сумм					**10 548 511**						
		Итого в текущих ценах					**17 507 003**						
	1.6596657	Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%					350 140						
		Всего					**17 857 143**						
		НДС 12%					2 142 857						
		Итого					**20 000 000**						

Принял :

Зонный инженер — Адильбеков А.А.

Начальник ОККиПР — Советбек Г.С.

Начальник ОЭиБД — Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:

Начальник ОПЭРиМ — Л.И.Климченко

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" — Абылкасымова А.К.

Представитель службы инженера — Файт А.Г.

Директор ТОО "ДСУ-14" — А.Ф Вайс

Сдал начальник участка — И.А. Федосов

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
РНН 181 600 068 329, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14" РНН 180800000665, ИИК KZ808560000004291967, БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

Акт выполненных работ б/н от 24.10.2011г.

за октябрь 2011 года

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 432 "Капитальный ремонт"

Договор №31 от 15.06.2011г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2011 года	Стоимость работ по договору на 2011г.	Сумма полученного аванса в 2011г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д республиканского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"	тенге	69 508 963		69 508 963	20 852 688	55 500 000	9 100 000	0	455000	8 645 000

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДСУ-14"
Директор _____ Вайс А.Ф.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "ВК областной департамент КАД МТиК РК"
Директор _____ Бармаков С.С.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2011 года

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14"
Субподрядчик:
Договор №31 от 15.06.2011г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4
Всего по стройке	64 600 000	52 836 225		11 763 775
в том числе:				
за отчётный месяц	9 100 000	7 927 362		1 172 638
в том числе НДС 12%	2 142 857			

Заказчик:
Зам.директора департамента Калымов Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-14" А.Ф.Вайс

Дата: "____" _____2011г.

Заказчик: ГУ "ВКО департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "ДСУ-14"

Ведомость договорной цены
на капитальный ремонт моста через реку на 189 км
на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

за октябрь 2011 года

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге		Всего договорн. цена на стр.продук. тенге
		подрядных работ, в т.ч.		
		строительно-монтажных	прочих затрат	
	Стоимость в ценах 2001г.	4 776 481	23 091	4 799 573
	Итого в текущих ценах	7 927 362	38 324	7 965 686
	Налоги, сборы, обязательные			
	платежи 2%		159 314	159 314
	Итого	7 927 362	197 638	8 125 000
	НДС 12%		975 000	975 000
	Всего с НДС в текущих ценах	7 927 362	1 172 638	9 100 000

Заказчик

Зам. директора ГУ ВКО департамента КАД — Б. Калымов

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ-14" — А.Ф.Вайс

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14"

форма -2

Акт
приёмки выполненных работ б/н от 24.10.2011г.
за октябрь 2011 года

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 432 "Капитальный ремонт"

Договор №31 от 15.06.2011г.

Капитальный ремонт моста через реку на 189 км

на а/д республиканского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

п/п	обоснование	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	з\пл осн. рабоч	Экспл маш	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подготовительные работы											
		1-1-1 Разборка существующего моста											
1	Е9-62-3	Изготовление грузозахватных приспособлений	тн	0,18	27935,1	9375,1	5028	2948	1688	379	2995	91	16
		из металла прокатного профиля			16380	2107,3						7,36	1
2	1-1-909	Швеллеры из гор.катанного проката немерной	тн	0,1548	126600		19596						
		дл.норм.точности прокатки из углерод.стали,спок.№8-14											
3	1-1-885	Прокат толстолистовой гор.кат-йв листах с обрезн.	тн	0,02064	98100		2025						
		кромками, h-9-12мм, норм.точности прокатки											
		из углерод.стали Ст3сп											
4	4-1-10.	Арматурные заготовки, не собран.в каркас.и сетки:	тн	0,01032	80200		828						
		сталь гладкая класса А-1, d=20-22мм											
5	Е30-73-1	Сгребание срезан.или выкорчев.густ.кустарн.и	тн	0,24	9747,27	87,41	2339	1545	21	8	1693	36,6	9
		м.лесья на тр-ре 79кВт(108лс)с перемещ.до20м			6439,5	31,5						0,154	0
6	Е9-21-1	Металлолом-погрузка	тн	0,42	247,10	247,10	104	0	104	73	73		0
						172,97						0,36324	0
7	Е9-21-2	Металлолом-разгрузка	тн	0,42	234,30	234,30	98	0	98	69	69		0
						164,01						0,34442	0
8	П7-37-1	Перевозка металлолома на 37км, 1кл.груза	тн	0,42	217,10	217,10	91	0	91	18	18		0
						43,42						0,09118	0
9	П52-1-3	Разборка бетона защитного слоя, сточного треуголь	м3	4,60	3714,23	2438,48	17085	5868	11217	4371	10239	7,78	36
		ника и накладной плиты вручн.отбойн.молотками			1275,75	950,21						5,22	24
10	Е52-1-3	Разборка бетона колесоотбойного бруса вручную	м3	1,29	3714,23	2438,48	4791	1646	3146	1226	2871	7,78	10
		ника и накладной плиты вручн.отбойн.молотками			1275,75	950,21						5,22	7
11	Е27-18-4	Разборка а\бетонн. Покрытия на мосту	м3	13,90	408,12	169,62	5673	3315	2358	57	4484	1,55	21
					238,5	4,07						0,0136	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**57659**	**15323**	**18722**	**6200**	**22442**		**125**

		Стоимость материалов					23614						
		Накладные расходы					22442						
		з\пл в накл. Расходах 15%						3366					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											11
		Стоимость демонтируемых материалов					22381						
		Итого прямые с накл.в 2001г					102483						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6149						
		Итого с плановыми в 2001г					86 251	24889					136
		1-1-2 на разборку существующей автодороги											
1	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий и основ.	м3	84	96,07	73,68	8070	1881	6189	1243	4155	0,156	13
					22,39	14,8						0,06	5
2	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий и основ.	м3	336	115,30	88,43	38741	9028	29712	5967	19944	0,187	63
		(при совмещённом движении) к-т-1,2			26,87	17,76						0,06624	22
3	Е1-24-3	Перемешение материала от разборки грунта 2гр	м3	84	10,93	10,93	918	0	918	298	289		0
		бульдозер.мощн.59кВт(80лс) с перемещ до 10м				3,55						0,0136	1
4	Е1-24-11	Добавить на кажд послед.10м перемещен.грунта	м3	84	8,28	8,28	696	0	696	226	219		0
		2гр.бульдозер.мощн59 кВт (80л.с)				2,69						0,0103	1
5	Е1-24-3	Перемешение материала от разборки грунта 2гр	м3	336	12,57	12,57	4224	0	4224	1371	1330		0
		бульдозер.мощн.59кВт(80лс) с перемещ до 10м				4,08						0,01564	5
		(при совмещённом движении) к-т-1,15											
6	Е1-24-11	Добавить на кажд послед.10м перемещен.грунта	м3	336	9,53	9,53	3202	0	3202	1038	1007		0
		2гр.бульдозер.мощн59 кВт (80л.с)				3,09						0,01185	4
		(при совмещённом движении) к-т-1,15											
7	Е1-17-9	Погрузка материала грунт 3гр.одноковшов	м3	84	42,12	40,26	3538	156	3382	916	1040	0,0129	1
		экскаватор.ёмк0,65м3 на а\самосвалы			1,86	10,91						0,03733	3
8	Е1-17-9	Погрузка материала грунт 3гр.одноковшов	м3	336	48,44	46,30	16276	719	15557	4217	4788	0,01484	5
		экскаватор.ёмк0,65м3 на а\самосвалы			2,14	12,55						0,04293	14
		(при совмещённом движении) к-т-1,15											
9	П8-18-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 18км,1кл.груза	тн	798	127,2	127,2	101506	0	101506	20301	20301		0
		к-т=1,9				25,44						0,05342	43
10	Е1-150-7	Рыхление грунтов бульдозер-рыхлит.на трак-ре	м3	1400	2,04	2,04	2856	0	2856	392	380		0
		мощн.132 кВт(180л.с) при глуб.рыхл до 0,5м и дл				0,28						0,00091	1
		разрыхл.участка до 100м											
11	Е1-25-2	Разработка грунта 2гр бульдозерами мощностью	м3	1400	11,19	11,19	15666	0	15666	4284	4155		0
		96 кВт (130л.с) с перемещением до 10м				3						0,01	14
12	Е1-25-10	Добавить на кажд послед.10м перемещен.грунта	м3	1400	9,40	9,40	13160	0	13160	3598	3490		0
		2гр.бульдозер.мощн 96кВт (130л.с)				2,57						0,0084	12
13	Е1-17-7	Погрузка ранее разрыхл. грунт 2гр.одноковшов	м3	1400	26,18	25,03	36653	1610	35043	9492	10769	0,008	11
		экскаватор.ёмк 0,65м3 на а\самосвалы из штабеля			1,15	6,78						0,0232	32
14	Е1-17-8	Разработка грунта 2гр.одноковшов.экскаваторами	м3	440	32,19	30,77	14164	625	13539	3670	4166	0,00984	4
		ёмк0,65м3 на а\самосвалы в стеснён.условиях прил.4п.3:к-т-1,15			1,42	8,34						0,02853	13
15	П8-2-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 2 км,1 кл.груза	тн	3220	26	26,0	83720	0	83720	16744	16744		0
		к-т=1,75				5,2						0,01092	35

16	Е99-1-1	Очистка откосов бульдозерами (108л.с)с откосником	1000м2	3,5	989,28	989,3	3462	0	3462	1071	1039		0
		при рабоч.ходе в одном направлении, шир.откоса 3м				306						1	4
17	Е1-133-3	Уплотнение слоя грунта h-50см.грунтоуплотняющ.	м3	1788,30	23,21	23,21	41506	0	41506	7368	7147		0
		машин.со свободно падающ.плитами (стесн.услов)к-т=1,15				4,12						0,0165	29
		Итого прямые затратыв 2001г					**388357**	**14019**	**374338**	**82197**	**100964**		**336**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					100964						
		з\пл в накл. Расходах 15%						15145					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											50
		Итого прямые с накл.в 2001г					489321						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					29359						
		Итого с плановыми в 2001г					518 680	111360					387

1-1-3 на установку дорожных знаков на период проведения капитального ремонта

12	Е27-83-2	Демонтаж дорожных знаков на деревянных круг-	шт	30	435,55	116,95	13067	9558	3509	677	13613	1,896	57
	дм	ляках 15стоек 2раза			318,6	22,57						0,088	3
13	Е27-84-1	Добавлять при демонтаже дополнительных	шт	13	95,22		1238	1238	0	0	1646	0,552	7
	дм	щитков к нормам таблицы 27-83			95,22								0
14	Е27-61-1	Демонтаж металлических сигнальных	шт	80	144,10	83,89	11528	4817	6711	1664	8619	0,384	31
	дм	столбиков 40шт 2раза к=2			60,21	20,8						0,084	7
15	П9-41-1	Погрузка дор.знаков на автомобили	тн	0,232	122,8	122,8	28	0	28	20	20		0
						85,96						0,18052	0
16	П9-41-2	Выгрузка дор.знаков на базе	тн	0,232	102,8	102,8	24	0	24	17	17		0
						71,96						0,15112	0
17	П7-23-1	Перевозка грузов на 23 км, 1класс груза	тн	0,232	148,2	148,2	34	0	34	7	7		0
						29,64						0,05191	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**25919**	**15613**	**10306**	**2385**	**23922**		**104**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					23922						
		з\пл в накл. Расходах 15%						3588					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											12
		Стоимость демонтируемых материалов					165043						
		Итого прямые с накл.в 2001г					214884						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					12 893						
		Итого с плановыми в 2001г по разделу 5					62734	21586					116
		Итого прямые затратыв 2001г					**471 936**	**44 954**	**403 367**	**90 781**	**147 328**	**0**	**565**
		Стоимость материалов					23 614						
		Накладные расходы					147 328						
		з\пл в накл. Расходах 15%						22 099					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											74
		Стоимость демонтируемых материалов					187424						
		Итого прямые с накл.в 2001г					806687						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					48 401						

		Итого с плановыми в 2001г по 1-1					667665	157835					639
		2-1 Подходы к мосту											
		2-1-2 на устройство дорожной одежды											
5	Е27-23-1	Устройство 1слойных оснований h=15см из щебня	м2	918,336	234,63	27,83	215469	4592	25557	8706	17686	0,033	30
		фр.40-70мм, при укатке каменн.материалов с пре-			5	9,48						0,03339	31
		делом прочности на сжатие >68,6 до 98,1 Мпа(>700до 1000кгс/см2)											
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	тн	2,23	42815,76	339,59	95479	0	757	314	418	0,58	1
						140,94						0,58	1
7	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальто-	м2	1607	267,65	5,88	430114	11281	9449	2652	18530	0,0451	72
		бетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	10
8	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каж	м2	16070	42,49	0,02	682814	3053,3	321	161	4275	0,00136	22
					0,19	0,01						0,00003	0
9	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	м2	1622	169,9	20,36	275578	7769,4	33024	8726	21939	0,0317	51
		толщиной 10см			4,79	5,38						0,02033	33
10	Е27-18-4	Подломка краев существующего покрытия вручную	м3	27	408,12	169,62	11019	6440	4580	110	8711	1,55	42
					238,5	4,07001						0,0136	0
11	П9-29-1	Погрузка строительного мусора на автомобили	тн	48,6	27,1	27,1	1317	0	1317	922	922		0
		к=1,8				18,97						0,03984	2
12	П8-18-1	Перевозка грузов автосамосвалами на18км	тн	48,6	127,2	127,2	6182	0	6182	1236	1236		0
		1 класс груза к=1,8				25,44						0,05342	3
13	Е27-16-2	Устройство покрытий из асфальтобетонн.смеси	тн	140	3834,86	150,08	536880	13608	21011	7858	28550	0,546	76
		без применения укладчиков асфальтобетона			97,2	56,13						0,1989	28
		Итого прямые затратыв 2001г					**2 254 853**	**46 743,0**	**102 199**	**30 685**	**102 268**		**404**
		Стоимость материалов					2 105 911						
		Накладные расходы					102 268						
		з\пл в накл. Расходах 15%						15 340					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											51
		Итого прямые с накл.в 2001г					2 357 120						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					141 427						
		Итого с плановыми в 2001г					2 498 547	92 769					455
		2-1-4 на установку металлического барьерного ограждения											
1	Е27-59-5	Установка ограждения из стали по металлическим	м	80	543,49	21,63	43479	14868	1730	424	20338	1,13	90
		столбам			185,85	5,30						0,0214	2
2	99-1-270	Металлическая стойка ограждения	шт.	60	3739		224340						
3	99-1-271	Планка профильная металлического ограждения	п.м	80	2397		191760						
4	99-1-274	Элементы концевой	шт.	4	1679		6716						
5	99-1-273	Световозвращатель	шт.	20	591		11820						
6	99-1-272	Компенсатор	шт.	60	585		35100						
7	99-1-277	Связь диагональная	шт.	24	709		17016						
8	Е15-172-3	Вертикальная разметка барьерного ограждения	м2	36,8	60,67	0,07	2233	2219	3	1	2331	0,369	14
		вручную (24,8м2-белая,12,0м2-чёрная)			60,3	0,02						0,0001	0
9	1-1-1095	Эмаль ЭП-5116 чёрная	тн	0,00496	853600		4234						
10	1-1-1096	Эмаль ЭП-1155 белая	тн	0,0024	337700		810						

		Итого прямые затратыв 2001г					**537 508**	**17 087**	**1 733**	**425**	**22 669**		**106**
		Стоимость материалов					518 688						
		Накладные расходы					22 669						
		з\пл в накл. Расходах 15%						3 400					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											11
		Итого прямые с накл.в 2001г					560 177						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					33 611						
		Итого с плановыми в 2001г					593 788	20 912					117
		2-1-5 на разметку проезжей части											
1	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м	км	0,949	11676,25	1692,25	11081	428	1606	600	1366	3,18	3
					450	632,07						2,85	3
2	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией	км	0,106	9292,75	1692,25	985	48	179	67	153	3,18	0
		шир.0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1			450	632,07						2,85	0
3	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией	км	0,064	4525,75	1692,25	290	28,8	108	40	92	3,18	0
		шир.0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3			450	632,07						2,85	0
4	Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией	км	0,052	6909,25	1692,25	359	23,4	88	33	75	3,18	0
		шир.0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:1			450	632,07						2,85	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**12 715**	**527**	**1 982**	**740**	**1 686**		**7**
		Стоимость материалов					10 206						
		Накладные расходы					1 686						
		з\пл в накл. Расходах 15%						253					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1
		Итого прямые с накл.в 2001г					14 401						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					864						
		Итого с плановыми в 2001г					15 265	1 520					8
		2-1-6 на устройство съездов на ПК0+39(слева), ПК1+45 (справа)											
		Раздел 2. Дорожная одежда											
13	Е27-21-4	Устройство основан.и покрыт.серповидн.профиля пр	м2	280	184,81	17,55	51747	1890	4914	1411	4391	0,044	12
		при h= по оси дороги 15 см из ПГС			6,75	5,0405						0,01815	5
14	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	м2	290	169,9	20,36	49271	1389	5904	1560	3923	0,0317	9
		толщиной 10см			4,79	5,38						0,02033	6
		Итого прямые затратыв 2001г					**101018**	**3279**	**10818**	**2972**	**8313**		**32**
		Стоимость материалов					86920						
		Накладные расходы					8313						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1247					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											4
		Итого прямые с накл.в 2001г					109331						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6560						
		Итого с плановыми в 2001г					115891	7498					36
		Раздел 3. Установка сигнальных столбиков и дорожных знаков											
17	Е1-163-3	Разработка траншей шир.>2м и котлованов Sсечен.	м3	4	446,4		1785,60	1786	0	0	2018	2,696	11
		до 5м2, глуб.до 2м без крепл.вручн.гр 3гр.т.ч.п.3.185.к-т=0,8			446,4								0
18	Е7-1-2	Монтаж фундаментных блоков Ф-1	шт	6,0	408,674	272,99	2452	814	1638	567	1933	0,825	5

					135,68	94,48						0,3633	2
19	99-1-145	Ж\б блок фундамента Ф-1 (110х70х70)	м3	2,1	22346		46927						
20	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) кл.В15(М-200)F100	м3	0,5	6523		3262						
21	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических	шт	6	747,86	146,19	4487	3037	877	169	4265	3,2	19
		стойках (в т.ч.один щит на 2х стойках)			506,25	28,22						0,11	1
22	99-1-99	Стоимость стоек СКМ 1.3	шт	6	1778		10668						
23	99-1-1	Знаки дорожн.предупрежд.треугольные формы	шт	2	3296		6592						
		со сторонами р-ром 900х900х900мм,2.4											
24	99-1-3	Знаки дорожн.предупрежд.прямоугольной	шт	2	10489		20978						
		формы со сторонами р-ром 500х2250мм,1.31.3											
		Итого прямые затратыв 2001г					**97151**	**5637**	**2515**	**736**	**8216**		**38**
		Стоимость материалов					88999						
		Накладные расходы					8216						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1232					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											4
		Итого прямые с накл.в 2001г					105367						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6322						
		Итого с плановыми в 2001г					111689	7606					42
		Итого прямые затратыв 2001г					**198169**	**8916**	**13333**	**3708**	**16529**	**0**	**70**
		Стоимость материалов					175919						
		Накладные расходы					16529						
		з\пл в накл. Расходах 15%						2479					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											8
		Итого прямые с накл.в 2001г					214698						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					12882						
		Итого с плановыми в 2001г					227580	15103					78
		Итого прямые затратыв 2001г					**3003244**	**73274**	**119247**	**35558**	**143152**	**0**	**587**
		Стоимость материалов					2810723						
		Накладные расходы					143152						
		з\пл в накл. Расходах 15%						21473					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											72
		Итого прямые с накл.в 2001г					3146396						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					188784						
		Итого с плановыми в 2001г **по 2-1**					3335180	130305					658
		2-3 Пролётное строение											
		2-3-2 на устройство проезжей части											
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	тн	0,15	42815,76	339,59	6422	0	51	21	28	0,58	0
						140,94						0,58	0
9	Е27-53-1	Устройство покрытия h=4см из горяч.асф/бетонн	м2	200	363,2	15,35	72641	1188	3070	1012	2926	0,0336	7
		смесей плотных м.зерн.с плотн.кам.мат.2,5-2,9т/м3,типАБВ			5,94	5,06						0,01766	4
10	Е27-54-1	При изменении h на 0,5см искл.или добав.к смесям	м2	1200	42,44		50928	12	0	0	16	0,00009	0
		плотн.м.зерн.типа АБВ,с плотн.кам.мат.2,5-2,9т/м3, К=6			0,01								0

11	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м	км	0,054	11676,25	1692,25	631	24	91	34	78	3,18	0
					450	632,07						2,85	0
12	Е30-83-1	Разметка №2.7 вертикальн.поверхностей вручную	м2	32,4	39,04	4,71	1265	970	153	56	1118	0,159	5
		(19,44м2-белая, 12,96м2-чёрная)			29,93	1,73						0,0085	0
13	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	тн	0,01128	853600		9629						
14	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 чёрная	тн	0,00752	337700		2540						
		Итого прямые затратыв 2001г					**144 055**	**2 194**	**3 365**	**1 123**	**4 166**		**16**
		Стоимость материалов					138 496						
		Накладные расходы					4 166						
		з\пл в накл. Расходах 15%						625					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											2
		Итого прямые с накл.в 2001г					148 221						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8 893						
		Итого с плановыми в 2001г					157 114	3 942					18
		2-3-3 на устройство перильного ограждения											
1	Е9-62-3	Изготовление элементов перил	тн	1,452	27935,09	9375,11	40562	23784	13613	3060	24159	91	131
					16380,1	2107,33						7,36	11
2	Е1-1-909	Швеллеры из горячекатан.проката немерн.длины	тн	0,355	126600		44892						
		нормальн.точности прокатки из углерод.стали Ст3сп К=1,032											
3	1-1-878	Прокат полосовой h=10-75мм, шир100-200мм	тн	1,14361	80300		91832						
		немерн.дл,норм.точн.прокатки из углерод.стали Ст3сп											
4	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	тн	1,452	17298,09	124,87	25117	15584	181	65	17057	61	89
					10732,5	45						0,22	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**202 403**	**39 368**	**13 794**	**3 125**	**41 217**		**231**
		Стоимость материалов					149 241						
		Накладные расходы					41 217						
		з\пл в накл. Расходах 15%						6 183					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											21
		Итого прямые с накл.в 2001г					243 620						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					14 617						
		Итого с плановыми в 2001г					258 237	48 675					252
		Итого прямые затратыв 2001г					**346 458**	**41 562**	**17 159**	**4 248**	**45 383**	**0**	**247**
		Стоимость материалов					287 737						
		Накладные расходы					45 383						
		з\пл в накл. Расходах 15%						6 807					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											23
		Итого прямые с накл.в 2001г					391840						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					23510						
		Итого с плановыми в 2001г **по 2-3**					415 351	52 617					270
		Итого прямые затратыв 2001г					**3 821 637**	**159 790**	**539 773**	**130 588**	**335 862**		**1 399**
		Стоимость материалов					3 122 075						
		Накладные расходы					335 862						

		з\пл в накл. Расходах 15%						50 379					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											168
		Стоимость демонтируемых материалов					187424						
		Итого прямые с накл.в 2001г					4344924						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					260695						
		Итого с плановыми в 2001г					4 418 195	✓ 340 757					1 567
							6 763 303						
		Всего по объекту в ценах 2001 года за месяц					**4 418 195**						
		Вр. здания и сооружения 4,6%,К=0,8					162 590	✓					
		ИТОГО:					**4 580 785**	✓					
		Прочие работы и затраты:											
		Зимнее удорожание					177 486	✓					
		Снегоборьба 0,3%					13 742	✓					
		Доп.транспорт привозн.материалов					4 468	✓					
		Выслуга лет 1%					45 808	✓					
		Дополнительные отпуска 0,4%					18 323	✓					
		Командировочные расходы					226 472	✓					
		Подача автотранспорта					68 791	✓					
		Перебазировка техники на стройплощадку					24 628	✓					
		ИТОГО прочие затраты:					**579 719**						
		ИТОГО с прочими в ценах 2001года:					**5 160 503**	✓					
		Возвратные суммы от временных					**360 931**						
	1,669526	**Итого за минусом возвратных сумм**					**4 799 573**						
		Итого в текущих ценах					**7 965 686**						
	1,6596656	Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%					159 314						
		Всего					**8 125 000**						
		НДС 12%					975 000						
		Итого					**9 100 000**						

Принял :

Зонный инженер — Адильбеков А.А.

Начальник ОККиПР — Советбек Г.С

Начальник ОЭиБД — Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены ОПЭРиМ специалист отдела

Начальник ОПЭРиМ — Л.И.Климченко

Представитель ГУ "Шыгысжоллаборатория" — Абылкасымова А.К.

Представитель службы инженера — Файт А.Г.

Директор ТОО "ДСУ-14" — А.Ф. Вайс

Сдал и о начальника участка — А.В. Резник

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" РНН 181 600 068 329, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A

Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14" РНН 180800000665, ИИК KZ808560000004291967, БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

Акт выполненных работ б/н от 22.11.2011г.

за ноябрь 2011 года

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 432 "Капитальный ремонт"

Дополнительное соглашение №1 от 21.11.2011г к договору №31 от 15.06.2011г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2011 года	Стоимость работ по договору на 2011г.	Сумма полученного аванса в 2011г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д республиканского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"	тенге	69 451 210		69 451 210	20 852 688	64 600 000	4 851 210	4 202 688	242 561	405 961

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДСУ-14"
Директор _____ Вайс А.Ф.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "ВК областной департамент КАД МТиК РК"
Директор _____ Бармаков С.С.

Заказчик: ГУ "ВКО департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "ДСУ-14"

Ведомость договорной цены
на капитальный ремонт моста через реку на 189 км
на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

за ноябрь 2011 года

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге подрядных работ, в т.ч.		Всего договорн. цена на стр.продук. тенге
		строительно-монтажных	прочих затрат	
	Стоимость в ценах 2001г.	2 206 966	203 833	2 410 799
	Итого в текущих ценах	3 662 841	338 295	4 001 137
	Налоги, сборы, обязательные			
	платежи 2%		80 023	80 023
	Землеустроительные работы по составлению землеустроительного проекта, установлению границ земельного участка на местности и подготовке документов о праве на землю.		115 332	115 332
	Определение оценочной стоимости		12 940	12 940
	Итого	3 662 841	546 590	4 209 431
	НДС 12%		505 132	505 132
	Затраты на возмещение потерь с/х производства, вызванных изъятием с/х угодий		136 647	136 647
	Всего с НДС в текущихценах	3 662 841	1 188 369	4 851 210

Заказчик

Зам. директора ГУ ВКО департамента КАД Б. Калымов

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ-14" А.Ф.Вайс

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2011 года

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог
Генподрядчик: ТОО "ДСУ-14"
Субподрядчик:
Дополнительное соглашение №1 от 21.11.2011г к договору №31 от 15.06.2011г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста через реку на 189 км на а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4
Всего по стройке	69 451 210	56 499 066		12 952 144
в том числе:				
за отчётный месяц	4 851 210	3 662 841		1 188 369
в том числе НДС 12%	505 132			

Заказчик:
Зам.директора Департамента **Калымов Б.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-14" **А.Ф.Вайс**

Дата: "____" _____ 2011

Заказчик: *ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*

Генподрядчик: *ТОО "ДСУ-14"*

форма -2

Акт
приёмки выполненных работ б/н от 22.11.2011г.
за ноябрь 2011 года

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 432 "Капитальный ремонт"

Дополнительное соглашение №1 от 21.11.2011г к договору №31 от 15.06.2011г.

Капитальный ремонт моста через реку на 189 км

на а/д республиканского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"

п/п	обоснование	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы	Затрат труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	з\пл осн рабоч	Экспл маш	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час
					з\пл осн раб	в т.ч. з\пл маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подготовительные работы											
		1-1-1 Разборка существующего моста											
12	Е1-24-2	Перемешение строительного мусора (грунта 2гр	м3	19,79	9,24	9,24	183	0	183	59,1	57		0
		бульдозер.мощн.59кВт(80лс) с перемещ до 10м				3						0,0115	0
13	Е30-23-1	Демонтаж стреловыми кранами ж\бетонных	шт	9	3537,33	2250,33	31835,9	11583	20253	5025	18103	7,008	63
		плитн.пролетных строений дл=до 9м общ.пол.п2,8 к-т-0,8			1287	558,36						1,84	17
14	Е30-16-12	Разборка бетонной кладки опор мостов и труб	м3	95	4409,47	2688,22	418900	163519	255381	94001	280696	9,9	944
					1721,25	989,48						4,8326	459
15	П9-11-1	Погрузка плит пролётного строения и блоков опор	тн	40,50	152,80	152,80	6188	0	6188	4332	4332		0
		на автомобили				106,96						0,22462	9
16	П9-11-2	Разгрузка плит пролётного строения и блоков опор	тн	40,50	140,00	140,00	5670	0	5670	3969	3969		0
		на автомобили				98						0,2058	8
17	П7-29-1	Перевозка блоков опор-стенок на 294км, 1кл.груза	тн	40,50	222,1	222,1	8996	0	8996	1799	1799		0
						44,43						0,09329	4
18	П9-11-1	Погрузка мусора от разборки опор массой до 5т	тн	171,00	152,80	152,80	26129	0	26129	18290	18290		0
		погрузка				106,96						0,22462	38
19	Е1-18-5	Погрузка строительного мусора (грунта 2гр)	м3	19,79	56,25	52,36	1113	77	1036	383	446	0,027	1
		1ковшов.экскаватор ём.0,25м3 на а\самосвалы			3,89	19,37						0,0774	2
20	П8-29-1	Перевозка грузов а\самосвалами на 24км,1кл.гр	тн	206,60	191,10	191,10	39481	0	39481	7896	7896		0
		к-1,8				38,22						0,08026	17
		Итого прямые затратыв 2001г					**538496**	**175179**	**363318**	**135755**	**335589**		**1561**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					335589						
		з\пл в накл. Расходах 15%						50338					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											168
		Итого прямые с накл.в 2001г					874086						

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					52445						
		Итого с плановыми в 2001г					926 531	361272					1729
		1-1-2 на разборку существующей автодороги											
17	Е1-133-3	Уплотнение слоя грунта h-50см.грунтоуплотняющ.	м3	51,7	23,21	23,21	1200	0	1200	213	207		0
		машин.со свободно падающ.плитами (стесн.услов)к-т=1,15				4,12						0,0165	1
18	Е1-88-1	Планировка откосов экскаваторами в грунтах 1-2	м2	3500	18,64	17,87	65241	2695	62545	12110	14361	0,00533	19
		группы, в стеснен.условиях прил.4.п.3: к-т=1,15			0,77	3,46						0,0113	40
19	Е1-104-1	Уплотнение откосов экскаваторами вальцовыми	м2	3500	41,69	41,69	145915	0	145915	41755	40502		0
		трамбовками (стеснен.условия) прил.4.п.3:к-т=1,15				11,93						0,04271	149
20	Е1-24-1	Надвижка грунта 1гр. Бульдозер.мощностью 59	м3	350	7,91	7,91	2769	0	2769	899	872		0
		кВт (80л.с) с перемещен.до 10м на откосы насыпи				2,57						0,00984	3
21	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозер.мощн.59 кВт	м2	5520	0,28	0,28	1546	0	1546	497	482		0
		(80л.с) за 1 проход К=3,0				0,09						0,00035	2
		Итого прямые затратыв 2001г					**216670**	**2695**	**213974**	**55474**	**56424**		**214**
		Стоимость материалов					1						
		Накладные расходы					56424						
		з\пл в накл. Расходах 15%						8464					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											28
		Итого прямые с накл.в 2001г					273093						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					16386						
		Итого с плановыми в 2001г					289 479	66632					242
		1-1-5 на рекультивацию земель											
4	Е1-24-6	Разработка грунта 2гр.бульдозер.мощ.79кВт	м3	1570	6,01	6,01	9436	0	9436	3266	3168		0
		(108лс) с перемещ.до 10м (обратная надвиж. псп и ппс)				2,08						0,00681	11
5	Е1-24-14	Добавлять на кажд.послед.10м перемещ.грунта	м3	1570	4,04	4,04	6343	0	6343	2198	2132		0
		2гр. бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) к-т0,85				1,4						0,00458	7
6	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью	м2	17160	0,2	0,2	3433	0	3433	1201	1165		0
		79кВт (108 л.с) за 1 проход к-т=2				0,07						0,00023	4
7	Е47-104-2	Вспашка средних и тяжёлых почв целинных и	га	0,5	1489,21	1489,21	744,6	0	745	281	363		0
		залежных земель на глубину до 30см				562,41						2,18	1
8	Е47-107-6	Боронование почвы в один след	га	0,5	93,95	93,95	47,0	0	47	19	25		0
						38,07						0,15	0
9	Е47-152-2	Посев многолетних трав	га	0,5	103293,31	293,31	51647	0	147	59	76	0	0
						117,45						0,45	0
10	Е47-152-3	Прикатывание посевов	га	0,5	292,82	292,82	146	0	146	61	79		0
						122,70						0,54	0
11	Е1-17-7	Погрузка грунт 2 грунта одноковшовым	м3	1831	26,18	25,03	47934	2109	45831	12415	14088	0,008	14
		экскаватор.ёмк 0,65м3 на а\самосвалы из штабеля			1,15	6,78						0,0232	42
12	П8-1-1	Перевозка грузов а\самосвал.на 1км,1кл.груза	тн	2563	19,7	19,7	50499	0	50499	10100	10100		0
		к-т=1,4				3,94						0,00827	21
13	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5км грунтовых	м3	1831	1,26	1,26	2307	0	2307	861	835		0
		землевозных дорог, в грунтах 1 группы				0,47						0,00226	4

14	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	1831	3,72	3,24	6811	879	5932	2051	2842	0,00332	6
					0,48	1,12						0,00371	7
		Итого прямые затратыв 2001г					**179 348**	**2 988**	**124 865**	**32 511**	**34 871**		**118**
		Стоимость материалов					51 495						
		Накладные расходы					34 871						
		з\пл в накл. Расходах 15%						5 231					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											17
		Итого прямые с накл.в 2001г					214 219						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					12 853						
		Итого с плановыми в 2001г					227 072	40 730					135
		Итого прямые затратыв 2001г					**934 514**	**180 861**	**702 157**	**223 740**	**426 885**		**1 893**
		Стоимость материалов					51 495						
		Накладные расходы					426 885						
		з\пл в накл. Расходах 15%						64 033					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											213
		Итого прямые с накл.в 2001г					1361398						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					81 684						
		Итого с плановыми в 2001г **по 1-1**					1443082	468634					2106
		2-1 Подходы к мосту											
		2-1-6 на устройство съездов на ПК0+39(слева), ПК1+45 (справа)											
		Раздел 2. Дорожная одежда											
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	тн	0,9006	42815,76	339,59	38560	0	306	127	169	0,58	1
						140,94						0,58	1
11	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальто-	м2	948	267,6517	5,88	253732	6655	5574	1564	10931	0,0451	43
		бетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	6
12	Е27-52-4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см	м2	9480	42,49	0,02	402805	1800	190	95	2522	0,00136	13
		изменения толщины слоя К=10,000;			0,190	0,01						0,00003	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**695097**	**8455**	**6070**	**1786**	**13622**		**63**
		Стоимость материалов					680573						
		Накладные расходы					13622						
		з\пл в накл. Расходах 15%						2043					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											7
		Итого прямые с накл.в 2001г					708719						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					42523						
		Итого с плановыми в 2001г					751242	12284					70
		Раздел 3. Установка сигнальных столбиков и дорожных знаков											
15	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных	шт	84	273,96	119,85	23013	8429	10068	2495	14529	0,64	54
		металлических			100,35	29,7						0,12	10
16	99-1-147	Металлический сигнальный столбик	шт	84	1199		100716						
		Итого прямые затратыв 2001г					**123729**	**8429**	**10068**	**2495**	**14529**		**64**
		Стоимость материалов					105232						

		Накладные расходы					14529						
		з\пл в накл. Расходах 15%						2179					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											7
		Итого прямые с накл.в 2001г					138258						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8295						
		Итого с плановыми в 2001г					146553	13103					71
		Раздел 4. Дорожная разметка											
25	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м	км	0,187	11676,25	1692,25	2183	84	316	118	269	3,18	1
					450	632,07						2,85	1
26	Е30-83-1	Разметка проезжей части вручную 1.20 и 1.13	м2	7,5	170,7	4,71	1279	224	35	13	258	0,159	1
					29,93	1,73						0,0085	0
		Итого прямые затратыв 2001г					**3462**	**308**	**352**	**131**	**528**		**2**
		Стоимость материалов					2802						
		Накладные расходы					528						
		з\пл в накл. Расходах 15%						79					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					3990						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					239						
		Итого с плановыми в 2001г					4229	519					3
		Итого прямые затратыв 2001г					**822288**	**17192**	**16489**	**4412**	**28678**	**0**	**129**
		Стоимость материалов					788607						
		Накладные расходы					28678						
		з\пл в накл. Расходах 15%						4302					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											14
		Итого прямые с накл.в 2001г					850967						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					51058						
		Итого с плановыми в 2001г					902025	25906					143
		Итого прямые затратыв 2001г					**1 756 802**	**198 053**	**718 646**	**228 152**	**455 563**	**0**	**2 022**
		Стоимость материалов					840 102						
		Накладные расходы					455 563						
		з\пл в накл. Расходах 15%						68 334					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											228
		Итого прямые с накл.в 2001г					2212365						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					132742						
		Итого с плановыми в 2001г					2 345 107	494 540					2 249
		Всего по объекту в ценах 2001 года за месяц					**2 345 107**						
		Вр. здания и сооружения 4,6%,К=0,8					86 300						
		ИТОГО:					**2 431 407**						
		Прочие работы и затраты:											
		Зимнее удорожание					94 207						
		Снегоборьба 0,3%					7 294						
		Доп.транспорт привозн.материалов					2 372						

		Выслуга лет 1%					24 314						
		Дополнительные отпуска 0,4%					9 726						
		Командировочные расходы					120 208						
		Подача автотранспорта					36 513						
		Перебазировка техники на стройплощадку					13 072						
		ИТОГО прочие затраты:					**307 705**						
		ИТОГО с прочими в ценах 2001года:					**2 739 112**						
		Возвратные суммы от временных					**328 313**						
	1,669526	**Итого за минусом возвратных сумм**					**2 410 799**						
		Итого в текущих ценах					**4 001 137**						
	1,6596725	Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%					80 023						
		Землеустроительные работы по составлению землеустроительного проекта, установлению границ земельного участка на местности и подготовке документов о праве на землю.					115 332						
		Определение оценочной стоимости					12 940						
		Всего					**4 209 432**						
		НДС 12%					505 132						
		Затраты на возмещение потерь с/х производства, вызванных изъятием с/х угодий					136 647						
		Итого					**4 851 210**						

Принял :

Зонный инженер — Адильбеков А.А.

Начальник ОККиПР — Советбек Г.С.

Начальник ОЭиБД — Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:

Начальник ОПЭРиМ — Л.И.Климченко

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" — Абылкасымова А.К.

Представитель службы инженера — Файт А.Г.

Директор ТОО "ДСУ-14" — А.Ф. Вайс

Сдал и.о.начальника участка — А.В. Резник