Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» 09 20 18 года

Заказчик РГП на ПХВ «Казаэронавигация» КГА МИР РК, 010000 г. Астана, район «Есиль», улица Е522, здание 15.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии объекта «Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП «Казаэронавигация» по адресу: ул. Е522, зд. 15», от 03.09.2018 г., составленной ТОО «Kaz Строй Plast», в лице директора, Мусин Марат, юр адрес: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Акан - Серэ, д. 92/2, тел. 87751127777.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ по объекту «Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП «Казаэронавигация» по адресу: ул. Е522, зд. 15», от 07.09.2018 г., составленного ТОО «DDB company», в лице директора Олжабаева Даурен Жанатаевич, юр. адрес: г. Астана, пр. Абылай Хана, д. 26/1, тел. 87017742876, эксперты технического надзора:

– Нугметжанов Аслан Мураткoнович. – аттестаты № KZ47VJE00027578 от 13.06.2017 г., № KZ86VJE00015042, № KZ16VJE00015041 от 26.01.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП «Казаэронавигация» по адресу: ул. Е522, зд. 15», от 07.09.2018 г., в лице директора Баронэ Вячеслав Александрович, юр. адрес: г. Астана, ул. Бараева, д. 16, тел. 8 (7172) 592675, и эксперта авторского надзора Бермуханбетова Т.А. аттестат эксперта № KZ05VJE00037646

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП «Казаэронавигация» по адресу: ул. Е522, зд. 15», вид строительства –новое.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу 010000 г. Астана, район «Есиль», улица Е522, здание 15.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «22» ноября 2010 года № 37-1095п, выданного Акиматом города Астаны, технических условий на теплоснабжение выданных АО «Астана - Теплотранзит» №10747-11 от 04.08.2017 г.

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, № KZ53REA00097303 от 08.06.2018 г., выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны»;

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) «Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП «Казаэронавигация» по адресу: ул. Е522, зд. 15», выполненного проектной организацией ТОО «Конструктив - А», на основании лицензии № 16003086 от 17.02.2016 г., в рамках договора №15/17 от 17.01.2017 г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Проект утвержден приказом Генерального директора РГП на ПХВ «Казаэронавигация» КГА МИР РК, № 05-03-8-553 от 16.08.2017г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства – 3 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства - 3 месяцев;

фактически – 3 месяцев.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
До 410,54	кВт	410,54	410,54	до 410,54	до 410,54

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Длина трубопроводов Ø273×7,0мм	км	0,286	0,286
Длина трубопроводовØ219×6,0мм	км	0,0071	0,0071
Длина трубопроводовØ108×4,0мм	км	0,1784	0,1784

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объект расположен в городе Астана, Район Есиль, п. Пригородный, улица Е522 (Арнасай), здание 15. Координаты – 51° 2'28.20"С, 71°26'12.61"В

Источник теплоснабжения - котельная КНБ РК. Параметры теплоносителя 130-70°С.

Точка подключения - существующий трубопровод 2Ду200/70мм на «мечеть» по улице Арнасай.

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземным способом, канальная, без канальная в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, в местах проезда автотранспорта под разгрузочными плитами. Трубы приняты стальные электросварные из стали 20,термически обработанные гр. "В" по ГОСТ10704-91 в ППУ-изоляции по ГОСТ 30732-2006.

Протяженность тепловых сетей:

диаметром 273×7,0мм – 0,286 км;

диаметром 219×6,0мм – 0,0071 км;

диаметром 108×4,0мм – 0,1784 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации:

- холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение – не предусмотрено;

- электроснабжение – от собственной ТП 3750;

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего108 908,28тысячи тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ – 106 584,224 тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря – 2 324,056 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 86 710,4 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – 84 772,139 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 1 938,261 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП «Казаэронавигация» по адресу: ул. Е522, зд. 15» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Генеральный директор	**А.Г. Бектуров**
Заместитель Генерального директора	**М.М. Дауталиев**
Директор департамента строительства и логистики (ДСиЛ)	**К.М. Хван**
Директор филиала ЦК РЦ ОВД	**Б.Ж. Смагулов**
Заместитель директора ДСил	**К.Р. Омаров**
Начальник отдела строительства ДСиЛ	**С.В. Коваленко**
Ведущий инженер ДСиЛ	**С.А. Гетманская**
Начальник энергетического сектора ДСиЛ	**М.А. Какенов**
Начальник СЭАЗ	**А.М. Исатай**
Инженер ОЭЗиС административного-хозяйственного отдела	**А.М. Андраханов**
Инженер энергетик СЭАЗ	**А.М. Рузанов**
Инженер по БиОТ	**З.Т. Сактаганов**
Инженер по эксплуатации здания СЭАЗ	**М.К. Тукенов**
Инженер (связи) СЭАЗ	**Н.Н. Смагулов**

Технический надзор:

ТОО «DDB Company» **А.М. Нугметжанов**

Авторский налзор:

ТОО «Конструктив - А» **Т.А. Бермухаибедов**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Kaz Строй Plast» **М.Ш.Мусин**

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию,

форма

Технические характеристики объекта

(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	471,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	шт	-	
	1) на эстакадах	шт	-	
	2) на опорах	шт	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	471,5	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	471,5	
2	Количество колодцев (камер)	шт	6	
3	Количество компенсаторов	шт	10	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек	шт	14	

Заказчик

Генеральный директор — А. Бекпуров

РГП „Казгеронавигация"

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор

Абдуллаев Тулкин Аскар

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«03» сентября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана-Серэ д.92/2

наименование организации, юридический адрес

в лице Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительства тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП "Казаэронавигация" по адресу: ул. Е522, зд. 15,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан,
Генеральный директор Бектуров А.Г. .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО КреативСтройИнвест

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Конструктив-А»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь, 2018г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь, 2018г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 3 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, 3,5 месяца;

фактически, 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительства тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП "Казаэронавигация" по адресу: ул. Е522, зд. 15» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ "Казаэронавигация"
ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: **Проектирование тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП на ПХВ "Казаэронавигация" по адресу:ул.Е522, здание 15"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2018

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		141/18	04.06.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП "Казаэронавигация" по адресу: ул. Е522, зд. 15	**49 503 294**	**49 503 294**							**5 303 924**	**49 503 294**
в том числе за отчетный месяц	**49 503 294**								**5 303 924**	**49 503 294**

ЗАКАЗЧИК

РГП на праве хозяйственного ведения
"Казаэронавигация" Комитета гражданской
авиации Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан, г.Астана, Е 522, 15
БИН 130940015918
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7096503F0007585683
АО "ForteBank"

Генеральный директор

_____Бектуров А.Г.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель _____ Мусин М.Ш.

Форма 2-В

Заказчик **РГП на ПХВ "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО " KAZ СТРОЙ PLAST"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП на ПХВ "Казаэронавигация" по адресу: ул. Е522, зд. 15**

(наименование, адрес)

Объект **Перенос Теплового узла**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 141/18 от 04.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	1	23-040905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2844,54	2845
			Накладные расходы			*107,13*	*107*
			Сметная прибыль			*210,71*	*211*
2	2	23-040905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	4223,78	16895
			Накладные расходы			*159,08*	*636*
			Сметная прибыль			*312,87*	*1251*
3	3	23-040905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	6088,78	12178
			Накладные расходы			*229,32*	*459*
			Сметная прибыль			*451,02*	*902*
4	4	23-040905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	9800,38	49002
			Накладные расходы			*369,11*	*1846*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*725,95*	*3630*
5	5	23-041009-0802 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	29681,07	59362
			Накладные расходы			*1117,86*	*2236*
			Сметная прибыль			*2198,60*	*4397*
6	6	23-041009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	32658,72	32659
			Накладные расходы			*1230,00*	*1230*
			Сметная прибыль			*2419,16*	*2419*
7	7	23-041009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	36857,29	73715
			Накладные расходы			*1388,13*	*2776*
			Сметная прибыль			*2730,17*	*5460*
7	8	23-041009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	46523,16	46523
			Накладные расходы			*1752,17*	*1752*
			Сметная прибыль			*3446,16*	*3446*
8	9	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	)шт.	6,000	13882,44	83295
			Накладные расходы			*5086,77*	*30521*
			Сметная прибыль			*1028,33*	*6170*
9	10	23-041004-1203 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа HErz, Т 130°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	2,000	37410,75	74822
			Накладные расходы			*1408,98*	*2818*
			Сметная прибыль			*2771,17*	*5542*
10	11	23-041004-1205 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа HErz, Т 130°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 31294-2005	шт.	4,000	45304,52	181218
			Накладные расходы			*1706,28*	*6825*
			Сметная прибыль			*3355,89*	*13424*
11	12	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	204,000	2221,78	453243
			Накладные расходы			*450,70*	*91943*
			Сметная прибыль			*164,58*	*33574*
12	13	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	1743,87	5232
			Накладные расходы			*285,82*	*857*
			Сметная прибыль			*129,18*	*388*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	14	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	32,000	1749,76	55992
			Накладные расходы			*286,04*	*9153*
			Сметная прибыль			*129,61*	*4148*
14	15	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,000	2106,59	10533
			Накладные расходы			*299,48*	*1497*
			Сметная прибыль			*156,04*	*780*
15	16	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	57,000	2238,44	127591
			Накладные расходы			*304,44*	*17353*
			Сметная прибыль			*165,81*	*9451*
16	17	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	27,000	2639,72	71272
			Накладные расходы			*319,55*	*8628*
			Сметная прибыль			*195,53*	*5279*
17	18	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	328,000	118,86	38985
			Накладные расходы			*43,31*	*14207*
			Сметная прибыль			*8,80*	*2888*
18	19	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX**	м трубопровода	328,000	678,97	222701
			Накладные расходы			*167,99*	*55099*
			Сметная прибыль			*50,29*	*16496*
19	20	21-110403-0303 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,300	215,16	710
			Накладные расходы			*8,10*	*27*
			Сметная прибыль			*15,94*	*53*
20	21	21-110403-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	35,200	247,28	8704
			Накладные расходы			*9,31*	*328*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18,32*	*645*
21	22	21-110403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	5,500	278,06	1529
			Накладные расходы			*10,47*	*58*
			Сметная прибыль			*20,60*	*113*
22	23	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	62,700	328,69	20609
			Накладные расходы			*12,38*	*776*
			Сметная прибыль			*24,35*	*1527*
23	24	21-110403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	29,700	373,18	11083
			Накладные расходы			*14,05*	*417*
			Сметная прибыль			*27,64*	*821*
24	25	21-110403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	224,400	557,14	125023
			Накладные расходы			*20,98*	*4709*
			Сметная прибыль			*41,27*	*9261*
25	26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,000	106,90	5559
			Накладные расходы			*22,93*	*1192*
			Сметная прибыль			*7,92*	*412*
26	27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	104,000	84,51	8789
			Накладные расходы			*12,04*	*1253*
			Сметная прибыль			*6,26*	*651*
27	28	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	210,000	575,30	120813
			Накладные расходы			*21,67*	*4550*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*42,61*	*8949*
			Раздел: ДЕМОНТАЖ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСТАНОВКОЙ				
28	29	13-070401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	9182,14	9182
			Накладные расходы			*2536,18*	*2536*
			Сметная прибыль			*680,16*	*680*
29	30	13-070401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	54913,81	54914
			Накладные расходы			*15379,33*	*15379*
			Сметная прибыль			*4067,69*	*4068*
30	31	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	2,000	1127,49	2255
			Накладные расходы			*405,53*	*811*
			Сметная прибыль			*83,52*	*167*
31	32	12-150102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	12,000	2019,88	24239
			Накладные расходы			*731,04*	*8773*
			Сметная прибыль			*149,62*	*1795*
32	33	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	3916,94	7834
			Накладные расходы			*631,16*	*1262*
			Сметная прибыль			*290,14*	*580*
33	34	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	11749,88	140999
			Накладные расходы			*1510,57*	*18127*
			Сметная прибыль			*870,36*	*10444*
34	35	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,000	124,06	1737
			Накладные расходы			*43,51*	*609*
			Сметная прибыль			*9,19*	*129*
			Раздел: ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ				
35	36	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	11749,88	234998
			Накладные расходы			*1510,57*	*30211*
			Сметная прибыль			*870,36*	*17407*
36	37	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	20,000	678,97	13579

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*167,99*	*3360*
			Сметная прибыль			*50,29*	*1006*
37	38	21-110403-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	22,000	2488,78	54753
			Накладные расходы			*93,73*	*2062*
			Сметная прибыль			*184,35*	*4056*
38	39	21-130703-1704 РСНБ РК 2015	Жидкость кремнийорганическая	кг	50,000	881,79	44089
			Накладные расходы			*33,21*	*1661*
			Сметная прибыль			*65,32*	*3266*
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
39	40	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	7860,51	7861
			Накладные расходы			*2069,89*	*2070*
			Сметная прибыль			*582,26*	*582*
40	41	23-070502-0219 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1,000	350644,88	350645
			Накладные расходы			*13206,12*	*13206*
			Сметная прибыль			*25973,70*	*25974*
41	42	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2,000	5096,44	10193
			Накладные расходы			*1517,65*	*3035*
			Сметная прибыль			*377,51*	*755*
42	43	23-051501-0911 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss	шт.	2,000	321926,97	643854
			Накладные расходы			*12124,53*	*24249*
			Сметная прибыль			*23846,44*	*47693*
43	44	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2,000	5096,44	10193
			Накладные расходы			*1517,65*	*3035*
			Сметная прибыль			*377,51*	*755*
44	45	23-051501-0501 РСНБ РК 2015	Датчик температуры KAMsTruP PT 500	шт.	2,000	101311,88	202624
			Накладные расходы			*3815,65*	*7631*
			Сметная прибыль			*7504,58*	*15009*
45	46	23-051401-0111 РСНБ РК 2015	Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 347, типа SAnTEr	шт.	2,000	7890,14	15780
			Накладные расходы			*297,16*	*594*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*584,45*	*1169*
46	47	13-100409-0118 РСНБ РК 2015	Устройство выносное служебной связи "Электроника-связь". Монтаж оборудования	комплект	1,000	27634,50	27634
			Накладные расходы			*7405,78*	*7406*
			Сметная прибыль			*2047,00*	*2047*
47	48	23-051501-1601 РСНБ РК 2015	Датчик поплавковый и температуры НК 64EJ K101 S6 250	шт.	1,000	61516,28	61516
			Накладные расходы			*2316,85*	*2317*
			Сметная прибыль			*4556,76*	*4557*
48	49	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2,000	5096,44	10193
			Накладные расходы			*1517,65*	*3035*
			Сметная прибыль			*377,51*	*755*
49	50	23-041010-2802 РСНБ РК 2015	Редуктор давления, модель 681SP, R 3/4", Kvs 4,5 м3/ч, типа GOETzE	шт.	2,000	29553,12	59106
			Накладные расходы			*1113,04*	*2226*
			Сметная прибыль			*2189,12*	*4378*
50	51	11-180701-0108 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 273 мм. Установка	шт.	2,000	462051,41	924103
			Накладные расходы			*26615,53*	*53231*
			Сметная прибыль			*34226,03*	*68452*
51	52	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1,000	3669,91	3670
			Накладные расходы			*1237,28*	*1237*
			Сметная прибыль			*271,85*	*272*
52	53	23-041013-0423 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	73171,53	73172
			Накладные расходы			*2755,81*	*2756*
			Сметная прибыль			*5420,11*	*5420*
53	54	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,000	10214,15	30642
			Накладные расходы			*1985,86*	*5958*
			Сметная прибыль			*756,60*	*2270*
54	55	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	6333,47	6333
			Накладные расходы			*1140,90*	*1141*
			Сметная прибыль			*469,15*	*469*
55	56	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000	4653,03	27918
			Накладные расходы			*1071,19*	*6427*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*344,67*	*2068*
56	57	23-040902-0509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	64694,48	129389
			Накладные расходы			*2436,55*	*4873*
			Сметная прибыль			*4792,18*	*9584*
57	58	23-040902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	35000,84	35001
			Накладные расходы			*1318,21*	*1318*
			Сметная прибыль			*2592,65*	*2593*
58	59	23-040902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	22777,00	22777
			Накладные расходы			*857,84*	*858*
			Сметная прибыль			*1687,19*	*1687*
59	60	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	14179,68	85078
			Накладные расходы			*534,04*	*3204*
			Сметная прибыль			*1050,35*	*6302*
60	61	13-110204-0104 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	7687,31	7687
			Накладные расходы			*1507,86*	*1508*
			Сметная прибыль			*569,43*	*569*
61	62	23-041009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	110068,68	110069
			Накладные расходы			*4145,45*	*4145*
			Сметная прибыль			*8153,24*	*8153*
62	63	13-110204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3942,09	3942
			Накладные расходы			*843,05*	*843*
			Сметная прибыль			*292,01*	*292*
63	64	23-041009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	83050,59	83051
			Накладные расходы			*3127,88*	*3128*
			Сметная прибыль			*6151,90*	*6152*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	65	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	9,000	3211,55	28904
			Накладные расходы			*328,86*	*2960*
			Сметная прибыль			*237,89*	*2141*
65	66	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,000	2089,02	8356
			Накладные расходы			*278,78*	*1115*
			Сметная прибыль			*154,74*	*619*
66	67	24-010106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	4,000	206,02	824
			Накладные расходы			*7,76*	*31*
			Сметная прибыль			*15,26*	*61*
67	68	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2,000	13882,44	27765
			Накладные расходы			*5086,77*	*10174*
			Сметная прибыль			*1028,33*	*2057*
68	69	23-051206-0402 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2,000	12255,35	24511
			Накладные расходы			*461,57*	*923*
			Сметная прибыль			*907,80*	*1816*
69	70	11-160401-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	5944,14	178324
			Накладные расходы			*727,10*	*21813*
			Сметная прибыль			*440,31*	*13209*
70	71	11-160401-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25,000	3142,25	78556
			Накладные расходы			*454,67*	*11367*
			Сметная прибыль			*232,76*	*5819*
71	72	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55,000	124,06	6823
			Накладные расходы			*43,51*	*2393*
			Сметная прибыль			*9,19*	*505*
72	73	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	55,000	678,97	37343
			Накладные расходы			*167,99*	*9239*
			Сметная прибыль			*50,29*	*2766*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	74	21-110403-5013 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	15,400	9257,12	142560
			Накладные расходы			*348,65*	*5369*
			Сметная прибыль			*685,71*	*10560*
74	75	21-110403-5011 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	17,600	7605,23	133852
			Накладные расходы			*286,43*	*5041*
			Сметная прибыль			*563,35*	*9915*
75	76	21-110403-5009 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	27,500	5922,21	162861
			Накладные расходы			*223,04*	*6134*
			Сметная прибыль			*438,68*	*12064*
76	77	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,300	106,90	1636
			Накладные расходы			*22,93*	*351*
			Сметная прибыль			*7,92*	*121*
77	78	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	30,600	84,51	2586
			Накладные расходы			*12,04*	*369*
			Сметная прибыль			*6,26*	*192*
78	79	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120,000	575,30	69036
			Накладные расходы			*21,67*	*2600*
			Сметная прибыль			*42,61*	*5114*
79	80	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	28070,88	28071
			Накладные расходы			*9416,44*	*9416*
			Сметная прибыль			*2079,32*	*2079*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	**81**	**51-021502-0337 РСНБ РК 2015**	**Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 1-23, Q 1,8 м3/ч, Н 100,0 м вод. ст., типа STAirs PuMPs**	**шт.**	**1,000**	**184715,45**	**184715**
			Накладные расходы			***6956,82***	***6957***
			Сметная прибыль			***13682,63***	***13683***
			ИТОГО:				**6568614**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**603729**
			Сметная прибыль				**486564**
			Итого в ценах 2018 г с	**1,06**			**6962731**
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**835528**
			Всего стоимость строительства в ценах 2018 г				**7798259**
			Итого стоимость строительства с понижающим коэффициентом	**0,834002218**			**6503765**

ЗАКАЗЧИК
РГП на ПХВ "Казаэронавигация"
Генеральный директор _____ Бектуров А.Г.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор _____ Мусин М.Ш.

ТОО "DDB company"
Эксперт по техническому надзору
_____ Нугметжанов А.М.

Начальник участка _____ Ким Е.

Форма 2-В

Заказчик **РГП на ПХВ "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО " KAZ СТРОЙ PLAST"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП на ПХВ "Казаэронавигация" по адресу: ул. Е522, зд. 15**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 141/18** от **04.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1734,000	1,46	2540
			Накладные расходы			*0,31*	*534*
			Сметная прибыль			*0,11*	*188*
2	2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1173,320	130,21	152773
			Накладные расходы			*25,67*	*30120*
			Сметная прибыль			*9,64*	*11317*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35,500	3061,50	108683
			Накладные расходы			*1125,47*	*39954*
			Сметная прибыль			*226,78*	*8051*
4	4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	820,050	143,23	117453
			Накладные расходы			*28,24*	*23156*
			Сметная прибыль			*10,61*	*8700*
5	5	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	353,390	190,89	67458
			Накладные расходы			*41,97*	*14832*
			Сметная прибыль			*14,14*	*4997*
6	6	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	482,352	766,70	369819
			Накладные расходы			*28,88*	*13928*
			Сметная прибыль			*56,79*	*27394*
7	8	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	159,240	1749,51	278592
			Накладные расходы			*502,32*	*79989*
			Сметная прибыль			*129,59*	*20636*
8	10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	151,525	182,30	27623
			Накладные расходы			*35,89*	*5439*
			Сметная прибыль			*13,50*	*2046*
9	11	41-010101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	72,319	766,70	55447
			Накладные расходы			*28,88*	*2088*
			Сметная прибыль			*56,79*	*4107*
10	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,525	33,73	5111

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,10*	*1075*
			Сметная прибыль			*2,50*	*379*
11	13	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25,002	1568,85	39224
			Накладные расходы			*59,09*	*1477*
			Сметная прибыль			*116,21*	*2905*
12	14	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	114,600	3572,60	409419
			Накладные расходы			*728,43*	*83478*
			Сметная прибыль			*264,64*	*30327*
13	26	11-240108-0308 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	4,000	58345,29	233381
			Накладные расходы			*18562,17*	*74249*
			Сметная прибыль			*4321,87*	*17287*
14	29	11-240108-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,000	22779,63	45559
			Накладные расходы			*7684,37*	*15369*
			Сметная прибыль			*1687,38*	*3375*
15	32	23-040908-0411 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А 899 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	3144660,00	12578640
			Накладные расходы			*118435,36*	*473741*
			Сметная прибыль			*232937,78*	*931751*
16	35ч	23-040908-0406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 549 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	453648,77	907298
			Накладные расходы			*17085,49*	*34171*
			Сметная прибыль			*33603,61*	*67207*
17	38	23-020201-3174 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 325-9-273х9-1-ПНУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,000	160146,74	160147
			Накладные расходы			*6031,51*	*6032*
			Сметная прибыль			*11862,72*	*11863*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	39	ПРАЙС	Тройниковое ответвление нестандартное Ст. 325х9-273х9-1-ППУ-ПЭ, L 1800 мм, L1	шт	1,000	246235,23	246235
			Накладные расходы			*9273,80*	*9274*
			Сметная прибыль			*18239,65*	*18240*
19	40	ПРАЙС	Тройник паралельный нестандартный Ст. 273х9-219х8-1/2-ППУ-ПЭ, L 1400 мм, В	шт	2,000	204457,56	408915
			Накладные расходы			*7700,36*	*15401*
			Сметная прибыль			*15145,00*	*30290*
20	44	23-020201-3165 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,000	148122,43	148122
			Накладные расходы			*5578,64*	*5579*
			Сметная прибыль			*10972,03*	*10972*
21	45	ПРАЙС	Тройниковое ответвление нестандартное Ст. 273-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30372-2006/ Ст 273х7-89х3,5-ППУ-ПЭ,L 1800 мм, L1		1,000	103689,12	103689
			Накладные расходы			*3905,18*	*3905*
			Сметная прибыль			*7680,68*	*7681*
22	48	23-020201-0509 РСНБ РК 2015	Отвод стандартный Ст 273х8-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10,000	142602,87	1426029
			Накладные расходы			*5370,76*	*53708*
			Сметная прибыль			*10563,18*	*105632*
23	49	23-020201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод нестандартный Ст 273х8-100°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	134853,83	269708
			Накладные расходы			*5078,92*	*10158*
			Сметная прибыль			*9989,17*	*19978*
24	50	23-020201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод нестандартный Ст 273х8-91°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	134853,83	269708
			Накладные расходы			*5078,92*	*10158*
			Сметная прибыль			*9989,17*	*19978*
25	52	23-020201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод нестандартный Ст 273х8-122°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	134853,83	269708
			Накладные расходы			*5078,92*	*10158*
			Сметная прибыль			*9989,17*	*19978*
26	63	23-010402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	495,400	39244,28	19441614
			Накладные расходы			*1478,03*	*732217*
			Сметная прибыль			*2906,98*	*1440120*
27	72	23-020201-6111 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	87,000	26061,24	2267328
			Накладные расходы			*981,53*	*85393*
			Сметная прибыль			*1930,46*	*167950*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	73	23-020201-6110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2,000	20277,93	40556
			Накладные расходы			*763,72*	*1527*
			Сметная прибыль			*1502,07*	*3004*
29	76	23-020201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2,000	6808,73	13617
			Накладные расходы			*256,43*	*513*
			Сметная прибыль			*504,35*	*1009*
30	78	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	6,300	47070,88	296547
			Накладные расходы			*13333,19*	*83999*
			Сметная прибыль			*3486,73*	*21966*
31	83	11-240108-0408 РСНБ РК 2015	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2,000	58646,49	117293
			Накладные расходы			*18650,35*	*37301*
			Сметная прибыль			*4344,18*	*8688*
32	84	11-240108-0407 РСНБ РК 2015	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	1,000	45485,64	45486
			Накладные расходы			*14671,97*	*14672*
			Сметная прибыль			*3369,31*	*3369*
33	85	11-240108-0404 РСНБ РК 2015	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2,000	24097,20	48194
			Накладные расходы			*8122,93*	*16246*
			Сметная прибыль			*1784,98*	*3570*
34	86	23-041012-2110 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	461050,53	922101
			Накладные расходы			*17364,26*	*34729*
			Сметная прибыль			*34151,89*	*68304*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	87	23-041012-2109 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	345841,56	345842
			Накладные расходы			*13025,21*	*13025*
			Сметная прибыль			*25617,89*	*25618*
36	88	23-041012-2106 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	136408,52	272817
			Накладные расходы			*5137,47*	*10275*
			Сметная прибыль			*10104,34*	*20209*
			Раздел: Демонтаж трубопровода, разборка и восстановление покрытия				
37	89	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,410	3855,07	17001
			Накладные расходы			*1254,12*	*5531*
			Сметная прибыль			*285,56*	*1259*
38	93	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	6,000	1224,24	7345
			Накладные расходы			*455,17*	*2731*
			Сметная прибыль			*90,68*	*544*
39	97	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	6,400	1397,64	8945
			Накладные расходы			*401,71*	*2571*
			Сметная прибыль			*103,53*	*663*
40	100	11-240108-0107 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ.Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,606	1203326,79	729216
			Накладные расходы			*382364,64*	*231713*
			Сметная прибыль			*89135,32*	*54016*
41	101	11-240108-0103 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ.Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,194	697233,09	135263
			Накладные расходы			*227368,70*	*44110*
			Сметная прибыль			*51646,90*	*10019*
42	102	11-240108-0204 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ.Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2,000	8915,97	17832

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2875,08*	*5750*
			Сметная прибыль			*660,44*	*1321*
			ИТОГО:				**43428278**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2340275**
			Сметная прибыль				**3216910**
			Итого в ценах 2018 г с	**1,06**			**46033975**
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**5524077**
			Всего стоимость строительства в ценах 2018 г				**51558052**
			Итого стоимость строительства с понижающим коэффициентом	**0,834002218**			**42999529**

ЗАКАЗЧИК
РГП на ПХВ "Казаэроонавигация"

Генеральный директор _____Бектуров А.Г.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____Мусин М.Ш.

ТОО "DDB company"
Эксперт по техническому надзору

_____Нугметжанов А.М.

Начальник участка_____Ким Е.

ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ "Казаэронавигация"
ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: **Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП "Казаэронавигация" по адресу:ул.Е522, здание 15"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2018

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		141/18	04.06.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП "Казаэронавигация" по адресу: ул. Е522, зд. 15	**86 710 400**	**37 207 106**							**3 986 476**	**37 207 106**
в том числе за отчетный месяц	**37 207 106**								**3 986 476**	**37 207 106**

ЗАКАЗЧИК

РГП на праве хозяйственного ведения
"Казаэронавигация" Комитета гражданской
авиации Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан, г.Астана, Е 522, 15
БИН 130940015918
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7096503F0007585003
АО "ForteBank"

Генеральный директор _____ А. Бектуров

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель _____ **Мусин М.Ш.**

«KAZ СТРОЙ PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма 2-В

Заказчик **РГП на ПХВ "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО " KAZ СТРОЙ PLAST**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП "Казаэронавигация" по адресу:ул.Е522, здание 15"**

(наименование, адрес)

Объект **Перенос Теплового узла**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141/18 от 04.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ				
1	37	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	124,06	2481
			Накладные расходы			*43,51*	*870*
			Сметная прибыль			*9,19*	*184*
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
2	83	13-080103-2903 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования	шт.	2	4146,68	8293
			Накладные расходы			*1150,52*	*2301*
			Сметная прибыль			*307,16*	*614*
3	84	51-021302-0217 РСНБ РК 2015	Преобразователем частоты CUE 3x280-500В ip20 5,5 квт 13А в режиме контроллера, типа GRundfos	шт.	2	404604,02	809208
			Накладные расходы			*15238,35*	*30477*
			Сметная прибыль			*29970,67*	*59941*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**819982**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**33648**
			Сметная прибыль				**60739**
			Итого в ценах 2018 г с	**1,06**			**869180**
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**104302**
			Всего стоимость строительства в ценах 2018 г				**973481**
			Итого стоимость строительства с понижающим коэффициентом	**0,834002218**			**811884**

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор А. Бектуров

РГП „Казаэронавигация"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____Мусин М.Ш.

ТОО "DDB company"

Эксперт по техническому надзору

_____Нугметжанов А.М.

Начальник участка_____Ким Е.

Форма 2-В

Заказчик **РГП на ПХВ "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО " KAZ СТРОЙ PLAST**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловой сети от котельной в жилом массиве Пригородный до Административного здания РГП на ПХВ "Казаэронавигация" по адресу:ул.Е522, здание 15"**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141/18 от 04.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**6**	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**206,758**	**766,70**	**158522**
			Накладные расходы			***28,88***	***5970***
			Сметная прибыль			***56,79***	***11742***
2	**7**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1964,9**	**33,73**	**66283**
			Накладные расходы			***7,10***	***13945***
			Сметная прибыль			***2,50***	***4910***
3	**9**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1964,9**	**235,87**	**463462**
			Накладные расходы			***75,99***	***149317***
			Сметная прибыль			***17,47***	***34331***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловые сети по чертежам ТС.СО				
4	15	13-110301-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	1793,74	8969
			Накладные расходы			*549,21*	*2746*
			Сметная прибыль			*132,87*	*664*
5	16	ПРАЙС	Детектор повреждений стационарный с УСПД "ПИКОН" ДПС-2АМ/ТВ (в комплекте)	шт	5	153833,90	769170
			Накладные расходы			*5793,75*	*28969*
			Сметная прибыль			*11395,10*	*56976*
6	17	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство терминала	шт.	3	9055,21	27166
			Накладные расходы			*2479,38*	*7438*
			Сметная прибыль			*670,76*	*2012*
7	18	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	3	7429,07	22287
			Накладные расходы			*1861,34*	*5584*
			Сметная прибыль			*550,30*	*1651*
8	19	ПРАЙС	Терминал концевой КТ-13	шт	1	8152,32	8152
			Накладные расходы			*307,04*	*307*
			Сметная прибыль			*603,88*	*604*
9	20	ПРАЙС	Терминал промежуточный КТ 15Ш	шт	2	18009,64	36019
			Накладные расходы			*678,29*	*1357*
			Сметная прибыль			*1334,05*	*2668*
10	21	ПРАЙС	Комплект удлинение 3-х жильного кабеля вывода, NYM 3x1,5	шт	2	2944,39	5889
			Накладные расходы			*110,89*	*222*
			Сметная прибыль			*218,10*	*436*
11	22	ПРАЙС	Комплект удлинение 5-ти жильного кабеля вывода, NYM 5x1,5	шт	4	2477,84	9911
			Накладные расходы			*93,32*	*373*
			Сметная прибыль			*183,54*	*734*
12	23	ПРАЙС	Ковер настенный КНС	шт	1	16141,54	16142
			Накладные расходы			*607,93*	*608*
			Сметная прибыль			*1195,67*	*1196*
13	24	ПРАЙС	Ковер наземный КНЗ	шт	2	39819,96	79640
			Накладные расходы			*1499,71*	*2999*
			Сметная прибыль			*2949,63*	*5899*
14	25	ПРАЙС	Соединительный кабель 3-х жильный к детектору, L 14 м, NYM 3x1,5	шт	1	2150,69	2151

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*81,00*	*81*
			Сметная прибыль			*159,31*	*159*
15	27	11-240108-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	46414,71	92829
			Накладные расходы			*14942,45*	*29885*
			Сметная прибыль			*3438,13*	*6876*
16	28	11-240108-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	24660,60	98642
			Накладные расходы			*8286,64*	*33147*
			Сметная прибыль			*1826,71*	*7307*
17	30	11-240108-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 40 мм. Установка	шт.	2	18240,02	36480
			Накладные расходы			*6260,06*	*12520*
			Сметная прибыль			*1351,11*	*2702*
18	31	11-240106-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	1	34023,60	34024
			Накладные расходы			*10305,33*	*10305*
			Сметная прибыль			*2520,27*	*2520*
19	33	23-040908-0510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А 797 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	1547002,12	3094004
			Накладные расходы			*58263,77*	*116528*
			Сметная прибыль			*114592,75*	*229185*
20	34	23-040908-0407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 562 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	4	549124,59	2196498
			Накладные расходы			*20681,34*	*82725*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*40675,90*	*162704*
21	36	23-040908-0403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 493 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	281792,88	563586
			Накладные расходы			*10612,99*	*21226*
			Сметная прибыль			*20873,55*	*41747*
22	37	23-040902-0313 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, Т до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	615847,68	615848
			Накладные расходы			*23194,29*	*23194*
			Сметная прибыль			*45618,35*	*45618*
23	41	ПРАЙС	Тройник паралельный нестандартный Ст. 273х7-108х4-1/2-ППУ-ПЭ, L 1400 мм, В	шт	2	104410,76	208822
			Накладные расходы			*3932,36*	*7865*
			Сметная прибыль			*7734,13*	*15468*
24	42	23-020201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	33270,11	33270
			Накладные расходы			*1253,03*	*1253*
			Сметная прибыль			*2464,45*	*2464*
25	43	ПРАЙС	Тройниковое ответвление нестандартное Ст. 108х6-108х5-2-ППУ-ПЭ, L 1300 мм, L1	шт	1	61678,65	61679
			Накладные расходы			*2322,96*	*2323*
			Сметная прибыль			*4568,79*	*4569*
26	46	23-020201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	33270,11	33270
			Накладные расходы			*1253,03*	*1253*
			Сметная прибыль			*2464,45*	*2464*
27	47	ПРАЙС	Тройниковое ответвление нестандартное Ст. 108х4-45х3-1-ППУ-ПЭ, L 1300 мм, L1	шт	1	36190,44	36190
			Накладные расходы			*1363,02*	*1363*
			Сметная прибыль			*2680,77*	*2681*
28	51	23-020201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод нестандартный Ст 273х8-118°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	134853,83	269708
			Накладные расходы			*5078,92*	*10158*
			Сметная прибыль			*9989,17*	*19978*
29	53	23-020201-0111 РСНБ РК 2015	Отвод стандартный Ст 219х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	104861,04	209722
			Накладные расходы			*3949,32*	*7899*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7767,48*	*15535*
30	54	23-020201-0911 РСНБ РК 2015	Отвод нестандартный Ст 219х7-90°-2-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 L 1000 мм, L1	шт.	2	111541,79	223084
			Накладные расходы			*4200,93*	*8402*
			Сметная прибыль			*8262,36*	*16525*
31	55	23-020201-0911 РСНБ РК 2015	Отвод нестандартный Ст 219х7-90°-2-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 L 1000, L1	шт.	2	111541,79	223084
			Накладные расходы			*4200,93*	*8402*
			Сметная прибыль			*8262,36*	*16525*
32	56	23-020201-0911 РСНБ РК 2015	Отвод нестандартный Ст 219х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006, L 1000 мм, L1	шт.	2	111541,79	223084
			Накладные расходы			*4200,93*	*8402*
			Сметная прибыль			*8262,36*	*16525*
33	57	23-020201-0505 РСНБ РК 2015	Отвод стандартный Ст 108х5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	40398,78	969571
			Накладные расходы			*1521,51*	*36516*
			Сметная прибыль			*2992,50*	*71820*
34	58	23-020201-4038 РСНБ РК 2015	Переход стандартный Ст 273х7-219х6-1/2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	127020,40	254041
			Накладные расходы			*4783,89*	*9568*
			Сметная прибыль			*9408,92*	*18818*
35	59	11-240108-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 273х7 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,51	2188781,86	1116279
			Накладные расходы			*694110,73*	*353996*
			Сметная прибыль			*162131,99*	*82687*
36	60	11-240108-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 219 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,01	1792799,59	17928
			Накладные расходы			*575216,11*	*5752*
			Сметная прибыль			*132799,97*	*1328*
37	61	11-240108-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 108 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2693	1109384,58	298757

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*366372,52*	*98664*
			Сметная прибыль			*82176,64*	*22130*
38	62	11-240101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0397	1438309,11	57101
			Накладные расходы			*450352,15*	*17879*
			Сметная прибыль			*106541,42*	*4230*
39	63	23-010402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	14,6	39244,28	572966
			Накладные расходы			*1478,03*	*21579*
			Сметная прибыль			*2906,98*	*42442*
40	64	23-010402-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	6	23223,48	139341
			Накладные расходы			*874,65*	*5248*
			Сметная прибыль			*1720,26*	*10322*
41	65	23-010402-0310 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	4	21296,62	85186
			Накладные расходы			*802,08*	*3208*
			Сметная прибыль			*1577,53*	*6310*
42	66	23-010402-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	309	8393,78	2593678
			Накладные расходы			*316,13*	*97684*
			Сметная прибыль			*621,76*	*192124*
43	67	23-020201-5511 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	41072,38	164290
			Накладные расходы			*1546,88*	*6188*
			Сметная прибыль			*3042,40*	*12170*
44	68	ПРАЙС	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой и кабелем вывода Ст. 108х4-2-ППУ-ПЭ, L 2200 мм	шт	2	50297,45	100595
			Накладные расходы			*1894,32*	*3789*
			Сметная прибыль			*3725,74*	*7451*
45	69	11-161101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 250 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	510	139,59	71191
			Накладные расходы			*44,10*	*22489*
			Сметная прибыль			*10,34*	*5273*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	70	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	124,06	1241
			Накладные расходы			*43,51*	*435*
			Сметная прибыль			*9,19*	*92*
47	71	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	309	119,81	37021
			Накладные расходы			*43,35*	*13395*
			Сметная прибыль			*8,87*	*2742*
48	74	23-020201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	60	7037,57	422254
			Накладные расходы			*265,05*	*15903*
			Сметная прибыль			*521,30*	*31278*
49	75	23-020201-6113 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 500 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	28897,81	115591
			Накладные расходы			*1088,36*	*4353*
			Сметная прибыль			*2140,58*	*8562*
50	77	23-020201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	4583,72	9167
			Накладные расходы			*172,63*	*345*
			Сметная прибыль			*339,53*	*679*
51	79	21-110404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	140	4076,14	570660
			Накладные расходы			*153,52*	*21492*
			Сметная прибыль			*301,94*	*42271*
52	80	23-040105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	2	8687,05	17374
			Накладные расходы			*327,17*	*654*
			Сметная прибыль			*643,49*	*1287*
53	81	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,1	27604,68	30365
			Накладные расходы			*5471,80*	*6019*
			Сметная прибыль			*2044,79*	*2249*
54	82	21-130809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная К226	100 м	11	1881,91	20701

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*70,88*	*780*
			Сметная прибыль			*139,40*	*1533*
			Раздел: Демонтаж трубопровода, разборка и восстановление покрытия				
55	90	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	49	1607,98	78791
			Накладные расходы			*96,02*	*4705*
			Сметная прибыль			*119,11*	*5836*
56	91	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	49	1513,03	74139
			Накладные расходы			*92,45*	*4530*
			Сметная прибыль			*112,08*	*5492*
57	92	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	196	168,94	33113
			Накладные расходы			*6,42*	*1258*
			Сметная прибыль			*12,51*	*2453*
58	94	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	6	1956,05	11736
			Накладные расходы			*471,80*	*2831*
			Сметная прибыль			*144,89*	*869*
59	95	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	104	62,21	6470
			Накладные расходы			*22,04*	*2292*
			Сметная прибыль			*4,61*	*479*
60	96	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	104	248,11	25804
			Накладные расходы			*53,38*	*5552*
			Сметная прибыль			*18,38*	*1911*
61	98	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4	1277,43	5110
			Накладные расходы			*230,69*	*923*
			Сметная прибыль			*94,62*	*378*
62	99	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	80	662,79	53023
			Накладные расходы			*239,16*	*19133*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49,10*	*3928*
			Раздел: Устройство разгрузочных плит				
63	103	11-270601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**161**	**5604,03**	**902249**
			Накладные расходы			*1447,92*	*233116*
			Сметная прибыль			*415,11*	*66833*
64	104	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**161**	**51673,63**	**8319454**
			Накладные расходы			*1946,15*	*313330*
			Сметная прибыль			*3827,68*	*616256*
65	105	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1781,557**	**1000,64**	**1782698**
			Накладные расходы			*151,87*	*270571*
			Сметная прибыль			*74,12*	*132052*
			Раздел: Устройство канала				
66	106	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов/ФБС24.4.6-Т/ массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**56**	**4092,95**	**229205**
			Накладные расходы			*1068,38*	*59829*
			Сметная прибыль			*303,18*	*16978*
67	107	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов/ФБС24.4.6-Т/ массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**2726,48**	**21812**
			Накладные расходы			*714,93*	*5719*
			Сметная прибыль			*201,96*	*1616*
68	108	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/БлокиФБС24.4.6-Т, ФБС9.4.6-Т,ФБС12.4.3-Т/**	**м3**	**2,048**	**28468,34**	**58303**
			Накладные расходы			*1072,19*	*2196*
			Сметная прибыль			*2108,77*	*4319*
69	109	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС24.4.6-Т/**	**м3**	**30,408**	**25021,12**	**760842**
			Накладные расходы			*942,35*	*28655*
			Сметная прибыль			*1853,42*	*56359*
70	110	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**63,04**	**11751,36**	**740806**
			Накладные расходы			*2959,86*	*186589*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*870,47*	*54875*
71	111	21-040302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	26,01	57174,90	1487119
			Накладные расходы			*2153,34*	*56008*
			Сметная прибыль			*4235,18*	*110157*
72	112	21-040302-0235 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	37,03	50557,27	1872136
			Накладные расходы			*1904,11*	*70509*
			Сметная прибыль			*3744,98*	*138677*
			Раздел: Устройство колодцев ДК-1, ДК-2, д.1000				
73	113	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем ТОЛЩ 50мм	м2 площади уплотнения	2	298,81	598
			Накладные расходы			*55,31*	*111*
			Сметная прибыль			*22,13*	*44*
74	114	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,08	923,88	4693
			Накладные расходы			*232,11*	*1179*
			Сметная прибыль			*68,44*	*348*
75	115	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,16	93,72	952
			Накладные расходы			*7,08*	*72*
			Сметная прибыль			*6,94*	*71*
76	116	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82	61233,70	111445
			Накладные расходы			*12946,32*	*23562*
			Сметная прибыль			*4535,83*	*8255*
77	117	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	12385,72	24771
			Накладные расходы			*466,48*	*933*
			Сметная прибыль			*917,46*	*1835*
78	118	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	8147,78	16296
			Накладные расходы			*306,86*	*614*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*603,54*	*1207*
79	119	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4718,72	9437
			Накладные расходы			*177,72*	*355*
			Сметная прибыль			*349,54*	*699*
80	120	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	9690,16	38761
			Накладные расходы			*364,95*	*1460*
			Сметная прибыль			*717,79*	*2871*
81	121	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	2	7517,87	15036
			Накладные расходы			*283,14*	*566*
			Сметная прибыль			*556,88*	*1114*
82	122	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	2	3833,91	7668
			Накладные расходы			*144,39*	*289*
			Сметная прибыль			*283,99*	*568*
83	123	23-030101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31280,66	62561
			Накладные расходы			*1178,10*	*2356*
			Сметная прибыль			*2317,09*	*4634*
84	124	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	156926,49	2975
			Накладные расходы			*5910,22*	*112*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*220*
85	125	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03346	277069,55	9271
			Накладные расходы			*81736,53*	*2735*
			Сметная прибыль			*20523,67*	*687*
86	126	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0287896	180542,18	5198
			Накладные расходы			*6799,65*	*196*
			Сметная прибыль			*13373,49*	*385*
87	127	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006678	161482,82	1078
			Накладные расходы			*6081,83*	*41*
			Сметная прибыль			*11961,69*	*80*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	128	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3384	106,90	143
			Накладные расходы			*22,93*	*31*
			Сметная прибыль			*7,92*	*11*
89	129	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,6768	84,51	226
			Накладные расходы			*12,04*	*32*
			Сметная прибыль			*6,26*	*17*
90	130	11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	18,48	4747,68	87737
			Накладные расходы			*721,83*	*13339*
			Сметная прибыль			*351,68*	*6499*
91	131	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,26	1556,46	34647
			Накладные расходы			*442,91*	*9859*
			Сметная прибыль			*115,29*	*2566*
92	132	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	22,26	2644,04	58856
			Накладные расходы			*352,24*	*7841*
			Сметная прибыль			*195,85*	*4360*
93	133	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,26	1556,46	34647
			Накладные расходы			*442,91*	*9859*
			Сметная прибыль			*115,29*	*2566*
94	134	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,07653	11581,60	151447
			Накладные расходы			*2570,01*	*33607*
			Сметная прибыль			*857,90*	*11218*
95	135	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ 100мм /нз бетона В15 на сульфатостойком цем W4. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,07653	27329,22	357371
			Накладные расходы			*3037,83*	*39724*
			Сметная прибыль			*2024,39*	*26472*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	136	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Сальники стальные, диаметр 125 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	8362,10	33448
			Накладные расходы			*2426,76*	*9707*
			Сметная прибыль			*619,42*	*2478*
97	137	23-010301-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74/Сальник диам 125/	м	2	2987,05	5974
			Накладные расходы			*112,50*	*225*
			Сметная прибыль			*221,26*	*443*
98	138	11-070112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,44	325,42	143
			Накладные расходы			*119,07*	*52*
			Сметная прибыль			*24,10*	*11*
99	139	21-130803-0801 РСНБ РК 2015	Вилотерм	м2	0,44	129,06	57
			Накладные расходы			*4,86*	*2*
			Сметная прибыль			*9,56*	*4*
			Раздел: Устройство смотровых колодцев СК-1,-2,-4,-5,-6,-7				
100	140	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100 мм. Устройство	м2 покрытия	10,8	3845,19	41528
			Накладные расходы			*314,46*	*3396*
			Сметная прибыль			*284,83*	*3076*
101	141	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,65	31860,01	275589
			Накладные расходы			*6959,82*	*60202*
			Сметная прибыль			*2360,00*	*20414*
102	142	21-040302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	5	25025,86	125129
			Накладные расходы			*942,53*	*4713*
			Сметная прибыль			*1853,77*	*9269*
103	143	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	8	3833,91	30671
			Накладные расходы			*144,39*	*1155*
			Сметная прибыль			*283,99*	*2272*
104	144	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	5	4718,72	23594
			Накладные расходы			*177,72*	*889*
			Сметная прибыль			*349,54*	*1748*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	145	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС9.4.6-Т,ФБС12.4.3-Т/	м3	6,44	28468,34	183336
			Накладные расходы			*1072,19*	*6905*
			Сметная прибыль			*2108,77*	*13580*
106	146	23-030101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	31280,66	156403
			Накладные расходы			*1178,10*	*5891*
			Сметная прибыль			*2317,09*	*11585*
107	147	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,4575	1332,86	8607
			Накладные расходы			*489,99*	*3164*
			Сметная прибыль			*98,73*	*638*
108	148	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/только основанте h 0,15 см/	м3	1,0654875	1568,85	1672
			Накладные расходы			*59,09*	*63*
			Сметная прибыль			*116,21*	*124*
109	149	11-070112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,22	325,42	72
			Накладные расходы			*119,07*	*26*
			Сметная прибыль			*24,10*	*5*
110	150	21-130803-0801 РСНБ РК 2015	Вилотерм	м2	0,22	129,06	28
			Накладные расходы			*4,86*	*1*
			Сметная прибыль			*9,56*	*2*
111	151	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3125	11581,60	15201
			Накладные расходы			*2570,01*	*3373*
			Сметная прибыль			*857,90*	*1126*
112	152	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ 100мм /из бетона В15 на сульфатостойком цем W4./. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3125	27329,22	35870
			Накладные расходы			*3037,83*	*3987*
			Сметная прибыль			*2024,39*	*2657*
113	153	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 100мм. Устройство	м2 покрытия	2,88	3845,19	11074
			Накладные расходы			*314,46*	*906*
			Сметная прибыль			*284,83*	*820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	154	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,812	31860,01	89590
			Накладные расходы			*6959,82*	*19571*
			Сметная прибыль			*2360,00*	*6636*
115	155	21-040302-0501 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937-92	шт.	1	46627,93	46628
			Накладные расходы			*1756,12*	*1756*
			Сметная прибыль			*3453,92*	*3454*
116	156	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	4	3833,91	15336
			Накладные расходы			*144,39*	*578*
			Сметная прибыль			*283,99*	*1136*
117	157	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4718,72	9437
			Накладные расходы			*177,72*	*355*
			Сметная прибыль			*349,54*	*699*
118	158	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 12.4.3, ФБС 9.4.6/	м3	1,932	28468,34	55001
			Накладные расходы			*1072,19*	*2071*
			Сметная прибыль			*2108,77*	*4074*
119	159	23-030101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31280,66	62561
			Накладные расходы			*1178,10*	*2356*
			Сметная прибыль			*2317,09*	*4634*
120	160	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы (грунтом h=0,75м и песком h=0,15 м) . Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,456	1332,86	4606
			Накладные расходы			*489,99*	*1693*
			Сметная прибыль			*98,73*	*341*
121	161	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014(только основание h=0,15м)	м3	0,57024	1568,85	895
			Накладные расходы			*59,09*	*34*
			Сметная прибыль			*116,21*	*66*
122	162	11-070112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,22	325,42	72
			Накладные расходы			*119,07*	*26*
			Сметная прибыль			*24,10*	*5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	163	21-130803-0801 РСНБ РК 2015	Вилотерм	м2	0,22	129,06	28
			Накладные расходы			*4,86*	*1*
			Сметная прибыль			*9,56*	*2*
124	164	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,48	11581,60	5559
			Накладные расходы			*2570,01*	*1234*
			Сметная прибыль			*857,90*	*412*
125	165	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ 100 мм/из бетона В15 на сульфатостойком цем W4./ . Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,48	27329,22	13118
			Накладные расходы			*3037,83*	*1458*
			Сметная прибыль			*2024,39*	*972*
126	166	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100 мм. Устройство	м2 покрытия	2,28	3845,19	8767
			Накладные расходы			*314,46*	*717*
			Сметная прибыль			*284,83*	*649*
127	167	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские/из бетона И15 на сульфатостойком цементе F75 W4 . Устройство	м3	0,53	23375,64	12389
			Накладные расходы			*1847,10*	*979*
			Сметная прибыль			*1731,53*	*918*
128	168	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02352	166560,37	3918
			Накладные расходы			*6273,06*	*148*
			Сметная прибыль			*12337,81*	*290*
129	169	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02755	160818,84	4431
			Накладные расходы			*6056,82*	*167*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*328*
130	170	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02312	156926,49	3628
			Накладные расходы			*5910,22*	*137*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*269*
131	171	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,422	991,79	6369
			Накладные расходы			*151,54*	*973*
			Сметная прибыль			*73,47*	*472*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	172	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,756	31860,01	87806
			Накладные расходы			*6959,82*	*19181*
			Сметная прибыль			*2360,00*	*6504*
133	173	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	4	3833,91	15336
			Накладные расходы			*144,39*	*578*
			Сметная прибыль			*283,99*	*1136*
134	174	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4718,72	9437
			Накладные расходы			*177,72*	*355*
			Сметная прибыль			*349,54*	*699*
135	175	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 12.4.3, ФБС 9.4.6/	м3	2,576	28468,34	73334
			Накладные расходы			*1072,19*	*2762*
			Сметная прибыль			*2108,77*	*5432*
136	176	23-030101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31280,66	62561
			Накладные расходы			*1178,10*	*2356*
			Сметная прибыль			*2317,09*	*4634*
137	177	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы (грунтом h=0,75м и песком h=0,15 м) . Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,881	1332,86	2507
			Накладные расходы			*489,99*	*922*
			Сметная прибыль			*98,73*	*186*
138	178	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный /только основание h 0,15м) ГОСТ 8736-2014	м3	0,310365	1568,85	487
			Накладные расходы			*59,09*	*18*
			Сметная прибыль			*116,21*	*36*
139	179	11-070112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,22	325,42	72
			Накладные расходы			*119,07*	*26*
			Сметная прибыль			*24,10*	*5*
140	180	21-130803-0801 РСНБ РК 2015	Вилотерм	м2	0,22	129,06	28
			Накладные расходы			*4,86*	*1*
			Сметная прибыль			*9,56*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	181	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,323	11581,60	3741
			Накладные расходы			*2570,01*	*830*
			Сметная прибыль			*857,90*	*277*
142	182	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /из бетона И15 на сульфатостойком цементе W4 . Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,323	27329,22	8827
			Накладные расходы			*3037,83*	*981*
			Сметная прибыль			*2024,39*	*654*
			Раздел: Конструкция свободного прохода теплотрассы КП-1,2.				
143	183	12-190101-0105 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2	2864,56	5729
			Накладные расходы			*1053,07*	*2106*
			Сметная прибыль			*212,19*	*424*
144	184	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	19810385,67	23772
			Накладные расходы			*1212876,37*	*1455*
			Сметная прибыль			*1467435,98*	*1761*
145	185	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,2	2206,24	2647
			Накладные расходы			*683,13*	*820*
			Сметная прибыль			*163,43*	*196*
146	186	11-070112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,22	325,42	72
			Накладные расходы			*119,07*	*26*
			Сметная прибыль			*24,10*	*5*
147	187	21-130803-0801 РСНБ РК 2015	Вилотерм	м2	0,22	129,06	28
			Накладные расходы			*4,86*	*1*
			Сметная прибыль			*9,56*	*2*
148	188	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы вокруг гильзы. Устройство	м шва	3,42888	2224,01	7625
			Накладные расходы			*677,72*	*2324*
			Сметная прибыль			*164,74*	*565*
149	189	11-060601-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1	40938,91	40939
			Накладные расходы			*6505,42*	*6505*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3032,51*	*3033*
			Раздел: Железобетонная конструкция наземного терминала. Чассть КЖ/лист КЖ-13/				
150	**190**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,03**	**20934,62**	**628**
			Накладные расходы			*1445,37*	*43*
			Сметная прибыль			*1550,71*	*47*
151	**191**	**11-061301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены и и плоские днища круглых сооруженнй терминала при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,2**	**54533,97**	**10906**
			Накладные расходы			*10863,79*	*2173*
			Сметная прибыль			*4039,55*	*808*
152	**192**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горяче-катанная периодического профиля класса А-III диаметром до 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00093**	**160818,84**	**150**
			Накладные расходы			*6056,82*	*6*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*11*
153	**193**	**23-010103-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,5**	**4432,69**	**6649**
			Накладные расходы			*166,95*	*250*
			Сметная прибыль			*328,35*	*493*
154	**194**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,05122**	**233364,23**	**11953**
			Накладные расходы			*33246,62*	*1703*
			Сметная прибыль			*17286,24*	*885*
155	**195**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,0488**	**106,90**	**219**
			Накладные расходы			*22,93*	*47*
			Сметная прибыль			*7,92*	*16*
156	**196**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/ за два раза**	**м2**	**4,0976**	**84,51**	**346**
			Накладные расходы			*12,04*	*49*
			Сметная прибыль			*6,26*	*26*
157	**197**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка терминала песком**	**м3**	**0,06**	**1332,86**	**80**
			Накладные расходы			*489,99*	*29*
			Сметная прибыль			*98,73*	*6*
			ИТОГО:				**36758122**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2953785**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**2722824**
			Итого в ценах 2018 г с	**1.06**			**38963608**
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**4675632**
			Всего стоимость строительства в ценах 2018 г				**43639240**
			Итого стоимость строительства с понижающим коэффициентом	**0,834002218**			**36395222**

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор А. Бекуров
РГП „Казгидроэнергосервис"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор _____ Мусин М.Ш.

ТОО "DDB company"
Эксперт по техническому надзору
_____ Нугметжанов А.М.

Начальник участка _____ Ким Е.