Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» сентября 2019 г.

Заказчик *КГУ «Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области» Руководитель Сейтахметова Б.Т.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *ТОО «KazСтройPlast» от 24.08.2019г., г. Кокшетау, ул. Аканасерэ 92 ,договор №173 от 17.04.2019г., директор Мусин Марат Шагибайулы*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Стадия» эксперт Шевелев С.И, свидетельство об аттестации № KZ96VJE000244654.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту*ТОО «БартИман», договор № 16 от 29.01.2019г., Авхадов Абдул-Малик Хамзатович,* (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Капитальный ремонт кровли здания Гусаковской СШ*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Северо-Казахстанская область район Айыртауский район, с. Гусаковка*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: *Капитальный ремонт кровли здания Гусаковской СШ*

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от *АПЗ*

_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий *№KZ05REA00131244 от23.05.2019г КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Северо-Казахстанской области»*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)ТОО «ПГС Компания» ГСЛ № 17003220

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *КГУ «Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *26.05.2019г.;*

месяц, год

окончание работ *26.08.2019г.*;

месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3*;

фактически, месяц: *3*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Гусаковская СШ	*Кв*	*1331 м2*			

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	2649,7 м2	2649,7 м2

Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных				-	-	-
И более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *замена пароизоляции, утеплителя, стропильной системы и покрытия кровли с обрешеткой.*
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:
_____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 36154,0_ тенге, в том числе строительно-монтажных

работ 30527,*0* тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

__*0*___тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_-_тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_-__ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт кровли здания Гусаковской СШ*

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Сейтахметова Б.Т.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *ТОО «Стадия»Шевелев С. И*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *ТОО «БартИман» Авхадов А.Х.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО «KazСтройPlast» директор Мусин М.Ш*
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 1

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"_____" _____ 2019 г.

Технический надзор **ТОО «Стадия», директор Шевелёв С.И., Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова 15**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **эксперта технического надзора Шевелёв Сергей Иванович №KZ96VJE00024465, №KZ96VJE00024466, №KZ96VJE00024468 от 31.03.2017г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора о государственных закупках №188 от 15 апреля 2019г.**
(№ договора и дата)

по объекту: «Капитальный ремонт кровли здания Гусаковской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Гусаковка»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области» Руководитель Б. Т Сейтахметова**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «KazСтройPlast», Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана-серэ, 92/2 ГСЛ №16009313 от 29.02.2016г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Мусин М.Ш.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

2) субподрядными организациями Нет
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26.05.2019г;**
(месяц, год)
окончание работ **26.08.2019г;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**
фактически, месяц: **3 месяца;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **36154,0** тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ **30527,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **36154,0** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **36154,0** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ПГС Компания» ГСЛ № 17003220 от 22.02.2017. Рабочий проект утвержден приказом№343а от 07.06.2017г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) **Заказчиком КГУ «Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области» ;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Стадия», директор Шевелёв С.И.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Шевелёв Сергей Иванович №KZ96VJE00024465, №KZ96VJE00024466, №KZ96VJE00024468 от 31.03.2017г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"_____"_____2019 г.

Авторский надзор*ТОО «БартИман», Северо-Казахстанская область. г. Петропавловск, ул. Мусрепова 34/Б*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице *директора Лоновенко Виктора Викторовича*

эксперт авторского надзора *АвхадовХамзатАлиевич, аттестат на право ведения авторского надзора №KZ30VJE00028272 от 28.06.2019 г.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора *№16 от 29.01.2019 г.*
№ договора и дата

по объекту:*«Капитальный ремонткровли здания Гусаковской СШ Айыртауского района СКО»*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является*КГУ "Отдел образования акиматаАйыртауского района Северо-Казахстанской области", руководитель Сейтахметова Б.Т.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», Акмолинская область, город Кокшетау, ул. акана-Серэ, Лицензия II категории № 16013080 от 29.02.2016 г.*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице*директора Мусина Марата Шагибайулы*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«24» августа 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана-Серэ д.92/2

наименование организации, юридический адрес

в лице Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт кровли здания Гусаковской СШ Айыртауского района СКО»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел образования акимата Айыртауского СКО», Начальник Сейтахметова Б.Т..

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО КреативСтройИнвест

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПГС Компания»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел образования акимата Айыртаского района СКО»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май, 2019г.;

месяц, год

окончание работ август, 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 3 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, 3 месяцев;

фактически, 3 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт кровли здания Гусаковской СШ Айыртауского района Северо-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

«KAZ СТРОЙ PLAST»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Ай гауского района СКО"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт кровли здания средней школы по адресу :СКО, Айыртауский район, село Гусаковка

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		173	17.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Гусаковской СШ Айыртауского района СКО	30 771 241,20		6 224 771			-	-			
в том числе за отчетный месяц		6 971 744,20	6 224 771						746 973	6 971 744,20

КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Руководитель
Сейтахметова Б.Т.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Стадия"
Шевелев С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БартИман"
Авхадов А.Х

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания средней школы по адресу :СКО, Айыртауский район, село Гусаковка**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли здания средней школы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 3
за август месяц 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кровля						
1	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов**	**159,0000**		**3272,90**	**520391**	**59,8 119933**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,644	261,476	761,14	199019	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	1,789	859,33	1537	
		Итого оплата труда:				**1261,36**	**200557**	
1. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	2,842	14,27	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	1,789	1800,99	3222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	1,789	859,33	1537	
		Итого эксплуатация машин:				**20,52**	**3262**	
1. 5	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00962	1,53	32408,63	49572	
1. 6	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0066	1,049	87849,12	92189	
1. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	5,724	196,55	1125	
		Итого материалов:				**898,65**	**142886**	
		Итого прямые затраты:				**2170,86**	**345167**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2925,16	465100	
		НР второго уровня	%	3,6		105,31	16744	
		Накладные расходы	%	--		859,60	136676	
		Сметная прибыль	%	8		242,44	38547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**12-080101-1601 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок**	**м2 слоя**	**1231,0000**		**360,99**	**444373**	**59,1 23906**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,0452	55,641	715,57	39815	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,7386	859,33	635	
		Итого оплата труда:				**32,86**	**40450**	
2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,7386	1800,99	1330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,7386	859,33	635	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**1330**	
2. 4	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,15	1415,65	229,47	324849	
2. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	36,93	196,55	7259	
		Итого материалов:				**269,79**	**332108**	
		Итого прямые затраты:				**303,21**	**373253**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				322,63	397159	
		НР второго уровня	%	3,6		11,61	14298	
		Накладные расходы	%	--		31,03	38204	
		Сметная прибыль	%	8		26,74	32917	
3	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1231,0000**		**784,96**	**966282**	**56,4 149566**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,27945	344,003	696,32	239536	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	29,852	859,33	25653	
		Итого оплата труда:				**215,43**	**265189**	
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	19,388	3406,58	66048	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	19,388	859,33	16661	
3. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	36,314	138,56	5032	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	10,463	3549,87	37144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	10,463	859,33	8991	
		Итого эксплуатация машин:				**87,92**	**108223**	
3. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	37,669	1254,37	47250	
3. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	18,834	16423,79	309331	
3. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	54,164	153,00	8287	
3. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	47,394	30,00	1422	
		Итого материалов:				**297,55**	**366290**	
		Итого прямые затраты:				**580,06**	**714049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				701,56	863616	
		НР второго уровня	%	3,6		25,26	31090	
		Накладные расходы	%	--		146,76	180657	
		Сметная прибыль	%	8		58,14	71576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1231,0000**		**216,58**	**266606**	**56,4** **7241**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,01035	12,741	696,32	8872	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00375	4,616	859,33	3967	
		Итого оплата труда:				**10,43**	**12839**	
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0025	3,078	3406,58	10484	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	3,078	859,33	2645	
4. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00125	1,539	3549,87	5462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,539	859,33	1323	
		Итого эксплуатация машин:				**12,95**	**15946**	
4. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	12,556	16423,79	206220	
		Итого материалов:				**167,52**	**206220**	
		Итого прямые затраты:				**187,68**	**231038**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193,57	238279	
		НР второго уровня	%	3,6		6,97	8578	
		Накладные расходы	%	--		12,85	15819	
		Сметная прибыль	%	8		16,04	19749	
5	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1950,3000**		**-6000,13**	**-11702046**	**56,4** **-1691432**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,967	3835,265	-770,76	-2956069	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	47,539	-902,95	-42925	
		Итого оплата труда:				**-1537,71**	**-2998994**	
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	29,498	-3549,87	-104715	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	29,498	859,33	25349	
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	7,07	-3161,68	-22353	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	7,07	1152,61	8149	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	10,97	-1800,99	-19758	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	10,97	859,33	9427	
		Итого эксплуатация машин:				**-75,28**	**-146825**	
5. 6	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,78012	-245681,52	-191661	
5. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,097515	-205870,68	-20075	
5. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,19503	-295123,74	-57558	
5. 9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	10,532	-36962,20	-389272	
5.10	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	9,752	-32766,65	-319524	
5.11	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	2157,032	-2056,07	-4435008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.12	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,206732	-1215531,96	-251289	
		Итого материалов:				**-2904,37**	**-5664388**	
		Итого прямые затраты:				**-4495,35**	**-8767282**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-5362,62	-7075850	
		НР второго уровня	%	3,6		-193,05	-376514	
		Накладные расходы	%	--		-1060,32	-2067946	
		Сметная прибыль	%	8		-444,45	-866818	
6	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1950,3000**		**6232,79**	**12155801**	**56,4 1691432**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,967	3835,265	770,76	2956069	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	47,539	902,95	42925	
		Итого оплата труда:				**1537,71**	**2998994**	
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	29,498	3549,87	104715	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	29,498	859,33	25349	
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	7,07	3161,68	22353	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	7,07	1152,61	8149	
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	10,97	1800,99	19758	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	10,97	859,33	9427	
		Итого эксплуатация машин:				**75,28**	**146825**	
6. 6	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,78012	245681,52	191661	
6. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,097515	205870,68	20075	
6. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,19503	295123,74	57558	
6. 9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	10,532	36962,20	389272	
6.10	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	9,752	32766,65	319524	
6.11	21-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	2157,032	2244,08	4840552	
6.12	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,206732	1215531,96	251289	
		Итого материалов:				**3112,31**	**6069931**	
		Итого прямые затраты:				**4703,29**	**9172826**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5570,56	10864258	
		НР второго уровня	%	3,6		200,54	391113	
		Накладные расходы	%	--		1067,81	2082546	
		Сметная прибыль	%	8		461,69	900430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	142,0000		1026,55	145770	
		Итого прямые затраты:				**917,48**	**130282**	
		НР второго уровня	м					
		Накладные расходы	%	3,6		33,03	4690	
		Сметная прибыль	%	--		33,03	4690	
			%	8		76,04	10798	
8	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (карниз)**	м2 покрытия	159,0000		1532,12	243608	56,4 76557
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	177,73	761,14	135278	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,536625	859,33	461	
		Итого оплата труда:				**853,70**	**135739**	
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,3975	3549,87	1411	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,3975	859,33	342	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,139125	1800,99	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,139125	859,33	120	
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**1662**	
8. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	19,08	99,96	1907	
8. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	6,36	365,03	2322	
		Итого материалов:				**26,60**	**4229**	
		Итого прямые затраты:				**887,85**	**141168**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1369,34	217725	
		НР второго уровня	%	3,6		49,30	7838	
		Накладные расходы	%	--		530,78	84395	
		Сметная прибыль	%	8		113,49	18045	
9	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (парапет)**	м2 покрытия	26,8000		1532,12	41061	56,4 12904
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	29,957	761,14	22802	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,09045	859,33	78	
		Итого оплата труда:				**853,70**	**22879**	
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,067	3549,87	238	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,067	859,33	58	
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,02345	1800,99	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,02345	859,33	20	
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**280**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,216	99,96	321	
9. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,072	365,03	391	
		Итого материалов:				**26,60**	**713**	
		Итого прямые затраты:				**887,85**	**23794**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1369,34	36698	
		НР второго уровня	%	3,6		49,30	1321	
		Накладные расходы	%	--		530,78	14225	
		Сметная прибыль	%	8		113,49	3042	
10	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**26,8000**		**1393,36**	**37342**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1245,32**	**33375**	
		НР второго уровня	%	3,6		44,83	1201	
		Накладные расходы	%	--		44,83	1201	
		Сметная прибыль	%	8		103,21	2766	
11	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровля. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**228,8000**		**125,55**	**28726**	**56,4 7571**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,06785	15,524	790,66	12274	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	1,23	934,36	1149	
		Итого оплата труда:				**58,67**	**13423**	
11. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,5148	3549,87	1827	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,5148	859,33	442	
11. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,3146	3161,68	995	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,3146	1152,61	363	
11. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	5,405	141,81	767	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,4004	1800,99	721	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,4004	859,33	344	
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**4310**	
11. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001144	197175,18	226	
11. 8	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	1,19	1087,32	1294	
		Итого материалов:				**6,64**	**1519**	
		Итого прямые затраты:				**79,12**	**18103**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				112,21	25674	
		НР второго уровня	%	3,6		4,04	924	
		Накладные расходы	%	--		37,13	8495	
		Сметная прибыль	%	8		9,30	2128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	т	3,8113		340658,71	1298346	
		Итого прямые затраты:	т			304464,03	1160398	
		НР второго уровня	%	3,6		10960,71	41774	
		Накладные расходы	%	--		10960,71	41774	
		Сметная прибыль	%	8		25233,98	96174	
13	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	171,0000		157,08	26861	54,2 2299
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,02507	4,287	976,77	4187	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,064125	859,33	55	
		Итого оплата труда:				24,81	4242	
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,021375	3406,58	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,021375	859,33	18	
13. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,021375	34,54	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,04275	1800,99	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,04275	859,33	37	
13. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	2,394	44,77	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,51	258	
13. 7	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,024282	545143,16	13237	
13. 8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,009747	413024,60	4026	
		Итого материалов:				100,95	17263	
		Итого прямые затраты:				126,95	21708	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				140,39	24007	
		НР второго уровня	%	3,6		5,05	864	
		Накладные расходы	%	--		18,50	3164	
		Сметная прибыль	%	8		11,64	1990	
14	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	м2	171,0000		209,25	35782	54,2 1213
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,015755	2,694	810,55	2184	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,064125	859,33	55	
		Итого оплата труда:				13,09	2239	
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,021375	3406,58	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,021375	859,33	18	
14. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,021375	34,54	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,04275	1800,99	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,04275	859,33	37	
14. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	1,389	44,77	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,24**	**213**	
14. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009	0,01539	413024,60	6356	
14. 8	22-040701-0401	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,00022	0,03762	585152,38	22013	
		Итого материалов:				**165,91**	**28370**	
		Итого прямые затраты:				**179,92**	**30766**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				187,02	31980	
		НР второго уровня	%	3,6		6,73	1151	
		Накладные расходы	%	--		13,83	2365	
		Сметная прибыль	%	8		15,50	2650	
		Слуховое окно						
15	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**6,0000**		**16330,98**	**97986**	**59,8 20088**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,992	41,952	761,14	31931	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,65	1005,97	1660	
		Итого оплата труда:				**5598,53**	**33591**	
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,825	3161,68	2608	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,825	1152,61	951	
15. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	1,2	14,27	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,825	1800,99	1486	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,825	859,33	709	
		Итого эксплуатация машин:				**685,22**	**4111**	
15. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,36	13337,45	4801	
15. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	26033,63	9372	
15. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,6	26033,63	15620	
15. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	196,55	1651	
		Итого материалов:				**5240,80**	**31445**	
		Итого прямые затраты:				**11247,91**	**67487**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14595,83	87575	
		НР второго уровня	%	3,6		525,45	3153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		3873,37	23240	
		Сметная прибыль	%	8		1209,70	7258	
16	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**23,0400**		**8141,43**	**187579**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7276,41**	**167648**	
		НР второго уровня	%	3,6		261,95	6035	
		Накладные расходы	%	--		261,95	6035	
		Сметная прибыль	%	8		603,07	13895	
17	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**60,0000**		**6241,07**	**374464**	**56,4 52036**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,967	117,99	770,76	90942	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	1,462	902,95	1321	
		Итого оплата труда:				**1537,71**	**92263**	
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,9075	3549,87	3222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,9075	859,33	780	
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,2175	3161,68	688	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,2175	1152,61	251	
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,3375	1800,99	608	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,3375	859,33	290	
		Итого эксплуатация машин:				**75,28**	**4517**	
17. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,024	264203,79	6341	
17. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,003	205870,68	618	
17. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,006	295123,74	1771	
17. 9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,324	36962,20	11976	
17.10	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,3	32766,65	9830	
17.11	21-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	66,36	2244,08	148917	
17.12	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00636	1215531,96	7731	
		Итого материалов:				**3119,72**	**187183**	
		Итого прямые затраты:				**4710,70**	**282642**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5577,97	334678	
		НР второго уровня	%	3,6		200,81	12048	
		Накладные расходы	%	--		1068,07	64084	
		Сметная прибыль	%	8		462,30	27738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**60,0000**		**256,89**	**15414**	**59,8 968**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	2,001	781,03	1563	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000987	0,05925	944,72	56	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**1619**	
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,01725	3161,68	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,01725	1152,61	20	
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,042	1800,99	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,042	859,33	36	
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**130**	
18. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0024	67003,80	161	
18. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0036	70963,28	255	
18. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0138	774945,86	10694	
18. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,0474	30,00	1	
18. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,024	120,36	3	
		Итого материалов:				**185,25**	**11115**	
		Итого прямые затраты:				**213,46**	**12808**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				229,60	13776	
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	496	
		Накладные расходы	%	--		24,40	1464	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	1142	
19	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**1,4400**		**7323,65**	**10546**	**59,8 613**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	1,292	770,76	996	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,0306	945,59	29	
		Итого оплата труда:				**711,47**	**1025**	
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,009	3161,68	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,009	1152,61	10	
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,0216	1800,99	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0216	859,33	19	
		Итого эксплуатация машин:				**46,78**	**67**	
19. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00144	67003,80	96	
19. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002448	70963,28	174	
19. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,009648	774945,86	7477	
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,03312	30,00	1	
19. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,01728	120,36	2	
		Итого материалов:				**5381,91**	**7750**	
		Итого прямые затраты:				**6120,06**	**8813**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6545,52	9426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		235,64	339	
		Накладные расходы	%	--		661,09	952	
		Сметная прибыль	%	8		542,49	781	
20	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**12,0000**		**313,64**	**3764**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**280,32**	**3364**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,09	121	
		Накладные расходы	%	--		10,09	121	
		Сметная прибыль	%	8		23,23	279	
21	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**12,0000**		**556,92**	**6683**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**497,75**	**5973**	
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	215	
		Накладные расходы	%	--		17,92	215	
		Сметная прибыль	%	8		41,25	495	
22	**11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2821,83**	**2822**	**60,4 / 222**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4347	0,4347	820,18	357	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,013125	859,33	11	
		Итого оплата труда:				**367,81**	**368**	
22. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,118125	0,118125	65,54	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,065625	0,065625	141,81	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,013125	1800,99	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,013125	859,33	11	
		Итого эксплуатация машин:				**40,69**	**41**	
22. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
22. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	8	
22. 8	23-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	1826,09	1826	
		Итого материалов:				**1902,63**	**1903**	
		Итого прямые затраты:				**2299,85**	**2300**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2522,01	2522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		90,79	91	
		Накладные расходы	%	--		312,95	313	
		Сметная прибыль	%	8		209,02	209	
23	**11-200701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3,0000**		**4085,31**	**12256**	**60,4 900**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,591675	1,775	820,18	1456	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,039375	859,33	34	
		Итого оплата труда:				**496,56**	**1490**	
23. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1575	0,4725	65,54	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,07875	0,23625	141,81	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,039375	1800,99	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,039375	859,33	34	
		Итого эксплуатация машин:				**45,13**	**135**	
23. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00054	381819,66	206	
23. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00015	195385,08	29	
23. 8	23-050301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	3	2742,42	8227	
		Итого материалов:				**2820,92**	**8463**	
		Итого прямые затраты:				**3351,32**	**10054**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3651,25	10954	
		НР второго уровня	%	3,6		131,44	394	
		Накладные расходы	%	--		431,37	1294	
		Сметная прибыль	%	8		302,62	908	
24	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**1,0375**		**423043,29**	**438907**	**60,9 21741**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	34,481	839,43	28945	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,558	6,803	992,92	6755	
		Итого оплата труда:				**34409,55**	**35700**	
24. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	11,14	232,22	2587	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	1,115	20,01	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,155625	3161,68	492	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,155625	1152,61	179	
24. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	6,316	2894,11	18279	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,088	6,316	989,61	6250	
24. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,085594	5485,63	470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,085594	1331,67	114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,376094	21,10	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,505781	130,23	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,246406	1800,99	444	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,246406	859,33	212	
24.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	2,179	17,05	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21594,36**	**22404**	
24.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,002013	267468,83	538	
24.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,031125	66,30	2	
24.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,019401	2742,28	53	
24.15	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1	1,038	299950,57	311199	
24.16	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001038	327491,59	340	
24.17	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001069	38783,63	41	
24.18	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,013902	381819,66	5308	
24.19	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010375	196,55	2	
24.20	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,421	173,35	246	
24.21	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,425375	101,02	43	
24.22	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000104	1774323,66	184	
24.23	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00415	208172,82	864	
24.24	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000322	328122,00	106	
24.25	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000623	413024,60	257	
		Итого материалов:				**307647,08**	**319184**	
		Итого прямые затраты:				**357139,90**	**370533**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				378095,31	392274	
		НР второго уровня	%	3,6		13611,43	14122	
		Накладные расходы	%	--		34566,85	35863	
		Сметная прибыль	%	8		31336,54	32512	
25	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**46,0000**		**157,08**	**7226**	**54,2 619**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,02507	1,153	976,77	1126	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,01725	859,33	15	
		Итого оплата труда:				**24,81**	**1141**	
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00575	3406,58	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00575	859,33	5	
25. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00575	34,54	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0115	1800,99	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0115	859,33	10	
25. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,644	44,77	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**69**	
25. 7	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,006532	545143,16	3561	
25. 8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,002622	413024,60	1083	
		Итого материалов:				**100,95**	**4644**	
		Итого прямые затраты:				**126,95**	**5840**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				140,39	6458	
		НР второго уровня	%	3,6		5,05	232	
		Накладные расходы	%	--		18,50	851	
		Сметная прибыль	%	8		11,64	535	
26	**11-130301-1411 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	**м2**	**46,0000**		**209,25**	**9625**	**54,2 326**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,015755	0,72473	810,55	587	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,01725	859,33	15	
		Итого оплата труда:				**13,09**	**602**	
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00575	3406,58	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00575	859,33	5	
26. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00575	34,54	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0115	1800,99	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0115	859,33	10	
26. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,37375	44,77	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,24**	**57**	
26. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009	0,00414	413024,60	1710	
26. 8	22-040701-0401	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,00022	0,01012	585152,38	5922	
		Итого материалов:				**165,91**	**7632**	
		Итого прямые затраты:				**179,92**	**8276**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				187,02	8603	
		НР второго уровня	%	3,6		6,73	310	
		Накладные расходы	%	--		13,83	636	
		Сметная прибыль	%	8		15,50	713	
		Отделочные работы						
27	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (5 мм)**	**м2 оштукатур**	**358,1130**		**1232,94**	**441531**	**54,8 71988**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	152,377	820,18	124977	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	8,371	763,24	6389	
		Итого оплата труда:				**366,83**	**131366**	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,179057	3406,58	610	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,179057	859,33	154	
27. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	7,476	810,87	6062	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	7,476	761,14	5690	
27. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,716226	1392,53	997	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,716226	761,14	545	
		Итого эксплуатация машин:				**21,42**	**7669**	
27. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,6	214,868	207,95	44682	
27. 7	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	4,85	1736,848	83,62	145235	
27. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,256	30,00	68	
		Итого материалов:				**530,52**	**189985**	
		Итого прямые затраты:				**900,92**	**322630**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1101,94	394619	
		НР второго уровня	%	3,6		39,67	14206	
		Накладные расходы	%	--		240,69	86195	
		Сметная прибыль	%	8		91,33	32706	
28	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**358,1130**		**454,49**	**162757**	**54,8 41950**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	95,133	800,28	76133	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,492405	850,40	419	
		Итого оплата труда:				**213,76**	**76552**	
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,044764	1392,53	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,044764	761,14	34	
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,447641	1800,99	806	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,447641	859,33	385	
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**869**	
28. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,11	84,66	94	
28. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,008	162,18	488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 7	22-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	225,611	108,32	24438	
28. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	17,906	83,36	1493	
		Итого материалов:				**74,03**	**26513**	
		Итого прямые затраты:				**289,05**	**103514**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				406,20	145464	
		НР второго уровня	%	3,6		14,62	5237	
		Накладные расходы	%	--		131,77	47187	
		Сметная прибыль	%	8		33,67	12056	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**5000528**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1022979**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**175554**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**50292**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3801995**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**612641**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5613169**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**202074**	
ИТОГО:			Тенге				**5815243**	
Сметная прибыль			Тенге				**465219**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**6280363**	
ИТОГО с К=1,0599383 пересчет в цены 2018 г.			Тенге				**6656741**	
Итого с НДС 12%			Тенге				**7455550**	
Всего по акту с учетом скидки к-0,93510793			Тенге				**6971744,20**	

КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Руководитель
Сейтахметова Б.Т.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Стадия"
Шевелев С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БартИман"
Авхадов А.Х,

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Айыртауского района СКО"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт кровли здания средней школы по адресу :СКО, Айыртауский район, село Гусаковка

Типовая междуведомственная
Утверждена постановлением
Госкомстата Республики

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Гусаковской СШ Айыртауского района СКО	8 539 621		7 624 661			-	-			
в том числе за отчетный месяц		8 539 621	7 624 661						914 959	8 539 621

КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Руководитель
Сейтахметова Б.Т.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Стадия"
Шевелев С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БартИмак"
Авхадов А.Х

Заказчик **ГУ "Отдел образования Айыртауского района СКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания средней школы по адресу :СКО, Айыртауский район, село Гусаковка**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли здания средней школы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь месяц 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Демонтажные работы						
1	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1950,3000**		**357,87**	**697962**	**59,1 230747**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2875	560,711	696,32	390434	
		Итого оплата труда:				**200,19**	**390434**	
1. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	12,287	213,46	2623	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**2623**	
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	42,517	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**201,54**	**393057**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				319,85	623804	
		НР второго уровня	%	3,6		11,51	22457	
		Накладные расходы	%	--		129,83	253204	
		Сметная прибыль	%	8		26,51	51701	
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1950,3000**		**211,57**	**412620**	**59,1 128472**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1516	295,665	709,15	209671	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	8,971	859,33	7709	
		Итого оплата труда:				**111,46**	**217381**	
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	8,971	3414,88	30636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	8,971	859,33	7709	
		Итого эксплуатация машин:				**15,71**	**30636**	
2. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	27,304	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**123,22**	**240307**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				189,09	368779	
		НР второго уровня	%	3,6		6,81	13276	
		Накладные расходы	%	--		72,68	141748	
		Сметная прибыль	%	8		15,67	30564	
3	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами (демонтаж)**	**м ограждения**	**228,8000**		**63,92**	**14624**	**56,4 3916**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,03393	7,763	790,66	6138	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00323	0,739024	1088,39	804	
		Итого оплата труда:				**30,34**	**6942**	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001575	0,36036	3549,87	1279	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,36036	859,33	310	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000962	0,22022	3161,68	696	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000962	0,22022	1152,61	254	
3. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,016537	3,784	141,81	537	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001225	0,28028	1800,99	505	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001225	0,28028	859,33	241	
		Итого эксплуатация машин:				**13,19**	**3017**	
		Итого прямые затраты:				**40,01**	**9155**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				57,13	13070	
		НР второго уровня	%	3,6		2,06	471	
		Накладные расходы	%	--		19,17	4386	
		Сметная прибыль	%	8		4,73	1083	
4	**12-080101-2203 РСНБ РК 2015 к-**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо**	**м2**	**1231,0000**		**229,95**	**283067**	**59,1 93102**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,2199	270,697	572,46	154962	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	4,062	632,72	2570	
		Итого оплата труда:				**127,97**	**157532**	
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	2,831	1392,53	3943	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	2,831	761,14	2155	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,231	1800,99	2217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,231	859,33	1058	
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**4928**	
		Итого прямые затраты:				**129,89**	**159890**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				205,52	252991	
		НР второго уровня	%	3,6		7,40	9108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		83,03	102209	
		Сметная прибыль	%	8		17,03	20968	
		Кровля						
5	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**21,3120**		**7323,65**	**156082**	**59,8 9067**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	19,117	770,76	14735	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,45288	945,59	428	
		Итого оплата труда:				**711,47**	**15163**	
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,1332	3161,68	421	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,1332	1152,61	154	
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,31968	1800,99	576	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,31968	859,33	275	
		Итого эксплуатация машин:				**46,78**	**997**	
5. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,021312	67003,80	1428	
5. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,03623	70963,28	2571	
5. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,14279	774945,86	110655	
5. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,490176	30,00	15	
5. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,255744	120,36	31	
		Итого материалов:				**5381,91**	**114699**	
		Итого прямые затраты:				**6120,06**	**130431**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6545,52	139498	
		НР второго уровня	%	3,6		235,64	5022	
		Накладные расходы	%	--		661,09	14089	
		Сметная прибыль	%	8		542,49	11562	
6	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**253,5860**		**20892,17**	**5297963**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**18672,40**	**4735059**	
		НР второго уровня	%	3,6		672,21	170462	
		Накладные расходы	%	--		672,21	170462	
		Сметная прибыль	%	8		1547,57	392442	
7	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**1950,3000**		**256,89**	**501019**	**59,8 31467**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	65,043	781,03	50800	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	1,926	944,72	1819	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**52620**	
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,560711	3161,68	1773	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,560711	1152,61	646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,365	1800,99	2459	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,365	859,33	1173	
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**4232**	
7. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,078012	67003,80	5227	
7. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,117018	70963,28	8304	
7. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,448569	774945,86	347617	
7. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	1,541	30,00	46	
7. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,78012	120,36	94	
		Итого материалов:				**185,25**	**361288**	
		Итого прямые затраты:				**213,46**	**416320**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				229,60	447786	
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	16120	
		Накладные расходы	%	--		24,40	47587	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	37113	
8	**21-100105-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**159,0000**		**1818,29**	**289108**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1625,10**	**258391**	
		НР второго уровня	%	3,6		58,50	9302	
		Накладные расходы	%	--		58,50	9302	
		Сметная прибыль	%	8		134,69	21415	
		Вывоз мусора						
9	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**74,0000**		**81,68**	**6044**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**5402**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	194	
		Накладные расходы	%	--		2,63	194	
		Сметная прибыль	%	8		6,05	448	
10	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**74,0000**		**462,18**	**34201**	
		Итого прямые затраты:				**413,07**	**30567**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,87	1100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		14,87	1100	
		Сметная прибыль	%	8		34,24	2533	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**6378579**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**826740**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**46432**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**13332**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5469437**	
		- перевозка грузов	Тенге				**35969**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**496770**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6875349**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**247513**	
ИТОГО:			Тенге				**7122861**	
Сметная прибыль			Тенге				**569829**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**7692690**	
ИТОГО с К=1,0599383 пересчет в цены 2018 г.			Тенге				**8153777**	
Итого с НДС 12%			Тенге				**9132230**	
Всего по акту с учетом скидки к-0,93510793			Тенге				**8539621**	

КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Руководитель

Сейтахметова Б.Т.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Стадия"

Шевелев С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БартИман"

Авхадов А.Х,

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел образования Айыртауского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт кровли здания средней школы по адресу :СКО, Айыртауский район, село Гусаковка

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		173	17.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Гусаковской СШ Айыртауского района СКО	23 799 497		13 624 889			-	-			
в том числе за отчетный месяц		15 259 876	13 624 889						1 634 987	15 259 876

КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
и.о Руководителя

Сейтахметова Б.Т.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Стадия"

Шевелев С.И.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

Мусин М.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БартИман"

Авхадов Х.А.

Заказчик **ГУ "Отдел образования Айыртауского района СКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания средней школы по адресу :СКО, Айыртауский район, село Гусаковка**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли здания средней школы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль месяц 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кровля						
1	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**3,3750**		**90419,99**	**305167**	**59,8 / 38967**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	85,776	741,88	63635	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	1,561	978,23	1527	
		Итого оплата труда:				**19307,31**	**65162**	
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,632813	3161,68	2001	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,632813	1152,61	729	
1. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	1,856	86,39	160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,928125	1800,99	1672	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,928125	859,33	798	
		Итого эксплуатация машин:				**1135,60**	**3833**	
1. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,12825	205870,68	26403	
1. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	14,783	66,30	980	
1. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,54	36962,20	19960	
1. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,2025	36051,49	7300	
1.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	2,801	35921,39	100625	
1.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	11,408	215,22	2455	

	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	24,3	196,55	4776	
1.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,006615	575926,68	3810	
		Итого материалов:				**49276,69**	**166309**	
		Итого прямые затраты:				**69267,18**	**233777**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				80812,95	272744	
		НР второго уровня	%	3,6		2909,27	9819	
		Накладные расходы	%	--		14455,04	48786	
		Сметная прибыль	%	8		6697,78	22605	
2	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,7500**		**85148,61**	**63861**	**59,8 8857**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	19,406	748,30	14522	
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,3375	859,33	290	
		Итого оплата труда:				**19748,96**	**14812**	
2.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,215625	8,96	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,309375	86,39	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,3375	1800,99	608	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,3375	859,33	290	
		Итого эксплуатация машин:				**848,66**	**636**	
.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,002325	205870,68	479	
.7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,6975	36051,49	25146	
.8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,09	32766,65	2949	
.9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0075	18564,17	139	
10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	1,087	215,22	234	
11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,005625	395629,44	2225	
12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	2,25	196,55	442	
13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001935	75443,28	146	
14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,002257	575926,68	1300	
		Итого материалов:				**44080,85**	**33061**	
		Итого прямые затраты:				**64291,77**	**48219**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76101,65	57076	
		НР второго уровня	%	3,6		2739,66	2055	
		Накладные расходы	%	--		14549,54	10912	
		Сметная прибыль	%	8		6307,30	4730	
	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**6,7500**		**7323,65**	**49435**	**59,8 2872**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	6,055	770,76	4667	

2		3	4	5	6	7	8	9
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,143437	945,59	136	
		Итого оплата труда:				**711,47**	**4802**	
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,042188	3161,68	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,042188	1152,61	49	
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,10125	1800,99	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,10125	859,33	87	
		Итого эксплуатация машин:				**46,78**	**316**	
3. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00675	67003,80	452	
3. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,011475	70963,28	814	
3. 7.	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,045225	774945,86	35047	
3. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,15525	30,00	5	
3. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,081	120,36	10	
		Итого материалов:				**5381,91**	**36328**	
		Итого прямые затраты:				**6120,06**	**41310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6545,52	44182	
		НР второго уровня	%	3,6		235,64	1591	
		Накладные расходы	%	--		661,09	4462	
		Сметная прибыль	%	8		542,49	3662	
4	**12-080101-2201 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м2**	**1231,0000**		**260,46**	**320627**	**59,1 101924**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1901	234,013	715,57	167453	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	6,278	797,70	5008	
		Итого оплата труда:				**140,10**	**172461**	
4. 3	32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,01	12,31	638,35	7858	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,0001	0,1231	1153,00	142	
4. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	4,309	1392,53	6000	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	4,309	761,14	3280	
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,847	1800,99	3326	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,847	859,33	1587	
		Итого эксплуатация машин:				**13,96**	**17183**	
		Итого прямые затраты:				**149,99**	**184636**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				232,79	286560	
		НР второго уровня	%	3,6		8,38	10316	
		Накладные расходы	%	--		91,18	112241	
		Сметная прибыль	%	8		19,29	23750	
5	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1950,3000**		**6000,13**	**11702046**	**56,4 1691432**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,967	3835,265	770,76	2956069	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	47,539	902,95	42925	
		Итого оплата труда:				**1537,71**	**2998994**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	29,498	3549,87	104715	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	29,498	859,33	25349	
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	7,07	3161,68	22353	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	7,07	1152,61	8149	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	10,97	1800,99	19758	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	10,97	859,33	9427	
		Итого эксплуатация машин:				**75,28**	**146825**	
5. 6	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,78012	245681,52	191661	
5. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,097515	205870,68	20075	
5. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,19503	295123,74	57558	
5. 9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	10,532	36962,20	389272	
5.10	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	9,752	32766,65	319524	
5.11	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	2157,032	2056,07	4435008	
5.12	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,206732	1215531,96	251289	
		Итого материалов:				**2904,37**	**5664388**	
		Итого прямые затраты:				**4495,35**	**8767282**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5362,62	10458714	
		НР второго уровня	%	3,6		193,05	376514	
		Накладные расходы	%	--		1060,32	2067946	
		Сметная прибыль	%	8		444,45	866818	
6	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**115,0000**		**1937,86**	**222854**	**56,4 67977**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,334	153,41	770,76	118242	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	2,53	902,66	2284	
		Итого оплата труда:				**1048,05**	**120526**	
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	1,567	3549,87	5562	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	1,567	859,33	1347	
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,37375	3161,68	1182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,37375	1152,61	431	
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,589375	1800,99	1061	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,589375	859,33	506	
		Итого эксплуатация машин:				**67,87**	**7805**	
6. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,01288	295123,74	3801	
6. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	4,485	301,17	1351	
		Итого материалов:				**44,80**	**5152**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1140,87**	**131200**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1731,97	199176	
		НР второго уровня	%	3,6		62,35	7170	
		Накладные расходы	%	--		653,45	75147	
		Сметная прибыль	%	8		143,55	16508	
7	ПРАЙС	**Водосточные трубы**	м	**115,0000**		**2034,12**	**233924**	
		Итого прямые затраты:				**1818,00**	**209070**	
		НР второго уровня	%	3,6		65,45	7527	
		Накладные расходы	%	--		65,45	7527	
		Сметная прибыль	%	8		150,68	17328	
8	ПРАЙС	**Колено угловое**	шт	**40,0000**		**1460,14**	**58406**	
		Итого прямые затраты:				**1305,00**	**52200**	
		НР второго уровня	%	3,6		46,98	1879	
		Накладные расходы	%	--		46,98	1879	
		Сметная прибыль	%	8		108,16	4326	
9	ПРАЙС	**Колено сливное**	шт	**40,0000**		**1460,14**	**58406**	
		Итого прямые затраты:				**1305,00**	**52200**	
		НР второго уровня	%	3,6		46,98	1879	
		Накладные расходы	%	--		46,98	1879	
		Сметная прибыль	%	8		108,16	4326	
10	ПРАЙС	**Воронка водосточная**	шт	**20,0000**		**4041,39**	**80828**	
		Итого прямые затраты:				**3612,00**	**72240**	
		НР второго уровня	%	3,6		130,03	2601	
		Накладные расходы	%	--		130,03	2601	
		Сметная прибыль	%	8		299,36	5987	
11	ПРАЙС	**Держатель трубы**	шт	**80,0000**		**886,15**	**70892**	
		Итого прямые затраты:				**792,00**	**63360**	
		НР второго уровня	%	3,6		28,51	2281	
		Накладные расходы	%	--		28,51	2281	
		Сметная прибыль	%	8		65,64	5251	
12	ПРАЙС	**Желоб водосточный**	м	**256,7500**		**1098,90**	**282143**	
		Итого прямые затраты:				**982,14**	**252165**	
		НР второго уровня	%	3,6		35,36	9078	
		Накладные расходы	%	--		35,36	9078	
		Сметная прибыль	%	8		81,40	20899	
13	ПРАЙС	**Держатель желоба**	шт	**257,0000**		**1098,90**	**282417**	
		Итого прямые затраты:				**982,14**	**252411**	
		НР второго уровня	%	3,6		35,36	9087	
		Накладные расходы	%	--		35,36	9087	
		Сметная прибыль	%	8		81,40	20920	
14	ПРАЙС	**Угол внешний**	шт	**2,0000**		**2574,42**	**5149**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**2300,89**	**4602**	
		НР второго уровня	%	3,6		82,83	166	
		Накладные расходы	%	--		82,83	166	
		Сметная прибыль	%	8		190,70	381	
15	**ПРАЙС**	**Угол наружный**	**шт**	**4,0000**		**2574,42**	**10298**	
		Итого прямые затраты:				**2300,89**	**9204**	
		НР второго уровня	%	3,6		82,83	331	
		Накладные расходы	%	--		82,83	331	
		Сметная прибыль	%	8		190,70	763	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				**10373875**	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3324588**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**176599**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**52169**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6872688**	
- перевозка грузов	Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня	Тенге				**1912030**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**12285904**	
Накладные расходы II уровня	Тенге				**442293**	
ИТОГО:	Тенге				**12728197**	
Сметная прибыль	Тенге				**1018256**	
ИТОГО по смете:	Тенге				**13746453**	
ИТОГО с К=1,0599383 пересчет в цены 2018 г.	Тенге				**14570392**	
Итого с НДС 12%	Тенге				**1748447**	
Всего по акту с учетом скидки к-0,93510793	Тенге				**15259876**	

КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Руководитель

Сейтахметова Б.Т.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Стадия"

Шевелев С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БартИман"

Авхадов Х.А.