Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "4" декабря 2013 г. Зыряновский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Восточно-Казахстанской области **№ 57-р от " 26 "ноября 2013г.**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Жумадилова Нуржана Сайлаубековича – исполняющего обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Отарбаева Мади Жангельдиновича – руководитель департамента государственного архитектурно-строительного – контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Заказчика:

Оразбаевой Анары Ержановны – главного специалиста отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области

Эксплуатационной организации:

Байкенова Ануара Ризабековича – главного инженера производственно-дорожного участка №1 коммунального государственного предприятия «ОблШыгысЖол»;

Генерального подрядчика:

Федосова Ивана Александровича – заместителя генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14» (по согласованию).

Генерального проектировщика:

Сабецкого Александра Владимировича – директора товарищества с ограниченной ответственностью «Каздорпроект» (по согласованию);

Субпроектировщиков - нет

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Дьяченко Олега Викторовича – инженера технического надзора индивидуального предпринимателя «Кончубаева Р.А.»;

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Сахитова Сакена Байдулиновича – руководителя управления департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области по Зыряновскому району району (по согласованию);

Органов государственной противопожарной службы:

Боровикова Константина Васильевича – исполняющего обязанности начальника управления государственного противопожарного контроля департамента по черезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанкой области (по согласованию);

Коваленко Сергея Юрьевича – начальника отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (по согласованию);

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Абылкасымовой Айнур Кенесхановны – инженера по строительным объемам республиканского государственного учреждения «Шыгысжоллаборатория» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» совместно с генеральным подрядчиком Товариществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №14»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт моста через р. Смолянка на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск–Горная ульбинка-Северное»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу - Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. № ___ **нет**
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__г. № ___**-нет**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком Товариществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14»
(наименование организации)

выполнившим работы: переустройство ЛЭП 0,22кВт, разборка существующего черно-щебеночного покрытия, разборка существующего моста, устройство дороги для пропуска транзитного движения, устройство сопряжения дороги для транзитного движения с существующей улицей (ПК 1+81), устройство проходов, механизированные земработы, устройство дорожной одежды, устройство спецводоотвода, устройство береговых опор и пролётного строения, устройство проезжей части, устройство сопряжения моста с насыпью подходов, укрепительные работы, устройство лестничных сходов, перильного ограждения, устройство разметки проезжей части, устройство дорожных знаков
(виды работ)

и субподрядными организациями **- нет**
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком - Товариществом с ограниченной ответственностью «Каздорпроект»
(наименование организации)

выполнившим работы: **пояснительная записка, чертежи, сметы, ведомость объёмов, оценка воздействия на окружающую среду**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями **- нет**
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы - **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»** (наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Заказ №89**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена – **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»** от "**16**"**марта** 20**12**г. № **05-15/536**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2013года** ;

(месяц, год)

окончание работ: **сентябрь 2013года** ;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: **по договору № 34 от 20 марта 2013г.;**

по норме или по проекту организации строительства – **нет**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **заключение рабочей комиссии о готовности законченного капитального ремонта моста, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, журнал бетонных работ, сертификаты соответствия качества материалов.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность моста	м	18,5	18,5	18,5	18,5

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **нет**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:- **нет**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **- Железобетонные звенья прямоугольных труб отв. 2х2 м, блок ЗП10.100, Железобетонные плиты пролетных строений П-18 А14-К7 длиной 18м, Железобетонные блоки ригелей Р-1, Железобетонные переходные плиты П400.98.25-ТА III, Железобетонные фундаментные блоки-стаканы Ф-8, Ф-7, прочие железобетонные изделия, бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250) F300, В25 (М-300) F300, В30 (М-400) F300, Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ, Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35, смесь песчано-гравийная природная, смеси асфальтобетонные плотные и пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II, Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная битумом БНД 90/130, Щебень из**

природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 20-40 мм, Песок природный;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту)-**нет**.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – **нет**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями - **нет;** Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:- сметным расчетом;

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
переустройство ЛЭП 0,22кВт	км	0,181	Июнь 2013г
разборка существующего черно-щебеночного покрытия,	м3	63	Июнь 2013г
разборка существующего моста	м	20	май 2013г
устройство дороги для пропуска транзитного движения	м/м2	/2683	Май-Июнь 2013г
устройство сопряжения дороги для транзитного движения с существующей улицей (ПК 1+81)	м2	160	Июнь 2013г
устройство подходов к мосту : механизированные земработы	м3	6	Июнь-июль 2013г
устройство дорожной одежды	м2	77	август 2013г
устройство спецводоотвода	м3	0,57	сентябрь 2013г
устройство береговых опор и пролётного строения	м2	1004	Июль-август 2013г
устройство проезжей части	м2	140	август 2013г
устройство сопряжения моста с насыпью подходов	м2	54	август 2013г
укрепительные работы	м2	800	август 2013г
устройство лестничных сходов и перильного ограждения	шт	3	сентябрь 2013г
устройство разметки проезжей части	м	286,5	сентябрь 2013г
устройство дорожных знаков	шт	5	сентябрь 2013г

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **79398,62тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **79398,62тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **-нет** тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **63242,69 тыс. тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **63242,69 тыс тенге;** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - **нет** тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических -**нет**,

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) - **нет**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт моста через р. Смолянка на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск–Горная ульбинка-Северное» Зыряновского района

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Жумадилов Нуржан Сайлаубекович _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Отарбаев Мади Жангельдинович _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Оразбаева Анара Ержановна _____

Байкенов Ануар Ризабекович _____

Федосов Иван Александрович _____

Сабецкий Александр Владимирович _____

Дьяченко Олег Викторович _____

Сахитов Сакен Байдулинович _____

Боровиков Константин Васильевич _____

Коваленко Сергей Юрьевич _____

Абылкасымова Айнур Кенесхановна _____

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"

Договор № 34 от 20 марта 2013 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2013года

по объекту: **Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	5 019 152,06		5 019 152,06	
	НДС 12%	602 298,25		602 298,25	
	Всего	5 621 450,31		5 621 450,31	
	Удержание 5%	250 957,58		250 957,58	
	Всего к оплате	**5 370 492,73**		**5 370 492,73**	
	в т.ч. по специфике 422	**4 795 082,80**		**4 795 082,80**	
	в т.ч. по специфике 168	**575 409,94**		**575 409,94**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

Дьяченко О.В.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"

Договор № 34 от 20 марта 2013 года

Акт № 1 от 23 мая 2013года

приемки выполненных работ за май 2013года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-5 на устройство дороги для пропуска транзитного движения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляное полотно									
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	241	11,19	11,19	2697	2697	715	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	737	97	0,01	2
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	241	9,4	9,4	2265	2265	601	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	619	97	0,0084	2
3	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (16+54)м3	70	12,31	12,31	862	862	229	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	236	97	0,011	1
4	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	16	9,74	9,74	156	156	41	0	0
		м3 грунта								

	м3 грунта		0	2,66	0	43	97	0,0087	0
5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1787	32,19	30,77	57524	54986	16918	0,00984	18
	м3 грунта		1,42	8,34	2538	14904	97	0,02853	51
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,950;	3484,65	45	45	156809	156809	31362	0	0
	т		0	9	0	31362	100	0,0189	66
7 Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	1857	8,14	8,14	15116	15116	5224	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	2,9	0	5385	97	0,00986	18
8 Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	1857	0,68	0,68	1263	1263	558	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	576	97	0,0014	3
9 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1857	14,12	12	26221	22284	7872	0,0122	23
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	3008	5107	97	0,0122	23
10 Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1857	9,48	9,48	17604	17604	5836	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	3,24	0	6017	97	0,01059	20
11 Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	5571	1,03	1,03	5738	5738	1675	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	1727	97	0,00101	6
12 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	2690	0,2	0,2	538	538	183	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	0	188	97	0,00023	1
13 Е1-162-3	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы (нарезка кюветов)	34	481,5	0	16371	0	18499	2,78	95
	м3 грунта		481,5	0	16371	0	113	0	0

14	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	34	12,31	12,31	419	419	111	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	115	97	0,011	0
15	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	34	9,74	9,74	331	331	88	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	90	97	0,0087	0
		Итого по разделу 1				**303914**	**281068**	**89912**		**136**
						21917	**67106**			**193**
		Стоимость: материалов, тенге				929				
		Накладные расходы, тенге				89912				
		- заработная плата, тенге				13487				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23630				
		Всего по разделу, тенге				**417456**				
		Сметная заработная плата, тенге				102510				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				374				

Раздел 2 Дорожная одежда

16	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийной смеси	2683	199,66	17,55	535688	47087	42071	0,044	118
		м2 основания или покрытий								
		п/д - 0,375		6,75	5,04	18110	13522	133	0,01815	49
		Итого по разделу 2				**535688**	**47087**	**42071**		**118**
						18110	**13522**			**49**
		Стоимость: материалов, тенге				470491				
		Накладные расходы, тенге				42071				
		- заработная плата, тенге				6311				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34666				
		Всего по разделу, тенге				**612425**				
		Сметная заработная плата, тенге				37943				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				188				

Раздел 3 Обеспыливание

17	Е27-50-8	Обеспыливание верхних 8 см покрытия из песчано-гравийной смеси путем обработки битумной эмульсией смешением на месте автогрейдерами, первая обработка-расход эмульсии 1,5л/м2 (применительно)	961,0854084	103,14	24,06	99126	23124	8845	0,0196	19
		м2 покрытия и основания		3,02	3,9	2902	3748	133	0,01436	14
18	Е27-51-5	Добавлять к расценке 27-50-8 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-4,000;	-3844,34163	4,65	0,93	-17876	-3575	-665	0	0
		м2 покрытия и основания		0	0,13	0	-500	133	0,00048	-2
19	Е27-50-8	Обеспыливание верхних 8 см покрытия из песчано-гравийной смеси путем обработки битумной эмульсией смешением на месте автогрейдерами, две последующие обработки -0,75л/м2 (применительно)К=2,000;	1922,170817	81,39	24,06	156445	46247	17691	0,0196	38
		м2 покрытия и основания		3,02	3,9	5805	7496	133	0,01436	28
20	Е27-51-5	Добавлять к расценке 27-50-8 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-8,000;	-7688,68327	4,65	0,93	-35752	-7150	-1329	0	0
		м2 покрытия и основания		0	0,13	0	-1000	133	0,00048	-4
		Итого по разделу 3				**201943**	**58644**	**24542**		**57**
						8708	**9744**			**37**
		Стоимость: материалов, тенге				134590				
		Накладные расходы, тенге				24542				
		- заработная плата, тенге				3681				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13589				
		Всего по разделу, тенге				**240075**				
		Сметная заработная плата, тенге				22134				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				106				

Раздел 5 Установка дорожных знаков и направляющих столбиков

41	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	22	747,86	146,19	16453	3216	15639	3,2	70

	шт		506,25	28,22	11138	621	133	0,11	2
42 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	6	157,67	0	946	0	950	0,69	4
	шт		119,03	0	714	0	133	0	0
43 99-27-38	Металлическая стойка СКМ 1.30. Прайс-лист №2	20	1233		24660				
	шт								
44 99-27-55	Металлическая стойка СКМ 4.40. Прайс-лист №2	2	3873		7746				
	шт								
45 99-27-14	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы со сторонами размером 900x900x900 мм (1.23). Прайс-лист №2	4	2095		8380				
	шт								
46 99-27-11	Знаки дорожные предупреждающие прямоугольной формы со сторонами размером 2250x500 мм (1.31.1; 1.31.2). Прайс-лист №2	4	9693		38772				
	шт								
47 99-27-5	Знаки запрещающие (3.1; 3.24; 3.31) круглой формы Д-700мм. Прайс-лист №2	7	2563		17941				
	шт								
48 99-27-13	Знаки дорожные информационно-указательные прямоугольной формы со сторонами размером 350x1350 мм (5.32.2, 5.32.3). Прайс-лист №2	2	4071		8142				
	шт								
49 99-27-15	Знаки дополнительной информации (таблички) (7.13), знаки приоритета (2.1) размером 700x700мм. Прайс-лист №2	4	2633		10532				
	шт								
50 99-27-18	Индивидуальный дорожный знак УЗДП- 17 (панно) размером 1500x2500мм. Прайс-лист №2	1	32310		32310				
	шт								
51 99-27-20	Комплект для крепления дорожных знаков. Прайс-лист №2	29	247		7163				
	шт								
54 Е27-61-1	Установка металлических направляющих столбиков	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
	шт		100,35	29,7	1405	416	133	0,12	2

55	99-27-65	Металлические направляющие столбики, вес 2,55кг. Прайс-лист №2	14	831	11634				
		шт							
		Итого по разделу 5			**188514**	**4893**	**19013**		**82**
					13258	**1038**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге			170363				
		Накладные расходы, тенге			19013				
		- заработная плата, тенге			2852				
		- трудоемкость, чел-ч			10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			12452				
		Всего по разделу, тенге			**219979**				
		Сметная заработная плата, тенге			17148				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			95				
		Всего прямые затраты			**1230060**	**391693**	**175537**		**393**
					61992	**91410**			**282**
		Стоимость: материалов, тенге			776375				
		Накладные расходы, тенге			175537				
		- заработная плата, тенге			26332				
		- трудоемкость, чел-ч			88				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			84338				
		Всего по смете			**1489935**				
		Сметная заработная плата, тенге			179734				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			763				

Локальная смета № 1-1-3

на разборку существующего моста

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-59-5	Демонтаж металлического ограждения общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	20	126,64	15,13	2533	303	3065	0,678	14
		м								
				111,51	3,71	2230	74	133	0,01498	0
2	Е27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	1	406,08	102,33	406	102	431	1,92	2

	шт		303,75	19,75	304	20	133	0,077	0
3 Е9-62-8	Изготовление грузозахватных приспособлений	0,09	25987,18	4444,95	2339	400	1661	110	10
	т конструкций		19800	697,37	1782	63	90	2,55	0
4 1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14К=1,060;	0,0795	75600		6010				
	т								
5 4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=1,060;	0,0053	42500		225				
	т								
6 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	0,0106	63800		676				
	т								
7 П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка (1,52+0,017+0,09)т	1,63	234,3	234,3	382	382	267	0	0
	т		0	164,01	0	267	100	0,34442	1
8 П8-60-1	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	0	302,1	302,1	0	0	0	0	0
	т		0	60,42	0	0	100	0,12688	0
9 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	7	408,12	169,62	2857	1187	2258	1,55	11
	м3 конструкции		238,5	4,07	1670	28	133	0,0136	0
10 Е1-25-3	Перемещение материала от разборки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м	7	12,31	12,31	86	86	23	0	0
	м3 грунта		0	3,37	0	24	97	0,011	0
11 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м, при разборке гравийного покрытия	54	11,19	11,19	604	604	160	0	0
	м3 грунта		0	3,06	0	165	97	0,01	1

12 Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, при разборке каменной засыпки т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	32	78,84	74,54	2523	2385	716	0,02988	1
	м3 грунта		4,3	18,77	138	601	97	0,06516	2
13 Е30-23-1	Демонтаж стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	16	3537,33	2250,33	56597	36005	32183	7,008	112
	шт		1287	558,36	20592	8934	109	1,84	29
14 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	49,6	152,8	152,8	7579	7579	5305	0	0
	т		0	106,96	0	5305	100	0,22462	11
15 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	49,6	140	140	6944	6944	4861	0	0
	т		0	98	0	4861	100	0,2058	10
16 П7-1-1	Перевозка демонтируемых материалов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0	30,75	30,75	0	0	0	0	0
	т		0	6,15	0	0	100	0,01291	0
17 Е30-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и труб (членение на блоки)	4,9	4409,47	2688,22	21606	13172	14478	9,94	49
	м3		1721,25	989,48	8434	4848	109	4,8326	24
18 Е30-9-4	Демонтаж блоков опор общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	63,3	1701,77	1060,97	107722	67159	63507	3,808	241
	м3		640,8	279,63	40563	17701	109	0,97488	62
19 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	152	152,8	152,8	23226	23226	16258	0	0
	т		0	106,96	0	16258	100	0,22462	34
20 П8-1-1	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	0	19,7	19,7	0	0	0	0	0
	т								

				0	3,94	0	0	100	0,00827	0
21	Е30-16-1	Разборка монолитных бетонных бордюров	3,32 4118	4409,47	2688,22	14658	8936	9822	9,94	33
		м3		1721,25	989,48	5722	3289	109	4,8326	16
22	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	8,31 02294	152,8	152,8	1270	1270	889	0	0
		т		0	106,96	0	889	100	0,22462	2
23	П8-1-1	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	0	19,7	19,7	0	0	0	0	0
		т		0	3,94	0	0	100	0,00827	0
		Всего прямые затраты				**258241**	**169739**	**155883**		**473**
						81435	**63326**			**191**
		Стоимость: материалов, тенге				7067				
		Накладные расходы, тенге				155883				
		- заработная плата, тенге				23382				
		- трудоемкость, чел-ч				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24847				
		Всего по смете				**438972**				
		Сметная заработная плата, тенге				168144				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				742				
		Всего прямые затраты (по объекту)				**1488301**	**561432**	**331421**		**866**
						143428	**154736**			**473**
		Стоимость: материалов, тенге				783442				
		Накладные расходы, тенге				331421				
		- заработная плата, тенге				49713				
		- трудоемкость, чел-ч				166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109183				
		Всего по смете				**1928905**				
		Сметная заработная плата, тенге				347877				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1505				
					ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**1 928 905,94**				
		восстановл оси трассы				46 180,00				

	Врем зд и соор	70 983,74
	возвратная сумма 15%	10 647,56
	Итого:	**2 046 069,68**
	в том числе СМР:	**1 999 889,68**
0,03876	Производство работ в зимнее время	74 761,32
	Затраты на снегоборьбу 0,3%	5 999,67
0,00103	Затраты на доп. транспорт привозных материалов	1 987,43
0,01	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	19 998,90
0,004	На оплату дополнительных отпусков 0,4%	7 999,57
0,01983	Командировочные затраты	38 257,00
0,00246	Затраты на порожний а/транспорта	4 740,33
0,00147	Перебазировка техники	2 843,90
	Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**2 202 657,80**
	в том числе СМР:	**2 082 638,11**
2,234	**Итого по сметному расчету в текущих ценах:**	4 920 738,29
	в том числе СМР:	**4 652 614,25**
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	98 413,77
	Итого:	**5 019 152,06**
	НДС 12%	**602 298,25**
	Всего:	**5 621 450,31**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о.директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"

Договор № 34 от 20 марта 2013 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2013года

по объекту: **Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	14 313 878,11		9 294 726,05	
	НДС 12%	1 717 665,38		1 115 367,13	
	Всего	16 031 543,49		10 410 093,18	
	Удержание 5%	715 693,84		464 736,26	
	Всего к оплате	**15 315 849,65**		**9 945 356,92**	
	в т.ч. по специфике 422	13 674 865,76		8 879 782,96	
	в т.ч. по специфике 168	1 640 983,89		1 065 573,96	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассаж кого транспорта и автомобильных дорог Вост ю-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"

Договор № 34 от 20 марта 2013 года

Акт № 1 от 27 июня 2013года

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 1-1-3

на разборку существующего моста

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	П8-60-1	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	1,63	302,1	302,1	492	492	98	0	0
		т		0	60,42	0	98	100	0,12688	0
16	П7-1-1	Перевозка демонтируемых материалов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	49,6	30,75	30,75	1525	1525	305	0	0
		т		0	6,15	0	305	100	0,01291	1
20	П8-1-1	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	152	19,7	19,7	2994	2994	599	0	0
		т		0	3,94	0	599	100	0,00827	1
21	Е30-16-1	Разборка монолитных бетонных бордюров	7,5	4409,47	2688,22	32965	20097	22089	9,94	74
		м3		1721,25	989,48	12868	7397	109	4,8326	36
22	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	18,7	152,8	152,8	2856	2856	1999	0	0
		т								

			0	106,96	0	1999	100	0,22462	4
23 П8-1-1	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	27	19,7	19,7	532	532	106	0	0
	т		0	3,94	0	106	100	0,00827	0
	Всего прямые затраты				**41364**	**28497**	**25197**		**74**
					12868	**10505**			**43**
	Стоимость: материалов, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				25197				
	- заработная плата, тенге				3780				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3994				
	Всего по смете				**70555**				
	Сметная заработная плата, тенге				27152				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				130				

Локальная смета № 2-2-1

на береговые опоры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	80	11,19	11,19	895	895	237	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	245	97	0,01	1
2	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (266+303)м3	569	12,31	12,31	7004	7004	1860	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	1918	97	0,011	6
3	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	266	9,74	9,74	2591	2591	686	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	708	97	0,0087	2
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=3,000;	3012	0,2	0,2	602	602	205	0	0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	0	211	97	0,00023	1
5	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	266	8,14	8,14	2165	2165	748	0	0
		м3 уплотненного грунта								

			0	2,9	0	771	97	0,00986	3
6	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	266	0,68	0,68	181	181	80	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	82	97	0,0014	0
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	266	14,12	12	3756	3192	1128	0,0122	3
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	431	732	97	0,0122	3
8	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	266	9,48	9,48	2522	2522	836	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	3,24	0	862	97	0,01059	3
9	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	798	1,03	1,03	822	822	240	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	247	97	0,00101	1
10	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	1004	261,76	17,83	262807	17901	15329	0,0416	42
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	6436	5090	133	0,01827	18
11	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	260	35,56	33,63	9246	8744	2623	0,01344	3
		м3 грунта		1,93	8,47	502	2202	97	0,0294	8
12	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (котлован) т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	70	35,56	33,63	2489	2354	706	0,01344	1
		м3 грунта		1,93	8,47	135	593	97	0,0294	2
13	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	350	12,31	12,31	4309	4309	1144	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	1180	97	0,011	4
14	Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м без креплений вручную в грунтах 3 группы, зачистка дна т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	20	669,6	0	13392	0	15133	4,044	81

	м3 грунта								
			669,6	0	13392	0	113	0	0
15 Е1-173-2	Водоотлив из котлованов (70+20)м3	90	343,74	343,74	30937	30937	19368	0	0
	м3 мокрого грунта								
			0	221,85	0	19967	97	1,02	92
16 Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	21	1699,62	33,87	35692	711	6311	1,94	41
	м3								
			263,25	12,47	5528	262	109	0,0609	1
17 Е30-7-1	Устройство монолитной фундаментной плиты	23	12757,23	532,08	293416	12238	14192	2,55	59
	м3								
			434,25	131,85	9988	3033	109	0,434	10
18 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,6102	8299,96	0	13365	0	14137	48,4	78
	т								
			8055	0	12970	0	109	0	0
19 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,42	65900		93578				
	т								
20 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1752	50900		8918				
	т								
21 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,015	50600		759				
	т								
22 Е30-6-1	Устройство сборных фундаментов	23	1959,05	922,5	45058	21218	15997	2,44	56
	м3								
			398,25	239,85	9160	5517	109	0,82	19
23 99-30-46	Железобетонные фундаментные блоки-стаканы Ф-7, размер 247х240х144 см. Прайс-лист №1	9,2	29833		274464				
	м3								
24 99-30-47	Железобетонные фундаментные блоки-стаканы Ф-8, размер 284х240х144 см. Прайс-лист №1	13,8	30559		421714				
	м3								
25 Е6-1-2	Омоноличивание фундаментных блоков между собой бетоном В30 F300	2,32	13029,86	98,32	30229	228	1784	4,41	10
	м3								
			695,25	37,15	1613	86	105	0,1814	0
26 Е30-8-1	Установка арматуры при омоноличивании фундаментных блоков	0,228	59299,96	0	13520	0	2002	48,4	11
	т								
			8055	0	1837	0	109	0	0
27 Е30-8-1	Установка каркасов в гнезда фундаментных блоков	0,4652	8299,96	0	3861	0	4084	48,4	23
	т								
			8055	0	3747	0	109	0	0

28	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гл[illegible]ая класса А-I, d=8 мм	0,207	66000		13662				
		т								
29	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,249	64500		16061				
		т								
30	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0092	64400		592				
		т								
31	Е30-7-1	Заполнение фундаментных блоков-стаканов бетоном	3,18	12876,57	532,08	40933	1691	1962	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1380	419	109	0,434	1
		Всего прямые затраты				**1649542**	**120306**	**120803**		**417**
						67120	**44123**			**176**
		Стоимость: материалов, тенге				1462116				
		Накладные расходы, тенге				120803				
		- заработная плата, тенге				18120				
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106221				
		Всего по смете				**1876566**				
		Сметная заработная плата, тенге				129363				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				653				

Локальная смета № 2-3-1

на пролетные строения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	99-30-35	Железобетонные плиты пролетных строений П-18 А14-К7 длиной 18м, весом 16,3т	19,47	82427		1604854				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1605114**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				1605114				
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96307				
		Всего по смете				**1701422**				
		Всего прямые затраты (по объекту)				**3296020**	**148803**	**146000**		**491**

	79988	**54628**	**218**
Стоимость: материалов, тенге	3067230		
Накладные расходы, тенге	146000		
- заработная плата, тенге	21900		
- трудоемкость, чел-ч	73		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	206521		
Всего по смете	**3648541**		
Сметная заработная плата, тенге	156516		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	782		

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**3 648 541,52**
Врем зд и соор	134 266,33
возвратная сумма 15%	20 139,95
Итого:	**3 782 807,84**
в том числе СМР:	**3 782 807,84**
Производство работ в зимнее время	141 411,66
Затраты на снегоборьбу 0,3%	11 348,42
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	3 759,24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	37 828,08
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	15 131,25
Командировочные затраты	72 363,43
Затраты на порожний а/транспорта	8 966,37
Перебазировка техники	5 379,27
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**4 078 995,57**
в том числе СМР:	**3 939 327,17**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	9 112 477,50
в том числе СМР:	8 800 458,25
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	182 248,55
Итого:	**9 294 726,05**
НДС 12%	**1 115 367,13**
Всего:	**10 410 093,18**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о.директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"

Договор № 34 от 20 марта 2013 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2013года

по объекту: **Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 3	55 994 842,78		41 680 964,67	
	НДС 12%	6 719 381,14		5 001 715,76	
	Всего	62 714 223,92		46 682 680,43	
	Удержание 5%	2 799 741,90		2 084 048,06	
	Всего к оплате	**59 914 482,02**		**44 598 632,37**	
	в т.ч. по специфике 422	53 495 073,23		39 820 207,47	
	в т.ч. по специфике 168	6 419 408,79		4 778 424,90	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"

Договор № 34 от 20 марта 2013 года

Акт № 3 от 25 июля 2013года

приемки выполненных работ за июль 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-2								
		на разборку существующего черно-щебеночного покрытия								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий и оснований	31,5	96,07	73,68	3026	2321	1558	0,156	5
		м3 конструкции		22,39	14,8	705	466	133	0,0552	2
3	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий и оснований (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	31	115,3	88,43	3574	2741	1840	0,1872	6
		м3 конструкции		26,87	17,76	833	551	133	0,06624	2
		Всего прямые затраты				**6601**	**5062**	**3398**		**12**
						1538	**1017**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				3398				
		- заработная плата, тенге				510				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				600				

	Всего по смете	**10599**
	Сметная заработная плата, тенге	3065
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	16

Локальная смета № 1-1-4

на изготовление и установку рыбозащитного устройства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-7									
		Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из-под воды глубиной до 1м при устройстве приямка т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5	23,14	21,88	116	109	33	0,00879	0
		м3 грунта		1,26	5,51	6	28	97	0,01913	0
2	Е9-62-3	Изготовление рыбозащитного устройства	0,026	27935,09	9375,11	726	244	433	91	2
		т конструкций		16380	2107,33	426	55	90	7,36	0
3	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,032;	0,01548	69000		1068				
		т								
4	1-1-761									
		Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволокиК=1,032;	10,32	502		5181				
		м2								
5	Е9-53-2	Установка рыбозащитного устройства	0,026	9243,82	1162,94	240	30	175	46,6	1
		т конструкций		7357,5	108	191	3	90	0,53	0
6	Е9-53-2	Демонтаж рыбозащитного устройства общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,026	5228,55	814,05	136	21	105	27,96	1
		т конструкций		4414,5	75,6	115	2	90	0,371	0
		Всего прямые затраты				**7467**	**404**	**746**		**4**
						738	**88**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				6325				

Накладные расходы, тенге	746
- заработная плата, тенге	112
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	493
Всего по смете	**8706**
Сметная заработная плата, тенге	938

Нормативная трудоемкость, чел-ч 4

Локальная смета № 1-1-5

на устройство дороги для пропуска транзитного движения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Обеспыливание									
17	Е27-50-8	Обеспыливание верхних 8 см покрытия из песчано-гравийной смеси путем обработки битумной эмульсией смешением на месте автогрейдерами, первая обработка-расход эмульсии 1,5л/м2 (применительно)	1378,91459	103,14	24,06	142221	33177	12691	0,0196	27
		м2 покрытия и основания		3,02	3,9	4164	5378	133	0,01436	20
18	Е27-51-5	Добавлять к расценке 27-50-8 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-4,000;	-5515,65837	4,65	0,93	-25648	-5130	-954	0	0
		м2 покрытия и основания		0	0,13	0	-717	133	0,00048	-3
19	Е27-50-8	Обеспыливание верхних 8 см покрытия из песчано-гравийной смеси путем обработки битумной эмульсией смешением на месте автогрейдерами, две последующие обработки -0,75л/м2 (применительно)К=2,000;	2757,82918	81,39	24,06	224460	66353	25382	0,0196	54
		м2 покрытия и основания		3,02	3,9	8329	10756	133	0,01436	40
20	Е27-51-5	Добавлять к расценке 27-50-8 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-8,000;	-11031,3167	4,65	0,93	-51296	-10259	-1907	0	0
		м2 покрытия и основания		0	0,13	0	-1434	133	0,00048	-5
		Итого по разделу 3				**289738**	**84140**	**35212**		**81**
						12494	**13981**			**52**
		Стоимость: материалов, тенге				193103				
		Накладные расходы, тенге				35212				
		- заработная плата, тенге				5282				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19497				
		Всего по разделу, тенге				**344446**				
		Сметная заработная плата, тенге				31757				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				151				

Раздел 4 Устройство и разборка прямоугольной железобетонной трубы отверстием 2,0м на ПК 2+26

21	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (котлован) т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	52	35,56	33,63	1849	1749	525	0,01344	1
		м3 грунта		1,93	8,47	100	440	97	0,0294	2
22	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	52	343,74	343,74	17874	17874	11190	0	0
		м3 мокрого грунта		0	221,85	0	11536	97	1,02	53
23	Е30-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	23	1699,62	33,87	39091	779	6912	1,94	45
		м3		263,25	12,47	6055	287	109	0,0609	1
24	Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	31,02	3837,06	753,75	119026	23381	35079	4,96	154
		м3		841,5	195,98	26103	6079	109	0,67	21
25	99-30-8	Железобетонные звенья прямоугольных труб отв.2х2 м, блок 3П10.100	31,02	41958		1301537				
		м3								
26	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	40	1103,23	20,67	44129	827	7199	0,91	36
		м2		157,5	7,61	6300	304	109	0,0372	1
27	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	160	336,17	13,7	53787	2192	18813	0,605	97
		м2		102,83	5,04	16453	806	109	0,0246	4
28	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	673	32,19	30,77	21664	20708	6371	0,00984	7
		м3 грунта		1,42	8,34	956	5613	97	0,02853	19
29	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,950;	1312,35	45	45	59056	59056	11811	0	0
		т		0	9	0	11811	100	0,0189	25
30	Е1-166-3	Засыпка вручную тела трубы грунтом 3 группы	30	167,18	0	5015	0	5667	1,21	36
		м3 грунта		167,18	0	5015	0	113	0	0
31	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	643	12,31	12,31	7915	7915	2102	0	0

	м3 грунта		0	3,37	0	2167	97	0,011	7
32 Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	643	9,74	9,74	6263	6263	1659	0	0
	м3 грунта		0	2,66	0	1710	97	0,0087	6
33 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	643	25,65	5,38	16493	3459	12643	0,129	83
	м3 уплотненного грунта		20,27	0	13034	0	97	0	0
34 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	643	14,12	12	9079	7716	2726	0,0122	8
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1042	1768	97	0,0122	8
35 Е1-156-1	Укрепление русла и откосов каменной наброской	25	2205,41	0,86	55135	22	10484	2,81	70
	м3 камня в деле		432	0,32	10800	8	97	0,0015	0
	Итого по разделу 4				**1757913**	**151941**	**133180**		**537**
					85859	**42529**			**147**
	Стоимость: материалов, тенге				1520114				
	Накладные расходы, тенге				133179				
	- заработная плата, тенге				19977				
	- трудоемкость, чел-ч				67				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1301537				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				191558				
	Всего по разделу, тенге				**2082650**				
	Сметная заработная плата, тенге				148365				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				751				
	Всего прямые затраты				**2047651**	**236082**	**168392**		**618**
					98353	**56510**			**199**
	Стоимость: материалов, тенге				1713217				
	Накладные расходы, тенге				168392				
	- заработная плата, тенге				25259				
	- трудоемкость, чел-ч				84				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1301537				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				211055				

Всего по смете 2427098
Сметная заработная плата, тенге 180122
Нормативная трудоемкость, чел-ч 902

Локальная смета № 1-1-6

на устройство сопряжения дороги для транзитного движения с существующей улицей (ПК1+81)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляное полотно									
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	190	32,19	30,77	6116	5846	1799	0,00984	2
		м3 грунта		1,42	8,34	270	1585	97	0,02853	5
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,950;	370,5	45	45	16673	16673	3335	0	0
		т		0	9	0	3335	100	0,0189	7
3	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	190	8,14	8,14	1547	1547	534	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	2,9	0	551	97	0,00986	2
4	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	190	0,68	0,68	129	129	57	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	59	97	0,0014	0
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	190	14,12	12	2683	2280	805	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	308	523	97	0,0122	2
6	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	190	9,48	9,48	1801	1801	597	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	3,24	0	616	97	0,01059	2
7	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	570	1,03	1,03	587	587	171	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	177	97	0,00101	1
8	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход .	169	0,2	0,2	34	34	11	0	0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	0	12	97	0,00023	0

	Итого по разделу 1				**29570**	**28897**	**7313**		**4**
					578	**6858**			**19**
	Стоимость: материалов, тенге				95				
	Накладные расходы, тенге				7313				
	- заработная плата, тенге				1097				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2213				
	Всего по разделу, тенге				**39096**				
	Сметная заработная плата, тенге				8533				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
Раздел 2 Дорожная одежда									
9	Е27-21-4 Устройство покрытия серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийной смеси	160	199,66	17,55	31946	2808	2508	0,044	7
	м2 основания или покрытий		6,75	5,04	1080	806	133	0,01815	3
	Итого по разделу 2				**31946**	**2808**	**2508**		**7**
					1080	**806**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				28058				
	Накладные расходы, тенге				2508				
	- заработная плата, тенге				376				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2067				
	Всего по разделу, тенге				**36521**				
	Сметная заработная плата, тенге				2262				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Всего прямые затраты				**61516**	**31705**	**9821**		**11**
					1658	**7664**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				28153				
	Накладные расходы, тенге				9821				
	- заработная плата, тенге				1473				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4280				

Всего по смете	**75617**
Сметная заработная плата, тенге	10795
Нормативная трудоемкость, чел-ч	38

Локальная смета № 2-1-1

на снятие растительного слоя с площадей постоянного отвода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	111	11,19	11,19	1242	1242	330	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	340	97	0,01	1
		Всего прямые затраты				**1242**	**1242**	**330**		**0**
						0	**340**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				0				

Накладные расходы, тенге	330
- заработная плата, тенге	50
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	94
Всего по смете	**1666**
Сметная заработная плата, тенге	390
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1

Локальная смета № 2-1-2

на механизированные земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	158	12,31	12,31	1945	1945	516	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	532	97	0,011	2
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	158	9,74	9,74	1539	1539	408	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	420	97	0,0087	1
3	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	140	14,16	14,16	1982	1982	526	0	0

	м3(нта								
			0	3,87	0	542	97	0,01265	2
4 Е1-25-11									
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	140	11,2	11,2	1568	1568	416	0	0
	м3 грунта								
			0	3,06	0	428	97	0,01001	1
5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	618	32,19	30,77	19893	19016	5851	0,00984	6
	м3 грунта								
			1,42	8,34	878	5154	97	0,02853	18
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,950;	1205,1	45	45	54230	54230	10846	0	0
	т								
			0	9	0	10846	100	0,0189	23
7 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	2178	0,2	0,2	436	436	148	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			0	0,07	0	152	97	0,00023	1
8 Е1-30-2									
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2120	0,23	0,23	488	488	165	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			0	0,08	0	170	97	0,00026	1
9 Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	762	8,14	8,14	6203	6203	2144	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	2,9	0	2210	97	0,00986	8
10 Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	762	0,68	0,68	518	518	229	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,31	0	236	97	0,0014	1
11 Е1-132-4									
	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	154	9,37	9,37	1443	1443	499	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	3,34	0	514	97	0,01134	2

12	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	154	0,79	0,79	122	122	54	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,36	0	55	97	0,00161	0
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	762	14,12	12	10759	9144	3230	0,0122	9
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1234	2096	97	0,0122	9
14	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	154	16,16	13,8	2489	2125	750	0,01403	2
		м3 уплотненного грунта		1,86	3,16	286	487	97	0,01403	2
15	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	762	9,48	9,48	7224	7224	2395	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	3,24	0	2469	97	0,01059	8
16	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	2286	1,03	1,03	2355	2355	687	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	709	97	0,00101	2
17	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	154	10,9	10,9	1679	1679	557	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	3,73	0	574	97	0,01218	2
18	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 см (при совмещенном движении)К=3,000; общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	462	1,18	1,18	545	545	161	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,36	0	166	97	0,00116	1
19	Е1-147-3	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 3 группы	119	308,07	13,32	36660	1585	34556	2,15	256

		м3 грунта (пупа		294,75	4,62	35075	550	97	0,0151	2
20	Е1-147-3	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 3 группы (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	113	354,28	15,32	40034	1731	37735	2,4725	279
		м3 грунта уступа		338,96	5,31	38302	600	97	0,01737	2
		Всего прямые затраты				**192112**	**115878**	**101870**		**552**
						75775	**28910**			**88**
		Стоимость: материалов, тенге				459				
		Накладные расходы, тенге				101870				
		- заработная плата, тенге				15280				
		- трудоемкость, чел-ч				51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17639				
		Всего по смете				**311621**				
		Сметная заработная плата, тенге				119966				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				691				

Локальная смета № 2-1-3

на устройство дорожной одежды на подходах к мосту

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3308,368**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**91,046**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,422**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	99-27-90	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная битумом БНД 90/130 *т*	255,206759	3609		921041				
		Всего прямые затраты				**921041**	**0**	**0**		**0**

						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				921041				
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55262				
		Всего по смете				**976304**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

Локальная смета № 2-1-8

на устройство лестничных сходов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	99-30-93	Железобетонные блоки ступеней ЛС 9.17-Б, Б-1	1,76	19066		33556				
		м3								
		Всего прямые затраты				**33556**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				33556				
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2014				
		Всего по смете				**35570**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

Локальная смета № 2-1-10

на устройство ограждений на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Металлическое барьерное ограждение									
12	Е27-59-5									
		Установка металлического барьерного ограждения	72	4266,57	0	307193	0	0	1,13	81
		м								
				0	0	0	0	133	0,0214	2
		Итого по разделу 2				**307193**	**0**	**0**		**80**
						0	**0**			**2**

Стоимость: материалов, тенге	307193			
Накладные расходы, тенге	0			
- заработная плата, тенге	0			
- трудоемкость, чел-ч	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18432			
Всего по разделу, тенге	**325626**			
Сметная заработная плата, тенге	0			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	83			
Всего прямые затраты	**307193**	**0**	**0**	**80**
	0	**0**		**2**
Стоимость: материалов, тенге	307193			
Накладные расходы, тенге	0			
- заработная плата, тенге	0			
- трудоемкость, чел-ч	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18432			
Всего по смете	**325625** ✓			
Сметная заработная плата, тенге	0			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	82			

Локальная смета № 2-2-1

на береговые опоры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е30-7-1	Заполнение фундаментных блоков-стаканов бетоном	3,7211	12876,57	532,08	47915	1980	2296	2,55	9
		м3		434,25	131,85	1616	491	109	0,434	2
32	Е30-14-2	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей двухблочных на мостах под автомобильные дороги	12,24	1630,75	254,33	19960	3113	9718	3,66	45
		м3		702	26,38	8592	323	109	0,1005	1
33	99-30-96	Железобетонные блоки ригелей Р-1, размер 644х105х80см. Прайс-лист №1	12,24	53097		649907				
		м3								
34	Е30-9-2	Установка блоков шкафных стенок, блоков открылков и блоков боковых щитов на мостах под автомобильные дороги	9,88	9635,92	1250,52	95203	12355	15356	6,44	64

		м3		1116	309,88	11026	3062	109	1,02	10
35	99-30-88	Железобетонный блок шкафной стенки БШ-Л, размер 645х137х40см. Прайс-лист №1	3,72	33570		124880				
		м3								
36	99-30-89	Железобетонный блок шкафной стенки БШ-П, размер 645х120х40см. Прайс-лист №1	3,48	34256		119211				
		м3								
37	99-30-90	Железобетонный блок открылка БО-П2, размер 204х220х22см. Прайс-лист №1	0,49	45429		22260				
		м3								
38	99-30-91	Железобетонный блок открылка БО-П1, размер 216х220х22см. Прайс-лист №1	0,53	42428		22487				
		м3								
39	99-30-99	Железобетонный блок открылков БО-Л1, размером 223х250х22см. Прайс-лист №1	0,61	41172		25115				
		м3								
40	99-30-104	Железобетонные блоки открылков БО-Л2, размером 234х250х22см. Прайс-лист №1	0,65	40643		26418				
		м3								
41	99-30-92	Железобетонные блоки бокового щита Щ-1, размер (15х80х103см). Прайс-лист №1	0,4	42722		17089				
		м3								
42	Е30-13-1	Омоноличивание блоков ригелей и шкафных стенок между собой бетоном В30 F300	0,8	13817,21	937,34	11054	750	1041	4,88	4
		м3								
				918	275,85	734	221	109	1,0964	1
43	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0016	50600		81				
		т								
44	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,056	45800		2565				
		т								
45	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,022	53000		1166				
		т								
46	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,0608	48300		2937				
		т								
47	Е30-13-1	Устройство подферменников из монолитного бетона В30 F300	2,4	13817,21	937,34	33161	2250	3123	4,88	12
		м3								
				918	275,85	2203	662	109	1,0964	3
48	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,18	68200		12276				

		т								
49	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,106	50900		5395				
		т								
50	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,4308	162700		70091				
		т								
51	Е6-9-1	Устройство сливов из цементного раствора толщиной 20 мм	13,8	247,32	1,8	3413	25	1021	0,42	6
		м2		69,75	0,68	963	9	105	0,0033	0
52	Е6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщиныК=1,600;	22,08	105,64	0,75	2333	17	513	0,12	3
		м2		21,83	0,29	482	6	105	0,0014	0
53	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	240	336,17	13,7	80681	3288	28219	0,605	145
		м2		102,83	5,04	24679	1210	109	0,0246	6
54	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	150	7,51	7,51	1127	1127	298	0	0
		м3 грунта		0	2,05	0	308	97	0,00671	1
55	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	150	3,41	3,41	512	512	135	0	0
		м3 грунта		0	0,93	0	140	97	0,00305	0
56	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	150	25,65	5,38	3848	807	2949	0,129	19
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	3041	0	97	0	0
57	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	200	14,12	12	2824	2400	848	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	324	550	97	0,0122	2
58	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	50	167,18	0	8359	0	9446	1,21	61
		м3 грунта		167,18	0	8359	0	113	0	0
59	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	146	12,31	12,31	1797	1797	477	0	0

	м3 (нта				(				
			0	3,37	0	492	97	0,011	2
60 Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	146	8,14	8,14	1188	1188	411	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	2,9	0	423	97	0,00986	1
61 Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	146	0,68	0,68	99	99	44	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,31	0	45	97	0,0014	0
62 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	146	14,12	12	2062	1752	619	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	237	402	97	0,0122	2
63 Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	146	9,48	9,48	1384	1384	459	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	3,24	0	473	97	0,01059	2
64 Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	438	1,03	1,03	451	451	132	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,31	0	136	97	0,00101	0
65 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (разборка покрытия площадок)	187	11,19	11,19	2093	2093	555	0	0
	м3 грунта								
			0	3,06	0	572	97	0,01	2
66 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	170	26,18	25,03	4451	4255	1308	0,008	1
	м3 грунта								
			1,15	6,78	196	1153	97	0,0232	4
67 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,600;	272	32,3	32,3	8786	8786	1757	0	0
	т								
			0	6,46	0	1757	100	0,01357	4
68 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8 см (без стоимости материала)	2125	25,19	20,36	53529	43265	28743	0,0317	67
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	10179	11433	133	0,02033	43
69 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	270	0,2	0,2	54	54	18	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								

			0	0,07	0	19	97	0,00023	0
70 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	80	11,19	11,19	895	895	237	0	0
	м3 грунта								
			0	3,06	0	245	97	0,01	1
71 Е47-152-2	Посев многолетних трав	0	103293,31	293,31	0	0	0	0	0
	га								
			0	117,45	0	0	129	0,45	0
	Всего прямые затраты				**1489055**	**94642**	**111506**		**440**
					72630	**24129**			**87**
	Стоимость: материалов, тенге				1321783				
	Накладные расходы, тенге				111506				
	- заработная плата, тенге				16726				
	- трудоемкость, чел-ч				56				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96034				
	Всего по смете				**1696594**				
	Сметная заработная плата, тенге				113485				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				583				

Локальная смета № 2-3-1

на пролетные строения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е30-17-1	Установка клиновидных металлических нижних прокладных листов	24	2411,98	1005,32	57888	24128	40832	6,47	155
		шт								
				1311,75	249,12	31482	5979	109	0,82	20
2	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (клиновидный прокладной лист)	0,113	154200		17425				
		т								
3	Е30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	24	15780,3	0	378727	0	2708	0,59	14
		шт								
				103,5	0	2484	0	109	0	0
4	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,118	102,8	102,8	12	12	8	0	0
		т								
				0	71,96	0	8	100	0,15112	0

5 П9-41-1									
	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,118	122,8	122,8	14	14	10	0	0
	т		0	85,96	0	10	100	0,18052	0
6 П7-65-1	Перевозка грузов на 65 км, 1 класс груза	0,118	319,6	319,6	38	38	8	0	0
	т		0	63,92	0	8	100	0,13423	0
7 Е30-17-1	Установка клиновидных металлических верхних прокладных листов	24	2411,98	1005,32	57888	24128	40832	6,47	155
	шт		1311,75	249,12	31482	5979	109	0,82	20
8 2-1-250									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (клиновидный прокладной лист)	0,1243	154200		19167				
	т								
9 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,1187	162700		19312				
	т								
10 Е30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	11	10967,76	6217,92	120645	68397	46836	12,47	137
	шт		2349	1557,27	25839	17130	109	5,3	58
11 99-30-35	Железобетонные плиты пролетных строений П-18 А14-К7 длиной 18м, весом 16,3т	51,92	82427		4279350				
	м3								
12 Е6-22-7									
	Омоноличивание плит пролетного строения бетоном В30 F300, арматура - спираль В-1- 13,54кг/м3	9,23	17590,86	383,89	162364	3543	23647	14,2	131
	м3		2295	145,01	21183	1338	105	0,7083	7
13 Е27-39-17	Устройство накладной плиты толщиной 20 см средствами малой механизации	206	2445,67	26,34	503808	5426	14688	0,302	62
	м2 покрытия		47,03	6,58	9688	1355	133	0,0299	6
14 Е27-45-1	Укладка металлической сетки при устройстве накладной плиты	206	1,89	0	389	0	518	0,0114	2
	м2 покрытия		1,89	0	389	0	133	0	0
15 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,919	65900		60562				
	т				0				
16 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,417	62000		25854				

		т				0				
17	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	0,00168	761600		1279				
		т								
18	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг для крепления тротуарных блоков	0,1366	196397,62	304,24	26828	42	4760	198	27
		т		33075	114,75	4518	16	105	0,56	0
19	Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	11,64	3538,88	555,52	41193	6466	19469	7,83	91
		м3		1361,25	173,21	15845	2016	109	0,7325	9
20	99-30-52	Железобетонные тротуарные блоки ПТ-2, размером 299х245х83см, вес 2,42т. Прайс-лист №1	11,64	40467		4710360				
		м3				0				
21	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0322	162700		5239				
		т								
22	Е6-1-16	Омоноличивание проемов в тротуарных блоках, бетон В30 F300	0,1	11924,5	196,62	1192	20	36	1,79	0
		м3		272,25	74,27	27	7	105	0,3628	0
23	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,004	65000		260				
		т								
24	Е6-22-7	Устройство краевых полос, бетон В30 F300 W8	1,15	17011,22	383,89	19563	441	2946	14,2	16
		м3		2295	145,01	2639	167	105	0,7083	1
25	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	0,00005	761600		38				
		т								
26	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0283	53600		1517				
		т								
27	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,099	68200		6752				
		т								
		Всего прямые затраты				**6278339**	**132655**	**197296**		**790**
						145576	**34013**			**121**
		Стоимость: материалов, тенге				6000108				
		Накладные расходы, тенге				197296				
		- заработная плата, тенге				29594				

	- трудоемкость, чел-ч	99
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	388538
	Всего по смете	**6864173**
	Сметная заработная плата, тенге	209183
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	1010

Локальная смета № 2-3-2

на устройство проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,07	41615,81	339,59	2913	24	13	0,58	0
		т		0	140,94	0	10	133	0,58	0
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	140	456,13	15,35	63858	2149	2048	0,0336	5
		м2 покрытия		5,94	5,06	832	708	133	0,01766	2
3	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	1120	54,08	0	60570	0	15	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01	0	11	0	133	0	0
4	99-27-115	Битумная присадка БП-3М. Прайс-лист №3	0,012	185760		2229				
		т								
5	Е30-80-1	Заливка шва между краевой полосой и асфальтобетонным покрытием тиоколовой мастикой	36	3083,67	53,1	111012	1912	15688	2,19	79
		м		380,25	19,55	13689	704	109	0,0954	3
6	Е30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	26,4	9436,05	889,07	249112	23471	40448	6,06	160
		м		1093,5	312,12	28868	8240	109	1,4695	39
7	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	0,00003	761600		23				
		т				0				
8	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,6494	62300		40458				
		т				0				
9	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,265	48200		12773				
		т				0				
10	1-1-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 2 мм	190,1	83		15778				
		кг				0				
11	1-1-383	Листы алюминиевые, толщина 2 мм	61	262		15982				
		кг								

	Всего прямые затраты				**574708**	**27556**	**58212**		**244**
					43400	**9662**			**45**
	Стоимость: материалов, тенге				503752				
	Накладные расходы, тенге				58212				
	- заработная плата, тенге				8732				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37975				
	Всего по смете				**670895**				
	Сметная заработная плата, тенге				61794				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				317				

Локальная смета № 2-3-3

на устройство перильного ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-62-3	Изготовление металлического перильного ограждения	1,99	27935,09	9375,11	55591	18656	33111	91	181
		т конструкций		16380	2107,33	32596	4194	90	7,36	15
2	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14К=1,032;	0,51951	75600		39275				
		т				0				
3	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	1,53324	63800		97821				
		т								
4	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	1,99	17298,09	124,87	34423	248	23377	61	121
		т		10732,5	45	21358	90	109	0,22	0
		Всего прямые затраты				**227110**	**18904**	**56489**		**302**
						53954	**4284**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге				154252				
		Накладные расходы, тенге				56489				
		- заработная плата, тенге				8473				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17016				

Всего по смете	**300615**
Сметная заработная плата, тенге	66711
Нормативная трудоемкость, чел-ч	345

Локальная смета № 2-3-5

на сопряжение моста с насыпью подходов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	270	12,31	12,31	3324	3324	883	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	910	97	0,011	3
2	Е1-163-3	Разравнивание вручную грунта 3 группы у опор	120	558	0	66960	0	75665	3,37	404
		м3 грунта		558	0	66960	0	113	0	0
3	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	120	25,65	5,38	3078	646	2359	0,129	15
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	2432	0	97	0	0
4	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	150	27,88	27,88	4182	4182	719	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,94	0	741	97	0,01982	3
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	270	14,12	12	3812	3240	1145	0,0122	3
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	437	743	97	0,0122	3
6	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	210	32,19	30,77	6760	6462	1988	0,00984	2
		м3 грунта		1,42	8,34	298	1751	97	0,02853	6
7	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	409,5	19,7	19,7	8067	8067	1613	0	0
		т		0	3,94	0	1613	100	0,00827	3
8	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	210	8,14	8,14	1709	1709	591	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	2,9	0	609	97	0,00986	2
9	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	210	0,68	0,68	143	143	63	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	65	97	0,0014	0
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	210	14,12	12	2965	2520	890	0,0122	3

	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	340	578	97	0,0122	3
11 Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	210	9,48	9,48	1991	1991	660	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	3,24	0	680	97	0,01059	2
12 Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	630	1,03	1,03	649	649	189	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	195	97	0,00101	1
13 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	41	2507,84	38,67	102821	1585	14513	1,99	82
	м3		310,5	14,24	12731	584	109	0,0695	3
14 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	35	233,96	27,83	8189	974	674	0,033	1
	м2 основания		5	9,48	175	332	133	0,03339	1
15 Е30-35-4	Укладка сборных переходных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	15,3	2829,63	557,08	43293	8523	17061	5,18	79
	м3		879,75	143,26	13460	2192	109	0,53	8
16 99-30-68	Железобетонные переходные плиты П400.98.25-ТА III, размером (395х98х32,5см)	15,3	38494		588958				
	м3								
17 Е6-1-2	Омоноличивание переходных плит между собой бетоном В30 F300	2,25	13029,86	98,32	29317	221	1730	4,41	10
	м3		695,25	37,15	1564	84	105	0,1814	0
18 Е30-8-1	Установка арматуры при омоноличивании переходных плит	0,286	59199,96	0	16931	0	2511	48,4	14
	т		8055	0	2304	0	109	0	0
19 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под сопряжения тротуаров с обочинами	0,9	2507,84	38,67	2257	35	319	1,99	2
	м3		310,5	14,24	279	13	109	0,0695	0
20 Е6-1-16	Устройство сопряжения обочин с тротуарами, бетон В30 F300	1,72	11924,5	196,62	20510	338	626	1,79	3
	м3		272,25	74,27	468	128	105	0,3628	1

21 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая клас[illegible]-I, d=6 мм	0,0384	65000		2496				
	т								
22 Е27-39-17	Устройство цементобетонного покрытия по переходным плитам на длине 1,2 м толщиной 20 см средствами малой механизации	21,6	2445,67	26,34	52826	569	1540	0,302	7
	м2 покрытия		47,03	6,58	1016	142	133	0,0299	1
23 Е27-45-1	Укладка арматуры в цементобетонное покрытие	21,6	290,49	0	6275	0	54	0,0114	0
	м2 покрытия		1,89	0	41	0	133	0	0
24 Е27-39-17	Устройство распределительной плиты из монолитного бетона толщиной 20 см средствами малой механизации	72	2445,67	26,34	176088	1896	5134	0,302	22
	м2 покрытия		47,03	6,58	3386	474	133	0,0299	2
25 Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по расценке 39-17К=-5,000;	-360	115,15	0,03	-41454	-11	-469	0,0053	-2
	м2 покрытия		0,97	0,01	-349	-4	133	0,00006	0
26 Е27-45-1	Укладка арматуры в распределительной плите	72	146,33	0	10536	0	181	0,0114	1
	м2 покрытия		1,89	0	136	0	133	0	0
27 1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	0,0007	761600		533				
	т								
28 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0	41615,81	339,59	0	0	0	0,58	0
	т		0	140,94	0	0	133	0,58	0
29 Е27-16-2	Устройство основания из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	0	4220,68	150,08	0	0	0	0,546	0
	т смеси		97,2	56,13	0	0	133	0,1989	0
30 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0	41615,81	339,59	0	0	0	0,58	0
	т		0	140,94	0	0	133	0,58	0
31 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	0	456,13	15,35	0	0	0	0,0336	0
	м2 покрытия		5,94	5,06	0	0	133	0,01766	0
32 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	0	54,08	0	0	0	0	0,00009	0
	м2 покрытия								

				0,01	0	0	0	133	0	0
33	99-27-115	Битумная присадка БП-3М. Прайс-лист №9	0	185760		0				
		т								
		Всего прямые затраты				**1123216**	**47064**	**130639**		**646**
						105678	**11829**			**41**
		Стоимость: материалов, тенге				970473				
		Накладные расходы, тенге				130639				
		- заработная плата, тенге				19596				
		- трудоемкость, чел-ч				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75231				
		Всего по смете				**1329086**				
		Сметная заработная плата, тенге				137104				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				753				

Локальная смета № 2-4-1

на укрепительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, траншея т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	160	28,04	26,5	4486	4240	1274	0,01066	2
		м3 грунта		1,54	6,67	246	1067	97	0,02316	4
2	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	160	12,31	12,31	1970	1970	523	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	539	97	0,011	2
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=2,000;	1600	0,2	0,2	320	320	109	0	0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	0	112	97	0,00023	0
4	Е1-156-1	Устройство рисбермы из камня	130	2205,41	0,86	286703	112	54516	2,81	365
		м3 камня в деле		432	0,32	56160	42	97	0,0015	0
5	Е1-158-1	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	56	521,78	75,6	29220	4234	13720	1,53	86
		м2 укрепляемой поверхности		231,75	20,82	12978	1166	97	0,0759	4

6 Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщи сборных бетонных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	112	13,06	0,09	1463	10	594	0,035	4
	м2 укрепляемой поверхности		5,42	0,05	607	6	97	0,0002	0
7 99-30-4	Бетонные плиты укрепления, размером 49х49х10см	4,93	24005		118345				
	м3								
8 Е6-1-1	Омоноличивание плит цементным раствором М200	0,67	8317,57	66,01	5573	44	155	1,35	1
	м3		195,75	24,93	131	17	105	0,1218	0
9 Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	82	3427,33	4,62	281041	379	31761	2,63	216
	м упора		398,25	1,06	32657	87	97	0,0047	0
10 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	185	1455,99	30,59	269358	5659	33959	1,22	226
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	33509	1500	97	0,037	7
11 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=5,000;	925	115,12	0,16	106486	148	10525	0,0762	70
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	10786	65	97	0,0003	0
	Всего прямые затраты				**1104964**	**17116**	**147138**		**970**
					147074	**4600**			**17**
	Стоимость: материалов, тенге				940774				
	Накладные расходы, тенге				147138				
	- заработная плата, тенге				22071				
	- трудоемкость, чел-ч				74				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75126				
	Всего по смете				**1327229**				
	Сметная заработная плата, тенге				173744				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1061				
	Всего прямые затраты (по объекту)				**14375771**	**728309**	**985839**		**4670**
					746374	**183047**			**642**
	Стоимость: материалов, тенге				12901088				

	Накладные расходы, тенге	985839
	- заработная плата, тенге	147876
	- трудоемкость, чел-ч	493
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге	1301537
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	999789
	Всего по смете	**16361399**
	Сметная заработная плата, тенге	1077296
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	5805

	ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**16 361 398,55**
	Врем зд и соор	602 099,47
	возвратная сумма 15%	90 314,92
	Итого:	**16 963 498,02**
	в том числе СМР:	**16 963 498,02**
0,03876	Производство работ в зимнее время	634 141,76
	Затраты на снегоборьбу 0,3%	50 890,49
0,00103	Затраты на доп. транспорт привозных материалов	16 857,80
0,01	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	169 634,98
0,004	На оплату дополнительных отпусков 0,4%	67 854,08
0,01983	Командировочные затраты	324 504,16
0,00246	Затраты на порожний а/транспорта	40 208,50
0,00147	Перебазировка техники	24 122,60
	Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**18 291 712,41**
	в том числе СМР:	**17 665 388,08**
2,234	**Итого по сметному расчету в текущих ценах:**	40 863 691,83
	в том числе СМР:	39 464 483,06
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	817 272,84
	Итого:	**41 680 964,67**
	НДС 12%	**5 001 715,76**
	Всего:	**46 682 680,43**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения
"Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о.директора Товарищества с
ограниченной ответственностью
"ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

Дьяченко О.В.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"

Договор № 34 от 20 марта 2013 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2013года

по объекту: **Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 4	64 435 755,00		8 440 912,22	
	НДС 12%	7 732 290,61		1 012 909,47	
	Всего	72 168 045,61		9 453 821,69	
	Удержание 5%	3 221 787,48		422 045,58	
	Всего к оплате	**68 946 258,13**		**9 031 776,11**	
	в т.ч. по специфике 422	61 559 159,04		8 064 085,81	
	в т.ч. по специфике 168	7 387 099,08		967 690,30	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ Калинин А.А.

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ Дьяченко О.В.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"

Договор № 34 от 20 марта 2013 года

Акт № 4 от 27 августа 2013года

приемки выполненных работ за август 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел-ч машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-2 на разборку существующего черно-щебеночного покрытия								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий и оснований	31,5	96,07	73,68	3026	2321	1558	0,156	5
		м3 конструкции		22,39	14,8	705	466	133	0,0552	2
3	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий и оснований (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	31	115,3	88,43	3574	2741	1840	0,1872	6
		м3 конструкции		26,87	17,76	833	551	133	0,06624	2
		Всего прямые затраты				**6601**	**5062**	**3398**		**12**
						1538	**1017**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				3398				
		- заработная плата, тенге				510				
		- трудоемкость, чел-ч				2				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	600
Всего по смете	**10598**
Сметная заработная плата, тенге	3065
Нормативная трудоемкость, чел-ч	16

Локальная смета № 1-1-5

на устройство дороги для пропуска транзитного движения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Установка дорожных знаков и направляющих столбиков									
52	Е27-83-1 (ДМ	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках п.2.8 общ.пол.: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	22	406,08	102,33	8934	2251	9466	1,92	42
		шт		303,75	19,75	6683	435	133	0,077	2
53	Е27-84-1 (ДМ	Добавлять при демонтаже дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 п.2.8 общ.пол.: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	6	71,42	0	429	0	570	0,414	2
		шт		71,42	0	429	0	133	0	0
56	Е27-61-1 (ДМ	Демонтаж металлических направляющих столбиков общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	14	144,1	83,89	2017	1174	1508	0,384	5
		шт		60,21	20,79	843	291	133	0,084	1
57	99-27-65 (ДМ	Металлические направляющие столбики, вес 2,55кг. Прайс-лист №2К=0,000;		831		0				
		шт								
58	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,487	234,3	234,3	114	114	80	0	0
		т		0	164,01	0	80	100	0,34442	0
59	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,487	232,8	232,8	113	113	79	0	0
		т		0	162,96	0	79	100	0,34222	0

60 П7-77-1	Перевозка демонтируемых материалов на базу ПДУ-1 на 77 км, 1 класс груза	0,487	356,9	356,9	174	174	35	0	0
	т		0	71,38	0	35	100	0,1499	0
	Итого по разделу 5				**11781**	**3827**	**11738**		**50**
					7954	**920**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				11738				
	- заработная плата, тенге				1761				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1411				
	Всего по разделу, тенге				**24930**				
	Сметная заработная плата, тенге				10634				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				59				
Раздел 6 Разборка дороги									
61 Е27-18-2	Разборка покрытия из песчано-гравийной смеси	133	66,76	51,26	8879	6818	4443	0,117	16
	м3 конструкции		15,5	9,62	2062	1279	133	0,0356	5
62 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	120	26,18	25,03	3142	3004	923	0,008	1
	м3 грунта		1,15	6,78	138	814	97	0,0232	3
63 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,600;	192	32,3	32,3	6202	6202	1240	0	0
	т		0	6,46	0	1240	100	0,01357	3
64 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см (без стоимости материала)	847,0	25,19	20,36	21337	17246	11457	0,0317	27
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	4057	4557	133	0,02033	17
	Итого по разделу 6				**39559**	**33269**	**18064**		**43**
					6257	**7890**			**27**

Стоимость: материалов, тенге	34				
Накладные расходы, тенге	18064				
- заработная плата, тенге	2710				
- трудоемкость, чел-ч	9				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3457				
Всего по разделу, тенге	**61081**				
Сметная заработная плата, тенге	16857				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	80				
Всего прямые затраты	**51340**	**37096**	**29802**		**93**
	14211	**8810**			**31**
Стоимость: материалов, тенге	34				
Накладные расходы, тенге	29802				
- заработная плата, тенге	4470				
- трудоемкость, чел-ч	15				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4869				
Всего по смете	**86011**				
Сметная заработная плата, тенге	27491				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	139				

Локальная смета № 2-1-3

на устройство дорожной одежды на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	1123	261,76	17,83	293956	20023	17146	0,0416	47
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	7198	5694	133	0,01827	21
2	Е27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1059	266,6	21,39	282329	22652	19395	0,04992	53
		м2 основания или покрытий		7,69	6,08	8144	6439	133	0,02192	23
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,822	41615,81	339,59	34208	279	154	0,58	0
		т		0	140,94	0	116	133	0,58	0
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,777	41683,73	407,51	32388	317	175	0,696	1

		т								
				0	169,13	0	131	133	0,696	1
5	Е27-53-6	толщиной 4 см из горячей щебеночно-	1998	24,52	15,35	48991	30669	29231	0,0336	67
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	11868	10110	133	0,01766	35
6	Е27-54-6	исключать на каждые 0,5 см изменения	15984	0,02	0	320	0	213	0,00009	1
		м2 покрытия								
				0,01	0	160	0	133	0	0
7	99-27-90	обработанная битумом БНД 90/130	112,393241	3609		405627				
		т								
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,285	41615,81	339,59	11861	97	53	0,58	0
		т								
				0	140,94	0	40	133	0,58	0
9	Е27-72-1	совмещенном движении) т.ч. п.3.1:	0,272	41683,73	407,51	11338	111	61	0,696	0
		т								
				0	169,13	0	46	133	0,696	0
10	Е27-53-1	горячих асфальтобетонных смесей	1855	456,13	15,35	846121	28474	27139	0,0336	62
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	11019	9386	133	0,01766	33
11	99-27-115	Битумная присадка БП-3М. Прайс-лист №3	0,078	185760		14489				
		т								
12	Е27-63-11	смесью толщиной 12 см	546	215,17	20,36	117483	11117	7385	0,0317	17
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	2615	2937	133	0,02033	11
		Всего прямые затраты				**2099111**	**113739**	**100950**		**249**
						41004	**34899**			**124**
		Стоимость: материалов, тенге				1944368				
		Накладные расходы, тенге				100950				
		- заработная плата, тенге				15143				
		- трудоемкость, чел-ч				50				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				132004				
		Всего по смете				**2332064**				
		Сметная заработная плата, тенге				91046				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				424				

Локальная смета № 2-1-4

на устройство присыпных обочин на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-8	одноковшовыми экскаваторами емкостью	87	32,19	30,77	2801	2677	824	0,00984	1
		м3 грунта								
				1,42	8,34	124	726	97	0,02853	2
2	П8-5-1	самосвалами на 5 км, 1 класс	169,65	45	45	7634	7634	1527	0	0
		т								

			0	9	0	1527	100	0,0189	3
3	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	373	10,77	5,57	4017	2078	2211	0,0355	13
		м2 спланированной площади								
				5,2	0,91	1940	339	97	0,00307	1
4	Е1-145-13	грунтов 3 группы механизированным способом (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15;	363	12,4	6,42	4501	2330	2475	0,04083	15
		м2 спланированной площади								
				5,98	1,05	2171	381	97	0,00353	1
5	Е1-132-1	одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	44	11,12	11,12	489	489	169	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	3,97	0	175	97	0,0135	1
6	Е1-132-7	проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при	44	0,98	0,98	43	43	19	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	0,45	0	20	97	0,002	0
7	Е1-135-1									
		Полив водой уплотняемого грунта насыпей	44	14,12	12	621	528	187	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	71	121	97	0,0122	1
8	Е1-132-1	одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т (при совмещенном движении)	43	12,78	12,78	550	550	190	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	4,56	0	196	97	0,01553	1
9	Е1-132-7	проход по одному следу самоходными	43	1,12	1,12	48	48	21	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	0,51	0	22	97	0,0023	0
10	Е1-135-1	(при совмещенном движении) прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	43	16,16	13,8	695	593	209	0,01403	1
		м3 уплотненного грунта								
				1,86	3,16	80	136	97	0,01403	1
11	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	44	14	14	616	616	205	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	4,8	0	211	97	0,01567	1
12	Е1-130-7	проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при	132	1,39	1,39	183	183	54	0	0
		м3 уплотненного грунта								

				0	0,42	0	55	97	0,00137	0
13	Е1-130-1	одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	43	16,1	16,1	692	692	230	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	5,51	0	237	97	0,01802	1
14	Е1-130-7	проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	129	1,6	1,6	206	206	60	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,48	0	62	97	0,00158	0
		Всего прямые затраты				**23098**	**18669**	**8381**		**30**
						4385	**4208**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				43				
		Накладные расходы, тенге				8381				
		- заработная плата, тенге				1257				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1889				
		Всего по смете				**33367**				
		Сметная заработная плата, тенге				9850				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				47				

Локальная смета № 2-1-5

на устройство дорожной одежды съезда в улицу на ПК0+89,5 в пределах закругления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	песчано-гравийных смесей	146	261,76	17,83	38217	2603	2229	0,0416	6
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	936	740	133	0,01827	3
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,104	41615,81	339,59	4328	35	19	0,58	0
		т		0	140,94	0	15	133	0,58	0
3	Е27-53-6	толщиной 4 см из горячей щебеночно-	130	24,52	15,35	3188	1996	1902	0,0336	4
		м2 покрытия		5,94	5,06	772	658	133	0,01766	2
4	Е27-54-6	исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	1040	0,02	0	21	0	14	0,00009	0

	м2 покрытия									
			0,01	0	10	0	133	0	0
5 99-27-90	обработанная битумом БНД 90/130	23,92	3609		86327				
	т								
6 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0354	41615,81	339,59	1473	12	7	0,58	0
	т								
			0	140,94	0	5	133	0,58	0
7 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	118	456,13	15,35	53823	1811	1726	0,0336	4
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	701	597	133	0,01766	2
8 99-27-115									
	Битумная присадка БП-3М. Прайс-лист №3	0,005	185760		929				
	т								
9 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12 см	46	215,17	20,36	9898	937	622	0,0317	1
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	220	247	133	0,02033	1
	Всего прямые затраты				**198204**	**7394**	**6520**		**16**
					2640	**2262**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				188170				
	Накладные расходы, тенге				6520				
	- заработная плата, тенге				978				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12283				
	Всего по смете				**217007**				
	Сметная заработная плата, тенге				5880				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

Локальная смета № 2-1-6

на устройство присыпных обочин на съезде в улицу на ПК0+89,5 в пределах закругления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5	32,19	30,77	161	154	47	0,00984	0
		м3 грунта								
				1,42	8,34	7	42	97	0,02853	0

2 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,950;	9,75	45	45	439	439	88	0	0
	т		0	9	0	88	100	0,0189	0
3 Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	55	10,77	5,57	592	306	326	0,0355	2
	м2 спланированной площади		5,2	0,91	286	50	97	0,00307	0
4 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	5	25,65	5,38	128	27	98	0,129	1
	м3 уплотненного грунта		20,27	0	101	0	97	0	0
5 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	14,12	12	71	60	21	0,0122	0
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	8	14	97	0,0122	0
	Всего прямые затраты				**1391**	**986**	**581**		**3**
					403	**193**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				3				
	Накладные расходы, тенге				581				
	- заработная плата, тенге				87				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				118				
	Всего по смете				**2090**				
	Сметная заработная плата, тенге				683				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Локальная смета № 2-1-7

на сопряжение проектируемого участка подходов к мосту с существующей дорогой на ПК0 (при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляное полотно									
1	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6	115,3	88,43	692	531	356	0,1872	1
		м3 конструкции		26,87	17,76	161	107	133	0,06624	0

2 Е1-25-3									
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6	14,16	14,16	85	85	22	0	0
	м3 грунта		0	3,87	0	23	97	0,01265	0
3 Е1-30-2									
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	122	0,23	0,23	28	28	10	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,08	0	10	97	0,00026	0
4 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками прил.4 общ.пол.: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6	29,49	6,18	177	37	136	0,14835	1
	м3 уплотненного грунта		23,31	0	140	0	97	0	0
5 Е1-135-1									
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6	16,16	13,8	97	83	29	0,01403	0
	м3 уплотненного грунта		1,86	3,16	11	19	97	0,01403	0
	Итого по разделу 1				**1079**	**764**	**553**		**2**
					312	**159**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				3				
	Накладные расходы, тенге				553				
	- заработная плата, тенге				83				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98				
	Всего по разделу, тенге				**1730**				
	Сметная заработная плата, тенге				554				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
Раздел 2 Дорожная одежда									
6 Е27-21-1	песчано-гравийных смесей т.ч. п.3.1:	86	266,6	21,39	22928	1840	1575	0,04992	4
	м2 основания или покрытий		7,69	6,08	661	523	133	0,02192	2

7 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,062	41683,73	407,51	2584	25	14	0,696	0
	т		0	169,13	0	10	133	0,696	0
8 Е27-53-6	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячей щебеночно-гравийно-песчаной смеси, обработанной битумом в установке с присадкой БП-3М	77	24,52	15,35	1888	1182	1127	0,0336	3
	м2 покрытия		5,94	5,06	457	390	133	0,01766	1
9 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	616	0,02	0	12	0	8	0,00009	0
	м2 покрытия		0,01	0	6	0	133	0	0
10 99-27-90	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная битумом БНД 90/130	14,17	3609		51140				
	т								
11 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,021	41683,73	407,51	875	9	5	0,696	0
	т		0	169,13	0	4	133	0,696	0
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	70	456,13	15,35	31929	1075	1024	0,0336	2
	м2 покрытия		5,94	5,06	416	354	133	0,01766	1
13 99-27-115	Битумная присадка БП-3М. Прайс-лист №3	0,003	185760		557				
	т								
14 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12 см	30	215,17	20,36	6455	611	406	0,0317	1
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	144	161	133	0,02033	1
	Итого по разделу 2				**118368**	**4742**	**4158**		**10**
					1684	**1442**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				111942				
	Накладные расходы, тенге				4158				
	- заработная плата, тенге				624				

	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7352				
	Всего по разделу, тенге				**129878**				
	Сметная заработная плата, тенге				3750				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Раздел 3 Присыпные обочины								
15 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4	32,19	30,77	129	123	38	0,00984	0
	м3 грунта		1,42	8,34	6	33	97	0,02853	0
16 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,950;	7,8	45	45	351	351	70	0	0
	т		0	9	0	70	100	0,0189	0
17 Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	33	12,4	6,42	409	212	225	0,04083	1
	м2 спланированной площади		5,98	1,05	197	35	97	0,00353	0
18 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками прил.4 общ.пол.: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4	29,49	6,18	118	25	90	0,14835	1
	м3 уплотненного грунта		23,31	0	93	0	97	0	0
19 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4	16,16	13,8	65	55	19	0,01403	0
	м3 уплотненного грунта		1,86	3,16	7	13	97	0,01403	0
	Итого по разделу 3				**1072**	**766**	**442**		**2**
					303	**151**			**0**
	Стоимость: материалов, тенге				3				
	Накладные расходы, тенге				442				
	- заработная плата, тенге				66				

- трудоемкость, чел-ч	0				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	91				
Всего по разделу, тенге	**1605**				
Сметная заработная плата, тенге	520				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2				
Всего прямые затраты	**120519**	**6272**	**5153**		**14**
	2299	**1751**			**6**
Стоимость: материалов, тенге	111948				
Накладные расходы, тенге	5153				
- заработная плата, тенге	773				
- трудоемкость, чел-ч	3				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7541				
Всего по смете	**133213**				
Сметная заработная плата, тенге	4824				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	21				

Локальная смета № 2-1-8

на устройство лестничных сходов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	12	32,63	0	392	0	380	0,208	2
		м2 спланированной площади		32,63	0	392	0	97	0	0
2	Е1-162-3	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	3	385,2	0	1156	0	1306	2,224	7
		м3 грунта		385,2	0	1156	0	113	0	0
3	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки под ступени	1,42	1699,62	33,87	2413	48	427	1,94	3
		м3		263,25	12,47	374	18	109	0,0609	0
4	Е6-1-15	Укладка монолитного бетона под ступени и упор	1,5	10192,4	100,65	15289	151	290	0,97	1
		м3		146,25	38,03	219	57	105	0,1857	0
5	Е30-76-1	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м шириной лестничных маршей до 1 м	1,76	9146,43	4443,48	16098	7821	7026	13,7	24

		м3		2317,5	1345,05	4079	2367	109	5,51	10
6	99-30-93	Железобетонные блоки ступеней ЛС 9.17-Б, Б-1	0	19066		0				
		м3								
7	Е9-62-3	Изготовление стальных перил	0,1236	27935,09	9375,11	3453	1159	2057	91	11
		т конструкций		16380	2107,33	2025	260	90	7,36	1
8	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (стойки, поручень)К=1,032;	0,1193	59500		7098				
		т				0				
9	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=1,032;	0,00826	45800		378				
		т								
10	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	0,1236	17298,09	124,87	2138	15	1452	61	8
		т		10732,5	45	1327	6	109	0,22	0
		Всего прямые затраты				**48414**	**9194**	**12937**		**56**
						9570	**2708**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				29650				
		Накладные расходы, тенге				12937				
		- заработная плата, тенге				1941				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3681				
		Всего по смете				**65033**				
		Сметная заработная плата, тенге				14219				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				74				

Локальная смета № 2-1-10

на устройство ограждений на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Бетонное парапетное ограждение									
1	Е1-162-3	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	22	385,2	0	8474	0	9576	2,224	49
		м3 грунта		385,2	0	8474	0	113	0	0

2 Е8-3-3	Устройство песчано-гравийной подготовки	0,5	1696,52	100,89	848	50	96	0,85	0
	м3 основания		123,75	38,25	62	19	118	0,18	0
3 Е27-59-2	Устройство парапетов бетонных	14	6408,9	77,57	89725	1086	12526	4,19	59
	м		654,75	17,96	9167	251	133	0,08	1
4 Е30-8-1	Установка арматурных сеток	0,4438	8299,96	0	3684	0	3897	48,4	21
	т		8055	0	3575	0	109	0	0
5 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0128	50600		648				
	т				0				
6 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,136	60500		8228				
	т				0				
7 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,291	65900		19177				
	т								
8 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	18	167,18	0	3009	0	3400	1,21	22
	м3 грунта		167,18	0	3009	0	113	0	0
9 Е30-83-1	Устройство вертикальной разметки бетонного парапетного ограждения (белая-8,7м2, черная-4,5 м2)	13,2	39,04	4,71	515	62	456	0,159	2
	м2		29,93	1,73	395	23	109	0,0085	0
10 1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,005	790400		3952				
	т				0				
11 1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0,0026	312700		813				
	т								
	Итого по разделу 1				**139073**	**1198**	**29951**		**153**
					24682	**293**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				113193				

Накладные расходы, тенге	29951
- заработная плата, тенге	4493
- трудоемкость, чел-ч	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10141
Всего по разделу, тенге	**179165**
Сметная заработная плата, тенге	29468

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				170				
	Раздел 2 Металлическое барьерное ограждение								
12	Е27-59-5 Установка металлического барьерного ограждения	0	4266,57	0	0	0	0	1,13	0
	м		0	0	0	0	133	0,0214	0
12	Е27-59-5 Установка металлического барьерного ограждения	72	207,48	21,63	14939	1557	18305	1,13	81
	м		185,85	5,3	13381	382	133	0,0214	2
13	99-27-72 Световозвращатель. Прайс-лист №2	20	356		7120				
	шт								
14	Е15-172-3 Вертикальная разметка металлического ограждения вручную (белая-22,32м2, черная-10,8м2)	33,12	60,67	0,07	2009	2	2098	0,369	12
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1997	1	105	0,0001	0
15	1-1-1095 Эмаль ЭП-1155 белая	0,0045	790400		3557				
	т				0				
16	1-1-1096 Эмаль ЭП-5116 черная	0,0022	312700		688				
	т								
	Итого по разделу 2				**28313**	**1560**	**20402**		**94**
					15378	**382**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				11375				
	Накладные расходы, тенге				20402				
	- заработная плата, тенге				3060				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2923				
	Всего по разделу, тенге				**51638**				
	Сметная заработная плата, тенге				18821				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				105				
	Всего прямые затраты				**167386**	**2757**	**50353**		**247**
					40060	**676**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				124568				
	Накладные расходы, тенге				50353				
	- заработная плата, тенге				7553				

- трудоемкость, чел-ч	25
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13064
Всего по смете	**230803**
Сметная заработная плата, тенге	48289
Нормативная трудоемкость, чел-ч	275

Локальная смета № 2-1-12
на устройство спецводоотвода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-3	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	2	385,2	0	770	0	871	2,224	4
		м3 грунта		385,2	0	770	0	113	0	0
2	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	0,9	1699,62	33,87	1530	30	270	1,94	2
		м3		263,25	12,47	237	11	109	0,0609	0
3	Е6-35-2	Устройство лотка из монолитного бетона В20 F300	0,57	15175,26	1588,34	8650	905	1634	13,2	8
		м3		2187	542,77	1247	309	105	2,0007	1
4	Е30-54-3	Устройство отстойника из звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м	0,42	4921,38	2182,5	2067	917	865	7,89	3
		м3		1323	567,45	556	238	109	1,94	1
5	99-1-9	Железобетонные звенья круглых труб диаметром 1,0 м ЗК4.100 (блок №13)	0,42	36999		15540				
		м3								
6	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя	3,9	245,44	3,82	957	15	179	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	146	6	118	0,007	0
7	Е30-3-2	Заполнение отстойника щебнем фр.10-20 мм, камнем размером 120мм, песком	0,63	297,12	33,87	187	21	189	1,94	1
		м3		263,25	12,47	166	8	109	0,0609	0
8	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 10-20 мм	0,27	1613		436				
		м3				0				
9	30-8-113	Камень	0,2	1755		351				
		м3				0				

10	30-8-92	Песок природный	0,16	1249		200				
		м3								
11	Е1-166-3	Устройство присыпных призм вручную, грунт 3 группы	5	167,18	0	836	0	945	1,21	6
		м3 грунта								
				167,18	0	836	0	113	0	0
12	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	14	25,65	0	359	0	348	0,163	2
		м2 спланированной площади								
				25,65	0	359	0	97	0	0
13	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	5	25,65	5,38	128	27	98	0,129	1
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	0	101	0	97	0	0
		Всего прямые затраты				**32011**	**1916**	**5399**		**28**
						4417	**572**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				25677				
		Накладные расходы, тенге				5399				
		- заработная плата, тенге				810				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2245				
		Всего по смете				**39654**				
		Сметная заработная плата, тенге				5800				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				

Локальная смета № 2-3-5

на сопряжение моста с насыпью подходов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,03	41615,81	339,59	1248	10	6	0,58	0
		т								
				0	140,94	0	4	133	0,58	0
29	Е27-16-2	Устройство основания из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	21,6	4220,68	150,08	91167	3242	4405	0,546	12
		т смеси								
				97,2	56,13	2100	1212	133	0,1989	4
30	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,011	41615,81	339,59	458	4	2	0,58	0
		т								
				0	140,94	0	2	133	0,58	0

31 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	54	456,13	15,35	24631	829	790	0,0336	2
	м2 покрытия		5,94	5,06	321	273	133	0,01766	1
32 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	540	54,08	0	29203	0	7	0,00009	0
	м2 покрытия		0,01	0	5	0	133	0	0
33 99-27-115	Битумная присадка БП-3М. Прайс-лист №9	0,01275	185760		2368				
	т								
	Всего прямые затраты				**149078**	**4085**	**5210**		**14**
					2426	**1491**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				142567				
	Накладные расходы, тенге				5210				
	- заработная плата, тенге				781				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9257				
	Всего по смете				**163545**				
	Сметная заработная плата, тенге				4699				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Всего прямые затраты (по объекту)			2897152	**2897152**	**207169**	**228684**		**763**
					122954	**58589**			**206**
	Стоимость: материалов, тенге				2567030				
	Накладные расходы, тенге				228684				
	- заработная плата, тенге				34303				
	- трудоемкость, чел-ч				114				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				187550				
	Всего по смете				**3313386**				
	Сметная заработная плата, тенге				215845				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1083				
				ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**3 313 386**				
Врем зд и соор					121 933				

возвратная сумма 15%	18290
Итого:	**3 435 319**
в том числе СМР:	**3 435 319**
Производство работ в зимнее время	128 422
Затраты на снегоборьбу 0,3%	10 306
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	3 414
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	34353
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	13741
Командировочные затраты	65716
Затраты на порожний а/транспорта	8143
Перебазировка техники	4885
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**3 704 299**
возвратная сумма в том числе	**18 290**
в том числе СМР:	**3 577 460**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	8 275 404
в том числе СМР:	7 992 047
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	165 508
Итого:	**8 440 912,22**
НДС 12%	**1 012 909,47**
Всего:	**9 453 821,69**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"

Договор № 34 от 20 марта 2013 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2013года

по объекту: **Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 5	66 899 885,72		2 464 130,43	
	НДС 12%	8 027 986,28		295 695,63	
	Всего	74 927 872,00		2 759 826,06	
	Удержание 5%	3 344 994,00		123 206,52	
	Всего к оплате	**71 582 878,00**		**2 636 619,54**	
	в т.ч. по специфике 422	63 913 283,92		2 354 124,59	
	в т.ч. по специфике 168	7 669 594,07		282 494,95	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Смолянка на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное"

Договор № 34 от 20 марта 2013 года

Акт № 5 от 27 сентября 2013года

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		на переустройство ЛЭП 0.22кВ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-112-6	кВ, длиной до 250 м, на переходах через	3	2040,18	347,95	6121	1044	5736	9,591	29
		переход		1692,23	128,6	5077	386	105	0,6279	2
3	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,0187	234,3	234,3	4	4	3	0	0
		т		0	164,01	0	3	100	0,34442	0
5	П8-60-1	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	0,0187	302,1	302,1	6	6	1	0	0
		т		0	60,42	0	1	100	0,12688	0
7	Е33-101-15	деревянных одностоечных опор на	3	2659,56	1166,57	7979	3500	4990	7,7855	23
		опора		1260,11	323,96	3780	972	105	1,357	4

9	1-2-11	сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88,	0,66	17600		11616				
		м3								
11	99-33-132	4.25м, вес 0,325т	0,78	52383		40859				
		м3								
13	1-1-682	стали (ОЧ), термически обработанной,	33,3	29		966				
		кг				0				
15	1-4-58	Крюки КН-18	5,1	128,9		657				
		кг				0				
17	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,06	6500		390				
		100шт				0				
19	Е33-112-6	кВ, длиной до 250 м, на переходах через	3	3317,44	497,06	9952	1491	9463	15,985	48
		переход								
				2820,38	183,71	8461	551	105	0,897	3
21	16-7-26	электропередачи из стальных	0,0194	328600		6375				
		т				0				
23	П8-60-1	самосвалами на 60 км, 1 класс груза	0,0187	302,1	302,1	6	6	1	0	0
		т								
				0	60,42	0	1	100	0,12688	0
		Всего прямые затраты				**84925**	**6045**	**20193**		**100**
						17318	**1913**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				61561				
		Накладные расходы, тенге				20193				
		- заработная плата, тенге				3029				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6307				
		Всего по смете				**111425**				
		Сметная заработная плата, тенге				22260				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				119				

Локальная смета № 1-1-5

на устройство дороги для пропуска транзитного движения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Устройство и разборка прямоугольной железобетонной трубы отверстием 2,0м на ПК 2+26									
36	Е30-64-9	двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м общ.пол.п.2.8:	31,02	1276,2	603	39588	18705	28063	3,968	123
		м3								
				673,2	156,78	20883	4863	109	0,536	17
37	99-30-8 (ДМ)	труб отв.2х2 м, блок ЗП10.100К=0,000;		41958		0				
		м3								
38	П9-11-1	бетона, керамзитобетона массой до 5 т -	77	152,8	152,8	11766	11766	8236	0	0

	т								
			0	106,96	0	8236	100	0,22462	17
39 П9-11-2	бетона, керамзитобетона массой до 5 т -	77	140	140	10780	10780	7546	0	0
	т								
			0	98	0	7546	100	0,2058	16
40 П7-77-1	базу ПДУ-1 на 77 км, 1 класс груза т.ч.	77	446,13	446,13	34352	34352	6871	0	0
	т								
			0	89,23	0	6871	100	0,18738	14
	Итого по разделу 4				**96484**	**75603**	**50716**		**124**
					20884	**27514**			**64**
	Стоимость: материалов, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				50716				
	- заработная плата, тенге				7607				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8832				
	Всего по разделу, тенге				**156032**				
	Сметная заработная плата, тенге				56005				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				214				

Раздел 6 Разборка дороги

64 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см (без стоимости материала)	353,0	25,19	20,36	8891	7186	4774	0,0317	11
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	1691	1899	133	0,02033	7
65 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1341	32,19	30,77	43167	41263	12696	0,00984	13
	м3 грунта								
			1,42	8,34	1904	11184	97	0,02853	38
66 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,950;	2614,95	45	45	117673	117673	23535	0	0
	т								
			0	9	0	23535	100	0,0189	49
67 Е1-147-3	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 3 группы	250	308,07	13,32	77018	3330	72597	2,15	538
	м3 грунта уступа								
			294,75	4,62	73688	1155	97	0,0151	4
68 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1676	0,2	0,2	335	335	114	0	0

	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			0	0,07	0	117	97	0,00023	0
69 Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	1341	8,14	8,14	10916	10916	3772	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	2,9	0	3889	97	0,00986	13
70 Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	1341	0,68	0,68	912	912	403	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,31	0	416	97	0,0014	2
71 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1341	14,12	12	18935	16092	5684	0,0122	16
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	2172	3688	97	0,0122	16
72 Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1341	9,48	9,48	12713	12713	4214	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	3,24	0	4345	97	0,01059	14
73 Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	4023	1,03	1,03	4144	4144	1210	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,31	0	1247	97	0,00101	4
74 Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	52	7,51	7,51	391	391	103	0	0
	м3 грунта								
			0	2,05	0	107	97	0,00671	0
75 Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	52	3,41	3,41	177	177	47	0	0
	м3 грунта								
			0	0,93	0	48	97	0,00305	0
76 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	120	0,2	0,2	24	24	8	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								

			0	0,07	0	8	97	0,00023	0
77 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	241	11,19	11,19	2697	2697	715	0	0
	м3 грунта		0	3,06	0	737	97	0,01	2
78 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	241	9,4	9,4	2265	2265	601	0	0
	м3 грунта		0	2,57	0	619	97	0,0084	2
79 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	111	32,51	30,98	3609	3439	1135	0,0106	1
	м3 грунта		1,53	9,01	170	1000	97	0,0308	3
80 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,400;	155,4	19,7	19,7	3061	3061	612	0	0
	т		0	3,94	0	612	100	0,00827	1
81 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	111	11,19	11,19	1242	1242	329	0	0
	м3 грунта		0	3,06	0	340	97	0,01	1
82 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	111	9,4	9,4	1043	1043	277	0	0
	м3 грунта		0	2,57	0	285	97	0,0084	1
83 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1600	0,2	0,2	320	320	109	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	0	112	97	0,00023	0
84 Е47-152-2	Посев многолетних трав	0,16	103293,31	293,31	16527	47	24	0	0
	га		0	117,45	0	19	129	0,45	0
	Итого по разделу 6				**326059**	**229269**	**132960**		**579**
					79625	**55362**			**161**

Стоимость: материалов, тенге	17165				
Накладные расходы, тенге	13[illegible]30				
- заработная плата, тенге	19944				
- трудоемкость, чел-ч	66				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27541				
Всего по разделу, тенге	**486560**				
Сметная заработная плата, тенге	154931				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	807				
Всего прямые затраты	**422543**	**304872**	**183676**		**704**
	100508	**82876**			**225**
Стоимость: материалов, тенге	17163				
Накладные расходы, тенге	183676				
- заработная плата, тенге	27551				
- трудоемкость, чел-ч	92				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	163196				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46165				
Всего по смете	**652384**				
Сметная заработная плата, тенге	210936				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1020				

Локальная смета № 2-1-9

на установку дорожных знаков на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	65	32,19	30,77	2092	2000	615	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	92	542	97	0,02853	2
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,950;	126,75	45	45	5704	5704	1141	0	0
		т		0	9	0	1141	100	0,0189	2
3	Е1-163-3	Устройство присыпных призм вручную, грунт 3 группы	65	558	0	36270	0	40985	3,37	219
		м3 грунта		558	0	36270	0	113	0	0
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	65	25,65	5,38	1667	350	1278	0,129	8
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	1318	0	97	0	0
5	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	186	25,65	0	4771	0	4628	0,163	30

	м2 спланированной площади		25,65	0	71	0	97	0	0
6	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	9	747,86	146,19	6731	1316	6398	3,2	29
		шт		506,25	28,22	4556	254	133	0,11	1
7	Е6-1-2	Омоноличивание стоек бетоном В15 F200	0,63	8353,16	98,32	5262	62	484	4,41	3
		м3		695,25	37,15	438	23	105	0,1814	0
8	99-27-39	Металлическая стойка СКМ 1.35. Прайс-лист №2	5	1387		6935				
		шт				0				
9	99-27-43	Металлическая стойка СКМ 2.30. Прайс-лист №2	4	1587		6348				
		шт				0				
10	99-27-14	Знаки дорожные предупреждающие (1.12.2) и приоритета (2.3.2; 2.3.3,2.4) треугольной формы со сторонами размером 900х900х900 мм. Прайс-лист №2	5	2095		10475				
		шт				0				
11	99-27-12	Знаки дорожные информационно-указательные прямоугольной формы со сторонами размером 2500х680 мм (5.26)-2шт. Прайс-лист №2	3,4	8616		29294				
		м2				0				
12	99-27-20	Комплект для крепления дорожных знаков. Прайс-лист №2	9	247		2223				
		шт								
		Всего прямые затраты				**117772**	**9432**	**55528**		**290**
						47445	**1960**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				60895				
		Накладные расходы, тенге				55528				
		- заработная плата, тенге				8329				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10398				
		Всего по смете				**183698**				
		Сметная заработная плата, тенге				57734				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				323				

Локальная смета № 2-1-11

на устройство дорожной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м с применением светоотражающих стеклянных микрошариков	0,04	14284,45	1692,25	571	68	58	3,18	0
	км линии		450	632,07	18	25	133	2,85	0
2 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 с применением светоотражающих стеклянных микрошариков	0,091	5177,8	1692,25	471	154	131	3,18	0
	км линии		450	632,07	41	58	133	2,85	0
3 Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 с применением светоотражающих стеклянных микрошариков	0,1	11248,9	1692,25	1125	169	144	3,18	0
	км линии		450	632,07	45	63	133	2,85	0
	Всего прямые затраты				**2167**	**391**	**332**		**1**
					104	**146**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				1673				

Накладные расходы, тенге	332
- заработная плата, тенге	50
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	150
Всего по смете	**2650**
Сметная заработная плата, тенге	300
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2

Локальная смета № 2-2-1

на береговые опоры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е47-152-2	Посев многолетних трав	0,027	103293,31	293,31	1009	8	4	0	0
		га		0	117,45	0	3	129	0,45	0
		Всего прямые затраты				**1009**	**8**	**4**		**0**
						0	**3**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				1001				
		Накладные расходы, тенге				4				
		- заработная плата, тенге				1				

- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затрат ,6,00 %)	,1
Всего по смете	**1073**
Сметная заработная плата, тенге	4
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
	1073

Локальная смета № 2-3-4

на устройство горизонтальной и вертикальной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е30-83-1	Вертикальная разметка (белая-21,6м2, черная-10,8м2)	32,4	39,04	4,71	1265	153	1118	0,159	5
		м2		29,93	1,73	970	56	109	0,0085	0
2	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,01253	790400		9904				
		т				0				
3	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0,0063	312700		1970				
		т								
4	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м с применением светоотражающих стеклянных микрошариков	0,0555	14284,45	1692,25	793	94	80	3,18	0
		км линии		450	632,07	25	35	133	2,85	0
		Всего прямые затраты				**13932**	**247**	**1198**		**5**
						995	**91**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				12690				

Накладные расходы, тенге	1198
- заработная плата, тенге	180
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	908
Всего по смете	**16038**
Сметная заработная плата, тенге	1266
Нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Всего прямые затраты (по объекту)	**642347**
	166370
Стоимость: материалов, тенге	154982
Накладные расходы, тенге	260931
- заработная плата, тенге	39140
- трудоемкость, чел-ч	130
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	163196
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	63988
Всего по смете	**967267**
Сметная заработная плата, тенге	292500
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1470

	320995	**260931**	**1100**
	86990		**240**

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**967 [illegible]7**
Врем зд и соор	35 [illegible]5
возвратная сумма 15%	5339
Итого:	**1 002 862**
в том числе СМР:	**1 002 862**
Производство работ в зимнее время	37 490
Затраты на снегоборьбу 0,3%	3 009
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	997
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	10029
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	4011
Командировочные затраты	19184
Затраты на порожний а/транспорта	2377
Перебазировка техники	1426
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**1 081 385**
возвратная сумма в том числе	**5 339**
в том числе СМР:	**1 044 357**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	2 415 814
в том числе СМР:	2 333 095
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	48 316
Итого:	**2 464 130,43**
НДС 12%	**295 695,63**
Итого:	**2 759 826,06**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

Дьяченко О.В.