Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» августа 20 19 г.

Заказчик *КГУ «Отдел образования акимата района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» И.о. Руководителя Карабаева Э.М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *ТОО «KAZ Строй PLAST» от 14.08.2019г., Акмолинская область, город Кокшетау ул.Акана Серэ ,договор №112 от 26.04.2019г., директор Мусин Марат Шагибайулы*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ*ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Тельман Али-Оглы,, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, Переулок Шухова1, договор №131 от 17.05.2019.г.,эксперт Нагорная Галина Анатольевна, аттестат № KZ88VJE00031981 02.11.2017г., KZ93VJE00031988 02.11.2017г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14г.*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту*ТОО фирма«АМБ»,договор № 123 от 26.04.2019г.,директор Багин Анатолий Николаевич,* (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Капитальный ремонт здания КГУ «Ялтинская средняя школа»*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Северо-Казахстанская область, район имени Г.Мусрепова с. Ялты*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что: *Капитальный ремонт здания КГУ «Ялтинская средняя школа»*

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от *АПЗ*

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий *№KZ84REA00131859 от28.05.2019г КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Карабаева Э.М.*.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *05.2019г.;*

месяц, год

окончание работ *08.2019г*.;

месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3*;

фактически, месяц: *3*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ялтинская средняя школа	*Кв*	*1196,7*			

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	1196,7	1196,7
Число этажей	Этаж	2	2
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных				-	-	-
И более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Ремонт кровли и оконных блоков*
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

_____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 50,313_ тенге, в том числе строительно-монтажных

работ_*42,253*_ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

__*0*___тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_-_тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_-__ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_- тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт здания КГУ «Ялтинская СШ»по адресу:СКО район им.Г.Мусрепова с.Ялты*
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Карабаева Э. М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Т.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *ТОО фирма « АМБ» директор Багин А.Н*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО «KAZ Строй PLAST» директор МусинМ.Ш.*
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«14» августа 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана-Серэ д.92/2

наименование организации, юридический адрес

в лице Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ Ялтинская СШ района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова СКО», И.о. Начальника Карабаева Э.М. .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО КреативСтройИнвест

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Фирма АМБ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова СКО»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь, 2019г.;

месяц, год

окончание работ агуст, 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 2,5 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, 3 месяцев;

фактически, 2,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания КГУ Ялтинская СШ района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» августа 2019 г.

Авторский надзор ТОО «Фирма АМБ», директор Багин Анатолий Николаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Куркина Евгения Сергеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №123 от 26.04.2019 г.
№ договора́ и дата
по объекту: Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области". Руководитель Жолдаспаева Гульмира Мухтаровна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «KAZ Строй PLAST», лицензия № 16003913 от 29.02.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Мусина М. Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019 г.;
месяц, год
окончание работ август 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 3 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Фирма АМБ»_____,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) РГП «Госэкспертиза._____

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «Фирма АМБ, директор Багин Анатолий Николаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Куркин Евгений Сергеевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» августа 2019 г.

Технический надзор **ТОО «Кредо СК», директор Нифталиев Т. А.., СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, пер. Шухова,1**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Нагорной Галины Анатольевны, аттестаты № KZ88VJE00031981 02.11.2017 г., № KZ93VJE00031988 02.11.2017 г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора №131 от 17.05.2018.**

(№ договора и дата)

по объекту: **«Капитальный ремонт кровли и оконных блоков зданий КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты, ул. Советская, д. 4, 5».**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»., Руководитель Жолдаспаева Гульмира Мухтаровна** (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", лицензия №16003913 от 29.02.2016**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Мусина М. Ш.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019года;**

месяц, год

окончание работ **август 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяцев;

фактически 3 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **47323,111** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **42252,778** тыс. тенге, оборудования,

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ млн. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Фирма АМБ»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) утвержденным(ой) приказом №346 от 19 мая 2017года КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Т.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.)

эксперт(ы) по техническому надзору **Нагорной Галины Анатольевны, аттестаты № KZ88VJE00031981 02.11.2017 г., № KZ93VJE00031988 02.11.2017 г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.)

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

Наименование строительства и его адрес **Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5**

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Ялтинская СШ	8 984 501		8 021 876			-	-			
в том числе за отчетный месяц		8 984 501	8 021 876						962 625	8 984 501

ГУ "О[illegible]айона им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Руководитель

Жолдаспаева Г.М.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Кредо СК"

Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Фирма АМБ"

Багин А.Н.

Акт выполненных работ №1

По программе 067 « Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» по специфике 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ». Капитальный ремонт здания Новоишимской СШ №2, по адресу: СКО район им. Г.Мусрепова, с. Новоишимское ул.Заслонова 10.

26.06.2019 г.

Заказчик КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова» в лице и.о. руководителя Жолдаспаевой Г.М. и Подрядчик ТОО «Kaz Строй Plast» в лице директора Мусина М.Ш. составили настоящий акт выполненных работ согласно договоров №111 от 26.04.2019 г. за период с 27.05.2019 г. по 26.06.2019 г. на Капитальный ремонт здания Новоишимской СШ №2, по адресу: СКО район им. Г.Мусрепова, с. Новоишимское, ул.Заслонова 10

1	Общая стоимость выполненных работ с начало действия договора	25 548 000	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 27.05.2019г. по 26.06.2019 г.	25 548 000	тенге
3	Сумма перечисления с начало действия договора	0	тенге
4	Сумма перечисленная авансом согласно условий договора	0	тенге
5	**Сумма требуемая к перечислению 25 548 000 тенге (двадцать пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) тенге**		

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области», Северо – Казахстанская область , район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул.Ленина,2, БИН 000540002915, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ11070103KSN4820000, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

И.о. руководителя Жолдаспаева Г.М. _____ М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast» адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана-Серэ, д92/2, БИН 100340012679, ИИН KZ61826T0KZTD2999853, БИК ALMNKZKA, АО «АТФБанк»

Директор Мусин М.Ш. _____ М.П.

«KAZ СТРОЙ PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Акт выполненных работ №1

По программе 067 « Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» по специфике 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ».

Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Ялтинская средняя школа, по адресу: СКО район им. Г.Мусрепова, с. Ялты ул.Советская, д. 5, Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Средняя школа Токсан би, по адресу: СКО район им. Г.Мусрепова, с.Токсан би ул.Интернациональная, д. 12А, Капитальный ремонт здания средней школы в селе Ковыльное, по адресу: СКО район им. Г.Мусрепова, с. Ковыльное.

26.06.2019 г.

Заказчик КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова» в лице и.о. руководителя Жолдаспаевой Г.М. и Подрядчик ТОО «Kaz Строй Plast» в лице директора Мусина М.Ш. составили настоящий акт выполненных работ согласно договора №112от 26.04.2019 г. за период с 27.05.2019 г. по 26.06.2019г. на Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Ялтинская средняя школа, по адресу: СКО район им. Г.Мусрепова, с. Ялты ул.Советская, д. 5, Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Средняя школа Токсан би, по адресу: СКО район им. Г.Мусрепова, с.Токсан би ул.Интернациональная, д. 12А, Капитальный ремонт здания Ковыльной средней школы, по адресу: СКО район им. Г.Мусрепова, с. Ковыльное.

1	Общая стоимость выполненных работ с начало действия договора	39 224 637	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 27.05.2019г. по 26.06.2019 г.	39 224 637	тенге
3	Сумма перечисления с начало действия договора	0	тенге
4	Сумма перечисленная авансом согласно условий договора	0	тенге
5	**Сумма требуемая к перечислению 39 224 637 тенге (тридцать девять миллионов двести двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать семь) тенге**		

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области», Северо – Казахстанская область , район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул.Ленина,2, БИН 000540002915, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ11070103KSN4820000, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

И.о. руководителя Жолдаспаева Г.М. _____ М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast» адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана-Серэ, д92/2, БИН 100340012679, ИИН KZ61826T0KZTD2999853, БИК ALMNKZKA, АО «АТФБанк»

Директор Мусин М.Ш. _____ М.П.

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Форма 2в

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания

Акт №1 приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *м2*	152,82	1301,88 1194,1	107,78 58,91	198953 182482	16471 9003	97274 50,8	1,6539 0,0774	252,749 11,82827
2	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж керамзита ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2*	450	129,88 125,88	4 2,09	58446 56646	1800 941	34034 59,1	0,17592 0,00264	79,164 1,188
3	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2*	450	301,34 267,24	34,1 8,52	135603 120258	15345 3834	73338 59,1	0,34216 0,00992	153,972 4,464

4	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий и примыканий шир.1 м *м2 кровли*	538	121,52 121,23	0,29 0	65378 65222	156 0	38546 59,1	0,1741 –	93,6658 –
5	11-070512-0111	Конструкции мелкие (парапеты, карнизные плиты) массой до 0,5 т. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0; *шт. сборных конструкций*	58	802,16 768,07	34,09 8,24	46525 44548	1977 478	27961 62,1	0,9476 0,0096	54,9608 0,5568
6	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	11,5	73		840				
7	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км *т*	11,5	118,06		1358				
		Раздел 2 Кровля								
12	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	600	213,46 26,05	2,17 0,93	128078 15628	1301 560	9680 59,8	0,03335 0,00099	20,01 0,594
16	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *м*	100	917,48		91748				
17	21-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *м*	122,5	711,01		87099				
18	21-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *м*	32,5	1666,49		54161				
23	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012(ПЖ-120)К=1,030; *м3*	92,7	18672,4		1730931				

24	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011(под металлочерепицу и конек) *м3*	0,9	6469,86	5823	
29	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012К=72,000; *т*	0,04824	192658,1	9294	
30	21-130210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МН 548)К=72,000; *т*	0,6048	129916,38	78573	
38	21-050106-0801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)(обжимной хомут) *т*	0,00846	213471	1806	
		Итого прямые затраты по разделу 2			**2187513**	**2791**
						72
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			15 628	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 302	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			560	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 170 583	
		Накладные расходы I уровня, тенге			9 682	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 197 195	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			79 099	
		Итого, тенге			2 276 294	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			182 104	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**2 458 398**	

Раздел 4 Окна

52	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-1) *м2*	132,84	31579,18	4194978
54	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *м2*	6,48	27783,03	180034
61	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *м3*	6,1	8588,07	52387
		Итого прямые затраты по смете		**7122017**	**4678**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**484783**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**37053**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**14816**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**6597984**
- перевозка грузов, тенге	2 198
Накладные расходы I уровня, тенге	280 835
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 402 852
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	266 503
Итого, тенге	7 669 355

Сметная прибыль (8 %), тенге		613 548
Итого по смете на подряд, тенге		**8 282 904**
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	0,012	99 395
Итого с временными зданиями и сооружениями		8 382 299
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0,0242	202 852
Итого с доп затратами		8 585 150
Итого с понижающим коэф.=	0,9343897069	8 021 876
НДС 12%		962 625
Всего с НДС		8 984 501

ГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Руководитель

_____Жолдаспаева Г.М.

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК"

_____Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

_____Мусин М.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____Багин А.Н.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Ялтинская СШ	33 319 219					-	-			
в том числе за отчетный месяц		6 459 012							692 037	6 459 012

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

и.о. Руководителя

_____ Карабаева Э..М.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

_____ **Мусин М.Ш.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК"

_____ Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ **Багин А.Н.**

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

Форма 2в

Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5**

Наименование объекта: Здание Ялтинской СШ

Акт №4 приемки выполненных работ

за июль месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Кровля									
8	11-100105-0101	Стропила. Установка(стропила, мауэрлат) *м3 древесины в конструкции*	10,266	69267,1 18854,86	1135,59 452,46	711096 193564	11658 4645	118529 59,8	25,415 0,4625	260,91039 4,74803
9	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	10,266	6120,01 691,41	46,76 20,07	62828 7098	480 206	4368 59,8	0,897 0,02125	9,2086 0,21815
10	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойки, подкос, затяжка, прогон,лежень, карнизная обрешетка,ендова,диагональная нога, связи, упорный брус, брус) *м3 древесины в конструкции*	10,715	64291,83 19362,3	848,72 386,65	688887 207467	9094 4143	126543 59,8	25,875 0,45	277,25063 4,82175

11	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	10,715	6826,13	33,78	73142	362	10912	2,162	23,16583
				1688,57	14,37	18093	154	59,8	0,015	0,16073
14	11-100114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермамК=4,000; *м2 покрытия*	10,2	2190,88	63,82	22347	651	1786	0,3427	3,49554
				267,65	25,2	2730	257	59,8	0,02438	0,24868
19	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	450	608,79	87,91	273957	39561	54675	0,27945	125,7525
				194,59	20,84	87564	9378	56,4	0,02425	10,9125
20	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 30 ммК=15,000; *м2 стяжки*	6750	20,69	1,30	139642	8744	3984	0,00104	7,02
				0,7241	0,32	4888	2175	56,4	0,00038	2,565
21	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	450	216,71	9,37	97519	4217	16439	0,07981	35,9145
				62,33	2,44	28050	1098	56,4	0,00263	1,1835
22	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты *м2 утепляемого покрытия*	450	432,72	38,92	194722	17515	102394	0,46345	208,5525
				393,79	9,65	177207	4342	56,4	0,01038	4,671
25	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру шир 1 м *м2 изолируемой поверхности*	113	216,72	9,37	24489	1059	4128	0,07981	9,01853
				62,34	2,43	7044	275	56,4	0,00263	0,29719
26	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	450	608,79	87,91	273957	39561	54675	0,27945	125,7525
				194,59	20,84	87564	9378	56,4	0,02425	10,9125
27	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 20ммК=5,000;	2250	20,69	1,30	46546	2914	1328	0,00104	2,34

	м2 стяжки								
			0,7241	0,32	1629	725	56,4	0,00038	0,855
28 11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж продуховК=72,000;	0,65304	46308,04	2561,86	30241	1673	16372	53,59	34,99641
	т конструкций								
			40789,23	376,7	26637	246	60,9	0,3875	0,25305
31 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка вентшахт	2,5	29531,6	1597,6	73829	3994	6938	6,8425	17,10625
	м3 кладки								
			5076,4	386,8	12691	967	50,8	0,45	1,125
32 11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя(утепление вентшахт)	5	545,2	20	2726	100	1286	0,7475	3,7375
	м2 конструкций стен (без вычета проемов)								
			525,2	5,2	2626	26	48,5	0,00625	0,03125
34 12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	5	1564,8	2,4	7824	12	1683	0,816	4,08
	м2								
			568,2	1,2	2841	6	59,1	0,0013	0,0065
35 11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	5	471,6	4,4	2358	22	917	0,4255	2,1275
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			332,4	2,4	1662	12	54,8	0,00313	0,01565
39 11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	21,7	21936,31	1774,93	476018	38516	47435	5,221	113,2957
	м3 кладки								
			3873,36	429,68	84052	9324	50,8	0,5	10,85
40 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,65874	226544,62	1718,43	149234	1132	17355	64,86	42,72588
	т металлических изделий								
			51282,75	579,89	33782	382	50,8	0,675	0,44465
41 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Ан-1, Ан-2	0,10848	339832,23	1060,1	36865	115	9733	227,7	24,7009
	т								
			184559,37	433,26	20021	47	48,5	0,45	0,04882

42	11-120101-0707								
	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицейК=12,000;	76,44	6458,5	67,87	493688	5188	45184	1,334	101,97096
	м труб		1028,19	19,86	78595	1518	56,4	0,022	1,68168
	Итого прямые затраты по разделу 2				**3881915**				**2791**
									72
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 085 805				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				186 567				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				49 303				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 609 543				
	Накладные расходы I уровня, тенге				646 664				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 528 579				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				163 029				
	Итого, тенге				4 691 608				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				375 329				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 066 937**				
	Раздел 4 Окна								
51	11-100501-0108								
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	132,84	2255,6	142,78	299634	18967	78492	1,17691	156,34072
	м2 проемов		919,2	68,89	122107	9151	59,8	0,08475	11,25819
54	21-090201-0203								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	6,48	27783,03		180034				
	м2								
55	11-100501-0401								
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	90,3	2432,59	4,08	219663	368	10123	0,24369	22,00521
	п/м								

56	12-080101-2501			185,48	1,98	16749	179	59,8	0,00238	0,21491
	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	78,57	*м*	783,75	1,85	61579	145	14679	0,4141	32,53584
				315,18	0,95	24764	75	59,1	0,0012	0,09428
60	11-061701-0401									
	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя(утепление откосов)	153,7		545,3	20	83813	3074	39559	0,7475	114,89075
	м2 конструкций стен (без вычета проемов)									
				525,3	5,37	80739	825	48,5	0,00625	0,96063
	Итого прямые затраты по разделу 4					**844723**				**816**
										19
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					244 358				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 554				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 230				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					577 811				
	Накладные расходы I уровня, тенге					142 853				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					987 576				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					35 553				
	Итого, тенге					1 023 128				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					81 850				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 104 978**				
	Итого прямые затраты по акту					**4726638**				**4678**
										112
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**1330163**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**209121**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**59533**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**3187354**				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы I уровня, тенге					789 517				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 516 155				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					198 582				
	Итого, тенге					5 714 736				

Сметная прибыль (8 %), тенге		457 179
Итого по смете на подряд, тенге		**6 171 916**
Итого с понижающим коэф.=	0,9343897069	5 766 975
НДС 12%		692 037
Всего с НДС		6 459 012

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
и.о. Руководителя

_____ **Карабаева Э..М.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"

_____ **Нагорная Г.А.**

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

_____ **Мусин М.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ **Багин А.Н.**

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Ялтинская СШ	17 169 608		7 308 130			-	-			
в том числе за отчетный месяц		8 185 106	7 308 130						876 976	8 185 106

ГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Руководитель _____ **Жолдаспаева Г.М.**

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК" _____ **Нагорная Г.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Фирма АМБ" _____ **Багин А.Н.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"** Форма 2в

Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5**

Наименование объекта: **Общестроительные работы**

Акт №1 приемки выполненных работ

за июнь-2 месяц 2019 года

(Лок.см. № 2-1-2)

Капремонт корпуса №2

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
2	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж керамзита ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	975	129,89	4	126643	3900	73740	0,17592	171,522

		м2							
3	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	975	125,88	2,09	122733	2038	59,1	0,00264	2,574
		м2		301,34	34,11	293807	33257	158900	0,34216	333,606
4	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий и примыканий шир.1 м	1132	267,24	8,52	260559	8307	59,1	0,00992	9,672
		м2 кровли		121,52	0,29	137561	328	81104	0,1741	197,0812
5	11-070512-0111	Конструкции мелкие (парапеты, карнизные плиты) массой до 0,5 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	72	121,23	0	137232	0	59,1	–	–
		шт. сборных конструкций		802,17	34,08	57756	2454	34711	0,9476	68,2272
				768,08	8,25	55302	594	62,1	0,0096	0,6912
		Итого прямые затраты по разделу 1				**615766**				**1023**
										25

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	575 826
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 939
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	348 455
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	964 221
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	34 712
Итого, тенге	998 933
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 915

		Итого по разделу на подряд, тенге			**1 078 848**
	Раздел 3 Кровля				
31	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012(ПЖ-120)К=1,030; *м3*	218,36	18672,4	4077305
34	21-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547- 97К=1,150; *м2*	1219	579,32	706191
35	21-100403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,150; *м2*	1219	318,28	387983

36 21-100403-0804	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	*м2*	1219	610,68	744419
44 21-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547- 97К=0,650;	*м2*	79,95	579,32	46317
45 21-100403-0804	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=0,850;	*м2*	104,55	610,68	63847
	Итого прямые затраты по акту				**6641828**

3640

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**575826**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**39939**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**10939**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**6026062**
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	348 455
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 990 283
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	251 650
Итого, тенге	7 241 933
Сметная прибыль (8 %), тенге	579 355
Итого по смете на подряд, тенге	**7 821 288**

Итого с понижающим коэф.= 9343897069 — 7 308 131 тенге

НДС 12% — 876 976 тенге

Всего стоимость выполненных работ с НДС — **8 185 106** тенге

ГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Руководитель

_____ **Жолдаспаева Г.М.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК"

_____ Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

_____ **Мусин М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ Багин А.Н.

ЗАКАЗЧИК — КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК — ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Ялтинская СШ	26 860 207		8 652 321			-	-			
в том числе за отчетный месяц		9 690 600	8 652 321						1 038 279	9 690 600

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

и.о. Руководителя _____ Карабаева Э.М.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК" _____ Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Фирма АМБ" _____ Багин А.Н.

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Форма 2в

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5

Наименование объекта: Здание Ялтинской СШ

Акт №3 приемки выполненных работ

за июль месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего: з/п рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. з/п машинистов	Всего: з/п рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка / м2	152,42	1301,88	107,78	198433	16428	97020	1,6539	252,0874
6	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка / т	12	1194,173	58,91	182005,876	8979	50,8	0,0774	11,79731
7	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км / т	12	118,06		1417				
Раздел 2 Проемы										

8	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	142	2255,61	142,78	320297	20275	83905	1,17691	167,1212
				919,2	68,89	130526	9782	59,8	0,08475	12,0345
9	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	4	22349,71		89399				
10	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	138	31579,18		4357927				
11	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *м2 проемов*	4,5	2032,44	140,89	9146	634	2157	0,93898	4,22541
				733,33	68,22	3300	307	59,8	0,08363	0,37634
12	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-9 *м2*	4,5	29710,4		133697				

13	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *м2 проемов*	4,6	2695,65	144,57	12400	665	2935	1,27892	5,88303
				998,91	68,04	4595	313	59,8	0,08363	0,3847
14	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	4,6	29710,4		136668				
15	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *м2 проемов*	1,32	2855,3	137,12	3769	181	1033	1,58953	2,09818
				1241,67	67,42	1639	89	59,8	0,08238	0,10874
16	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	1,32	15670,22		20685				
17	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *п/м*	81,2	2432,59	4,08	197526	331	9104	0,24369	19,78763
				185,48	2	15061	162	59,8	0,00238	0,19326
18	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м *м*	76,8	783,72	1,84	60190	141	14349	0,4141	31,80288
				315,18	0,95	24206	73	59,1	0,0012	0,09216
19	11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя(утепление откосов) *м2 конструкций стен (без вычета проемов)*	160	545,3	20	87248	3200	41180	0,7475	119,6

20	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *м3*		525,3 6,4	5,37 8588,07	84048 54964	859	48,5	0,00625	1	
	Раздел 3 Кровля										
27	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	1060	608,8 194,59	87,92 20,84	645328 206265	93195 22090	128793 56,4	0,27945 0,02425	296,217 25,705	+
28	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 30 ммК=15,000; *м2 стяжки*	15900	20,69 0,72	1,3 0,32	328971 11448	20670 5088	9326 56,4	0,00104 0,00038	16,536 6,042	
29	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки *м2 изолируемой поверхности*	1060	179,42 62,33	9,37 2,44	190185 66070	9932 2586	38722 56,4	0,07981 0,00263	84,5986 2,7878	
30	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	1060	477,02 393,79	38,92 9,65	505641 417417	41255 10229	241193 56,4	0,46345 0,01038	491,257 11,0028	
32	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом(ранее демонтированным) *м3 утеплителя*	39,3	3639,36 2170,08	1469,29 365,22	143027 85284	57743 14353	56195 56,4	3,1165 0,425	122,4785 16,7025	
46	12-030101-1601	Заделка разрушенных участков карнизных плит раствором *м3*	0,05	30160 25320	960 420	1508 1266	48 21	761 59,1	35,39 0,43	1,7695 0,0215	
47	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из шлакобетона (прим.)	2	24401	808	48802	1616	1238	1,5525	3,105	

	м3	1081	195	2162	390	48,5	0,22663	0,45326

Итого прямые затраты по акту	**7548102**	**3640**
		116
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1235293**	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**266315**	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**75323**	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**6046494**	
- перевозка грузов, тенге	2 293	
Накладные расходы I уровня, тенге	727 909	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 276 011	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	297 936	
Итого, тенге	8 573 948	
Сметная прибыль (8 %), тенге	685 916	
Итого по смете на подряд, тенге	**9 259 863**	

Итого с понижающим коэф.=	0,9343897069	8 652 321
НДС 12%		1 038 279
Всего стоимость выполненных работ с НДС		**9 690 600**

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель

_____ **Карабаева Э.Н.**

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ STROI PLAST"

Директор

_____ **Мусин М.Ш.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК"

_____ Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ Багин А.Н.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ Ялтинская СШ	42 661 493,28					-	-			
в том числе за отчетный месяц		9 342 274,28							1 000 957,96	9 342 274,28

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

и.о. Руководителя _____ Карабаева Э.М.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____ Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК" _____ Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Фирма АМБ" _____ Багин А.Н.

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Форма 2в

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5**

Наименование объекта: Здание Ялтинской СШ

Акт №5 приемки выполненных работ

за август месяц 2019 года

(Лок.см. № 2-1-1)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Кровля									
13	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов(лобовая, ветровая доски, кобылки) *м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п*	92,1	2699,91	20,51	248662	1889	69470	1,6445	151,45845
				1251,69	9,66	115281	890	59,8	0,01125	1,03613
15	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	600	3708,8	75,28	2225278	45170	520361	1,9665	1179,9
				1515,7	22,01	909420	13205	56,4	0,02438	14,628
33	21-110101-0116	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012 *м3*	0,25	9292,58		2323				
36	12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к вентшахтам *м*	15,6	943,65	1,47	14721	23	1027	0,1478	2,30568
				110,58	0,77	1725	12	59,1	0,001	0,0156

37	11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами *зонт*	5	5525,2	54,2	27626	271	2226	0,8855	4,4275
				726,2	10,8	3631	54	60,4	0,0125	0,0625
	Раздел 3 Слуховые окна - 4 шт.									
43	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство *слуховое окно*	4	11248	685,25	44992	2741	13392	6,992	27,968
				5322	276,75	21288	1107	59,8	0,275	1,1
44	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=4,000; *м2 кровли*	20	3101,75	75,3	62035	1506	15046	1,702	34,04
				1311,85	22,05	26237	441	56,4	0,02438	0,4876
45	21-100102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80К=4,000; *м*	80	630,3		50424				
46	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р-1К=4,000; *т конструкций*	2,63496	46308,86	2561,33	122022	6749	66060	53,59	141,20751
				40789,61	377,24	107479	994	60,9	0,3875	1,02105
47	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб(Р-1)К=4,000; *т*	2,63496	403946,74		1064384				
48	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы лаза на кровлюК=4,000; *т конструкций*	0,074	57216,22	21621,62	4234	1600	1551	33,235	2,45939
				27891,89	6513,51	2064	482	60,9	6,5575	0,48526
49	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(лестница ЛВ-6.27)К=4,000; *т*	0,074	299950,57		22196				
50	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза Р-1 и ЛВ-6.27К=2,000; *м2*	17	54,29	1	923	17	185	0,0245	0,4165
				19,88	0,24	338	4	54,2	0,00025	0,00425
	Раздел 4 Окна									

53	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *м2 проемов*	6,48	3194,75	144,44	20702	936	4795	1,49845	9,70996
				1170,37	66,98	7584	434	59,8	0,08238	0,53382
54	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *м2*	-6,48	27783,03		-180034				
57	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	103,5	4087,7	16,15	423077	1672	189103	3,852	398,682
				3082,68	8,83	319057	914	59,1	0,0116	1,2006
58	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	103,5	749,25	38,71	77547	4006	27032	0,52348	54,18018
				444,8	31,8	46037	3291	54,8	0,04163	4,30871
59	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	103,5	304,77	2,43	31544	252	12125	0,26565	27,49478
				212,6	1,17	22004	121	54,8	0,00138	0,14283
Раздел 5 Наружная отделка										
62	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов *м2*	51,8	3425,75	0,46	177454	24	82155	3,234	167,5212
				2683,61	0	139011	0	59,1	–	–
63	12-110103-0401	Основание под штукатурку из стеклосетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство *м2*	51,8	1065,19	2,37	55177	123	17429	0,816	42,2688
				568,2	1,12	29433	58	59,1	0,0013	0,06734
64	12-120102-0601	Фасады простые,откосы. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	51,8	607,76	0,95	31482	49	9625	0,402	20,8236

	м2	313,98	0,42	16264	22	59,1	0,0005	0,0259
Итого прямые затраты по акту				**4526769**				**4678**
								112
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				**1766853**				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				**67027**				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**22029**				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				**2692889**				
- перевозка грузов, тенге				0				
Накладные расходы I уровня, тенге				1 031 583				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 558 351				
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				200 101				
Итого, тенге				5 758 452				
Сметная прибыль (8 %), тенге				460 676				
Итого по смете на подряд, тенге				**6 219 129**				
Итого с понижающим коэф.=	0,934389707			5 811 102				
НДС 12%				697 332				
Всего с НДС				6 508 435				
Возврат ВЗиС и зимнее удорожание за июнь месяц				-316 306,00				
Всего с учетом возврата				6 192 128,53				

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
и.о. Руководителя

_____ **Карабаева Э..М.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"

_____ **Нагорная Г.А.**

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

_____ **Мусин М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ **Багин А.Н.**

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Форма 2в

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Ялтинская средняя школа" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Ялты,ул. Советская, д. 5**

Наименование объекта: Здание Ялтинской СШ

0,025

Акт №6 приемки выполненных работ

за август месяц 2019 года

(Лок.см. № 2-1-2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Проемы									
21	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	122,2	4087,7	16,15	499517	1974	223269	3,852	470,7144
				3082,68	8,83	376703	1079	59,1	0,0116	1,41752
22	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	122,2	749,24	38,71	91557	4730	31915	0,52348	63,96926
				444,8	31,79	54355	3885	54,8	0,04163	5,08719

23	11-150405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	122,2	203,01	1,97	24808	241	8569	0,1587	19,39314
				127	0,96	15519	117	54,8	0,00113	0,13809
24	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов *м2*	50	3672,92	0,46	183646	23	79300	3,234	161,7
				2683,6	0	134180	0	59,1	–	–
25	12-110103-0401	Основание под штукатурку из стеклосетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство *м2*	50	1065,2	2,38	53260	119	16823	0,816	40,8
				568,2	1,12	28410	56	59,1	0,0013	0,065
26	12-120102-0601	Фасады простые. Окраска органосиликатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов *м2*	50	607,76	0,94	30388	47	9291	0,402	20,1
				313,98	0,42	15699	21	59,1	0,0005	0,025
Раздел 3 Кровля										
33	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя *м2 кровли*	1060	203,28	17,6	215477	18656	106816	0,207	219,42
				173,76	4,91	184186	5205	56,4	0,00538	5,7028
37	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка антисептиров. брусков *м3 древесины в конструкции*	0,87638	64290,6	847,81	56343	743	10350	25,875	22,67633
				19362,61	386,82	16969	339	59,8	0,45	0,39437
38	12-080101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство капельника *м*	109	1067,71	2,71	116380	295	10335	0,2125	23,1625
				159,01	1,42	17332	155	59,1	0,0018	0,1962

39 11-070512-0111									
	Конструкции мелкие (карнизные плиты) массой до 0,5 т. Установка	73	1652,51	42,6	120633	3110	43992	1,1845	86,4685
	шт. сборных конструкций		960,1	10,32	70087	753	62,1	0,012	0,876
40 21-040302-9905	Плиты покрытий, из тяжелого бетона класса В22,5(плита карнизная АК-15.9, АК-12.9)	7,89	48755,62		384682				
	м3								
41 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка А-1, П-1	0,10688	339839,1	1066,62	36322	114	9590	227,7	24,33658
	т		184562,13	439,75	19726	47	48,5	0,45	0,0481
42 12-080101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство парапетов	123	1810,37	3,03	222676	373	26312	0,4816	59,2368
	м		360,38	1,58	44327	194	59,1	0,002	0,246
43 11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	123	494,17	13,82	60783	1700	17261	0,31786	39,09678
	м примыканий		244,99	3,83	30134	471	56,4	0,004	0,492
	Итого прямые затраты по акту				**2096472**				**3640**
									116
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				**1007627**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				**32124**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**12322**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				**1056720**				
	- перевозка грузов, тенге				0				
	Накладные расходы I уровня, тенге				593 824				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 690 296
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	96 851
Итого, тенге	2 787 146
Сметная прибыль (8 %), тенге	222 972
Итого по смете на подряд, тенге	**3 010 117,78**

Итого с понижающим коэф.=	0,934389707	2 812 630,14
НДС 12%		337 515,62
Всего с НДС		**3 150 145,75**

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
и.о. Руководителя

_____ **Карабаева З.М.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"

_____ **Нагорная Г.А.**

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

_____ **Мусин М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ **Багин А.Н.**