Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, РИДДЕР ҚАЛАСЫ * * * "РИДДЕР ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 2014 ж. "24" 12 № 241

Пайдалануға салынған объектісін қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының акті

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию № 241

КҰЖАТТАР ҮШІН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

От "24" 12 20 14 г. г.Риддер

«Аяқталған құрылыс объектісін пайдалануға қабылдау бойынша мемлекеттік қабылдау комиссиясын тағайындау туралы» Риддер қаласы Әкімдігінің 18.11.2014 жылғы № 1010
(комиссияны тағайындайтын органның атауы)

Государственная приемочная комиссия, назначенная Постановлением Акима города Риддера № 1010 от 18.11.2014г. «О назначении государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного строительством объекта» (наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

құрамда:

Төраға – жергілікті атқарушы органның төрағасы
(өндірістік атаулы объектіні пайдалануға қабылдауда төраға тағайындау комиссияны тағайындаған, мемлекеттік жергілікті атқарушы органның төрағасы тағайындайды)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Шматко Юрий Игоревич - Риддер қаласы әкімінің орынбасары Председателя - представителя местного исполнительного органа
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Шматко Юрия Игоревича - заместителя акима города Риддера
(фамилия, имя, отчество, должность)

Төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыстық бақылау органының төрағасы (өндірістік атаулы объектіні пайдалануға қабылдауда төраға орынбасарын бас жобалы ұйымның төрағасы тағайындайды)

Қанат Тұрсынбайұлы Мыңбаев – «Қазақстан Республикасының құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы ісі бойынша Агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау Департаменті» мемлекеттік мекемесінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Мынбаева Каната Турсынбаевича - руководителя государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия – төрағаларының мүшесі:

Тапсырушы:

Қуат Маратұлы Мұхамедчинов – «Риддер қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының міндеттерін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

членов комиссии - представителей:

Заказчика:

Мухамедчинова Куата Маратовича – исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бас мердігер:

Федосов Александр Иванович – «№14 жол-құрылыстық басқармасы» жауапкершілігі шектеулі Серіктестіктің бас директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Генерального подрядчика:

Федосова Александра Ивановича – генерального директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №14»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық тағайынау объектісін пайдалануға қабылдауда)

Сабецкий Александр Владимирович – «КАЗДОРПРОЕКТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жобалаушы (өндірістік тағайындау объектісін пайдалануға қабылдауда) **жоқ**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Сабецкого Александра Владимировича – директора товарищества с ограниченной ответственностью «КАЗДОРПРОЕКТ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыстық бақылау және қадағалау органдары (өндірістік тағайындау объектісін пайдалануға қабылдауда) **жоқ**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **нет**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **нет**

(фамилия, имя, отчество, должность)

Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары:
Гүлмира Жылқаманқызы Мрзагарайеваны– Риддер қаласының мемлекеттік санитарлық бас дәрігері

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Мрзагарайеву Гульмиру Жылкамановну – главного государственного санитарного врача города Риддера (фамилия, имя, отчество, должность)

Мемлекеттік өрт сөндіру қызметінің органдары:
Ломыгин Александр Анатольевич – Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар бойынша министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар бойынша департаменті Риддер қаласының төтенше жағдайлар бойынша басқарманың басшысы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы:
Ломыгина Александра Анатольевича – начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Риддера департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество, должность)

Агафонов Владимир Иванович – «Риддер қаласының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының міндеттерін атқарушы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Агафонова Владимира Ивановича – исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші **Риддер қаласының «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі «№14 жол-құрылыстық басқармасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің** бас мердігерімен бірлесіп

«Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласының Үлбі өзені арқылы автомобиль жолының құрылысын пайдалануға қабылдау ұсынылды

(объект атауы және құрылыс түрі (жаңа, үлкейту, қайта қалпына келтіру, техникалық қайта жарақтандыру) **Риддер қаласы, Шығыс Қазақстан облысы** - мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елі мекен, ықшамауданы, токсан, көше, үй нөмері (корпус)

1. Заказчиком **Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера»,** совместно с генеральным подрядчиком **Товариществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №14»**

предъявлено к приемке в эксплуатацию **«Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу – **Восточно-Казахстанская область, город Риддер**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Құрылыс "__"_____ 20____ г. № _____

жерге құқыққа сәйкес беру туралы шешім (қаулы, өкім) негізінде іске асырылды

(шешім кабылдаған органның атауы)

және "___" _____ 20__ г. № _____

құрылыстық-монтаждау жұмыстарын өндіруге рұқсатпен сәйкес

(рұқсат беретін органның атауы)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20____ г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. № _____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылыс **«№14 жол-құрылыстық басқарма»** жауапкершілігі шектеулі Серіктестікпен бас мердігермен іске асырылды

(ұйымның атауы)

орындаған жұмыстар: **Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласының Үлбі өзені арқылы автомобиль көпірінің құрылысы**

(виды работ)

және мердігерлік ұйымдармен: «АИ-Восток» ЖШС, ЛЭП қайта жайластыру бойынша орындалған жұмыстар (әр ұйымның орындаған ұйымның атауы, жұмыс түрлері, (ұйымның санында қосымшада көрсетілген үш тізімнен жоғары___ актіге)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **Товариществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №14»**

(наименование организации)

выполнившим работы: **строительство автомобильного моста через реку Ульба в городе Риддер Восточно-Казахстанской области**

(виды работ)

и субподрядными организациями: ТОО «АИ-Восток», выполнившим работы **по переустройству ЛЭП** (наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Жобалау (жобалы-сметалы) құжаты құрылысқа **«КАЗДОРПРОЕКТ» ЖШС** бас жобалаушы әзірледі (ұйымның атауы)

орындаған **жоба** (бөлшектің және құжат бөлімдерінің атауы)

және мердігерлік жобалау ұйымдарымен **жоқ**

(үштен жоғары ұйымдар санында орындалған құжаттар бөлімі және бөлшектер, ұйымдар ___ актіге)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»**

(наименование организации)

выполнившим **проект** (наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями **нет**

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Жобалау үшін бастапқы мәліметтер берілді _____

(ғылыми-зерттеуші және іздеуші ұйымдар атауы, бастапқы мәліметтер тематикасы (ұйымның санында қосымшада көрсетілген үш тізімнен жоғары___ актіге)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в **Приложении № 1** к акту)

6. Құрылыс **№ 38-2012** жоба бойынша (типтік, жеке, қайталап қолданған) іске асырылды

(жоба нөмірі, серия нөмері)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№ 38-2012**

(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау (жобалы-сметалы) құжат **Риддер қаласының «ТКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ** бекітілді,

(объектіге (кезек, жіберу кешені) құжатын бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

2012 ж. "09" тамыздағы № 58/1.

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Риддера,**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "09" августа 2012 г. № 58/1.

8. Құрылыстық-монтаждау жұмыстары келесі мерзімде іске асырылды:

жұмыстарды бастау **2013 жылғы мамыр;**

(ай, жыл)

жұмыстың аяқталуы **2014 жылғы қараша;**

(ай, жыл)

құрылыстың жалғасуында, орын.:

құрылыс ұйымының мөлшер бойынша немесе жоба бойынша _____;

шамамен _____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2013 года;**

(месяц, год)

окончание работ **ноябрь 2014 года;**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясы келесі құжаттарды ұсынды: **аяқталған құрылыстың дайындығы туралы жұмысшы комиссияның қорытындысы, жұмыстар өндірісінің журналы, жасырылған жұмыстардың актілері, материалдардың сапасына сәйкес сертификаттар**

(құжаттар тізімі)

Көрсетілген құжаттар қазіргі актіге міндетті қосымша болып саналады

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **заключение рабочей комиссии о готовности законченного строительства, журнал производства работ, акты скрытых работ, сертификаты соответствия качества материалов**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауда ұсынылған объект келесі негізгі қуат, өндірістік, өндірістік алаңдар, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, шығару қабілеті, кіре ақы қабілеті, жұмысшы орындар саны және т.б. бар (барлық объекті бойынша

толтырылады (тұрғын үйлерден бөлек) өлшеу бірлігінде мақсатты өнімге немесе қызметтің негізгі түріне сәйкес):

Қуаты, өнімділігі және т.б.	Өлшеу бірлігі	Жоба бойынша		Шамамен	
		жалпы (бұрын қабылданған есеппен)	соның ішінде жіберу кешені және кезегі	жалпы (бұрын қабылданған есеппен)	соның ішінде жіберу кешені және кезегі
ұзынығы	м	96,65	96,65	96,65	96,65

Өнімді шығару (қызмет көрсету), көлемде жобамен көрсетілген, бастапқы кезеңде жобалау қуатын игеру мөлшерімен сәйкес

жоқ

(өнімнің алғашқы шығу факті көлемді көрсетумен)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйлердің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшеу бірлігі	Жоба бойынша	Шамамен
Жалпы аумағы	$м^2$	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-
Жалпы құрылыстық көлем	$м^3$	-	-
Соның ішінде жер асты бөлімде	$м^3$	-	-
Құрылған, құрыла - орналасқан және орналасқан үй жайлар	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Шамамен		
	Пәтерлер саны	Пәтерлер аумағы, $м^2$		Пәтерлер саны	Пәтерлер аумағы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтерлер, соның ішінде: бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
төрт бөлмелі	-	-	-	-	-	-
одан ары	-	-	-	-	-	-

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том	общая	в том числе

тельность и т.д		(с учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди	(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
протяженность	м	96,65	96,65	96,65	96,65

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **нет**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімдер келесі мәліметтермен сипатталады: **ВТК24-У аралық құрылысты арқалық, Р24 ригель блогы, БНД маркалы мұнайлы жол тұтқыр битумы, табиғи құмды-қиыршық тасты қоспа, фракциялы ұсақталған тас, Б М-II түрлі асфальтты бетонды ыстық қоспа, В12,5F50W4, В12,5, В20F300, В25F300, В30F300 бетондары, қисық сызықты қоршау, металды қоршау**

(оны орналастыру маңыздылығы, негізгі материалдар және жинактаулар бойынша, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қыскаша техникалық мінездемелер)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **балки пролетного строения ВТК24-У,**

блок ригеля Р24, битум нефтяной дорожный вязкий марка БНД, смесь песчано-гравийная природная, щебень фракционный, смесь асфальтобетонная горячая тип Б М-II, бетон В12,5F50W4, В12,5, В20F300, В25F300, В30F300, криволинейное ограждение, металлическое ограждение

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жабдықтар жобасымен бекітілген актіге келісе отырып санында оны қабылдау туралы жеке тексеруден кейін және кешенді байқаудан кейін (көрсетілген актілер тізімі қосымшаға әкелді приложении ___ қазіргі актіге).

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Жобада қарастырылған еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрт сөндіру қауіпсіздігі, табиғи қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар бойынша _____**жоқ**_____
(орындау туралы мінездемелер)

Іс-шаралар мінездемелері қосымшадан актіге әкелді

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____**выполнены**_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Ішкі сыртқы суық және ыстық сумен жабдықтау қатынасы, канализацияның, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, энергиямен жабдықтау және байланыс объектінің қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдар анықтама тізімі қосымшадан ___ актіге әкеп соқты.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __-_ к акту.

15. Абаттандыру бойынша жұмыстар, жоғарғы төсеуі орналастыру, ғимараттарға, тротуарларға, шаруашылық, ойындық және спорттық алаңдарға кіре беріс жолдар, сондай-ақ ғимараттың маңдай алды элементтерін өңдеу жұмыстары орындалу қажет:

Жұмыстар түрі	Өлшеу бірлігі	Жұмыстар көлемі	Орындау мерзімі

Қазіргі бар көпірді бөлшектеу	м.п.	55	2014 қараша
Орын алатын жерлерді қалпына келтіру	м3	14518	2014 қыркүйек-қараша
Жол киімін көпірге ыңғайлы етіп құру	м2	6184	2014 тамыз-қыркүйек
Металды кедергілі қоршауды орналастыру	м.п.	292	2014 қыркүйек
Металды бағыттаушы діңгектері орналастыру	дана	41	2014 қыркүйек
Үйінді егісі бойынша сатылы жиынын орналастыру	м3	2,24	2014 қараша
Жүретін бөлім белгісін орналастыру	км	1,351	2014 қараша
Атырау тіректерінің құрылыс	дана	2	2013 желтоқсан - 2014 наурыз
Аралық тіректердің құрылысы	дана	3	2013 желтоқсан 2014 наурыз
Аралық құрылыстың құрылысы	дана	4	2014 наурыз - тамыз
Жолаушы жақты жасау	м2	648	2014 қыркүйек
Перилды қоршауды жасау	м.п.	192	2014 тамыз
Тұрғының астымен көпірді жанастыру	м3	13,6	2014 тамыз - қыркүйек
Нығайтылатын жұмыстар (габионды төсектер)	м2	2816	2014 наурыз - қазан

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия, подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Разборка существующего моста	м.п.	55	ноябрь 2014
Рекультивация занимаемых земель	м3	14518	сентябрь-ноябрь 2014
Устройство дорожной одежды на подходах к мосту	м2	6184	август-сентябрь 2014
Установка металлического барьерного ограждения	м.п.	292	сентябрь 2014
Установка металлических направляющих столбиков	шт	41	сентябрь 2014
Устройство лестничных сходов по откосу насыпи	м3	2,24	ноябрь 2014
Устройство разметки проезжей части	км	1,351	ноябрь 2014
Сооружение береговых опор	шт	2	декабрь2013-март

			2014
Сооружение промежуточных опор	шт	3	декабрь2013-март 2014
Сооружение пролетного строения	шт	4	март-август 2014
Устройство проезжей части	м2	648	сентябрь2014
Устройство перильного ограждения	м.п.	192	август 2014
Сопряжение моста с насыпью подходов	м3	13,6	август-сентябрь 2014
Укрепительные работы (габионные тюфяки)	м2	2816	март-октябрь 2014

16. Жобалы-сметалы құжатпен бекітілген бойынша сметаның бағасы: барлығы **498 730,14** мың теңге, соның ішінде: құрылыстық – монтаждау жұмыстары **408 278,07** мың теңге, жабдықтар, құралдар және керек-жарақ **нет** мың теңге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **498 730,14** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **408 278,07** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **нет** тыс. тенге.

17. Пайдалануға алынған, негізгі қордың сметалы бағасы **481494,832** мың теңге, соның ішінде: құрылыстық-монтаждау жұмысының бағасы **481494,832** мың теңге; жабдықтар, құралдар және керек-жарақ **нет** мың теңге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **481494,832** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **481494,832** тыс тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **нет** тыс. тенге.

18. Объектті тексеру және құжатқа сәйкес таныстыру негізінде технологиялық **жоқ** шешімдер прогресшілдік бағасы берілген

(тұрғын үй бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлемді-жоспарлауды енгізе және материадар және жинақтауды қолдану бойынша) **жоқ**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических **нет**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **нет**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Шматко Юрий Игоревич _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Мынбаев Канат Турсынбаевич _____

Члены государственной приемочной комиссии

Мухамедчинов Куат Маратович _____

Агафонов Владимир Иванович _____

Ломыгин Александр Анатольевич _____

исх № 2561/02-33 от 24.11.14

Мрзагарайева Гульмира Жылкамановна _____

Сабецкий Александр Владимирович _____

Федосов Александр Иванович _____

Прошнуровано и пронумеровано 11 (одиннадцать) листов
И.о. руководителя ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства г.Риддера»
Агафонов В.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2013года

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	20267857		20267857	
	НДС 12%	2432143		2432143	
	Всего	22700000		22700000	
	Всего к оплате	**22700000**		**22700000**	

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Сулейменов А.Б.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области
Договор № 39 от 1 апреля 2013года

Акт № 1 от 22 мая 2013года

приемки выполненных работ за май 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы, Всего / з\пл осн.раб	Стоимость единицы, Эксп маш / в т.ч. з\пл маш	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: з\пл осн. рабоч	Общая стоимость, тенге: Экспл маш	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	Затрат.труд: ед ч\час	Затрат.труд: всего ч\час
		Локальная смета № 2-5-1 на посадку деревьев											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е47-5-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером	яма	1988	168,13	32,23	334268	270190	64078	24613	380297	0,942	1873
		0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте			135,9	12,38						0,05	99
2	Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	шт	1988	2530,13	177,05	5030289	640146	352003	86346	937174	1,852	3682
		размером 0,5х0,5х0,4 м			321,98	43,43						0,181	360
3	П9-41-1	Погрузка саженцев с квадратным комом земли	т	243	122,8	122,8	29860	0	29860	20902	20902		0
		размеом 0,5х0,5х0,4м на автомобили				85,96						0,1805	44
4	П9-41-2	Разгрузка саженцев с квадратным комом зземли	т	243	102,8	102,8	24997	0	24997	17498	17498		0
		размером 0,5х0,5х0,4м				71,96						0,1511	37
5	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза (саженцы с	т	243	37,2	37,2	9046	0	9046	1809	1809		0
		квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4м)				7,438						0,0156	4
6	Е47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга	м3	119	306,273	236,02	36539	7784	28158	6442	18353	0,49	58
		поливомоечной машины			65,25	54						0,24	29
		Итого прямые затраты в 2001г					**5464999**	**918121**	**508141**	**157610**	**1376032**		**6186**
		Стоимость материалов					4038737						
		Накладные расходы					1376032						
		з\пл в накл. Расходах 15%						206405					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											688

		Итого прямые с накл.в 2001г					6841031						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					410462						
		Всего по смете					**7251493**	1282135					6874
		итого по Главе 1-2											
		Итого прямые затраты в 2001г					**5464999**	**918121**	**508141**	**157610**	**1376032**		**6186**
		Стоимость материалов					4038737						
		Накладные расходы					1376032						
		з\пл в накл. Расходах 15%						206404					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											688
		Итого прямые с накл.в 2001г					6841031						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**0**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					410462						
		Всего по смете					**7251493**	1282135					6874
		Гл.1 Подготовительные работы по территории											
		строительства											
	Смета	Восстановление оси моста					105 596						
		Итого по главе 1					**105 596**						
		Гл.2 Основные объекты строительства											
	Об.см.2-5	Благоустройство и озеленение территории					7 251 493						
		Итого по главе 2					**7 251 493**						
		Итого по главе 1-2					**7 357 089**						
		сметная з/плата					1 282 135						
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					6 874						
	СН РК	**Гл.8 Временные здания и сооружения 10,5%**					**761 407**						
		Итого по главе 8					**761 407**						
		Итого по главе 1-8					**8 118 496**						
		сметная з/плата					1 389 493						
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					7 483						
		возвратная сумма					2 164 521						
		СМР в том числе:					**8 012 900**						
		Гл.9 Прочие работы и затраты											
0	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					345 374						
		в 4 температурной зоне											
0		сметная з/плата					130 606						
0		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					801						
	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					24 039						
		сметная з/плата					4 168						
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					22						

	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					80 129						
	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					32 052						
0	Расчет 1	Командировочные расходы					150 276						
0	Расчет 2	Перебазировка техники					3 600						
		Итого по главе 9					**635 469**						
		сметная з/плата					134 776						
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					823						
		Итого по главе 1-9					**8 753 965**						
		сметная з/плата					1 524 270						
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					8 306						
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**8 753 964**						
		в том числе возвратных сумм					2 164 521						
2		**-в текущих ценах**					**19 870 448**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**397 409**						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**20 267 857**						
		НДС 12%					**2 432 143**						
		Итого с НДС					**22 700 000**						

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Сулейменов А.Б.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, доп.соглашение № 1 от 20.12.2013г.

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2013года

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 2	108 840 759		88 572 902	
	НДС 12%	13 060 891		10 628 748	
	Всего	121 901 650		99 201 650	
	Всего к оплате	**121 901 650**		**99 201 650**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____**Нурмухамбетов Е.К.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____**Калинин А.А.**

Технадзор:

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____**Каребаев А.И.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, доп.соглашение № 1 от 20.12.2013г. Форма 2

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

Акт № 2 от 23 декабря 2013года

приемки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы, Всего / з\пл осн.раб	Стоимость единицы, Эксп маш / в т.ч. з\пл маш	Общая стоимость, тенге: Всего	з\пл осн. рабоч	Экспл маш	в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	Затрат.труд: ед ч\час	всего ч\час
		Локальная смета № 1-1-1 на корчевку пней и срезку кустарника в полосе отвода											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателя ми - собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного	пень	1193	20,39	20,39	24325	0	24325	8100	5670		0
		залегания				6,79						0,0222	26
2	Е1-197-4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1193	2,66	2,66	3173	0	3173	1062	744		0
		(108 л.с.) в грунтах естественного залегания				0,89						0,0029	3
3	Е1-197-2	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного	пень	267	34,53	34,53	9220	0	9220	3073	2151		0
		залегания				11,51						0,0376	10
4	Е1-197-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	267	5,14	5,14	1372	0	1372	457	320		0
		(108 л.с.) в грунтах естественного залегания				1,71						0,0056	1
5	Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах	пень	24	56,02	56,02	1344	0	1344	448	314		0
		естественного залегания				18,67						0,061	1

6	Е1-197-6	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	пень	24	9,74	9,74	234	0	234	78	54		0
						3,24						0,0106	0
7	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	пень	1193	6,34	6,34	7564	0	7564	2517	1762		0
						2,11						0,0069	8
8	Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	пень	291	12,86	12,86	3742	0	3742	1245	872		0
						4,28						0,014	4
9	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	яма	1484	18,7	18,7	27751	0	27751	9631	6742		0
						6,49						0,0212	31
10	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка (пни)	т	91,4	122,8	122,8	11224	0	11224	7857	7857		0
						85,96						0,1805	16
11	П8-22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс груза	т	91,4	152,4	152,4	13929	0	13929	2786	2786		0
						30,48						0,064	6
12	Е1-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	га	0,075	5571,72	5571,72	418	0	418	87	61		0
						1156,68						3,78	0
13	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	га	1,558	2785,86	2785,86	4340	0	4340	901	631		0
						578,34						1,89	3
14	Е1-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.) (1,558+0,075)га	га	1,633	2145,68	2145,68	3504	0	3504	1259	882		0
						771,12						2,52	4
15	Е1-213-2	Сбор древесных остатков густого кустарника и мелколесья валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания	га	0,075	6429,5	6429,5	482	0	482	137	96		0
						1827						7	1
16	Е1-213-3	кустарника и мелколесья валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания	га	1,558	3811,78	3811,78	5939	0	5939	1688	1181		0
						1083,15						4,15	6
17	Е1-212-1	Перетряхивание валов из густого кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	га	0,075	1917,11	1917,11	144	0	144	45	31		0
						595,97						2,91	0
18	Е1-212-2	Перетряхивание валов из средней густоты кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	га	1,558	1119,96	1119,96	1745	0	1745	542	380		0
						348,16						1,7	3
19	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	48	6,01	6,01	288	0	288	100	97		0
						2,08						0,0068	0
20	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	т	33,4	122,8	122,8	4101	0	4101	2871	2871		0
						85,96						0,1805	6
21	П8-22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс груза	т	33,4	152,4	152,4	5090	0	5090	1018	1018		0
						30,48						0,064	2
		Итого прямые затраты в 2001г					**129930**	**0**	**129930**	**45902**	**36520**		**135**
		Стоимость материалов					0						

		Накладные расходы					3[illegible]20						
		з\пл в накл. Расходах 15%						5478					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											18
		Итого прямые с накл.в 2001г					166451						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9987						
		Всего по смете					**176437**	51380					153

Локальная смета № 1-1-4

на изготовление и установку рыбозащитного устройства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 гр. экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.55: ктрр2=1,25; ктрм2=1,25; кзпр2=1,25;	*м3 грунта*	5	57,89	54,74	289	16	274	69	82	0,0219	0
		кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;			3,15	13,8						0,04785	0
2	Е9-62-3	Изготовление рыбозащитного устройства	*т конструкций*	0,026	27935,09	9375,11	726	426	244	55	433	91	2
					16380	2107,33						7,36	0
3	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,032;	*т*	0,01548	69000		1068						
4	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволокиК=1,032;	*м2*	10,32	502		5180						
5	Е9-53-2	Установка рыбозащитного устройства	*т конструкций*	0,026	9243,82	1162,94	240	191	30	3	175	46,6	1
					7357,5	108						0,53	0
6	Е9-53-2	Демонтаж рыбозащитного устройства п.2.8 общ.пол.: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7;	*т конструкций*	0,026	5228,55	814,05	136	115	21	2	105	27,96	1
		кзпм1=0,7; кмат1=0;			4414,5	75,6						0,371	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**7640**	**748**	**569**	**129**	**795**		**5**
		Стоимость материалов					6323						
		Накладные расходы					795						
		з\пл в накл. Расходах 15%						119					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					8434						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					506						
		Всего по смете					**8941**	996					5

Локальная смета № 1-1-5

на установку дорожных знаков на участках совмещенного движения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2;	*шт*	18	878,35	175,43	15810	10935	3158	609	15354	3,84	69
		кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;			607,5	33,86						0,132	2
2	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2;	*шт*	12	181,48		2178	1714	0	0	2280	0,828	10

					142,84								0
3	99-27-37 (пл)	Металлическая стойка СКМ 1.25. Прайс-лист №2	шт	4	1064		4256						
4	99-27-39 (пл)	Металлическая стойка СКМ 1.35. Прайс-лист №2	шт	5	1367		6835						
5	99-27-44 (пл)	Металлическая стойка СКМ 2.35. Прайс-лист №2	шт	2	1760		3520						
6	99-27-49 (пл)	Металлическая стойка СКМ 3.35. Прайс-лист №2	шт	6	2274		13644						
7	99-27-51 (пл)	Металлическая стойка СКМ 3.45. Прайс-лист №2	шт	1	2787		2787						
8	99-27-5 (пл)	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы со сторонами размером 900 мм (1.18.2, 1.18.3, 1.23). Прайс-лист №2	шт	8	2063		16504						
9	99-27-10 (пл)	Знаки дорожные предупреждающие прямоугольной формы, размером 500х2250мм (1.31.2). Прайс-лист №2	шт	2	9541		19082						
10	99-27-12 (пл)	Знаки дорожные предписывающие круглой формы диаметром 700мм (4.2.1, 4.2.2). Прайс-лист №2	шт	4	2523		10092						
11	99-27-15 (пл)	Знаки дорожные приоритета круглой формы диаметром 700 мм (2.6). Прайс-лист №2	шт	3	2523		7569						
12	99-27-24 (пл)	Знаки дорожные приоритета прямоугольной формы со сторонами размером 700х700 мм (2.7). Прайс-лист №2	шт	3	2592		7776						
13	99-27-33 (пл)	Знаки дорожные запрещающие круглой формы диаметром 700мм (3.24, 3.25). Прайс-лист №2	шт	9	2523		22707						
14	99-27-1 (пл)	Знаки дополнительной информации прямоугольной формы со сторонами 350х700 мм (7.2.1). Прайс-лист №2	шт	2	1597		3194						
15	99-27-9 (пл)	Комплект для крепления дорожных знаков. Прайс-лист №2	шт	33	243		8019						
16	Е27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках при перестановках (14шт+14штх2 раза+18шт) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; п.2.8: ктрр2=0,6;	шт	60	487,3	122,8	29238	21870	7368	1422	30978	2,304	138
		ктрм2=0,7; кзпр2=0,6; кэкс2=0,7; кзпм2=0,7; кмат2=0;			364,5	23,7						0,0924	6
17	1-1-1043 (ДМ)	Щитки металлическиеК=0,000;	шт		2804								
18	1-4-91 (ДМ)	Стойки металлическиеК=0,000;	шт		1724,56								
19	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических	шт	42	747,86	146,19	31410	21263	6140	1185	29855	3,2	134
		стойках при перестановках (14штх3 раза)			506,25	28,22						0,11	5
20	99-27-66(пл)	Конус направляющий. Прайс-лист №2	шт	25	1293		32325						
21	П9-41-1		т	0,478	122,8	122,8	59	0	59	41	41		0
		Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка				85,96						0,18052	0
22	П9-41-2		т	0,478	102,8	102,8	49	0	49	34	34		0

		Прочие материалы, детали и конструкции - разгру				71,96						0,15112	0
23	П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза	т	0,478	30,9	30,9	15	0	15	3	3		0
						6,18						0,01298	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**237069**	**55782**	**16788**	**3295**	**78546**		**364**
		Стоимость материалов					164499						
		Накладные расходы					78546						
		з\пл в накл. Расходах 15%						11782					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											39
		Итого прямые с накл.в 2001г					315615						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					117966						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					26015						
		Всего по смете					**341630**	70859					404

Локальная смета № 1-1-7

на снятие растительного слоя с площадей постоянного и временного отвода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Снятие псп с площадей постоянного отвода												
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощ	м3	1314	11,19	11,19	14704	0	14704	4021	3900		0
		ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	грунта			3,06						0,01	13
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3 грунта	1314	9,4	9,4	12352	0	12352	3377	3276		0
		мощностью 96 кВт (130 л.с.)				2,57						0,0084	11
		Итого по разделу 1					**27055**	**0**	**27055**	**7398**	**7176**		**24**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					7176						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1076					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											4
		Итого прямые с накл.в 2001г					34231						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2054						
		Всего по разделу, тенге					**36285**	8474					28
	Раздел 2 Снятие псп с площадей временного отвода												
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощ	м3	840	11,19	11,19	9400	0	9400	2570	2493		0
		ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	грунта			3,06						0,01	8
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3 грунта	2520	9,4	9,4	23688	0	23688	6476	6282		0
		мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000;				2,57						0,0084	21
		Итого по разделу 2					**33088**	**0**	**33088**	**9047**	**8775**		**30**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					8775						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1316					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											4
		Итого прямые с накл.в 2001г					41864						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2512						

		Всего по разделу, тенге					76	10363					34
		Итого прямые затраты в 2001г					**60144**	**0**	**60144**	**16445**	**15951**		**54**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					15951						
		з\пл в накл. Расходах 15%						2393					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											8
		Итого прямые с накл.в 2001г					76095						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					4566						
		Всего по смете					**80661**	18837					62
		итого подготовительные работы 1-1											
		Итого прямые затраты в 2001г					**434783**	**56529**	**207431**	**65770**	**131812**	**0**	**558**
		Стоимость материалов					170822						
		Накладные расходы					131812						
		з\пл в накл. Расходах 15%						19772					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											66
		Итого прямые с накл.в 2001г					566595						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**117966**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					41074						
		Всего по смете					**607669**	142072					624

Локальная смета № 2-1-1

на механизированные земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ	*м3*	5925,9	32,9	32,9	194962	0	194962	53333	51733		0
		ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	*грунта*			9						0,0294	174
2	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами	*м3*	5925,9	15,11	15,11	89540	0	89540	24474	23740		0
		мощностью 96 кВт (130 л.с.)	*грунта*			4,13						0,0135	80
3	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на	*м3*	13652,9	29,57	28,58	403717	13516	390201	130522	139717	0,0069	94
		автомобили-самосвалы	*грунта*		0,99	9,56						0,035	478
4	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4	*т*	23892,6	38,6	38,6	922256	0	922256	184451	184451		0
		км, 1 класс грузаК=1,750;				7,72						0,01621	387
5	Е1-20-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозером 108 л.с.	*грунта*	394,0	3,72	3,24	1466	189	1277	441	611	0,00332	1
		(при просушивании грунта)			0,48	1,12						0,00371	1
6	Е1-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка	*м3*	788,0	1,47	1,47	1158	0	1158	339	329		0
		свыше 200 м (2 раза)К=2,000;	*грунта*			0,43						0,0014	1
7	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	*м2*	10908,2	8,55	4,43	93265	44942	48323	8072	51423	0,0279	304
			спланированной площади		4,12	0,74						0,0025	27
8	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового	*м3*	13002,8	18,22	18,22	236911	0	236911	82308	79838		0
			уплотненного										

		катка массой 8 т (18925+1635)м3	грунта			6,33						0,02069	269
9	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного	13002,8	0,54	0,54	7022	0	7022	2471	2396		0
			грунта			0,19						0,0006	8
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного	12627,8	14,12	12	178303	20457	151533	34726	53528	0,0122	154
			грунта		1,62	2,75						0,0122	154
11	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного	13002,8	9,48	9,48	123267	0	123267	42129	40865		0
			грунта			3,24						0,01059	138
12	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	м3 уплотненного	39008,4	1,03	1,03	40179	0	40179	12093	11730		0
			грунта			0,31						0,00101	39
		Итого прямые затраты в 2001г					**2292046**	**79104**	**2206628**	**575359**	**640363**	**0**	**2311**
		Стоимость материалов					6313						
		Накладные расходы					640363						
		з\пл в накл. Расходах 15%						96054					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											320
		Итого прямые с накл.в 2001г					2932408						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					175944						
		Всего по смете					**3108353**	750517					2631

Локальная смета № 2-2-1

на сооружение береговых опор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмес	м3 грунта	480	38,59	36,49	18523	1008	17515	4411	5257	0,0146	7
		тимостью 0,65 м3, разборка существующих дамб			2,1	9,19						0,0319	15
2	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ	м3	480	32,9	32,9	15792	0	15792	4320	4190		0
		ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	грунта			9						0,0294	14
3	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами	м3 грунта	480	15,11	15,11	7253	0	7253	1982	1923		0
		мощностью 96 кВт (130 л.с.)				4,13						0,0135	6
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=2,000;		4020	0,2	0,2	804	0	804	281	273		0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				0,07						0,0002	1
5	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на	м3 уплотненного	480	9,48	9,48	4550	0	4550	1555	1509		0
		пневмоколесном ходу массой 25 т	грунта			3,24						0,01059	5
6	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном	м3 уплотненного	1440	1,03	1,03	1483	0	1483	446	433		0
		ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	грунта			0,31						0,00101	1
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного	480	14,12	12	6778	778	5760	1320	2035	0,0122	6

			грунта		1,62	2,75						0,0122	6
8	E27-21-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15см из песчано-гравийных смесей	основа ния или покрыти	2010	210,54	17,83	423185	12884	35838	10191	30689	0,0416	84
					6,41	5,07						0,01827	37
9	E1-12-10	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м3 грунта	320	46,31	43,79	14819	806	14013	3526	4203	0,01752	6
					2,52	11,02						0,03828	12
10	E1-173-2	Водоотлив из котлованов	м3 мокрого грунта	100	343,74	343,74	34374	0	34374	22185	21519		0
						221,85						1,02	102
11	E1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	340	32,9	32,9	11186	0	11186	3060	2968		0
						9						0,0294	10
12	E1-163-4	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м без креплений вручную в грунтах 4 группы, зачистка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	20	1036,8		20736	20736	0	0	23432	5,724	114
					1036,8								0
13	E30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	м3	20	1397,12	33,87	27942	5265	677	249	6011	1,94	39
					263,25	12,47						0,0609	1
14	E30-7-1	Устройство монолитной фундаментной плиты	м3	21,8	10400,01	532,08	226720	9467	11599	2874	13452	2,55	56
					434,25	131,85						0,434	9
15	E30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	1,526	8299,96		12666	12292	0	0	13398	48,4	74
					8055								0
16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,3616	65900		89729						
17	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,1474	50900		7503						
18	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,017	50600		860						
19	E30-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	23	1959,05	922,5	45058	9160	21218	5517	15997	2,44	56
					398,25	239,85						0,82	19
20	99-30-46(пр	Железобетонные фундаментные блоки-стаканы Ф-7, размер 247х240х144 см. Прайс-лист №1	м3	9,2	30350		279220						
21	99-30-47(пр	Железобетонные фундаментные блоки-стаканы Ф-8, размер 284х240х144 см. Прайс-лист №1	м3	13,8	31052		428518						
22	E6-1-2	Омоноличивание фундаментных блоков между собой бетоном В30 F300	м3	1,44	10889,9	98,32	15681	1001	142	53	1107	4,41	6
					695,25	37,15						0,1814	0
23	E30-8-1	Установка арматуры при омоноличивании фундаментных блоков	т	0,182	59299,96		10793	1466	0	0	1598	48,4	9
					8055								0
24	E30-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги	м3	9	9635,92	1250,52	86723	10044	11255	2789	13988	6,44	58
					1116	309,88						1,02	9
25	99-30-73(пр	Железобетонная стойка С-1, размер 417х60х52см. Прайс-лист №1	м3	9	45448		409032						
26	E6-1-1	Омоноличивание стоек в гнездах фундаментных	м3	4	9549,73	66,01	38199	783	264	100	927	1,35	5

		блоков бетоном В30 F300			195,75	24,93						0,1218	0
27	Е30-14-2	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей двухблочных на мостах	м3	10,16	1630,75	254,33	16568	7132	2584	268	8066	3,66	37
		под автомобильные дороги			702	26,38						0,1005	1
28	99-30-96(п	Железобетонные блоки ригелей Р-1, размер 544х105х80 см. Прайс-лист №1	м3	10,16	52316		531531						
29	Е30-13-1	Омоноличивание стоек в ригеле бетоном В30 F300	м3	0,8	11635,29	937,34	9308	734	750	221	1041	4,88	4
					918	275,85						1,0964	1
30	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,067	47400		3176						
31	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	12,8	50900		651520						
32	Е30-13-1	Омоноличивание блоков ригелей между собой	м3	0,52	11635,29	937,34	6050	477	487	143	677	4,88	3
		бетоном В30 F300			918	275,85						1,0964	1
33	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,0574	48300		2772						
34	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,007	50900		356						
35	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,056	45800		2565						
		Итого прямые затраты в 2001г					**3461975**	**94034**	**197545**	**65493**	**174693**		**815**
		Стоимость материалов					3170397						
		Накладные расходы					174693						
		з\пл в накл. Расходах 15%						26204					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											87
		Итого прямые с накл.в 2001г					3636668						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					218200						
		Всего по смете					**3854868**	185731					903

Локальная смета № 2-9-2

на сооружение промежуточных опор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	м2 сплани рованн	3990	0,2	0,2	798		798	279	271	0	0
					0	0,07						0,00023	1
2	30-8-113	КаменьК=1,010;	м3	454,5	2011		914000						
3	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунт а	450	65,7	62,12	29565	1611	27954	7038	8390	0,0249	11
					3,58	15,64						0,0543	24

4	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	1120	53,74	51,34	60189	2643	57501	15590	17686	0,0164	18
					2,36	13,92						0,0476	53
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	2240	32,3	32,3	72352		72352	14470	14470	0	0
					0	6,46						0,01357	30
6	Е1-19-6	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 6 группыК=6,000;	м3 грунта	6720	2,31	2,12	15523		14246	5309	5150	0	0
					0	0,79						0,0038	26
7	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1120	38,59	36,49	43221	2352	40869	10293	12266	0,0146	16
					2,1	9,19						0,0319	36
8	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из-под воды, котлован т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.57: ктрр2=1,7; ктрм2=1,7; кзпр2=1,7; кэкс2=1,7; кзпм2=1,7;	м3 грунта	9020	78,73	74,45	710145	38606	671539	169035	201412	0,02978	269
					4,28	18,74						0,06508	587
9	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из-под воды глубиной 3м, котлован т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.56: ктрр2=1,4; ктрм2=1,4; кзпр2=1,4; кэкс2=1,4; кзпм2=1,4;	м3 грунта	2250	64,84	61,31	145890	7943	137948	34718	41381	0,02453	55
					3,53	15,43						0,05359	121
10	Е30-3-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	10,5	1397,12	33,87	14670	2764	356	131	3156	1,94	20
					263,25	12,47						0,0609	1
11	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток	шт	48,33	1020,59	40,61	49329	3013	1963	722	4070	0,411	20
					62,33	14,94						0,073	4
12	Е9-62-1	Изготовление стоек из труб и листовой стали	т конструкций	6,13667	33051,57	14360,6	202826	101402	88126	18349	107777	91,8	563
					16524	2990,06						10,22	63
13	8-6-158	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1220х14 ммК=1,042;	м	22,2293	43100		958084						

14	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89К=1,042;	т	3,5428	68600		243036						
15	Е9-12-1	Установка стоек из труб	т конструкций	6,13667	17164,33	5355,48	105332	43356	32865	7615	45874	39,6	243
					7065	1240,83						4,14	25
16	Е30-88-1	Обстройка опор металлом прокатного профиля	т	3,41667	11092,11	1272,94	37898	18450	4349	1041	21246	31,7	108
					5400	304,74						1,03	4
17	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	4,93333	64100		316227						
18	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	1,42	65100		92442						
19	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,48	63800		30624						
20	Е30-88-1	Обстройка опор металлом прокатного профиля (без учета стоимости материалов, 10,25тх2раза)К=2,000;	т	6,83333	7368,06	1272,94	50348	36900	8698	2082	42491	31,7	217
					5400	304,74						1,03	7
21	Е30-88-3	Разборка обстройки опор (10,25х3раза)К=3,000;	т	10,25	3206,48	1676,48	32866	15683	17184	3946	21396	9,3	95
					1530	385,02						1,24	13
22	Е9-12-1	Установка стоек из труб (без учета стоимости материалов, 18,41т х 2 раза)К=2,000;	т конструкций	12,2733	13481,33	5355,48	165461	86711	65730	15229	91745	39,6	486
					7065	1240,83						4,14	51
23	Е9-12-1	Демонтаж стоек (18,41х3раза)К=3,000; ОПс, п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	18,41	8518,27	3748,84	156821	78040	69016	15991	84628	23,76	437
					4239	868,59						2,898	53
24	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	т	9,55333	234,3	234,3	2238	0	2238	1567	1567	0	0
					0	164,01						0,34442	3
25	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	т	9,55333	232,8	232,8	2224	0	2224	1557	1557	0	0

					0	162,96						0,34222	3
26	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	*т*	9,55333	138,4	138,4	1322	0	1322	264	264	0	0
					0	27,68						0,05813	1
27	Е9-62-3	Изготовление пролетного строения эстакады длиной 6 м	*т конст рукций*	5,43333	27935,09	9375,11	151781	88998	50938	11450	90403	91	494
					16380	2107,33						7,36	40
28	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,032;	*т*	3,9904	64100		255785						
29	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40К=1,032;	*т*	1,16272	63600		73949						
30	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	*т*	0,45408	63800		28970						
31	Е9-12-1	Установка пролетного строения длиной 6 м	*т конст рукций*	5,43333	17164,33	5355,48	93260	38387	29098	6742	40616	39,6	215
					7065	1240,83						4,14	22
32	Е9-12-1	Установка пролетного строения эстакады (без учета стоимости материалов)К=2,000;	*т конст рукций*	10,8667	13481,33	5355,48	146497	76773	58196	13484	81231	39,6	430
					7065	1240,83						4,14	45
33	Е9-12-1	Демонтаж пролетного строения длиной 6 м (16,3т х 3 раза)К=3,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	*т конст рукций*	16,3	10359,77	3748,84	168864	69096	61106	14158	74928	23,76	387
					4239	868,59						2,898	47
34	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	*т*	5,43333	234,3	234,3	1273	0	1273	891	891	0	0
					0	164,01						0,34442	2
35	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	*т*	5,43333	232,8	232,8	1265		1265	885	885	0	0
					0	162,96						0,34222	2

36	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза ктрм1=1,2 кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	т	5,43333	173	173	940		940	188	188	0	0
					0	34,6						0,07266	0
37	Е30-52-3	Устройство проезжей части эстакады из бревен	м3	1,72	5304,79	1746,15	9124	4451	3003	796	5719	15,2	26
					2587,5	463,05						1,61	3
38	1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d=14-24 см, длина 3-6,5 м	м3	1,72	5110		8789						
39	Е30-52-4	Устройство проезжей части из брусьев	м3	2,41333	12374,92	2439,15	29865	9285	5886	1573	11836	22,2	54
					3847,5	651,6						2,29	6
40	1-2-21	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	1	13200		13200						
41	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	1,41333	12200		17243						
42	Е30-52-3	Устройство проезжей части эстакады из бревен (без учета стоимости материалов)К=2,000;	м3	3,44	4587,59	1746,15	15781	8901	6007	1593	11438	15,2	52
					2587,5	463,05						1,61	6
43	Е30-52-4	Устройство проезжей части эстакады из брусьев (без учета стоимости материалов)К=2,000;	м3	4,82667	7186,97	2439,15	34689	18571	11773	3145	23670	22,2	107
					3847,5	651,6						2,29	11
44	Е30-52-3	Разборка проезжей части эстакады (3 раза) из бревенК=3,000; ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	5,16	3466,92	1396,92	17889	10681	7208	1911	13726	12,16	63
					2070	370,44						1,288	7
45	Е30-52-4	Разборка проезжей части эстакады из брусьевК=3,000; ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	7,24	5029,32	1951,32	36412	22285	14128	3774	28404	17,76	129
					3078	521,28						1,832	13
46	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток (без учета стоимости шпал)К=2,000;	шт	96,6667	102,94	40,61	9951	6025	3926	1444	8143	0,411	40
					62,33	14,94						0,073	7
47	Е30-89-2	Разборка опор из шпальных клетокК=3,000;	шт	145	93,49	40,61	13556	7668	5888	2166	10719	0,364	53
					52,88	14,94						0,073	11
48	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	113,667	101,1	101,1	11492		11492	7417	8088	0	0
					0	65,25						0,3	34
49	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	750	32,9	32,9	24675		24675	6750	6548	0	0
					0	9						0,0294	22

50	Е9-62-1	Изготовление нижних секций бездонного ящика из металла прокатного профиля	*т конст рукций*	20,43	33051,57	14360,6	675244	337585	293387	61087	358805	91,8	1875
					16524	2990,06						10,22	209
51	1-1-847	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-18К=1,042;	*т*	2,3445	82900		194359						
52	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,042;	*т*	5,56428	59200		329405						
53	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 8 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=1,042;	*т*	2,5008	87100		217820						
54	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,042;	*т*	8,7528	54900		480529						
55	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40К=1,042;	*т*	2,12568	81800		173881						
56	Е9-62-1	Изготовление верхних секций бездонного ящика из металла прокатного профиля	*т конст рукций*	7,83	33051,57	14360,6	258794	129383	112443	23412	137516	91,8	719
					16524	2990,06						10,22	80
57	1-1-849	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 12-14К=1,042;	*т*	1,3025	85800		111755						
58	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,042;	*т*	1,9798	59200		117204						
59	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 8 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=1,042;	*т*	0,8336	87100		72607						

60	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,042;	т	3,3344	54900		183059						
61	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40К=1,042;	т	0,23619	81800		19320						
62	Е30-88-1	Монтаж конструкций бездонного ящика (14,64тх3раза)К=3,000;	т	14,64	11092,11	1272,94	162388	79056	18636	4461	91034	31,7	464
					5400	304,74						1,03	15
63	Е30-88-3	Демонтаж конструкций бездонного ящика (14,64тх 3 раза)К=3,000;	т	14,64	3206,48	1676,48	46943	22399	24544	5637	30560	9,3	136
					1530	385,02						1,24	18
64	Е9-49-1	Разборка бездонных ящиков путем разбалчивания строительных болтов с гайками и шайбами	болт	33,3333	20,14	0,23	671	664	8	3	600	0,119	4
					19,91	0,09						0,0004	0
65	Е9-62-1	Разборка верхней секции ящика ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	2,61	21050,32	10052,4	54941	25877	26237	5463	28206	55,08	144
					9914,4	2093,04						7,154	19
66	П9-15-1	Металл бездонного ящика - погрузка	т	2,61	234,3	234,3	612		612	428	428	0	0
					0	164,01						0,34442	1
67	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	т	2,61	232,8	232,8	608		608	425	425	0	0
					0	162,96						0,34222	1
68	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	т	2,61	138,4	138,4	361		361	72	72	0	0
					0	27,68						0,05813	0
69	Е30-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	т	5,55667	24078,93	7900,05	133799	32006	43898	13760	49885	32,1	178
					5760	2476,25						9,94	55
70	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	т	10,6333	81800		869807						
71	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,48	63800		30624						

72	Е9-12-1	Установка пакетных пролетных строений (3 раза х 16,67т)К=3,000;	т конструкций	16,67	17164,33	5355,48	286129	117774	89276	20685	124613	39,6	660
					7065	1240,83						4,14	69
73	Е9-12-1	Снятие пакетных пролетных строений (3 раза х 16,67т)К=3,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	16,67	8518,27	3748,84	142000	70664	62493	14479	76628	23,76	396
					4239	868,59						2,898	48
74	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	т	5,55667	234,3	234,3	1302		1302	911	911	0	0
					0	164,01						0,34442	2
75	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	т	5,55667	232,8	232,8	1294		1294	906	906	0	0
					0	162,96						0,34222	2
76	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	т	5,55667	138,4	138,4	769		769	154	154	0	0
					0	27,68						0,05813	0
77	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток	шт	13,3333	1020,59	40,61	13608	831	541	199	1123	0,411	5
					62,33	14,94						0,073	1
78	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток (40 штх2раза, без учета стоимости шпал)К=2,000;	шт	26,6667	174,59	40,61	4656	1662	1083	398	2245	0,411	11
					62,33	14,94						0,073	2
79	Е30-89-2	Разборка опор из шпальных клеток (3 раза)К=3,000;	шт	40	93,49	40,61	3740	2115	1624	598	2958	0,364	15
					52,88	14,94						0,073	3
80	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	т конструкций	1,9	27935,09	9375,11	53077	31122	17813	4004	31613	91	173
					16380	2107,33						7,36	14
81	1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40К=1,032;	т	1,5136	73400		111098						
82	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40К=1,032;	т	1,1008	69700		76726						
83	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,032;	т	0,9632	59200		57021						

84	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	т	0,344	63800		21947						
85	Е30-88-1	Установка конструкции при подводном бетонированииК=9,000;	т	17,1	8728,51	1272,94	149258	92340	21767	5211	106331	31,7	542
					5400	304,74						1,03	18
86	Е30-88-3	Снятие конструкции при подводном бетонированииК=9,000;	т	17,1	3206,48	1676,48	54831	26163	28668	6584	35695	9,3	159
					1530	385,02						1,24	21
87	Е44-15-6	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой на реках, озерах, водохранилищах при отсыпке горизонтальных постелей другими плавучими средствами т.ч. п.3.76: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; т.ч. п.3.108: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	м2 постели	36,6667	1847,11	1669,98	67727	3649	61233	14070	20377	0,68625	25
					99,53	383,73						1,9455	71
88	Е30-4-1	Устройство тампонажного слоя из бетона В12.5 F50 W4, укладываемого способом ВПТ	м3	34	13118,85	801,75	446041	16295	27260	7471	25905	2,85	97
					479,25	219,74						0,8074	27
89	Е30-7-1	Устройство фундаментов из монолитного бетона	м3	36,42	10400,01	532,08	378768	15815	19378	4802	22473	2,55	93
					434,25	131,85						0,434	16
90	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	4,68333	8299,96	0	38871	37724	0	0	41120	48,4	227
					8055	0						0	0
91	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	1,73333	62100		107640						
92	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,26667	71100		18960						
93	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,33333	64700		21567						
94	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,63333	67700		42877						
95	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	5,5	61200		336600						
96	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,31333	48300		15134						
97	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,58667	53000		31093						

98	Е38-2-2	Засыпка пазух котлованов камнем в речных условиях при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом	м3 наброс ки	425	12,03	11,34	5113	293	4820	1568	2142	0,00478	2
					0,69	3,69						0,0128	5
99	30-8-113	КаменьК=1,010;	м3	429,25	2011		863222						
							0						
100	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунт а	1780	32,9	32,9	58562		58562	16020	15539	0	0
					0	9						0,0294	52
101	Е1-133-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	м3 уплот ненног о грунт а	1780	23,21	23,21	41314		41314	7334	7114	0	0
					0	4,12						0,0165	29
102	Е42-23-2	Устройство гибких тюфяков вокруг опор толщиной 500 мм	м2 тюфя ка	150	326,96	62,42	49044	36113	9363	3567	35316	1,65	248
					240,75	23,78						0,1162	17
103	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,5	69000		34500						
104	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	м2	1100	187		205700						
105	30-8-113	КаменьК=1,010;	м3	75,75	2011		152333						
106	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	284,167	101,1	101,1	28729		28729	18542	20211	0	0
					0	65,25						0,3	85
107	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по засыпаемой поверхности опор битумом в 2 слоя	м2 поверх ности	36,6667	245,44	3,82	8999	1370	140	53	1678	0,212	8
					37,35	1,44						0,007	0
108	Е30-9-3	Сооружение сборных железобетонных опор-стенок для мостов	м3	21,48	7603,42	1981,77	163321	28660	42568	10601	42794	7,89	169
					1334,25	493,51						1,6363	35
109	99-30-39(пл)	Железобетонные блоки опор-стенок 8ОСП-5.5, размер 550х100х96см. Прайс-лист №1	м3	16,08	26932		433067						
110	99-30-40(пл)	Железобетонные блоки опор-стенок 8ОСП-5.5в, размер 628х100х96см. Прайс-лист №1	м3	8,04	27352		219910						
111	99-30-41(пл)	Железобетонные блоки опор-стенок 8ОСК-5.5, размер 628х120х96 см. Прайс-лист №1	м3	18,84	28029		528066						
112	Е30-13-1	Омоноличивание блоков стенки в ростверке	м3	2,3	11635,29	937,34	26761	2111	2156	634	2992	4,88	11
					918	275,85						1,0964	3

113	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	т	0,0832	44900		3736						
114	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,0138	47400		654						
115	Е30-13-1	Омоноличивание блоков опор-стенок между собой бетоном	м3	1,22	11635,29	937,34	14195	1120	1144	337	1588	4,88	6
					918	275,85						1,0964	1
116	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,0415	47400		1967						
		Итого прямые затраты в 2001г					**15075336**	**1913383**	**2658109**	**657470**	**2464187**		**10978**
		Стоимость материалов					10503845						**2304**
		Накладные расходы					2464187						
		з\пл в накл. Расходах 15%						369628					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1232
		Итого прямые с накл.в 2001г					17539523						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1052371						
		Всего по смете					**18591895**	2940481					14514
		итого Опоры моста 2-2											
		Итого прямые затраты в 2001г					**18537312**	**2007417**	**2855653**	**722963**	**2638880**		**11793**
		Стоимость материалов					13674242						
		Накладные расходы					2638880						
		з\пл в накл. Расходах 15%						395832					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1319
		Итого прямые с накл.в 2001г					21176191						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**0**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1270571						
		Всего по смете					**22446763**	3126211					13112

Локальная смета № 2-3-1

на сооружение пролетного строения

1	2	3		4	5	6	7			8	9	10	11
75	99-30-52	Железобетонные тротуарные блоки ПТ-3, разме ром 299х195х68см, вес 1,875т. Прайс-лист №1	м3	22,5	58081,97		1306844						
		Итого прямые затраты в 2001г					**1306844**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Стоимость материалов					1306844						
		Накладные расходы					0						
		з\пл в накл. Расходах 15%						0					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					1306844						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					78411						
		Всего по смете					**1385255**	0					0

Локальная смета № 2-3-3

на устройство перильного ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14К=1,032;	т	2,03005	75600		153472						
3	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	т	7,01987	63800		447868						
4	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	т	8,77	17298,09	124,87	151704	94124	1095	395	103026	61	535
					10732,54	45						0,22	2
		Итого прямые затраты в 2001г					**753044**	**94124**	**1095**	**395**	**103026**		**537**
		Стоимость материалов					657824						
		Накладные расходы					103026						
		з\пл в накл. Расходах 15%						15454					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											52
		Итого прямые с накл.в 2001г					856070						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					51364						
		Всего по смете					**907434**	109973					588

Локальная смета № 2-3-5

на сопряжение моста с насыпью подходов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	99-30-68	Железобетонные переходные плиты П400.98.25-ТА III, размером (395х98х32,5см)	м3	13,6	39031		530822						
		Итого прямые затраты в 2001г					**530822**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1**
		Стоимость материалов					530822						
		Накладные расходы					0						
		з\пл в накл. Расходах 15%						0					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					530822						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					31849						
		Всего по смете					**562671**	0					1
		итого Пролетное строение 2-3											
		Итого прямые затраты в 2001г					**2590710**	**94124**	**1095**	**395**	**103026**		**538**
		Стоимость материалов					2495490						
		Накладные расходы					103026						
		з\пл в накл. Расходах 15%						15454					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											52
		Итого прямые с накл.в 2001г					2693736						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**0**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					161624						
		Всего по смете					**2855360**	109973					590

Локальная смета № 2-5-1

на посадку деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е47-5-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером	*яма*	980	168,13	32,23	164741	133161	31580	12130	187426	0,942	923
		0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте			135,9	12,38						0,05	49
2	Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	*шт*	980	2530,13	177,05	2479137	315491	173482	42555	461879	1,852	1815
		размером 0,5х0,5х0,4 м			321,98	43,43						0,181	177
3	П9-41-1	Погрузка саженцев с квадратным комом земли	*т*	120	122,8	122,8	14716	0	14716	10301	10301		0
		размеом 0,5х0,5х0,4м на автомобили				85,96						0,18052	22
4	П9-41-2	Разгрузка саженцев с квадратным комом зземли	*т*	120	102,8	102,8	12320	0	12320	8624	8624		0
		размером 0,5х0,5х0,4м				71,96						0,15112	18
5	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза (саженцы с	*т*	120	37,2	37,2	4458	0	4458	891	891		0
		квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4м)				7,438						0,01562	2
6	Е47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга	*м3*	59	306,273	236,02	18008	3837	13877	3175	9045	0,49	29
		поливомоечной машины			65,25	54						0,24	14
		Итого прямые затраты в 2001г					**2693380**	**452488**	**250433**	**77677**	**678166**		**3049**
		Стоимость материалов					1990458						
		Накладные расходы					678166						
		з\пл в накл. Расходах 15%						101725					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											339
		Итого прямые с накл.в 2001г					3371546						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					202293						
		Всего по смете					**3573839**	631890					3388
		итого по Главе 1-2											
		Итого прямые затраты в 2001г					**26548229**	**2689663**	**5521241**	**1442164**	**4192247**	**0**	**18249**
		Стоимость материалов					18337326						
		Накладные расходы					4192247						
		з\пл в накл. Расходах 15%						628836					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											2096
		Итого прямые с накл.в 2001г					30740476						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**117966**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1851507						
		Всего по смете					**32591983**	4760662					20345
		Гл.1 Подготовительные работы по территории											
		строительства											
	Смета	Восстановление оси моста					0						
	СН РК	**Гл.8 Временные здания и сооружения 10,5%**					**3 422 158**						
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					482 524						
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					2 738						
		возвратная сумма 15%					513 324						
		Итого по главе 8					**3 422 158**						

		Итого по главе 1-8					**36 014 1**						
		сметная з/плата					5 243 187						
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					23 083						
		возвратная сумма					2 563 634						
		СМР в том числе:					**36 014 141**						
		Гл.9 Прочие работы и затраты											
	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					1 552 289						
		в 4 температурной зоне											
		сметная з/плата					587 020						
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					3 599						
	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					108 042						
		сметная з/плата					15 730						
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					69						
	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					360 141						
	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					144 057						
	Расчет 1	Командировочные расходы					675 417						
	Расчет 2	Перебазировка техники					16 180						
		Итого по главе 9					**2 856 127**						
		сметная з/плата					602 749						
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					3 669						
		Итого по главе 1-9					**38 870 268**						
		сметная з/плата					5 845 936						
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					26 751						
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**38 870 268**						
		в том числе возвратных сумм					2 563 634						
2,2		**-в текущих ценах**					**86 836 178**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**1 736 724**						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**88 572 902**						
		Всего по смете:					**88 572 902**						
		НДС 12%					**10 628 748**						
		Всего по смете:					**99 201 650**						

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Нурмухамбетов Е.К.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от"____"_____2012г
№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2014года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственность ю	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за февраль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области	50 000 000	44 642 857	17 865 058	17 865 058	0	1 416 802	0	0	5 357 143	50 000 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера _____ Нурмухамбетов Е.К.

Подрядчик: И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ Калинин А.А.

Технадзор: Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ Карабаев А.И.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____201___г
№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, доп.соглашение № 1 от 18 февраля 2014г.

Форма 2

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

Акт № 1 от 25 февраля 2014 года

приемки выполненных работ за февраль 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	объём	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы	Затрат.труд	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш	з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час

Локальная смета № 2-9-2

на сооружение промежуточных опор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток	96,67	1020,59	40,61	98657	3926	8142	0,411	40
		шт		62,33	14,94	6025	1444	109	0,073	7
12	Е9-62-1	Изготовление стоек из труб и листовой стали	12,2733	33051,57	14360,6	405653	176252	215552	91,8	1127
		т конструкций		16524	2990,06	202805	36698	90	10,22	125
13	8-6-158	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1220х14 ммК=1,042;	11,1147	43100		479042				
		м								
14	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89К=1,042;	1,77140	68600		121518				
		т								
15	Е9-12-1	Установка стоек из труб	12,2733	17164,33	5355,48	210664	65730	91746	39,6	486
		т конструкций		7065	1240,83	86711	15229	90	4,14	51
16	Е30-88-1	Обстройка опор металлом прокатного профиля	6,83333	11092,11	1272,94	75796	8698	42491	31,7	217
		т		5400	304,74	36900	2082	109	1,03	7

17	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2,46667	64100		158113				
		т								
18	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,71000	65100		46221				
		т								
19	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,24000	63800		15312				
		т								
20	Е30-88-1	Обстройка опор металлом прокатного профиля (без учета стоимости материалов, 10,25тх2раза)К=2,000;	13,6667	7368,06	1272,94	100697	17397	84982	31,7	433
		т		5400	304,74	73800	4165	109	1,03	14
21	Е30-88-3	Разборка обстройки опор (10,25х3раза)К=3,000;	20,5000	3206,48	1676,48	65733	34368	42791	9,3	191
		т		1530	385,02	31365	7893	109	1,24	25
22	Е9-12-1	Установка стоек из труб (без учета стоимости материалов, 18,41т х 2 раза)К=2,000;	24,5467	13481,33	5355,48	330922	131459	183492	39,6	972
		т конструкций		7065	1240,83	173422	30458	90	4,14	102
23	Е9-12-1	Демонтаж стоек (18,41х3раза)К=3,000; ОПс, п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	36,8200	8518,27	3748,84	313643	138032	169255	23,76	875
		т конструкций		4239	868,59	156080	31981	90	2,898	107
24	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	19,1067	234,3	234,3	4477	4477	3134	0	0
		т		0	164,01	0	3134	100	0,34442	7
25	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	19,1067	232,8	232,8	4448	4448	3114	0	0
		т		0	162,96	0	3114	100	0,34222	7
26	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	19,1067	138,4	138,4	2644	2644	529	0	0
		т		0	27,68	0	529	100	0,05813	1
27	Е9-62-3	Изготовление пролетного строения эстакады длиной 6 м	10,8667	27935,09	9375,11	303561	101876	180806	91	989
		т конструкций		16380	2107,33	177996	22900	90	7,36	80
28	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,032;	7,98080	64100		511569				
		т								
29	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40К=1,032;	2,32544	63600		147898				
		т								
30	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,90816	63800		57941				
		т								
31	Е9-12-1	Установка пролетного строения длиной 6 м	10,8667	17164,33	5355,48	186519	58196	81231	39,6	430
		т конструкций		7065	1240,83	76773	13484	90	4,14	45

32	Е9-12-1	Установка пролетного строения эстакады (без учета стоимости материалов)К=2,000;	21,7333	13481,33	5355,48	292994	116392	162462	39,6	861
		т конструкций		7065	1240,83	153546	26967	90	4,14	90
33	Е9-12-1	Демонтаж пролетного строения длиной 6 м (16,3т х 3 раза)К=3,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	32,6000	10359,77	3748,84	337729	122212	149857	23,76	775
		т конструкций		4239	868,59	138191	28316	90	2,898	94
34	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	10,8667	234,3	234,3	2546	2546	1782	0	0
		т		0	164,01	0	1782	100	0,34442	4
35	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	10,8667	232,8	232,8	2530	2530	1771	0	0
		т		0	162,96		1771	100	0,34222	4
36	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10,8667	173	173	1880	1880	376	0	0
		т		0	34,6		376	100	0,07266	1
37	Е30-52-3	Устройство проезжей части эстакады из бревен	3,44000	5304,79	1746,15	18248	6007	11438	15,2	52
		м3		2587,5	463,05	8901	1593	109	1,61	6
38	1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d=14-24 см, длина 3-6,5 м	3,44000	5110		17578				
		м3								
39	Е30-52-4	Устройство проезжей части из брусьев	4,82667	12374,92	2439,15	59730	11773	23670	22,2	107
		м3		3847,5	651,6	18571	3145	109	2,29	11
40	1-2-21	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, II сорта	2,00000	13200		26400				
		м3								
41	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	2,82667	12200		34485				
		м3								
42	Е30-52-3	Устройство проезжей части эстакады из бревен (без учета стоимости материалов)К=2,000;	6,88000	4587,59	1746,15	31563	12014	22877	15,2	105
		м3		2587,5	463,05	17802	3186	109	1,61	11
43	Е30-52-4	Устройство проезжей части эстакады из брусьев (без учета стоимости материалов)К=2,000;	9,65333	7186,97	2439,15	69378	23546	47340	22,2	214
		м3		3847,5	651,6	37141	6290	109	2,29	22
44	Е30-52-3	Разборка проезжей части эстакады (3 раза) из бревенК=3,000; ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	10,3200	3466,92	1396,92	35779	14416	27452	12,16	125
		м3		2070	370,44	21362	3823	109	1,288	13
45	Е30-52-4	Разборка проезжей части эстакады из брусьевК=3,000; ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,4800	5029,32	1951,32	72825	28255	56808	17,76	257
		м3		3078	521,28	44569	7548	109	1,832	27
46	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток (без учета стоимости шпал)К=2,000;	193,3333	102,94	40,61	19902	7851	16283	0,411	79
		шт		62,33	14,94	12050	2888	109	0,073	14
47	Е30-89-2	Разборка опор из шпальных клетокК=3,000;	290,0	93,49	40,61	27112	11777	21438	0,364	106
		шт		52,88	14,94	15335	4333	109	0,073	21
48	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	227,333	101,1	101,1	22983	22983	16165	0	0
		маш-ч		0	65,25		14834	109	0,3	68

49	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1500,0	32,9	32,9	49350	49350	13095	0	0
		м3 грунта		0	9		13500	97	0,0294	44
61	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40К=1,042;	0,47237	81800		38640				
		т								
62	Е30-88-1	Монтаж конструкций бездонного ящика (14,64тх3раза)К=3,000;	29,2800	11092,11	1272,94	324777	37272	182068	31,7	928
		т		5400	304,74	158112	8923	109	1,03	30
63	Е30-88-3	Демонтаж конструкций бездонного ящика (14,64тх 3 раза)К=3,000;	29,2800	3206,48	1676,48	93886	49087	61118	9,3	272
		т		1530	385,02	44798	11273	109	1,24	36
64	Е9-49-1	Разборка бездонных ящиков путем разбалчивания строительных болтов с гайками и шайбами	66,6667	20,14	0,23	1343	15	1200	0,119	8
		болт		19,91	0,09	1327	6	90	0,0004	0
65	Е9-62-1	Разборка верхней секции ящика ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	5,220	21050,32	10052,4	109883	52474	56411	55,08	288
		т конструкций		9914,4	2093,04	51753	10926	90	7,154	37
66	П9-15-1	Металл бездонного ящика - погрузка	5,220	234,3	234,3	1223	1223	856	0	0
		т		0	164,01		856	100	0,34442	2
67	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	5,220	232,8	232,8	1215	1215	851	0	0
		т		0	162,96		851	100	0,34222	2
68	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	5,220	138,4	138,4	722	722	144	0	0
		т		0	27,68		144	100	0,05813	0
69	Е30-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	11,1133	24078,93	7900,05	267597	87796	99770	32,1	357
		т		5760	2476,25	64013	27519	109	9,94	110
70	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	5,3167	81800		434903				
		т								
71	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,24	63800		15312				
		т								
72	Е9-12-1	Установка пакетных пролетных строений (3 раза х 16,67т)К=3,000;	33,34	17164,33	5355,48	572259	178552	249225	39,6	1320
		т конструкций		7065	1240,83	235547	41369	90	4,14	138
73	Е9-12-1	Снятие пакетных пролетных строений (3 раза х 16,67т)К=3,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	33,34	8518,27	3748,84	283999	124986	153258	23,76	792
		т конструкций		4239	868,59	141328	28959	90	2,898	97
74	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	11,1133	234,3	234,3	2604	2604	1823	0	0
		т		0	164,01		1823	100	0,34442	4
75	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	11,1133	232,8	232,8	2587	2587	1811	0	0
		т		0	162,96		1811	100	0,34222	4
76	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	11,1133	138,4	138,4	1538	1538	308	0	0

		т		0	27,68		308	100	0,05813	1
77	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток	26,6667	1020,59	40,61	27216	1083	2246	0,411	11
		шт		62,33	14,94	1662	398	109	0,073	2
78	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток (40 штх2раза, без учета стоимости шпал)К=2,000;	53,3333	174,59	40,61	9311	2166	4492	0,411	22
		шт		62,33	14,94	3324	797	109	0,073	4
79	Е30-89-2	Разборка опор из шпальных клеток (3 раза)К=3,000;	80,00	93,49	40,61	7479	3249	5914	0,364	29
		шт		52,88	14,94	4230	1195	109	0,073	6
80	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	3,80	27935,09	9375,11	106153	35625	63227	91	346
		т конструкций		16380	2107,33	62244	8008	90	7,36	28
81	1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40К=1,032;	0,7568	73400		55549				
		т								
82	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40К=1,032;	0,5504	69700		38363				
		т								
83	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,032;	0,4816	59200		28511				
		т								
84	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,172	63800		10974				
		т								
85	Е30-88-1	Установка конструкции при подводном бетонированииК=9,000;	34,2	8728,51	1272,94	298515	43535	212661	31,7	1084
		т		5400	304,74	184680	10422	109	1,03	35
86	Е30-88-3	Снятие конструкции при подводном бетонированииК=9,000;	34,2	3206,48	1676,48	109662	57336	71388	9,3	318
		т		1530	385,02	52326	13168	109	1,24	42
87	Е44-15-6	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой на реках, озерах, водохранилищах при отсыпке горизонтальных постелей другими плавучими средствами т.ч. п.3.76: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; т.ч. п.3.108: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	73,3333	1847,11	1669,98	135455	122465	40755	0,68625	50
		м2 постели		99,53	383,73	7299	28140	115	1,9455	143
88	Е30-4-1	Устройство тампонажного слоя из бетона В12.5 F50 W4, укладываемого способом ВПТ	68,0	13118,85	801,75	892082	54519	51809	2,85	194
		м3		479,25	219,74	32589	14942	109	0,8074	55
89	Е30-7-1	Устройство фундаментов из монолитного бетона	36,42	10400,01	532,08	378768	19378	22473	2,55	93
		м3		434,25	131,85	15815	4802	109	0,434	16
90	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	4,68333	8299,96	0	38871	0	41119	48,4	227
		т		8055	0	37724	0	109	0	0

91	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,86667	62100		53820				
		т								
92	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,13333	71100		9480				
		т								
93	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,16667	64700		10783				
		т								
94	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,31667	67700		21438				
		т								
95	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,75	61200		168300				
		т								
96	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,15667	48300		7567				
		т								
97	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,29333	53000		15547				
		т								
98	Е38-2-2	Засыпка пазух котлованов камнем в речных условиях при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом	425,0	12,03	11,34	5113	4820	2141	0,00478	2
		м3 наброски		0,69	3,69	293	1568	115	0,0128	5
99	30-8-113	КаменьК=1,010;	356,658	2011		717241				
		м3				0				
100	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1780,0	32,9	32,9	58562	58562	15539	0	0
		м3 грунта		0	9		16020	97	0,0294	52
101	Е1-133-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	1780,0	23,21	23,21	41314	41314	7114	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,12		7334	97	0,0165	29
102	Е42-23-2	Устройство гибких тюфяков вокруг опор толщиной 500 мм	150,0	326,96	62,42	49044	9363	35315	1,65	248
		м2 тюфяка		240,75	23,78	36113	3567	89	0,1162	17
103	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,50	69000		34500				
		т								
104	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	1100,0	187		205700				
		м2								
105	30-8-113	КаменьК=1,010;	75,75	2011		152333				
		м3								
106	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	284,167	101,1	101,1	28729	28729	20211	0	0
		маш-ч		0	65,25		18542	109	0,3	85
107	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по засыпаемой поверхности опор битумом в 2 слоя	36,667	245,44	3,82	8999	140	1678	0,212	8

		м2 поверхности		37,35	1,44	1370	53	118	0,007	0
108	Е30-9-3	Сооружение сборных железобетонных опор-стенок для мостов	21,48	7603,42	1981,77	163321	42568	42794	7,89	169
		м3		1334,25	493,51	28660	10601	109	1,6363	35
109	99-30-39(пл)	Железобетонные блоки опор-стенок 8ОСП-5.5, размер 550х100х96см. Прайс-лист №1	8,04	26932		216533				
		м3								
110	99-30-40(пл)	Железобетонные блоки опор-стенок 8ОСП-5.5в, размер 628х100х96см. Прайс-лист №1	4,02	27352		109955				
		м3								
111	99-30-41(пл)	Железобетонные блоки опор-стенок 8ОСК-5.5, размер 628х120х96 см. Прайс-лист №1	9,42	28029		264033				
		м3								
112	Е30-13-1	Омоноличивание блоков стенки в ростверке	2,3	11635,29	937,34	26761	2156	2993	4,88	11
		м3		918	275,85	2111	634	109	1,0964	3
113	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	0,0832	44900		3736				
		т								
114	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0138	47400		654				
		т								
115	Е30-13-1	Омоноличивание блоков опор-стенок между собой бетоном	1,22	11635,29	937,34	14195	1144	1588	4,88	6
		м3		918	275,85	1120	337	109	1,0964	1
116	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0415	47400		1967				
		т								
117	Е30-14-2	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей двухблочных на мостах под автомобильные дороги	0,00	1630,75	254,33	0	0	0	3,66	0
		м3		702	26,38			109	0,1005	0
118	99-30-94(пл)	Железобетонные блоки ригеля 24Р-5, размер 507х150х105.6 см. Прайс-лист №1	17,36	38876		674887				
		м3								
		Итого прямые затраты в 2001г				**12117956**	**2249259**	**3134377**		**15223**
						2657790	**568757**			**2031**
		Стоимость материалов				7210907				
		Накладные расходы				3134377				
		з\пл в накл. Расходах 15%				470156				
		норм.тр. В накладных расх 0,05%				1567				
		Итого прямые с накл.в 2001г				15252333				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				915140				
		Всего по смете				**16167473**	3696704			18821

	СН РК	**Временные здания и сооружения 10,5%**				**1 697 585**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)				239 359				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)				1 358				

		Итого				**17 865 058**				
		сметная з/плата				3 936 063				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч				20 179				
		СМР в том числе:				**17 865 058**				
		Прочие работы и затраты								
0,05	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время				770 024				
		в 4 температурной зоне								
0,378		сметная з/плата				291 195				
0,002		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч				1 785				
	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%				53 595				
		сметная з/плата				11 808				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч				61				
	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%				178 651				
	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				71 460				
0,019	Расчет 1	Командировочные расходы				335 045				
0,0004	Расчет 2	Перебазировка техники				8 026				
		Итого				**1 416 801**				
		сметная з/плата				303 003				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч				1 846				
		Итого с прочими				**19 281 859**				
		сметная з/плата				4 239 066				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч				22 025				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**19 281 859**				
2,270		**-в текущих ценах**				**43 767 507**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**875 350**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**44 642 857**				
		Всего по смете:				**44 642 857**				
		НДС 12%				**5 357 143**				
		Всего по смете:				**50 000 000**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41,
РНН 181400212032,
БИН 050140007049,
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A,
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Нурмухамбетов Е.К.**

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское,
тел/факс 8-(72-333)-2-58-07,
РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 808560000004291967,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 060440012256

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой",
г. Усть-Каменогорск,
тел/факс 8(7232)261683,
РНН 181600060246,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 148560000000015552,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 990540001085 .

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от"____"_____2012г
№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2014года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственность ю	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области	100 000 000	44 642 857	37 377 354	18 688 677	0	1 186 364	0	0	5 357 143	50 000 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера _____ Нурмухамбетов Е.К.

Подрядчик: И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ Калинин А.А.

Технадзор: Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ Каребаев А.И.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, доп.соглашение № 1 от 20.12.2013г. Форма 2

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

Акт № 2 от 20 марта 2014 года

приемки выполненных работ за март 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы, Всего з\пл осн.раб	Стоимость единицы, Эксп маш в т.ч. з\пл маш	Общая стоимость, тенге Всего з\пл осн.раб	Общая стоимость, тенге Эксп маш в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	Затрат.труд ед ч\час	Затрат.труд всего ч\час
		Локальная смета № 1-1-2 на переустройство ЛЭП 6кВ в 3 провода на ПК2+86; ПК6+48									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е33-112-6	Демонтаж проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м, на переходах через автомобиль ные дороги общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,6;	переход	2	1774,06	302,56	3548	605	3325	8,34	17
		ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;			1471,5	111,83	2943	224	105	0,546	1
2	Е33-109-1	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7;	км линии	0,481	15063,72	10635,72	7246	5116	3578	25,38	12
		кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;			4428	2656,62	2130	1278	105	9,884	5
3	Е33-111-3	Добавлять к расценке 33-109-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7;	опора	4	712,57	558,67	2850	2235	1055	0,87	3
		кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;			153,9	97,37	616	389	105	0,329	1
4	Е33-101-8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8;	опора	4	1385,4	679,8	5542	2719	3754	4,336	17
		кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;			705,6	188,14	2822	753	105	0,784	3
5	Е33-101-9	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных с подкосом опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8;	опора	1	2777,05	1369,45	2777	1369	1877	8,64	9
		кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;			1407,6	380,12	1408	380	105	1,576	2

6	Е33-105-1 (ДМ)	Демонтаж одинарных оттяжек к опоре №64 ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6;	оттяжка	1	437,44	159,34	437	159	342	1,656	2
		ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;			278,1	48,26	278	48	105	0,196	0
7	Е33-103-2 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с	опора	2	2380,61	1592,21	4761	3184	2580	4,784	10
		траверсами) ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;			788,4	439,92	1577	880	105	1,832	4
8	Е33-107-5 (ДМ)	Демонтаж для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	4	402,28	260,08	1609	1040	897	0,808	3
		ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;			142,2	71,21	569	285	105	0,264	1
9	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,448	2
		общ.пол.п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;			405	197,14	405	197	105	0,824	1
10	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) -	т	0,266	234,3	234,3	62	62	44		0
		погрузка				164,01	0	44	100	0,34442	0
11	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) -	т	0,266	232,8	232,8	62	62	43		0
		разгрузка				162,96	0	43	100	0,34222	0
12	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	т	0,266	138,4	138,4	37	37	7		0
						27,68	0	7	100	0,05813	0
13	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона	т	8,29	152,8	152,8	1267	1267	887		0
		массой до 5 т - погрузка (1,95+4,72+1,18+0,44)т				106,96	0	887	100	0,22462	2
14	П8-22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс	т	0,44	152,4	152,4	67	67	13		0
		груза				30,48	0	13	100	0,06401	0
15	П8-22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс	т	7,85	190,5	190,5	1495	1495	299		0
		груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;				38,1	0	299	100	0,08001	1
16	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами	м3 грунта	473	29,57	28,58	13987	13518	4840	0,0069	3
		емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы			0,99	9,56	468	4522	97	0,035	17
17	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс	т	827,75	38,6	38,6	31951	31951	6389		0
		грузаК=1,750;				7,72	0	6389	100	0,01621	13
18	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2 спланированной площади	693	19,4		13444	0	13041	0,123	85
					19,4		13444	0	97		0
19	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	450	21,55	4,52	9698	2032	7434	0,108	49
					17,03		7664	0	97		0
20	Е30-54-8		м3	4,2	3392,71	1462,5	14249	6143	5933	5,46	23
		Установка звеньев круглых труб отверстием 1,5 м (применительно)			915,75	380,25	3846	1597	109	1,3	5
21	99-30-26	Железобетонные звенья круглых труб отв.1,5 м, блок 3К9.100	м3	4,2	35988		151150				
22	Е1-166-4	Заполнение железобетонного звена камнем	м3 грунта	9	190,58		1715		1938	1,38	12
					190,58		1715		113		0
23	30-8-113	Камень	м3	9	2011		18099				
24	Е33-103-1		опора	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)			506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3

25	99-33-121	Железобетонная стойка СВ105-3,5 длиной 10,5м	м3	1,41	36406		51332				
26	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		(с траверсами)			1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
27	99-33-122	Железобетонная стойка СВ-164-12, длиной 16,4м	м3	4,26	37516		159818				
28	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с	опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		траверсами)			985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
29	99-33-121	Железобетонная стойка СВ105-3,5 длиной 10,5м	м3	0,94	36406		34222				
30	Е33-103-1		опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)			506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
31	99-33-115	Железобетонная стойка СНВ-7-13, вес 1.85т, V-0.75м3	м3	0,75	37516		28137				
32	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		(с траверсами)			1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
33	99-33-115	Железобетонная стойка СНВ-7-13, вес 1.85т, V-0.75м3	м3	2,25	37516		84411				
34	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	8	502,85	325,1	4023	2601	2241	1,01	8
		(3+3+2)шт			177,75	89,01	1422	712	105	0,33	3
35	99-33-119	Железобетонная опорная плита П3-и	м3	0,4	26007		10403				
36	99-33-35(	Изолятор подвесной ПС-70Д, 3,5кг. Прайс-лист №4	шт	48	924		44352				
37	99-33-147 (пл)	Ушко однолапчатое У2-7-16. Прайс-лист №4	шт	24	244		5856				
38	99-33-263 (пл)	Коромысло универсальное 2КУ-12-1. Прайс-лист №4	шт	12	1073		12876				
39	99-33-264 (пл)	Скоба двойная двухлапчатая СКТ-12-1. Прайс-лист №4	шт	12	284		3408				
40	99-33-159 (пл)	Зажим натяжной НКК-1-1Б. Прайс-лист №4	шт	12	618		7416				
41	2-1-33	Траверсы стальные (ТМ1, ТМ17, ТМ5, ТМ14)	т	0,1414	197037		27861				
42	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (оголовок ОГ-14, ОГ-1,ОГ-13, надставка ТС-4)	т	0,053	154200		8173				
43	1-4-14	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина до 600 мм	т	0,0031	313700		972				
44	1-7-53	Хомуты Х33, Х1, Х2, Х4, Х5	т	0,0151	147300		2224				
45	1-7-30	Кронштейны У5, У1, У2	т	0,0966	139600		13485				
46	2-1-31	Накладка ОТ6	кг	10	196		1960				
47	1-4-6	Проводник заземляющий ЗП-1	т	0,00522	196000		1023				
48	99-33-38 (пл)	Изолятор ШФ20-В, вес 3,4кг. Прайс-лист №4	шт	34	218		7412				
49	99-33-12 (пл)	Колпачок К-6, К-9. Прайс-лист №4	шт	34	18		612				
50	1-1-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (ОС), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=3 мм	кг	0,5133	31		16				
51	99-33-156 (пл)	Зажим ПС-3. Прайс-лист №4	шт	3	135		405				

52	2-1-31	Стяжка Г-1, Штырь ОГ-11	кг	29,9	196		5860				
53	99-33-160 (пл)	Зажим ПС-2. Прайс-лист №4	шт	10	109		1090				
54	99-33-155 (пл)	Зажим ПА-1. Прайс-лист №4	шт	4	55		220				
55	Е33-101-9	Монтаж подкоса усиления из пропитанных деталей деревянных на	опора	3	3748,06	1711,81	11244	5135	7039	10,8	32
		приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов			1759,5	475,16	5279	1425	105	1,97	6
56	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	м3	0,81	17600		14256				
57	99-33-126	Железобетонная приставка ПТ-1.7-4.25	м3	0,39	52920		20639				
58	1-1-682	Проволока из низкоуглеродистой черной стали (ОЧ), термически обработанной, общего назначения, высшего качества, d=6,0-6,3 мм	кг	13,32	29		386				
59	Е33-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м, на	переход	2	2884,73	432,23	5769	864	5486	13,9	27
		переходах через автомобильные дороги			2452,5	159,75	4905	320	105	0,78	2
60	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением	км линии	0,437	23548,15	15193,9	10291	6640	5127	42,3	18
		проводов до 35 мм2			7380	3795,165	3225	1658	105	14,12	6
61	Е33-111-3	Добавлять к расценке 33-109-1 или исключать при изменении	опора	4	1240,24	798,11	4961	3192	1661	1,45	6
		количества опор на 1 км ВЛ			256,5	139,1	1026	556	105	0,47	2
62	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2 (55,5+201)кг	т	0,2565	322100		82619				
63	Е1-162-4	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м	м3	4	760,5		3042	0	3437	3,98	15
		вручную в грунтах 4 группы	грунта		760,5		3042	0	113		0
64	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр	м	14	51,7	2,8	724	39	370	0,16	2
		10 мм			27,5	0,3	385	4	35	0,002	0
65	Ц8-471-1		шт	7	431,6	21,6	3021	151	1010	0,9	6
		Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х4 мм			149	2,85	1044	20	95	0,017	0
66	Е1-166-4		м3	4	190,58		762	0	861	1,38	6
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	грунта		190,58		762	0	113		0
67	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания опор битумом в 2	м2 поверхно	39,3	245,44	3,82	9646	150	1799	0,212	8
		слоя	сти		37,354	1,44	1468,0	57	118	0,007	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**991054**	**104415**	**97659**		**413**
							68405	**26279**			**89**
		Стоимость материалов					818234				
		Накладные расходы					97659				
		з\пл в накл. Расходах 15%						14649			

		норм.тр. В накладных расх 0,05%									49
		Стоимость демонтируемых материалов					432				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					65349				
		Всего по смете					**1154062**	109333			551

Локальная смета № 2-2-1

на сооружение береговых опор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
36	Е30-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под	м3	11,8	9635,92	1250,52	113704	14756	18340	6,44	75
		автомобильные дороги			1116	309,88	13169	3657	109	1,02	12
37	99-30-88(	Железобетонный блок шкафной стенки БШ-1 (БШ-1*), размер 545х188,3х40см. Прайс-лист №1	м3	8,32	37850		314912				
38	99-30-90(	Железобетонный блок открылка БО-1 (БО-1*), размер 249х265х22см. Прайс-лист №1	м3	3,08	35450		109186				
39	99-30-92(	Железобетонные блоки бокового щита Щ-1, размер 103х80х15см. Прайс-лист №1	м3	0,4	52107		20843				
40	Е30-13-1	Омоноличивание блоков шкафных стенок между собой бетоном	м3	0,36	11635,29	937,34	4189	337	468	4,88	2
		В30 F300			918	275,85	330	99	109	1,0964	0
41	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,0546	50900		2779				
42	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,0064	53000		339				
43	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,002	50600		101				
44	Е30-13-1		м3	1,8	11635,29	937,34	20944	1687	2342	4,88	9
		Устройство подферменников из монолитного бетона В30 F300			918	275,85	1652	497	109	1,0964	2
45	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,129	68200		8798				
46	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,6492	166492,87	304,24	108087	198	2348	20	12
					3330	114,75	2162	74	105	0,56	0
47	Е6-9-1		м2	10,6	277,51	1,8	2942	19	783	0,42	4
		Устройство сливов из цементного раствора толщиной 20 мм			69,75	0,68	739	7	105	0,0033	0
48	Е6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	19,08	120,74	0,75	2304	14	444	0,12	2
		подливкиК=1,800;			21,83	0,29	417	6	105	0,0014	0
49	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	286	336,17	13,7	96145	3918	33626	0,605	173
		двухслойной			102,83	5,04	29408	1441	109	0,0246	7
50	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130	м3	300	32,9	32,9	9870	9870	2619		0
		л.с.) с перемещением до 10 м	грунта			9	0	2700	97	0,0294	9
51	Е1-166-4		м3	40	190,58		7623	0	8614	1,38	55
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	грунта		190,58		7623	0	113		0
52	Е1-134-2		м3 уплотненного	40	25,65	5,38	1026	215	786	0,129	5
		Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	грунта		20,27		811	0	97		0
53	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими	м3 уплотненного	300	27,88	27,88	8363	8363	1438		0
		машинами со свободно падающими плитами	грунта			4,94	0	1481	97	0,01982	5

		Итого прямые затраты в 2001г					**832154**	**39378**	**71809**		**373**
							56312	**9961**			
		Стоимость материалов					736464				
		Накладные расходы					71807				
		з\пл в накл. Расходах 15%						10771			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									36
		Стоимость демонтируемых материалов					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					54238				
		Всего по смете					**958199**	77043			409

Локальная смета № 2-9-2

на сооружение промежуточных опор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
89	Е30-7-1	Устройство фундаментов из монолитного бетона	*м3*	36,42	10400,01	532,08	378768	19378	22473	2,55	93
					434,25	131,85	15815	4802	109	0,434	16
90	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	*т*	4,68334	8299,96	0	38872	0	41121	48,4	227
					8055	0	37724	0	109	0	0
98	Е38-2-2	Засыпка пазух котлованов камнем в речных условиях при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом	*м3 наброс*	425	12,03	11,34	5113	4820	2142	0,00478	2
					0,69	3,69	293	1568	115	0,0128	5
99	30-8-113	КаменьК=1,010;	*м3*	501,8435	2011		1009207				
100	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	1780	32,9	32,9	58562	58562	15539	0	0
					0	9	0	16020	97	0,0294	52
101	Е1-133-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	*м3 уплотненного грунт*	1780	23,21	23,21	41314	41314	7114	0	0
					0	4,12		7334	97	0,0165	29
102	Е42-23-2	Устройство гибких тюфяков вокруг опор толщиной 500 мм	*м2 тюфяка*	150	326,96	62,42	49044	9363	35315	1,65	248
					240,75	23,78	36113	3567	89	0,1162	17
103	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,5	69000		34500				
104	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	*м2*	1100	187		205700				
105	30-8-113	КаменьК=1,010;	*м3*	75,75	2011		152333				
106	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	*маш-ч*	284,167	101,1	101,1	28729	28729	20211	0	0
					0	65,25		18542	109	0,3	85

107	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по засыпаемой поверхности опор битумом в 2 слоя	м2 поверхности	36,6666	245,44	3,82	8999	140	1678	0,212	8
					37,35	1,44	1369	53	118	0,007	0
108	Е30-9-3	Сооружение сборных железобетонных опор-стенок для мостов	м3	21,48	7603,42	1981,77	163321	42568	42794	7,89	169
					1334,25	493,51	28660	10601	109	1,6363	35
112	Е30-13-1	Омоноличивание блоков стенки в ростверке	м3	2,3	11635,29	937,34	26761	2156	2993	4,88	11
					918	275,85	2111	634	109	1,0964	3
113	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	т	0,0832	44900		3736				
114	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,0138	47400		654				
115	Е30-13-1	Омоноличивание блоков опор-стенок между собой бетоном	м3	1,22	11635,29	937,34	14195	1144	1588	4,88	6
					918	275,85	1120	337	109	1,0964	1
116	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,0415	47400		1967				
117	Е30-14-2	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей двухблочных на мостах под автомобильные дороги	м3	26,04	1630,75	254,33	42465	6623	20674	3,66	95
					702	26,38	18280	687	109	0,1005	3
118	99-30-94(пл)	Железобетонные блоки ригеля 24Р-5, размер 507х150х105.6 см. Прайс-лист №1	м3	8,68	38876		337444				
119	Е30-13-1	Омоноличивание блоков ригелей между собой бетоном	м3	2,82	11635,29	937,34	32812	2643	3670	4,88	14
					918	275,85	2589	778	109	1,0964	3
120	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	т	0,0567	44900		2546				
121	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	0,0786	45300		3561				
122	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,0435	50900		2214				
123	Е30-13-1	Омоноличивание блоков ригелей и блоков тела опор между собой бетоном	м3	1,68	11635,29	937,34	19547	1575	2186	4,88	8
					918	275,85	1542	463	109	1,0964	2
124	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,0126	50900		641				
125	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,0066	47400		313				
126	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников	м3	5,1	11635,29	937,34	59340	4780	6637	4,88	25
					918	275,85	4682	1407	109	1,0964	9
127	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,3801	68200		25923				

128	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,851	154700		286350				
129	Е6-9-1	Устройство сливов из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	25,11	277,51	1,8	6968	45	1852	0,42	11
					69,75	0,68	1751	17	105	0,0033	0
130	Е6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	25,11	120,74	0,75	3033	19	579	0,12	3
					21,83	0,29	548	7	105	0,0014	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**3044932**	**223859**	**228564**		**919**
							152598	**66817**			**261**
		Стоимость материалов					2668474				
		Накладные расходы					228564				
		з\пл в накл. Расходах 15%						34285			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									114
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					196410				
		Всего по смете					**3469906**	253700			1295

Локальная смета № 2-3-1

на сооружение пролетного строения

1	2	3		4	5	6	7		9	10	11
75	99-30-52	Железобетонные тротуарные блоки ПТ-3, разме ром 299х195х68см, вес 1,875т. Прайс-лист №1	м3	25,5	58082		1481090				0
		Итого прямые затраты в 2001г					**1481090**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**			
		Стоимость материалов					1481090				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					88865				
		Всего по смете					**1569956**	1481090			0

Локальная смета № 2-4-1

на укрепительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	138,02	11,19	11,19	1544	1544	410		0
						3,06	0	422		0,01	1
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	138,02	26,18	25,03	3613	3455	1062	0,008	1
					1,15	6,78	159	936		0,0232	3
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	т	220,84	19,7	19,7	4350	4350	870		0
						3,94	0	870		0,00827	2

4	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых земл зных дорог, в грунтах 1 группыК=2,000;	м3 грунта	276,05	1,26	1,26	348	348	126		0
						0,47	0	130		0,00226	1
5	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	75,76	53,7	51,34	4068	3889	1196	0,0164	1
					2,36	13,92	179	1055		0,0476	4
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	151,52	19,7	19,7	2985	2985	597		0
						3,94	0	597		0,00827	1
7	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группыК=2,000;	м3 грунта	151,52	1,55	1,55	235	235	85		0
						0,58	0	88		0,00277	0
8	Е9-62-8	Изготовление грузозахватного приспособления	т конструкций	0,033	25987,18	4444,95	861	147	611	110	4
					19800	697,37	656	23		2,55	0
9	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=1,060;	т	0,0201	70000		1405				
10	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,060;	т	0,0050	59200		297				
11	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	т	0,0038	63800		240				
12	4-1-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=25-28 ммК=1,060;	т	0,0050	41000		206				
13	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	149300		177				
14	Е42-15-3	Разборка существующих укреплений дамб и конусов краном общ.пол.п.2.8: ктрр1 =0,8; ктрм 1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;	м3 сборных конструкций	87,4	848,45	582,05	74120	50847	36257	1,64	143
		кзпм1=0,8; кмат1=0;			266,4	199,93	23272	17466		0,74568	65
15	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	т	151,0	152,8	152,8	23079	23079	16156		0
						106,96	0	16156		0,22462	34
16	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	т	151,0	140	140	21146	21146	14802		0
						98	0	14802		0,2058	31
17	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	т	151,0	24,6	24,6	3716	3716	743		0
						4,92	0	743		0,01033	2
18	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при разборке существующих дамб	м3 грунта	196,5	32,9	32,9	6465	6465	1715		0
						9	0	1768		0,0294	6
19	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	393,0	15,11	15,11	5938	5938	1574		0

						4,13	0	1623		0,0135	5
20	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (1100+1300)м3	м3 грунта	568,2	53,7	51,34	30512	29171	8973	0,0164	9
					2,36	13,92	1341	7909		0,0476	27
21	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	520,8	19,7	19,7	10261	10261	2052		0
						3,94	0	2052		0,00827	4
22	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	615,5	45	45	27699	27699	5540		0
						9	0	5540		0,0189	12
23	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группыК=2,000;	м3 грунта	1136,4	1,55	1,55	1761	1761	639		0
						0,58	0	659		0,00277	3
24	Е38-2-2	Устройство бермы с отсыпкой грунта 4 группы в воду под укрепление тюфяками и каменной наброской	м3 на броски	118,4	12,03	11,34	1424	1342	596	0,00478	1
					0,69	3,69	82	437		0,0128	2
25	Е38-2-2	Устройство бермы с отсыпкой камня в воду под укрепление тюфяками и каменной наброской (без учета стоимости камня)	м3 на броски	18,9	12,03	11,34	228	215	95	0,00478	0
					0,69	3,69	13	70		0,0128	0
26	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	260,4	32,9	32,9	8568	8568	2273		0
						9	0	2344		0,0294	8
27	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	грунта	520,8	15,11	15,11	7870	7870	2087		0
						4,13	0	2151		0,0135	7
28	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	707,9	9,48	9,48	6711	6711	2225		0
						3,24	0	2293		0,01059	7
29	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	м3 упл. грунта	2123,6	1,03	1,03	2187	2187	639		0
						0,31	0	658		0,00101	2
30	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 упл. грунта	707,9	14,12	12	9995	8494	3001	0,0122	9
					1,62	2,75	1147	1947		0,0122	9
31	Е1-133-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	м3 упл. грунта	118,4	25,62	25,62	3033	3033	521		0
						4,54	0	537		0,01821	2
32	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	м3 упл. грунта	707,9	8,14	8,14	5762	5762	1991		0
						2,9	0	2053		0,00986	7
33	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	м3 упл. грунта	707,9	0,68	0,68	481	481	213		0
						0,31	0	219		0,0014	1
34	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход		700,8	0,2	0,2	140	140	48		0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				0,07	0	49		0,0002	0

35	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси насухо вручную толщиной 20 см, без стоимости ПГС	м2 подстилающего слоя	728,2	62,23	9,35	45318	6809	36301	0,325	237
					52,88	3,13	38509	2279		0,0107	8
36	Е42-23-1	Крепление откосов габионными тюфяками надводными толщиной 20 см	м2 тюфяка	299,7	242,54	44,09	72694	13215	57421	1,36	408
					198,45	16,81	59479	5038		0,0821	25
37	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	3,8	69000		265451				
38	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,40	48300		19439				
39	30-8-113	Камень	м3	59,9	2011		120452				
40	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	м2	699,3	187		130778				
41	1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	кг	14,9	49		731				
42	Е1-158-1	Укрепление откосов конусов сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	м2 укрепляемой поверхно	52	487,78	75,6	25365	3931	12740	1,53	80
					231,75	20,82	12051	1083		0,0759	4
43	Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов конусовК=2,000;	укрепляемой поверхности	104	12,53	0,09	1303	9	552	0,035	4
					5,42	0,05	564	5		0,0002	0
44	99-1-3	Бетонные плиты укрепления 49х49х10см, вес 0,053т	м3	4,6	24418		112323				
45	Е6-1-1	Омоноличивание бетонных плит цементным раствором М200	м3	0,62	8317,57	66,01	5157	41	144	1,35	0
					195,75	24,93	121	15		0,1218	0
46	Е1-159-3	Устройство упоров сечением 15х20 см при укреплении откосов конусов монолитными бетонными плитами	м упора	30	1496,1	4,62	44883	139	11620	2,63	79
					398,25	1,06	11948	32		0,0047	0
47	Е1-158-5	Укрепление откосов конусов монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	м2 укрепляемой поверхно	38	1280,06	30,59	48642	1162	6975	1,22	46
					181,13	8,11	6883	308		0,037	0
48	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов конусовК=5,000;	м2 укрепляемой поверхно	190	101,58	0,16	19300	30	2162	0,0762	14
					11,66	0,07	2215	13		0,0003	0
49	Е30-8-1	Установка арматурных сеток при бетонировании откосов конусов	т	0,169	73299,96		12388	0	1484	48,4	8
					8055		1361	0			0
50	Е42-23-1	Крепление подошвы откосов габионными тюфяками надводными толщиной 40 см	м2 тюфяка	1550	242,54	44,09	375937	68340	296951	1,36	2108
					198,45	16,81•	307598	26056		0,0821	127
51	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	19,5	69000		1345500				
52	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	2,3	48300		111090				
53	30-8-113	Камень	м3	620	2011		1246820				

54	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оци[illegible]анной проволоки, d=2,5 мм	м2	3968	187		742016				
55	1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	кг	66	49		3234				
56	E1-156-1		м3 камня в деле	760	2463,97	0,86	1872617	654	318706	2,81	2136
		Устройство каменной наброски при укреплениии откосов дамб			432	0,32	328320	243		0,0015	0
57	E42-15-3	Крепление откосов дамб блоками и крупногабаритными камнями массой до 3 т	м3 сборных конструкций	369	1060,56	727,56	391347	268470	191433	2,05	756
					333	249,91	122877	92217		0,9321	344
58	E1-156-1	Устройство каменной наброски при укреплении правого берега	м3 камня в деле	90	432,86	0,86	38957	77	37742	2,81	253
					432	0,32	38880	29		0,0015	0
59	30-8-113	Камень	м3	50	2011		100550				
		Итого прямые затраты в 2001г					**7423718**	**604718**	**1081328**		**6296**
							957655	**212916**			**754**
		Стоимость материалов					5861345				
		Накладные расходы					1081328				
		з\пл в накл. Расходах 15%						162199			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									541
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					510303				
		Всего по смете					**9015349**	1332770			7591
		Итого прямые затраты в 2001г					**13 772 948**	**972 370**	**1 479 361**		**8 002**
							1 234 969	**315 973**			**1 104**
		Стоимость материалов					11 565 609				
		Накладные расходы					1 479 361				
		з\пл в накл. Расходах 15%						221 904			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									740
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**432**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					915 164				
		Всего					**16 167 473**	1 772 847			9 845
		сметная з/плата					1 772 847				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					9 845				
	СН РК	**Временные здания и сооружения 10,5%**					**1 697 585**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					239 359				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					1 358				
		Итого					**17 865 058**				
		сметная з/плата					2 012 206				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					11 203				
		СМР в том числе:					**17 865 058**				
		Прочие работы и затраты									
0,048	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					770 024				
		в 4 температурной зоне									
0,378		сметная з/плата					291 195				
0,002		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1 785				

	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					53 595				
		сметная з/плата					6 037				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					34				
	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					178 651				
	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					71 460				
0,019	Расчет 1	Командировочные расходы					335 045				
0,000	Расчет 2	Перебазировка техники					8 026				
		Итого прочие					**1 416 801**				
		сметная з/плата					297 232				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1 819				
		Итого с прочими					**19 281 859**				
		сметная з/плата					2 309 438				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					13 022				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**19 281 859**				
2,2699		**-в текущих ценах**					**43 767 507**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**875 350**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**44 642 857**				
		Всего по смете:					**44 642 857**				
		НДС 12%					**5 357 143**				
		Всего по смете:					**50 000 000**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049,
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A,
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 808560000004291967,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 060440012256 .

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой",
г. Усть-Каменогорск,
тел/факс 8(7232)261683,
РНН 181600060246,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 148560000000015552,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 990540001085 .

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Нурмухамбетов Е.К.**

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от"____"_____2012г
№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2014года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственность ю	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области (акт № 3 от 28 марта)	111 293 000	10 083 036	41 598 378	4 221 024	0	133 976	0	0	1 209 964	11 293 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера _____ **Нурмухамбетов Е.К.**

Подрядчик: И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Калинин А.А.**

Технадзор: Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ **Каребаев А.И.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, доп.соглашение № 1 от 20.12.2013г. Форма 2

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

Акт № 3 от 28 марта 2014 года
приемки выполненных работ за март 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы, Всего з\пл осн.раб	Стоимость единицы, Эксп маш в т.ч. з\пл маш	Общая стоимость, тенге Всего з\пл осн.раб	Общая стоимость, тенге Эксп маш в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	Затрат.труд ед ч\час	Затрат.труд всего ч\час
		Локальная смета № 2-1-5 на устройство дорожной одежды на подходах к мосту									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е27-21-2	Песчано-гравийная смесь	м3	359,537	1000	0	359537	0	0	0	0
	п.30-8-104				0	0	0	0		0	0
2	Е27-21-2	Песчано-гравийная смесь	м3	785,23	1000	0	785230	0	0	0	0
	п.30-8-104				0	0	0	0		0	0
3	Е27-21-3	Песчано-гравийная смесь	м3	288,548	1000	0	288548	0	0	0	0
	п.30-8-104				0	0	0	0		0	0
4	Е27-21-3	Песчано-гравийная смесь	м3	276,287	1000	0	276287	0	0	0	0
	п.30-8-104				0	0	0	0		0	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**1709602**	**0**	**0**		**0**
							0	0	0		0
		Стоимость материалов					1709602				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					102576				
		Всего по смете					**1812177**	0			0

Локальная смета № 2-1-11

на устройство лестничных сходов по откосу насыпи ПК4+82,5, ПК5+85,5 (справа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
4	99-30-93	Железобетонные блоки ступеней ЛС 9.17-Б, Б-1	*м3*	2,24	19479		43633				
		Итого прямые затраты в 2001г					**43633**	**0**	**0**		**0**
							0	**0**			**0**
		Стоимость материалов					43633				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2618				
		Всего по смете					**46251**	0			0

Локальная смета № 2-3-1

на сооружение пролетного строения

1	2	3		4	5	6	7		9	10	11
70	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	4,6672	65900		307568				
71	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,654	62000		40548				
		Итого прямые затраты в 2001г					**348116**	**0**	**0**		**0**
							0	0			0
		Стоимость материалов					348116				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					20887				
		Всего по смете					**369003**	0			0

Локальная смета № 2-4-1

на укрепительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
37	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	12,45	69000		859249				
38	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	*т*	1,30	48300		62671				
40	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	*м2*	2254,7	187		421620				
		Итого прямые затраты в 2001г					**1343540**	**0**	**0**		**0**
							0	0			0
		Стоимость материалов					1343540				

		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					80612				
		Всего по смете					**1424152**	0			0
		Итого прямые затраты в 2001г					***3444894***	***0***	***0***		***0***
							0	***0***			***0***
		Стоимость материалов					***3444894***				
		Накладные расходы					***0***				
		з\пл в накл. Расходах 15%						***0***			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									***0***
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					***0***				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					***206696***				
		Всего по смете					***3651585***	***0***			***0***

	СН РК	**Временные здания и сооружения 10,5%**					**383 416**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					54 062				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					307				
		Итого					**4 035 002**				
		сметная з/плата					54 061				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					307				
		СМР в том числе:					**4 035 002**				
		Прочие работы и затраты									
0,048	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					173 918				
		в 4 температурной зоне									
0,378		сметная з/плата					65 769				
0,002		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					403				
	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					12 105				
		сметная з/плата					162				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1				
	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					40 350				
	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					16 140				
0,019	Расчет 1	Командировочные расходы					75 673				
0,000	Расчет 2	Перебазировка техники					1 813				
		Итого прочие					**319 999**				
		сметная з/плата					65 932				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					404				
		Итого с прочими					**4 355 001**				
		сметная з/плата					119 993				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					711				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**4 355 001**				
2,2699		**-в текущих ценах**					**9 885 329**				

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**197 707**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**10 083 036**				
		Всего по смете:					**10 083 036**				
		НДС 12%					**1 209 964**				
		Всего по смете:					**11 293 000**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049,
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A,
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Коклектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 80856000004291967,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 060440012256 .

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой",
г. Усть-Каменогорск,
тел/факс 8(7232)261683,
РНН 181600060246,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 148560000000015552,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 990540001085 .

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Нурмухамбетов Е.К.**

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от"____"_____2012г
№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Коклектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2014года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственность ю	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области	121 293 000	8 928 571	45 347 786	3 749 408	0	117 875	0	0	1 071 429	10 000 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера _____ **Нурмукамбетов Е.К.**

Подрядчик: И.о. директора ТОО "ДСУ № 14" _____ **Калинин А.А.**

Технадзор: Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ **Карабаев А.И.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, доп.соглашение № 1 от 18.02.2014 г. Форма 2

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

Акт № 4 от 22 апреля 2014 года

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш	з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час
Локальная смета № 2-1-1 на механизированные земляные работы											
1	2	3		4	5	6	7		9	10	11
1	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	3099,7	32,9	32,9	101980	101980	27060		0
						9	0	27897		0,0294	91
2	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	м3 грунта	3099,7	15,11	15,11	46836	46836	12418		0
						4,13	0	12802		0,0135	42
3	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	7141,6	29,57	28,58	211176	204106	73083	0,0069	49
					0,99	9,56	7070	68273		0,035	250
4	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс грузаК=1,750;	т	12497,7	38,6	38,6	482412	482412	96482		0
						7,72	0	96482		0,01621	203
5	Е1-20-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. (при просушивании грунта)	грунта	206,1	3,72	3,24	767	668	320	0,00332	1
					0,48	1,12	99	231		0,00371	1
6	Е1-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка свыше 200 м (2 раза)К=2,000;	м3 грунта	412,2	1,47	1,47	606	606	172		0
						0,43	0	177		0,0014	1
7	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2 спланированной площади	5705,8	8,55	4,43	48785	25277	26898	0,0279	159
					4,12	0,74	23508	4222		0,0025	14
8	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	м3 уплотненного	6801,5	18,22	18,22	123923	123923	41762		0

		(18925+1635)м3	грунта				6,33	0	43053		0,02069	141
9	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	6801,5	0,54	0,54	3673	3673	1254		0
						0,19	0	1292		0,0006	4
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	6605,3	14,12	12	93267	79264	27999	0,0122	81
					1,62	2,75	10701	18165		0,0122	81
11	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	6801,5	9,48	9,48	64478	64478	21376		0
						3,24	0	22037		0,01059	72
12	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	м3 уплотненного грунта	20404,4	1,03	1,03	21017	21017	6136		0
						0,31	0	6325		0,00101	21
		Итого прямые затраты в 2001г					**1198919**	**1154239**	**334960**	**0**	**290**
							41378	**300958**	**0**	**0**	**919**
		Стоимость материалов					3302				
		Накладные расходы					334960				
		з\пл в накл. Расходах 15%						50244			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									167
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					92033				
		Всего по смете					**1625911**	392579			1376

Локальная смета № 2-1-5

на устройство дорожной одежды на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
4	Е27-21-3	Песчано-гравийная смесь	м3	350,657	1000	0	350657	0	0	0	0
	п.30-8-104				0	0	0	0		0	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**350657**	**0**	**0**		**0**
							0	**0**			**0**
		Стоимость материалов					350657				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					21039				
		Всего по смете					**371697**	0			0

Локальная смета № 2-1-9

на установку металлического барьерного ограждения 11-ДО-ММ на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам	м	0	4126,13	21,63	0	0	0	1,13	0
					185,85	5,301	0	0		0,0214	0

	1-1-909	Швеллеры из горячекатанного проката н[illegible]ной длинны, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №8-14	т	2,970224	75600		224549				
	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей , масса до 0,1т	т	5,270901	154400		813827				
		Итого прямые затраты в 2001г					**1038376**	**0**	**0**		**0**
							813827	**0**			**0**
		Стоимость материалов					224549				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					62303				
		Всего по смете					**1100679**	813827			0

Локальная смета № 2-4-1

на укрепительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	144,10	11,19	11,19	1612	1612	428		0
						3,06	0	441		0,01	1
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	144,10	26,18	25,03	3772	3607	1108	0,008	1
					1,15	6,78	166	977		0,0232	3
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	т	230,56	19,7	19,7	4542	4542	908		0
						3,94	0	908		0,00827	2
4	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группыК=2,000;	м3 грунта	288,20	1,26	1,26	363	363	131		0
						0,47	0	135		0,00226	1
5	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	79,09	53,7	51,34	4247	4061	1249	0,0164	1
					2,36	13,92	187	1101		0,0476	4
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	158,19	19,7	19,7	3116	3116	623		0
						3,94	0	623		0,00827	1
7	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группыК=2,000;	м3 грунта	158,19	1,55	1,55	245	245	89		0
						0,58	0	92		0,00277	0

8	Е9-62-8	Изготовление грузозахватного приспособления	т конструкций	0,035	25987,18	4444,95	899	154	638	110	4
					19800	697,37	685	24		2,55	0
9	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=1,060;	т	0,0210	70000		1467				
10	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,	т	0,0052	59200		310				
11	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	т	0,0039	63800		251				
12	4-1-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=25-28 ммК=1,060;	т	0,0052	41000		215				
13	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	149300		185				
14	Е42-15-3	Разборка существующих укреплений дамб и конусов краном общ.пол.п.2.8: ктрр1 =0,8; ктрм 1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;	м3 сборных конструкций	91,2	848,45	582,05	77382	53085	37853	1,64	150
		кзпм1=0,8; кмат1=0;			266,4	199,93	24297	18234		0,74568	68
		Итого прямые затраты в 2001г					**98609**	**70786**	**43028**		**156**
							25334	22536			81
		Стоимость материалов					2489				
		Накладные расходы					43028				
		з\пл в накл. Расходах 15%						6454			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									22
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8498				
		Всего по смете					**150135**	54325			258
		Итого прямые затраты в 2001г					**2686564**	**1225025**	**377988**		**446**
							880539	**323494**			**1000**
		Стоимость материалов					**581000**				
		Накладные расходы					**377988**				
		з\пл в накл. Расходах 15%						**56698**			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									**189**
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**183873**				
		Всего по смете					**3248422**	**1260731**			**1634**
0,10384	СН РК	**Временные здания и сооружения**					**337 320**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					47 562				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					270				
		Итого					**3 585 742**				
		сметная з/плата					1 308 293				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1 904				
		СМР в том числе:					**3 585 742**				

		Прочие работы и затраты									
0,04267	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					153 016				
		в 4 температурной зоне									
0,37816		сметная з/плата					57 865				
0,00232		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					355				
0,00297	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу					10 650				
0,00161		сметная з/плата					2 107				
0,00182		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					3				
0,00990	Общ.пол	Затраты на выслугу лет					35 501				
0,00396	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков					14 200				
0,01857	Расчет 1	Командировочные расходы					66 579				
0,00044	Расчет 2	Перебазировка техники					1 595				
		Итого					**281 542**				
		сметная з/плата					59 972				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					358				
		Итого с прочими					**3 867 284**				
		сметная з/плата					1 368 265				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					2 262				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3 867 285**				
2,26347		**-в текущих ценах**					**8 753 501**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**175 070**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**8 928 571**				
		НДС 12%					**1 071 429**				
		Итого с НДС					**10 000 000**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Нурмухамбетов Е.К.**

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256

И.о. директора ТОО "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой", г. Усть-Каменогорск, тел/факс 8(7232)261683, РНН 181600060246, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 148560000000015552, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 990540001085

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Карабаев А.И.**