Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от"____"_____2012г

№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Коктектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2014года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственность ю	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области	131 293 000	8 928 571	49 097 196	3 749 410	0	117 875	0	0		1 071 429	10 000 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера" _____ **Нурмухамбетов Е.К.**

Подрядчик: Исполнительный директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Калинин А.А.**

Технадзор: Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ **Каребаев А.И.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, доп.соглашение № 1 от 18.02.2014 г. Форма 2

Акт № 5 от 19 мая 2014 года

приемки выполненных работ за май 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш	з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час

Локальная смета № 2-3-1

на сооружение пролетного строения

1	2	3		4	5	6	7		9	10	11
66	Е30-23-8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений	*шт*	0	34717,35	11285,13	0	0	0	21	0
		длиной до 24 м			3712,5	1913,61	0	0		6,32	0
67	99-30-2	Железобетонные балки преднапряженные, таврового сесения ВТК-24У	*м3*	27,12	110851		3006279				
		Итого прямые затраты в 2001г					**3006279**	**0**	**0**		**0**
							0	0			0
		Стоимость материалов					3006280				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					180377				
		Всего по смете					**3186656**	0			0

Локальная смета № 2-3-3

на устройство перильного ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е9-62-3	Изготовление металлического перильного ограждения	*т конс трукций*	7,02	27935,094	9375,11	196163	65833	116838	91	639
					16380	2107,334	115022	14798		7,36	52
2	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14К=1,032;	*т*	0	75600		0				

3	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	*т*	0	63800		0				
4	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	*т*	-8,77	17298,09	124,87	-151704	-1095	-103026	61	-535
		(Перепроцентованные объемы в декабре 2013г.)			10732,54	45	-94124	-395		0,22	-2
		Итого прямые затраты в 2001г				**159481**	**44459**	**64738**	**13812**		**104**
							20898	**14403**	**0**		**50**
		Стоимость материалов					-41177				
		Накладные расходы					13812				
		з\пл в накл. Расходах 15%						2072			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									7
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**3496**				
		Всего по смете					**61767**	37373			161
		Итого прямые затраты в 2001г					**3050738**	**64738**	**13812**		**104**
							20898	**14403**			**50**
		Стоимость материалов					**2965102**				
		Накладные расходы					**13812**				
		з\пл в накл. Расходах 15%						**2072**			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									**7**
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**183873**				
		Всего по смете					**3248423**	**37373**			**161**
0,10384	СН РК	**Временные здания и сооружения**					**337 320**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					47 562				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					270				
		возвратная сумма 15%					50 598				
		Итого					**3 585 743**				
		сметная з/плата					84 935				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					431				
		СМР в том числе:					**3 585 743**				
		Прочие работы и затраты									
0,04267	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					153 016				
		в 4 температурной зоне									
0,37816		сметная з/плата					57 865				
0,00232		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					355				
0,00297	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					10 650				
0,00101		сметная з/плата					137				
0,00182		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1				
0,00990	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					35 501				
0,00396	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					14 200				
0,01857	Расчет 1	Командировочные расходы					66 579				
0,00044	Расчет 2	Перебазировка техники					1 595				

		Итого					**281 542**					
		сметная з/плата					58 002					
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					355					
		Итого с прочими					**3 867 285**					
		сметная з/плата					142 937					
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					786					
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3 867 285**					
2,2635		**-в текущих ценах**					**8 753 501**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**175 070**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**8 928 571**					
		НДС 12%					**1 071 429**					
		Итого с НДС					**10 000 000**					

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000,

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Нурмухамбетов Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Коктектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-

Исполнительный директор ТОО "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой", г. Усть-Каменогорск, тел/факс 8(7232)261683, РНН 181600060246,

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от"____"_____2012г
№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 ,

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственность ю	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области	201 293 000	62 500 000	75 343 062	26 245 866	0	825 128	0	0		7 500 000	70 000 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера" _____ **Нурмухамбетов Е.К.**

Подрядчик: Исполнительный директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Калинин А.А.**

Технадзор: Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ **Карабаев А.И.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Коклектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2014 г. Форма 2

Акт № 6 от 17 июня 2014 года

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш	з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час

Локальная смета № 2-3-1

на сооружение пролетного строения

1	2	3		4	5	6	7		9	10	11
1	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмес тимостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2;	*м3 грунта*	35	46,31	43,79	1621	1533	460	0,01752	1
		кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;			2,52	11,02	88	386		0,03828	1
2	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	*м3 мокрого грунта*	35	343,74	343,74	12031	12031	7532		0
						221,85	0	7765		1,02	36
3	Е38-2-2	Устройство основания из камня толщиной 0,5м в речных условиях при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом	*м3*	17,5	2023,03	11,34	35403	198	88	0,00478	0
			наброски		0,69	3,69	12	65		0,0128	0
4	Е30-3-2	Устройство основания из песчано-гравийной смеси	*м3*	6,5	1397,12	33,87	9081	220	1953	1,94	13
					263,25	12,47	1711	81		0,0609	0
5	Е30-9-5	Сооружение сборных железобетонных опор для мостов из блоков прямоугольных труб весом свыше 5 т	*м3*	7,24	3504,5	1343,36	25373	9726	9870	5,11	37
					868,5	382,18	6288	2767		1,517	11
6	99-30-129	Железобетонные звенья прямоугольных труб, блок №94	*м3*	7,24	40431		292720				
7	Е30-9-5 (ДМ	Демонтаж железобетонных опор из блоков прямоугольных труб ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;	*м3*	7,24	1769,49	1074,69	12811	7781	7896	4,088	30
		кзпм1=0,8; кмат1=0;			694,8	305,74	5030	2214		1,2136	9
8	99-30-129 (Д	Железобетонные звенья прямоугольных труб, блок №94К=0,000;	*м3*		40431		0				

9	П9-12-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - погрузка	т	18,2	221,4	221,4	4029	4029	2821		0
						154,98	0	2821		0,32546	6
10	П9-12-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - разгрузка	т	18,2	171,4	171,4	3119	3119	2184		0
						119,98	0	2184		0,25196	5
11	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,5; кзкс1=1,5; кзпм1=1,5;	т	18,2	122,25	122,25	2225	2225	445		0
						24,45	0	445		0,05135	1
12	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	44	32,9	32,9	1448	1448	384		0
						9	0	396		0,0294	1
13	Е9-62-3	Изготовление каркасов для установки в полость опор	т конс трукций	0,405	27935,09	9375,11	11314	3797	6739	91	37
					16380	2107,33	6634	853		7,36	3
14	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,032;	т	0,34056	59200		20161				
15	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	т	0,0774	63800		4938				
16	Е9-12-1	Установка металлических каркасов в полость опор с обстройкой опор металлом прокатного профиля (0,81+0,38)т	т конс трукций	0,595	17164,33	5355,48	10213	3187	4448	39,6	24
					7065	1240,83	4204	738		4,14	2
17	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нор мальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	т	0,19	81800		15542				
18	Е42-4-4	Заполнение полостей опор камнем с подачей краном в бадьях	м3	20	2241,43	45,9	44829	918	2484	0,794	16
					124,2	15,36	2484	307		0,0525	1
19	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	20	88,33	84,44	1767	1689	520	0,027	0
					3,89	22,91	78	458		0,0783	2
20	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,100;	т	42	19,7	19,7	827	827	165		0
						3,94	0	165		0,00827	0
21	Е9-12-1 (ДМ	Демонтаж металлических каркасов и обстройки опор ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т конс трукций	0,595	8518,27	3748,84	5068	2231	2735	23,76	14
					4239	868,59	2522	517		2,898	2
22	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	т	0,595	247,1	247,1	147	147	103		0
						172,97	0	103		0,36324	0
23	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	т	0,595	234,3	234,3	139	139	98		0
						164,01	0	98		0,34442	0
24	П7-21-1	Перевозка демонтируемых конструкций на 21 км, 1 класс груза	т	0,595	138,4	138,4	82	82	16		0
						27,68	0	16		0,05813	0
25	Е30-89-1	Укладка шпал непропитанных после заполнения полостей	шт	4	434,59	40,61	1738	162	337	0,411	2

		опор камнем			62,33	14,94	249	60		0,073	0
26	Е30-3-2	Подбивка шпал песчано-гравийной смесью	м3	1	1397,12	33,87	1397	34	301	1,94	2
					263,25	12,47	263	12		0,0609	0
27	Е30-91-1	Изготовление металлических балочных пролетных строений	т	19,525	19166,93	7900,05	374234	154248	175286	32,1	627
		из двутавровых балок			5760	2476,25	112464	48349		9,94	194
28	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	16,56	64100		1061496				
29	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,87	59200		51504				
30	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	2,095	63800		133661				
31	Е9-12-1		т конс	19,525	17164,33	5355,48	335134	104566	145954	39,6	773
		Монтаж металлических балочных пролетных строений	трукций		7065	1240,83	137944	24227		4,14	81
32	Е9-12-1 (ДМ	Разборка металлических балочных пролетных строений ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7;	т конс	19,525	8161,64	3748,84	159356	73196	89753	23,76	464
		кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	трукций		4239	868,59	82766	16959		2,898	57
33	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и	т	19,525	234,3	234,3	4575	4575	3202		0
		др.) - погрузка				164,01	0	3202		0,34442	7
34	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и	т	19,525	232,8	232,8	4545	4545	3182		0
		др.) - разгрузка				162,96	0	3182		0,34222	7
35	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,25;	т	16,56	101,88	101,88	1687	1687	337		0
		кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;				20,38	0	337		0,04279	0
36	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	т	2,965	138,4	138,4	410	410	82		0
						27,68	0	82		0,05813	0
37	Е30-52-3	Устройство проезжей части моста из бревен	м3	9,95	15876,69	1746,15	157973	17374	33085	15,2	151
					2587,5	463,05	25746	4607		1,61	16
38	Е30-52-4		м3	3,26	12374,92	2439,15	40342	7952	15987	22,2	72
		Устройство деревянных колесоотбоев из из брусьев			3847,5	651,6	12543	2124		2,29	7
39	1-2-21	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	3,26	13200		43032				
40	Е30-52-4	Устройство проезжей части моста из досок	м3	3,24	12374,92	2439,15	40095	7903	15889	22,2	72
					3847,5	651,6	12466	2111		2,29	7
41	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	3,24	12200		39528				
42	Е30-89-1		шт	114	174,59	40,61	19903	4630	9602	0,411	47
		Устройство сопряжения моста с насыпью подходов из шпал непропитанных, уложенных в виде шпальных клеток			62,33	14,94	7106	1703		0,073	8
43	1-5-24	Шпалы деревянные непропитанные, длина 2750 мм, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт	24	846		20304				

44	1-5-23	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, длина 1200 мм, тип III, для колеи 600 мм	шт	90	260		23400				
45	Е30-75-1	Установка деревянных перил без укладки дополнительных поперечин	м	24	713,71	0,48	17129	12	8951	1,93	46
					342	0,18	8208	4		0,0009	0
46	Е30-75-1 (ДМ)	Разборка деревянных перил без укладки дополнительных поперечин ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м	24	273,98	0,38	6576	9	7161	1,544	37
					273,6	0,14	6566	3		0,0007	0
47	Е30-89-2	Разборка сопряжения моста с насыпью из шпальных клеток	шт	114	93,49	40,61	10658	4630	8427	0,364	41
					52,88	14,94	6028	1703		0,073	8
48	Е30-52-4 (ДМ)	Разборка проезжей части моста из досок ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	3,24	5029,32	1951,32	16295	6322	12711	17,76	58
					3078	521,28	9973	1689		1,832	6
49	Е30-52-4 (ДМ)	Разборка колесоотбоев из брусьев ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	3,26	5029,32	1951,32	16396	6361	12790	17,76	58
					3078	521,28	10034	1699		1,832	6
50	Е30-52-3 (ДМ)	Разборка проезжей части моста из бревен ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	9,95	3466,92	1396,92	34496	13899	26468	12,16	121
					2070	370,44	20597	3686		1,288	13
51	Е30-17-1	Установка металлических нижних прокладных листов ПЛ-1	шт	28	2411,98	1005,32	67535	28149	47639	6,47	181
					1311,75	249,12	36729	6975		0,82	23
52	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,4396	154200		67786				
53	Е30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	28	315,9		8845	0	3159	0,59	17
					103,5		2898	0			0
54	99-30-108(п	Резиновые опорные части АБ-ДШР-РОЧ 25х40х8,2см. Прайс-лист №3	шт	28	80931		2266068				
55	П9-41-1	Погрузка резиновых опорных частей	т	0,759	122,8	122,8	93	93	65		0
						85,96	0	65		0,18052	0
56	П9-41-2	Разгрузка резиновых опорных частей	т	0,759	102,8	102,8	78	78	55		0
						71,96	0	55		0,15112	0
57	П7-116-1	Перевозка резиновых опорных частей на 120 км, 1 класс груза	т	0,759	477,7	477,7	363	363	73		0
						95,54	0	73		0,20063	0
58	Е30-17-1	Установка на опорные части металлических верхних прокладных листов ПЛ-1	шт	28	2411,98	1005,32	67535	28149	47639	6,47	181
					1311,75	249,12	36729	6975		0,82	23
59	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,4396	154200		67786				
60	Е9-62-3	Изготовление траверсы	т конс трукций	2	27935,09	9375,11	55870	18750	33278	91	182
					16380	2107,33	32760	4215		7,36	15
61	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	т	1,9092	69800		133262				

62	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,15	63800		9570				
63	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	т	2	247,1	247,1	494	494	346		0
						172,97	0	346		0,36324	
64	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	т	2	234,3	234,3	469	469	328		0
						164,01	0	328		0,34442	
65	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	т	2	138,4	138,4	277	277	55		0
						27,68	0	55		0,05813	0
66	Е30-23-8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 24 м	шт	14	34717,35	11285,13	486043	157992	85854	21	294
					3712,5	1913,61	51975	26791		6,32	88
67	99-30-2	Железобетонные балки преднапряженные, таврового сесения ВТК-24У	м3	117,52	110851		13027210				
68	Е27-39-17	Устройство накладной плиты толщиной 20 см средствами малой механизации с омоноличиванием балок пролетного строения	м2 покрытия	482,9	1994,8	26,34	963289	12720	34431	0,302	146
					47,03	6,58	22711	3177		0,0299	14
69	Е27-45-1	Укладка металлической сетки при устройстве накладной плиты	м2 покрытия	482,9	1,89		913	0	1214	0,0114	6
					1,89		913	0			0
72	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т	0,00385	761600		2932				
73	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг в накладной плите, для крепления тротуарных блоков (0,4069+0,3216)т	т	0,3611	196397,62	304,24	70911	110	12583	198	71
					33075	114,75	11942	41		0,56	0
74	Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м3	13,5	3538,88	555,522	47775	7500	22580	7,83	106
					1361,25	173,21	18377	2338		0,7325	10
75	99-30-52	Железобетонные тротуарные блоки ПТ-3, разме ром 299х195х68см, вес 1,875т. Прайс-лист №1	м3	0	58081,97		0				
76	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		162700		0				
77	Е6-1-16	Омоноличивание проемов в тротуарных блоках, бетон В30 F300	м3		9795,03	196,62	0	0	0	1,79	0
					272,25	74,27	0	0		0,3628	0
78	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т		65000		0				
79	Е6-22-7	Устройство краевых полос, бетон В30 F300 W8	м3		14881,75	383,89	0	0	0	14,2	0
					2295	145,01	0	0		0,7083	0
80	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т		761600		0				
81	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т		53600		0				
82	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т		68200		0				
83	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т		196398	304,24	0	0	0	198	0
					33075	114,75	0	0		0,56	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**20475858**	**722985**	**909743**		**3925**

							697038	189555			671
		Стоимость материалов					19055835				
		Накладные расходы					909743				
		з\пл в накл. Расходах 15%						136461			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									455
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					1170386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1353359				
		Всего по смете					**22738960**	1023055			5051
		Итого прямые затраты в 2001г					**20475858**	**722985**	**909743**		**3925**
							697038	**189555**			**671**
		Стоимость материалов					19055835				
		Накладные расходы					**909743**				
		з\пл в накл. Расходах 15%						136461			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									455
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					1170386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**1353359**				
		Всего по смете					**22738960**	**1023055**			**5051**
0,10384	СН РК	**Временные здания и сооружения**					**2 361 240**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					332 935				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					1 889				
		возвратная сумма 15%					354 186				
		Итого					**25 100 200**				
		сметная з/плата					1 355 989				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					6 940				
		СМР в том числе:					**25 100 200**				
		Прочие работы и затраты									
0,04267	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					1 071 115				
		в 4 температурной зоне									
0,37515		сметная з/плата					405 056				
0,00232		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					2 483				
0,00297	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					74 551				
0,00161		сметная з/плата					2 183				
0,00182		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					13				
0,00600	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					248 506				
0,00096	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					99 401				
0,01857	Расчет 1	Командировочные расходы					466 055				
0,00044	Расчет 2	Перебазировка техники					11 165				
		Итого					**1 970 794**				
		сметная з/плата					407 239				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					2 495				
		Итого с прочими					**27 070 994**				
		сметная з/плата					1 763 229				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					9 436				

		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**27 070 994**					
2,2635		**-в текущих ценах**					**61 274 510**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**1 225 490**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**62 500 000**					
		НДС 12%					**7 500 000**					
		Итого с НДС					**70 000 000**					

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

Нурмухамбетов Е.К.

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Коклектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Исполнительный директор ТОО "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой", г. Усть-Каменогорск, тел/факс 8(7232)261683, РНН 181600060246, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 148560000000015552, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 990540001085 .

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаев А.И.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от"____"_____2012г
№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181 400 212 032, БИН 050 140 007 049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь от 25 числа 2014года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственностью	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области	221 293 000	17 857 143	82 841 881	7 498 819	0	563 084	0	0	2 142 857	20 000 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера _____ Нурмухамбетов Е.К.

Подрядчик: Исполнительный директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ Калинин А.А.

Технадзор: Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ Карабаев А.И.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181 400 212 032, БИН 050 140 007 049, ИИК KZ740 701 03KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Коклектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2014 г. **Форма 2**

Акт № 7 от 25 июня 2014 года

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш	з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час

Локальная смета № 2-3-1

на сооружение пролетного строения

1	2	3		4	5	6	7		9	10	11
52	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	*т*	0,4396	154200		67786				
59	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	*т*	0,316182	154200		48755				
67	99-30-2	Железобетонные балки преднапряженные, таврового сесения ВТК-24У	*м3*	54,24	110851		6012558				
		Итого прямые затраты в 2001г					**6129100**	**0**	**0**		**0**
							0	0			0
		Стоимость материалов					6129100				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					367746				
		Всего по смете					**6496846**	0			0
0,10384115	СН РК	**Временные здания и сооружения 10,5%**					**674 640**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					95 124				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					540				
		возвратная сумма 15%					101 196				
		Итого					**7 171 486**				

		сметная з/плата					95 124				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					540				
		СМР в том числе:					**7 171 486**				
		Прочие работы и затраты									
0,04267357	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					306 033				
		в 4 температурной зоне									
0,37816304		сметная з/плата					115 730				
0,00231799		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					709				
0,00297014	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					21 300				
0,00161010		сметная з/плата					153				
0,00181982		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1				
0,00990057	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					71 002				
0,00396018	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					28 400				
0,01856777	Расчет 1	Командировочные расходы					133 159				
0,00044483	Расчет 2	Перебазировка техники					3 190				
		Итого					**563 084**				
		сметная з/плата					115 883				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					710				
		Итого с прочими					**7 734 570**				
		сметная з/плата					211 008				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1 250				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**7 734 570**				
2,26347472		**-в текущих ценах**					**17 507 003**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**350 140**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**17 857 143**				
		НДС 12%					**2 142 857**				
		Итого с НДС					**20 000 000**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181400212032, БИН 050140007049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Нурмухамбетов Е.К.**

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180800000665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Исполнительный директор ТОО "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой", г. Усть-Каменогорск, тел/факс 8(7232)261683, РНН 181600060246, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 138560000000015552, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 990540000985 .

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от"____"_____2012г
№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181 400 212 032, БИН 050 140 007 049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственность ю	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области	261 293 000	35 714 286	97 839 519	14 997 638	0	471 502	0	0		4 285 714	40 000 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера" _____ Нурмухамбетов Е.К.

Подрядчик: И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ Калинин А.А.

Технадзор: И.о. директора Главный инженер ТОО"Облжилкомхозстрой" _____ Бабаназаров Е.Б.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181 400 212 032, БИН 050 140 007 049, ИИК KZ740 701 03KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2014 г. Форма 2

Акт № 8 от 25 июля 2014 года

приемки выполненных работ за июль 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш	з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час

Локальная смета № 2-1-1

на механизированные земляные работы

1	2	3		4	5	6	7		9	10	11
1	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м		344,4	32,9	32,9	11331	11331	3007		0
			м3 грунта			9	0	3100		0,0294	10
2	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	м3 грунта	344,4	15,11	15,11	5204	5204	1380		0
						4,13	0	1422		0,0135	5
3	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	793,5	29,57	28,58	23464	22678	8120	0,0069	5
					0,99	9,56	786	7586		0,035	28
4	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс грузаК=1,750;	т	1388,6	38,6	38,6	53601	53601	10720		0
						7,72	0	10720		0,01621	23
5	Е1-20-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. (при просушивании грунта)	м3 грунта	22,9	3,72	3,24	85	74	36	0,00332	0
					0,48	1,12	11	26		0,00371	0
6	Е1-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка свыше 200 м (2 раза)К=2,000;	м3 грунта	45,8	1,47	1,47	67	67	19		0
						0,43	0	20		0,0014	0
7	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2 спланированной площади	634,0	8,55	4,43	5421	2809	2989	0,0279	18
					4,12	0,74	2612	469		0,0025	2
8	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т (18925+1635)м3	м3 уплотненного грунта	755,7	18,22	18,22	13769	13769	4640		0
						6,33	0	4784		0,02069	16

9	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	*м3 уплотненного грунта*	755,7	0,54	0,54	408	408	139		0
						0,19	0	144		0,0006	0
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3 уплотненного грунта*	733,9	14,12	12	10363	8807	3111	0,0122	9
					1,62	2,75	1189	2018		0,0122	9
11	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	*м3 уплотненного грунта*	755,7	9,48	9,48	7164	7164	2375		0
						3,24	0	2449		0,01059	8
12	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	*м3 уплотненного грунта*	2267,2	1,03	1,03	2335	2335	682		0
						0,31	0	703		0,00101	2
		Итого прямые затраты в 2001г					**133213**	**128249**	**37218**	**0**	**32**
							4598	**33440**	**0**	**0**	**102**
		Стоимость материалов					367				
		Накладные расходы					37218				
		з\пл в накл. Расходах 15%						5583			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									19
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					10226				
		Всего по смете					**180657**	43619			153

Локальная смета № 2-3-1

на сооружение пролетного строения

1	2	3		4	5	6	7		9	10	11
1	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмес тимостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2;	*м3 грунта*	24,3	46,31	43,79	1125	1064	319	0,01752	0
		кзпм1=1,2;			2,52	11,02	61	268		0,03828	1
2	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	*м3 мокрого грунта*	24,3	343,74	343,74	8352	8352	5229		0
						221,85	0	5390		1,02	25
3	Е38-2-2	Устройство основания из камня толщиной 0,5м в речных условиях при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом		12,1	2023,03	11,34	24576	138	61	0,00478	0
			м3 наброски		0,69	3,69	8	45		0,0128	0
4	Е30-3-2	Устройство основания из песчано-гравийной смеси	*м3*	4,5	1397,12	33,87	6304	153	1356	1,94	9
					263,25	12,47	1188	56		0,0609	0
5	Е30-9-5	Сооружение сборных железобетонных опор для мостов из блоков прямоугольных труб весом свыше 5 т	*м3*	5,03	3504,5	1343,36	17613	6752	6852	5,11	26
					868,5	382,18	4365	1921		1,517	8
6	99-30-129	Железобетонные звенья прямоугольных труб, блок №94	*м3*	5,03	40431		203204				
7	Е30-9-5 (ДМ	Демонтаж железобетонных опор из блоков прямоугольных труб ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;	*м3*	5,03	1769,49	1074,69	8893	5401	5481	4,088	21
		кзпм1=0,8; кмат1=0;			694,8	305,74	3492	1537		1,2136	6
8	99-30-129 (Д	Железобетонные звенья прямоугольных труб, блок №94К=0,000;	*м3*		40431		0				

9	П9-12-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - погрузка	т	12,6	221,4	221,4	2797	2797	1958		0
						154,98	0	1958		0,32546	4
10	П9-12-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - разгрузка	т	12,6	171,4	171,4	2166	2166	1516		0
						119,98	0	1516		0,25196	3
11	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	т	12,6	122,25	122,25	1545	1545	309		0
						24,45	0	309		0,05135	1
12	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	30,5	32,9	32,9	1005	1005	267		0
						9	0	275		0,0294	1
13	Е9-62-3	Изготовление каркасов для установки в полость опор	т конструкций	0,281	27935,09	9375,11	7854	2636	4678	91	26
					16380	2107,33	4605	592		7,36	2
14	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,032;	т	0,236414	59200		13996				
15	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	т	0,0537	63800		3428				
16	Е9-12-1	Установка металлических каркасов в полость опор с обстройкой опор металлом прокатного профиля (0,81+0,38)т	т конструкций	0,413	17164,33	5355,48	7090	2212	3088	39,6	16
					7065	1240,83	2918	513		4,14	2
17	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нор мальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	т	0,131896	81800		10789				
18	Е42-4-4	Заполнение полостей опор камнем с подачей краном в бадьях	м3	13,88	2241,43	45,9	31120	637	1724	0,794	11
					124,2	15,36	1724	213		0,0525	1
19	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	13,88	88,33	84,44	1226	1172	361	0,027	0
					3,89	22,91	54	318		0,0783	1
20	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,100;	т	29,2	19,7	19,7	574	574	115		0
						3,94	0	115		0,00827	0
21	Е9-12-1 (ДМ	Демонтаж металлических каркасов и обстройки опор ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,4130	8518,27	3748,84	3518	1548	1899	23,76	10
					4239	868,59	1751	359		2,898	1
22	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	т	0,4130	247,1	247,1	102	102	71		0
						172,97	0	71		0,36324	0
23	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	т	0,4130	234,3	234,3	97	97	68		0
						164,01	0	68		0,34442	0
24	П7-21-1	Перевозка демонтируемых конструкций на 21 км, 1 класс груза	т	0,4130	138,4	138,4	57	57	11		0
						27,68	0	11		0,05813	0
25	Е30-89-1	Укладка шпал непропитанных после заполнения полостей опор камнем	шт	3	434,59	40,61	1207	113	234	0,411	1
					62,33	14,94	173	41		0,073	0
26	Е30-3-2	Подбивка шпал песчано-гравийной смесью	м3	0,69	1397,12	33,87	970	24	209	1,94	1

					263,25	12,47	183	9		0,0609	0
27	Е30-91-1	Изготовление металлических балочных пролетных строений из двутавровых балок	т	13,554	19166,93	7900,05	259790	107078	121682	32,1	435
					5760	2476,25	78072	33563		9,94	135
28	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	11,496	64100		736882				
29	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,604	59200		35754				
30	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,454	63800		92786				
31	Е9-12-1	Монтаж металлических балочных пролетных строений	т конструкций	13,554	17164,33	5355,48	232647	72589	101320	39,6	537
					7065	1240,83	95760	16818		4,14	56
32	Е9-12-1 (ДМ	Разборка металлических балочных пролетных строений ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	13,554	8161,64	3748,84	110624	50812	62306	23,76	322
					4239	868,59	57456	11773		2,898	39
33	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	т	13,554	234,3	234,3	3176	3176	2223		0
						164,01	0	2223		0,34442	5
34	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	т	13,554	232,8	232,8	3155	3155	2209		0
						162,96	0	2209		0,34222	5
35	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	т	11,496	101,88	101,88	1171	1171	234		0
						20,38	0	234		0,04279	0
36	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	т	2,058	138,4	138,4	285	285	57		0
						27,68	0	57		0,05813	0
37	Е30-52-3	Устройство проезжей части моста из бревен	м3	6,907	15876,69	1746,15	109664	12061	22967	15,2	105
					2587,5	463,05	17872	3198		1,61	11
38	Е30-52-4	Устройство деревянных колесоотбоев из из брусьев	м3	2,26	12374,92	2439,15	28005	5520	11098	22,2	50
					3847,5	651,6	8707	1475		2,29	5
39	1-2-21	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	2,26	13200		29872				
40	Е30-52-4	Устройство проезжей части моста из досок	м3	2,249	12374,92	2439,15	27833	5486	11030	22,2	50
					3847,5	651,6	8654	1466		2,29	5
41	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	2,249	12200		27440				
42	Е30-89-1	Устройство сопряжения моста с насыпью подходов из шпал непропитанных, уложенных в виде шпальных клеток	шт	79	174,59	40,61	13817	3214	6665	0,411	33
					62,33	14,94	4933	1182		0,073	6
43	1-5-24	Шпалы деревянные непропитанные, длина 2750 мм, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт	17	846		14095				
44	1-5-23	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, длина 1200 мм, тип III, для колеи 600 мм	шт	62	260		16244				
45	Е30-75-1	Установка деревянных перил без укладки дополнительных поперечин	м	16,7	713,71	0,48	11891	8	6214	1,93	32
					342	0,18	5698	3		0,0009	0

46	Е30-75-1 (ДМ)	Разборка деревянных перил без укладки дополнительных поперечин ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м	16,7	273,98	0,38	4565	6	4971	1,544	26
					273,6	0,14	4558	2		0,0007	0
47	Е30-89-2	Разборка сопряжения моста с насыпью из шпальных клеток	шт	79	93,49	40,61	7399	3214	5850	0,364	29
					52,88	14,94	4185	1182		0,073	6
48	Е30-52-4 (ДМ)	Разборка проезжей части моста из досок ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	2,25	5029,32	1951,32	11312	4389	8824	17,76	40
					3078	521,28	6923	1172		1,832	4
49	Е30-52-4 (ДМ)	Разборка колесоотбоев из брусьев ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	2,26	5029,32	1951,32	11382	4416	8878	17,76	40
					3078	521,28	6966	1180		1,832	4
50	Е30-52-3 (ДМ)	Разборка проезжей части моста из бревен ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	6,91	3466,92	1396,92	23947	9649	18374	12,16	84
					2070	370,44	14298	2559		1,288	9
51	Е30-17-1	Установка металлических нижних прокладных листов ПЛ-1	шт	19	2411,98	1005,32	46883	19541	33070	6,47	126
					1311,75	249,12	25497	4842		0,82	16
52	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0	154200		0				
53	Е30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	19	315,9		6140	0	2193	0,59	11
					103,5		2012	0			0
54	99-30-108(п	Резиновые опорные части АБ-ДШР-РОЧ 25х40х8,2см. Прайс-лист №3	шт	19	80931		1573085				
55	П9-41-1	Погрузка резиновых опорных частей	т	0,527	122,8	122,8	65	65	45		0
						85,96	0	45		0,18052	0
56	П9-41-2	Разгрузка резиновых опорных частей	т	0,527	102,8	102,8	54	54	38		0
						71,96	0	38		0,15112	0
57	П7-116-1	Перевозка резиновых опорных частей на 120 км, 1 класс груза	т	0,527	477,7	477,7	252	252	50		0
						95,54	0	50		0,20063	0
58	Е30-17-1	Установка на опорные части металлических верхних прокладных листов ПЛ-1	шт	19	2411,98	1005,32	46883	19541	33070	6,47	126
					1311,75	249,12	25497	4842		0,82	16
59	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,0857	154200		13211				
60	Е9-62-3	Изготовление траверсы	т конструкций	1,39	27935,09	9375,11	38785	13016	23101	91	126
					16380	2107,33	22742	2926		7,36	10
61	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	т	1,3254	69800		92509				
62	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,104	63800		6643				
63	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	т	1,39	247,1	247,1	343	343	240		0
						172,97	0	240		0,36324	
64	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	т	1,39	234,3	234,3	325	325	228		0
						164,01	0	228		0,34442	

65	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	т	1,39	138,4	138,4	192	192	38		0
						27,68	0	38		0,05813	0
66	Е30-23-8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 24 м	шт	7	34717,35	11285,1	243021	78996	42927	21	147
					3712,5	1913,61	25988	13395		6,32	44
67	99-30-2	Железобетонные балки преднапряженные, таврового сесения ВТК-24У	м3	54,24	110851		6012558				
68	Е27-39-17	Устройство накладной плиты толщиной 20 см средствами малой механизации с омоноличиванием балок пролетного строения	м2 покрытия	241,45	1994,8	26,34	481644	6360	17216	0,302	73
					47,03	6,58	11355	1589		0,0299	7
69	Е27-45-1	Укладка металлической сетки при устройстве накладной плиты	м2 покрытия	241,45	1,89		456	0	607	0,0114	3
					1,89		456	0			0
72	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т	0,001925	761600		1466				
		Итого прямые затраты в 2001г					**10737860**	**463457**	**583532**		**2515**
							448150	124116			439
		Стоимость материалов					9826253				
		Накладные расходы					583532				
		з\пл в накл. Расходах 15%						87530			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									292
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					679284				
		Всего по смете					**12000676**	659796			3246

Локальная смета № 2-3-5

на сопряжение моста с насыпью подходов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е1-163-3	Разравнивание грунта 3 группы вручную у опор		92,5	558		51615	0	58325	3,37	312
			м3 грунта		558		51615	0			0
2	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками у опор	м3 уплотненного грунта	92,5	25,65	5,38	2373	498	1819	0,129	12
					20,27		1875	0			0
3	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	м3 уплотненного грунта	265	27,88	27,88	7388	7388	1270		0
						4,94	0	1309		0,01982	5
4	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	м3 уплотненного грунта	292,5	8,14	8,14	2381	2381	823		0
						2,9	0	848		0,00986	3
5	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	292,5	0,68	0,68	199	199	88		0
						0,31	0	91		0,0014	0
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	557,5	14,12	12	7872	6690	2363	0,0122	7
					1,62	2,75	903	1533		0,0122	7
7	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	м3 уплотненного	292,5	9,48	9,48	2773	2773	919		0

		массой 25 т	грунта			3,24	0	948		0,01059	3
8	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при	м3 уплотненного грунта	877,5	1,03	1,03	904	904	264		0
		толщине слоя 40 смК=3,000;				0,31	0	272		0,00101	1
9	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	18	1551,52	38,67	27927	696	6371	1,99	36
					310,5	14,24	5589	256		0,0695	1
10	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	15,7	157,08	27,83	2466	437	302	0,033	1
		сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)			5	9,48	79	149		0,03339	1
11	Е30-35-4	Укладка сборных переходных плит, длиной до 5 м для	м3	6,8	2829,63	557,08	19241	3788	7583	5,18	35
		сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью			879,75	143,26	5982	974		0,53	4
12	99-30-68	Железобетонные переходные плиты П400.98.25-ТА III, размером (395х98х32,5см)	м3	0	39031		0				
13	Е6-1-2	Омоноличивание переходных плит между собой бетоном В30	м3	1	10889,9	98,32	10890	98	769	4,41	4
		F300			695,25	37,15	695	37		0,1814	0
14	Е30-8-1		т	0,127	59199,96		7518	0	1115	48,4	6
		Установка арматуры при омоноличивании переходных плит			8055		1023	0			0
15	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под сопряжения тротуаров с	м3	0,46	1551,52	38,67	714	18	163	1,99	1
		обочинами			310,5	14,24	143	7		0,0695	0
16	Е6-1-16	Устройство сопряжения обочин с тротуарами, бетон В30 F300	м3	0,78	9795,03	196,62	7640	153	284	1,79	1
		W6			272,25	74,27	212	58		0,3628	0
17	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0173	65000		1125				
		Итого прямые затраты в 2001г					**153026**	**26023**	**82458**		**416**
							68116	6482			25
		Стоимость материалов					58887				
		Накладные расходы					82458				
		з\пл в накл. Расходах 15%						12369			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									41
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					14129				
		Всего по смете					**249613**	86967			482

Локальная смета № 2-4-1

на укрепительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	147,40	11,19	11,19	1649	1649	438		0
						3,06	0	451		0,01	1
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	147,40	26,18	25,03	3859	3689	1134	0,008	1
					1,15	6,78	170	999		0,0232	3

3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	т	235,84	19,7	19,7	4646	4646	929		0
						3,94	0	929		0,00827	2
4	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группыК=2,000;	м3 грунта	294,80	1,26	1,26	371	371	134		0
						0,47	0	139		0,00226	1
5	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	80,91	53,7	51,34	4345	4154	1278	0,0164	1
					2,36	13,92	191	1126		0,0476	4
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	161,81	19,7	19,7	3188	3188	638		0
						3,94	0	638		0,00827	1
7	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группыК=2,000;	м3 грунта	161,81	1,55	1,55	251	251	91		0
						0,58	0	94		0,00277	0
8	Е9-62-8	Изготовление грузозахватного приспособления	т конструкций	0,035	25987,18	4444,95	920	157	653	110	4
					19800	697,37	701	25		2,55	0
9	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=1,060;	т	0,0214	70000		1501				
10	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,060;	т	0,0054	59200		317				
11	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	т	0,0040	63800		256				
12	4-1-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=25-28 ммК=1,060;	т	0,0054	41000		220				
13	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	149300		188				
14	Е42-15-3	Разборка существующих укреплений дамб и конусов краном общ.пол.п.2.8: ктрр1 =0,8; ктрм 1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;	м3 сборных конструкций	93,3	848,45	582,05	79157	54303	38721	1,64	153
		кзпм1=0,8; кмат1=0;			266,4	199,93	24854	18653		0,74568	70
15	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	т	319,0	152,8	152,8	48743	48743	34120		0
						106,96	0	34120		0,22462	72
16	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	т	319,0	140	140	44660	44660	31262		0
						98	0	31262		0,2058	66
17	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	т	319,0	24,6	24,6	7847	7847	1569		0
						4,92	0	1569		0,01033	3

18	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при разборке существующих дамб	*м3 грунта*	415,0	32,9	32,9	13654	13654	3623		0
						9	0	3735		0,0294	12
19	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	*м3 грунта*	830,0	15,11	15,11	12541	12541	3325		0
						4,13	0	3428		0,0135	11
20	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (1100+1300)м3	*м3 грунта*	1200,0	53,7	51,34	64440	61608	18950	0,0164	20
					2,36	13,92	2832	16704		0,0476	57
21	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	*т*	1100,0	19,7	19,7	21670	21670	4334		0
						3,94	0	4334		0,00827	9
22	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,000;	*т*	1300,0	45	45	58500	58500	11700		0
						9	0	11700		0,0189	25
23	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группыК=2,000;		2400,0	1,55	1,55	3720	3720	1350		0
			м3 грунта			0,58	0	1392		0,00277	7
		Итого прямые затраты в 2001г					**376644**	**345352**	**154249**		**179**
							28747	131298			344
		Стоимость материалов					2545				
		Накладные расходы					154249				
		з\пл в накл. Расходах 15%						23137			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									77
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					31854				
		Всего по смете					**562746**	183182			600
		Итого прямые затраты в 2001г					**11400743**	**963081**	**857457**		**3142**
							549611	**295335**			**910**
		Стоимость материалов					**9888052**				
		Накладные расходы					**857457**				
		з\пл в накл. Расходах 15%						**128618**			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									**429**
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**735492**				
		Всего по смете					**12993691**	**973564**			**4481**
0,1038412	СН РК	**Временные здания и сооружения 10,5%**					**1 349 280**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					190 248				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					1 079				
		возвратная сумма 15%					202 392				
		Итого					**14 342 971**				
		сметная з/плата					1 163 813				

		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					5 560				
		СМР в том числе:					**14 342 971**				
		Прочие работы и затраты									
0,04267	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					612 066				
		в 4 температурной зоне									
0,37816		сметная з/плата					231 461				
0,00232		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1 419				
0,00297	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					42 601				
0,00161		сметная з/плата					1 874				
0,00182		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					10				
0,00990	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					142 004				
0,00396	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					56 801				
0,01857	Расчет 1	Командировочные расходы					266 317				
0,00044	Расчет 2	Перебазировка техники					6 380				
		Итого					**1 126 168**				
		сметная з/плата					233 335				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1 429				
		Итого с прочими					**15 469 139**				
		сметная з/плата					1 397 147				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					6 989				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**15 469 139**				
2,2635		**-в текущих ценах**					**35 014 006**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**700 280**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**35 714 286**				
		НДС 12%					**4 285 714**				
		Итого с НДС					**40 000 000**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41,
РНН 181400212032, БИН 050140007049,
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A,
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Нурмухамбетов Е.К.**

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское,
тел/факс 8-(72-333)-2-58-07,
РНН 180800000665,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 808560000004291967,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 060440012256 .

Исполнительный директор
ТОО "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой",
г. Усть-Каменогорск,
тел/факс 8(7232)261683,
РНН 181500060246,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 148560000000015552,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 990540001085

И.о. директора Главный инженер
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Бабаназаров Е.Б.**

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от"____"_____2012г

№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181 400 212 032, БИН 050 140 007 049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Коклектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060440012256 .

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственность ю	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области	315 293 000	48 214 286	118 086 330	20 246 811	0	636 527	0	0	5 785 714	54 000 000

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера _____ **Мухамедчинов К.М.**

Подрядчик: И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Калинин А.А.**

Технадзор: Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ **Каребаев А.И.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181 400 212 032, БИН 050 140 007 049, ИИК KZ740 701 03KSN1814000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Коклектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2014 г. Форма 2

Акт № 9 от 26 август 2014 года

приемки выполненных работ за август 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

n/n	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш	з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час

Локальная смета № 1-1-6

на разборку существующего черного покрытия (работы ведутся при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	*м2*	4636	111,87	108,96	518629	505139	56356	0,01608	75
		кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;			2,78	6,36	12888	29485		0,02496	116
2	Е27-101-9	Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	*м2*	4636	6,36	6,18	29485	28650	3330	0,001	4
		кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;			0,17	0,37	788	1715		0,00144	7
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс	*т*	561	19,7	19,7	11052	11052	2210		0
		грузаК=2,200;				3,939	0	2210		0,00827	5
		Итого прямые затраты в 2001г					**559166**	**544841**	**61895**		**79**
							13676	**33410**			**128**
		Стоимость материалов					649				
		Накладные расходы					61895				
		з\пл в накл. Расходах 15%						9284			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									31
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					37264				
		Всего по смете					**658325**	56370			238

Локальная смета № 1-1-8

на рекультивацию занимаемых земель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	Раздел 5 Установка дорожных знаков в районе добычных работ, км 103										
37	Е27-83-1		*шт*	5	747,86	146,2	3739	731	3554	3,2	16
		Установка дорожных знаков на металлических стойках			506,25	28,2	2531	141		0,11	1
38	99-27-37 (пл)	Металлическая стойка СКМ 1.25. Прайс-лист №2	*шт*	4	1064		4256				
39	99-27-39 (пл)	Металлическая стойка СКМ 1.35. Прайс-лист №2	*шт*	1	1367		1367				
40	99-27-4 (пл)	Знаки дорожные информационно-указательные прямоугольной формы со сторонами размером 2000х1350 мм. Прайс-лист №2	*шт*	2	22900		45800				
41	99-27-5(пл)	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы со сторонами размером 900 мм, 2.4. Прайс-лист №2	*шт*	1	2063		2063				
42	99-27-9(пл)	Комплект для крепления дорожных знаков. Прайс-лист №2	*шт*	5	243		1215				
43	Е27-83-1 (ДМ)	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	*шт*	0	406,08	102,3	0	0	0	1,92	1
		кмат1=0;			303,8	19,8	0	0		0,077	0
44	П9-41-1		*т*	0	122,8	122,8	0	0	0		0
		Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка				85,96	0	0		0,18052	0
45	П9-41-2		*т*	0	102,8	102,8	0	0	1		0
		Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка				71,96	0	1		0,15112	0
46	П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза	*т*	0	30,9	30,9	0	0	0		0
						6,18	0	0		0,01298	0
		Итого по разделу 5					**58440**	**731**	**3555**		**17**
							2531	**142**	**0**		**1**
		Стоимость материалов					55178				
		Накладные расходы					3555				
		з\пл в накл. Расходах 15%						533			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									2
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					53963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6957				
		Всего по смете					**68953**	3206			19
		Итого прямые затраты в 2001г					**58440**	**731**	**3555**		**17**
							2531	**142**	**0**	**7**	**1**
		Стоимость материалов					55178				
		Накладные расходы					3555				
		з\пл в накл. Расходах 15%						533			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									2
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					53963				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6958				
		Всего по смете					**68953**	3206			19

Локальная смета № 2-1-2

на дополнительные земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е1-150-3	Рыхление грунтов существующего земляного полотна бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка свыше 200 м	*м3 грунта*	1850	1,47	1,47	2720	2720	772		0
						0,43	0	796		0,0014	3
2	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	*м3 уплотненного грунта*	1850	12,51	12,51	23145	23145	7680		0
						4,28	0	7918		0,01399	26
3	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	*м3 уплотненного грунта*	5550	1,27	1,27	7049	7049	2046		0
						0,38	0	2109		0,00125	7
4	Е1-150-1	Рыхление откосов существующей насыпи бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м	*м3 грунта*	110	2,12	2,12	233	233	66		0
						0,62	0	68		0,00202	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**33146**	**33146**	**10564**		**0**
							0	**10891**			**36**
		Стоимость материалов					0				
		Накладные расходы					10564				
		з\пл в накл. Расходах 15%						1585			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									5
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2623				
		Всего по смете					**46333**	12475			41

Локальная смета № 2-1-3

на устройство укрепления откосов насыпи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е1-156-1	Устройство каменной наброски при укреплении откосов насыпи	*м3 камня в деле*	964	2463,97	0,86	2375267	829	404254	2,81	2709
					432	0,32	416448	308		0,0015	1
		Итого прямые затраты в 2001г					**2375267**	**829**	**404254**	**3**	**2709**
							416448	**308**	**0**	**0**	**1**
		Стоимость материалов					1957990				
		Накладные расходы					404254				
		з\пл в накл. Расходах 15%						60638			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									202
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					166771				

		Всего по смете					**2946291**	477394			2912

Локальная смета № 2-1-5

на устройство дорожной одежды на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 13 см из песчано-гравийной смеси	м2 основания или	2413	177,68	12,65	428742	30524	23139	0,0234	56
					3,56	3,65	8590	8807		0,01325	32
2	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 13 см из ПГС (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2 основания или покрытий	5270	180,91	15,17	953396	79946	60489	0,02808	148
					4,27	4,36	22503	22977		0,0159	84
3	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 13 см из ПГС	м2 основания или	2327	178,58	11,83	415556	27528	26678	0,0359	84
					5,51	3,11	12822	7237		0,01121	26
4	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 13 см из ПГС (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2 основания или покрытий	5056	182,05	14,2	920445	71795	69666	0,04308	218
					6,61	3,75	33420	18960		0,01345	68
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	1,74	41615,81	339,59	72412	591	326	0,58	1
						140,94	0	245		0,58	1
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т	3,79	41683,73	407,51	157981	1544	853	0,696	3
						169,13	0	641		0,696	3
7	Е27-53-6	Устройство основания толщиной 4 см из щебеночно-песчаной смеси, обработанной вязким битумом	м2 покрытия	6708	24,52	15,35	164480	102968	98138	0,0336	225
					5,94	5,06	39846	33942		0,01766	118
8	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	м2 покрытия	53664	0,02		1073	0	714	0,0001	5
					0,01		537	0			0
9	99-27-91	Щебеночно-песчаная смесь, обработанная вязким битумом	т	1247,688	3140		3917740				
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,2157	41615,81	339,59	8978	73	40	0,58	0
						140,94	0	30		0,58	0
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т	0,4530	41683,73	407,51	18885	185	102	0,696	0
						169,13	0	77		0,696	0
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	м2 покрытия	2223,529	482,89	15,35	1073720	34131	32530	0,0336	76
					5,94	5,06	13208	11251		0,01766	39
13	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	м2 покрытия	4447,058	57,43		255395	0	59	0,0001	0
					0,01		45	0			0
		Итого прямые затраты в 2001г					**8388802**	**349285**	**312733**		**816**
							130970	104168	0		372
		Стоимость материалов					7908547				
		Накладные расходы					312733				
		з\пл в накл. Расходах 15%						46910			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									156

		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					522092				
		Всего по смете					**9223628**	282049			1344
	Выполнение	(акт от 28 марта 2014года)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е27-21-2	Песчано-гравийная смесь	*м3*	-359,537	1000	0	-359537	0	0	0	0
	п.30-8-104				0	0	0	0		0	0
2	Е27-21-2	Песчано-гравийная смесь	*м3*	-785,23	1000	0	-785230	0	0	0	0
	п.30-8-104				0	0	0	0		0	0
3	Е27-21-3	Песчано-гравийная смесь	*м3*	-288,548	1000	0	-288548	0	0	0	0
	п.30-8-104				0	0	0	0		0	0
4	Е27-21-3	Песчано-гравийная смесь	*м3*	-276,287	1000	0	-276287	0	0	0	0
	п.30-8-104				0	0	0	0		0	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**-1709602**	**0**	**0**		**0**
							0	0	0		0
		Стоимость материалов					-1709602				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					-102576				
		Всего по смете					**-1812178**	0			0
	Выполнение	(акт от 22 апреля 2014года)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
4	Е27-21-3	Песчано-гравийная смесь	*м3*	-350,657	1000	0	-350657	0	0	0	0
	п.30-8-104				0	0	0	0		0	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**-350657**	**0**	**0**		**0**
							0	**0**			**0**
		Стоимость материалов					-350657				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					-21039				
		Всего по смете					**-371696**	0			0
		остаток									
		Итого прямые затраты в 2001г					**6328543**	**349285**	**312733**		**816**
							130970	**104168**			**372**
		Стоимость материалов					5848288				
		Накладные расходы					312733				
		з\пл в накл. Расходах 15%						46910			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									156
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					398477				
		Всего по смете					**7039753**	282048			1344

Локальная смета № 2-1-7

на устройство съезда на ПК3+51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	Раздел 1 Земляное полотно										
1	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	3487	53,7	51,3402	187252	179023	55065	0,0164	57
					2,36	13,92	8229	48539		0,0476	167
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	*т*	6974	19,7	19,7	137388	137388	27478		0
						3,94	0	27478		0,00827	58
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход		1810	0,2	0,2	362	362	123		0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				0,07	0	127		0,0002	0
4	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	*м3 уплотненного грунта*	3487	8,14	8,14	28384	28384	9809		0
						2,9	0	10112		0,00986	34
5	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	*м3 уплотненного грунта*	3487	0,68	0,68	2371	2371	1049		0
						0,31	0	1081		0,0014	5
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3 уплотненного грунта*	3487	14,12	12	49236	41844	14781	0,0122	43
					1,62	2,75	5649	9589		0,0122	43
7	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	*м3 уплотненного грунта*	3487	9,48	9,48	33057	33057	10959		0
						3,24	0	11298		0,01059	37
8	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	*м3 уплотненного грунта*	10461	1,03	1,03	10775	10775	3146		0
						0,31008	0	3244		0,00101	11
		Итого по разделу 1					**448825**	**433204**	**122410**	**0**	**100**
							13878	**111467**	**0**	**0**	**354**
		Стоимость материалов					1743				
		Накладные расходы					122410				
		з\пл в накл. Расходах 15%						18361			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									61
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					34274				
		Всего по смете					**605509**	143707			515
	Раздел 2 Дорожная одежда										
9	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 13 см из ПГС	*основания или покрытий*	209	177,66	12,65	37131	2644	2004	0,0234	5
					3,56	3,65	744	763		0,01325	3

10	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 13 см из ПГС	м2 основания или покрытия	195	178,58	11,83	34823	2307	2236	0,0359	7
					5,51	3,11	1074	606		0,01121	2
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,16	41615,81	339,59	6659	54	30	0,58	0
						140,94	0	23		0,58	0
12	Е27-53-6	Устройство основания толщиной 4 см из щебеночно -песчаной смеси, обработанной вязким битумом	м2 покрытия	165	24,52	15,35	4046	2533	2414	0,0336	6
					5,94	5,06	980	835		0,01766	3
13	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	м2 покрытия	1320	0,02		26	0	18	0,0001	0
					0,01		13	0			0
14	99-27-91	Щебеночно-песчаная смесь, обработанная вязким битумом	т	30,69	3140		96367				
		Итого по разделу 2					**179051**	**7538**	**6701**		**18**
							2812	**2227**	**0**		**8**
		Стоимость материалов					168702				
		Накладные расходы					6701				
		з\пл в накл. Расходах 15%						1005			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									3
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					11145				
		Всего по смете					**196898**	6044			29
		Итого прямые затраты в 2001г					**627876**	**440742**	**129111**		**117**
							0	**0**			**0**
		Стоимость материалов					187135				
		Накладные расходы					129111				
		з\пл в накл. Расходах 15%						19367			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									65
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					45419				
		Всего по смете					**802407**	19367			182

Локальная смета № 2-3-1

на сооружение пролетного строения

1	2	3		4	5	6	7		9	10	11
1	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмес тимостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	10,7	46,31	43,79	496	469	141	0,01752	0
		кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;			2,52	11,02	27	118		0,03828	0
2	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	м3 мокрого грунта	10,7	343,74	343,74	3679	3679	2303		0
						221,85	0	2374		1,02	11

3	Е38-2-2	Устройство основания из камня толщиной 0,5м в речных условиях при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом	м3	5,4	2023,03	11,34	10827	61	27	0,00478	0
			наброски		0,69	3,69	4	20		0,0128	0
4	Е30-3-2	Устройство основания из песчано-гравийной смеси	м3	2	1397,12	33,87	2777	67	597	1,94	4
					263,25	12,47	523	25		0,0609	0
5	Е30-9-5	Сооружение сборных железобетонных опор для мостов из блоков прямоугольных труб весом свыше 5 т	м3	2,21	3504,5	1343,36	7759	2974	3018	5,11	11
					868,5	382,18	1923	846		1,517	3
6	99-30-129	Железобетонные звенья прямоугольных труб, блок №94	м3	2,21	40431		89514				
7	Е30-9-5 (ДМ	Демонтаж железобетонных опор из блоков прямоугольных труб ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	2,21	1769,49	1074,69	3918	2379	2415	4,088	9
					694,8	305,74	1538	677		1,2136	3
8	99-30-129 (Д	Железобетонные звенья прямоугольных труб, блок №94К=0,000;	м3		40431		0				
9	П9-12-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - погрузка	т	5,6	221,4	221,4	1232	1232	863		0
						154,98	0	863		0,32546	2
10	П9-12-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - разгрузка	т	5,6	171,4	171,4	954	954	668		0
						119,98	0	668		0,25196	1
11	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	т	5,6	122,25	122,25	680	680	136		0
						24,45	0	136		0,05135	0
12	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	13,5	32,9	32,9	443	443	117		0
						9	0	121		0,0294	0
13	Е9-62-3	Изготовление каркасов для установки в полость опор	т конструкций	0,124	27935,09	9375,11	3460	1161	2061	91	11
					16380	2107,33	2029	261		7,36	1
14	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,032;	т	0,104146	59200		6165				
15	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	т	0,0237	63800		1512				
16	Е9-12-1	Установка металлических каркасов в полость опор с обстройкой опор металлом прокатного профиля (0,81+0,38)т	т конструкций	0,182	17164,33	5355,48	3124	975	1360	39,6	7
					7065	1240,83	1286	226		4,14	1
17	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нор мальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	т	0,058104	81800		4753				
18	Е42-4-4	Заполнение полостей опор камнем с подачей краном в бадьях	м3	6,12	2241,43	45,9	13709	281	760	0,794	5
					124,2	15,36	760	94		0,0525	0

19	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	6,12	88,33	84,44	540	516	159	0,027	0
					3,89	22,91	24	140		0,0783	0
20	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,100;	т	12,8	19,7	19,7	253	253	51		0
						3,94	0	51		0,00827	0
21	Е9-12-1 (ДМ	Демонтаж металлических каркасов и обстройки опор ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,182	8518,27	3748,84	1550	682	837	23,76	4
					4239	868,59	771	158		2,898	1
22	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	т	0,182	247,1	247,1	45	45	31		0
						172,97	0	31		0,36324	0
23	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	т	0,182	234,3	234,3	43	43	30		0
						164,01	0	30		0,34442	0
24	П7-21-1	Перевозка демонтируемых конструкций на 21 км, 1 класс груза	т	0,182	138,4	138,4	25	25	5		0
						27,68	0	5		0,05813	0
25	Е30-89-1	Укладка шпал непропитанных после заполнения полостей опор камнем	шт	1	434,59	40,61	532	50	103	0,411	1
					62,33	14,94	76	18		0,073	0
26	Е30-3-2	Подбивка шпал песчано-гравийной смесью	м3	0,31	1397,12	33,87	427	10	92	1,94	1
					263,25	12,47	81	4		0,0609	0
27	Е30-91-1	Изготовление металлических балочных пролетных строений из двутавровых балок	т	5,971	19166,93	7900,05	114444	47170	53604	32,1	192
					5760	2476,25	34392	14785		9,94	59
28	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	5,064	64100		324615				
29	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,266	59200		15753				
30	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,641	63800		40877				
31	Е9-12-1	Монтаж металлических балочных пролетных строений	т конструкций	5,971	17164,33	5355,48	102486	31977	44634	39,6	236
					7065	1240,83	42184	7409		4,14	25
32	Е9-12-1 (ДМ	Разборка металлических балочных пролетных строений ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	5,971	8161,64	3748,84	48732	22384	27447	23,76	142
					4239	868,59	25311	5186		2,898	17
33	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	т	5,971	234,3	234,3	1399	1399	979		0
						164,01	0	979		0,34442	2
34	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	т	5,971	232,8	232,8	1390	1390	973		0
						162,96	0	973		0,34222	2
35	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	т	5,064	101,88	101,88	516	516	103		0
						20,38	0	103		0,04279	0
36	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	т	0,907	138,4	138,4	125	125	25		0
						27,68	0	25		0,05813	0
37	Е30-52-3	Устройство проезжей части моста из бревен	м3	3,043	15876,69	1746,15	48310	5313	10118	15,2	46

					2587,5	463,05	7873	1409		1,61	5
38	E30-52-4		м3	1,00	12374,92	2439,15	12337	2432	4889	22,2	22
		Устройство деревянных колесоотбоев из из брусьев			3847,5	651,6	3836	650		2,29	2
39	1-2-21	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	1,00	13200		13159				
40	E30-52-4	Устройство проезжей части моста из досок	м3	0,991	12374,92	2439,15	12261	2417	4859	22,2	22
					3847,5	651,6	3812	646		2,29	2
41	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	0,991	12200		12088				
42	E30-89-1	Устройство сопряжения моста с насыпью подходов из шпал	шт	35	174,59	40,61	6087	1416	2936	0,411	14
		непропитанных, уложенных в виде шпальных клеток			62,33	14,94	2173	521		0,073	3
43	1-5-24	Шпалы деревянные непропитанные, длина 2750 мм, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт	7	846		6209				
44	1-5-23	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, длина 1200 мм, тип III, для колеи 600 мм	шт	28	260		7156				
45	E30-75-1	Установка деревянных перил без укладки дополнительных	м	7,3	713,71	0,48	5238	4	2737	1,93	14
		поперечин			342	0,18	2510	1		0,0009	0
46	E30-75-1 (ДМ)	Разборка деревянных перил без укладки дополнительных поперечин ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м	7,3	273,98	0,38	2011	3	2190	1,544	11
					273,6	0,14	2008	1		0,0007	0
47	E30-89-2		шт	35	93,49	40,61	3259	1416	2577	0,364	13
		Разборка сопряжения моста с насыпью из шпальных клеток			52,88	14,94	1844	521		0,073	3
48	E30-52-4 (ДМ)	Разборка проезжей части моста из досок ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	0,99	5029,32	1951,32	4983	1933	3887	17,76	18
					3078	521,28	3050	516		1,832	2
49	E30-52-4 (ДМ)	Разборка колесоотбоев из брусьев ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	1,00	5029,32	1951,32	5014	1945	3911	17,76	18
					3078	521,28	3068	520		1,832	2
50	E30-52-3 (ДМ)	Разборка проезжей части моста из бревен ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	3,04	3466,92	1396,92	10549	4251	8094	12,16	37
					2070	370,44	6299	1127		1,288	4
51	E30-17-1		шт	9	2411,98	1005,32	20653	8608	14568	6,47	55
		Установка металлических нижних прокладных листов ПЛ-1			1311,75	249,12	11232	2133		0,82	7
52	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0	154200		0				
53	E30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины	шт	9	315,9		2705	0	966	0,59	5
		и фторопласта			103,5		886	0			0
54	99-30-108(п	Резиновые опорные части АБ-ДШР-РОЧ 25х40х8,2см. Прайс-лист №3	шт	9	80931		692980				
55	П9-41-1	Погрузка резиновых опорных частей	т	0,232	122,8	122,8	29	29	20		0
						85,96	0	20		0,18052	0
56	П9-41-2	Разгрузка резиновых опорных частей	т	0,232	102,8	102,8	24	24	17		0
						71,96	0	17		0,15112	0

57	П7-116-1		т	0,232	477,7	477,7	111	111	22		0
		Перевозка резиновых опорных частей на 120 км, 1 класс груза				95,54	0	22		0,20063	0
58	Е30-17-1	Установка на опорные части металлических верхних	шт	9	2411,98	1005,32	20653	8608	14568	6,47	55
		прокладных листов ПЛ-1			1311,75	249,12	11232	2133		0,82	7
59	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,037718	154200		5819				
60	Е9-62-3	Изготовление траверсы	т конструкций	0,61	27935,09	9375,11	17086	5734	10177	91	56
					16380	2107,33	10018	1289		7,36	5
61	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	т	0,5838	69800		40753				
62	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,046	63800		2927				
63	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	т	0,61	247,1	247,1	151	151	106		0
						172,97	0	106		0,36324	
64	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	т	0,61	234,3	234,3	143	143	100		0
						164,01	0	100		0,34442	
65	П7-21-1	Перевозка грузов на 21 км, 1 класс груза	т	0,61	138,4	138,4	85	85	17		0
						27,68	0	17		0,05813	0
66	Е30-23-8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений	шт	7	34717,35	11285,13	243021	78996	42927	21	147
		длиной до 24 м			3712,5	1913,61	25988	13395		6,32	44
67	99-30-2	Железобетонные балки преднапряженные, таврового сесения ВТК-24У	м3	0	110851		0				
68	Е27-39-17	Устройство накладной плиты толщиной 20 см средствами малой механизации с омоноличиванием балок пролетного	м2 покрытия	241,45	1994,8	26,34	481644	6360	17216	0,302	73
		строения			47,03	6,58	11355	1589		0,0299	7
69	Е27-45-1		м2 покрытия	241,45	1,89		456	0	607	0,0114	3
		Укладка металлической сетки при устройстве накладной плиты			1,89		456	0			0
70	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0	65900		0				
71	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0	62000		0				
72	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т	0,001925	761600		1466				
73	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг в накладной плите,	т	0,367441	196397,62	304,24	72165	112	12805	198	73
		для крепления тротуарных блоков (0,4069+0,3216)т			33075	114,75	12153	42		0,56	0
74	Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под	м3	34,5	3538,88	555,522	122091	19166	57703	7,83	270
		автомобильные дороги			1361,25	173,21	46963	5976		0,7325	25
75	99-30-52	Железобетонные тротуарные блоки ПТ-3, разме ром 299х195х68см, вес 1,875т. Прайс-лист №1	м3	0	58081,97		0				

76	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1803	162700		29335				
77	Е6-1-16	Омоноличивание проемов в тротуарных блоках, бетон В30	м3	0,28	9795,03	196,62	2743	55	102	1,79	
		F300			272,25	74,27	76	21		0,3628	0
78	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0224	65000		1456				
79	Е6-22-7	Устройство краевых полос, бетон В30 F300 W8	м3	6,14	14881,75	383,89	91374	2357	15731	14,2	87
					2295	145,01	14091	890		0,7083	4
80	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГЮЖ-94)	т	0,00025	761600		190				
81	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,1512	53600		8104				
82	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,5298	68200		36132				
83	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0165	196398	304,24	3241	5	575	198	3
					33075	114,75	546	2		0,56	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**2854952**	**273613**	**377964**		**1666**
							292398	69990			252
		Стоимость материалов					2288941				
		Накладные расходы					377964				
		з\пл в накл. Расходах 15%						56695			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									189
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					193975				
		Всего по смете					**3426891**	419083			2107

Локальная смета № 2-3-3

на устройство перильного ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е9-62-3		т конструкций	1,75	27935,094	9375,11	48828	16387	29083	91	159
		Изготовление металлического перильного ограждения			16380	2107,334	28631	3683		7,36	13
4	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	т	8,77	17298,09	124,87	151704	1095	103026	61	535
					10732,54	45	94124	395		0,22	2
		Итого прямые затраты в 2001г					**200532**	**17482**	**132109**	**152**	**694**
							122755	4078	0	8	15
		Стоимость материалов					60296				
		Накладные расходы					132109				
		з\пл в накл. Расходах 15%						19816			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									66
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					19958				
		Всего по смете					**352599**	146650			775

Локальная смета № 2-3-5

на сопряжение моста с насыпью подходов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14

1	E1-163-3	Разравнивание грунта 3 группы вручную у опор	м3	92,5	558		51615	0	58325	3,37	312
			грунта		558		51615	0			0
2	E1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками у опор	м3 уплотненного	92,5	25,65	5,38	2373	498	1819	0,129	12
			грунта		20,27		1875	0			0
3	E1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	м3 уплотненного	265	27,88	27,88	7388	7388	1270		0
			грунта			4,94	0	1309		0,01982	5
4	E1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	м3 уплотненного	292,5	8,14	8,14	2381	2381	823		0
			грунта			2,9	0	848		0,00986	3
5	E1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного	292,5	0,68	0,68	199	199	88		0
			грунта			0,31	0	91		0,0014	0
6	E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	уплотненного	557,5	14,12	12	7872	6690	2363	0,0122	7
			грунта		1,62	2,75	903	1533		0,0122	7
7	E1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного	292,5	9,48	9,48	2773	2773	919		0
			грунта			3,24	0	948		0,01059	3
8	E1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	м3 уплотненного	877,5	1,03	1,03	904	904	264		0
			грунта			0,31	0	272		0,00101	1
9	E30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	18	1551,52	38,67	27927	696	6371	1,99	36
					310,5	14,24	5589	256		0,0695	1
10	E27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	15,7	157,08	27,83	2466	437	302	0,033	1
					5	9,48	79	149		0,03339	1
11	E30-35-4	Укладка сборных переходных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м3	6,8	2829,63	557,08	19241	3788	7583	5,18	35
					879,75	143,26	5982	974		0,53	4
12	99-30-68	Железобетонные переходные плиты П400.98.25-ТА III, размером (395х98х32,5см)	м3	0	39031		0				
13	E6-1-2	Омоноличивание переходных плит между собой бетоном В30 F300	м3	1	10889,9	98,32	10890	98	769	4,41	4
					695,25	37,15	695	37		0,1814	0
14	E30-8-1	Установка арматуры при омоноличивании переходных плит	т	0,127	59199,96		7518	0	1115	48,4	6
					8055		1023	0			0
15	E30-3-1	Устройство щебеночных подушек под сопряжения тротуаров с обочинами	м3	0,46	1551,52	38,67	714	18	163	1,99	1
					310,5	14,24	143	7		0,0695	0
16	E6-1-16	Устройство сопряжения обочин с тротуарами, бетон В30 F300 W6	м3	0,78	9795,03	196,62	7640	153	284	1,79	1
					272,25	74,27	212	58		0,3628	0

17	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0173	65000		1125				
18	Е27-39-17	Устройство цементобетонного покрытия по переходным плитам на длине 1,2 м толщиной 20 см средствами малой механизации	крытия	19,2	1994,8	26,34	38300	506	1369	0,302	6
					47,03	6,58	903	126		0,0299	0
19	Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изме нения толщины слоя по расценке 39-17К=-8,000;	м2 по крытия	-153,6	93,75	0,03	-14400	-5	-200	0,0053	-1
					0,97	0,01	-149	-2		0,0001	0
20	Е27-45-1	Укладка арматуры в цементобетонное покрытие	м2 по крытия	19,2	290,49		5577	0	48	0,0114	0
					1,89		36	0			0
21	Е27-39-17	Устройство распределительной плиты из монолитного бетона толщиной 20 см средствами малой механизации	крытия	64	1994,8	26,34	127667	1686	4563	0,302	19
					47,03	6,58	3010	421		0,0299	2
22	Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изме нения толщины слоя по расценке 39-17К=-5,000;	м2 по крытия	-320	93,75	0,03	-30000	-10	-417	0,0053	-2
					0,97	0,01	-310	-3		0,0001	0
23	Е27-45-1	Укладка арматуры в цементобетонное покрытие	м2 по крытия	64	146,2		9356	0	161	0,0114	0
					1,89		121	0			0
24	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГЮК-94)	т	0,0005	761600		381				
25	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,02625	41615,81	339,59	1092	9	5	0,58	0
						140,94	0	4		0,58	0
26	Е27-16-2	Устройство основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	18,4	4076,2	150,08	75003	2761	3752	0,546	10
					97,2	56,13	1788	1033		0,1989	4
		Итого прямые затраты в 2001г					**366003**	**30971**	**91738**		**449**
							73516	8061			31
		Стоимость материалов					261517				
		Накладные расходы					91738				
		з\пл в накл. Расходах 15%						13761			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									46
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					27464				
		Всего по смете					**485206**	95337			525

Локальная смета № 2-4-1

на укрепительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	153,48	11,19	11,19	1717	1717	456		0
						3,06	0	470		0,01	2
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	153,48	26,18	25,03	4018	3842	1181	0,008	1
					1,15	6,78	176	1041		0,0232	4

3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	т	245,56	19,7	19,7	4838	4838	968		0
						3,94	0	968		0,00827	2
4	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группыК=2,000;	м3 грунта	306,95	1,26	1,26	387	387	140		0
						0,47	0	144		0,00226	1
5	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	84,24	53,7	51,34	4524	4325	1330	0,0164	1
					2,36	13,92	199	1173		0,0476	4
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	168,48	19,7	19,7	3319	3319	664		0
						3,94	0	664		0,00827	1
7	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группыК=2,000;	м3 грунта	168,48	1,55	1,55	261	261	95		0
						0,58	0	98		0,00277	0
8	Е9-62-8	Изготовление грузозахватного приспособления	т конструкций	0,037	25987,18	4444,95	958	164	680	110	4
					19800	697,37	730	26		2,55	0
9	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=1,060;	т	0,0223	70000		1563				
10	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,060;	т	0,0056	59200		330				
11	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	т	0,0042	63800		267				
12	4-1-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=25-28 ммК=1,060;	т	0,0056	41000		229				
13	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	149300		197				
14	Е42-15-3	Разборка существующих укреплений дамб и конусов краном общ.пол.п.2.8: ктрр1 =0,8; ктрм 1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных констр	97,1	848,45	582,05	82419	56541	40317	1,64	159
					266,4	199,93	25878	19421		0,74568	72
15	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	т	168,0	152,8	152,8	25664	25664	17965		0
						106,96	0	17965		0,22462	38
16	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	т	168,0	140	140	23514	23514	16460		0
						98	0	16460		0,2058	35
17	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	т	168,0	24,6	24,6	4132	4132	826		0

						4,92	0	826		0,01033	2
18	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при разборке существующих дамб	м3 грунта	218,5	32,9	32,9	7189	7189	1908		0
						9	0	1967		0,0294	6
19	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	437,0	15,11	15,11	6603	6603	1751		0
						4,13	0	1805		0,0135	6
20	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (1100+1300)м3	м3 грунта	631,8	53,7	51,34	33928	32437	9977	0,0164	10
					2,36	13,92	1491	8795		0,0476	30
21	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	579,2	19,7	19,7	11409	11409	2282		0
						3,94	0	2282		0,00827	5
22	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	684,5	45	45	30801	30801	6160		0
						9	0	6160		0,0189	13
23	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группыК=2,000;	м3 грунта	1263,6	1,55	1,55	1959	1959	711		0
						0,58	0	733		0,00277	4
24	Е38-2-2	Устройство бермы с отсыпкой грунта 4 группы в воду под укрепление тюфяками и каменной наброской	м3 на броски	381,6	12,03	11,34	4591	4328	1922	0,00478	2
					0,69	3,69	263	1408		0,0128	5
25	Е38-2-2	Устройство бермы с отсыпкой камня в воду под укрепление тюфяками и каменной наброской (без учета стоимости камня)	м3 на броски	61,1	12,03	11,34	735	692	308	0,00478	0
					0,69	3,69	42	225		0,0128	0
26	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	839,6	32,9	32,9	27622	27622	7330		0
						9	0	7556		0,0294	25
27	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	1679,2	15,11	15,11	25372	25372	6727		0
						4,13	0	6935		0,0135	23
28	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	2282,1	9,48	9,48	21635	21635	7172		0
						3,24	0	7394		0,01059	24
29	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	м3 упл. грунта	6846,4	1,03	1,03	7052	7052	2059		0
						0,31	0	2122		0,00101	7
30	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 упл. грунта	2282,1	14,12	12	32224	27386	9674	0,0122	28
					1,62	2,75	3697	6276		0,0122	28
31	Е1-133-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	м3 упл. грунта	381,6	25,62	25,62	9777	9777	1681		0
						4,54	0	1733		0,01821	7

32	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	*м3 упл. грунта*	2282,1	8,14	8,14	18577	18577	6420		0
						2,9	0	6618		0,00986	23
33	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	*м3 упл. грунта*	2282,1	0,68	0,68	1552	1552	686		0
						0,31	0	707		0,0014	3
34	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход		2259,2	0,2	0,2	452	452	153		0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				0,07	0	158		0,0002	0
35	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси насухо вручную толщиной 20 см, без стоимости ПГС	*подстилающе*	2347,8	62,23	9,35	146102	21952	117034	0,325	763
					52,88	3,13	124150	7349		0,0107	25
36	Е42-23-1	Крепление откосов габионными тюфяками надводными толщиной 20 см	*м2 тюфяка*	966,3	242,54	44,09	234362	42603	185121	1,36	1314
					198,45	16,81	191758	16243		0,0821	79
39	30-8-113	Камень	*м3*	193,1	2011		388331				
41	1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	*кг*	48,1	49		2356				
		Итого прямые затраты в 2001г					**1167512**	**428099**	**450154**		**2283**
							348385	145720			472
		Стоимость материалов					391028				
		Накладные расходы					450154				
		з\пл в накл. Расходах 15%						67523			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									225
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					97060				
		Всего по смете					**1714726**	561629			2980
		Итого прямые затраты в 2001г					**14571438**	**2119739**	**1974078**		**8828**
							1400679	**376768**			**1308**
		Стоимость материалов					**11051024**				
		Накладные расходы					**1974077**				
		з\пл в накл. Расходах 15%						**296112**			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									**987**
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**53963**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**995969**				
		Всего по смете					**17541483**	**2073557**			**11123**
0,1038412	СН РК	**Временные здания и сооружения 10,5%**					**1 821 528**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					256 835				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					1 457				
		возвратная сумма 15%					273 229				
		Итого					**19 363 011**				
		сметная з/плата					2 330 393				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					12 580				
		СМР в том числе:					**19 363 011**				

		Прочие работы и затраты										
0,04267	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					826 289					
		в 4 температурной зоне										
0,37816		сметная з/плата					312 472					
0,00232		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1 915					
0,00297	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					57 511					
0,00161		сметная з/плата					3 752					
0,00182		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					23					
0,00990	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					191 705					
0,00396	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					76 681					
0,01857	Расчет 1	Командировочные расходы					359 528					
0,00044	Расчет 2	Перебазировка техники					8 613					
		Итого					**1 520 327**					
		сметная з/плата					316 224					
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					1 938					
		Итого с прочими					**20 883 338**					
		сметная з/плата					2 646 617					
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					14 518					
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**20 883 338**					
2,2635		**-в текущих ценах**					**47 268 908**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**945 378**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**48 214 286**					
		НДС 12%					**5 785 714**					
		Итого с НДС					**54 000 000**					

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41,
РНН 181400212032, БИН 050140007049,
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A,
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

_____ **Мухамедчинов К.М.**

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО,
Кокпектинский р-н,
село Самарское,
тел/факс 8-(72-333)-2-58-07,
РНН 180800000665,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 808560000004291967,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 060440012256 .

Исполнительный директор ТОО "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой",
г. Усть-Каменогорск,
тел/факс 8(7232)261683,
РНН 181600060246,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 148560000000015552,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 980540001085

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от"____"_____2012г
№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181 400 212 032, БИН 050 140 007 049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственность ю	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области	341 613 523	23 500 467	127 954 972	9 868 642	0	310 254	0	0	2 820 056	26 320 523

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, [illegible] АД г. Риддера _____ **Мухамедчинов К.М.**

Подрядчик: Исполнительный директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Калинин А.А.**

Технадзор: Директор ТОО "Облкомстрой" _____ **Каребаев А.И.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажи[illegible]ого транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера .71300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181 400 212 032, БИН 050 140 007 049, ИИК KZ740 701 03KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2014 г. **Форма 2**

Акт № 10 от 22 сентября 2014 года

приемки выполненных работ за сентябрь 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш	з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час

Локальная смета № 1-1-8

на рекультивацию занимаемых земель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	Раздел 2 Рекультивация грунтового резерва №1										
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (1014+827+1841)	*м3 грунта*	3682	6,01	6,01	22128	22128	7429		0
						2,08015	0	7659		0,00681	25
4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (1014х6+827+1841х6)	*м3 грунта*	17957	4,75	4,75	85296	85296	28740		0
						1,65	0	29629		0,00539	97
5	Е1-17-9	Погрузка из штабеля грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы (технич. часть п.1.27)	*м3 грунта*	1807	42,12	40,26	76111	72750	22383	0,0129	23
					1,86	10,91	3361	19714		0,03733	67
6	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс грузаК=2,000;	*т*	3614	38,6	38,6	139500	139500	27900		0
						7,72	0	27900		0,01621	59
7	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	*м3 грунта*	1807	4,06	3,54	7336	6397	3067	0,00363	7
					0,52	1,23	940	2223		0,00405	7
8	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	1841	6,01	6,01	11064	11064	3714		0
						2,08	0	3829		0,00681	13
9	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000,	*м3 грунта*	7364	4,75	4,75	34979	34979	11786		0
						1,65	0	12151		0,00539	40
10	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход		6052	0,2	0,2	1210	1210	411		0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				0,07	0	424		0,00023	1
11	Е47-104-2	Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель на	*га*	0,61	1489,21	1489,21	908	908	443		0

		глубину до 30 см				2,41	0	343		2,18	1
12	Е47-107-6	Боронование почвы в один след	га	0,61	93,95	93,95	57	57	30		0
						38,07	0	23		0,15	0
13	Е47-152-2	Посев многолетних трав	га	0,61	103293,31	293,31	63009	179	92		0
						117,45	0	72		0,45	0
14	Е47-152-3	Прикатывание посевов	га	0,61	292,82	292,82	179	179	97		0
						122,7	0	75		0,54	0
		Итого по разделу 2					**441778**	**374648**	**106093**		**30**
							4301	**104042**	**0**	**3**	**310**
		Стоимость материалов					62830				
		Накладные расходы					106092				
		з\пл в накл. Расходах 15%						15914			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									53
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					32872				
		Всего по разделу 2					**580743**	124256			393
	Раздел 3 Рекультивация грунтового резерва №2										
15	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (436+1374)м3	м3 грунта	1810	6,01	6,01	10878	10878	3652		0
						2,08	0	3765		0,00681	12
16	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (436х0,5+1374х3)м3	м3 грунта	4340	4,75	4,75	20615	20615	6946		0
						1,65	0	7161		0,00539	23
17	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м, при уполаживании откосов	м3 грунта	324	6,01	6,01	1947	1947	654		0
						2,08	0	674		0,00681	2
18	Е1-17-9	Погрузка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы (технич. часть п.1.27)	м3 грунта	3824	42,12	40,26	161067	153954	47368	0,0129	49
					1,86	10,91	7113	41720		0,03733	143
19	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	7648	38,6	38,6	295213	295213	59043		0
						7,72	0	59043		0,01621	124
20	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	м3 грунта	927	4,06	3,54	3764	3282	1575	0,00363	3
					0,52	1,23	483	1141		0,00405	4
21	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощ ностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	2897	18,26	18,26	52899	52899	17788		0
						6,33	0	18338		0,0207	60
22	Е1-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	5794	7,66	7,66	44382	44382	14950		0
						2,66	0	15412		0,00868	50
23	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	1810	6,01	6,01	10878	10878	3653		0
						2,0805	0	3766		0,00681	12
24	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	3620	4,75	4,75	17195	17195	5794		0
						1,65	0	5973		0,00539	20

25	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощност 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход		13640	0,2	0,2	2728	2728	926		0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				0,07	0	955		0,0002	3
26	Е47-104-2	Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель на	*га*	1,37	1489,21	1489,21	2040	2040	994		0
		глубину до 30 см				562,41	0	771		2,18	3
27	Е47-107-6	Боронование почвы в один след	*га*	1,37	93,95	93,95	129	129	67		0
						38,07	0	52		0,15	0
28	Е47-152-2	Посев многолетних трав	*га*	1,37	103293,31	293,31	141512	402	208		0
						117,45	0	161		0,45	1
29	Е47-152-3	Прикатывание посевов	*га*	1,37	292,82	292,82	401	401	217		0
						122,7	0	168		0,54	1
		Итого по разделу 3					**765648**	**616943**	**163833**	**0**	**52**
							7595	**159098**			**458**
		Стоимость материалов					141110				
		Накладные расходы					163833				
		з\пл в накл. Расходах 15%						24575			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									82
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					55769				
		Всего по смете					**985250**	191268			592
		Итого прямые затраты в 2001г					**1207426**	**991591**	**269926**		**82**
							11896	**263140**	**0**	**3**	**768**
		Стоимость материалов					203939				
		Накладные расходы					269926				
		з\пл в накл. Расходах 15%						40488			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									135
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					88641				
		Всего по смете					**1565993**	315524			985

Локальная смета № 2-1-4

на устройство спецводоотвода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е1-162-3	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м	*м3*	11	481,5		5297	0	5985	2,78	31
		вручную в грунтах 3 группы	*грунта*		481,5		5297	0			0
2	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	*м3*	3,4	1397,12	33,87	4750	115	1022	1,94	7
					263,25	12,47	895	42		0,0609	0
3	Е6-35-2		*м3*	3	13827,34	1588,34	41482	4765	8598	13,2	40
		Устройство лотков из монолитного бетона В20 F300			2187	542,8	6561	1628		2,0007	6
4	Е6-1-2	Заделка пространства между стойками в барьерном ограждении	*м3*	0,74	10229,96	98,32	7570	73	569	4,41	3
		бетоном В20 F300			695,25	37,15	514	27		0,1814	0
5	Е30-54-3	Устройство отстойника из звеньев одноочковых круглых труб	*м3*	0,84	4921,38	2182,5	4134	1833	1731	7,89	7
		отверстием 1 м			1323	567,45	1111	477		1,94	2
6	30-23-22	Круглые звенья ЗК 4.100 (ТП 3.501-59), блок №13	*шт*	0,84	37536		31530				0

7	E8-4-7		м2 поверхности	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,212	2
		Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя			37,35	1,4	291	11		0,007	0
8	E30-3-2	Заполнение отстойника щебнем фр.10-20 мм, щебнем фр.20-40 мм, песком	м3	1,3	297,12	33,87	386	44	391	1,94	3
					263,25	12,47	342	16		0,0609	0
9	30-8-46	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	0,4	776		310				
10	30-8-45	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 8, фракция 10-20 мм	м3	0,54	865		467				
11	30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	0,36	677		244				
12	E1-166-3	Устройство присыпных призм вручную, грунт 3 группы	м3 грунта	15	167,18		2508	0	2834	1,21	18
					167,18		2508	0			0
13	E1-145-6	Планировка присыпных призм в грунтах 3 группы вручную	м2 спланированной площади	52	25,65		1334	0	1294	0,163	8
					25,65		1334	0			0
14	E1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15	25,65	5,38	385	81	295	0,129	2
					20,3		304	0			0
15	E6-1-1	Устройство цементобетонного покрытия на обочине между барьерным ограждением и краем проезжей части, бетон В20 F300	м3	1,8	8889,79	66,01	16002	119	417	1,35	2
					195,8	24,9	352	44		0,1218	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**118313**	**7060**	**23490**		**123**
							19509	2246			8
		Стоимость материалов					91744				
		Накладные расходы					23490				
		з\пл в накл. Расходах 15%						3524			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									12
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8508				
		Всего по смете					**150311**	25279			143

Локальная смета № 2-1-5

на устройство дорожной одежды на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
10	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,3843	41615,81	339,59	15991	131	72	0,58	0
						140,94	0	54		0,58	0
11	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1. ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т	0,807	41683,73	407,51	33637	329	182	0,696	1
						169,13	0	136		0,696	1
12	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	м2 покрытия	3960,469	482,89	15,35	1912472	60792	57941	0,0336	134
					5,94	5,06	23525	20040		0,01766	70
13	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	м2 покрытия	7920,938	57,43		454900	0	106	0,0001	1
					0,01		80	0			0
14	E1-17-8	Погрузка материала от разборки существующего черного покрытия одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на	м3 грунта	255	32,19	30,77	8208	7846	2414	0,00984	3

		автомобили-самосвалы			1,42	3,34	362	2127		0,02853	7
15	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс	т	561	19,7	19,7	11052	11052	2210		0
		грузаК=2,200;				3,94	0	2210		0,00827	5
16	Е27-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки существующего черного покрытия с добавлением песчано-гравийной смеси	м2 покрытия полосы и обочин	2229	25,19	20,36	56149	45382	30150	0,0317	71
		толщиной 10 см			4,79	5,38	10677	11992		0,02033	45
17	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	22	1000		22000				

		Итого прямые затраты в 2001г					**2514409**	**125532**	**93074**		**209**
							34644	**36559**			**128**
		Стоимость материалов					2354233				
		Накладные расходы					93074				
		з\пл в накл. Расходах 15%						13961			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									47
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					156449				
		Всего по смете					**2763932**	85163			383

Локальная смета № 2-1-6

на устройство присыпных обочин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	458	29,57	28,58	13543	13090	4687	0,0069	3
					0,99	9,56	453	4378		0,035	16
2	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс	т	801,5	38,6	38,6	30938	30938	6187		0
		грузаК=1,750;				7,72	0	6187		0,01621	13
3	Е1-20-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. (при просушивании грунта)	м3 грунта	458	3,72	3,24	1704	1484	711	0,00332	2
					0,48	1,12	220	513		0,00371	2
4	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и	м3 грунта	916	1,83	1,83	1676	1676	471		0
		длине разрыхляемого участка до 200 мК=2,000;				0,53	0	485		0,00174	2
5	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	458	11,19	11,19	5125	5125	1359		0
						3,06	0	1401		0,01	5
6	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2 спланированной площади	2310	8,55	4,43	19751	10233	10889	0,0279	64
					4,12	0,74	9517	1709		0,0025	7
7	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	м3 уплотненного грунта	436	21,9	21,9	9548	9548	3218		0
						7,61	0	3318		0,02487	12
8	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	436	3,2	3,2	1395	1395	474		0
						1,12	0	488		0,00367	2
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	436	12,51	12,51	5454	5454	1810		0
						4,28	0	1866		0,01399	6

10	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по ...ому следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при	м3 уплотненного грунта	1308	1,269	1,269	1660	1660	480		0
		толщине слоя 30 смК=3,000;				0,38	0	496		0,00125	2
		Итого прямые затраты в 2001г					**90795**	**80604**	**30286**	**0**	**69**
							10190	**20843**	**0**	**0**	**65**
		Стоимость материалов					0				
		Накладные расходы					30286				
		з\пл в накл. Расходах 15%						4543			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									15
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					7265				
		Всего по смете					**128346**	35576			149

Локальная смета № 2-1-7

на устройство съезда на ПК3+51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	Раздел 2 Дорожная одежда										
15	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,05	41615,81	339,59	2081	17	9	0,58	0
						140,94	0	7		0,58	0
16	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2 покрытия	148	482,89	15,35	71468	2272	2165	0,03	5
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ			5,94	5,06	879	749		0,02	3
17	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см	м2 покрытия	296	57,43		16999	0	4	0,0001	0
		изменения толщиныК=2,000;			0,01		3	0			0
18	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия полосы и обочин	67	149,19	20,36	9996	1364	906	0,0317	2
					4,79	5,38	321	360		0,02033	1
19	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из ПГС	м2 основания или покрытия	562	161,851	17,55	90960	9863	8811	0,044	25
					6,75	5,0384	3794	2832		0,01815	10
		Итого по разделу 2					**191504**	**13516**	**11896**		**32**
							4997	**3948**	**0**		**14**
		Стоимость материалов					172991				
		Накладные расходы					11896				
		з\пл в накл. Расходах 15%						1784			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									6
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					12204				
		Всего по смете					**215604**	10729			52
	Раздел 3 Установка дорожных знаков										
20	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	32	53,7	51,34	1718	1643	505	0,0164	1
					2,36	13,92	76	445		0,0476	2
21	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс	т	64	19,7	19,7	1260	1260	252		0

		грузаК=2,000;					3,94	0	252		0,00827	1
22	Е1-163-4	Устройство присыпных призм вручную в грунтах 4 группы	м3 грунта	32	864			27648	0	31242	4,77	153
					864			27648	0			0
23	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	м2 спланированной площади	21	32,63			685	0	665	0,208	4
					32,63			685	0			0
24	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32	25,65	5,38		821	172	629	0,129	4
					20,27			649	0			0
25	Е1-165-4	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 4 группы для стоек и столбов	м3 грунта	0,07	1084,5			76	0	86	6,15	0
					1084,5			76	0			0
26	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	м3 грунта	0,07	190,58			13	0	15	1,38	0
					190,58			13	0			0
27	Е9-62-3	Изготовление крестовины под стойку знака из угловой стали	т конструкций	0,00111	89339,09	9375,11		99	10	18	91	0
					16380	2107,33		18	2		7,36	0
		Итого по разделу 3						**32321**	**3086**	**33412**	**107**	**162**
								29165	**699**			**2**
		Стоимость материалов						71				
		Накладные расходы						33412				
		з\пл в накл. Расходах 15%							5012			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%										17
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге						0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						3944				
		Всего по разделу 3						**69677**	34876			181

Раздел 4 Установка металлического барьерного ограждения

32	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим	м	40	4205,605	21,63	168224	865	10169	1,13	45
		столбам			185,85	5,3	7434	212		0,0214	1
33	99-27-72(пр	Световозвращатель. Прайс-лист №2	шт	10	331		3310				
34	Е15-172-3	Вертикальная разметка металлического ограждения вручную	окрашиваемой поверхности	0,044	60,67	0,07	3	0	3	0,369	0
		(белая-12,4м2, черная-6,0м2)			60,3	0,02	3	0		0,0001	0
		Итого по разделу 4					**171536**	**865**	**10172**		**45**
							7437	**212**	**0**		**1**
		Стоимость материалов					163235				
		Накладные расходы					10172				
		з\пл в накл. Расходах 15%						1526			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									5
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					10903				
		Всего по разделу 4					**192611**	9174			51
		Итого прямые затраты в 2001г					395361	**17467**	55481		**239**

							0	**0**			**0**
		Стоимость материалов					377895				
		Накладные расходы					55481				
		з\пл в накл. Расходах 15%						8322			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									28
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					27051				
		Всего по смете					**477892**	8322			267

Локальная смета № 2-1-8

на установку дорожных знаков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	220	53,7	51,34	11814	11295	3474	0,0164	4
					2,36	13,92	519	3062		0,0476	10
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	*т*	440	19,7	19,7	8668	8668	1734		0
						3,94	0	1734		0,00827	4
3	Е1-163-4	Устройство присыпных призм вручную в грунтах 4 группы	*м3 грунта*	220	864		190080	0	214790	4,77	1049
					864		190080	0			0
4	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	*м2 спланированной площади*	295	32,63		9626	0	9337	0,208	61
					32,63		9626	0			0
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	*м3 уплотненного грунта*	220	25,65	5,38	5643	1184	4326	0,129	28
					20,27		4459	0			0
6	Е1-165-4	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 4 группы для стоек и столбов	*м3 грунта*	0,8	1084,5		868	0	980	6,15	5
					1084,5		868	0			0
7	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	*м3 грунта*	0,8	190,58		152	0	172	1,38	1
					190,58		152	0			0
8	Е9-62-3	Изготовление крестовины под стойку знака из угловой стали	*т конструкций*	0,0166	89339,09	9375,11	1483	156	276	91	2
					16380	2107,33	272	35		7,36	0
9	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках ктрм1=0; кэкс1=0; кзпм1=0;	*шт*	15	601,67		9025	0	10100	3,2	47
					506,25		7594	0			0
10	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	*шт*	2	157,67		315	0	317	0,69	1
					119,03		238	0			0
11	99-27-39(пл)	Металлическая стойка СКМ 1.35. Прайс-лист №2	*шт*	9	1367		12303				
12	99-27-43(пл)	Металлическая стойка СКМ 2.30. Прайс-лист №2	*шт*	4	1564		6256				
13	99-27-44(пл)	Металлическая стойка СКМ 2.35. Прайс-лист №2	*шт*	2	1760		3520				
14	99-27-5(пл)	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы со сторонами размером 900 мм (1.21.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4). Прайс-лист №2	*шт*	5	2063		10315				

15	99-27-17(пл)	Знаки дорожные предупреждающие прямоугольной формы со сторонами размером 500х2250 мм (1.31.3). Прайс-лист №2	шт	1	9541		9541				
16	99-27-12(пл)	Знаки дорожные запрещающие круглой формы диаметром 700мм (3.24). Прайс-лист №2	шт	6	2523		15138				
17	99-27-13(пл)	Знаки дорожные информационно-указательные прямоугольной формы со сторонами размером 680х1500мм (5.26). Прайс-лист №2	шт	2	8651		17302				
18	99-27-9(пл)	Комплект для крепления дорожных знаков. Прайс-лист №2	шт	13	243		3159				
		Итого прямые затраты в 2001г					**315208**	**21302**	**245506**		**1199**
							213808	4831	0		14
		Стоимость материалов					80098				
		Накладные расходы					245506				
		з\пл в накл. Расходах 15%						36826			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									123
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					33643				
		Всего по смете					**594357**	255465			1336

Локальная смета № 2-1-9

на установку металлического барьерного ограждения 11-ДО-ММ на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим	м	292	4126,13	21,63	1204829	6316	74235	1,13	330
		столбам			185,85	5,301	54268	1548		0,0214	6
2	99-27-72(пл	Световозвращатель. Прайс-лист №2	шт	73	331		24163				
		Итого прямые затраты в 2001г					**1228993**	**6316**	**74235**		**330**
							54268	**1548**	**0**		**6**
		Стоимость материалов					1168409				
		Накладные расходы					74235				
		з\пл в накл. Расходах 15%						11135			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									37
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					78194				
		Всего по смете					**1381422**	66951			373

Выполнение (акт от 22 апреля 2014года)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим	м	0	4126,13	21,63	0	0	0	1,13	0
		столбам			185,85	5,301	0	0		0,0214	0
	1-1-909	Швеллеры из горячекатанного проката немеренной длинны, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №8-14	т	-2,97022	75600		-224549				
	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей , масса до 0,1т	т	-5,2709	154400		-813827				

		Итого прямые затраты в 2001г					**-1038376**	**0**	**0**		**0**
							0	**0**			**0**
		Стоимость материалов					-1038376				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					-62303				
		Всего по смете					**-1100679**	0			0
		остаток на 01.05.2014год									
		Итого прямые затраты в 2001г					**190617**	**6316**	**74235**		**330**
							54268	**1548**	**0**		**6**
		Стоимость материалов					130033				
		Накладные расходы					74235				
		з\пл в накл. Расходах 15%						11135			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									37
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					15891				
		Всего по смете					**280743**	66951			373

Локальная смета № 2-1-10

на установку металлических направляющих столбиков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е27-61-1	Установка металлических направляющих столбиков	*шт*	41	273,96	119,85	11232	4914	7092	0,64	26
					100,35	29,7	4114	1218		0,12	5
2	99-27-65(п	Металлические направляющие столбики, вес 2,5кг. Прайс-лист №2	*шт*	41	819		33579				
		Итого прямые затраты в 2001г					**44811**	**4914**	**7092**		**26**
							4114	1218	0		5
		Стоимость материалов					35782				
		Накладные расходы					7092				
		з\пл в накл. Расходах 15%						1064			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									4
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3114				
		Всего по смете					55017	6396			35

Локальная смета № 2-3-2

на устройство проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	*т*	0,32	41615,81	339,59	13317	109	60	0,58	0
						140,94	0	45		0,58	0
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозер нистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	*м2 пок рытия*	648	482,89	15,35	312913	9947	9480	0,0336	22
					5,94	5,06	3849	3279		0,01766	11
3	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см	*м2 пок*	5184	57,43		297717	0	69	0,0001	0

		изменения толщиныК=8,000;	рытия		0,01		52	0			0
4	Е30-80-1	Заливка шва между краевой полосой и асфальтобетонным покрытием тиоколовой мастикой	м	192	3083,67	53,1	592065	10195	83670	2,19	420
					380,25	19,55	73008	3754		0,0954	18
5	Е30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	56	9548,88	889,07	534737	49788	85799	6,06	339
					1093,5	312,12	61236	17479		1,4695	82
6	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГЮЖ-94)	т	0,0001	761600		76				
7	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,1904	69100		82257				
8	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	т	0,3341	50000		16705				
9	1-1-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 2 мм	кг	403	83		33449				
10	1-1-383	Листы алюминиевые, толщина 2 мм	кг	129	262		33798				
11	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,8233	158492,87	304,24	130487	250	2978	20	16
					3330	114,75	2742	94		0,56	0
12	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях гори зонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	30	175,99	88,16	5280	2645	4113	0,453	14
					85,05	52,04	2552	1561		0,0816	2
13	Е46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-10,000;	отверстие	-300	2,88	1,4	-864	-420	-653	0,0072	-2
					1,35	0,83	-404	-249		0,0013	0
14	Е6-11-1	Установка болтов с пластинами в просверленные отверстия на эпоксидный клей	т	0,0421	52657,31	536,06	2217	23	2108	289	12
					47475	202,5	1999	9		0,99	
15	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0066	149300		985				
16	1-1-832	Клей эпоксидный	т	0,0004	689100		276				
17	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0355	138200		4906				
18	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий тротуаров из плотной песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2 покрытия	219	379,01		83003	0	7209	0,144	32
					24,75		5420	0			0
		Итого прямые затраты в 2001г					**2143323**	**72536**	**194833**		**853**
							150453	25972			114
		Стоимость материалов					1920334				
		Накладные расходы					194833				
		з\пл в накл. Расходах 15%						29225			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									97
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					140289				

		Всего по смете					**2478445**	205650			1065

Локальная смета № 2-3-5

на сопряжение моста с насыпью подходов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
27	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	*т*	0,01	41615,81	339,59	416	3	2	0,58	0
						140,94	0	1		0,58	0
28	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	*м2 по крытия*	48	482,9	15,35	23178	737	702	0,0336	2
					5,94	5,06	285	243		0,01766	0
29	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	*м2 по крытия*	480	57,43		27566	0	8	0,0001	0
					0,01		6	0			0
		Итого прямые затраты в 2001г					**51160**	**740**	**711**		**2**
							291	244			0
		Стоимость материалов					50129				
		Накладные расходы					711				
		з\пл в накл. Расходах 15%						107			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3112				
		Всего по смете					**54984**	642			3
		Итого прямые затраты в 2001г по всем сметам					**7071422**	**1328062**	**994634**		**3132**
							499174	**356600**			**1109**
		Стоимость материалов					**5244186**				
		Накладные расходы					**994634**				
		з\пл в накл. Расходах 15%						**149195**			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									**497**
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**483963**				
		Всего по смете					8550019	**1004968**			**4739**
0.10384	СН РК	**Временные здания и сооружения 10,5%**					**887 844**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					125 186				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					710				
		возвратная сумма 15%					133 177				
		Итого					**9 437 863**				
		сметная з/плата					1 130 154				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					5 449				
		СМР в том числе:					**9 437 863**				
		Прочие работы и затраты									
0.04267	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					402 747				
		в 4 температурной зоне									
0.37816		сметная з/плата					152 304				
0.00232		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					934				
0.00297	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					28 032				

0,00161		сметная з/плата					1 820					
0,00182		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					10					
0,00990	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					93 440					
0,00396	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					37 376					
0,01857	Расчет 1	Командировочные расходы					175 240					
0,00044	Расчет 2	Перебазировка техники					4 198					
		Итого					**741 033**					
		сметная з/плата					154 124					
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					943					
		Итого с прочими					**10 178 896**					
		сметная з/плата					1 284 277					
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					6 393					
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**10 178 896**					
2,2635		**-в текущих ценах**					**23 039 674**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**460 793**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**23 500 467**					
		НДС 12%					**2 820 056**					
		Итого с НДС					**26 320 523**					

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41,
РНН 181400212032, БИН 050140007049,
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A,
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

Мухамедчинов К.М.

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское,
тел/факс 8-(72-333)-2-58-07,
РНН 180800000665,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 808560000004291967,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 060440012256 .

Исполнительный директор ТОО "ДСУ № 14"

Калинин А.А

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой",
г. Усть-Каменогорск,
тел/факс 8(7232)261683,
РНН 181600060246,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 148560000000015552,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 990540001085 .

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаев А.И.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от"____"_____2012г
№ _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел 4-26-41, РНН 181 400 212 032, БИН 050 140 007 049, ИИК KZ74070103KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 308560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2014года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581502	10631	№ 39	от 1апреля 2013года	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственностью	45201
		доп.согл.1	от 18 февраля 2014г	За счет средств местного бюджета	015		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
Строительство автомобильного моста через реку Ульба города Риддера Восточно-Казахстанской области	359 593 182	16 053 267	134 696 282	6 741 310	0	211 936	0	0		1 926 392	17 979 659

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера" _____ **Мухамедчинов К.М.**

Подрядчик: Исполнительный директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Калинин А.А.**

Технадзор: Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ **Карабаев А.И.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41, РНН 181 400 212 032, БИН 050 140 007 049, ИИК KZ740 701 03KSN1814000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Договор № 39 от 1 апреля 2013года, дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2014 г. **Форма 2**

Акт № 11 от 3 ноября **2014 года**

приемки выполненных работ за период 23 сентября 2014года по 3 ноября **2014г.**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы	Затрат.труд	
					Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
					з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш	з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш		ед ч\час	всего ч\час

Локальная смета № 1-1-3

на разборку существующего моста (висячий мост с пролетом 55 м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е30-73-1 (ДМ)	Разборка металлического перильного ограждения ОПс п. 2.8д:	*т*	2,9	6526,91	87,41	18928	253	20455	36,6	106
		ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;			6439,5	31,5	18675	91		0,154	0
2	П9-15-1	Погрузка металлических перил	*т*	2,9	234,3	234,3	679	679	476		0
						164,01	0	476		0,34442	1
3	П9-15-2	Разгрузка металлических перил	*т*	2,9	232,8	232,8	675	675	473		0
						162,96	0	473		0,34222	1
4	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	*т*	2,9	81,5	81,5	236	236	47		0
						16,3	0	47		0,03423	0
5	Е30-52-4 (ДМ)	Разборка проезжей части моста из пиленого леса ОПс п. 2.8б:	*м3*	58,6	5029,32	1951,32	294718	114347	229900	17,76	1041
		ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;			3078	521,28	180371	30547		1,832	107
6	Е30-43-1 (ДМ)	Разборка металлического пролетного строения моста навесным и полунавесным способом пролетом 55 м ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6;	*т*	16,9	11912,31	5749,53	201318	97167	81307	17,88	302
		ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;			3091,5	1322,3	52246	22347		5,551	94
7	Е9-56-1 (ДМ)	Демонтаж металлических пилонов высотой до 9,25 м (применительно) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6;	*т конструкций*	13,7	11884,28	7544,14	162815	103355	68450	21,18	290
		кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;			3861	1690,51	52896	23160		5,593	77
8	Е33-18-1 (ДМ)	Снятие тросов диаметром 36мм с пилонов (применительно) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	*км линии*	0,5	5954,13	2935,19	2977	1468	1841	15,9	8
		кмат1=0,5;			2740,5	766,36	1370	383		2,947	1

9	П9-21-1	Погрузка металлических конструкций пролетного строения, пилонов (16,9+13,7)т	т	30,6	247,1	247,1	7561	7561	5293		0
						172,97	0	5293		0,36324	11
10	П9-21-2	Разгрузка металлических конструкций пролетного строения и пилонов	т	30,6	234,3	234,3	7170	7170	5019		0
						164,01	0	5019		0,34442	11
11	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	т	30,6	101,88	101,88	3118	3118	624		0
						20,38	0	624		0,04279	1
12	П9-41-1	Погрузка металлических тросов	т	3,2	122,8	122,8	393	393	275		0
						85,96	0	275		0,18052	1
13	П9-41-2	Разгрузка металлических тросов	т	3,2	102,8	102,8	329	329	230		0
						71,96	0	230		0,15112	0
14	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	т	3,2	81,5	81,5	261	261	52		0
						16,3	0	52		0,03423	0
15	Е30-16-1	Разборка бетонных устоев	м3	394	4409,47	2688,22	1737331	1059159	1164152	9,94	3916
					1721,25	989,48	678174	389855		4,8326	1904
16	Е30-51-9 (ДМ)	Разборка ряжевых стенок из бревен ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	180	2561,72	383,72	461110	69070	448562	13,704	2467
					2178	108,25	392040	19485		0,408	73
17	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	220	32,9	32,9	7238	7238	1921		0
						9	0	1980		0,0294	6
18	Е1-17-9	Погрузка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	м3 грунта	220	42,12	40,26	9266	8857	2725	0,0129	3
					1,86	10,91	409	2400		0,03733	8
19	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	т	440	19,7	19,7	8668	8668	1734		0
						3,94	0	1734		0,00827	4
20	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группыК=2,000;	м3 грунта	440	1,55	1,55	682	682	248		0
						0,58	0	255		0,00277	1
		Итого прямые затраты в 2001г					**2925473**	**1490686**	**2033782**	**133**	**8133**
							1376180	**504726**			**2303**
		Стоимость материалов					58607				
		Накладные расходы					2033782				
		з\пл в накл. Расходах 15%						305067			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									1017
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					3433102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					503541				
		Всего по смете					**5462796**	2185973			11453

Локальная смета № 1-1-8

на рекультивацию занимаемых земель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	Раздел 1 Рекультивация постоянно-занимаемых земель										
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	1314	11,19	11,19	14704	14704	3900		0
						3,06	0	4021		0,01	13

2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2	*м3 грунта*	1314	9,4	9,4	12352	12352	3276		0
		группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)				2,57	0	3377		0,0084	11
		Итого по разделу 1					**27056**	**27056**	**7176**		**0**
							0	**7398**			**24**
		Стоимость материалов					0				
		Накладные расходы					7176				
		з\пл в накл. Расходах 15%						1076			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									4
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2054				
		Всего по разделу 1					**36286**	8474			28
	Раздел 4 Рекультивация временно-занимаемых земель										
30	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощ ностью 96 кВт	*грунта*	840	11,19	11,19	9400	9400	2493		0
		(130 л.с.) с перемещением до 10 м				3,06	0	2570		0,01	8
31	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2	*м3 грунта*	2520	9,4	9,4	23688	23688	6282		0
		группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000;				2,57	0	6476		0,0084	20
32	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход		5600	0,2	0,20008	1120	1120	380		0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				0,07	0	392		0,0002	1
33	Е47-104-2	Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель на	*га*	0,56	1489,21	1489,21	834	834	406		0
		глубину до 30 см				562,41	0	315		2,18	1
34	Е47-107-6	Боронование почвы в один след	*га*	0,56	93,95	93,95	53	53	28		0
						38,07	0	21		0,15	0
35	Е47-152-2	Посев многолетних трав	*га*	0,56	103293,31	293,31	57844	164	85		0
						117,45	0	66		0,45	0
36	Е47-152-3	Прикатывание посевов	*га*	0,56	292,82	292,82	164	164	89		0
						122,7	0	69		0,54	0
		Итого по разделу 4					**93103**	**35423**	**9762**		**0**
							0	**9910**	**0**		**31**
		Стоимость материалов					57680				
		Накладные расходы					9762				
		з\пл в накл. Расходах 15%						1464			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									5
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6172				
		Всего по смете					**109037**	11373			36
	Раздел 5 Установка дорожных знаков в районе добычных работ, км 103										
43	Е27-83-1 (ДМ)	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7;	*шт*	5	406,08	102,3	2030	512	2152	1,92	10
		кмат1=0;			303,8	19,8	1519	99		0,077	0

44	П9-41-1		*т*	0,123	122,8	122,8	15	15	11		0
		Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка				85,96	0	11		0,18052	0
45	П9-41-2		*т*	0,123	102,8	102,8	13	13	9		0
		Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка				71,96	0	9		0,15112	0
46	П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза	*т*	0,123	30,9	30,9	4	4	1		0
						6,18	0	1		0,01298	0
		Итого по разделу 5					**2062**	**543**	**2173**		**10**
							1519	**120**	**0**		**0**
		Стоимость материалов					0				
		Накладные расходы					2173				
		з\пл в накл. Расходах 15%						326			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									1
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					253				
		Всего по разделу 5					**4488**	1965			12
		Итого прямые затраты в 2001г					**122220**	**63022**	**19111**		**10**
							1519	**17427**	**0**	**0**	**56**
		Стоимость материалов					57679				
		Накладные расходы					19111				
		з\пл в накл. Расходах 15%						2866			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									10
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8480				
		Всего по смете					**149811**	21812			75

Локальная смета № 2-1-7

на устройство съезда на ПК3+51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	Раздел 3 Установка дорожных знаков										
28	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках ктрм1=0;	*шт*	1	601,67		602	0	673	3,2	3
		кэкс1=0; кзпм1=0;			506,25		506	0			0
29	99-27-39(пл	Металлическая стойка СКМ 1.35. Прайс-лист №2	*шт*	1	1367		1367				
30	99-27-5(пл)	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы со сторонами размером 900 мм, 2.4. Прайс-лист №2	*шт*	1	2063		2063				
31	99-27-64(пл	Комплект для крепления дорожных знаков. Прайс-лист №2	*шт*	1	243		243				
		Итого по разделу 3					**4274**	**0**	**673**	**107**	**3**
							0	**0**			**0**
		Стоимость материалов					4274				
		Накладные расходы					673				
		з\пл в накл. Расходах 15%						101			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					297				

		Всего по разделу 3					**5244**	101			4
		Раздел 4 Установка металлического барьерного ограждения									
34	E15-172-3	Вертикальная разметка металлического ограждения вручную (белая-12,4м2, черная-6,0м2)	окрашиваемой поверхности	18,356	60,67	0,07	1114	1	1163	0,369	7
					60,3	0,02	1107	0		0,0001	0
35	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0,00248	790400		1960				
36	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	т	0,0012	312700		375				
		Итого по разделу 4					**3449**	**1**	**1163**		**7**
							1107	**0**	**0**		**0**
		Стоимость материалов					2341				
		Накладные расходы					1163				
		з\пл в накл. Расходах 15%						174			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									1
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					277				
		Всего по разделу 4					**4888**	1282			7
		Раздел 5 Установка направляющих столбиков									
37	E27-61-1	Установка металлических направляющих столбиков	шт	6	273,96	119,85	1644	719	1037	0,64	4
					100,35	29,7	602	178		0,12	1
38	99-27-65(п	Металлические направляющие столбики, вес 2,5кг. Прайс-лист №2	шт	6	819		4913				
39	E15-172-3	Вертикальная разметка металлическх направляющих столбиков (белая-3,1м2,черная-0,3м2)	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	60,67	0,07	206	0	215	0,369	1
					60,3	0,02	205	0		0,0001	0
40	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0,00062	790400		490				
41	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	т	0,00042	312700		131				
		Итого по разделу 5					**7385**	**719**	**1252**		**5**
							807	**178**			**1**
		Стоимость материалов					5859				
		Накладные расходы					1252				
		з\пл в накл. Расходах 15%						188			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									1
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					518				
		Всего по разделу 5					**9155**	1173			6
		Итого прямые затраты в 2001г					**15108**	**721**	**3088**		**15**
							518	**188**			**0**
		Стоимость материалов					13869				
		Накладные расходы					3088				
		з\пл в накл. Расходах 15%						463			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									2
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1092				
		Всего по смете					**19288**	1169			17

Локальная смета № 2-1-9

на установку металлического барьерного ограждения 11-ДО-ММ на подходах к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
3	Е15-172-3	Вертикальная разметка металлического ограждения вручную	окрашиваемой поверхности	134,3	60,67	0,07	8148	9	8506	0,369	50
		(белая-90,5м2, черная-43,8м2)			60,3	0,02	8098	3		0,0001	0
4	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0,0181	790400		14306				
5	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	т	0,00876	312700		2739				
		Итого прямые затраты в 2001г					**25194**	**9**	**8506**		**50**
							8098	**3**	**0**		**0**
		Стоимость материалов					17086				
		Накладные расходы					8506				
		з\пл в накл. Расходах 15%						1276			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									4
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2022				
		Всего по смете					**35722**	9377			54

Локальная смета № 2-1-10

на установку металлических направляющих столбиков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
3	Е15-172-3	Вертикальная разметка металлическх направ ляющих столбиков	ваемой поверхности	23	60,67	0,07	1395	2	1456	0,369	8
		(белая-20,9м2,черная-2,1м2)			60,3	0,02	1387	0		0,0001	0
4	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0,00418	790400		3304				
5	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	т	0,00042	312700		131				
		Итого прямые затраты в 2001г					**4831**	**2**	**1456**		**8**
							1387	0	0		0
		Стоимость материалов					3442				
		Накладные расходы					1456				
		з\пл в накл. Расходах 15%						218		23	
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									1
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0			0,00418	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					377			0,00042	
		Всего по смете					**6664**	1606			9

Локальная смета № 2-1-11

на устройство лестничных сходов по откосу насыпи ПК4+82,5, ПК5+85,5 (справа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под ступени	м3	1,8	1427,81	38,67	2570	70	638	1,99	4
					310,5	14,24	559	26		0,0695	0
2	Е6-1-15	Укладка монолитного бетона под ступени и упор	м3	1,9	8837,84	100,65	16792	191	368	0,97	2
					146,25	38,03	278	72		0,1857	0

3	Е30-76-1	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м шириной лестничных маршей до 1 м	м3	2,24	9146,43	4443,5	20488	9954	8942	13,7	31
					2317,5	1345,05	5191	3013		5,51	12
4	99-30-93	Железобетонные блоки ступеней ЛС 9.17-Б, Б-1	м3	0	19479		0				
5	Е9-62-3	Изготовление стальных перил	т конструкций	0,1496	27935,09	9375,11	4179	1403	2489	91	14
					16380	2107,33	2450	315		7,36	1
6	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормаль ной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (стойки, поручень)К=1,032;	т	0,14231	59500		8467				
7	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=1,032;	т	0,01207	45800		553				
8	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	т	0,1496	17298,09	124,87	2588	19	1757	61	9
					10732,5	45	1606	7		0,22	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**55637**	**11636**	**14195**		**59**
							10084	**3433**			**14**
		Стоимость материалов					33918				
		Накладные расходы					14195				
		з\пл в накл. Расходах 15%						2129			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									7
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					4190				
		Всего по смете					**74022**	15646			80

Локальная смета № 2-1-12

на устройство разметки проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м эмалью с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	км линии	1,047	14285	1692,25	14957	1772	1507	3,18	3
					450	632,07	472	662		2,85	3
2	Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 эмалью с применение стеклянных светоотражающих микрошариков	км линии	0,026	8213,35	1692,25	214	44	37	3,18	0
					450	632,07	12	16		2,85	0
3	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 эмалью с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	км линии	0,178	5177,8	1692,25	922	301	257	3,18	1
					450	632,07	80	113		2,85	1
4	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 эмалью с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	км линии	0,1	11248,9	1692,25	1125	169	144	3,18	0
					450	632,07	45	63		2,85	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**17217**	**2286**	**1945**		**4**
							608	854	0		4
		Стоимость материалов					14322				

		Накладные расходы					1945				
		з\пл в накл. Расходах 15%						292			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									1
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1150				
		Всего по смете					**20312**	1754			9

Локальная смета № 2-3-4

на устройство горизонтальной и вертикальной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	E30-83-1	Вертикальная разметка 2.7(белая-96м2, черная-482)	*м2*	144	39,04	4,71	5622	678	4970	0,159	23
					29,931	1,73	4310	249		0,0085	1
2	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	*т*	0,05568	790400		44009				
3	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	*т*	0,02784	312700		8706				
4	E27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м с применением светоотражающих стеклянных микрошариков	*км линии*	0,29	14284,45	1692,25	4142	491	417	3,18	1
					450	632,07	131	183		2,85	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**62479**	**1169**	**5387**		**24**
							4441	432			1
		Стоимость материалов					56869				
		Накладные расходы					5387				
		з\пл в накл. Расходах 15%						808			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									3
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					4072				
		Всего по смете					**71938**	5681			28

Локальная смета № 2-4-1

на укрепительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
13	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,001	149300		149				
		Итого прямые затраты в 2001г					**149**	**0**	**0**		**0**
							0	0			0
		Стоимость материалов					150				
		Накладные расходы					0				
		з\пл в накл. Расходах 15%						0			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9				
		Всего по смете					**158**	0			0

Локальная смета № 2-5-1

на посадку деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	E47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	*м3*	0,1	306,273	236,02	31	24	15	0,49	0
					65,25	54	7	5		0,24	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**31**	**24**	**15**		**0**

							7	0			0
		Стоимость материалов					1				
		Накладные расходы					15				
		з\пл в накл. Расходах 15%						2			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									0
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3				
		Всего по смете					**49**	9			0
		Итого прямые затраты в 2001г по всем сметам					**3228158**	**1569531**	**2087470**		**8302**
							1402836	**527063**			**2378**
		Стоимость материалов					**255792**				
		Накладные расходы					**2087470**				
		з\пл в накл. Расходах 15%						**313120**			
		норм.тр. В накладных расх 0,05%									**1044**
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					**3433102**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**524924**				
		Всего по смете					**5840554**	**2243018**			**11723**

0,10384	СН РК	**Временные здания и сооружения 10,5%**					**606 489**				
	8.02-09-	сметная з/плата (14,1%)					85 515				
	2002	нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч (0,08%)					485				
		возвратная сумма 15%					90 973				
		Итого					**6 447 043**				
		сметная з/плата					2 328 533				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					12 208				
		СМР в том числе:					**6 447 043**				
		Прочие работы и затраты									
0,04267	НДЗ-2001	Производство работ в зимнее время					275 118				
		в 4 температурной зоне									
0,37816		сметная з/плата					104 040				
0,00232		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					638				
0,00297	НДЗ-2001	Затраты на снегоборьбу 0,3%					19 149				
0,00161		сметная з/плата					3 749				
0,00182		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					22				
0,00990	Общ.пол	Затраты на выслугу лет 1%					63 829				
0,00396	Общ.пол	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%					25 531				
0,01857	Расчет 1	Командировочные расходы					119 707				
0,00044	Расчет 2	Перебазировка техники					2 868				
		Итого					**506 203**				
		сметная з/плата					107 789				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					660				
		Итого с прочими					**6 953 246**				
		сметная з/плата					2 436 322				
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч					12 868				

		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**6 953 246**				
2.2635		**-в текущих ценах**					**15 738 497**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					**314 770**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**16 053 267**				
		НДС 12%					**1 926 392**				
		Итого с НДС					**17 979 659**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
г. Риддера 071300 г.Риддер, ул. Семеновой, 19, тел.4-26-41,
РНН 181400212032, БИН 050140007049,
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A,
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Риддера

Мухамедчинов К.М.

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Коктектинский р-н, село Самарское,
тел/факс 8-(72-333)-2-58-07,
РНН 180800000665,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 808560000004291967,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 060440012256 .

Исполнительный директор ТОО "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой",
г. Усть-Каменогорск,
тел/факс 8(7232)261683,
РНН 181600060246,
БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ 148560000000015552,
АО "Банк ЦентрКредит",
БИН 990540001085 .

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаев А.И.