Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» августа 2019 г.

Заказчик *КГУ «Отдел образования акимата района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» И.о. Руководителя Карабаева Э.М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *ТОО «KAZ Строй PLAST» от 14.08.2019г., Акмолинская область, город Кокшетау ул.Акана-Серэ ,договор №112 от 26.04.2019г., директор Мусин Марат Шагибайулы*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ*ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Тельман Али-Оглы,, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка Переулок Шухова1, договор №131 от 17.05.2019.г.,эксперт Нагорная Галина Анатольевна, аттестат № KZ88VJE00031981 02.11.2017г., KZ93VJE00031988 02.11.2017г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14г.*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту*ТОО «Барт Иман»,договор № 128 от 30.04.2019г.,директор Лоновенко Виктор Викторович,* (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Капитальный ремонт здания КГУ «Ковыленская средняя школа»*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Северо-Казахстанская область район имени Г.Мусрепова с. Ковыльное*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что: *Капитальный ремонт здания КГУ «Ковыленская средняя школа»*

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от *АПЗ*

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий *№KZ19REA00131962от28.05.2019г КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Карабаева Э.М.*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *05.2019г.;*

месяц, год

окончание работ *08.2019г.*;

месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3*;

фактически, месяц: *3*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ковыленская средняя школа	*Кв*	*2344,2*			

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	2344,2	2344,2
Число этажей	Этаж	2	2
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных				-	-	-
И более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Ремонт фасада,замена окон,дверей,ремонт потолка,стен, пандус*

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

_____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 35,120_ тенге, в том числе строительно-монтажных

работ_*27,506*_ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

__*0*___тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_-_ тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_-__ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_-_ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт здания КГУ «Ковыленская СШ»по адресу:СКО район им.Г.Мусрепова с.Ковыльное*
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Карабаева Э. М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Т.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *ТОО « Барт Иман» директор Лоновенко В.В.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО «KAZ Строй PLAST» директор МусинМ.Ш.*
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«14» августа 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана-Серэ д.92/2

наименование организации, юридический адрес

в лице Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ Ковыленская СШ района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова СКО», И.о. Начальника Карабаева Э.М. .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО КреативСтройИнвест

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Фирма АМБ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова СКО»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____
_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь, 2019г.;
месяц, год

окончание работ агуст, 2019г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, 2,5 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, 3 месяцев;

фактически, 2,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания КГУ Ковыленская СШ района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКМОЛА ОБЛЫСЫ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KAZ STROI PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» августа 2019 г.

Технический надзор **ТОО «Кредо СК», директор Нифталиев Т. А.., СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, пер. Шухова,1**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Нагорной Галины Анатольевны, аттестаты № KZ88VJE00031981 02.11.2017 г., № KZ93VJE00031988 02.11.2017 г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора №131 от 17.05.2018.**

(№ договора и дата)

по объекту: **«Капитальный ремонт здания средней школы в селе Ковыльное, район Г. Мусрепова, СКО».**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»., Руководитель Жолдаспаева Гульмира Мухтаровна** (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", лицензия №16003913 от 29.02.2016**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Мусина М. Ш.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019года;**

месяц, год

окончание работ **август 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяцев;

фактически 3 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **30806,242** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **27505,573** тыс. тенге, оборудования,

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ млн. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Евростройсервис-Кокше»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) приказом №346 от 19 мая 2017 года КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО» (наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Т.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.)

эксперт(ы) по техническому надзору **Нагорной Галины Анатольевны, аттестаты № KZ88VJE00031981 02.11.2017 г., № KZ93VJE00031988 02.11.2017 г., КЛСЖКХ №07133 от 15.05.14 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"14" августа 2019 г.

Авторский надзор *ТОО «БартИман», Северо-Казахстанская область. г. Петропавловск, ул. Мусрепова 34/Б*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице *директора Лоновенко Виктора Викторовича*

эксперт авторского надзора *Авхадов Хамзат Алиевич, аттестат на право ведения авторского надзора №KZ30VJE00028272 от 28.06.2019 г.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора *№136 от 21.05.2019 г.*
№ договора и дата

по объекту: *«Капитальный ремонт здания КГУ «Ковыленская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с Ковыльное*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области", директор И.о. Руководителя Карабаева Э.М.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «KAZ Строй PLAST», Акмолинская область, город Кокшетау, ул. акана-Серэ, Лицензия II категории №15018128 от 09.10.2015 г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Мусина Марата Шагибайулы*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2019 г.;*
месяц, год

окончание работ *август 2019 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *3* месяц;

фактически *3* месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *ТОО «Евростройсервис-Кокше.», Лицензия II категории №015291*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) *руководителем КГУ "Отдел образования акимата района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области",.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация *ТОО «БартИман», Лоновенко Виктор Викторович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору *Авхадов Хамзат Алиевич аттестат на право ведения авторского надзора №KZ30VJE00028272 от 28.06.2019 г.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы в селе Ковыльное, район Г.Мусрепова, СКО

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада, входной группы и замена окон КГУ Ковыленская СШ	17 915 619		15 996 088			-	-			
в том числе за отчетный месяц		17 915 619	15 996 088						1 919 531	17 915 619

ГУ "Отдел образования района им. Г. Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Руководитель

_____ Жолдаспаева Г.М.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Кредо СК"

_____Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

_____ Мусаев А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "БартИман"

_____Авхадова А.Х.

Заказчик **ГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"**

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания средней школы в селе Ковыльное, район Г.Мусрепова, СКО**

Объект **Ремонтно-строительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

за июнь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**2.3750**		**29279.58**	**69539**	**59,1 / 21590**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21.241	50.447	662.04	33398	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.535	3.646	859.57	3134	
		Итого оплата труда:				**15381.83**	**36532**	
1. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1.375	3.266	1805.93	5897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.375	3.266	830.04	2711	
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.16	0.38	3039.01	1155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16	0.38	1113.33	423	
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2.75	6.531	16.80	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**3015.60**	**7162**	
1. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2.061	4.895	--	--	
		Итого материалов:				**0.00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**17077.99**	**40560**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26168.65	62151	
		НР второго уровня	%	3.6		942.07	2237	
		Накладные расходы	%	--		10032.73	23828	
		Сметная прибыль	%	8		2168.86	5151	
2	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	**м2**	**30.7000**		**502.80**	**15436**	**59,1 / 4833**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.34216	10.504	754.41	7925	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0124	0.38068	664.03	253	
		Итого оплата труда:				**266.36**	**8177**	
2. 3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0.00992	0.304544	23.14	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0.00992	0.304544	3386.87	1031	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00992	0.304544	830.04	253	
		Итого эксплуатация машин:				**33.83**	**1038**	
		Итого прямые затраты:				**291.96**	**8963**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				449.38	13796	
		НР второго уровня	%	3.6		16.18	497	
		Накладные расходы	%	--		173.60	5329	
		Сметная прибыль	%	8		37.24	1143	
3	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**365.6000**		**586.05**	**214260**	**59,1 70339**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0.4611	168.578	691.18	116518	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0093	3.4	735.19	2500	
		Итого оплата труда:				**325.54**	**119018**	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0093	3.4	1364.14	4638	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0093	3.4	735.19	2500	
		Итого эксплуатация машин:				**12.69**	**4638**	
3. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0342	12.504	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**331.39**	**121156**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				523.78	191495	
		НР второго уровня	%	3.6		18.86	6894	
		Накладные расходы	%	--		211.25	77233	
		Сметная прибыль	%	8		43.41	15871	
4	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**100.0000**		**1665.82**	**166582**	**59,1 54591**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1.287	128.73	704.20	90652	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0215	2.15	799.16	1718	
		Итого оплата труда:				**923.70**	**92370**	
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0145	1.45	1818.70	2637	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0145	1.45	830.04	1204	
4. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0289	2.89	16.80	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.007	0.7	1364.14	955	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007	0.7	735.19	515	
		Итого эксплуатация машин:				**36.41**	**3641**	
4. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.1066	10.66	--	--	
		Итого материалов:				**0.00**	**--**	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Трудозатр.
		Итого прямые затраты:				**942.92**	**94292**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1488.83	148883	
		НР второго уровня	%	3.6		53.60	5360	
		Накладные расходы	%	--		599.50	59950	
		Сметная прибыль	%	8		123.39	12339	
5	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**33.5000**		**442.38**	**14820**	**59,1 4920**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0.3628	12.154	684.98	8325	
		Итого оплата труда:				**248.51**	**8325**	
5. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0118	0.3953	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**248.51**	**8325**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				395.38	13245	
		НР второго уровня	%	3.6		14.23	477	
		Накладные расходы	%	--		161.10	5397	
		Сметная прибыль	%	8		32.77	1098	
6	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10.0000**		**2516.01**	**25160**	**59,1 8202**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	1.96	19.603	691.18	13549	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0397	0.397	830.04	330	
		Итого оплата труда:				**1387.87**	**13879**	
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0397	0.397	1818.70	722	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0397	0.397	830.04	330	
6. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0793	0.793	16.80	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**73.53**	**735**	
6. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.105	1.05	--	--	
		Итого материалов:				**0.00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1428.45**	**14285**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2248.69	22487	
		НР второго уровня	%	3.6		80.95	810	
		Накладные расходы	%	--		901.19	9012	
		Сметная прибыль	%	8		186.37	1864	
7	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**91.1700**		**1168.51**	**106533**	**59,1 35369**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0.9497	86.584	691.18	59845	
		Итого оплата труда:				**656.41**	**59845**	
7. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.035	3.191	--	--	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Трудозатр.
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**656.41**	**59845**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1044.35	95214	
		НР второго уровня	%	3.6		37.60	3428	
		Накладные расходы	%	--		425.54	38796	
		Сметная прибыль	%	8		86.56	7891	
8	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**37.7000**		**1008.95**	**38037**	**56,4 12194**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.7776	29.316	735.19	21552	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.10179	664.03	68	
		Итого оплата труда:				**573.48**	**21620**	
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0016	0.06032	3522.11	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0016	0.06032	830.04	50	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00056	0.021112	1766.75	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00056	0.021112	830.04	18	
		Итого эксплуатация машин:				**6.62**	**250**	
		Итого прямые затраты:				**578.31**	**21802**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				901.75	33996	
		НР второго уровня	%	3.6		32.46	1224	
		Накладные расходы	%	--		355.90	13418	
		Сметная прибыль	%	8		74.74	2818	
9	**11-460401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**7.2000**		**23470.04**	**168984**	**50,8 39695**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	9.67	69.624	735.19	51187	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4.51	32.472	830.04	26953	
		Итого оплата труда:				**10852.77**	**78140**	
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4.51	32.472	1818.70	59057	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.51	32.472	830.04	26953	
9. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9.02	64.944	16.80	1091	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8353.87**	**60148**	
		Итого прямые затраты:				**15463.16**	**111335**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20976.37	151030	
		НР второго уровня	%	3.6		755.15	5437	
		Накладные расходы	%	--		6268.36	45132	
		Сметная прибыль	%	8		1738.52	12517	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы
10	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**2.8600**		**3546.61**	**10143**	**59,8 2162**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.59	4.546	754.41	3430	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0659	0.188474	983.22	185	
		Итого оплата труда:				**1263.95**	**3615**	
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.03775	0.107965	1364.14	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03775	0.107965	735.19	79	
10. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.122625	0.350707	18.64	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.127628	1766.75	225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.044625	0.127628	830.04	106	
10. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.189	0.54054	13.64	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**135.20**	**387**	
10. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	2.631	1006.18	2647	
10. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3.06	8.752	24.49	214	
10. 9	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	22.88	9.87	226	
		Итого материалов:				**1079.59**	**3088**	
		Итого прямые затраты:				**2413.94**	**6904**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3169.79	9066	
		НР второго уровня	%	3.6		114.11	326	
		Накладные расходы	%	--		869.96	2488	
		Сметная прибыль	%	8		262.71	751	
11	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**8.0200**		**2556.91**	**20506**	**59,8 4197**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.074	8.614	754.41	6499	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0659	0.528518	983.22	520	
		Итого оплата труда:				**875.11**	**7018**	
11. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.03775	0.302755	1364.14	413	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03775	0.302755	735.19	223	
11. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.12025	0.964405	18.64	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.357893	1766.75	632	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.044625	0.357893	830.04	297	
11. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.18525	1.486	13.64	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**135.11**	**1084**	
11. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.66	5.293	1006.18	5326	
11. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	24.06	24.49	589	
11. 9	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	64.16	9.87	633	
		Итого материалов:				**816.51**	**6548**	
		Итого прямые затраты:				**1761.93**	**14131**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2285.24	18328	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
		НР второго уровня	%	3.6		82.27	660	
		Накладные расходы	%	--		605.58	4857	
		Сметная прибыль	%	8		189.40	1519	
12	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**16.9800**		**2436.91**	**41379**	**59,8 7860**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.938975	15.944	754.41	12028	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0669	1.136	982.26	1116	
		Итого оплата труда:				**774.09**	**13144**	
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.039	0.66222	1364.14	903	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.039	0.66222	735.19	487	
12. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.155875	2.647	18.64	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.757733	1766.75	1339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.044625	0.757733	830.04	629	
12. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.24025	4.079	13.64	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**138.23**	**2347**	
12. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.69	11.716	1006.18	11789	
12. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3.89	66.052	24.49	1618	
12. 9	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	135.84	9.87	1341	
		Итого материалов:				**868.49**	**14747**	
		Итого прямые затраты:				**1715.09**	**29122**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2177.99	36982	
		НР второго уровня	%	3.6		78.41	1331	
		Накладные расходы	%	--		541.31	9191	
		Сметная прибыль	%	8		180.51	3065	
13	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**310.0360**		**2789.35**	**864799**	**59,8 176950**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.177	364.884	754.41	275272	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0678	21.02	981.42	20630	
		Итого оплата труда:				**954.41**	**295902**	
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.040125	12.44	1364.14	16970	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.040125	12.44	735.19	9146	
13. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.165125	51.195	18.64	954	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	13.835	1766.75	24444	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.044625	13.835	830.04	11484	
13. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.254375	78.865	13.64	1076	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**140.12**	**43444**	
13. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71	220.126	1006.18	221486	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Сметная прибыль
13. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4.12	1277.348	24.49	31282	
13. 9	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2480.288	9.87	24480	
		Итого материалов:				**894.25**	**277249**	
		Итого прямые затраты:				**1922.24**	**595965**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2492.98	772914	
		НР второго уровня	%	3.6		89.75	27825	
		Накладные расходы	%	--		660.49	204774	
		Сметная прибыль	%	8		206.62	64059	
14	**21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4.5100**		**17967.90**	**81035**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**16058.83**	**72425**	
		НР второго уровня	%	3.6		578.12	2607	
		Накладные расходы	%	--		578.12	2607	
		Сметная прибыль	%	8		1330.96	6003	
15	**21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2.8600**		**17319.31**	**49533**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15479.15**	**44270**	
		НР второго уровня	%	3.6		557.25	1594	
		Накладные расходы	%	--		557.25	1594	
		Сметная прибыль	%	8		1282.91	3669	
16	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**13.3200**		**26138.58**	**348166**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23361.38**	**311174**	
		НР второго уровня	%	3.6		841.01	11202	
		Накладные расходы	%	--		841.01	11202	
		Сметная прибыль	%	8		1936.19	25790	
17	**21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11.8960**		**22378.04**	**266209**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**20000.39**	**237925**	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы
		НР второго уровня	%	3.6		720.01	8565	
		Накладные расходы	%	--		720.01	8565	
		Сметная прибыль	%	8		1657.63	19719	
18	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**14.2800**		**2953.92**	**42182**	**59,8 7613**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.112	15.881	754.41	11981	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0669	0.955332	785.81	751	
		Итого оплата труда:				**891.55**	**12731**	
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0312	0.445536	1364.14	608	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0312	0.445536	735.19	328	
18. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1962	2.802	18.64	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.509796	1766.75	901	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.509796	830.04	423	
18. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3023	4.317	13.64	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**113.41**	**1620**	
18. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	13.138	1006.18	13219	
18. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6.12	87.394	24.49	2140	
18. 9	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	114.24	9.87	1128	
		Итого материалов:				**1154.52**	**16487**	
		Итого прямые затраты:				**2106.92**	**30087**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2640.07	37700	
		НР второго уровня	%	3.6		95.04	1357	
		Накладные расходы	%	--		628.19	8971	
		Сметная прибыль	%	8		218.81	3125	
19	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**298.1400**		**30273.60**	**9025772**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**27057.06**	**8066792**	
		НР второго уровня	%	3.6		974.05	290405	
		Накладные расходы	%	--		974.05	290405	
		Сметная прибыль	%	8		2242.49	668576	
20	**21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3.5100**		**17967.90**	**63067**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**16058.83**	**56366**	
		НР второго уровня	%	3.6		578.12	2029	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Трудовые
		Накладные расходы	%	--		578.12	2029	
		Сметная прибыль	%	8		1330.96	4672	
21	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**17.9400**		**26138.58**	**468926**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23361.38**	**419103**	
		НР второго уровня	%	3.6		841.01	15088	
		Накладные расходы	%	--		841.01	15088	
		Сметная прибыль	%	8		1936.19	34735	
22	**11-100405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка**	**м откоса**	**558.8200**		**485.28**	**271186**	**59,8 79716**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.303	169.322	782.92	132566	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00136	0.759995	971.69	738	
		Итого оплата труда:				**238.55**	**133304**	
22. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0024	1.341	9.03	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00068	0.379998	3039.01	1155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00068	0.379998	1113.33	423	
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00068	0.379998	1766.75	671	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00068	0.379998	830.04	315	
		Итого эксплуатация машин:				**3.29**	**1838**	
22. 6	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0.094	52.529	537.85	28253	
		Итого материалов:				**50.56**	**28253**	
		Итого прямые затраты:				**291.07**	**162657**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				433.72	242373	
		НР второго уровня	%	3.6		15.61	8725	
		Накладные расходы	%	--		158.26	88441	
		Сметная прибыль	%	8		35.95	20088	
23	**21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.1956**		**3001061.26**	**586969**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**2682201.18**	**524604**	
		НР второго уровня	%	3.6		96559.24	18886	
		Накладные расходы	%	--		96559.24	18886	
		Сметная прибыль	%	8		222300.83	43479	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
24	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**756.0000**		**1367.55**	**1033868**	**54,8 217418**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.611	461.916	830.04	383409	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.024	18.144	735.19	13339	
		Итого оплата труда:				**524.80**	**396748**	
24. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.009	6.804	50.00	340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0.024	18.144	920.21	16696	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.024	18.144	735.19	13339	
		Итого эксплуатация машин:				**22.54**	**17036**	
24. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0189	14.288	21421.44	306078	
24. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	2.646	30.00	79	
		Итого материалов:				**404.97**	**306157**	
		Итого прямые затраты:				**934.66**	**706603**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1222.25	924021	
		НР второго уровня	%	3.6		44.00	33265	
		Накладные расходы	%	--		331.59	250683	
		Сметная прибыль	%	8		101.30	76583	
25	**11-150212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	**756.0000**		**1098.36**	**830363**	**54,8 219069**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.61617	465.825	855.45	398490	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00162	1.225	1037.55	1271	
		Итого оплата труда:				**528.78**	**399760**	
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.02	15.12	9.03	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.000925	0.6993	50.00	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002025	1.531	1766.75	2705	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002025	1.531	830.04	1271	
		Итого эксплуатация машин:				**3.80**	**2876**	
25. 6	22-040101-9912	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00029	0.21924	133209.81	29205	
25. 7	22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3	2268	40.78	92489	
25. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0004	0.3024	30.00	9	
		Итого материалов:				**160.98**	**121703**	
		Итого прямые затраты:				**691.89**	**523069**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				981.66	742137	
		НР второго уровня	%	3.6		35.34	26717	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Трудозатр.
		Накладные расходы	%	--		325.11	245786	
		Сметная прибыль	%	8		81.36	61508	
26	**11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**756.0000**		**606.09**	**458204**	**54,8 35758**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0.10626	80.333	801.52	64388	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.8316	1037.55	863	
		Итого оплата труда:				**86.31**	**65251**	
26. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.001625	1.228	34.59	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001375	1.04	1766.75	1837	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001375	1.04	830.04	863	
		Итого эксплуатация машин:				**2.49**	**1879**	
26. 5	22-040101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00015	0.1134	948298.95	107537	
26. 6	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0001	0.0756	327192.24	24736	
26. 7	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.59	446.04	392.84	175222	
		Итого материалов:				**406.74**	**307495**	
		Итого прямые затраты:				**494.39**	**373762**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				541.69	409520	
		НР второго уровня	%	3.6		19.50	14743	
		Накладные расходы	%	--		66.80	50500	
		Сметная прибыль	%	8		44.90	33941	
27	**11-080701-0103 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**756.0000**		**1134.31**	**857539**	**50,8 214702**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.7498	566.849	744.49	422013	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.6048	1037.55	628	
		Итого оплата труда:				**559.05**	**422641**	
27. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.756	1766.75	1336	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.756	830.04	628	
		Итого эксплуатация машин:				**1.77**	**1336**	
27. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0.00044	0.33264	243973.87	81155	
27. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.00009	0.06804	29921.70	2036	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы
27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,019	14,364	3145,68	45185	
	Итого материалов:				**169,81**	**128376**	
	Итого прямые затраты:				**729,79**	**551725**	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				1013,79	766426	
	НР второго уровня	%	3,6		36,50	27591	
	Накладные расходы	%	--		320,49	242293	
	Сметная прибыль	%	8		84,02	63521	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				**13207247**	
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**2113026**	
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**151459**	
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**74995**	
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**10942762**	
- перевозка грузов		Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня		Тенге				**1217176**	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**14424423**	
Накладные расходы II уровня		Тенге				**519279**	
ИТОГО:		Тенге				**14943702**	
Сметная прибыль		Тенге				**1195496**	
ИТОГО по смете:		Тенге				**16139198**	
ИТОГО к-1,069778 пересчет в цены 2017 г.		Тенге				**17265366**	
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЭЕТОМ К=0,9264842		Тенге				**15996088**	
НДС 12%		**Тенге**				**1919531**	
ИТОГО С НДС		**Тенге**				**17915619**	

КГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Руководитель

Жолдаспаева Г.М.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК"

Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "БартИман"

Авхадов А.Х,

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы в селе Ковыльное, район Г.Мусрепова, СКО

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада, входной группы и замена окон КГУ Ковыленская СШ	25 560 334		6 825 638			-	-			
в том числе за отчетный месяц		7 644 715	6 825 638						819 077	7 644 715

КГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанской области"

Руководитель

Карабаева

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Креде СК"

Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "БартИман"

Авхадов А.Х.

Заказчик **КГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания средней школы в селе Ковыльное, район Г.Мусрепова, СКО**
(наименование, адрес)

Объект **Здание Ковыльненской СШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	7/1/2019	7/30/2019

Акт приемки выполненных работ № 1

за июль месяц 2019

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3.5100**		**17967.90**	**63067**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**16058.83**	**56366**	
		НР второго уровня	%	3.6		578.12	2029	
		Накладные расходы	%	--		578.12	2029	
		Сметная прибыль	%	8		1330.96	4672	
2	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**202.6000**		**1007.45**	**204110**	**59,8** / **21939**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.243685	49.371	735.19	36297	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	0.38494	1012.59	390	
		Итого оплата труда:				**181.08**	**36687**	
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	0.1013	1364.14	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.1013	735.19	74	

	Шифр норм и расц.		Единица	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001875	0.379875	1766.75	671	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001875	0.379875	830.04	315	
		Итого эксплуатация машин:				**3.99**	**809**	
2. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	114.672	1006.18	115380	
2. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	810.4	9.87	7999	
		Итого материалов:				**608.98**	**123379**	
		Итого прямые затраты:				**792.13**	**160485**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				900.41	182424	
		НР второго уровня	%	3.6		32.41	6567	
		Накладные расходы	%	--		140.70	28506	
		Сметная прибыль	%	8		74.63	15119	
3	**21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**202.6000**		**2440.36**	**494416**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2181.07**	**441885**	
		НР второго уровня	%	3.6		78.52	15908	
		Накладные расходы	%	--		78.52	15908	
		Сметная прибыль	%	8		180.77	36623	
4	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**37.7000**		**3152.83**	**118862**	**56,4 17533**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.118	42.141	735.19	30982	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.10179	1037.55	106	
		Итого оплата труда:				**824.60**	**31087**	
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0025	0.09425	3522.11	332	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	0.09425	830.04	78	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000875	0.032988	1766.75	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000875	0.032988	830.04	27	
		Итого эксплуатация машин:				**10.35**	**390**	
4. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0057	0.21489	261790.49	56256	
4. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.12	4.524	99.96	452	
4. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.04	1.508	410.53	619	
		Итого материалов:				**1520.62**	**57327**	
		Итого прямые затраты:				**2352.77**	**88699**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2817.84	106233	
		НР второго уровня	%	3.6		101.44	3824	

	Шифр норм и цены		Единица	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня
		Накладные расходы	%	--		566.51	21358	
		Сметная прибыль	%	8		233.54	8805	
5	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6.5400**		**42344.08**	**276930**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**37845.06**	**247507**	
		НР второго уровня	%	3.6		1362.42	8910	
		Накладные расходы	%	--		1362.42	8910	
		Сметная прибыль	%	8		3136.60	20513	
6	**12-060101-1803 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пенкой монтажной**	**коробка**	**10.0000**		**1851.99**	**18520**	**59,1 5043**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.159	11.588	735.19	8519	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0016	0.016	830.04	13	
		Итого оплата труда:				**853.27**	**8533**	
6. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0016	0.016	1766.75	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0016	0.016	830.04	13	
		Итого эксплуатация машин:				**2.83**	**28**	
6. 4	21-100502-1902	Пенка монтажная	шт.	0.25	2.5	1184.68	2962	
		Итого материалов:				**296.17**	**2962**	
		Итого прямые затраты:				**1150.93**	**11509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1655.22	16552	
		НР второго уровня	%	3.6		59.59	596	
		Накладные расходы	%	--		563.87	5639	
		Сметная прибыль	%	8		137.18	1372	
7	**11-150212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	**756.0000**		**1098.36**	**830363**	**54,8 219069**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.61617	465.825	855.45	398490	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00162	1.225	1037.55	1271	
		Итого оплата труда:				**528.78**	**399760**	
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.02	15.12	9.03	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.000925	0.6993	50.00	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002025	1.531	1766.75	2705	

	Шифр нормы и коды		Единица	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002025	1.531	830.04	1271	
		Итого эксплуатация машин:				**3.80**	**2876**	
7. 6	22-040101-9912	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00029	0.21924	133209.81	29205	
7. 7	22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3	2268	40.78	92489	
7. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0004	0.3024	30.00	9	
		Итого материалов:				**160.98**	**121703**	
		Итого прямые затраты:				**691.89**	**523069**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				981.66	742137	
		НР второго уровня	%	3.6		35.34	26717	
		Накладные расходы	%	--		325.11	245786	
		Сметная прибыль	%	8		81.36	61508	
8	**11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**756.0000**		**606.09**	**458204**	**54,8 35758**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0.10626	80.333	801.52	64388	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.8316	1037.55	863	
		Итого оплата труда:				**86.31**	**65251**	
8. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.001625	1.228	34.59	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001375	1.04	1766.75	1837	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001375	1.04	830.04	863	
		Итого эксплуатация машин:				**2.49**	**1879**	
8. 5	22-040101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00015	0.1134	948298.95	107537	
8. 6	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0001	0.0756	327192.24	24736	
8. 7	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.59	446.04	392.84	175222	
		Итого материалов:				**406.74**	**307495**	
		Итого прямые затраты:				**494.39**	**373762**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				541.69	409520	
		НР второго уровня	%	3.6		19.50	14743	
		Накладные расходы	%	--		66.80	50500	
		Сметная прибыль	%	8		44.90	33941	
9	**11-080701-0103 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**756.0000**		**1134.31**	**857539**	**50,8 214702**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.7498	566.849	744.49	422013	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.6048	1037.55	628	
		Итого оплата труда:				**559.05**	**422641**	

	Шифр норм и цены		Единица	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.756	1766.75	1336	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.756	830.04	628	
		Итого эксплуатация машин:				**1.77**	**1336**	
9. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0.00044	0.33264	243973.87	81155	
9. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.00009	0.06804	29921.70	2036	
9. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0.019	14.364	3145.68	45185	
		Итого материалов:				**169.81**	**128376**	
		Итого прямые затраты:				**729.79**	**551725**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1013.79	766426	
		НР второго уровня	%	3.6		36.50	27591	
		Накладные расходы	%	--		320.49	242293	
		Сметная прибыль	%	8		84.02	63521	
10	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**7.2000**		**32609.54**	**234789**	**48,5 10118**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3.519	25.337	754.41	19114	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2287	1.647	1061.24	1747	
		Итого оплата труда:				**2897.47**	**20862**	
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.003375	0.0243	3363.40	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.003375	0.0243	830.04	20	
10. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.227625	1.639	31.13	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.235	1.692	3522.11	5959	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.235	1.692	830.04	1404	
10. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.019125	0.1377	3039.01	418	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.019125	0.1377	1113.33	153	
10. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.01	0.072	47.63	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.028375	0.2043	1766.75	361	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.028375	0.2043	830.04	170	
		Итого эксплуатация машин:				**954.86**	**6875**	
10. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	7.344	22884.98	168067	
10.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0007	0.00504	27828.01	140	
10.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0086	0.06192	26006.29	1610	
10.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00026	0.001872	13569.72	25	
10.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0005	0.0036	381819.66	1375	
10.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.43	3.096	196.55	609	
10.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00077	0.005544	30.00	0	
10.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.4	2.88	662.78	1909	
		Итого материалов:				**24129.90**	**173735**	

	Шифр расценки и ресурса		Единица	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня
		Итого прямые затраты:				**27739.53**	**199725**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29144.81	209843	
		НР второго уровня	%	3.6		1049.21	7554	
		Накладные расходы	%	--		2454.49	17672	
		Сметная прибыль	%	8		2415.52	17392	
11	**11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**45.0000**		**1574.21**	**70839**	**59,8 12316**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.6049	27.221	744.49	20265	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0064	0.288	1148.21	331	
		Итого оплата труда:				**457.69**	**20596**	
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0025	0.1125	3039.01	342	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	0.1125	1113.33	125	
11. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.006625	0.298125	14.32	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0055	0.2475	1766.75	437	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0055	0.2475	830.04	205	
		Итого эксплуатация машин:				**17.41**	**783**	
11. 6	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0186	0.837	35113.87	29390	
11. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.063	2.835	196.55	557	
		Итого материалов:				**665.50**	**29948**	
		Итого прямые затраты:				**1133.25**	**50996**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1406.95	63313	
		НР второго уровня	%	3.6		50.65	2279	
		Накладные расходы	%	--		324.35	14596	
		Сметная прибыль	%	8		116.61	5247	
12	**11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45.0000**		**543.38**	**24452**	**54,8 5471**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.29325	13.196	754.41	9955	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.027	1017.79	27	
		Итого оплата труда:				**221.84**	**9983**	
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.005625	1364.14	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.005625	735.19	4	
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000625	0.028125	1766.75	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000625	0.028125	830.04	23	
		Итого эксплуатация машин:				**1.27**	**57**	

	Шифр норм и расц		Единица	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня
12. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000004	0.00018	959.94	0	
12. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0033	0.1485	84.66	13	
12. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.008	0.36	162.18	58	
12. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0.084	3.78	371.42	1404	
12. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0.27	12.15	392.84	4773	
12.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.05	2.25	54.44	122	
		Итого материалов:				**141.57**	**6371**	
		Итого прямые затраты:				**364.07**	**16383**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				485.64	21854	
		НР второго уровня	%	3.6		17.48	787	
		Накладные расходы	%	--		139.05	6257	
		Сметная прибыль	%	8		40.25	1811	
13	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**31.2000**		**27629.99**	**862056**	**60,9 56318**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4.209	131.321	704.20	92476	
		Итого оплата труда:				**2963.98**	**92476**	
13. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.6	18.72	10.59	198	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6.35**	**198**	
13. 3	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	31.824	19518.07	621143	
13. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.35	10.92	30.00	328	
		Итого материалов:				**19918.93**	**621471**	
		Итого прямые затраты:				**22889.26**	**714145**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24694.33	770463	
		НР второго уровня	%	3.6		889.00	27737	
		Накладные расходы	%	--		2694.06	84055	
		Сметная прибыль	%	8		2046.67	63856	
14	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**32.6946**		**81.68**	**2670**	
		Итого прямые затраты:				**73.00**	**2387**	
		НР второго уровня	%	3.6		2.63	86	
		Накладные расходы	%	--		2.63	86	
		Сметная прибыль	%	8		6.05	198	

	Шифр норм и КЦТ		Единица	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
15	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	32,6946		444,62	14537	
		Итого прямые затраты:				397,38	12992	
		НР второго уровня	%	3,6		14,31	468	
		Накладные расходы	%	--		14,31	468	
		Сметная прибыль	%	8		32,93	1077	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				3451636	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				1102500	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				15233	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				5375	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				2318524	
- перевозка грузов			Тенге				15379	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				598265	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				4049901	
Накладные расходы II уровня			Тенге				145796	
ИТОГО:			Тенге				4195698	
Сметная прибыль			Тенге				335656	
ИТОГО по смете:			Тенге				4531353	
ИТОГО к-1,069778 пересчет в цены 2017 г.			Тенге				4847544	
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЭЕТОМ К=0,9264842			Тенге				4491173	
НДС 12%			Тенге				538941	
ИТОГО С НДС			Тенге				5030113	

ГКУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Руководитель

Карабаева Э.М.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК"

Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "БартИман"

Авхадов А.Х,

Заказчик **КГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания средней школы в селе Ковыльное, район Г.Мусрепова, СКО**
(наименование, адрес)

Объект **Здание Ковыльненской СШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2019	30.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

за июль месяц 2019

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Включить						
1	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**4,6100**		**3546,61**	**16350**	**59,8 / 3484**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,59	7,328	754,41	5528	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,303799	983,22	299	
		Итого оплата труда:				**1263,95**	**5827**	
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,174028	1364,14	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,174028	735,19	128	
1. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,565301	18,64	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,205721	1766,75	363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,205721	830,04	171	
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,87129	13,64	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**135,20**	**623**	
1. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	4,61	--	--	
1. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,241	1006,18	4267	
1. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	14,107	24,49	345	
1.10	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	36,88	9,87	364	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы
		Итого материалов:				**1079,59**	**4977**	
		Итого прямые затраты:				**2413,94**	**11128**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3169,79	14613	
		НР второго уровня	%	3,6		114,11	526	
		Накладные расходы	%	--		869,96	4010	
		Сметная прибыль	%	8		262,71	1211	
2	**21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,6100**		**17319,31**	**79842**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15479,15**	**71359**	
		НР второго уровня	%	3,6		557,25	2569	
		Накладные расходы	%	--		557,25	2569	
		Сметная прибыль	%	8		1282,91	5914	
3	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**26,6015**		**2889,80**	**76873**	**59,8 / 24008**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,714	45,582	855,45	38993	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,978935	1179,96	1155	
		Итого оплата труда:				**1509,24**	**40148**	
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0185	0,492128	3039,01	1496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0185	0,492128	1113,33	548	
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,731541	1766,75	1292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,731541	830,04	607	
		Итого эксплуатация машин:				**104,81**	**2788**	
3. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,013301	205870,68	2738	
3. 6	21-090105-0400	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,91	24,207	--	--	
3. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,904451	196,55	178	
		Итого материалов:				**109,62**	**2916**	
		Итого прямые затраты:				**1680,24**	**44697**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2582,76	68705	
		НР второго уровня	%	3,6		92,98	2473	
		Накладные расходы	%	--		995,50	26482	
		Сметная прибыль	%	8		214,06	5694	
4	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**20,0615**		**47236,76**	**947640**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**42217,90**	**846954**	

				Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
		НР второго уровня	%	3,6		1519,84	30490	
		Накладные расходы	%	--		1519,84	30490	
		Сметная прибыль	%	8		3499,02	70196	
5	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**756,0000**		**1367,55**	**1033868**	**54,8 217418**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,611	461,916	830,04	383409	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	18,144	735,19	13339	
		Итого оплата труда:				**524,80**	**396748**	
5. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	6,804	50,00	340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	18,144	920,21	16696	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	18,144	735,19	13339	
		Итого эксплуатация машин:				**22,54**	**17036**	
5. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	14,288	21421,44	306078	
5. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	2,646	30,00	79	
		Итого материалов:				**404,97**	**306157**	
		Итого прямые затраты:				**934,66**	**706603**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1222,25	924021	
		НР второго уровня	%	3,6		44,00	33265	
		Накладные расходы	%	--		331,59	250683	
		Сметная прибыль	%	8		101,30	76583	
6	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**70,0933**		**2864,43**	**200777**	**59,1 54378**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,74	121,962	754,41	92010	
		Итого оплата труда:				**1312,67**	**92010**	
6. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,497662	34,59	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**17**	
6. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,542	21421,44	33033	
6. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	3,393	--	--	
6. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,245327	30,00	7	
		Итого материалов:				**471,38**	**33040**	
		Итого прямые затраты:				**1784,30**	**125067**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2560,09	179445	
		НР второго уровня	%	3,6		92,16	6460	

			Количество	Стоимость, тенге	Накладные расходы I уровня

КГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Руководитель

_____**Карабаева Э.М.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК"

_____Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

_____**Мусин М.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "БартИман"

_____Авхадов А.Х,

ЗАКАЗЧИК — КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК — ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт здания средней школы в селе Ковыльное, район Г.Мусрепова, СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада, входной группы и замена окон КГУ Ковыленская СШ	27 771 650,04		1 974 390			-	-			
в том числе за отчетный месяц		2 211 317,04	1 974 390						236 927	2 211 317,04

К ГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова,Северо-Казахстанская область"

Руководитель

_____ Бозанова Э.М.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

_____ Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК"

_____ Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "БартИман"

_____ Авхадов А.Х.

Заказчик **КГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания средней школы в селе Ковыльное, район Г.Мусрепова, СКО**
(наименование, адрес)

Объект **Здание Ковыльненской СШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	8/1/2019	8/30/2019

Акт приемки выполненных работ № 4
за август 2019

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3.5100**		**-17967.90**	**-63067**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**-16058.83**	**-56366**	
		НР второго уровня	%	3.6		-578.12	-2029	
		Накладные расходы	%	--		-578.12	-2029	
		Сметная прибыль	%	8		-1330.96	-4672	
2	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5.1100**		**30347.83**	**155077**	**48,5 4499**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2.059	10.519	735.19	7733	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2878	1.471	1049.61	1544	
		Итого оплата труда:				**1815.47**	**9277**	
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.003375	0.017246	3363.40	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.003375	0.017246	830.04	14	
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.133875	0.684101	31.13	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.32575	1.665	3522.11	5863	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.32575	1.665	830.04	1382	
2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.01225	0.062598	3039.01	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01225	0.062598	1113.33	70	
2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.00125	0.006388	47.63	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.05375	0.274662	142.69	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.018375	0.093896	1766.75	166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.018375	0.093896	830.04	78	
		Итого эксплуатация машин:				**1240.27**	**6338**	
2.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	5.187	22884.98	118696	
2.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.102	0.52122	66.30	35	
2.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0004	0.002044	26006.29	53	
2.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0001	0.000511	13569.72	7	
2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.02	0.1022	196.55	20	
2.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.03	0.1533	6598.38	1012	
2.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00005	0.000255	200244.36	51	
2.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0073	0.037303	30.00	1	
2.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.036	0.18396	843.06	155	
		Итого материалов:				**23489.24**	**120030**	
		Итого прямые затраты:				**26242.90**	**134101**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27123.40	138601	
		НР второго уровня	%	3.6		976.44	4990	
		Накладные расходы	%	--		1856.94	9489	
		Сметная прибыль	%	8		2247.99	11487	
3	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0.0726**		**240820.58**	**17484**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**215233.61**	**15626**	
		НР второго уровня	%	3.6		7748.41	563	
		Накладные расходы	%	--		7748.41	563	
		Сметная прибыль	%	8		17838.56	1295	
4	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**36.7000**		**3393.29**	**124534**	**60,9 14178**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0.8349	30.641	716.60	21957	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0377	1.384	956.73	1324	
		Итого оплата труда:				**634.36**	**23281**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0045	0.16515	3363.40	555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0045	0.16515	830.04	137	
4. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.032125	1.179	1364.14	1608	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.032125	1.179	735.19	867	
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0105	0.38535	1766.75	681	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0105	0.38535	830.04	320	
		Итого эксплуатация машин:				**77.51**	**2845**	
4. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.039	1.431	17891.56	25608	
4. 7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	1.123	1330.72	1494	
4. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	1.413	30.00	42	
4. 9	21-030302-0610	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	1.02	37.434	1206.85	45177	
		Итого материалов:				**1970.63**	**72322**	
		Итого прямые затраты:				**2646.43**	**97124**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3032.76	111302	
		НР второго уровня	%	3.6		109.18	4007	
		Накладные расходы	%	--		495.50	18185	
		Сметная прибыль	%	8		251.35	9225	
5	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**45.0000**		**255.22**	**11485**	**59,8 701**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.03335	1.501	754.41	1132	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00079	0.03555	1140.65	41	
		Итого оплата труда:				**26.06**	**1173**	
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000287	0.012937	3039.01	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000287	0.012937	1113.33	14	
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.0315	1766.75	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	0.0315	830.04	26	
		Итого эксплуатация машин:				**2.11**	**95**	
5. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00004	0.0018	67003.80	121	
5. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.00006	0.0027	70963.28	192	
5. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.01035	774945.86	8021	
5. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00079	0.03555	30.00	1	
5. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.0004	0.018	120.36	2	
		Итого материалов:				**185.25**	**8336**	
		Итого прямые затраты:				**212.52**	**9563**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228.10	10265	
		НР второго уровня	%	3.6		8.21	370	
		Накладные расходы	%	--		23.80	1071	
		Сметная прибыль	%	8		18.91	851	
6	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**173.0000**		**1480.81**	**256181**	**59,1 29737**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.3504	60.619	830.04	50316	
		Итого оплата труда:				**290.85**	**50316**	
6. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0.0003	0.0519	721.03	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.22**	**37**	
6. 3	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00254	0.43942	261790.49	115036	
6. 4	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00095	0.16435	205870.68	33835	
		Итого материалов:				**860.52**	**148871**	
		Итого прямые затраты:				**1151.59**	**199225**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1323.48	228962	
		НР второго уровня	%	3.6		47.65	8243	
		Накладные расходы	%	--		219.54	37980	
		Сметная прибыль	%	8		109.69	18976	
7	**11-090701-0107 РСНБ РК 2015**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т(бачки,течки,коронки, желоба, лотки и прочее)Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкци**	**0.4394**		**371518.24**	**163245**	**60,9 38434**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	161	70.743	810.82	57360	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	13	5.712	1006.55	5750	
		Итого оплата труда:				**143627.19**	**63110**	
7. 3	31-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	61	26.803	1028.72	27573	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.2	0.08788	9.03	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	8.1	3.559	4322.02	15383	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8.1	3.559	1113.33	3962	
7. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.3	0.13182	21.19	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 7	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2.1	0.92274	239.02	221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 8	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1.4	0.61516	999.17	615	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.4	0.61516	830.04	511	
7. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.5	0.2197	2239.28	492	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.5	0.2197	830.04	182	
7.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.8	0.79092	17.05	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7.11	34-010303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	1.318	1291.35	1702	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	1.318	830.04	1094	
		Итого эксплуатация машин:				**104693.60**	**46002**	
7.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.1	0.48334	177.18	86	
7.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.3	0.13182	91.04	12	
7.14	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0438	0.019246	208172.82	4006	
7.15	21-050199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	1.064	0.467522	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**9340.18**	**4104**	
		Итого прямые затраты:				**244575.80**	**107467**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				332044.76	145900	
		НР второго уровня	%	3.6		11953.61	5252	
		Накладные расходы	%	--		99422.57	43686	
		Сметная прибыль	%	8		27519.87	12092	
8	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**229.3000**		**1962.65**	**450036**	**56,4 30755**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.3197	73.307	735.19	53895	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0025	0.57325	1108.37	635	
		Итого оплата труда:				**237.81**	**54530**	
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001375	0.315287	3522.11	1110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001375	0.315287	830.04	262	
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000625	0.143313	3039.01	436	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000625	0.143313	1113.33	160	
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001125	0.257962	1766.75	456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001125	0.257962	830.04	214	
		Итого эксплуатация машин:				**8.73**	**2002**	
8. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0033	0.75669	261790.49	198094	
8. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.00169	0.387517	295123.74	114365	
8. 8	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0.038	8.713	356.80	3109	
		Итого материалов:				**1376.23**	**315569**	
		Итого прямые затраты:				**1620.00**	**371465**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1754.12	402220	
		НР второго уровня	%	3.6		63.15	14480	
		Накладные расходы	%	--		197.27	45235	
		Сметная прибыль	%	8		145.38	33336	
9	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3.4300**		**29709.52**	**101904**	**48,5 2591**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.79	6.14	735.19	4514	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2878	0.987154	839.69	829	
		Итого оплата труда:				**1557.65**	**5343**	
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.009261	3363.40	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.009261	830.04	8	
9. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1071	0.367353	31.13	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2606	0.893858	3522.11	3148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2606	0.893858	830.04	742	
9. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0098	0.033614	3039.01	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	0.033614	1113.33	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.001	0.00343	47.63	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.043	0.14749	142.69	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0147	0.050421	1766.75	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0147	0.050421	830.04	42	
		Итого эксплуатация машин:				**992.21**	**3403**	
9.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	3.481	22884.98	79673	
9.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.102	0.34986	66.30	23	
9.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0004	0.001372	26006.29	36	
9.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0001	0.000343	13569.72	5	
9.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.02	0.0686	196.55	13	
9.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.03	0.1029	6598.38	679	
9.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00005	0.000171	200244.36	34	
9.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0073	0.025039	30.00	1	
9.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.036	0.12348	843.06	104	
		Итого материалов:				**23489.24**	**80568**	
		Итого прямые затраты:				**25797.44**	**88485**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26552.91	91076	
		НР второго уровня	%	3.6		955.90	3279	
		Накладные расходы	%	--		1711.37	5870	
		Сметная прибыль	%	8		2200.70	7548	
10	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0.0020**		**219484.77**	**439**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**196164.71**	**392**	
		НР второго уровня	%	3.6		7061.93	14	
		Накладные расходы	%	--		7061.93	14	
		Сметная прибыль	%	8		16258.13	33	
11	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.0059**		**470134.92**	**2774**	**48,5 511**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	227.7	1.343	782.92	1052	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.002124	1185.08	3	
		Итого оплата труда:				**178697.52**	**1054**	
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.1875	0.001106	3039.01	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1875	0.001106	1113.33	1	
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2625	0.001549	1766.75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2625	0.001549	830.04	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1033.59**	**6**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.0059	154210.74	910	
		Итого материалов:				**154210.74**	**910**	
		Итого прямые затраты:				**333515.21**	**1968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				420183.51	2479	
		НР второго уровня	%	3.6		15126.61	89	
		Накладные расходы	%	--		101794.90	601	
		Сметная прибыль	%	8		34824.81	205	
12	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0.1453**		**28803.86**	**4185**	**60,9 / 968**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	10.752	1.562	792.22	1238	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.03	0.294959	1190.21	351	
		Итого оплата труда:				**10934.47**	**1589**	
12. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.225	0.177992	234.58	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0.1	0.01453	4331.51	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1	0.01453	955.87	14	
12. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.25	0.036325	3039.01	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.25	0.036325	1113.33	40	
12. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1.8	0.26154	3905.85	1022	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.8	0.26154	955.87	250	
12. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.1125	0.016346	21.19	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.3875	0.056304	1766.75	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3875	0.056304	830.04	47	
12. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.262	0.183441	17.05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9219.32**	**1340**	
12.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0.00194	0.000282	180377.15	51	
12.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.004359	66.30	0	
12.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.002717	2605.57	7	
12.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0004	0.000058	327491.59	19	
12.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.00015	33736.70	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00015	0.000022	381819.66	8	
12.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.001453	196.55	0	
12.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.7	0.10171	177.18	18	
12.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.21	0.030513	91.04	3	
12.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000015	1774323.66	26	
12.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0004	0.000058	200244.36	12	
12.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000045	326281.53	15	
12.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000087	365442.39	32	
12.23	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.1453	--	--	
		Итого материалов:				**1346.72**	**196**	
		Итого прямые затраты:				**19084.38**	**2773**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25743.47	3741	
		НР второго уровня	%	3.6		926.77	135	
		Накладные расходы	%	--		7585.86	1102	
		Сметная прибыль	%	8		2133.62	310	
13	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0.3460**		**112119.06**	**38793**	**60,9 11243**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	64.975	22.481	754.41	16960	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3.608	1.248	1203.17	1502	
		Итого оплата труда:				**53358.84**	**18462**	
13. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.125	0.04325	234.58	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.0519	3039.01	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.0519	1113.33	58	
13. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4.013	1.388	3905.85	5423	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.013	1.388	955.87	1327	
13. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.11	0.03806	5298.80	202	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.11	0.03806	1286.28	49	
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2375	0.082175	1766.75	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2375	0.082175	830.04	68	
13. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.825	0.63145	17.05	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17190.98**	**5948**	
13. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0.00194	0.000671	180377.15	121	
13.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.01038	66.30	1	
13.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.00647	2605.57	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000069	327491.59	23	
13.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000356	33736.70	12	
13.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00044	0.000152	381819.66	58	
13.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.00346	196.55	1	
13.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.2	0.4152	177.18	74	
13.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.36	0.12456	91.04	11	
13.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000035	1774323.66	61	
13.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00044	0.000152	200244.36	30	
13.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000107	326281.53	35	
13.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000208	365442.39	76	
13.22	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.346	--	--	
		Итого материалов:				**1502.20**	**520**	
		Итого прямые затраты:				**67710.98**	**23428**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				100206.51	34671	
		НР второго уровня	%	3.6		3607.43	1248	
		Накладные расходы	%	--		36102.97	12492	
		Сметная прибыль	%	8		8305.12	2874	
14	**21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.4913**		**404252.78**	**198609**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**361301.28**	**177507**	
		НР второго уровня	%	3.6		13006.85	6390	
		Накладные расходы	%	--		13006.85	6390	
		Сметная прибыль	%	8		29944.65	14712	
15	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**13.2651**		**92.74**	**1230**	**54,2 / 225**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0.033925	0.450019	918.06	413	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.002653	1037.53	3	
		Итого оплата труда:				**31.35**	**416**	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.000125	0.001658	3363.40	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.001658	830.04	1	
15. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.000125	0.001658	34.59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000125	0.001658	1766.75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.001658	830.04	1	
15. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.014	0.185711	44.82	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1.27**	**17**	
15. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.000199	273897.54	54	
15. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.001194	326281.53	390	
		Итого материалов:				**33.47**	**444**	
		Итого прямые затраты:				**65.89**	**874**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82.89	1099	
		НР второго уровня	%	3.6		2.98	40	
		Накладные расходы	%	--		19.98	265	
		Сметная прибыль	%	8		6.87	91	
16	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**13.2651**		**143.43**	**1903**	**54,2 / 279**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.04899	0.649857	782.92	509	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.002653	2075.11	6	
		Итого оплата труда:				**38.77**	**514**	
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00025	0.003316	3363.40	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	0.003316	830.04	3	
16. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.00025	0.003316	34.59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00025	0.003316	1766.75	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	0.003316	830.04	3	
16. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.01625	0.215558	44.82	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2.02**	**27**	
16. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000028	0.000371	327192.24	122	
16. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.002388	320207.22	765	
		Итого материалов:				**66.80**	**886**	
		Итого прямые затраты:				**107.17**	**1422**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				128.19	1700	
		НР второго уровня	%	3.6		4.61	61	
		Накладные расходы	%	--		25.63	340	
		Сметная прибыль	%	8		10.62	141	
17	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины**	**0.0560**		**65723.26**	**3681**	**59,8 / 455**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15.87	0.88872	830.04	738	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.02016	1185.10	24	
		Итого оплата труда:				**13599.37**	**762**	
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.1875	0.0105	3039.01	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1875	0.0105	1113.33	12	
17. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.175	0.0098	14.32	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2625	0.0147	1766.75	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2625	0.0147	830.04	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1036.09**	**58**	
17. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.001	0.000056	205870.68	12	
17. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.02	0.05712	33736.70	1927	
17. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.03	0.00168	26006.29	44	
17. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.7	0.0392	196.55	8	
17.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.0015	0.000084	575926.68	48	
		Итого материалов:				**36398.97**	**2038**	
		Итого прямые затраты:				**50607.80**	**2834**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				58740.22	3289	
		НР второго уровня	%	3.6		2114.65	118	
		Накладные расходы	%	--		10247.07	574	
		Сметная прибыль	%	8		4868.39	273	
18	**11-100114-0503 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**8.0000**		**1712.24**	**13698**	**59,8 1185**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0.3082	2.466	763.71	1883	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0098	0.0784	1250.74	98	
		Итого оплата труда:				**247.63**	**1981**	
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.007375	0.059	3039.01	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007375	0.059	1113.33	66	
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004875	0.039	1766.75	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004875	0.039	830.04	32	
		Итого эксплуатация машин:				**31.03**	**248**	
18. 5	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0263	0.2104	26006.29	5472	
18. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0875	0.7	196.55	138	
18. 7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.00072	0.00576	575926.68	3317	
		Итого материалов:				**1115.83**	**8927**	
		Итого прямые затраты:				**1382.23**	**11058**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1530.32	12243	
		НР второго уровня	%	3.6		55.09	441	
		Накладные расходы	%	--		203.18	1625	
		Сметная прибыль	%	8		126.83	1015	
19	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0.0560**		**7279.62**	**408**	**59,8 23**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.897	0.050232	744.49	37	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.000952	1141.70	1	
		Итого оплата труда:				**687.22**	**38**	
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00625	0.00035	3039.01	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00625	0.00035	1113.33	0	
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.015	0.00084	1766.75	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.015	0.00084	830.04	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**45.50**	**3**	
19. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.000056	67003.80	4	
19. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.000095	70963.28	7	
19. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.000375	774945.86	291	
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.023	0.001288	30.00	0	
19. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.012	0.000672	120.36	0	
		Итого материалов:				**5381.91**	**301**	
		Итого прямые затраты:				**6095.22**	**341**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6506.17	364	
		НР второго уровня	%	3.6		234.22	13	
		Накладные расходы	%	--		645.18	36	
		Сметная прибыль	%	8		539.23	30	
20	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**8.0000**		**255.22**	**2042**	**59,8 125**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.03335	0.2668	754.41	201	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00079	0.00632	1140.65	7	
		Итого оплата труда:				**26.06**	**208**	
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000287	0.0023	3039.01	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000287	0.0023	1113.33	3	
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.0056	1766.75	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	0.0056	830.04	5	
		Итого эксплуатация машин:				**2.11**	**17**	
20. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00004	0.00032	67003.80	21	
20. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.00006	0.00048	70963.28	34	
20. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.00184	774945.86	1426	
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00079	0.00632	30.00	0	
20. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.0004	0.0032	120.36	0	
		Итого материалов:				**185.25**	**1482**	
		Итого прямые затраты:				**212.52**	**1700**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228.10	1825	
		НР второго уровня	%	3.6		8.21	66	
		Накладные расходы	%	--		23.80	190	
		Сметная прибыль	%	8		18.91	151	
21	**12-080101-1701 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов**	**м2**	**8.0000**		**2126.77**	**17014**	**59,1 1743**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.5	4	735.19	2941	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0014	0.0112	762.29	9	
		Итого оплата труда:				**368.66**	**2949**	
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.008	1364.14	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.008	735.19	6	
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.0032	1766.75	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0032	830.04	3	
		Итого эксплуатация машин:				**2.07**	**17**	
21. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0046	0.0368	261790.49	9634	
21. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00052	0.00416	205870.68	856	
21. 7	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	0.52	4.16	--	--	
21. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.08	196.55	16	
		Итого материалов:				**1313.25**	**10506**	
		Итого прямые затраты:				**1682.92**	**13463**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1900.80	15206	
		НР второго уровня	%	3.6		68.43	547	
		Накладные расходы	%	--		286.31	2290	
		Сметная прибыль	%	8		157.54	1260	
22	**11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2 потолков**	**5.3200**		**371.28**	**1975**	**59,8 645**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0.28635	1.523	704.20	1073	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.005852	1037.54	6	
		Итого оплата труда:				**202.79**	**1079**	
22. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001375	0.007315	1766.75	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001375	0.007315	830.04	6	
		Итого эксплуатация машин:				**2.43**	**13**	
22. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.033	0.17556	196.55	35	
		Итого материалов:				**6.49**	**35**	
		Итого прямые затраты:				**210.56**	**1120**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				331.83	1765	
		НР второго уровня	%	3.6		11.95	64	
		Накладные расходы	%	--		133.21	709	
		Сметная прибыль	%	8		27.50	146	
23	**21-100104-0913 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5.5860**		**3048.30**	**17028**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2724.42**	**15219**	
		НР второго уровня	%	3.6		98.08	548	
		Накладные расходы	%	--		98.08	548	
		Сметная прибыль	%	8		225.80	1261	
		РАЗДЕЛ 1. Включить						
24	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2.**	**м2**	**5.5149**		**2864.43**	**15797**	**59,1 4278**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.74	9.596	754.41	7239	
		Итого оплата труда:				**1312.67**	**7239**	
24. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0071	0.039156	34.59	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.25**	**1**	
24. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.022	0.121328	21421.44	2599	
24. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0484	0.266921	--	--	
24. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.019302	30.00	1	
		Итого материалов:				**471.38**	**2600**	
		Итого прямые затраты:				**1784.30**	**9840**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2560.09	14119	
		НР второго уровня	%	3.6		92.16	508	
		Накладные расходы	%	--		867.95	4787	
		Сметная прибыль	%	8		212.18	1170	
25	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**13.4800**		**3393.29**	**45742**	**60,9 5208**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0.8349	11.254	716.60	8065	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0377	0.508196	956.73	486	
		Итого оплата труда:				**634.36**	**8551**	
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0045	0.06066	3363.40	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0045	0.06066	830.04	50	
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.032125	0.433045	1364.14	591	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.032125	0.433045	735.19	318	
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0105	0.14154	1766.75	250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0105	0.14154	830.04	117	
		Итого эксплуатация машин:				**77.51**	**1045**	
25. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.039	0.52572	17891.56	9406	
25. 7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	0.412488	1330.72	549	
25. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	0.51898	30.00	16	
25. 9	21-030302-0610	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	1.02	13.75	1206.85	16594	
		Итого материалов:				**1970.63**	**26564**	
		Итого прямые затраты:				**2646.43**	**35674**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3032.76	40882	
		НР второго уровня	%	3.6		109.18	1472	
		Накладные расходы	%	--		495.50	6679	
		Сметная прибыль	%	8		251.35	3388	
26	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**18.7000**		**6054.42**	**113218**	**54,8 18754**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2.3	43.01	792.22	34073	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0086	0.16082	925.88	149	
		Итого оплата труда:				**1830.07**	**34222**	
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.000625	0.011688	3363.40	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000625	0.011688	830.04	10	
26. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.010125	0.189337	1364.14	258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.010125	0.189337	735.19	139	
		Итого эксплуатация машин:				**15.91**	**298**	
26. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.015	0.2805	21570.36	6050	
26. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0004	0.00748	14839.22	111	
26. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.0935	84.66	8	
26. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	18.7	2238.86	41867	
26. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0.001	0.0187	1330.72	25	
26.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00465	0.086955	30.00	3	
		Итого материалов:				**2570.24**	**48064**	
		Итого прямые затраты:				**4408.26**	**82435**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5411.14	101188	
		НР второго уровня	%	3.6		194.80	3643	
		Накладные расходы	%	--		1197.68	22397	
		Сметная прибыль	%	8		448.48	8386	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**127949**	**166537**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**127949**	
Материалы -			Тенге				**77227**	
Всего заработная плата -			Тенге				**50013**	
		Накладные расходы -	Тенге				**33863**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**28240**	**28240**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5623**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**12945**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**174756**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50013**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**174756**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50013**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1348738**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**273330**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**69759**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**12766**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1005649**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**166538**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1515276	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				54550	
	ИТОГО:	Тенге				1569826	
	Сметная прибыль	Тенге				125586	
	ИТОГО по смете:	Тенге				1695412	
	Временные здания и сооружения 1,2% на выполненные объемы за июль-август от суммы (16139198+4531353+2355351+1695412=24721314)					296655,77	
	Итого с ВЗиС					1992067,37	
	ИТОГО к-1,069778 пересчет в цены 2017 г.	Тенге				2131292,08	
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЭЕТОМ К=0,9264842	Тенге				1974390,22	
	НДС 12%	**Тенге**				236926,83	
	ИТОГО С НДС	**Тенге**				2211317,04	

КГУ "Отдел образования района им.Г.Мусирепова, Северо-Казахстанская область"

Руководитель

_____ Карабаева Э.М.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

_____ **Мусин М.Ш.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Кредо СК"

_____ Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "БартИман"

_____ Авхадов А.Х,