Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» августа 20 19 г.

Заказчик *КГУ «Отдел образования акимата района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» И.о. Руководителя Карабаева Э.М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *ТОО «KAZ Строй PLAST» от 14.08.2019г. , Акмолинская область, город Кокшетау ул.Акана Серэ ,договор №111 от 26.04.2019г., директор Мусин Марат Шагибайулы*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ*ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Тельман Али-Оглы,, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка Переулок Шухова1, договор №132 от 17.05.2019г.,эксперт Нагорная Галина Анатольевна, аттестат № KZ88VJE00031981 02.11.2017г., KZ93VJE00031988 02.11.2017г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14г.*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту*ТОО фирма«АМБ»,договор № 124 от 26.04.2019г.,директор Багин Анатолий Николаевич,* (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Капитальный ремонт здания КГУ «Новоишимская средняя школа №2»*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Северо-Казахстанская область район имени Г.Мусрепова с.Новоишимское*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: *Капитальный ремонт здания КГУ «Новоишимская средняя школа №2»*

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от *АПЗ*

_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *№KZ36REA00131947 от28.05.2019г КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»*
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
—

в) проекта (проектно-сметной документации) _____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Карабаева Э.М.*;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *05.2019г.;*
месяц, год

окончание работ *08.2019г.*;
месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3*;
фактически, месяц: *3*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Новоишимская средняя школа №2	*Кв*	*3387,1*			

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	3387,1	3387,1
Число этажей	Этаж	3	3
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных				-	-	-
И более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Замена окон,дверей,внутренняя отделка стен,потолков,замена полов,ремонт электроосвещения,водоснабжения,канализация,ремонт спортивного зала,ремонт кровли, ремонт фасада.*

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

_____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 90,106_ тенге, в том числе строительно-монтажных

работ_*74,121*_ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

__*0*___тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_-_тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_-__ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_- тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт здания КГУ «Новоишимская СШ №2»по адресу:СКО район им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское,*
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Карабаева Э. М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Т.А-О.-*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *ТОО фирма « АМБ» директор Багин А.Н.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО «KAZ Строй PLAST» директор МусинМ.Ш.*
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«14» августа 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана-Серэ д.92/2

наименование организации, юридический адрес

в лице Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ Новоишимская СШ №2 района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова СКО», И.о. Начальника Карабаева Э.М. .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО КреативСтройИнвест

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Фирма АМБ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова СКО»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь, 2019г.;

месяц, год

окончание работ агуст, 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 2,5 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, 3 месяцев;

фактически, 2,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания КГУ Новоишимская СШ №2 района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКА АҚМОЛА ОБЛЫСЫ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KAZ STROY PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» августа 2019 г.

Авторский надзор ТОО «Фирма АМБ», директор Багин Анатолий Николаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Куркина Евгения Сергеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №124 от 26.04.2019 г.
№ договора и дата
по объекту: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №2" по адресу: 150400, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Заслонова, д. 10,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области". Руководитель Жолдаспаева Гульмира Мухтаровна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «KAZ Строй PLAST», лицензия № 16003913 от 29.02.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Мусина М. Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019 г.;
месяц, год
окончание работ август 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;

[illegible] проекта, [illegible] конструкции, оборудование и

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Фирма АМБ»_____,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) РГП «Госэкспертиза._____

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «Фирма АМБ, директор Багин Анатолий Николаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Куркин Евгений Сергеевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«26» августа 2019 г.

Технический надзор **ТОО «Кредо СК», директор Нифталиев Т. А., СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, пер. Шухова,1**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Нагорной Галины Анатольевны, аттестаты № KZ88VJE00031981 02.11.2017 г., № KZ93VJE00031988 02.11.2017 г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора №132 от 17.05.2018.**

(№ договора и дата)

по объекту: **«Капитальный ремонт школы Новоишимская СШ №2 района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области».**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»., Руководитель Жолдаспаева Гульмира Мухтаровна** (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", лицензия №16003913 от 29.02.2016**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Мусина М. Ш.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019года;**

месяц, год

окончание работ **июль 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **2** месяцев;

фактически **2** месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **83858.998** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **74120,774** тыс. тенге, оборудования,

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ млн. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Фирма АМБ»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) приказом №346 от 19 мая 2017 года КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Т.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.)

эксперт(ы) по техническому надзору **Нагорной Галины Анатольевны, аттестаты № KZ88VJE00031981 02.11.2017 г., № KZ93VJE00031988 02.11.2017 г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.)

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа № 2" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Заслонова, 10

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		111	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплата за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Новоишимская СШ №2	25 548 000		22 810 714			-	-			
в том числе за отчетный месяц		25 548 000	22 810 714						2 737 286	25 548 000

ГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Руководитель

Жолдаспаева Г.М.

Технадзор

ТОО "СК Кредо"

Нагорная Г.А.

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор

Мусин М.Ш.

Авторский надзор

Директор ТОО "Фирма АМБ"

Багин А.Н.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Наименование строй Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа № 2" по адресу: СКО, район им. Габита

Наименование объек Капитальный ремонт здания (АКТ № 1)

Акт приемки выполненных работ № 1

за июнь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Внутренняя отделка						
		Потолок						
1	12-110101-0105 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм (до 3 мм затирка потолков)**	м2	1051,4700		562,54	591497	59,1 167386
		Итого оплата труда:				269,36	283226	
		Итого эксплуатация машин:				4,64	4877	
		Итого материалов:				72,08	75791	
		Итого прямые затраты:				343,58	361265	
		Накладные расходы	%	--		177,29	186418	
		Сметная прибыль	%	8		41,67	43815	
2	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашивае	1051,4700		511,69	538024	54,8 133829
		Итого оплата труда:				232,26	244214	
		Итого эксплуатация машин:				2,38	2501	
		Итого материалов:				96,53	101502	
		Итого прямые затраты:				330,04	347030	
		Накладные расходы	%	--		143,74	151140	
		Сметная прибыль	%	8		37,90	39854	
		Стены						
3	12-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм (затирка стен)**	м2	1363,7700		510,92	696783	59,1 172742
		Итого оплата труда:				214,32	292287	
		Итого эксплуатация машин:				4,37	5953	
		Итого материалов:				113,64	154977	
		Итого прямые затраты:				329,97	450009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		143,10	195161	
		Сметная прибыль	%	8		37,85	51614	
4	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**1363,7700**		**457,79**	**624318**	**54,8 154312**
		Итого оплата труда:				**206,48**	**281591**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**3244**	
		Итого материалов:				**88,27**	**120379**	
		Итого прямые затраты:				**296,00**	**403673**	
		Накладные расходы	%	--		127,88	174399	
		Сметная прибыль	%	8		33,91	46246	
5	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**35,2920**		**5139,61**	**181387**	**54,8 27077**
		Итого оплата труда:				**1400,06**	**49411**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,71**	**731**	
		Итого материалов:				**2420,78**	**85434**	
		Итого прямые затраты:				**3826,30**	**135038**	
		Накладные расходы	%	--		932,60	32913	
		Сметная прибыль	%	8		380,71	13436	
		Откосы						
6	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**50,8635**		**6378,66**	**324441**	**59,1 89765**
		Итого оплата труда:				**2986,16**	**151887**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,82**	**805**	
		Итого материалов:				**942,65**	**47946**	
		Итого прямые затраты:				**3936,11**	**200204**	
		Накладные расходы	%	--		1970,06	100204	
		Сметная прибыль	%	8		472,49	24033	
7	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных**	**м2**	**50,8635**		**1102,23**	**56063**	**54,8 12831**
		Итого оплата труда:				**460,35**	**23415**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,58**	**1911**	
		Итого материалов:				**265,63**	**13511**	
		Итого прямые затраты:				**732,85**	**37275**	
		Накладные расходы	%	--		287,74	14635	
		Сметная прибыль	%	8		81,65	4153	
8	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**50,8635**		**457,79**	**23285**	**54,8 5755**
		Итого оплата труда:				**206,48**	**10502**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**121**	
		Итого материалов:				**88,27**	**4490**	
		Итого прямые затраты:				**296,00**	**15055**	
		Накладные расходы	%	--		127,88	6504	
		Сметная прибыль	%	8		33,91	1725	
9	12-110102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**33,9000**		**5669,56**	**192198**	**59,1** 51933
		Итого оплата труда:				**2592,12**	**87873**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**16**	
		Итого материалов:				**942,65**	**31956**	
		Итого прямые затраты:				**3535,23**	**119844**	
		Накладные расходы	%	--		1714,36	58117	
		Сметная прибыль	%	8		419,97	14237	
10	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных**	**м2**	**33,9000**		**1102,23**	**37366**	**54,8** 8552
		Итого оплата труда:				**460,35**	**15606**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,58**	**1274**	
		Итого материалов:				**265,63**	**9005**	
		Итого прямые затраты:				**732,85**	**24844**	
		Накладные расходы	%	--		287,74	9754	
		Сметная прибыль	%	8		81,65	2768	
11	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**33,9000**		**457,79**	**15519**	**54,8** 3836
		Итого оплата труда:				**206,48**	**7000**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**81**	
		Итого материалов:				**88,27**	**2992**	
		Итого прямые затраты:				**296,00**	**10034**	
		Накладные расходы	%	--		127,88	4335	
		Сметная прибыль	%	8		33,91	1150	
12	11-130501-0603 РСНБ РК 2015	**Отдел откосов пластиком**	**м2**	**96,7500**		**6747,15**	**652787**	**54,2** 135923
		Итого оплата труда:				**2592,05**	**250781**	
		Итого эксплуатация машин:				**781,13**	**75575**	
		Итого материалов:				**1594,59**	**154276**	
		Итого прямые затраты:				**4625,38**	**447506**	
		Накладные расходы	%	--		1621,98	156927	
		Сметная прибыль	%	8		499,79	48355	

Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых**	**м2 проемов**	**397,8400**		**3142,94**	**1250386**	**59,8 227063**
		Итого оплата труда:				**954,41**	**379704**	
		Итого эксплуатация машин:				**140,12**	**55747**	
		Итого материалов:				**1210,27**	**481492**	
		Итого прямые затраты:				**2238,26**	**890471**	
		Накладные расходы	%	--		671,86	267294	
		Сметная прибыль	%	8		232,81	92621	
14	21-090201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**397,8400**		**27501,98**	**10941388**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			24579,92	9778875	
		Накладные расходы	%	--		884,88	352040	
		Сметная прибыль	%	8		2037,18	810473	
15	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	5,6700		3688,72	20915	59,8 3494
		Итого оплата труда:				1030,54	5843	
		Итого эксплуатация машин:				141,77	804	
		Итого материалов:				1573,94	8924	
		Итого прямые затраты:				2680,54	15199	
		Накладные расходы	%	--		734,95	4167	
		Сметная прибыль	%	8		273,24	1549	
16	21-090201-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	5,6700		**31884,61**	**180786**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			28496,90	161577	
		Накладные расходы	%	--		1025,89	5817	
		Сметная прибыль	%	8		2361,82	13392	
17	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**151,2400**		**1007,45**	**152367**	**59,8 16377**
		Итого оплата труда:				**181,08**	**27386**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,99**	**604**	
		Итого материалов:				**608,98**	**92102**	
		Итого прямые затраты:				**792,13**	**119801**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		140,70	21279	
		Сметная прибыль	%	8		74,63	11286	
18	21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**151,2400**		**2388,46**	**361231**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2134,69**	**322851**	
		Накладные расходы	%	--		76,85	11623	
		Сметная прибыль	%	8		176,92	26758	
			Кровля					
19	21-110101-0109 РСНБ РК 2015 к-1,03 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 (ПЖ-140)**	**м3**	**75,1511**		**27055,76**	**2033271**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24181,11**	**1817238**	
		Накладные расходы	%	--		870,52	65421	
		Сметная прибыль	%	8		2004,13	150613	
			Демонтажные работы					
20	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1694,0000**		**345,73**	**585659**	59,1 193590
		Итого оплата труда:				**193,37**	**327563**	
		Итого эксплуатация машин:				1,35	2280	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**194,71**	**329843**	
		Накладные расходы	%	--		125,40	212433	
		Сметная прибыль	%	8		25,61	43382	
21	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из **брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1694,0000**		**204,81**	**346950**	59,1 107785
		Итого оплата труда:				**107,66**	**182378**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**26392**	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**119,42**	**202302**	
		Накладные расходы	%	--		70,22	118949	
		Сметная прибыль	%	8		15,17	25700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**1694,0000**		**294,14**	**498270**	59,1 160758
		Итого оплата труда:				**160,57**	**272010**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,82**	**16638**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**167,99**	**284571**	
		Накладные расходы	%	--		104,36	176790	
		Сметная прибыль	%	8		21,79	36909	
23	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**1694,0000**		**93,78**	**158857**	59,1 48396
		Итого оплата труда:				**48,34**	**81888**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,14**	**15491**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**55,24**	**93583**	
		Накладные расходы	%	--		31,59	53507	
		Сметная прибыль	%	8		6,95	11767	
24	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**403,5100**		**2096,57**	**845988**	50,8 248091
		Итого оплата труда:				**1210,30**	**488368**	
		Итого эксплуатация машин:				**105,58**	**42604**	
		Итого прямые затраты:				**1258,98**	**508012**	
		Накладные расходы	%	--		682,29	275311	
		Сметная прибыль	%	8		155,30	62666	
25	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 к-	**Покрытия. Утепление керамзитом (демонтаж)**	**м3 утеплителя**	**287,0000**		**4413,32**	**1266621**	56,4 317114
		Итого оплата труда:				**1959,09**	**562259**	
		Итого эксплуатация машин:				**1162,60**	**333667**	
		Итого прямые затраты:				**2839,48**	**814930**	
		Накладные расходы	%	--		1246,93	357868	
		Сметная прибыль	%	8		326,91	93824	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**17891031**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**3834395**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**591317**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**190796**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**13465319**
- перевозка грузов	Тенге		**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2286610	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				20177641	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				726395	
		ИТОГО:	Тенге				20904036	
		Сметная прибыль	Тенге				1672323	
		ИТОГО по смете:	Тенге				22576360	
		ИТОГО к-1,06978 пересчет в цены 2017 г.	Тенге				24151702	
		Итого с НДС 12%	Тенге				27049907	
		Всего по акту с учетом скидки к-0,94447646	Тенге				25548000	

ГУ "Отдел образования района им.Т.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"
Руководитель
_____ Жолдаспаева Г.М.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"
_____ Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
_____ Мусин М.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "Фирма АМБ"
_____ Багин А.Н.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа № 2" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Заслонова, 10

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		111	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Новоишимская СШ №2	39 998 466		12 902 201			-	-			
в том числе за отчетный месяц		14 450 466	12 902 201						1 543 264	14 450 466

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

и.о. Руководитель _____

Технадзор

Директор ТОО "СК Кредо" _____ Нагорнов Г.А.

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____ Мусин М.Ш.

Авторский надзор

Директор ТОО "Фирма АМБ" _____ Багин А.Н.

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

казчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строй Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа № 2" по адресу: СКО, район им. Габита
Наименование объек Здание Новоишиской СШ

Акт приемки выполненных работ № 2

за июль 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Внутренняя отделка						
		Стены						
1	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхност	82,3480		5139,61	423236	54,8 63180
		Итого оплата труда:				1400,06	115292	
		Итого эксплуатация машин:				**20,71**	**1706**	
		Итого материалов:				**2420,78**	**199347**	
		Итого прямые затраты:				**3826,30**	**315088**	
		Накладные расходы	%		--	932,60	76798	
		Сметная прибыль	%		8	380,71	31351	
		Откосы						
2	11-130501-0603 РСНБ РК 2015	**Отдел откосов пластиком**	м2	225,7500		6747,15	1523169	54,2 317154
		Итого оплата труда:				**2592,05**	**585155**	
		Итого эксплуатация машин:				**781,13**	**176341**	
		Итого материалов:				**1594,59**	**359978**	
		Итого прямые затраты:				**4625,38**	**1044180**	
		Накладные расходы	%		--	1621,98	366162	
		Сметная прибыль	%		8	499,79	112827	
		РАЗДЕЛ 1. Проемы						
3	12-080101-2501 РСНБ РК 2015	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов **шириной до 0,4 м**	м	143,5400		1104,62	158557	59,1 25905
		Итого оплата труда:				305,36	43832	
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**258**	
		Итого материалов:				**500,55**	**71848**	

2		3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**806,79**	**115806**	
		Накладные расходы	%	--		216,01	31006	
		Сметная прибыль	%	8		81,82	11745	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**115806**	**406239**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**115806**	
Материалы -			Тенге				**71848**	
Всего заработная плата -			Тенге				**43832**	
		Накладные расходы -	Тенге				**31006**	
		Сметная прибыль -	Тенге				11745	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				158557	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43832**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				158557	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43832**	
		РАЗДЕЛ 2. Кровля						
4	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1694,0000		593,81	1005913	59,1 138277
		Итого оплата труда:				138,12	233971	
		Итого эксплуатация машин:				7,72	**13081**	
		Итого материалов:				**307,18**	**520364**	
		Итого прямые затраты:				**449,09**	**760759**	
		Накладные расходы	%	--		100,73	170642	
		Сметная прибыль	%	8		43,99	74512	
5	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**1694,0000**		**255,22**	**432340**	**59,8 26400**
		Итого оплата труда:				26,06	44147	
		Итого эксплуатация машин:				2,11	**3575**	
		Итого материалов:				**185,25**	**313809**	
		Итого прямые затраты:				**212,52**	**360004**	
		Накладные расходы	%	--		23,80	40310	
		Сметная прибыль	%	8		18,91	32025	
6	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из рубероида шир.1 м**	**м2 изолируемо**	**266,0000**		**369,88**	**98388**	**56,4 9386**
		Итого оплата труда:				62,57	16642	
		Итого эксплуатация машин:				9,25	**2460**	
		Итого материалов:				**225,83**	**60072**	
		Итого прямые затраты:				**295,29**	**78548**	
		Накладные расходы	%	--		47,19	12552	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		27,40	7288	
	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**261,0000**		**1962,65**	**512252**	**56,4 35007**
		Итого оплата труда:				**237,81**	62069	
		Итого эксплуатация машин:				**8,73**	**2278**	
		Итого материалов:				**1376,23**	359195	
		Итого прямые затраты:				**1620,00**	**422819**	
		Накладные расходы	%	--		197,27	51488	
		Сметная прибыль	%	8		145,38	37945	
8	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемог	1435,0000		1022,87	1467824	56,4 315393
		Итого оплата труда:				389,69	559208	
		Итого эксплуатация машин:				**38,44**	55159	
		Итого материалов:				**275,60**	395483	
		Итого прямые затраты:				694,41	996475	
		Накладные расходы	%	--		252,70	362620	
		Сметная прибыль	%	8		75,77	108728	
9	21-110101-0109 РСНБ РК 2015 к-1,03 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 (ПЖ-140)**	**м3**	**220,4589**		**27055,76**	**5964683**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24181,11**	**5330941**	
		Накладные расходы	%	--		870,52	191914	
		Сметная прибыль	%	8		2004,13	441828	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7949547**	**524463**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7949547**	
Материалы -			Тенге				**1648923**	
Всего заработная плата -			Тенге				**916036**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5330941**	
Накладные расходы -			Тенге				**829527**	
Сметная прибыль -			Тенге				**702326**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9481400**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1185**	
Сметная заработная плата -			Тенге				916036	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9481400**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1185**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**916036**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3. Слуховое окно - 2 шт.						
10	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**6,4000**		**965,89**	**6182**	**56,4** 1838
		Итого оплата труда:				**509,29**	**3259**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**111**	
		Итого материалов:				**55,22**	**353**	
		Итого прямые затраты:				**576,02**	**3687**	
		Накладные расходы	%	--		318,32	2037	
		Сметная прибыль	%	8		71,55	458	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3687	1838
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3687	
Материалы -			Тенге				**353**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3259**	
		Накладные расходы -	Тенге				2037	
		Сметная прибыль -	Тенге				**458**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6182**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6182	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3259**	
		РАЗДЕЛ 4. Отделка фасада						
11	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов (фасад и поколь)**	**м2**	**1237,8400**		**433,00**	**535983**	**59,1** 70321
		Итого оплата труда:				**96,12**	**118987**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**22229**	
		Итого материалов:				**216,93**	**268525**	
		Итого прямые затраты:				**330,18**	**408714**	
		Накладные расходы	%	--		70,74	87567	
		Сметная прибыль	%	8		32,07	39702	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**408714**	**70321**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**408714**	
Материалы -			Тенге				**268525**	
Всего заработная плата -			Тенге				**118987**	
		Накладные расходы -	Тенге				**87567**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**39702**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**535983**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				160	
	Сметная заработная плата -	Тенге				118987	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				535983	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				160	
	Сметная заработная плата -	Тенге				118987	
	РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы						
12	11-460201-0802 РСНБ РК 2015 **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	2475,6800		258,97	641119	50,8 193027
	Итого оплата труда:				153,48	379974	
	Итого прямые затраты:				153,48	379974	
	Накладные расходы	%	--		86,30	213655	
	Сметная прибыль	%	8		19,18	47490	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				379974	193027
	В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				379974	
	Всего заработная плата -	Тенге				379974	
	Накладные расходы -	Тенге				213655	
	Сметная прибыль -	Тенге				47490	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				641119	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				565	
	Сметная заработная плата -	Тенге				379974	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				641119	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				565	
	Сметная заработная плата -	Тенге				379974	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				10216995	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2059881	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				277199	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				102656	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7879915	
	- перевозка грузов	Тенге				0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				1195888	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				11412883	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				410864	
	ИТОГО:	Тенге				11823747	
	Сметная прибыль	Тенге				945900	
	ИТОГО по смете:	Тенге				12769646	

2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО к-1,06978 пересчет в цены 2017 г.		Тенге				**13660692**	
Итого с НДС 12%		Тенге				**15299975**	
Всего по акту с учетом скидки к-0,94447646		Тенге				**14450466**	

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской област...
и.о.Руководителя

_____ **Карабаева Э.М.**

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

_____ **Мусин М.Ш.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"

_____ Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ Багин А.Н.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа № 2" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Заслонова, 10

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		111	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Новоишимская СШ №2	**75 598 832,96**		**31 786 041,43**			-	-			
в том числе за отчетный месяц		**35 600 366,96**	**31 786 041,43**						**3 814 325**	**35 600 366,96**

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
и.о. Руководитель
Карабаева З.М.

Технадзор
Директор ТОО "СК Кредо"
Нагорная Г.А.

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
Мусин М.Ш.

Авторский надзор
Директор ТОО "Фирма АМБ"
Багин А.Н.

Наименование строй Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа № 2" по адресу СКО, район им. Габита
Наименование объек Капитальный ремонт здания (АКТ № 1)

Акт приемки выполненных работ № 3

за август 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка						
		Потолок						
1	**12-110101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм (до 3 мм затирка потолков)**	**м2**	**1896.4400**		**562.54**	**1066830**	**59.1 301899**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0.3724	706.234	716.60	506087	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0034	6.448	735.19	4740	
		Итого оплата труда:				**269.36**	**510828**	
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0034	6.448	1364.14	8796	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0034	6.448	735.19	4741	
		Итого эксплуатация машин:				**4.64**	**8796**	
1. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.00336	6.372	21421.44	136498	
1. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	6.638	30.00	199	
		Итого материалов:				**72.08**	**136697**	
		Итого прямые затраты:				**343.58**	**651581**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				502.77	953480	
		НР второго уровня	%	3.6		18.10	34325	
		Накладные расходы	%	--		177.29	336225	
		Сметная прибыль	%	8		41.67	79024	
2	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**1896.4400**		**511.69**	**970384**	**54.8 241375**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.299	567.036	773.01	438324	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001375	2.608	821.42	2142	
		Итого оплата труда:				**232.26**	**440466**	
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.237055	1364.14	323	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.237055	735.19	174	
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	2.371	1766.75	4188	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	2.371	830.04	1968	
		Итого эксплуатация машин:				**2.38**	**4512**	
2. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	5.879	84.66	498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	15.93	162.18	2584	
2. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	1.309	133209.81	174311	
2. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.055	104.304	54.44	5678	
		Итого материалов:				**96.53**	**183070**	
		Итого прямые затраты:				**330.04**	**625906**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				457.32	867282	
		НР второго уровня	%	3.6		16.46	31222	
		Накладные расходы	%	--		143.74	272598	
		Сметная прибыль	%	8		37.90	71880	
		Стены						
3	**12-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм (затирка стен)**	**м2**	**2348.8300**		**510.92**	**1200074**	**59,1 297514**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0.2958	694.784	716.60	497882	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0032	7.516	735.19	5526	
		Итого оплата труда:				**214.32**	**503408**	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0032	7.516	1364.14	10253	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0032	7.516	735.19	5526	
		Итого эксплуатация машин:				**4.37**	**10253**	
3. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0053	12.449	21421.44	266671	
3. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	8.221	30.00	247	
		Итого материалов:				**113.64**	**266918**	
		Итого прямые затраты:				**329.97**	**775053**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				456.64	1072567	
		НР второго уровня	%	3.6		16.44	38612	
		Накладные расходы	%	--		143.10	336127	
		Сметная прибыль	%	8		37.85	88894	
4	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**2348.8300**		**457.79**	**1075267**	**54,8 265772**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.26565	623.967	773.01	482332	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001375	3.23	821.42	2653	
		Итого оплата труда:				**206.48**	**484985**	
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.293604	1364.14	401	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.293604	735.19	216	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	2.936	1766.75	5187	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	2.936	830.04	2437	
		Итого эксплуатация машин:				**2.38**	**5588**	
4. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	7.281	84.66	616	
4. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	19.73	162.18	3200	
4. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	1.48	133209.81	197119	
4. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.05	117.441	54.44	6394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**88.27**	**207329**	
		Итого прямые затраты:				**296.00**	**695249**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				409.15	961021	
		НР второго уровня	%	3.6		14.73	34597	
		Накладные расходы	%	--		127.88	300369	
		Сметная прибыль	%	8		33.91	79649	
		Откосы						
5	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**118.6815**		**6378.66**	**757028**	**59,1 209452**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3.852	457.161	773.01	353390	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	1.377	735.19	1012	
		Итого оплата труда:				**2986.16**	**354402**	
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0116	1.377	1364.14	1878	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0116	1.377	735.19	1012	
		Итого эксплуатация машин:				**15.82**	**1878**	
5. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.044	5.222	21421.44	111862	
5. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.081	9.613	--	--	
5. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.415385	30.00	12	
		Итого материалов:				**942.65**	**111875**	
		Итого прямые затраты:				**3936.11**	**467143**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5700.93	676595	
		НР второго уровня	%	3.6		205.23	24357	
		Накладные расходы	%	--		1970.06	233809	
		Сметная прибыль	%	8		472.49	56076	
6	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных**	**м2**	**118.6815**		**1102.23**	**130815**	**54,8 29940**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0.52348	62.127	820.74	50990	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.041625	4.94	737.75	3645	
		Итого оплата труда:				**460.35**	**54635**	
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001125	0.133517	3363.40	449	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001125	0.133517	830.04	111	
6. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.037	4.391	784.38	3444	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.037	4.391	735.19	3228	
6. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	0.415385	1364.14	567	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.415385	735.19	305	
		Итого эксплуатация машин:				**37.58**	**4460**	
6. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3.436	407.79	77.21	31485	
6. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0112	1.329	30.00	40	
		Итого материалов:				**265.63**	**31525**	
		Итого прямые затраты:				**732.85**	**86976**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				985.12	116916	
		НР второго уровня	%	3.6		35.46	4209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		287.74	34149	
		Сметная прибыль	%	8		81.65	9690	
7	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**118.6815**		**457.79**	**54331**	**54,8 13429**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.26565	31.528	773.01	24371	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001375	0.163187	821.42	134	
		Итого оплата труда:				**206.48**	**24505**	
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.014835	1364.14	20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.014835	735.19	11	
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	0.148352	1766.75	262	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.148352	830.04	123	
		Итого эксплуатация машин:				**2.38**	**282**	
7. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	0.367913	84.66	31	
7. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.996925	162.18	162	
7. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.074769	133209.81	9960	
7. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.05	5.934	54.44	323	
		Итого материалов:				**88.27**	**10476**	
		Итого прямые затраты:				**296.00**	**35129**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				409.15	48558	
		НР второго уровня	%	3.6		14.73	1748	
		Накладные расходы	%	--		127.88	15177	
		Сметная прибыль	%	8		33.91	4025	
8	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**79.1000**		**5669.56**	**448462**	**59,1 121176**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3.234	255.809	801.52	205036	
		Итого оплата труда:				**2592.12**	**205036**	
8. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0136	1.076	34.59	37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.47**	**37**	
8. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.044	3.48	21421.44	74555	
8. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0968	7.657	--	--	
8. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.27685	30.00	8	
		Итого материалов:				**942.65**	**74563**	
		Итого прямые затраты:				**3535.23**	**279637**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5067.17	400814	
		НР второго уровня	%	3.6		182.42	14429	
		Накладные расходы	%	--		1714.36	135606	
		Сметная прибыль	%	8		419.97	33219	
9	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных**	**м2**	**79.1000**		**1102.23**	**87187**	**54.8 19955**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0.52348	41.407	820.74	33985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.041625	3.293	737.75	2429	
		Итого оплата труда:				**460.35**	**36414**	
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001125	0.088987	3363.40	299	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001125	0.088987	830.04	74	
9. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.037	2.927	784.38	2296	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.037	2.927	735.19	2152	
9. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	0.27685	1364.14	378	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.27685	735.19	204	
		Итого эксплуатация машин:				**37.58**	**2973**	
9. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3.436	271.788	77.21	20985	
9. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0112	0.88592	30.00	27	
		Итого материалов:				**265.63**	**21011**	
		Итого прямые затраты:				**732.85**	**57969**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				985.12	77923	
		НР второго уровня	%	3.6		35.46	2805	
		Накладные расходы	%	--		287.74	22760	
		Сметная прибыль	%	8		81.65	6458	
10	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**79.1000**		**457.79**	**36211**	**54,8 8950**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.26565	21.013	773.01	16243	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001375	0.108763	821.42	89	
		Итого оплата труда:				**206.48**	**16333**	
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.009888	1364.14	13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.009888	735.19	7	
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	0.098875	1766.75	175	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.098875	830.04	82	
		Итого эксплуатация машин:				**2.38**	**188**	
10. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	0.24521	84.66	21	
10. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.66444	162.18	108	
10. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.049833	133209.81	6638	
10. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.05	3.955	54.44	215	
		Итого материалов:				**88.27**	**6982**	
		Итого прямые затраты:				**296.00**	**23413**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				409.15	32364	
		НР второго уровня	%	3.6		14.73	1165	
		Накладные расходы	%	--		127.88	10115	
		Сметная прибыль	%	8		33.91	2682	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3698056**	**1509462**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3698056**	
Материалы -			Тенге				**1050447**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2631013**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**1696934**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1509463**	**1509463**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**187471**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**431599**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5826589**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3491**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2631013**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5826589**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3491**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2631013**	
		РАЗДЕЛ 2. Проемы						
11	**11-100107-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**191.3950**		**1474.87**	**282283**	**59.8 73529**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0.974165	186.45	619.89	115579	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.045625	8.732	845.01	7379	
		Итого оплата труда:				**642.43**	**122958**	
11. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.115	22.01	9.03	199	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.003625	0.693807	3039.01	2108	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.003625	0.693807	1113.33	772	
11. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003625	0.693807	1364.14	946	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.003625	0.693807	735.19	510	
11. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.032375	6.196	18.64	116	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.038375	7.345	1766.75	12976	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.038375	7.345	830.04	6097	
11. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.025	4.785	30.68	147	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**86.17**	**16492**	
11. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.191395	21907.93	4193	
11.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.18	34.451	1006.18	34664	
11.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1.77	338.769	22.59	7653	
11.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.00481	0.92061	196.55	181	
		Итого материалов:				**243.95**	**46691**	
		Итого прямые затраты:				**933.99**	**178762**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1318.17	252291	
		НР второго уровня	%	3.6		47.45	9082	
		Накладные расходы	%	--		431.63	82611	
		Сметная прибыль	%	8		109.25	20910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**142.6950**		**7327.02**	**1045529**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6548.53**	**934442**	
		НР второго уровня	%	3.6		235.75	33640	
		Накладные расходы	%	--		235.75	33640	
		Сметная прибыль	%	8		542.74	77447	
13	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**65.1000**		**9324.59**	**607031**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8333.86**	**542534**	
		НР второго уровня	%	3.6		300.02	19531	
		Накладные расходы	%	--		300.02	19531	
		Сметная прибыль	%	8		690.71	44965	
14	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**2.7300**		**3709.75**	**10128**	**59,8 1305**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0.95933	2.619	763.71	2000	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08475	0.231368	785.13	182	
		Итого оплата труда:				**799.19**	**2182**	
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.040125	0.109541	1364.14	149	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.040125	0.109541	735.19	81	
14. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.261375	0.713554	18.64	13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.121826	1766.75	215	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.044625	0.121826	830.04	101	
14. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.402625	1.099	13.64	15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**143.94**	**393**	
14. 7	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	2.73	--	--	
14. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.235	3.372	1006.18	3392	
14. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6.52	17.8	24.49	436	
14.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.43	1.174	108.14	127	
14.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.93	7.999	80.69	645	
14.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	21.84	9.87	216	
14.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4.02	10.975	48.98	538	
		Итого материалов:				**1961.09**	**5354**	
		Итого прямые затраты:				**2837.68**	**7747**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3315.60	9052	
		НР второго уровня	%	3.6		119.36	326	
		Накладные расходы	%	--		597.28	1631	
		Сметная прибыль	%	8		274.80	750	
15	**21-090202-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2.7300**		**43576.29**	**118963**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**38946.35**	**106324**	
		НР второго уровня	%	3.6		1402.07	3828	
		Накладные расходы	%	--		1402.07	3828	
		Сметная прибыль	%	8		3227.87	8812	
16	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**262.0000**		**479.28**	**125572**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428.36**	**112230**	
		НР второго уровня	%	3.6		15.42	4040	
		Накладные расходы	%	--		15.42	4040	
		Сметная прибыль	%	8		35.50	9302	
17	**21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**86.0000**		**4862.04**	**418135**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4345.45**	**373709**	
		НР второго уровня	%	3.6		156.44	13454	
		Накладные расходы	%	--		156.44	13454	
		Сметная прибыль	%	8		360.15	30973	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2255748**	**74834**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1769809**	
Материалы -			Тенге				**52045**	
Всего заработная плата -			Тенге				**125139**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1583300**	
Накладные расходы -			Тенге				**141241**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**74833**	**74833**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**66408**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**152884**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2063934**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**198**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125139**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**485939**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**485939**	
		Накладные расходы -	Тенге				**17494**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**40275**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**543707**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2607641**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**198**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125139**	
		РАЗДЕЛ 3. Кровля						
18	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1453.6700**		**777.77**	**1130620**	**56,4 170599**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.27945	406.228	672.58	273221	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02425	35.251	830.04	29260	
		Итого оплата труда:				**208.08**	**302481**	
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.01575	22.895	3363.40	77006	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01575	22.895	830.04	19004	
18. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0.0295	42.883	138.84	5954	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0085	12.356	3522.11	43520	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0085	12.356	830.04	10256	
		Итого эксплуатация машин:				**87.01**	**126480**	
18. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	44.482	1147.73	51054	
18. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.0153	22.241	16980.86	377674	
18. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0.044	63.961	153.00	9786	
18. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	55.966	30.00	1679	
		Итого материалов:				**302.81**	**440193**	
		Итого прямые затраты:				**577.77**	**839893**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				695.13	1010493	
		НР второго уровня	%	3.6		25.02	36378	
		Накладные расходы	%	--		142.38	206977	
		Сметная прибыль	%	8		57.61	83750	
19	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**14536.7000**		**22.23**	**323201**	**56,4 8287**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.00104	15.118	672.58	10168	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00038	5.524	819.12	4525	
		Итого оплата труда:				**1.01**	**14693**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00025	3.634	3363.40	12223	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	3.634	830.04	3016	
19. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000125	1.817	3522.11	6400	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	1.817	830.04	1508	
		Итого эксплуатация машин:				**1.28**	**18623**	
19. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.00102	14.827	16980.86	251783	
		Итого материалов:				**17.32**	**251783**	
		Итого прямые затраты:				**19.30**	**280574**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19.87	288861	
		НР второго уровня	%	3.6		0.72	10399	
		Накладные расходы	%	--		1.29	18686	
		Сметная прибыль	%	8		1.65	23941	
20	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1.4540**		**215756.73**	**313710**	**48,5 7502**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	13.34	19.396	763.71	14813	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.475	0.69065	949.32	656	
		Итого оплата труда:				**10638.82**	**15469**	
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.2	0.2908	3039.01	884	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2	0.2908	1113.33	324	
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.275	0.39985	1766.75	706	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.275	0.39985	830.04	332	
		Итого эксплуатация машин:				**1093.66**	**1590**	
20. 5	21-050301-9910	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	1	1.454	176361.41	256429	
20. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.40712	107.10	44	
		Итого материалов:				**176391.40**	**256473**	
		Итого прямые затраты:				**187672.95**	**272876**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				192832.77	280379	
		НР второго уровня	%	3.6		6941.98	10094	
		Накладные расходы	%	--		12101.81	17596	
		Сметная прибыль	%	8		15981.98	23238	
21	**11-061701-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя (теплоизоляция вентшахт)**	**м2 конструкци**	**28.0000**		**868.03**	**24305**	**48,5 6961**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0.7475	20.93	678.78	14207	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00625	0.175	830.04	145	
		Итого оплата труда:				**512.58**	**14352**	
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.005	0.14	3522.11	493	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.14	830.04	116	
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	0.035	1766.75	62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.035	830.04	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**19.82**	**555**	
		Итого прямые затраты:				**527.21**	**14762**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				775.81	21723	
		НР второго уровня	%	3.6		27.93	782	
		Накладные расходы	%	--		276.53	7743	
		Сметная прибыль	%	8		64.30	1800	
22	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1.4000**		**14484.99**	**20279**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12945.97**	**18124**	
		НР второго уровня	%	3.6		466.05	652	
		Накладные расходы	%	--		466.05	652	
		Сметная прибыль	%	8		1072.96	1502	
23	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1693.8000**		**965.89**	**1636019**	**56.4 486528**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.651245	1103.079	773.01	852691	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005625	9.528	1044.08	9948	
		Итого оплата труда:				**509.29**	**862639**	
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00425	7.199	3039.01	21877	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00425	7.199	1113.33	8015	
23. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.03675	62.247	14.32	891	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.08125	137.621	18.64	2565	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001375	2.329	1766.75	4115	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001375	2.329	830.04	1933	
		Итого эксплуатация машин:				**17.39**	**29448**	
23. 7	21-100103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1.15	1947.87	--	--	
23. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0.0071	12.026	4831.02	58098	
23. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3.03	5132.214	1.46	7493	
23.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	33.876	824.65	27936	
		Итого материалов:				**55.22**	**93527**	
		Итого прямые затраты:				**576.02**	**975666**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				863.26	1462194	
		НР второго уровня	%	3.6		31.08	52639	
		Накладные расходы	%	--		318.32	539167	
		Сметная прибыль	%	8		71.55	121187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**21-100104-0719 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1947.8700**		**2529.60**	**4927327**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2260.83**	**4403803**	
		НР второго уровня	%	3.6		81.39	158537	
		Накладные расходы	%	--		81.39	158537	
		Сметная прибыль	%	8		187.38	364987	
25	**21-100102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**75.0000**		**934.09**	**70056**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**834.84**	**62613**	
		НР второго уровня	%	3.6		30.05	2254	
		Накладные расходы	%	--		30.05	2254	
		Сметная прибыль	%	8		69.19	5189	
26	**21-100102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**40.0000**		**1336.68**	**53467**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1194.66**	**47786**	
		НР второго уровня	%	3.6		43.01	1720	
		Накладные расходы	%	--		43.01	1720	
		Сметная прибыль	%	8		99.01	3961	
27	**21-100102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**92.5000**		**566.72**	**52422**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**506.51**	**46852**	
		НР второго уровня	%	3.6		18.23	1687	
		Накладные расходы	%	--		18.23	1687	
		Сметная прибыль	%	8		41.98	3883	
28	**12-080101-1701 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов (зонт вентшахты)**	**м2**	**0.8000**		**2092.12**	**1674**	**50,7 150**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.5	0.4	735.19	294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0014	0.00112	762.32	1	
		Итого оплата труда:				**368.66**	**295**	
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.0008	1364.14	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.0008	735.19	1	
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.00032	1766.75	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.00032	830.04	0	
		Итого эксплуатация машин:				**2.07**	**2**	
28. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0046	0.00368	261790.49	963	
28. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00052	0.000416	205870.68	86	
28. 7	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	0.52	0.416	--	--	
28. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.008	196.55	2	
		Итого материалов:				**1313.25**	**1051**	
		Итого прямые затраты:				**1682.92**	**1346**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1869.83	1496	
		НР второго уровня	%	3.6		67.31	54	
		Накладные расходы	%	--		254.23	203	
		Сметная прибыль	%	8		154.97	124	
29	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов (оголовок вентшахты)**	**м**	**5.4000**		**1017.21**	**5493**	**59,1 615**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.2612	1.41	735.19	1037	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0009	0.00486	766.81	4	
		Итого оплата труда:				**192.72**	**1041**	
29. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0006	0.00324	1364.14	4	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0006	0.00324	735.19	2	
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.00162	1766.75	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.00162	830.04	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1.35**	**7**	
29. 5	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00211	0.011394	282507.41	3219	
29. 6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.01	0.054	183.17	10	
29. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.02	0.108	196.55	21	
		Итого материалов:				**601.85**	**3250**	
		Итого прямые затраты:				**795.23**	**4294**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				909.13	4909	
		НР второго уровня	%	3.6		32.73	177	
		Накладные расходы	%	--		146.63	792	
		Сметная прибыль	%	8		75.35	407	
30	**12-080101-1802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов (устройство канализационного стояка)**	**м**	**6.0000**		**1282.61**	**7696**	**59,1 555**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0.2151	1.291	722.79	933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.0072	766.81	6	
		Итого оплата труда:				**156.39**	**938**	
30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0008	0.0048	1364.14	7	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0008	0.0048	735.19	4	
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.0024	1766.75	4	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0024	830.04	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1.80**	**11**	
30. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00306	0.01836	261790.49	4806	
30. 6	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	0.66	3.96	--	--	
30. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.02	0.12	196.55	24	
30. 8	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.002	0.012	45811.70	550	
		Итого материалов:				**896.63**	**5380**	
		Итого прямые затраты:				**1053.90**	**6323**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1146.33	6878	
		НР второго уровня	%	3.6		41.27	248	
		Накладные расходы	%	--		133.70	802	
		Сметная прибыль	%	8		95.01	570	
31	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**178.0000**		**1143.92**	**203617**	**56,4 5689**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0.06785	12.077	763.71	9224	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005375	0.95675	902.51	863	
		Итого оплата труда:				**56.67**	**10087**	
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.00225	0.4005	3522.11	1411	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00225	0.4005	830.04	332	
31. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.001375	0.24475	3039.01	744	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001375	0.24475	1113.33	272	
31. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.023625	4.205	142.69	600	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00175	0.3115	1766.75	550	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00175	0.3115	830.04	259	
		Итого эксплуатация машин:				**18.57**	**3305**	
31. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000005	0.00089	197175.18	175	
31. 8	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.003	0.534	304464.03	162584	
31. 9	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0.0052	0.9256	1087.32	1006	
		Итого материалов:				**920.03**	**163766**	
		Итого прямые затраты:				**990.42**	**176294**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1022.38	181983	
		НР второго уровня	%	3.6		36.81	6551	
		Накладные расходы	%	--		68.77	12240	
		Сметная прибыль	%	8		84.73	15083	
32	**12-080101-1903 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек**	**м труб**	**122.4000**		**1981.82**	**242574**	**50,7 37494**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.7279	89.095	830.04	73952	
		Итого оплата труда:				**604.19**	**73952**	
32. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0.0003	0.03672	721.03	26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.22**	**26**	
32. 3	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00254	0.310896	261790.49	81390	
32. 4	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00095	0.11628	205870.68	23939	
		Итого материалов:				**860.52**	**105328**	
		Итого прямые затраты:				**1464.93**	**179307**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1771.25	216801	
		НР второго уровня	%	3.6		63.76	7805	
		Накладные расходы	%	--		370.09	45299	
		Сметная прибыль	%	8		146.80	17968	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7330515**	**724380**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7330515**	
Материалы -			Тенге				**1320749**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1295947**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4579179**	
Накладные расходы -			Тенге				**1014356**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**724380**	**724380**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**289976**	
Сметная прибыль -			Тенге				**667590**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9012461**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1721**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1295947**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9012461**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1721**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1295947**	
РАЗДЕЛ 4. Слуховое окно - 2 шт.								
33	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2.0000**		**15969.10**	**31938**	**59.8 6468**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6.992	13.984	735.19	10281	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.275	0.55	971.68	534	
		Итого оплата труда:				**5407.66**	**10815**	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.1375	0.275	3039.01	836	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1375	0.275	1113.33	306	
33. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.2	0.4	14.32	6	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1375	0.275	1766.75	486	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1375	0.275	830.04	228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**663.66**	**1327**	
33. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.06	0.12	13305.63	1597	
33. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.12	26006.29	3121	
33. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1	0.2	26006.29	5201	
33. 9	21-090105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0.5	1	--	--	
33.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1.4	2.8	196.55	550	
		Итого материалов:				**5234.51**	**10469**	
		Итого прямые затраты:				**11038.62**	**22077**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14272.40	28545	
		НР второго уровня	%	3.6		513.81	1028	
		Накладные расходы	%	--		3747.59	7495	
		Сметная прибыль	%	8		1182.90	2366	
34	**21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**7.3600**		**2529.60**	**18618**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2260.83**	**16640**	
		НР второго уровня	%	3.6		81.39	599	
		Накладные расходы	%	--		81.39	599	
		Сметная прибыль	%	8		187.38	1379	
35	**21-100102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**20.0000**		**854.49**	**17090**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**763.70**	**15274**	
		НР второго уровня	%	3.6		27.49	550	
		Накладные расходы	%	--		27.49	550	
		Сметная прибыль	%	8		63.30	1266	
36	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкци**	**0.0820**		**77107.58**	**6323**	**60,9 1986**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	53.59	4.394	735.19	3231	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3875	0.031775	939.70	30	
		Итого оплата труда:				**39762.97**	**3261**	
36. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.188	0.179375	234.58	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.0123	3039.01	37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.0123	1113.33	14	
36. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.5125	0.042025	21.19	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11.35	0.9307	95.13	89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.175	0.01435	131.58	2	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2375	0.019475	1766.75	34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2375	0.019475	830.04	16	
36. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.325	0.19065	17.05	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2541.85**	**208**	
36.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0.00194	0.000159	180377.15	29	
36.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.00246	66.30	0	
36.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.001533	2605.57	4	
36.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0033	0.000271	381819.66	103	
36.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.00082	196.55	0	
36.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	0.123	177.18	22	
36.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.45	0.0369	91.04	3	
36.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000008	1774323.66	15	
36.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0014	0.000115	208172.82	24	
36.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000025	326281.53	8	
36.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000049	365442.39	18	
36.21	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.082	--	--	
		Итого материалов:				**2758.64**	**226**	
		Итого прямые затраты:				**44699.32**	**3665**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68914.97	5651	
		НР второго уровня	%	3.6		2480.94	203	
		Накладные расходы	%	--		26696.59	2189	
		Сметная прибыль	%	8		5711.67	468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0.0820**		**340658.71**	**27934**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**304464.03**	**24966**	
		НР второго уровня	%	3.6		10960.71	899	
		Накладные расходы	%	--		10960.71	899	
		Сметная прибыль	%	8		25233.98	2069	
38	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2.0500**		**92.74**	**190**	**54,2 35**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0.033925	0.069546	918.06	64	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00025	0.000512	830.05	0	
		Итого оплата труда:				**31.35**	**64**	
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.000125	0.000256	3363.40	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.000256	830.04	0	
38. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.000125	0.000256	34.59	0	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000125	0.000256	1766.75	0	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.000256	830.04	0	
38. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.014	0.0287	44.82	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1.27**	**3**	
38. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.000031	273897.54	8	
38. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000185	326281.53	60	
		Итого материалов:				**33.47**	**69**	
		Итого прямые затраты:				**65.89**	**135**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82.89	170	
		НР второго уровня	%	3.6		2.98	6	
		Накладные расходы	%	--		19.98	41	
		Сметная прибыль	%	8		6.87	14	
39	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4.1000**		**71.71**	**294**	**54,2 43**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.024495	0.100429	782.92	79	
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00025	0.001025	830.05	1	
		Итого оплата труда:				**19.39**	**79**	
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.000125	0.000512	3363.40	2	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.000512	830.04	0	
39. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.000125	0.000512	34.59	0	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000125	0.000512	1766.75	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.000512	830.04	0	
39. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.008125	0.033312	44.82	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1.01**	**4**	
39. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000014	0.000057	327192.24	19	
39. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.000369	320207.22	118	
		Итого материалов:				**33.40**	**137**	
		Итого прямые затраты:				**53.59**	**220**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64.09	263	
		НР второго уровня	%	3.6		2.31	9	
		Накладные расходы	%	--		12.81	53	
		Сметная прибыль	%	8		5.31	22	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**82977**	**8532**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**79312**	
Материалы -			Тенге				**10675**	
Всего заработная плата -			Тенге				**10959**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**56880**	
Накладные расходы -			Тенге				**9636**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**6545**	**6545**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**3091**	
Сметная прибыль -			Тенге				**7116**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**96064**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**15**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**10959**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3665**	
Материалы -			Тенге				**226**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3261**	
Накладные расходы -			Тенге				**2189**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1986**	**1986**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**203**	
Сметная прибыль -			Тенге				**468**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6323**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**3261**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**102387**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**14220**	
РАЗДЕЛ 5. Отделка фасада								
40	**12-120102-0804 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов (фасад и цоколь)**	**м2**	**1237.8400**		**433.00**	**535983**	**59.1 70321**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.128	158.444	744.49	117960	
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	1.238	830.04	1027	
		Итого оплата труда:				**96.12**	**118987**	
40. 3	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0.0603	74.642	82.56	6162	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.001	1.238	34.59	43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	1.238	1766.75	2187	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	1.238	830.04	1028	
40. 6	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0.1206	149.284	92.69	13837	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17.96**	**22229**	
40. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0041	5.075	84.66	430	
40. 8	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000016	0.019805	327192.24	6480	
40. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.538	665.958	392.84	261615	
		Итого материалов:				**216.93**	**268525**	
		Итого прямые затраты:				**330.18**	**408714**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				386.99	479035	
		НР второго уровня	%	3.6		13.93	17245	
		Накладные расходы	%	--		70.74	87567	
		Сметная прибыль	%	8		32.07	39702	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**408714**	**70321**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**408714**	
Материалы -			Тенге				**268525**	
Всего заработная плата -			Тенге				**118987**	
Накладные расходы -			Тенге				**87567**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**70321**	**70321**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**17246**	
Сметная прибыль -			Тенге				**39702**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**535983**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**160**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**118987**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**535983**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**160**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**118987**	
РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы								
41	**12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**1694.0000**		**-294.14**	**-498270**	**59,1 -160758**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0.2268	384.199	-697.38	-267933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0029	4.913	-830.04	-4078	
		Итого оплата труда:				**-160.57**	**-272010**	
41. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0.0029	4.913	-3386.87	-16638	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0029	4.913	830.04	4078	
		Итого эксплуатация машин:				**-9.82**	**-16638**	
41. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.009	15.246	--	--	
		Итого материалов:				**0.00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**-167.99**	**-284571**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-262.89	-123813	
		НР второго уровня	%	3.6		-9.46	-16032	
		Накладные расходы	%	--		-104.36	-176790	
		Сметная прибыль	%	8		-21.79	-36909	
42	**12-080101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**1694.0000**		**-93.78**	**-158857**	**59,1 -48396**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0.0673	114.006	-684.98	-78092	
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	4.574	-830.04	-3796	
		Итого оплата труда:				**-48.34**	**-81888**	
42. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0.0027	4.574	-3386.87	-15491	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	4.574	830.04	3797	
		Итого эксплуатация машин:				**-9.14**	**-15491**	
42. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0081	13.721	--	--	
		Итого материалов:				**0.00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**-55.24**	**-93583**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-83.81	-45187	
		НР второго уровня	%	3.6		-3.02	-5111	
		Накладные расходы	%	--		-31.59	-53507	
		Сметная прибыль	%	8		-6.95	-11767	
43	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**194.1300**		**1223.01**	**237424**	**50,8 68299**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0.9115	176.949	697.38	123401	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0774	15.026	735.19	11047	
		Итого оплата труда:				**692.57**	**134448**	
43. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0774	15.026	1364.14	20497	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0774	15.026	735.19	11047	
		Итого эксплуатация машин:				**105.58**	**20497**	
		Итого прямые затраты:				**741.25**	**143898**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1093.07	212198	
		НР второго уровня	%	3.6		39.35	7639	
		Накладные расходы	%	--		391.17	75939	
		Сметная прибыль	%	8		90.59	17587	
44	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**2420.7500**		**307.70**	**744870**	**59,1 247295**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.257	622.133	672.58	418434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**172.85**	**418434**	
		Итого прямые затраты:				**172.85**	**418434**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				275.01	665729	
		НР второго уровня	%	3.6		9.90	23966	
		Накладные расходы	%	--		112.06	271261	
		Сметная прибыль	%	8		22.79	55176	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**184178**	**106440**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**184178**	
Всего заработная плата -			Тенге				**198983**	
		Накладные расходы -	Тенге				**116902**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**106440**	**106440**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10462**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**24086**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**325167**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**306**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198983**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**325167**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**306**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198983**	
		РАЗДЕЛ 7. Дополнительные работы						
45	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**100.5720**		**5139.61**	**516901**	**54,8 77162**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1.748	175.8	792.22	139272	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.020625	2.074	739.79	1535	
		Итого оплата труда:				**1400.06**	**140807**	
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001	0.100572	3363.40	338	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.100572	830.04	83	
45. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.01625	1.634	784.38	1282	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01625	1.634	735.19	1201	
45. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003375	0.33943	1364.14	463	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.003375	0.33943	735.19	250	
		Итого эксплуатация машин:				**20.71**	**2083**	
45. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.50286	84.66	43	
45. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	100.572	2238.86	225167	
45. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0.5	50.286	130.39	6557	
45. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0093	0.93532	30.00	28	
45.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3.75	377.145	30.94	11669	
		Итого материалов:				**2420.78**	**243463**	
		Итого прямые затраты:				**3826.30**	**384818**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4593.53	461980	
		НР второго уровня	%	3.6		165.37	16631	
		Накладные расходы	%	--		932.60	93793	
		Сметная прибыль	%	8		380.71	38289	
46	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**168.6700**		**2096.57**	**353629**	**50,8 103704**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	1.654	278.963	697.38	194543	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0774	13.055	735.19	9598	
		Итого оплата труда:				**1210.30**	**204141**	
46. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0774	13.055	1364.14	17809	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0774	13.055	735.19	9598	
		Итого эксплуатация машин:				**105.58**	**17809**	
		Итого прямые затраты:				**1258.98**	**212352**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1873.81	316056	
		НР второго уровня	%	3.6		67.46	11378	
		Накладные расходы	%	--		682.29	115082	
		Сметная прибыль	%	8		155.30	26195	
47	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**156.0000**		**3142.94**	**490298**	**59,8 89035**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.177	183.598	754.41	138508	
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08475	13.221	785.13	10380	
		Итого оплата труда:				**954.41**	**148888**	
47. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.040125	6.26	1364.14	8539	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.040125	6.26	735.19	4602	
47. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.165125	25.759	18.64	480	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	6.962	1766.75	12299	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.044625	6.962	830.04	5779	
47. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.254375	39.682	13.64	541	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**140.12**	**21859**	
47. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71	110.76	1006.18	111444	
47. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4.12	642.72	24.49	15740	
47. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.59	92.04	108.14	9953	
47.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.59	248.04	80.69	20014	
47.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1248	9.87	12318	
47.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.53	394.68	48.98	19331	
		Итого материалов:				**1210.27**	**188801**	
		Итого прямые затраты:				**2238.26**	**349169**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2809.00	438204	
		НР второго уровня	%	3.6		101.12	15775	
		Накладные расходы	%	--		671.86	104811	
		Сметная прибыль	%	8		232.81	36318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	**21-090201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**156.0000**		**27501.98**	**4290309**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24579.92**	**3834468**	
		НР второго уровня	%	3.6		884.88	138041	
		Накладные расходы	%	--		884.88	138041	
		Сметная прибыль	%	8		2037.18	317801	
49	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**1.3300**		**3688.72**	**4906**	**59,8 820**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.279	1.701	754.41	1283	
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.083625	0.111221	785.80	87	
		Итого оплата труда:				**1030.54**	**1371**	
49. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.039	0.05187	1364.14	71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.039	0.05187	735.19	38	
49. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.24525	0.326183	18.64	6	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.059351	1766.75	105	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.044625	0.059351	830.04	49	
49. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.377875	0.502574	13.64	7	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**141.77**	**189**	
49. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	1.224	1006.18	1231	
49. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6.12	8.14	24.49	199	
49. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	0.9443	108.14	102	
49.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.14	2.846	80.69	230	
49.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	10.64	9.87	105	
49.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3.47	4.615	48.98	226	
		Итого материалов:				**1573.94**	**2093**	
		Итого прямые затраты:				**2680.54**	**3565**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3296.80	4385	
		НР второго уровня	%	3.6		118.68	158	
		Накладные расходы	%	--		734.95	977	
		Сметная прибыль	%	8		273.24	363	
50	**21-090201-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1.3300**		**31884.61**	**42407**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**28496.90**	**37901**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3.6		1025.89	1364	
		Накладные расходы	%	--		1025.89	1364	
		Сметная прибыль	%	8		2361.82	3141	
51	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**90.2000**		**1007.45**	**90872**	**59,8 9767**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.243685	21.98	735.19	16160	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002375	0.214225	810.07	174	
		Итого оплата труда:				**181.08**	**16333**	
51. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	0.0451	1364.14	62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.0451	735.19	33	
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001875	0.169125	1766.75	299	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001875	0.169125	830.04	140	
		Итого эксплуатация машин:				**3.99**	**360**	
51. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	51.053	1006.18	51369	
51. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	360.8	9.87	3561	
		Итого материалов:				**608.98**	**54930**	
		Итого прямые затраты:				**792.13**	**71450**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				900.41	81217	
		НР второго уровня	%	3.6		32.41	2924	
		Накладные расходы	%	--		140.70	12691	
		Сметная прибыль	%	8		74.63	6731	
52	**21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**90.2000**		**2388.46**	**215439**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2134.69**	**192549**	
		НР второго уровня	%	3.6		76.85	6932	
		Накладные расходы	%	--		76.85	6932	
		Сметная прибыль	%	8		176.92	15958	
53	**11-130501-0603 РСНБ РК 2015**	**Отделка откосов пластиком**	**м2**	**91.9000**		**6747.15**	**620063**	**54,2 129110**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	2.484	228.28	905.66	206744	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4125	37.909	830.04	31466	
		Итого оплата труда:				**2592.05**	**238209**	
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0125	1.149	3363.40	3864	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0125	1.149	830.04	954	
53. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0125	1.149	34.59	40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	31-060202-1301	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0.15	13.785	213.05	2937	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.4	36.76	1766.75	64946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	36.76	830.04	30512	
		Итого эксплуатация машин:				**781.13**	**71786**	
53. 7	21-130816-3504	Пластикат листовой	т	0.0048	0.44112	332205.84	146543	
		Итого материалов:				**1594.59**	**146543**	
		Итого прямые затраты:				**4625.38**	**425072**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6030.27	554182	
		НР второго уровня	%	3.6		217.09	19951	
		Накладные расходы	%	--		1621.98	149060	
		Сметная прибыль	%	8		499.79	45931	
54	**12-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**82.0000**		**1104.62**	**90579**	**59,1 14798**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.4141	33.956	735.19	24964	
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.0984	766.81	75	
		Итого оплата труда:				**305.36**	**25040**	
54. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0008	0.0656	1364.14	89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0008	0.0656	735.19	48	
54. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.0328	1766.75	58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0328	830.04	27	
		Итого эксплуатация машин:				**1.80**	**147**	
54. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00184	0.15088	261790.49	39499	
54. 6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.06	4.92	183.17	901	
54. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.04	3.28	196.55	645	
54. 8	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.00224	0.18368	--	--	
		Итого материалов:				**500.55**	**41045**	
		Итого прямые затраты:				**806.79**	**66157**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				987.26	80955	
		НР второго уровня	%	3.6		35.54	2914	
		Накладные расходы	%	--		216.01	17713	
		Сметная прибыль	%	8		81.82	6710	
55	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**24.6700**		**46205.12**	**1139880**	**59,8 10534**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.855025	21.093	754.41	15913	
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.088125	2.174	783.22	1703	
		Итого оплата труда:				**714.06**	**17616**	
55. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0435	1.073	1364.14	1464	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0435	1.073	735.19	789	
55. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.124625	3.074	18.64	57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	1.101	1766.75	1945	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.044625	1.101	830.04	914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.192	4.737	13.64	65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**143.12**	**3531**	
55. 7	21-090202-1201	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1	24.67	38946.35	960806	
55. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.703	17.343	1006.18	17450	
55. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3.11	76.724	24.49	1879	
55.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.4	9.868	108.14	1067	
55.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.51	37.252	80.69	3006	
55.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	197.36	9.87	1948	
55.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.18	53.781	48.98	2634	
		Итого материалов:				**40080.69**	**988791**	
		Итого прямые затраты:				**40868.86**	**1008235**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41295.86	1018769	
		НР второго уровня	%	3.6		1486.65	36676	
		Накладные расходы	%	--		1913.66	47210	
		Сметная прибыль	%	8		3422.60	84436	
56	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**117.0000**		**947.82**	**110895**	**59,1 35992**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0.743	86.931	678.78	59007	
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0199	2.328	813.36	1894	
		Итого оплата труда:				**520.52**	**60901**	
56. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0164	1.919	1818.70	3490	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0164	1.919	830.04	1593	
56. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0328	3.838	16.80	64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	0.4095	1364.14	559	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.4095	735.19	301	
		Итого эксплуатация машин:				**35.15**	**4113**	
56. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0441	5.16	--	--	
		Итого материалов:				**0.00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**539.49**	**63120**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				847.11	99112	
		НР второго уровня	%	3.6		30.50	3568	
		Накладные расходы	%	--		338.12	39560	
		Сметная прибыль	%	8		70.21	8214	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6648856**	**470922**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6648856**	

2	3	4	5	6	7	8	9
Материалы -		Тенге				1665666	
Всего заработная плата -		Тенге				853306	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4064917	
Накладные расходы -		Тенге				727235	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				470923	47
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				256312	
Сметная прибыль -		Тенге				590087	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7966178	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1103	
Сметная заработная плата -		Тенге				853306	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				7966178	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1103	
Сметная заработная плата -		Тенге				853306	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				20610520	
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				5097775	
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				370097	
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				137010	
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				15142648	
- перевозка грузов		Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0	
Накладные расходы I уровня		Тенге				2963429	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				23573948	
Накладные расходы II уровня		Тенге				848662	
ИТОГО:		Тенге				24422611	
Сметная прибыль		Тенге				1953809	
ИТОГО по смете:		Тенге				26376419	
ИТОГО к-1,06978 пересчет в цены 2017 г.		Тенге				28216923	
Итого с НДС 12%		Тенге				31602954	
Всего по акту с учетом скидки к-0,94447646		Тенге				29 848 245,98	

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области
и.о.Руководителя
_____ Карабаева Э.М.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
_____ Мусин М.Ш.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"
_____ Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "Фирма АМБ"
_____ Багин А.Н.

Наименование строй Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа № 2" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Заслонова, 10

Наименование объек Капитальный ремонт здания

Акт приемки выполненных работ № 4

за август 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел						
1	**11-160901-0201 РСНБ РК 2015**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром**	**узел**	**1.0000**		**15645.67**	**15646**	**60,4 3258**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	6.82	6.82	782.92	5339	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0625	0.0625	886.70	55	
		Итого оплата труда:				**5394.54**	**5395**	
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0125	0.0125	3522.11	44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0125	0.0125	830.04	10	
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0125	0.0125	3039.01	38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0125	0.0125	1113.33	14	
1. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.6875	0.6875	142.69	98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0375	0.0375	1766.75	66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0375	0.0375	830.04	31	
		Итого эксплуатация машин:				**246.37**	**246**	
1. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.01	304.79	3	
1. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00016	0.00016	195385.08	31	
1. 9	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.01	371.42	4	
1.10	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	237.66	2852	
1.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.9	0.9	190.00	171	
1.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	246.98	5	
1.13	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073.66	2074	
		Итого материалов:				**5139.54**	**5140**	
		Итого прямые затраты:				**10725.03**	**10725**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13983.34	13983	
		НР второго уровня	%	3.6		503.40	503	
		Накладные расходы	%	--		3761.70	3762	
		Сметная прибыль	%	8		1158.94	1159	
2	**23-030301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч**	**шт.**	**1.0000**		**27870.72**	**27871**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24909.48**	**24909**	
		НР второго уровня	%	3.6		896.74	897	
		Накладные расходы	%	--		896.74	897	
		Сметная прибыль	%	8		2064.50	2064	
3	**23-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**1.0000**		**27512.39**	**27512**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24589.22**	**24589**	
		НР второго уровня	%	3.6		885.21	885	
		Накладные расходы	%	--		885.21	885	
		Сметная прибыль	%	8		2037.95	2038	
4	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1.0000**		**14833.60**	**14834**	**60,4 445**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.8625	0.8625	810.82	699	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.045	0.045	837.91	38	
		Итого оплата труда:				**737.04**	**737**	
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00125	0.00125	3039.01	4	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.00125	1113.33	1	
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.3475	0.3475	142.69	50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.04375	0.04375	1766.75	77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.04375	0.04375	830.04	36	
		Итого эксплуатация машин:				**130.68**	**131**	
4. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00007	0.00007	195385.08	14	
4. 7	23-051208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	11968.68	11969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**11982.36**	**11982**	
		Итого прямые затраты:				**12812.37**	**12812**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13257.54	13258	
		НР второго уровня	%	3.6		477.27	477	
		Накладные расходы	%	--		922.44	922	
		Сметная прибыль	%	8		1098.78	1099	
5	**23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2.0000**		**264.96**	**530**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**236.81**	**474**	
		НР второго уровня	%	3.6		8.53	17	
		Накладные расходы	%	--		8.53	17	
		Сметная прибыль	%	8		19.63	39	
6	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6.0000**		**878.12**	**5269**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**784.82**	**4709**	
		НР второго уровня	%	3.6		28.25	170	
		Накладные расходы	%	--		28.25	170	
		Сметная прибыль	%	8		65.05	390	
7	**23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12.0000**		**1153.74**	**13845**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1031.16**	**12374**	
		НР второго уровня	%	3.6		37.12	445	
		Накладные расходы	%	--		37.12	445	
		Сметная прибыль	%	8		85.46	1026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**23-010103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6.0000**		**407.40**	**2444**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**364.11**	**2185**	
		НР второго уровня	%	3.6		13.11	79	
		Накладные расходы	%	--		13.11	79	
		Сметная прибыль	%	8		30.18	181	
9	**23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1.0000**		**313.55**	**314**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**280.24**	**280**	
		НР второго уровня	%	3.6		10.09	10	
		Накладные расходы	%	--		10.09	10	
		Сметная прибыль	%	8		23.23	23	
10	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**7.0000**		**106.53**	**746**	**60,4 244**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0.057615	0.403305	1002.99	405	
		Итого оплата труда:				**57.79**	**405**	
10. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.01875	0.13125	120.74	16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2.26**	**16**	
10. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.0014	304.79	0	
10. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0014	371.42	1	
10. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0035	246.98	1	
10. 6	21-130703-1407	Вода	м3	0.01	0.07	--	--	
		Итого материалов:				**0.26**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**60.31**	**422**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				95.21	666	
		НР второго уровня	%	3.6		3.43	24	
		Накладные расходы	%	--		38.33	268	
		Сметная прибыль	%	8		7.89	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**93480**	**3947**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**93480**	
Материалы -			Тенге				**17124**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6536**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**69520**	
Накладные расходы -			Тенге				**7455**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3948**	**3948**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**3507**	
Сметная прибыль -			Тенге				**8075**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**109010**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**6536**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**109010**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**6536**	
РАЗДЕЛ 2. Холодное водоснабжение В1								
11	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**136.0000**		**3414.22**	**464335**	**60,4 142864**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1.886	256.496	855.45	219420	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1705	23.188	737.90	17110	
		Итого оплата труда:				**1739.19**	**236530**	
11. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.16675	22.678	2199.73	49885	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16675	22.678	735.19	16673	
11. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000625	0.085	3522.11	299	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000625	0.085	830.04	71	
11. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000375	0.051	3039.01	155	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000375	0.051	1113.33	57	
11. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00275	0.374	1766.75	661	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00275	0.374	830.04	310	
		Итого эксплуатация машин:				**375.00**	**51001**	
11. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0085	1.156	941.46	1088	
11. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.001	0.136	3716.48	505	
11. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0047	0.6392	190.00	121	
		Итого материалов:				**12.61**	**1715**	
		Итого прямые затраты:				**2001.00**	**272135**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3051.47	414999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3.6		109.85	14940	
		Накладные расходы	%	--		1160.32	157804	
		Сметная прибыль	%	8		252.91	34395	
12	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 к-0,899 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**122.2640**		**153.05**	**18713**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**136.79**	**16724**	
		НР второго уровня	%	3.6		4.92	602	
		Накладные расходы	%	--		4.92	602	
		Сметная прибыль	%	8		11.34	1386	
13	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**79.0000**		**1229.69**	**97146**	**60,4 15653**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.38755	30.616	830.04	25413	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007375	0.582625	863.65	503	
		Итого оплата труда:				**328.05**	**25916**	
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001	0.079	3522.11	278	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.079	830.04	66	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000875	0.069125	3039.01	210	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000875	0.069125	1113.33	77	
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0055	0.4345	1766.75	768	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0055	0.4345	830.04	361	
13. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.017375	1.373	17.05	23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16.19**	**1279**	
13. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.316	364.73	115	
13. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.00015	592740.21	89	
13. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.27018	177.18	48	
13.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0474	304.79	14	
13.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.4187	371.42	156	
13.12	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	79	555.28	43867	
13.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0069	0.5451	190.00	104	
13.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.3476	246.98	86	
		Итого материалов:				**563.02**	**44479**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**900.90**	**71171**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1099.04	86824	
		НР второго уровня	%	3.6		39.57	3126	
		Накладные расходы	%	--		237.71	18779	
		Сметная прибыль	%	8		91.09	7196	
14	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**31.0000**		**2142.27**	**66410**	**60,4 7953**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.49795	15.436	830.04	12813	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0135	0.4185	848.40	355	
		Итого оплата труда:				**424.77**	**13168**	
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.00175	0.05425	3522.11	191	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00175	0.05425	830.04	45	
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000875	0.027125	3039.01	82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000875	0.027125	1113.33	30	
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.010875	0.337125	1766.75	596	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.010875	0.337125	830.04	280	
14. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.024625	0.763375	17.05	13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**28.46**	**882**	
14. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.124	364.73	45	
14. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000004	0.000118	592740.21	70	
14. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00646	0.20026	177.18	35	
14.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0186	304.79	6	
14.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0062	0.1922	371.42	71	
14.12	23-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	31	1202.42	37275	
14.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0275	0.8525	190.00	162	
14.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0054	0.1674	246.98	41	
		Итого материалов:				**1216.32**	**37706**	
		Итого прямые затраты:				**1658.09**	**51401**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1914.66	59354	
		НР второго уровня	%	3.6		68.93	2137	
		Накладные расходы	%	--		325.49	10090	
		Сметная прибыль	%	8		158.69	4919	
15	**11-160301-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**200.0000**		**2716.65**	**543329**	**60,4 62903**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0.63825	127.65	792.22	101127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01775	3.55	849.99	3017	
		Итого оплата труда:				**520.72**	**104144**	
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.00225	0.45	3522.11	1585	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00225	0.45	830.04	374	
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00125	0.25	3039.01	760	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.25	1113.33	278	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01425	2.85	1766.75	5035	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01425	2.85	830.04	2366	
15. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.05075	10.15	17.05	173	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**37.76**	**7553**	
15. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.01	2	364.73	729	
15. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000017	0.0034	592740.21	2015	
15. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0168	3.36	177.18	595	
15.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.12	304.79	37	
15.11	23-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1	200	1544.39	308878	
15.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0464	9.28	190.00	1763	
		Итого материалов:				**1570.09**	**314018**	
		Итого прямые затраты:				**2113.49**	**422698**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2428.00	485601	
		НР второго уровня	%	3.6		87.41	17482	
		Накладные расходы	%	--		401.92	80385	
		Сметная прибыль	%	8		201.23	40247	
16	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**310.0000**		**106.53**	**33025**	**60,4 10820**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0.057615	17.861	1002.99	17914	
		Итого оплата труда:				**57.79**	**17914**	
16. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.01875	5.813	120.74	702	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2.26**	**702**	
16. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.062	304.79	19	
16. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.062	371.42	23	
16. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.155	246.98	38	
16. 6	21-130703-1407	Вода	м3	0.01	3.1	--	--	
		Итого материалов:				**0.26**	**80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**60.31**	**18696**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				95.21	29516	
		НР второго уровня	%	3.6		3.43	1063	
		Накладные расходы	%	--		38.33	11883	
		Сметная прибыль	%	8		7.89	2446	
17	**23-040902-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**82.0000**		**4280.47**	**350998**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3825.67**	**313705**	
		НР второго уровня	%	3.6		137.72	11293	
		Накладные расходы	%	--		137.72	11293	
		Сметная прибыль	%	8		317.07	26000	
18	**23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6.0000**		**480.26**	**2882**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**429.23**	**2575**	
		НР второго уровня	%	3.6		15.45	93	
		Накладные расходы	%	--		15.45	93	
		Сметная прибыль	%	8		35.57	213	
19	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3.0000**		**2825.81**	**8477**	**60,4 2436**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1.69	5.071	782.92	3971	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	0.075	830.04	62	
		Итого оплата труда:				**1344.28**	**4033**	
19. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.4375	1.313	142.69	187	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.025	0.075	1766.75	133	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.025	0.075	830.04	62	
		Итого эксплуатация машин:				**106.60**	**320**	
19. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0033	177967.20	587	
19. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00042	195385.08	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.006	30195.06	181	
		Итого материалов:				**283.51**	**851**	
		Итого прямые затраты:				**1713.63**	**5141**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2525.57	7577	
		НР второго уровня	%	3.6		90.92	273	
		Накладные расходы	%	--		902.86	2709	
		Сметная прибыль	%	8		209.32	628	
20	**23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3.0000**		**35670.32**	**107011**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31880.38**	**95641**	
		НР второго уровня	%	3.6		1147.69	3443	
		Накладные расходы	%	--		1147.69	3443	
		Сметная прибыль	%	8		2642.25	7927	
21	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**6.0000**		**5053.93**	**30324**	**60,4 8647**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2.99	17.94	782.92	14046	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.05	0.3	900.86	270	
		Итого оплата труда:				**2385.97**	**14316**	
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0125	0.075	3522.11	264	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0125	0.075	830.04	62	
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0125	0.075	3039.01	228	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0125	0.075	1113.33	84	
21. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.7875	4.725	142.69	674	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.025	0.15	1766.75	265	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.025	0.15	830.04	125	
		Итого эксплуатация машин:				**238.55**	**1431**	
21. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00207	0.01242	179457.42	2229	
21. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00033	0.00198	195385.08	387	
21. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.012	30195.06	362	
		Итого материалов:				**496.34**	**2978**	
		Итого прямые затраты:				**3075.83**	**18455**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4516.95	27102	
		НР второго уровня	%	3.6		162.61	976	
		Накладные расходы	%	--		1603.74	9622	
		Сметная прибыль	%	8		374.37	2246	
22	**23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5.0000**		**43162.18**	**215811**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**38576.24**	**192881**	
		НР второго уровня	%	3.6		1388.74	6944	
		Накладные расходы	%	--		1388.74	6944	
		Сметная прибыль	%	8		3197.20	15986	
23	**51-010102-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1.0000**		**704047.41**	**704047**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**629243.00**	**629243**	
		НР второго уровня	%	3.6		22652.75	22653	
		Накладные расходы	%	--		22652.75	22653	
		Сметная прибыль	%	8		52151.66	52152	
24	**11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1.0000**		**22160.23**	**22160**	**60,4 173**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.345	0.345	830.04	286	
		Итого оплата труда:				**286.36**	**286**	
24. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.01	304.79	3	
24. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.01	371.42	4	
24. 4	23-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	86.70	173	
24. 5	23-030103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	20	926.16	18523	
24. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	246.98	5	
24. 7	23-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	638.10	638	
		Итого материалов:				**19346.40**	**19346**	
		Итого прямые затраты:				**19632.77**	**19633**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19805.73	19806	
		НР второго уровня	%	3.6		713.01	713	
		Накладные расходы	%	--		885.97	886	
		Сметная прибыль	%	8		1641.50	1641	
25	**23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (угольник)**	**шт.**	**24.0000**		**17.34**	**416**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15.50**	**372**	
		НР второго уровня	%	3.6		0.56	13	
		Накладные расходы	%	--		0.56	13	
		Сметная прибыль	%	8		1.28	31	
26	**23-020401-4301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**		**1314.58**	**1315**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1174.91**	**1175**	
		НР второго уровня	%	3.6		42.30	42	
		Накладные расходы	%	--		42.30	42	
		Сметная прибыль	%	8		97.38	97	
27	**23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7.0000**		**24.48**	**171**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21.88**	**153**	
		НР второго уровня	%	3.6		0.79	6	
		Накладные расходы	%	--		0.79	6	
		Сметная прибыль	%	8		1.81	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14.0000**		**175.36**	**2455**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**156.73**	**2194**	
		НР второго уровня	%	3.6		5.64	79	
		Накладные расходы	%	--		5.64	79	
		Сметная прибыль	%	8		12.99	182	
29	**23-020401-2701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**53.0000**		**387.30**	**20527**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**346.15**	**18346**	
		НР второго уровня	%	3.6		12.46	660	
		Накладные расходы	%	--		12.46	660	
		Сметная прибыль	%	8		28.69	1521	
30	**23-020401-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**27.0000**		**202.85**	**5477**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**181.30**	**4895**	
		НР второго уровня	%	3.6		6.53	176	
		Накладные расходы	%	--		6.53	176	
		Сметная прибыль	%	8		15.03	406	
31	**23-020401-2901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**		**107.02**	**214**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**95.65**	**191**	
		НР второго уровня	%	3.6		3.44	7	
		Накладные расходы	%	--		3.44	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		7.93	16	
32	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**62.0000**		**571.77**	**35450**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511.02**	**31683**	
		НР второго уровня	%	3.6		18.40	1141	
		Накладные расходы	%	--		18.40	1141	
		Сметная прибыль	%	8		42.35	2626	
33	**23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**6.4800**		**423.53**	**2744**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**378.53**	**2453**	
		НР второго уровня	%	3.6		13.63	88	
		Накладные расходы	%	--		13.63	88	
		Сметная прибыль	%	8		31.37	203	
34	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопрово**	**4.0000**		**639.01**	**2556**	**55,3 517**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.24265	0.9706	855.45	830	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03125	0.125	830.04	104	
		Итого оплата труда:				**233.51**	**934**	
34. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.03125	0.125	1766.75	221	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03125	0.125	830.04	104	
		Итого эксплуатация машин:				**55.21**	**221**	
34. 4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	0.0572	2681.99	153	
34. 5	21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1.5	6	90.84	545	
34. 6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.002	0.008	2293.98	18	
		Итого материалов:				**179.20**	**717**	
		Итого прямые затраты:				**441.99**	**1768**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				571.12	2284	
		НР второго уровня	%	3.6		20.56	82	
		Накладные расходы	%	--		149.69	599	
		Сметная прибыль	%	8		47.33	189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4.4000**		**442.95**	**1949**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**395.89**	**1742**	
		НР второго уровня	%	3.6		14.25	63	
		Накладные расходы	%	--		14.25	63	
		Сметная прибыль	%	8		32.81	144	
36	**11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**13.0000**		**29663.61**	**385627**	**60,4 6990**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1.035	13.455	830.04	11168	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0375	0.4875	830.04	405	
		Итого оплата труда:				**890.22**	**11573**	
36. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.25	3.25	9.03	29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0125	0.1625	3522.11	572	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0125	0.1625	830.04	135	
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.025	0.325	1766.75	574	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.025	0.325	830.04	270	
		Итого эксплуатация машин:				**90.45**	**1176**	
36. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.04	0.52	428.96	223	
36. 7	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.00004	0.00052	238469.52	124	
36. 8	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.13	304.79	40	
36. 9	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.13	371.42	48	
36.10	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	39	774.51	30206	
36.11	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	260	664.95	172887	
36.12	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	13	4594.98	59735	
36.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.03	0.39	246.98	96	
36.14	23-040702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	13	4766.26	61961	
		Итого материалов:				**25024.64**	**325320**	
		Итого прямые затраты:				**25974.18**	**337664**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26511.87	344654	
		НР второго уровня	%	3.6		954.43	12408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1492.12	19398	
		Сметная прибыль	%	8		2197.30	28565	
37	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка пожарного шкафа**	**изделие**	**13.0000**		**1190.97**	**15483**	**59,8 4506**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0.77855	10.121	691.18	6996	
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0525	0.6825	790.97	540	
		Итого оплата труда:				**579.64**	**7535**	
37. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.021625	0.281125	1364.14	383	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.021625	0.281125	735.19	207	
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.030875	0.401375	1766.75	709	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.030875	0.401375	830.04	333	
		Итого эксплуатация машин:				**84.05**	**1093**	
37. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00035	0.00455	205870.68	937	
37. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.12	1.56	196.55	307	
		Итого материалов:				**95.64**	**1243**	
		Итого прямые затраты:				**717.81**	**9331**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1064.43	13838	
		НР второго уровня	%	3.6		38.32	498	
		Накладные расходы	%	--		384.95	5004	
		Сметная прибыль	%	8		88.22	1147	
38	**23-080307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**13.0000**		**19581.62**	**254561**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17501.09**	**227514**	
		НР второго уровня	%	3.6		630.04	8191	
		Накладные расходы	%	--		630.04	8191	
		Сметная прибыль	%	8		1450.49	18856	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2769582**	**263462**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**629243**	
Накладные расходы -			Тенге				**22653**	
Сметная прибыль -			Тенге				**52152**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**704047**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**227514**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**227514**	
Накладные расходы -			Тенге				**8191**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**18856**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**254561**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12841**	
		Материалы -	Тенге				**1960**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**8469**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1742**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5666**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5023**	**5023**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**643**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1481**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**19988**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8469**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1899984**	
		Материалы -	Тенге				**746493**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**427880**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**682990**	
		Накладные расходы -	Тенге				**336143**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**258440**	**258440**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**77703**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**178890**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**2415017**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**513**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**427880**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3393613**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**525**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**436350**	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1						
39	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**100.0000**		**1034.89**	**103489**	**60,4 34722**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.6716	67.16	855.45	57452	
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.000375	0.0375	924.47	35	
		Итого оплата труда:				**574.87**	**57487**	
39. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000125	0.0125	3522.11	44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.0125	830.04	10	
39. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000125	0.0125	3039.01	38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.0125	1113.33	14	
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000125	0.0125	1766.75	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.0125	830.04	10	
		Итого эксплуатация машин:				**1.04**	**104**	
39. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000012	0.0012	179457.42	215	
39. 7	21-130703-1407	Вода	м3	0.0039	0.39	--	--	
		Итого материалов:				**2.15**	**215**	
		Итого прямые затраты:				**577.71**	**57771**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				924.93	92493	
		НР второго уровня	%	3.6		33.30	3330	
		Накладные расходы	%	--		380.52	38052	
		Сметная прибыль	%	8		76.66	7666	
40	**23-010801-0102 РСНБ РК 2015 к-0,998 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**99.8000**		**245.94**	**24545**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**219.81**	**21937**	
		НР второго уровня	%	3.6		7.91	790	
		Накладные расходы	%	--		7.91	790	
		Сметная прибыль	%	8		18.22	1818	
41	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**68.0000**		**997.41**	**67824**	**60,4 22660**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.644	43.792	855.45	37462	
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.000875	0.0595	910.98	54	
		Итого оплата труда:				**551.71**	**37516**	
41. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000375	0.0255	3522.11	90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000375	0.0255	830.04	21	
41. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00025	0.017	3039.01	52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	0.017	1113.33	19	
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00025	0.017	1766.75	30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	0.017	830.04	14	
		Итого эксплуатация машин:				**2.52**	**172**	
41. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000027	0.001809	179457.42	325	
41. 7	21-130703-1407	Вода	м3	0.0157	1.068	--	--	
		Итого материалов:				**4.77**	**325**	
		Итого прямые затраты:				**558.21**	**37958**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				891.44	60618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3.6		32.09	2182	
		Накладные расходы	%	--		365.32	24842	
		Сметная прибыль	%	8		73.88	5024	
42	**23-010801-0107 РСНБ РК 2015 к-0,998 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**67.8640**		**744.84**	**50548**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**665.70**	**45177**	
		НР второго уровня	%	3.6		23.97	1626	
		Накладные расходы	%	--		23.97	1626	
		Сметная прибыль	%	8		55.17	3744	
43	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**56.9800**		**2278.69**	**129839**	**59,1 43106**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1.771	100.912	722.79	72938	
		Итого оплата труда:				**1280.06**	**72938**	
		Итого прямые затраты:				**1280.06**	**72938**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2036.58	116044	
		НР второго уровня	%	3.6		73.32	4178	
		Накладные расходы	%	--		829.83	47284	
		Сметная прибыль	%	8		168.79	9618	
44	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**56.5000**		**1190.47**	**67262**	**59,1 22331**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	1.018	57.503	657.09	37785	
		Итого оплата труда:				**668.75**	**37785**	
		Итого прямые затраты:				**668.75**	**37785**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1063.99	60115	
		НР второго уровня	%	3.6		38.30	2164	
		Накладные расходы	%	--		433.54	24495	
		Сметная прибыль	%	8		88.18	4982	
45	**11-160201-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопрово**	**22.0000**		**1323.97**	**29127**	**60,4 8671**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0.805	17.71	792.22	14030	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.016875	0.37125	876.21	325	
		Итого оплата труда:				**652.52**	**14356**	
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00275	0.0605	3039.01	184	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00275	0.0605	1113.33	67	
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.014125	0.31075	1766.75	549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.014125	0.31075	830.04	258	
		Итого эксплуатация машин:				**33.31**	**733**	
45. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00022	0.00484	137420.17	665	
45. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0.00008	0.00176	1098659.34	1934	
45. 7	21-130703-1407	Вода	м3	0.0157	0.3454	--	--	
		Итого материалов:				**118.13**	**2599**	
		Итого прямые затраты:				**789.17**	**17362**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1183.30	26033	
		НР второго уровня	%	3.6		42.60	937	
		Накладные расходы	%	--		436.72	9608	
		Сметная прибыль	%	8		98.07	2158	
46	**23-010603-0101 РСНБ РК 2015 к-1,01 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**22.2200**		**605.85**	**13462**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**541.48**	**12032**	
		НР второго уровня	%	3.6		19.49	433	
		Накладные расходы	%	--		19.49	433	
		Сметная прибыль	%	8		44.88	997	
47	**23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**4.0000**		**1368.22**	**5473**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1222.85**	**4891**	
		НР второго уровня	%	3.6		44.02	176	
		Накладные расходы	%	--		44.02	176	
		Сметная прибыль	%	8		101.35	405	
48	**23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)**	**шт.**	**17.0000**		**494.52**	**8407**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**441.98**	**7514**	
		НР второго уровня	%	3.6		15.91	270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		15.91	270	
		Сметная прибыль	%	8		36.63	623	
49	**23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)**	**шт.**	**35.0000**		**363.87**	**12735**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**325.21**	**11382**	
		НР второго уровня	%	3.6		11.71	410	
		Накладные расходы	%	--		11.71	410	
		Сметная прибыль	%	8		26.95	943	
50	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**30.0000**		**4529.29**	**135879**	**60,4 39234**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2.553	76.59	820.74	62860	
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08875	2.663	787.29	2096	
		Итого оплата труда:				**2165.22**	**64957**	
50. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.025	0.75	9.03	7	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.04	1.2	1364.14	1637	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.04	1.2	735.19	882	
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.04875	1.462	1766.75	2584	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.04875	1.462	830.04	1214	
		Итого эксплуатация машин:				**140.92**	**4228**	
50. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0.4	12	339.66	4076	
50. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0.00008	0.0024	1120908.60	2690	
50. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0.4	12	138.78	1665	
50. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.004	0.12	304.79	37	
50.10	21-130804-0401	Каболка	т	0.0001	0.003	1098659.34	3296	
50.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.08	2.4	1191.36	2859	
50.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	0.6	333.68	200	
50.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.04	1.2	246.98	296	
		Итого материалов:				**504.00**	**15120**	
		Итого прямые затраты:				**2740.27**	**82208**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4048.06	121442	
		НР второго уровня	%	3.6		145.73	4372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1453.52	43606	
		Сметная прибыль	%	8		335.50	10065	
51	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**30.0000**		**13596.95**	**407909**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**12152.29**	**364569**	
		НР второго уровня	%	3.6		437.48	13124	
		Накладные расходы	%	--		437.48	13124	
		Сметная прибыль	%	8		1007.18	30215	
52	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**35.0000**		**3693.27**	**129264**	**60,4 40084**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2.243	78.487	830.04	65148	
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04375	1.531	794.81	1217	
		Итого оплата труда:				**1896.14**	**66365**	
52. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.025	0.875	9.03	8	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.01625	0.56875	1364.14	776	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01625	0.56875	735.19	418	
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0275	0.9625	1766.75	1700	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0275	0.9625	830.04	799	
		Итого эксплуатация машин:				**70.98**	**2484**	
52. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.0126	205870.68	2594	
52. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0.2	7	339.66	2378	
52. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0.4	14	138.78	1943	
52. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.03	1.05	304.79	320	
52.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	0.7	333.68	234	
52.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.04	1.4	246.98	346	
		Итого материалов:				**223.25**	**7814**	
		Итого прямые затраты:				**2155.60**	**75446**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3300.86	115530	
		НР второго уровня	%	3.6		118.83	4159	
		Накладные расходы	%	--		1264.10	44243	
		Сметная прибыль	%	8		273.58	9575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	**23-030102-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**35.0000**		**6530.51**	**228568**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5836.65**	**204283**	
		НР второго уровня	%	3.6		210.12	7354	
		Накладные расходы	%	--		210.12	7354	
		Сметная прибыль	%	8		483.74	16931	
54	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**3.0000**		**3094.42**	**9283**	**60,4 2746**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1.794	5.382	830.04	4467	
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03375	0.10125	784.37	79	
		Итого оплата труда:				**1515.56**	**4547**	
54. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.025	0.075	9.03	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.01625	0.04875	1364.14	67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01625	0.04875	735.19	36	
54. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0175	0.0525	1766.75	93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0175	0.0525	830.04	44	
		Итого эксплуатация машин:				**53.31**	**160**	
54. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.001	0.003	15614.78	47	
54. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0.2	0.6	339.66	204	
54. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0.4	1.2	138.78	167	
54. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.013	0.039	304.79	12	
54.10	21-130804-0401	Каболка	т	0.00014	0.00042	1098659.34	461	
54.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.039	333.68	13	
54.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.027	0.081	246.98	20	
		Итого материалов:				**307.84**	**924**	
		Итого прямые затраты:				**1850.24**	**5551**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2765.64	8297	
		НР второго уровня	%	3.6		99.56	299	
		Накладные расходы	%	--		1014.96	3045	
		Сметная прибыль	%	8		229.22	688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**23-030102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**3.0000**		**4116.07**	**12348**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3678.74**	**11036**	
		НР второго уровня	%	3.6		132.43	397	
		Накладные расходы	%	--		132.43	397	
		Сметная прибыль	%	8		304.89	915	
56	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**51.0000**		**899.20**	**45859**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**803.66**	**40987**	
		НР второго уровня	%	3.6		28.93	1476	
		Накладные расходы	%	--		28.93	1476	
		Сметная прибыль	%	8		66.61	3397	
57	**11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**2157.83**	**4316**	**60,4 1245**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1.138	2.277	830.04	1890	
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.10625	0.2125	804.37	171	
		Итого оплата труда:				**1030.47**	**2061**	
57. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.02875	0.0575	1364.14	78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02875	0.0575	735.19	42	
57. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0775	0.155	1766.75	274	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0775	0.155	830.04	129	
		Итого эксплуатация машин:				**176.14**	**352**	
57. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.0004	137420.17	55	
57. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00001	0.00002	381819.66	8	
57. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.06	0.12	304.79	37	
57. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0.00007	0.00014	1098659.34	154	
57. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000003	0.000006	195385.08	1	
57.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.07	0.14	333.68	47	
57.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.14	0.28	246.98	69	
		Итого материалов:				**185.02**	**370**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1306.16**	**2612**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1928.56	3857	
		НР второго уровня	%	3.6		69.43	139	
		Накладные расходы	%	--		691.83	1384	
		Сметная прибыль	%	8		159.84	320	
58	**23-030102-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2.0000**		**8171.05**	**16342**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7302.88**	**14606**	
		НР второго уровня	%	3.6		262.90	526	
		Накладные расходы	%	--		262.90	526	
		Сметная прибыль	%	8		605.26	1211	
59	**23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2.0000**		**627.13**	**1254**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**560.50**	**1121**	
		НР второго уровня	%	3.6		20.18	40	
		Накладные расходы	%	--		20.18	40	
		Сметная прибыль	%	8		46.45	93	
60	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1.2000**		**26854.94**	**32226**	**48,5 717**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1.552	1.863	672.58	1253	
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.226625	0.27195	830.04	226	
		Итого оплата труда:				**1232.29**	**1479**	
60. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.6	0.72	10.59	8	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.225	0.27	3522.11	951	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.225	0.27	830.04	224	
60. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001625	0.00195	1766.75	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001625	0.00195	830.04	2	
		Итого эксплуатация машин:				**801.70**	**962**	
60. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.224	19518.07	23890	
60. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.25	0.3	6598.38	1980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.002	0.0024	30.00	0	
		Итого материалов:				**21558.09**	**25870**	
		Итого прямые затраты:				**23403.97**	**28085**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24001.63	28802	
		НР второго уровня	%	3.6		864.06	1037	
		Накладные расходы	%	--		1461.72	1754	
		Сметная прибыль	%	8		1989.25	2387	
61	**23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**32.0000**		**394.37**	**12620**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**352.47**	**11279**	
		НР второго уровня	%	3.6		12.69	406	
		Накладные расходы	%	--		12.69	406	
		Сметная прибыль	%	8		29.21	935	
62	**23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**47.0000**		**125.67**	**5907**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**112.32**	**5279**	
		НР второго уровня	%	3.6		4.04	190	
		Накладные расходы	%	--		4.04	190	
		Сметная прибыль	%	8		9.31	438	
63	**23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**8.0000**		**283.33**	**2267**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**253.23**	**2026**	
		НР второго уровня	%	3.6		9.12	73	
		Накладные расходы	%	--		9.12	73	
		Сметная прибыль	%	8		20.99	168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	**23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**18.0000**		**79.52**	**1431**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**71.07**	**1279**	
		НР второго уровня	%	3.6		2.56	46	
		Накладные расходы	%	--		2.56	46	
		Сметная прибыль	%	8		5.89	106	
65	**23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**11.0000**		**498.30**	**5481**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**445.36**	**4899**	
		НР второго уровня	%	3.6		16.03	176	
		Накладные расходы	%	--		16.03	176	
		Сметная прибыль	%	8		36.91	406	
66	**23-020601-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**5.0000**		**407.29**	**2036**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**364.02**	**1820**	
		НР второго уровня	%	3.6		13.10	66	
		Накладные расходы	%	--		13.10	66	
		Сметная прибыль	%	8		30.17	151	
67	**23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**23.0000**		**148.08**	**3406**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**132.35**	**3044**	
		НР второго уровня	%	3.6		4.76	110	
		Накладные расходы	%	--		4.76	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		10.97	252	
68	**23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**11.0000**		**242.58**	**2668**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**216.81**	**2385**	
		НР второго уровня	%	3.6		7.81	86	
		Накладные расходы	%	--		7.81	86	
		Сметная прибыль	%	8		17.97	198	
69	**23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**30.0000**		**75.45**	**2263**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**67.43**	**2023**	
		НР второго уровня	%	3.6		2.43	73	
		Накладные расходы	%	--		2.43	73	
		Сметная прибыль	%	8		5.59	168	
70	**23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**6.0000**		**162.25**	**973**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**145.01**	**870**	
		НР второго уровня	%	3.6		5.22	31	
		Накладные расходы	%	--		5.22	31	
		Сметная прибыль	%	8		12.02	72	
71	**23-020601-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**5.0000**		**969.31**	**4847**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**866.32**	**4332**	
		НР второго уровня	%	3.6		31.19	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		31.19	156	
		Сметная прибыль	%	8		71.80	359	
72	**23-020601-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**1.0000**		**575.14**	**575**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**514.03**	**514**	
		НР второго уровня	%	3.6		18.51	19	
		Накладные расходы	%	--		18.51	19	
		Сметная прибыль	%	8		42.60	43	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1196999**	**215516**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**138807**	
Материалы -			Тенге				**25870**	
Всего заработная плата -			Тенге				**112201**	
Накладные расходы -			Тенге				**73533**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**66154**	**66154**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**7379**	
Сметная прибыль -			Тенге				**16987**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**229327**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**161**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**112201**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1058192**	
Материалы -			Тенге				**27366**	
Всего заработная плата -			Тенге				**247287**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**779284**	
Накладные расходы -			Тенге				**192833**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**149362**	**149362**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**43471**	
Сметная прибыль -			Тенге				**100082**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1351108**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**296**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная заработная плата -	Тенге				247287	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1580435	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				457	
	Сметная заработная плата -	Тенге				359489	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты		Тенге				4060061	
в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				775711	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				75245	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				26663	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2579863	
	- перевозка грузов	Тенге				0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				629243	
Накладные расходы I уровня		Тенге				482926	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4542987	
Накладные расходы II уровня		Тенге				163548	
ИТОГО:		Тенге				4706535	
Сметная прибыль		Тенге				376523	
ИТОГО по смете:		Тенге				5083058	
ИТОГО к-1,06978 пересчет в цены 2017 г.		Тенге				5437746	
Итого с НДС 12%		Тенге				6090275	
Всего по акту с учетом скидки к-0,94447646		Тенге				5752121	

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанско
и.о.Руководителя
_____ **Карабаева Э.М.**

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
_____ **Мусин М.Ш.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"
_____ **Нагорная Г.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "Фирма АМБ"
_____ **Багин А.Н.**