УТВЕРЖДЕН
распоряжением № 91-р
от « 12 » октября 2015 года
акима Восточно-Казахстанской
области Ахметова Д. К.
[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию «Капитальный ремонт моста через реку Ульба на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное» Глубоковского района Восточно-Казахстанской области»

№ 91-р от " 12 " октября 2015 г. Глубоковский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (решением, приказом, постановлением и др.) № 91-р от " 12 " октября 2015 года акимом Восточно – Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

Султанов Асет Бейсенович	–	исполняющий обязанности заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», председатель комиссии
Сулейменов Асет Бауыржанович	–	исполняющий обязанности руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, заместитель председателя комиссии
Ескенов Айдын Айткалиевич	–	руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района
Жумадилов Нуржан Сайлаубекович	–	директор республиканского государственного учреждения «Шыгысжоллаборотория» (по согласованию)
Клишин Игорь Михайлович	–	старший инспектор по особым поручениям отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан (по согласованию)
Оградов Алексей Николаевич	–	начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Глубоковского района департамента по

		чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (по согласованию)
Данияров Ерлан Социалович	–	заместитель директора Восточно-Казахстанского областного акционерного общества «Национальный центр «Құрылысконсалтинг» (по согласованию)
Ескендиров Нуржан Алибекович	–	главный специалист отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области
Карибаев Алибек Карибаевич	–	руководитель производственного дорожного участка № 1 коммунального государственного предприятия «ОблШыгысЖол»
Сабецкий Александр Владимирович	–	директор товарищества с ограниченной ответственностью «Каздорпроект»
Федосов Александр Иванович	–	директор товарищества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14» (по согласованию)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» и генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **« Капитальный ремонт моста через реку Ульба на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное» Глубоковского района Восточно-Казахстанской области»**

{наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании решения (приказа, постановления и др.) конкурсной документации и договора № 54 от 17.04.2014 г. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ - **да**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14» ГСЛ № 004579 от 10.05.2001., на доп. виды работ № 15017056 от 21.09.2015г.

(наименование организации)

выполнившим, общестроительные работы, и субподрядными организациями - **нет**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком- **ТОО «Каздорпроект»**

выполнившим проектно-сметную документацию

(наименование частей или разделов документации)

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

6. Ремонт выполнялся по проекту (типовому, индивидуальному,)

«Капитальный ремонт моста через реку Ульба на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное» Глубоковского района Восточно-Казахстанской области»

сметной документации, утвержденной ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области».

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Капитальный ремонт осуществлен в сроки:

начало работ май 2014 года (месяц и год) окончание работ август 2015 года (месяц и год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по ПОС, 8 фактически 11

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная документация, акт рабочей комиссии, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной

площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Г-8+2*1,5м	1шт	Г-8+2*1,5м	Г-8+2*1,5м	Г-8+2*1,5м	Г-8+2*1,5м

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, после окончания реконструкции - **нет**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию мост имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая (длина), габариты моста	1шт	Г-8+2*1,5м	Г-8+2*1,5м

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: данный мост находится в Глубоковском районе ВКО, необходимость капитального ремонта моста возникла из-за размыва реки, большинство укреплений было разрушено прошедшими паводками, в предельно изношенном состоянии тротуары и проезжая часть моста, при капитальном ремонте моста выполнены следующие работ: разборка проезжей части существующего моста, устройство проезда на остров для автотранспорта и землеройной техники, валка леса и расчистка площадей от кустарника, установка временных дорожных знаков и металлических направляющих столбиков, светофорной сигнализации, восстановление линии связи, устройство подходов к мосту (земполотно, дорожная одежда, металлическое оцинкованное барьерное ограждение 11ДО, дорожные знаки, лестничные сходы), капремонт береговых опор, устройство пролетного строения (проезжая часть моста с установкой тротуарных блоков, устройство асфальтобетонного покрытия, сопряжение моста с насыпью подходов, металлическое оцинкованное барьерное ограждение 11 МО, перильное ограждение, разметка проезжей части), устройство грушевидной дамбы, берегоукрепительные работы, устройство линии наружного освещения, посадка деревьев с соблюдением всех норм и правил СНиП.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом элементы обстановки и принадлежности дороги: - да

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены в полном объеме

(сведения о выполнении)

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

15. Основные виды работ по капитальному ремонту моста через реку Ульба на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное» Глубоковского района Восточно-Казахстанской области»

Разборка проезжей части существующего моста	м2/м3	1313/51,5
Устройство проезда на остров для автотранспорта и землеройной техники	м3	640
Валка леса и расчистка площадей от кустарника	дерево	287
Установка временных дорожных знаков и металлических направляющих столбиков, светофорной сигнализации	шт/шт	19/45
Восстановление линии связи	км	0,143
Устройство подходов к мосту: в т.ч.		
Земполотно	м3	188
Дорожная одежда	м2	397
Обстановка: металлическое оцинкованное барьерное ограждение 11ДО, дорожные знаки, лестничные сходы	м.п./шт	144/2
Капремонт береговых опор	шт	2
Устройство пролетного строения: в т.ч.		
Проезжая часть моста с установкой тротуарных блоков, устройство асфальтобетонного покрытия	м3/м2	76,16/1008
Сопряжение моста с насыпью подходов (ж/б переходные плиты)	м3	25,6
Металлическое оцинкованное барьерное ограждение 11 МО	м.п.	346
Перильное ограждение	т	15,3361
Разметка проезжей части	км	0,5184
Устройство грушевидной дамбы (укрепительные работы)	м2	1467
Берегоукрепительные работы (габионы)	м2	2374
Устройство линии наружного освещения	опоры	10
Посадка деревьев	дерево	287

16. Сметная стоимость по утвержденному сметному расчету: Стоимость выполнения работ - 279 489,240 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 233 077,40 тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 277 928,0 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 231 754,227 тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект Капитальный ремонт моста через реку Ульба на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное» Глубоковского района Восточно-Казахстанской области - **принять в эксплуатацию**

Председатель комиссии _____ Султанов А.Б.

Заместитель председателя комиссии _____ Сулейменов А. Б.

Члены комиссии: _____ Ескенов А.А.

_____ Жумадилов Н. С.

_____ Клишин И.М.

_____ Отрадов А.Н.

_____ Даниярев Е.С.

_____ Ескендиров Н.А.

_____ Карибаев А.К.

_____ Сабецкий А.В.

_____ Федосов А.И.

Примечание:

Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2014 года

По объекту: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	7 550 794,91		7 550 794,91	
	НДС 12%	906 095,39		906 095,39	
	Всего	8 456 890,30		8 456 890,30	
	Удержание аванса	2 537 067,09		2 537 067,09	
	Удержание 5%	0,00		0,00	
	Всего к оплате	5 919 823,21		**5 919 823,21**	

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Нурпейсова М. Н.**

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Еремеева Г. А.**

Технадзор:

Гл.инженер ВК ОФ АО " НЦ КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ **Файт. А.Г.**

Заказчик Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050 340 003 330, ИИК KZ480 701 02KSN180 1000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060 440 012 256, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

АКТ № 1 от 23 мая 2014года
выполненных работ за май месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-2								
		на устройство проезда на остров для автотранспорта и землеройной техники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е38-2-2	Устройство рабочей площадки из горной массы в речных условиях при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом	192,0	992,59	11,34	190577	2177	967	0,00478	1
		м3 наброски		0,69	3,69	132	708	115	0,0128	2
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=1,180;	31,9	1146		36512				
		м3								
3	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	219,0	3,42	3,42	749	749	246	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	1,16	0	254	97	0,00379	1
4	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=3,000;	657,0	0,54	0,54	355	355	102	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,16	0	105	97	0,00053	0
5	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	172,8	1,81	1,81	313	313	67	0	0
		м2 спланированной площади								

			0	0,4	0	69	97	0,00134	0
6	Е1-12-10								
	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, котлован, из-под воды глубиной до 2 м т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.55: ктрр2=1,25; ктрм2=1,25; кзпр2=1,25; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	57,67	57,89	54,74	3338	3157	947	0,0219	1
	м3 грунта		3,15	13,78	182	795	97	0,04785	3
7	Е38-2-2								
	Устройство подушки из горной массы при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом	11,67	992,59	11,34	11580	132	59	0,00478	0
	м3 наброски		0,69	3,69	8	43	115	0,0128	0
8	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	4,2	1557,72	33,87	6542	142	1262	1,94	8
	м3		263,25	12,47	1106	52	109	0,0609	0
9	Е30-64-17	Установка звеньев прямоугольных труб отверстием 4 м	10,86	2056,73	405	22336	4398	6680	2,64	29
	м3		459	105,3	4985	1144	109	0,36	4
10	99-30-129	Железобетонные звенья прямоугольных труб, блок №94, размер 436х313х100 см	10,86	39093		424550			
	м3								
11	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	45	32,9	32,9	1481	1481	393	0	0
	м3 грунта		0	9	0	405	97	0,0294	1
26	0-15-27	Водоотлив насосами для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	34,1	101,1	101,1	3448	3448	2425	0	0
	маш-ч		0	65,25	0	2225	109	0,3	10
27	Е42-4-4	Заполнение полостей опор сортированным камнем с подачей краном в бадьях	30,0	1605,92	45,9	48178	1377	3726	0,794	24
	м3		124,2	15,36	3726	461	89	0,0525	2
	Всего прямые затраты				**749958**	**17728**	**16875**		**63**
					10139	**6261**			**24**
	Стоимость: материалов, тенге				722091				
	Накладные расходы, тенге				16875				
	- заработная плата, тенге				2531				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Стоимость: демонтируемых материалов, тенге				424550				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,0[illegible]	7[illegible]33
Всего по смете	**838316**
Сметная заработная плата, тенге	18931
Нормативная трудоемкость, чел-ч	95

Локальная смета № 1-1-6

на устройство светофорной сигнализации на мосту через р. Ульба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Светофорная сигнализация на мосту через р. Ульба (этап №1)									
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,2	489,73	203,53	1077	448	852	1,86	4
		м3 конструкции		286,2	4,88	630	11	133	0,01632	0
2	Е1-174-4	Погрузка вручную материала от разборки а/б покрытия в транспортные средства, группа грунтов 4 ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,2	187,53	0	413	0	400	1,1615	3
		м3 грунта		187,53	0	413	0	97	0	0
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	5,06	19,7	19,7	100	100	20	0	0
		т		0	3,94	0	20	100	0,00827	0
4	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;		395,79	0	0	0	0	0,1728	0
		м2 покрытия		29,7	0	0	0	133	0	0
5	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=14,000; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;		61,88	0	0	0	0	0,02784	0
		м2 покрытия		4,78	0	0	0	133	0	0
6	Е1-163-2	Разборка основания из щебня вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.184: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4,4	423,9	0	1865	0	2108	2,796	12
		м3 грунта		423,9	0	1865	0	113	0	0
7	Е27-56-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	22	291,32	15,03	6409	331	1490	0,2916	6
		м2 покрытия		45,64	5,27	1004	116	133	0,02124	0

8 Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=8,000; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	176	20,88	0	3676	0	234	0,00648	1
	м2 покрытия		1	0	176	0	133	0	0
9 Е1-162-4	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 4 группы т.ч. п.3.184: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	90	912,6	0	82134	0	92811	4,776	430
	м3 грунта		912,6	0	82134	0	113	0	0
10 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	90,00	228,7	0	20583	0	23259	1,656	149
	м3 грунта		228,7	0	20583	0	113	0	0
11 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	90	30,77	6,45	2769	581	2123	0,1548	14
	м3 уплотненного грунта		24,32	0	2189	0	97	0	0
12 Е1-165-8	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 4 группы для стоек и столбов т.ч. п.3.184: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1	791,1	0	791	0	894	4,272	4
	м3 грунта		791,1	0	791	0	113	0	0
13 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	19	53,77	51,34	1022	975	300	0,0164	0
	м3 грунта		2,36	13,92	45	264	97	0,0476	1
14 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	38	19,7	19,7	749	749	150	0	0
	т		0	3,94	0	150	100	0,00827	0
15 Е1-163-4	Устройство присыпных призм вручную под опоры освещения вручную в грунтах 4 группы	20	864	0	17280	0	19526	4,77	95
	м3 грунта		864	0	17280	0	113	0	0
16 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	20	25,65	5,38	513	108	393	0,129	3
	м3 уплотненного грунта		20,27	0	405	0	97	0	0
17 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	14,12	12	282	240	85	0,0122	0
	м3 уплотненного грунта								

			1,62	2,75	2	55	97	0,0122	5 0
18	Е34-103-1	Укладка ПВХ трубы d=100мм в траншею	0,173	21603,38	0	3737	0	3956	133	23
		канало-километр трубопровода		20790	0	3597	0	110	0	0
19	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 мм	173	791		136843				
		м								
20	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	138	27,7	2,1	3823	290	2648	0,1	14
		м кабеля		19,7	0,5	2719	69	95	0,003	0
21	16-3-162	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,1435	143900		20650				
		1000м								
22	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	35	38,1	3,2	1334	112	981	0,15	5
		м кабеля		28,8	0,7	1008	25	95	0,004	0
23	16-1-189	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,0364	335800		12223				
		1000м								
24	Е33-251-11	Установка металлических стоек светофора №1 и №2 (применительно) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	2101,28	1692,45	4203	3385	1794	2,599	5
		опора		408,83	445,41	818	891	105	1,6675	3
25	2-1-245	Металлические стойки светофора типа ОП-4т	0,0804	172800		13893				
		т								
26	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3	0,6	7901,3	98,32	4741	59	461	4,41	3
		м3		695,25	37,15	417	22	105	0,1814	0
27	Е6-11-6	Установка металлической трубы при устройстве монолитного фундамента	0,0024	18837,97	11119,34	45	27	30	42,5	0
		т		7560	4200,75	18	10	105	20,52	0
28	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	0,6	250		150				
		м								
29	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (3,8+16,3)м	20,1	27,7	2,1	557	42	386	0,1	2
		м кабеля		19,7	0,5	396	10	95	0,003	0
30	16-3-162	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,021	143900		3022				

		100							
31 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг (1,9+4,8)м	6,7	38,1	3,2	255	21	188	0,15	1
	м кабеля		28,8	0,7	193	5	95	0,004	0
32 16-1-189	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,007	335800		2351				
	1000м								
33 Ц8-301-1	Кронштейн на установленных опорах для крепления светофора	4	1166,4	825	4666	3300	1892	2	8
	шт		313	185	1252	740	95	1,078	4
34 2-1-259	Кронштейны для крепления светофоров	0,08	162700		13016				
	т								
35 Ц8-543-2	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке	4	676,6	33,6	2706	134	1343	2	8
	шт		351	2,3	1404	9	95	0,013	0
36 80-27-120(г	Светофор транспортный типа Т.1.I с линзами d-200мм на светодиодах	2	27103		54206				
	шт				0				
37 80-80-121(г	Светофор транспортный типа Т.1.I с линзами d-200мм, на светодиодах с индикатором оставшегося времени	2	36626		73252				
	шт								
38 Ц8-536-1	Контроллер дорожный для светодиодных светофоров	1	1879,8	31,8	1880	32	652	4	4
	шт		680	6,8	680	7	95	0,039	0
39 99-33-265(г	Контроллер дорожный (с 2-мя МУЛами)	1	88963		88963				
	шт								
40 99-33-266(г	Пульт к контроллеру	1	11427		11427				
	шт								
41 Е15-172-3	Двухслойная окраска стоек светофора белилами с добавлением колера	5	100,69	0,07	503	0	317	0,369	2
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	302	0	105	0,0001	0
42 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	0
43 99-33-268(г	Выключатель автоматический, тип ВА-47-63 3Р 4,5 кА, Iн=10А.	1	225		225				
	шт								

44 Ц8-407-4	Трубы стальные на тротуарных блоках моста и открылках с креплением хомутами, диаметр до 80 мм	188,5	222,7	103	41979	19416	21561	0,57	107
	м		93,2	27,2	17568	5127	95	0,159	30
45 8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	188,5	333		62771				
	м				0				
46 2-1-258	Хомуты из полосовой стали	0,0923	146400		13513				
	т								
47 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в металлической трубе, масса 1 м до 1 кг	188,5	27,7	2,1	5221	396	3617	0,1	19
	м кабеля		19,7	0,5	3713	94	95	0,003	1
48 16-3-162	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,238	143900		34248				
	1000м								
49 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	6	51,7	2,8	310	17	158	0,16	1
	м		27,5	0,3	165	2	95	0,002	0
50 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00374	45800		171				
	т								
51 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х4 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
	шт		149	2,9	298	6	95	0,017	0
52 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01366	59500		813				
	т								
	Итого по разделу 1				**758722**	**30817**	**185135**		**927**
					162321	**7635**			**41**
	Стоимость: материалов, тенге				438125				
	оборудования, тенге				127458				
	Накладные расходы, тенге				185135				
	- заработная плата, тенге				27770				
	- трудоемкость, чел-ч				93				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48990				

	Всего по разделу, тенге				**992847**				
	Сметная заработная плата, тенге				197726				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1061				

Раздел 2 Светофорная сигнализация на мосту через р. Ульба (этап №2)

53 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4,4	489,73	203,53	2155	896	1703	1,86	8
	м3 конструкции		286,2	4,88	1259	21	133	0,01632	0
54 Е1-174-4	Погрузка вручную материала от разборки а/б покрытия в транспортные средства, группа грунтов 4 ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4,4	187,53	0	825	0	800	1,1615	5
	м3 грунта		187,53	0	825	0	97	0	0
55 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	10,12	19,7	19,7	199	199	40	0	0
	т		0	3,94	0	40	100	0,00827	0
58 Е1-163-2	Разборка основания из щебня вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.184: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4,5	423,9	0	1914	0	2163	2,796	13
	м3 грунта		423,9	0	1914	0	113	0	0
59 Е27-56-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;		291,32	15,03	0	0	0	0,2916	0
	м2 покрытия		45,64	5,27	0	0	133	0,02124	0
	Итого по разделу 2				**5094**	**1095**	**4707**		**26**
					3999	**61**			**0**
	Стоимость: материалов, тенге				0				
					0				
	Накладные расходы, тенге				4707				
	- заработная плата, тенге				706				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				588				
	Всего по разделу, тенге				**10389**				
	Сметная заработная плата, тенге				4766				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				28				

Всего прямые затраты	**76[illegible]16**	**31912**	**189842**		**953**
	166320	**7696**	**0**	**0**	**41**
Стоимость: материалов, тенге	**438125**				
оборудования, тенге	**127458**				
Накладные расходы, тенге	189842				
- заработная плата, тенге	28476				
- трудоемкость, чел-ч	95				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	0				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	49573				
Всего по смете	**1003231**				
Сметная заработная плата, тенге	202492				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1089				

Локальная смета № 7-1-1

на посадку деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-5-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	200	168,13	32,23	33626	6446	38256	0,942	188
		яма		135,9	12,38	27180	2476	129	0,05	10
2	Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	200	2530,13	177,05	506026	35410	94276	1,852	370
		шт		321,98	43,43	64396	8686	129	0,181	36
3	П9-41-1	Погрузка саженцев с квадратным комом 0,5х0,5х0,4м	24,4	122,8	122,8	2995	2995	2097	0	0
		т		0	85,96	0	2097	100	0,18052	4
4	П9-41-2	Выгрузка деревьев-саженцев с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4м	24,4	102,8	102,8	2507	2507	1755	0	0
		т		0	71,96	0	1755	100	0,15112	4
5	П7-37-1	Перевозка грузов на 37 км, 1 класс груза	24,4	217,1	217,1	5295	5295	1059	0	0
		т		0	43,42	0	1059	100	0,09118	2
6	Е47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	12,0	306,27	236,02	3671	2829	1843	0,49	6
		м3		65,25	54	782	647	129	0,24	3
		Всего прямые затраты				**554120**	**55483**	**139286**		**565**

					10
		9 58	**16720**		**59**
Стоимость: материалов, тенге		**406280**			
		0			
Накладные расходы, тенге		139286			
- заработная плата, тенге		20893			
- трудоемкость, чел-ч		70			
		0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		41604			
Всего по смете		**735011**			
Сметная заработная плата, тенге		129971			
Нормативная трудоемкость, чел-ч		694			
Всего прямые затраты все сметы		**2067894**	**105123**	**346003**	**1581**
		268817	**30677**		**125**
Стоимость: материалов, тенге		1693954			
оборудование, тенге		127458			
Накладные расходы, тенге		346003			
- заработная плата, тенге		51900			
- трудоемкость, чел-ч		173			
стоимость демонтируемых материалов		424550			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		162659			
Всего по смете	2576557	**2576556**			
Сметная заработная плата, тенге		351394			
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1878			
	ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**2 576 556**			
В том числе СМР, тенге		**2 449 098**			
оборудование, тенге		**127 458**			
Врем зд и соор		205 724			
возвратная сумма 15%		30859			
Сметная заработная плата, тенге 14,1%		29007			
Нормативная трудоемкость, чел-ч 0,08%		165			
Итого:		**2 782 281**			
в том числе СМР:		**2 654 823**			
Сметная заработная плата, тенге		380 402			
Нормативная трудоемкость, чел-ч		2 043			
возвратная сумма		2 345 299			
0,01942 Производство работ в зимнее время 6,6% к-том 1,05		183 979			
Сметная заработная плата, тенге (к=0,39)		71 752			
Нормативная трудоемкость, чел-ч (к=0,002426)		446			
Затраты на снегоборьбу 0,3%		7 964			
Сметная заработная плата, тенге		1 141			
Нормативная трудоемкость, чел-ч		6			
0,00004 Затраты на доп. транспорт привозных материалов		96			
Сметная заработная плата, тенге		15			

0,00000	Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
0,00101	Затраты на разницу в электроэнергии	2 689
0,16084	Сметная заработная плата, тенге	432
0,00089	Нормативная трудоемкость, чел-ч	2
0,01000	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	26548
0,004	На оплату дополнительных отпусков 0,4%	10619
0	Командировочные затраты	0
0,03789	Разъезной хар-р работ	100604
	Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**3 114 780**
	возвратная сумма в том числе	2 345 299
	в том числе СМР:	2 849 551
2,3766	**Итого по сметному расчету в текущих ценах:**	**7 402 740**
	в том числе СМР:	6 772 383
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	148 055
	Итого:	**7 550 794,91**
	НДС 12%	**906 095,39**
	Итого:	**8 456 890,30**

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Нуртенисова М.Н.**

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Еремеева Г.А.**

Технадзор:

Главный инженер ВК ОФ АО " НЦ КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ **Файт. А.Г.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2014 года

По объекту: Капитальный ремонт моста через реку Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 2	30 203 934,74		22 653 139,83	
	НДС 12%	3 624 472,17		2 718 376,78	
	Всего	33 828 406,90		25 371 516,60	
	Удержание аванса	10 148 522,07		7 611 454,98	
	Удержание 5%	0,00		0,00	
	Всего к оплате	23 679 884,83		**17 760 061,62**	

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Нурпейісова М.

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ Еремеева Г. А.

Технадзор:

Гл. инженер ВКО ф. АО " НЦ КАЗДОРСТРОЙ КОНСАЛТИНГ "

_____ Файт А.Г.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транс[illegible]га и автомобильных дорог Восточно-казахстанской облас[illegible] г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050 340 003 330, ИИК KZ480 701 02KSN180 1000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060 440 012 256, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

АКТ № 2 от 25 июня 2014года
выполненных работ за июнь месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		на разборку проезжей части существующего моста								
1	Е30-73-1	Разборка металлического перильного ограждения ОПс, п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2,33	6526,91	87,41	15219	204	16447	36,6	85
		т		6439,5	31,5	15015	73	109	0,154	0
2	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	2,33	234,3	234,3	546	546	382	0	0
		т		0	164,01	0	382	100	0,34442	1
3	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	2,33	232,8	232,8	543	543	380	0	0
		т		0	162,96	0	380	100	0,34222	1
4	П7-20-1	Перевозка грузов на 20 км, 1 класс груза	2,33	133,5	133,5	311	311	62	0	0
		т		0	26,7	0	62	100	0,05607	0
5	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонного покрытия на мосту т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,83	489,73	203,53	406	169	321	1,86	2
		м3 конструкции		286,2	4,88	238	4	133	0,01632	0

11 Е30-16-2	Разборка бетона под тротуарными блоками п.1.4 техн.ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,_, кзпм1=1,2;	18,47	13450,67	8334,17	248498	153972	164808	29,208	540
	м3		5116,5	3067,63	94526	56674	109	14,98236	277
38 Е30-16-2	Разборка железобетонных конструкций вручную отбойными молотками с резкой арматуры (членение на блоки)	0,75	11208,89	6945,14	8444	5232	5600	24,34	18
	м3		4263,75	2556,36	3212	1926	109	12,4853	9
39 Е30-39-1	Разборка тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги ОПс, п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; п.1.4 техн.ч.: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	23,6	1840,1	533,3	43425	12586	37892	7,5168	177
	м3		1306,8	166,29	30840	3924	109	0,7032	16
40 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	59	152,8	152,8	9015	9015	6311	0	0
	т		0	106,96	0	6311	100	0,22462	13
41 П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза	59	146,1	146,1	8620	8620	1724	0	0
	т		0	29,22	0	1724	100	0,06136	4
42 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	122	27,1	27,1	3298	3298	2308	0	0
	т		0	18,97	0	2308	100	0,03984	5
43 П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза	122	146,1	146,1	17779	17779	3556	0	0
	т		0	29,22	0	3556	100	0,06136	7
	Всего прямые затраты				**356105**	**212275**	**239792**		**1082**
					143831	**77325**			**355**
	Стоимость: материалов, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				239792				
	- заработная плата, тенге				35969				
	- трудоемкость, чел-ч				120				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35754				
	Всего по смете				**631651**				
	Сметная заработная плата, тенге				257125				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1557				

Локальная смета № 1-1-3

на валку леса и расчистку площадей от кустарника

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-191-1	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 16 см	112	9,83	0,69	1101	77	736	0,0521	6
		дерево		9,14	0,25	1024	28	70	0,0015	0
2	Е1-191-2	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 20 см	73	12,22	0,83	892	61	598	0,0652	5
		дерево		11,39	0,32	831	23	70	0,0018	0
3	Е1-191-3	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 24 см	37	15,73	0,99	582	37	392	0,0846	3
		дерево		14,74	0,38	545	14	70	0,0021	0
4	Е1-191-4	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 28 см	36	18,75	1,2	675	43	454	0,101	4
		дерево		17,55	0,45	632	16	70	0,0026	0
5	Е1-191-5	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 32 см	17	24,61	1,43	418	24	282	0,134	2
		дерево		23,18	0,54	394	9	70	0,003	0
6	Е1-191-6	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов более 32 см	12	38,09	2,54	457	30	307	0,205	2
		дерево		35,55	0,95	427	11	70	0,0054	0
		Всего прямые затраты				**4125**	**271**	**2771**		**22**
						3854	**102**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				2771				
		- заработная плата, тенге				416				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Стоимость демонтируемых материалов				[redacted]				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				414				
		Всего по смете				**7310**				
		Сметная заработная плата, тенге				4372				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				24				

Локальная смета № 1-1-6

на устройство светофорной сигнализации на мосту через р. Ульба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 2 Светофорная сигнализация на мосту через р. Ульба (этап №2)

58	Е1-163-2	Разборка основания из щебня вручную в грунтах группы т.ч. п.3.184: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4,3	423,9	0	1816	0	2052	2,796	12
		м3 грунта		423,9	0	1816	0	113	0	0
59	Е27-56-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	44	291,32	15,03	12818	661	2979	0,2916	13
		м2 покрытия		45,64	5,27	2008	232	133	0,02124	1
60	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=8,000; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	352	20,88	0	7350	0	468	0,00648	2
		м2 покрытия		1	0	352	0	133	0	0
61	Е1-162-4	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 4 группы	120	760,5	0	91260	0	103124	3,98	478
		м3 грунта		760,5	0	91260	0	113	0	0
62	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	120	134,1	0	16092	0	18184	0,972	117
		м3 грунта		134,1	0	16092	0	113	0	0
63	Е34-103-1	Укладка ПВХ трубы d-100мм	0,047	21603,38	0	1015	0	1075	133	6
		канало-километр трубопровода		20790	0	977	0	110	0	0
64	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 мм	47	791		37177				
		м								
65	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	190,6	27,7	2,1	5280	400	3658	0,1	19
		м кабеля		19,7	0,5	3755	95	95	0,003	1
66	16-3-162	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,1985	143900		28564				
		1000м								
67	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20,1	27,7	2,1	557	42	386	0,1	2
		м кабеля		19,7	0,5	396	10	95	0,003	0
68	16-3-162	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,021	143900		3022				
		1000м								

69 Ц8-407-4	Трубы стальные на тротуарных блоках моста и открылках с креплением хомутами, диаметр до 80 мм	188,5	222,7	103	41979	19416	21561	0,57	107
	м		93,2	27,2	17568	5127	95	0,159	30
70 8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	188,5	333		62771				
	м				0				
71 2-1-258	Хомуты из полосовой стали	0,0923	146400		13513				
	т								
72 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	188,5	27,7	2,1	5221	396	3615	0,1	19
	м кабеля		19,7	0,5	3711	94	95	0,003	1
73 16-3-162	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,238	143900		34248				
	1000м								
	Итого по разделу 2				**362682**	**20915**	**157101**		**775**
					137936	**5559**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				203832				
					0				
	Накладные расходы, тенге				157101				
	- заработная плата, тенге				23565				
	- трудоемкость, чел-ч				79				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31187				
	Всего по разделу, тенге				**550971**				
	Сметная заработная плата, тенге				167059				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				886				
	Всего прямые затраты				**362682**	**20915**	**157101**		**775**
					137936	**5559**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				203832				
	оборудования, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				157101				
	- заработная плата, тенге				23565				
	- трудоемкость, чел-ч				79				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31187				
	Всего по смете				**550971**				

Сметная заработная плата, тенге 16 59
Нормативная трудоемкость, чел-ч 886

Локальная смета № 2-3-1

на устройство проезжей части (работы ведутся при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-11-3	Устройство выравнивающего слоя (стяжки) толщиной 20 мм из бетона В30 ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	450,8	296,73	15,44	133775	6961	36792	0,4209	190
		м2 стяжки		60,55	5,8	27298	2615	123	0,02829	13
10	Е12-1-5	Устройство изоляции в два слоя из рулонного материала "Технозластмост С" методом наплавления ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	450,8	49,29	21,08	22221	9504	19367	0,1587	72
		м2 кровли		28,21	7,89	12718	3557	119	0,03853	17
11	99-12-1(пл)	ТехнозластМост С	1027,89	500		513947				
		м2								
12	П9-24-1	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) - погрузка	5,65341	124,3	124,3	703	703	492	0	0
		т		0	87,01	0	492	100	0,18272	1
13	П9-24-2	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) - разгрузка	5,65341	110	110	622	622	435	0	0
		т		0	77	0	435	100	0,1617	1
14	П7-23-1	Перевозка грузов на 23 км, 1 класс груза	5,65341	148,2	148,2	838	838	168	0	0
		т		0	29,64	0	168	100	0,06224	0
15	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	313	132,03	66,18	41307	20705	31968	0,337	105
		отверстие		63,23	38,95	19782	12186	100	0,0608	19
16	Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-6,500;	-2034	1,61	0,76	-3274	-1546	-2379	0,0038	-8
		отверстие								

			0,72	0,45	34	-915	100	0,0007	-1
17	Е6-11-1	Установка арматурных стержней в отверстия с заделкой ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,0842	110758,97	616,47	9327	52	4848	332,35	28
		т								
				54596,25	232,88	4598	20	105	1,1385	0
18	1-1-832	Клей эпоксидный	0,007	689100		4615				
		т								
19	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,403	174334,76	349,88	70325	141	4769	66,7	27
		т								
				11126,25	131,96	4488	53	105	0,644	0
20	Е13-54-2	Защитный слой из полимерраствора под тротуарами ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,09	42007,51	150,57	87878	315	3249	9,3725	20
		м3								
				1668,94	56,93	3491	119	90	0,276	1
21	Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги п.1.4 техн.ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	20,40	3922,24	666,63	80014	13599	40944	9,396	192
		м3								
				1633,5	207,85	33323	4240	109	0,879	18
22	99-30-3	Железобетонные тротуарные блоки Т150.15-ТАIII-1*, размер 299х257х23 см, бетон В35 F300, W6	20,40	67412		1375205				
		м3				0				
23	2-1-256	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,071	154700		10981				
		т								
24	Е30-13-4	Омоноличиванеи тротуарных блоков между собой п.1.4 техн.ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,8	15683,8	2013,86	11763	1510	2915	17,292	13
		м3								
				2964,6	601,34	2223	451	109	2,42964	2
25	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0317	62000		1966				
		т				0				
26	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0579	67700		3917				
		т								

27	Е7-1-4	Перестановка передвижных подмостей общим весом 10,11т (применительно) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	31	1095,39	769,36	34035	23905	24539	1,932	60
		шт сборных конструкций		326,03	238,08	10130	7397	140	0,99268	31
28	Е30-52-4	Устройство путей под движение технологического транспорта п.1.4 техн.ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	24	13632,25	2926,98	322468	69237	139204	26,64	630
		м3		4617	781,92	109214	18496	109	2,748	65
29	1-2-56	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, III сорта	24	7250		171497				
		м3								
30	Е30-52-4	Устройство путей под движение технологического транспорта (без учета стоимости материалов) п.1.4 техн.ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	24	8444,3	2926,98	199748	69237	139204	26,64	630
		м3		4617	781,92	109214	18496	109	2,748	65
31	Е30-52-4	Разборка путей под движение технологического транспорта (2 раза)К=2,000; ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; п.1.4 техн.ч.: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	47	6035,18	2341,58	285522	110779	222727	21,312	1008
		м3		3693,6	625,54	174743	29594	109	2,1984	104
32	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) т.ч. п.1.26а: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	373	144,96	72,79	54049	27140	41909	0,3707	138
		отверстие		69,55	42,85	25932	15977	100	0,06688	25
33	Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 16 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-9,000; т.ч. п.1.26а: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	-3356	1,76	0,84	-5906	-2819	-4295	0,00418	-14

	отверст								
			0,79	0,49	-2651	-1644	100	0,00077	-3
34 Е6-11-1	Установка арматурных стержней в отверстия с заделкой ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,0690	112858,97	616,47	7787	43	3972	332,35	23
	т								
			54596,25	232,88	3767	16	105	1,1385	0
35 1-1-832	Клей эпоксидный	0,005	689100		3692				
	т								
36 Е6-22-7	Устройство краевых полос из монолитного бетона ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	5,9	15551,54	441,47	91643	2602	17362	16,33	96
	м3								
			2639,25	166,76	15553	983	105	0,81455	5
37 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,59	68200		40007				
	т				0				
38 1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГЮК-94)	0,0002	761600		182				
	т								
40 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,669643	489,73	203,53	328	136	259	1,86	1
	м3 конструкции								
			286,2	4,88	192	3	133	0,01632	0
50 Е6-11-7	Установка закладных деталей окаймления ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,539	201404,51	349,88	108651	189	21620	227,7	123
	т								
			38036,25	131,96	20519	71	105	0,644	0
51 Е46-35-1	Разборка бетона сточного треугольника на приопорных участках пролетных строений	0,8	3043,84	1500,34	2283	1125	1583	9,49	7
	м3								
			1543,5	567	1158	425	100	2,77	2
52 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,8	27,1	27,1	48	48	34	0	0
	т								
			0	18,97	0	34	100	0,03984	0
53 П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза	1,8	146,1	146,1	258	258	52	0	0
	т								
			0	29,22	0	52	100	0,06136	0
54 Е27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6	2077,14	31,61	13353	203	550	0,3624	2
	м2 покрытия								

				56,44	7,89		51	133	0,03588	0
55	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-10,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-64	96,64	0,04	-6213	-3	-100	0,00636	0
		м2 покрытия		1,16	0,01	-75	-1	133	0,00007	0
56	Е27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6	2,27	0	15	0	19	0,01368	0
		м2 покрытия		2,27	0	15	0	133	0	0
57	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,029	65000		1863				
		т				0				
58	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ПЮК-94)	0,00003	761600		20				
		т								
		Всего прямые затраты				**3691458**	**355485**	**752208**		**3343**
						574531	**113371**			**363**
		Стоимость: материалов, тенге				**2761442**				
						0				
		Накладные расходы, тенге				752208				
		- заработная плата, тенге				112831				
		- трудоемкость, чел-ч				376				
						0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				266620				
		Всего по смете				**4710285**				
		Сметная заработная плата, тенге				800733				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4083				

Локальная смета № 2-3-2

на устройство металлического оцинкованного барьерного ограждения 11-МО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали (оцинкованных) по металлическим столбам	99	3914,96	0	387022	0	0	0	0
		(учтена стоимость материалов)		0	0	0	0	133	0	0
2	1-1-2040	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	36	245,5		8894				
		кг								
		Всего прямые затраты				**395916**	**0**	**0**		**0**

						–				
						0	0			0
	Стоимость: материалов, тенге					395916				
						0				
	Накладные расходы, тенге					0				
	- заработная плата, тенге					0				
	- трудоемкость, чел-ч					0				
						[redacted]				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					23755				
	Всего по смете					**419671**				
	Сметная заработная плата, тенге					0				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					0				

Локальная смета № 2-3-3

на устройство перильного ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-62-3	Изготовление элементов перил	4,3817	27935,09	9375,11	122404	41079	72906	91	399
		т конструкций								
				16380	2107,33	71773	9234	90	7,36	32
2	1-1-909									
		Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 10К=1,032;	0,98073	75600		74143				
		т				0				
3	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 8 мм, ширина 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	3,54123	60200		213182				
		т								
4	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил с окраской	4,1079	17298,09	124,87	71059	513	48257	61	251
		т								
				10732,5	45	44088	185	109	0,22	1
		Всего прямые затраты				**480788**	**41592**	**121163**		**649**
						115861	**9419**			**33**
		Стоимость: материалов, тенге				**323335**				
						0				
		Накладные расходы, тенге				121163				
		- заработная плата, тенге				18174				
		- трудоемкость, чел-ч				61				
						[redacted]				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36117				

Всего по смете	**63[illegible]8**
Сметная заработная плата, тенге	143454
Нормативная трудоемкость, чел-ч	743

Локальная смета № 2-4-1

на устройство грушевидной дамбы, откосов конусов (работы ведутся в стесненных условиях)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е1-162-3	Разработка траншей шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	7,8	553,73	0	4332	0	4895	3,197	25
		м3 грунта		553,73	0	4332	0	113	0	0
17	Е1-173-1	Водоотлив из траншей Опс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	7,8	332,52	332,52	2601	2601	1629	0	0
		м3 мокрого грунта		0	214,61	0	1679	97	0,9867	8
18	Е1-159-3	Устройство упоров из монолитного бетона сечением 40х80 см на основании из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19	4396,91	5,32	83541	101	8463	3,0245	57
		м упора		457,99	1,22	8702	23	97	0,00541	0
19	Е30-8-1	Установка арматуры при бетонировании упоров ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,103	9508,21	0	984	0	1045	55,66	6
		т		9263,25	0	959	0	109	0	0
20	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,096	68200		6525				
		т				0				
21	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01	50600		396				
		т								
22	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,091	174334,76	349,88	15802	32	1071	66,7	6
		т		11126,25	131,96	1008	12	105	0,644	0
23	Е1-159-3	Устройство анкерной плиты упора из монолитного бетона сечением 40х80 см на основании из песчано-гравийной смеси толщиноц 10 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19	4181,87	5,32	79456	101	8463	3,0245	57

	м упор		457,99	1,22	8702	23	97	0,00541	0
24 Е30-8-1	Установка арматуры при бетонировании анкерной плиты ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,227	9508,21	0	2163	0	2296	55,66	13
	т		9263,25	0	2107	0	109	0	0
25 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,216	67700		14641				
	т				0				
26 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,011	50600		566				
	т								
27 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,093	174334,76	349,88	16153	32	1095	66,7	6
	т		11126,25	131,96	1031	12	105	0,644	0
28 Е8-4-7	Обмазка горячим битумом обсыпаемых поверхностей упора и анкерной плиты упора за 2 раза ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	76,0	251,61	4,39	19122	334	4001	0,2438	19
	м2 поверхности		42,95	1,66	3264	126	118	0,00805	1
29 Е9-62-8	Изготовление конструкций анкерных тяжей	0,126	25987,18	4444,95	3276	560	2326	110	14
	т конструкций		19800	696,02	2496	88	90	2,55	0
30 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01	149300		1335				
	т				0				
31 4-1-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=25-28 ммК=1,060;	0,103543	41000		4245				
	т				0				
32 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	0,03009	63800		1920				
	т								
46 Е1-169-3	Отсыпка конусов под мостом из грунта 3 группы вручную с перемещением передвижными транспортерами ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	28	393,4	82,9	11015	2321	11106	2,1275	60
	м3 грунта		310,5	40,5	8694	1134	113	0,1978	6

47	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	140	29,5	0	4130	0	4006	0,18745	26
		м2 спланированной площади		29,5	0	4130	0	97	0	0
48	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	28	29,49	6,18	826	173	633	0,14835	4
		м3 уплотненного грунта		23,31	0	653	0	97	0	0
49	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	84	27,88	27,88	2342	2342	403	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,94	0	415	97	0,01982	2
50	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	750	10,14	10,14	7605	7605	2626	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	3,61	0	2708	97	0,0123	9
51	Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	750	0,88	0,88	660	660	291	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,4	0	300	97	0,0018	1
52	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	750	12,51	12,51	9383	9383	3114	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,28	0	3210	97	0,01399	10
53	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	2250	1,27	1,27	2858	2858	829	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,38	0	855	97	0,00125	3
77	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	1653	187		309111				
		м2				0				
		Всего прямые затраты			295875	604986	29103	58292		293
						46078	10585			40
		Стоимость: материалов, тенге				529806				
						0				

Накладные расходы, тенге	5(2			
- заработная плата, тенге	8744			
- трудоемкость, чел-ч	29			
	[redacted]			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39797			
Всего по смете	**703075**			
Сметная заработная плата, тенге	65407			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	362			
Всего прямые затраты все сметы	**5896061**	**659641**	**1331328**	**6165**
	1022091	**216360**		**824**
Стоимость: материалов, тенге	4214330			
оборудование, тенге	0			
Накладные расходы, тенге	1331328			
- заработная плата, тенге	199699			
- трудоемкость, чел-ч	666			
стоимость демонтируемых материалов	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	433643			
Всего по смете	**7661032**			
Сметная заработная плата, тенге	200061			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	666			
ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**7 661 032**			
В том числе СМР, тенге	**7 661 032**			
оборудование, тенге	**0**			
Врем зд и соор	643 527			
Сметная заработная плата, тенге 14,1%	*90737*			
Нормативная трудоемкость, чел-ч 0,08%	*515*			
Итого:	**8 304 559**			
в том числе СМР:	**8 304 559**			
Сметная заработная плата, тенге	*290 799*			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	*1 180*			
0.01942 Производство работ в зимнее время 6,6% к-том 1,05	575 506			
Сметная заработная плата, тенге (к=0,39)	*224 447*			
Нормативная трудоемкость, чел-ч (к=0,002426)	*1 396*			
Затраты на снегоборьбу 0,3%	24 914			
Сметная заработная плата, тенге	*872*			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	*4*			
0.00004 Затраты на доп. транспорт привозных материалов	299			
0.16598 *Сметная заработная плата, тенге*	*47*			
0.00000 *Нормативная трудоемкость, чел-ч*	*0*			
0.09101 Затраты на разницу в электроэнергии	8 412			
0.16064 *Сметная заработная плата, тенге*	*1 353*			
0.00100 *Нормативная трудоемкость, чел-ч*	*7*			

0,01000	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	81[illegible]5
0,004	На оплату дополнительных отпусков 0,4%	33218
0	Командировочные затраты	0
0,03789	Разъезной хар-р работ	314699
	Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**9 344 652**
	Сметная заработная плата, тенге	*517 518*
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	*2 588*
	возвратная сумма в том числе	2 410 969
	в том числе СМР:	8 913 689
2,3766	**Итого по сметному расчету в текущих ценах:**	**22 208 961**
	в том числе СМР:	21 184 714
	Сметная заработная плата, тенге	*1 229 958*
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	*2 588*
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	444 179
	Итого:	**22 653 139,83**
	НДС 12%	2 718 376,78
	Итого:	**25 371 516,60**

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Нурпейісова М.

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ Еремеева Г.А.

Технадзор:

Гл. инженер ВК СФ АО " НЦ ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ Фай[illegible] А.Г.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050 340 003 330, ИИК KZ480 70102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060 440 012 256, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2014 года

По объекту: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 3	61 666 628,94		31 462 694,20	
	НДС 12%	7 399 995,47		3 775 523,30	
	Всего	69 066 624,40		35 238 217,50	
	Удержание аванса	20 719 987,32		10 571 465,25	
	Удержание 5%	0,00		0,00	
	Всего к оплате	48 346 637,08		**24 666 752,25**	

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Нурпеисова М.С.**

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Еремеева Г.А.**

Технадзор:

Гл. инженер ВК ОФ АО " НЦ КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ **Файт. А.Г.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050 340 003 330, ИИК KZ480 701 02KSN180 1000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060 440 012 256, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

АКТ № 3 от 23 июля 2014года
выполненных работ за июль месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-2								
		на устройство проезда на остров для автотранспорта и землеройной техники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е38-2-2	Устройство рабочей площадки из горной массы в речных условиях при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом	448	992,59	11,34	444680	5080	2257	0,00478	2
		м3 наброски		0,69	3,69	309	1653	115	0,0128	6
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=1,180;	74,3	1146		85194				
		м3								
3	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	511,0	3,42	3,42	1748	1748	575	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	1,16	0	593	97	0,00379	2
4	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=3,000;	1533,0	0,54	0,54	828	828	238	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,16	0	245	97	0,00053	1
5	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	403,2	1,81	1,81	730	730	156	0	0
		м2 спланированной площади		0	0,4	0	161	97	0,00134	1

6 Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаватора "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, котлован, из-под воды глубиной до 2 м т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.55: ктрр2=1,25; ктрм2=1,25; кзпр2=1,25; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	115,33	57,89	54,74	6677	6313	1894	0,0219	3
	м3 грунта		3,15	13,78	363	1589	97	0,04785	6
7 Е38-2-2	Устройство подушки из горной массы при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом	23,33	992,59	11,34	23160	265	118	0,00478	0
	м3 наброски		0,69	3,69	16	86	115	0,0128	0
8 Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	8,4	1557,72	33,87	13085	285	2524	1,94	16
	м3		263,25	12,47	2211	105	109	0,0609	1
9 Е30-64-17	Установка звеньев прямоугольных труб отверстием 4 м	21,72	2056,73	405	44672	8797	13360	2,64	57
	м3		459	105,3	9969	2287	109	0,36	8
10 99-30-129	Железобетонные звенья прямоугольных труб, блок №94, размер 436х313х100 см	21,72	39093		849100				
	м3								
11 Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	90	32,9	32,9	2961	2961	786	0	0
	м3 грунта		0	9	0	810	97	0,0294	3
12 Е9-62-3	Изготовление каркасов для установки в полость опор	3,21	27935,09	9375,11	89672	30094	53410	91	292
	т конструкций		16380	2107,33	52580	6765	90	7,36	24
13 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3спК=1,032;	2,98248	59200		176563				
	т				0				
14 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,33024	63800		21069				
	т								
15 Е9-62-3	Разборка каркасов ОПс, п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	3,21	17480,58	6562,58	56113	21066	32655	54,6	175
	т конструкций		9828	1475,13	31548	4735	90	5,152	17
16 П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	3,21	234,3	234,3	752	752	526	0	0
	т		0	164,01	0	526	100	0,34442	1

17 П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовк рубные и др.) - разгрузка	3,21	232,8	232,8	747	747	523	0	0
	т		0	162,96	0	523	100	0,34222	1
18 П7-20-1	Перевозка грузов на 20 км, 1 класс груза	3,21	133,5	133,5	429	429	86	0	0
	т		0	26,7	0	86	100	0,05607	0
19 Е30-88-1	Обстройка опор металлом прокатного профиля	1,46	11092,11	1272,94	16194	1858	9079	31,7	46
	т		5400	304,74	7884	445	109	1,03	2
20 1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	1,26	81800		103068				
	т				0				
21 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2	63800		12760				
	т								
22 Е30-88-3	Разборка обстройки из металла прокатного профиля	1,46	3206,48	1676,48	4681	2448	3048	9,3	14
	т		1530	385,02	2234	562	109	1,24	2
23 П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	1,46	234,3	234,3	342	342	239	0	0
	т		0	164,01	0	239	100	0,34442	1
24 П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	1,46	232,8	232,8	340	340	238	0	0
	т		0	162,96	0	238	100	0,34222	0
25 П7-20-1	Перевозка грузов на 20 км, 1 класс груза	1,46	133,5	133,5	195	195	39	0	0
	т		0	26,7	0	39	100	0,05607	0
26 0-15-27	Водоотлив насосами для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	68,2	101,1	101,1	6895	6895	4851	0	0
	маш-ч		0	65,25	0	4450	109	0,3	20
27 Е42-4-4	Заполнение полостей опор сортированным камнем с подачей краном в бадьях	60,0	1605,92	45,9	96355	2754	7453	0,794	48
	м3		124,2	15,36	7452	922	89	0,0525	3
28 Е30-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	11,235	19166,93	7900,05	215340	88757	100862	32,1	361
	т		5760	2476,25	64714	27821	109	9,94	112

29 1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката н. ерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	10,3	64100		660230				
	т				0				
30 1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,755	63600		48018				
	т				0				
31 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,18	63800		11484				
	т								
32 Е9-11-2	Монтаж в построечных условиях металлических пролетных строений	11,235	18498,8	9683,02	207834	108789	74053	28,6	321
	т конструкций		5017,5	2306,12	56372	25909	90	7,83	88
33 Е30-89-1	Устройство сопряжения моста с насыпями подходов из шпал, уложенных в виде шпальных клеток	152	434,59	40,61	66058	6173	12802	0,411	62
	шт		62,33	14,94	9474	2271	109	0,073	11
34 Е30-89-2	Разборка сопряжения моста с насыпью из шпал	0	93,49	40,61	0	0	0	0,364	0
	шт		52,88	14,94	0	0	109	0,073	0
35 Е30-52-3	Устройство деревянного настила из бревен и досок	10,66	5304,79	1746,15	56549	18614	35446	15,2	162
	м3		2587,5	463,05	27583	4936	109	1,61	17
36 1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d=14-24 см, длина 3-6,5 м	8,8	5110		44968				
	м3				0				
37 1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	1,86	13200		24552				
	м3								
38 Е30-52-4	Устройство колесоотбоев из брусьев	2,975	31223,92	2439,15	92891	7256	14589	22,2	66
	м3		3847,5	651,6	11446	1939	109	2,29	7
39 Е30-52-3	Разборка деревянного настила из бревен и досок ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0	3466,92	1396,92	0	0	0	12,16	0
	м3		2070	370,44	0	0	109	1,288	0
40 Е30-52-4	Разборка колесоотбоев из брусьев ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0	5029,32	1951,32	0	0	0	17,76	0
	м3		3078	521,28	0	0	109	1,832	0

41 Е30-75-1	Установка деревянных перил без укладки дополнительных поперечин	37,2	713,71	0,48	26550	18	13875	1,93	72
	м		342	0,18	12722	7	109	0,0009	0
42 Е30-75-1	Разборка деревянных перил без укладки дополнительных поперечин ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		273,98	0,38	0	0	0	1,544	0
	м		273,6	0,14	0	0	109	0,00072	0
43 Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	730	88,44	84,44	64561	61641	18977	0,027	20
	м3 грунта		3,89	22,91	2840	16724	97	0,0783	57
44 Е42-4-4	Обсыпка опор горной массой без стоимости материала с подачей краном в бадьях	300	170,1	45,9	51030	13770	37263	0,794	238
	м3		124,2	15,36	37260	4608	89	0,0525	16
45 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	838,5	19,7	19,7	16518	16518	3304	0	0
	т		0	3,94	0	3304	100	0,00827	7
46 Е1-19-6	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 6 группы	430	2,45	2,12	1054	912	330	0	0
	м3 грунта		0	0,79	0	340	97	0,0038	2
47 Е38-2-2	Устройство насыпи с отсыпкой автосамосвалами	430	12,03	11,34	5173	4876	2166	0,00478	2
	м3 наброски		0,69	3,69	297	1587	115	0,0128	6
48 Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из-под воды глубиной до 1 м т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	621	48,25	45,62	29963	28330	8499	0,01825	11
	м3 грунта		2,63	11,48	1633	7129	97	0,03988	25
49 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1411	3,42	3,42	4826	4826	1588	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	1,16	0	1637	97	0,00379	5
50 Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=3,000;	4233	0,54	0,54	2286	2286	657	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,16	0	677	97	0,00053	2

51 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	790	53,77	51,34	42478	40559	12475	0,0164	13
	м3 грунта		2,36	13,92	1864	10997	97	0,0476	38
52 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	1580	19,7	19,7	31126	31126	6225	0	0
	т		0	3,94	0	6225	100	0,00827	13
53 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=3,000;	6075	0,2	0,2	1215	1215	412	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	0	425	97	0,00023	1
	Всего прямые затраты				**3763714**	**530591**	**477576**		**1982**
					340772	**143595**			**503**
	Стоимость: материалов, тенге				2892352				
	Накладные расходы, тенге				477576				
	- заработная плата, тенге				71636				
	- трудоемкость, чел-ч				239				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				849100				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				305423				
	Всего по смете				**4546713**				
	Сметная заработная плата, тенге				556003				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2723				

Локальная смета № 2-3-1

на устройство проезжей части (работы ведутся при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-11-3	Устройство выравнивающего слоя (стяжки) толщиной 20 мм из бетона В30 ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	390,7	296,73	15,44	115938	6033	31887	0,4209	164
		м2 стяжки		60,55	5,8	23658	2266	123	0,02829	11
2	Е30-79-2	Устройство водоотвода с проезжей части без устройства защитного слоя п.1.4 техн. ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	782	1426,68	99,29	1115361	77624	217520	1,32	1032
		м2		218,7	36,56	170977	28582	109	0,17844	140
3	Е6-11-7	Установка металлоконструкций водоотводных устройств ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,9	38704,51	349,88	33444	302	34629	227,7	197
		т								

			38036,25	131,96	32866	114	105	0,644	1
4 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (металлоконструкции водоотводных устройств)	0,9	172800		149313				
	т								
5 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в плите проезжей части толщиной 160 мм т.ч. п.1.26а: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.8: ктрр2=1,75; ктрм2=1,75; кзпр2=1,75; кэкс2=1,75; кзпм2=1,75; т.ч. п.3.8: ктрр3=1,1; ктрм3=1,1; кзпр3=1,1; кэкс3=1,1; кзпм3=1,1;	26	667,98	315,99	17591	8321	12412	2,01967	53
	отверстие								
			351,99	119,34	9269	3143	100	0,58295	15
6 Е7-26-2	Установка болтов ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,0278	175007,38	349,88	4861	10	991	151,8	4
	т болтов								
			25357,5	131,96	704	4	140	0,644	0
7 Е13-54-2	Заполнение пустот между элементами водоотводных устройств и стенками отверстий полимерраствором ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,08	42007,51	150,57	3284	12	121	9,3725	1
	м3								
			1668,94	56,93	130	4	90	0,276	0
8 Е13-13-1	Огрунтовка изолируемых поверхностей праймером "Технониколь" ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	692,54073	9,7	0,08	6718	55	5790	0,0475	33
	м2								
			9,27	0,02	6420	14	90	0,00012	0
9 99-12-2(пл)	Праймер битумный "Технониколь"	252,08483	143		36048				
	кг								
10 Е12-1-5	Устройство изоляции в два слоя из рулонного материала "Техноэластмост С" методом наплавления ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	195,4	49,29	21,08	9629	4118	8392	0,1587	31
	м2 кровли								
			28,21	7,89	5511	1541	119	0,03853	8
11 99-12-1(пл)	ТехноэластМост С	445,42	500		222710				
	м2								
12 П9-24-1	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) - погрузка	2,45	124,3	124,3	305	305	213	0	0
	т								
			0	87,01	0	213	100	0,18272	0
13 П9-24-2	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) - разгрузка	2,45	110	110	269	269	189	0	0
	т								
			0	77	0	189	100	0,1617	0

14 П7-23-1	Перевозка грузов на 23 км, 1 класс груза	2,45	148,2	148,2	363	363	73	0	0
	т		0	29,64	0	73	100	0,06224	0
15 Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	271	132,03	66,18	35799	17944	27705	0,337	91
	отверстие		63,23	38,95	17144	10561	100	0,0608	16
16 Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-6,500;	-1762	1,61	0,76	-2838	-1339	-2062	0,0038	-7
	отверстие		0,72	0,45	-1269	-793	100	0,0007	-1
17 Е6-11-1	Установка арматурных стержней в отверстия с заделкой ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,0730	110758,97	616,47	8084	45	4202	332,35	24
	т		54596,25	232,88	3985	17	105	1,1385	0
18 1-1-832	Клей эпоксидный	0,006	689100		3999				
	т								
19 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,350	174334,76	349,88	60949	122	4133	66,7	23
	т		11126,25	131,96	3890	46	105	0,644	0
20 Е13-54-2	Защитный слой из полимерраствора под тротуарами ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,81	42007,51	150,57	76161	273	2816	9,3725	17
	м3		1668,94	56,93	3026	103	90	0,276	1
21 Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги п.1.4 техн.ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	17,68	3922,24	666,63	69345	11786	35485	9,396	166
	м3		1633,5	207,85	28880	3675	109	0,879	16
22 99-30-3	Железобетонные тротуарные блоки Т150.15-ТАIII-1*, размер 299х257х23 см, бетон В35 F300, W6	17,68	67412		1191844				
	м3				0				
23 2-1-256	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,062	154700		9517				
	т								

24 Е30-13-4	Омоноличиванеи тротуарных блоков между соб. п.1.4 техн.ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,650	15683,8	2013,86	10194	1309	2526	17,292	11
	м3		2964,6	601,34	1927	391	109	2,42964	2
25 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0275	62000		17040				
	т								
26 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0501	67700		3395				
	т								
27 Е7-1-4	Перестановка передвижных подмостей общим весом 10,11т (применительно) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	27	1095,39	769,36	29497	20718	21267	1,932	52
	шт сборных конструкций		326,03	238,08	8780	6411	140	0,99268	27
28 Е30-52-4	Устройство путей под движение технологического транспорта п.1.4 техн.ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6	13632,25	2926,98	83637	17958	36105	26,64	163
	м3		4617	781,92	28326	4797	109	2,748	17
29 1-2-56	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, III сорта	6	7250		44480				
	м3								
30 Е30-52-4	Устройство путей под движение технологического транспорта (без учета стоимости материалов) п.1.4 техн.ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6	8444,3	2926,98	51808	17958	36105	26,64	163
	м3		4617	781,92	28326	4797	109	2,748	17
31 Е30-52-4	Разборка путей под движение технологического транспорта (2 раза)К=2,000; ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; п.1.4 техн.ч.: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	15	6035,18	2341,58	90528	35124	70618	21,312	320
	м3		3693,6	625,54	55404	9383	109	2,1984	33
32 Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) т.ч. п.1.26а: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	323	144,96	72,79	46843	23522	36321	0,3707	120
	отверстие		69,55	42,85	22475	13847	100	0,06688	22

33 Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 16 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-9,000; т.ч. п.1.26а: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	-2908	1,76	0,84	-5119	-2443	-3723	0,00418	-12
	отверстие		0,79	0,49	-2298	-1425	100	0,00077	-2
34 Е6-11-1	Установка арматурных стержней в отверстия с заделкой ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,0598	112858,97	616,47	6749	37	3443	332,35	20
	т		54596,25	232,88	3265	14	105	1,1385	0
35 1-1-832	Клей эпоксидный	0,005	689100		3199				
	т								
36 Е6-22-7	Устройство краевых полос из монолитного бетона ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	5,1	15551,54	441,47	79424	2255	15047	16,33	83
	м3		2639,25	166,76	13479	852	105	0,81455	4
37 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,51	68200		34672				
	т				0				
38 1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГЮЖ-94)	0,0002	761600		157				
	т								
50 Е6-11-7	Установка закладных деталей окаймления ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,4675	201404,51	349,88	94164	164	18737	227,7	106
	т		38036,25	131,96	17783	62	105	0,644	0
51 Е46-35-1	Разборка бетона сточного треугольника на приопорных участках пролетных строений	0,650	3043,84	1500,34	1978	975	1372	9,49	6
	м3		1543,5	567	1003	369	100	2,77	2
52 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,5	27,1	27,1	42	42	29	0	0
	т		0	18,97	0	29	100	0,03984	0
53 П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза	1,5	146,1	146,1	224	224	45	0	0
	т		0	29,22	0	45	100	0,06136	0
	Всего прямые затраты				**3746272**	**244083**	**622389**		**2864**
					483663	**89323**			**325**
	Стоимость: материалов, тенге				**3018525**				

						0					
		Накладные расходы, тенге				622389					
		- заработная плата, тенге				93358					
		- трудоемкость, чел-ч				311					
						0					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				262120					
		Всего по смете				**4630781**					
		Сметная заработная плата, тенге				666345					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3500					

Локальная смета № 2-3-2

на устройство металлического оцинкованного барьерного ограждения 11-МО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали (оцинкованных) по металлическим столбам	74	3914,96	0	290266	0	0	0	0
		(учтено изготовление ограждения) *м*		0	0	0	0	133	0	0
2	1-1-2040	Болты с гайками и шайбами оцинкованные *кг*	27,17	245,5		6671				
		Всего прямые затраты				**296937**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				**296937**				
						0				
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
						0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17816				
		Всего по смете				**314753**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

Локальная смета № 2-4-1

на устройство грушевидной дамбы, откосов конусов (работы ведутся в стесненных условиях)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е1-162-3	Разработка траншей шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	27,2	553,73	0	15048	0	17005	3,197	87
				553,73	0	15048	0	113	0	0
17	Е1-173-1	Водоотлив из траншей Опс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	27,2	332,52	332,52	9037	9037	5657	0	0

	м3 мок, 30 грунта		0	214,61	0	5832	97	0,9867	27
18 Е1-159-3	Устройство упоров из монолитного бетона сечением 40х80 см на основании из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	66	4396,91	5,32	290196	351	29399	3,0245	200
	м упора		457,99	1,22	30227	81	97	0,00541	0
19 Е30-8-1	Установка арматуры при бетонировании упоров ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,360	9508,21	0	3418	0	3630	55,66	20
	т		9263,25	0	3330	0	109	0	0
20 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,332	68200		22665				
	т				0				
21 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0272	50600		1375				
	т								
22 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,315	174334,76	349,88	54891	110	3722	66,7	21
	т		11126,25	131,96	3503	42	105	0,644	0
23 Е1-159-3	Устройство анкерной плиты упора из монолитного бетона сечением 40х80 см на основании из песчано-гравийной смеси толщиноц 10 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	66	4181,87	5,32	276003	351	29399	3,0245	200
	м упора		457,99	1,22	30227	81	97	0,00541	0
24 Е30-8-1	Установка арматуры при бетонировании анкерной плиты ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,790	9508,21	0	7512	0	7977	55,66	44
	т		9263,25	0	7319	0	109	0	0
25 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,751	67700		50859				
	т				0				
26 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,039	50600		1964				
	т								
27 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,322	174334,76	349,88	56109	113	3805	66,7	21
	т								

			11126,25	131,96	3581	42	105	0,644	0
28 Е8-4-7	Обмазка горячим битумом обсыпаемых поверхностей упора и анкерной плиты упора за 2 раза ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	264,0	251,61	4,39	66425	1159	13897	0,2438	64
	м2 поверхности								
			42,95	1,66	11339	438	118	0,00805	2
29 Е9-62-8	Изготовление конструкций анкерных тяжей	0,438	25987,18	4444,95	11381	1947	8078	110	48
	т конструкций								
			19800	696,02	8671	305	90	2,55	1
30 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03	149300		4637				
	т				0				
31 4-1-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=25-28 ммК=1,060;	0,3596767	41000		14747				
	т				0				
32 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	0,10453	63800		6669				
	т								
33 Е39-8-5	Установка анкерных тяжей (применительно) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,604	8864,38	1536,13	5354	928	2028	19,205	12
	т конструкций								
			3208,5	522,68	1938	316	90	1,955	1
34 Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	25	21,34	0,02	534	1	150	0,03393	1
	м2								
			6,68	0	167	0	90	0	0
35 Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических тяг масляной краской ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	25	162,14	0,08	4054	2	3261	0,7429	19
	м2 окрашиваемой поверхности								
			124,2	0,02	3105	1	105	0,00012	0
36 Е22-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на анкерные тяжи (к диаметру 100 мм, применительно) в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,07962	99849,52	20026,27	7950	1594	3215	134,55	11
	км трубопровода								
			23494,5	7565,85	1871	602	130	36,9495	3
37 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	200	42,18	40,26	8436	8052	2477	0,0129	3
	м3 грунта								
			1,86	10,91	372	2182	97	0,03733	7

38 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	390	19,7	19,7	7683	7683	1537	0	0
	т		0	3,94	0	1537	100	0,00827	3
39 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	200	1,6	1,44	320	288	105	0	0
	м3 грунта		0	0,54	0	108	97	0,00258	1
40 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	100	192,26	0	19226	0	21725	1,3915	139
	м3 грунта		192,26	0	19226	0	113	0	0
41 Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0	37,83	37,83	0	0	0	0	0
	м3 грунта		0	10,35	0	0	97	0,03381	0
42 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2000	42,18	40,26	84360	80520	24774	0,0129	26
	м3 грунта		1,86	10,91	3720	21820	97	0,03733	75
43 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	2000	1,6	1,44	3200	2880	1048	0	0
	м3 грунта		0	0,54	0	1080	97	0,00258	5
44 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	2000	19,7	19,7	39400	39400	7880	0	0
	т		0	3,94	0	7880	100	0,00827	17
45 Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	750	14,16	14,16	10620	10620	2815	0	0
	м3 грунта		0	3,87	0	2903	97	0,01265	9
46 Е1-169-3	Отсыпка конусов под мостом из грунта 3 группы вручную с перемещением передвижными транспортерами ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	42	393,4	82,9	16523	3482	16658	2,1275	89
	м3 грунта		310,5	40,5	13041	1701	113	0,1978	8
47 Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	210	29,5	0	6195	0	6009	0,18745	39
	м2 спланированной площади								

			29,5	0	6195	0	97	0	0
48	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	42	29,49	6,18	1239	260	950	0,14835	6
		м3 уплотненного грунта								
				23,31	0	979	0	97	0	0
49	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	126	27,88	27,88	3513	3513	604	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	4,94	0	622	97	0,01982	2
50	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	1125	10,14	10,14	11408	11408	3939	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	3,61	0	4061	97	0,0123	14
51	Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	1125	0,88	0,88	990	990	437	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	0,4	0	450	97	0,0018	2
52	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1125	12,51	12,51	14074	14074	4671	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	4,28	0	4815	97	0,01399	16
53	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	3375	1,27	1,27	4286	4286	1244	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	0,38	0	1283	97	0,00125	4
		Всего прямые затраты				**1142305**	**203048**	**228098**		**1049**
						163861	**58177**			**199**
		Стоимость: материалов, тенге				**775396**				
						0				
		Накладные расходы, тенге				228098				
		- заработная плата, тенге				34215				
		- трудоемкость, чел-ч				114				
						0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82224				
		Всего по смете				**1452628**				
		Сметная заработная плата, тенге				256253				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1362				

Локальная смета № 2-4-2

на берегоукрепительные работы, засыпка воронки размыва в первом пролете

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е1-12-9									
		Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, при засыпке воронки размыва в первом пролете	1100	29,64	28,03	32604	30833	9251	0,0112	12
		м3 грунта		1,61	7,06	1771	7766	97	0,0245	27
19	Е38-2-2	Засыпка воронки размыва	1110	12,03	11,34	13353	12587	5591	0,00478	5
		м3 наброски		0,69	3,69	766	4096	115	0,0128	14
20	Е1-169-3									
		Засыпка центральной части воронки грунтом 3 группы вручную с перемещением передвижными транспортерами	220	342,08	72,08	75258	15858	75878	1,85	407
		м3 грунта		270	35,22	59400	7748	113	0,172	38
		Всего прямые затраты				**121217**	**59281**	**90719**		**424**
						61938	**19610**			**77**
		Стоимость: материалов, тенге				**0**				
						0				
		Накладные расходы, тенге				90719				
		- заработная плата, тенге				13608				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
						0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12716				
		Всего по смете				**224652**				
		Сметная заработная плата, тенге				95156				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				546				

Локальная смета № 7-1-1

на посадку деревьев (акт от 23 мая 2014г.,исключаемые виды работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-5-1									
		Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	-144	168,13	32,23	-24211	-4641	-27544	0,942	-136
		яма		135,9	12,38	-19570	-1783	129	0,05	-7
2	Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	-144	2530,13	177,05	-364339	-25495	-67879	1,852	-267
		шт		321,98	43,43	-46365	-6254	129	0,181	-26
3	П9-41-1	Погрузка саженцев с квадратным комом 0,5х0,5х0,4м	-17,6	122,8	122,8	-2156	-2156	-1510	0	0

	т								
			0	85,96	0	-1510	100	0,18052	-3
4 П9-41-2	Выгрузка деревьев-саженцев с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4м	-17,6	102,8	102,8	-1805	-1805	-1264	0	0
	т								
			0	71,96	0	-1264	100	0,15112	-3
5 П7-37-1	Перевозка грузов на 37 км, 1 класс груза	-17,6	217,1	217,1	-3812	-3812	-762	0	0
	т								
			0	43,42	0	-762	100	0,09118	-2
6 Е47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	-8,6	306,27	236,02	-2643	-2037	-1328	0,49	-4
	м3								
			65,25	54	-563	-466	129	0,24	-2
	Всего прямые затраты				**-398967**	**-39947**	**-100287**		**-407**
					-66498	**-12038**			**-43**
	Стоимость: материалов, тенге				**-292521**				
					0				
	Накладные расходы, тенге				-100287				
	- заработная плата, тенге				-15043				
	- трудоемкость, чел-ч				-50				
					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-29955				
	Всего по смете				**-529209**				
	Сметная заработная плата, тенге				-93579				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-499				
	Всего прямые затраты все сметы				**8671478**	**997057**	**1318500**		**5910**
					983736	**298668**			**1059**
	Стоимость: материалов, тенге				6690685				
	оборудование, тенге				0				
					0				
	Накладные расходы, тенге				1318500				
	- заработная плата, тенге				197775				
	- трудоемкость, чел-ч				659				
	стоимость демонтируемых материалов				849100				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				650345				
	Всего по смете				**10640323**				
	Сметная заработная плата, тенге				1480179				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7628				
				ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**10 640 323**				
Врем зд и соор					893 787				

	Сметная заработная плата, тенге 14,1%		*126024*
	Нормативная трудоемкость, чел-ч 0,08%		*715*
	Итого:		**11 534 110**
	в том числе СМР:		**11 534 110**
	Сметная заработная плата, тенге		*1 606 203*
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		*8 343*
0,01942	Производство работ в зимнее время 6,6% к-том 1,05		799 314
	Сметная заработная плата, тенге (к=0,39)		*311 732*
	Нормативная трудоемкость, чел-ч (к=0,002426)		*1 939*
	Затраты на снегоборьбу 0,3%		34 602
	Сметная заработная плата, тенге		*4 819*
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		*25*
0,00004	Затраты на доп. транспорт привозных материалов		415
0,15596	*Сметная заработная плата, тенге*		*65*
0,00000	*Нормативная трудоемкость, чел-ч*		*0,0*
0,00101	Затраты на разницу в электроэнергии		11 683
0,16084	*Сметная заработная плата, тенге*		*1 879*
0,00089	*Нормативная трудоемкость, чел-ч*		*10*
0,01000	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		115341
0,004	На оплату дополнительных отпусков 0,4%		46136
0	Командировочные затраты		0
0,03789	Разъезной хар-р работ		437081
	Итого по сметному расчету в ценах 2001года:		**12 978 683**
	Сметная заработная плата, тенге		*1 924 698*
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		*10 318*
	Итого по сметному расчету в текущих ценах:	2,3788494	**30 845 779**
	Сметная заработная плата, тенге		*4 574 332*
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		*10 318*
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		616 916
	Итого:		**31 462 694,20**
	НДС 12%		**3 775 523,30**
	Итого:		**35 238 217,50**

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Нурпейсова М.С.**

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Еремеева Г.А.**

Технадзор:

Гл. инженер ВК ОФ АО " НЦ КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ **Файт. А.Г.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050 340 003 330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060 440 012 256, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2014 года

По объекту: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 3	94 878 139,55		33 211 510,61	
	НДС 12%	11 385 376,74		3 985 381,27	
	Всего	106 263 516,29		37 196 891,88	
	Удержание аванса	31 879 054,88		11 159 067,56	
	Удержание 5%	0,00		0,00	
	Всего к оплате	74 384 461,41		**26 037 824,32**	

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного Учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Нұрпейісова М.С.**

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Еремеева Г.А.**

Технадзор:

Гл. инженер ВК ОФ АО " НЦ КРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ **Файт. А.Г.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспо и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050 340 003 330, ИИК KZ480 701 02KSN180 1000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060 440 012 256, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

Акт № 4 от 26 августа 2014 года
выполненных работ за август месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-2								
		на устройство проезда на остров для автотранспорта и землеройной техники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е30-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	10,31400	19166,93	7900,05	197688	81481	92594	32,1	331
		т		5760	2476,25	59409	25540	109	9,94	103
29	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	9,45565	64100		606107				
		т				0				
30	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,755	63600		48018				
		т				0				
31	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,18	63800		11484				
		т								
		Всего прямые затраты				**863297**	**81481**	**92594**		**331**

	59409	25540	103
Стоимость: материалов, тенге	722407		

Накладные расходы, тенге	92594
- заработная плата, тенге	13889
- трудоемкость, чел-ч	46
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	57353
Всего по смете	**1013244**
Сметная заработная плата, тенге	98838
Нормативная трудоемкость, чел-ч	480

Локальная смета № 1-1-3

на валку леса и расчистку площадей от кустарника

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-192-4									
		Трелевка древесины диаметром до 20 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	185	38,75	29,46	7169	5450	2665	0,0646	12
		хвост		9,29	11,29	1719	2089	70	0,0369	7
8	Е1-192-5									
		Трелевка древесины диаметром до 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	90	57,45	51,42	5171	4628	1622	0,113	10
		хвост		6,03	19,71	543	1774	70	0,0644	6
9	Е1-192-6	Трелевка древесины диаметром свыше 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	12	110,16	83,83	1322	1006	491	0,183	2
		хвост		26,33	32,13	316	386	70	0,105	1
10	Е1-193-1									
		Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см	41	10,43	0,35	428	14	293	0,064	3
		дерево		10,08	0,14	413	6	70	0,0008	0
11	Е1-193-2									
		Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	71	22,03	1,33	1564	94	1054	0,134	10
		дерево		20,7	0,5	1470	36	70	0,0029	0
12	Е1-193-3									
		Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкиу породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см	73	35,47	2,17	2589	158	1743	0,216	16
		дерево		33,3	0,81	2431	59	70	0,0047	0

13 Е1-193-4	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	37	48,25	3,02	1785	112	1201	0,288	11
	дерево		45,23	1,13	1674	42	70	0,0065	0
14 Е1-193-5	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см	36	64,95	3,97	2338	141	1575	0,386	14
	дерево		60,98	1,49	2197	54	70	0,0086	0
15 Е1-193-6	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	17	81,12	5,07	1379	86	927	0,485	8
	дерево		76,05	1,89	1293	32	70	0,0109	0
16 Е1-193-7	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	12	135,72	6,79	1629	81	1104	0,805	10
	дерево		128,93	2,54	1547	30	70	0,0146	0
17 П9-22-1	Лес круглый - погрузка	61	148,6	148,6	9065	9065	6345	0	0
	т		0	104,02	0	6345	100	0,21844	13
18 П9-22-2	Лес круглый - разгрузка	61	141,4	141,4	8625	8625	6038	0	0
	т		0	98,98	0	6038	100	0,20786	13
19 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	61	30,75	30,75	1876	1876	375	0	0
	т		0	6,15	0	375	100	0,01291	1
20 Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	222	20,39	20,39	4527	4527	1055	0	0
	пень		0	6,79	0	1507	70	0,0222	5
21 Е1-197-4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	222	2,66	2,66	591	591	138	0	0
	пень		0	0,89	0	198	70	0,0029	1
22 Е1-197-2	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	53	34,53	34,53	1830	1830	427	0	0
	пень								

			0	11,51	0	610	70	0,0376	2
23 Е1-197-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	53	5,14	5,14	272	272	63	0	0
	пень		0	1,71	0	91	70	0,0056	0
24 Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	12	56,02	56,02	672	672	157	0	0
	пень		0	18,67	0	224	70	0,061	1
25 Е1-197-6	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	12	9,74	9,74	117	117	27	0	0
	пень		0	3,24	0	39	70	0,0106	0
26 Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	222	6,34	6,34	1407	1407	328	0	0
	пень		0	2,11	0	468	70	0,0069	2
27 Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	65	12,86	12,86	836	836	195	0	0
	пень		0	4,28	0	278	70	0,014	1
28 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	24,5	122,8	122,8	3009	3009	2106	0	0
	т		0	85,96	0	2106	100	0,18052	4
29 П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза	24,5	146,1	146,1	3579	3579	716	0	0
	т		0	29,22	0	716	100	0,06136	2
30 Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,72	2785,86	2785,86	2006	2006	291	0	0
	га		0	578,34	0	416	70	1,89	1
31 Е1-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,72	2145,68	2145,68	1545	1545	389	0	0
	га		0	771,12	0	555	70	2,52	2

32 Е1-212-5	Перетряхивание валов из средней густоты кустар[illegible]а, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,72	1129,63	1129,63	813	813	190	0	0
	га		0	376,38	0	271	70	1,23	1
33 Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,72	1980,96	1980,96	1426	1426	364	0	0
	га		0	722,16	0	520	70	2,36	2
34 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	72	122,8	122,8	8842	8842	6191	0	0
	т		0	85,96	0	6189	100	0,18052	13
35 П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза	72	146,1	146,1	10519	10519	2104	0	0
	т		0	29,22	0	2104	100	0,06136	4
	Всего прямые затраты				**86930**	**73329**	**40175**		**95**
					13601	**33557**			**82**
	Стоимость: материалов, тенге				0				

Накладные расходы, тенге	40175
- заработная плата, тенге	6026
- трудоемкость, чел-ч	20
Стоимость демонтируемых материалов	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7626
Всего по смете	**134731**
Сметная заработная плата, тенге	53185
Нормативная трудоемкость, чел-ч	197

Локальная смета № 1-1-4

на установку дорожных знаков для организации движения транзитного транспорта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	12	878,35	175,43	10540	2105	10236	3,84	46
		шт		607,5	33,86	7290	406	133	0,132	2
2	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7	181,48	0	1270	0	1330	0,828	6
		шт		142,84	0	1000	0	133	0	0

3 99-27-39	Металлическая стойка СКМ 1.35	4	1339		5356				
	шт				0				
4 99-27-51	Металлическая стойка СКМ 3.45	5	2733		13665				
	шт				0				
5 99-27-55	Металлическая стойка СКМ 4.40	2	3740		7480				
	шт				0				
6 99-27-50	Металлическая стойка СКМ 3.40	1	2480		2480				
	шт				0				
7 99-27-5	Знаки дорожные предупреждающие и приоритета треугольной формы со сторонами размером 900 мм (1.23, 1.18.2, 1.18.3)	7	2263		15841				
	шт				0				
8 99-27-16	Знаки дорожные запрещающие и предписывающие круглой формы диаметром 700 мм (3.24, 3.31, 4.1.3)	8	2711		21688				
	шт				0				
9 99-27-11	Знаки дорожные предупреждающие прямоугольной формы со сторонами размером 2250х500 мм (1.31.2)	1	9806		9806				
	шт				0				
10 99-27-15	Знаки дорожные приоритета В-900 мм (2.5)	1	5776		5776				
	шт				0				
11 99-27-29	Знаки дополнительной информации прямоугольной формы со сторонами 350х700 мм (7.1.1)	2	1803		3606				
	шт				0				
12 99-27-3	Знаки дорожные информационно-указательные прямоугольной формы со сторонами размером 1200х1200 мм (5.20.3)	1	12421		12421				
	шт				0				
13 99-27-14	Знак дорожный индивидуального проектирования прямоугольной формы со сторонами размером 2500х1500 мм	1	31591		31591				
	шт								
14 Е9-62-8	Изготовление конструкций крепления под стойку знака и для знаков на светофоре	0,0226	89057,18	4444,95	2013	100	417	110	2
	т конструкций		19800	696,02	447	16	90	2,55	0
15 Е46-48-3	Установка деревянного переносного барьера высотой 1,2м с последующей разборкой	3,6	252,03	4,32	907	16	260	0,4811	2
	м2		70,63	1,64	254	6	100	0,008	0
17 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (знак индивидуального проектирования) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2	878,35	175,43	1757	351	1706	3,84	8
	шт		607,5	33,86	1215	68	133	0,132	0

18 Е27-83-1 (ДМ	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; п.3.1техн.ч.: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	487,3	122,8	0	0	0	2,304	0
	шт	364,5	23,7	0	0	133	0,0924	0
	Всего прямые затраты			**146197**	**2572**	**13949**		**64**
				10207	**496**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге			133419				
	Накладные расходы, тенге			13949				
	- заработная плата, тенге			2092				
	- трудоемкость, чел-ч			7				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге			0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9609				
	Всего по смете			**169755**				
	Сметная заработная плата, тенге			12795				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			73				

Локальная смета № 1-1-5

на установку металлических направляющих столбиков на проезжей части моста

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-25-8	Сверление в проезжей части моста вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=2,000;	68	159,18	77,58	10824	5275	8189	0,398	27
		отверстие		74,7	45,72	5080	3109	100	0,072	5
2	Е46-25-24	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в проезжей части моста вертикальных отверстий диаметром 60 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=5,000;	340	6,87	3,34	2336	1136	1754	0,0171	6
		отверстие		3,2	1,96	1088	666	100	0,0031	1
3	Е46-25-8	Сверление в проезжей части дороги вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	22	159,18	77,58	3502	1707	2649	0,398	9
		отверстие		74,7	45,72	1643	1006	100	0,072	2

4 Е46-25-24	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в проезжей части вертикальных отверстий диаметром 60 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=5,000;	110	6,87	3,34	756	367	568	0,0171	2
	отверстие		3,2	1,96	352	216	100	0,0031	0
5 Е6-11-2	Установка металлических направляющих столбков в просверленные отверстия заделкой (применительно) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,115	42219,17	549,17	4855	63	4743	238,05	27
	т		39071,25	207	4493	24	105	1,012	0
6 99-27-65	Металлические направляющие столбики	45	795		35775				
	шт				0				
7 30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,041	7033		288				
	м3								
	Всего прямые затраты				**58336**	**8548**	**17905**		**71**
					12656	**5021**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				37132				
	Накладные расходы, тенге				17905				
	- заработная плата, тенге				2686				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4574				
	Всего по смете				**80815**				
	Сметная заработная плата, тенге				20363				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				88				

Локальная смета № 2-3-1

на устройство проезжей части (работы ведутся при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Е30-79-2	Устройство водоотвода с проезжей части без устройства защитного слоя п.1.4 техн. ч.: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	168,21199	1426,68	99,29	239985	16702	46802	1,32	222
		м2		218,7	36,56	36788	6150	109	0,17844	30
	3 Е6-11-7	Установка металлоконструкций водоотводных устройств ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,18592	38704,51	349,88	7196	65	7451	227,7	42
		т		38036,25	131,96	7072	25	105	0,644	0

4 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (металлоконструкции водоотводных устройств)	0,18592	172800		32127				
	т								
5 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в плите проезжей части толщиной 160 мм т.ч. п.1.26а: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.8: ктрр2=1,75; ктрм2=1,75; кзпр2=1,75; кэкс2=1,75; кзпм2=1,75; т.ч. п.3.8: ктрр3=1,1; ктрм3=1,1; кзпр3=1,1; кэкс3=1,1; кзпм3=1,1;	5,66609	667,98	315,99	3785	1790	2671	2,01967	11
	отверстие		351,99	119,34	1994	676	100	0,58295	3
6 Е7-26-2	Установка болтов ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,00598	175007,38	349,88	1047	2	213	151,8	1
	т болтов		25357,5	131,96	152	1	140	0,644	0
7 Е13-54-2	Заполнение пустот между элементами водоотводных устройств и стенками отверстий полимерраствором ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,01682	42007,51	150,57	707	3	26	9,3725	0
	м3		1668,94	56,93	28	1	90	0,276	0
8 Е13-13-1	Огрунтовка изолируемых поверхностей праймером "Технониколь" ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	49,00927	9,7	0,08	1445	12	1246	0,0475	7
	м2		9,27	0,02	1381	3	90	0,00012	0
9 99-12-2(пл)	Праймер битумный "Технониколь"	54,23937	143		7756				
	кг								
59 Е9-34-1	Монтаж металлических конструкций для крепления опор освещения на мосту ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,04890	173967,7	2519,97	356442	5163	26839	84,64	173
	т конструкций		14438,25	116,44	29583	239	90	0,5635	1
60 Е30-84-1	Окраска металлических конструкций крепления	2,04890	6646,88	0	13619	0	1965	4,8	10
	т		879,75	0	1803	0	109	0	0
61 Е9-62-7	Изготовление металлических лотков с креплениями	5,85000	49326,74	16388,64	288561	95874	170896	161	942
	т конструкций		28980	3478,9	169533	20352	90	13,02	74
62 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,064;	4,18152	55877		233651				
	т				0				

63	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,064;	2,04288	60200		122981				
		т								
64	Е9-62-7	Изготовление опор под поперечный лоток	0,19120	49326,74	16388,64	9431	3134	5586	161	31
		т конструкций								
				28980	3478,9	5541	665	90	13,02	2
65	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,064;	0,04107	59500		2444				
		т				0				
66	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,064;	0,16237	63800		10359				
		т								
67	Е9-53-2	Установка металлических лотков с опорами	1,51030	9850,47	1162,94	14877	1756	10148	46,6	70
		т конструкций								
				7357,5	108	11112	163	90	0,53	1
68	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00420	188397,62	304,24	791	1	146	198	1
		т								
				33075	114,75	139	0	105	0,56	0
		Всего прямые затраты				**1347204**	**124502**	**273989**		**1511**
						265125	**28274**			**112**
		Стоимость: материалов, тенге				**957578**				
						0				
		Накладные расходы, тенге				273989				
		- заработная плата, тенге				41098				
		- трудоемкость, чел-ч				137				
						0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97272				
		Всего по смете				**1718464**				
		Сметная заработная плата, тенге				334497				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1760				

Локальная смета № 2-3-2

на устройство металлического оцинкованного барьерного ограждения 11-МО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали (оцинкованных) по металлическим столбам	173	207,48	21,63	35894	3742	43982	1,13	195
		только установка								
				185,85	5,3	32152	917	133	0,0214	4

		Всего прямые затраты				**35894**	**3742**	**43982**		**195**
						32152	**917**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				**0**				
		Накладные расходы, тенге				43982				
		- заработная плата, тенге				6597				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
						0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4793				
		Всего по смете				**84669**				
		Сметная заработная плата, тенге				39666				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				221				

Локальная смета № 2-3-3

на устройство перильного ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил с окраской	3,560166	17298,09	124,87	61584	445	41823	61	217
		т								
				10732,5	45	38209	160	109	0,22	1
		Всего прямые затраты				**61584**	**445**	**41823**		**217**
						38209	**160**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				**22930**				
						0				
		Накладные расходы, тенге				41823				
		- заработная плата, тенге				6273				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
						0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6204				
		Всего по смете				**109611**				
		Сметная заработная плата, тенге				44643				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				239				

Локальная смета № 2-4-1

на устройство грушевидной дамбы, откосов конусов (работы ведутся в стесненных условиях)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	2000,0	19,7	19,7	39400	39400	7880	0	0
		т								
				0	3,94	0	7880	100	0,00827	17

45 Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощн[illegible]ью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	500	14,16	14,16	7080	7080	1877	0	0
	м3 грунта		0	3,87	0	1935	97	0,01265	6
60 Е1-158-5	Укрепление откосов конусов под мостом монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	138,00000	1299,72	35,18	179361	4855	29131	1,403	194
	м2 укрепляемой поверхности		208,3	9,32	28745	1286	97	0,04255	6
61 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосовК=15,000; ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2070,0000	99,91	0,18	206814	373	27087	0,08763	181
	м2 укрепляемой поверхности		13,41	0,08	27759	166	97	0,00035	1
62 Е30-8-1	Установка арматурных сеток ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,47000	9508,21	0	13977	0	14843	55,66	82
	т		9263,25	0	13617	0	109	0	0
63 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,42000	68200		96844				
	т				0				
64 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05000	50600		2530				
	т								
65 Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси насухо вручную толщиной 20 см (в стесненных условиях) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	111,97500	312,23	10,76	34962	1205	6419	0,37375	42
	м2 подстилающего слоя		60,81	3,6	6809	403	89	0,01231	1
66 Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси вручную толщиной 20 см	634,52500	302,89	9,35	192191	5933	31630	0,325	206
	м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	33554	1986	89	0,0107	7
67 Е1-158-5	Укрепление откосов дамб и конусов вне моста монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	207,00000	1267,96	30,59	262468	6332	37997	1,22	253
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	37494	1679	97	0,037	8
68 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосовК=15,000;	3105,00000	98,14	0,16	304725	497	35329	0,0762	237
	м2 укрепляемой поверхности								

			11,66	0,07	36204	217	97	0,0003	1
69 Е30-8-1	Установка арматурных сеток	2,20500	8299,96	0	18301	0	19360	48,4	107
	т								
			8055	0	17761	0	109	0	0
70 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	2,13000	68200		145266				
	т				0				
71 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07500	50600		3795				
	т								
72 Е1-156-1									
	Заполнение рисбермы камнем вдоль упорного бруса	0,00000	1840,8	0,86	0	0	0	2,81	0
	м3 камня в деле								
			432	0,32	0	0	97	0,0015	0
73 Е42-23-1	Крепление откосов габионными тюфяками надводными толщиной 40см (применительно)	130,05000	242,54	44,09	31542	5734	24915	1,36	177
	м2 тюфяка								
			198,45	16,81	25808	2186	89	0,0821	11
74 Е42-23-1									
	Крепление откосов габионными тюфяками надводными толщиной 40см (применительно) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	22,95000	278,92	50,7	6401	1164	5056	1,564	36
	м2 тюфяка								
			228,22	19,33	5238	444	89	0,09442	2
75 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	3,33750	72000		240300				
	т				0				
76 1-1-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=3 мм	17,50000	39		683				
	кг				0				
77 1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	0,00000	187		0				
	м2				0				
78 1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	26,50000	49		1299				
	кг				0				
79 30-8-113	Камень	61,25000	1394		85383				
	м3				0				
80 Е1-170-1									
	Разработка скального грунта 4р группы пневматическими отбойными молотками ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,27500	1006,54	424,35	277	117	181	4,025	1
	м3 грунта								
			582,19	0	160	0	113	0	0

81 Е99-30-9	Забивка в грунт 3 группы металлических штырей глубину 0,6м (табл.18-3 рабочий 3 разряда н.вр.-6,5х1,03, з/пл.-6,5х1,03х157,5)	0,92500	1054,46	0	975	0	1122	6,695	6
	100 штырей		1054,46	0	975	0	115	0	0
82 4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,22750	42500		9669				
	т								
83 Е42-14-3	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром 16 мм для крепления габионов у упорному брусу	0,07250	49239,99	656,64	3576	49	210	15,6	1
	т арматуры		2947,5	250,25	214	15	89	1,2222	0
	Всего прямые затраты				**1887818**	**72737**	**243036**		**1522**
					234341	**18197**			**59**
	Стоимость: материалов, тенге				**1580741**				
					0				
	Накладные расходы, тенге				243036				
	- заработная плата, тенге				36455				
	- трудоемкость, чел-ч				122				
					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				127851				
	Всего по смете				**2258705**				
	Сметная заработная плата, тенге				288993				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1703				

Локальная смета № 2-4-2

на берегоукрепительные работы, засыпка воронки размыва в первом пролете

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	300,0000	29,64	28,03	8892	8409	2523	0,0112	3
		м3 грунта		1,61	7,06	483	2118	97	0,0245	7
2	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	150,0000	12,31	12,31	1847	1847	490	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	506	97	0,011	2
3	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	150,0000	9,74	9,74	1461	1461	387	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	399	97	0,0087	1

4 Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	300,0000	9,48	9,48	2844	2844	943	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	3,24	0	972	97	0,01059	3
5 Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	900,0000	1,03	1,03	927	927	271	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	279	97	0,00101	1
6 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3458,6667	42,18	40,26	145887	139246	42842	0,0129	45
	м3 грунта		1,86	10,91	6433	37734	97	0,03733	129
7 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	3458,6667	1,6	1,44	5534	4980	1812	0	0
	м3 грунта		0	0,54	0	1868	97	0,00258	9
8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	6744,4000	19,7	19,7	132865	132865	26573	0	0
	т		0	3,94	0	26573	100	0,00827	56
9 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, из-под воды глубиной до 1м т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	5188,0000	46,4	44,29	240723	229777	70755	0,01419	74
	м3 грунта		2,05	12,01	10635	62308	97	0,04106	213
10 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	5188,0000	1,6	1,44	8301	7471	2717	0	0
	м3 грунта		0	0,54	0	2802	97	0,00258	13
11 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	10116,600	19,7	19,7	199297	199297	39859	0	0
	т		0	3,94	0	39859	100	0,00827	84
12 Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	6286,6667	10,14	10,14	63747	63747	22014	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	3,61	0	22695	97	0,0123	77
13 Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	6286,6667	0,88	0,88	5532	5532	2439	0	0
	м3 уплотненного грунта								

			0	0,4	0	2515	97	0,0018	11
14 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6286,6667	12,51	12,51	78646	78646	26100	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	4,28	0	26907	97	0,01399	88
15 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	18860,000	1,27	1,27	23952	23952	6952	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,38	0	7167	97	0,00125	24
16 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=3,000;	4000,0000	0,2	0,2	800	800	272	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			0	0,07	0	280	97	0,00023	1
17 Е1-145-19	Планировка откосов насыпей из грунтов 3 группы экскаватором-планировщиком	940,0000	19,7	6,96	18518	6542	13941	0,0902	85
	м2 спланированной площади								
			12,74	2,55	11976	2397	97	0,0092	9
21 Е38-2-2	Устройство бермы из горной массы путем отсыпки в воду автосамосвалами пионерным способом (в стесненных условиях) т.ч. п.3.18: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	298,0000	964,71	12,02	287484	3582	1576	0,00478	1
	м3 наброски								
			0,69	3,91	206	1165	115	0,01357	4
22 30-12-2	Горная масса	130,0000	952		123760				
	м3								
23 Е1-132-4	Уплотнение горной массы толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	234,0000	8,14	8,14	1905	1905	658	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	2,9	0	679	97	0,00986	2
24 Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	234,0000	0,68	0,68	159	159	70	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,31	0	73	97	0,0014	0
25 Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	130,0000	11,12	11,12	1446	1446	501	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	3,97	0	516	97	0,0135	2
26 Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 см	130,0000	0,98	0,98	127	127	57	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,45	0	59	97	0,002	0

27 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	364,0000	3,42	3,42	1245	1245	410	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	1,16	0	422	97	0,00379	1
28 Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=3,000;	1092,0000	0,54	0,54	590	590	169	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,16	0	175	97	0,00053	1
29 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=2,000;	979,2000	0,2	0,2	196	196	66	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	0	69	97	0,00023	0
30 Е42-23-1	Крепление откосов габионными тюфяками надводными толщиной 40см (применительно)	732,0672	242,54	44,09	177556	32277	140250	1,36	996
	м2 тюфяка		198,45	16,81	145279	12306	89	0,0821	59
31 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	15,9766	72000		1150314				
	т				0				
32 1-1-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=3 мм	80,1759	39		3127				
	кг				0				
33 1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	4424,8645	187		827450				
	м2				0				
34 30-8-113	Камень	281,2322	1394		392038				
	м3				0				
35 1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	99,2947	49		4865				
	кг								
	Всего прямые затраты				**3912032**	**949869**	**404649**		**1203**
					175011	**252840**			**797**
	Стоимость: материалов, тенге				**2787152**				
					0				
	Накладные расходы, тенге				404649				
	- заработная плата, тенге				60697				
	- трудоемкость, чел-ч				202				
					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				259001				
	Всего по смете				**4575682**				
	Сметная заработная плата, тенге				488548				

Нормативная трудоемкость, чел-ч 2203

Локальная смета № 4-1-1

на устройство линии наружного освещения на мосту через р. Ульба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Установка опор освещения									
16	99-33-185(пл	Опора освещения граненая фланцевая СФГ-700 -10.0-(01) с закладными элементами в фундамент	2	101127		202254				
		шт				0				
17	99-33-186(пл	Опора освещения граненая фланцевая СФГ-700 -10.0-(01) без закладных элементов в фундамент	8	71312		570496				
		шт				0				
18	1-1-58	Болты строительные с гайками и шайбами, оцинкованные		154700		0				
		т								
22	16-7-152	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,28	5600		1568				
		1000м								
23	Ц8-595-3	Светильник на кронштейнах, включая установку ПРА	10	705	297	7050	2970	4184	2,06	21
		шт		356	84,4	3560	844	95	0,493	5
24	99-33-191(пл	Светильники, тип ЖКУ-16-150-001-УХЛ1. Прайс-лист стр.25, п.108	10	5331		53310				
		шт				0				
25	99-33-193(пл	Лампы натриевые ДНаТ150. Прайс-лист стр.17, п.110	10	461		4610				
		шт				0				
32	99-27-9	Бетонные блоки ФБС 12.4.6	0,53	20703		10973				
		м3								
45	18-3-195	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2	1	3420		3420				
		шт								
46	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	0
47	99-33-96(пл)	Счетчик трехфазный ART-01PCIN, Iн=5-50А. Прайс-лист стр.20, п.84	1	12594		12594				
		шт								

48 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемыи на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		501,2	13,2	0	0	0	1	0
	шт		227	2,3	0	0	95	0,013	0
49 99-33-266(пл	Выключатель автоматический, тип ВА-47-63 3Р 4,5 кА, Iн=16А.	1	225		225				
	шт								
50 Ц8-592-1	Установка патрона		84,1	1,9	0	0	0	0,49	0
	шт		77	0,4	0	0	95	0,002	0
51 99-33-248(пл	Патрон Е-27. Прайс-лист стр.23, п.123		28		0				
	шт				0				
52 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	1	17		17				
	шт								
61 8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	27	772		20844				
	м								
73 Е22-8-3	Укладка металлических труб диаметром 57 мм для прокладки силового кабеля (применительно)	0,0051	70074,97	10674,97	357	54	350	270	1
	км трубопровода		48825	4032	249	21	130	19,69	0
74 8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,1	250		1275				
	м								
75 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий		21603,38	0	0	0	0	133	0
	канало-километр трубопровода		20790	0	0	0	110	0	0
76 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50х2,2 мм	237	158		37446				
	м								
79 16-1-139	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,0105	235500		2473				
	1000м				0				
80 16-1-189	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,2705	335800		90834				
	1000м								
	Итого по разделу 1				**1019913**	**3030**	**4687**		**23**
					3967	**867**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				**1012916**				
					0				

Накладные расходы, тенге	4687			
- заработная плата, тенге	703			
- трудоемкость, чел-ч	2			
	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61476			
Всего по разделу, тенге	**1086075**			
Сметная заработная плата, тенге	5537			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	30			
Всего прямые затраты	**1019913**	**3030**	**4687**	**23**
	3967	**867**		**5**
Стоимость: материалов, тенге	**1012916**			
	0			
Накладные расходы, тенге	4687			
- заработная плата, тенге	703			
- трудоемкость, чел-ч	2			
	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61476			
Всего по смете	**1086075**			
Сметная заработная плата, тенге	5537			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	30			
Всего прямые затраты все сметы	**9419206**	**1320254**	**1176787**	**5232**
	844679	**365869**		**1173**
Стоимость: материалов, тенге	7254273			
оборудование, тенге				
	0			
Накладные расходы, тенге	1176787			
- заработная плата, тенге	176518			
- трудоемкость, чел-ч	588			
стоимость демонтируемых материалов	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	635760			
Всего по смете 11231753	**11231752**			
Сметная заработная плата, тенге	1387066			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	6994			
возвратная сумма по локальным сметам	2314440			
ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**11 231 752**			
Врем зд и соор	943 467			
Сметная заработная плата, тенге 14,1%	133029			
Нормативная трудоемкость, чел-ч 0,08%	755			
Итого:	**12 175 220**			

в том числе СМР:	**12 175 220**
Сметная заработная плата, тенге	1 520 095
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7 748
возвратная сумма	2 455 960
Производство работ в зимнее время 6,6% к-том 1,05	843 743
Сметная заработная плата, тенге (к=0,39)	329 060
Нормативная трудоемкость, чел-ч (к=0,002426)	2 047
Затраты на снегоборьбу 0,3%	36 526
Сметная заработная плата, тенге	4 560
Нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	438
Сметная заработная плата, тенге	68
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Затраты на разницу в электроэнергии	12 332
Сметная заработная плата, тенге	1 983
Нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	121752
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	48701
Командировочные затраты	0
Разъезной хар-р работ	461376
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**13 700 088**
Сметная заработная плата, тенге	1 855 766
Нормативная трудоемкость, чел-ч	9 829
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	**32 560 305**
Сметная заработная плата, тенге	4 410 506
Нормативная трудоемкость, чел-ч	9 829
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	651 206
Итого:	**33 211 510,61**
НДС 12%	**3 985 381,27**
Итого:	**37 196 891,88**

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного Учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Нұрпейісова М.С.**

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Еремеева Г.А.**

Технадзор:

Гл. инженер ВК ОФ АО " НЦ КТРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ **Файт. А.Г.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050 340 003 330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060 440 012 256, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

По объекту: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	107 008 007,53		12 129 867,98	
	НДС 12%	12 840 960,90		1 455 584,16	
	Всего	119 848 968,43		13 585 452,14	
	Удержание аванса	35 954 690,52		4 075 635,64	
	Удержание 5%	0,00		0,00	
	Всего к оплате	83 894 277,91		**9 509 816,50**	

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Нұрпейісова М.С.**

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Еремеева Г.А.**

Технадзор:

Гл. инженер ВК ОФ АО " НЦ КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ **Файт. А.Г.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050 340 003 330, ИИК KZ480 701 02KSN180 1000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060 440 012 256, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

Акт № 5 от 24 сентября 2014 года
выполненных работ за сентябрь месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-2								
		на устройство проезда на остров для автотранспорта и землеройной техники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е30-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	0,921	19166,93	7900,05	17653	7276	8268	32,1	30
		т		5760	2476,25	5305	2281	109	9,94	9
29	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,84435	64100		54123				
		т				0				
32	Е9-11-2	Монтаж в построечных условиях металлических пролетных строений	11,235	18498,8	9683,02	207834	108789	74053	28,6	321
		т конструкций		5017,5	2306,12	56372	25909	90	7,83	88
33	Е30-89-1	Устройство сопряжения моста с насыпями подходов из шпал, уложенных в виде шпальных клеток	152	434,59	40,61	66058	6173	12802	0,411	62
		шт		62,33	14,94	9474	2271	109	0,073	11
34	Е30-89-2	Разборка сопряжения моста с насыпью из шпал	304	93,49	40,61	28421	12345	22473	0,364	111
		шт		52,88	14,94	16076	4542	109	0,073	22

35	Е30-52-3	Устройство деревянного настила из бревен и досок	10,66	5304,79	1746,15	56549	18614	35446	15,2	162
		м3		2587,5	463,05	27583	4936	109	1,61	17
36	1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d=14-24 см, длина 3-6,5 м	8,8	5110		44968				
		м3				0				
37	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	1,86	13200		24552				
		м3								
38	Е30-52-4	Устройство колесоотбоев из брусьев	2,975	31223,92	2439,15	92891	7256	14589	22,2	66
		м3		3847,5	651,6	11446	1939	109	2,29	7
39	Е30-52-3	Разборка деревянного настила из бревен и досок ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	21,32	3466,92	1396,92	73915	29782	56713	12,16	259
		м3		2070	370,44	44132	7898	109	1,288	27
40	Е30-52-4	Разборка колесоотбоев из брусьев ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,95	5029,32	1951,32	29924	11610	23343	17,76	106
		м3		3078	521,28	18314	3102	109	1,832	11
41	Е30-75-1	Установка деревянных перил без укладки дополнительных поперечин	37,2	713,71	0,48	26550	18	13875	1,93	72
		м		342	0,18	12722	7	109	0,0009	0
42	Е30-75-1	Разборка деревянных перил без укладки дополнительных поперечин ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	74,4	273,98	0,38	20384	28	22199	1,544	115
		м		273,6	0,14	20356	10	109	0,00072	0
54	Е9-11-2	Разборка пролетных строений ОПс, п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	22,47	10228,61	6778,12	229837	152304	93527	17,16	386
		т конструкций		3010,5	1614,28	67646	36273	90	5,481	123
55	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	22,47	247,1	247,1	5552	5552	3887	0	0
		т		0	172,97	0	3887	100	0,36324	8
56	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	22,47	234,3	234,3	5265	5265	3685	0	0
		т		0	164,01	0	3685	100	0,34442	8
57	П7-35-1	Перевозка грузов на 35 км, 1 класс груза ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	22,47	310,8	310,8	6984	6984	1397	0	0
		т								

			0	62,16	0	1397	100	0,13053	3
58 Е46-26-3	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	36	177,7	88,16	6397	3174	4935	0,453	16
	отверстие		85,05	52,04	3062	1873	100	0,0816	3
59 Е46-26-19	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 32 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-2,000;	-72	3,6	1,72	-259	-124	-194	0,0089	-1
	отверстие		1,67	1,02	-120	-73	100	0,0016	0
60 Е30-64-17	Демонтаж звеньев прямоугольных труб отверстием 4 м ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	32,58	691,2	324	22519	10556	16032	2,112	69
	м3		367,2	84,24	11963	2745	109	0,288	9
61 99-30-129 (ДМ)	Железобетонные звенья прямоугольных труб, блок №94, размер 436х313х100 смК=0,000;		39093		0				
	м3								
62 П9-12-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - погрузка	81,9	221,4	221,4	18133	18133	12693	0	0
	т		0	154,98	0	12693	100	0,32546	27
63 П9-12-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - разгрузка	81,9	171,4	171,4	14038	14038	9826	0	0
	т		0	119,98	0	9826	100	0,25196	21
64 П7-35-1	Перевозка грузов на 35 км, 1 класс груза ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	81,9	310,8	310,8	25455	25455	5091	0	0
	т		0	62,16	0	5091	100	0,13053	11
65 Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2141	32,9	32,9	70439	70439	18691	0	0
	м3 грунта		0	9	0	19269	97	0,0294	63
66 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1411	53,77	51,34	75869	72441	22282	0,0164	23
	м3 грунта		2,36	13,92	3330	19641	97	0,0476	67

67 Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	730	88,44	84,44	64561	61641	18977	0,027	19
	м3 грунта		3,89	22,91	2840	16724	97	0,0783	60
68 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	2822	19,7	19,7	55595	55595	11124	0	0
	т		0	3,94	0	11119	100	0,00827	23
69 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	1423,5	19,7	19,7	28043	28043	5609	0	0
	т		0	3,94	0	5609	100	0,00827	12
70 Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группы	1411	1,79	1,55	2526	2188	794	0	0
	м3 грунта		0	0,58	0	818	97	0,00277	4
71 Е1-19-6	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 6 группы	730	2,45	2,12	1789	1548	559	0	0
	м3 грунта		0	0,79	0	577	97	0,0038	3
72 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	1411	4,13	3,54	5827	4995	2397	0,00363	5
	м3 грунта		0,52	1,23	736	1736	97	0,00405	6
	Всего прямые затраты				**1382391**	**740118**	**515073**		**1821**
					311236	**205783**			**643**
	Стоимость: материалов, тенге				331037				
	Накладные расходы, тенге				515073				
	- заработная плата, тенге				77261				
	- трудоемкость, чел-ч				258				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				113848				
	Всего по смете				**2011312** ✓				
	Сметная заработная плата, тенге				594280				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2722				

Локальная смета № 2-4-1

на устройство грушевидной дамбы, откосов конусов (работы ведутся в стесненных условиях)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е1-158-5	Укрепление откосов конусов под мостом монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	138	1299,72	35,18	179361	4855	29131	1,403	194

	м2 укрепляемой поверхности								
			208,3	9,32	28745	1286	97	0,04255	6
61 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосовК=15,000; ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2070	99,91	0,18	206814	373	27087	0,08763	181
	м2 укрепляемой поверхности								
			13,41	0,08	27759	166	97	0,00035	1
62 Е30-8-1	Установка арматурных сеток ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,47	9508,21	0	13977	0	14843	55,66	82
	т								
			9263,25	0	13617	0	109	0	0
63 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,42	68200		96844				
	т				0				
64 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05	50600		2530				
	т								
65 Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси насухо вручную толщиной 20 см (в стесненных условиях) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	96,01537	312,23	10,76	29979	1033	5504	0,37375	36
	м2 подстилающего слоя								
			60,81	3,6	5839	346	89	0,01231	1
66 Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси вручную толщиной 20 см	544,0871	302,89	9,35	164799	5087	27122	0,325	177
	м2 подстилающего слоя								
			52,88	3,13	28771	1703	89	0,0107	6
	Всего прямые затраты				**694304**	**11348**	**103686**		**670**
					104733	**3500**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				**578223**				
					0				
	Накладные расходы, тенге				103686				
	- заработная плата, тенге				15553				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47879				
	Всего по смете				**845869**				
	Сметная заработная плата, тенге				123786				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				735				

Локальная смета № 4-1-1

на устройство линии наружного освещения на мосту через р. Ульба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Установка опор освещения									
1	Е1-163-10	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 4 группы Опс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	1213,54	0	12135	0	13713	6,6815	67
		м3 грунта		1213,54	0	12135	0	113	0	0
2	Е1-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в устойчивых грунтах	25	84,53	7,35	2113	184	1171	0,249	6
		м2 креплений		38,7	2,75	968	69	113	0,0132	0
3	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	61,82	59,04	124	118	36	0,01886	0
		м3 грунта		2,71	16,01	5	32	97	0,05474	0
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	4	19,7	19,7	79	79	16	0	0
		т		0	3,94	0	16	100	0,00827	0
5	Е1-163-4	Устройство присыпных призм вручную в грунтах 4 группы ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	993,6	0	9936	0	11228	5,4855	55
		м3 грунта		993,6	0	9936	0	113	0	0
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	29,49	6,18	295	62	226	0,14835	1
		м3 уплотненного грунта		23,31	0	233	0	97	0	0
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ОПс,прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	16,16	13,8	162	138	49	0,01403	0
		м3 уплотненного грунта		1,86	3,16	19	32	97	0,01403	0
8	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под стойку опоры ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	8,64	9093,9	562,61	78571	4861	9745	5,4625	47

		м3								
				861,64	212,54	7445	1836	105	1,03799	9
9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,11	67700		7447				
		т								
10	Е6-11-6	Установка металлической трубы при устройстве монолитного фундамента под опору	0,0064	18837,97	11119,34	121	71	79	42,5	0
		т								
				7560	4200,75	48	27	105	20,52	0
11	8-6-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3 мм	1,6	314		502				
		м								
12	Е33-257-1	Установка металлических силовых опор освещения типа СФГ-700-10.0-(01)ц (применительно) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	2820,92	1635,69	28209	16357	16797	7,383	74
		опора								
				1156,61	443,13	11566	4431	105	1,702	17
13	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	4,12	247,1	247,1	1018	1018	713	0	0
		т								
				0	172,97	0	713	100	0,36324	1
14	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	4,12	234,3	234,3	965	965	676	0	0
		т								
				0	164,01	0	676	100	0,34442	1
15	П7-23-1	Перевозка грузов на 23 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,12	185,25	185,25	763	763	153	0	0
		т								
				0	37,05	0	153	100	0,0778	0
16	99-33-185(пл	Опора освещения граненая фланцевая СФГ-700 -10.0-(01) с закладными элементами в фундамент	0	101127		0				
		шт				0				
17	99-33-186(пл	Опора освещения граненая фланцевая СФГ-700 -10.0-(01) без закладных элементов в фундамент	0	71312		0				
		шт				0				
18	1-1-58	Болты строительные с гайками и шайбами, оцинкованные	0,0964	154700		14913				
		т								
19	Ц8-593-19	Установка кронштейнов	10	417	161	4170	1610	2555	1,36	14
		шт								
				223	45,9	2230	459	95	0,268	3
20	99-33-187(пл	Кронштейн серии 1"Стандарт" однорожковый 1.К1-1.5-2-15-Ф16-Ц (высота 1,5м; вылет 2м)	10	8327		83270				
		шт								

21 Ц8-412-2	Протягивание провода по опоре: провод первыи одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	268,8	10,6	0,1	2849	27	2273	0,06	16
	м		8,8	0,1	2365	27	95	0	0
26 99-33-269(пл	Пускорегулирующая арматура 1И150 ДНаТ УХЛ2. Прайс-лист стр.24, п.134	10	733		7330				
	шт								
27 Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	40	20,7	0	828	0	779	0,12	5
	шт		20,5	0	820	0	95	0	0
28 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
	шт		227	2,3	2270	23	95	0,013	0
29 99-33-268(пл	Выключатель автоматический, тип ВА-47-63 1Р 4,5 кА, Iн=6А.	10	67		670				
	шт								
30 Е8-3-3	Устройство песчано-гравийной подготовки	0,9	1548,17	100,89	1393	91	172	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	111	34	118	0,18	0
31 Е7-1-2	Монтаж блоков фундамента под ШУНО массой до 1,5т	2	408,67	272,99	817	546	644	0,825	2
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	271	189	140	0,3633	1
33 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция на основаниях блоков ФБС битумом в 2 слоя	5,8	245,44	3,82	1424	22	265	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	217	8	118	0,007	0
34 Ц8-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3458	241	3458	241	652	4	4
	шт		630	56,3	630	56	95	0,329	0
35 18-3-177	Шкаф управления уличным освещением (1700х700х400)мм	1	9810		9810				
	шт								
36 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
	шт		227	2,3	681	7	95	0,013	0

37	99-33-268(пл	Выключатель автоматический, тип ВА-47-63 1Р (2Р) 4,5 кА, Iн=6А.	3	67		201				
		шт								
38	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт								
				387	2,3	387	2	95	0,013	0
39	99-21-5(пл)	Пускатель магнитный 1-ой величины тип ПМЛ-1210; Iн=10А	1	2264		2264				
		шт								
40	Ц8-541-1	Монтаж фоторезистора	1	1814	116	1814	116	391	2	2
		шт								
				387	24,8	387	25	95	0,145	0
41	99-33-198	Фоторезистор ФСКГ-Г1	1	189		189				
		шт								
42	Ц8-317-4	Монтаж фотореле ФР-7	1	3104,1	34,1	3104	34	1612	10	10
		шт								
				1688	9	1688	9	95	0,053	0
43	99-33-95(пл)	Фотореле ФР-7. Прайс-лист стр.50, п.83	1	1351		1351				
		шт								
44	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х400х200 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт								
				254	20,3	254	20	95	0,118	0
48	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт								
				227	2,3	227	2	95	0,013	0
49	99-33-266(пл	Выключатель автоматический, тип ВА-47-63 3Р 4,5 кА, Iн=16А.	0	225		0				
		шт								
50	Ц8-592-1	Установка патрона	1	84,1	1,9	84	2	74	0,49	0
		шт								
				77	0,4	77	0	95	0,002	0
51	99-33-248(пл	Патрон Е-27. Прайс-лист стр.23, п.123	1	28		28				
		шт				0				
53	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт								
				227	2,3	227	2	95	0,013	0
54	99-33-268(пл	Выключатель автоматический, тип ВА-47-63 1Р (2Р) 4,5 кА, Iн=6А.	1	67		67				
		шт				0				

55	99-33-253(пл	Устройство защитного отключения марки УЗО 4г 30mA; Iн=16А	1	749		749				
		шт								
56	Ц8-599-12									
		Установка герметичного бокса в РУ-0,4кВ сущ. КТП-312	1	1228,1	10,1	1228	10	486	3	3
		шт								
				509	2,3	509	2	95	0,013	0
57	99-33-241(пл	Герметичный бокс 2 мод.накл.	1	39		39				
		шт								
58	Ц8-526-1									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт								
				227	2,3	227	2	95	0,013	0
59	99-33-111(пл	Выключатель автоматический, тип ВА-47-100 3Р 10 кА, Iн=63А.	1	1330		1330				
		шт								
60	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по металлическим столбам	12,4	1289,6	217,18	15991	2693	7636	2,23	28
		м оград								
				380,25	59,61	4715	739	140	0,2167	3
62	Е7-25-8									
		Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1791,25	33,47	1791	33	2027	7,85	8
		шт								
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	0
63	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,341	59200		20187				
		т								
64	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов и т.п. белилами с добавлением колера	49,6	148,39	0,07	7360	3	5626	0,646	32
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	5357	1	105	0,0001	0
65	Е15-172-3	Двухслойная окраска металлических стоек ограды белилами с добавлением колера	9,2	100,69	0,07	926	1	583	0,369	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60,3	0,02	555	0	105	0,0001	0
66	1-1-129	Металл крепления	0,03	149300		44790				
		т								
67	1-4-104	Хомуты из полосовой стали	37,8	196		7409				
		кг								
68	Е1-162-4	Разработка траншей шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 4 группы	300	760,5	0	228150	0	257810	3,98	1194
		м3 грунта								
				760,5	0	228150	0	113	0	0

69 Ц8-411-5	Ввод гибкий, Dн рукава до 48 мм	2	202,9	0	406	0	201	1	2
	ввод		106	0	212	0	95	0	0
70 Ц8-409-2	Гофротруба по стенам с креплением хомутами, диаметр до 50 мм	3,5	147,3	73	516	256	225	0,29	1
	м		49,5	18,3	173	64	95	0,107	0
71 8-4-4	Гофротруба ПВХ полиэтиленовая, d=40мм с протяжкой	3,5	36		126				
	м				0				
72 1-4-104	Хомуты из полосовой стали	2,52	196		494				
	кг								
75 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,237	21603,38	0	5120	0	5420	133	32
	канало-километр трубопровода		20790	0	4927	0	110	0	0
77 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	244,8	38,1	3,2	9327	783	6861	0,15	37
	м кабеля		28,8	0,7	7050	171	95	0,004	1
78 Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опоре, по стене, масса 1 м до 2 кг	19	28,8	3,3	547	63	390	0,13	2
	м кабеля		21	0,6	399	11	95	0,003	0
81 Ц8-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	1679,1	3,1	1679	3	1116	7	7
	шт		1175	0	1175	0	95	0	0
82 99-33-212(пл	Муфта соединительная типа eks-1СТ-4-16/50-В-М	1	2799		2799				
	шт								
83 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х4 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
	шт		149	2,9	1192	23	95	0,017	0
84 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0546	59500		3249				
	т								
85 Ц8-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение кабелей или проводов до 35 мм2	50	118	2,9	5900	145	2812	0,33	17
	жила		58,7	0,5	2935	25	95	0,003	0

86 Ц8-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	40	77,1	0	3084	0	2899	0,37	15
	шт		76,3	0	3052	0	95	0	0
87 Ц8-165-1	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,1	1245	2021	1245	979	4	4
	шт		756	275	756	275	95	1,604	2
88 99-33-105(пл	Муфта термоусадочная концевая (1кВ), пластиковая броня (4ж) 35-50мм2, с наконечниками (STKR 1.27)	1	5903		5903				
	шт								
89 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	60	51,7	2,8	3102	168	1585	0,16	10
	м		27,5	0,3	1650	18	95	0,002	0
90 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	250	93,5	3,1	23375	775	7766	0,18	45
	м		32,4	0,3	8100	75	95	0,002	1
91 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,191	45800		8748				
	т				0				
92 1-2-28	Деревянные прокладки	0,3	22100		6630				
	м3				0				
93 1-4-104	Хомуты из полосовой стали	50,4	196		9878				
	кг				0				
94 1-1-2130	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	400	1,1		440				
	шт								
95 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	302	190,58	0	57555	0	65037	1,38	417
	м3 грунта		190,58	0	57555	0	113	0	0
	Итого по разделу 1				735783	33990	438748		2189
					385323	10269			41
	Стоимость: материалов, тенге				316470				
					0				
	Накладные расходы, тенге				438748				
	- заработная плата, тенге				65812				
	- трудоемкость, чел-ч				219				
					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70472				

Всего по разделу, тенге	**1245002**			
Сметная заработная плата, тенге	461405			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2450			
Всего прямые затраты	**735783**	**33990**	**438748**	**2189**
	385323	**10269**		**41**
Стоимость: материалов, тенге	**316470**			
	0			
Накладные расходы, тенге	438748			
- заработная плата, тенге	65812			
- трудоемкость, чел-ч	219			
	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	70472			
Всего по смете	**1245002**			
Сметная заработная плата, тенге	461405			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2450			
Всего прямые затраты все сметы	**2812477**	**785455**	**1057506**	**4940**
	801292	**219553**		**719**
Стоимость: материалов, тенге	1225729			
оборудование, тенге	0			
	0			
Накладные расходы, тенге	1057506			
- заработная плата, тенге	158626			
- трудоемкость, чел-ч	529			
стоимость демонтируемых материалов	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	232199			
Всего по смете	**4102182**			
Сметная заработная плата, тенге	1179471			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	6187			
ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**4 102 182**			
Врем зд и соор	344 583			
возвратная сумма 15%	51687			
Сметная заработная плата, тенге 14,1%	48586			
Нормативная трудоемкость, чел-ч 0,08%	276			
Итого:	**4 446 766**			
в том числе СМР:	**4 446 766**			
Сметная заработная плата, тенге	1 228 057			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	6 463			
0,0194 Производство работ в зимнее время 6,6% к-том 1,05	308 161			
Сметная заработная плата, тенге (к=0,39)	120 183			

	Нормативная трудоемкость, чел-ч (к=0,002426)		748
	Затраты на снегоборьбу 0,3%		13 340
	Сметная заработная плата, тенге		3 684
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		19
0,00004	Затраты на доп. транспорт привозных материалов		160
0,15596	Сметная заработная плата, тенге		25
0,00000	Нормативная трудоемкость, чел-ч		0
0,00101	Затраты на разницу в электроэнергии		4 504
0,16084	Сметная заработная плата, тенге		724
0,00089	Нормативная трудоемкость, чел-ч		4
0,01000	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		44468
0,004	На оплату дополнительных отпусков 0,4%		17787
0	Командировочные затраты		0
0,0379	Разъезной хар-р работ		168509
	Итого по сметному расчету в ценах 2001года:		**5 003 695**
	Сметная заработная плата, тенге		1 352 673
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		7 234
	Итого по сметному расчету в текущих ценах:	2,3766494	**11 892 027**
	в том числе СМР:		11 343 584
	Сметная заработная плата, тенге		3 214 830
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		7 234
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		237 841
	Итого:		**12 129 867,98**
	НДС 12%		**1 455 584,16**
	Итого:		**13 585 452,14**

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Нұрпейісова М.С.**

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Еремеева Г.А.**

Технадзор:

Гл. инженер ВК ОФ АО " НЦ КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ **Файт. А.Г.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050 340 003 330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060 440 012 256, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

По объекту: Капитальный ремонт моста через р. Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 6	119 061 578,96		12 053 571,43	
	НДС 12%	14 287 389,47		1 446 428,57	
	Всего	133 348 968,43		13 500 000,00	
	Удержание аванса	40 004 690,52		4 050 000,00	
	Удержание 5%	0,00		0,00	
	Всего к оплате	93 344 277,91		**9 450 000,00**	

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Нұрпейісова М.С.**

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Еремеева Г.А.**

Технадзор:

Гл. инженер ВК ОФ АО " НЦ КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ **Файт. А.Г.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел. 25-59-40, БИН 050 340 003 330, ИИК KZ480 701 02KSN180 1000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, БИН 060 440 012 256, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" .

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Ульба на автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 54 от 17 апреля 2014года

Акт № 6 от 29 сентября 2014 года
выполненных работ за сентябрь месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-1								
		на устройство грушевидной дамбы, откосов конусов (работы ведутся в стесненных условиях)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е38-2-2	Устройство бермы из горной массы путем отсыпки в воду автосамосвалами пионерным способом (в стесненных условиях) т.ч. п.3.18: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; ОПс, прил.4: ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15;	288,87377	966,62	13,83	279231	3995	1754	0,0055	2
		м3 наброски		0,79	4,49	228	1297	115	0,0156	5
2	30-12-2	Горная масса	119,36933	952		113640				
		м3								
3	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	95,495461	12,78	12,78	1220	1220	422	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,56	0	435	97	0,01553	1
4	Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	95,495461	1,12	1,12	107	107	47	0	0

	м3 уплотнен..го грунта								
			0	0,51	0	49	97	0,0023	0
5 Е1-132-4	Уплотнение горной массы толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	152,79274	9,37	9,37	1432	1432	495	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	3,34	0	510	97	0,01134	2
6 Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	152,79274	0,79	0,79	121	121	53	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,36	0	55	97	0,00161	0
7 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	248,2882	3,93	3,93	976	976	323	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	1,34	0	333	97	0,00436	1
8 Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=3,000; ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	744,8646	0,62	0,62	462	462	137	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,19	0	142	97	0,00061	0
9 Е46-34-3	Разборка железобетонных конструкций (в стесненных условиях) т.ч. п.1.26б: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	66	4979,55	2410,16	328650	159071	229522	15,318	1011
	м3								
			2569,39	908,21	169580	59942	100	4,439	293
10 Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в стесненных условиях) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	66	14,16	14,16	935	935	248	0	0
	м3 грунта								
			0	3,87	0	255	97	0,01265	1
11 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	125,4	27,1	27,1	3398	3398	2379	0	0
	т								
			0	18,97	0	2379	100	0,03984	5
12 П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза	125,4	146,1	146,1	18321	18321	3664	0	0

	т		0	29,22	0	3664	100	0,06136	8
13 Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в стесненных условиях) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	120	37,83	37,83	4540	4540	1205	0	0
	м3 грунта		0	10,35	0	1242	97	0,03381	4
14 Е1-162-4	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 4 группы (при совмещенном движении) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	50	874,58	0	43729	0	49414	4,577	229
	м3 грунта		874,58	0	43729	0	113	0	0
15 Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход (в стесненных условиях)К=3,000; ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	720	0,3	0,3	216	216	42	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,06	0	43	97	0,0002	0
16 Е1-162-3	Разработка траншей шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	35	553,73	0	19381	0	21900	3,197	112
	м3 грунта		553,73	0	19381	0	113	0	0
17 Е1-173-1	Водоотлив из траншей Опс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	35	332,52	332,52	11638	11638	7286	0	0
	м3 мокрого грунта		0	214,61	0	7511	97	0,9867	35
18 Е1-159-3	Устройство упоров из монолитного бетона сечением 40х80 см на основании из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	63,75	4396,91	5,32	280303	339	28396	3,0245	193
	м упора		457,99	1,22	29197	78	97	0,00541	0
19 Е30-8-1	Установка арматуры при бетонировании упоров ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,3473	9508,21	0	3302	0	3506	55,66	19
	т		9263,25	0	3217	0	109	0	0
20 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,321	68200		21892				
	т				0				
21 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0263	50600		1328				
	т								

22 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,3041	174334,76	349,88	53020	106	3595	66,7	20
	т		11126,25	131,96	3384	40	105	0,644	0
23 Е1-159-3	Устройство анкерной плиты упора из монолитного бетона сечением 40х80 см на основании из песчано-гравийной смеси толщиноц 10 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	63,75	4181,87	5,32	266594	339	28396	3,0245	193
	м упора		457,99	1,22	29197	78	97	0,00541	0
24 Е30-8-1	Установка арматуры при бетонировании анкерной плиты ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,763	9508,21	0	7256	0	7705	55,66	42
	т		9263,25	0	7069	0	109	0	0
25 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,726	67700		49125				
	т				0				
26 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,038	50600		1898				
	т								
27 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,311	174334,76	349,88	54196	109	3675	66,7	21
	т		11126,25	131,96	3459	41	105	0,644	0
28 Е8-4-7	Обмазка горячим битумом обсыпаемых поверхностей упора и анкерной плиты упора за 2 раза ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	255	251,61	4,39	64161	1119	13423	0,2438	62
	м2 поверхности		42,95	1,66	10952	423	118	0,00805	2
29 Е9-62-8	Изготовление конструкций анкерных тяжей	0,423	25987,18	4444,95	10993	1880	7803	110	47
	т конструкций		19800	696,02	8375	294	90	2,55	1
30 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03	149300		4479				
	т				0				
31 4-1-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=25-28 ммК=1,060;	0,4516	41000		18517				
	т				0				
32 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,060;	0,1010	63800		6442				
	т								

33 Е39-8-5	Установка анкерных тяжей (применительно) (.с, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,453	8864,38	1536,13	4016	696	1521	19,205	9
	т конструкций		3208,5	522,68	1453	237	90	1,955	1
34 Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	18,75	21,34	0,02	400	0	113	0,03393	1
	м2		6,68	0	125	0	90	0	0
35 Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических тяг масляной краской ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	18,75	162,14	0,08	3040	2	2446	0,7429	14
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,02	2329	0	105	0,00012	0
36 Е22-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на анкерные тяжи (к диаметру 100 мм, применительно) в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,060	99849,52	20026,27	5963	1196	2411	134,55	8
	км трубопровода		23494,5	7565,85	1403	452	130	36,9495	2
37 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	150	42,18	40,26	6327	6039	1858	0,0129	2
	м3 грунта		1,86	10,91	279	1637	97	0,03733	6
38 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	292,5	19,7	19,7	5762	5762	1152	0	0
	т		0	3,94	0	1152	100	0,00827	2
39 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	150	1,6	1,44	240	216	79	0	0
	м3 грунта		0	0,54	0	81	97	0,00258	0
40 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	75	192,26	0	14420	0	16294	1,3915	104
	м3 грунта		192,26	0	14420	0	113	0	0
41 Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	90	37,83	37,83	3405	3405	904	0	0
	м3 грунта		0	10,35	0	932	97	0,03381	3

42	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	310	42,18	40,26	13076	12481	3840	0,0129	4
		м3 грунта		1,86	10,91	577	3382	97	0,03733	12
43	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	310	1,6	1,44	496	446	162	0	0
		м3 грунта		0	0,54	0	167	97	0,00258	1
44	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	604,5	19,7	19,7	11909	11909	2382	0	0
		т		0	3,94	0	2382	100	0,00827	5
45	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1250	14,16	14,16	17700	17700	4692	0	0
		м3 грунта		0	3,87	0	4838	97	0,01265	16
46	Е1-169-3	Отсыпка конусов под мостом из грунта 3 группы вручную с перемещением передвижными транспортерами ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	70	393,4	82,9	27538	5803	27764	2,1275	149
		м3 грунта		310,5	40,5	21735	2835	113	0,1978	14
47	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	350	29,5	0	10325	0	10015	0,18745	66
		м2 спланированной площади		29,5	0	10325	0	97	0	0
48	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	70	29,49	6,18	2064	433	1583	0,14835	10
		м3 уплотненного грунта		23,31	0	1632	0	97	0	0
49	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	210	27,88	27,88	5855	5855	1006	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,94	0	1037	97	0,01982	4
50	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	1875	10,14	10,14	19013	19013	6566	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	3,61	0	6769	97	0,0123	23

51	Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	1875	0,88	0,88	1650	1650	728	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,4	0	750	97	0,0018	3
52	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1875	12,51	12,51	23456	23456	7784	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,28	0	8025	97	0,01399	26
53	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	5625	1,27	1,27	7144	7144	2073	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,38	0	2138	97	0,00125	7
60	Е1-158-5	Укрепление откосов конусов под мостом монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	276	1299,72	35,18	358723	9710	58261	1,403	387
		м2 укрепляемой поверхности		208,3	9,32	57491	2572	97	0,04255	12
61	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосовК=15,000; ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4140	99,91	0,18	413627	745	54173	0,08763	363
		м2 укрепляемой поверхности		13,41	0,08	55517	331	97	0,00035	1
62	Е30-8-1	Установка арматурных сеток ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,94	9508,21	0	27954	0	29685	55,66	164
		т		9263,25	0	27234	0	109	0	0
63	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	2,84	68200		193688				
		т				0				
64	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1	50600		5060				
		т								
65	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси насухо вручную толщиной 20 см (в стесненных условиях) ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	16,0	312,23	10,76	4983	172	915	0,37375	6
		м2 подстилающего слоя		60,81	3,6	971	57	89	0,01231	0
66	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси вручную толщиной 20 см	90,4	302,89	9,35	27393	846	4508	0,325	29
		м2 подстилающего слоя								

			52,88	3,13	4782	283	89	0,0107	1
72 Е1-156-1	Заполнение рисбермы камнем вдоль упорного бруса	27	1840,8	0,86	49702	23	11322	2,81	76
	м3 камня в деле								
			432	0,32	11664	9	97	0,0015	0
	Всего прямые затраты				**2936427**	**345023**	**669629**		**3342**
					539705	**118878**			**499**
	Стоимость: материалов, тенге				**2051698**				
					0				
	Накладные расходы, тенге				669629				
	- заработная плата, тенге				100444				
	- трудоемкость, чел-ч				335				
					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				216363				
	Всего по смете				**3822419**				
	Сметная заработная плата, тенге				759027				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4176				

Локальная смета № 2-4-2

на берегоукрепительные работы, засыпка воронки размыва в первом пролете

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е38-2-2	Устройство бермы из горной массы путем отсыпки в воду автосамосвалами пионерным способом (в стесненных условиях) т.ч. п.3.18: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	74,5	964,71	12,02	71871	895	394	0,00478	0
		м3 наброски								
				0,69	3,91	51	291	115	0,01357	1
22	30-12-2	Горная масса	32,5	952		30940				
		м3								
23	Е1-132-4	Уплотнение горной массы толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	58,5	8,14	8,14	476	476	165	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	2,9	0	170	97	0,00986	1
24	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	58,5	0,68	0,68	40	40	18	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	0,31	0	18	97	0,0014	0
25	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	32,5	11,12	11,12	361	361	125	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0	3,97	0	129	97	0,0135	0

26 Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 см	32,5	0,98	0,98	32	32	14	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,45	0	15	97	0,002	0
27 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	91	3,42	3,42	311	311	102	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	1,16	0	106	97	0,00379	0
28 Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=3,000;	273	0,54	0,54	147	147	42	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,16	0	44	97	0,00053	0
29 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=2,000;	244,8	0,2	0,2	49	49	17	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	0	17	97	0,00023	0
	Всего прямые затраты				**104228**	**2312**	**877**		**0**
					51	**789**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				**101864**				
					0				
	Накладные расходы, тенге				877				
	- заработная плата, тенге				132				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6306				
	Всего по смете				**111411**				
	Сметная заработная плата, тенге				972				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Локальная смета № 4-1-1

на устройство линии наружного освещения на мосту через р. Ульба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Подвеска провода СИП-2									
96	Ц8-394-3	Монтаж провода СИП-2, сечением 3х35+1х50мм2	220,3	222,5	83,1	49017	18307	18731	0,4	88
		м		65,9	23,6	14518	5199	95	0,138	30
97	16-7-785	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,2203	146171		32201				

		км				0				
98	99-33-263(пл	Бандажный ремешок марки PER 15	38	9		342				
		шт				0				
99	99-33-264(пл	Лента металлическая марки СОТ 37	22	122		2684				
		шт				0				
100	99-33-220(пл	Скрепа для крепления ленты СОТ 36	22	27		594				
		шт				0				
101	99-33-216(пл	Анкерный кронштейн SO 253	2	326		652				
		шт				0				
102	99-33-238(пл	Концевой колпачок марки PER 99.2595	4	78		312				
		шт								
103	Ц8-82-1	Монтаж зажимов поддерживающих анкерных	2	85,4	0,2	171	0	135	0,4	1
		шт								
				70,9	0	142	0	95	0	0
104	99-33-217(пл	Зажим анкерный SO 255	2	2400		4800				
		шт				0				
105	99-33-218(пл	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.12	30	394		11820				
		шт				0				
106	99-33-222(пл	Комплект промежуточной подвески SO 260	8	1307		10456				
		шт				0				
107	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00109	149300		163				
		т								
108	Ц8-472-8	Проводник заземляющий ЗП6 по опоре из провода АПВ-6мм2	20	84,6	2,8	1692	56	619	0,17	3
		м								
				32,4	0,2	648	4	95	0,001	0
109	16-7-103									
		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 6 мм2	0,02	4789		96				
		1000м								
		Итого по разделу 2				**115000**	**18363**	**19485**		**92**
						15308	**5203**			**30**
		Стоимость: материалов, тенге				**81329**				
						0				
		Накладные расходы, тенге				19485				
		- заработная плата, тенге				2923				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
						0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8069				
		Всего по разделу, тенге				**142554**				

Сметная заработная плата, тенге	23433			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	132			
Всего прямые затраты	**115000**	**18363**	**19485**	**92**
	15308	**5203**		**30**
Стоимость: материалов, тенге	**81329**			
	0			
Накладные расходы, тенге	19485			
- заработная плата, тенге	2923			
- трудоемкость, чел-ч	10			
	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8069			
Всего по смете	**142554**			
Сметная заработная плата, тенге	23433			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	132			
Всего прямые затраты все сметы	**3155653**	**365699**	**689989**	**3695**
	555062	**124870**		**552**
Стоимость: материалов, тенге	2234892			
оборудование, тенге	0			
	0			
Накладные расходы, тенге	689989			
- заработная плата, тенге	103498			
- трудоемкость, чел-ч	345			
стоимость демонтируемых материалов	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	230738			
Всего по смете	**4076380**			
Сметная заработная плата, тенге	783430			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4591			
возвратная сумма по локальным сметам	2314440			
ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**4 076 380**			
В том числе СМР, тенге	**4 076 380**			
оборудование, тенге	**0**			
восстановл оси трассы	0			
Врем зд и соор	342 416			
возвратная сумма 15%	51362			
Сметная заработная плата, тенге 14,1%	48281			
Нормативная трудоемкость, чел-ч 0,08%	274			

	Итого:		**4 418 796**
	в том числе СМР:		**4 418 796**
	Сметная заработная плата, тенге		831 711
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		4 865
	возвратная сумма		2 365 802
0,0194	Производство работ в зимнее время 6,6% к-том 1,05		306 223
	Сметная заработная плата, тенге (к=0,39)		119 427
	Нормативная трудоемкость, чел-ч (к=0,002426)		743
	Затраты на снегоборьбу 0,3%		13 256
	Сметная заработная плата, тенге		2 495
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		15
0,00004	Затраты на доп. транспорт привозных материалов		159
0,15596	Сметная заработная плата, тенге		25
0,00000	Нормативная трудоемкость, чел-ч		0
0,00101	Затраты на разницу в электроэнергии		4 476
0,16084	Сметная заработная плата, тенге		720
0,00089	Нормативная трудоемкость, чел-ч		4
0,01000	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		44188
0,004	На оплату дополнительных отпусков 0,4%		17675
0	Командировочные затраты		0
0,0379	Разъезной хар-р работ		167449
	Итого по сметному расчету в ценах 2001года:		**4 972 221**
	Сметная заработная плата, тенге		954 377
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		5 627
	Итого по сметному расчету в текущих ценах:	2,3766494	**11 817 227**
	в том числе СМР:		11 272 233
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		236 345
	Сметная заработная плата, тенге		2 268 220
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		5 627
	Итого:		**12 053 571,43**
	НДС 12%		**1 446 428,57**
	Итого:		**13 500 000,00**

Заказчик:

И.о. зам. руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Нурпеисова М.С.

Подрядчик:

Зам.ген. директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ

_____ Еремеева Г.А.

Технадзор:

Гл. инженер ВК ОФ АО " НЦ КҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ "

_____ Файт. А.Г.