Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » 04 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» февраля 2019 года

Заказчик АО «Казтелерадио»

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24 декабря 2018г. ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Акана-Серэ д. 92/2 Мусин Марат Шагибайулы,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 декабря 2018 г. ТОО «Аманат-Инжиниринг» Құрмашев Кенес Молдағазыұлы аттестат эксперта № KZ73VJE00027013 01.06.2017г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 09 января 2019 года АО «Казтелерадио», г.Алматы ГИП Федоренко М.О. (государственная лицензия ГСЛ №16003307 от 19 апреля 2016 года – проектная деятельность, II – категория, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Акимат города Алматы).

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт помещений технического здания РТС Атбасар Акмолинской области

_____
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар

_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" от 31.12.2018г._____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)____АО «Казтелерадио», 3894/2017-112-АР, 3894/2017-112-ЭО _____
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «Казтелерадио» 2017 год
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.10.2018г.;
месяц, год

окончание работ 24.12.2018г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 (два)

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1 (один) ___;

фактически, месяц: _____2 (два)_____ ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Нежилое здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	432,7	432,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 17 598,886 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 15 713,291 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 17 598,886 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 15 713,291 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт помещений технического здания РТС Атбасар Акмолинской области принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Арсланбеков В.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Курмашев К.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ведущий инженер
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мусина М.Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Форма КС-3

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Атбасар Акмолинской ОДРТ
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	6175,359	6175,359			741,043	6916,402
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**6175,359**	**6175,359**			**741,043**	**6916,402**

Заказчик Председатель Правления ______ Шаккебеков М.Е.

инж ОКС/Сартаев/[illegible]

Подрядчик ______ Шуенн М.М. 13.11.2018г.

Технадзор ______

Директор Акмолинской ОДРТ: Врио [illegible] 2018г.

[illegible] /А. [illegible]/

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Атбасар
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы (Атбасар)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Гермозона и комната контроля										
1.1 Демонтажные работы										
1	12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка	34,3	26,06	–	894	–	528	0,0377	1,29311
		м		26,06	–	894	–	59,1	–	–
2	12-130103-0402	Разбор облицовки потолков из ДВП	64,6	76,95	3,59	4971	232	2866	0,0958	6,18868
		м2 облицовки		73,36	1,7	4739	110	59,1	0,002	0,1292
3	12-130103-0401	Разбока облицовка стен из ДВП	108,4	59,56	3,59	6456	389	3695	0,0731	7,92404
		м2 облицовки		55,97	1,71	6067	185	59,1	0,002	0,2168
4	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	64,6	80,62	1,83	5208	118	3045	0,1139	7,35794
		м2		78,79	0,98	5090	63	59,1	0,0013	0,08398
5	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	64,6	244,55	12,14	15798	784	9121	0,336	21,7056
		м2		232,41	6,5	15014	420	59,1	0,0086	0,55556
6	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	64,6	53,05	–	3427	–	2025	0,0767	4,95482

		м2							
				53,05	–	3427	–	59,1	–	–
7	12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	64,6	98,64	–	6372	–	3766	0,1426	9,21196
		м2							
				98,64	–	6372	–	59,1	–	–
8	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	64,6	1237,48	396,69	79941	25626	38877	1,112	71,8352
		м2							
				840,79	177,51	54315	11467	59,1	0,21	13,566
9	11-460401-0103	Разборка бетонного основания пола армированного сеткой	9,5	23353,16	10928,95	221855	103825	87200	13,32	126,54
		м3							
				10725,26	4806	101890	45657	59,1	5,63	53,485
10	12-010101-0302	Выемка грунта	25,1	4317,13	0,36	108360	9	63518	6,19	155,369
		м3 грунта							
				4281,75	0,16	107472	4	59,1	0,0002	0,00502
	1.2 Строительные работы									
11	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	5,5	17821,64	143,45	98019	789	3191	1,17691	6,47301
		м2							
				913,09	68,55	5022	377	59,1	0,08475	0,46613
12	11-100106-0802	Установка подоконных досок	5,5	881,09	21,27	4846	117	1694	0,6739	3,70645
		м2 проемов							
				516	5,09	2838	28	59,1	0,00588	0,03234
13	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	3,4	2504,31		8515				
		м								
14	11-100501-0201	Установка дверных блоков из ПВХ профилей	4,52	25419,47	147,35	114896	666	2196	0,95933	4,33617
		м2							
				753,54	68,36	3406	309	59,1	0,08475	0,38307
15	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	64,6	708,58	23,78	45774	1536	11469	0,4094	26,44724
		м2 стяжки							
				288,41	12	18631	775	59,1	0,01588	1,02585
16	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	387,6	106,46	4,06	41262	1572	1271	0,00506	1,96126
		м2 стяжки							
				3,57	1,98	1382	769	59,1	0,00263	1,01939
	1.3 Отделочные работы									
17	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	133,6	945,7	29,91	126346	3996	49151	0,70265	93,87404

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			599,82	22,68	80136	3030	59,1	0,03	4,008
18	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	133,6	794,32	21,43	106121	2863	28772	0,4255	56,8468
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			346,68	17,72	46316	2368	59,1	0,02338	3,12357
	Раздел 2 Щитовая и ИБП								
	2.1 Демонтажные работы								
19	12-130103-0402 Разбор облицовки потолков из ДВП	23	76,96	3,61	1770	83	1020	0,0958	2,2034
	м2 облицовки								
			73,35	1,7	1687	39	59,1	0,002	0,046
20	12-130103-0401 Разбока облицовка стен из ДВП	47	59,57	3,6	2800	169	1602	0,0731	3,4357
	м2 облицовки								
			55,98	1,7	2631	80	59,1	0,002	0,094
21	12-120104-0505 Снятие набелов с потолка	52,2	222,74	–	11627	–	6872	0,322	16,8084
	м2								
			222,74	–	11627	–	59,1	–	–
22	11-460201-0802 Отбивка штукатурки с кирпичных стен	127,9	157,85	–	20189	–	11932	0,2282	29,18678
	м2								
			157,85	–	20189	–	59,1	–	–
23	12-070101-0208 Полы цементные. Разборка покрытия	52,2	1237,47	396,69	64596	20707	31415	1,112	58,0464
	м2								
			840,79	177,51	43889	9266	59,1	0,21	10,962
24	12-060101-1001 Полотна дверные. Снятие	3,2	255,63	–	818	–	483	0,3628	1,16096
	м2								
			255,63	–	818	–	59,1	–	–
25	12-060101-0901 Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	1470,5	77	2941	154	1687	1,9603	3,9206
	шт.								
			1393,5	34	2787	68	59,1	0,0397	0,0794
	2.2 Строительные работы								
26	11-100402-0502								
	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,1 х0,9) м	1,8	3225	107,78	5805	194	1651	1,7135	3,0843
	м2 проемов								
			1507,78	44,44	2714	80	59,1	0,046	0,0828
27	21-090403-0201								
	Двери металлические утепленные и окрашенные	1	63453,8		63454				

		шт.							
28	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	4507,98		4508			
		шт.							
	2.3 Отделочные работы								
29	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	76,3	945,7	29,91	72157	2282	28071	0,70265	53,6122
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599,82	22,69	45766	1731	59,1	0,03	2,289
30	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	76,3	794,33	21,43	60607	1635	16432	0,4255	32,46565
		м2 оштукатуриваемой поверхности		346,68	17,72	26452	1352	59,1	0,02338	1,78389
31	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	23,8	970,38	25,08	23095	597	6597	0,5175	12,3165
		м2 оштукатуриваемой поверхности		448,36	20,67	10671	492	59,1	0,02725	0,64855
	Раздел 3 Помещение ДГУ									
	3.1 Демонтажные работы									
32	12-120104-0505	Снятие набелов с потолка	63,8	222,73	–	14210	–	8398	0,322	20,5436
		м2		222,73	–	14210	–	59,1	–	–
33	11-460201-0802	Отбивка штукатурки с кирпичных стен	120	157,85	–	18942	–	11195	0,2282	27,384
		м2		157,85	–	18942	–	59,1	–	–
34	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	63,8	1237,49	396,69	78952	25309	38396	1,112	70,9456
		м2		840,8	177,51	53643	11325	59,1	0,21	13,398
35	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	3,5	255,71	–	895	–	529	0,3628	1,2698
		м2		255,71	–	895	–	59,1	–	–
36	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	1470,5	77	2941	154	1687	1,9603	3,9206
		шт.		1393,5	34	2787	68	59,1	0,0397	0,0794
	3.2 Строительные работы									

37	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,25 х1,4)м	3,15	3224,76	107,62	10158	339	2890	1,7135	5,39753
		м2 проемов		1507,62	44,76	4749	141	59,1	0,046	0,1449
38	21-090403-0302	Двери с металлические утепленные и окрашенные двупольные (2,25 х1,4)м	1	102653,83		102654				
		шт.								
39	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	4507,98		4508				
		шт.								
40	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	50,64	708,57	23,78	35882	1204	8991	0,4094	20,73202
		м2 стяжки		288,41	12,01	14605	608	59,1	0,01588	0,80416
41	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	303,84	106,45	4,05	32345	1232	996	0,00506	1,53743
		м2 стяжки		3,56	1,98	1083	603	59,1	0,00263	0,7991
	3.3 Отделочные работы									
42	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	120	945,7	29,91	113484	3589	44148	0,70265	84,318
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599,82	22,68	71978	2722	59,1	0,03	3,6
43	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	120	794,33	21,43	95320	2572	25843	0,4255	51,06
		м2 оштукатуриваемой поверхности		346,68	17,72	41602	2126	59,1	0,02338	2,8056
	Раздел 4 Электромонтажные работы									
	4.1 Монтажные работы									
44	11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2	230	274,25	114,48	63078	26330	28587	0,1961	45,103
		м борозд		159,77	50,53	36748	11623	59,1	0,0592	13,616
45	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	290	309,39	11,57	89722	3356	31819	0,22	63,8
		м								

				183,46	2,2	53202	637	59,1	0,0022	0,638
46	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	290	59,08	0,57	17132	164	7180	0,05	14,5
		м								
				41,69	0,2	12091	58	59,1	0,0002	0,058
		4.2 Материалы, не учтенные ценником								
47	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	192466,89		15397				
		км								
48	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17	122521,13		20829				
		км								
49	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	290	39,86		11559				
		м								
50	23-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	10	208,16		2082				
		шт.								
51	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	11	27,56		303				
		шт.								
		Раздел 6 Отверстия								
		6								
52	11-460302-0102	Пробивка проема в фундаменте	0,5	41026	22104	20513	11052	8475	23,8	11,9
		м3								
				18922	9758	9461	4879	59,1	11,43	5,715
		Раздел 10 Кровля								
		10.1 Демонтажные работы								
53	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	570,2	120,73	0,3	68841	173	40583	0,1741	99,27182
		м2 кровли								
				120,43	–	68668	–	59,1	–	–
		10.2 Строительные работы								
54	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	570,2	85	0,9	48466	512	13554	0,05129	29,24556

	м2 кровли								
			39,79	0,43	22691	243	59,1	0,0005	0,2851
55 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	570,2	583,24	88,53	332561	50478	72116	0,27945	159,34239
	м2 стяжки								
			193,3	20,7	110220	11803	59,1	0,02425	13,82735
56 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=35,000;	19957	18,91	1,3	377316	25944	12261	0,00104	20,75528
	м2 стяжки								
			0,72	0,32	14357	6389	59,1	0,00038	7,58366
57 11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	570,2	2100,91	11,8	1197937	6730	45701	0,1587	90,49074
	м2 кровли								
			132,34	3,28	75459	1869	59,1	0,00363	2,06983
58 12-080101-1801	Устройство парапетов из оцинкованной стали	15	1214,73	2,27	18221	34	2269	0,337	5,055
	м								
			254,8	1,13	3822	17	59,1	0,0015	0,0225
59 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	88	789,55	1,38	69480	121	10309	0,2612	22,9856
	м								
			197,5	0,72	17380	63	59,1	0,0009	0,0792
	Всего прямые затраты				**4197156**				**1672**
									160

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 280 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	327 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 588 685
Накладные расходы I уровня, тенге	836 074
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 033 230
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	181 196
Итого, тенге	5 214 426
Сметная прибыль (8 %), тенге	417 154
Всего	**5 631 580**

Временные здания и сооружения (3,6 %)	162 190
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,553 %)	32 040

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 825 810**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**6 175 359**
НДС (12 %)	741 043
Всего по акту с учетом НДС	**6 916 402**

Председатель Правления [illegible] И.Е.

Заказчик ______________________

Подрядчик ______________________ [illegible] М.М. 13.11.2018 г.

инж. ОКС /[illegible]/

Технадзор ______________________

Директор [illegible] ОДРТ

/[illegible]/ 13.11.2018 г.

Расценки и расчеты соотв-ют ранее утвержденной смете подрядчика и проектной смете, прошедшую вневедомственную экспертизу.

/А. [illegible]/

Форма КС-3

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС
Атбасар Акмолинской ОДРТ
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе: строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	НДС 12 %	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	6183,903	6183,903			742,068	6925,971
	Всего по объекту с начала строительства	6183,903	6183,903			742,068	6925,971

Заказчик

Арсланбеков В.

Подрядчик

Технадзор

Нурмашев К.М

Инж 1 кат СППД /Пинзулбаев А.Е./
Инж. 2 кат. ОКС /Сарсекеев Ж.К./

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Атбасар
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тажибеков И.Е.
«21» 12 2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы (Атбасар)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.1 Демонтажные работы								
1	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	5,5	340,91	13,09	1875	72	1089	0,4611	2,53605
		м2		327,82	7,09	1803	39	59,1	0,0093	0,05115
2	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	3	970,33	38	2911	114	1684	1,2873	3,8619
		шт.		932,33	17,67	2797	53	59,1	0,0215	0,0645
3	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	1,65	675,15	–	1114	–	658	0,9497	1,56701
		м2		675,15	–	1114	–	59,1	–	–
4	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	4,2	62,86	–	264	–	156	0,091	0,3822
		м		62,86	–	264	–	59,1	–	–
5	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	4,5	255,56	–	1150	–	680	0,3628	1,6326
		м2		255,56	–	1150	–	59,1	–	–
6	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	1470,5	77	2941	154	1687	1,9603	3,9206
		шт.		1393,5	34	2787	68	59,1	0,0397	0,0794

1.2 Строительные работы

7	11-090403-0203	Монтаж витражей из ПХВ профилей	19.25	24965.82	385.09	480592	7413	59497	5.727	110.24475
		м2								
				5038.55	191.12	96992	3679	59.1	0.24438	4.70432
8	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит АРМСТРОНГ. Устройство	64.6	6705.85	116.92	433198	7553	39667	1.17875	76.14725
		м2								
				982.94	56.05	63498	3621	59.1	0.06675	4.31205
9	12-080101-1804	Устройство подоконных отливов из листовой стали	3.4	789.41	1.47	2684	5	398	0.2612	0.88808
		м								
				197.35	0.88	671	3	59.1	0.0009	0.00306
10	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	2257.54		4515				
		комплект								

1.3 Отделочные работы

11	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5	1249.6	38.8	6248	194	1399	0.52348	2.6174
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				441.8	31.6	2209	158	59.1	0.04163	0.20815
12	11-150405-0105	Стены и откосы , подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	138.6	303.36	2.42	42046	335	17394	0.26565	36.81909
		м2 окрашиваемой поверхности								
				211.19	1.16	29271	161	59.1	0.00138	0.19127
13	11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	64.4	557.11	1.46	35878	94	1273	0.03358	2.16255
		м2								
				33.01	0.43	2126	28	59.1	0.0005	0.0322

Раздел 2 Щитовая и ИБП

2.1 Демонтажные работы

14	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные (2,1 х1,8) м. Снятие	7.5	340.8	13.07	2556	98	1484	0.4611	3.45825
		м2								
				327.73	7.07	2458	53	59.1	0.0093	0.06975
15	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	3	970.33	38	2911	114	1684	1.2873	3.8619
		шт.								
				932.33	17.67	2797	53	59.1	0.0215	0.0645

16	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	2.8	675	–	1890	–	1117	0.9497	2.65916
		м2		675	–	1890	–	59.1	–	–
17	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	6.5	62.92	–	409	–	242	0.091	0.5915
		м		62.92	–	409	–	59.1	–	–
	2.2 Строительные работы									
18	12-030101-1904	Кладка из кирпича внутренних стен (перегородок)	5.1	29386.47	1368.82	149871	6981	16031	6.7	34.17
		м3 кладки		4980.59	338.04	25401	1724	59.1	0.396	2.0196
19	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	5.4	3225	107.78	17415	582	4954	1.7135	9.2529
		м2 проемов		1507.59	44.63	8141	241	59.1	0.046	0.2484
20	21-090403-0201	Двери металлические утепленные и окрашенные	2	63453.8		126908				
		шт.								
21	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	2	4507.98		9016				
		шт.								
22	21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	3	4225.18		12676				
		шт.								
23	12-030101-1901	Закладка кирпичом оконных или дверных проемов	1.5	28278.67	1348	42418	2022	4005	5.63	8.445
		м3 кладки		4185.33	332.67	6278	499	59.1	0.39	0.585
24	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	52.2	708.58	23.77	36988	1241	9268	0.4094	21.37068
		м2 стяжки		288.41	12.01	15055	627	59.1	0.01588	0.82894
25	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	261	106.45	4.05	27784	1058	856	0.00506	1.32066
		м2 стяжки		3.56	1.98	930	518	59.1	0.00263	0.68643
26	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	52.2	3313.51	62.15	172965	3244	30060	1.219	63.6318
		м2 покрытия		945.8	28.58	49371	1492	59.1	0.03675	1.91835
27	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	40	482.9	1.35	19316	54	5431	0.2714	10.856

		м плинтусов							
				229.08	0.65	9163	26	59.1	0.00075	0.03
	2.3 Отделочные работы									
28	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	87.6	945.71	29.92	82844	2621	32228	0.70265	61.55214
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				599.82	22.68	52544	1987	59.1	0.03	2.628
29	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	87.6	794.33	21.43	69583	1877	18865	0.4255	37.2738
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				346.68	17.72	30369	1552	59.1	0.02338	2.04809
30	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	32.7	970.34	25.05	31730	819	9064	0.5175	16.92225
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				448.35	20.67	14661	676	59.1	0.02725	0.89108
31	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5	1236.4	38.8	6182	194	1399	0.52348	2.6174
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				441.8	31.6	2209	158	59.1	0.04163	0.20815
32	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	56.5	338.3	2.42	19114	137	7976	0.299	16.8935
		м2 окрашиваемой поверхности								
				237.7	1.15	13430	65	59.1	0.00138	0.07797
33	11-150405-0105	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	168.9	303.36	2.42	51238	409	21197	0.26565	44.86829
		м2 окрашиваемой поверхности								
				211.19	1.16	35670	196	59.1	0.00138	0.23308
	Раздел 3 Помещение ДГУ									
	3.1 Демонтажные работы									
34	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	9	340.89	13.11	3068	118	1781	0.4611	4.1499
		м2								
				327.78	7	2950	63	59.1	0.0093	0.0837

35	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	4	970	37.75	3880	151	2246	1.2873	5.1492
		шт.		932.25	17.75	3729	71	59.1	0.0215	0.086
36	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	3.2	675	–	2160	–	1277	0.9497	3.03904
		м2		675	–	2160	–	59.1	–	–
37	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	4.4	62.95	–	277	–	164	0.091	0.4004
		м		62.95	–	277	–	59.1	–	–
		3.2 Строительные работы								
38	21-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	5119.99		5120				
		комплект								
39	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1.16	709.48	24.14	823	28	206	0.4094	0.4749
		м2 стяжки		288.79	12.07	335	14	59.1	0.01588	0.01842
40	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	5.8	106.38	3.97	617	23	20	0.00506	0.02935
		м2 стяжки		3.62	2.07	21	12	59.1	0.00263	0.01525
41	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	48.8	3313.5	62.15	161699	3033	28101	1.219	59.4872
		м2 покрытия		945.8	28.57	46155	1394	59.1	0.03675	1.7934
42	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	36	482.89	1.33	17384	48	4888	0.2714	9.7704
		м плинтусов		229.08	0.64	8247	23	59.1	0.00075	0.027
		3.3 Отделочные работы								
43	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	63.3	970.36	25.06	61424	1586	17547	0.5175	32.75775
		м2 оштукатуриваемой поверхности		448.36	20.68	28381	1309	59.1	0.02725	1.72493
44	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	6	1236.5	38.83	7419	233	1679	0.52348	3.14088
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				441.83	31.67	2651	190	59.1	0.04163	0.24978
45	11-150405-0105									
		Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	126	303.37	2.42	38224	305	15813	0.26565	33.4719
		м2 окрашиваемой поверхности								
				211.19	1.16	26610	146	59.1	0.00138	0.17388
46	11-150405-0106									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	63.3	338.29	2.42	21414	153	8937	0.299	18.9267
		м2 окрашиваемой поверхности								
				237.71	1.17	15047	74	59.1	0.00138	0.08735
3.4 Фундамент под ДГУ										
47	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0.8	7906.25	1488.75	6325	1191	1554	3.726	2.9808
		м3 подстилающего слоя								
				2698.75	587.5	2159	470	59.1	0.6875	0.55
48	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0.6	19663.33	820	11798	492	449	1.5525	0.9315
		м3								
				1073.33	193.33	644	116	59.1	0.22663	0.13598
49	11-060101-0120	Устройство монолитного фундамента под ДГУ с армированием	5.7	24068.25	1607.89	137189	9165	12071	4.14	23.598
		м3								
				3251.75	331.4	18535	1889	59.1	0.383	2.1831
50	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1.08056	193041.47		208593				
		т								
51	21-050301-3001									
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0205	197519.15		4049				
		т								
52	21-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0.05112	291891.71		14922				
		т								
53	21-050307-1009									
		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	7.6	79.56		605				
		кг								
54	21-130816-1904									
		Пластины твердосплавные для контактной сварки	7.2	3404.45		24512				

		кг								
55	11-110101-1508	Железнение поверхности	4.5	111.78	3.11	503	14	261	0.115	0.5175
		м2 покрытия		97.11	1.11	437	5	59.1	0.00125	0.00563

Раздел 4 Электромонтажные работы

4.1 Монтажные работы

56	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3343	63	3343	63	1571	3	3
		шт.		2639	20	2639	20	59.1	0.02	0.02
57	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1780.2	23	8901	115	2494	1	5
		шт.		844	–	4220	–	59.1	–	–
58	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный с УЗО на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1780.2	23	8901	115	2494	1	5
		шт.		844	–	4220	–	59.1	–	–
59	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2970	85	2970	85	1009	2	2
		шт.		1688	20	1688	20	59.1	0.02	0.02
60	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	3	1012.33	115.67	3037	347	1631	1	3
		шт.		879.67	40	2639	120	59.1	0.04	0.12
61	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	269.5	2.5	539	5	303	0.29	0.58
		шт.		255	1	510	2	59.1	0.0008	0.0016
62	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	269.5	2.5	539	5	303	0.29	0.58
		шт.		255	1	510	2	59.1	0.0008	0.0016
63	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	7	321.57	2.14	2251	15	1241	0.34	2.38
		шт.		299.14	0.71	2094	5	59.1	0.0008	0.0056
64	13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	26	3999.04	918.15	103975	23872	30312	1.59	41.34

		шт.		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				1398.88	573.81	36371	14919	59.1	0.7314	19.0164
4.2 Материалы, не учтенные ценником										
65	23-060128-0504									
	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0.04	724699.11		28988				
		км								
66	23-070102-0302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	20	2493.14		49863				
		шт.								
67	23-070102-1328	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	6	3553.83		21323				
		шт.								
68	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	80	136.64		10931				
		шт.								
69	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	6	478.16		2869				
		шт.								
70	24-040207-1907	Стартер для люминисцентных ламп	86	299.88		25790				
		шт.								
71	23-070201-0801									
	Щиты утапливаемые осветительные 18 групповой		1	10267.51		10268				
		шт.								
72	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (с УЗО)	5	3580.18		17901				
		шт.								
73	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	419.35		2097				
		шт.								
74	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1342.45		1342				
		шт.								
75	23-070203-0612									
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		3	7955.88		23868				
		шт.								
76	23-070220-0511									
	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		7	401.6		2811				
		шт.								

77	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	201.05		402				
		шт.								
78	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	229.62		459				
		шт.								
	Раздел 7 Кабельный канал									
	7									
79	12-070101-0208	Разборка цементного покрытия полов	11.5	1237.48	396.7	14231	4562	6921	1.112	12.788
		м2								
				840.78	177.57	9669	2042	59.1	0.21	2.415
80	11-010205-0102	Выемка грунта вручную	3.5	1615.71	–	5655	–	3342	2.1735	7.60725
		м3 грунта								
				1615.71	–	5655	–	59.1	–	–
81	11-110101-0209	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1.2	21373.33	7.5	25648	9	2162	4.209	5.0508
		м3 подстилающего слоя								
				3048.33	–	3658	–	59.1	–	–
82	12-030101-1904	Кирпичная кладка кабельного канала	2.6	29386.15	1368.85	76404	3559	8172	6.7	17.42
		м3 кладки								
				4980.38	338.08	12949	879	59.1	0.396	1.0296
83	11-090601-0103									
		Монтаж металлоконструкций кабельного канала	0.84056	87326.31	2535.21	73403	2131	41276	109.25	91.83118
		т конструкций								
				82604.45	484.2	69434	407	59.1	0.5	0.42028
84	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0.55744	189170.93		105451				
		т								
85	21-050201-0502									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.19712	188922.55		37240				
		т								
86	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	72	42.24	0.72	3041	52	1766	0.0549	3.9528
		отверстие								
				41.51	–	2989	–	59.1	–	–

87	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.00447	306935.12	1342.28	1372	6	289	135.7	0.60658
		т								
				109172.26	223.71	488	1	59.1	0.27888	0.00125
88	11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	30	69.2	1.33	2076	40	421	0.02496	0.7488
		м2								
				23.57	0.2	707	6	59.1	0.00025	0.0075
89	11-130301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 на 2 раза	30	168.23	1.03	5047	31	225	0.01553	0.4659
		м2								
				12.5	0.2	375	6	59.1	0.00025	0.0075
	Раздел 8 Устройство кабельного ввода									
90	11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0.5	41026	22104	20513	11052	8475	23.8	11.9
		м3								
				18922	9758	9461	4879	59.1	11.43	5.715
91	11-460303-0106	Заделка бетоном отверстий	0.5	75206	726	37603	363	12987	60.8	30.4
		м3 заделки								
				43606	342	21803	171	59.1	0.4	0.2
92	11-061401-0203	Заделка отверстий с применением герметика	15	4987	5.13	74805	77	1889	0.24955	3.74325
		м шва								
				210.67	2.47	3160	37	59.1	0.00288	0.0432
	Раздел 10 Кровля									
	10.2 Строительные работы									
93	12-080101-1802	Устройство водосточной системы из оцинкованной стали	21	1105.57	1.86	23217	39	1915	0.2151	4.5171
		м								
				159.9	0.95	3358	20	56.69	0.0012	0.0252
	Всего прямые затраты					**3470309**				**1035**
										58
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					832,393				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					100,468				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46,989				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2,537,448				
	Накладные расходы I уровня, тенге					519,635				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3,989,944				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					143,638				
	Итого, тенге					4,133,582				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					330,687				

Всего	**4 464 269**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	128 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,553 %)	25 398
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 618 238**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 895 332**
НДС (12 %)	587 440
Всего по акту с учетом НДС	**5 482 772**

Заказчик Арсланбеков В.

Подрядчик

Технадзор

Проверены расценки и расчеты /Жиделбаев А.Е/

Инж. 2 кат. ОКС /Сарханов Ж.К./ Федорченко М

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Атбасар
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тажибеков Н.Е.
«21» 12 2018 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы (Атбасар)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.2 Строительные работы								
1	11-090403-0203	Монтаж витражей из ПХВ профилей	2,75	24965,82	385,09	68656	1059	8500	5,727	15,74925
		м2		5038,55	191,27	13856	526	59,1	0,24438	0,67205
		Раздел 2 Щитовая и ИБП								
		2.1 Демонтажные работы								
2	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	970	38	970	38	561	1,2873	1,2873
		шт.		932	17	932	17	59,1	0,0215	0,0215
		2.2 Строительные работы								
3	12-030101-1904	Кладка из кирпича внутренних стен (перегородок)	0,3	29386,67	1370	8816	411	943	6,7	2,01
		м3 кладки		4980	336,67	1494	101	59,1	0,396	0,1188
4	12-030101-1901	Закладка кирпичом оконных или дверных проемов	3,47	28278,39	1348,13	98126	4678	9265	5,63	19,5361
		м3 кладки		4185,01	332,85	14522	1155	59,1	0,39	1,3533

5	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	4,3	708,6	23,72	3047	102	764	0,4094	1,76042
				288,37	12,09	1240	52	59,1	0,01588	0,06828
6	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *м2 стяжки*	21,5	106,51	4,09	2290	88	71	0,00506	0,10879
				3,58	2	77	43	59,1	0,00263	0,05655
7	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	4,3	3313,49	62,09	14248	267	2476	1,219	5,2417
				945,81	28,6	4067	123	59,1	0,03675	0,15803
		Раздел 3 Помещение ДГУ								
8	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (1,2x2)-1шт, (2x0,9)-1шт *м2 проемов*	4,2	3224,76	107,62	13544	452	3853	1,7135	7,1967
				1507,62	44,76	6332	188	59,1	0,046	0,1932
9	21-090403-0302	Двери с металлические утепленные и окрашенные двупольные *шт.*	2	102653,83		205308				
10	21-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014 *комплект*	2	5119,99		10240				
11	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	2	4507,98		9016				
12	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей (1,04 x1,76)м -1 шт, (1,76x1,04)м-1шт, (1,08x1,76)м-2шт *м2*	7,43	17821,8	143,61	132416	1067	4310	1,17691	8,74444
				913,19	68,37	6785	508	59,1	0,08475	0,62969
		Раздел 4 Электромонтажные работы								
		4.1 Монтажные работы								
13	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	1	322	2	322	2	177	0,34	0,34
				299	–	299	–	59,1	0,0008	0,0008
14	11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2	110	274,25	114,48	30168	12593	13672	0,1961	21,571

		м борозд							
				159,77	50,54	17575	5559	59,1	0,0592	6,512
15	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	110	309,39	11,58	34033	1274	12069	0,22	24,2
		м								
				183,45	2,2	20180	242	59,1	0,0022	0,242
16	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	110	59,07	0,56	6498	62	2723	0,05	5,5
		м								
				41,69	0,2	4586	22	59,1	0,0002	0,022
		4.2 Материалы, не учтенные ценником								
17	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	192466,89		13473				
		км								
18	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	122521,13		4901				
		км								
19	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	401,6		402				
		шт.								
20	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	110	39,86		4385				
		м								
		Раздел 7 Кабельный канал								
		7								
21	12-070101-0208	Разборка цементного покрытия полов	7,7	1237,4	396,62	9528	3054	4634	1,112	8,5624
		м2								
				840,78	177,53	6474	1367	59,1	0,21	1,617
22	11-010205-0102	Выемка грунта вручную	6,1	1615,74	–	9856	–	5825	2,1735	13,25835
		м3 грунта								
				1615,74	–	9856	–	59,1	–	–
23	11-110101-0209	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,72	21372,22	6,94	15388	5	1297	4,209	3,03048
		м3 подстилающего слоя								
				3048,61	–	2195	–	59,1	–	–

24	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0,086	189170,93		16269				
		т								
25	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	48	42,25	0,73	2028	35	1178	0,0549	2,6352
		отверстие		41,52	–	1993	–	59,1	–	–
26	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00069	305797,1	1449,28	211	1	44	135,7	0,09363
		т		108695,65	–	75	–	59,1	0,27888	0,00019
		Раздел 11 Непредусмотренные работы								
		11.1 Устройство кабельного ввода								
27	11-160501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	3	573,67	2,33	1721	7	1029	0,644	1,932
		м трубопровода		566,67	1	1700	3	60,4	0,00088	0,00264
28	23-010603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные, диаметром 100мм	3	1093,27		3280				
		м								
		11.2 Помещение ДГУ								
29	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,96	13338,54	4911,46	12805	4715	5167	10,6	10,176
		м3		8427,08	2168,75	8090	2082	50,8	2,54	2,4384
30	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщина стяжки 30мм, плащадью 51,8м2)К=6,000;	310,8	106,46	4,06	33087	1261	1019	0,00506	1,57265
		м2 стяжки		3,56	1,99	1108	617	59,1	0,00263	0,8174
		11.3 Гермозона и комната контроля								
31	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,14918	11630,25	1126,16	1735	168	792	13,34	1,99006
		т		10477,28	462,53	1563	69	48,5	0,475	0,07086
32	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 ячеками 100х100мм, диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 (1м2=2,88кг)	0,14918	236187,97		35235				
		т								

33	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 50мм	3,5	21372,86	7,43	74805	26	6497	4,209	14,7315
		м3 подстилающего слоя		3048,29	–	10669	–	60,9	–	–
34	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	5,91217	791,42	29,94	4679	177	2175	0,70265	4,15419
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599,78	22,67	3546	134	59,1	0,03	0,17737
	11.4 Щитовая и ИБП									
35	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщина стяжки 30мм, плащадью 56,5м2)К=6,000;	339	106,45	4,05	36087	1374	1112	0,00506	1,71534
		м2 стяжки		3,56	1,99	1208	673	59,1	0,00263	0,89157
	11.5 Вывоз строительного мусора									
36	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	33,758	430		14516				
		т								
37	41-020101-2020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	33,758	829,65		28007				
		т								
		Всего прямые затраты				960096				177
										16
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				140 422				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				32 916				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 481				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				744 235				
		- перевозка грузов, тенге				42 523				
		Накладные расходы I уровня, тенге				90 153				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 050 249				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				37 809				
		Итого, тенге				1 088 058				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				87 045				
		Всего				**1 175 105**				
		Временные здания и сооружения (3,6 %)				33 843				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,553 %)				6 685				

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	1 215 633
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	1 288 571
НДС (12 %)	154 628
Всего по акту с учетом НДС	1 443 199

Заказчик _____ Арсланбеков В.

Подрядчик _____

Технадзор _____ К.М

Расценки и расчеты проверены _____ /Жиделбаев А.Е./ _____ Фердинанд

Инж. 2 кат. ОКС _____ /Сарыхасенов Ж.К./

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Атбасар Акмолинской ОДРТ
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

январь 2019г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3354,030	3354,030			402,483	3756,513
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**3354,030**	**3354,030**			**402,483**	**3756,513**

Заказчик Директор Акмолинской ОДРТ Арыстанбеков М.З.

Подрядчик

Технадзор Курмашев К.М.

9.01.2019г

Инж 1 кат СРПСО /Жидебаев А.Е./
Инж. 2 кат. ОКС /Сарсенов М.К./ вед инженер ОКС Исмагулов Т.К.

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Атбасар
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тажкабеков И.
04 2019 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2018г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы (Атбасар)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.2 Строительные работы								
1	11-090306-0401	Полы съемные металлические (фальшпол) из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж	64,6	4095,82	38,73	264590	2502	149953	4,9795	321,6757
		м2 пола		4057,09	15,99	262088	1033	56,99	0,01638	1,05815
2	29-000001-0101(п	Фальшпол металлический	64,6	35714		2307124				
		м2								
3	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	37	272,43	0,68	10080	25	1958	0,10339	3,82543
		м плинтусов		89,57	0,32	3314	12	58,86	0,00038	0,01406
		Всего прямые затраты				**2581794**				**326**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				265 402				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 045
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 313 865
Накладные расходы I уровня, тенге	151 911
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 733 705
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	98 413
Итого, тенге	2 832 118
Сметная прибыль (8 %), тенге	226 569
Всего	**3 058 686**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	88 090
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,553 %)	17 402
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 164 178**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Инф = 1,060)	**3 354 030**
НДС (12 %)	402 483
Всего по акту с учетом НДС	**3 756 513**

Заказчик ____________________

Подрядчик ____________________

Технадзор ____________________