Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » 04 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» февраля 2019 года

Заказчик АО «Казтелерадио»

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24 декабря 2018г. ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Акана-Серэ д. 92/2 Мусин Марат Шагибайулы,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 декабря 2018 г. ТОО «Аманат-Инжиниринг» Құрмашев Кенес Молдағазыұлы аттестат эксперта № KZ73VJE00027013 01.06.2017г.

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 09 января 2019 года АО «Казтелерадио», г.Алматы ГИП Федоренко М.О. (государственная лицензия ГСЛ №16003307 от 19 апреля 2016 года – проектная деятельность, II – категория, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Акимат города Алматы).

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт

помещений технического здания РТС Ерейментау Акмолинской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Акмолинская область, Ерейментауский район, г. Ерейментау

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" от 31.12.2018г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)____АО «Казтелерадио», 3894/2017-238-АР, 3894/2017-238-ЭО _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «Казтелерадио» 2017 год

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.10.2018г.;

месяц, год

окончание работ 24.12.2018г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 (два)

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1 (один) ___;

фактически, месяц: _____2 (два)_____ ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Нежилое здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	624	624
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 17 138,183 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 15 301,949 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 17 138,183 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 15 301,949 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт помещений технического здания РТС Ерейментау Акмолинской области принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Арсланбеков В.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Журомбек К.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Петрович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мусин М.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Ерейментау Акмолинской ОДРТ
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Ноябрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	5848,807	5848,807			701,857	6550,664
	Всего по объекту с начала строительства	**5848,807**	**5848,807**			**701,857**	**6550,664**

Председатель Правления
Заказчик ____________ Тажибеков М. Е.

Подрядчик ____________ Жумакеин М.М.
13.11.18 г

Технадзор ____________

Директор Акмолинского ОДРТ:
/Арсланбеков/ 13.11.2018г. /А. Жиденбаев/

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"

Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Наименование объекта: РТС Ерейментау

Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Акт №1

приемки выполненных работ за Ноябрь 2018г.

(локальная смета 2-3-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Гермозона и комната контроля										
1.1 Демонтажные работы										
1	12-070101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка	34,2	26,08	–	892	–	527	0,0377	1,28934
		м		26,08	–	892	–	59,1	–	–
2	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	62,6	80,62	1,84	5047	115	2951	0,1139	7,13014
		м2		78,79	0,99	4932	62	59,1	0,0013	0,08138
3	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	62,6	244,54	12,12	15308	759	8839	0,336	21,0336
		м2		232,41	6,5	14549	407	59,1	0,0086	0,53836
4	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	62,6	53,05	–	3321	–	1963	0,0767	4,80142
		м2		53,05	–	3321	–	59,1	–	–

5 12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	62,6	98,64	–	6175	–	3649	0,1426	8,92676
	м2		98,64	–	6175	–	59,1	–	–
6 12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	8,8	340,8	13,07	2999	115	1741	0,4611	4,05768
	м2		327,73	7,05	2884	62	59,1	0,0093	0,08184
7 12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	970,5	38	1941	76	1123	1,2873	2,5746
	шт.		932,5	18	1865	36	59,1	0,0215	0,043
8 12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	1,8	675	–	1215	–	718	0,9497	1,70946
	м2		675	–	1215	–	59,1	–	–
9 12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	4	63	–	252	–	149	0,091	0,364
	м		63	–	252	–	59,1	–	–
10 12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	2,2	255,45	–	562	–	332	0,3628	0,79816
	м2		255,45	–	562	–	59,1	–	–
11 12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	1470,5	77	2941	154	1687	1,9603	3,9206
	шт.		1393,5	34	2787	68	59,1	0,0397	0,0794
1.2 Строительные работы									
12 11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей (2,3 x1,4) м	8,9	17821,46	143,48	158611	1277	5163	1,17691	10,4745
	м2		913,15	68,43	8127	609	59,1	0,08475	0,75428
13 11-100106-0802	Установка подоконных досок	8,9	881,12	21,35	7842	190	2740	0,6739	5,99771
	м2 проемов		515,96	5,06	4592	45	59,1	0,00588	0,05233
14 21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	4,3	2220,25		9547				
	м								
15 12-080101-1804	Устройство подоконных отливов из листовой стали	4,3	789,53	1,4	3395	6	504	0,2612	1,12316

		м							
				197,44	0,7	849	3	59,1	0,0009	0,00387
16	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	62,6	708,56	23,77	44356	1488	11114	0,4094	25,62844
		м2 стяжки								
				288,4	12	18054	751	59,1	0,01588	0,99409
17	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	313	106,45	4,05	33320	1269	1027	0,00506	1,58378
		м2 стяжки								
				3,57	1,98	1116	621	59,1	0,00263	0,82319
		Раздел 2 Щитовая и ИБП								
		2.1 Демонтажные работы								
18	12-120104-0505	Снятие набелов с потолка	48,6	222,74	–	10825	–	6398	0,322	15,6492
		м2								
				222,74	–	10825	–	59,1	–	–
19	11-460201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	113,3	157,85	–	17884	–	10569	0,2282	25,85506
		м2								
				157,85	–	17884	–	59,1	–	–
20	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	48,6	548,6	20,31	26662	987	15487	0,6987	33,95682
		м2								
				528,29	10,88	25675	529	59,1	0,0144	0,69984
21	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	48,6	1237,49	396,69	60142	19279	29249	1,112	54,0432
		м2								
				840,8	177,51	40863	8627	59,1	0,21	10,206
22	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	6,9	341,01	13,19	2353	91	1366	0,4611	3,18159
		м2								
				327,83	7,1	2262	49	59,1	0,0093	0,06417
23	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	3	970,33	38	2911	114	1684	1,2873	3,8619
		шт.								
				932,33	17,67	2797	53	59,1	0,0215	0,0645
24	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	3,8	675	–	2565	–	1516	0,9497	3,60886
		м2								
				675	–	2565	–	59,1	–	–

25	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	4	63	–	252	–	149	0,091	0,364
		м		63	–	252	–	59,1	–	–
26	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	3,8	255,53	–	971	–	574	0,3628	1,37864
		м2		255,53	–	971	–	59,1	–	–
27	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	1470,5	77	2941	154	1687	1,9603	3,9206
		шт.		1393,5	34	2787	68	59,1	0,0397	0,0794
	2.2 Строительные работы									
28	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,0 х0,9) м	1,8	3225	107,78	5805	194	1651	1,7135	3,0843
		м2 проемов		1507,78	44,44	2714	80	59,1	0,046	0,0828
29	21-090403-0201	Двери металлические утепленные и окрашенные (2,0х0,9) м	1	63453,8		63454				
		шт.								
30	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	4507,98		4508				
		шт.								
31	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	40,15	708,57	23,76	28449	954	7129	0,4094	16,43741
		м2 стяжки		288,42	12	11580	482	59,1	0,01588	0,63758
32	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	200,75	106,46	4,05	21371	814	658	0,00506	1,0158
		м2 стяжки		3,57	1,98	716	398	59,1	0,00263	0,52797
	2.3 Отделочные работы									
33	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	113,3	945,7	29,91	107148	3389	41683	0,70265	79,61025
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599,81	22,68	67959	2570	59,1	0,03	3,399

34	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	48,6	970,35	25,04	47159	1217	13472	0,5175	25,1505
	м2 оштукатуриваемой поверхности		448,35	20,68	21790	1005	59,1	0,02725	1,32435
35	11-150203-0505								
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,88	1236,46	38,54	3561	111	807	0,52348	1,50762
	м2 оштукатуриваемой поверхности		442,01	31,94	1273	92	59,1	0,04163	0,11989

Раздел 3 Электромонтажные работы

3.1 Монтажные работы

36	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	2	3345	64	6690	128	3144	3	6
		шт.		2639,5	20	5279	40	59,1	0,02	0,04
37	13-080303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1780,8	23	17808	230	4989	1	10
		шт.		844,1	–	8441	–	59,1	–	–
38	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный с УЗО на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1780,8	23	17808	230	4989	1	10
		шт.		844,1	–	8441	–	59,1	–	–
39	13-080303-0602									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2970	85	5940	170	2019	2	4
		шт.		1688	20	3376	40	59,1	0,02	0,04
40	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	2	1012,5	115,5	2025	231	1087	1	2
		шт.		880	40	1760	80	59,1	0,04	0,08

41	11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2 *м борозд*	320	274,26	114,48	87763	36635	39774	0,1961	62,752
				159,78	50,54	51128	16172	59,1	0,0592	18,944
42	13-080206-1901	Труба винилпластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *м*	320	309,39	11,58	99005	3705	35111	0,22	70,4
				183,46	2,2	58706	703	59,1	0,0022	0,704
43	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *м*	320	59,08	0,56	18904	180	7923	0,05	16
				41,69	0,2	13342	64	59,1	0,0002	0,064
	3.2 Материалы, не учтенные ценником									
44	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,08	192466,89		15397				
45	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,2	122521,13		24504				
46	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,04	724699,11		28988				
47	23-070201-0801	Щиты утапливаемые осветительные 18 групповой *шт.*	2	10267,51		20535				
48	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (с УЗО) *шт.*	10	3580,18		35802				
49	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	10	419,35		4194				
50	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	2	1342,45		2685				

51	23-070203-0612	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7955,88		15912			
		шт.							
52	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	320	39,86		12755			
		м							
53	23-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	10	208,16		2082			
		шт.							
54	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	13	27,56		358			
		шт.							
		Раздел 4 Отмостка							
		4.1 Демонтажные работы							
55	12-070101-0209	Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки	88	385,81	96,67	33951	8507	17157	0,3824	33,6512
		м2		289,14	40,75	25444	3586	59,1	0,0464	4,0832
56	11-460201-0802	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	35,2	157,84	–	5556	–	3284	0,2282	8,03264
		м2		157,84	–	5556	–	59,1	–	–
		4.2 Отмостка и цоколь								
57	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	8,8	5287,73	1447,05	46532	12734	6746	0,9775	8,602
		м3 основания		707,95	589,09	6230	5184	59,1	0,675	5,94
58	11-060101-0101	Устройство бетонной отмотки	8,8	19970,23	820,23	175738	7218	6591	1,5525	13,662
		м3		1073,86	193,41	9450	1702	59,1	0,22663	1,99434
		Раздел 5 Отверстия								
		5								
59	11-460302-0102	Пробивка проема в фундаменте	1,5	41024,67	22103,33	61537	33155	25424	23,8	35,7
		м3		18921,33	9757,33	28382	14636	59,1	11,43	17,145

60	11-460302-0102	Пробивка проема в перекрытии	1	41024	22103	41024	22103	16949	23,8	23,8
		м3		18921	9757	18921	9757	59,1	11,43	11,43
		Раздел 6 Кабельный канал - 30 метров								
61	12-070101-0208	Разборка цементного покрытия полов	13,7	1237,45	396,64	16953	5434	8244	1,112	15,2344
		м2		840,8	177,45	11519	2431	59,1	0,21	2,877
62	11-010205-0102	Выемка грунта вручную	5,8	1615,69	–	9371	–	5538	2,1735	12,6063
		м3 грунта		1615,69	–	9371	–	59,1	–	–
		Раздел 7 Устройство кабельного ввода								
63	11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	1	41024	22103	41024	22103	16949	23,8	23,8
		м3		18921	9757	18921	9757	59,1	11,43	11,43
64	11-460303-0106	Заделка бетоном отверстий	0,4	75207,5	725	30083	290	10390	60,8	24,32
		м3 заделки		43607,5	342,5	17443	137	59,1	0,4	0,16
		Раздел 8 Кровля								
		8.1 Демонтажные работы								
65	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	450	120,73	0,3	54329	136	32028	0,1741	78,345
		м2 кровли		120,43	–	54193	–	59,1	–	–
66	12-070101-0208	Демонтаж цементной стяжки	450	1237,47	396,68	556863	178506	270817	1,112	500,4
		м2		840,79	177,51	378357	79879	59,1	0,21	94,5
		8.2 Строительные работы								
67	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	450	583,23	88,52	262455	39836	56914	0,27945	125,7525
		м2 стяжки		193,3	20,7	86986	9315	59,1	0,02425	10,9125
68	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=35,000;	15750	18,91	1,3	297776	20475	9676	0,00104	16,38

	м2 стяжки								
			0,72	0,32	11330	5042	59,1	0,00038	5,985
69	11-120101-1601								
	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	450	85	0,9	38250	404	10697	0,05129	23,0805
	м2 кровли								
			39,8	0,43	17908	192	59,1	0,0005	0,225
70	11-120101-0105								
	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	450	2100,91	11,8	945409	5312	36066	0,1587	71,415
	м2 кровли								
			132,34	3,28	59552	1474	59,1	0,00363	1,6335
71	12-080101-1804								
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	90	789,54	1,38	71059	124	10543	0,2612	23,508
	м								
			197,5	0,71	17775	64	59,1	0,0009	0,081
72	11-150201-0101								
	Штукатурка парапетов цементно-известковым раствором по камню	10	945,7	29,9	9457	299	3679	0,70265	7,0265
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			599,8	22,7	5998	227	59,1	0,03	0,3
73	12-110101-0103								
	Сплошное выравнивание кирпичного парапета раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	10	342,7	4,1	3427	41	1583	0,3573	3,573
	м2								
			265,6	2,2	2656	22	59,1	0,0029	0,029
74	11-150402-0401								
	Окраска парапета фасадной краской с лесов по подготовленной поверхности	10	467,3	2,6	4673	26	525	0,10626	1,0626
	м2 окрашиваемой поверхности								
			87,6	1,2	876	12	59,1	0,00138	0,0138
75	12-080101-1802								
	Устройство водосточной системы из оцинкованной стали	90	1105,57	1,86	99501	167	8555	0,2151	19,359
	м								
			159,9	0,94	14391	85	59,1	0,0012	0,108
	Всего прямые затраты				**3930808**				**1625**
									209
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 236 817				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	431 132
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 262 859
Накладные расходы I уровня, тенге	835 697
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 766 505
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	171 594
Итого, тенге	4 938 099
Сметная прибыль (8 %), тенге	395 048
Всего	**5 333 147**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	153 595
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,565 %)	31 000
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 517 742**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Инф = 1,060)	**5 848 807**
НДС (12 %)	701 857
Всего по акту с учетом НДС	**6 550 664**

Председатель Правления

Заказчик ____________ Токсобеков

инж ОКС/Октоканов/

Подрядчик ____________ Мусин М.С.

13.11.18 г

Технадзор ____________

Директор Акмолинского ОДРТ
/Арсланбеков/ 2018 г

Расценки и расчеты соотв-ют, ранее утвержденной смете подрядчика и проектной смете, прошедшую вневед.-ю экспертизу

/А. Нигметбаев/

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Ерейментау Акмолинской ОДРТ
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	6197,813	6197,813			743,738	6941,551
	Всего по объекту с начала строительства	6197,813	6197,813			743,738	6941,551

Заказчик Арсланбеков В.

Подрядчик

Технадзор

Инж. 2 кат. ОКС /Сарханов Ж.К./

Инж 1 кат СРПСД /Жиделбаев А.Е./

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Ерейментау
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тажибеков Н. Е.
«21» 12 2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы (Ерейментау)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.2 Строительные работы								
1	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	0,3	17820	143,33	5346	43	174	1,17691	0,35307
		м2		913,33	66,67	274	20	59,1	0,08475	0,02543
2	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	0,3	2220,25		666				
		м								
3	12-080101-1804	Устройство подоконных отливов из листовой стали	0,3	786,67	–	236	–	35	0,2612	0,07836
		м		196,67	–	59	–	59,1	0,0009	0,00027
4	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит АРМСТРОНГ. Устройство	62,6	6705,86	116,92	419787	7319	38440	1,17875	73,78975
		м2		982,96	56,05	61533	3509	59,1	0,06675	4,17855
5	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,1 х0,9) м из ПВХ профилей	2,52	25419,44	147,62	64057	372	1224	0,95933	2,41751
		м2		753,57	68,25	1899	172	59,1	0,08475	0,21357
		1.3 Отделочные работы								

6	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	86,35	945,7	29,91	81661	2583	31768	0,70265	60,67383
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599,81	22,69	51794	1959	59,1	0,03	2,5905
7	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	86,35	794,33	21,44	68590	1851	18597	0,4255	36,74193
		м2 оштукатуриваемой поверхности		346,68	17,73	29936	1531	59,1	0,02338	2,01886
8	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из ГКЛ (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	40	794,33	21,43	31773	857	8614	0,4255	17,02
		м2 оштукатуриваемой поверхности		346,68	17,7	13867	708	59,1	0,02338	0,9352
9	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12,8	1236,33	38,75	15825	496	3581	0,52348	6,70054
		м2 оштукатуриваемой поверхности		441,88	31,56	5656	404	59,1	0,04163	0,53286
10	11-150405-0105	Стены и откосы,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	146,65	303,36	2,42	44488	355	18404	0,26565	38,95757
		м2 окрашиваемой поверхности		211,19	1,16	30971	170	59,1	0,00138	0,20238
11	11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	62,6	557,16	1,49	34878	93	1238	0,03358	2,10211
		м2		33,02	0,43	2067	27	59,1	0,0005	0,0313

Раздел 2 Щитовая и ИБП

2.2 Строительные работы

12	21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	4225,18		4225			
		комплект							
13	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	37,92	3313,53	62,13	125649	2356	21836	1,219	46,22448
		м2 покрытия		945,81	28,56	35865	1083	59,1	0,03675	1,39356
14	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	37	482,92	1,35	17868	50	5024	0,2714	10,0418
		м плинтусов								

				229,08	0,65	8476	24	59,1	0,00075	0,02775
	2.3 Отделочные работы									
15	11-150203-0503									
		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	113,3	794,33	21,44	89998	2429	24400	0,4255	48,20915
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				346,68	17,71	39279	2007	59,1	0,02338	2,64895
16	11-150203-0503									
		Стены. Сплошное выравнивание поверхностей стен из ГКЛ (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	35,8	794,33	21,42	28437	767	7710	0,4255	15,2329
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				346,68	17,71	12411	634	59,1	0,02338	0,837
17	11-150405-0105									
		Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	151,9	303,37	2,42	46082	368	19063	0,26565	40,35224
		м2 окрашиваемой поверхности								
				211,19	1,16	32080	176	59,1	0,00138	0,20962
18	11-150405-0106									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	48,6	338,29	2,43	16441	118	6861	0,299	14,5314
		м2 окрашиваемой поверхности								
				237,7	1,17	11552	57	59,1	0,00138	0,06707
19	11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	48,6	557,14	1,48	27077	72	960	0,03358	1,63199
		м2								
				33	0,43	1604	21	59,1	0,0005	0,0243
	Раздел 3 Электромонтажные работы									
	3.1 Монтажные работы									
20	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	269,33	2,33	808	7	453	0,29	0,87
		шт.								
				255	0,67	765	2	59,1	0,0008	0,0024
21	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	269,5	2,5	539	5	303	0,29	0,58
		шт.								
				255	1	510	2	59,1	0,0008	0,0016
22	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	321,88	2,25	2575	18	1418	0,34	2,72
		шт.								
				299,13	0,88	2393	7	59,1	0,0008	0,0064

23	13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	27	3999	918,11	107973	24789	31477	1,59	42,93
		шт.		1398,85	573,78	37769	15492	59,1	0,7314	19,7478
	3.2 Материалы, не учтенные ценником									
24	23-070102-0302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	17	2493,14		42383				
		шт.								
25	23-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-1х18-012 ГОСТ 17677-82	10	2242,14		22421				
		шт.								
26	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	108	136,64		14757				
		шт.								
27	24-040207-1907	Стартер для люминисцентных ламп	108	299,88		32387				
		шт.								
28	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	8	401,6		3213				
		шт.								
29	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	201,05		603				
		шт.								
30	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	229,62		459				
		шт.								
	Раздел 4 Отмостка									
31	11-150203-0201	Штукатурка цоколя	35,2	938,3	64,74	33028	2279	13567	0,7475	26,312
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				601,88	50,28	21186	1770	59,1	0,0665	2,3408
32	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности цоколя	35,2	764,12	16,7	26897	588	4261	0,2438	8,58176
		м2 поверхности								
				205,8	2,13	7244	75	58,22	0,0025	0,088
	Раздел 6 Кабельный канал									

33	11-110101-0209	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,4	21372,86	7,14	29922	10	2522	4,209	5,8926
		м3 подстилающего слоя		3048,57	–	4268	–	59,1	–	–
34	11-090601-0103	Монтаж металлоконструкций кабельного канала	0,6008	87328,56	2534,95	52467	1523	29503	109,25	65,6374
		т конструкций		82604,86	486,02	49629	292	59,1	0,5	0,3004
35	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0,4589	189170,93		86811				
		т								
36	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1419	188922,55		26808				
		т								
37	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	86	42,23	0,72	3632	62	2110	0,0549	4,7214
		отверстие		41,51	–	3570	–	59,1	–	–
38	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0037	306216,22	1081,08	1133	4	239	135,7	0,50209
		т		109189,19	270,27	404	1	59,1	0,27888	0,00103
39	11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	5,5	69,09	1,27	380	7	78	0,02496	0,13728
		м2		23,64	0,36	130	2	59,1	0,00025	0,00138
40	11-130301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 на 2 раза	5,5	168,18	0,91	925	5	42	0,01553	0,08542
		м2		12,55	0,36	69	2	59,1	0,00025	0,00138
		Раздел 7 Устройство кабельного ввода								
41	11-061401-0203	Заделка отверстий с применением герметика	2,2	4986,82	5	10971	11	277	0,24955	0,54901
		м шва		210,45	2,27	463	5	59,1	0,00288	0,00634
		Всего прямые затраты				1624176				575

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	467 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 107 016
Накладные расходы I уровня, тенге	294 179
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 918 355
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	69 061
Итого, тенге	1 987 416
Сметная прибыль (8 %), тенге	158 993
Всего	**2 146 409**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	61 817
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,565 %)	12 476
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 220 702**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 353 944**
НДС (12 %)	282 473
Всего по акту с учетом НДС	**2 636 417**

Заказчик ______ Арсланбеков В.

Подрядчик ______

Технадзор ______ Нурмашев К.М.

Расценки и расчеты проверены /Жуйлебаев А.Е./

Инж. 2 кат. ОКС /Сарженов Ж.К./

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Ерейментау
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тажибеков И.Е.
«21» 12 2018г

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-3-2)
Общестроительные работы (Ерейментау добавить)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.3 Отделочные работы								
1	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из ГКЛ (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	14,52	794,42	21,49	11535	312	3127	0,4255	6,17826
		м2 оштукатуриваемой поверхности		346,69	17,7	5034	257	59,1	0,02338	0,33948
		Раздел 3 Электромонтажные работы								
		3.1 Монтажные работы								
2	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	269	2	269	2	151	0,29	0,29
		шт.		255	–	255	–	59,1	0,0008	0,0008
3	13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	6	3999	918,17	23994	5509	6995	1,59	9,54
		шт.		1398,83	573,83	8393	3443	59,1	0,7314	4,3884
4	11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2	100	274,25	114,48	27425	11448	12429	0,1961	19,61
		м борозд		159,77	50,54	15977	5054	59,1	0,0592	5,92

5	13-080206-1901	Труба винилпластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	100	309,39	11,57	30939	1157	10973	0,22	22
		м		183,46	2,2	18346	220	59,1	0,0022	0,22
6	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	100	59,06	0,56	5906	56	2476	0,05	5
		м		41,69	0,2	4169	20	59,1	0,0002	0,02
	3.2 Материалы, не учтенные ценником									
7	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	192466,89		9623				
		км								
8	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	122521,13		6126				
		км								
9	23-070102-0302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	6	2493,14		14959				
		шт.								
10	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	201,05		201				
		шт.								
11	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	100	39,86		3986				
		м								
	Раздел 6 Кабельный канал - 30 метров									
	6									
12	11-010205-0102	Выемка грунта вручную	1	1616	–	1616	–	955	2,1735	2,1735
		м3 грунта		1616	–	1616	–	59,1	–	–
	Раздел 9 Непредусмотренные работы									
	9.1 Гермозона и комната контроля									
13	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщина 30мм)К=6,000;	375,6	106,45	4,05	39984	1523	1232	0,00506	1,90054
		м2 стяжки		3,56	1,98	1339	745	59,1	0,00263	0,98783

14	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (1,5х2,63) м	3,94	3224,87	107,61	12706	424	3614	1,7135	6,75119
		м2 проемов		1507,61	44,42	5940	175	59,1	0,046	0,18124
15	21-090403-0302	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 ГОСТ 31173-2003	1	102653,83		102654				
		шт.								
16	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	4507,98		4508				
		шт.								
17	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	54,52	1590,98	11,96	86740	652	23974	0,90793	49,50034
		м2 стен (за вычетом проемов)		731,07	4,26	39858	232	59,8	0,00425	0,23171
18	11-090501-0601	Установка каркса из метеллических профилей 40х40 м для обеспечения жесткости витражной перегородки	18	320,67	9,83	5772	177	3407	0,391	7,038
		м реза		310,83	–	5595	–	60,9	–	–
19	21-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2, оцинкованный, размерами 40 мм х 40 мм	18	135,13		2432				
		м								
20	11-090403-0203	Монтаж витражей из ПХВ профилей	23,76	24965,78	385,06	593187	9149	73436	5,727	136,07352
		м2		5038,55	191,12	119716	4541	59,1	0,24438	5,80647
9.2 Щитовая и ИБП										
21	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщина 30мм)К=6,000;	240,9	106,45	4,06	25645	977	790	0,00506	1,21895
		м2 стяжки		3,57	1,98	859	478	59,1	0,00263	0,63357
22	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей (2,3 х1,4) м	3,73	17821,45	143,43	66474	535	2164	1,17691	4,38987
		м2		913,14	68,36	3406	255	59,1	0,08475	0,31612
23	12-030101-1901	Закладка кирпичом дверных проемов	1,08	28278,7	1348,15	30541	1456	2884	5,63	6,0804
		м3 кладки		4185,19	333,33	4520	360	59,1	0,39	0,4212

24	11-100402-0102	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство гипскартонных листов ГКЛВО, толщиной 12,5мм		17,9	6473,52	47,82	115876	856	23408	2,599	46,5221
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			2167,26	19,55	38794	350	59,8	0,02013	0,36033
25	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,05 х0,9) м из ПВХ профилей		1,8	25419,44	147,78	45755	266	875	0,95933	1,72679
			м2		753,33	68,89	1356	124	59,1	0,08475	0,15255
26	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей (1,15х1,82) м		2,09	17821,05	143,06	37246	299	1212	1,17691	2,45974
			м2		912,92	68,42	1908	143	59,1	0,08475	0,17713
27	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (1,5х2,1) м		3,15	3224,76	107,62	10158	339	2890	1,7135	5,39753
		м2 проемов			1507,62	44,76	4749	141	59,1	0,046	0,1449
28	21-090403-0302	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 ГОСТ 31173-2003		1	102653,83		102654				
			шт.								
29	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		1	4507,98		4508				
			шт.								
30	11-460302-0102	Пробивка проема в перекрытии		0,13	41030,77	22107,69	5334	2874	2203	23,8	3,094
			м3		18923,08	9753,85	2460	1268	59,1	11,43	1,4859
	9.3 Помещение ДГУ										
31	12-120104-0505	Снятие набелов с потолка		46,7	222,72	–	10401	–	6148	0,322	15,0374
			м2		222,74	–	10402	–	59,1	–	–
32	11-460201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		86	157,85	–	13575	–	8023	0,2282	19,6252
			м2		157,85	–	13575	–	59,1	–	–
33	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		46,7	1237,47	396,68	57790	18525	28105	1,112	51,9304
			м2		840,79	177,52	39265	8290	59,1	0,21	9,807
34	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		0,96	13338,54	4911,46	12805	4715	5167	10,6	10,176
			м3		8427,08	2168,75	8090	2082	50,8	2,54	2,4384

35	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,05х1,5) м	3	3225	107,67	9675	323	2752	1,7135	5,1405
		м2 проемов		1507,67	44,67	4523	134	59,1	0,046	0,138
36	21-090403-0302	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 ГОСТ 31173-2003	1	102653,83		102654				
		шт.								
37	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	4507,98		4508				
		шт.								
38	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	46,7	708,57	23,77	33090	1110	8292	0,4094	19,11898
		м2 стяжки		288,42	12,01	13469	561	59,1	0,01588	0,7416
39	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000;	280,2	106,45	4,05	29828	1136	919	0,00506	1,41781
		м2 стяжки		3,57	1,98	999	556	59,1	0,00263	0,73693
40	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	46,7	3313,51	62,14	154741	2902	26892	1,219	56,9273
		м2 покрытия		945,8	28,57	44169	1334	59,1	0,03675	1,71623
41	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	26,4	482,92	1,36	12749	36	3584	0,2714	7,16496
		м плинтусов		229,09	0,64	6048	17	59,1	0,00075	0,0198
42	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	86	945,71	29,92	81331	2573	31639	0,70265	60,4279
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599,81	22,69	51584	1951	59,1	0,03	2,58
43	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	86	794,33	21,43	68312	1843	18521	0,4255	36,593
		м2 оштукатуриваемой поверхности		346,69	17,72	29815	1524	59,1	0,02338	2,01068
44	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	46,7	970,36	25,03	45316	1169	12945	0,5175	24,16725
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			448,37	20,66	20939	965	59,1	0,02725	1,27258
45	11-150203-0505								
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1	1236	39	1236	39	280	0,52348	0,52348
	м2 оштукатуриваемой поверхности		442	32	442	32	59,1	0,04163	0,04163
46	11-150405-0105								
	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	87	303,38	2,41	26394	210	10919	0,26565	23,11155
	м2 окрашиваемой поверхности		211,2	1,16	18374	101	59,1	0,00138	0,12006
47	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	46,7	338,29	2,42	15798	113	6593	0,299	13,9633
	м2 окрашиваемой поверхности		237,71	1,16	11101	54	59,1	0,00138	0,06445
48	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,8	7906,25	1488,75	6325	1191	1554	3,726	2,9808
		м3 подстилающего слоя		2698,75	587,5	2159	470	59,1	0,6875	0,55
49	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,6	19663,33	820	11798	492	449	1,5525	0,9315
		м3		1073,33	193,33	644	116	59,1	0,22663	0,13598
50	11-060101-0120	Устройство монолитного фундамента под ДГУ с армированием	5,7	24068,25	1607,89	137189	9165	12071	4,14	23,598
		м3		3251,75	331,4	18535	1889	59,1	0,383	2,1831
51	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,08056	193041,47		208593				
		т								
52	21-050301-3001									
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0205	197519,15		4049				
		т								
53	21-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,05112	291891,71		14922				
		т								

54 21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	7,6	79,56		605				
	кг								
55 21-130816-1904	Пластины твердосплавные для контактной сварки	7,2	3404,45		24512				
	кг								
56 11-110101-1508	Железнение поверхности	4,5	111,78	3,11	503	14	261	0,115	0,5175
	м2 покрытия								
			97,11	1,11	437	5	59,1	0,00125	0,00563
57 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, толщина стяжки 30мм, площадью 46,7м2К=6,000;	280,2	106,45	4,05	29828	1136	919	0,00506	1,41781
	м2 стяжки								
			3,57	1,98	999	556	59,1	0,00263	0,73693
9.4 Кабельный канал									
58 11-060401-0102	Бетонирование стен кабельного канала	2,4	57922,08	1980	139013	4752	9864	10,3385	24,8124
	м3								
			8021,25	453,33	19251	1088	48,5	0,51975	1,2474
9.5 Вывоз строительного мусора									
59 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	56,516	430		24302				
	т								
60 41-020101-2020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	56,516	829,65		46888				
	т								
	Всего прямые затраты				**2757483**				737
									48

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	599 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 997 729
- перевозка грузов, тенге	71 190
Накладные расходы I уровня, тенге	375 092
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 132 575
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	112 773
Итого, тенге	3 245 348

Сметная прибыль (8 %), тенге	259 628
Всего	**3 504 976**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	100 943
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,565 %)	20 373
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 626 292**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**3 843 870**
НДС (12 %)	461 264
Всего по акту с учетом НДС	**4 305 134**

Заказчик Арсланбеков В.

Подрядчик

Технадзор

Расценки и расчеты проверены /Жиделбаев А.Е./

Инж. 2 кат. ОКС /Сарханов Ж.К/

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Форма КС-3

Заказчик: АО "казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Ерейментау Акмолинской ОДРТ
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ЯНВАРЬ 2019г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3255,329	3255,329			390,639	3645,968
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**3255,329**	**3255,329**			**390,639**	**3645,968**

Заказчик Директор Акмолинской ОДРТ Арменов В.

Подрядчик Мусин М.М.

Технадзор Курмашев К.М.

9.01.2019г.

Инж 1 кат СПСД /Жидельбаев А.Е./
Инж. 2 кат. ОКО /Сарханов Ж.К./ Вед инженер ЖС Имаиз Б.М.

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Ерейментау
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тажибеков И.Е.
«9» 04 2019 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы (Ерейментау)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Гермозона и комната контроля										
1.2 Строительные работы										
1	11-090306-0401	Полы съемные металлические (фальшпол) из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж	62,6	4095,81	38,72	256398	2424	150690	4,9795	311,7167
		м2 пола		4057,09	15,99	253974	1001	59,1	0,01638	1,02539
2	29-000001-0101(п	Фальшпол металлический	62,6	35714		2235696				
		м2								
3	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	31,2	272,44	0,67	8500	21	1658	0,10339	3,22577
		м плинтусов		89,58	0,32	2795	10	59,1	0,00038	0,01186
		Всего прямые затраты				**2500594**				**315**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				256 769				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 445
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 241 380
Накладные расходы I уровня, тенге	152 348
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 652 942
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	95 506
Итого, тенге	2 748 448
Сметная прибыль (8 %), тенге	219 876
Всего	**2 968 323**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	85 488
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,565 %)	17 254
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 071 065**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**3 255 329**
НДС (12 %)	390 639
Всего по акту с учетом НДС	**3 645 968**

Заказчик Директор Акмолинской ОДРТ ______

Подрядчик ______

Технадзор ______

Расценки и расчеты проверены / ... А.Е. /

Инж. 2 кат. ОКС / ... / вед инженер ... Т.К.