Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » 04 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» февраля 2019 года

Заказчик АО «Казтелерадио»

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24 декабря 2018г. ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Акана-Серэ д. 92/2 Мусин Марат Шагибайулы.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 декабря 2018 г. ТОО «Аманат-Инжиниринг» Құрмашев Кенес Молдағазыұлы аттестат эксперта № KZ73VJE00027013 01.06.2017г.

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 09 января 2019 года АО «Казтелерадио», г.Алматы ГИП Федоренко М.О. (государственная лицензия ГСЛ №16003307 от 19 апреля 2016 года – проектная деятельность, II – категория, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Акимат города Алматы).

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт помещений технического здания РТС Есиль Акмолинской области

_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Акмолинская область, Есильски район, г. Есиль

_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" от 31.12.2018г._____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)____АО «Казтелерадио», 3894/2017-292-АР, 3894/2017-292-ЭО _____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «Казтелерадио» 2017 год

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.10.2018г.;

месяц, год

окончание работ 24.12.2018г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 (два)

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1 (один) ___;

фактически, месяц: _____2 (два)_____ ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Нежилое здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	355	355
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 24 375,089 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 21 763,472 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 24 375,089 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 21 763,472 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт помещений технического здания РТС Есиль Акмолинской области_____ принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Арсланбеков В.З. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее М.П.)

Технический надзор Курмашев К.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Федоренко М.О. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мусин М.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Есиль Акмолинской ОДРТ
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2018

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	8778,245	8778,245			1053,389	9831,634
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**8778,245**	**8778,245**			**1053,389**	**9831,634**

Председатель Правления Тажибеков И.Е.

Заказчик

Подрядчик

13.11.18г

Технадзор

Директор Акмолинской ОДРТ:
/Арсланбеков А. 3/2 19.11.2018г. /А. Жиделбаев/

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"

Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Наименование объекта: РТС Есиль

Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Акт №1

приемки выполненных работ за Ноябрь 2018г.

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.1 Демонтажные работы								
1	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *м2*	98,6	80,62 78,78	1,84 0,98	7949 7768	181 97	4648 59,1	0,1139 0,0013	11,23054 0,12818
2	12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка *м2 облицовки*	156,8	59,56 55,97	3,59 1,71	9339 8776	563 268	5345 59,1	0,0731 0,002	11,46208 0,3136
3	12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка *м2 облицовки*	98,6	76,95 73,36	3,59 1,7	7587 7233	354 168	4374 59,1	0,0958 0,002	9,44588 0,1972
4	11-340109-0109	Демонтаж экрана металлического с потолка и стен ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0; *м2 экранирования*	294	2246,03	37,57	660333	11045	386510	2,74275	806,3685

				2208,46	16,01	649288	4706	59,1	0,01875	5,5125
5	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	98,6	1237,46	396,67	122014	39112	59339	1,112	109,6432
		м2								
				840,79	177,52	82902	17503	59,1	0,21	20,706
6	11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	195,4	157,85	–	30844	–	18229	0,2282	44,59028
		м2								
				157,85	–	30844	–	59,1	–	–
7	11-010205-0102	Выемка грунта вручную	51,5	1615,69	–	83208	–	49176	2,1735	111,93525
		м3 грунта								
				1615,69	–	83208	–	59,1	–	–
		1.2 Строительные работы								
8	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей (1,84 х1,04) м 3 шт	5,74	17821,25	143,55	102294	824	3330	1,17691	6,75546
		м2								
				913,07	68,47	5241	393	59,1	0,08475	0,48647
9	11-100106-0802	Установка подоконных досок	5,74	881,18	21,43	5058	123	1768	0,6739	3,86819
		м2 проемов								
				516,03	5,05	2962	29	59,1	0,00588	0,03375
10	21-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	3,36	2041,24		6859				
		м								
11	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,0 х0,8) м из ПВХ профилей	1,6	25418,75	147,5	40670	236	778	0,95933	1,53493
		м2								
				753,75	68,75	1206	110	59,1	0,08475	0,1356
12	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,02 х1,16) м из ПВХ профилей	2,35	25419,57	147,23	59736	346	1142	0,95933	2,25443
		м2								
				753,62	68,51	1771	161	59,1	0,08475	0,19916
		Раздел 2 Щитовая и ИБП								
		2.1 Демонтажные работы								
13	12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	191	59,57	3,59	11377	686	6511	0,0731	13,9621
		м2 облицовки								
				55,97	1,71	10691	326	59,1	0,002	0,382

14	12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка								
		м2 облицовки	47,6	76,95	3,59	3663	171	2112	0,0958	4,56008
				73,36	1,7	3492	81	59,1	0,002	0,0952
15	12-120104-0505	Снятие набелов с потолка	48	222,73	–	10691	–	6318	0,322	15,456
		м2								
				222,73	–	10691	–	59,1	–	–
16	11-460201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	157	157,85	–	24782	–	14647	0,2282	35,8274
		м2								
				157,85	–	24783	–	59,1	–	–
17	12-050101-0301	Разборка кирпичной перегородки	14,5	1197,66	130	17366	1885	9641	1,412	20,474
		м2 перегородок								
				1067,66	57,38	15481	832	59,1	0,0672	0,9744
		2.2 Строительные работы								
18	12-030101-1904									
		Кладка из кирпича внутренних стен (перегородок)	1,17	29385,47	1368,38	34381	1601	3678	6,7	7,839
		м3 кладки								
				4980,34	338,46	5827	396	59,1	0,396	0,46332
19	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей (1,84 х1,07) м	3,94	17821,57	143,65	70217	566	2286	1,17691	4,63703
		м2								
				913,2	68,53	3598	270	59,1	0,08475	0,33392
20	11-100106-0802	Установка подоконных досок	3,94	880,96	21,32	3471	84	1213	0,6739	2,65517
		м2 проемов								
				515,99	4,82	2033	19	59,1	0,00588	0,02317
21	21-090205-0108									
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	1,12	2504,31		2805				
		м								
		Раздел 3 Электромонтажные работы								
22	23-060128-0304									
		Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	192466,89		15397				
		км								
23	23-060128-0302									
		Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	122521,13		24504				
		км								

24	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	724699,11		28988			
		км							
25	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	320	39,86		12755			
		м							
26	23-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	10	208,16		2082			
		шт.							
27	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	13	27,56		358			
		шт.							
	Раздел 4 Отмостка								
28	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности цоколя	20,78	764,1	16,7	15878	347	2553	0,2438	5,06616
		м2 поверхности		205,77	2,12	4276	44	59,1	0,0025	0,05195
	Раздел 5 Отверстия									
	5									
29	11-460302-0102	Пробивка проема в фундаменте	1	41024	22103	41024	22103	16949	23,8	23,8
		м3		18921	9757	18921	9757	59,1	11,43	11,43
	Раздел 7 Устройство кабельного ввода									
30	11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	1	41024	22103	41024	22103	16949	23,8	23,8
		м3		18921	9757	18921	9757	59,1	11,43	11,43
31	11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	0,009	1005333,33	–	9048	–	660	165,6	1,4904
		канало-километр трубопровода		124111,11	–	1117	–	59,1	–	–
32	11-460303-0106	Заделка бетоном отверстий	0,1	75210	730	7521	73	2597	60,8	6,08
		м3 заделки		43610	340	4361	34	59,1	0,4	0,04

33	11-061401-0203	Заделка отверстий с применением герметика		2	4987	5	9974	10	252	0,24955	0,4991
		м шва			210,5	2,5	421	5	59,1	0,00288	0,00576
		Раздел 8 Помещение ДГУ									
		8.1 Демонтажные работы									
34	12-120104-0505	Снятие набелов с потолка		51,3	222,73	–	11426	–	6753	0,322	16,5186
		м2			222,73	–	11426	–	59,1	–	–
35	11-460201-0802	Отбивка штукатурки с кирпичных стен		105	157,85	–	16574	–	9795	0,2282	23,961
		м2			157,85	–	16574	–	59,1	–	–
36	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		51,3	1237,47	396,67	63482	20349	30873	1,112	57,0456
		м2			840,8	177,5	43133	9106	59,1	0,21	10,773
37	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		8,6	340,93	13,14	2932	113	1701	0,4611	3,96546
		м2			327,79	6,98	2819	60	59,1	0,0093	0,07998
38	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	970,33	38	2911	114	1684	1,2873	3,8619
		шт.			932,33	17,67	2797	53	59,1	0,0215	0,0645
39	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие		1,8	675	–	1215	–	718	0,9497	1,70946
		м2			675	–	1215	–	59,1	–	–
40	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		3,15	255,56	–	805	–	476	0,3628	1,14282
		м2			255,56	–	805	–	59,1	–	–
41	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	1469	76	1469	76	843	1,9603	1,9603
		шт.			1393	34	1393	34	59,1	0,0397	0,0397
		8.2 Строительные работы									
42	12-030101-1901	Закладка кирпичом дверных проемов		0,9	28277,78	1347,78	25450	1213	2404	5,63	5,067
		м3 кладки			4185,56	333,33	3767	300	59,1	0,39	0,351

43	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,25 х 1,4)	3,15	3224,76	107,62	10158	339	2890	1,7135	5,39753
		м2 проемов		1507,62	44,76	4749	141	59,1	0,046	0,1449
44	21-090403-0301	Двери стальные утепленные двупольные (2,25 х1,4)М	1	94566,24		94566				
		шт.								
45	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	4507,98		4508				
		шт.								
46	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей (2,0 х1,43) м 3 шт	8,58	17821,45	143,47	152908	1231	4977	1,17691	10,09789
		м2		913,17	68,41	7835	587	59,1	0,08475	0,72716
47	11-100106-0802	Установка подоконных досок	8,58	881	21,33	7559	183	2642	0,6739	5,78206
		м2 проемов		515,97	5,01	4427	43	59,1	0,00588	0,05045
48	21-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	4,7	2041,24		9594				
		м								
		8.4 Устройство фундамента ДГУ								
49	12-010101-0302	Выемка грунта под фундамент ДГУ	4	4305	0,25	17220	1	10094	6,19	24,76
		м3 грунта		4269,75	0,25	17079	1	59,1	0,0002	0,0008
		Раздел 9 Кровля тех.здания								
		9.1 Демонтажные работы								
50	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	469	120,73	0,3	56623	142	33380	0,1741	81,6529
		м2 кровли		120,43	–	56481	–	59,1	–	–
51	12-070101-0208	Демонтаж цементной стяжки	469	1237,48	396,68	580376	186043	282253	1,112	521,528
		м2		840,8	177,51	394333	83252	59,1	0,21	98,49
		9.2 Строительные работы								

52	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением *м2 кровли*	469	85	0,9	39865	421	11149	0,05129	24,05501
				39,8	0,43	18664	200	59,1	0,0005	0,2345
53	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	469	583,23	88,53	273537	41519	59317	0,27945	131,06205
				193,3	20,7	90658	9709	59,1	0,02425	11,37325
54	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=35,000; *м2 стяжки*	16415	18,91	1,3	310350	21340	10085	0,00104	17,0716
				0,72	0,32	11809	5255	59,1	0,00038	6,2377
55	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *м2 кровли*	469	2100,91	11,8	985327	5536	37590	0,1587	74,4303
				132,34	3,28	62067	1537	59,1	0,00363	1,70247
56	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов *м*	29	789,55	1,41	22897	41	3396	0,2612	7,5748
				197,48	0,69	5727	20	59,1	0,0009	0,0261
57	11-150201-0101	Штукатурка парапетов цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3,3	945,45	30	3120	99	1214	0,70265	2,31875
				599,7	22,73	1979	75	59,1	0,03	0,099
58	12-110101-0103	Сплошное выравнивание кирпичного парапета раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм *м2*	3,3	342,12	3,94	1129	13	522	0,3573	1,17909
				265,45	2,12	876	7	59,1	0,0029	0,00957
59	11-150402-0401	Окраска парапета фасадной краской с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	3,3	467,27	2,42	1542	8	173	0,10626	0,35066
				87,58	1,21	289	4	59,1	0,00138	0,00455

Раздел 10 Кровля здания АПС

10.1 Демонтажные работы									
60	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	425	120,73	0,3	51311	129	30249	0,1741	73,9925
		м2 кровли		120,43	–	51182	–	59,1	–	–
10.2 Строительные работы										
61	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщиной 50мм ктрр1=1,66; ктрм1=1,66; кэкс1=1,66; кмат1=1,66;	425	1274,14	71,62	541511	30440	142776	0,70998	301,7415
		м2		550,86	17,57	234115	7468	59,1	0,02058	8,7465
62	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	425	85	0,9	36124	381	10103	0,05129	21,79825
		м2 кровли		39,8	0,43	16913	181	59,1	0,0005	0,2125
63	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	425	2100,91	11,8	892887	5017	34063	0,1587	67,4475
		м2 кровли		132,34	3,28	56244	1392	59,1	0,00363	1,54275
64	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	52	789,54	1,38	41056	72	6091	0,2612	13,5824
		м		197,5	0,71	10270	37	59,1	0,0009	0,0468
65	12-080101-1802	Устройство водосточной системы из оцинкованной стали	9	1105,44	1,78	9949	16	855	0,2151	1,9359
		м		159,89	0,89	1439	8	59,1	0,0012	0,0108
		Всего прямые затраты				**5793578**				**2788**
										194
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 136 877				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				417 249				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				164 426				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 239 453				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 360 071				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 153 649
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	257 531
Итого, тенге	7 411 180
Сметная прибыль (8 %), тенге	592 894
Всего	**8 004 074**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	230 517
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,568 %)	46 772
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**8 281 363**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**8 778 245**
НДС (12 %)	1 053 389
Всего по акту с учетом НДС	**9 831 634**

Председатель Правления

Заказчик _____ Тажибеков И.Е.

Подрядчик _____ Мусин М.Ш.

Инж ОКС /Сортанов/ _____ 13.11.18 г

Технадзор _____

Директор Акмолинского ОДПТ

/Арсланбеков А.Р. 13.11.2018 г

Расценки и расчеты соотв-ют, ранее утвержденной смете подрядчика /А. Жиделбаев/ и проектной смете промежуточ. вневедомств. Экспертизу

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Есиль Акмолинской ОДРТ
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	7853,527	7853,527			942,423	8795,950
	Всего по объекту с начала						
	строительства	7853,527	7853,527			942,423	8795,950

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Инж. 2 кат. ОКС /Сарсенов Ж.К./ Инж. 1-кат. СМР /Жидебаев А.Е

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Есиль
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тарибеков Ч. Е.
«24» 12 2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы (Есиль)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Гермозона и комната контроля										
1.1 Демонтажные работы										
1	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие *м2*	5,74	340,77 327,7	13,07 6,97	1956 1881	75 40	1135 59,1	0,4611 0,0093	2,64671 0,05338
2	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *шт.*	2	970,5 932,5	38 18	1941 1865	76 36	1123 59,1	1,2873 0,0215	2,5746 0,043
3	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие *м2*	2	675 675	– –	1350 1350	– –	798 59,1	0,9497 –	1,8994 –
4	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов *м*	4	63 63	– –	252 252	– –	149 59,1	0,091 –	0,364 –
5	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие *м2*	4	255,5 255,5	– –	1022 1022	– –	604 59,1	0,3628 –	1,4512 –
6	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *шт.*	2	1470,5 1393,5	77 34	2941 2787	154 68	1687 59,1	1,9603 0,0397	3,9206 0,0794

1.2 Строительные работы

7	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит АРМСТРОНГ. Устройство	98.6	6705.86	116.92	661198	11528	60546	1.17875	116.22475
		м2		982.95	56.05	96919	5527	59.1	0.06675	6.58155
8	11-090403-0203	Монтаж витражей из ПХВ профилей	19.5	24965.79	385.13	486833	7510	60269	5.727	111.6765
		м2		5038.56	191.08	98252	3726	59.1	0.24438	4.76541
9	12-080101-1804	Устройство подоконных отливов из листовой стали	3.36	789.58	1.49	2653	5	394	0.2612	0.87763
		м		197.62	0.89	664	3	59.1	0.0009	0.00302
10	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	2257.54		4515				
		комплект								
11	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98.6	708.57	23.77	69865	2344	17506	0.4094	40.36684
		м2 стяжки		288.41	12.01	28437	1184	59.1	0.01588	1.56577
12	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	493	106.45	4.05	52481	1999	1617	0.00506	2.49458
		м2 стяжки		3.56	1.99	1757	979	59.1	0.00263	1.29659

1.3 Отделочные работы

13	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	195.4	945.7	29.91	184790	5845	71887	0.70265	137.29781
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599.82	22.68	117204	4432	59.1	0.03	5.862
14	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	195.4	794.32	21.43	155210	4187	42081	0.4255	83.1427
		м2 оштукатуриваемой поверхности		346.68	17.72	67741	3462	59.1	0.02338	4.56845
15	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	10	1236.3	38.7	12363	387	2798	0.52348	5.2348
		м2 оштукатуриваемой поверхности		441.9	31.6	4419	316	59.1	0.04163	0.4163

16	11-150405-0105									
		Стены и откосы,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	205.4	303.37	2.42	62312	497	25778	0.26565	54.56451
		м2 окрашиваемой поверхности		211.19	1.16	43379	238	59.1	0.00138	0.28345
17	11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	98.6	557.13	1.47	54933	145	1949	0.03358	3.31099
		м2		33.01	0.44	3255	43	59.1	0.0005	0.0493
		Раздел 2 Щитовая и ИБП								
		2.1 Демонтажные работы								
18	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	6.75	340.89	13.19	2301	89	1335	0.4611	3.11243
		м2		327.7	6.96	2212	47	59.1	0.0093	0.06278
19	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	3	970.33	38	2911	114	1684	1.2873	3.8619
		шт.		932.33	17.67	2797	53	59.1	0.0215	0.0645
20	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	3.94	675.13	–	2660	–	1572	0.9497	3.74182
		м2		675.13	–	2660	–	59.1	–	–
21	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	3	63	–	189	–	112	0.091	0.273
		м		63	–	189	–	59.1	–	–
22	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	6.45	255.66	–	1649	–	975	0.3628	2.34006
		м2		255.66	–	1649	–	59.1	–	–
23	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	3	1470	76.67	4410	230	2531	1.9603	5.8809
		шт.		1393.33	34	4180	102	59.1	0.0397	0.1191
24	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	48	1237.48	396.69	59399	19041	28887	1.112	53.376
		м2		840.79	177.5	40358	8520	59.1	0.21	10.08
		2.2 Строительные работы								
25	11-100402-0502									
		Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,1 х0,9)м	3.8	3225	107.89	12255	410	3486	1.7135	6.5113
		м2 проемов		1507.63	44.47	5729	169	59.1	0.046	0.1748

26	21-090403-0201	Двери стальные утепленные и окрашенные (2,1 х0,9)м	2	63453.8		126908				
		шт.								
27	21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	4225.18		8450				
		комплект								
28	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	2	4507.98		9016				
		шт.								
29	21-090205-0108									
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	1.18	2504.31		2955				
		м								
30	12-080101-1804									
		Устройство подоконных отливов из листовой стали	2.3	789.13	1.3	1815	3	269	0.2612	0.60076
		м		197.39	0.87	454	2	59.1	0.0009	0.00207
31	12-030101-1901	Закладка кирпичом оконного проема	1.2	28278.33	1348.33	33934	1618	3204	5.63	6.756
		м3 кладки		4185	333.33	5022	400	59.1	0.39	0.468
32	11-110101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	47.6	708.57	23.78	33728	1132	8451	0.4094	19.48744
		м2 стяжки		288.4	12	13728	571	59.1	0.01588	0.75589
33	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	238	106.45	4.05	25335	965	780	0.00506	1.20428
		м2 стяжки		3.56	1.98	848	472	59.1	0.00263	0.62594
34	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	47.6	3313.47	62.12	157721	2957	27411	1.219	58.0244
		м2 покрытия		945.8	28.57	45020	1360	59.1	0.03675	1.7493
35	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	42	482.93	1.36	20283	57	5703	0.2714	11.3988
		м плинтусов		229.1	0.64	9622	27	59.1	0.00075	0.0315
	2.3 Отделочные работы									
36	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	191	945.71	29.92	180630	5714	70269	0.70265	134.20615
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599.82	22.69	114565	4333	59.1	0.03	5.73

37	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	191	794.33	21.43	151717	4094	41135	0.4255	81.2705
	м2 оштукатуриваемой поверхности		346.68	17.73	66216	3386	59.1	0.02338	4.46558
38	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	47.6	970.38	25.04	46190	1192	13194	0.5175	24.633
	м2 оштукатуриваемой поверхности		448.36	20.65	21342	983	59.1	0.02725	1.2971
39	11-150203-0505								
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	9	1236.33	38.67	11127	348	2519	0.52348	4.71132
	м2 оштукатуриваемой поверхности		441.89	31.67	3977	285	59.1	0.04163	0.37467
40	11-150405-0105								
	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	200	303.37	2.42	60673	484	25100	0.26565	53.13
	м2 окрашиваемой поверхности		211.19	1.16	42238	232	59.1	0.00138	0.276
41	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	47.6	338.28	2.42	16102	115	6720	0.299	14.2324
	м2 окрашиваемой поверхности		237.71	1.16	11315	55	59.1	0.00138	0.06569

Раздел 3 Электромонтажные работы

3.1 Монтажные работы

42	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3343	63	3343	63	1571	3	3
		шт.		2639	20	2639	20	59.1	0.02	0.02
43	13-080303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1780.8	23	17808	230	4989	1	10
		шт.		844.1	–	8441	–	59.1	–	–
44	13-080303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный с УЗО на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1780.8	23	17808	230	4989	1	10

		шт.							
			844.1	–	8441	–	59.1	–	–
45	13-080303-0602								
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2970	85	5940	170	2019	2	4
		шт.							
			1688	20	3376	40	59.1	0.02	0.04
46	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	2	1012.5	115.5	2025	231	1087	1	2
		шт.							
			880	40	1760	80	59.1	0.04	0.08
47	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	269.33	2.33	808	7	453	0.29	0.87
		шт.							
			255	0.67	765	2	59.1	0.0008	0.0024
48	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	269.5	2.5	539	5	303	0.29	0.58
		шт.							
			255	1	510	2	59.1	0.0008	0.0016
49	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	321.88	2.25	2575	18	1418	0.34	2.72
		шт.							
			299.13	0.88	2393	7	59.1	0.0008	0.0064
50	13-080305-0408								
		Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	30	3999.03	918.13	119971	27544	34975	1.59	47.7
		шт.							
			1398.87	573.8	41966	17214	59.1	0.7314	21.942
51	11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2	280	274.26	114.48	76792	32055	34802	0.1961	54.908
		м борозд							
			159.78	50.54	44737	14150	59.1	0.0592	16.576
52	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	320	309.39	11.58	99005	3705	35111	0.22	70.4
		м							
			183.46	2.2	58706	703	59.1	0.0022	0.704
53	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	320	59.08	0.56	18904	180	7923	0.05	16
		м							
			41.69	0.2	13342	64	59.1	0.0002	0.064

3.2 Материалы, не учтенные ценником

54	23-070102-0302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	14	2493.14	34904
		шт.			
55	23-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-1х18-012 ГОСТ 17677-82	10	2242.14	22421
		шт.			
56	23-070102-1328	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	6	3553.83	21323
		шт.			
57	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	96	136.64	13117
		шт.			
58	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	6	478.16	2869
		шт.			
59	24-040207-1907	Стартер для люминисцентных ламп	102	299.88	30588
		шт.			
60	23-070201-0801	Щиты утапливаемые осветительные 18 групповой	1	10267.51	10268
		шт.			
61	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (с УЗО)	10	3580.18	35802
		шт.			
62	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	419.35	4194
		шт.			
63	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1342.45	2685
		шт.			
64	23-070203-0612	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7955.88	15912
		шт.			
65	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	8	401.6	3213
		шт.			
66	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	201.05	603

		шт.								
67	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	229.62		459				
		шт.								

Раздел 6 Кабельный канал - 35 метров

	6									
68	12-070101-0208	Разборка цементного покрытия полов	22.4	1237.5	396.7	27720	8886	13481	1.112	24.9088
		м2		840.8	177.5	18834	3976	59.1	0.21	4.704
69	11-010205-0102	Выемка грунта вручную	6.7	1615.67	–	10825	–	6398	2.1735	14.56245
		м3 грунта		1615.67	–	10825	–	59.1	–	–
70	11-110101-0209	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2.2	21372.27	7.27	47019	16	3963	4.209	9.2598
		м3 подстилающего слоя		3048.18	–	6706	–	59.1	–	–
71	12-030101-1904	Кирпичная кладка кабельного канала	3.5	29386.57	1368.86	102853	4791	11001	6.7	23.45
		м3 кладки		4980.57	338	17432	1183	59.1	0.396	1.386
72	11-090601-0103	Монтаж металлоконструкций кабельного канала	0.9814	87326.27	2535.15	85702	2488	48193	109.25	107.21795
		т конструкций		82605.46	485.02	81069	476	59.1	0.5	0.4907
73	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0.7504	189170.93		141954				
		т								
74	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.231	188922.55		43641				
		т								
75	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	140	42.23	0.72	5912	101	3434	0.0549	7.686
		отверстие		41.51	–	5811	–	59.1	–	–
76	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.00602	306810.63	1162.79	1847	7	390	135.7	0.81691
		т		109302.33	332.23	658	2	59.1	0.27888	0.00168

77	11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	36.4	69.18	1.29	2518	47	512	0.02496	0.90854
		м2		23.57	0.22	858	8	59.1	0.00025	0.0091
78	11-130301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 на 2 раза	36.4	168.24	1.02	6124	37	274	0.01553	0.56529
		м2		12.5	0.22	455	8	59.1	0.00025	0.0091
		Раздел 8 Помещение ДГУ								
		8.1 Демонтажные работы								
79	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	4	63	–	252	–	149	0.091	0.364
		м		63	–	252	–	59.1	–	–
		8.2 Строительные работы								
80	21-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	5119.99		5120				
		комплект								
81	12-080101-1804	Устройство подоконных отливов из листовой стали	4.7	789.57	1.49	3711	7	550	0.2612	1.22764
		м		197.45	0.64	928	3	59.1	0.0009	0.00423
82	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	51.3	708.58	23.78	36350	1220	9108	0.4094	21.00222
		м2 стяжки		288.4	12.01	14795	616	59.1	0.01588	0.81464
83	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	256.5	106.45	4.05	27305	1040	841	0.00506	1.29789
		м2 стяжки		3.56	1.98	914	509	59.1	0.00263	0.6746
84	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	51.3	3313.49	62.12	169982	3187	29541	1.219	62.5347
		м2 покрытия		945.79	28.56	48519	1465	59.1	0.03675	1.88528
85	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	31	482.94	1.35	14971	42	4209	0.2714	8.4134
		м плинтусов		229.1	0.65	7102	20	59.1	0.00075	0.02325
		8.3 Отделочные работы								
86	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	105	945.7	29.91	99299	3141	38630	0.70265	73.77825
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599.82	22.69	62981	2382	59.1	0.03	3.15

87	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	105	794.32	21.43	83404	2250	22613	0.4255	44.6775
	м2 оштукатуриваемой поверхности		346.68	17.72	36401	1861	59.1	0.02338	2.4549
88	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	51.3	970.37	25.05	49780	1285	14219	0.5175	26.54775
	м2 оштукатуриваемой поверхности		448.36	20.64	23001	1059	59.1	0.02725	1.39793
89	11-150203-0505								
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5	1236.4	38.8	6182	194	1399	0.52348	2.6174
	м2 оштукатуриваемой поверхности		441.8	31.6	2209	158	59.1	0.04163	0.20815
90	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	51.3	338.28	2.42	17354	124	7242	0.299	15.3387
	м2 окрашиваемой поверхности		237.7	1.17	12194	60	59.1	0.00138	0.07079
91	11-150405-0105								
	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	110	303.36	2.42	33370	266	13805	0.26565	29.2215
	м2 окрашиваемой поверхности		211.19	1.15	23231	127	59.1	0.00138	0.1518
	8.4 Устройство фундамента ДГУ								
92	11-110101-0204								
	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0.8	7932.5	1487.5	6346	1190	1597	3.726	2.9808
	м3 подстилающего слоя		2691.25	586.25	2153	469	60.9	0.6875	0.55
93	11-060101-0101								
	Подготовка бетонная. Устройство	0.6	17101.67	821.67	10261	493	449	1.5525	0.9315
	м3		1071.67	193.33	643	116	59.1	0.22663	0.13598
94	11-060101-0120								
	Устройство монолитного фундамента под ДГУ с армированием	5.7	23090.7	1620.7	131617	9238	12037	4.14	23.598
	м3		3242.63	330.53	18483	1884	59.1	0.383	2.1831
95	21-050301-3201								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.18872	197506.74		37273				

			т							
96	21-050301-3001									
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0205	214670.21		4401				
			т							
97	21-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0.05112	291892.62		14922				
			т							
98	21-050307-1009									
		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	7.6	79.56		605				
			кг							
99	21-130816-1904									
		Пластины твердосплавные для контактной сварки	7.2	3404.45		24512				
			кг							
100	11-110101-1508	Железнение поверхности	4.5	111.56	3.11	502	14	261	0.115	0.5175
			м2 покрытия	96.89	1.11	436	5	59.1	0.00125	0.00563

Раздел 9 Кровля тех.здания

9.2 Строительные работы

101	12-080101-1802	Устройство водосточной системы из оцинкованной стали	29	1105.55	1.86	32061	54	2757	0.2151	6.2379
			м	159.9	0.97	4637	28	59.1	0.0012	0.0348

	Всего прямые затраты	**4578544**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1,453,908
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177,871
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89,748
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	2,946,765
	Накладные расходы I уровня, тенге	912,351
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5,490,895
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	197,672
	Итого, тенге	5,688,567
	Сметная прибыль (8 %), тенге	455,085
	Всего	**6,143,652**

1790

112

Временные здания и сооружения (3,6 %)	176 937
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,568 %)	35 901
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**6 356 490**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**6 737 879**
НДС (12 %)	808 545
Всего по акту с учетом НДС	**7 546 424**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Расценки и расчеты проверены _____ /Ишимбаев А.Е./

Инж. 2 кат. ОКС _____ /Сарсакбаев Ж.К./

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Есиль
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИ
Тапибеков И.Е.
«21» 12 2018 г

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы (Есиль Добавить)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.2 Строительные работы								
1	11-090403-0203	Монтаж витражей из ПХВ профилей	2,3	24965,65	384,78	57421	885	7109	5,727	13,1721
		м2		5038,7	191,3	11589	440	59,1	0,24438	0,56207
		Раздел 2 Щитовая и ИБП								
2	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,1 х0,9)м	1,9	3225,26	107,89	6128	205	1743	1,7135	3,25565
		м2 проемов		1507,37	44,74	2864	85	59,1	0,046	0,0874
3	21-090403-0201	Двери стальные утепленные и окрашенные (2,1 х0,9)м	1	63453,8		63454				
		шт.								
4	21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	4225,18		4225				
		комплект								
5	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	4507,98		4508				

		шт.							
6	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3,25	708,31	23,69	2302	77	577	0,4094	1,33055
		м2 стяжки		288,31	12	937	39	59,1	0,01588	0,05161
7	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	16,25	106,46	4,06	1730	66	53	0,00506	0,08223
		м2 стяжки		3,57	1,97	58	32	59,1	0,00263	0,04274
8	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	3,25	3313,85	62,15	10770	202	1872	1,219	3,96175
		м2 покрытия		945,85	28,62	3074	93	59,1	0,03675	0,11944
9	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	7,12	483,01	1,4	3439	10	967	0,2714	1,93237
		м плинтусов		229,07	0,7	1631	5	59,1	0,00075	0,00534
		2.3 Отделочные работы								
10	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12,5	970,48	25,12	12131	314	3465	0,5175	6,46875
		м2 оштукатуриваемой поверхности		448,4	20,64	5605	258	59,1	0,02725	0,34063
11	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	12,5	338,16	2,4	4227	30	1764	0,299	3,7375
		м2 окрашиваемой поверхности		237,68	1,12	2971	14	59,1	0,00138	0,01725
		Раздел 3 Электромонтажные работы								
		3.1 Монтажные работы								
12	11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2	120	274,26	114,48	32911	13738	14915	0,1961	23,532
		м борозд		159,78	50,53	19173	6064	59,1	0,0592	7,104
13	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	120	309,4	11,58	37128	1389	13167	0,22	26,4
		м		183,46	2,2	22015	264	59,1	0,0022	0,264

14	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *м*	120	59,08 41,69	0,57 0,2	7089 5003	68 24	2971 59,1	0,05 0,0002	6 0,024
		3.2 Материалы, не учтенные ценником								
15	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,12	192466,89		23096				
16	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *м*	120	39,86		4783				
		Раздел 6 Кабельный канал - 35 метров								
17	11-010205-0102	Выемка грунта вручную *м3 грунта*	4,5	1615,78 1615,78	– –	7271 7271	– –	4297 59,1	2,1735 –	9,78075 –
		Раздел 10 Кровля здания АПС								
		10.1 Демонтажные работы								
18	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий *м2 кровли*	21	120,71 120,43	0,29 –	2535 2529	6 –	1495 59,1	0,1741 –	3,6561 –
		10.2 Строительные работы								
19	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщиной 50мм ктрр1=1,66; ктрм1=1,66; кэкс1=1,66; кмат1=1,66; *м2*	21	1274,14 550,86	71,62 17,57	26757 11568	1504 369	7055 59,1	0,70998 0,02058	14,90958 0,43218
20	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением *м2 кровли*	21	85 39,81	0,9 0,43	1785 836	19 9	499 59,1	0,05129 0,0005	1,07709 0,0105
21	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *м2 кровли*	21	2100,9 132,33	11,76 3,29	44119 2779	247 69	1683 59,1	0,1587 0,00363	3,3327 0,07623

Раздел 11 Непредусмотренные работы

11.1 Устройство кабельного ввода

22	11-160501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	3	573,67	2,33	1721	7	1029	0,644	1,932
		м трубопровода		566,67	1	1700	3	60,4	0,00088	0,00264
23	23-010603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные, диаметром 100мм	3	1093,27		3280				
		м								

11.2 Помещение ДГУ

24	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,66	13339,39	4912,12	8804	3242	3552	10,6	6,996
		м3		8427,27	2168,18	5562	1431	50,8	2,54	1,6764
25	12-050101-0301	Разборка кирпичной перегородки	14,8	1197,57	129,93	17724	1923	9840	1,412	20,8976
		м2 перегородок		1067,64	57,36	15801	849	59,1	0,0672	0,99456
26	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,1 х0,9) м из ПВХ профилей	1,9	25419,47	147,37	48297	280	923	0,95933	1,82273
		м2		753,68	68,42	1432	130	59,1	0,08475	0,16103
27	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,2 х0,9) м из ПВХ профилей	2	25419,5	147,5	50839	295	972	0,95933	1,91866
		м2		753,5	68,5	1507	137	59,1	0,08475	0,1695
28	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,96	13338,54	4911,46	12805	4715	5167	10,6	10,176
		м3		8427,08	2168,75	8090	2082	50,8	2,54	2,4384
29	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщина стяжки 30мм, площадью 51,3м2)К=6,000;	307,8	106,45	4,05	32766	1248	1009	0,00506	1,55747
		м2 стяжки		3,56	1,99	1097	611	59,1	0,00263	0,80951

11.3 Гермозона и комната контроля

30	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,28397	11631,51	1123,36	3303	319	1507	13,34	3,78816
		т		10476,46	464,84	2975	132	48,5	0,475	0,13489
31	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 ячеками 100х100мм, диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 (1м2=2,88кг)	0,28397	236187,97		67070				

			т							
32	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 50мм	5	21372,8	7,2	106864	36	9282	4,209	21,045
		м3 подстилающего слоя		3048,4	–	15242	–	60,9	–	–
		11.4 Щитовая и ИБП								
33	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщина стяжки 30мм, площадью 21,35м2)К=6,000;	128,1534	106,45	4,05	13642	519	420	0,00506	0,64846
		м2 стяжки		3,57	1,98	457	254	59,1	0,00263	0,33704
		11.5 Вывоз строительного мусора								
34	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	69	430		29670				
		т								
35	41-020101-2020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	69	829,65		57246				
		т								
		Всего прямые затраты				**811840**				193
										16
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				153 766				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				31 344				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 394				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				539 814				
		- перевозка грузов, тенге				86 916				
		Накладные расходы I уровня, тенге				97 333				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				909 173				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				32 730				
		Итого, тенге				941 903				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				75 352				
		Всего				1 017 257				
		Временные здания и сооружения (3,6 %)				29 297				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,568 %)				5 944				

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	1 052 498
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	1 115 648
НДС (12 %)	133 878
Всего по акту с учетом НДС	1 249 526

Заказчик _____ Арсланбеков В.

Подрядчик _____

Технадзор _____ К.М

Инж 1 кат СРПСД. Расценки и расчеты проверены (Жиембаев А. Е.)

Инж. 2 кат. ОКС _____ (Саржанов Ж.К.)

_____ Фердеик М

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Есиль Акмолинской ОДРТ
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
январь 2019г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	5 131,701	5 131,701			615,804	5 747,505
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**5 131,701**	**5 131,701**			**615,804**	**5 747,505**

Заказчик Директор Акмолинской ОДРТ Арсенбаев

Подрядчик Шуран М.Ш.

Технадзор Курмашев К.М. 9.01.2019г

Инж 1 кат СРПСД /Жидембаев А.Е./

Инж 2 кат. ОКС /Сарханов Ж.К./ вед инженер Иманалов Т.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Есиль
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тожибеков И.Е
«9» 01 2019 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы (Есиль)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.2 Строительные работы								
1	11-090306-0401	Полы съемные металлические (фальшпол) из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж	98,6	4095,82	38,72	403848	3818	237189	4,9795	490,9787
		м2 пола		4057,1	15,98	400030	1576	59,06	0,01638	1,61507
2	29-000001-0101(п	Фальшпол металлический	98,6	35714		3521400				
		м2								
3	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	60	272,43	0,67	16346	40	3188	0,10339	6,2034
		м плинтусов		89,58	0,32	5375	19	59,1	0,00038	0,0228
		Всего прямые затраты				**3941594**				**497**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				405 405				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 532 331
Накладные расходы I уровня, тенге	240 377
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 181 971
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	150 551
Итого, тенге	4 332 522
Сметная прибыль (8 %), тенге	346 602
Всего	**4 679 125**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	134 759
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,568 %)	27 343
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 841 227**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**5 131 701**
НДС (12 %)	615 804
Всего по акту с учетом НДС	**5 747 505**

Заказчик Директор Акмолинской ОДРТ Арханбаев А.

Подрядчик Мусин М.М.

Технадзор Курмашев К.М.

Расценки и расчеты проверены / Жиделбаев А.Е. / Фирмин М.

Инж 2 кат. ОКС / Сарханов Ж.К. / вед инженер Имандосов Б.К.