Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » 04 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» февраля 2019 года

Заказчик АО «Казтелерадио»

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24 декабря 2018г. ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Акана-Серэ д. 92/2 Мусин Марат Шагибайулы

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 декабря 2018 г. ТОО «Аманат-Инжиниринг» Құрмашев Кенес Молдағазыұлы аттестат эксперта № KZ73VJE00027013 01.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту___от 09 января 2019 года АО «Казтелерадио», г.Алматы ГИП Федоренко М.О. (государственная лицензия ГСЛ №16003307 от 19 апреля 2016 года – проектная деятельность, II – категория, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Акимат города Алматы).

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт

помещений технического здания РТС Степногорск Акмолинской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Акмолинская область, Аккольский район, г. Степногорск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" от 31.12.2018г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) АО «Казтелерадио», 3894/2017-1019-АР, 3894/2017-1019-ЭО _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «Казтелерадио» 2017 год

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.10.2018г.;

месяц, год

окончание работ 24.12.2018г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 (два)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один) ___;

фактически, месяц: 2 (два) ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Нежилое здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	1054,6	1054,6
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 18 992,088 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 16 957,221 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18 992,088 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 16 957,221 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт помещений технического здания РТС Степногорск Акмолинской области_____ принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Арсанбеков В. З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Курмашев К. М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Керекеш А.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мусин М.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Степногорск Акмолинской ОДРТ
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
Ноябрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	5753,614	5753,614			690,434	6444,048
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**5753,614**	**5753,614**			**690,434**	**6444,048**

Председатель Правления

Заказчик

Подрядчик

13.11.18г.

Технадзор

Директор

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"

Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Наименование объекта: РТСМ Степногорск

Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-8-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Щитовая и ИБП								
		1.1 Демонтажные работы								
1	12-120104-0505	Снятие набелов с потолка	33,4	222,72	–	7439	–	4396	0,322	10,7548
		м2		222,72	–	7439	–	59,1	–	–
2	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	15	17608,6	3146	264129	47190	140241	21,241	318,615
		м3 кладки		14462,6	1357	216939	20355	59,1	1,535	23,025
3	11-460201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	149,5	157,85	–	23599	–	13947	0,2282	34,1159
		м2		157,85	–	23599	–	59,1	–	–
4	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	43,3	26,07	–	1129	–	667	0,0377	1,63241
		м		26,07	–	1129	–	59,1	–	–

5	12-070101-0207								
	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	33,4	548,59	20,3	18323	678	10643	0,6987	23,33658
	м2								
			528,29	10,9	17645	364	59,1	0,0144	0,48096
6	12-070101-0208								
	Полы цементные. Разборка покрытия	33,4	1237,49	396,68	41332	13249	20101	1,112	37,1408
	м2								
			840,81	177,51	28083	5929	59,1	0,21	7,014
7	12-060101-0202								
	Переплеты оконные остекленные. Снятие	10,7	340,84	13,08	3647	140	2117	0,4611	4,93377
	м2								
			327,76	7,01	3507	75	59,1	0,0093	0,09951
8	12-060101-0101								
	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	3	970,33	38	2911	114	1684	1,2873	3,8619
	шт.								
			932,33	17,67	2797	53	59,1	0,0215	0,0645
9	12-060101-0302								
	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	2,8	675	–	1890	–	1117	0,9497	2,65916
	м2								
			675	–	1890	–	59,1	–	–
10	12-080101-0401								
	Разборка подоконных отливов	6	63	–	378	–	223	0,091	0,546
	м								
			63	–	378	–	59,1	–	–
11	12-060101-1001								
	Полотна дверные. Снятие	3,8	255,53	–	971	–	574	0,3628	1,37864
	м2								
			255,53	–	971	–	59,1	–	–
12	12-060101-0901								
	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	1470,5	77	2941	154	1687	1,9603	3,9206
	шт.								
			1393,5	34	2787	68	59,1	0,0397	0,0794
	1.2 Строительные работы								
13	12-030101-1901								
	Закладка кирпичом дверных и оконных проема	6	28278,33	1348	169670	8088	16021	5,63	33,78
	м3 кладки								
			4185,17	333	25111	1998	59,1	0,39	2,34
	1.3 Отделочные работы								
14	11-150201-0101								
	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	149,5	945,71	29,91	141383	4472	55001	0,70265	105,04618
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			599,82	22,68	89673	3391	59,1	0,03	4,485

15	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	149,5	794,33	21,43	118752	3204	32197	0,4255	63,61225
	м2 оштукатуриваемой поверхности		346,68	17,73	51829	2650	59,1	0,02338	3,49531

Раздел 2 Гермозона и комната контроля

2.1 Демонтажные работы

16	11-150108-1401	Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	73,8	549,93	58,46	40585	4314	22658	0,58938	43,49624
		м2		491,48	28,02	36271	2068	59,1	0,03338	2,46344
17	12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка	60	26,08	–	1565	–	925	0,0377	2,262
		м		26,08	–	1565	–	59,1	–	–
18	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	73,8	80,61	1,83	5949	135	3479	0,1139	8,40582
		м2		78,78	0,99	5814	73	59,1	0,0013	0,09594
19	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	73,68874	1237,48	396,68	91188	29231	44347	1,112	81,94188
		м2		840,79	177,52	61957	13081	59,1	0,21	15,47464
20	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	11,025	340,95	13,15	3759	145	2182	0,4611	5,08363
		м2		327,8	7,07	3614	78	59,1	0,0093	0,10253
21	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	3	970,33	38	2911	114	1684	1,2873	3,8619
		шт.		932,33	17,67	2797	53	59,1	0,0215	0,0645
22	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	1,9	675,26	–	1283	–	758	0,9497	1,80443
		м2		675,26	–	1283	–	59,1	–	–
23	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	1,9	63,16	–	120	–	71	0,091	0,1729
		м		63,16	–	120	–	59,1	–	–
24	11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	72,4	157,85	–	11428	–	6754	0,2282	16,52168

		м2							
				157,85	–	11428	–	59,1	–	–
2.2 Строительные работы									
25	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	11,025	17821,41	143,49	196481	1582	6395	1,17691	12,97543
		м2							
				913,11	68,39	10067	754	59,1	0,08475	0,93437
26	11-100106-0802	Установка подоконных досок	11,025	881,09	21,32	9714	235	3395	0,6739	7,42975
		м2 проемов							
				516,01	5,08	5689	56	59,1	0,00588	0,06483
27	21-090205-0107									
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	5,5	2220,25		12211				
		м								
Раздел 4 Отмостка										
4.1 Демонтажные работы										
28	12-070101-0209									
		Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки	99,8	385,82	96,68	38505	9649	19457	0,3824	38,16352
		м2								
				289,14	40,74	28856	4066	59,1	0,0464	4,63072
4.2 Отмостка и цоколь										
29	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	12,4	5287,66	1447,02	65567	17943	9506	0,9775	12,121
		м3 основания								
				707,98	589,19	8779	7306	59,1	0,675	8,37
30	11-060101-0101	Устройство бетонной отмотки	12,4	19970,16	820,16	247630	10170	9288	1,5525	19,251
		м3								
				1073,87	193,47	13316	2399	59,1	0,22663	2,81021
Раздел 5 Отверстия										
5										
31	11-460302-0102	Пробивка проема в фундаменте	0,24	41025	22104,17	9846	5305	4068	23,8	5,712
		м3								
				18920,83	9758,33	4541	2342	59,1	11,43	2,7432
32	11-460302-0102	Пробивка проема в перекрытии	0,84	41025	22103,57	34461	18567	14237	23,8	19,992
		м3								
				18921,43	9757,14	15894	8196	59,1	11,43	9,6012

Раздел 6 Кабельный канал - 30 метров										
33	12-070101-0208	Разборка цементного покрытия полов	9,3	1237,42	396,67	11508	3689	5597	1,112	10,3416
		м2								
				840,75	177,53	7819	1651	59,1	0,21	1,953
34	11-010205-0102	Выемка грунта вручную	5,8	1615,69	–	9371	–	5538	2,1735	12,6063
		м3 грунта								
				1615,69	–	9371	–	59,1	–	–
Раздел 8 Помещение ДГУ										
8.1 Демонтажные работы										
35	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	16,9	1237,46	396,69	20913	6704	10171	1,112	18,7928
		м2								
				840,77	177,51	14209	3000	59,1	0,21	3,549
8.2 Строительные работы										
36	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей (2,1х1,9) м 2	3,99	20056,39	143,61	80025	573	2314	1,17691	4,69587
		м2								
				913,03	68,42	3643	273	59,1	0,08475	0,33815
37	11-100106-0802	Установка подоконных досок	3,99	880,95	21,3	3515	85	1229	0,6739	2,68886
		м2 проемов								
				516,04	5,01	2059	20	59,1	0,00588	0,02346
38	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	2,1	2220,25		4663				
		м								
8.4 Устройство фундамента ДГУ										
39	12-010101-0302	Выемка грунта под фундамент ДГУ	4	4305	0,25	17220	1	10094	6,19	24,76
		м3 грунта								
				4269,75	0,25	17079	1	59,1	0,0002	0,0008
Раздел 9 Кровля										
9.1 Демонтажные работы										
40	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	682	120,73	0,3	82338	206	48540	0,1741	118,7362
		м2 кровли								
				120,43	–	82132	–	59,1	–	–
9.2 Строительные работы										
41	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	682	583,23	88,53	397766	60375	86256	0,27945	190,5849

	м2 стяжки								
			193,3	20,7	131831	14118	59,1	0,02425	16,5385
42 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	10230	18,91	1,3	193413	13299	6285	0,00104	10,6392
	м2 стяжки								
			0,72	0,32	7359	3275	59,1	0,00038	3,8874
43 11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	682	85	0,9	57969	612	16212	0,05129	34,97978
	м2 кровли								
			39,79	0,43	27140	291	59,1	0,0005	0,341
44 11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	682	2100,91	11,8	1432820	8050	54662	0,1587	108,2334
	м2 кровли								
			132,34	3,28	90255	2235	59,1	0,00363	2,47566
45 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	96	789,54	1,39	75796	133	11246	0,2612	25,0752
	м								
			197,5	0,72	18960	69	59,1	0,0009	0,0864
	Всего прямые затраты				**3959014**				**1487**
									118

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 097 625
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 406
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 592 983
Накладные расходы I уровня, тенге	707 964
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 666 978
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	168 011
Итого, тенге	4 834 989
Сметная прибыль (8 %), тенге	386 799
Всего	**5 221 788**

Временные здания и сооружения (3,6 %)	150 387
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,038 %)	55 763
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 427 938**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**5 753 614**
НДС (12 %)	690 434
Всего по акту с учетом НДС	**6 444 048**

Председатель Правления

Заказчик _____ Тлеубергенов И. Е

Подрядчик _____

13.11.18 г.

Технадзор _____

Директор Акмолинской ОДРТ:

/Арсанбеков/ 13.11.2018 г.

Расценки и расчеты соотв-ют, ранее утвержденной смете подрядчика /А. Жиделбаев/ и проектной смете, прошедшую вневедомств. экспертизу.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Степногорск Акмолинской ОДРТ
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	7343,107	7343,107			881,173	8224,280
	Всего по объекту с начала						
	строительства	7343,107	7343,107			881,173	8224,280

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор _____

Инж. 1 кат. СРПСД /Мусилбаев А.Е./

Инж. 2 кат. ОКС /Сержанов Ж.К./

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Степногорск
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тапибеков И.Е.
«24» 12 2018г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-8-1)
Общестроительные работы (Степногорск)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Щитовая и ИБП								
		1.1 Демонтажные работы								
1	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладкиК=-1,000;	-13,5	17608,59	3146	-237716	-42471	-126216	21,241	-286,7535
		м3 кладки		14462,59	1356,96	-195245	-18319	59,1	1,535	-20,7225
		1.2 Строительные работы								
2	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	27,5	708,58	23,78	19486	654	4882	0,4094	11,2585
		м2 стяжки		288,4	12	7931	330	59,1	0,01588	0,4367
3	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=5,000;	137,5	106,45	4,05	14637	557	451	0,00506	0,69575
		м2 стяжки		3,56	1,99	490	273	59,1	0,00263	0,36163
4	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	27,5	3313,49	62,15	91121	1709	15836	1,219	33,5225
		м2 покрытия		945,78	28,58	26009	786	59,1	0,03675	1,01063
5	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	32,2	482,92	1,34	15550	43	4372	0,2714	8,73908
		м плинтусов		229,1	0,65	7377	21	59,1	0,00075	0,02415

6	11-100402-0502								
	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,1 х0,9) м	3.76	3224.73	107.71	12125	405	3449	1.7135	6.44276
	м2 проемов								
			1507.45	44.68	5668	168	59.1	0.046	0.17296
7	21-090403-0201	Двери металлические утепленные и окрашенные (2,1х0,9) м	2	63453.8		126908			
	шт.								
8	21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	4225.18		8450			
	комплект								
9	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	2	4507.98		9016			
	шт.								
	1.3 Отделочные работы								
10	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	33.4	970.36	25.06	32410	837	9259	0.5175	17.2845
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			448.35	20.69	14975	691	59.1	0.02725	0.91015
11	11-150203-0505								
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2	1237	39	2474	78	560	0.52348	1.04696
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			442	31.5	884	63	59.1	0.04163	0.08326
12	11-150405-0105								
	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	151.5	303.37	2.42	45960	367	19014	0.26565	40.24598
	м2 окрашиваемой поверхности								
			211.19	1.16	31996	176	59.1	0.00138	0.20907
13	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	33.4	338.29	2.43	11299	81	4715	0.299	9.9866
	м2 окрашиваемой поверхности								
			237.69	1.17	7939	39	59.1	0.00138	0.04609
14	11-150201-0101	Улучшенная штукатурна заложенных оконных проемов снаружи	11.3	945.66	29.91	10686	338	4157	0.70265	7.93995
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			599.82	22.65	6778	256	59.1	0.03	0.339
15	11-150402-0401	Перхлорвиниловая окраска фасада с лесов по подготовленной поверхности	11.3	467.26	2.57	5280	29	593	0.10626	1.20074

		м2 окрашиваемой поверхности								
				87.61	1.15	990	13	59.1	0.00138	0.01559
	Раздел 2 Гермозона и комната контроля									
	2.1 Демонтажные работы									
16	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	6.5	62.92	–	409	–	242	0.091	0.5915
		м								
				62.92	–	409	–	59.1	–	–
	2.2 Строительные работы									
17	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	73.8	708.58	23.78	52293	1755	13103	0.4094	30.21372
		м2 стяжки								
				288.41	12.01	21285	886	59.1	0.01588	1.17194
18	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	369	106.45	4.05	39281	1496	1210	0.00506	1.86714
		м2 стяжки								
				3.56	1.98	1315	732	59.1	0.00263	0.97047
19	11-090403-0203	Монтаж витражей из ПХВ профилей	21.29	24965.81	385.06	531522	8198	67394	5.727	121.92783
		м2								
				5038.56	191.12	107271	4069	60.53	0.24438	5.20285
20	12-080101-1804	Устройство подоконных отливов из листовой стали	5.5	789.64	1.45	4343	8	644	0.2612	1.4366
		м								
				197.45	0.55	1086	3	59.1	0.0009	0.00495
21	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,1 х0,9) м из ПВХ профилей	3.76	25419.41	147.34	95577	554	1826	0.95933	3.60708
		м2								
				753.46	68.35	2833	257	59.1	0.08475	0.31866
22	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,1 х1,2) м из ПВХ профилей	2.52	25419.44	147.62	64057	372	1224	0.95933	2.41751
		м2								
				753.57	68.25	1899	172	59.1	0.08475	0.21357
23	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	3	2257.54		6773				
		комплект								
24	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит АРМСТРОНГ. Устройство	73.8	6705.85	116.91	494892	8628	45317	1.17875	86.99175
		м2								
				982.95	56.06	72542	4137	59.1	0.06675	4.92615
	2.3 Отделочные работы									
25	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	72.4	945.7	29.9	68469	2165	26636	0.70265	50.87186
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				599.82	22.68	43427	1642	59.1	0.03	2.172

26	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	72.4	794.32	21.42	57509	1551	15592	0.4255	30.8062
	м2 оштукатуриваемой поверхности		346.69	17.72	25100	1283	59.1	0.02338	1.69271
27	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из ГКЛ (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	45.4	794.32	21.43	36062	973	9778	0.4255	19.3177
	м2 оштукатуриваемой поверхности		346.67	17.73	15739	805	59.1	0.02338	1.06145
28	11-150203-0505								
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	6.7	1236.27	38.81	8283	260	1874	0.52348	3.50732
	м2 оштукатуриваемой поверхности		441.79	31.49	2960	211	59.1	0.04163	0.27892
29	11-150405-0105								
	Стены и откосы,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	205.2	303.37	2.42	62251	496	25753	0.26565	54.51138
	м2 окрашиваемой поверхности		211.19	1.16	43337	238	59.1	0.00138	0.28318
30	11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	73.8	557.14	1.48	41117	109	1459	0.03358	2.4782
	м2		33.01	0.43	2436	32	59.1	0.0005	0.0369

Раздел 3 Электромонтажные работы

3.1 Монтажные работы

31	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	2	3345	64	6690	128	3144	3	6
	шт.			2639.5	20	5279	40	59.1	0.02	0.04
32	13-080303-0601									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	1780.8	23	17808	230	4989	1	10
	шт.			844.1	–	8441	–	59.1	–	–
33	13-080303-0601									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный с УЗО на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	1780.8	23	17808	230	4989	1	10
	шт.			844.1	–	8441	–	59.1	–	–

34	13-080303-0602								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2970	85	5940	170	2019	2	4
	шт.		1688	20	3376	40	59.1	0.02	0.04
35	13-080305-1301								
	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	2	1012.5	115.5	2025	231	1087	1	2
	шт.		880	40	1760	80	59.1	0.04	0.08
36	13-080305-0105								
	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	6	269.67	2.33	1618	14	908	0.29	1.74
	шт.		255.17	0.83	1531	5	59.1	0.0008	0.0048
37	13-080305-0109								
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	7	321.57	2.14	2251	15	1241	0.34	2.38
	шт.		299.14	0.71	2094	5	59.1	0.0008	0.0056
38	13-080305-0408								
	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	24	3999.04	918.17	95977	22036	27980	1.59	38.16
	шт.		1398.88	573.79	33573	13771	59.1	0.7314	17.5536
39	11-460302-0502								
	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2	255	274.25	114.48	69935	29193	31695	0.1961	50.0055
	м борозд		159.77	50.54	40742	12887	59.1	0.0592	15.096
40	13-080206-1901								
	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	255	309.39	11.58	78894	2952	27979	0.22	56.1
	м		183.45	2.2	46781	560	59.1	0.0022	0.561
41	13-080206-2201								
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	255	59.07	0.56	15063	144	6314	0.05	12.75
	м		41.69	0.2	10632	51	59.1	0.0002	0.051

3.2 Материалы, не учтенные ценником

42	23-060128-0304				
	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.047	192466.89		9046
	км				
43	23-060128-0302				
	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.168	122521.13		20584
	км				
44	23-060128-0504				
	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.04	724699.11		28988
	км				

45	23-070102-0302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	13	2493.14	32411
		шт.			
46	23-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-1х18-012 ГОСТ 17677-82	11	2242.14	24664
		шт.			
47	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	96	136.64	13117
		шт.			
48	24-040207-1907	Стартер для люминисцентных ламп	96	299.88	28788
		шт.			
49	23-070201-0801	Щиты утапливаемые осветительные 18 групповой	1	10267.51	10268
		шт.			
50	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1342.45	2685
		шт.			
51	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	419.35	4194
		шт.			
52	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (с УЗО)	10	3580.18	35802
		шт.			
53	23-070203-0612	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7955.88	15912
		шт.			
54	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	7	401.6	2811
		шт.			
55	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	6	229.62	1378
		шт.			
56	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	255	39.86	10164
		м			
57	23-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	15	208.16	3122
		шт.			

58	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	13	27.56		358			
		шт.							

Раздел 4 Отмостка

4.1 Демонтажные работы

59	12-070101-0209	Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки	24.2	385.83	96.69	9337	2340	4718	0.3824	9.25408
		м2		289.13	40.74	6997	986	59.1	0.0464	1.12288

4.2 Отмостка и цоколь

60	11-150203-0201	Штукатурка цоколя	49.6	938.33	64.74	46541	3211	19118	0.7475	37.076
		м2 оштукатуриваемой поверхности		601.9	50.28	29854	2494	59.1	0.0665	3.2984
61	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности цоколя	49.6	764.13	16.71	37901	829	6095	0.2438	12.09248
		м2 поверхности		205.79	2.14	10207	106	59.1	0.0025	0.124

Раздел 6 Кабельный канал - 30 метров

6

62	11-110101-0209	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0.93	21373.12	7.53	19877	7	1675	4.209	3.91437
		м3 подстилающего слоя		3048.39	–	2835	–	59.1	–	–
63	11-090601-0103	Монтаж металлоконструкций кабельного канала	0.4072	87328.09	2534.38	35560	1032	19996	109.25	44.4866
		т конструкций		82605.6	483.79	33637	197	59.1	0.5	0.2036
64	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0.3115	189170.93		58927				
		т								
65	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.0957	188922.55		18080				
		т								
66	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	58	42.24	0.72	2450	42	1423	0.0549	3.1842
		отверстие		41.52	–	2408	–	59.1	–	–

67	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.00249	306425.7	1204.82	763	3	161	135.7	0.33789
		т								
				109236.95	401.61	272	1	59.1	0.27888	0.00069
68	11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	15	69.2	1.27	1038	19	212	0.02496	0.3744
		м2								
				23.6	0.27	354	4	59.1	0.00025	0.00375
69	11-130301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 на 2 раза	15	168.27	1	2524	15	113	0.01553	0.23295
		м2								
				12.53	0.27	188	4	59.1	0.00025	0.00375
	Раздел 7 Устройство кабельного ввода									
70	11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	1	41024	22103	41024	22103	16949	23.8	23.8
		м3								
				18921	9757	18921	9757	59.1	11.43	11.43
71	11-460303-0106	Заделка бетоном отверстий	0.5	75206	726	37603	363	12987	60.8	30.4
		м3 заделки								
				43606	342	21803	171	59.1	0.4	0.2
72	11-061401-0203	Заделка отверстий с применением герметика	2	4987	5	9974	10	252	0.24955	0.4991
		м шва								
				210.5	2.5	421	5	59.1	0.00288	0.00576
	Раздел 8 Помещение ДГУ									
	8.1 Демонтажные работы									
73	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	3.94	340.86	13.2	1343	52	780	0.4611	1.81673
		м2								
				327.66	7.11	1291	28	59.1	0.0093	0.03664
74	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	970	38	970	38	561	1.2873	1.2873
		шт.								
				932	17	932	17	59.1	0.0215	0.0215
75	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	0.8	675	–	540	–	319	0.9497	0.75976
		м2								
				675	–	540	–	59.1	–	–
76	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	2	63	–	126	–	74	0.091	0.182
		м								
				63	–	126	–	59.1	–	–
	8.2 Строительные работы									
77	11-100402-0502	Установка металлических коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,4 х1,8) м, наружные	4.32	3224.77	107.64	13931	465	3963	1.7135	7.40232
		м2 проемов								
				1507.41	44.68	6512	193	59.1	0.046	0.19872

78	21-090403-0302	Двери с металлические утепленные и окрашенные двупольные (2,4 х1,8)м	1	102653.83		102654			
		шт.							
79	21-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	5119.99		5120			
		комплект							
80	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	4507.98		4508			
		шт.							
81	12-080101-1804								
		Устройство подоконных отливов из листовой стали	2.1	789.52	1.43	1658	3	246	0.2612	0.54852
		м							
				197.62	0.95	415	2	59.1	0.0009	0.00189
82	11-110101-1101								
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15.5	708.52	23.74	10982	368	2752	0.4094	6.3457
		м2 стяжки							
				288.39	12	4470	186	59.1	0.01588	0.24614
83	11-110101-1102								
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=5,000;	77.5	106.45	4.05	8250	314	254	0.00506	0.39215
		м2 стяжки							
				3.56	1.99	276	154	59.1	0.00263	0.20383
84	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	15.5	3313.48	62.13	51359	963	8926	1.219	18.8945
		м2 покрытия							
				945.81	28.58	14660	443	59.1	0.03675	0.56963
85	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	14.2	482.89	1.34	6857	19	1928	0.2714	3.85388
		м плинтусов							
				229.08	0.63	3253	9	59.1	0.00075	0.01065
	8.3 Отделочные работы									
86	11-150203-0503								
		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	72.6	794.33	21.43	57668	1556	15635	0.4255	30.8913
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				346.68	17.73	25169	1287	59.1	0.02338	1.69739
87	11-150203-0504								
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	16.9	970.41	25.09	16400	424	4684	0.5175	8.74575
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				448.34	20.65	7577	349	59.1	0.02725	0.46053

88	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	16.9	338.22	2.43	5716	41	2386	0.299	5.0531
	м2 окрашиваемой поверхности		237.69	1.18	4017	20	59.1	0.00138	0.02332
89	11-150405-0105								
	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	72.6	303.39	2.42	22026	176	9111	0.26565	19.28619
	м2 окрашиваемой поверхности		211.2	1.16	15333	84	59.1	0.00138	0.10019
8.4 Устройство фундамента ДГУ									
90	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0.8	7932.5	1487.5	6346	1190	1597	3.726	2.9808
	м3 подстилающего слоя		2691.25	586.25	2153	469	60.9	0.6875	0.55
91	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0.6	17101.67	821.67	10261	493	449	1.5525	0.9315
	м3		1071.67	193.33	643	116	59.1	0.22663	0.13598
92	11-060101-0120	Устройство монолитного фундамента под ДГУ с армированием	5.7	23090.7	1620.7	131617	9238	12037	4.14	23.598
	м3		3242.63	330.53	18483	1884	59.1	0.383	2.1831
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.18872	197506.74		37273				
	т								
94	21-050301-3001								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0205	214670.21		4401				
	т								
95	21-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0.05112	291892.62		14922				
	т								
96	21-050307-1009								
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	7.6	79.56		605				
	кг								
97	21-130816-1904								
	Пластины твердосплавные для контактной сварки	7.2	3404.45		24512				
	кг								
98	11-110101-1508	Железнение поверхности	4.5	111.56	3.11	502	14	261	0.115	0.5175
	м2 покрытия								

	96.89	1.11	436	5	59.1	0.00125	0.00563
Всего прямые затраты			**3150971**				**754**
							57

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	654 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 406 844
Накладные расходы I уровня, тенге	415 131
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 566 102
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	128 380
Итого, тенге	3 694 482
Сметная прибыль (8 %), тенге	295 559
Всего	**3 990 041**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	114 913
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,038 %)	42 609
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 147 563**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 396 417**
НДС (12 %)	527 570
Всего по акту с учетом НДС	**4 923 987**

Заказчик _____ Арсланбеков В.

Подрядчик _____

Технадзор _____ Нурмашев К.М

Расценки и расчеты проверены _____ / Рыцелбаев А.Е. / _____

Инж. 2 кат. ОКС _____ / Сержанов Ж.К. /

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тажибеков И. Е.
«21» 12 2018г

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Степногорск
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-8-2)
Общестроительные работы (Степногорск Добавить)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Гермозона и комната контроля								
		2.2 Строительные работы								
1	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,34	708,58	23,71	5201	174	1303	0,4094	3,005
		м2 стяжки		288,42	11,99	2117	88	59,1	0,01588	0,11656
2	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	36,7	106,46	4,06	3907	149	121	0,00506	0,1857
		м2 стяжки		3,57	1,99	131	73	59,1	0,00263	0,09652
3	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит АРМСТРОНГ. Устройство	7,34	6705,86	116,89	49221	858	4508	1,17875	8,65203
		м2		982,97	56,13	7215	412	59,1	0,06675	0,48995
4	11-090306-0401	Полы съемные металлические (фальшпол) из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж	7,34	4095,78	38,69	30063	284	17669	4,9795	36,54953
		м2 пола		4057,08	16,08	29779	118	59,1	0,01638	0,12023
5	29-000001-0101(пл	Фальшпол металлический	7,34	35714		262141				
		м2								
		2.3 Отделочные работы								

6 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	80,68	945,69	29,91	76298	2413	29682	0,70265	56,6898
	м2 оштукатуриваемой поверхности		599,81	22,68	48393	1830	59,1	0,03	2,4204
7 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	80,68	794,32	21,43	64086	1729	17375	0,4255	34,32934
	м2 оштукатуриваемой поверхности		346,68	17,71	27970	1429	59,1	0,02338	1,8863
8 11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	7,34	557,22	1,5	4090	11	145	0,03358	0,24648
	м2		32,97	0,41	242	3	59,1	0,0005	0,00367

Раздел 3 Электромонтажные работы

3.1 Монтажные работы

9 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	321,5	2,5	643	5	355	0,34	0,68
	шт.		299	1	598	2	59,1	0,0008	0,0016
10 11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2	132	274,26	114,48	36202	15112	16407	0,1961	25,8852
	м борозд		159,77	50,54	21090	6671	59,1	0,0592	7,8144
11 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	132	309,39	11,58	40839	1528	14483	0,22	29,04
	м		183,45	2,2	24216	290	59,1	0,0022	0,2904
12 13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	132	59,08	0,56	7799	74	3268	0,05	6,6
	м		41,7	0,2	5504	26	59,1	0,0002	0,0264

3.2 Материалы, не учтенные ценником

13 23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	192466,89	11548	
	км				
14 23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,072	122521,13	8822	
	км				
15 23-070201-0801	Щиты утапливаемые осветительные 18 групповой	1	10267,51	10268	
	шт.				

16	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	401,6		803				
		шт.								
17	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	132	39,86		5262				
		м								
	Раздел 10 Непредусмотренные работы									
	10.1 Щитовая и ИБП									
18	12-030101-1901	Закладка кирпичом	0,58	28279,31	1348,28	16402	782	1548	5,63	3,2654
		м3 кладки		4184,48	332,76	2427	193	59,1	0,39	0,2262
19	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщина стяжки 30мм, площадью 27,5м2)К=6,000;	165	106,45	4,05	17565	669	541	0,00506	0,8349
		м2 стяжки		3,56	1,98	588	327	59,1	0,00263	0,43395
	10.2 Гермозона и комната контроля									
20	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщина стяжки 30мм, площадью 81,14м2)К=6,000;	486,84	106,45	4,06	51826	1975	1596	0,00506	2,46341
		м2 стяжки		3,56	1,98	1735	966	59,1	0,00263	1,28039
21	12-030101-1901	Закладка кирпичом дверного проема	0,24	28275	1350	6786	324	641	5,63	1,3512
		м3 кладки		4183,33	333,33	1004	80	59,1	0,39	0,0936
22	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	0,24	17608,33	3145,83	4226	755	2244	21,241	5,09784
		м3 кладки		14462,5	1358,33	3471	326	59,1	1,535	0,3684
23	12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	12	253,33	10,58	3040	127	1762	0,321	3,852
		м2 поверхности воздуховодов		242,75	5,67	2913	68	59,1	0,0075	0,09

24	11-060601-0204								
	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Армирование и бетонирование проема (арматурная сетка с размерами ячейки 20 х 20 см в ряда, диаметром арматуры12мм)	0,3	48590	4086,67	14577	1226	1397	11,27	3,381
	м3		8743,33	860	2623	258	48,5	1,00338	0,30101
25	11-100402-0102								
	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство гипсокартонных листов ГКЛО, толщиной 12,5мм	22,7	6351,37	47,8	144176	1085	29685	2,599	58,9973
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2167,27	19,56	49197	444	59,8	0,02013	0,45695
26	11-110101-0203								
	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,92	6347,92	1488,54	12188	2858	3705	3,565	6,8448
	м3 подстилающего слоя		2581,77	586,46	4957	1126	60,9	0,6875	1,32
27	12-030101-1901								
	Закладка дверного проема кирпичом	2,19	28278,08	1347,95	61929	2952	5847	5,63	12,3297
	м3 кладки		4184,93	332,88	9165	729	59,1	0,39	0,8541
28	11-100403-0101								
	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	41,2	1969,9	11,87	81160	489	22414	1,12459	46,33311
	м2 потолка		905,51	4,25	37307	175	59,8	0,00425	0,1751
29	11-110101-0901								
	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	41,2	261,04	25,17	10755	1037	6223	0,2967	12,22404
	м2 изолируемой поверхности		235,87	12,16	9718	501	60,9	0,0145	0,5974
30	21-110101-0117								
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	2	13001,18		26002				
	м3								
	10.3 Кабельный канал								
31	11-060401-0102								
	Бетонирование стен кабельного канала	2,4	57922,08	1980	139013	4752	9864	10,3385	24,8124
	м3		8021,25	453,33	19251	1088	48,5	0,51975	1,2474
	10.4 Устройство кабельного ввода								
32	11-160501-0102								
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	3	573,67	2,33	1721	7	1029	0,644	1,932
	м трубопровода		566,67	1	1700	3	60,4	0,00088	0,00264

33	23-010603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные, диаметром 100мм *м*	3	1093,27		3280			
	10.5 Помещениу ДГУ								
34	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2 облицовки*	33,8	555,36	36,66	18771	1239	10694	0,743	25,1134
				518,7	16,63	17532	562	59,1	0,0199	0,67262
35	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка *м3*	0,22	13340,91	4913,64	2935	1081	1184	10,6	2,332
				8427,27	2168,18	1854	477	50,8	2,54	0,5588
36	11-460302-0103	Проемы технологические в конструкциях из кирпича. Пробивка. 2шт размерами 1х0,8м, толщ. стен 0,6м *м3*	0,96	13338,54	4911,46	12805	4715	5167	10,6	10,176
				8427,08	2168,75	8090	2082	50,8	2,54	2,4384
37	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, толщина стяжки 45мм, площадью 15,5м2К=6,000; *м2 стяжки*	93	106,46	4,05	9901	377	306	0,00506	0,47058
				3,57	1,99	332	185	59,1	0,00263	0,24459
	10.6 Кладовка и коридор									
38	12-120104-0505	Снятие набелов со стен *м2*	174,7	222,73	–	38911	–	22997	0,322	56,2534
				222,74	–	38912	–	59,1	–	–
39	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия *м2*	25,6	1237,46	396,68	31679	10155	15406	1,112	28,4672
				840,78	177,5	21524	4544	59,1	0,21	5,376
40	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	25,6	708,55	23,75	18139	608	4545	0,4094	10,48064
				288,4	11,99	7383	307	59,1	0,01588	0,40653
41	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000; *м2 стяжки*	153,6	106,46	4,06	16352	623	504	0,00506	0,77722
				3,57	1,99	548	305	59,1	0,00263	0,40397
42	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	174,7	945,7	29,91	165214	5226	64272	0,70265	122,75296
				599,82	22,68	104788	3963	59,1	0,03	5,241

43	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	174,7	794,32	21,43	138768	3744	37624	0,4255	74,33485
				346,68	17,72	60565	3096	59,1	0,02338	4,08449
44	11-150405-0105	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	174,7	303,37	2,42	52998	423	21925	0,26565	46,40906
				211,19	1,16	36895	203	59,1	0,00138	0,24109
45	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	22,68	3313,49	62,13	75150	1409	13061	1,219	27,64692
				945,81	28,57	21451	648	59,1	0,03675	0,83349
46	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	25,6	970,35	25,04	24841	641	7097	0,5175	13,248
				448,36	20,7	11478	530	59,1	0,02725	0,6976
47	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	25,6	338,28	2,42	8660	62	3613	0,299	7,6544
				237,7	1,13	6085	29	59,1	0,00138	0,03533
48	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,1 х0,9) м *м2 проемов*	1,9	3225,26	107,89	6128	205	1743	1,7135	3,25565
				1507,37	44,74	2864	85	59,1	0,046	0,0874
49	21-090403-0201	Двери металлические утепленные и окрашенные (2,1х0,9) м *шт.*	1	63453,8		63454				
50	21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 *комплект*	1	4225,18		4225				
51	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	1	4507,98		4508				

10.7 Вывоз строительного мусора

52 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *т*	64,26	430	27632	
53 41-020101-2020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км *т*	64,26	829,65	53313	
	Всего прямые затраты			**1986223**	**815**
					42
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			653 612	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			71 883	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			34 242	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 179 784	
	- перевозка грузов, тенге			80 945	
	Накладные расходы I уровня, тенге			403 950	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 390 173	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			86 046	
	Итого, тенге			2 476 219	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			198 098	
	Всего			**2 674 317**	
	Временные здания и сооружения (3,6 %)			77 020	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,038 %)			28 559	
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**2 779 896**	
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**2 946 690**	
	НДС (12 %)			353 603	
	Всего по акту с учетом НДС			**3 300 293**	

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Расценки и расчеты проверены

Инж. 2 кат. ОКС [illegible] / Сарженов Ж.К. /

/ Мицелбаев А.Е. /

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Степногорск Акмолинской ОДРТ
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
январь 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3 860,500	3 860,500			463,260	4 323,760
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**3 860,500**	**3 860,500**			**463,260**	**4 323,760**

Заказчик Директор Акмолинской ОДРТ

Подрядчик

Технадзор

9.01.2019г.

Инж. 1кат СПОА /Жидибаев А.Е./

Инж. 2 кат. ОКС /Саржасов Ж.Р./ Вед инженер ОКС Имандосов Б.К

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТСМ Степногорск
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тлеубаев М.Е.
«9» 01 2019 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-8-1)
Общестроительные работы (Степногорск)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Гермозона и комната контроля								
		2.2 Строительные работы								
1	11-090306-0401	Полы съемные металлические (фальшпол) из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж								
		м2 пола	73,8	4095,83	38,73	302272	2858	177650	4,9795	367,4871
				4057,1	15,98	299414	1179	59,1	0,01638	1,20884
2	29-000001-0101(п	Фальшпол металлический	73,8	35714		2635693				
		м2								
3	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3								
		м плинтусов	48,5	272,41	0,68	13212	33	2577	0,10339	5,01442
				89,57	0,33	4344	16	59,1	0,00038	0,01843
		Всего прямые затраты				**2951177**				**373**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				303 758				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 891
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 195
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 644 528
Накладные расходы I уровня, тенге	180 227
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 131 404
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	112 731
Итого, тенге	3 244 135
Сметная прибыль (8 %), тенге	259 531
Всего	**3 503 661**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	100 905
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,038 %)	37 415
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 641 981**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**3 860 500**
НДС (12 %)	463 260
Всего по акту с учетом НДС	**4 323 760**

Заказчик Директор Акмолинской ОДТ

Подрядчик

Технадзор

Расценки и расчеты проверены / Мидельбаев А.Е. / Фержиомо

Инж. 2 кат. ОКС / Паржанов Ж.К. / вед инженер ОКС Исандаев Т.А.