**Заказчик** ТОО "UNITEC" ("ЮНИТЕК")

**Подрядчик** ТОО "BETA Services"

**Наименование стройки** Общестроительные работы УМГ "Атырау", Индерское ЛПУ.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

**за сентябрь 2008 г.**

| Код застройщика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **АА-02-30/03** | **30.03.2008г.** | | | | |

| Центр затрат | Наименование объектов и комплексов услуг | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | в том числе из графы 1 | | | | | | НДС-13% | Всего с НДС |
| | | | | Строительно-монтажные работы, всего | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приоб-е мат-в | др.доп.затраты и расходы | | |
| | **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| | **с начала строительства:** | | | | | | | | | | |
| WI5-22-07-801 | Ремонт кровли здания ТКЦ-3. | 32 811 103 | | | | | | | | 4 265 443 | 37 076 546 |
| WI5-22-07-802 | Ремонт кровли ТКЦ 4а. | 12 376 540 | | | | | | | | 1 608 950 | 13 985 490 |
| WI5-22-07-819 | Ремонт кровли здания ГЩУ ТКЦ 3, 4. | 2 843 331 | | | | | | | | 369 633 | 3 212 964 |
| | **ИТОГО** | **48 030 974** | | | | | | | | **6 244 026** | **54 275 000** |
| | **за отчетный месяц - сентябрь :** | | | | | | | | | | |
| WI5-22-07-801 | Ремонт кровли здания ТКЦ-3. | | 3 831 880 | | | | | | | 498 144 | 4 330 024 |
| WI5-22-07-802 | Ремонт кровли ТКЦ 4а. | | 4 043 305 | | | | | | | 525 630 | 4 568 935 |
| WI5-22-07-819 | Ремонт кровли здания ГЩУ ТКЦ 3, 4. | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| | **ИТОГО** | | **7 875 185** | | | | | | | **1 023 774** | **8 898 959** |

**Заказчик:** «UNITEC»

**Подрядчик:** "BETA Services"

**Заказчик:** ТОО "UNITEC" ("ЮНИТЕК")

**Подрядчик:** ТОО "BETA Services"

**Наименование стройки:** Ремонт кровли ТКЦ 4а.

**Наименование объекта:** Объект №2. Индерское ЛПУ WI5-22-07-802.

# АКТ №2

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2008 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы, тенге -------- % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строи-телей | в т.ч .ЗП машинис-тов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0107-13-1 | Укладка плит покрытий ПНС1,5х6 | 2 | 1523,10 | 428,05 | 3046 | 856 | 1157 | 2,06 | 4 |
| | | шт | | 344,25 | 115,02 | 689 | 230 | 126 | 0,46 | 1 |
| 2 | Е0112-13-1 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 20 | 148,49 | 5,39 | 2970 | 108 | 666 | 0,19 | 4 |
| | | м2 | | 29,25 | 1,85 | 585 | 37 | 107,1 | 0,01 | -- |
| 3 | С Прайс лист | Плиты птеплоизоляционные | 20,5 | 7800,00 | -- | 159900 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0112-14-1 | Устройство разуклонки из сыпучих теплоизоляционных материалов | 88 | 13652,06 | 226,42 | 1201381 | 19925 | 55347 | 3,63 | 319 |
| | | м3 | | 508,50 | 78,75 | 44748 | 6930 | 107,1 | 0,38 | 33 |
| 5 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 3253 | 199,11 | 17,44 | 647715 | 56723 | 141484 | 0,24 | 790 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 112716 | 19388 | 107,1 | 0,03 | 95 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2015012 | 77612 | | | 1118 |
| | | | Тенге | | | 158738 | 26585 | | | 129 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 159900 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 159900 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9594 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 169494 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1855112 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 39126 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 185323,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1579637 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 197654 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 29798,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 124226 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2179662 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1346 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 215121,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2346486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1346 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 215121,00 | | | |
| 1 | СН РК 8.02-07-2002 | Временные здания и сооружения 4,1% | | | | 96 206 | | | | |
| 2 | | ИТОГО | | | | 2 442 692 | | | | |
| 3 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88% | | | | 70 350 | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 24 427 | | | | |
| 5 | СН РК 8.02-07-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 9 771 | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-07-2002 | Средства, связанные с командированием работников | | | | 83 000 | | | | |
| 7 | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г - | Тенге | | | 2 630 239 | | | | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,409 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г. К = 1,507 | | | | 3 964 025 | | | | |
| 9 | СН РК 8.02-02- | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 79 280 | | | | |
| 10 | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | | | | 4 043 305 | | | | |
| 11 | Решения Правительства | НДС (13%) | | | | 525 630 | | | | |
| 12 | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | 4 568 935 | | | | |

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Составил: _____

Подрядчик: _____

**Заказчик:** ТОО "UNITEC" ("ЮНИТЕК")

**Подрядчик:** ТОО "BETA Services"

**Наименование стройки:** Ремонт кровли здания ТКЦ-3.

**Наименование объекта:** Объект №1. Индерское ЛПУ WI5-22-07-801.

# АКТ №2

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2008 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы, тенге -------- % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строи-телей | в т.ч .ЗП машинис-тов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | на един. | всего |
| 1 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 200 | 356,79 | 20,05 | 71358 | 4010 | 6724 | 0,14 | 28 |
| | | м2 | | 24,53 | 6,86 | 4906 | 1372 | 107,1 | 0,03 | 7 |
| 2 | С Прайс лист | Кровельный материал "Унифлекс" | 461 | 1150,00 | -- | 530150 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 380 | 749,51 | 4,08 | 284815 | 1550 | 16503 | 0,23 | 88 |
| | | м | | 39,15 | 1,40 | 14877 | 532 | 107,1 | 0,01 | 3 |
| 4 | Е0112-8-1 | Устройство парапетов отливов | 220 | 121,03 | 0,17 | 26628 | 38 | 5318 | 0,13 | 29 |
| | | м2 | | 22,50 | 0,07 | 4950 | 15 | 107,1 | -- | -- |
| 5 | Е0134-56-1 | Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками | 380 | 724,58 | 8,03 | 275341 | 3052 | 87395 | 1,43 | 543 |
| | | м2 | | 229,50 | 2,81 | 87210 | 1068 | 99 | 0,01 | 5 |
| 6 | С Прайс лист | Сталь угловая | 2,25 | 77721,63 | -- | 174874 | -- | -- | -- | -- |
| | | тн | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0134-60-1 | Облицовка каркасов стен металлосайдингом | 380 | 127,13 | 0,83 | 48310 | 316 | 47002 | 0,74 | 283 |
| | | | | 124,65 | 0,29 | 47367 | 110 | 99 | -- | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в м2 | 200 | 356,79 | 20,05 | 71358 | 4010 | 6724 | 0,14 | 28 |
| 8 | С Прайс лист | Металлосайдинг м2 | 396 | 1240,00<br>-- | --<br>-- | 491040<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1902516** | **8966** | | | **971** |
| | | | **Тенге** | | | **159310** | **3097** | | | **15** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **1519714** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **185706** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **135755,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **1196064** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **134397** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **67** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **20160,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **99247** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **1753358** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **899** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **155915,00** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **382801** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **336581** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **26652,00** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **15889** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **27245** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4282,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **19749** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **429795** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **168** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **30934,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **2183153** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1068** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **186849,00** | | | |
| 1 | СН РК 8.02-07-2002 | **Временные здания и сооружения 4,1%** | | | | **89 765** | | | | |
| 2 | | **ИТОГО** | | | | **2 272 917** | | | | |
| 3 | СН РК 8.02-07-2002 | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%** | | | | **65 460** | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | **Затраты на выслугу лет, 1%** | | | | **22 729** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в | 200 | 356,79 | 20,05 | 71358 | 4010 | 6724 | 0,14 | 28 |
| 5 | СН РК 8.02-07-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 9 092 | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-07-2002 | Средства, связанные с командированием работников | | | | 122 505 | | | | |
| 7 | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г - | Тенге | | | 2 492 703 | | | | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,409 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г. К = 1,507 | | | | 3 756 745 | | | | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 75 135 | | | | |
| 10 | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | | | | 3 831 880 | | | | |
| 11 | Решения | НДС (13%) | | | | 498 144 | | | | |
| 12 | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | 4 330 024 | | | | |

**Заказчик:** _____

Технадзор: _____

Составил: _____

**Подрядчик:** _____