Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » 04 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» февраля 2019 года

Заказчик АО «Казтелерадио»

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24 декабря 2018г. ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Акана-Серэ д. 92/2 Мусин Марат Шагибайулы,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 декабря 2018 г. ТОО «Аманат-Инжиниринг» Құрмашев Кенес Молдағазыұлы аттестат эксперта № KZ73VJE00027013 01.06.2017г.

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту___от 09 января 2019 года АО «Казтелерадио», г.Алматы ГИП Федоренко М.О. (государственная лицензия ГСЛ №16003307 от 19 апреля 2016 года – проектная деятельность, II – категория, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Акимат города Алматы).

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт помещений технического здания РТС Шантобе Акмолинской области

_____
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Акмолинская область, Сандыктауский район, п. Шантобе
_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" от 31.12.2018г._____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)____АО «Казтелерадио», 3894/2017-1168-АР, 3894/2017-1168-ЭО _____
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «Казтелерадио» 2017 год
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.10.2018г.;
месяц, год

окончание работ 24.12.2018г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 (два)

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1 (один) ___;

фактически, месяц: _____2 (два)_____ ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Нежилое здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	50,7	50,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 6 107,577 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 453,194 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 6 107,577 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 5 453,194 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт помещений технического здания РТС Шантобе Акмолинской области_____ принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Арсланбеков В.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Нурмашев К.М
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ферхмо М.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мусин М.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Форма КС-3

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Шантобе Акмолинской ОДРТ
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
Ноябрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	749,745	749,745			89,969	839,714
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**749,745**	**749,745**			**89,969**	**839,714**

Председатель Правления Тлеубаев С. Е.

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Директор Акмолинского ОРТ /Арсланбеков/ 13.11.2018г.

/А. Пендельбаев/

13.11.18г.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Шантобе
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-10-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.1 Демонтажные работы								
1	11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	60,3	157,84	–	9518	–	5625	0,2282	13,76046
		м2		157,84	–	9518	–	59,1	–	–
2	12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка	44,6	26,08	–	1163	–	687	0,0377	1,68142
		м		26,08	–	1163	–	59,1	–	–
3	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	42,8	80,61	1,82	3450	78	2018	0,1139	4,87492
		м2		78,79	0,98	3372	42	59,1	0,0013	0,05564
4	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	42,8	244,53	12,13	10466	519	6043	0,336	14,3808
		м2		232,41	6,5	9947	278	59,1	0,0086	0,36808
5	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	9,5	255,58	–	2428	–	1435	0,3628	3,4466
		м2		255,58	–	2428	–	59,1	–	–

6	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	5	1470,2	76,8	7351	384	4217	1,9603	9,8015
		шт.		1393,4	33,8	6967	169	59,1	0,0397	0,1985
7	12-050101-0301	Разборка кирпичной перегородки	22,5	1197,6	129,96	26946	2924	14960	1,412	31,77
		м2 перегородок		1067,64	57,38	24022	1291	59,1	0,0672	1,512

Раздел 2 Щитовая и коридор

8	11-460201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	34,1	157,86	–	5383	–	3181	0,2282	7,78162
		м2		157,86	–	5383	–	59,1	–	–
9	12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка	22	26,09	–	574	–	339	0,0377	0,8294
		м		26,09	–	574	–	59,1	–	–
10	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	14,6	80,62	1,85	1177	27	688	0,1139	1,66294
		м2		78,77	0,96	1150	14	59,1	0,0013	0,01898
11	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	14,6	244,52	12,12	3570	177	2061	0,336	4,9056
		м2		232,4	6,51	3393	95	59,1	0,0086	0,12556
12	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	0,9	341,11	13,33	307	12	178	0,4611	0,41499
		м2		327,78	6,67	295	6	59,1	0,0093	0,00837
13	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	970,5	38	1941	76	1123	1,2873	2,5746
		шт.		932,5	18	1865	36	59,1	0,0215	0,043
14	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	1,9	255,79	–	486	–	287	0,3628	0,68932
		м2		255,79	–	486	–	59,1	–	–
15	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	1469	76	1469	76	843	1,9603	1,9603
		шт.		1393	34	1393	34	59,1	0,0397	0,0397
16	12-050101-0301	Разборка кирпичной перегородки	10,31	1197,58	129,97	12347	1340	6854	1,412	14,55772
		м2 перегородок		1067,6	57,32	11007	591	59,1	0,0672	0,69283

2.3 Отделочные работы

17 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	59,4	945,69	29,92	56174	1777	21853	0,70265	41,73741
	м2 оштукатуриваемой поверхности		599,81	22,68	35629	1347	59,1	0,03	1,782
18 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	59,4	794,34	21,45	47184	1274	12793	0,4255	25,2747
	м2 оштукатуриваемой поверхности		346,68	17,73	20593	1053	59,1	0,02338	1,38877
Раздел 4 Отмостка									
4.1 Демонтажные работы									
19 12-070101-0209	Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки	29,75	385,85	96,71	11479	2877	5800	0,3824	11,3764
	м2		289,14	40,74	8602	1212	59,1	0,0464	1,3804
20 11-460201-0802	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	12,87	157,89	–	2032	–	1201	0,2282	2,93693
	м2		157,89	–	2032	–	59,1	–	–
4.2 Отмостка и цоколь									
21 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,97	5287,88	1447,14	15705	4298	2277	0,9775	2,90318
	м3 основания		708,08	589,23	2103	1750	59,1	0,675	2,00475
22 11-060101-0101	Устройство бетонной отмотки	2,97	19970,37	820,54	59312	2437	2224	1,5525	4,61093
	м3		1073,74	193,27	3189	574	59,1	0,22663	0,67309
23 11-150203-0201	Штукатурка цоколя	12,87	938,31	64,8	12076	834	4960	0,7475	9,62033
	м2 оштукатуриваемой поверхности		601,86	50,27	7746	647	59,1	0,0665	0,85586
24 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности цоколя	12,87	764,1	16,71	9834	215	1582	0,2438	3,13771
	м2 поверхности		205,83	2,1	2649	27	59,1	0,0025	0,03218
Раздел 5 Отверстия									
5									
25 11-460302-0102	Пробивка проема в фундаменте	0,07	41014,29	22100	2871	1547	1186	23,8	1,666
	м3		18914,29	9757,14	1324	683	59,1	11,43	0,8001

Раздел 8 Кровля

8.1 Демонтажные работы

26 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	78	120,73	0,31	9417	24	5551	0,1741	13,5798
	м2 кровли		120,42	–	9393	–	59,1	–	–

8.2 Строительные работы

27 11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	78	85	0,9	6630	70	1854	0,05129	4,00062
	м2 кровли		39,79	0,42	3104	33	59,1	0,0005	0,039
28 11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	78	2100,91	11,81	163871	921	6252	0,1587	12,3786
	м2 кровли		132,33	3,28	10322	256	59,1	0,00363	0,28314
29 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	6	789,5	1,33	4737	8	703	0,2612	1,5672
	м		197,5	0,83	1185	5	59,1	0,0009	0,0054
30 11-150201-0101	Штукатурка парапетов цементно-известковым раствором по камню	1	946	30	946	30	368	0,70265	0,70265
	м2 оштукатуриваемой поверхности		600	23	600	23	59,1	0,03	0,03
31 12-110101-0103	Сплошное выравнивание кирпичного парапета раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	1	343	4	343	4	158	0,3573	0,3573
	м2		266	2	266	2	59,1	0,0029	0,0029
32 11-150402-0401	Окраска парапета фасадной краской с лесов по подготовленной поверхности	1	467	2	467	2	53	0,10626	0,10626
	м2 окрашиваемой поверхности		88	1	88	1	59,1	0,00138	0,00138
	Всего прямые затраты				**491654**				**251**
									12

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 191 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 169

- материалы, изделия и конструкции, тенге	277 935
Накладные расходы I уровня, тенге	119 354
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	611 008
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	21 996
Итого, тенге	633 004
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 640
Всего	**683 644**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	19 689
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,565 %)	3 974
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**707 307**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**749 745**
НДС (12 %)	89 969
Всего по акту с учетом НДС	**839 714**

Председатель Правления Такжабаков А.Е.

Заказчик

инж ОКС (Сарсенов) ОДР

Технадзор

Директор (Асланбеков) ОДР

Подрядчик Мусин М.М.

13.11.18г.

Расценки и расчеты соотв-ют ранее утвержденной смете подрядчика (А. Жиделбаев) и проектной смете, проведено вневедомств-ю экспертизу.

Форма КС-3

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Шантобе Акмолинской ОДРТ
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2943,324	2943,324			353,199	3296,523
	Всего по объекту с начала строительства	2943,324	2943,324			353,199	3296,523

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Инж. 2 кат. ОКС /Парханов Ж.К/ Инж. 1 кат. САПФ /А. Рыцембаев/

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Шантобе
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тапибеков И.Е.
«21» 12 2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2018г
(локальная смета 2-10-1)
Общестроительные работы (Шантобе)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.1 Демонтажные работы								
1	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	4,5	340,89	13,11	1534	59	891	0,4611	2,07495
		м2		327,78	7,11	1475	32	59,1	0,0093	0,04185
2	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	970,5	38	1941	76	1123	1,2873	2,5746
		шт.		932,5	18	1865	36	59,1	0,0215	0,043
3	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	1,2	675	–	810	–	479	0,9497	1,13964
		м2		675	–	810	–	59,1	–	–
4	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	3	63	–	189	–	112	0,091	0,273
		м		63	–	189	–	59,1	–	–
		1.2 Строительные работы								
5	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей (1,5 х1,5) м	4,5	17821,56	143,56	80197	646	2610	1,17691	5,2961
		м2		913,11	68,44	4109	308	59,1	0,08475	0,38138
6	11-100106-0802	Установка подоконных досок	4,5	881,11	21,33	3965	96	1386	0,6739	3,03255

	м2 проемов								
			516	5.11	2322	23	59.1	0.00588	0.02646
7	21-090205-0108								
	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	3	2504.31		7513				
	м								
8	12-080101-1804								
	Устройство подоконных отливов из листовой стали	3	789.67	1.67	2369	5	351	0.2612	0.7836
	м								
			197.33	0.67	592	2	59.1	0.0009	0.0027
9	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,1 х0,9) м из ПВХ профилей	3.8	25419.21	147.37	96593	560	1846	0.95933	3.64545
	м2								
			753.42	68.42	2863	260	59.1	0.08475	0.32205
10	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	2257.54		4515			
	комплект								
11	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит АРМСТРОНГ. Устройство	33.8	6705.86	116.92	226658	3952	20755	1.17875	39.84175
	м2								
			982.96	56.07	33224	1895	59.1	0.06675	2.25615
12	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33.8	708.55	23.79	23949	804	6001	0.4094	13.83772
	м2 стяжки								
			288.4	12.01	9748	406	59.1	0.01588	0.53674
13	11-110101-1102								
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=5,000;	169	106.46	4.06	17991	686	554	0.00506	0.85514
	м2 стяжки								
			3.56	1.98	602	335	59.1	0.00263	0.44447
1.3 Отделочные работы									
14	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	60.3	945.7	29.92	57026	1804	22184	0.70265	42.3698
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			599.82	22.69	36169	1368	59.1	0.03	1.809
15	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	60.3	794.33	21.44	47898	1293	12987	0.4255	25.65765
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			346.68	17.73	20905	1069	59.1	0.02338	1.40981

16	11-150203-0505								
		Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4	1236.25	38.75	4945	155	1119	0.52348	2.09392
		м2 оштукатуриваемой поверхности		441.75	31.75	1767	127	59.1	0.04163	0.16652
17	11-150405-0105								
		Стены и откосы,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	64.3	303.37	2.41	19507	155	8070	0.26565	17.0813
		м2 окрашиваемой поверхности		211.2	1.17	13580	75	59.1	0.00138	0.08873
18	11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	33.8	557.13	1.48	18831	50	668	0.03358	1.135
		м2		33.02	0.44	1116	15	59.1	0.0005	0.0169

<u>Раздел 2 Щитовая и коридор</u>

2.1 Демонтажные работы

19	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	0.9	341.11	13.33	307	12	178	0.4611	0.41499
		м2		327.78	6.67	295	6	59.1	0.0093	0.00837

2.2 Строительные работы

20	12-030101-1901	Закладка кирпичом оконных проемов	1.8	28277.78	1347.78	50900	2426	4806	5.63	10.134
		м3 кладки		4185	332.78	7533	599	59.1	0.39	0.702
21	11-110101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	14.7	708.5	23.74	10415	349	2610	0.4094	6.01818
		м2 стяжки		288.44	11.97	4240	176	59.1	0.01588	0.23344
22	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	73.5	106.45	4.05	7824	298	241	0.00506	0.37191
		м2 стяжки		3.56	1.99	262	146	59.1	0.00263	0.19331
23	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	14.7	3313.4	62.11	48707	913	8465	1.219	17.9193
		м2 покрытия		945.78	28.57	13903	420	59.1	0.03675	0.54023
24	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	20	482.95	1.35	9659	27	2716	0.2714	5.428
		м плинтусов		229.1	0.65	4582	13	59.1	0.00075	0.015

2.3 Отделочные работы

25	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	14.7	970.34	25.03	14264	368	4075	0.5175	7.60725
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			448.37	20.68	6591	304	59.1	0.02725	0.40058
26	11-150203-0505								
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1	1236	39	1236	39	280	0.52348	0.52348
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			442	32	442	32	59.1	0.04163	0.04163
27	11-150405-0105								
	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	60.4	303.38	2.43	18324	147	7580	0.26565	16.04526
	м2 окрашиваемой поверхности								
			211.19	1.16	12756	70	59.1	0.00138	0.08335
28	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	14.7	338.3	2.45	4973	36	2075	0.299	4.3953
	м2 окрашиваемой поверхности								
			237.69	1.16	3494	17	59.1	0.00138	0.02029

Раздел 3 Электромонтажные работы

3.1 Монтажные работы

29	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3343	63	3343	63	1571	3	3
		шт.								
				2639	20	2639	20	59.1	0.02	0.02
30	13-080303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	1780.33	23	5341	69	1496	1	3
		шт.								
				844	–	2532	–	59.1	–	–
31	13-080303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный с УЗО на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	1780.33	23	5341	69	1496	1	3
		шт.								
				844	–	2532	–	59.1	–	–

32	13-080303-0602								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2970	85	2970	85	1009	2	2
	шт.								
			1688	20	1688	20	59.1	0.02	0.02
33	13-080305-1301								
	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	2	1012.5	115.5	2025	231	1098	1	2
	шт.								
			880	40	1760	80	59.69	0.04	0.08
34	13-080305-0102								
	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	5	269.6	2.4	1348	12	756	0.29	1.45
	шт.								
			255.2	0.8	1276	4	59.1	0.0008	0.004
35	13-080305-0109								
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	5	322	2.4	1610	12	887	0.34	1.7
	шт.								
			299.2	0.8	1496	4	59.1	0.0008	0.004
36	13-080305-0408								
	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	6	3999	918.17	23994	5509	6995	1.59	9.54
	шт.								
			1398.83	573.83	8393	3443	59.1	0.7314	4.3884
37	11-460302-0502								
	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2	150	274.25	114.48	41138	17172	18644	0.1961	29.415
	м борозд								
			159.77	50.53	23966	7580	59.1	0.0592	8.88
38	13-080206-1901								
	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	150	309.38	11.58	46407	1737	16458	0.22	33
	м								
			183.45	2.2	27518	330	59.1	0.0022	0.33
39	13-080206-2201								
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	150	59.06	0.56	8859	84	3714	0.05	7.5
	м								
			41.69	0.2	6254	30	59.1	0.0002	0.03
	3.2 Материалы, не учтенные ценником								
40	23-060128-0304								
	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.04	192466.89		7699				
	км								
41	23-060128-0302								
	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.1	122521.13		12252				
	км								

42	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0.01	724699.11	7247
43	23-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-1х18-012 ГОСТ 17677-82 *шт.*	6	2242.14	13453
44	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 *шт.*	56	136.64	7652
45	24-040207-1907	Стартер для люминисцентных ламп *шт.*	56	299.88	16793
46	23-070201-0801	Щиты утапливаемые осветительные 18 групповой *шт.*	1	10267.51	10268
47	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (с УЗО) *шт.*	3	3580.18	10741
48	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	3	419.35	1258
49	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1373.05	1373
50	23-070203-0612	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *шт.*	2	7955.88	15912
51	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	5	401.6	2008
52	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	5	201.05	1005
53	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *м*	150	39.86	5979

54	23-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	5	208.16		1041				
		шт.								
55	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	10	27.56		276				
		шт.								

Раздел 6 Кабельный канал

	6									
56	12-070101-0208	Разборка цементного покрытия полов	5.76	1237.33	396.53	7127	2284	3466	1.112	6.40512
		м2								
				840.8	177.43	4843	1022	59.1	0.21	1.2096
57	11-010205-0102	Выемка грунта вручную	2.9	1615.86	–	4686	–	2769	2.1735	6.30315
		м3 грунта								
				1615.86	–	4686	–	59.1	–	–
58	11-110101-0209	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0.6	21371.67	6.67	12823	4	1081	4.209	2.5254
		м3 подстилающего слоя								
				3048.33	–	1829	–	59.1	–	–
59	11-090601-0103	Монтаж металлоконструкций кабельного канала	0.239	87322.18	2539.75	20870	607	11737	109.25	26.11075
		т конструкций								
				82606.69	485.36	19743	116	59.1	0.5	0.1195
60	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0.1796	189170.93		33975				
		т								
61	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.0594	188922.55		11222				
		т								
62	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	36	42.22	0.72	1520	26	883	0.0549	1.9764
		отверстие								
				41.5	–	1494	–	59.1	–	–
63	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.00155	307096.77	1290.32	476	2	100	135.7	0.21034
		т								
				109032.26	–	169	–	59.1	0.27888	0.00043

64	11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	9	69.33	1.33	624	12	126	0.02496	0.22464
		м2		23.56	0.22	212	2	59.1	0.00025	0.00225
65	11-130301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 на 2 раза	9	168.22	1	1514	9	68	0.01553	0.13977
		м2		12.56	0.22	113	2	59.1	0.00025	0.00225
	Раздел 7 Устройство кабельного ввода									
66	11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0.3	41023.33	22103.33	12307	6631	5084	23.8	7.14
		м3		18920	9756.67	5676	2927	59.1	11.43	3.429
67	11-460303-0106	Заделка бетоном отверстий	0.03	75200	733.33	2256	22	779	60.8	1.824
		м3 заделки		43600	333.33	1308	10	59.1	0.4	0.012
68	11-061401-0203	Заделка отверстий с применением герметика	1	4987	5	4987	5	126	0.24955	0.24955
		м шва		211	2	211	2	59.1	0.00288	0.00288
	Раздел 8 Кровля									
	8.2 Строительные работы									
69	12-080101-1801	Устройство парапетов из оцинкованной стали	1.5	1214	2	1821	3	227	0.337	0.5055
		м		254.67	1.33	382	2	59.1	0.0015	0.00225
70	12-080101-1806	Устройство примыканий к парапетам из оцинкованной стали	1.5	879.33	2	1319	3	96	0.1445	0.21675
		м		107.33	1.33	161	2	59.1	0.0013	0.00195
71	12-080101-1802	Устройство водосточной системы из оцинкованной стали	6	1105.67	1.83	6634	11	570	0.2151	1.2906
		м		159.83	1	959	6	59.1	0.0012	0.0072
	Раздел 9 Тамбур									
	9.1 Строительные работы									
72	12-030101-1904	Кладка из кирпича внутренних стен	2.65	29385.66	1368.68	77872	3627	8330	6.7	17.755
		м3 кладки		4980.38	338.11	13198	896	59.1	0.396	1.0494
73	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,1 Х0,9)М	1.9	3225.26	107.89	6128	205	1743	1.7135	3.25565
		м2 проемов								

			1507.37	44.74	2864	85	59.1	0.046	0.0874
74	21-090403-0201	Двери металлические утепленные и окрашенные (2,1х0,9) м	1	63453.8		63454			
		шт.							
75	21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	4225.18		4225			
		комплект							
76	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	1	4507.98		4508			
		шт.							
	9.2 Отделочные работы								
77	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	39	945.69	29.9	36882	1166	14348	0.70265	27.40335
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599.82	22.69	23393	885	59.1	0.03	1.17
78	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	39	794.33	21.44	30979	836	8400	0.4255	16.5945
		м2 оштукатуриваемой поверхности		346.69	17.74	13521	692	59.1	0.02338	0.91182
79	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1.4	1236.43	38.57	1731	54	392	0.52348	0.73287
		м2 оштукатуриваемой поверхности		442.14	31.43	619	44	59.1	0.04163	0.05828
80	11-150405-0105	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	40.4	303.37	2.43	12256	98	5070	0.26565	10.73226
		м2 окрашиваемой поверхности		211.19	1.16	8532	47	59.1	0.00138	0.05575
		Всего прямые затраты				**1402569**				**458**
										32
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				369,401				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				55,604				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25,985				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				977,564				
		Накладные расходы I уровня, тенге				233,681				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 636 250
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	58 905
Итого, тенге	1 695 155
Сметная прибыль (8 %), тенге	135 612
Всего	**1 830 767**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	52 726
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,565 %)	10 642
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 894 135**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 007 783**
НДС (12 %)	240 934
Всего по акту с учетом НДС	**2 248 717**

Заказчик _____ Арсанкбеков А.

Подрядчик _____

Технадзор _____ Курошев К.М.

Расценки и расчеты проверены. /А. Рыцембаев/

Инж 2 кат. ОКС /Сарсанов Ж.К./ Ферфилов

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Шантобе
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тарабайков И. Е.
«21» 12 2018 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-10-2)
Общестроительные работы (Шантобе Добавить)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.1 Демонтажные работы								
1	12-050101-0301	Разборка кирпичной перегородки	10,2	1197,55	129,9	12215	1325	6782	1,412	14,4024
		м2 перегородок		1067,65	57,35	10890	585	59,1	0,0672	0,68544
		Раздел 2 Щитовая и коридор								
		2.2 Строительные работы								
2	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,31	708,4	23,66	928	31	233	0,4094	0,53631
		м2 стяжки		288,55	12,21	378	16	59,1	0,01588	0,0208
3	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	6,55	106,26	3,97	696	26	21	0,00506	0,03314
		м2 стяжки		3,51	1,98	23	13	59,1	0,00263	0,01723
4	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	1,31	3313,74	61,83	4341	81	754	1,219	1,59689
		м2 покрытия		945,8	28,24	1239	37	59,1	0,03675	0,04814

2.3 Отделочные работы

5	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4,91	970,26	25,05	4764	123	1360	0,5175	2,54093
		м2 оштукатуриваемой поверхности		448,27	20,57	2201	101	59,1	0,02725	0,1338
6	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	4,91	338,49	2,44	1662	12	693	0,299	1,46809
		м2 окрашиваемой поверхности		237,68	1,02	1167	5	59,1	0,00138	0,00678

Раздел 10 Непредусмотренные работы

10.1 Гермозона и комната контроля

7	11-460401-0103	Разборка бетонного основания пола армированного сеткой	2,046	23352,88	10928,64	47780	22360	18780	13,32	27,25272
		м3		10725,32	4805,96	21944	9833	59,1	5,63	11,51898
8	11-090403-0203	Монтаж витражей из ПХВ профилей	15,37	24965,84	385,1	383725	5919	47505	5,727	88,02399
		м2		5038,58	191,15	77443	2938	59,1	0,24438	3,75612
9	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, толщина стяжки 30мм, площадью 33,8м2К=6,000;	202,8	106,45	4,05	21588	822	665	0,00506	1,02617
		м2 стяжки		3,57	1,99	723	403	59,1	0,00263	0,53336

10.2 Щитовая и ИБП

10	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, толщина стяжки 30мм, площадью 16,01м2К=6,000;	96,06	106,45	4,06	10226	390	315	0,00506	0,48606
		м2 стяжки		3,56	1,99	342	191	59,1	0,00263	0,25264

10.3 Кабельный канал

11	11-060401-0102	Бетонирование стен кабельного канала	0,76	57922,37	1981,58	44021	1506	3123	10,3385	7,85726
		м3		8021,05	452,63	6096	344	48,5	0,51975	0,39501

10.4 Кабельный ввод

12 11-160501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	3	573,67	2,33	1721	7	1029	0,644	1,932
	м трубопровода		566,67	1	1700	3	60,4	0,00088	0,00264
13 23-010603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные, диаметром 100мм	3	1093,27		3280				
	м								
10.5 Тамбур									
14 11-100105-0101	Стропила. Установка	0,18	72894,44	1133,33	13121	204	2065	25,415	4,5747
	м3 древесины в конструкции		18733,33	450	3372	81	59,8	0,4625	0,08325
15 11-100211-0101	Устройство обрешетки	15	620,07	48,93	9301	734	4257	0,61295	9,19425
	м2 кровли		455,67	18,93	6835	284	59,8	0,0195	0,2925
16 21-070301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	0,22	51129,58		11249				
	м3								
17 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	15	5535,07	164,27	83026	2464	2837	0,36455	5,46825
	м2 покрытия		282,87	37,13	4243	557	59,1	0,03341	0,50115
10.6 Вывоз строительного мусора									
18 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	14,575	430		6267				
	т								
19 41-020101-2020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	14,575	829,65		12092				
	т								
	Всего прямые затраты				**672003**				**166**
									18

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 391
- материалы, изделия и конструкции, тенге	479 044
- перевозка грузов, тенге	18 359
Накладные расходы I уровня, тенге	90 419
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	762 422
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	27 447

Итого, тенге	789 869
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 190
Всего	**853 059**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	24 568
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,565 %)	4 959
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**882 586**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**935 541**
НДС (12 %)	112 265
Всего по акту с учетом НДС	**1 047 806**

Заказчик Арсанбеков В.

Технадзор

Подрядчик

Расценки и расчеты проверена /А. Рыдембаев/

Инж. 2 кат. ОКС /Сарсенов Ж.К./ Фирсина М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Шантобе Акмолинской ОДРТ
Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

январь 2019г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1 760,125	1 760,125			211,215	1 971,340
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**1 760,125**	**1 760,125**			**211,215**	**1 971,340**

Заказчик Директор Акмолинской ОДРТ Арстанбаев В.

Подрядчик Мусаев М.С.

Технадзор Курманов К.С.

9.01.2019г

Инж 1 кат СРПСФ /Рицембаев А.Е./

Инж. 2 кат ОКС /Сарсенов Ж.К./ вед инженер ПКС Имангалиев Т.К.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"

Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Наименование объекта: РТС Шантобе

Договор №ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тажибеков И. Е.
01 2019

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2018г
(локальная смета 2-10-1)
Общестроительные работы (Шантобе)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.2 Строительные работы								
1	11-090306-0401	Полы съемные металлические (фальшпол) из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж	33,8	4095,83	38,73	138439	1309	81363	4,9795	168,3071
		м2 пола		4057,1	15,98	137130	540	59,1	0,01638	0,55364
2	29-000001-0101(п	Фальшпол металлический	33,8	35714		1207133				
		м2								
3	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	23	272,39	0,65	6265	15	1222	0,10339	2,37797
		м плинтусов		89,57	0,3	2060	7	59,1	0,00038	0,00874
		Всего прямые затраты				**1351837**				**171**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				139 190				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 211 323
Накладные расходы I уровня, тенге	82 585
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 434 422
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	51 639
Итого, тенге	1 486 061
Сметная прибыль (8 %), тенге	118 885
Всего	**1 604 944**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	46 222
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,565 %)	9 329
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 660 495**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 760 125**
НДС (12 %)	211 215
Всего по акту с учетом НДС	**1 971 340**

Заказчик Директор АО «КАЗТЕЛЕРАДИО» Ж.Б.

Подрядчик Мусин М.А.

Технадзор Курмасов К.М.

Расценки и расчёты проверены /Жиембаев А.Е./ Фомина

Нач. 2 раб ОКС /Сартанов Ж.К./ вед инженер ОКС Кенжесов Б.Л.