Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » 04 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» февраля 2019 года

Заказчик АО «Казтелерадио»

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24 декабря 2018г. ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Акана-Серэ д. 92/2 Мусин Марат Шагибайулы,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 декабря 2018 г. ТОО «Аманат-Инжиниринг» Құрмашев Кенес Молдағазыұлы аттестат эксперта № KZ73VJE00027013 01.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту___от 09 января 2019 года АО «Казтелерадио», г.Алматы ГИП Федоренко М.О. (государственная лицензия ГСЛ №16003307 от 19 апреля 2016 года – проектная деятельность, II – категория, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Акимат города Алматы).

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт

помещений технического здания РТС Жана Кийма Акмолинской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Акмолинская область, Жаксынский район, п. Жана Кийма

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" от 31.12.2018г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)____АО «Казтелерадио», 3894/2017-490-АР, 3894/2017-490-ЭО _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «Казтелерадио» 2017 год

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.10.2018г.;

месяц, год

окончание работ 24.12.2018г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 (два)

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1 (один) ___;

фактически, месяц: _____2 (два)_____ ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Нежилое здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	196	196
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 5 263,121 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 699,215 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 263,121 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 4 699,215 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт помещений технического здания РТС Жана Кийма Акмолинской области_____ принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Арсланбеков Д.Э.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Курмонов К.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Резорешо
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мусин М.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Кийма Акмолинской ОДРТ
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
Ноябрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3163,352	3163,352			379,602	3542,954
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**3163,352**	**3163,352**			**379,602**	**3542,954**

Председатель Правления Тажибеков М.Е.
Заказчик

Подрядчик Нуреш М.С.
13.11.2018г.

ИП Сарыбасов М.С.

Технадзор

Директор Акмолинского ОРТПС Арсланбеков В.
13.11.2018 г.

ИП /А. Жидельбаев/

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Кийма
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.1 Демонтажные работы								
1	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (частично)	0,315	17612,7	3149,21	5548	992	2946	21,241	6,69092
		м3 кладки		14463,49	1358,73	4556	428	59,1	1,535	0,48353
2	12-120104-0505	Снятие набелов с потолка	26,7	222,73	–	5947	–	3515	0,322	8,5974
		м2		222,73	–	5947	–	59,1	–	–
3	11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	66,1	157,85	–	10434	–	6166	0,2282	15,08402
		м2		157,85	–	10434	–	59,1	–	–
4	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	26,7	80,64	1,84	2153	49	1259	0,1139	3,04113
		м2		78,8	0,97	2104	26	59,1	0,0013	0,03471
5	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	3,8	341,05	13,16	1296	50	752	0,4611	1,75218
		м2		327,89	7,11	1246	27	59,1	0,0093	0,03534

6	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	970,5	38	1941	76	1123	1,2873	2,5746
		шт.		932,5	18	1865	36	59,1	0,0215	0,043
7	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	1,1	675,45	–	743	–	439	0,9497	1,04467
		м2		675,45	–	743	–	59,1	–	–
8	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	1,6	255,63	–	409	–	242	0,3628	0,58048
		м2		255,63	–	409	–	59,1	–	–
9	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	1469	76	1469	76	843	1,9603	1,9603
		шт.		1393	34	1393	34	59,1	0,0397	0,0397
	1.2 Строительные работы									
10	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	4,2	17821,43	143,57	74850	603	2436	1,17691	4,94302
		м2		913,1	68,33	3835	287	59,1	0,08475	0,35595
11	11-100106-0802	Установка подоконных досок	4,2	880,71	21,19	3699	89	1293	0,6739	2,83038
		м2 проемов		515,95	5	2167	21	59,1	0,00588	0,0247
12	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	3	2504,31		7513				
		м								
13	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,1 х0,9) м из ПВХ профилей	1,9	25419,47	147,37	48297	280	923	0,95933	1,82273
		м2		753,68	68,42	1432	130	59,1	0,08475	0,16103
14	11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,1 х1,2) м из ПВХ профилей	2,52	30600	147,62	77112	372	1224	0,95933	2,41751
		м2		753,57	68,25	1899	172	59,1	0,08475	0,21357
15	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	26,7	708,58	23,78	18919	635	4740	0,4094	10,93098
		м2 стяжки		288,43	11,99	7701	320	59,1	0,01588	0,424
16	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	133,5	106,45	4,05	14211	541	438	0,00506	0,67551
		м2 стяжки		3,57	1,99	476	265	59,1	0,00263	0,35111

1.3 Отделочные работы

17	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	69	945,7	29,91	65253	2064	25385	0,70265	48,48285
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599,81	22,68	41387	1565	59,1	0,03	2,07
18	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	69	794,33	21,43	54809	1479	14860	0,4255	29,3595
		м2 оштукатуриваемой поверхности		346,68	17,71	23921	1222	59,1	0,02338	1,61322
19	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,5	1236,8	38,8	3092	97	700	0,52348	1,3087
		м2 оштукатуриваемой поверхности		442	31,6	1105	79	59,1	0,04163	0,10408
20	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	28,5	970,35	25,05	27655	714	7899	0,5175	14,74875
		м2 оштукатуриваемой поверхности		448,35	20,63	12778	588	59,1	0,02725	0,77663
21	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	28,5	338,32	2,42	9642	69	4024	0,299	8,5215
		м2 окрашиваемой поверхности		237,72	1,16	6775	33	59,1	0,00138	0,03933
22	11-150405-0105	Стены и откосы,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	71,5	303,36	2,42	21690	173	8973	0,26565	18,99398
		м2 окрашиваемой поверхности		211,19	1,16	15100	83	59,1	0,00138	0,09867

Раздел 2 Щитовая и ИБП

2.1 Демонтажные работы

23	12-120104-0505	Снятие набелов с потолка	11,1	222,7	–	2472	–	1461	0,322	3,5742
		м2		222,7	–	2472	–	59,1	–	–

24	11-460201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	31,7	157,85	–	5004	–	2957	0,2282	7,23394
		м2		157,85	–	5004	–	59,1	–	–
25	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	11,1	1237,57	396,76	13737	4404	6680	1,112	12,3432
		м2		840,81	177,48	9333	1970	59,1	0,21	2,331
26	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	11,1	80,63	1,8	895	20	524	0,1139	1,26429
		м2		78,83	0,99	875	11	59,1	0,0013	0,01443
27	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	1,6	255,63	–	409	–	242	0,3628	0,58048
		м2		255,63	–	409	–	59,1	–	–
28	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	1469	76	1469	76	843	1,9603	1,9603
		шт.		1393	34	1393	34	59,1	0,0397	0,0397
2.2 Строительные работы										
29	11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	1,62	17821,6	143,83	28871	233	940	1,17691	1,90659
		м2		912,96	68,52	1479	111	59,1	0,08475	0,1373
30	11-100106-0802	Установка подоконных досок	1,62	881,48	21,6	1428	35	499	0,6739	1,09172
		м2 проемов		516,05	4,94	836	8	59,1	0,00588	0,00953
31	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	1,3	2504,31		3256				
		м								
32	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,1	708,56	23,78	7865	264	1970	0,4094	4,54434
		м2 стяжки		288,38	11,98	3201	133	59,1	0,01588	0,17627
33	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	55,5	106,45	4,05	5908	225	182	0,00506	0,28083
		м2 стяжки		3,57	1,98	198	110	59,1	0,00263	0,14597
34	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	11,1	3313,51	62,16	36780	690	6392	1,219	13,5309
		м2 покрытия		945,77	28,56	10498	317	59,1	0,03675	0,40793

35	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	14	482,86	1,36	6760	19	1901	0,2714	3,7996
				229,07	0,64	3207	9	59,1	0,00075	0,0105
2.3 Отделочные работы										
36	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	31,7	945,68	29,91	29978	948	11662	0,70265	22,27401
				599,81	22,68	19014	719	59,1	0,03	0,951
37	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	31,7	794,32	21,42	25180	679	6827	0,4255	13,48835
				346,69	17,73	10990	562	59,1	0,02338	0,74115
38	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	11,1	970,36	25,05	10771	278	3077	0,5175	5,74425
				448,38	20,72	4977	230	59,1	0,02725	0,30248
39	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2,6	1236,54	38,85	3215	101	728	0,52348	1,36105
				441,92	31,54	1149	82	59,1	0,04163	0,10824
40	11-150405-0105	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	34,3	303,38	2,42	10406	83	4305	0,26565	9,1118
				211,2	1,17	7244	40	59,1	0,00138	0,04733
41	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	11,1	338,38	2,43	3756	27	1567	0,299	3,3189
				237,75	1,17	2639	13	59,1	0,00138	0,01532

<u>Раздел 3 Электромонтажные работы</u>

3.2 Материалы, не учтенные ценником

42	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	192466,89		3849			
43	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,04	122521,13		4901			
44	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,04	724699,11		28988			
45	23-070201-0801	Щиты утапливаемые осветительные 18 групповой *шт.*	1	10267,51		10268			
46	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *м*	100	39,86		3986			
47	23-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм *шт.*	3	208,16		624			
48	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *шт.*	3	27,56		83			

Раздел 4 Прихожие

4.1 Демонтажные работы

49	12-120104-0505	Снятие набелов с потолка *м2*	44,5	222,72 222,74	– –	9911 9912	– –	5858 59,1	0,322 –	14,329 –
50	11-460201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *м2*	116,8	157,85 157,85	– –	18437 18437	– –	10896 59,1	0,2282 –	26,65376 –
51	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия *м2*	44,5	1237,46 840,79	396,67 177,53	55067 37415	17652 7900	26781 59,1	1,112 0,21	49,484 9,345
52	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие *м2*	9	255,56 255,56	– –	2300 2300	– –	1359 59,1	0,3628 –	3,2652 –
53	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *шт.*	5	1470,2 1393,4	76,8 33,8	7351 6967	384 169	4217 59,1	1,9603 0,0397	9,8015 0,1985

4.2 Строительные работы

54	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	44,5	708,54	23,75	31530	1057	7900	0,4094	18,2183
	м2 стяжки		288,4	12	12834	534	59,1	0,01588	0,70666
55	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	222,55	106,45	4,05	23690	902	730	0,00506	1,1261
	м2 стяжки		3,56	1,99	793	442	59,1	0,00263	0,58531
56	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	44,5	3313,51	62,16	147451	2766	25625	1,219	54,2455
	м2 покрытия		945,8	28,56	42088	1271	59,1	0,03675	1,63538
57	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	53	482,91	1,34	25594	71	7196	0,2714	14,3842
	м плинтусов		229,09	0,64	12142	34	59,1	0,00075	0,03975

4.3 Отделочные работы

58	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	116,8	945,7	29,91	110458	3494	42970	0,70265	82,06952
	м2 оштукатуриваемой поверхности		599,82	22,68	70059	2649	59,1	0,03	3,504
59	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	116,8	794,32	21,43	92777	2503	25155	0,4255	49,6984
	м2 оштукатуриваемой поверхности		346,68	17,73	40492	2071	59,1	0,02338	2,73078
60	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание ГКЛ (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	44,5	970,38	25,06	43182	1115	12335	0,5175	23,02875
	м2 оштукатуриваемой поверхности		448,36	20,67	19952	920	59,1	0,02725	1,21263
61	11-150203-0505								
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2	1237	39	2474	78	560	0,52348	1,04696
	м2 оштукатуриваемой поверхности		442	31,5	884	63	59,1	0,04163	0,08326

62 11-150405-0105	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	118,8	303,38	2,42	36041	288	14910	0,26565	31,55922
	м2 окрашиваемой поверхности		211,2	1,16	25090	138	59,1	0,00138	0,16394
63 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	44,5	338,31	2,43	15055	108	6282	0,299	13,3055
	м2 окрашиваемой поверхности		237,71	1,15	10578	51	59,1	0,00138	0,06141

Раздел 5 Отмостка

5.1 Демонтажные работы

64 12-070101-0209	Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки	63	385,83	96,68	24307	6091	12283	0,3824	24,0912
	м2		289,14	40,75	18216	2567	59,1	0,0464	2,9232

5.2 Отмостка и цоколь

65 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	6,3	5287,62	1447,14	33312	9117	4829	0,9775	6,15825
	м3 основания		707,94	589,05	4460	3711	59,1	0,675	4,2525
66 11-060101-0101	Устройство бетонной отмотки	6,3	19970,16	820,16	125812	5167	4719	1,5525	9,78075
	м3		1073,97	193,49	6766	1219	59,1	0,22663	1,42777

Раздел 6 Наружная отделка

6

67 11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	159	157,85	–	25098	–	14833	0,2282	36,2838
	м2		157,85	–	25098	–	59,1	–	–
68 12-110102-0102	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону.	159	882,22	–	140273	–	24789	0,34	54,06
	м2		263,8	–	41944	–	59,1	–	–
69 12-120102-0801	Окраска фасада перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	159	179,11	11,58	28478	1841	5333	0,073	11,607
	м2		55,89	0,86	8887	136	59,1	0,001	0,159

Раздел 7 Кровля

7.1 Демонтажные работы

70	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	183,4	120,74	0,31	22143	56	13053	0,1741	31,92994
		м2 кровли		120,43	–	22087	–	59,1	–	–

7.2 Строительные работы

71	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	183,4	2100,91	11,8	385306	2164	14699	0,1587	29,10558
		м2 кровли		132,34	3,28	24271	601	59,1	0,00363	0,66574
72	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	29	789,55	1,41	22897	41	3396	0,2612	7,5748
		м		197,48	0,69	5727	20	59,1	0,0009	0,0261
73	11-150201-0101	Штукатурка парапетов цементно-известковым раствором по камню	3,3	945,45	30	3120	99	1214	0,70265	2,31875
		м2 оштукатуриваемой поверхности		599,7	22,73	1979	75	59,1	0,03	0,099
74	12-110101-0103	Сплошное выравнивание кирпичного парапета раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	3,3	342,12	3,94	1129	13	522	0,3573	1,17909
		м2		265,45	2,12	876	7	59,1	0,0029	0,00957
75	11-150402-0401	Окраска парапета фасадной краской с лесов по подготовленной поверхности	3,3	467,27	2,42	1542	8	173	0,10626	0,35066
		м2 окрашиваемой поверхности		87,58	1,21	289	4	59,1	0,00138	0,00455

Всего прямые затраты	**2142276**	**900**
		42
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	702 734	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 456	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 247	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 368 087	
Накладные расходы I уровня, тенге	435 554	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 577 830	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	92 802	
Итого, тенге	2 670 632	

Сметная прибыль (8 %), тенге	213 651
Всего	**2 884 283**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	83 067
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,571 %)	16 944
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 984 294**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**3 163 352**
НДС (12 %)	379 602
Всего по акту с учетом НДС	**3 542 954**

Председатель Правления Тасбеков М. Е.

Заказчик _____

Гл. инж. ОКС /Тарасенков/

Технадзор _____

Директор АО «Астанинский ОДРТ» /Арсланбеков А./ 2018г.

Подрядчик _____ Ремусин М.И.

13.11.2018г.

Расценки и расчеты соотв-ют ранее утвержденной смете подрядчика /А. Жидебаев/ и проектной смете, проведению экспертизу.

Форма КС-3

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"

Объект: Капитальный ремонт помещений технических зданий АО "Казтелерадио", адаптируемых под оборудование ЦТВ РТС Кийма Акмолинской ОДРТ
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1535,863	1535,863			184,304	1720,167
	Всего по объекту с начала строительства	1535,863	1535,863			184,304	1720,167

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Инж. 2 кат. ОКС /Саржанов Ж.К./ Инж. 1кат СРПСД /Рахимбаев А.Е/

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Кийма
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тапибеков И.Е.
«21» 12 2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы (Кийма)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гермозона и комната контроля								
		1.1 Демонтажные работы								
1	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов / *м*	2,7	62,96	–	170	–	100	0,091	0,2457
				62,96	–	170	–	59,1	–	–
		1.2 Строительные работы								
2	12-080101-1804	Устройство подоконных отливов из листовой стали / *м*	3	789,67	1,67	2369	5	351	0,2612	0,7836
				197,33	0,67	592	2	59,1	0,0009	0,0027
3	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 / *комплект*	2	2257,54		4515				
4	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" / *м2 покрытия*	26,7	3001,54	17,42	80141	465	5474	0,4393	11,72931
				323,75	8,61	8644	230	61,69	0,01063	0,28382
5	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 / *м плинтусов*	30	272,4	0,67	8172	20	1594	0,10339	3,1017
				89,57	0,33	2687	10	59,1	0,00038	0,0114
		Раздел 2 Щитовая и ИБП								

2.1 Демонтажные работы

6	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	1,82	341,21	13,19	621	24	361	0,4611	0,8392
		м2		328,02	7,14	597	13	59,1	0,0093	0,01693
7	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	970	38	970	38	561	1,2873	1,2873
		шт.		932	17	932	17	59,1	0,0215	0,0215
8	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	0,5	676	–	338	–	200	0,9497	0,47485
		м2		676	–	338	–	59,1	–	–
9	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	1,5	62,67	–	94	–	56	0,091	0,1365
		м		62,67	–	94	–	59,1	–	–

2.2 Строительные работы

10	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (2,1 х0,9) м	1,9	3225,26	107,89	6128	205	1743	1,7135	3,25565
		м2 проемов		1507,37	44,74	2864	85	59,1	0,046	0,0874
11	21-090403-0201	Двери металлические утепленные и окрашенные (2,1х0,9) м	1	63453,8		63454				
		шт.								
12	21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	4225,18		4225				
		комплект								
13	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	1	4507,98		4508				
		шт.								
14	12-080101-1804	Устройство подоконных отливов из листовой стали	1,3	789,23	1,54	1026	2	152	0,2612	0,33956
		м		197,69	0,77	257	1	59,1	0,0009	0,00117

Раздел 3 Электромонтажные работы

3.1 Монтажные работы

15	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3343	63	3343	63	1571	3	3
		шт.		2639	20	2639	20	59,1	0,02	0,02
16	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1780,2	23	8901	115	2494	1	5

	шт.		844	–	4220	–	59,1	–	–
17 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный с УЗО на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1780,2	23	8901	115	2494	1	5
	шт.		844	–	4220	–	59,1	–	–
18 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2970	85	2970	85	1009	2	2
	шт.		1688	20	1688	20	59,1	0,02	0,02
19 13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1013	116	1013	116	533	1	1
	шт.		880	40	880	40	57,9	0,04	0,04
20 13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	269	2	269	2	151	0,29	0,29
	шт.		255	–	255	–	59,1	0,0008	0,0008
21 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	321,5	2,5	643	5	355	0,34	0,68
	шт.		299	1	598	2	59,1	0,0008	0,0016
22 13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	6	3999	918,17	23994	5509	6995	1,59	9,54
	шт.		1398,83	573,83	8393	3443	59,1	0,7314	4,3884
23 11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2	100	274,25	114,48	27425	11448	12429	0,1961	19,61
	м борозд		159,77	50,54	15977	5054	59,1	0,0592	5,92
24 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	100	309,39	11,57	30939	1157	10973	0,22	22
	м		183,46	2,2	18346	220	59,1	0,0022	0,22
25 13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	100	59,06	0,56	5906	56	2476	0,05	5
	м		41,69	0,2	4169	20	59,1	0,0002	0,02

3.2 Материалы, не учтенные ценником

26	23-070102-0302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82 *шт.*	6	2493,14		14959			
27	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 *шт.*	24	136,64		3279			
28	24-040207-1907	Стартер для люминисцентных ламп *шт.*	24	299,88		7197			
29	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (с УЗО) *шт.*	5	3580,18		17901			
30	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	5	419,35		2097			
31	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1373,05		1373			
32	23-070203-0612	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *шт.*	1	7955,88		7956			
33	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	2	401,6		803			
34	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	1	229,62		230			
	Раздел 4 Прихожие								
	4.1 Демонтажные работы								
35	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие *м2*	1,17	340,17	12,82	398	15	231	0,4611	0,53949
				327,35	6,84	383	8	59,1	0,0093	0,01088
36	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *шт.*	1	970	38	970	38	561	1,2873	1,2873
				932	17	932	17	59,1	0,0215	0,0215

37	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	0,5	676	–	338	–	200	0,9497	0,47485
		м2		676	–	338	–	59,1	–	–
38	12-080101-0401	Разборка подоконных отливов	1,8	62,78	–	113	–	67	0,091	0,1638
		м		62,78	–	113	–	59,1	–	–
	4.2 Строительные работы									
39	11-100402-0502	Установка металлических коробок металлических с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	4,8	3224,79	107,71	15479	517	4404	1,7135	8,2248
		м2 проемов		1507,5	44,79	7236	215	59,1	0,046	0,2208
40	21-090403-0201	Двери металлические утепленные и окрашенные (2,0х0,9) м	2	63453,8		126908				
		шт.								
41	21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	4225,18		8450				
		комплект								
42	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	2	4507,98		9016				
		шт.								
	Раздел 5 Отмостка									
43	11-150203-0201	Штукатурка цоколя	25,4	938,35	64,76	23834	1645	9790	0,7475	18,9865
		м2 оштукатуриваемой поверхности		601,89	50,28	15288	1277	59,1	0,0665	1,6891
44	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности цоколя	25,4	764,09	16,69	19408	424	3121	0,2438	6,19252
		м2 поверхности		205,79	2,13	5227	54	59,1	0,0025	0,0635
	Раздел 7 Кровля									
45	12-080101-1802	Устройство водосточной системы из оцинкованной стали	3	1105,67	1,67	3317	5	285	0,2151	0,6453
		м		160	1	480	3	59,1	0,0012	0,0036
		Всего прямые затраты				**555061**				132
										13
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				108 557				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 074				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 751				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	424 430
Накладные расходы I уровня, тенге	70 731
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	625 792
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	22 529
Итого, тенге	648 321
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 866
Всего	**700 183**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	20 165
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,571 %)	4 113
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**724 461**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**767 929**
НДС (12 %)	92 152
Всего по акту с учетом НДС	**860 081**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор _____

Расценки и расчеты проверены /А. Рыцелбаев/

Инж. 2 кат. ОКС /Сартенов Ж.К./ Федорина

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Казтелерадио"
Подрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: РТС Кийма
Договор № ДР-113/12-18 от 27.09.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»
Тапилбеков И. Е.
«21» 12 2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-5-2)
Общестроительные работы (Кийма добавить)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Электромонтажные работы								
		3.1 Монтажные работы								
1	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	269,5	2,5	539	5	303	0,29	0,58
		шт.		255	1	510	2	59,1	0,0008	0,0016
2	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	321,67	2,33	965	7	531	0,34	1,02
		шт.		299	0,67	897	2	59,1	0,0008	0,0024
3	13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	10	3999	918,1	39990	9181	11659	1,59	15,9
		шт.		1398,9	573,8	13989	5738	59,1	0,7314	7,314
4	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	120	309,4	11,58	37128	1389	13167	0,22	26,4
		м		183,46	2,2	22015	264	59,1	0,0022	0,264
5	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	120	59,08	0,57	7089	68	2971	0,05	6

	м		41,69	0,2	5003	24	59,1	0,0002	0,024
3.2 Материалы, не учтенные ценником									
6 23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	192466,89		15397				
	км								
7 23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	122521,13		4901				
	км								
8 23-070102-0302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	10	2493,14		24931				
	шт.								
9 23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	40	136,64		5466				
	шт.								
10 24-040207-1907	Стартер для люминисцентных ламп	40	299,88		11995				
	шт.								
11 23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	3	401,6		1205				
	шт.								
12 23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	229,62		459				
	шт.								
13 23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	120	39,86		4783				
	м								
Раздел 8 Дополнительные работы, не предусмотренные ПСД									
8.1 Прихожие									
14 11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,0х0,9) м из ПВХ профилей	1,8	25419,44	147,78	45755	266	875	0,95933	1,72679
	м2		753,33	68,89	1356	124	59,1	0,08475	0,15255
15 11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,05 х1,45) м из ПВХ профилей	2,97	30600	147,14	90882	437	1443	0,95933	2,84921
	м2		753,54	68,35	2238	203	59,1	0,08475	0,25171
8.2 Подсобное помещение									
16 12-120104-0505	Снятие кабелов с потолка	10,6	222,74	–	2361	–	1395	0,322	3,4132
	м2								

			222,74	–	2361	–	59,1	–	–
17 11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	30,26	157,87	–	4777	–	2823	0,2282	6,90533
	м2		157,87	–	4777	–	59,1	–	–
18 12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	10,6	1237,36	396,6	13116	4204	6379	1,112	11,7872
	м2		840,75	177,45	8912	1881	59,1	0,21	2,226
19 12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	10,6	80,57	1,79	854	19	499	0,1139	1,20734
	м2		78,77	0,94	835	10	59,1	0,0013	0,01378
20 12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	1,62	340,74	12,96	552	21	320	0,4611	0,74698
	м2		327,78	6,79	531	11	59,1	0,0093	0,01507
21 12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	970	38	970	38	561	1,2873	1,2873
	шт.		932	17	932	17	59,1	0,0215	0,0215
22 11-100501-0201	Установка дверных блоков (2,0x0,9) м из ПВХ профилей	1,8	25419,44	147,78	45755	266	875	0,95933	1,72679
	м2		753,33	68,89	1356	124	59,1	0,08475	0,15255
23 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,6	708,58	23,77	7511	252	1882	0,4094	4,33964
	м2 стяжки		288,4	11,98	3057	127	59,1	0,01588	0,16833
24 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000;	63,6	106,45	4,04	6770	257	209	0,00506	0,32182
	м2 стяжки		3,57	1,98	227	126	59,1	0,00263	0,16727
25 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	10,6	3001,42	17,36	31815	184	2083	0,4393	4,65658
	м2 покрытия		323,77	8,68	3432	92	59,1	0,01063	0,11268
26 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	30,26	945,67	29,91	28616	905	11132	0,70265	21,26219
	м2 оштукатуриваемой поверхности		599,8	22,67	18150	686	59,1	0,03	0,9078
27 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	30,26	794,32	21,41	24036	648	6518	0,4255	12,87563
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			346,7	17,75	10491	537	59,1	0,02338	0,70748
28 11-150405-0105	Стены и откосы,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	30,26	303,37	2,41	9180	73	3798	0,26565	8,03857
	м2 окрашиваемой поверхности		211,2	1,16	6391	35	59,1	0,00138	0,04176
29 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	10,6	970,38	25,09	10286	266	2938	0,5175	5,4855
	м2 оштукатуриваемой поверхности		448,4	20,66	4753	219	59,1	0,02725	0,28885
30 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	10,6	338,4	2,45	3587	26	1496	0,299	3,1694
	м2 окрашиваемой поверхности		237,74	1,13	2520	12	59,1	0,00138	0,01463
31 12-030101-1901	Закладка кирпичом дверного проема	0,5	28280	1348	14140	674	1335	5,63	2,815
	м3 кладки		4186	332	2093	166	59,1	0,39	0,195
32 11-100501-0108	Установка оконных блоков из ПВХ профилей (1,35х1,2) м	1,62	17821,6	143,83	28871	233	940	1,17691	1,90659
	м2		912,96	68,52	1479	111	59,1	0,08475	0,1373
8.3 Гермозона и комната контроля									
33 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, толщина стяжки 30мм, площадью 26,7м2	26,7	106,44	4,04	2842	108	87	0,00506	0,1351
	м2 стяжки		3,56	1,99	95	53	59,1	0,00263	0,07022
8.4 Щитовая и ИБП									
34 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, толщина стяжки 30мм, площадью 11,1м2	11,1	106,49	4,05	1182	45	37	0,00506	0,05617
	м2 стяжки		3,6	1,98	40	22	59,1	0,00263	0,02919
8.5 Вывоз строительного мусора									
35 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	16,537	430		7111				
	т								

36	41-020101-2020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	16,537	829,65	13720	
		т				
		Всего прямые затраты			**549537**	**147**
						13
		в том числе			118 440	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			19 572	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10 586	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			390 694	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			20 831	
		- перевозка грузов, тенге			76 256	
		Накладные расходы I уровня, тенге			625 793	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			22 529	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			648 322	
		Итого, тенге			51 866	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			**700 188**	
		Всего				
		Временные здания и сооружения (3,6 %)			20 165	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,571 %)			4 113	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			724 466	
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			767 934	
		НДС (12 %)			92 152	
		Всего по акту с учетом НДС			**860 086**	

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор _____

Расценки и расчеты проверены.

Инж. 2 кат. ОКС /Сарсенов Ж.К./ /А. Рыдалбаев/