Заказчик: ТОО "Водгражданстрой"
Подрядчик ТОО "Казсельбурводстрой"
Договор: №4 от 2 февраля 2010 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за август 2010 года
по объекту : Строительство наружных инженерных сетей к офисному зданию на пересечении улиц Кабанбая батыра и Шакарима в г. Семей

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
	ВСЕГО	ВСЕГО
АКТ № 1	579 658	579 658
НДС 12%	69 559	69 559
ИТОГО	649 217	**649 217**
Минус аванс	0	0
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	649 217	**649 217**

Заказчик:
ТОО "Водгражданстрой"

Рябцев А.Д.

Подрядчик:
ТОО "Казсельбурводстрой"

Покатилов С.И.

Технадзор
ТОО "ЭЗОП"

Литовка В.А.

Заказчик: ТОО "Водгражданстрой"
Подрядчик: ТОО "Казсельбурводстрой"

Договор № 18 от №4 от 2 февраля 2010 года
Объект: Строительство наружных инженерных сетей к офисному зданию на пересечении улиц Кабанбая батыра и Шакарима в г. Семей

А К Т № 1
приемки выполненных работ за август 2010 года

		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы тг. Всего	осн. з/пл.	экспл. маш	в т.ч. з/пл.	Общая сметная стоимость Всего	осн. з/пл.	Экспл. маш	в т.ч. з/пл	Наклад ные рас ходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЕО101-12-7	Разработка сухого грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	862	19,56	1,01	18,55	4,67	16861	871	15990	4026	4750
2	ЕО101-162-7 т.ч.п-1,55п-3,180 к=1,2	Разработка сухого грунта 1 группы вручную в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	м3	27	361,8	361,8			9769	9769	0	0	11039
3	ЕО101-27-1 тч п-1,6;п-3,30 к=1	. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт, при перемещении 1 группы грунтов до 20 м на водохозяйственном строительстве	м3	603,0	5,55		5,55	1,8	3347	0	3347	1085	1052
4	ЕО127-18-4 тч п-3,3 к=1,15	Разборка покрытий и оснований а/бетонных при наличии люков (колодцев)подземных коммуникаций свыше 15 до 20 шт	м3	10	452,08	274,28	177,81	4,68	4521	2743	1778	47	3711
5	СО1031-А261	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (асфальтобетона)	т	9,2083	27,1				250	0	0	0	0
6	СО10333-А51	Перевозка разобранного а/бетона а/самосвалами на расст 5 км, класс груза 1	т	9,2083	45	9			414	83	0	0	83
7	ЕО122-11-4	Укладка трубопроводов из п/э труб диам.110х6,3 мм	км	0,127	70811,26	40500	30144,88	8009,55	8993	5144	3828	1017	8009

8	С130804-15 к=1,01	Трубы напорные среднего типа из п/э низкого давления диам.110х6,3 мм	10 м	12,82	6470				82945	0	0	0	0
9	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,30	13836,91	1435,5	1879,87	538,43	59499	6173	8083	2315	11034
10	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м, Дв 2000мм	м	3,6	14300				51480	0	0	0	0
11	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29м, Дв 700мм	м	1,2	4362,5				5235	0	0	0	0
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,3	245,44	37,35	3,82	1,44	1301	198	20	8	243
13	ЕО122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.110 мм	км	0,127	8287,75	8032,5			1053	1020	0	0	1326
14	С130901-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р для воды ,Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	2	902				1804	0	0	0	0
15	Е0108-3-1	Установка песчанной подготовки под каменное мощение отмоски	м3	0,6	1700,2	112,5	97,07	36	1020	68	58	22	106
16	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2	0,6	167,1	103,28	36,82	13,01	100	62	22	8	93
17	Сссцмс прил. 1п2стр.6,10 п 29	Камень бутовый	м3	0,6	2500,49				1500	0	0	0	0
18	С12021-119	Стоимость м/к люка из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,1	123700				12370	0	0	0	0
19	Е0106-33-2	Заделка люка в монолитный бетон	м3	0,2	9433,53	1827	936,14	327,38	1887	365	187	65	452
20	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком люка и лестн.	м2	0,2	89,48	82,8			18	17	0	0	18
21	С11011-774	Скобы ходовые	кг	4,2	129				542	0	0	0	0

22	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,01	151200				1512	0	0	0	0
		Итого прямые затраты по смете							**266421**	**26513**	**33313**	8593	**41916**
		Стоимость общестроительных работ							266421				
		Накладные расходы							41916				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты							18500				
		Итого общестроительных работ							326837				
		Итого по смете							**326837**				
		Временные здания и сооружения 2,48%							8106				
		Итого							334943				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%							11053				
		Выслуга лет 1%							3349				
		Доп.отпуска 0,4%							1340				
		Командировочные расходы							29118				
		Итого							379803				
		Итого в текущих ценах							568292				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%							11366				
		Итого							**579658**				
		НДС 12%							69559				
		Всего							**649217**				

Заказчик:
Директор ТОО "Водгражданстрой"

_____ Рябцев А.Д.

Подрядчик:
ТОО "Казсельбурводстрой"

_____ Покатилов С.И.

Технадзор
ТОО "ЭЗОП"

_____ Литовка В.А.