Заказчик: ТОО "Семводстрой"

Подрядчик: ТОО "Казсельбурводстрой"

Ф-3

Наименование объекта: Реконструкция сетей канализации для завода полиэтиленновых труб ТОО "Семводстрой" по адресу г.Семей улица Мелиоративная 12 Г

Договор № 0-40-11 от 01.07.2011 г.

Справка
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2011 года

Наименование	С начала года, тенге	За отчетный период, тенге
Акт №1	2 810 207	2 810 207
НДС 12%	337 225	337 225
Итого	**3 147 432**	**3 147 432**
Погашение аванса	-3 147 432	-3 147 432
Итого к оплате	0	0

Заказчик:

_____ Байшанов Е

Подрядчик:

_____ Покатилов С.И.

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 8.06.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО Семводстрой"

Подрядчик: ТОО "Казсельбурводстрой"

Наименование объекта: Реконструкция сетей канализации для завода полиэтиленновых труб ТОО

"Семводстрой" по адресу г.Семей улица Мелиоративная 12 Г
Договор № 0-40-11 от 01.07.2011 г.

Акт №1
выполненных работ за АВГУСТ месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. От колодца 1 до колодца 4								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	13,5	511,17	195,75	6901	2643	5197	1,7825	24
		м3 конструкции		315,42	5,38	4258	73	120	0,01564	–
2	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	20,25	81,1	60,6	1642	1227	808	0,13455	3
		м3 конструкции		20,5	12,72	415	258	120	0,04094	1
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.66: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	189	46,48	44,19	8785	8352	2546	0,01358	3
		м3 грунта		2,25	13,24	425	2502	87	0,03937	7
4	Е1-162-2	Доработка траншей (уширения под колодцы) вручную в грунтах 2 группы	13,23	389,81	–	5157	–	5260	2,1735	29
		м3 грунта		389,81	–	5157	–	102	–	–

5 П8-15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	340,2	111,45	111,45	37915	37915	7621	–	–
	т		–	24,89	–	8468	90	0,04544	15
6 Е23-2-1 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	0,04	49640,23	1263,71	1986	51	2289	249,09	10
	км трубопровода		48376,52	515,97	1935	21	117	2,1873	–
7 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12	1543,5	185,26	18522	2223	3915	1,173	14
	м3 основания		203,24	75,58	2439	907	117	0,32085	4
8 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,04	98819,91	43211,9	3953	1728	3186	284,05	11
	км трубопровода		55346,63	12713,07	2214	509	117	42,895	2
9 8-4-129	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=160 мм	4,016	18500		74296				
	10м								
10 Е1-28-3	Засыпка траншей песчанно-гравийной смесью	189	8,99	8,99	1699	1699	447	–	–
	м3 грунта		–	2,72	–	514	87	0,00772	1
11 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	189	1160		219240				
	м3								
12 Е53-2-1	Разборка кладки колодцев из кирпича	8,4	6247,48	2255,98	52479	18950	41877	24,42715	205
	м3 кладки		3991,5	711,65	33529	5978	106	3,3465	28
13 Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	4	191,88	25,84	768	103	827	0,9039	4
	шт		166,04	10,71	664	43	117	0,0483	–
14 Е6-1-1 (ДМ)	Демонтаж днищ колодцев ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	1,352	271,27	64,17	367	87	300	1,242	2
	м3		207,1	26,38	280	36	95	0,11206	–
15 Е7-37-2 (ДМ)	Демонтаж плит покрытий в колодцах ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	1,352	1542,16	1158,9	2085	1567	882	1,9596	3
	м3 сборных конструкций		383,26	134,45	518	182	126	0,37941	1
16 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	45,7856	34,44	34,44	1577	1577	1034	–	–

		т							
17 П8-15-1			–	25,09	–	1149	90	0,04582	2
	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на 15 км	45,7856	111,45	111,45	5103	5103	1026	–	–
	т								
18 31-1-5	Мусор строительный		–	24,89	–	1140	90	0,04544	2
		45,7856	823		37682				
	т								
19 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	4,16	20544,12	2804,32	85464	11666	20281	15,94935	66
	м3 конструкций колодцев								
20 2-1-222	Стремянки		3023,24	1143,54	12577	4757	117	4,85645	20
		0,0592	151200		8951				
	т								
21 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	13400		53600				
	комплект								
22 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	20,25	2210,65	–	44766	–	15785	3,726	75
	м3 подстилающего слоя								
23 Е68-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия основания толщиной 80 мм, площадью ремонта до 25 м2		702,25	–	14221	–	111	–	–
		135	1350,63	52,88	182335	7139	43232	1,3961	188
	м2								
			242,81	24,06	32779	3248	120	0,08062	11

Раздел 2. Прокол

24 Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2,4	511,17	195,75	1227	470	924	1,7825	4
	м3 конструкции								
			315,42	5,38	757	13	120	0,01564	–
25 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	3,6	81,1	60,6	292	218	144	0,13455	–
	м3 конструкции								
			20,5	12,72	74	46	120	0,04094	–
26 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.66: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	33,6	46,48	44,19	1562	1485	453	0,01358	–
	м3 грунта								
			2,25	13,24	76	445	87	0,03937	1

27	Е1-162-2	Доработка траншей (уширения под колодцы) вручную в грунтах 2 группы	2,352	389,81	–	917	–	935	2,1735	5
		м3 грунта		389,81	–	917	–	102	–	–
28	П8-15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	60,48	111,45	111,45	6740	6740	1355	–	–
		т		–	24,89	–	1505	90	0,04544	3
29	Е23-2-1 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	0,0205	49640,23	1263,71	1018	26	1174	249,09	5
		км трубопровода		48376,52	515,97	992	11	117	2,1873	–
30	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,15	1543,5	185,26	9493	1139	2007	1,173	7
		м3 основания		203,24	75,58	1250	465	117	0,32085	2
31	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0205	98819,91	43211,9	2026	886	1633	284,05	6
		км трубопровода		55346,63	12713,07	1135	261	117	42,895	1
32	8-4-129	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=160 мм	2,0582	18500		38077				
		10м								
33	Е1-28-3	Засыпка траншей песчанно-гравийной смесью	33,6	8,99	8,99	302	302	79	–	–
		м3 грунта		–	2,72	–	91	87	0,00772	–
34	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	33,6	1160		38976				
		м3								
35	Е22-46-6	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 350 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	12	7106,18	933,84	85274	11206	18219	3,22	39
		м продавливания		699,27	598,42	8391	7181	117	1,68015	20
36	Е22-47-2	Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм	12	333,37	0,45	4000	5	2906	1,03155	12
		м трубы, уложенной в футляре		206,81	0,19	2482	2	117	0,00081	–
37	Е27-57-2 (ДМ	Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	2,5	101,47	40,76	254	102	229	0,35052	1

	м2 тротуара								
38 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком		60,71	15,71	152	39	120	0,06679	–
		2,5	1249,37	50,95	3123	127	287	0,43815	1
	м2 тротуара								
39 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		75,89	19,64	190	49	120	0,08349	–
		23,42125	34,44	34,44	807	807	529	–	–
	т								
40 П8-15-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на 15 км		–	25,09	–	588	90	0,04582	1
		23,42125	111,45	111,45	2610	2610	525	–	–
	т								
41 31-1-5	Мусор строительный		–	24,89	–	583	90	0,04544	1
		23,42125	823		19276				
	т								
42 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		3,6	2210,65	–	7958	–	2806	3,726	13
	м3 подстилающего слоя								
43 Е68-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия основания толщиной 80 мм, площадью ремонта до 25 м2		702,25	–	2528	–	111	–	–
		24	1350,63	52,88	32415	1269	7685	1,3961	34
	м2								
			242,81	24,06	5827	577	120	0,08062	2
	Всего прямые затраты				**1111620**	**129422**			**764**
					136182	**41641**			**125**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				846013				
	Накладные расходы, тенге				198403				
	- заработная плата, тенге				29761				
	- трудоемкость, чел-ч				99				
	Стоимость демонтируемых материалов				67112				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82629				
	Всего				**1392652**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				13927				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5571				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1412150**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2755105**
- материалы, тенге	1650571
- сметная заработная плата, тенге	443035
Налог(2%)	55102
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2810207**
НДС(12%)	337225
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3147432**

Заказчик _____ Байшанов Е.

Подрядчик _____ Покатилов С.