Заказчик: ТОО "UNITEC" ("ЮНИТЕК")

Подрядчик: ТОО "BETA Services"

Наименование стройки: Ремонт кровли ТКЦ 3.

Наименование объекта: Объект №3. Джангалинское ЛПУ WD6-22-07-803.

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2008 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов** м2	1803	29,02 27,00	2,02 0,32	52323 48681	3642 577	52755 107,1	0,17 --	314 5
2	E0146-43-12	**Разборка покрытий полов цементных стяжек** м2	1803	69,87 39,15	30,72 10,62	125979 70587	55392 19148	80762 90	0,25 0,05	444 93
3	E0112-14-1	**Устройство разуклонки из сыпучих теплоизоляционных материалов** м3	44	13652,05 508,50	226,42 78,75	600690 22374	9963 3465	27674 107,1	3,63 0,38	160 17
4	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** м2	1803	199,11 34,65	17,44 5,96	359001 62474	31439 10746	78418 107,1	0,24 0,03	438 52
5	E0112-15-1	**Устройство обмазочной подготовки в один слой** м2	1803	292,55 27,00	1,30 0,45	527460 48681	2346 811	53006 107,1	0,16 --	279 4
6	E0134-56-1	**Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками** м2	210	724,58 229,50	8,03 2,81	152162 48195	1687 590	48297 99	1,43 0,01	300 3
7	С Прайс лист	**Сталь угловая**	1,28	77721,63	--	99484	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	210	127,13	0,83	26697	174	25975	0,74	156
		м2		124,65	0,29	26176	61	99	--	--
9	С Прайс лист	Металлосайдинг	210	1240,00	--	260400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0158-26-1	Смена дефлекторов крышных вытяжных	17	1122,43	2,02	19081	34	5088	1,86	32
		шт		279,00	0,45	4743	8	107,1	--	--
11	С Прайс лист	Дефлектор крышной	17	3500,00	--	59500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0165-13-1	Смена трубопроводов системы орошения с диаметром труб 57 мм	90	756,27	1,43	68065	129	44601	2,39	215
		м		429,75	0,43	38678	39	115,2	--	--
13	Е0165-13-2	Смена трубопроводов системы орошения с диаметром труб 100 мм	60	1402,48	2,30	84149	138	49177	3,97	238
		м		711,00	0,47	42660	28	115,2	--	--
14	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций лестниц	4,5	2863,28	848,40	12885	3818	6995	9,85	44
		т		1539,00	188,10	6926	846	90	0,82	4
15	Е0146-20-1	Монтаж металлоконструкций лестниц	4,5	11757,08	3250,33	52907	14626	18969	24,20	109
		т		4005,00	678,69	18023	3054	90	2,40	11
16	С Прайс лист	Сталь листовая	4,5	103628,84	--	466330	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
17	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30	27,10	--	813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С010332-А12 - 2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,	30	118,00	--	3540	--	708	0,50	15
		т		23,60	--	708	--	100	--	--
19	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30	38,60	--	1158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2972624	123387			2744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			438905	39373			190
		Материалы -	Тенге			1064573				
		Всего заработная плата -	Тенге			102627				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				75023,00			
		Накладные расходы -	Тенге			885713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			74272				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							37
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11141,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			68331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1207176				
		Сметная заработная плата -	Тенге							497
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				86163,00			
		Материалы -	Тенге			1755838				
		Всего заработная плата -	Тенге			531801				
		Местные материалы -	Тенге				321852,00			
		Транспортные расходы -	Тенге			814778				
		Накладные расходы -	Тенге			3540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			324375				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				48656,00			162
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124813				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2205026				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				370508,00			2183
		Материалы -	Тенге			152213				
		Всего заработная плата -	Тенге			70609				
		Накладные расходы -	Тенге				81404,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			93778				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14067,00			47
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14759				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			260751				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				95471,00			501
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3 672 953,35				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				552142,00			3180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения 4,1%				150 591,09				
2		ИТОГО				3 823 544,44				
3	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%				110 118,08				
4	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				38 235,44				
5	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				15 294,18				
6	СН РК 8.02-07-2002	Средства, связанные с командированием работников				18 200,00				
7		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г -	Тенге			4 005 392,14				
8	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г. К = 1,507				6 036 513,57				
9	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				120 730,27				
10		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				6 157 243,84				
11	Решения	НДС (13%)				800 441,70				
12		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				6 957 685,54				

Заказчик: _____

Составил: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ТОО "UNITEC" ("ЮНИТЕК")

Подрядчик: ТОО "BETA Services"

Наименование стройки: Ремонт кровли здания ТКЦ 4а

Наименование объекта: Объект №4. Джангалинское ЛПУ WD6-22-07-804.

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2008 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	3253	29,02	2,02	94402	6571	95182	0,17	566
				27,00	0,32	87831	1041	107,1	--	9
2	Е0146-43-12	Разборка покрытий полов цементных стяжек м2	3253	69,87	30,72	227294	99939	145712	0,25	800
				39,15	10,62	127355	34547	90	0,05	169
3	Е0112-14-1	Устройство разуклонки из сыпучих теплоизоляционных материалов м3	88	13652,05	226,42	1201381	19925	55347	3,63	319
				508,50	78,75	44748	6930	107,1	0,38	33
4	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	3253	199,11	17,44	647717	56723	141484	0,24	790
				34,65	5,96	112716	19388	107,1	0,03	95
5	Е0112-15-1	Устройство обмазочной подготовки в один слой м2	3253	292,55	1,30	951652	4232	95635	0,16	504
				27,00	0,45	87831	1464	107,1	--	7
6	С Прайс лист	Удорожание стоимости применения работы машин и механизмов чел.час	480	8488,52	--	4074489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	1450	356,79	20,05	517349	29073	48747	0,14	200
				24,53	6,86	35569	9947	107,1	0,03	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С Прайс лист	Кровельный материал "Унифлекс"	3335,04	1150,00	--	3835301	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	273	724,58	8,03	197811	2192	62786	1,43	390
		м2		229,50	2,81	62654	767	99	0,01	4
10	С Прайс лист	Сталь угловая	1,95	77721,63	--	151557	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	273	127,13	0,83	34707	227	33768	0,74	203
		м2		124,65	0,29	34029	79	99	--	--
12	С Прайс лист	Металлосайдинг	273	1240,00	--	338520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0158-26-1	Смена дефлекторов крышных вытяжных	32	1122,43	2,02	35918	65	9577	1,86	60
		шт		279,00	0,45	8928	14	107,1	--	--
14	С Прайс лист	Дефлектор крышной	32	3500,00	--	112000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0165-13-1	Смена трубопроводов системы орошения с диаметром труб 57 мм	180	756,27	1,43	136129	257	89202	2,39	430
		м		429,75	0,43	77355	77	115,2	--	--
16	Е0165-13-2	Смена трубопроводов системы орошения с диаметром труб 100 мм	120	1402,48	2,30	168298	276	98354	3,97	476
		м		711,00	0,47	85320	56	115,2	--	--
17	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций лестниц	4,5	2863,28	848,40	12885	3818	6995	9,85	44
		т		1539,00	188,10	6926	846	90	0,82	4
18	Е0146-20-1	Монтаж металлоконструкций лестниц	4,5	11757,08	3250,33	52907	14626	18969	24,20	109
		т		4005,00	678,69	18023	3054	90	2,40	11
19	С Прайс лист	Сталь листовая	4,5	103628,84	--	466330	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
20	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	50	27,10	--	1355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С010332-А12 - 2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,	50	118,00	--	5900	--	1180	0,50	25
				23,60	--	1180	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
22	С01031-А26- 2	**Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**50**	**38,60**	--	**1930**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13265830**	**237924**			**4918**
			Тенге			**790464**	**78212**			**381**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5136226**				
		Материалы -	Тенге			**133415**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**97529,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4903708**				
		Накладные расходы -	Тенге			**96554**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14483,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**313967**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5546746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**646**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112012,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7825178**				
		Материалы -	Тенге			**1398171**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**608337,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4074489**				
		Местные материалы -	Тенге			**1578435**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**5900**				
		Накладные расходы -	Тенге			**618827**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**309**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**92824,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**506640**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8950645**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**701161,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**304427**				
		Материалы -	Тенге			**141218**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**162809,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**187556**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28133,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29519**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**521501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1001**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190942,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15 018 893,30**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5751**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1004116,00**			
1	**СН РК 8.02-07-2002**	**Временные здания и сооружения 4,1%**				**615 774,63**				
2		**ИТОГО**				**15 634 667,93**				
3	**СН РК 8.02-07-2002**	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%**				**450 278,44**				
4	**СН РК 8.02-07-2002**	**Затраты на выслугу лет, 1%**				**156 346,68**				
5	**СН РК 8.02-07-2002**	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**62 538,67**				
6	**СН РК 8.02-07-2002**	**Средства, связанные с командированием работников**				**665 115,00**				
7		**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г -**	**Тенге**			**16 968 946,71**				
8	**СН РК 8.02-02-2002 К-1,409**	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г. К = 1,507**				**25 573 844,85**				
9	**СН РК 8.02-02-**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**511 476,90**				
10		**СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН**				**26 085 321,75**				
11	**Решения Правительства**	**НДС (13%)**				**3 391 091,83**				
12		**ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**				**29 476 413,58**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Составил: _____

Заказчик: ТОО "UNITEC" ("ЮНИТЕК")

Подрядчик: ТОО "BETA Services"

Наименование стройки: Ремонт кровли здания ГЩУ ТКЦ 3, 4.

Наименование объекта: Объект №2. Джангалинское ЛПУ WD6-22-07-821.

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2008 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,17	14299,92	6064,32	2431	1031	908	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	857	264	81	5,46	1
2	С Прайс лист	Стальные конструкции	0,17	103628,84	--	17617	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
3	С Прайс лист	Удорожание стоимости применения работы машин и механизмов	94,98	3855,59	--	366188	--	--	--	--
		чел.час		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	11,3	2410,92	367,32	27243	4151	9909	4,54	51
		м3		699,75	126,00	7907	1424	106,2	0,61	7
5	Е0153-2-1	Разборка кладки парапета	5,9	4911,52	1893,37	28978	11171	22283	21,24	125
		м3		3018,15	538,09	17807	3175	106,2	2,91	17
6	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	100	724,58	8,03	72458	803	22999	1,43	143
		м2		229,50	2,81	22950	281	99	0,01	1
7	С Прайс лист	Сталь угловая	0,59	77721,63	--	45856	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	100	127,13	0,83	12713	83	12369	0,74	74
		м2		124,65	0,29	12465	29	99	--	--
9	С Прайс лист	Металлосайдинг	105	1240,00	--	130200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-13-1	Заземлитель однополюсный, напряжение 110 кВ	40	4538,10	1841,10	181524	73644	79036	11,00	440
		шт		1958,00	353,00	78320	14120	85,5	2,05	82
11	С Прайс лист	Полоса 4х40	0,16	66207,31	--	10593	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	421	29,02	2,02	12217	850	12318	0,17	73
		м2		27,00	0,32	11367	135	107,1	--	1
13	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8	27,10	--	217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С010332-А12 - 2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,	8	118,00	--	944	--	189	0,50	4
		т		23,60	--	189	--	100	--	--
15	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8	38,60	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**909488**	**91733**			**916**
			Тенге			**151862**	**19427**			**110**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**470961**				
	Материалы -		Тенге			**78430**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**128165,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**204266**				
		Накладные расходы -	Тенге			**114404**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17161,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35122**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**620487**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**798**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				145326,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436096				
		Материалы -	Тенге			269				
		Всего заработная плата -	Тенге				42003,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			366188				
		Местные материалы -	Тенге			14917				
		Транспортные расходы -	Тенге			944				
		Накладные расходы -	Тенге			44699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6705,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28848				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			509643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				48708,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2431				
		Материалы -	Тенге			543				
		Всего заработная плата -	Тенге				1121,00			
		Накладные расходы -	Тенге			908				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1257,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 133 669,40				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1106
		Сметная заработная плата -	Тенге				195291,00			
1	СН РК 8.02-07-2002	**Временные здания и сооружения 4,1%**				46 480,45				
2		**ИТОГО**				1 180 149,85				
3	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%**				33 988,32				
4	СН РК 8.02-07-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				11 801,50				
5	СН РК 8.02-07-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				4 720,60				
6	СН РК 8.02-07-2002	**Средства, связанные с командированием работников**				104 215,00				
7		**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г -**	**Тенге**			1 334 875,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г. К = 1,507				2 011 786,20				
9	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				40 235,72				
10		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2007г.				2 052 021,92				
11	Решения	НДС (13%)				266 762,85				
12		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2 318 784,77				

Заказчик: _____

Составил: _____

Подрядчик: _____

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик ТОО "UNITEC" ("ЮНИТЕК")

Подрядчик ТОО "BETA Services"

Наименование стройки Общестроительные работы УМГ "Атырау", Джангалинское ЛПУ.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2008 г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		АА-03-30/03	30.03.2008г.				

Центр затрат	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-13%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с начала строительства:										
WD6-22-07-820	Ремонт кровли здания ГЩУ ТКЦ-1.	2 052 452,31								266 818,80	2 319 271,11
WD6-22-07-821	Ремонт кровли здания ГЩУ ТКЦ 3, 4.	2 052 021,92								266 762,85	2 318 784,77
WD6-22-07-803	Ремонт кровли ТКЦ 3.	6 157 243,84								800 441,70	6 957 685,54
WD6-22-07-804	Ремонт кровли здания ТКЦ 4а.	26 085 321,75								3 391 091,83	29 476 413,58
	ИТОГО	**36 347 039,82**								**4 725 115,18**	**41 072 155,00**
	за отчетный месяц - май:										
WD6-22-07-820	Ремонт кровли здания ГЩУ ТКЦ-1.		2 052 452,31							266 818,80	2 319 271,11
WD6-22-07-821	Ремонт кровли здания ГЩУ ТКЦ 3, 4.		2 052 021,92							266 762,85	2 318 784,77
WD6-22-07-803	Ремонт кровли ТКЦ 3.		6 157 243,84							800 441,70	6 957 685,54
WD6-22-07-804	Ремонт кровли здания ТКЦ 4а.		26 085 321,75							3 391 091,83	29 476 413,58
	ИТОГО		**36 347 039,82**							**4 725 115,18**	**41 072 155,00**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ТОО "UNITEC" ("ЮНИТЕК")

Подрядчик: ТОО "BETA Services"

Наименование стройки: Ремонт кровли здания ГЩУ ТКЦ-1.

Наименование объекта: Объект №1. Джангалинское ЛПУ WD6-22-07-820.

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2008 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,17	14299,92 5040,00	6064,32 1552,87	2431 857	1031 264	908 81	28,90 5,46	5 1
2	С Прайс лист	Стальные конструкции тн	0,17	103628,84 --	-- --	17617 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С Прайс лист	Удорожание стоимости применения работы машин и механизмов чел.час	94,98	3855,59 --	-- --	366188 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	11,3	2410,92 699,75	367,32 126,00	27243 7907	4151 1424	9909 106,2	4,54 0,61	51 7
5	Е0153-2-1	Разборка кладки парапета м3	5,9	4911,52 3018,15	1893,37 538,09	28978 17807	11171 3175	22283 106,2	21,24 2,91	125 17
6	Е0134-56-1	Устройство каркасов фронтонной части м2	100	724,58 229,50	8,03 2,81	72458 22950	803 281	22999 99	1,43 0,01	143 1
7	С Прайс лист	Сталь угловая	0,59	77721,63	--	45856	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	100	127,13	0,83	12713	83	12369	0,74	74
		м2		124,65	0,29	12465	29	99	--	--
9	С Прайс лист	Металлосайдинг	105	1240,00	--	130200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-13-1	Заземлитель однополюсный, напряжение 110 кВ	40	4538,10	1841,10	181524	73644	79036	11,00	440
		шт		1958,00	353,00	78320	14120	85,5	2,05	82
11	С Прайс лист	Полоса 4х40	0,16	66207,31	--	10593	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	421	29,02	2,02	12217	850	12318	0,17	73
		м2		27,00	0,32	11367	135	107,1	--	1
13	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8	27,10	--	217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С010332-А12 - 2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,	8	118,00	--	944	--	189	0,50	4
		т		23,60	--	189	--	100	--	--
15	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8	38,60	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			909488	91733			916
			Тенге			151862	19427			110
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			470961				
	Материалы -		Тенге			78430				
	Всего заработная плата -		Тенге				128165,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			204266				
		Накладные расходы -	Тенге			114404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17161,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35122				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			620487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				145326,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436096				
		Материалы -	Тенге			269				
		Всего заработная плата -	Тенге				42003,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			366188				
		Местные материалы -	Тенге			14917				
		Транспортные расходы -	Тенге			944				
		Накладные расходы -	Тенге			44699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6705,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28848				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			509643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				48708,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2431				
		Материалы -	Тенге			543				
		Всего заработная плата -	Тенге				1121,00			
		Накладные расходы -	Тенге			908				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1257,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 133 669,38				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1106
		Сметная заработная плата -	Тенге				195291,00			
1	СН РК 8.02-07-2002	**Временные здания и сооружения 4,1%**				46 480,44				
2		**ИТОГО**				1 180 149,82				
3	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%**				33 988,31				
4	СН РК 8.02-07-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				11 801,50				
5	СН РК 8.02-07-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				4 720,60				
6	СН РК 8.02-07-2002	**Средства, связанные с командированием работников**				104 495,00				
7		**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г -**	**Тенге**			1 335 155,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г. К = 1,507				2 012 208,15				
9	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				40 244,16				
10		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2007г.				2 052 452,31				
11	Решения	НДС (13%)				266 818,80				
12		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2 319 271,11				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Составил: _____