Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» августа 2019 г.

Заказчик *КГУ «Отдел образования акимата района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» И.о. Руководителя Карабаева Э.М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «KAZ Строй PLAST» от14.08.2019г., Акмолинская область, город Кокшетау ул.Акана-Серэ ,договор №112 от 26.04.2019г., директор Мусин Марат Шагибайулы*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ*ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Тельман Али-Оглы,, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка Переулок Шухова1, договор №131 от 17.05.2019.г.,эксперт Нагорная Галина Анатольевна, аттестат № KZ88VJE00031981 02.11.2017г., KZ93VJE00031988 02.11.2017г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14г.*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту*ТОО «АМБ»,договор № 123 от 26.04.2019г.,директор Багин Анатолий Николаевич,* (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя школа Токсан би»*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Северо-Казахстанская область район имени Г.Мусрепова с.Токсан би*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: *Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя школа Токсан би»*

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю

ание органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от *АПЗ*

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий *№KZ71REA00131899 от28.05.2019г КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Карабаева Э.М.*.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *05.2019г.;*

месяц, год

окончание работ *08.2019г.*;

месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3*;

фактически, месяц: *3*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Средняя школа Токсан би	*Кв*	*1996,7*			

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	1996,7	1996,7
Число этажей	Этаж	2	2
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных				-	-	-
И более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Ремонт крыши, замена окон*
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

_____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 48,690_ тенге, в том числе строительно-монтажных

работ_*40,970*_ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

__*0*___тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_-_тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_-__ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_- тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя школа Токсан би» по адресу:СКО район им.Г.Мусрепова с.Токсан би*
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Карабаева Э. М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Т.А-О.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *ТОО « АМБ» директор Багин А.Н*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО «KAZ Строй PLAST» директор МусинМ.Ш.*

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«14» августа 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана-Серэ д.92/2

наименование организации, юридический адрес

в лице Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ Токсан Би СШ района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова СКО», И.о. Начальника Карабаева Э.М. .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО КреативСтройИнвест

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Фирма АМБ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова СКО»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____
_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь, 2019г.;
месяц, год

окончание работ агуст, 2019г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, 2,5 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, 3 месяцев;

фактически, 2,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

нование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания КГУ Тосан Би СШ района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» августа 2019 г.

Авторский надзор ТОО «Фирма АМБ», директор Багин Анатолий Николаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Куркина Евгения Сергеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №123 от 26.04.2019 г.
№ договора и дата
по объекту: Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Токсан би, ул. Интернациональная, д. 12А,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области". Руководитель Жолдаспаева Гульмира Мухтаровна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «KAZ Строй PLAST», лицензия № 16003913 от 29.02.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Мусина М. Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019 г.;
месяц, год
окончание работ август 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 3 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Фирма АМБ»_____,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) РГП «Госэкспертиза._____

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «Фирма АМБ, директор Багин Анатолий Николаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Куркин Евгений Сергеевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«26» августа 2019 г.

Технический надзор **ТОО «Кредо СК», директор Нифталиев Т. А., СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, пер. Шухова,1**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Нагорной Галины Анатольевны, аттестаты № KZ88VJE00031981 02.11.2017 г., № KZ93VJE00031988 02.11.2017 г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора №131 от 17.05.2018.**

(№ договора и дата)

по объекту: **«Капитальный ремонт школы СШ Токсан Би района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области».**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»., Руководитель Жолдаспаева Гульмира Мухтаровна** (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", лицензия №16003913 от 29.02.2016**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Мусина М. Ш.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019года;**

месяц, год

окончание работ **август 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяцев;

фактически 3 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **48690,12** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных

работ **40970,233** тыс. тенге, оборудования,

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ млн. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Фирма АМБ»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) приказом №346 от 19 мая 2017 года «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Т.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.)

эксперт(ы) по техническому надзору **Нагорной Галины Анатольевны, аттестаты № KZ88VJE00031981 02.11.2017 г., № KZ93VJE00031988 02.11.2017 г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.)

ЗАКАЗЧИК — ГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

ПОДРЯДЧИК — ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Токсан би, ул. Интернациональная, д. 12А

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019	26.04.2019			

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ СШ Токсан би	12 324 517		11 004 033			-	-			
в том числе за отчетный месяц		12 324 517	11 004 033						1 320 484	12 324 517

Заказчик:

ГУ "Отдел образования акимата района имени Г. Мусрепов района имени Габита Мусрепова

Руководитель _____ Жолдаспаева Г. М.

Технадзор

ТОО "СК Кредо"

_____ Нагорная Г.А

Подрядчик:

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Руководитель _____ Мусин М.Ш.

Аторский надзор

Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ Багин А.Н.

КГУ "Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область" Форма 2в

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

...ование "Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район им.Габита
...ройки: Мусрепова, с.Токсан би, ул.Интернациональная, д.12 А"

...енование объекта: **Общестроительные работы**

Акт №1 приемки выполненных работ
за июнь 2019 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	11-460401-110	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *м2*	309,94	1258,98 1153,40	105,58 56,91	390209 357484	32725 17637	190561 50,8	1,6539 0,0774	512,61 23,9894
2	12-080101-020	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *м2 кровли*	1095,5	194,71 193,37	1,35 0	213308 211833	1475 0	125193 59,1	0,2875 –	314,956 –
3	12-080101-010	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *м2 кровли*	1095,5	119,42 103,84	15,58 3,82	130827 113760	17067 4183	69704 59,1	0,1516 0,0046	166,078 5,0393
4	12-080101-220	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж керамзита ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2*	1148	125,52 121,59	3,92 2,02	144093 139588	4505 2315	83865 59,1	0,17592 0,00264	201,956 3,03072
5	12-080101-200	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2*	1148	291,96 258,13	33,83 8,23	335166 296332	38834 9453	180719 59,1	0,34216 0,00992	392,8 11,3882
6	12-080101-020	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий и примыканий шир.1 м *м2 кровли*	291	117,39	0,29	34160	85	20138	0,1741	50,6631

			-	117,1	0	34075	0	59,1	–	–
	104-050	Мусор строительный. Погрузка	14,5	73		1059				
		т								
	-020101-100									
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	14,5	113,85		1651				
		т								
	Раздел 2 Кровля стропильная									
11	11-100115-020	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1095,5	212,517	2,11	232812	2312	17073	0,03335	36,5349
		м2 обработанной поверхности								
				25,16	0,9	27562	988	59,8	0,00099	1,08455
16	21-110101-010									
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175(ПЖ-180) ГОСТ 9573-2012К=1,030;	207,339	24181,11		5013687				
		м3								
18	12-080101-200	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ.25 мм	344,41697	872,56	42,28	300523	14563	67773	0,4277	391,346
		м2								
				322,66	10,29	111130	3545	59,1	0,0124	11,346
20	21-100102-011	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	110	983,89		108228				
		м								
21	21-100102-011	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	85	615,93		52354				
		м								
22	21-100102-010	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	20	1607,21		32144				
		м								
	Раздел 4 Кровля плоская									
	4.1 Основной кровельный ковер									
47	21-110101-010									
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175(ППЖ-180) ГОСТ 9573-2012К=1,030;	52,7978	24181,11		1276709				
		м3								

1-200	Стяжка выравнивающая цементная М100. Устройство толщ.30мм	257	908,39	42,28	233456	10866	49142	0,4277	109,919
	м2		313,25	10,29	80505	2645	59,1	0,0124	3,1868
21-100403-080	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	295,55	521,69		154185				
	м2								
52 21-100403-030	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=2,300;	591,1	318,14		188053				
	м2								
	4.2 Примыкания, парапет								
54 21-100403-080	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=0,850;	28,475	521,69		14855				
	м2								
55 21-100403-030	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=0,650;	21,775	318,14		6927				
	м2								
57 21-100403-080	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=2,520;	61,74	521,69		32209				
	м2								

03-030	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=2,520;	89,46	318,14	28461
	м2			

Итого прямые затраты по акту	**8925072**	7802
		170
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1372275**	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**122438**	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**40767**	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**7427650**	
- перевозка грузов, тенге	2 710	
Накладные расходы I уровня, тенге	804 171	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 729 244	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	350 253	
Итого, тенге	10 079 497	
Сметная прибыль (8 %), тенге	806 360	
Итого по смете на подряд, тенге	**10 885 857**	

с Кинфляции	1,07	11 647 866,53
пониж коэф	0,9447252	11 004 033,04
	0,12	1 320 483,96
итого с НДС		**12 324 517,00**

ная акимата района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Жолдаспаева Г.М.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"

Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ STROI PLAST"
Директор

Мусин М.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фирма АМБ"

Багин А.Н.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Токсан би, ул. Интернациональная, д. 12А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ СШ Токсан би						-	-			
в том числе за отчетный месяц		9 800 780,34							1 050 084	9 800 780,34

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Карабаева Э.М**

Технадзор

Директор ТОО "СК Кредо"

_____ **Нагорная Г.А**

Подрядчик:

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Руководитель _____ **Мусин М.Ш.**

Аторский надзор

Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ **Багин А.Н.**

КГУ "Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область" Форма 2в
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
...ание "Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район
...ики: им.Габита Мусрепова, с.Токсан би, ул.Интернациональная, д.12 А"
...нование объекта: Общестроительные работы

Акт №4 приемки выполненных работ

за июль 2019 г.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кровля стропильная								
12	11-100102-	Стены. Устройство карнизов(лобовая, ветровая доски) *м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п*	42,375	1762,93 1209,01	20,13 9,33	74704 51232	853 395	30873 59,8	1,6445 0,01125	139,37138 0,95344
19	11-120101-	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	547,75	4685,41 1464,04	74,23 21,26	2566434 801927	40657 11645	458855 56,4	1,9665 0,02438	2154,30075 26,70829
25	11-120101-	Кровли. Ограждение перилами *м ограждения*	178	990,42 51,82	18,57 4,85	176294 9224	3305 863	5689 56,4	0,06785 0,00538	12,0773 0,95764
26	11-130301-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; *м2*	213,6	53,59 19,18	1,01 0,21	11447 4097	216 45	2245 54,2	0,0245 0,00025	5,2332 0,0534
34	12-080101-	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов *м*	187	1053,91 155,47	1,794 0,92	197080 29073	336 172	17284 59,1	0,2151 0,0012	40,2237 0,2244
35	12-080101-	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек *м труб*	113	1464,92 604,19	0,21 0	165536 68273	24 0	40349 59,1	0,7279 –	82,2527 –

	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *т конструкций*	0,85924	290330,99 150123,36	130867,98 16357,48	249464 128992	112447 14055	87116 60,9	185,15 16,25	159,08829 13,96265
	Раздел 3 Слуховые окна - 8 шт.								
38	11-100106- Окна слуховые. Устройство *слуховое окно*	4	11038,63 5140,5	663,63 267,25	44155 20562	2655 1069	12935 59,8	6,992 0,275	55,936 2,2
39	11-120101- Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=8,000; *м2 кровли*	12,8	4083,48 1267,11	74,22 21,25	52269 16219	950 272	9301 56,4	1,702 0,02438	43,5712 0,62413
40	11-090601- Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р-1К=8,000; *т конструкций*	0,26568	44702,27 39398,9	2542,53 365,1	11876 10467	675 97	6434 60,9	53,59 0,3875	28,47558 0,2059
41	21-060405- Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб(Р-1)К=8,000; *т*	0,26568	403946,74		107321				
42	11-090304- Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы лаза на кровлюК=8,000; *т конструкций*	0,074	55547,3 26945,95	21121,62 6290,54	4111 1994	1563 465	1498 60,9	33,235 6,5575	4,91878 0,97051
43	21-060208- Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(лестница ЛВ-6.27)К=8,000; *т*	0,074	299950,57		22196				
44	11-130301- Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза Р-1 и ЛВ-6.27К=2,000; *м2*	16,984	53,61 19,19	1 0,24	911 326	17 4	179 54,2	0,0245 0,00025	0,83222 0,00849
	Раздел 4 Кровля плоская **4.1 Основной кровельный ковер**								
45	11-120101- Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	233	694,41	38,44	161798	8957	51210	0,46345	107,98385

	м2 утепляемого покрытия		380,37	9,32	88626	2172	56,4	0,01038	2,41854
	101- Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	233	563,25	37,48	131237	8733	39923	0,3588	83,6004
	м2 утепляемого покрытия		294,48	9,32	68614	2172	56,4	0,01038	2,41854
49	11-060301- Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой д.3 Вр-1	0,28527	207477,13	1093,7	59187	312	1472	13,34	3,8055
	т		10186,84	452,2	2906	129	48,5	0,475	0,1355
50	11-120101- Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	257	195,93	17,34	50354	4456	25015	0,207	53,199
	м2 кровли		167,84	4,74	43135	1218	56,4	0,00538	1,38266
	4.2 Примыкания, парапет								
53	11-120101- Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	33,5	442,36	13,58	14819	455	4541	0,31786	10,64831
	м примыканий		236,66	3,67	7928	123	56,4	0,004	0,134
56	11-120101- Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков (усиление конька)	24,5	445,39	60,41	10912	1480	4081	0,3611	8,84695
	м примыканий		286,08	9,27	7009	227	56,4	0,01075	0,26338
58	11-120101- Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков (свес)	35,5	445,38	60,42	15811	2145	5913	0,3611	12,81905
	м примыканий		286,08	9,27	10156	329	56,4	0,01075	0,38163
60	11-120101- Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство свесов и фартука (парапет и свес)	38,85	2308,83	10,35	89698	402	18068	1,1178	43,42653
	м2 покрытия		821,8	2,81	31927	109	56,4	0,00338	0,13131
61	12-080101- Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	13,5	812,59	2	10970	27	844	0,1445	1,95075
	м		104,81	0,96	1415	13	59,1	0,0013	0,01755

	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами(парапет,карниз), кирпич силикатный М150 на р-ре М50	3,2	41513,75	921,56	132844	2949	45653	35,39	113,248
	м3		23747,81	391,88	75993	1254	59,1	0,43	1,376
63	11-460101- Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В7,5	1,2	66853,33	799,17	80224	959	11138	24,61	29,532
	м3		17940,83	330	21529	396	50,8	0,35	0,42
	Раздел 5 Окна								
64	11-100501- Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	301,64	2238,27	140,13	675152	42269	172158	1,17691	361,24076
	м2 проемов		887,87	66,54	267818	20071	59,8	0,08475	26,01317
67	11-100501- Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	2,44	3178,33	141,67	7755	346	1744	1,49845	4,49535
	м2 проемов		1130,33	64,67	2758	158	59,8	0,08238	0,24714
69	11-100501- Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	176	2538,73	3,99	446817	703	19059	0,24369	42,88944
	п/м		179,16	1,93	31532	339	59,8	0,00238	0,41888
70	12-080101- Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	176,5	795,82	1,8	140462	318	31853	0,4141	73,08865
	м		304,44	0,92	53734	163	59,1	0,0012	0,2118
71	11-061701- Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя(утепление откосов)	204,6	527,21	19,82	107867	4055	50863	0,7475	152,9385
	м2 конструкций стен (без вычета проемов)		507,39	5,19	103812	1061	48,5	0,00625	1,27875
72	21-110102- Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	8,2	8314,39		68178				
	м3								
73	11-100405- Откосы оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу пластиком	511,5	289,48	3,97	148068	2031	87798	0,36467	186,52871
	м откоса								

		-	285,51	1,53	146037	782	59,8	0,00158	0,80817

ел 6 Наружная отделка

-110102-

Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	90,171174	3535,23	0,47	318776	42	138137	3,234	330,8382
м2		2592,11	0	233734	0	59,1	–	–

Итого прямые затраты по акту	**6354720**	**7802**
		170
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2341055**	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**244341**	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**59800**	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**3769325**	
- перевозка грузов, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 382 231	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 736 951	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	278 530	
Итого, тенге	8 015 481	
Сметная прибыль (8 %), тенге	641 238	
Итого по смете на подряд, тенге	**8 656 720**	

с к инфл	1,07	9262690,073
пониж коэф	0,9447252	8750696,732
	0,12	1050083,608
ИТОГО С НДС		**9 800 780,34**

КГУ "Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"
И.о. Руководитель

Нарабаева Э.М.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"

Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

Мусин М.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фирма АМБ"

Багин А.Н.

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес

Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Токсан би, ул. Интернациональная, д. 12А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019	26.04.2019			

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ									Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1								
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ СШ Токсан би	**30 350 653**		**6 310 702**			-	-				
в том числе за отчетный месяц		**7 067 987**	**6 310 702**							**757 284**	**7 067 987**

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ Карабаева З.М.

Технадзор

Директор ТОО "СК Кредо"

_____ Нагорная Г.А

Подрядчик:

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Руководитель _____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ Багин А.Н.

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

Форма 2в

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Токсан би, ул.Интернациональная, д.12 А"

Наименование объекта: **Общестроительные работы**

Акт №3 приемки выполненных работ

за июль 2019 г.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кровля стропильная								
9	11-100105-	Стропила. Установка(стропила, затяжка, подкос, накладка, оборный брус, контробрешетка, коньковый брус) *м3 древесины в конструкции*	2,427	67063,45 18212,2	1100,54 437,17	162763 44201	2671 1061	27067 59,8	25,415 0,4625	61,68221 1,12249
10	11-100115-	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	2,427	6095,59 667,9	45,32 19,37	14794 1621	110 47	997 59,8	0,897 0,02125	2,17702 0,05157
12	11-100102-	Стены. Устройство карнизов(лобовая, ветровая доски) *м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п*	42,375	1762,93 1209,01	20,13 9,33	74704 51232	853 395	30873 59,8	1,6445 0,01125	139,37138 0,95344
13	11-120101-	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой насухо *м2 изолируемой поверхности*	915	237,76 60,21	9,25 2,36	217551 55092	8464 2155	32287 56,4	0,07981 0,00263	73,02615 2,40645
14	11-120101-	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты *м2 утепляемого покрытия*	915	418,81 380,37	38,44 9,32	383211 348040	35171 8528	201104 56,4	0,46345 0,01038	424,05675 9,4977

	01-									
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	915	331,97	37,48	303748	34294	156780	0,3588	328,302
		м2 утепляемого покрытия		294,48	9,32	269451	8528	56,4	0,01038	9,4977
17	11-120101-	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки	915	177,17	9,25	162112	8464	32287	0,07981	73,02615
		м2 изолируемой поверхности		60,21	2,36	55092	2155	56,4	0,00263	2,40645
18	12-080101-	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ.25 мм	458,960725	872,56	42,28	400468	19407	90312	0,4277	391,3455
		м2		322,66	10,29	148089	4724	59,1	0,0124	11,346
19	11-120101-	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	547,75	4685,41	74,23	2566434	40657	458855	1,9665	2154,30075
		м2 кровли		1464,04	21,26	801927	11645	56,4	0,02438	26,70829
23	11-061701-	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя(утепление вентшахт)	28	527,21	19,82	14762	555	6961	0,7475	20,93
		м2 конструкций стен (без вычета проемов)		507,39	5,18	14207	145	48,5	0,00625	0,175
24	21-110101-									
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012	1,4	10103,65		14145				
		м3								
27	11-160101-									
		Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах(канализационный стояк)	2	2866	82,5	5732	165	1311	1,334	2,668
		м труб		1057	28	2114	56	60,4	0,03388	0,06776
28	12-080101-	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к канализационному стояку	0,6	110	1,67	66	1	38	0,1478	0,08868
		м		106,67	0	64	0	59,1	0,001	0,0006
29	21-100105-	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	0,3	1624,93		487				
		м2								

	101-	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(дефлекторы)	2,8	478,93	2,14	1341	6	610	0,5	1,4
		м2		367,5	1,07	1029	3	59,1	0,0014	0,00392
31	21-100105-	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	2,8	1624,93		4550				
		м2								
32	21-050201-	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)(крепление дефлекторов)	0,03132	175739,21		5504				
		т								
33	21-050201-	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0033	181488,9		599				
		т								
37	11-100115-	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита существующего деревянного каркаса	27	6689,37	32,85	180613	887	26558	2,162	58,374
		м3 древесины в конструкции		1631,04	13,85	44038	374	59,8	0,015	0,405
		Итого прямые затраты по акту				**4513580**				**7802**
										170

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1836202**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**151710**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**39817**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**2525669**
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	1 066 044
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 579 624
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	200 866
Итого, тенге	5 780 490
Сметная прибыль (8 %), тенге	462 439
Итого по смете на подряд, тенге	**6 242 930**

с К инфл	1,07	6679934,717
пониж коэф	0,9447252	6310702,662
	0,12	757284,3194
ИТОГО с НДС		**7 067 987,0**

КГУ "Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"
И.о. Руководитель

Карабаева Э.М.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"

Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ STROI PLAST"
Директор

Мусин М.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фирма АМБ"

Багин А.Н.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Токсан би, ул. Интернациональная, д. 12А

СПРАВКА

справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019	26.04.2019			

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ									Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1								
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ СШ Токсан би	23 031 091		9 803 157			-	-				
в том числе за отчетный месяц		10 979 537	9 803 157							1 176 379	10 979 537

Заказчик:

ГУ "Отдел образования акимата района имени Г. Мусрепов района имени Габита Мусрепова

Руководитель _____ **Жолдаспаева Г. М.**

Технадзор

Директор ТОО "СК Кредо"

_____ **Нагорная Г.А**

Подрядчик:

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Руководитель _____ **Мусин М.Ш.**

Аторский надзор

Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ **Багин А.Н.**

КГУ "Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область" Форма 2в

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование "Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район им.Габита

Наименование объекта: **Общестроительные работы**

Акт №2 приемки выполненных работ

за июль 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Окна									
65	21-090201-060	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7) *м2*	292,94	27057,06		7926095				
66	21-090201-060	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-5) *м2*	8,7	16058,83		139712				
68	21-090201-020	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-8) *м2*	2,44	21681,12		52902				
74	21-130816-350	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *1000м2*	0,2046	2682201,18		548778				
		Итого прямые затраты по акту				**8667483**				**7802**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**2**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**2**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**8667478**
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	4
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 667 487
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	312 030
Итого, тенге	8 979 517
Сметная прибыль (8 %), тенге	718 361
Итого по смете на подряд, тенге	**9 697 878**

с Кинфляции	1,07	10 376 729,7
пониж коэф	0,9447252	9 803 158,0
	0,12	1 176 379,0
итого с НДС		**10 979 537,0**

КГУ "Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанская область"
И.о. Руководитель

Жолдаспаева Г.М.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"

Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ STROI PLAST"
Директор

Мусин М.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фирма АМБ"

Багин А.Н.

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес

Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Токсан би, ул. Интернациональная, д. 12А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ СШ Токсан би	41 366 297,28					-	-			
в том числе за отчетный месяц		1 193 475,94							127 872	1 193 475,94

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Руководитель _____ **Карабаева З.М.**

Технадзор

Директор ТОО "СК Кредо"

_____ **Нагорная Г.А**

Подрядчик:

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Руководитель _____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Фирма АМБ"

_____ **Багин А.Н.**

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование "Капитальный ремонт кровли и оконных блоков зданий КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район

Наименование объекта: **Общестроительные работы**

Акт №5 приемки выполненных работ

за август 2019 г.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кровля стропильная								
18	12-080101-	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ.25 мм	111,6223	872,56	42,28	97397	4720	21965	0,4277	391,3455
		м2		322,66	10,29	36016	1149	59,1	0,0124	11,346
		Раздел 6 Наружная отделка								
75	12-110102-	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	12,128826	3535,23	0,47	42878	6	18581	3,234	330,8382
		м2		2592,11	0	31439	0	59,1	–	–
76	12-120102-	Фасады простые,откосы. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	102,3	597,03	0,92	61076	94	18360	0,402	41,1246
		м2		303,27	0,41	31025	42	59,1	0,0005	0,05115
77	12-030101-	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2	32,5	6439,75	30,4	209292	988	80652	5,844	189,93
		м2 отремонтированной поверхности		4187,82	11,14	136104	362	59,1	0,01	0,325
78	11-130301-	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка адгезионная	32,5	119,23	1,48	3875	48	572	0,03358	1,09135
		м2		32,09	0,4	1043	13	54,2	0,0005	0,01625
		Итого прямые затраты по акту				**414517**	0			**7802**

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**235630**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**5862**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**1568**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**173018**
- перевозка грузов, тенге		0
Накладные расходы I уровня, тенге		140 133
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		554 650
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		19 967
Итого, тенге		574 618
Сметная прибыль (8 %), тенге		45 969
Итого по смете на подряд, тенге		**620 587**
с к инфл	1,07	664 028,18
пониж коэф	0,9447252	627 324,17
	0,12	75 278,90
итого с НДС		**702 603,07**

ГУ "Отдел образования района им. М. Жумабаева, Северо-Казахста
Руководитель

_____ **Карабаева Э.М**

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

_____ **Мусин М.Ш.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"

_____Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фирма АМБ"

_____Багин А.Н.

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование "Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район

Наименование объекта: **Общестроительные работы**

Акт №6 приемки выполненных работ

за август 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел. ВКЛЮЧИТЬ.								
		4.2 Примыкания, парапет								
60	11-120101-10С	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство свесов и фартука (парапет и свес) *м2 покрытия*	22,6163	2308,83	10,35	52217	234	10518	1,1178	43,42653
				821,8	2,81	18586	64	56,4	0,00338	0,13131
2доп	11-100107-01С	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *м2 проемов*	2,94	2511,79	61,63	7385	181	1536	1,1216	1,92915
				701,16	26,74	2061	79	71,76	0,03163	0,0544
3доп	21-090202-03С	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 с откосами *м2*	2,94	32868,29		96633				
64	11-100501-01С	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	7,34	2238,27	140,13	16429	1029	4189	1,17691	361,24076
				887,87	66,54	6517	488	59,8	0,08475	26,01317
65	21-090201-06С	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7) *м2*	7,34	27057,06		198599				
		Итого прямые затраты по акту				**371263**				**821**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	631
- материалы, изделия и конструкции, тенге	342 654
Накладные расходы I уровня, тенге	16 243
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	387 506
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	13 950
Итого, тенге	401 456
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 116
Итого по разделу ВКЛЮЧИТЬ, тенге	**433 573**
Итого по смете, тенге	433 573

Итого с коэф инфляции=1,07		463 922,58	тенге
Итого с понижающим коэф.=	0,9447252	438 279,34	тенге
НДС 12%		52 593,52	тенге
Всего с НДС		490 872,86	тенге

ГУ "Отдел образования района им. Г.Мусрепова, Северо-Казахстанск
Руководитель

_____ **Карабаева Э.М.**

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

_____ **Мусин М.Ш.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Кредо СК"

_____ Нагорная Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фирма АМБ"

_____ Багин А.Н.