Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Проектлембеко дорог
деректер базасына енгізілді
№ 725 2006 18 20 ж
Бас маман: кол

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

**Форма**

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«20» июня 2018г.

Заказчик: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», 050001, г. Алматы, Площадь Республики, 4

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «16» апреля 2018г., ТОО «ЖОЛ», в лице директора Гейдарова Сергея Сабировича, Алматинская обл., Жамбылский р-он, село Каргалы, ул. Геология, 129 А

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес/)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «16» апреля 2018г., ТОО «Алматы Сапа Инжиниринг», в лице генерального директор Утешова Сакена Бексултановича, эксперты технического надзора – Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Иманкулов Ардак Серикович, аттестат №KZ19VJE00025948 от 30.05.2012г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «16» апреля 2018г. ТОО «Метропроект», в лице директора Кульбаева М.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство дорог в микрорайоне Калкаман и микрорайоне Алтын Алаш, г. Алматы, Наурызбайский район.

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман и микрорайон Алтын Алаш.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «01» июля 2018 г.;
Постановление Акимата города Алматы

(наименование органа, вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, уведомление №KZ86REA00062080 от 28.06.2018 года.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Метропроект», «Строительство дорог в микрорайоне Калкаман и микрорайоне Алтын Алаш, г. Алматы, Наурызбайский район», проект №97

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» № приказ № 19-ПИР от 10.04.2017 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2017 г.
месяц, год

окончание работ апрель 2018г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11
фактически, месяц: 11

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| - | - | - | - | - | - |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Калкаман и микрорайоне Алтын Алаш, г. Алматы, Наурызбайский район.

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая протяженность дорог | км | 15,424 | 15,424 |
| Количество полос движения | шт | 2 | 2 |
| Ширина проезжей части | м | 3,5 – 6,5 | 3,5 – 6,5 |
| Тип дорожной одежды | - | капитальный | капитальный |
| Вид покрытия | - | асфальтобетон | асфальтобетон |
| Количество полос движения | шт | 1 – 2 | 1 – 2 |
| Ширина тротуаров | м | 1 – 1,5 | 1 – 1,5 |
| Ширина обочин | м | 0,5 – 1 | 0,5 – 1 |
| Ширина полосы движения | м | 3,5 | 3,5 |
| Опоры освещения | шт | 97 | 97 |
| Дорожные знаки | шт | 764 | 764 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок существующих автомобильных дорог в микрорайоне Калкаман и микрорайоне Алтын Алаш, г. Алматы, Наурызбайского района имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков микрорайонов. Вдоль улиц с двух сторон расположены малоэтажные застройки. Учитывая наличие построенных подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализации и телефонизации со смотровыми колодцами, продольный профиль выполнен по существующим отметкам земли. Произведена перекладка газопроводов среднего и низкого давления в местах пересечения с автодорогами в микрорайоне Калкаман и микрорайоне Алтын Алаш, Наурызбайского района. Прокладка газопроводов осуществлена надземным и подземным способами. Произведено устройство дорог и тротуаров горячим мелкозернистым асфальтобетонном, установлены дорожные знаки. Выполнено освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: 1 581 511 070 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 404 427 080 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 636 370 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 1 541 233 130 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 368 464 640 тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 636 370 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: Строительство дорог в микрорайоне Калкаман и микрорайоне Алтын Алаш, г.Алматы, Наурызбайский район**

(наименование объекта (комплекса)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**Заказчик:**
**КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

**Руководитель** _____ Хосчанов Т.Т.
(подпись, печать) (ФИО)

**Заместитель руководителя** _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

**Руководитель отдела Автомобильных дорог** _____ Ордабаев Н.А.
(подпись, печать) (ФИО)

**Технический надзор:**

**Генеральный директор ТОО «Алматы Сапа Инжиниринг»** _____ Утешов С.Б.
(подпись, печать) (ФИО)

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО «Метропроект»** _____ Кульбаев М.
(подпись, печать) (ФИО)

**Подрядчик (генеральный подрядчик):**

**Директор ТОО «ЖОЛ»** _____ Гейдаров С.С.
(подпись, печать) (ФИО)