Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Ф-2

АКТ № 144

Договор № 170 от 16 июня 2017 года

Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Калкаман и микрорйоне Алтын-Алаш,Наурызбайский район

Устройство улицы Нурпеисова, Нурпеисова 1, устройство автодорог (лок.рес.см.- 2-1-17)

Приемки выполненных работ за **ДЕКАБРЬ 2017 г.**

Сметная стоимость, тыс. тенге	174904,489
Сметная заработная плата, тыс. тенге	15081,728
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	15,158

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Улица Нурпеисова					
		Земляные работы					
1	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы выемки. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/ в кучи**	**м3 грунта**	**6377,0000**		**29,24**	**186478**
		Итого оплата труда:				**10,57**	**67382**
		Итого эксплуатация машин:				**29,24**	**186478**
		Накладные расходы	%	--		7,74	49327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,96	18864
		Сметная стоимость:				**39,94**	**254670**
2	Е11-010104-0115 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6377,0000**		**84,52**	**538982**
		Итого оплата труда:				**30,54**	**194755**
		Итого эксплуатация машин:				**84,52**	**538982**
		Накладные расходы	%	--		22,36	142571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	54524
		Сметная стоимость:				**115,43**	**736078**
3	Е11-010102-0309	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал**	**м3**	**4466,0000**		**169,75**	**758123**
		Итого оплата труда:				**61,52**	**274753**
		Итого эксплуатация машин:				**159,01**	**710118**
		Итого материалов:				**0,12**	**553**
		Накладные расходы	%	--		45,02	201040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,18	76733

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**231,95**	**1035896**
4	**С341-020102-1030 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**8485,4000**		**629,78**	**5343935**
		Накладные расходы	%	--		26,45	224445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	445470
		Сметная стоимость:				**708,73**	**6013851**
5	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4466,0000**		**16,63**	**74248**
		Итого оплата труда:				**7,74**	**34557**
		Итого эксплуатация машин:				**13,79**	**61593**
		Итого материалов:				**0,10**	**442**
		Накладные расходы	%	--		5,46	24399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,77	7892
		Сметная стоимость:				**23,86**	**106539**
6	**Е11-010203-0103**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**22407,0000**		**6,22**	**139361**
		Итого оплата труда:				**1,83**	**40937**
		Итого эксплуатация машин:				**6,22**	**139361**
		Накладные расходы	%	--		1,39	31063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	13634
		Сметная стоимость:				**8,21**	**184058**
7	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6722,1000**		**52,82**	**355038**
		Итого оплата труда:				**18,83**	**126597**
		Итого эксплуатация машин:				**52,82**	**355038**
		Накладные расходы	%	--		13,82	92873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,33	35833
		Сметная стоимость:				**71,96**	**483743**
8	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6722,1000**		**23,73**	**159512**
		Итого оплата труда:				**7,32**	**49180**
		Итого эксплуатация машин:				**23,73**	**159512**
		Накладные расходы	%	--		5,50	36985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,34	15720
		Сметная стоимость:				**31,57**	**212218**
9	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**6722,1000**		**55,01**	**369816**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**21,66**	**145617**
		Итого эксплуатация машин:				**42,95**	**288738**
		Итого материалов:				**2,80**	**18822**
		Накладные расходы	%	--		15,65	105206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,65	38002
		Сметная стоимость:				**76,32**	**513024**
		Дорожная одежда дороги шириной 6м					
10	**Е11-080101-0202**	**Основание под трубы щебеночное /в местах пересечения дорог Н=10см/. Устройство**	**м3 основания**	**1,8000**		**4837,73**	**8708**
		Итого оплата труда:				**1294,25**	**2330**
		Итого эксплуатация машин:				**1236,95**	**2227**
		Итого материалов:				**2867,76**	**5162**
		Накладные расходы	%	--		888,28	1599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,08	825
		Сметная стоимость:				**6184,09**	**11131**
11	**Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /426х6 мм в местах съездов во дворы/. Укладка труб**	**км трубопровода**	**0,0320**		**16461359,31**	**526763**
		Итого оплата труда:				**950835,92**	**30427**
		Итого эксплуатация машин:				**589523,39**	**18865**
		Итого материалов:				**15147667,50**	**484725**
		Накладные расходы	%	--		1306645,90	41813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1421440,42	45486
		Сметная стоимость:				**19189445,62**	**614062**
12	**Е11-300504-0103**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,0000**		**2517,58**	**100703**
		Итого оплата труда:				**621,26**	**24850**
		Итого эксплуатация машин:				**94,69**	**3787**
		Итого материалов:				**1835,94**	**73438**
		Накладные расходы	%	--		490,26	19611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,63	9625
		Сметная стоимость:				**3248,47**	**129939**
13	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6749,1200**		**2699,23**	**18217394**
		Итого оплата труда:				**297,18**	**2005715**
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**5648527**
		Итого материалов:				**1740,41**	**11746244**
		Накладные расходы	%	--		300,09	2025374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,95	1619421
		Сметная стоимость:				**3239,27**	**21862189**
14	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/**	**м2**	**21383,0000**		**674,24**	**14417188**
		Итого оплата труда:				**84,50**	**1806915**
		Итого эксплуатация машин:				**166,85**	**3567779**
		Итого материалов:				**478,93**	**10240880**
		Накладные расходы	%	--		81,41	1740854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,45	1292643
		Сметная стоимость:				**816,10**	**17450685**
15	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**10,0876**		**76381,58**	**770508**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**6849**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**13356**
		Итого материалов:				**75057,61**	**757152**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	36665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	64574
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**871746**
16	**Е11-270602-0306**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16323,0000**		**961,45**	**15693707**
		Итого оплата труда:				**56,21**	**917517**
		Итого эксплуатация машин:				**69,69**	**1137481**
		Итого материалов:				**857,61**	**13998734**
		Накладные расходы	%	--		75,70	1235636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,97	1354347
		Сметная стоимость:				**1120,12**	**18283690**
17	**Е11-270602-0406 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**16323,0000**		**430,00**	**7018853**
		Итого оплата труда:				**0,37**	**5973**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**1046**
		Итого материалов:				**429,57**	**7011834**
		Накладные расходы	%	--		18,29	298545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,86	585392
		Сметная стоимость:				**484,15**	**7902790**
18	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,0438**		**76381,58**	**385254**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**3424**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**6678**
		Итого материалов:				**75057,61**	**378576**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	18332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	32287
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**435873**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	**м2**	**16323,0000**		**1062,39**	**17341352**
		Итого оплата труда:				**56,28**	**918683**
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**1140094**
		Итого материалов:				**958,39**	**15643766**
		Накладные расходы	%	--		79,98	1305569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,39	1491754
		Сметная стоимость:				**1233,76**	**20138674**
20	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**16323,0000**		**224,25**	**3660431**
		Итого оплата труда:				**0,18**	**2987**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**554**
		Итого материалов:				**224,03**	**3656890**
		Накладные расходы	%	--		9,53	155615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,70	305284
		Сметная стоимость:				**252,49**	**4121329**
21	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1930,0000**		**1466,47**	**2830278**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**1219482**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**41180**
		Итого материалов:				**822,00**	**1586452**
		Накладные расходы	%	--		458,60	885104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,01	297231
		Сметная стоимость:				**2079,07**	**4012612**
22	**С121-040508-9902 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**86,8500**		**37215,12**	**3232133**
		Накладные расходы	%	--		1563,04	135750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,25	269431
		Сметная стоимость:				**41880,41**	**3637313**
		Устройство примыканий					
23	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**123,3000**		**52,82**	**6512**
		Итого оплата труда:				**18,83**	**2322**
		Итого эксплуатация машин:				**52,82**	**6512**
		Накладные расходы	%	--		13,82	1704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,33	657
		Сметная стоимость:				**71,96**	**8873**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**123,3000**		**23,73**	**2926**
		Итого оплата труда:				**7,32**	**902**
		Итого эксплуатация машин:				**23,73**	**2926**
		Накладные расходы	%	--		5,50	678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,34	288
		Сметная стоимость:				**31,57**	**3893**
25	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**123,3000**		**55,01**	**6783**
		Итого оплата труда:				**21,66**	**2671**
		Итого эксплуатация машин:				**42,95**	**5296**
		Итого материалов:				**2,80**	**345**
		Накладные расходы	%	--		15,65	1930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,65	697
		Сметная стоимость:				**76,32**	**9410**
26	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**115,0800**		**2699,23**	**310627**
		Итого оплата труда:				**297,18**	**34200**
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**96314**
		Итого материалов:				**1740,41**	**200287**
		Накладные расходы	%	--		300,09	34535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,95	27613
		Сметная стоимость:				**3239,27**	**372775**
27	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/**	**м2**	**411,0000**		**674,24**	**277111**
		Итого оплата труда:				**84,50**	**34730**
		Итого эксплуатация машин:				**166,85**	**68576**
		Итого материалов:				**478,93**	**196839**
		Накладные расходы	%	--		81,41	33461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,45	24846
		Сметная стоимость:				**816,10**	**335417**
28	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2540**		**76381,58**	**19401**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**172**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**336**
		Итого материалов:				**75057,61**	**19064**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	1626
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**21950**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Е11-270602-0306**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**411,0000**		**961,45**	**395155**
		Итого оплата труда:				**56,21**	**23102**
		Итого эксплуатация машин:				**69,69**	**28641**
		Итого материалов:				**857,61**	**352477**
		Накладные расходы	%	--		75,70	31112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,97	34101
		Сметная стоимость:				**1120,12**	**460369**
30	**Е11-270602-0406 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**411,0000**		**430,00**	**176729**
		Итого оплата труда:				**0,37**	**150**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**26**
		Итого материалов:				**429,57**	**176552**
		Накладные расходы	%	--		18,29	7517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,86	14740
		Сметная стоимость:				**484,15**	**198986**
31	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1270**		**76381,58**	**9700**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**86**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**168**
		Итого материалов:				**75057,61**	**9532**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	813
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**10975**
32	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	**м2**	**411,0000**		**1062,39**	**436641**
		Итого оплата труда:				**56,28**	**23132**
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**28707**
		Итого материалов:				**958,39**	**393897**
		Накладные расходы	%	--		79,98	32873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,39	37561
		Сметная стоимость:				**1233,76**	**507076**
33	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**411,0000**		**224,25**	**92167**
		Итого оплата труда:				**0,18**	**75**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**14**
		Итого материалов:				**224,03**	**92078**
		Накладные расходы	%	--		9,53	3918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,70	7687
		Сметная стоимость:				**252,49**	**103772**
		Устройство закруглений на примыканиях					

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**18,9840**		**2699,23**	**51242**
		Итого оплата труда:				**297,18**	**5642**
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**15888**
		Итого материалов:				**1740,41**	**33040**
		Накладные расходы	%	--		300,09	5697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,95	4555
		Сметная стоимость:				**3239,27**	**61494**
35	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/**	**м2**	**63,8000**		**674,24**	**43016**
		Итого оплата труда:				**84,50**	**5391**
		Итого эксплуатация машин:				**166,85**	**10645**
		Итого материалов:				**478,93**	**30555**
		Накладные расходы	%	--		81,41	5194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,45	3857
		Сметная стоимость:				**816,10**	**52067**
36	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0370**		**76381,58**	**2823**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**25**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**49**
		Итого материалов:				**75057,61**	**2774**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	237
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**3194**
37	**Е11-270602-0306**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**59,8000**		**961,45**	**57495**
		Итого оплата труда:				**56,21**	**3361**
		Итого эксплуатация машин:				**69,69**	**4167**
		Итого материалов:				**857,61**	**51285**
		Накладные расходы	%	--		75,70	4527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,97	4962
		Сметная стоимость:				**1120,12**	**66983**
38	**Е11-270602-0406 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**59,8000**		**430,00**	**25714**
		Итого оплата труда:				**0,37**	**22**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**4**
		Итого материалов:				**429,57**	**25688**
		Накладные расходы	%	--		18,29	1094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,86	2145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**484,15**	**28952**
39	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0185**		**76381,58**	**1411**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**13**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**24**
		Итого материалов:				**75057,61**	**1387**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	118
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**1597**
40	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	**м2**	**59,8000**		**1062,39**	**63531**
		Итого оплата труда:				**56,28**	**3366**
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**4177**
		Итого материалов:				**958,39**	**57312**
		Накладные расходы	%	--		79,98	4783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,39	5465
		Сметная стоимость:				**1233,76**	**73779**
41	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**59,8000**		**239,08**	**14297**
		Итого оплата труда:				**0,18**	**11**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**2**
		Итого материалов:				**238,86**	**14284**
		Накладные расходы	%	--		10,16	607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,94	1192
		Сметная стоимость:				**269,17**	**16096**
42	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**49,6000**		**1466,47**	**72737**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**31340**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**1058**
		Итого материалов:				**822,00**	**40771**
		Накладные расходы	%	--		458,60	22747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,01	7639
		Сметная стоимость:				**2079,07**	**103122**
43	**С121-040508-9902 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,2320**		**37215,12**	**83064**
		Накладные расходы	%	--		1563,04	3489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,25	6924
		Сметная стоимость:				**41880,41**	**93477**
		Устройство съездов во дворы					

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-010104-0105	**Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/**	**м3**	**767,2096**		**20,75**	**15922**
		Итого оплата труда:				**7,50**	**5753**
		Итого эксплуатация машин:				**20,75**	**15922**
		Накладные расходы	%	--		5,49	4212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,10	1611
		Сметная стоимость:				**28,34**	**21744**
45	Е11-010104-0113 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**767,2096**		**71,84**	**55118**
		Итого оплата труда:				**25,96**	**19916**
		Итого эксплуатация машин:				**71,84**	**55118**
		Накладные расходы	%	--		19,00	14580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,27	5576
		Сметная стоимость:				**98,11**	**75273**
46	Е11-010102-0307	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**767,2096**		**105,48**	**80927**
		Итого оплата труда:				**38,22**	**29323**
		Итого эксплуатация машин:				**98,82**	**75814**
		Итого материалов:				**0,07**	**57**
		Накладные расходы	%	--		27,97	21457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,68	8191
		Сметная стоимость:				**144,12**	**110574**
47	С341-020102-1030 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1074,0934**		**629,78**	**676443**
		Накладные расходы	%	--		26,45	28411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	56388
		Сметная стоимость:				**708,73**	**761241**
48	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**767,2096**		**13,61**	**10440**
		Итого оплата труда:				**6,35**	**4870**
		Итого эксплуатация машин:				**11,32**	**8683**
		Итого материалов:				**0,05**	**38**
		Накладные расходы	%	--		4,48	3437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,45	1110
		Сметная стоимость:				**19,53**	**14987**
49	Е11-270701-0201	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, h=0,2м**	**м2 покрытия**	**4116,3830**		**724,60**	**2982727**
		Итого оплата труда:				**248,62**	**1023417**
		Итого эксплуатация машин:				**99,32**	**408854**
		Итого материалов:				**408,34**	**1680882**
		Накладные расходы	%	--		186,65	768314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,90	300083