Предприятие, организация	Подразделение
TOO AIBAS COMPANY	Основное подразделение

	Номер документа	Дата составления
Акт выполненных работ	**00000000006**	**20.10.2009**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Зеленовского района ЗКО"
Основание: Без договора

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по строительству одноэтажных одноквартирных 3-х комнатных домов в с.Мичуринское Зеленовского района ЗКО	раб	1	12 564 075,00	12 564 075,00

Всего работ на сумму: 12 564 075,00
в т.ч НДС 1 346 150,89

Итого сумма: Двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьдесят пять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: TOO AIBAS COMPANY

РНН: 270100244091,
Адрес: г.Уральск, ул. Некрасова, 24
Расчетный счет: 020467611 в ЗКФ АО БТА Банк, г.Уральск, БИК 194901306

МП

Директор
(должность)

Рубалиева Р. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Зеленовского района ЗКО"

РНН: 270700211185,
Адрес: ЗКО, Зеленовский район, с.переметное, ул.Женис,12 "г"
Расчетный счет: 021145358 в Зеленовское районное управление Казначейства ДК по ЗКО, ЗКО, Зеленовский район, с.Переметное, БИК 195301070

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Форма № 3
Утверждена Постановлением
Госкомитета СССР
от 23.11.89г. № 215

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2009 года

Заказчик: ГУ "Зеленовский районный отдел строительства"

Подрядчик: **ТОО "AIBAS COMPANY"**

Договор:№ 3 от 9 октября 2009 года

Наименование строительства: Строительство одноквартирных одноэтажных трехкомнатных жилых домов в с.Мичуринское Зеленовского района

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	из них экономия	из гр.2 работы по монтажу обрудования	из гр.1 стоимость проих затрат не входящих
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке:	11217924,11				
НДС 12%	1346150,89				
ВСЕГО	12564075,00				
в том числе за октябрь	11217924,11				
НДС 12%	1346150,89				
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	12564075,00				

Заказчик: _____ **Габбасов Ш.В.**

Подрядчик: _____ **Дусубалиева Д.Б.**

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Зеленовский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AIBAS COMPANY»

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ПО ОДНОЭТАЖНОМУ ОДНОКВАРТИРНОМУ ТРЕХКОМНАТНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ №5 В П. МИЧУРИНО,ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО

ЗА ОКТЯБРЬ 2009 ГОДА

№ ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	40,5	27,84	26,18	1127	1060	104	0,01	-				
		М3		1,66	7,2	67	292	29,1	0,03	1				
	Е0101-164-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	1,5	262,72	-	394	-	134	1,54	2				
	Т.Ч.П.3.18 7К=1,2	М3		262,72	-	394	-	33,9	-	-				
3	Е0101-24-6	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ М3	42	6,01	6,01	252	252	25	-	-				
				-	2,08	-	88	29,1	0,01	-				
4	Е0101-24-6	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА	22	6,01	6,01	132	132	13	-	-				
		М3		-	2,08	-	46	29,1	0,01	-				
5	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5	134,1	-	671	-	227	0,97	5				
		М3		134,1	-	671	-	33,9	-	-				
6	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	17	6,48	6,48	110	110	10	-	-				
		М3		-	2,1	-	36	29,1	0,01	-				
7	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	17	21,55	4,52	366	77	84	0,11	2				
		М3		17,03	-	290	-	29,1	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		3053	1631			9				
				ТЕНГЕ		1421	461			2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		3725	-	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		3725	-	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	1972	-		-				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ												
8	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2,6	2327,2	97,07	6051	252	137	0,78	2				
		М3		112,5	36	293	94	35,4	0,18	-				
9	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ (БЕТОН В 7,5)	26,95	9143,55	311,32	246419	8390	4742	2,82	76				
		М3		441	117,61	11885	3170	31,5	0,57	15				
10	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (БЕТОН В12,5)	0,98	8062,57	66,01	7901	65	68	1,35	1				
		М3		195,75	24,93	192	24	31,5	0,12	-				
11	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	26,95	127	-	3423	-	-	-	-				
		М3		-	-	-	-	-	-	-				
12	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	26,95	840	-	22638	-	-	-	-				
		М3		-	-	-	-	-	-	-				
13	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	45,2	245,44	3,82	11094	173	621	0,21	10				
		М2		37,35	1,44	1688	65	35,4	0,01	-				
14	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	27,2	823,4	11,21	22396	305	344	0,2	5				
		М2		31,5	4,21	857	115	35,4	0,02	1				
15	Е0111-8-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	7,1	5788,36	261,86	41097	1859	1568	3,44	24				
		М3		499,5	99	3546	703	36,9	0,48	3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		361019	11044			119				
				ТЕНГЕ		18461	4170			20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			375869	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			375869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	23753	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
16	E0108-6-4	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М (КИРПИЧ М75, РАСТВОР М25)	38,96	2349,96	282,71	91554	11014	11823	4,64	181
				751,5	105,75	29278	4120	35,4	0,52	20
			М3							
17	C143007-1	-КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ, 250Х120Х65 ММ, М-75	14,96	17300	-	258819	-	-	-	-
			1000ШТ	-	-	-	-	-	-	-
18	E0126-30-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	8,68	4173,97	378,22	36230	3283	9656	20,04	174
				3566,25	141,75	30955	1230	30	0,69	6
			М3							
19	C11031-104	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	8,94	8390	-	75010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
20	C11011-507	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,0924	30400	-	2809	-	-	-	-
			1000М2	-	-	-	-	-	-	-
21	E0108-6-7	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	4,1	9195,46	337,41	37701	1383	1156	4,38	18
			М3	670,5	126	2749	517	35,4	0,62	3
22	E0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	30	105,68	66,43	3171	1993	601	0,15	4
			ШТ	23,85	23,85	716	715	42	0,11	3
23	C143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	0,654	16400	-	10726	-	-	-	-
			М3	-	-	-	-	-	-	-
24	E0108-7-5	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (КИРПИЧ М75 НА РАСТВОРЕ М50)	26,3	1253,44	34,37	32965	904	1879	1,21	32
				189	12,87	4971	338	35,4	0,06	2
			М2							
25	E0108-7-5	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (КИРПИЧ М75 НА РАСТВОРЕ М50)	10,4	1210,91	34,37	12593	357	743	1,21	13
				189	12,87	1966	134	35,4	0,06	1
			М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			561579	18935			422
			ТЕНГЕ			70634	7055			34
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			324251	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			599186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		469
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	81568	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ, КРОВЛЯ								
26	E0110-12-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ ТОЛЩ.40ММ	113,5	1244,48	5,48	141248	622	3523	0,53	60
			М2	84,15	2,07	9551	235	36	0,01	1
27	E0110-12-1	-ПОДШИВКА СВЕСА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.25ММ	41,96	700,7	5,48	29404	230	1303	0,53	22
			М2	84,15	2,07	3531	87	36	0,01	-
28	E0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	113,5	174,36	0,99	19790	112	485	0,07	8
			М2	11,59	0,38	1315	43	35,7	-	-
29	E0126-31-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	11,35	2139,46	330,46	24283	3751	6581	10,58	120
				1809	123,75	20532	1405	30	0,6	7
			М3							
30	C11031-100	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКИ 125	11,46	4260	-	48835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
31	E0112-15-1	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА ПО ПЕРИМЕТРУ ШИРИНОЙ 1М	39,6	279,24	1,19	11058	47	388	0,16	6
				27	0,45	1069	18	35,7	-	-
			М2							
32	E0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	6,22	21463,82	334,28	133548	2080	7892	22,1	138
			М3	3397,5	126	21139	784	36	0,62	4
33	E0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	6,22	573,75	28,11	3570	175	301	0,78	5
				123,75	10,58	770	66	36	0,05	-
			М3							
34	E0112-7-5	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	174,44	617,26	8,2	107674	1430	17190	1,71	298
				272,95	3,08	47613	537	35,7	0,02	3
			М2							
35	E0112-15-3	-УСТРОЙСТВО АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	174,44	12,58	0,99	2194	173	745	0,07	12
			М2	11,59	0,38	2022	66	35,7	-	-
36	C11011-507	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	0,1832	30400	-	5568	-	-	-	-
			1000М2	-	-	-	-	-	-	-
37	E0110-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ	174,44	20,48	0,91	3573	159	315	0,03	5
			М2	4,68	0,34	816	59	36	-	-
38	C11011-435	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	192,93	896	-	172866	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	1,57	715,87	1,24	1127	2	86	0,97	2
				153,23	0,47	241	1	35,7	-	-
		М2								
40	Е0110-15-1	-УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	2	3081,19	81,61	6162	163	716	6,08	12
		ШТ		963	31,5	1926	63	36	0,15	-
41	С12065-88	-СТВОРКИ ОКОННЫЕ ОДИНАРНЫЕ	2,02	2130	-	4303	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-797	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	2	360	-	720	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0115-201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ОКОН	0,68	724,96	2,93	493	2	14	0,41	-
		М2		63	1,1	43	1	31,5	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			716416	8946			688
			ТЕНГЕ			110570	3365			16
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			771075	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			771075	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		724
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	119866	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
		ЛИНОЛЕУМ								
44	Е0111-2-1	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	10,4	2629,65	-	27351	-	1831	2,99	31
				477	-	4961	-	36,9	-	-
		М3								
45	Е0111-11-5	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	104,01	413,07	13,43	42964	1397	2750	0,45	47
		М2		66,6	5,04	6927	524	36,9	0,02	3
46	Е0111-11-6	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	104,01	835,68	8,04	86919	836	405	-	-
				7,56	3	786	312	36,9	-	-
		М2								
47	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	104,01	258,1	9,95	26845	1035	2147	0,36	37
		М2		52,2	3,74	5429	389	36,9	0,02	2
48	Е0111-11-2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	104,01	212,21	4,02	22072	418	203	-	-
				3,78	1,5	393	156	36,9	-	-
		М2								
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
49	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,338	9032,78	-	3053	-	71	3,66	1
				567	-	192	-	36,9	-	-
		М3								
50	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	6,76	258,1	9,95	1745	67	140	0,36	2
		М2		52,2	3,74	353	25	36,9	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			210948	3753			119
			ТЕНГЕ			19042	1407			5
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			222864	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			222864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	21580	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
51	Е0115-60-5	-ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	235,02	288,36	2,11	67771	497	9019	0,64	150
				121,5	0,32	28555	75	31,5	0,04	10
		М2								
52	Е0115-65-1	-ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	6,39	659,64	6,33	4215	40	634	1,79	11
				312,75	2,39	1998	15	31,5	0,01	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			71986	537			162
			ТЕНГЕ			30554	90			10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			83272	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			83272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	32092	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
53	Е0121-9-1	-СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	127	26,92	-	3419	-	1018	0,15	19
		М		24,75	-	3143	-	32,4	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
54	С151803-51	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3	0,006	24200	-	145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								
55	ПРАЙС	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ТИП ПУГНП 3Х2,5	127	74,13	-	9415	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			12979	-			19
			ТЕНГЕ			3143	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4674	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9603	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			14277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	3296	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			1937980	44847			1538
			----			---	---			---
			ТЕНГЕ			253825	16547			87

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	91693
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	40594
ИТОГО ПО АКТУ	2070267
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4%	70389
ИТОГО:	2140656
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,53%	32752
ИТОГО	2173408
ПРОЧИЕ	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	21407
ДОП. ОТПУСКА 0,4%	8563
ИТОГО ПРОЧИХ:	29970
В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	2203378
С КОЭФ.ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 2009 ГОДА	3665988
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	73320
ИТОГО:	3739308
НДС 12%	448717
ИТОГО:	4188025

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Зеленовский районный отдел строительства» Габбасов Ш.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AIBAS COMPANY» Дусубалиева Д.Б.

Технадзор