АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЁМКИ РАБОТ

с. Кокжайык **«20» ноября 2012г.**

«Средний ремонт улиц в с. Кокжайык Кокпектинского района, ВКО»
(вид работ и наименование дороги, адрес работы)

Комиссия, действующая на основании приказа № **63** от «**16**» **ноября** **2012** г. в составе:

Председателя - Начальник отдела ГУ «ЖКХ ПТиАД» Кокпектинского района **Акшаганов М.С.**
(должность, фамилия, и.о.)

и представителей привлечённых организаций:

Аким Кокжайыкского сельского округа Кокпектинского района, ВКО **Сулейменов Н.С.**
(ф.и.о.)

Начальник отдела занятости и социальных программ **Оразгалиева Б.Е.**
(ф.и.о.)

Представитель НДП «Нур Отан» **Зарыкбаева С.Ш.**
(ф.и.о.)

Депутат районного маслихата **Бекбердинов Б.М.**
(ф.и.о.)

И.о. директор ТОО «ДСУ №14» **Калинин А.А.**
(ф.и.о.)

произвели приёмку работ, выполненных генеральным подрядчиком **ТОО «ДСУ №14»** в период с «**01**» **июня 2012 г. по «31» августа 2012 г.:**
(наименование организации)

- устройство насыпи и кюветов – 4286 м2;
- устройство дорожной одежды – 22014 м2;

(виды работ)

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: **сметная документация по среднему ремонту улиц в с. Кокжайык Кокпектинского района, ВКО акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты, протоколы, паспорта на материалы, схемы выполнения работ.**
(документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:
1) В процессе работ имелись следующие отступления от утверждённого проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

не имеются

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину,

кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки **не имеются**

(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость **среднего** ремонта объекта по утверждённой сметной документации **82 000** тыс.тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту дороги выполнены в полном объёме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приёмке работы по **среднему ремонту улиц в с. Кокжайык Кокпектинского района, ВКО** принять в эксплуатацию
2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ г.

Акт составлен в **3** экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «ЖКХ ПТиАД» Кокпектинского района, акимат Кокжайыкского сельского округа, ТОО «ДСУ №14»

Председатель комиссии: **Акшаганов М.С.**

(подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии: **Сулейменов Н.С.**

(подпись, ф.и.о.)

Оразгалиева Б.Е.

(подпись, ф.и.о.)

отсутствовала **Зарыкбаева С.Ш.**

(подпись, ф.и.о.)

отсутствовал **Бекбердинов Б.М.**

(подпись, ф.и.о.)

Калинин А.А.

(подпись, ф.и.о.)

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"

"Утверждаю"
Заместитель акима Кокпектинского района
_____ Сагандыков Р.Н.
_____2012года

Заказчик : "Көкпекті ауданының тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімі" мемлекеттік мекемесі, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, ул. Кабанбай Батыра,69, РНН182400211092, ИИК KZ25070103KSN1824000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО"Дорожно-строительное управление № 14" РНН 180800000665, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, БИК KCJBKZKX, АО Банк ЦентрКредит

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с. Кокжайык Кокпектинского района, ВКО

Договор № 40 от 20 апреля 2012года

Форма 2

Акт № 1от 22.06.2012года

приемки выполненных работ

по объекту :" Средний ремонт улиц в с. Кокжайык Кокпектинского района, ВКО"

Наименование объекта: Средний ремонт проезжей части по ул. №1 от ул. Саяхимова до ул. к/х " Елимай" с. Кокжайык Кокпектинского района ВКО

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы, Всего з\пл осн.раб	Стоимость единицы, Эксп маш в т.ч. з\пл маш	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге з\пл осн. рабоч	Общая стоимость, тенге Экспл маш	Общая стоимость, тенге в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	Затрат.труд ед ч\час	Затрат.труд всего ч\час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1											
		Разборка покрытия дорожной одежды на а/д " Большая Буконь- Кокжайык - Ульгулималши"											
1	Е68-1-2	Разборка покрытия дородежды из черного гравия	*м2*	201	28,49	27,39	5726	221	5505	945	1551	0,0072	1
		самоходными холодными фрезами с шириной			1,1	4,7						0,0259	5
		фрезерования 500-1000 мм, толщина до 50 мм											
		Итого прямые затраты в 2001г					**5726**	**221**	**5505**	**945**	**1551**		**7**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					1551						
		з\пл в накл. Расходах 15%						233					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1
		Итого прямые с накл.в 2001г					7277						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					437						
		Всего по смете					**7714**	1398					7
		Локальная смета № 2-1-2											
		Расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья											
1	Е1-191-1	Валка деревьев мягких пород с корня при	*дерево*	60	9,83	0,69	590	548	41	15	394	0,0521	3
		диаметре стволов до 16 см			9,14	0,25						0,0015	0

2	Е1-193-2	Разделка древесины, полученной от валки леса,	дерево	60	22,03	1,33	1322	1242	80	30	890	0,134	8
		мягкие породы, кр. лиственницы, d стволов до 16см			20,7	0,5						0,0029	0
3	Е1-197-1	Корчевка пней d до 24см корчевателями-собирате	пень	60	20,39	20,39	1223	0	1223	407	285		0
		на тр-ре 79кВт (108л.с.) с перемещением пней				6,79						0,0222	1
		до 5 м в грунтах естественного залегания											
4	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней d до 24 см	пень	60	6,34	6,34	380	0	380	127	89		0
		корчевателями-собирателями на тр-ре 79кВт (108л.с.)				2,11						0,0069	0
5	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами	яма	60	18,7	18,7	1122	0	1122	389	273		0
		мощностью 79 кВт (108 л.с.)				6,49						0,0212	1
6	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	8,5	27,1	27,1	230	0	230	161	161		0
						18,97						0,03984	0
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	8,5	45	45	383	0	383	77	77		0
		на 5 км, 1 класс груза				9						0,0189	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**5250**	**1790**	**3460**	**1206**	**2169**		**15**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					2169						
		з\пл в накл. Расходах 15%						325					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1
		Итого прямые с накл.в 2001г					7419						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					445						
		Всего по смете					**7864**	3322					16
		Локальная смета № 2-1-3											
		Срезка грунта существующей насыпи											
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2гр. бульдозерами мощн.79 кВт	м3	1100	6,01	6,01	6611	0	6611	2288	2219		0
		(108 л.с.) с перемещением до 10 м				2,08						0,00681	7
2	Е1-18-2	Погрузка грунта 2гр одноковшовыми экскаваторам	м3	1100	47,43	44,84	52173	2849	49324	15191	17499	0,0179	20
		емк 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы			2,59	13,81						0,0519	57
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	1134	19,7	19,7	22340	0	22340	4468	4468		0
		на 0,5 км, 1 класс груза				3,94						0,00827	9
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	296	19,7	19,7	5831	0	5831	1166	1166		0
		на 0,5 км, 1 класс груза				3,94						0,00827	2
5	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	440	19,7	19,7	8668	0	8668	1734	1734		0
		на 1 км, 1 класс груза				3,94						0,00827	4
		Итого прямые затраты в 2001г					**95623**	**2849**	**92774**	**24847**	**27086**		**100**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					27086						
		з\пл в накл. Расходах 15%						4063					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											14
		Итого прямые с накл.в 2001г					122709						

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					7363						
		Всего по смете					**130071**	31759					113
		Локальная смета № 2-1-4											
		Устройство кюветов											
1	Е1-145-9	Устройство кюветов в грунтах 2 группы	*м2*	1407,6	14,12	3,88	19875	14414	5461	1098	15046	0,0724	102
		механизированным способом			10,24	0,78						0,00263	4
2	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили–самосвалы	*м3*	211	112,5		23738	23738	0	0	23738	0,83	175
		с выгрузкой			112,5								0
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	*т*	359	19,7	19,7	7072	0	7072	1414	1414		0
		на 1 км, 1 класс груза				3,94						0,00827	3
		Итого прямые затраты в 2001г					**50685**	**38151**	**12534**	**2512**	**40198**		**284**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					40198						
		з\пл в накл. Расходах 15%						6030					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											20
		Итого прямые с накл.в 2001г					90883						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					5453						
		Всего по смете					**96336**	46693					304
		Локальная смета № 2-1-5											
		Устройство насыпи											
1	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщ 25см 1 проходом по 1	*м3*	878	14	14	12292	0	12292	4214	4088		0
		следу прицепного катка на пневмоходу массой 25 т				4,8						0,01567	14
2	Е1-130-7	Добавлять за каждый послед.проход по 1следу	*м3*	4390	1,39	1,39	6102	0	6102	1844	1788		0
		прицепного катка на пневмоходу мас-25т при h				0,42						0,00137	6
		слоя 25 см К=5,000;											
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3*	878	14,12	12	12397	1422	10536	2415	3722	0,0122	11
					1,62	2,75						0,0122	11
4	Е1-145-1	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов	*м2*	6200	8,55	4,43	53010	25544	27466	4588	29228	0,0279	173
		2 группы механизированным способом			4,12	0,74						0,0025	16
		Итого прямые затраты в 2001г					**83801**	**26966**	**56396**	**13061**	**38826**		**230**
		Стоимость материалов					439						
		Накладные расходы					38826						
		з\пл в накл. Расходах 15%						5824					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											19
		Итого прямые с накл.в 2001г					122628						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					7358						
		Всего по смете					**129985**	45851					249
		Локальная смета № 2-1-6											
		Устройство дорожной одежды											

1	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя оснований толщ 15см	м2	6159	252,82	12,65	1557118	21926	77911	22480	59060	0,0234	144
		из песчано-гравийной смеси кмат1=1,25;			3,56	3,65						0,01325	82
2	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя оснований h 8 см из щебня	м2	5132	294,56	34,06	1511682	25660	174796	57222	110233	0,033	169
		фр 40-70мм при укатке камен.материалов с пределом			5	11,15						0,03927	202
		прочности на сжатие св.98,1МПа (1000кгс/см2) кмат1=0,533;											
		Итого прямые затраты в 2001г					**3068800**	**47586**	**252707**	**79702**	**169293**		**597**
		Стоимость материалов					2768507						
		Накладные расходы					169293						
		з\пл в накл. Расходах 15%						25394					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											85
		Итого прямые с накл.в 2001г					3238094						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					194286						
		Всего по смете					**3432379**	152682					681
		Локальная смета № 2-1-7											
		Устройство дорожной одежды на съездах											
1	Е1-145-2	Планировка площадей основания в грунтах 2	м2	600	1,41	1,41	846	0	846	179	173		0
		группы механизированным способом				0,30						0,00099	1
2	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h 30см 1 проходом по 1	м3	180	12,51	12,51	2252	0	2252	770	747		0
		т				4,28						0,01399	3
3	Е1-130-8	Добавлять за каждый послед.проход по 1 следу прицеп	м3	540	1,27	1,27	686	0	686	205	199		0
		катка на пневмоходу мас 25т при h слоя 30см К=3,0;				0,38						0,00125	1
4	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	180	14,12	12	2542	292	2160	495	763	0,0122	2
					1,62	2,75						0,0122	2
5	Е27-21-2	15	м2	536	252,82	12,65	135512	1908	6780	1956	5140	0,0234	13
		см из песчано-гравийной смеси кмат1=1,25;			3,56	3,65						0,01325	7
6	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя оснований h 8 см из щебня	м2	447	294,32	34,06	131561	2235	15225	4984	9601	0,033	15
		фр 40-70мм при укатке камен.материалов с пределом			5	11,15						0,03927	18
		прочности на сжатие св.98,1МПа (1000кгс/см2) кмат1=0,533;											
		Итого прямые затраты в 2001г					**273398**	**4435**	**27949**	**8590**	**16624**		**60**
		Стоимость материалов					241014						
		Накладные расходы					16624						
		з\пл в накл. Расходах 15%						2494					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											8
		Итого прямые с накл.в 2001г					290022						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					17401						

		Всего по смете					**307423**	15518					68
		Локальная смета № 2-1-8											
		Устройство дорожной одежды переходного типа											
1	Е27-21-4	Устройство дородежды переходного типа серповидного	*м2*	80	420,22	17,55	33618	540	1404	403	1254	0,044	4
		профиля при h по оси дороги 34см из ПГС кмат1=2,833;			6,75	5,04						0,01815	1
		Итого прямые затраты в 2001г					**33618**	**540**	**1404**	**403**	**1254**		**4**
		Стоимость материалов					31674						
		Накладные расходы					1254						
		з\пл в накл. Расходах 15%						188					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1
		Итого прямые с накл.в 2001г					34872						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2092						
		Всего по смете					**36964**	1131					4
		Локальная смета № 2-1-12											
		Устройство дорожной одежды на площадке №3 на ПК 1+60											
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы	*м2*	3100	1,41	1,41	4371	0	4371	930	902		0
		механизированным способом				0,3						0,00099	3
2	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h 30см 1 проходом по 1	*м3*	930	12,51	12,51	11634	0	11634	3980	3861		0
		следу прицепного катка на пневмоходу массой 25 т				4,28						0,01399	13
3	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по1следу прицепного	*м3*	2790	1,27	1,27	3543	0	3543	1060	1028		0
		катка на пневмоходу мас 25 т при h слоя 30см К=3,0;				0,38						0,00125	3
4	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3*	930	14,12	12	13132	1507	11160	2558	3942	0,0122	11
					1,62	2,75						0,0122	11
5	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15	*м2*	3023	252,82	12,65	764275	10762	38241	11034	28988	0,0234	71
		см из песчано-гравийной смеси кмат1=1,25;			3,56	3,65						0,01325	40
6	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя 2-х слойн.оснований h-8см	*м2*	2877	294,08	34,06	846068	14385	97991	32079	61797	0,033	95
		из щебня фр.40-70мм при укатке камен.материалов			5	11,15						0,03927	113
		с предел.прочности на сжатие св.98,1МПа(1000кгс/см2) кмат1=0,533;											
		Итого прямые затраты в 2001г					**1643023**	**26653**	**166940**	**51641**	**100519**		**361**
		Стоимость материалов					1449430						
		Накладные расходы					100519						
		з\пл в накл. Расходах 15%						15078					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											50
		Итого прямые с накл.в 2001г					1743542						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					104613						

		Всего по смете					**1848154**	93372					411
		Локальная смета № 2-1-13											
		Устройство дорожной одежды на съездах к площадке №3											
1	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15	*м2*	91	252,82	12,65	23007	324	1151	332	873	0,0234	2
		см из песчано-гравийной смеси kмат1=1,25;			3,56	3,65						0,01325	1
2	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя оснований h-8см из щебня	*м2*	67	294,08	34,06	19703	335	2282	747	1439	0,033	2
		фр.40-70мм при укатке камен.материалов с пределом			5	11,15						0,03927	3
		прочности на сжатие св.98,1МПа(1000кгс/см2) kмат 1=0,533;											
		Итого прямые затраты в 2001г					**42710**	**659**	**3433**	**1079**	**2312**		**8**
		Стоимость материалов					38618						
		Накладные расходы					2312						
		з\пл в накл. Расходах 15%						347					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1
		Итого прямые с накл.в 2001г					45022						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2701						
		Всего по смете					**47723**	2085					9
		Локальная смета № 2-1-14											
		Устройство дорожной одежды на площадке №4 на ПК 2+92											
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы	*м2*	420	1,41	1,41	592	0	592	126	122		0
		механизированным способом				0,3						0,00099	0
2	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h-30см 1проходом по 1следу	*м3*	126	12,51	12,51	1576	0	1576	539	523		0
		прицепного катка на пневмоходу массой 25 т				4,28						0,01399	2
3	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу прицепного	*м3*	378	1,27	1,27	480	0	480	144	139		0
		катка на пневмоходу мас 25 т при h-слоя 30см К=3,0;				0,38						0,00125	0
4	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3*	126	14,12	12	1779	204	1512	347	534	0,0122	2
					1,62	2,75						0,0122	2
5	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15	*м2*	406,4	252,82	12,65	102746	1446	5141	1483	3896	0,0234	10
		см из песчано-гравийной смеси kмат1=1,25;			3,559	3,65						0,01325	5
6	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя 2-х слойн.оснований h-8см	*м2*	345,5	294,08	34,06	101605	1728	11766	3852	7421	0,033	11
		из щебня фр. 40-70мм при укатке камен.материалов			5	11,15						0,03927	14
		с пред.прочности на сжатие св.98,1МПа (1000кгс/см2) kмат1=0,533;											
		Итого прямые затраты в 2001г					**208778**	**3378**	**21068**	**6490**	**12636**		**46**
		Стоимость материалов					184333						

		Накладные расходы					12636						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1895					
		норм тр. В накладных расх 0,05%											6
		Итого прямые с накл в 2001г					221414						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					13285						
		Всего по смете					**234699**	11764					52
		Локальная смета № 2-1-15											
		Устройство дорожной одежды на съездах к площадке №4											
1	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15	*м2*	62,5	252,82	12,65	15801	223	791	228	599	0,0234	1
		см из песчано-гравийной смеси kмат1=1,25.			3,56	3,65						0,01325	1
2	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя оснований h-8см из щебня	*м2*	13,3	294,08	34,06	3911	67	148	148	286	0,033	0
		фр 40-70мм при укатке камен материалов с пределом			5,0	11,15						0,03927	1
		kмат1=0,533.											
		Итого прямые затраты в 2001г					**19712**	**289**	**939**	**376**	**885**		**3**
		Стоимость материалов					51464						
		Накладные расходы					885						
		з\пл в накл. Расходах 15%						133					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					20597						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1236	1857					9
		Всего по смете					**21833**	798					4
		Локальная смета № 2-1-16											
		Устройство круглой трубы диам.=1,0 м с нормальным входным звеном на ПК 3+87 на фундаменте тип III											
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2гр экскаватор "Драглайн"	*м3*	51	23,36	22,08	1191	65	1126	284	338	0,00888	0
		или "Обратная лопата" с ковшом ёмк. 0,65 м3			1,28	5,56						0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	*м3*	4	218,93		876	876	0	0	990	1,54	6
					218,93								0
3	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	*м3*	11	2409,08	516,53	26500	2797	5682	1515	4699	1,63	18
					254,25	137,7						0,48	5
4	Е30-3-2	Устройство ПГС под тело трубы	*м3*	11	1694,12	33,87	18635	2896	373	137	3306	1,94	21
					263,25	12,47						0,0609	1
5	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	*м3*	5,5	11802,51	532,08	64914	2388	2926	725	3394	2,55	14
					434,25	131,85						0,434	2
6	Е30-54-3	Укладка звеньев 1очковых круглых труб -1м при высоте	*м3*	3,78	4921,38	2182,5	18603	5001	8250	2145	7789	7,89	30
		насыпи (на ж/д. на а/д) до 3. 4 м (блок №13)			1323	567,45						1,94	7
7	30-23-22	Блок №13 - Круглые звенья 3К 4 100 (ТП 3 501-59)	*шт*	9	17407		156665						
8	Е30-62-3	Сооружение портальных и откосных стенок	*м3*	5,94	3062,82	686,25	18193	2753	4076	1060	4156	2,79	17

		отверстием 1 м (СТ-10; СТ-4)			463,5	178,43						0,61	4
9	30-23-45	Портальная стенка СТ-10 (ТП 3.501.1-144)	*шт*	2	39511		79022						
#	30-23-53	Стенка откосная СТ-4 (ТП 3.501.1-144)	*шт*	4	30011		120044						
#	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной	*м2*	55,36	347,5	13,7	19238	5693	758	279	6509	0,605	33
		мастикой двухслойной			102,83	5,04						0,0246	1
#	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	*м2*	9,12	1114,56	20,67	10165	1436	189	69	1641	0,91	8
					157,5	7,61						0,0372	0
#	Е1-166-2	Обсыпка трубы вручную грунтом 2 группы	*м3*	27	134,1		3621	3621	0	0	4091	0,972	26
					134,1								0
#	Е1-27-5	Засыпка котлованов грунтом 2гр бульдозерами мощн.	*м3*	31	3,35	3,35	104	0	104	36	35		0
		79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м				1,16						0,0038	0
#	Е1-27-11	Добавлять на кажд.послед. 5м перемещ.грунта 2гр	*м3*	93	1,48	1,48	138	0	138	47	46		0
		бульдозер.мощн.79кВт(108л.с) при засыпке траншей и котлов.К=3,0;				0,51						0,00168	0
#	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	*м3*	31	21,55	4,52	668	528	140	0	512	0,108	3
		трамбовками			17,03								0
#	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	*шт*	6	273,96	119,85	1644	602	719	178	1038	0,64	4
					100,35	29,7						0,12	1
#	99-1-5Пра	Сигнальные столбики	*шт*	6	1603		9618						
	"Семдорехника"												
		Итого прямые затраты в 2001г					**549837**	**28656**	**24481**	**6475**	**38544**		**205**
		Стоимость материалов					496701						
		Накладные расходы					38544						
		з\пл в накл. Расходах 15%						5782					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											19
		Итого прямые с накл.в 2001г					588381						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					35303						
		Всего по смете					**623684**	40912					224
		Локальная смета № 2-1-17											
		Укрепительные работы											
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы	*м2*	24	1,41	1,41	34	0	34	7	7		0
		механизированным способом				0,3						0,00099	0
2	Е1-158-5	Укрепление откосов зем.полотна монолитными	*м2*	22	1728,65	30,59	38030	3985	673	178	4038	1,22	27
		бетонными плитами толщиной до 10 см			181,13	8,11						0,037	1
3	Е30-8-1	Установка арматурны	*т*	0,0484	58900		2851	390	0	0	425	48,4	2
					8055								0

4	Е1-159-1	Устройство упоров при укреплен.откосов зем.полотна	*м упора*	7	506,21	202,18	3543	2032	1415	375	2335	1,81	13
		сборными бетонными плитами h- до 8 см (У-1; У-2)			290,25	53,57						0,186	1
5	30-15-66	Упоры У-1; У-2 (прим.)	*м3*	1,4	17000		23800						
		Итого прямые затраты в 2001г					**68258**	**6406**	**2122**	**561**	**6805**		**44**
		Стоимость материалов					59730						
		Накладные расходы					6805						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1021					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											3
		Итого прямые с накл.в 2001г					75063						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					4504						
		Всего по смете					**79567**	7988					47
		Итого прямые затраты в 2001г					**6158838**	**188745**	**673131**	**198253**	**459404**		**###**
		Стоимость материалов					**5321908**						
		Накладные расходы					**459404**						
		з\пл в накл. Расходах 15%						**68911**					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											**230**
		Итого прямые с накл.в 2001г					**6608507**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**395891**						
		Всего по смете					**7 004 398**	**455 481**					**###**

Наименование объекта: Средний ремонт проезжей части по ул. М.Ауэзова от ул.№2 до школы

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы, Всего з\пл осн.раб	Стоимость единицы, Эксп маш в т.ч. з\пл маш	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге з\пл осн. рабоч	Общая стоимость, тенге Экспл маш	Общая стоимость, тенге в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	Затрат.труд ед ч\час	Затрат.труд всего ч\час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-2-1											
		Срезка грунта существующей насыпиСрезка грунта существующей насыпи											
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2гр бульдозерами мощн 79 кВт	*м3*	198	7,51	7,51	1487	0	1487	514	447		0
		(108 л.с.) с перемещением до 10 м				2,6						0,00851	2
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2гр 1ковшовыми экскаваторами	*м3*	198	59,02	56,04	11686	590	11096	3417	3487	0,02059	4
		емк 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы			2,98	17,26						0,06488	13
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	*т*	367	19,7	19,7	7230	0	7230	1446	1301		0
		на 1 км, 1 класс груза				3,94						0,00827	3
		Итого прямые затраты в 2001г					**20403**	**590**	**19813**	**5377**	**5235**		**22**
		Стоимость материалов					0						

		Накладные расходы					5235						
		з\пл в накл. Расходах 15%						785					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											3
		Итого прямые с накл.в 2001г					25638						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1538						
		Всего по смете					**27176**	6753					24
		Локальная смета № 2-2-2											
		Устройство насыпи и кюветов											
1	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h-30см 1проходом по 1следу	*м3*	7	12,51	12,51	88	0	88	30	29		0
		прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т				4,28						0,01399	0
2	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу прицепного	*м3*	35	1,27	1,27	44	0	44	13	13		0
		катка на пневмоходу мас 25 т при h- слоя 30см К=5,0;				0,38						0,00125	0
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3*	7	14,12	12	99	11	84	19	30	0,0122	0
					1,62	2,75						0,0122	0
4	Е1-145-1	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов	*м2*	900	8,55	4,43	7695	3708	3987	666	4243	0,0279	25
		2 группы механизированным способом			4,12	0,74						0,0025	2
5	Е1-145-9	Устройство кюветов в грунтах 2 группы	*м2*	187,2	12,75	2,51	2387	1917	470	80	1938	0,0724	14
		механизированным способом			10,24	0,43						0,00263	0
6	Е1-18-2	Разработка грунта 2гр 1ковшовыми экскаваторами	*м3*	28	47,43	44,84	1328	73	1256	387	445	0,0179	1
		емк 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы			2,59	13,81						0,0519	1
7	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	*т*	48	19,7	19,7	946	0	946	189	189		0
		на 1 км, 1 класс груза				3,94						0,00827	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**12586**	**5709**	**6874**	**1385**	**6886**		**44**
		Стоимость материалов					4						
		Накладные расходы					6886						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1033					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											3
		Итого прямые с накл.в 2001г					19473						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1168						
		Всего по смете					**20641**	8127					48
		Локальная смета № 2-2-3											
		Устройство дорожной одежды											
1	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя 2-хслойных оснований и	*м2*	841	252,82	12,65	212622	2994	10639	3070	8065	0,0234	20
		покрытий h-12см из ПГС кмат1=1,25;			3,56	3,65						0,01325	11
2	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя 2-хслойных оснований h-8см	*м2*	701	294,63	34,06	206536	3505	23876	7816	15057	0,033	23

		из щебня фр.20-40мм при укатке каменных материалов			5	11,15						0,03927	28
		с пред.прочности на сжатие св.98,1МПа(1000кгс/см2) kмат1=0,533;											
		Итого прямые затраты в 2001г					**419157**	**6499**	**34515**	**10886**	**23122**		**81**
		Стоимость материалов					378144						
		Накладные расходы					23122						
		з\пл в накл. Расходах 15%						3468					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											12
		Итого прямые с накл.в 2001г					442279						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					26537						
		Всего по смете					**468816**	20853					93
		Локальная смета № 2-2-4											
		Устройство дорожной одежды на закруглениях											
1	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя 2-хслойных оснований и	*м2*	37,6	256,51	15,81	9645	154	594	171	389	0,02691	1
		покрытий толщиной 15 см из ПГС kмат1=1,25;			4,09	4,54						0,01656	1
2	Е27-22-2	8см	*м2*	31,4	287,57	42,58	9030	181	1337	438	742	0,03795	1
		из щебня фр.20-40мм при укатке камен.материалов			5,75	13,93						0,04909	2
		с пред.прочности на сжатие св.98,1МПа(1000кгс/см2)kмат1=0,533;											
		Итого прямые затраты в 2001г					**18674**	**334**	**1931**	**608**	**1131**		**4**
		Стоимость материалов					16409						
		Накладные расходы					1131						
		з\пл в накл. Расходах 15%						170					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1
		Итого прямые с накл.в 2001г					19806						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1188						
		Всего по смете					**20994**	1112					5
		Итого прямые затраты в 2001г					**470821**	**13132**	**63133**	**18256**	**36374**	**0**	**152**
		Стоимость материалов					**394556**						
		Накладные расходы					**36374**						
		з\пл в накл. Расходах 15%						**5456**					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											**18**
		Итого прямые с накл.в 2001г					**507195**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**30432**						
		Всего по смете					**537627**	**36845**					**169**

Наименование объекта: Средний ремонт ул. М..Ауэзова от ул №1 до съезда с а/дороги "Большая Буконь - Кокжайык - Ульгулималши"

					Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге					Затрат.труд
					Всего	Эксп маш						

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	з\пл осн.раб	в т.ч. з\пл маш	Всего	з\пл осн. рабоч	Экспл маш	в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	ед ч\час	всего ч\час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-3-1											
		Срезка грунта существующей насыпи											
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2гр бульдозерами мощн 79 кВт	*м3*	484	7,51	7,51	3635	0	3635	1258	1095		0
		(108 л.с.) с перемещением до 10 м				2,6						0,00851	4
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2гр 1ковшовыми экскаваторами	*м3*	484	59,02	56,04	28566	1442	27123	8354	8523	0,02059	10
		емк 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы			2,98	17,26						0,06488	31
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	*т*	823	19,7	19,7	16213	0	16213	3243	2918		0
		на 1 км, 1 класс груза				3,94						0,00827	7
		Итого прямые затраты в 2001г					**48414**	**1442**	**46971**	**12855**	**12536**		**52**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					12536						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1880					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											6
		Итого прямые с накл.в 2001г					60949						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3657						
		Всего по смете					**64606**	16178					59
		Локальная смета № 2-3-2											
		Устройство насыпи и кюветов											
1	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h-30см 1проходом по 1следу	*м3*	517	12,51	12,51	6468	0	6468	2213	2146		0
		прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т				4,28						0,01399	7
2	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу прицепного	*м3*	2585	1,27	1,27	3283	0	3283	982	953		0
		катка на пневмоходу мас 25 т при h- слоя 30см К=5,0;				0,38						0,00125	3
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3*	517	14,12	12	7300	838	6204	1422	2192	0,0122	6
					1,62	2,75						0,0122	6
4	Е1-145-1	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов	*м2*	6200	8,55	4,43	53010	25544	27466	4588	29228	0,0279	173
		2 группы механизированным способом			4,12	0,74						0,0025	16
5	Е1-145-9	Устройство кюветов в грунтах 2 группы	*м2*	1267	12,75	2,51	16156	12974	3180	545	13113	0,0724	92
		механизированным способом			10,24	0,43						0,00263	3
6	Е1-18-2	Разработка грунта 2гр 1ковшовыми экскаваторами	*м3*	190	47,43	44,84	9012	492	8520	2624	3023	0,0179	3
		емк 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы			2,59	13,81						0,0519	10
7	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	*т*	323	19,7	19,7	6363	0	6363	1274	1274		0

		на 1 км, 1 класс груза				3,94						0,00827	3
		Итого прямые затраты в 2001г					**101590**	**39848**	**61483**	**13647**	**51928**		**323**
		Стоимость материалов					259						
		Накладные расходы					51928						
		з\пл в накл. Расходах 15%						7789					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											26
		Итого прямые с накл.в 2001г					153519						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9211						
		Всего по смете					**162730**	61284					349

Локальная смета № 2-3-3

Устройство дорожной одежды

1	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя 2-хслойных оснований и	*м2*	5253,806	252,82	12,65	1328267	18704	66461	19176	50380	0,0234	123
		покрытий h-12см из ПГС kмат1=1,25;			3,56	3,65						0,01325	70
2	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя 2-хслойных оснований h-8см	*м2*	4378,024	294,37	34,06	1288759	21890	149116	48815	94038	0,033	144
		из щебня фр.20-40мм при укатке каменных материалов			5	11,15						0,03927	172
		с пред.прочности на сжатие св.98,1МПа(1000кгс/см2) kмат1=0,533;											
		Итого прямые затраты в 2001г					**2617026**	**40594**	**215576**	**67991**	**144418**		**509**
		Стоимость материалов					2360856						
		Накладные расходы					144418						
		з\пл в накл. Расходах 15%						21663					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											72
		Итого прямые с накл.в 2001г					2761444						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					165687						
		Всего по смете					**2927131**	130248					581
		Итого прямые затраты в 2001г					**2767030**	**81884**	**324031**	**94493**	**208882**	**0**	**884**
		Стоимость материалов					**2361116**						
		Накладные расходы					**208882**						
		з\пл в накл. Расходах 15%						**31332**					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											**104**
		Итого прямые с накл.в 2001г					**2975912**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**178555**						
		Всего по смете					**3154467**	**207709**					**987**

		Итого прямые затраты в 2001г (по всем участкам)				**9396689**	**283761**	**1060295**	**311002**	**704661**		**###**
		Стоимость материалов				**8077580**						
		Накладные расходы				**704661**						
		з\пл в накл. Расходах 15%					**105699**					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%										**352**

		Итого прямые с накл.в 2001г					10091615						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					604878						
		Всего по смете					10696493	700038					###

	Итого по объекту:	**10696493**
	в том числе СМР	***10696493***
	Сметная заработная плата,	*700038*
	Нормативная трудоемкость	*3,34*
	Глава 9. Дополнительные затраты	
К= 0,0216	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16%)	231044
	Сметная заработная плата (к=0,46)	*106280*
	Нормативная трудоемкость (К=0,0028), тыс. ч/час	*0,647*
К= 0,0100	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	106965
К= 0,004	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	42786
	Итого по главе 9	**380795**
	в том числе СМР	**231044**
	Итого гл 1-9	**11077288**
	в том числе СМР	10927537
	Итого по сметному расчету в ценах 2001года	***11077288***
	в том числе СМР	***10927537***
	Прочие	***149751***
	Всего по объекту в тек. ценах	**23129377**
2,088	**в т.ч. СМР в тек. ценах**	**22816697**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**462588**
	Итого	**23591965**
	НДС (12%)	**2831036**
	Итого стоимость	***26423000***

Заказчик:

Начальник отдела ЖКХ _____ **Акшаганов М.С.**

Специалист отдела ЖКХ _____ **Саменов Б.С.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Вайс А.Ф.**

"Утверждаю"
Заместитель акима Коктектинского района
Сагандыков Р.Н.
_____ 2012года

Заказчик : "Кекпекті ауданының тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімі" мемлекеттік мекемесі, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Коктектинский район, ул. Кабанбай Батыра,69,
РНН182400211092, ИИК KZ25070103KSN1824000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО"Дорожно-строительное управление № 14" РНН 180800000665, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, БИК KCJBKZKX, АО Банк ЦентрКредит

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с. Коюкайык Коктектинского района, ВКО

Договор № 40 от 20 апреля 2012года

Форма 2

Акт № 2 от 22.07.2012года

приемки выполненных работ

по объекту :" Средний ремонт улиц в с. Коюкайык Коктектинского района, ВКО"

Наименование стройки: Средний ремонт проезжей части по ул. № 1 от ул. Саяхимова до к/х " Елимай" с.Коюкайык Коктектинского района Заказ 61

Наименование объекта: Средний ремонт проезжей части по ул. №1 от ул. Саяхимова до ул. к/х " Елимай" с. Коюкайык Коктектинского района ВКО

Основание: ведомость объемов работ
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы, Всего з\пл осн.раб	Стоимость единицы, Эксп маш в т.ч. з\пл маш	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге з\пл осн. рабоч	Общая стоимость, тенге Экспл маш	Общая стоимость, тенге в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	Затрат.труд ед ч\час	Затрат.труд всего ч\час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-6											
		Устройство дорожной одежды											
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	3,3	38939,6	339,59	128501	0	1121	465	619	0,58	2
						140,9						0,58	2
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальто	м2	4582	398,94	5,88	1827943	32166	26942	7560	52836	0,0451	207
		бетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	28
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	27492	64,43	0,02	1771310	5223	550	275	7312	0,00136	37
		каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;			0,19	0,01						0,00003	1
6	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощн	м3	248	6,01	6,01	1490	0	1490	516	500		0
		79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м				2,08						0,00681	2
7	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h 27см 1 проходом по 1	м3	241	12,51	12,51	3015	0	3015	1031	1001		0
		т				4,28						0,01399	3

8	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по 1	м3	1205	1,27	1,27	1530	0	1530	458	444		0
		следу прицепного катка на пневмоходу массой 25 т				0,38						0,00125	2
		при толщине слоя 27 смК=5,000;											
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	241	14,12	12	3403	390	2892	663	1021	0,0122	3
					1,62	2,75						0,0122	3
10	Е1-145-2	Планировка поверхности присыпной обочины из	м2	1230	1,41	1,41	1734	0	1734	369	358		0
		грунта 2 группы механизированным способом				0,3						0,00099	1
11	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	м2	1608	119,66	20,36	192413	7702	32739	8650	21749	0,0317	51
		толщиной 6 см kмат1=0,6;			4,79	5,38						0,02033	33
		Итого прямые затраты в 2001г					**3931339**	**45480**	**72014**	**19988**	**85839**		**374**
		Стоимость материалов					3813845						
		Итого прямые с накл.в 2001г					4017178						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					241031						
		Всего по смете					**1258209**	78344					417
		Локальная смета № 2-1-7											
		Устройство дорожной одежды на съездах											
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,3	38939,6	339,59	11682	0	102	42	56	0,58	0
						140,94						0,58	0
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	м2	399	398,94	5,88	159177	2801	2346	658	4601	0,0451	18
		асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	2
9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	2394	64,43	0,02	154245	455	48	24	637	0,00136	3
		каждые 0,5см изменения толщины слоя К=6,000;			0,19	0,01						0,00003	0
10	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	м2	140	119,51	20,36	16731	671	2850	753	1894	0,0317	4
		толщиной 6 см kмат1=0,6;			4,79	5,38						0,02033	3
		Итого прямые затраты в 2001г					**341835**	**3926**	**5346**	**1478**	**7188**		**31**
		Стоимость материалов					332562						
		Накладные расходы					7188						
		Итого прямые с накл.в 2001г					349023						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					20941						
		Всего по смете					**369964**	6482					35
		Локальная смета № 2-1-9											
		Установка бордюрного камня на тротуаре											
1	Е27-34-2	100.20.8	м	610	522,8	6,63	318908	66295	4044	1074	89600	0,698	426
					108,68	1,76						0,0061	4
2	Е1-166-2	Подсыпка бортовых камней вручную грунтом 2 группы	м3	24,4	134,1		3272	3272	0	0	3697	0,972	24
					134,1								0

		Итого прямые затраты в 2001г					**322180**	**69567**	**4044**	**1074**	**93297**		**453**
		Стоимость материалов					248569						
		Накладные расходы					93297						
		Итого прямые с накл.в 2001г					415477						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					24929						
		Всего по смете					**440406**	84635					500
		Локальная смета № 2-1-10											
		Установка бордюрного камня на проезжей части											
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	*м3*	16	218,93		3503	3503	0	0	3958	1,54	25
		креплений с откосами в грунтах 2 группы			218,93								0
2	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.18	*м*	107	1991,48	6,63	213088	11629	709	188	15717	0,698	75
					108,68	1,76						0,0061	1
		Итого прямые затраты в 2001г					**216591**	**15132**	**709**	**188**	**19675**		**100**
		Стоимость материалов					200750						
		Накладные расходы					19675						
		Итого прямые с накл.в 2001г					236266						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					14176						
		Всего по смете					**250442**	18271					110
		Локальная смета № 2-1-11											
		Устройство тротуаров											
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы	*м2*	570	1,41	1,41	804	0	804	171	166		0
		механизированным способом				0,3						0,00099	1
2	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h 30 см 1 проходом по 1	*м3*	171	12,51	12,51	2139	0	2139	732	710		0
		следу прицепного катка на пневмоходу массой 25 т				4,28						0,01399	2
3	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу прицепного	*м3*	513	1,27	1,27	652	0	652	195	189		0
		катка на пневмоходу мас 25т при h слоя 30см К=3,0;				0,38						0,00125	1
4	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3*	171	14,12	12	2415	277	2052	470	725	0,0122	2
					1,62	2,75						0,0122	2
5	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары h 12 см из ПГС	*м2*	570	271,63	12,52	154829	21677	7136	2502	32159	0,243	139
					38,03	4,39						0,0177	10
6	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на	*м2*	1710	19,881		33997	1419	0	0	1888	0,0054	9
		каждый 1 см изменения h основанияК=3,000;			0,83								0
7	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных 1слойных покрытий	*м2*	570	439,51		250521	14108	0	0	18763	0,144	82
		дорожек и тротуаров из литой м/зерн.асф/бетон.смеси h 3см			24,75								0

8	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на	м2	1140	69,2		78888	4537	0	0	6034	0,0232	26
		каждые 0,5 см изменения h покрытия К=2,000;			3,98								0
		Итого прямые затраты в 2001г					**524243**	**42018**	**12783**	**4070**	**60633**		**274**
		Стоимость материалов					469442						
		Накладные расходы					60633						
		Итого прямые с накл.в 2001г					584877						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					35093						
		Всего по смете					**619969**	55184					304
		Локальная смета № 2-1-12											
		Устройство дорожной одежды на площадке №3 на ПК 1+60											
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,774027	38939,6	339,59	30140	0	263	109	145	0,58	0
						140,94						0,58	0
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	м2	1072,908	398,94	5,88	428026	7532	6309	1770	12372	0,0451	48
		асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	7
9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	4291,633	64,43	0,02	276510	815	86	43	1142	0,00136	6
		каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=4,000;			0,19	0,01						0,00003	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**734676**	**8347**	**6657**	**1922**	**13659**		**62**
		Стоимость материалов					719672						
		Накладные расходы					13659						
		Итого прямые с накл.в 2001г					748335						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					44900						
		Всего по смете					**793235**	12318					69
		Локальная смета № 2-3-3											
		Устройство дорожной одежды											
1	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя 2-хслойных оснований и	м2	691,1942	252,82	12,65	174748	2461	8744	2523	6628	0,0234	16
		покрытий h-12см из ПГС kмат1=1,25;			3,56	3,65						0,01325	9
2	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя 2-хслойных оснований h-8см	м2	575,9758	294,37	34,06	169550	2880	19618	6422	12372	0,033	19
		из щебня фр.20-40мм при укатке каменных материалов			5	11,15						0,03927	23
		с пред.прочности на сжатие св.98,1МПа(1000кгс/см2) kмат1=0,533;											
		Итого прямые затраты в 2001г					**344298**	**5341**	**28361**	**8945**	**19000**		**67**
		Стоимость материалов					310596						
		Накладные расходы					19000						
		Итого прямые с накл.в 2001г					363298						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					21798						
		Всего по смете					**385096**	17135					76

		Локальная смета № 2-4-1											
		Срезка грунта существующей насыпи											
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2гр бульдозерами мощностью	*м3*	79	7,51	7,51	593	0	593	205	179		0
		79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м				2,6						0,00851	1
2	Е1-18-2	экскаваторами	*м3*	79	59,02	56,04	4663	235	4427	1364	1391	0,02059	2
		емк 0,4м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы			2,98	17,26						0,06488	5
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	*т*	134	19,7	19,7	2640	0	2640	528	475		0
		на 1 км, 1 класс груза				3,94						0,00827	1
		Итого прямые затраты в 2001г					**7896**	**235**	**7660**	**2097**	**2045**		**9**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					2045						
		Итого прямые с накл.в 2001г					9941						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					596						
		Всего по смете					**10537**	2639					10
		Локальная смета № 2-4-2											
		Устройство насыпи и кюветов											
1	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h-30см 1 проходом по 1	*м3*	518	12,51	12,51	6480	0	6480	2217	2151		0
		следу прицепного катка на пневмоходу массой 25 т				4,28						0,01399	7
2	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу прицепного	*м3*	2590	1,27	1,27	3289	0	3289	981	952		0
		катка на пневмоходу мас.25т при h- слоя 30см К=5,0;				0,38						0,00125	3
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3*	518	14,12	12	7314	839	6216	1425	2196	0,0122	6
					1,62	2,75						0,0122	6
4	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов	*м2*	2363	8,55	4,43	20204	9736	10466	1748	11134	0,0279	66
		2 группы механизированным способом			4,12	0,74						0,0025	6
		Итого прямые затраты в 2001г					**37287**	**10575**	**26452**	**6371**	**16433**		**95**
		Стоимость материалов					260						
		Накладные расходы					16433						
		Итого прямые с накл.в 2001г					53720						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3223						
		Всего по смете					**56943**	19411					103

		Локальная смета № 2-5-4											
		Устройство дорожной одежды на съездах											
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы	*м2*	350	1,41	1,41	494	0	494	105	102		0
		механизированным способом				0,3						0,00099	0
2	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h-30 см 1 проходом по 1	*м3*	105	12,51	12,51	1314	0	1314	449	436		0
		следу прицепного катка на пневмоходу массой 25 т				4,28						0,01399	1

3	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу прицепного1	м3	315	1,27	1,27	400	0	400	120	116		0
		1катка на пневмоходу мас.25т при h-слоя 30см К=3,0;				0,38						0,00125	0
4	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	105	14,12	12	1483	170	1260	289	445	0,0122	1
					1,62	2,75						0,0122	1
5	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя 2-хслойных оснований и	м2	343	252,82	12,65	86717	1221	4339	1252	3289	0,0234	8
		покрытий h-15 см из ПГС кмат1=1,25;			3,56	3,65						0,01325	5
6	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя 2-хслойн.оснований h-8см	м2	286	294,37	34,06	84190	1430	9741	3189	6143	0,033	9
		из щебня фр.20-40мм при укатке камен.материалов			5	11,15						0,03927	11
		с пред.прочн.на сжатие св.98,1МПа (1000кгс/см2) кмат1=0,533;											
		Итого прямые затраты в 2001г					**174598**	**2821**	**17547**	**5404**	**10531**		**38**
		Стоимость материалов					154230						
		Накладные расходы					10531						
		Итого прямые с накл.в 2001г					185129						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					11108						
		Всего по смете					**196237**	9805					43

Итого по объекту: **7381038**

Глава 9. Дополнительные затраты

К=	0,0216	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16%)	159430
К=	0,0100	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	73810
К=	0,004	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	29524
		Итого по главе 9	**262765**
		Итого по сметному расчету в ценах 2001года	***7643802***
		Всего по объекту в тек. ценах	**15960259**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**319205**
		Итого	**16279464**
		НДС (12%)	**1953536**
		Итого стоимость	***18233000***

Заказчик: **Подрядчик:**

Начальник отдела ЖКХ _____ Акшаганов М.С.

Специалист отдела ЖКХ _____ Саменов Б.С.

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ Калинин А.А.

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"

"Утверждаю"
Заместитель акима Кокпектинского района
_____ Сагандыков Р.Н.
_____2012года

Заказчик : "Кекпекті ауданының тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімі" мемлекеттік мекемесі, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, ул. Кабанбай Батыра,69,
РНН182400211092, ИИК KZ25070103KSN1824000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО"Дорожно-строительное управление № 14" РНН 180800000665, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, БИК KCJBKZKX, АО Банк ЦентрКредит

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с. Коюкайык Кокпектинского района, ВКО

Договор № 40 от 20 апреля 2012года

Форма 2

Акт № 4 от 20.08.2012года
приемки выполненных работ
по объекту :" Средний ремонт улиц в с. Коюкайык Кокпектинского района, ВКО"

Наименование стройки: Средний ремонт проезжей части по ул. № 1 от ул. Саяхимова до к/х " Елимай" с.Коюкайык Кокпектинского района ВКО Заказ 61

Наименование объекта: Средний ремонт проезжей части по ул. №1 от ул. Саяхимова до ул. к/х " Елимай" с. Коюкайык Кокпектинского района ВКО

Акт

Основание: ведомость объемов работ
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы, Всего з\пл осн.раб	Стоимость единицы, Эксп маш в т.ч. з\пл маш	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге з\пл осн. рабоч	Общая стоимость, тенге Экспл маш	Общая стоимость, тенге в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	Затрат.труд ед ч\час	Затрат.труд всего ч\час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-12											
		Устройство дорожной одежды на площадке №3 на ПК 1+60											
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	1,24597	38939,6	339,59	48518	0	423	176	234	0,58	1
						140,94						0,58	1
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	м2	1727,0918	398,94	5,88	689006	12124	10155	2850	19915	0,0451	78
		асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	11
9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	6908,3672	64,43	0,02	445106	1313	138	69	1838	0,00136	9
		каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=4,000;			0,19	0,01						0,00003	0
10	Е1-24-6	Перемещение грунта 2гр бульдозерами мощностью	м3	55	6,01	6,01	331	0	331	114	111		0
		79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м				2,08						0,00681	0

11	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h-27см 1 проходом по 1	м3	53	12,51	12,51	663	0	663	227	220		0
		следу прицепного катка на пневмоходу мас 25 т				4,28						0,01399	1
12	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу прицепного	м3	265	1,27	1,27	337	0	337	102	99		0
		катка на пневмоходу мас 25 т при h слоя 27см К=5,0;				0,38						0,00125	0
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	53	14,12	12	748	86	636	146	225	0,0122	1
					1,62	2,75						0,0122	1
14	Е1-145-2	Планировка поверхностиприсыпной обочины из	м2	195	1,41	1,41	275	0	275	59	55		0
		грунта 2 группы механизированным способом				0,3						0,00099	0
15	Е27-63-11	Укрепление обочин ПГС толщиной 6 см кмат1=0,6;	м2	255	119,66	20,36	30513	1221	5193	1373	3451	0,0317	8
					4,79	5,38						0,02033	5
		Итого прямые затраты в 2001г					**1215497**	**14744**	**18150**	**5115**	**26148**		**116**
		Стоимость материалов					1182602						
		Накладные расходы					26148						
		з\пл в накл. Расходах 15%						3922					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											13
		Итого прямые с накл.в 2001г					1241645						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					74499						
		Всего по смете					**1316143**	23781					129
		Локальная смета № 2-1-13											
		Устройство дорожной одежды на съездах к площадке №3											
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,04	38939,6	339,59	1558	0	14	6	7	0,58	0
						140,94						0,58	0
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	м2	54	398,94	5,88	21543	379	318	89	630	0,0451	2
		асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	0
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	216	64,43	0,02	13917	41	4	2	57	0,00136	0
		каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;			0,19	0,01						0,00003	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**37018**	**420**	**335**	**97**	**687**		**3**
		Стоимость материалов					36262						
		Накладные расходы					687						
		з\пл в накл. Расходах 15%						103					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					37705						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2262						
		Всего по смете					**39967**	620					3

Локальная смета № 2-1-14													
Устройство дорожной одежды на площадке №4 на ПК 2+92													
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	*т*	0,231	38939,6	339,59	8995	0	78	33	43	0,58	0
						140,94						0,58	0
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	*м2*	315	398,94	5,88	125666	2211	1852	520	3632	0,0451	14
		асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	2
9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	*м2*	1260	64,43	0,02	81182	239	25	13	335	0,00136	2
		каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;			0,19	0,01						0,00003	0
10	Е1-24-6	Перемещение грунта 2гр бульдозерами мощн.79	*м3*	23,1	6,01	6,01	139	0	139	48	47		0
		кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м				2,08						0,00681	0
11	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h- 27 см 1проходом по 1	*м3*	22,68	12,51	12,51	284	0	284	97	94		0
		т				4,28						0,01399	0
12	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу прицепного,	*м3*	113,4	1,27	1,27	144	0	144	43	42		0
		катка на пневмоходу мас.25 т при h- слоя 27см К=5,0;				0,38						0,00125	0
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3*	22,68	14,12	12	320	37	272	62	96	0,0122	0
					1,62	2,75						0,0122	0
14	Е1-145-2	Планировка поверхностиприсыпной обочины из	*м2*	84	1,41	1,41	118	0	118	25	25		0
		грунта 2 группы механизированным способом				0,3						0,00099	0
15	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	*м2*	109,2	119,66	20,36	13067	523	2223	587	1477	0,0317	3
		толщиной 6 см kмат1=0,6;			4,79	5,38						0,02033	2
		Итого прямые затраты в 2001г					**229915**	**3011**	**5136**	**1428**	**5791**		**25**
		Стоимость материалов					221769						
		Накладные расходы					5791						
		з\пл в накл. Расходах 15%						869					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											3
		Итого прямые с накл.в 2001г					235706						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					14142						
		Всего по смете					**249848**	5307					28
Локальная смета № 2-1-15													
Устройство дорожной одежды на съездах к площадке №4													
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	*т*	0,03	38939,6	339,59	1168	0	10	4	6	0,58	0
						140,94						0,58	0
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	*м2*	37	398,94	5,88	14761	260	218	61	427	0,0451	2

		асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	0
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	148	64,43	0,02	9536	28	4	1	39	0,00136	0
		каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;			0,19	0,01						0,00003	0
6	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя оснований толщиной	м2	50	206,37	11,83	10319	276	592	156	472	0,0359	2
		12 см из песчано-гравийной смеси kмат1=1,2;			5,51	3,11						0,01121	1
		Итого прямые затраты в 2001г					**35784**	**564**	**823**	**222**	**472**		**4**
		Стоимость материалов					0						
		Накладные расходы					472						
		з\пл в накл. Расходах 15%						71					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					36256						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2175	0					0
		Всего по смете					**38431**	857					5
		Локальная смета № 2-1-18											
		Установка дорожных знаков											
1	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2	7	19,4		136	136	0	0	132	0,123	1
					19,4								0
2	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлич.стойках	шт	7	747,86	146,19	5235	3544	1023	198	4976	3,2	22
					506,25	28,22						0,11	1
3	Е7-1-5	т	шт	7	595,71	397,26	4170	1389	2781	958	3286	1,21	8
		в котловане глубиной до 4 м			198,45	136,87						0,5184	4
4	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	м3	2,45	18100		44345						
		анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,											
		якоря из тяжелого бетона класса В15											
		(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)											
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,55	10460,6	66,01	5753	108	36	14	127	1,35	1
					195,75	24,93						0,1218	0
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,19	1700,2	97,07	2023	,134	116	43	209	0,78	1
					112,5	36						0,18	0
7	99-1-1Пра	Стойка СКМ 1.35	шт	4	1939		7756						
8	99-1-2Пра	Стойка СКМ 2.35	шт	3	2242		6726						
9	99-1-3 Пра	Таблички дорожных знаков 2.1	шт	3	2753		8259						
10	99-1-4Пра	Таблички дорожных знаков 2.4	шт	4	2219		8876						

11	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	*шт*	14	273,96	119,85	3835	1405	1678	416	2424	0,64	9
					100,35	29,7						0,12	2
12	99-1-5Пра	Сигнальные столбики	*шт*	14	1603		22442						
		Итого прямые затраты в 2001г					**119556**	**6716**	**5634**	**1629**	**11154**		**49**
		Стоимость материалов					107207						
		Накладные расходы					11154						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1673					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											6
		Итого прямые с накл.в 2001г					130710						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					7843						
		Всего по смете					**138553**	10018					54
		Локальная смета № 2-1-19											
		Разметка проезжей части											
1	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	*км линии*	0,06	10970,7	1692,25	658	27	102	38	86	3,18	0
					450	632,07						2,85	0
2	Е27-65-6	Разметка пр.части прерыв.линией шир.0,1м при	*км линии*	0,15	8763,55	1692,25	1315	68	254	95	216	3,18	0
		соотношении штриха и промежутка 3:1 (1,6)			450	632,07						2,85	0
3	Е27-65-5	Разметка пр.части прерыв.линией шир.0,1м при	*км линии*	0,5	4349,35	1692,25	2175	225	846	316	720	3,18	2
		соотношении штриха и промежутка 1:3 (1,5)			450	632,07						2,85	1
		Итого прямые затраты в 2001г					**4148**	**320**	**1201**	**449**	**1022**		**4**
		Стоимость материалов					2627						
		Накладные расходы					1022						
		з\пл в накл. Расходах 15%						153					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1
		Итого прямые с накл.в 2001г					5170						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					310						
		Всего по смете					**5480**	922					5
		Локальная смета № 2-2-3											
		Устройство дорожной одежды											
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	*т*	0,45	38939,6	339,59	17523	0	153	63	84	0,58	0
						140,94						0,58	0
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных	*м2*	626	398,94	5,88	249736	4395	3681	1033	7218	0,0451	28
		смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	4
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	*м2*	3756	64,43	0,02	241999	714	75	38	999	0,00136	5
		каждые 0,5см изменения толщины слоя К=6,0;			0,19	0,01						0,00003	0
6	Е1-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами	*м3*	49	6,01	6,01	294	0	294	102	99		0
		мощностью 79 кВт (108 л.с.)до 10 м				2,08						0,00681	0
7	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h-30см 1 проходом по 1	*м3*	48	12,51	12,51	600	0	600	205	199		0

		следу прицепного катка на пневмоходу массой 25 т				4,28						0,01399	1
8	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1 следу прицепного	м3	240	1,27	1,27	305	0	305	91	88		0
		катка на пневмоходу мас-25 т при h-слоя 30 смК=5,000;				0,38						0,00125	0
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48	14,12	12	678	78	576	132	203	0,0122	1
					1,62	2,75						0,0122	1
10	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов	м2	173	8,55	4,43	1479	714	766	128	820	0,0279	5
		2 группы механизированным способом			4,12	0,74						0,0025	0
11	Е27-63-11	Укрепление обочин ПГС толщиной 6 см кмат1=0,6;	м2	220	119,66	20,36	26325	1055	4479	1184	2977	0,0317	7
					4,79	5,38						0,02033	4
		Итого прямые затраты в 2001г					**538939**	**6954**	**10930**	**2976**	**12687**		**57**
		Стоимость материалов					521054						
		Накладные расходы					12687						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1903					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											6
		Итого прямые с накл.в 2001г					551626						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					33097						
		Всего по смете					**584723**	11834					63
		Локальная смета № 2-2-4											
		Устройство дорожной одежды на закруглениях											
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,003	39024,5	424,49	117	0	1	1	1	0,667	0
						176,18						0,725	0
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	м2	28	401,47	7,36	11241	226	206	58	341	0,05187	1
		асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			8,07	2,07						0,00773	0
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	168	64,47	0,03	10831	38	5	3	48	0,00156	0
		каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;			0,22	0,01						0,00004	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**22189**	**264**	**212**	**61**	**390**		**2**
		Стоимость материалов					21713						
		Накладные расходы					390						
		з\пл в накл. Расходах 15%						58					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					22579						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1355						
		Всего по смете					**23934**	383					2
		Локальная смета № 2-3-3											
		Устройство дорожной одежды											
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	3,00	38939,6	339,59	116819	0	1019	423	562	0,58	2
						140,94						0,58	2

4	E27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетон	м2	1808,1518	398,94	5,88	721344	12693	10632	2983	20850	0,0451	82
		смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	11
5	E27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	10848,9109	64,43	0,02	698995	2061	217	108	2887	0,00136	15
		каждые 0,5см изменения толщины слоя К=6,0;			0,19	0,01						0,00003	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**1537158**	**14755**	**11868**	**3515**	**24299**		**111**
		Стоимость материалов					1510536						
		Накладные расходы					24299						
		з\пл в накл. Расходах 15%						3645					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											12
		Итого прямые с накл.в 2001г					1561457						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					93687						
		Всего по смете					**1655145**	**21914**					**123**
		Всего по смете (по всем участкам)					**4052224**	**75636**					**411**

Итого по объекту: **4052224**

Глава 9. Дополнительные затраты

К=	0,0216	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16%)	87528
К=	0,0100	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	40522
К=	0,004	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	16209
		Итого по главе 9	**144259**
		Итого по сметному расчету в ценах 2001года	***4196483***
		Прочие	***56731***
		Всего по объекту в тек. ценах	**8762256**
	2,088	**в т.ч. СМР в тек. ценах**	**8643802**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**175245**
		Итого	**8937501**
		НДС (12%)	**1072500**
		Итого стоимость	***10010001***

Заказчик:

Начальник отдела ЖКХ _____ **Акшаганов М.С.**

Специалист отдела ЖКХ _____ **Саменов Б.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ№ 14"

_____ **Калинин А.А.**

"Утверждаю"
Заместитель акима Кокпектинского района
_____ Сагандыков Р.Н.
_____2012года

Заказчик : "Көкпекті ауданының тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімі" мемлекеттік мекемесі, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, ул. Кабанбай Батыра,69,
РНН182400211092, ИИК KZ25070103KSN1824000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО"Дорожно-строительное управление № 14" РНН 180800000665, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, БИК KCJBKZKX, АО Банк ЦентрКредит

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с. Коюкайык Кокпектинского района, ВКО

Договор № 41 от 20 апреля 2012г.

Форма 2

Акт № 5 от 20.08.2012года

приемки выполненных работ

по объекту :" Средний ремонт улиц в с. Коюкайык Кокпектинского района, ВКО"

Наименование стройки: Средний ремонт проезжей части улиц в с. Коюкайык Кокпектинского р-на ВКО

Наименование объекта: Средний ремонт ул. М..Ауэзова от ул №1 до съезда с а/дороги "Большая Буконь - Коюкайык - Ульгулималши"

Акт

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

n/n	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	объём	Стоимость единицы, Всего з\пл осн.раб	Стоимость единицы, Эксп маш в т.ч. з\пл маш	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге з\пл осн. рабоч	Общая стоимость, тенге Экспл маш	Общая стоимость, тенге в т.ч. з\пл маш	Наклад. расходы	Затрат.труд ед ч\час	Затрат.труд всего ч\час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-3-3											
		Устройство дорожной одежды											
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетон	м2	2614,8482	398,94	5,88	1043168,0	18356	15375	4314	30152	0,0451	118
		смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	16
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	15689,0891	64,43	0,02	1010848,0	2981	314	157	4173	0,00136	21
		каждые 0,5см изменения толщины слоя К=6,0;			0,19	0,01						0,00003	0
6	Е1-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами	м3	241	6,01	6,01	1448	0	1448	501	486		0
		мощностью 79 кВт (108 л.с.)до 10 м				2,08						0,00681	2
7	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h-30см 1 проходом по 1	м3	234	12,51	12,51	2927	0	2927	1002	971		0
		следу прицепного катка на пневмоходу массой 25 т				4,28						0,01399	3
8	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1 следу прицп	м3	1170	1,27	1,27	1486	0	1486	445	431		0
		катка на пневмоходу мас-25 т при h-слоя 30 смК=5,000;				0,38						0,00125	1
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	234	14,12	12	3304	379	2808	644	992	0,0122	3
					1,62	2,75						0,0122	3

10	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов	м2	1180	8,55	4,43	10089	4862	5227	873	5563	0,0279	33
		2 группы механизированным способом			4,12	0,74						0,0025	3
11	Е27-63-11	Укрепление обочин ПГС толщиной 6 см кмат1=0,6;	м2	1552	119,66	20,3595	185712	7433	31598	8351	20994	0,0317	49
					4,79	5,3808						0,02033	32
		Итого прямые затраты в 2001г					**2258982**	**34011**	**61184**	**16286**	**63762**		**285**
		Стоимость материалов					2163787						
		Накладные расходы					63762						
		з\пл в накл. Расходах 15%						9564					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											32
		Итого прямые с накл.в 2001г					2322744						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					139365						
		Всего по смете					**2462109**	59862					316
		Локальная смета № 2-3-4											
		Разметка проезжей части											
1	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км линии	0,04	10970,7	1692,25	439	18	68	25	58	3,18	0
					450	632,07						2,85	0
2	Е27-65-6	Разметка пр.части прерыв.линией шир.0,1м при	линии	0,1	8763,55	1692,25	876	45	169	63	144	3,18	0
		соотношении штриха и промежутка 3:1 (1,6)			450	632,07						2,85	0
	Е27-65-5	Разметка пр.части прерыв.линией шир.0,1м при	км линии	0,53	4349,35	1692,25	2305	239	897	335	763	3,18	2
3		соотношении штриха и промежутка 1:3 (1,5)			450	632,07						2,85	2
		Итого прямые затраты в 2001г					**3620**	**302**	**1134**	**423**	**965**		**4**
		Стоимость материалов					2185						
		Накладные расходы					965						
		з\пл в накл. Расходах 15%						145					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					4585						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					275						
		Всего по смете					**4860**	870					5
		Локальная смета № 2-4-3											
		Устройство дорожной одежды											
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	1,62	38939,6	339,59	63082	0	550	228	304	0,58	1
						140,94						0,58	1
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	м2	2256	398,94	5,88	900009	15837	13265	3722	26014	0,0451	102
		асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	14
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	13536	64,43	0,02	872124	2572	271	135	3601	0,00136	18
		каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;			0,19	0,01						0,00003	0
6	Е1-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами	м3	126	6,01	6,01	757	0	757	262	254		0
		мощностью 79 кВт (108 л.с.)до 10 м				2,08						0,00681	1

7	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h-30см 1 проходом по 1	м3	122	12,51	12,51	1526	0	1526	522	506		0
		т				4,28						0,01399	2
8	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу прицепного	м3	610	1,27	1,27	775	0	775	232	225		0
		катка на пневмоходу мас.25 т при h-слоя 30см К=5,0;				0,38						0,00125	1
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	122	14,12	12	1723	198	1464	336	517	0,0122	1
					1,62	2,75						0,0122	1
10	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	606	8,55	4,43	5181	2497	2685	448	2857	0,0279	17
					4,12	0,74						0,0025	2
11	Е27-63-11	kмат1=0,6;	м2	792	119,66	20,36	94771	3794	16125	4260	10712	0,0317	25
					4,79	5,379						0,02033	16
		Итого прямые затраты в 2001г					**1939948**	**24897**	**37418**	**10146**	**44990**		**202**
		Стоимость материалов					1877633						
		Накладные расходы					44990						
		з\пл в накл. Расходах 15%						6748					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											22
		Итого прямые с накл.в 2001г					1984938						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					119096						
		Всего по смете					**2104034**	41792					225

Локальная смета № 2-4-4

		Устройство дорожной одежды на съездах											
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,1	38939,6	339,59	3894	0	34	14	19	0,58	0
						140,94						0,58	0
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	м2	137	398,94	5,88	54655	962	806	226	1580	0,0451	6
		асфальтобетонных смесей типа Бх h-3 см			7,02	1,65						0,00618	1
9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	822	64,43	0,02	52961	156	16	8	219	0,00136	1
		каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;			0,19	0,01						0,00003	0
10	Е27-63-11	Укрепление обочин ПГС толщиной 6см kмат1=0,6;	м2	48	119,66	20,36	5744	230	977	258	648	0,0317	2
					4,79	5,38						0,02033	1
11	Е27-21-4	Устройство основ-й и покрыт.серповидного профиля	м2	80	420,22	17,55	33618	540	1404	403	1254	0,044	4
		при h- по оси дороги 34см из ПГС kмат1=2,833;			6,75	5,04						0,01815	1
		Итого прямые затраты в 2001г					**150872**	**1888**	**3237**	**910**	**3720**		**16**
		Стоимость материалов					145747						
		Накладные расходы					3720						
		з\пл в накл. Расходах 15%						558					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											2
		Итого прямые с накл.в 2001г					154592						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9276						
		Всего по смете					**163868**	3356					18

Локальная смета № 2-4-5

		Установка дорожных знаков											
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы	м2	1	1,41	1,41	1	0	1	0	0		0
		механизированным способом				0,3						0,00099	0
2	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов	шт	1	6743,67	272,99	6744	136	273	94	322	0,825	1
		массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м			135,68	94,48						0,3633	0
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,17	1700,2	97,07	289	19	17	6	30	0,78	0
					112,5	36						0,18	0
4	Е6-1-1	Устройство бетонного омоноличивания	м3	0,078	10460,6	66,01	816	15	5	2	18	1,35	0
					195,75	24,93						0,1218	0
5	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических	шт	1	747,86	146,19	748	506	146	28	711	3,2	3
		стойках			506,2	28,22	0					0,11	0
6	99-1-1 Прай	Стоимость стоек СКМ 1.35	шт	1	1773		1773						
7	99-1-2Прайс	Стоимость щитков2.4	шт	1	2219		2219						
"Семдортехник		**Итого прямые затраты в 2001г**					**12590**	**676**	**442**	**131**	**1081**		**5**
		Стоимость материалов					11471						
		Накладные расходы					1081						
		з\пл в накл. Расходах 15%						162					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											1
		Итого прямые с накл.в 2001г					13671						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					820						
		Всего по смете					**14491**	969					5

Локальная смета № 2-4-6

		Разметка проезжей части											
1	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км линии	0,04	10970,7	1692,25	439	18	68	25	58	3,18	0
					450	632,07						2,85	0
2	Е27-65-6	Разметка пр.части прерыв.линией шир.0,1м при	км линии	0,1	8763,55	1692,25	876	45	169	63	144	3,18	0
		соотношении штриха и промежутка 3:1 (1,6)			450	632,07						2,85	0
3	Е27-65-5	Разметка пр.части прерыв.линией шир.0,1м при	км линии	0,22	4349,35	1692,25	957	99	372	139	316	3,18	1
		соотношении штриха и промежутка 1:3 (1,5)			450	632,07						2,85	1
		Итого прямые затраты в 2001г					**2272**	**162**	**609**	**227**	**518**		**2**
		Стоимость материалов					1501						
		Накладные расходы					518						
		з\пл в накл. Расходах 15%						78					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					2790						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					167						
		Всего по смете					**2957**	467					2

Локальная смета № 2-5-3

		Устройство дорожной одежды											
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	1,6	38939,6	339,59	62303	0	543	226	300	0,58	1
						140,94						0,58	1
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	м2	2265	398,94	5,88	903599	15900	13318	3738	26119	0,0451	102

		асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см			7,02	1,65						0,00618	14
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	13590	64,43	0,02	875604	2582	272	136	3615	0,00136	18
		каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;			0,19	0,01						0,00003	0
6	Е1-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами	м3	122	6,01	6,01	733	0	733	254	246		0
		мощностью 79 кВт (108 л.с.)до 10 м				2,08						0,00681	1
7	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта h-30см 1 проходом по 1	м3	117	12,51	12,51	1464	0	1464	501	486		0
		т				4,28						0,01399	2
8	Е1-130-8	Добавлять за кажд.послед.проход по 1следу прицепного	м3	585	1,27	1,27	743	0	743	223	216		0
		катка на пневмоходу мас.25 т при h-слоя 30см К=5,0;				0,38						0,00125	1
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	117	14,12	12	1652	190	1404	322	496	0,0122	1
					1,62	2,75						0,0122	1
10	Е1-145-12	2 группы механизированным способом	м2	608	8,55	4,43	5198	2505	2693	450	2866	0,0279	17
					4,12	0,74						0,0025	2
11	Е27-63-11	kмат1=0,6;	м2	795	119,66	20,36	95130	3808	16186	4277	10753	0,0317	25
					4,79	5,38						0,02033	16
		Итого прямые затраты в 2001г					**1946426**	**24985**	**37357**	**10125**	**45097**		**203**
		Стоимость материалов					1884084						
		Накладные расходы					45097						
		з\пл в накл. Расходах 15%						6765					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											23
		Итого прямые с накл.в 2001г					1991523						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					119491						
		Всего по смете					**2111014**	41874					225
		Локальная смета № 2-5-4											
		Устройство дорожной одежды на съездах											
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,18	38939,6	339,59	7009	0	61	25	34	0,58	0
						140,94						0,58	0
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных	м2	255	398,94	5,88	101731	1790	1499	421	2940	0,0451	12
		асфальтобетонных смесей типа Бх h-3 см			7,02	1,65						0,00618	2
9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на	м2	1530	64,43	0,02	98579	291	31	15	407	0,00136	2
		каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;			0,19	0,01						0,00003	0
10	Е27-63-11	Укрепление обочин ПГС толщиной 6см kмат1=0,6;	м2	89	119,66	20,36	10650	426	1812	479	1204	0,0317	3
					4,79	5,38						0,02033	2
11	Е27-21-4	Устройство основ-й и покрыт.серповидного профиля	м2	240	420,22	17,55	100853	1620	4212	1210	3763	0,044	11
		при h- по оси дороги 34см из ПГС kмат1=2,833;			6,75	5,04						0,01815	4
		Итого прямые затраты в 2001г					**318822**	**4127**	**7615**	**2150**	**8348**		**35**

		Стоимость материалов					307079						
		Накладные расходы					8348						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1252					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											4
		Итого прямые с накл.в 2001г					327170						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					19630						
		Всего по смете					**346800**	7529					39
		Локальная смета № 2-5-5											
		Установка дорожных знаков											
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы	*м2*	9	1,41	1,41	13	0	13	3	0		0
		механизированным способом				0,3						0,00099	0
2	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов	*шт*	9	6743,67	272,99	60693	1221	2457	850	2900	0,825	7
		массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м			135,68	94,48						0,3633	3
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	*м3*	1,53	1700,2	97,07	2601	172	149	55	268	0,78	1
					112,5	36						0,18	0
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	0,7	10460,6	66,01	7322	137	46	17	162	1,35	1
					195,75	24,93						0,1218	0
5	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических	*шт*	9	747,86	146,19	6731	4556	1316	254	6398	3,2	29
		стойках			506,2	28,22						0,11	1
6	99-1-1Пра	Стойка СКМ 1.35	*шт*	5	1773		8865						
7	99-1-2Пра	Стоимость щитков 2.4	*шт*	5	2219		11095						
8	99-1-3 Пра	Стоимость стоек СКМ 2.35	*шт*	4	2242		8968						
9	99-1-4Пра	Стоимость щитков 2.1	*шт*	5	2753		13765						
10	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	*шт*	14	273,96	119,85	3835	1405	1678	416	2423	0,64	9
					100,35	29,7						0,12	2
11	99-1-5Пра	Сигнальные столбики	*шт*	14	1603		22442						
"Семдортехник		**Итого прямые затраты в 2001г**					**146330**	**7491**	**5658**	**1596**	**12151**		**54**
		Стоимость материалов					133181						
		Накладные расходы					12151						
		з\пл в накл. Расходах 15%						1823					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											6
		Итого прямые с накл.в 2001г					158481						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9509						
		Всего по смете					**167990**	10910					60
		Локальная смета № 2-5-6											
		Разметка проезжей части											
1	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	*км линии*	0,08	10970,7	1692,25	878	36	135	51	116	3,18	0
					450	632,07						2,85	0
2	Е27-65-6	Разметка пр.части прерыв.линией шир.0,1м при	*км линии*	0,17	8763,55	1692,25	1490	77	288	107	245	3,18	1
		соотношении штриха и промежутка 3:1 (1,6)			450	632,07						2,85	0

3	E27-65-5	Разметка пр.части прерыв.линией шир.0,1м при	км линии	0,07	4349,35	1692,25	304	32	118	44	100	3,18	0
		соотношении штриха и промежутка 1:3 (1,5)			450	632,07						2,85	0
		Итого прямые затраты в 2001г					**2672**	**144**	**542**	**203**	**461**		**2**
		Стоимость материалов					1986						
		Накладные расходы					461						
		з\пл в накл. Расходах 15%						69					
		норм.тр. В накладных расх 0,05%											0
		Итого прямые с накл.в 2001г					3133						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					188						
		Всего по смете					**3321**	**416**					**2**
		Всего по смете (по всем объектам)					**7381444**	**168045**					**896**

Итого по объекту: **7381444**

Глава 9. Дополнительные затраты

К=	0,0216	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16%)	159439
К=	0,0100	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	73814
К=	0,004	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	29525
		Итого по главе 9	**262779**
		Итого по сметному расчету в ценах 2001года	***7644223***
		Прочие	***103339***
		Всего по объекту в тек. ценах	**15961134**
	2,08800	**в т.ч. СМР в тек. ценах**	**15745362**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**319223**
		Итого	**16280357**
		НДС (12%)	**1953643**
		Итого стоимость	***18234000***

Заказчик:

Начальник отдела ЖКХ _____ **Акшаганов М.С.**

Специалист отдела ЖКХ _____ **Саменов Б.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**