Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "6" ноября 2013 г. Кокпектинский р-н
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Восточно-Казахстанской области № 49р от " 29 "октября» 2013г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Жумадилова Нуржана Сайлаубековича – исполняющего обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Отарбаева Мади Жангельдиновича – руководитель департамента государственного архитектурно-строительного – контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Заказчика:

Смагулова Ерлана Кенесбековича - главный специалист отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации:

Карибаева Алибека Карибаевича – начальник производственного дорожного участка № 1 коммунального государственного предприятия «ОблШыгысЖол»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:

Федосова Ивана Александровича – заместитель генерального директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) – **нет**
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) - **нет**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) – **нет**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Абдрасуловой Гульмиры Кабышевны – руководитель управления департамента Комитета государственного эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области по Кокпектинскому району;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы:
Слямбекова Калкамана Болатовича – начальник отдела чрезвычайных ситуаций Кокпектинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Даумова Еркина Камалбековича – лаборант республиканского государственного учреждения «Шыгысжоллаборатория»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» совместно с генеральным подрядчиком Товариществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №14»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Средний ремонт автомобильной дороги «Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа» км 91-99
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу - Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"____ 20__ г. № ___ **нет**
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__г. № ___-**нет**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком Товариществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14»
(наименование организации)
выполнившим работы: ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог 50мм, площадью ремонта до 5м2, устройство выравнивающего слоя, устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня, укрепление обочин ПГС Н=7см, планировка обочин механизированным способом
(виды работ)
и субподрядными организациями - **нет**
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком - **нет**
(наименование организации)
выполнившим работы: _____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями - **нет**
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **нет**
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **нет**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена – **нет**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "__" _____ 20__ г. № ____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2013года**;
(месяц, год)
окончание работ: **июнь 2013года**;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: **по договору № 32 от 4 марта 2013г.;**
по норме или по проекту организации строительства – **нет**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: заключение рабочей комиссии о готовности законченного среднего ремонта, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты соответствия качества материалов.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	8	8	8	8

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **нет**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:- **нет**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: - битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД, битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ, смесь песчано-гравийная природная, смесь асфальтобетонная холодная мелкозернистая, тип Бх, М-II, черный щебень;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту)- **нет**.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – **нет**
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями - **нет;** Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:- сметным расчетом;

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Ремонт а/б однослойного покрытия дорог толщиной 50мм, площадью ремонта до 5м2	м2	2795,35	апрель-май 2013г.
Устройство выравнивающего слоя	т	3820,4198	июнь 2013г.
Одиночная поверхностная обработка битумом с применением черного щебня	м2 покрытия	56000	июнь 2013г.
Укрепление обочин ПГС Н=7см	м2	12720	июнь 2013г.
Планировка обочин механизированным способом	м2	12720	июнь 2013г.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **95014,0 тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **95014,0тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **-нет** тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **87399,200 тыс. тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **87399,200 тыс тенге;** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - **нет** тыс.тенге

.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических -**нет**.
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) - **нет**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Средний ремонт автомобильной дороги Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа» км 91-99**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Жумадилов Нуржан Сайлаубекович _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Отарбаев Мади Жангельдинович _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Смагулов Ерлан Кенесбекович - _____

Карибаев Алибек Карибаевич _____

Федосов Иван Александрович _____

Абдрасулова Гульмира Кабышевна _____

Слямбеков Калкаман Болатович _____

Даумов Еркин Камалбекович _____

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Договор № 32 от 4 марта 2013года

Средний ремонт автомобильной дороги "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 91-99

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2013года

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	3759398,50		3759398,50	
	НДС 12%	451127,82		451127,82	
	Всего	4210526,32		4210526,32	
	Удержание 5%	210526,32		210526,32	
	Всего к оплате	**4000000,00**		**4000000,00**	
	в т.ч. по специфике 159	**3571428,57**		3571428,57	
	в т.ч. по специфике 168	**428571,43**		428571,43	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Договор № 32 от 4 марта 2013года

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 91-99

Акт № 1 от 19.04. 2013года
приемки выполненных работ за апрель 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Средний ремонт автодороги								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1425	893,64	26,21	1273578	37353	400662	1,2552	1789
		м2		200,36	11,02	285545	15705	133	0,04224	60
		Всего прямые затраты				**1273578**	**37353**	**400662**		**1789**
						285544	**15705**			**60**
		Стоимость: материалов, тенге				950681				
		Накладные расходы, тенге				400662				

- заработная плата, тенге	60099
- трудоемкость, чел-ч	200
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	100454
Всего по смете	**1774693**
Сметная заработная плата, тенге	361348
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2049

Итого:	**1 774 693,38**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	17 746,93
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	7 098,77
Перевозка рабочих	44 365,21
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**1 843 905,31**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	**3 685 684,80**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**73 713,70**
Итого:	**3 759 398,50**
НДС 12%	**451 127,82**
Итого:	**4 210 526,32**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения
"Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пас ирского транспорта и автомобильных дорог В точно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Договор № 32 от 4 марта 2013года

Средний ремонт автомобильной дороги "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 91-99

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май 2013года

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	5451127,82		5451127,82	
	НДС 12%	654135,34		654135,34	
	Всего	6105263,16		6105263,16	
	Удержание 5%	305263,16		305263,16	
	Всего к оплате	**5800000,00**		**5800000,00**	
	в т.ч. по специфике 159	**5178571,43**		5178571,43	
	в т.ч. по специфике 168	**621428,57**		621428,57	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14"

Калинин А.А.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Договор № 32 от 4 марта 2013года

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 91-99

Акт № 2 от 20.05. 2013года
приемки выполненных работ за май 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Средний ремонт автодороги								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1370,19	893,64	26,21	1224459	35913	385210	1,2552	1720
		м2		200,36	11,02	274532	15100	133	0,04224	58
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,98	41915,48	407,51	41257	401	221	0,696	1
		т		0	169,13	0	166	133	0,696	1

3	E27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	137,07	5521,4	201,5	756807	27619	19694	0,2292	31
		т смеси		41,58	66,45	5699	9108	133	0,2286	31
		Всего прямые затраты				**2022523**	**63933**	**405125**		**1752**
						280230	**24374**			**90**
		Стоимость: материалов, тенге				1678360				
		Накладные расходы, тенге				405125				
		- заработная плата, тенге				60769				
		- трудоемкость, чел-ч				203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				145659				
		Всего по смете				**2573306**				
		Сметная заработная плата, тенге				365373				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2044				

Итого:	**2 573 305,84**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	25 733,06
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	10 293,22
Перевозка рабочих	64 329,57
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**2 673 662,69**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	**5 344 242,96**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**106 884,86**
Итого:	**5 451 127,82**
НДС 12%	**654 135,34**
Итого:	**6 105 263,16**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения
"Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Договор № 32 от 4 марта 2013года

Средний ремонт автомобильной дороги "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 91-99

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2013года

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 3	78 035 000,00		68 824 473,68	
	НДС 12%	9 364 200,00		8 258 936,84	
	Всего	87 399 200,00		77-083 410,52	
	Удержание 5%	4 369 960,00		3 854 170,53	
	Всего к оплате	**83 029 240,00**		**73 229 240,00**	
	в т.ч. по специфике 159	**74 133 250,00**		**65 383 250,00**	
	в т.ч. по специфике 168	**8 895 990,00**		**7 845 990,00**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ Калинин А.А.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Договор № 32 от 4 марта 2013года

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 91-99

Акт № 3 от 28.06. 2013года
приемки выполненных работ за июнь 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Средний ремонт автодороги								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0	893,64	26,21	0	0	0	1,2552	0
		м2		200,36	11,02	0	0	133	0,04224	0
2	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	26,45027023	41915,48	407,51	1108676	10779	5950	0,696	18
		т		0	169,13	0	4474	133	0,696	18
3	E27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3683,351805	5521,4	201,5	20337259	742195	529224	0,2292	844
		т смеси		41,58	66,45	153154	244759	133	0,2286	842
4	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10,05825	41915,48	407,51	421596	4099	2263	0,696	7
		т		0	169,13	0	1701	133	0,696	7

5 Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	56000	103,73	7,9	5808880	442400	443156	0,02532	1418
	м2 покрытия		4	1,95	224000	109200	133	0,00709	397
6 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	12720	139,21	23,42	1770751	297902	198274	0,03646	464
	м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,21	70087	78991	133	0,02338	297
7 Е1-145-2	Планировка обочин механизированным способом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	12720	1,62	1,62	20606	20606	4195	0	0
	м2 спланированной площади		0	0,34	0	4325	97	0,00114	15
	Всего прямые затраты				**29467768**	**1517982**	**1183061**		**2751**
					447240	**443449**			**1576**
	Стоимость: материалов, тенге				27502547				
	Накладные расходы, тенге				1183061				
	- заработная плата, тенге				177459				
	- трудоемкость, чел-ч				592				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1839050				
	Всего по смете				**32489878**				
	Сметная заработная плата, тенге				1068149				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4919				
	Итого:				**32 489 878,55**				
0,01	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				324 898,79				
0,004	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				129 959,51				
0,025	Перевозка рабочих				812 208,16				
	Итого по сметному расчету в ценах 2001года:				**33 756 946,00**				
1,99885	**Итого по сметному расчету в текущих ценах:**				**67 474 974,20**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**1 349 499,48**				
	Итого:				**68 824 473,68**				
	НДС 12%				**8 258 936,84**				
2,37254	**Итого:**				**77 083 410,52**				

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**