УТВЕРЖДЕН
распоряжением № 103
от «16» ноября 2015 года
акима Восточно-Казахстанской
области Ахметова Д. К.
[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию «Средний ремонт автомобильной дороги «Курчум-Калжир» км 92-105

"16" ноября 2015 г. Курчумский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (решением, приказом, постановлением и др.) № ___ от "____" октября 2015 года акимом Восточно – Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

Султанов Асет Бейсенович	–	заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», **председатель комиссии**
Сулейменов Асет Бауыржанович	–	исполняющий обязанности руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, **заместитель председателя комиссии**
Азимбаев Кайрат Зайнолдабекович	–	заместитель акима Курчумского района
Жумадилов Нуржан Сайлаубекович	–	директор республиканского государственного учреждения «Шыгысжоллаборотория» (по согласованию)
Коваленко Сергей Юрьевич	–	начальник отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента внутренних дел Восточно – Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан подполковник полиции (по согласованию)
Оразгалиев Бауржан Архатович	–	исполняющий обязанности начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Курчумского района департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (по согласованию)

Ширяев Нурлан Халельевич	–	специалист отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области
Жекетаева Айгерим Токтаргалиевна	–	исполняющая обязанности руководителя архитектуры отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района
Токсамбаев Зарымхан Рахымулы	–	руководитель производственного дорожного участка № 5 коммунального государственного предприятия «ОблШыгысЖол»
Садуакасова Мендыгуль Кабдыловна	–	руководитель Курчумского районного управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Восточно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (по согласованию)
Каракатов Руслан Мухтарович		Директор товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «VOSTOK STD COMPANI» (по согласованию)
Федосов Александр Иванович	–	директор товарищества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14» (по согласованию)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» и генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **« Средний ремонт автомобильной дороги «Курчум- Калжир» км 92-105 Курчумского района Восточно-Казахстанской области»**

{наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Средний ремонт осуществлен на основании решения (приказа, постановления и др.) конкурсной документации и договора № 41 от 20.08.2015 г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ - **да**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14» ГСЛ № 004579 от 10.05.2001., на доп. виды работ № 15017056 от 21.09.2015г.

(наименование организации)

выполнившим, общестроительные работы, и субподрядными организациями - **нет**

4. Проектно-сметная документация на средний ремонт разработана - нет

выполнившим проектно-сметную документацию

(наименование частей или разделов документации)

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

6. Ремонт выполнялся по проекту (типовому, индивидуальному,)

сметной документации, утвержденной ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области».

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Средний ремонт осуществлен в сроки:

начало работ сентябрь 2015 года окончание работ сентябрь 2015 года

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по ПОС, 1 фактически 1

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная документация, акт рабочей комиссии, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта на материалы.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
13	км	13	13	13	13

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, после окончания реконструкции - **нет**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию участок автомобильной дороги имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность	км	13	13
Ширина земполона	м	10	10
Ширина проезжей части	м	7	7

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: данная дорога находится в Курчумском районе ВКО, необходимость среднего ремонта участка автомобильной дороги возникла из-за износа асфальтобетонного покрытия. Во время среднего ремонта участка автомобильной дороги выполнены следующие работ: ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2, разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы (выборка пучинистого грунта с вывозкой и заменой скальным грунтом), устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня, плотностью 2,5-2,9 т/м3, укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 7 см, планировка обочин механизированным способом с соблюдением всех норм и правил СНиП.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом элементы обстановки и принадлежности дороги: - да

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом- выполнены в полном объеме

(сведения о выполнении)

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

15. Основные виды работ по среднему ремонту автомобильной дороги «Курчум-Калжир» км 92-105 в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	6480
Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (выборка пучинистого грунта с вывозкой и заменой скальным грунтом)	м3	650
Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	м2 основания	650
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	7879,49823
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	91000
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 7 см	м2 покрытия полосы и обочин	15600
Планировка обочин механизированным способом	м2 спланированной площади	23400

16. Сметная стоимость по утвержденному сметному расчету: Стоимость выполнения работ - 207 473,522 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 179 024,875 тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 206 315,200 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 178 104,575 тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект Средний ремонт автомобильной дороги «Курчум-Калжир» км 92-115 - **принять в эксплуатацию**

Председатель комиссии _____ Султанов А.Б.

Заместитель председателя комиссии _____ Сулейменов А. Б.

Члены комиссии:

_____ Азимбаев К.З.

_____ Жумадилов Н. С.

_____ Коваленко С. Ю.

_____ Оразгалиев Б.А.

_____ Ширяев Н.Х.

_____ Жекетаева А.Т.

_____ Токсамбаев З.Р.

_____ Садуакасова М.К.

_____ Каракатов Р.М.

_____ Федосов А.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 59/1 тел.70-16-96, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ"Комитет Казначейства МФ РК" г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ808560000004291967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Курчум-Калжир" км 92-105

Договор №41 от 20 августа 2015г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 года
по объекту: **Средний ремонт автомобильной дороги "Курчум-Калжир" км 92-105**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала		В том числе стоимость выполненных работ	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	Акт № 1	184 210 000,00		184 210 000,00	
	НДС 12%	22 105 200,00		22 105 200,00	
	Всего	206 315 200,00		206 315 200,00	
	Удержание аванса	61 894 560,00		61 894 560,00	
	Удержание 5%	10 315 760,00		10 315 760,00	
	Всего к оплате	134 104 880,00		**134 104 880,00**	

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Султанов А.Б.**

Подрядчик:

Зам.ген.директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ №14"

_____ **Еремеева Г.А.**

Технадзор:

Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ **Каракатов Р.М.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 59/1 тел.70-16-96, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ"Комитет Казначейства МФ РК" г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ808560000004291967, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Курчум-Калжир" км 92-105

Договор №41 от 20 августа 2015г.

АКТ № 1 от 28 сентября 2015года

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6480	870,1	26,21	5638248	169841	1821758	1,2552	8134
		м2		200,36	11,02	1298333	71410	133	0,04224	274
2	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	32,5	115,3	88,43	3747	2874	1929	0,1872	6
		м3 конструкции		26,87	17,76	873	577	133	0,06624	2
3	Е27-18-2	Разборка гравийных оснований (применительно)	78	66,76	51,26	5207	3998	2605	0,117	9
		м3 конструкции		15,5	9,62	1209	750	133	0,0356	3
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(выборка пучинистого грунта) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	650	37,01	35,38	24057	22997	7081	0,01132	7
		м3 грунта		1,63	9,6	1060	6240	97	0,03281	21
5	П8-1-1	Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	1137,5	19,7	19,7	22409	22409	4482	0	0
		т		0	3,94	0	4482	100	0,00827	9
6	99-1-10(пл)	Скальный грунт	650	1160		754000				
		м3								
7	Е1-20-2	Грубая планировка грунтов 2-3 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	650	4,28	3,73	2782	2425	1161	0,00382	2
		м3 грунта		0,55	1,29	358	839	97	0,00427	3

8 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	650	16,1	16,1	10465	10465	3475	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	5,51	0	3582	97	0,01802	12
9 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1950	1,6	1,6	3120	3120	908	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,48	0	936	97	0,00158	3
10 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	650	197,13	17,83	128135	11590	9926	0,0416	27
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	4167	3296	133	0,01827	12
11 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,54903	42607,64	407,51	23393	224	124	0,696	0
	т		0	169,13	0	93	133	0,696	0
12 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (восстановление покрытия) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	76,45545	5313,34	201,5	406234	15406	10984	0,2292	18
	т смеси		41,58	66,45	3179	5080	133	0,2286	17
13 Е27-72-1	Разлив вяжущих материаловК=0,729; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	56,03391	42607,64	407,51	2387473	22834	12604	0,696	39
	т		0	169,13	0	9477	133	0,696	39
14 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетонаК=0,729; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7803,04278	5313,34	201,5	41460219	1572313,12	1121141	0,2292	1788
	т смеси		41,58	66,45	324451	518512	133	0,2286	1784
15 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	8,82573	42539,72	339,59	375444	2997	1655	0,58	5
	т		0	140,94	0	1244	133	0,58	5
16 Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	91000	96,42	7,9	8774220	718900	720129	0,02532	2304
	м2 покрытия		4	1,95	364000	177450	133	0,00709	645
17 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 7 смК=0,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	15600	129,66	23,42	2022696	365352	243167	0,03646	569
	м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,21	85956	96876	133	0,02338	365

18	Е1-145-2	Планировка обочин механизированным способомК=0,600; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	23400	1,62	1,62	37908	37908	7717	0	0
		м2 спланированной площади		0	0,34	0	7956	97	0,00114	27
		Всего прямые затраты				**62079757**	**2985653**	**3970846**		**12909**
						2083586	**908800**			**3221**
		Стоимость: материалов, тенге				57010519				
		Накладные расходы, тенге				3970846				
		- заработная плата, тенге				595627				
		- трудоемкость, чел-ч				1985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3963036**				
		Всего по смете				**70013639**				
		Сметная заработная плата, тенге				3588012				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				18116				
		Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Выслуга лет 1%				700 136				
		Доп.отпуска 0,4%				280 055				
		Всего:				**70 993 830**				
	2,5439	**Итого в текущих ценах 2015 года:**				**180 598 039**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				3 611 961				
		Итого				184 210 000,00				
		НДС 12%				22 105 200,00				
		Всего с НДС в ценах 2015г.				**206 315 200,00**				

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Султанов А.Б.**

Подрядчик:

Зам.ген.директора по финансовым вопросам Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ №14"

_____ **Еремеева Г.А.**

Технадзор:

Директор ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ **Каракатов Р.М.**

Счет-фактура № 63 от 28 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №14"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440012256, Республика Казахстан 071010 ВКО Кокпектинский район с.Самарское ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0004073, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ808560000004291967, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №41 от 20,08,2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, г Усть-Каменогорск, Карла Либкнехта, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440012256, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №14",Республика Казахстан 071010 ВКО Кокпектинский район с.Самарское

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340003330, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ВКО, г Усть-Каменогорск, Карла Либкнехта, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340003330, Республика Казахстан, ВКО, г Усть-Каменогорск, Карла Либкнехта, дом № 19

ИИК получателя: KZ48070102KSN1801000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап ремонт автомобильной дороги Курчум-Калжир км 92-105	т	1	184 210 000,00	184 210 000,00	12%	22 105 200,00	206 315 200,00		
Всего по счету:					**184 210 000,00**		**22 105 200,00**	**206 315 200,00**		

Руководитель: Федосов А. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Плахотина А. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер

(должность)

Плахотина А.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ВКО, г Усть-Каменогорск, Карла Либкнехта, дом № 19** — **050340003330**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №14",Республика Казахстан 071010 ВКО Кокпектинский район с.Самарское , тел.: 25-807. 21-998** — **060440012256**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №41 от 20.08.2015г

Номер документа	Дата составления
18	28.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Курчум-Калжир" км 92-105			т	1	206 315 200,00	206 315 200,00	22 105 200,00
				Итого	1	x	206 315 200,00	22 105 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) бухгалтер / _____ / Плахотина Алёна Ганиевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 28.09.2015

М.П.