Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик:ТОО"КазПромСтройГрупп"
Наименование объекта: :» Строительство внеплощадочных сетей и сооружении технического водоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области»

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		91	30.07.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах 2014г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	281 186 117,86							
	В том числе за отчетный месяц		29 215070,86	7582743,2	18120310,20	7203641,96	760932,54	3130186,16	29215070,86

Сумма к оплате: Двадцать девять миллионов двести пятнадцать тысяч семьдесят тенге ,86 тиын .

Заказчик:
ГУ»Управление строительства Актюбинской области»

Руководитель : **Нуршин К.К.**

Подрядчик:
ТОО»КазПромСтройГрупп»

Директор **Ержанов Б.У.**

Заказчик ГУ"Управление строительства Актюбинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"КазПромСтройГрупп"
Субподрядчик
Договор №91 от30.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ1. ВЛ-0,4КВ								
1	С11011-338 п.7	-Лента стальная крепления F207	0,00343	49000	-	168	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
2	С12021-30 п.8	-Кронштейны анкерные	3,6	200	-	720	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-47 п.9	-Анкерные натяжные зажимы РА	0,00552	128900	-	712	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	С1-7-61 п.10	-Комплект компенсаторного узла цепной подвески	12	440	-	5280	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-472-8 п.11	-Проводник заземляющий ЗП-6 из круглой стали, диаметр 6 мм	8,9	84,6	2,8	753	25	276	0,17	2
		м		32,4	0,2	288	2	95	-	-
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00196	50600	-	99	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

№	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		004 п.12										
7		С11041-83 п.13	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00063	46400	-	29	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
8		С151804-236 4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 п.14	Зажимы ответвительные Р-72	шт.	18	163	-	2934	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
9		С12021-280 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.15	Стяжки Г-11	т	0,1232	52700	-	6493	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
10		С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.16	Хомут стяжной	т	0,00054	147300	-	80	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
11		С151804-199 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 п.17	Зажимы соединительные плашечные CD35	шт.	24	155	-	3720	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
12		Ц0110-764-1 п.18	Электрод заземления из круглой стали для местного заземления		7	1109	-	7763	-	4309	3	21
						684	-	4788	-	90	-	-
13		С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,08311	45300	-	3765	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			32515	25			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			5076	2			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15199	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4585	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20971	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16596	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17592	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			720	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			763	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39326	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 2.УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11071-53	-Хомут Х15 для крепления кронштейнов	0,007	147300	-	1031	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.22	т		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	14	758,3	283	10616	3962	6943	2,48	35
	п.23	шт		441	81	6174	1134	95	0,47	7
16	Ц0108-360-1	-Пускорегулирующий аппарат	14	246,37	18,28	3449	256	2468	0,94	13
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 п.26	шт		182,36	3,2	2553	45	95	0,02	-
17	Ц0-1-1 пл ТОО ДЭМ	-Аппарат пускорегулирующий (дроссель) ДБИ-250	14	1177	-	16478	-	-	-	-
	п.27	шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-61-1	-Предохранитель	14	276,5	18,6	3871	260	2720	1	14
	п.28	шт		200	4,5	2800	63	95	0,03	-
19	Ц9-1-1 пл	-Предохранитель SV29.25	14	1012	-	14168	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО Электролит	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	п.29 99-1-2 пл комп.Транс энерго г.Москва	-Плавкая вставка к предохранителю SVV 10 шт	14	139	-	1946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	п.30 Ц0108-144-3 п.31	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 шт	42	26,5	-	1113	-	1050	0,15	6
				26,3	-	1105	-	95	-	-
22	99-1-3 пл комп.Транс энерго г.Москва	-Зажим заземляющий SM2.21 шт	14	810	-	11340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	п.32 99-1-4 пл комп.Транс энерго г.Москва	-Зажим ответвительный SLP 22.1 шт	28	523	-	14644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	п.33 С151607-268 п.36	-Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 2,5 мм2 1000м	0,084	10400	-	874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			79530	4478			68
			Тенге			12632	1242			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			16478	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			16478	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			62021	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13180	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4512	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			79713	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1031	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			62	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1093	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			97284	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 3. ВЛ10КВ

25	Е0108-4-7 п.44	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	189,55	245,44	3,82	46523	724	8676	0,21	40
				37,35	1,44	7080	273	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен, фундаментов								
26	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.47	-Оголовок крепления на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза(ОГ1-10шт,ОГ7-4шт,ОГ14-4шт)) м2	0,142	125300 -	- -	17793 -	- -	- -	- -	- -
27	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.49	-Стяжки Г1-39шт т	0,2223	45000 -	- -	10004 -	- -	- -	- -	- -
28	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.50	-Оттяжки анкерных железобетонных опор(ОТ3-4шт,ОТ4-12шт,ОТ5-8шт, накладка ОТ6-8шт) т	0,6584	96700 -	- -	63667 -	- -	- -	- -	- -
29	Ц0108-88-3 п.52	-Конструкции металлические кронштейнов,валов привода (У1-23шт,РА1-2шт,РА2-2шт,РА3-4шт,РА5-1шт,Р2-3шт,КМ1-1шт) т	0,2649	102170 8280	1870 270,01	27065 2193	495 72	2152 95	52 1,57	14 -
30	Е0109-49-1 п.53	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами болт	26	20,14 19,91	0,23 0,09	524 518	6 2	468 90	0,12 -	3 -
31	С11011-59 п.54	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,008	149300 -	- -	1194 -	- -	- -	- -	- -
32	С151607-30 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 п.57	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,11897	164757 -	- -	19601 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-6	-Арматурные заготовки, не	0,02147	45800	-	983	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.59	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
34	Ц0108-15-1 п.63	-Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ компл	3	8165 1958	4293 933,99	24495 5874	12879 2802	8242 95	11 5,42	33 16
35	99-1-2 пл ТОО Пневматик Групп п.64	-Разрядник вентильный РВО-10 шт	3	2690 -	- -	8070 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.68	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,29724	44300 -	- -	13168 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.69	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм т	0,58839	45800 -	- -	26948 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			260035	14104			90
			Тенге			15665	3149			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			79231	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10394	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5377	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			95002	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180280	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8676	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11337	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200294	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			524	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			468	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1051	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			296347	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 5. ИЗОЛЯТОРЫ И ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
38	Ц0108-158-1-6 п.85	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	309,2	-	618	-	448	1	2
				236	-	472	-	95	-	-
39	99-4-1 пл ТОО ДЭМ п.86	-Кабельный наконечник А-50 шт	2	28	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			674	-			2
			Тенге			472	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			448	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1190	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1190	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10КВ								
		6.1ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
40	Е0101-164-2- п.87	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	24	218,93	-	5254	-	5937	1,54	37
				218,93	-	5254	-	113	-	-
		6.2МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
41	С143008-92 п.93	-Песок природный м3	3	593	-	1779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.96	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт	0,32	10400	-	3328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10361	-			37
			Тенге			5254	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10361	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5937	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17277	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17277	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 7.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ

7.1ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

43	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33,6	218,93	-	7356	-	8312	1,54	52
	п.97			218,93	-	7356	-	113	-	-
		м3								

7.2МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

44	C130806-23	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	10	306	-	3060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.103			-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	C143008-92	-Песок природный	4,52	593	-	2680	-	-	-	-
	п.106			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	C151601-544	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,09	309900	-	27891	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 п.109			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151601-547- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 п.110	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2 1000м	0,01	609000 --	- -	6090 -	- -	- -	- -	- -
48	С151601-546- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 п.111	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 1000м	0,04	486000 --	- -	19440 -	- -	- -	- -	- -
49	С99-4-1 ТОО "ИМТЕКСЭЛЕКТРО"г.Актобе п.113	Лента сигнальная ЛСЭ150 (СЛ-150)"Осторожно кабель" м	190	13 --	- -	2470 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				68987	-			52
		Тенге				7356	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				55891	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3353	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				59244	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10036	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				8312	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1101	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19450	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3060	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				184	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3244	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				81938	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 8. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ НА НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ 2-ГО ПОДЪЕМА

8.1ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			11081	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			55589	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3040	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3518	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			62147	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8906	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20623	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			82770	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 9. УСТАНОВКА КТПМ 100/10/0,4-1ШТ								
		9.1ОСНОВАНИЕ ПОД КТПМ 100/10/0,4								
57	Е01-149-2-п.131	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	2	209,01	180,88	418	362	160	0,2	-
				28,13	54,63	56	109	97	0,21	-
		яма								
		9.2МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КТПМ 100/10/0,4								
58	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2001, СН РК 8.02-04С-2004 п.133	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,25 м, марка ПТ 43-2	2	6040	-	12080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	80-2-1 прайс лист "УралЭнерго"г.Екатеринбург п.138	Мачтовая трансформаторная подстанция КТПМ 100/10/0,4кВ	1	98698	-	98698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			111196	362			-
			Тенге			56	109			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			98698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			98698	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12498	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13418	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			112116	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ КТПМ 100/10/0,4								
60	С130806-324-5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 п.141	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм м	22	433 -	- -	9526 -	- -	- -	- -	- -
61	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.143	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,19722	59500 -	- -	11735 -	- -	- -	- -	- -
62	С11011-756 п.144	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	45,408	343 -	- -	15575 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.145	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,06372	45600 -	- -	2906 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге --- Тенге			39741 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30215	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1813	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32028	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9526	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10098	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			42126	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. СМЕТА 6-1-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД. РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
64	Е0122-50-7 п.39	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 450; 500	5,835	58784,26 2610	4681,26 1768,5	343006 15229	27315 10319	33212 130	16,3 8,64	95 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			343006	27315			95
			Тенге			15229	10319			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33213	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			398792	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			398792	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. СМЕТА 6-1-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД.РАЗДЕЛ 3 КОЛОДЦЫ .МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					П2 3.2МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
65	Е0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 п.52	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах м3	64,2775	17105,79	498,55	1099517	32046	256392	15,7	1009
				2880	188,33	185119	12105	130	0,92	59
66	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 п.53	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	17,2375	25254,73	1879,87	435328	32404	44233	8,86	153
				1435,5	538,43	24744	9281	130	2,06	36
67	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 п.54	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	9,7125	33288,43	2104,76	323314	20442	37702	13,9	135
				2362,5	623,48	22946	6056	130	2,48	24

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-2002 п.54									
68	Е0108-6-9 п.55	-Кладка стен колодцев из кирпича керамического (доращивание)	2,415	8918,85	296,6	21539	716	2924	5,95	14
				915,75	110,25	2212	266	118	0,54	1
		м3								
69	С99-2-1 прайс лист ТОО "ЖАНА ТАН ТВ"п.56	-Люк полимерный д 750 мм,тип "ЛП"	28	3175	-	88900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С11011-773 п.57	-Скобы ходовые	20	221	-	4420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С68-35-41 об п.58	-Стремянка	18	5280	-	95040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0111-2-4 п.59	-Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,55425	1865,8	-	6632	-	2321	3,24	12
				531	-	1887	-	123	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2074690	85609			1323
			Тенге			236908	27708			120
		Стоимость оборудования -	Тенге			95040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			95040	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1890750	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			343572	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2368382	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88900	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94234	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2557656	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. СМЕТА 6-1-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД.РАЗДЕЛ 4.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

73	Е0116-15-10-п.60	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 450 мм	12	6219,24	687,15	74631	8246	44721	15,3	184
				2655	256,5	31860	3078	128	1,26	15
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0116-15-7 п.62	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм	2	3474,96	330,46	6950	661	4637	9,59	19
				1687,5	123,75	3375	248	128	0,6	1
		1шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			81581	8907			203
			Тенге			35235	3326			16
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81581	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49357	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			138795	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			138795	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. СМЕТА 6-2-1 РАСТРУБНЫЙ ВОДОПРИЕМНИК

75	Е0142-5-1 п7 т.ч. п-3.12 К=1,0	-Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	21	438,77	430,76	9214	9046	1934	0,0557	1
				8,01	95,49	168	2005	89	0,5684	12
		м3								
76	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п13	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,44	18800	-	27072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
77	С143001-56 п14	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,44	218	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
78	Е0139-2-1	-Монтаж пазовых металлических Конструкции	0,27	53999,06	14660,06	14580	3958	6191	120,61	33
				22344,75	3135,15	6033	846	90	12,34	3
		Т конструкц.								
79	Е0113-16-7 п19	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02	11	43,64	0,09	480	1	45	0,0218	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		за один раз		4,41	0,05	49	1	90	0,0002	-
80	Е0113-26-18	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей	44	16,92	0,02	745	1	164	0,02	1
	п20 К=4	лаком ХС-76 за4 раза		4,14	-	182	-	90	-	-
81	Ц0112-2-13	м2 -Монтаж металлоконструкции	0,53	17090	1815	9058	962	6891	81	43
	п21	труб с раструбами Dн 273-325 мм		14200	248	7526	131	90	1,447	1
82	Е0113-16-7	т -Огрунтовка металлических	19	43,64	0,09	829	2	77	0,0218	-
	п23	поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз		4,41	0,05	84	1	90	0,0002	-
83	Е0113-26-18	м2 -Окраска металлических	76	16,92	0,02	1286	2	284	0,0213	2
	п24 К=4	огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 4 раза		4,14	-	315	-	90	0,0002	-
84	Е0113-16-7	м2 -Огрунтовка металлических	9	43,64	0,09	393	1	36	0,0218	-
	п27	поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз		4,41	0,05	40	-	90	-	-
85	Е0113-26-18	м2 -Окраска металлических	36	16,92	0,02	609	1	134	0,0213	1
	п28 К=4	огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 4 раза		4,14	-	149	-	90	-	-
86	Е0140-18-8	м2 -Устройство деревянных решеток	0,04	23804,76	4061,76	952	162	184	17	1
	п30	из брусьев		2520	1378,8	101	55	118	4,95	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	65531	14135		82
	Тенге	14646	3041		16
Стоимость монтажных работ -	Тенге	9058	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6892	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	957	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	16906	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	41894	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2856	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2685	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	47435	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	14580	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6192	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1246	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22018	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			86359	-	-		-

РАЗДЕЛ 14. СМЕТА 6-3-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.3 ПРИЯМОК								
87	E0106-24-1 п.19	-Устройство стен, днищ подпольного канала при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм из бетона кл.В7.5	0,3	7948,66	493,75	2385	148	245	3,81	1
				609,75	169,52	183	51	105	0,67	-
		м3								
88	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.20	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0105	29400	-	309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	E0139-2-10 п.21	-Обрамление ниш каналов, проемов и шахт массой комплекта до 1 т	0,00735	42695,63	20590,5	314	151	121	76,12	1
				14118,75	4168,98	104	31	90	15,91	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3007	299			2
			Тенге			287	81			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2693	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			245	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3115	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			314	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			461	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3576	-	-		-

РАЗДЕЛ 15. СМЕТА 6-3-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ 3 .ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.2 ЛЕСТНИЦА								
90	E0109-29-1 п.35	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,7853	13613,96	5378,36	24305	9602	10561	28,9	52
				5040	1532,48	8998	2736	90	5,46	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С12021-267 п.36	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	1,7853	133700	-	238695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0113-16-6 п.37	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	102,27	21,8	0,05	2229	5	538	0,03	3
				5,81	0,02	594	2	90	-	-
93	Е0113-26-6 п.38	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	102,27	20,36	0,02	2082	2	383	0,02	2
				4,16	-	425	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			267311	9609			57
			Тенге			10018	2738			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4311	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			920	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5545	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			263000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10560	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16414	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289974	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			295518	-	-		-

РАЗДЕЛ 16. СМЕТА 6-3-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ 5. ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ ТАЛИ

94	Е0109-21-1 п.42	5.0. -Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов из балок 24 М на высоте до 25 м	6,46	740,04	525,74	4781	3396	2174	1,05	7
				175,5	198,42	1134	1282	90	0,78	5
95	С12021-129 п.43	-Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" м	0,178	84200	-	14988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0107-20-2 п.44	-Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления подвесных путей т	0,023	5587,94	1216,94	129	28	132	22,1	1
				3600	459	83	11	140	2,25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
97	С11011-8999 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.45	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,023	59200	-	1362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	Е0109-49-2 п.46	-Постановка высокопрочных строительных болтов	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1
				28,8	0,16	230	1	90	-	-
		болт								
99	С11011-59 п.47	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,00548	149300	-	818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	Е0137-69-1 п.48	-Устройство упоров для подкранового пути	2	8349,86	27,8	16700	56	1721	3,87	8
				706,5	10,58	1413	21	120	0,05	-
		комплект								
101	Е0109-50-1 п.49	-Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 10 мм	1,1	658,15	58,52	724	64	581	2,63	3
				564,75	22,5	621	25	90	0,11	-
		м								
102	Е0113-44-7 п.50	-Очистка щетками	6,7	60,75	-	407	-	366	0,34	2
				60,75	-	407	-	90	-	-
		м2								
103	Е0113-44-9 п.51	-Обеспыливание	6,7	59	47,75	395	320	176	0,07	-
				11,25	18	75	121	90	0,09	1
		м2								
104	Е0113-16-4 п.52	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	6,7	32,52	0,05	218	-	35	0,03	-
				5,81	0,02	39	-	90	-	-
		м2								
105	Е0113-26-6 п.53 Коб=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
				4,16	-	56	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			41271	3868			22
			Тенге			4058	1460			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20301	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2480	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1367	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24148	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20970	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2964	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25370	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			49518	-	-		-
		РАЗДЕЛ 17. СМЕТА 6-3-2 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
106	Ц0108-602-2-Электропечь мощностью до 1 кВт		3	763,4	5,4	2290	16	1791	2	6
	п.1			626	2,3	1878	7	95	0,01	-
107	80-1-1 пл ООО"Зенит Электрощит "	- Печь ПЭТ-4кВт,220В шт	3	1046	-	3138	-	-	-	-
	п.2			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			5428	16			6
			Тенге			1878	7			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			3138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3138	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2290	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1791	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4326	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			7464	-	-		-
		РАЗДЕЛ 18. СМЕТА 6-3-2 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
108	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1169,91	13,82	585	7	170	1,617	1
	п.3			259,88	5,18	130	3	128	0,0253	-
109	Е0146-30-5	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 м2	1	125,75	59,73	126	60	89	0,3779	-
	п.4			66,02	22,57	66	23	100	0,1102	-
110	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм отверст.	1	4435,13	12,95	4435	13	690	3,297	3
	п.5			533,93	4,73	534	5	128	0,021	-
111	С131305-57	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных шт	1	6610	-	6610	-	-	-	-
	п.6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-211, d патрубка 400 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге		11756	80			4
				Тенге		730	301			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		126	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		89	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		227	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		11630	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		860	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		749	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		13239	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		13466	-	-		-

РАЗДЕЛ 19. СМЕТА 6-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

112	С151701-14 п.4	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871	-	3484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
113	С151706-5 п.5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	4	24	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	5101-258 п.6	-Фонарь электрический (аккумуляторный)	1	1540	-	1540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
115	С151803-48 п.8	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,003	26100	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
116	С151801-18 п.10	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
117	С151801-146 п.12	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	1	195	-	195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С151601-380 п.15	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,03	54100	-	1623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			7446	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1540	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5906	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6261	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			7801	-	-		-
		РАЗДЕЛ 20. СМЕТА 6-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 3.Ящик управления электропитанием								
119	80-4-2 Кпл ООО НПО ПромАвтоматика г. Екатеринбург п.21	-Датчик ДТКБ48 шт	1	1018	-	1018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1018	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1018	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1018	-	-		-
		РАЗДЕЛ 21. СМЕТА 6-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 4.ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	80-1-1 пл ТОО ПК "УльбаЭлектроЗенит"г.Усть-камногорск" п.23	- Прибор управления 3-мя насосами ШУН-Р3-4х3-0,4х шт	1	355282 -	- -	355282 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			355282	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			355282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			355282	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			355282	-	-		-
		РАЗДЕЛ 22. СМЕТА 6-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 5.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
121	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.25	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	4	116 -	- -	464 -	- -	- -	- -	- -
122	С99-1-3 Кпл ТОО ДЭМ п.29	-Кабели силовые ВВГ,число жил и сечение 5х35мм2 м	15	1417 -	- -	21255 -	- -	- -	- -	- -
123	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 п.30	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,003	159700 -	- -	479 -	- -	- -	- -	- -
124	С151601-380 п.31	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,045	54100 -	- -	2435 -	- -	- -	- -	- -
125	С151601-591 Изм. и	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	0,03	99700	-	2991	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 п.32	изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
126	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 п.33	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,045	248700	-	11192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С151603-12 п.35	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2 1000м	0,01	68300	-	683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.37	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм м	1	270	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	39768	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	39034	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2342	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	41376	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	734	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	778	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	42154	-	-		-

РАЗДЕЛ 23. СМЕТА 6-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 6.ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	E0101-164-2- п.38	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	5,04	218,93 218,93	- -	1103 1103	- -	1247 113	1,54 -	8 -
130	Ц0108-472-2- п.39	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4мм м	60	61,9 23	3,3 0,4	3714 1380	198 24	1334 95	0,14 -	8 -
131	С11041-83 п.40	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0756	46400 -	- -	3508 -	- -	- -	- -	- -
132	Ц0108-471-4- п.41	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	6	330,1 116	24,1 2,5	1981 696	145 15	675 95	0,7 0,01	4 -
133	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.42	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,02844	44300 -	- -	1260 -	- -	- -	- -	- -
134	E0101-166-2- п.43	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,04	134,1 134,1	- -	676 676	- -	764 113	0,97 -	5 -
135	E0101-134-1- п.44	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5,04	21,55 17,03	4,52 -	109 86	23 -	83 97	0,11 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			12350 3941	365 39			26 -
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9202	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2009	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			673	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			11884	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2094	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5556	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			17440	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 24. СМЕТА 6-3-4 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
		1.1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В7 (РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА)								
136	С130806-75	-Трубы стальные электросварные	5,1	452	-	2305	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002 п.6	м								
137	С130806-79	-Трубы стальные электросварные	2,7	629	-	1698	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002 п.8	м								
138	С130810-78 п.13	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	3	321	-	963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	С99-3-2 пл ЗАО "Сотис"г.Москва п.15	-Компенсаторы резиновые со скользящими фланцами Д-80мм	3	4637	-	13911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
140	С99-3-2 пл ЗАО "Сотис"г.Москва п.16	-Компенсаторы резиновые со скользящими фланцами Д-65мм	3	3793	-	11379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	Е0122-40-11 п.23	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	4	986,32	133,57	3945	534	3650	3,3	13
				695,25	6,75	2781	27	130	0,03	-
		фланец								
142	С130809-45	-Фланцы стальные приварные	4	5684	-	22736	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
	п.24	шт.								
143	Е0122-40-3 п.25	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
				126	-	756	-	130	-	-
		фланец								
144	Е0122-40-2 п.27	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	12	118,85	16,47	1426	198	1509	0,46	6
				96,75	-	1161	-	130	-	-

#	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	фланец								
145 E0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических	142,76	162,41	0,07	23186	10	17909	0,741	106
п.29	поверхностей стальных труб		119,45	0,02	17053	3	105	0,0001	-
	м2								
	1.2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДРЕНАЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
146 C131004-2	-Насосы сетевые фекальные для	3	19700	-	59100	-	-	-	-
п.31	взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
147 C130901-26	-Вентили проходные муфтовые	2	471	-	942	-	-	-	-
п.33	15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
148 C130903-26	-Клапаны обратные подъемные	1	340	-	340	-	-	-	-
п.34	муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
149 2201-67	-Шланг резиновый для насоса	15	370	-	5550	-	-	-	-
п.35	"Гном"		-	-	-	-	-	-	-
	м								
150 E0162-29-11	-Окраска масляными составами	0,3	162,41	0,07	49	-	38	0,74	-
	за два раза металлических								
п.36	поверхностей стальных труб		119,45	0,02	36	-	105	-	-
	м2								
	1.3.УЗЕЛ УЧЕТА ВОДЫ								
151 80-4-1пл	-Счетчик холодной воды СВТХ	2	24735	-	49470	-	-	-	-
ТОО"Аквато	Д125		-	-	-	-	-	-	-
рия									
Актобе	шт								
п.41									
	1.4 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ								
152 1302-167	-Огнетушитель пенный ОВП-10	2	630	-	1260	-	-	-	-
п.42			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
153 1201-51	-Огнетушитель углекислотный	2	1440	-	2880	-	-	-	-
п.43			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
154 5569-2	-Бачок для воды вместимостью	1	5380	-	5380	-	-	-	-
п.44	200 л		-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
155 C11011-82	-Войлок строительный	0,0256	149700	-	3832	-	-	-	-
п.45									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			211292	870			128
			Тенге			21787	30			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			64540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			64540	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25290	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26807	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33377	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24088	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3448	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60914	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88085	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5285	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93370	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			245631	-	-		-

РАЗДЕЛ 25. СМЕТА 6-4-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.3 ПРИЯМОК								
156	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.21	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0105	29400	-	309	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
157	Е0139-2-10 п.22	-Обрамление ниш каналов, проемов и шахт массой комплекта до 1 т	0,00735	42695,63	20590,5	314	151	122	76,12	1
				14118,75	4168,98	104	31	90	15,91	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			623	151			1
			Тенге			104	31			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			309	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			314	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			461	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			788	-	-		-

РАЗДЕЛ 26. СМЕТА 6-4-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ 3 .ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

3.2 ЛЕСТНИЦА

158	Е0109-29-1 п.36	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,7853	13613,96	5378,36	24305	9602	10561	28,9	52
				5040	1532,48	8998	2736	90	5,46	10
159	С12021-267 п.37	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	1,7853	133700	-	238695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	Е0113-16-6 п.38	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	102,27	21,8	0,05	2229	5	536	0,03	3
				5,81	0,02	594	2	90	-	-
161	Е0113-26-6 п.39	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	102,27	20,36	0,02	2082	2	383	0,02	2
				4,16	-	425	-	90	-	-

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			267311	9609			57
			Тенге			10018	2738			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4311	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			920	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5545	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			263000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10560	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289974	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			295518	-	-		-

РАЗДЕЛ 27. СМЕТА 6-4-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ 5. ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ ТАЛИ

5.0.

162	Е0109-21-1 п.43	-Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов из балок 24 М на высоте до 25 м	6,46	740,04	525,74	4781	3396	2174	1,05	7
				175,5	198,42	1134	1282	90	0,78	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С12021-129	-Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	м 0,178	84200	-	14988	-	-	-	-
	п.44			-	-	-	-	-	-	-
164	Е0107-20-2	-Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления подвесных путей	т 0,023	5587,94	1216,94	129	28	132	22,1	1
	п.45			3600	459	83	11	140	2,25	-
165	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т 0,023	59200	-	1362	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
	п.46		т							
166	Е0109-49-2	-Постановка высокопрочных строительных болтов	8	59,75	0,42	478	3	208	0,161	1
	п.47			28,8	0,16	230	1	90	0,0008	-
167	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	болт 0,00548	149300	-	818	-	-	-	-
	п.48			-	-	-	-	-	-	-
168	Е0137-69-1	-Устройство упоров для подкранового пути	т 2	8349,86	27,8	16700	56	1721	3,87	8
	п.49			706,5	10,58	1413	21	120	0,052	-
169	Е0109-50-1	-Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 10 мм	комплект 1,1	658,15	58,52	724	64	581	2,63	3
	п.50			564,75	22,5	621	25	90	0,11	-
170	Е0113-44-7	-Очистка щетками	м 6,7	60,75	-	407	-	366	0,34	2
	п.51			60,75	-	407	-	90	-	-
171	Е0113-44-9	-Обеспыливание	м2 6,7	59	47,75	395	320	176	0,07	-
	п.52			11,25	18	75	121	90	0,09	1
172	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2 6,7	32,52	0,05	218	-	35	0,0295	-
	п.53			5,81	0,02	39	-	90	0,0001	-
173	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,0213	-
	п.54 Коб=2			4,16	-	56	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			41271	3868			22
			Тенге			4058	1460			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20301	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2480	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1367	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24148	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20970	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2964	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1436	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25370	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			49518	-	-		-

РАЗДЕЛ 28. СМЕТА 6-4-2 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

174	Ц0108-602-2-Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,4	5,4	2290	16	1791	2		6
п.1			626	2,3	1878	7	95	0,013		-
	шт									
175	80-1-1 пп - Печь ПЭТ-4кВт,220В ООО"Зенит Электрощит"	3	1238	-	3714	-	-	-		-
	шт		-	-	-	-	-	-		-
п.2										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге			6004	16			6
			Тенге			1878	7			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			3714	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3714	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2290	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1791	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			245	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4326	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге			8040	-	-		-

РАЗДЕЛ 29. СМЕТА 6-4-2 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

176	Е0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали	0,5	1169,91	13,82	585	7	170	1,617		1
п.3			259,88	5,18	130	3	128	0,02531		
	м2									

#	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177 E0146-30-5 п.4	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 отверст.	1	125,75 / 66,02	59,73 / 22,57	126 / 66	60 / 23	89 / 100	0,3779 / 0,1102	- / -
178 E0120-23-2 п.5	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм Шт1	1	4435,13 / 533,93	12,95 / 4,73	4435 / 534	13 / 5	690 / 128	3,297 / 0,02	3 / -
179 C131305-57 п.6	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УПЧ-18, d патрубка 400 мм шт	1	6610 / -	- / -	6610 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге		11756	80			4
			Тенге		730	301			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		126	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		89	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		227	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		11630	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		860	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		749	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		13239	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге		13466	-	-		-

РАЗДЕЛ 30. СМЕТА 6-4-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

180 C151701-14 п.4	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	4	871 / -	- / -	3484 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
181C151706-5 п.5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 шт	4	24 / -	- / -	96 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
182 5101-258 п.6	-Фонарь электрический (аккумуляторный) шт.	1	1540 / -	- / -	1540 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
183 C151803-48 п.8	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения,	0,003	26100 / -	- / -	78 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
184 С151801-18 п.10	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 1000шт	2	215	-	430	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
185С151801-146 п.12	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	1	195	-	195	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
186 С151601-380 п.15	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 шт	0,03	54100	-	1623	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			7446	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге			1540	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1540	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			5906	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6261	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			7801	-	-		-
	РАЗДЕЛ 31. СМЕТА 6-4-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 3.Ящик управления электропитанием								
187 80-4-2 Кпл ООО НПО ПромАвтоматика г. Екатеринбург п.21	-Датчик ДТКБ48 шт	1	1018	-	1018	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			1018	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1018	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			1018	-	-		-
		РАЗДЕЛ 32. СМЕТА 6-4-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 4.ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ								
188	80-1-1 пл 4.0 ТОО ПК "УльбаЭлектроЗенит"г.Устькамногорск" п.23	- Прибор управления 3-мя насосами ШУН-Р3-4х3-0,4х шт	1	355282	-	355282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			355282	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			355282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			355282	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			355282	-	-		-
		РАЗДЕЛ 33. СМЕТА 6-4-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2 ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 5.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
189	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.25	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	4	116	-	464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	С99-1-3 Кпл ТОО ДЭМ п.29	-Кабели силовые ВВГ,число жил и сечение 5х35мм2 м	15	1417	-	21255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,003	159700	-	479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

#		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 п.30									
192	С151601-380 п.31	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,045	54100 -	- -	2435 -	- -	- -	- -	- -
193	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 п.32	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,03	99700 -	- -	2991 -	- -	- -	- -	- -
194	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 п.33	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,045	248700 -	- -	11192 -	- -	- -	- -	- -
195	С151603-12 п.35	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2 1000м	0,01	68300 -	- -	683 -	- -	- -	- -	- -
196	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.37	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм м	1	270 -	- -	270 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			39768	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39034	-	-		-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2342	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41376	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			734	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			778	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			42154	-	-		-
	РАЗДЕЛ 34. СМЕТА 6-4-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 6.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
197	E0101-164-2- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,04	218,93	-	1103	-	1246	1,54	8
п.38			218,93	-	1103	-	113	-	-
	м3								
198	Ц0108-472-2- Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4мм	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
п.39			23	0,4	1380	24	95	-	-
	м								
199	С11041-83 - Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0756	46400	-	3508	-	-	-	-
п.40			-	-	-	-	-	-	-
	т								
200	Ц0108-471-4- Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
п.41			116	2,5	696	15	95	0,01	-
	шт								
201	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 - Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02844	44300	-	1260	-	-	-	-
п.42			-	-	-	-	-	-	-
	т								
202	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,04	134,1	-	676	-	764	0,97	5
п.43			134,1	-	676	-	113	-	-
	м3								
203	E0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,04	21,55	4,52	109	23	83	0,11	1
п.44			17,03	-	86	-	97	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			12350	365			26
		Тенге			3941	39			-

#		3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	E0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	142,76	162,41	0,07	23186	10	17909	0,74	106
	п.27			119,45	0,02	17053	3	105	-	-
		м2								
		1.2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДРЕНАЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
212	C131004-2	-Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	3	19700	-	59100	-	-	-	-
	п.29			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
213	C130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471	-	942	-	-	-	-
	п.31			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
214	C130903-26	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340	-	340	-	-	-	-
	п.32			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	2201-67	-Шланг резиновый для насоса "Гном"	15	370	-	5550	-	-	-	-
	п.33			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		1.3.УЗЕЛ УЧЕТА ВОДЫ								
216	80-4-1пл	-Счетчик холодной воды СВТХ Д125	2	24735	-	49470	-	-	-	-
	ТОО"Аквато рия Актобе			-	-	-	-	-	-	-
	п.39	шт								
		1.4 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ								
217	1302-167	-Огнетушитель пенный ОВП-10	2	630	-	1260	-	-	-	-
	п.40			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
218	1201-51	-Огнетушитель углекислотный	2	1440	-	2880	-	-	-	-
	п.41			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
219	5569-2	-Бачок для воды вместимостью 200 л	1	5380	-	5380	-	-	-	-
	п.42			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
220	C11011-82	-Войлок строительный	0,0256	149700	-	3832	-	-	-	-
	п.43			-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35		Тенге			186070	870			128
			Тенге			21751	30			-

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -	Тенге			64540	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			64540	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			25290	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1517	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26807	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33329	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			24051	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3443	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60822	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62911	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3775	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66686	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			218856	-	-		-

РАЗДЕЛ 36. СМЕТА 6-5-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ЕМК НА 150 М3-2ШТ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ 1 .РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ЕМК НА 150 М3-2ШТ

		1.2МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
221	E0107-45-9 п20	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2	шт	6	619,02 / 252	320,62 / 112,82	3714 / 1512	1924 / 677	3065 / 140	1,51 / 0,48	9 / 3
222	E0107-31-1 п22	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,32	2811,56 / 812,93	1856,11 / 597,97	3711 / 1073	2450 / 789	2607 / 140	4,93 / 2,37	7 / 3
223	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,4	24600 / -	- / -	9840 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
224	E0123-24-1 п25	-Установка люков	шт	4	8345,39 / 209,25	35,42 / 13,5	33382 / 837	142 / 54	1158 / 130	1,31 / 0,07	5 / -
225	С68-35-41 п26	-Стремянка	комплект	2	5280 / -	- / -	10560 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
226	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 п32	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	32	474 / -	- / -	15168 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
227	E0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной		0,032	285120,61	30429,76	9124	974	1958	205	7

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п33	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		35550	11495,25	1138	368	130	56,14	2
228 С130810-45 п35	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ км	0,8	200	-	160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
229 С11041-86 п36	-Сталь угловая 63х63 х4мм /ГОСТ 8509-86/ кг	0,0026	45500	-	118	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			85777	5489			27
		Тенге			4560	1888			8
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			118	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			125	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70331	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			8787	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4747	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83865	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15328	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			920	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16248	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			100238	-	-		-

РАЗДЕЛ 37. СМЕТА 6-6-1 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

230 80-1-1 ТОО"Сименс "г.Актобе п.2	-Датчик избыточного давления Sitrans P7MF4033-1DA00-1AB7-ZY01 шт	1	135165	-	135165	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
231 80-1-2 ТОО"Сименс "г.Актобе п.3	-Датчик непрерывного уровня радарный Sitrans LR7ML5422-3DA30 шт	2	158006	-	316012	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
232 80-1-3 ТОО"Сименс "г.Актобе п.4	-Датчик предельного уровня Pointek CLS200 7ML5630-0DF00-OHB0 шт	2	86538	-	173076	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
233 80-1-4 ТОО"Сименс "г.Актобе	-Датчик избыточного давления Sitrans PZ7MF1565-CA00-1AA1	2	16154	-	32308	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.5	шт								
234	80-1-5 ТОО"ТТК Технолоджи "г.Алматы	-Устройство отбора довления "Эмис Векта 1120",тип 1-2,5-G1/2-12Х18Н10Т	2	9564	-	19128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	п.6	шт								
235	80-1-6 www energo.ru	-Электропривод AUMA SG07.1	5	130749	-	653745	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	п.8									
236	99-1-1 ТОО"ТТК Технолоджи "г.Алматы	-Бобышки тип БП1-G1/2	4	801	-	3204	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	п.10									
237	80-1-6 ТОО"Сименс "г.Актобе	-Модуль центрального процессора CPU 1214C 6ES7214-1AG31-0XB0	1	36146	-	36146	-	-	-	-
	п12			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
238	80-1-7 ТОО"Сименс "г.Актобе	-Модуль вывода дискретных сигналов SM1221 6ES7221-1BH32-0XB0	3	16578	-	49734	-	-	-	-
	п13			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
239	80-1-8 ТОО"Сименс "г.Актобе	-Модуль вывода дискретных сигналов SM1222 6ES7222-1BH32-0XB0	1	16578	-	16578	-	-	-	-
	п14			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
240	80-1-9 ТОО"Сименс "г.Актобе	-Модуль вывода дискретных сигналов SM1231 6ES7231-4HD32-0XB0	1	21499	-	21499	-	-	-	-
	п15			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
241	80-1-10 ТОО"Сименс "г.Актобе	-Панель оперетора Simatic KTP1000 Basic color PN 10.4 6AV6647-0AF11-3AXO	1	164835	-	164835	-	-	-	-
	п16			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
242	80-1-11 ТОО"Сименс "г.Актобе	-Коммуникационный модуль CSM 1277 6GK7277-1AA100-0AA0	1	11644	-	11644	-	-	-	-
	п17			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
243	80-1-12 ТОО"Сименс "г.Актобе	-Блок питания PM 1207 6EP1332-1SH71	1	8124	-	8124	-	-	-	-
	п19			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
244	99-1-2 ТОО"Сименс "г.Актобе	-Профильная шина 35мм, длинна 530 мм	1	3627	-	3627	-	-	-	-
	п21			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
245	80-1-13	-Карта памяти	1	19780	-	19780	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТОО"Сименс "г.Актобе п22	6ES7954-8LE01-0AA0 шт		-	-	-	-	-	-	-
246 80-1-14 ТОО"Сименс "г.Актобе п23	-Терминальный блок для сигнальных модулей 6ES7292-1AG30-0XA0 шт	4	2449 -	- -	9796 -	- -	- -	- -	- -
247 80-1-15 ТОО"Сименс "г.Актобе п24	-Терминальный блок для аналоговых сигнальных модулей 6ES7292-1BG30-0XA0 шт	1	3673 -	- -	3673 -	- -	- -	- -	- -
248 99-1-3 ТОО"Сименс "г.Актобе п25	-Штекеры IE FC RJ45 Plug 180 6GK1901-1BB10-2AB0 шт	2	16013 -	- -	32026 -	- -	- -	- -	- -
249 99-1-4 ТОО"AMASC" г.Алматы п26	-Патч кабельProfinet,экранированный AWG22 Phoenix contact 1418235 шт	2	2244 -	- -	4488 -	- -	- -	- -	- -
250 80-1-15 ТОО"Aktobe EuroElectric" п28	-Щит автоматизации шт	1	279252 -	- -	279252 -	- -	- -	- -	- -
251 99-1-5 ТОО"Кортем -Горэлтех" г.Алматы п30	-Коробка соединительная IP66 KCPB/CS473018 2E1FW32/EXE(A) шт	2	49667 -	- -	99334 -	- -	- -	- -	- -
252 99-1-6 ТОО"Кортем -Горэлтех" г.Алматы п31	-Коробка соединительная IP66 KCPB/CS473018 2E1FW40/EXE(A) шт	4	49280 -	- -	197120 -	- -	- -	- -	- -
253 С151603-198 Изм. и доп.вып.18 п33	-Кабели контрольные КВВбШв 5х1 ГОСТ 1508-78 км	0,05	69129 -	- -	3456 -	- -	- -	- -	- -
254 С151603-223 Изм. и доп.вып.18 п34	-Кабели контрольные КВВбШв 27х1 ГОСТ 1508-78 км	0,4	231076 -	- -	92430 -	- -	- -	- -	- -
255 С151603-209 Изм. и доп.вып.18 п35	-Кабели контрольные КВВбШв 10х1 ГОСТ 1508-78 км	0,22	111512 -	- -	24533 -	- -	- -	- -	- -
256 99-1-6	-Стандартный IE FC TP GP	5	353	-	1765	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТОО"Синетик"г.Усть-Каменогорск	кабель 4х2 6XV1870-2E м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
257 п36 Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление закладной трубы т	0,00366	49326,74 28980	16388,64 3478,9	181 106	60 13	107 90	161 13,02	1 -
258 п37 С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т	0,00275	63600 -	- -	175 -	- -	- -	- -	- -
259 п38 С130806-3251 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм м	0,23408	561 -	- -	131 -	- -	- -	- -	- -
260 п39 Е0116-9-4 п40	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 100 мм м	0,22	160,75 130,5	20,8 7,79	35 29	5 2	39 128	0,73 0,04	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге Тенге				2413000 135	65 14			1 -
Стоимость оборудования -	Тенге				1950495	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				1950495	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге				461983	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				27719	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				489702	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				175	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				185	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				181	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				107	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				305	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				167	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				39	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			2440905	-	-		-
	РАЗДЕЛ 38. СМЕТА 7-1-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ д530 мм ОТ ЗАТОПЛЕННОГО ВОДОПРИЕМНИКА ДО НАСОСНОЙ 1-ПОДЪЕМА РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
261	E0101-14-2 -Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	384,54	16,15	16,15	6210	6210	1563	-	-
п.1			-	4,19	-	1611	97	0,01478	6
		м3							
262	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	384,54	6,48	6,48	2492	2492	784	-	-
п.2			-	2,1	-	809	97	0,01	3
		м3							
263	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	384,54	21,55	4,52	8287	1738	6353	0,108	42
п.3			17,03	-	6549	-	97	-	-
		м3							42
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			16986	10437			
					6549	2420			9
		Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16986	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			8700	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1541	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27227	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			27227	-	-		-
	РАЗДЕЛ 39. СМЕТА 7-1-5 РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
264	E0125-51-3 -Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм	4	2835,64	1583,51	11343	6334	5162	2,3	9
п.6			477	598,5	1908	2394	120	3,83	15
		стык							
265	E0122-14-11-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,085	1308092,51	181410,91	111188	15420	14882	388	33
п.7			66150	68530,5	5623	5825	130	334,7	28

:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
	км																42
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	39		Тенге						122530		21754						44
			Тенге						7531		8219						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге						122530		-		-				-
Накладные расходы -			Тенге						20045		-		-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге						8555		-		-				-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге						151130		-		-				-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	39		Тенге						151130		-		-				

РАЗДЕЛ 40. СМЕТА 7-1-3 ВАЛ

266 С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.8	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		0,084	53000	-	-	-	4452	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	40		Тенге						4452		-						-
			Тенге						-		-						-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге						4452		-		-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге						267		-		-				-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге						4719		-		-				-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	40		Тенге						4719		-		-				

РАЗДЕЛ 41. СМЕТА 7-1-4 МАФ

267 1101-38 п.4	-Мусоросборник	шт.		2	1080	-	-	-	2160		-		-		-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	41		Тенге						2160		-						-
			Тенге						-		-						-
Стоимость оборудования -			Тенге						2160		-		-				-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге						2160		-		-				-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	41		Тенге						2160		-		-				

РАЗДЕЛ 42. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ1. ВЛ-0,4КВ

268 Е0133-103-2 Изм. и	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним			14	3155,76	1990,26	44181		27864		22571		5,98		84		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	13797	7699	105	2,29	32
	опора								
269 Е0133-107-1-п.1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2	16	459,29	301,79	7349	4829	4045	0,91	15
п.3	м3		157,5	83,25	2520	1332	105	0,3	5
	шт								
270 Е0108-4-7 п.5	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	55,65	245,44	3,82	13659	213	2548	0,21	12
			37,35	1,44	2079	80	118	0,01	-
	м2								
271 С12021-8 п.6	-Крепление подкосов У4	0,068	147000	-	9996	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42		Тенге			75184	32905			110
		Тенге			18396	9111			37
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65188	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			29162	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5661	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100011	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9996	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			600	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10596	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42		Тенге			110607	-	-		-

РАЗДЕЛ 43. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ2. УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ

272 Ц0108-88-3 п.20	-Конструкции металлические (кронштеиныКС)	0,0266	102170	1870	2718	50	216	52	1
			8280	270,01	220	7	95	1,57	-
	т								
273 Ц0108-305-1-п.21	Хомут на опоре	14	410,8	377	5751	5278	1557	-	-
	шт		33,8	83,3	473	1166	95	0,48	7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43		Тенге			8469	5328			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			693	1173			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8469	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1773	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10857	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			10857	-	-		-
		РАЗДЕЛ 44. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ3. ВЛ-10КВ								
274	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	34,8	93,5	3,1	3254	108	1081	0,18	6
	п.58			32,4	0,3	1128	10	95	-	-
		м								
275	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,5	25,5	1137	51	872	2	4
	п.60			452	6,8	904	14	95	0,04	-
		шт								
276	Ц0108-57-1	Привод к рахъединителю одной тягой, рычажный	2	943,8	3,8	1888	8	1441	4	8
	п.61			756	2,3	1512	5	95	0,01	-
		шт								
277	Е0133-109-2	Ошиновка из проводов ВЛ6-10 кВ(3провода) сечением проводов свыше 35 мм2	0,0375	25922,88	17030,88	972	639	463	43,7	2
	п.65			7650	4099,68	287	154	105	15,13	1
		1км								
278	С151607-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,02194	165875	-	3639	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 п.66			-	-	-	-	-	-	-
		т								
279	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	56	1265	-	70840	-	28728	3	168
	п.67			540	-	30240	-	95	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			81730	805			188
			Тенге			34070	182			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			81730	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32584	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			121173	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			121173	-	-		-

:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11

РАЗДЕЛ 45. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ

	6.1ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
280	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,1	-	3218	-	3636	0,97	23
п.88			134,1	-	3218	-	113	-	-
281	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	397	0,11	3
п.89			17,03	-	409	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			3736	108			26
		Тенге			3627	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3736	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			4033	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8235	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			8235	-	-		-

РАЗДЕЛ 46. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 7. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ

	7.1ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
282	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33,6	134,1	-	4506	-	5092	0,97	33
п.98			134,1	-	4506	-	113	-	-
283	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33,6	21,55	4,52	724	152	555	0,11	4
п.99			17,03	-	572	-	97	-	-
284	Ц0108-164-2-Муфта концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	6	5054,8	3784	30329	22704	11788	7	42
п.114			1233	835,02	7398	5010	95	4,84	29
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			35559	22856			78
		Тенге			12476	5010			29
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			30329	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			11788	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2527	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			44643	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5230	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5647	-	-		-

:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге						653		-		-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге						11529		-		-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	46	Тенге						56172		-		-				-

РАЗДЕЛ 47. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 8. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ НА НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ 2-ГО ПОДЪЕМА

8.2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

285	С151803-209	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/	8		137		-		1096		-		-		-		-
	п.128	70-10-11-А УХЛЗ			-		-		-		-		-		-		-
		шт															
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	47	Тенге					1096		-						-
				Тенге					-		-						-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге					1096		-		-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге					66		-		-				-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге					1162		-		-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	47	Тенге					1162		-		-				-

РАЗДЕЛ 48. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 9.УСТАНОВКА КТПМ 100/100/0,4-1ШТ

9.2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КТПМ 100/10/0,4-1ШТ

286	Е0107-5-1	-Установка приставок	2		1845,69		581,49		3691		1163		2554		4,14		8
	п.132	прямоугольного сечения массой,глубиной заделки до 0.7 м. массой до 1 т			713,25		198,49		1427		397		140		0,73		1
		шт															
287	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	2,86		245,44		3,82		702		11		131		0,21		1
	п.134	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35		1,44		107		4		118		0,01		-
		м2															
288	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,283		102170		1870		28914		529		2298		52		15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п.135	крепленя КТПМ 100/10/0,4кВ		8280	270,01	2343	76	95	1,57	-
289 Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	т 1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
п.136			4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
290 Ц0108-1-1	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	подстанц 1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
п.137			3420	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	шт Тенге			58629	17451			71
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			11977	3948			22
	Накладные расходы -	Тенге			54236	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13290	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4052	-	-		-
					71578	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4393	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2684	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7502	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			79080	-	-		-
	РАЗДЕЛ 49. СМЕТА 4-1-2 РАЗДЕЛ 11.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
291 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,88	218,93	-	1287	-	1454	1,54	9
п.146			218,93	-	1287	-	113	-	-
292 Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м3 6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
п.147			116	2,5	696	15	95	0,01	-
293 С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	шт 0,02844	44300	-	1260	-	-	-	-
п.148			-	-	-	-	-	-	-
294 Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,	т 28	61,9	3,3	1733	92	622	0,14	4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п.149	сечение 160 мм2		23	0,4	644	11	95	-	-
295 С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ	м 0,04396	46400	-	2040	-	-	-	-
п.150	103-76/		-	-	-	-	-	-	-
296 Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	т 5,88	134,1	-	789	-	892	0,97	6
п.151	грунтах 2 группы		134,1	-	789	-	113	-	-
297 Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 5,88	21,55	4,52	127	27	97	0,11	1
п.152		м3	17,03	-	100	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			9216	264			24
		Тенге			3516	26			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			5754	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1298	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7475	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3462	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2443	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6260	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			13734	-	-		-

РАЗДЕЛ 50. СМЕТА 6-1-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД.РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

298 Е0122-11-10-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450	0,213494	217692,6	140427,57	46476	29980	29872	444	95
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 п.6	мм	км	75702	31929,48	16162	6817	130	134,61	29

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299 Е0122-11-5 п.8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,022	78245	36133,62	1721	795	1472	247	5
			41850	9612,9	921	211	130	37,3	1
	км								
300 Е0122-11-3 п.10	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,001	58881,69	25695,31	59	26	52	194	-
			33075	6813,45	33	7	130	26,38	-
	км								
301 С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.11	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,01	208	-	210	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
302 Е0122-8-13 п.12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,05	484785,09	213713,84	24239	10686	19962	1190	60
			226350	80732,25	11318	4037	130	394,3	20
	км								
303 Е0122-8-7 п.14	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,036	174718,44	71861,81	6290	2587	5156	441	16
			83025	27146,25	2989	977	130	132,58	5
	км								
304 Е0122-47-8 п.16	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 450 мм	50	610,5	1,08	30525	54	13205	1,12	56
			202,73	0,41	10137	21	130	-	-
	м								
305 Е0122-48-1 п.27	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
			1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
	футляр								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			118758	45247			248
		Тенге			44200	12088			54
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118548	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			73175	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11503	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203225	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			210	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			223	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			203448	-	-		-

#	I	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 51. СМЕТА 6-1-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД.РАЗДЕЛ 4.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА								
306	Е0116-15-5 п.64	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	14	2004,94	155,59	28069	2178	19233	6,05	85
				1014,75	58,5	14207	819	128	0,28	4
		1шт								
307	Е0122-36-2 п.66	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	919	2,03	4
				342	11,25	684	23	130	0,05	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге			29064	2235			89
			Тенге			14891	841			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			995	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			918	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2028	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28069	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19233	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50140	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге			52168	-	-		-
		РАЗДЕЛ 52. СМЕТА 6-2-1 РАСТРУБНЫЙ ВОДОПРИЕМНИК НА Ж/Б ПЛИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25-60 Л/С ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ КАССЕТ ЩЕБНЕМ								
308	Е0107-1-3 п12	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	2	626,36	424,53	1253	849	984	1,21	2
				201,83	149,49	404	299	140	0,61	1
		шт								
309	Е0109-53-2 п25	-Монтаж лотков м/к кассет	0,22	9850,48	1162,95	2167	256	1479	46,6	10
				7357,5	108	1619	24	90	0,53	-
		т								
310	Е0106-39-3 п29	-Заполнение кассет щебнем	0,35	1488,89	161,51	521	57	105	1,69	1
				227,03	61,02	79	21	105	0,3	-
		м3								
311	Е0113-16-7 п33	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	4	43,64	0,09	175	-	16	0,02	-
				4,41	0,05	18	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	E0113-26-18-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 4 раза	16	16,92	0,02	271	-	59	0,02	-	
	п34 К=4		4,14	-	66	-	90	-	-	
	м2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			4386	1162				14
		Тенге			2186	344				1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2219	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			1165	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3587	-	-			-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2167	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			1478	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3864	-	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			7451	-	-			-

РАЗДЕЛ 53. СМЕТА 6-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

313	Ц0108-603-1-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1	
	п.1		205	2,3	205	2	95	0,01	-	
	шт									
314	С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-	
	п.2		-	-	-	-	-	-	-	
	шт									
315	Ц0108-593-5-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	4	314,3	120	1257	480	631	0,79	3	
	п.3		132	34	528	136	95	0,2	1	
	шт									
316	Ц0110-698-1-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	3	92,4	-	277	-	243	0,5	2	
	п.7		90	-	270	-	90	-	-	
	шт									
317	Ц0108-591-1-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	94	0,33	1	
	п.9		49,7	0,2	99	-	95	-	-	
	шт									
318	Ц0108-591-8-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	-	
	п.11		58,5	0,2	59	-	95	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	Ц0108-397-1-Монтаж гофротрубы Д=20мм п.13	шт	30	170,1	15,3	5103	459	542	0,09	3
320	Ц0108-412-1-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 п.14	м	30	15,8 8,5 7,3	3,2 0,1 -	474 255 219	96 3 -	95 208 95	0,02 0,05 -	1 2 -
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53 Тенге 12015 958 11
Тенге 1854 235 1

Стоимость монтажных работ -	Тенге	12015	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1971	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	839	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	14825	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге	14825	-	-

РАЗДЕЛ 54. СМЕТА 6-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ СИЛОВОГО ЯЩИКА ЩР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Ц0110-349-3-Аппаратура настенного типа. Щит распределительный п.16	шт	1	6874 6165	- -	6874 6165	- -	6227 101	32 -	32 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54 Тенге 6874 - 32
Тенге 6165 - -

Стоимость монтажных работ -	Тенге	6874	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6227	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	786	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	13887	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге	13887	-	-

РАЗДЕЛ 55. СМЕТА 6-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 3.Ящик управления электропитанием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Ц0108-102-1-Шкаф управления и регулирования п.18	шкаф	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95	13 0,64	13 1
323	Ц0111-350-1-Датчики температуры для		1	193,78	-	194	-	148	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальной среды								
	п.20			164,25	-	164	-	90	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			3283	497			14
			Тенге			2437	110			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3283	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2412	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6036	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			6036	-	-		-
		РАЗДЕЛ 56. СМЕТА 6-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 4.ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ								
324	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
	п.22			2273	110	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			3089	497			13
			Тенге			2273	110			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3089	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2264	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5674	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			5674	-	-		-
		РАЗДЕЛ 57. СМЕТА 6-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 5.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
325	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям,	4	125,6	64,1	502	256	218	0,26	1
	п.24	по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		41,4	15,8	166	63	95	0,09	-
		м								
326	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и	4	8,5	0,1	34	-	28	0,05	-
	п.26	металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		7,3	-	29	-	95	-	-
		м								
327	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ,	119	66,8	18,1	7949	2154	2725	0,12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.27	прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		20,3	3,8	2416	452	95	0,02	3
328	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ,	м							
	п.28	прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	15	82,3	24,8	1235	372	479	0,16	2
				28,4	5,2	426	78	95	0,03	-
329	Ц0108-744-8	Кабель контрольный с	м							
	п.34	креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 1 кг	10	61,3	1,2	613	12	473	0,3	3
				49,5	0,3	495	3	95	-	-
330	Е0129-176-1	Установка гильз из стальных	м							
	п.36	труб диаметром 40 мм	1	218,81	-	219	-	235	0,82	1
			шт	218,25	-	218	-	108	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57 Тенге 10552 2795 22

Стоимость монтажных работ - Тенге 3750 596 3

Накладные расходы - Тенге 10333 - - -

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 3921 - - -

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - Тенге 855 - - -

Стоимость горнопроходческих работ - Тенге 15110 - - -

Накладные расходы - Тенге 219 - - -

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 236 - - -

ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ - Тенге 27 - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57 Тенге 482 - - -

15592 - - -

РАЗДЕЛ 58. СМЕТА 6-3-4 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В7(РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА)

331	Ц0112-2-14	-Трубопроводы из стальных труб	3,28256	12787	1610	41974	5285	30926	58	190
	п.9	с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Дн 480мм		10220	248	33548	814	90	1,44	5
332	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных	т							
	п.11	фасонных частей диам. 300-800 мм	0,874	78096,82	39324,82	68257	34370	51390	147,7	129
				30375	14854,5	26548	12983	130	72,55	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т 1.2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДРЕНАЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 1.3 УЗЕЛ УЧЕТА ВОДЫ								
333	E0116-15-10- п.37	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 450 мм	4	6219,24 2655	687,15 256,5	24877 10620	2749 1026	14907 128	15,3 1,26	61 5
334	E0122-33-6 п.39	1шт Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(переход стальной 400x200мм)	0,1024	204796,82 30375	39324,82 14854,5	20971 3110	4027 1521	6020 130	147,7 72,55	15 7
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге			156079	46430			396
			Тенге			73826	16344			81
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41974	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30926	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			77274	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89228	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57411	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155437	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24877	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14907	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2387	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42171	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге			274881	-	-		-
		РАЗДЕЛ 59. СМЕТА 6-4-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ								
335	Ц0108-603-1- п.1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95	1 0,01	1 -
		шт								
336	C151803-192- п.2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
337	Ц0108-593-5- п.3	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	4	314,3 132	120 34	1257 528	480 136	631 95	0,79 0,2	3 1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	Ц0110-698-1-	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка	3	92,4	-	277	-	243	0,5	2
	п.7	ответвительная на стене		90	-	270	-	90	-	-
		шт								
339	Ц0108-591-1-	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
	п.9	открытой проводке		49,7	0,2	99	-	95	-	-
		шт								
340	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при	1	64	1	64	1	56	0,36	-
	п.11	открытой проводке		58,5	0,2	59	-	95	-	-
		шт								
341	Ц0108-397-1-	Монтаж гофротрубы Д=20мм	30	170,1	15,3	5103	459	542	0,09	3
	п.13	м		15,8	3,2	474	96	95	0,02	1
342	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и	30	8,5	0,1	255	3	208	0,05	2
	п.14	металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		7,3	-	219	-	95	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 59		Тенге			12015	958			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1854	235			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12015	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1971	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14825	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге			14825	-	-		-
		РАЗДЕЛ 60. СМЕТА 6-4-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ СИЛОВОГО ЯЩИКА ЩР								
343	Ц0110-349-3-Аппаратура настенного типа. Щит распределительный	1	6874	-		6874	-	6227	32	32
	п.16	шт	6165	-		6165	-	101	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			6874	-			32
			Тенге			6165	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6874	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6227	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13887	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			13887	-	-		-
		РАЗДЕЛ 61. СМЕТА 6-4-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 3.Ящик управления электропитанием								
344	Ц0108-102-1-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497		3089	497	2264	13	13
	п.18	шкаф	2273	110		2273	110	95	0,64	1
345	Ц0111-350-1-Датчики температуры для нормальной среды	1	193,78	-		194	-	148	1	1
	п.20	шт	164,25	-		164	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге			3283	497			14
			Тенге			2437	110			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3283	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2412	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6036	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге			6036	-	-		-
		РАЗДЕЛ 62. СМЕТА 6-4-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2 ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. РАЗДЕЛ 5.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								

#	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346 Ц0108-407-1- п.24	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	4	125,6 41,4	64,1 15,8	502 166	256 63	218 95	0,26 0,09	1 -
347 Ц0108-412-1- п.26	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	4	8,5 7,3	0,1 -	34 29	- -	28 95	0,05 -	- -
348 Ц0108-146-1- п.27	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	119	66,8 20,3	18,1 3,8	7949 2416	2154 452	2725 95	0,12 0,02	14 3
349 Ц0108-146-3- п.28	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг м	15	82,3 28,4	24,8 5,2	1235 426	372 78	479 95	0,16 0,03	2 -
350 Ц0108-744-8- п.34	Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 1 кг м	10	61,3 49,5	1,2 0,3	613 495	12 3	473 95	0,3 -	3 -
351 Е0129-176-1- п.36	Установка гильз из стальных труб диаметром 40 мм шт	1	218,81 218,25	- -	219 218	- -	235 108	0,82 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге Тенге			10552 3750	2795 596			22 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3921	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			15110	-	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			236	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			482	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге			15592	-	-		-

РАЗДЕЛ 63. СМЕТА 6-4-4 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА. СМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В7 (РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА)

352	Ц0112-2-14 п.7	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Дн 480мм	2,5531	12787	1610	32646	4110	24053	58	148
				10220	248	26093	633	90	1,44	4
			т							
353	Е0122-33-6 п.9	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,9	78096,82	39324,82	70287	35392	52919	147,7	133
				30375	14854,5	27338	13369	130	72,55	65
			т							
354	Ц0112-630-1 п.12	-Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	6	1243	145	7458	870	5017	5	30
				911	18	5466	108	90	0,1	1
			шт							
355	Е0116-16-9 п.15	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 500 мм	2	4059,37	151,78	8119	304	4453	10,4	21
				1683	56,25	3366	112	128	0,28	1
			1шт							
356	Е0116-15-3 п.17	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	9	891,93	90,13	8027	811	5548	2,6	23
				447,75	33,75	4030	304	128	0,16	1
			1шт							

1.2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДРЕНАЖНОЙ

#	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КАНАЛИЗАЦИИ К1								
357	E0116-7-4 -Прокладка трубопроводов	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
	п.30 водоснабжения из стальных		---	---	---	---	---	---	---
	водогазопроводных		59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
	оцинкованных труб диам. 32 мм								
	м								
358	E0162-29-11-Окраска масляными составами	0,3	162,41	0,07	49	-	38	0,74	-
	за два раза металлических		---	---	---	---	---	---	---
	п.34 поверхностей стальных труб		119,45	0,02	36	-	105	-	-
	м2								
	1.3 УЗЕЛ УЧЕТА ВОДЫ								
359	E0116-15-10-Установка вентилей, задвижек,	4	6219,24	687,15	24877	2749	14907	15,3	61
	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п.35 кранов проходных на		2655	256,5	10620	1026	128	1,26	5
	трубопроводах из стальных								
	труб диам. до 450 мм								
	1шт								
360	E0122-33-6 -Установка стальных сварных	0,1024	204796,82	39324,82	20971	4027	6020	147,7	15
	п.37 фасонных частей диам. 300-800		---	---	---	---	---	---	---
	мм(переход стальной		30375	14854,5	3110	1521	130	72,55	7
	400x200мм)								
	СМЕТА 6-5-1 РЕЗЕРВУР 150М3 -2 ШТ								
	1.2МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
361	E0116-21-3 -Установка воронок сливных	2	7965,95	1,57	15932	3	346	0,83	2
	п37 диам. 100 мм		---	---	---	---	---	---	---
			135	-	270	-	128	-	-
	1воронка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге	189310	48275		434
	---	---	---		---
	Тенге	80448	17077		84
Стоимость монтажных работ -	Тенге	40104	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29070	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4150	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	73325	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	91307	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	58977	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9017	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	159301	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	57898	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	25409	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4998	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	88306	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге	320932	-	-	-

РАЗДЕЛ 64. СМЕТА 1-1НАДВОРНЫЙ УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	E0101-12-14- п.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,21	27,84	26,18	368	346	113	0,01	-
				1,66	7,2	22	95	97	0,03	-
		м3								
363	E0101-162-2- п.2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,49	353,7	-	173	-	195	2,27	1
				353,7	-	173	-	113	-	-
		м3								
364	E0101-166-2- п.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,7	134,1	-	1837	-	2076	0,97	13
				134,1	-	1837	-	113	-	-
		м3								
365	E0101-134-1- п.4	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,7	21,55	4,52	295	62	226	0,11	1
				17,03	-	233	-	97	-	-
		м3								
366	E0101-17-14- п.5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5,45	39,73	37,82	217	206	68	0,01	-
				1,87	11	10	60	97	0,04	-
		м3								
367	E010333-A1-- 1 п.6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9,1	19,7	19,7	179	179	36	-	-
				-	3,94	-	36	100	0,08	1
		т								
368	E0101-20-2 п.7	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5,45	3,76	3,24	20	18	9	-	-
				0,48	1,12	3	6	97	-	-
		м3								
369	E0108-3-2 п.8	Устройство щебеночного основания под днище	0,28	1495,27	100,89	419	28	54	0,85	-
				123,75	38,25	35	11	118	0,18	-
		м3								
370	E0105-121-1- п.9	Устройство монолитного днища колодца	0,7	9466,72	641,51	6627	449	537	3,6	3
				693	187,98	485	132	87	0,82	1
		м3								
371	E0123-13-5 Изм. и	Устройство канализационных круглых сборных	0,48	12874,39	1538,85	6180	739	1369	9,66	5

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3		1615,95	576,23	776	277	130	2,81	1
п.10 372 Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	2,83	276,1	14,76	781	42	202	0,36	1
п.11			52,43	5,54	148	16	123	0,03	-
373 Е0111-15-2 п.12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	11,32	33,98	0,67	385	8	27	0,01	-
			1,69	0,25	19	3	123	-	-
374 Е0108-4-7 п.13	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	10,164	245,44	3,82	2495	39	466	0,21	2
			37,35	1,44	380	15	118	0,01	-
375 Е0108-5-1 п.14	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м2	1,523	2008,02	274,19	3058	418	1972	6,93	11
			994,5	103,5	1515	158	118	0,5	1
376 Е0110-1-3 п.15	-Установка деревянных балок объемом до 0,5м3 м3	4	2192,71	384,22	8771	1537	4961	5,4	22
			900	133,43	3600	534	120	0,52	2
377 С12068-17 п.16	-Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 100х0100 шт	0,08	46100	-	3688	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
378 Е0110-5-1 п.17	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,13	6197,72	316,57	806	41	563	22,5	3
			3487,5	119,25	453	16	120	0,58	-
379 С11021-13 п.18	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта м3	0,13	13800	-	1794	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
380 Е0110-7-1 п.19	-Обшивка каркасных стен досками обшивки м3	13,76	626,72	4,64	8624	64	988	0,36	5
			58,05	1,76	799	24	120	0,01	-
381 Е0158-14-2 п.20	-Устройство обрешетки с м2	3,2	164,33	2,55	526	8	111	0,2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста		28,78	0,41	92	1	119	0,01	-
382	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 п.21	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	3,2	121,68	8,3	389	27	363	0,57	2
				94,18	1,17	301	4	119	-	-
383	С11011-3756 Изм. и доп. вып.17 п.22	м2 -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	3,52	334	-	1176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
384	Е0111-33-1 п.23	м2 -Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм	2,25	105,38	8,54	237	19	248	0,55	1
				86,63	3,2	195	7	123	0,02	-
385	С11021-67 п.24	м2 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,056	12700	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
386	Е0110-23-3 п.25	м3 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,52	634,99	31,85	965	48	370	1,15	2
				190,8	12,04	290	18	120	0,06	-
387	С12062-2 п.26	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,52	4250	-	6460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
388	С11011-792 п.27	м2 -Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843	-	843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
389	Е0110-16-5 п.28	комплект -Установка фрамуг, площадью до 2 м2	0,193	1722,2	35,12	332	7	193	4,64	1
				819	13,28	158	3	120	0,06	-
390	С12061-55 п.29	м2 -Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-9В для общественных зданий	0,193	5530	-	1067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
391	Е0115-201-5 П.30	м2 -Остекление деревянных фрамуг	0,193	440,29	1,74	85	-	11	0,32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с одним переплетом в жилых и общественных зданиях		49,73	0,63	10	-	105	-	-
392	E0115-163-1	м2 Простая окраска деревянных стен колером масляным	34,4	99,79	1,19	3433	41	1504	0,26	9
п.31		разбеленным (с наружной и внутренней стороны)		41,18	0,45	1417	15	105	-	-
393	E0115-163-4	м2 Простая окраска колером масляным разбеленным	1,4	94,6	0,07	132	-	77	0,33	-
п.32		деревянных заполнений проемов дверных		52,2	0,02	73	-	105	-	-
394	E0115-163-3	м2 Простая окраска деревянных полов колером масляным	2,25	83,17	1,22	187	3	85	0,22	-
п.33		разбеленным		35,55	0,45	80	1	105	-	-
395	E0110-54-3	м2 -Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок,	0,77	101,55	0,35	78	-	11	0,07	-
п.34		накатов		11,12	0,14	9	-	120	-	-
396	E0111-2-4	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,213	1865,8	-	392	-	138	3,24	1
п.35		слоев щебеночных		531	-	113	-	123	-	-
397	E0106-1-1	м3 -Устройство бетонной	0,15	6959,95	66,01	1044	10	35	1,35	-
п.36		подготовки		195,75	24,93	29	4	105	0,12	-
398	EE0120-24-1	м3 -Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт	1	477,59	23,09	478	23	525	-	-
п.37		диаметром патрубка до 250 мм		400,5	9	401	9	128	0,05	-
399	C12068-5	шт -Конструкции деревянные	0,03	12800	-	384	-	-	-	-
п.38		вытяжного короба		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 64		Тенге			65642	4361			84
			Тенге			13655	1443			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65164	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17006	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4930	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87100	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			478	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			524	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1062	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге			88161	-	-		-
		РАЗДЕЛ 65. СМЕТА7-1-1 ПОКРЫТИЕ ДОРОГ								
400	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	28,2	0,2	0,2	6	6	2	-	-
				-	0,07	-	2	97	-	-
401	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м2	5,978045	794,54	73,75	4750	441	263	0,14	1
				21,38	11,67	128	70	133	0,04	-
402	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м3	28,2	270,39	34,06	7625	960	605	0,03	1
				5	11,14	141	314	133	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 65 м2	Тенге			12380	1407			2
			Тенге			269	386			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12380	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			870	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14045	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге			14045	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8681497	460579			4581
			Тенге			808476	140123			662
		Стоимость оборудования -	Тенге			3014483	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3014483	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1235002	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			198193	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85992	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1519186	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3349022	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			762204	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246674	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4357900	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -								
		Накладные расходы -	Тенге			596734	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37936	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -				670206	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			485818	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35820	-	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -				632825	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			438	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			55	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			964	-	-		-
						10195564	-	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			8681496,812
Накладные расходы			1107590,6
Ненормируемые и непредвиденные затраты			406476,28
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			10195564
Итого с временными зданиями и сооружениями	7181080,694 X 2,4 %	172345,937	7353426,6
Итого с зимними удорожаниями	7353426,631 X 3,1185 %	229316,609	7582743,2
Итого с затратами на выслугу лет	7353426,631 X 1 %	73534,266	7656277,5
Итого с затратами на доп. отпуска	7353426,631 X 0,4 %	29413,707	7685691,2
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	10700174,213 X 2,39		25573416
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	25573416,369 X 2 %	511468,327	26084884,70
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		3130186,16
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			29215070,86

Заказчик:
ГУ»Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик:
ТОО»КазПромСтройГрупп»

Директор **Ержанов Б.У.**

Технадзор:
ТОО»Фараб» **Кульжанов Т.К**

Соот. рас. ф-2 по смете пров