Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Востокцветмет",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. имени Александра Протозанова, д.121**	**140740012829**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Джа-Кар Стройсервис",070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Металлургов, дом № 14/3**	**070240004091**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №Д1835-190950-007925 от 23.08.2018г.	

Номер документа	Дата составления
36	**14.12.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт кровли Гаража на 70 ав-томашин (низкая часть) Управления складского хозяйства ТОО «Востокцветмет»			Услуга	1	7 898 196,00	7 898 196,00
				Итого	1	x	7 898 196,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Жанцдакула
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ОС 35-00403 087

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2018

М.П.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Джа-Кар Стройсервис"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли Гаража на 70 автомашин (низкая часть) Управление складского хозяйства

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		Д1735-190950-007925	23.08.2018			ТОО "Джа-Кар Стройсервис	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	7898196									
Акт выполненных работ № 1 за декабрь 2018г.	7898196	7051961	7051961	7051961					846235	7898196
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**7898196**									**7898196**

Заказчик:
Директор по снабжению ТОО
_____Нурпеисов Н.З.

Начальник отдела строительных проектов
_____Никишин В.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Джа-Кар Стройсервис"
_____Жанузақұлы Д

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Джа-Кар Стройсервис "

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли Гаража на 70 автомашин (низкая часть) Управление складского хозяйства

Договор №Д1735-190950-007925 от 23.08.2018

Акт выполненных работ № 1 за декабрь 2018г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2710	147,86	0,22	400688	592	–	–	432743
					147,64	–	400096	–	–	32055	
2	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	1084	863,69	0,4	936237	430	447144	–	1011136
					450,8	–	488663	–	–	74899	
3	1107-0512-0109	Демонтаж бетонных парапетных плит длиной 1200 мм, шириной 0,37м НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	конструкций	30	1004,47	651,87	30134	19556	–	–	32545
					352,6	211,77	10578	6353	–	2411	
4	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	2710	260,94	1,03	707147	2803	624366	–	763719

				29,51	0,48	79978	1313	–	56572	
5	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	2710	186,84	13,51	506324	36605	31040	–	546830
					161,87	3,77	438679	10221	–	40506	
6	2900-0000-0001	Унифлекс ХПП К=1,130;	м2	3062,3	536		1641393		1641393	–	1772704
					–		–		–	131311	
7	2900-0000-0002	Унифлекс ХКП К=1,150;	м2	3116,5	590		1838735		1838735	–	1985834
					–		–		–	147099	
8	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	примыканий	36,4	595,66	15,22	21682	554	10725	–	23417
					285,8	4,42	10403	161	–	1735	
9	2900-0000-0001	Унифлекс ХПП К=0,650;	м2	23,66	536		12682		12682	–	13697
					–		–		–	1015	
10	2900-0000-0002	Унифлекс ХКП К=0,850;	м2	30,94	590		18255		18255	–	19715
					–		–		–	1460	
11	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	примыканий	15,08	1234,22	47,75	18612	720	13945	–	20101
					261,74	4,77	3947	72	–	1489	
12	2900-0000-0002	Унифлекс ХКП К=2,520;	м2	38,0016	590		22421		22421	–	24215
					–		–		–	1794	
13	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	52	3081,15	814,85	160220	42372	94930	–	173038
					440,73	264,73	22918	13766	–	12818	

14	1116-0801-0101 Воронки водосточные. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0	воронка	3	2100,67	189	6302	567	–	–	6806
				1911,67	14,67	5735	44	–	504	
15	1208-0101-0402 Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	51	99,02	–	5050	–	–	–	5454
				99,02	–	5050	–	–	404	
16	1208-0101-2502 Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м НР = 72 %	м	52	1688,83	4,31	87819	224	54260	–	94845
				641,06	2,15	33335	112	–	7026	
19	4131-0104-0501 Мусор строительный. Погрузка	т	22,638	73		1653		–	–	1785
				–		–		–	132	
20	4101-0101-1020 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	22,638	1117		25287		–	–	27310
				–		–		–	2023	
	Добавляемые работы по техническому решению									
1	1109-0701-0123 Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР = 69 %	конструкций	0,02	585900	87350	11718	1747	5537	–	12655
				221700	16500	4434	330	–	937	
2	1116-0801-0101 Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	3	3650,33	314,67	10951	944	448	–	11827
				3186,33	24	9559	72	–	876	
3	1120-0701-0104 Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	4208,33	43	12625	129	10559	–	13635

				645,67	12	1937	36	–	1010	
4	1208-0101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек НР = 72 %	м труб	51	921,27	383,1	46985	19538	–	–	50744
					538,18	179,24	27447	9141	–	3759	
5	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,075	88960	640	6672	48	2843	–	7206
					50413,33	293,33	3781	22	–	534	

Итого по смете	**7 051 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 546 540
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 829 283
- перевозка грузов, тенге	26 940
Сметная прибыль (8 %), тенге	522 369
НДС 12%	846235
Итого	**7 898 196**

Начальник Управления складского хозяйства
ТОО «Востокцветмет»
_____ **Щегольков А.Ю.**

Начальник ЦМТС СХ УСХ
_____ **Зекенов А.З.**

Начальник отдела строительных проектов
СДКС ТОО «Востокцветмет»
_____ **Никишин В.И.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Джа-Кар Стройсервис"
_____ **Жанузакулы Д**

"Джа-Кар Стройсервис"
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республ. Казахстан, Вост. Каз.обл. Усть-Каменогорск, ТОО "Джа-Кар Стройсервис"

Ведущий инженер-строитель ОСП
_____Тагаев А.К.

Начальник ФДО
_____Садыбекова Н.К.

за расчеты

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Джа-Кар Стройсервис"
Наименование стройки: «Текущий ремонт гаража на 70 автомашин (низкая часть) Управления складского хозяйства ТОО "Востокцветмет" (ОС-35-00403087)»
Адрес: ВКО, Шемонаихинский район, п.Усть-Таловка, Управление складского хозяйства ТОО "Востокцветмет"
Договор б/н от 23.08.2018

Форма 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ.

№ п/п Договора (m)	Наименование работ, услуг	Общая стоимость договора работ и услуг (СДj)(S) в тенге	Стоимость товаров, закупленных поставщиком (тенге			Процентная доля местного содержания в закупленных товарах (СТ-KZ) (Ki)	Доля местного содержания в товаре (СТi*Ki)	Суммарная стоимость договоров субподряда ССДj	Список сотрудников поставщика		Общий фонд заработной платы работников поставщика в %		Доля фонда оплаты труда местных кадров от общей численности работников поставщиков (Rj)	Доля местного содержания КСр/у=100%*[СуммСТi*Ki+Сумм(СДj-СТj-ССДj)*Rj]/S
			Отечественного производства	Импортного производства	Общая стоимость товаров (СТi)				Общая численность сотрудников поставщика	Численность сотрудников поставщика - граждан РК	Резидентов в%	Нерезедентов в %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
б/н от 23.08.2018	Текущий ремонт гаража на 70 автомашин	7 898 196	2 211 495	2 211 495	4 422 990	50	50	7 898 196	6	6	100%	0	100%	50%
	Всего	7 898 196	2 211 495	2 211 495	4 422 990	50	50	7 898 196	6	6	100%	0	100%	50%

Директор ТОО "Джа-кар Стройсервис" _____ Жанузакулы Дархан

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Джа-Кар Стройсервис" Товарищество с ограниченной ответственностью г.Усть-Каменогорск, ТОО "Джа-Кар Стройсервис" Республ.Казахстан, Вост.Каз.обл.