ЗАКАЗЧИК: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Наименование строительства и его адрес: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ И ОБЛАСТНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-2
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики казахстан от 16.11.1994г.№72

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 г.

Программа:

Подпрограмма:

Предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
		Договор № 300				

Название программы наименование бюджетной программы	Наименование объекта	Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
			Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставляемых работ за отчетный период		Общая сумма аванса удержанного с начала года	Общая сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ И ОБЛАСТНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ	3 134 880,00	3 134 880,00	3 134 880,00	-	-	-	-	3 134 880,00

Сдал подрядчик:

ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Директор _____ Искандарян А.Ф.

Принял заказчик:
КГП на ПХВ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель _____ Белоног Ю. А.

Заказчик: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подрядчик: ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Наименование строительства и адрес: **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ И ОБЛАСТНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%
	С начала года по отчетный м-ц включительно	В отчетный период	из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат в ценах 2015 года	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
			в текущих ценах	в текущих ценах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ И ОБЛАСТНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ			1372105	1372105					
	3134880	3134880	2744118	2744118		54882			335880

К оплате 3134880 **тенге** **(три миллиона сто тридцать четыре тысячи весемьсот восемьдесят тенге)**

В том числе НДС 335880 **тенге** **(триста тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят тенге)**

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО «НОРД БИЛДИНГ»

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ И ОБЛАСТНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ								
1	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ РАБОТ М.П.	36	134,01 108,68	6,63 1,76	4824 3912	239 63	5288 133	0,7 0,01	25 -
2	С143008-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ГОСТ 8267-93), М1200, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ М3 КОНСТ	1,08	1970 -	- -	2128 -	- -	- -	- -	- -
3	С143010-7	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОСТ	1,08	5270	-	5692	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	9128-97)ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА А, М-1 0,03Х36		-	-	-	-	-	-	-
4	С143019-81	Т -КАМНИ БОРТОВЫЕ, МАРКА БР 300.30.15	12	3560	-	42720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е010333-А14-1	ШТ -ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА 14 КМ, 1 КЛАСС ГРУЗА	1,1	112,09	112,09	123	123	25	-	-
				-	22,42	-	25	100	0,47	1
6	Е0127-72-1	Т -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД УСТРОЙСТВОМ ПОКРЫТИЯ 0,00032Х350	0,11	40097,59	339,59	4411	37	21	0,58	-
				-	140,94	-	16	133	0,58	-
7	С2010-2	Т -АВТОГУДРОНАТОРЫ, ДО 7000 Л	0,04	1171	1171	47	47	2	-	-
				-	486	-	19	12	2,82	-
8	Е0127-53-1	Т -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	350	24,52	15,35	8583	5373	5121	0,03	12
				5,94	5,06	2079	1771	133	0,02	6
9	Е0127-54-1 К=2	М2 -ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К СМЕСЯМ ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	700	0,02	-	14	-	9	-	-
				0,01	-	7	-	133	-	-
10	С143010-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	М2 -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 9128-97) ПОРИСТЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА А, М I 0,1208Х350	42,28	5270	-	222816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е010333-А14-1	Т -ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА 14 КМ, 1 КЛАСС ГРУЗА	42,28	112,09	112,09	4739	4739	948	-	-
				-	22,42	-	948	100	0,47	20
12	Е0127-82-2	Т -УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА ГЛУБИНОЙ ДО 500 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА	40	33,43	29,06	1337	1162	601	0,01	-
				1,03	10,26	41	410	133	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАССТОЯНИЕ ДО 100М								
		М2								
13	Е01031-А5-1-	ГЛИНА ПОГРУЗКА 0,29Х1000Х1,75	14	28,6	28,6	400	400	280	-	-
				-	20,02	-	280	100	0,42	6
		Т								
14	Е010333-А14-1	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА 14 КМ, 1 КЛАСС ГРУЗА	14	112,09	112,09	1569	1569	314	-	-
				-	22,42	-	314	100	0,47	7
		Т								
15	Е0127-26-4	-УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ БОЛЕЕ 40 ММ (ТОЛЩ.10СМ)	40	281,06	18,86	11243	755	514	0,02	1
				3,89	5,77	156	231	133	0,02	1
		М2								
16	Е0127-26-5К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	80	-19,93	-1,51	-1594	-121	-60	-	-
				-0,11	-0,45	-9	-36	133	-	-
		М2								
17	Е0127-26-2	-УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 10-40 ММ (ТОЛЩ. 10СМ)	40	346,62	34,57	13865	1383	766	0,04	2
				6,01	8,38	240	335	133	0,03	1
		М2								
18	Е0127-26-5К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	80	-20,27	-1,37	-1622	-110	-55	-	-
				-0,1	-0,41	-8	-33	133	-	-
		М2								
19	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД УСТРОЙСТВОМ НИЖНЕГО СЛДОЯ ПОКРЫТИЯ 0,00053Х1000	0,02	40097,59	339,59	802	7	4	0,58	-
				-	140,94	-	3	133	0,58	-
		Т								
20	С2010-2	-АВТОГУДРОНАТОРЫ, ДО 7000 Л (2,3Х0,53Х1,03Х14)/100	0,01	1171	1171	12	12	1	-	-
				-	486	-	5	12	2,82	-
		МАШ-Ч								
21	Е0127-53-3	-УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБ	40	24,52	15,35	981	614	585	0,03	1
				5,94	5,06	238	202	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-54-3 К=2	-ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К СМЕСЯМ ПЛОТНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ ТИПА АБ, С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	М2 80	-0,02 -0,01	- -	-2 -1	- -	-1 133	- -	- -
23	С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 9128-97)ПОРИСТЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУАНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА М-1 0,1198Х40	М2 4,79	4040 -	- -	19352 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД УСТРОЙСТВОМ ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ 0,00032Х40	Т 0,01	40097,59 -	339,59 140,94	401 -	3 1	2 133	0,58 0,58	- -
25	С2010-2	-АВТОГУДРОНАТОРЫ, ДО 7000 Л (2,3Х0,32Х1,03Х14)/100	Т - -	1171 -	1171 486	- -	- -	- -	- 2,82	- -
26	Е0127-53-1	-УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	М/Ч 40	24,52 5,94	15,35 5,06	981 238	614 202	585 133	0,03 0,02	1 1
27	С143010-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 9128-97) ПОРИСТЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИП А, М I	М2 3,86	5270 -	- -	20342 -	- -	- -	- -	- -
28	Е010333-А14 -1	-ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА 14 КМ, 1 КЛАСС ГРУЗА	Т 8,65	112,09 -	112,09 22,42	970 -	970 194	194 100	- 0,47	- 4
			Т							
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТРОИИ ОБЛАСТНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ								
29	Е0127-82-1	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 100М	М2 400	19,95 1,03	15,58 5,5	7980 412	6232 2200	3474 133	0,01 0,03	4 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е01031-А5-1	-ГЛИНА ПОГРУЗКА 0,20Х400Х1,75	140	28,6	28,6	4004	4004	2803	-	-
				-	20,02	-	2803	100	0,42	59
31	Е010333-А14-1	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА14 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 Т	140	112,09	112,09	15693	15693	3139	-	-
				-	22,42	-	3139	100	0,47	66
32	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 10-40ММ (Н=15СМ) Т	400	346,35	34,3	138540	13720	7882	0,04	16
				6,01	8,8	2404	3522	133	0,03	12
33	Е0127-26-3 К=3	-ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИХ ЩЕБНЯ 70-120ММ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1СМ М2	1200	26,53	1,38	31836	1653	816	-	1
				0,1	0,41	120	493	133	-	2
34	Е0127-53-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ (РАСКЛИНЦОВКА ЩЕЬЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ) М2	400	24,52	15,35	9809	6141	5852	0,03	13
				5,94	5,06	2376	2024	133	0,02	7
35	С143010-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 9128-97) ПОРИСТЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИП А, М I 0,0724Х400 М2	28,96	5270	-	152619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е010333-А14-1	-ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА 14 КМ, 1 КЛАСС ГРУЗА Т	28,96	112,09	112,09	3246	3246	649	-	-
				-	22,42	-	649	100	0,47	14
37	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД УСТРОЙСТВОМ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ Т	0,16	40097,59	339,59	6416	54	30	0,58	-
				-	140,94	-	23	133	0,58	-
38	С2010-2	-АВТОГУДРОНАТОРЫ, ДО 7000 Л Т	0,05	1171	1171	59	59	3	-	-
				-	486	-	24	12	2,82	-
39	Е0127-16-1	-УСТРОЙСТЫВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 4СМ 0,0958Х300Х20% МАШ-Ч	5,7	4289,1	167,93	24448	957	682	0,19	1
				34,65	55,37	198	316	133	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е010333-А14-1	-ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА 14 КМ, 1 КЛАСС ГРУЗА	Т СМЕСИ 5,8	112,09 -	112,09 22,42	650 -	650 130	130 100	- 0,47	- 3
41	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД УСТРОЙСТВОМ ПОКРЫТИЯ 0,00032Х700	Т 0,22	40097,59 -	339,59 140,94	8821 -	75 31	41 133	0,58 0,58	- -
42	С2010-2	-АВТОГУДРОНАТОРЫ, ДО 7000 Л	Т 0,07	1171 -	1171 486	82 -	82 34	4 12	- 2,82	- -
43	Е0127-53-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	Т 700	24,52 5,94	15,35 5,06	17165 4158	10746 3542	10241 133	0,03 0,02	24 12
44	Е0127-54-1 К=2	-ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	М2 1400	0,02 0,01	- -	28 14	- -	19 133	- -	- -
45	С143010-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 9128-97) ПОРИСТЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА А, М I 0,1208Х700	М2 84,56	5270 -	- -	445631 -	- -	- -	- -	- -
46	Е010333-А14-1	-ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА 14 КМ, 1 КЛАСС ГРУЗА	Т 84,56	112,09 -	112,09 22,42	9478 -	9478 1896	1896 100	- 0,47	- 40

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	1241636	90606			101
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	16575	25776			275
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1241636	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	27814	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	-	42351	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1085621	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	52802	-	-		26
		-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	7920	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			77666	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1372105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		403
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	50271	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			1372105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		403
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	50271	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА К= 1,999933	ТЕНГЕ			2744118				
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЯЖИ, 2%	ТЕНГЕ			54882				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2015 ГОДА	ТЕНГЕ			2799000				
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	ТЕНГЕ			335880				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	ТЕНГЕ			3134880				
		ВСЕГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			3134880				

ЗАКАЗЧИК:

Объем выполненных работ подтверждаю

06.10.2015г

ПОДРЯДЧИК:

«НОРД БИЛДИНГ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Счет-фактура №5 от 6 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:120140007689, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул. Алтынсарина, 168Б каб. 312, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия48001 №0004673 от 01.09.2013 года

ИИК поставщика: KZ3184916KZ000161302, в банке АО " Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 300

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, дом 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН:120140007689, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул. Алтынсарина, 168Б каб. 312

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН:990240005923, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, дом 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:990240005923, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, дом 20

ИИК получателя: KZ69826T0KSTD2000803 АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ И ОБЛАСТНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ	шт	1,00	2 799 000,00	2 799 000,00	12%	335 880,00	3 134 880,00		
Всего по счету:					**2 799 000,00**		**335 880,00**	**3 134 880,00**		

Руководитель: Искандарян А.Ф.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Искандарян А.Ф.

(Ф.И.О., подпись)

«НОРД БИЛДИНГ» МП ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.