Утвержден
Приказом Комитета автомобильных дорог
от 25 ноября 2014 года № 13 форма

Акт окончательной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «02» октября 2015 г. г. Усть-Каменогорск

(местонахождение объекта)

Окончательная приемочная комиссия, назначенная решением _____
(приказом, постановлением и др.) от «28» сентября 2015 г. № 55-Ө _____
_____ **директора ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»,** _____
Актанов Серик Касымбекович

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя -
Ибраев Серик Зарыкбаевич, заместитель директора ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей: _____

генерального подрядчика **ТОО «Дорожно-строительное управление № 14»** _____
Федосов Александр Иванович, директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: ДЭУ-32 ВКОФ РГП «Казахавтодор»
Утешов Адилбек Кабдыслямович, начальник

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта _____

Клишин Игорь Михайлович, майор полиции УАП ДВД ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабылбаев Айдос Сейлханович, инженер РГУ «Шыгысжоллаборатория»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ахметов Олжас Салютбекович, и.о. начальника ОЭиБД ВКОФ АО«НК «ҚазАвтоЖол»

Мустафин Нуржан Кадыржанович, главный специалист ОККиПР ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ВКОФ АО «НК Казавтожол»**

(совместно с подрядчиком) **ТОО «Дорожно-строительное управление № 14»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию

а/д «Усть-Каменогорск –Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи » км 110-114

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Зыряновский район Восточно-Казахстанской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Дорожно-строительное управление № 14»

(наименование организации)

выполнившим **средний ремонт**

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования выданы

ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **«Сметная документация на средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск – Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 110-114»**

(номер проекта, номер серии)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Комитетом автомобильных дорог МИР РК № 016 от «29» ноября 2014 года

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2015 года**

(месяц, год)

окончание работ **август 2015 года**

(месяц, год)

7. Окончательной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Сметная документация «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск – Зыряновск -Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 110-114, акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ,

сертификаты, паспорта на материалы _____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

протяженность участка 4 км

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Устройство нижнего слоя покрытия методом холодного ресайклирования	**28000**	**м2**
Устройство выравнивающего слоя из холодной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марка I -	**3084,7**	**тонн**
Укрепление обочин -	**16000**	**м2**
Устройство сливной призмы и кюветов	**1386**	**м3**
Разметка проезжей части	**4**	**км**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ____**выполнены** _____

(сведения о ыполнении)

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **80 000,0** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **69061,155** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **79983,413** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **69046,836** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

Решение окончательной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке средний ремонт участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Зыряновск –Большенарымское – Катон-Карагай- Рахмановские ключи» км 110-114

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель окончательной приемочной комиссии

Ибраев С.З. .....

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены окончательной приемочной комиссии:

Клишин И.М. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кабылбаев А.С. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ахметов О.С. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Мустафин Н.С. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утешов А.К. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Федосов А.И. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

пронумеровано
прошнуровано
4 листах.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК".

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 00037	10631	№ 15	от 27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	44 663 984,26									
В том числе в текущем месяце-июнь	44 663 984,26	39 878 557,38		15 490 043,51	0,00	216 860,61	0,00	0,00	4 785 426,88	44 663 984,26
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	2 233 199,21	1 993 927,87							239 271,34	2 233 199,21
Всего к оплате	42 430 785,05	37 884 629,51							4 546 155,54	42 430 785,05

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Актанов С.К.** 22.06.2015год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Федосов А.И.** 22.06.2015год.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, , АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535		10631		№ 15	от 27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	44 663 984,26										
В том числе в текущем месяце-июнь	44 663 984,26	39 878 557,38		15 490 043,51	0,00	216 860,61	0,00	0,00		4 785 426,88	44 663 984,26
Удержание аванса											
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	2 233 199,21	1 993 927,87								239 271,34	2 233 199,21
Всего к оплате	42 430 785,05	37 884 629,51								4 546 155,54	42 430 785,05

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Актанов С.К.** 22.06.2015год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" **Федосов А.И.** 22.06.2015год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Акт выполненных работ № 1 от 22.06.2015г.

за июнь 2015 года

Выполнение работ по программе 004 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 15 от 27.05.2015года

№ № п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2015г	сумма полученного аванса в 2015г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)	тенге	79 983 413,44	79 983 413,44	0	0,00	44 663 984,26	0	2 233 199,21	42 430 785,05
	без НДС	тенге	71 413 762,00	71 413 762,00	0	0,00	39 878 557,38	0	1 993 927,87	37 884 629,51
	НДС	тенге	8 569 651,44	8 569 651,44	0	0,00	4 785 426,88	0	239 271,34	4 546 155,54

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14

Федосов А.И.

Заказчик:
ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

Ибраев С.З.

Руководитель РГУ
"Шығысжоллаборатория"-

Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Наименование объекта: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)
Договор №15 от 27 мая 2015г.

АКТ № 1 от 22 июня 2015года

приемки выполненных работ за июнь 2015 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Устройство покрытия методом холодного ресайклирования											
1	хронометраж	Устройство нижнего слоя покрытия	100м2	280	2 400,22	2 359,27	672 062	11 466	660 596	36 034	133%	0,26000	72,80
		методом холод. ресайклирование Н-20см			40,95	55,81			15 627			0,18000	50,40
2	хронометраж	Корректировка на изменение толщины	100м2	-2 800	66,64	65,54	-186 592	-3 080	-183 512	-9 869	133%	0,00700	-19,60
		слоя на 1 см до 10см			1,10	1,55			-4 340			0,00500	-14,00
3	прайс-лист	стоимость роудзайма (0,03л на 1м3)	л	85	9 775,48		829 352						
4	КСМ	стоимость портландцемента М-400	тн	560	5 407,4		3 028 137						
		Устройство выравнивающего слоя											
5	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	12,880	339,59	339,59	4374	0	4374	2414	133%	0,29	4
		0,86 т х тыс. м2				140,94			1815				0
6	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	13,27	27336,06		362651						
7	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя	т	1656,3	208,700	167,930	345675	57392	278147	198306	133%	0,191	316,36
	примен.	покрытия с применением			34,650	55,370			91711			0,1905	315,53
		асфальтоукладчика											
		из холодной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,											
		прочие материалы 6,12 тенге											
8	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	1672,88898	5577,60		9330704						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
		Всего					**14386363**	**65778**	**759605**	**226886**			**725**
									104813				
		Накладные расходы					**226886**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										113
		Сметная з/плата 15%						34033					
		Итого:	тг				**14613249**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**876795**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**15490044**	99811	759605	226886			839
									104813				
		Сметная з/плата	тг				204624						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				839						

		Глава 9. Прочие работы и затраты											
		Выслуга лет 1%					154 900						
		Доп.отпуска 0,4%					61 960						
		Всего:					**15 706 904**						
	2,4891362800	**Итого в текущих ценах 2015 года:**					**39 096 625**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					781 932						
		Итого					39 878 557						
		НДС 12%					4 785 427						
		Всего с НДС в ценах 2015г.					**44 663 984,26**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

_____ Новохатский Д.А.

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14"

Работу принял:
Главный специалист ОКиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Советбек Г.С.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Акаев А

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" Кабилбаев А.С

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК ККМFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 КК1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967,
БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, , АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 15	от 27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	75 000 000,00									
В том числе в текущем месяце-июль	30 336 015,74	27 085 728,34		10 520 920,01	0,00	147 292,88	0,00	0,00	3 250 287,40	30 336 015,74
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 516 800,79	1 354 286,42							162 514,37	1 516 800,79
Всего к оплате	28 819 214,95	25 731 441,92							3 087 773,03	28 819 214,95

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Актанов С.К.** 20.07.2015год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" **Федосов А.И.** 20.07.2015год.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК".

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 00037		10631		№ 15	от 27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	75 000 000,00									
В том числе в текущем месяце-июль	30 336 015,74	27 085 728,34		10 520 920,01	0,00	147 292,88	0,00	0,00	3 250 287,40	30 336 015,74
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 516 800,79	1 354 286,42							162 514,37	1 516 800,79
Всего к оплате	28 819 214,95	25 731 441,92							3 087 773,03	28 819 214,95

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Актанов С.К.** 20.07.2015год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" **Федосов А.И.** 20.07.2015год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Акт выполненных работ № 2 от 20.07.2015г.

за июль 2015 года

Выполнение работ по программе 004 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 15 от 27.05.2015года

№ № п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2015г	сумма полученного аванса в 2015г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)	тенге	79 983 413,44	79 983 413,44	0	44 663 984,26	30 336 015,74	0	1 516 800,79	28 819 214,95
	без НДС	тенге	71 413 762,00	71 413 762,00	0	39 878 557,38	27 085 728,34	0	1 354 286,42	25 731 441,92
	НДС	тенге	8 569 651,44	8 569 651,44	0	4 785 426,89	3 250 287,40	0	162 514,37	3 087 773,03

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
_____ Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ФФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Ибраев С.З.

Руководитель РГУ "Шығысколлаборатория"-
_____ Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)

Договор №15 от 27 мая 2015г.

АКТ № 2 от 20 июля 2015года

приемки выполненных работ за июль 2015 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Устройство выравнивающего слоя											
			29145										
5	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	12,185	339,59	339,59	4138	0	4138	2284	133%	0,29	4
		0,86 т х тыс. м2				140,94			1717				0
6	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	12,55	27336,06		343069						
7	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя	т	1428,4	208,700	167,930	298109	49494	239872	171018	133%	0,191	272,83
	примен.	покрытия с применением			34,650	55,370			79091			0,1905	272,11
		асфальтоукладчика											
		из холодной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,											
		прочие материалы 6,12 тенге											
8	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	1442,6908861	5577,60		8046751						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
		Устройство сливной призмы											
9	1-12-9	Устройство сливной призмы и кюветов	м3	1386	29,640	28,03	41081	2231	38850	11656	97%	0,011	16
		зачистка неровностей, нарезка			1,610	7,06			9785			0,025	34
		выводов кюветов (Н=0,7м L=3300м В=0,6м)											
		экскаватором 0,65м3											
		Укрепление обочин											
10	27-63-11	Укрепление обочин ГПС выборочно	м2	6217,37448	29,941	24,432	186151	34248	151903	98936	133%	0,036	227
		Нср=5см			5,509	6,456			40139			0,023	145
11	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	385,5	1872,96		721985						
		Вода 0,007м3	м3	43,5	5,00		218						
		Всего					**9641502**	**85974**	**434763**	**283894**			**970**
									130733				
		Накладные расходы					**283894**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										142
		Сметная з/плата 15%						42584					
		Итого:	тг				**9925396**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**595524**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**10520920**	128558	434763	283894			1112

									130733					
		Сметная з/плата	тг				259291							
		Нормативная трудоемкость	чел.час				1112							
		Глава 9. Прочие работы и затраты												
		Выслуга лет 1%					105 209							
		Доп.отпуска 0,4%					42 084							
		Всего:					**10 668 213**							
	2,4891362680	**Итого в текущих ценах 2015 года:**					**26 554 636**							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					531 093							
		Итого					27 085 728							
		НДС 12%					3 250 287							
		Всего с НДС в ценах 2015г.					**30 336 015,74**							

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14"

_____ Новохатский Д.А.

Работу принял:
Главный специалист ОКиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Акаев А

Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Советбек Г.С.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967,
БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, , АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 15	от 27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	79 983 413,44									
В том числе в текущем месяце-август	4 983 413,44	4 449 476,29		1 728 311,81	0,00	24 196,37	0,00	0,00	533 937,15	4 983 413,44
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	249 170,67	222 473,81							26 696,86	249 170,67
Всего к оплате	4 734 242,77	4 227 002,48							507 240,29	4 734 242,77

М.П. **Заказчик:** Зам.директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Ибраев С.З. 20.08.2015год.

М.П. **Подрядчик:** Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ-14" Федосов А.И. 20.08.2015год.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК".

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 00037		10631		№ 15	от 27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	83 656 647,62									
В том числе в текущем месяце-август	4 983 413,44	4 449 476,29		1 728 311,81	0,00	24 196,37	0,00	0,00	533 937,15	4 983 413,44
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	249 170,67	222 473,81							26 696,86	249 170,67
Всего к оплате	4 734 242,77	4 227 002,48							507 240,29	4 734 242,77

М.П. **Заказчик:** Зам.директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Ибраев С.З. 20.08.2015год.

М.П. **Подрядчик:** Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" Фелосов А.И. 20.08.2015год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Акт выполненных работ № 3 от 20.08.2015г.

за август 2015 года

Выполнение работ по программе 004 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 15 от 27.05.2015года

№ № п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2015г	сумма полученного аванса в 2015г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)	тенге	79 983 413,44	79 983 413,44	0	75 000 000,00	4 983 413,44	0	249 170,67	4 734 242,77
	без НДС	тенге	71 413 762,00	71 413 762,00	0	66 964 285,71	4 449 476,29	0	222 473,81	4 227 002,48
	НДС	тенге	8 569 651,44	8 569 651,44	0	8 035 714,29	533 937,15	0	26 696,86	507 240,29

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Ибраев С.З.

Руководитель РГУ "Шығысжоллаборатория"-
Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)

Договор №15 от 27 мая 2015г.

АКТ № 3 от 20 августа 2015года

приемки выполненных работ за август 2015 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Укрепление обочин											
10	27-63-11	Укрепление обочин ГПС выборочно	м2	9782,62552	29,941	24,432	292897	53888	239009	155669	133%	0,036	357
		Нср=5см			5,509	6,456			63157			0,023	229
11	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	606,5	1872,96		1135995						
		Вода 0,007м3	м3	68,5	5,00		342						
		Разметка проезжей части											
13	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	0,80	2142,250	1692,25	1714	360	1354	1151	133%	3,180	3
		сплошной линией 1.1			450	632,07			506			2,850	2
14	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	20,68	263		5438,84						
15	1-1-1072	Эмаль ПФ-167 0,042т	тн	0,03	304000		10214						
16	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	3,20	2142,250	1692,25	6855	1440	5415	4605	133%	3,180	10
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			2023			2,850	9
17	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	20,48	263		5386,24						
18	1-1-1072	Эмаль ПФ 167 0,0105т	тн	0,03	304000		10214						
		Всего					**1469057**	**55688**	**245778**	**161425**			**609**
									65685				
		Накладные расходы					**161425**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										81
		Сметная з/плата 15%						24214					
		Итого:	тг				**1630483**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**97829**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**1728312**	79901	245778	161425			690
									65685				
		Сметная з/плата	тг				145586						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				690						
		Глава 9. Прочие работы и затраты											
		Выслуга лет 1%					17 283						
		Доп.отпуска 0,4%					6 913						
		Всего:					**1 752 508**						

	2,4891362680	**Итого в текущих ценах 2015 года:**					**4 362 232**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					87 245						
		Итого					4 449 476,29						
		НДС 12%					533 937,15						
		Всего с НДС в ценах 2015г.					**4 983 413,44**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

_____Новохатский Д.А.

Работу принял:
Главный специалист ОКиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Акаев А

Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Советбек Г.С.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК".

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 00037	10631	№ 15	от 27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	79 983 413,44									
В том числе в текущем месяце-октябрь		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удержание аванса										
Возврат раннее удержанных 5% (согл.дог.)	3 999 170,67	3 570 688,10							428 482,57	3 999 170,67
Всего к оплате	3 999 170,67	3 570 688,10							428 482,57	3 999 170,67

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Актанов С.К. 19.10.2015год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДОУ № 14" . _____ Федосов А.И. 19.10.2015год.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967,
БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, , АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535		10631		№ 15	от 27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	79 983 413,44									
В том числе в текущем месяце-октябрь		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удержание аванса										
Возврат раннее удержанных 5% (согл.дог.)	3 999 170,67	3 570 688,10							428 482,57	3 999 170,67
Всего к оплате	3 999 170,67	3 570 688,10							428 482,57	3 999 170,67

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Актанов С.К. 19.10.2015год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" Федосов А.И. 19.10.2015год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК ККМFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 КК1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Акт выполненных работ № 4 от 19.10.2015г.

за октябрь 2015 года

Выполнение работ по программе 004 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 15 от 27.05.2015года

№№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2015г	сумма полученного аванса в 2015г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Возврат ранее удержанных 5% (согласно договору)	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 110-114 (с применением технологии ресайклинга)	тенге	79 983 413,44	79 983 413,44	0	79 983 413,44	0	0	3 999 170,67	3 999 170,67
	без НДС	тенге	71 413 762,00	71 413 762,00	0	71 413 762,00	0	0	3 570 688,10	3 570 688,10
	НДС	тенге	8 569 651,44	8 569 651,44	0	8 569 651,44	0	0	428 482,57	428 482,57

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
_____ Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Ибраев С.З.

Руководитель РГУ "Шыгысжоллаборатория"-
_____ Жумадилов Н.С.