Предприятие, организация	Подразделение
ТОО AIBAS COMPANY	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000007	**05.11.2009**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Зеленовского района ЗКО"
Основание: Договор №13 от 23.10.09г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Наружные сети канализации трех кредитных одноквартирных жилых домов №4,5,6 с.Мичуринское Зеленовского района ЗКО	раб	1	851 500,00	851 500,00

Всего работ на сумму: **851 500,00**
в т.ч НДС **91 232,14**

Итого сумма: Восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО AIBAS COMPANY

РНН: 270100244091,
Адрес: г.Уральск, ул. И.Ларина, д.10, кв.30
Расчетный счет: 020467611 в ЗКФ АО БТА Банк, г.Уральск, БИК 194901306

МП

Директор
(должность)

Абишева Ф.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Зеленовского района ЗКО"

РНН: 270700211185,
Адрес: ЗКО, Зеленовский район, с.Переметное, ул.Женис,12 "г"
Расчетный счет: 000130698 в Зеленовское районное управление Казначейства ДК по ЗКО, ЗКО, Зеленовский район, с.Переметное, БИК 195301070

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Зеленовский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "AIBAS COMPANY"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672009		13	23.10.2009				

Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС-12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы не входящие в СМР		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
за отчетный месяц - ноябрь:										
Наружные сети канализации трех кредитных одноквартирных одноэтажных трехкомнатных жилых домов № 4,5,6 в с.Мичуринское Зеленовского района ЗКО	**851 500,00**	**851 500,00**	**760 267,86**	**760 267,86**					**91 232,14**	**851 500,00**

Заказчик _____ ***(ф.и.о., подпись)*** **Габбасов Ш.В.**

М.П.

Подрядчик _____ ***(ф.и.о., подпись)*** **Дусубалиева Д.Б.**

М.П.

AIBAS COMPANY

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Зеленовский районный отдел строительства»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AIBAS COMPANY»

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ПО НАРУЖНЫМ ИНЖЕНЕРНЫ СЕТЯМ (ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ) ДЕСЯТИ ОДНОЭТАЖНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. МИЧУРИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО
ЗА НОЯБРЬ 2009 ГОДА

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО / ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО / ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕПТИК №1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-13-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	37	28,89	27,85	1069	1030	340	0,01	-
				1,04	8,44	38	312	97	0,03	1
		М3								
2	E0101-168-2 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ С ПОДЪЕМОМ КРАНОМ ПРИ НАЛИЧИИ КРЕПЛЕНИЙ	3	735,58	268,48	2207	805	2212	2,96	9
				467,1	185,44	1401	556	113	0,8	2
		М3								
3	E0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	30	6,48	6,48	194	194	61	-	-
				-	2,1	-	63	97	0,01	-
		М3								
4	E0101-24-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	5	9,24	9,24	46	46	15	-	-
				-	3	-	15	97	0,01	-
		М3								
5	E0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		М3								
6	E0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	25	21,55	4,52	539	113	413	0,11	3
				17,03	-	426	-	97	-	-
		М3								
7	E0101-85-2	-РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ /ОТВАЛОВ/ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДО 10 М	5	12,34	12,34	62	62	17	-	-
				-	3,5	-	17	97	0,01	-
		М3								
		КОЛОДЦЫ								
8	E0122-41-1	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	2,45	11529,76	1879,87	28248	4606	6287	8,86	22
				1435,5	538,43	3517	1319	130	2,06	5
		М3								
9	99-90-1	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ КЦО-1	0,07	3240	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
10	99-90-4	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ КЦ7-9	0,89	3610	-	3213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
11	99-90-26	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ КЦП1-20-1	0,51	28211	-	14388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
12	99-90-12	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ КЦ20-9	1,78	10000	-	17800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
13	99-90-18	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ КЦД-20	0,59	28211	-	16644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
14	E0106-11-7	-УСТАНОВКА СКОБ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
				33075	114,75	331	1	105	0,56	-
		1Т								
15	E0110-50-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	0,4	1383,55	35,45	553	14	31	0,34	-
				51,75	13,17	21	5	120	0,06	-
		М2								
16	C12064-6	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ УТЕПЛЕННОЙ С ОБИВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ДВУХ СТОРОН	0,4	12300	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
17	E0115-72-1	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕПТИКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	20	371,8	3,58	7436	72	2641	0,73	15
				124,88	0,88	2498	18	105	0,04	1
		М2								
18	E0141-4-7	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	25	178,21	7,38	4455	185	2419	0,57	14
				90,23	2,79	2256	70	104	0,01	-
		М2								
19	E0113-13-1	-ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ	25	13,91	0,07	348	2	182	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		8,06	0,02	202	-	90	-	-
		М2								
20	С131104-8	-ЛЮК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ИЗ ПОЛИМЕР ПЕСЧАНОЙ КОМПОЗИЦИИ	1	5926	-	5926	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
		РТРУБОПРОВОДЫ НА УСТРОЙСТВО СЕПТИКОВ								
21	Е0123-2-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,0011	332221,02	1733,92	349	2	84	361	-
				60966	650,25	64	1	130	3,17	-
		КМ								
22	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. ДО 100 ММ	0,3	748,88	1,43	225	-	40	0,56	-
				102,38	0,54	31	-	128	-	-
		М								
23	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	0,51	200	-	102	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-863	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ФЛЮГАРКА	0,0005	109500	-	55	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
25	99-169-32	-ТРОЙНИК 87.30 100Х100	1	2888	-	2888	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-11-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 90 ММ	0,005	58791,69	25695,31	294	128	259	194	1
				33075	6813,45	165	34	130	26,38	-
		КМ								
27	С130804-282	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26 DB 82,4 ММ	5,05	257	-	1298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		115095	7262			72
				ТЕНГЕ		11619	2412			10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		132404	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		6670	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		139073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	16448	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СЕПТИК №2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е0101-13-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	37	28,89	27,85	1069	1030	340	0,01	-
				1,04	8,44	38	312	97	0,03	1
		М3								
29	Е0101-168-2 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ С ПОДЪЕМОМ КРАНОМ ПРИ НАЛИЧИИ КРЕПЛЕНИЙ	3	735,58	268,48	2207	805	2212	2,96	9
				467,1	185,44	1401	556	113	0,8	2
		М3								
30	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	30	6,48	6,48	194	194	61	-	-
				-	2,1	-	63	97	0,01	-
		М3								
1	Е0101-24-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	5	9,24	9,24	46	46	15	-	-
				-	3	-	15	97	0,01	-
		М3								
32	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		М3								
33	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	25	21,55	4,52	539	113	413	0,11	3
				17,03	-	426	-	97	-	-
		М3								
34	Е0101-85-2	-РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ /ОТВАЛОВ/ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДО 10 М	5	12,34	12,34	62	62	17	-	-
				-	3,5	-	17	97	0,01	-
		М3								
		КОЛОДЦЫ								
35	Е0122-41-1	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	2,45	11529,76	1879,87	28248	4606	6287	8,86	22
				1435,5	538,43	3517	1319	130	2,06	5
		М3								
36	99-90-1	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ КЦО-1	0,07	3240	-	227	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
37	99-90-4	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ КЦ7-9	0,89	3610	-	3213	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
38	99-90-26	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ КЦП1-20-1	0,51	28211	-	14388	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
39	99-90-12	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ КЦ20-9	1,78	10000	-	17800	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
40	99-90-18	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ КЦД-20	0,59	28211	-	16644	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА СКОБ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
		1Т		33075	114,75	331	1	105	0,56	-
42	Е0110-50-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	0,4	1383,55	35,45	553	14	31	0,34	-
		М2		51,75	13,17	21	5	120	0,06	-
43	С12064-6	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ УТЕПЛЕННОЙ С ОБИВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ДВУХ СТОРОН	0,4	12300	-	4920	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕПТИКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	20	371,8	3,58	7436	72	2641	0,73	15
		М2		124,88	0,88	2498	18	105	0,04	1
45	Е0141-4-7	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	25	178,21	7,38	4455	185	2419	0,57	14
		М2		90,23	2,79	2256	70	104	0,01	-
46	Е0113-13-1	-ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	25	13,91	0,07	348	2	182	0,04	1
		М2		8,06	0,02	202	-	90	-	-
47	С131104-8	-ЛЮК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ИЗ ПОЛИМЕР ПЕСЧАНОЙ КОМПОЗИЦИИ	1	5926	-	5926	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
		РТРУБОПРОВОДЫ НА УСТРОЙСТВО СЕПТИКОВ								
48	Е0123-2-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,0011	332221,02	1733,92	349	2	84	361	-
		КМ		60966	650,25	64	1	130	3,17	-
9	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. ДО 100 ММ	0,3	748,88	1,43	225	-	40	0,56	-
		М		102,38	0,54	31	-	128	-	-
50	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	0,51	200	-	102	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
51	С11011-863	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ФЛЮГАРКА	0,0005	109500	-	55	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
52	99-169-32	-ТРОЙНИК 87.30 100Х100	1	2888	-	2888	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0122-11-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 90 ММ	0,005	58791,69	25695,31	294	128	259	194	1
		КМ		33075	6813,45	165	34	130	26,38	-
54	С130804-282	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26 DB 82,4 ММ	5,05	257	-	1298	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		115095	7262			72

				ТЕНГЕ		11619	2412			10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		132404	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		6670	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		139073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	16448	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СЕПТИК №3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
55	Е0101-13-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	37	28,89	27,85	1069	1030	340	0,01	-
		М3		1,04	8,44	38	312	97	0,03	1
56	Е0101-168-2 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ С ПОДЪЕМОМ КРАНОМ ПРИ НАЛИЧИИ КРЕПЛЕНИЙ	3	735,58	268,48	2207	805	2212	2,96	9
		М3		467,1	185,44	1401	556	113	0,8	2
57	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	30	6,48	6,48	194	194	61	-	-
		М3		-	2,1	-	63	97	0,01	-
58	Е0101-24-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	5	9,24	9,24	46	46	15	-	-
		М3		-	3	-	15	97	0,01	-
59	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
		М3		134,1	-	671	-	113	-	-
60	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	25	21,55	4,52	539	113	413	0,11	3
		М3		17,03	-	426	-	97	-	-
61	Е0101-85-2	-РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ /ОТВАЛОВ/ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.),	5	12,34	12,34	62	62	17	-	-
				-	3,5	-	17	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ ДО 10 М								
		М3								
		КОЛОДЦЫ								
62	Е0122-41-1	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ	2,45	11529,76	1879,87	28248	4606	6287	8,86	22
		ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В								
		СУХИХ ГРУНТАХ		1435,5	538,43	3517	1319	130	2,06	5
		М3								
63	99-90-1	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ КЦО-1	0,07	3240	-	227	-	-	-	-
		М								
				-	-	-	-	-	-	-
64	99-90-4	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ КЦ7-9	0,89	3610	-	3213	-	-	-	-
		М								
				-	-	-	-	-	-	-
65	99-90-26	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ КЦП1-20-1	0,51	28211	-	14388	-	-	-	-
		М3								
				-	-	-	-	-	-	-
66	99-90-12	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ	1,78	10000	-	17800	-	-	-	-
		КЦ20-9								
		М		-	-	-	-	-	-	-
67	99-90-18	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ КЦД-20	0,59	28211	-	16644	-	-	-	-
		М								
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА СКОБ ДЛЯ ОПИРАНИЯ	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
		ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ								
		1Т		33075	114,75	331	1	105	0,56	-
69	Е0110-50-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	0,4	1383,55	35,45	553	14	31	0,34	-
		М2								
				51,75	13,17	21	5	120	0,06	-
70	С12064-6	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	0,4	12300	-	4920	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННОЙ С ОБИВКОЙ								
		КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ДВУХ		-	-	-	-	-	-	-
		СТОРОН								
		М2								
.	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ	20	371,8	3,58	7436	72	2641	0,73	15
		ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕПТИКА								
		ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ		124,88	0,88	2498	18	105	0,04	1
		М2								
72	Е0141-4-7	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	25	178,21	7,38	4455	185	2419	0,57	14
		ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ								
		ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ		90,23	2,79	2256	70	104	0,01	-
		В ДВА СЛОЯ								
		М2								
73	Е0113-13-1	-ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ	25	13,91	0,07	348	2	182	0,04	1
		ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И								
		ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		8,06	0,02	202	-	90	-	-
		М2								
74	С131104-8	-ЛЮК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ИЗ	1	5926	-	5926	-	-	-	-
		ПОЛИМЕР ПЕСЧАНОЙ КОМПОЗИЦИИ								
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
		РТРУБОПРОВОДЫ НА УСТРОЙСТВО СЕПТИКОВ								
75	Е0123-2-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,0011	332221,02	1733,92	349	2	84	361	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ								
		ТРУБ ДИАМ. 150 ММ		60966	650,25	64	1	130	3,17	-
		КМ								
76	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,3	748,88	1,43	225	-	40	0,56	-
		КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ.		102,38	0,54	31	-	128	-	-
		ДО 100 ММ								
		М								
77	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,51	200	-	102	-	-	-	-
		/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/								
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
78	С11011-863	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ,	0,0005	109500	-	55	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ФЛЮГАРКА								
		Т		-	-	-	-	-	-	-
9	99-169-32	-ТРОЙНИК 87.30 100Х100	1	2888	-	2888	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-	-	-	-	-	-
80	Е0122-11-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,005	58791,69	25695,31	294	128	259	194	1
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 90								
		ММ		33075	6813,45	165	34	130	26,38	-
		КМ								
81	С130804-282	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ	5,05	257	-	1298	-	-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ								
		18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR		-	-	-	-	-	-	-
		26 DB 82,4 ММ								
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		115095	7262			72

				ТЕНГЕ		11619	2412			10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		132404	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		6670	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		139073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	16448	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		ТЕНГЕ		345291	21787			216

				ТЕНГЕ		34858	7237			31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	48330
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	23619
ИТОГО ПО АКТУ	417240
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,1%	12934
ИТОГО:	430174
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 3,12%	13415
ИТОГО	443589
ПРОЧИЕ	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	4302
ДОП. ОТПУСКА 0,4%	1721
ИТОГО ПРОЧИХ:	6023
В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	449612
С КОЭФ.ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 2009 ГОДА	745361
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	14907
ИТОГО:	760268
НДС 12%	91232
ИТОГО:	851500

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Зеленовский районный отдел строительства» Габбасов Ш.В.

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AIBAS COMPANY» Дусубалиева Д.Б.