Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "_28__" _ноября__ 20_14_ г.

Актюбинская область Каргалинский район с.Бадамша
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (*распоряжением акима Каргалинского района.*) от "_26__" _ноября__ 20*14*_ г. № _*319*
Акимат Каргалинского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) *Мақаш Хабит Олжагереевич –заместитель акима Каргалинского района*
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля *Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика _*Домсухамбетов Радик – и.о. руководителя ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _*Акнажиев Нурасыл Акнажиевич – директор КГП «Бадамша-Сервис»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Атеев Санат Турсынович – и.о. руководителя ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно –коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика _*Ержанов Бакытжан Олжабаевич – директор ТОО «КазПромСтройГрупп»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) _*Логинов Виктор Владимирович – директор ТОО «Жобалык шешім»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора *Муратов Ерлан Буркитович – руководитель Каргалинского районного управления по защите прав потребителей*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы *Ахметов Ауесхан Оразгелдиевич-руководитель ОЧС Каргалинского района*

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора *Жумагулов Баксиик Жумагулович директор ТОО «Маяк ЛТД»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шуиншалиев Асланбек Серикович –аким Бадамшинского сельского округа.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *«Реконструкция систем водоснабжения в.с.Бадамша по улицам: Е.Батыра,Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул. Мира, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП (Строительная,Степная) Каргалинского района Актюбинской области»*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Актюбинская область Каргалинский район с.Бадамша*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "*23*" *05* *2014* г. № *114*

Акимат сельского округа Бадамша

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "*19*" *июня* 20*14* г. № *63*

ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «КазПромСтройГрупп»*

(наименование организации)

выполнившим *Земляные работы. Укладка трубопроводов, установка задвижек, вентилей, отводов, колен, патрубок и.т.д..Гидроизоляционные работы.Устройство круглых колодцев из сборного ж/б. Установка гидрантов пожарных. Работы по переходу под железной дорогой (прокол)*

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их

указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Жобалык шешім»*
(наименование организации)

выполнившим *РП «Реконструкция систем водоснабжения в.с.Бадамша по улицам: Е.Батыра,Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул. Мира, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП (Строительная,Степная) Каргалинского района Актюбинской области» (Смета, чертежи наружные сети водоснабжения, отчет по топографо-геодезическим работам, проект раздел окружающей среды)*
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *06-ГСЛ № 000927*
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»*
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "*29*" *июня* 20*11* г. № *7*.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь, 2014г.*;
(месяц, год)

окончание работ *ноябрь, 2014г.*;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства *пять месяц*;

фактически *пять месяц*.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *рабочий проект, сметная документатция, акты выполненных работ, договор, сертификаты исполнительно-технические документатций (акты, сертификаты, схемы, протокала).*
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	м	*10 536,8*	*10 536,8*		

Расчетный расход воды	*м^3.сут*	*172*	*172*		

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Трубопроводы разводящей поселковый водопроводной сети предусмотрены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» HDPE100 SDR26 давлением 6,3 бар. Д- 200х7,7мм, Д-160х6,2мм, Д-63х2,5мм, HDPE100 SDR17 Л-40х2,4мм,Д-32х2,3мм.Пожарные гидранты – 16 шт. по ТП 901-9-17.87. Кольцы для колодцев сборные железобетонные Д-1,5м, Д-2,0м, Д-1,0м*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *Для противопожарных целей на водопроводной сети установлены 16 пожарных гидрантов , согласно СНиП 4.01.02-2001*

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *172 182,16* тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *141 454,23* тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) *полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» HDPE100 SDR26 давлением 6,3 бар. Д- 200х7,7мм, Д-160х6,2мм, Д-63х2,5мм, HDPE100 SDR17 Л-40х2,4мм,Д-32х2,3мм.Пожарные гидранты – 16 шт. по ТП 901-9-17.87. Кольцы для колодцев сборные железобетонные Д-1,5м, Д-2,0м, Д-1,0м*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *«Реконструкция систем водоснабжения в.с.Бадамша по улицам: Е.Батыра,Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул. Мира, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП (Строительная,Степная) Каргалинского района Актюбинской области»*_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Мақаш Х.О. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Примбетов Б.А. _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Досмухамбетов Р. _____

Шуиншалиев А.С. _____

Атеев С.Т. _____

Акнажиев Н.А. _____

Муратов Е.Б. _____

Ахметов А.О. _____

Логинов В.В. _____

Жумагулов Б.Ж. _____

Ержанов Б. У. _____

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения в селе Бадамша по улицам Есет батыра, Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул.Мира, от ул.Молдагуловой до ул.Мира по Есет батыра, ул.Горняков, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП-18 (Строительная, Степная) Каргалинского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№1	от 13.05.2014г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	26 876 089,29		13 505 436	26 349 107,15		526 982,14	3 225 130,71	30 101 220,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		26 876 089,29	13 505 436	26 349 107,15		526 982,14	3 225 130,71	**30 101 220,00**

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения в селе Бадамша по улицам Есет батыра, Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул.Мира, от ул.Молдагуловой до ул.Мира по Есет батыра, ул.Горняков, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП-18 (Строительная, Степная) Каргалинского района Актюбинской области

Договор №1 от 13.05.2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Реконструкция систем водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Разводящие сети поселка								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	29	9,85	9,85	286	286	76	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	78	97	0,0088	–
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	29	8,28	8,28	240	240	64	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	66	97	0,0074	–
3	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	878	55,94	53,22	49115	46727	15423	0,01826	16
		м3 грунта								

			2,63	15,48	2309	13591	97	0,05291	46
4 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1712,1	19,7	19,7	33728	33728	6746	–	–
	т								
			–	3,94	–	6746	100	0,00827	14
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	878	3,79	3,24	3328	2845	1362	0,00332	3
	м3 грунта								
			0,48	1,12	421	983	97	0,00371	3
6 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=2,000;	1756	1,59	1,37	2792	2406	869	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	896	97	0,00245	4
7 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (сухой грунт)	3342	35,29	33,19	117939	110921	36404	0,0146	49
	м3 грунта								
			2,1	9,13	7018	30512	97	0,0317	106
8 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1795	38,82	36,51	69682	65535	21503	0,01606	29
	м3 грунта								
			2,31	10,04	4146	18022	97	0,03487	63
9 Е1-164-3	Доработка вручную траншей в грунтах 3 группы (уширение, углубление) т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	157,6	560,52	–	88338	–	99822	3,5712	563
	м3 грунта								
			560,52	–	88338	–	113	–	–
10 Е1-164-3	Разработка вручную траншей в грунтах 3 группы (в местах пересечений) т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	368,4	467,1	–	172080	–	194450	2,976	1096
	м3 грунта								
			467,1	–	172080	–	113	–	–
11 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	2321	289,15	289,15	671117	671117	420151	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	433145	97	0,858	1991

12	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3723,6	7,57	7,57	28188	28188	8885	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	9160	97	0,00942	35
13	Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3723,6	3,11	3,11	11580	11580	3648	–	–
		м3 грунта		–	1,01	–	3761	97	0,00387	14
14	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	930,8	200,62	–	186737	–	211013	1,452	1352
		м3 грунта		200,62	–	186737	–	113	–	–
15	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	3723,6	25,65	5,38	95510	20033	73213	0,129	480
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	75477	–	97	–	–
1.2 Трубопроводы										
16	Е23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпка трубопроводов	482,8	1824,2	152,52	880724	73637	132326	1,02	492
		м3 основания		153,68	57,15	74197	27592	130	0,279	135
17	8-4-288	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 183,7 мм К=1,010;	2436,524	1240		3021290				
		м								
18	8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 146,9 мм К=1,010;	2807,8	797		2237817				
		м								
19	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,842	70811,26	30144,88	59623	25382	53099	236	199
		км трубопровода		40500	8009,55	34101	6744	130	31,06	26
20	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм К=1,010;	2665,188	371		988785				
		м								

21	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,307	51202,26	20326,01	15719	6240	14439	179	55
		км трубопровода		30825	5353,43	9463	1644	130	20,64	6
22	8-4-280	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR*26, Dв 57,6 ммК=1,010;	964,55	129		124427				
		м								
23	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,344	47611,09	17877,09	16378	6150	15383	173	60
		км трубопровода		29700	4698,68	10217	1616	130	18,1	6
24	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 ммК=1,010;	700,536	57		39931				
		м								
25	8-4-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 34,9 ммК=1,010;	990,81	75		74311				
		м								
1.3 Колодцы										
26	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, Д=1,5м	28,34	35691,17	2104,76	1011488	59649	110009	13,9	394
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	66953	17669	130	2,475	70
27	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, Д=2,0м	12,05	35691,17	2104,76	430079	25362	46775	13,9	167
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	28468	7513	130	2,475	30
		Всего прямые затраты				**10 431 232**	**1 190 026**			**4 955**
						759 925	**579 738**			**2 549**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8 481 279				
		Накладные расходы, тенге				1 465 660				
		- заработная плата, тенге				219 849				
		- трудоемкость, чел-ч				733				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				713 814				
		Всего				**12 610 706**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	428 764
- сметная заработная плата, тенге	60 456
- нормативная трудоемкость, чел-ч	343
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1735 %)	283 413
- сметная заработная плата, тенге	130 370
- нормативная трудоемкость, чел-ч	794
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	130 395
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	52 158
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13 505 436**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**26 349 107,15**
- материалы, тенге	16 546 975
- сметная заработная плата, тенге	3 771 070
Налог (2 %)	526 982,14
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26 876 089,29**
НДС (12 %)	3 225 130,71
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30 101 220,00**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения в селе Бадамша по улицам Есет батыра, Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул.Мира, от ул.Молдагуловой до ул.Мира по Есет батыра; ул.Горняков, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП-18 (Строительная, Степная) Каргалинского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№1	от 13.05.2014г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	33 108 232,14		16 637 134	32 459 051,12		649 181,02	3 972 987,86	37 081 220,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		6 232 142,86	3 131 698	6 109 943,98		122 198,88	747 857,14	**6 980 000,00**

Заказчик: Руководитель ГУ «Каргалинского районного отдела архитиктуры, градостроительства и строительства
_____Каркулова К.С.

Подрядчик: Директор ТОО «КазПромСтройГрупп»
_____Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения в селе Бадамша по улицам Есет батыра, Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул.Мира, от ул.Молдагуловой до ул.Мира по Есет батыра, ул.Горняков, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП-18 (Строительная, Степная) Каргалинского района Актюбинской области

Договор №1 от 13.05.2014г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Реконструкция систем водоснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Разводящие сети поселка								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	10,5	9,85	9,85	103	103	27	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	28	97	0,0088	–
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	10,5	8,28	8,28	87	87	23	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	24	97	0,0074	–
3	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	317,6	55,94	53,22	17767	16903	5578	0,01826	6
		м3 грунта		2,63	15,48	835	4916	97	0,05291	17

4 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	619,32	19,7	19,7	12201	12201	2440	–	–
	т		–	3,94	–	2440	100	0,00827	5
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	317,6	3,79	3,24	1204	1029	493	0,00332	1
	м3 грунта		0,48	1,12	152	356	97	0,00371	1
6 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=2,000;	1270	1,59	1,37	2019	1740	629	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	648	97	0,00245	3
7 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (сухой грунт)	1208,8	35,29	33,19	42659	40120	13167	0,0146	18
	м3 грунта		2,1	9,13	2538	11036	97	0,0317	38
8 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	649,2	38,82	36,51	25202	23702	7777	0,01606	10
	м3 грунта		2,31	10,04	1500	6518	97	0,03487	23
9 Е1-164-3	Доработка вручную траншей в грунтах 3 группы (уширение, углубление) т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	57	560,52	–	31950	–	36104	3,5712	204
	м3 грунта		560,52	–	31950	–	113	–	–
10 Е1-164-3	Разработка вручную траншей в грунтах 3 группы (в местах пересечений) т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	133,2	467,1	–	62218	–	70306	2,976	396
	м3 грунта		467,1	–	62218	–	113	–	–
11 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	559,225	289,15	289,15	161700	161700	101232	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	104363	97	0,858	480
12 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1346,8	7,57	7,57	10195	10195	3214	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	3313	97	0,00942	13

13	Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1346,8	3,11	3,11	4189	4189	1319	–	–
		м3 грунта		–	1,01	–	1360	97	0,00387	5
14	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	336	200,62	–	67408	–	76171	1,452	488
		м3 грунта		200,62	–	67408	–	113	–	–
15	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1346,8	25,65	5,38	34545	7246	26481	0,129	174
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	27300	–	97	–	–
	1.2 Трубопроводы									
16	Е23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпка трубопроводов	174,6	1824,2	152,52	318505	26630	47854	1,02	178
		м3 основания		153,68	57,15	26833	9978	130	0,279	49
17	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,54	70811,26	30144,88	38238	16278	34054	236	127
		км трубопровода		40500	8009,55	21870	4325	130	31,06	17
		Итого по подразделу 1.1 и 1.2 :				**830 190**	**322 123**	**426 869**		**1 602**
						242 604	**149 305**			**651**
	1.4 Переход под железной дорогой (прокол)									
18	Е22-46-14	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 600 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол) т.ч. п.3.5: ктрр1=1,18; ктрм1=1,19; кзпр1=1,18; кэкс1=1,19; кзпм1=1,19;	29	1974,24	1157,54	57253	33569	48238	3,6816	107
		м продавливания		666,41	613,11	19326	17780	130	1,97897	57
19	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм в 2 нитки	80	244,98	0,28	19598	22	15292	0,844	68
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	11754	9	130	0,0005	–

20	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм в 2 нитки	0,08	70153,47	10674,97	5612	854	5498	270	22
		км трубопровода		48825	4032	3906	323	130	19,69	2
21	**8-6-133**	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 630х7 мм	29	9940		288260				
		м								
22	**8-6-79**	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	80	714		57120				
		м								
23	**Е13-44-7**	Зачистка металлическиих поверхностей футляров	57,4	60,75	–	3487	–	3138	0,34	20
		м2		60,75	–	3487	–	90	–	–
24	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,4	21,8	0,05	1251	3	301	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	333	1	90	0,0001	–
25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	114,8	26,25	0,02	3014	2	430	0,0213	2
		м2		4,16	–	478	–	90	–	–
26	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 630 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
27	Е22-13-13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 630 мм	0,029	1394732,55	182581,67	40447	5295	5162	398	12
		км трубопровода		67950	68971,5	1971	2000	130	336,86	10
28	Е22-16-13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 630 мм	0,029	156454,53	22705,45	4537	658	1416	160,2	5
		км трубопровода		28957,5	8577	840	249	130	41,89	1

29	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.49: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	108	38,82	36,51	4193	3943	1293	0,01606	2
		м3 грунта		2,31	10,04	249	1084	97	0,03487	4
30	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	70	7,57	7,57	530	530	167	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	172	97	0,00942	1
31	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	70	25,65	5,38	1796	377	1376	0,129	9
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	1419	–	97	–	–
32	Е22-41-2	Устройство дренажных круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д=2,0м (4шт)К=4,000;	9,44	35691,17	2104,76	336925	19869	36644	13,9	131
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	22302	5886	130	2,475	23
33	Е8-6-1	Кладка горловины колодца из кирпичаК=4,000;	0,064	7708,24	335,84	493	21	63	4,54	–
		м3 кладки		699,75	126	45	8	118	0,61	–
34	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=4,000;	62,8	245,44	3,82	15414	240	2874	0,212	13
		м2 поверхности		37,35	1,44	2346	90	118	0,007	–
35	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостейК=4,000;	0,068	151200		10282				
		т								
36	11-4-3	Люки полимерные D-750 с крышкой, тип "ЛП"	4	11500		46000				
		шт								
37	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=4,000;	9,76	107,54	2,62	1050	26	139	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	103	10	123	0,0048	–
38	Е11-2-9	Устройство бетонной отмосткиК=4,000;	0,976	8610,38	–	8404	–	680	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		567	–	553	–	123	–	–

39	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		задвижка или клапан		231,75	6,75	695	20	130	0,03	–
40	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
41	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	6480		19440				
		шт								
42	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
		шт								
		Итого по подразделу 1.4 :				**934 701**	**66 029**	**125 560**		**411**
						71 272	**27 643**			**98**

1.5 Переход под автомобильной дорогой (прокол)

43	Е22-46-20	Продавливание грунта стальными трубами (2 нитки) диаметром до 350 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	48	1882,65	1146,84	90367	55048	79183	3,59	172
		м продавливания		650,25	618,7	31212	29698	130	1,996	96
44	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 110 мм в 2 нитки	58	244,98	0,28	14209	16	11086	0,844	49
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	8522	6	130	0,0005	–
45	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	48	3360		161280				
		м								
46	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 мм	58	388		22504				
		м								
47	Е13-44-7	Зачистка металлическиих поверхностей футляров	49	60,75	–	2977	–	2679	0,34	17

	м2								
			60,75	–	2977	–	90	–	–
48 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	49	21,8	0,05	1068	2	257	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	285	1	90	0,0001	–
49 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	98	26,25	0,02	2573	2	367	0,0213	2
	м2								
			4,16	–	408	–	90	–	–
50 Е22-13-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм	0,048	770484,39	103463,01	36983	4966	4952	233	11
	км трубопровода								
			40275	39084,75	1933	1876	130	190,89	9
51 Е22-16-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 325 мм	0,048	68163,55	10838,2	3272	520	1278	90,2	4
	км трубопровода								
			16380	4095	786	197	130	19,99	1
52 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 325 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
	футляр								
			1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
	Итого по подразделу 1.5 :				**339 852**	**61 114**	**101 531**		**264**
					47 444	**31 787**			**106**
	Всего прямые затраты				**2 104 743**	**449 266**	**653 960**		**2 277**
					361 320	**208 735**			**855**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 294 157				
	Накладные расходы, тенге				653 960				
	- заработная плата, тенге				98 094				
	- трудоемкость, чел-ч				327				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				165 522				

Всего	**2 924 225**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	99 424
- сметная заработная плата, тенге	14 019
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1735 %)	65 719
- сметная заработная плата, тенге	30 231
- нормативная трудоемкость, чел-ч	184
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30 236
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12 095
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 131 698**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**6 109 943,98**
- материалы, тенге	2 524 900
- сметная заработная плата, тенге	1 472 476
Налог (2 %)	122 198,88
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 232 142,86**
НДС (12 %)	747 857,14
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 980 000,00**

Заказчик: Руководитель ГУ «Каргалинского районного отдела архитиктуры, градостроительства и строительства

_____Каркулова К.С.

Технадзор: ТОО "Маяк ЛТД" гл. инженер

_____ Жубатканов Ж.

Подрядчик : Директор ТОО «КазПромСтройГрупп»

_____Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения в селе Бадамша по улицам Есет батыра, Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул.Мира, от ул.Молдагуловой до ул.Мира по Есет батыра, ул.Горняков, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП-18 (Строительная, Степная) Каргалинского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№1	от 13.05.2014г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	106 729 142,86		53 632 198	104 636 414,57		2 092 728,29	12 807 497,14	119 536 640,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		6 835 196,43	3 434 738	6 701 172,97		134 023,46	820 223,57	**7 655 420,00**

Заказчик: Руководитель ГУ «Каргалинского районного отдела архитиктуры, градостроительства и строительства
_____Каркулова К.С.

Подрядчик: Директор ТОО «КазПромСтройГрупп»
_____Ержанов Б.У.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения в селе Бадамша по улицам Есет батыра, Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул.Мира, от ул.Молдагуловой до ул.Мира по Есет батыра, ул.Горняков, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП-18 (Строительная, Степная) Каргалинского района Актюбинской области

Договор №1 от 13.05.2014г.

Акт №5

приемки выполненных работ за август 2014 года

Реконструкция систем водоснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.11.10)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Разводящие сети поселка								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	19,4	9,85	9,85	191	191	50	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	52	97	0,0088	–
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	19,4	8,28	8,28	161	161	43	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	44	97	0,0074	–
7	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	588	55,94	53,22	32893	31293	10329	0,01826	11

	м3 грунта		2,63	15,48	1546	9102	97	0,05291	31
8 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1146,6	19,7	19,7	22588	22588	4518	–	–
	т		–	3,94	–	4518	100	0,00827	9
9 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	588	3,79	3,24	2229	1905	913	0,00332	2
	м3 грунта		0,48	1,12	282	659	97	0,00371	2
10 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=2,000;	2352,4	1,59	1,37	3740	3223	1164	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	1200	97	0,00245	6
11 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (сухой грунт)	2238,6	35,29	33,19	79000	74299	24385	0,0146	33
	м3 грунта		2,1	9,13	4701	20438	97	0,0317	71
12 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1202,4	38,82	36,51	46677	43900	14405	0,01606	19
	м3 грунта		2,31	10,04	2778	12072	97	0,03487	42
13 Е1-164-3	Доработка вручную траншей в грунтах 3 группы (уширение, углубление) т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	105,6	560,52	–	59191	–	66886	3,5712	377
	м3 грунта		560,52	–	59191	–	113	–	–
14 Е1-164-3	Разработка вручную траншей в грунтах 3 группы (в местах пересечений) т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	246,7	467,1	–	115234	–	130214	2,976	734
	м3 грунта		467,1	–	115234	–	113	–	–
15 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	30	289,15	289,15	8675	8675	5431	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	5599	97	0,858	26

16 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2494	7,57	7,57	18880	18880	5951	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	6135	97	0,00942	23
17 Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2494	3,11	3,11	7756	7756	2443	–	–
	м3 грунта		–	1,01	–	2519	97	0,00387	10
18 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	623,5	200,62	–	125087	–	141348	1,452	905
	м3 грунта		200,62	–	125087	–	113	–	–
19 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2494	25,65	5,38	63971	13418	49036	0,129	322
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	50553	–	97	–	–
	Итого по подразделу 1.1 :				**586 273**	**226 289**	**457 116**		**2 403**
					359 372	**62 338**			**220**
1.2 Трубопроводы									
20 Е23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпка трубопроводов	323,4	1824,2	152,52	589946	49325	88637	1,02	330
	м3 основания		153,68	57,15	49700	18482	130	0,279	90
21 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,45	139706,75	90794,12	62868	40857	39755	286	129
	км трубопровода		48375	19582,83	21769	8812	130	84,07	38
23 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,45	78245	36133,62	35210	16260	30107	247	111
	км трубопровода		41850	9612,9	18833	4326	130	37,3	17
19 Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,1	70811,26	30144,88	7081	3014	6306	236	24
	км трубопровода								

			40500	8009,55	4050	801	130	31,06	3
	Итого по подразделу 1.2 :				**695 105**	**109 456**	**164 805**		**594**
					94 352	**32 421**			**148**
1.3 Колодцы									
153 E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, Д=1,5м	26,16	35691,17	2104,76	933681	55061	101547	13,9	364
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	61803	16310	130	2,475	65
158 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен колодцев битумом в 2 слоя	197,8	245,44	3,82	48548	756	9054	0,212	42
	м2 поверхности		37,35	1,44	7388	285	118	0,007	1
159 E8-6-1	Кладка горловины колодцев из кирпича	3,4	7708,24	335,84	26208	1142	3313	4,54	15
	м3 кладки		699,75	126	2379	428	118	0,61	2
	Итого по подразделу 1.3 :				**1 008 437**	**56 958**	**113 914**		**421**
					71 570	**17 023**			**68**
	Всего прямые затраты				**2 289 815**	**392 702**	**735 835**		**3418**
					525 294	**111 782**			**436**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 371 818				
	Накладные расходы, тенге				735 835				
	- заработная плата, тенге				110 375				
	- трудоемкость, чел-ч				368				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				181 539				
	Всего				**3 207 188**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				109 044				
	- сметная заработная плата, тенге				15 375				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				87				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1735 %)	72 078
- сметная заработная плата, тенге	33 156
- нормативная трудоемкость, чел-ч	202
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33 162
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13 265
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 434 738**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**6 701 172,97**
- материалы, тенге	2 676 417
- сметная заработная плата, тенге	1 643 541
Налог (2 %)	134 023,46
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 835 196,43**
НДС (12 %)	820 223,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 655 420,00**

Заказчик: Руководитель ГУ «Каргалинского районного отдела архитиктуры, градостроительства и строительства

_____Каркулова К.С.

Технадзор: ТОО "Маяк ЛТД" гл. инженер

_____ Жубатканов Ж.

Подрядчик : Директор ТОО «КазПромСтройГрупп»

_____Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения в селе Бадамша по улицам Есет батыра, Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул.Мира, от ул.Молдагуловой до ул.Мира по Есет батыра, ул.Горняков, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП-18 (Строительная, Степная) Каргалинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№1	от 13.05.2014г.	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	99 893 946,43		50 197 460	97 935 241,60		1 958 704,83	11 987 273,57	111 881 220,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		33 928 571,43	17 049 363	33 263 305,32		665 266,11	4 071 428,57	**38 000 000,00**

Заказчик: Руководитель ГУ «Каргалинского районного отдела архитиктуры, градостроительства и строительства

Каркулова К.С.

Подрядчик : Директор ТОО «КазПромСтройГрупп»

Ержанов Б.У.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения в селе Бадамша по улицам Есет батыра, Геологов, Желтоксан, Енбекшилер, Сатпаева, Дзержинского до Сатпаева, ул.Мира, от ул.Молдагуловой до ул.Мира по Есет батыра, ул.Горняков, от ул.Молдагуловой до ж/д и СМП-18 (Строительная, Степная) Каргалинского района Актюбинской области
Договор №1 от 13.05.2014г.

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2014 года
Реконструкция систем водоснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.11.10)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Разводящие сети поселка								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) / *м3 грунта*	68	9,85 / –	9,85 / 2,69	670 / –	670 / 183	178 / 97	– / 0,0088	– / 1
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) / *м3 грунта*	68	8,28 / –	8,28 / 2,26	563 / –	563 / 154	149 / 97	– / 0,0074	– / 1
7	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; / *м3 грунта*	2058,4	55,94 / 2,63	53,22 / 15,48	115147 / 5414	109548 / 31864	36160 / 97	0,01826 / 0,05291	38 / 109

8 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	4013,88	19,7	19,7	79073	79073	15815	–	–
	т		–	3,94	–	15815	100	0,00827	33
9 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2058,4	3,79	3,24	7801	6669	3194	0,00332	7
	м3 грунта		0,48	1,12	988	2305	97	0,00371	8
10 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=2,000;	4116,8	1,59	1,37	6546	5640	2037	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	2100	97	0,00245	10
11 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (сухой грунт)	7835	35,29	33,19	276497	260044	85348	0,0146	114
	м3 грунта		2,1	9,13	16454	71534	97	0,0317	248
12 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	4208,2	38,82	36,51	163362	153641	50412	0,01606	68
	м3 грунта		2,31	10,04	9721	42250	97	0,03487	147
13 Е1-164-3	Доработка вручную траншей в грунтах 3 группы (уширение, углубление) т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	369,6	560,52	–	207168	–	234100	3,5712	1320
	м3 грунта		560,52	–	207168	–	113	–	–
14 Е1-164-3	Разработка вручную траншей в грунтах 3 группы (в местах пересечений) т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	863,6	467,1	–	403388	–	455828	2,976	2570
	м3 грунта		467,1	–	403388	–	113	–	–
15 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	5953,65	289,15	289,15	1721498	1721498	1077738	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	1111070	97	0,858	5108
16 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8729	7,57	7,57	66079	66079	20829	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	21473	97	0,00942	82

17	Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8729	3,11	3,11	27147	27147	8552	–	–
		м3 грунта		–	1,01	–	8816	97	0,00387	34
18	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2182,2	200,62	–	437793	–	494706	1,452	3169
		м3 грунта		200,62	–	437793	–	113	–	–
19	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	8729	25,65	5,38	223899	46962	171629	0,129	1126
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	176937	–	97	–	–
		Итого по подразделу 1.1 :				**3 736 631**	**2 477 534**	**2 656 675**		**8 412**
						1 257 863	**1 307 564**			**5 781**
	1.2 Трубопроводы									
20	Е23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпка трубопроводов	1132	1824,2	152,52	2064994	172653	310258	1,02	1155
		м3 основания		153,68	57,15	173966	64694	130	0,279	316
21	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1,75	139706,75	90794,12	244487	158890	154604	286	501
		км трубопровода		48375	19582,83	84656	34270	130	84,07	147
23	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	1,75	78245	36133,62	136929	63234	117079	247	432
		км трубопровода		41850	9612,9	73238	16823	130	37,3	65
		Итого по подразделу 1.2 :				**2 446 410**	**394 777**	**581 941**		**2 088**
						331 860	**115 787**			**528**
	1.3 Колодцы									
153	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, Д=1,5м	98,1	35691,17	2104,76	3501304	206477	380802	13,9	1364
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								

			2362,5	623,48	231761	61163	130	2,475	243
154	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, Д=2,0м	24,1	35691,17	2104,76	860157	50725	93551	13,9	335
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	56936	15026	130	2,475	60
158	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен колодцев битумом в 2 слоя	906,8	245,44	3,82	222565	3464	41506	0,212	192
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	33869	1306	118	0,007	6
159	Е8-6-1	Кладка горловины колодцев из кирпича	15,8	7708,24	335,84	121790	5306	15395	4,54	72
		м3 кладки								
				699,75	126	11056	1991	118	0,61	10
164	9-4-52	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	288	1250		360000				
		шт								
	Итого по подразделу 1.3 :					**5 065 816**	**265 972**	**531 254**		**1963**
						333 623	**79 486**			**318**
	Всего прямые затраты					**11 248 857**	**3 138 283**	**3 769 870**		**12463**
						1 923 346	**1 502 837**			**6628**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					6 187 229				
	Накладные расходы, тенге					3 769 870				
	- заработная плата, тенге					565 480				
	- трудоемкость, чел-ч					1 885				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					901 124				
	Всего					**15 919 851**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)					541 275				
	- сметная заработная плата, тенге					76 320				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					433				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1735 %)					357 783				
	- сметная заработная плата, тенге					164 580				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1 002				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					164 611				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					65 845				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17 049 363**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**33 263 305,32**
- материалы, тенге	12 071 283
- сметная заработная плата, тенге	8 707 349
Налог (2 %)	665 266,11
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33 928 571,43**
НДС (12 %)	4 071 428,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38 000 000,00**

Заказчик: Руководитель ГУ «Каргалинского районного отдела архитиктуры, градостроительства и строительства

_____Каркулова К.С.

Технадзор: ТОО "Маяк ЛТД" гл. инженер

_____ Жубатканов Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «КазПромСтройГрупп»

_____Ержанов Б.У.