Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"2" 08 2017 года

Заказчик **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градо-строительства и строительства» Уилский с.о., с.Уил, Курмангазина, 43**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «27» 07.2017 г. **ТОО «КазПромСтройГрупп» г.Актобе 11 мкр.дом 112 секция «А» Ержанов Б.У.**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 2 » 07.2017 г. **ТОО "Батталов СТ" Батталов С.Т., № 06042 от 23.09.2013 г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 2 » 07.2017 г. **ТОО «ONYX PROJECT» Биманов А.А.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопро-вод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская обл., Уилский район, село Уил**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "19" 02 2014 года № 8 Аппарат акима Уилского сельского округа;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 03.05.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ONYX PROJECT», Б/н**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства от 21.07.2016 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2017;

месяц, год

окончание работ июль 2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ – 0,4 кВ	м	931		931	
Светильник РКУ-01-125	шт	36		36	
Стойки СВ95-2А	шт	55		55	
Стойки СВ105	шт	18		18	
Водопроводные сети	м	2314.8		2314.8	
SDR26 д-110х4.2	м	1514.2		1514.2	
SDR26 д-63х2.5	м	280		280	
SDR17 д-32х2.3	м	520.6		520.6	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Общая протяженность водопровода всех диаметров 2314,8 м;

Из них:

- трубопроводы SDR26 д-110х4.2 протяженностью 1514,2 м;

- трубопроводы SDR26 д-63х2.5 протяженностью 280 м;

- трубопроводы SDR17 д-32х2.3 протяженностью 520,6 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _23407,99664_ тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского рай-она Актюбинской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель отдела - Кенжебаев А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор **ТОО "Батталов СТ" Батталов С.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «ONYX PROJECT» Биманов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик **ТОО «КазПромСтройГрупп» Ержанов Б.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	километр (далее – км)	1,659
2	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	73
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые АС 50/8	км	6,9
	АС 25/4,2	км	1,725
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	36
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	36
10	Кабели:		
	1) марки АВВГ 3х2,5 напряжением...-0,66	км	0,09
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	16
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель отдела - Кенжебаев А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **ТОО «ONYX PROJECT» Биманов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	2314,8	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб d 110 SDR 26	м	1514,2	
	d 63 SDR 26	м	280	
	d 32 SDR 17	м	520,6	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	41	
4	Задвижка d-100	шт	23	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-32	шт	75	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-15	шт	75	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	6	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		

	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель отдела - Кенжебаев А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **ТОО «ONYX PROJECT» Биманов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«27» 07 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп»**
г.Актобе 11 мкр.дом 112 секция «А»
наименование организации, юридический адрес

в лице **Ержанова Б.У.-директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Руководитель Кенжебаев А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ONYX PROJECT»**
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ – 0,4 кВ	м	931		931	
Светильник РКУ-01-125	шт	36		36	
Стойки СВ95-2А	шт	55		55	
Стойки СВ105	шт	18		18	
Водопроводные сети	м	2314.8		2314.8	
SDR26 д-110х4.2	м	1514.2		1514.2	
SDR26 д-63х2.5	м	280		280	
SDR17 д-32х2.3	м	520.6		520.6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

- Общая протяженность водопровода всех диаметров 2314,8 м;

Из них:

- трубопроводы SDR26 д-110х4.2 протяженностью 1514,2 м;

- трубопроводы SDR26 д-63х2.5 протяженностью 280 м;

- трубопроводы SDR17 д-32х2.3 протяженностью 520,6 м;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____апрель 2017 г_____;

месяц, год

окончание работ _____июль 2017 г_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _3_____;

фактически, месяц: _____3_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,

канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского рай-она Актюбинской области** готовим к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ержанов Б.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры и строительства Уилского района"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 16 от 14.04.2017 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма			
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код		
		№ 16	14.04.2017 г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7	
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего по стройке: Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00	
Итого за текущий месяц:		8 928 571,43							
							1 071 428,57	10 000 000,00	
Итого к оплате за текущий месяц	**10 000 000,00**	тенге							

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры и строительства Уилского района"

Руководитель отдела _____ Кенжебаев А.К.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Б.У. Ержанов

Заказчик: Отдел архитектуры и строительства Уилского района"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 16 от 14.04.2017 г.
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ N1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 4-1-1. ВЛИ - 0,4 кВ									
	РАЗДЕЛ 1.Подвеска проводов									
1	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	8,625	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	62612 23676	37180 10087	35451 105	16,10 4,45	139 38
2	Е33-111-1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора	34	196,88 56,25	124,88 23,13	6694 1913	4246 786	2834 105	0,34 0,08	12 3
3	16-7-28.	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 т	1,3455	207055		278593				
4	16-7-26.	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,173	211299,00		36555				
	Итого по разделу 1					**384454** **25589**	**41426** **10873**			**151** **41**

		Стоимость: материалов, тенге				317439						
		Накладные расходы, тенге				38285						
		- заработная плата, тенге				5743						
		- трудоемкость, чел-ч				19						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25364						
		Всего по разделу 1, тенге				**448103**	**448103**					
		Сметная заработная плата, тенге				42205						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				211						
	РАЗДЕЛ 2.Промежуточная опора П1-5 (55 шт)											
5	Е33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	55	1534,11	878,23	84376	48303	43467	3,06	168		
6	30-19-103.	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 шт.	55	506,25	246,42	27844	13553	105	1,03	57		
7	1-4-100.	Траверсы стальные ТН1 шт.	55	7288		400840						
8	1-4-101.	Траверсы стальные ТН2 шт.	55	530		29150						
9	1-7-53.	Хомут для крепления кронштейнов т	0,132	545		29975						
10	Е33-118-1	Заземляющий проводник 1,5 м м шин заземления	82,5	147300,00		19444						
11	18-4-2015.	Заземляющий проводник ЗП2 шт.	55	53,87	12,24	4444	1010	2729	0,18	15		
12	1-7-8.	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 100 шт	2,75	29,25	2,25	2413	186	105	0,01	1		
13	18-4-1331.	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	275	222		12210						
14	18-4-1999.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	55	6500		17875						
				14		3850						
				49		2695						

15	18-4-1996.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55	105		5775						
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стоек битумом в 2 слоя	м2 поверхности	88	245,44	3,82	21599	336	4028	0,21	19		
		Итого по разделу 2			37,35	1,44	3287	127	118	0,01	1		
							632233	**49649**			**202**		
		Стоимость: материалов, тенге					**33544**	**13866**			**59**		
		Накладные расходы, тенге					549040						
		- заработная плата, тенге					50225						
		- трудоемкость, чел-ч					7534						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					25						
		Всего по разделу 2, тенге					40947						
		Сметная заработная плата, тенге					**723405**						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					54944						
							286						
	РАЗДЕЛ 3.Промежуточная переходная опора ПП1-5 (4 шт)												
17	Е33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06	12		
18	30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	4	506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4		
19	1-4-101.	Траверсы стальные ТН4	шт.	4	11916,00		47664						
20	1-4-102.	Траверсы стальные ТН5	шт.	4	545,00		2180						
21	1-7-31.	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, тип 2, марка КС-1780-71	шт.	4	824,00		3296						
22	Е33-118-1	Заземляющий проводник 0,4 м	шт	1,6	7470,00		29880						
					53,87	12,24	86	20	54	0,18			

		м шин заземления										
23	18-4-2012.	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98	4	29,25	2,25	47	4	105	0,01			
		шт.		112,00		448						
24	1-7-8.	Изолятор фарфоровый, ТФ-20	0,4									
		100 шт		6500,00		2600						
25	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	40									
		шт.		14,00		560						
26	18-4-1999.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	44									
		шт.		49,00		2156						
27	18-4-1996.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4									
		шт.		105,00		420						
28	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стоек битумом в 2 слоя	6,4									
		м2 поверхности		245,44	3,82	1571	24	293	0,21	1		
		Итого по разделу 3		37,35	1,44	239	9	118	0,01			
						96997	**3557**			**13**		
		Стоимость: материалов, тенге				**2311**	**999**			**4**		
		Накладные расходы, тенге				91129						
		- заработная плата, тенге				3509						
		- трудоемкость, чел-ч				526						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2						
		Всего по разделу 3, тенге				6030						
		Сметная заработная плата, тенге				**106536**						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3836						
						19						
	РАЗДЕЛ 4.Концевая опора К 1-5 (3 шт)											
29	Е33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3									
		опора		1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9		
				506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3		

		Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	3	11916,00		35748					
31	1-4-100	Траверсы стальные ТН2	шт.	6	530,00		3180					
32	1-7-35.	Оголовок ОГ3	т	0,0078	125300,00		977					
33	1-7-53.	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,0078	147300,00		1149					
34	Е33-118-1	Заземляющий проводник 1,6 м	м шин заземления	4,8	53,87	12,24	259	59	159	0,18	1	
35	18-4-2015.	Заземляющий проводник ЗП2	шт.	3	29,25	2,25	140	11	105	0,01		
36	1-7-8.	Изолятор фарфоровый ТФ-20	100 шт	0,15	222,00		666					
37	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	15	6500,00		975					
38	18-4-1999.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	14,00		210					
39	18-4-1996.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	49,00		882					
40	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стоек битумом в 2 слоя	м2 поверхности	4,8	105,00		315					
		Итого по разделу 4			245,44	3,82	1178	18	219	0,21	1	
					37,35	1,44	179	7	118	0,01		
							50141	**2712**			**11**	
		Стоимость: материалов, тенге					**1838**	**757**			**3**	
		Накладные расходы, тенге					45591					
							2749					

		- заработная плата, тенге				412						
		- трудоемкость, чел-ч				1						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3173						
		Всего по разделу 4, тенге										
		Сметная заработная плата, тенге				**56063**						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3007						
						15						
	РАЗДЕЛ 5.Переходная анкерная опора ПА 1-5 (2 шт.)											
41	Е33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6		
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2		
42	30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	2	11916,00		23832						
43	1-4-101	Траверсы стальные ТН-4	4	545,00		2180						
		шт.										
44	1-4-102	Траверсы стальные ТН 5	4	824,00		3296						
		шт.										
45	1-7-31.	Надставка на опоре, марка ТС 3	2	7470,00		14940						
		шт										
46	Е33-118-1	Заземляющий проводник 0,4 м	0,8	53,87	12,24	43	10	26	0,18			
		м шин заземления		29,25	2,25	23	2	105	0,01			
47	18-4-2012.	Заземляющий проводник ЗП2	2	112,00		224						
		шт.										
48	1-7-8.	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,3	6500,00		1950						
		100 шт										
49	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	30	14,00		420						
		шт.										
50	18-4-1999.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	52	49,00		2548						
		шт.										

51	18-4-1996.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	105,00		315					
		шт.									
52	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стоек битумом в 2 слоя	4,8	245,44	3,82	1178	18	219	0,21	1	
		м2 поверхности		37,35	1,44	179	7	118	0,01		
		Итого по разделу 5				**53994**	**1784**			7	
						1215	**502**			2	
		Стоимость: материалов, тенге				50995					
		Накладные расходы, тенге				1826					
		- заработная плата, тенге				274					
		- трудоемкость, чел-ч				1					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3349					
		Всего по разделу 5, тенге				**59169**					
		Сметная заработная плата, тенге				1991					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				10					
	РАЗДЕЛ 6.Переходная ответвительная анкерная опора ПОА 1-5 (2 шт)										
53	Е33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12	
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5	
54	30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	4	11916,00		47664					
		шт.									
55	Е33-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,2	2794,69	1445,81	559	289	202	3,86	1	
		1м3		679,50	281,18	136	56	105	1,13		
56	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,2	8696,00		1739					
		м3									

57	1-4-101	Траверсы стальные ТН4	шт.	4	545,00		2180					
58	1-4-102	Траверсы стальные ТН5	шт.	4	824,00		3296					
59	1-7-31.	Надставка на опоре, марка ТС3	шт	2	7470,00		14940					
60	Е33-118-1	Заземляющий проводник 1,3 м	м шин заземления	2,6	53,87	12,24	140	32	86	0,18		
					29,25	2,25	76	6	105	0,01		
61	18-4-2013.	Заземляющий проводник ЗП2	шт.	2	138,00		276					
62	1-7-8.	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100 шт	0,36	6500,00		2340					
63	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	36	14,00		504					
64	18-4-1999.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	49,00		3136					
65	18-4-1996.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	105,00		420					
66	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,032	128055,00		4098					
67	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стоек битумом в 2 слоя	м2 поверхности	6,4	245,44	3,82	1571	24	293	0,21	1	
					37,35	1,44	239	9	118	0,01		
	Итого по разделу 6						**89175**	**4326**				**14**
							2422	**1171**				**5**
	Стоимость: материалов, тенге						82427					

		Накладные расходы, тенге				3806							
		- заработная плата, тенге				571							
		- трудоемкость, чел-ч				2							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5579							
		Всего по разделу 6, тенге				**98560**							
		Сметная заработная плата, тенге				4164							
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				21							
	РАЗДЕЛ 7.Угловая анкерная опора УА1-5 (1 шт)												
68	Е33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3			
		опора											
69	30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	1	506,25	246,42	506	246	105	1,03	1			
		шт.		11916,00		11916							
70	1-4-100	Траверсы стальные ТН2	4	530,00		2120							
		шт.											
71	1-7-35.	Оголовок ОГ3	0,0104	125300,00		1303							
		т											
72	1-7-53.	Хомут для крепления кронштейнов	0,0104	147300,00		1532							
		т											
73	Е33-118-1	Заземляющий проводник 1,6 м	1,6	53,87	12,24	86	20	54	0,18				
		м шин заземления											
74	18-4-2015.	Заземляющий проводник ЗП2	1	29,25	2,25	47	4	105	0,01				
		шт.		222,00		222							
75	1-7-8.	Изолятор фарфоровый ТФ-20	0,1	6500,00		650							
		100 шт											
76	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	10	14,00		140							
		шт.											
77	18-4-1999.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	16	49,00		784							
		шт.											

78	18-4-1996.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	105,00		105						
		шт.										
79	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стоек битумом в 2 слоя	1,6	245,44	3,82	393	6	73	0,21			
		м2 поверхности										
		Итого по разделу 7		37,35	1,44	60	2	118	0,01			
						20785	**904**			**3**		
		Стоимость: материалов, тенге				**613**	**252**			**1**		
		Накладные расходы, тенге				19268						
		- заработная плата, тенге				917						
		- трудоемкость, чел-ч				138						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1302						
		Всего по разделу 7, тенге				**23004**						
		Сметная заработная плата, тенге				1003						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4						
	РАЗДЕЛ 8.Переходная угловая анкерная опора ПУА 1-5 (2 шт)											
80	Е33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12		
		опора										
81	30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	4	985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5		
		шт.		11916,00		47664						
82	Е33-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,2	2794,69	1445,81	559	289	202	3,86	1		
		1м3										
83	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,2	679,50	281,18	136	56	105	1,13			
		м3		8696,00		1739						

84	1-4-101	Траверсы стальные ТН4	4	545,00		2180					
		шт.									
85	1-4-102	Траверсы стальные ТН5	4	824,00		3296					
		шт.									
86	1-7-31.	Надставка на опоре, марка ТС3	2	7470,00		14940					
		шт									
87	Е33-118-1	Заземляющий проводник 1,3 м	2,6	53,87	12,24	140	32	86	0,18		
		м шин заземления		29,25	2,25	76	6	105	0,01		
88	18-4-2013.	Заземляющий проводник 3П2	2	138,00		276					
		шт.									
89	1-7-8.	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,3	6500,00		1950					
		100 шт									
90	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	30	14,00		420					
		шт.									
91	18-4-1999.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	52	49,00		2548					
		шт.									
92	18-4-1996.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	105,00		420					
		шт.									
93	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,032	128055,00		4098					
		т									
94	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стоек битумом в 2 слоя	6,4	245,44	3,82	1571	24	293	0,21	1	
		м2 поверхности		37,35	1,44	239	9	118	0,01		
	Итого по разделу 8					**88113**	**4326**			**14**	
						2422	**1171**			**5**	
	Стоимость: материалов, тенге					81365					

		Накладные расходы, тенге				3806						
		- заработная плата, тенге				571						
		- трудоемкость, чел-ч				2						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5515						
		Всего по разделу 8, тенге				**97434**						
		Сметная заработная плата, тенге				4164						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				21						
	РАЗДЕЛ 9.Установка светильников											
95	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	36	269,19	38,56	9691	1388	9185	1,29	46		
		шт										
96	17-3-66.	Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	36	229,50	13,50	8262	486	105	0,07	3		
		шт.										
97	17-6-83.	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	36	5948,00		214128						
		шт										
98	1-7-29.	Кронштейны	0,0684	496,00		17856						
		т										
99	1-7-53.	Хомут для крепления кронштейнов	0,0156	113800,00		7784						
		т										
100	Е33-118-1	Заземляющий проводник 0,8 м	28,8	147300,00		2298						
		м шин заземления										
101	18-4-2012.	Заземляющий проводник ЗП2	36	53,87	12,24	1551	353	952	0,18	5		
		шт.										
102	1-7-6.	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	0,72	29,25	2,25	842	65	105	0,01			
		100 шт.										
103	Ц8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	90	112,00		4032						
		м										
104	16-1-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	7100,00		5112						
		км										
		Итого по разделу 9		175,20	75,70	15768	6813	7977	0,44	40		
				72,70	20,60	6543	1854	95	0,12	11		
				18616,00		1675						
						279895	**8554**			**91**		

		Стоимость: материалов, тенге				**15647**	**2405**				**14**
		Накладные расходы, тенге				255694					
		- заработная плата, тенге				**18114**					
		- трудоемкость, чел-ч				2717					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9					
		Всего по разделу 9, тенге				17881					
		Сметная заработная плата, тенге				**315890**					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				20769					
						114					
	РАЗДЕЛ 10.Заземление опор										
105	Ц8-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	16	шт	1265,00	20240		8208	3,00	48	
106	4-1-7.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0455	т	540,00	8640		95			
		Итого по разделу 10			35316,00	1607					
						21847				**48**	
		Стоимость: материалов, тенге				**8640**					
		Накладные расходы, тенге				13207					
		- заработная плата, тенге				8208					
		- трудоемкость, чел-ч				1231					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4					
		Всего по разделу 10, тенге				1803					
		Сметная заработная плата, тенге				**31858**					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9871					
		Всего прямые затраты				52					
						1717634	**117238**			**554**	
		Стоимость: материалов, тенге				**94241**	**31996**			**134**	
		Накладные расходы, тенге				1506155					
		- заработная плата, тенге				131445					
		- трудоемкость, чел-ч				19717					
						65					

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110943							
		Всего по смете 4-1-1, тенге				**1960022**							
		Сметная заработная плата, тенге				145954							
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				753							

Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	947,382	21,30	20,46	20179	19383	7021	0,00584	6
		м3		0,84	6,80	796	6442	97	0,02540	24
2	Е1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	40,31	294,75		11881		13426	1,89	76
		м3		294,75		11881		113		
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	92	39,73	37,82	3655	3479	1149	0,013	1
		м3		1,87	11,00	172	1012	97	0,0376	3
4	Е1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	92	3,76	3,24	346	298	143	0,00332	0
		м3		0,48	1,12	44	103	97	0,00371	0
5	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, класс груза 1	165,725	108,90	108,90	18047	18047	3609		
		т			21,78		3609	100	0,04574	8
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	878,82	6,48	6,48	5695	5695	1790		
		м3			2,10		1846	97	0,00806	7
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	110,21	134,10		14779		16700	0,972	107
		м3		134,10		14779		113		
8	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	110,21	25,61	25,61	2822	2822	951		

			м3									
		Итого по разделу 1			8,90			981	97	0,02908		3
						77406	**49726**					**190**
		Стоимость: материалов, тенге				**27673**	**13993**					**46**
		Накладные расходы, тенге				8						
		- заработная плата, тенге				44790						
		- трудоемкость, чел-ч				7713						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26						
						7332						
		Всего по разделу 1, тенге										
		Сметная заработная плата, тенге				**129527**						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				49379						
						262						
	РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы											
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,553	841,90	152,52	8885	1610	2892	1,02	11		
		м3		153,68	57,15	1622	603	130	0,279	3		
		Итого по разделу 2				**8885**	**1610**			**11**		
		Накладные расходы, тенге				**1622**	**603**			**3**		
		- заработная плата, тенге				2892						
		- трудоемкость, чел-ч				315						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				141						
						707						
		Всего по разделу 2, тенге										
		Сметная заработная плата, тенге				**12484**						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2540						
						155						
	РАЗДЕЛ 3.Колодцы диаметром 1500 мм (41 шт)											
26	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах										
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	15,526	19397,21	1879,87	301161	29187	478822	8,86	138		
27	11-4-36.	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	10	1435,50	538,43	22288	346037	130	2,061	32		
				7569,00		75690						

28	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	комплект	1								
29	Е6-1-1	Упор бетонный	т	0,123	110909,00		13642					
			м3		4211,05	66,01	4211	66	232	1,35	1	
		Итого по разделу 3			195,75	24,93	196	25	105	0,1218		
							394704	**29253**				**139**
		Стоимость: материалов, тенге					**22483**	**346062**				**32**
		Накладные расходы, тенге					592551					
		- заработная плата, тенге					479053					
		- трудоемкость, чел-ч					11925					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					40					
		Всего по разделу 3, тенге					52425					
		Сметная заработная плата, тенге					**926183**					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					380470					
							211					
		Всего прямые затраты					**480994**	**80588**				**340**
		Стоимость: материалов, тенге					**51778**	**360658**				**81**
		Накладные расходы, тенге					592559					
		- заработная плата, тенге					526735					
		- трудоемкость, чел-ч					19953					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					207					
		Всего по смете 6-1-1, тенге					60464					
		Сметная заработная плата, тенге					**1068193**					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					432389					
							628					

Итого по Акту

Временные здания и сооружения 1,2%		**3028215**
Итого с временными	тенге	36339
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	**тенге**	**3064553**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	91017
	тенге	30646

На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	12258
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР	тенге	3198474
Итого в текущих ценах 2016г, МРПтек.=2121тенге Имрп=2.736774 СМР	**тенге**	**8753501**
Налог (2%)	тенге	175070
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	**тенге**	**8928571,43**
НДС(12%)	тенге	1071428,57
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**10 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры и строительства Уилского района"

Руководитель отдела _____ Кенжебаев А.К.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Батталов СТ"

_____ Батталов С.Т.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Счет-фактура № 35 от 26 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.07.2017

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140011681, Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013829, от 28.01.2016

ИИК поставщика: KZ219260101139217000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.04.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил,Курмангазина,43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140011681, ТОО "КазПромСтройГрупп", Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240014959, ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил,Курмангазина,43

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240014959, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил,Курмангазина,43

ИИК получателя: KZ37070103KSN0614000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по объекту "Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4 еВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области"	объект	1	11 971 425,57	11 971 425,57	12%	1 436 571,07	13 407 996,64		
Всего по счету:					**11 971 425,57**		**1 436 571,07**	**13 407 996,64**		

Руководитель: Ержанов Б. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сидашова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сидашова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 16 от 14.04.2017 г.
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1245,618	21,30	20,46	26532	25485	9231	0,00584	7
		м3		0,84	6,80	1046	8470	97	0,02540	32
2	Е1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	52,99	294,75		15619		17649	1,89	100
		м3		294,75		15619		113		
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	121,12	39,73	37,82	4812	4581	1512	0,013	2
		м3		1,87	11,00	226	1332	97	0,0376	5
4	Е1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	121,12	3,76	3,24	455	392	188	0,00332	0
		м3		0,48	1,12	58	136	97	0,00371	0
5	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, класс груза 1	217,895	108,90	108,90	23729	23729	4746		
		т			21,78		4746	100	0,04574	10

	0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1155,48 м3	6,48	6,48	7488	7488	2354			
					2,10		2427	97	0,00806	9
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	144,9 м3	134,10		19431		21957	0,972	141
				134,10		19431		113		
8	E0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1924,09 м3	25,61	25,61	49276	49276	16611		
					8,90		17124	97	0,02908	56
		Итого по разделу 1				**147341**	**110951**			**250**
		Стоимость: материалов, тенге				**36381**	**34235**			**112**
		Накладные расходы, тенге				8				
		- заработная плата, тенге				74248				
		- трудоемкость, чел-ч				7713				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26				
		Всего по разделу 1, тенге				13295				
		Сметная заработная плата, тенге				**234884**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				78329				
						388				
	РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
9	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	61,447 м3	841,90	152,52	51732	9372	16841	1,02	63
				153,68	57,15	9443	3512	130	0,279	17
10	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,5142 км	58881,69	25695,31	89159	38908	78519	194,00	294
				33075,00	6813,45	50082	10317	130	26,38	40
11	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	1529,342 м	302,00		461861				
12	E22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,28	51202,26	20326,01	14337	5691	13169	179,00	50

			км									
13	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	282,8	30825,00 113,00	5353,43	8631 31956	1499	130	20,64	6
			м							
14	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,5206	47611,09	17877,09	24786	9307	23280	173,00	90
			км							
15	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	525,806	29700,00 49,00	4698,68	15462 25764	2446	130	18,10	9
			м							
16	Е22-8-6	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,06	1439007,68	66009,80	86340	3961	7420	376,00	23
			км							
17	Е22-8-2	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 89 мм	0,208	70200,00 392557,36	24936,75 8122,48	4212 81652	1496 1689	130 13241	121,79 254,00	7 53
			км							
18	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	60	45900,00 313,94	3069,00 0,42	9547 18836	638 25	130 12211	14,99 0,898	3 54
			м							
19	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	208	156,38 244,98	0,16 0,28	9383 50956	10 58	130 39759	0,0008 0,844	 176
			м							
20	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб диаметром 100 мм	1	146,93 880,33	0,11 180,25	30561 880	23 180	130 603	0,0005 2,01	 2
			врезка							
21	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32-65 мм	0,8006	396,00 8097,13	67,50	396 6483	68	130 8360	0,33 51,50	 41
			км							
22	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1,5142	8032,50 8287,75		6431 12549		130 15812	51,50	78
			км							
				8032,50		12163		130		

	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80 мм	0,208	228855,64	23876,89	47602	4966	9983	161,00	33
		км		27900,00	9020,25	5803	1876	130	44,05	9
24	Е22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,06	448475,91	57818,03	26909	3469	4459	203,00	12
		км		35325,00	21840,75	2120	1310	130	106,67	6
25	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 200 мм	20	3408,68	559,80	68174	11196	34581	7,99	160
		футляр		1320,75	9,29	26415	186	130	0,02	
		Итого по разделу 2				**1099976**	**88822**			**1129**
						190649	**23381**			**97**
		Накладные расходы, тенге				278238				
		- заработная плата, тенге				41855				
		- трудоемкость, чел-ч				141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82693				
		Всего по разделу 2, тенге				**1460907**				
		Сметная заработная плата, тенге				255885				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1367				
	РАЗДЕЛ 3.Колодцы диаметром 1500 мм (41 шт)									
26	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,393	19397,21	1879,87	220993	21417	263489	8,86	101
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,50	538,43	16355	186329	130	2,061	23
27	11-4-36.	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	31	7569,00		234639				
		комплект								
28	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,041	110909,00		4547				
		т								
29	Е6-1-1	Упор бетонный	3,1	4211,05	66,01	13054	205	718	1,35	4

		м3									
	Итого по разделу 3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218			
					473233	**21622**			**105**		
	Стоимость: материалов, тенге				**16961**	**186406**			**23**		
	Накладные расходы, тенге				742405						
	- заработная плата, тенге				264207						
	- трудоемкость, чел-ч				11925						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40						
					44246						
	Всего по разделу 3, тенге				**781687**						
	Сметная заработная плата, тенге				215293						
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				169						
	РАЗДЕЛ 4.Запорная арматура и детали трубопроводов										
30	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов									
		шт	213	300,56	225,63	64019	48059	35585	0,414	88	
31	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		69,53	58,98	14810	12563	130	0,226	48	
		шт.	44	180,00		7920					
32	8-4-2711.	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		шт.	2	835,00		1670					
33	8-4-5370.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		шт.	150	264,00		39600					
34	8-4-1612.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		шт.	16	180,00		2880					
35	8-4-1593.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		шт.	1	122,00		122					
36	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников									
		шт	106	440,21	332,43	46662	35238	26078	0,611	65	
				102,38	86,87	10852	9208	130	0,333	35	

	8-4-1527	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 32x1/2x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	129,00		9675				
		шт.								
38	8-4-3743.	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	31	418,00		12958				
		шт.								
39	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 32 мм	75	242,08	6,95	18156	521	14260	0,88	66
		шт		144,00	2,25	10800	169	130	0,01	1
40	9-1-40.	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	75	739,00		55425				
		шт.								
41	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм (водоспускник)	75	473,47	39,24	35510	2943	25920	1,47	110
		шт		254,25	15,75	19069	1181	128	0,07	5
42	9-1-6.	Вентили проходные латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	75	171,00		12825				
		шт.								
43	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	23	411,46	17,71	9464	407	7131	1,40	32
		задвижка или клапан		231,75	6,75	5330	155	130	0,03	1
44	9-2-100.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	23	11628,00		267444				
		шт.								
45	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	50	156,43	21,43	7822	1072	8190	0,60	30
		фланец		126,00		6300		130		
46	8-9-12.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	50	660,00		33000				
		шт.								
47	8-4-3409.	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	613,00		15325				

		шт.									
48	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	3	741,00		2223				
		шт									
49	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	20488,87	36,99	122933	222	2352	1,82	11
		шт		288,00	13,50	1728	81	130	0,07	
50	8-10-3252.	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	6	28125,00		168750				
		шт.								
51	Е22-37-2	Установка вантузов двойных	2	23057,33	60,08	46115	120	1095	2,21	4
		шт		398,25	22,50	797	45	130	0,11	
52	99-1-1 (пл)	Счетчик для воды Minomess DN15	75	1077,00		80775				
		шт.								
53	9-3-24.	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	75	493,00		36975				
		шт.								
54	9-5-9.	Фильтр сетчатый, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	75	1628,00		122100				
		шт.								
55	Е53-14-2	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 100 мм	160	221,98	159,99	35517	25598	20889	0,3491	56
		отверстие		61,99	62,35	9918	9976	105	0,342	55
56	Е46-33-4	Заделка бетоном отверстий в железобетонных стенах	3,2	20684,28	355,81	66190	1139	29606	61,11	196
		м3 заделки		9117,00	135,00	29174	432	100	0,66	2
		Итого по разделу 4				**1322055**	**115319**			**658**
						108778	**33810**			**147**
		Стоимость: материалов, тенге				1097958				
		Накладные расходы, тенге				171106				
		- заработная плата, тенге				25666				
		- трудоемкость, чел-ч				86				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89590				
		Всего по разделу 4, тенге				**1582751**				
		Сметная заработная плата, тенге				168254				

		Нормативная трудоемкость, чел-ч				891				
		Всего прямые затраты				**3042606**	**336714**			**2142**
						352770	**277832**			**379**
		Стоимость: материалов, тенге				1840371				
		Накладные расходы, тенге				787799				
		- заработная плата, тенге				87159				
		- трудоемкость, чел-ч				293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				229824				
		Всего по смете 6-1-1, тенге				**4060229**				
		Сметная заработная плата, тенге				717760				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2815				

Итого по Акту		**4060229**
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге	48723
Итого с временными	**тенге**	**4108952**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	122036
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	41090
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	16436
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР	тенге	4288513
Итого в текущих ценах 2016г, МРПтек.=2121тенге Имрп=2.736774 СМР	**тенге**	**11736692**
Налог (2%)	тенге	234734
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	**тенге**	**11971425,57**
НДС(12%)	тенге	1436571,07
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**13 407 996,64**

Заказчик:
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кенжебаев А.К.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Батталов СТ"

_____ Батталов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 16 от 14.04.2017 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области

СПРАВКА
приемки выполненных работ за июль месяц 2017г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код	
		№ 16	14.04.2017 г					
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области	20 899 997,00						2 507 999,64	23 407 996,64
Итого за текущий месяц:		11 971 425,57					1 436 571,07	13 407 996,64
Итого к оплате за текущий месяц	**13 407 996,64**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кенжебаев А.К.

Подрядчик
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Б.У. Ержанов