Утвержден
Приказом Комитета автомобильных дорог
от 25 ноября 2014 года № 13 форма

Акт окончательной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «27» октября 2016 г. г. Усть-Каменогорск

(местонахождение объекта)

Окончательная приемочная комиссия, назначенная решением _____
(приказом, постановлением и др.) от «26» октября 2016 г. № 47-Ѳ _____
_____ **директора ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол»,** _____
Актанова Серика Касымбековича

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя -

Актанова Серика Касымбековича, директора ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика консорциума **ТОО «Дорожно-строительное управление №14», ТОО «ОДС» в лице лидера консорциума**
Федосова Александра Ивановича, директора ТОО «ДСУ №14»,

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций **нет**

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Рымбосинова Еркина Ермековича, начальника ДЭУ-26 ВКОФ РГП «Казахавтодор»

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта _____

Жумадилова Нуржана Сайлаубековича, руководителя РГУ «Шыгысжоллаборатория»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ВК ОФ АО «НК КазАвтоЖол»**
(совместно с подрядчиком) Консорциум **ТОО «Дорожно-строительное управление №14», ТОО «ОДС»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию

Автомобильная дорога республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск – Семей» км 147-175 (ШПО)

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Пригород г.Семей Восточно-Казахстанской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: консорциум **ТОО «Дорожно-строительное управление №14», ТОО «ОДС»**

(наименование организации)

выполнившим _____ **средний ремонт** _____

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования выданы

ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **«Сметная документация на средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск – Семей» км 147-175 (ШПО)**

(номер проекта, номер серии)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Комитетом автомобильных дорог МИР РК №138 от «14» июня 2016 года,

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август **2016 года**

(месяц, год)

окончание работ октябрь **2016 года**

(месяц, год)

7. Окончательной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Сметная документация «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск – Семей» км 147-175 (ШПО)», акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ,

сертификаты, паспорта на материалы _____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

протяженность участка 28 км

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ремонт пучинистых мест **200 м3**

Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии	**2 000 м**
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок	**4000 м2**
Устройство выравнивающего слоя	**6989,7 тн**
Устройство ШПО	**196 000 м2**
Ремонтная планировка обочин	**168 км/прох**
Разметка проезжей части	**28 км**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ____**выполнены** _____

(сведения о выполнении)

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **224 000,0** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **193 371,234** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге. _____

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **209 664,0** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **180 995,475** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге.

Решение окончательной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **средний ремонт участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Семей» км 147-175**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель окончательной приемочной комиссии _____

Актанов С.К. .....

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены окончательной приемочной комиссии:

Жумадилов Н.С. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Рымбосинов Е.Е. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Федосов А.И. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 00037	10631	№ 15, доп.согл. №1	28.07.2016 г., 05.08. 2016 г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	26 258 146,00									
В том числе в текущем месяце-август	26 258 146,00	23 444 773,21							2 813 372,79	26 258 146,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 312 907,30	1 172 238,66							140 668,64	1 312 907,30
Всего к оплате	**24 945 238,70**	**22 272 534,55**							**2 672 704,15**	**24 945 238,70**

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Актанов С.К.** 20.08.2016 год

М.П. Подрядчик: Лидер консорциума Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" _____ **Федосов А.И.** 20.08.2016 год

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14",ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655,

БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535		10631		№ 15, доп.согл. №1	28.07.2016 г., 05.08. 2016 г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	26 258 146,00									
В том числе в текущем месяце-август	26 258 146,00	23 444 773,21							2 813 372,79	26 258 146,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 312 907,30	1 172 238,66							140 668,64	1 312 907,30
Всего к оплате	24 945 238,70	22 272 534,55							2 672 704,15	24 945 238,70

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Актанов С.К.** 20.08.2016 год

М.П. Подрядчик: Лидер консорциума Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" _____ **Федосов А.И.** 20.08.2016 год

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Акт выполненных работ № 1 от 20.08.2016 г.

за август 2016 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 15 от 28.07.2016 года, доп.соглашение № 1 от 05.08.2016 года

№№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2016г	сумма полученного аванса в 2016 г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)	тенге	209 664 000,00	209 664 000,00	30 000 000,00	0,00	26 258 146,00	0	1 312 907,30	24 945 238,70
	без НДС	тенге	187 200 000,00	187 200 000,00	26 785 714,29	0,00	23 444 773,21	0	1 172 238,66	22 272 534,55
	НДС	тенге	22 464 000,00	22 464 000,00	3 214 285,71	0,00	2 813 372,79	0	140 668,64	2 672 704,15

Подрядчик:

Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС"

Лидер консорциума директор ТОО "ДСУ № 14"

Федосов А.И.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Ибраев С.З.

РГУ "Шыгысжоллаборатория"

Руководитель

Жумадилов Н.С.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

Договор № 15 от 28.07.2016 года, доп.соглашение № 1 от 05.08.2016 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 20 августа 2016 года
за август 2016 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонт пучинистых мест			**м2**	**200,00**									
1	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	200,00	37,02	35,3855	7404	327	7077	2177	97%	0,01132	2
	к=1,15 общ пол	емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,63	9,591			1918			0,03281	7
	прилож 4 п.3	автосамосвалы											
2	ССЦПГ,03г.	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	350,00	19,70	19,70	6895		6895	1379	100%		
		у=1,75т/м3				3,94			1379				
3	1-20-2	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	200,00	3,72	3,24	744	96	648	310	97%	0,00332	1
		бульдозером на отвале			0,48	1,12			224			0,00371	1
4	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	142,00	809,88		115003						
5	1-27-5	Обратная засыпка тела насыпи ПГС	м3	142,00	3,853	3,853	547	0	547	184	97%	0,0044	1
	к=1,15 общ пол	бульдозером 79кВт с перемещением до 5м				1,334			189				
	прилож 4 п.3												
6	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы	м3	142,00	24,78	5,198	3519	2781	738	2698	97%	0,124	18
	к=1,15 общ пол	пневматическими трамбовками			19,58	0			0				
	прилож 4 п.3												
7	27-21-1	Восстановление основания на пучинистых участках толщиной	м2	200,00	29,08	21,38	5815	1538	4277	3664	133%	0,0499	10
	примен	22см из щебеночно-гравийно-			7,692	6,08			1217			0,02192	4
	к=1,2	песчаной смеси, щебень М800 - 40%											
8	КСМ	Гравийно-песчаная смесь	м3	32,78	809,88		26548						
	27-21-1	0,149м3 / 12 х 22 х 60% х м2											
9	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	22,18	1148,88		25478						
	27-23-1	0,189м3 / 15см х 22см х 40% х м2											
10	КСМ	Щебень фракционный М800 фр.10-20мм	м3	1,76	1184,88		2085						
		0,015м3 / 15см х 22см х 40% х м2											
11	411-1002	Вода 0,0105м3	м3	2,1	5,00		10,5						
12	27-14-2	Приготовление щебеночно-гравийно-	м3	44,00	42,72	42,72	1880	0	1880	326	133%		
	примен	песчаной смеси смешением на дороге	в плот.			5,57			245			0,0186	1
	к=1,2	при расходе щебня М800 - 40% м2 х 0,22м	теле										
13	27-16-2	Восстановление покрытия без применения	т	32,95	296,736	180,096	9778	3843	5934	8063	133%	0,6552	22
	примен.	а/укладчика из холодной м/зернистой а/б			116,640	67,356			2219			0,23868	8
	к=1,2	смеси тип Бх марка 1 на щебне											

		толщиной 7см											
14	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	33,280	5157,30		171635						
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
		0,1664т х м2											
15	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,182	407,508	407,508	74	0	74	41	133%	0,348	0
	к=1,2	м2 /1000*0,91				169,128			31				0
16	КСМ	Битум жидкий 1,03тн	т	0,18746	38878,0		7288						
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии													
17	ЕНиР	Заделка трещин в покрытии с применением	100м	20	278,640		5573	5573	0	7412	133%	1,92	38,40
	20-2-24	ручного заливщика швов, жидким битумом			278,640				0				
	таб.3, к=1,2												
18	КСМ	Битум жидкий для заполнения трещин 0,10609т	т	2,12	38877,95		82491						
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			**м2**	**4000**									
19	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	1200	101,14	95,1	121368	7248	114120	22966	133%	0,0349	42
		покрытия толщиной слоя 5-7см			6,04	8,35			10020			0,0336	40
20	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка холодной а/бетонной											
		смеси мелкозернистой тип Бх марки М1	100м2	40,00	1121,850	0	44874	44874	0	59682	133%	7,200	288,0
		толщиной 7 см вручную			1121,850	0			0				
21	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	665,600	5157,30		3432699						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне 0,1664т хм2											
22	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	3,75	38877,95		145761						
		(0,83+0,01*8)*тыс. м2*1,03											
23	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	40,00	435,456	435,456	17418	0	17418	9781	133%	0,7168	28,67
		самоходными катками не менее 8т				183,8592			7354				
Устройство выравнивающего слоя													
24	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	7,742	435,456	435,456	3371	0	3371	1893	133%	0,7168	6
		0,83 т х тыс. м2				183,8592			1423				0
	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	7,97	38877,95		310006						
25	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	657,5	243,096	201,516	159841	27340	132501	94467	133%	0,2292	151
	примен.	покрытия отдельными местами			41,580	66,444			43688			0,2286	150
	к=1,2	с применением асфальтоукладчика											
		из холодной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,											
26	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	664,1	5157,30		3424942						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
		Всего					**8133047**	**93620**	**365389**	**215045**			**817**
									69909				
		Накладные расходы					**215045**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										108
		Сметная з/плата 15%						32257					
		Итого:	тг				**8348092**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**500886**						
		затраты 6%											

		Всего по смете	тг				**8848978**	125877	365389	215045			925
									69909				
		Сметная з/плата	тг				195785						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				925						
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					88 490						
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					35 396						
		Итого по сметному расчету:											
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**8 972 863**						
		- в текущих ценах 2016 года,					**22 985 072**						
		2,561620645											
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					459 701						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					23 444 773,21						
		НДС (12 %)					**2 813 372,79**						
		Стоимость строительства					**26 258 146,00**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"
_____Новохатский Д.А.

Работу принял:
Главный специалист ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ибыраев К.М.
Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Советбек Г.С.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ахметов О.С.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Кабанбаева А.Т.

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ54 070K K1KS 0003 7004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 00037	10631	№ 15, доп.согл. №1	28.07.2016 г., 05.08. 2016 г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	208 749 452,31									
В том числе в текущем месяце-сентябрь	182 491 306,31	162 938 666,35							19 552 639,96	182 491 306,31
Удержание аванса	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	9 124 565,32	8 146 933,32							977 632,00	9 124 565,32
Всего к оплате	**143 366 740,99**	**128 006 018,74**							**15 360 722,25**	**143 366 740,99**

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Актанов С.К.** 20.09.2016 год

М.П. Подрядчик: Лидер консорциума Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" _____ **Федосов А.И.** 20.09.2016 год

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14",ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655,

БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 15, доп.согл. №1	28.07.2016 г., 05.08. 2016 г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	208 749 452,31									
В том числе в текущем месяце-сентябрь	182 491 306,31	162 938 666,35							19 552 639,96	182 491 306,31
Удержание аванса	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	9 124 565,32	8 146 933,32							977 632,00	9 124 565,32
Всего к оплате	143 366 740,99	128 006 018,74							15 360 722,25	143 366 740,99

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Актанов С.К. 20.09.2016 год

М.П. Подрядчик: Лидер консорциума Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" Федосов А.И. 20.09.2016 год

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Акт выполненных работ № 2 от 20.09.2016 г.

за сентябрь 2016 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 15 от 28.07.2016 года, доп.соглашение № 1 от 05.08.2016 года

№№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2016г	сумма полученного аванса в 2016 г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)	тенге	209 664 000,00	209 664 000,00	30 000 000,00	26 258 146,00	182 491 306,31	30 000 000,00	9 124 565,32	143 366 740,99
	без НДС	тенге	187 200 000,00	187 200 000,00	26 785 714,29	23 444 773,21	162 938 666,35	26 785 714,29	8 146 933,32	128 006 018,74
	НДС	тенге	22 464 000,00	22 464 000,00	3 214 285,71	2 813 372,79	19 552 639,96	3 214 285,71	977 632,00	15 360 722,25

Подрядчик:

Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС"

Лидер консорциума директор ТОО "ДСУ № 14"

_____ Федосов А.И.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ Ибраев С.З.

РГУ "Шыгысжоллаборатория"

Руководитель

_____ Жумадилов Н.С.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

Договор № 15 от 28.07.2016 года, доп.соглашение № 1 от 05.08.2016 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 20 сентября 2016 года
за сентябрь 2016 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Устройство выравнивающего слоя													
24	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	74,554	435,456	435,456	32465	0	32465	18231	133%	0,7168	53
		0,83 т х тыс. м2				183,8592			13707				0
	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	76,79	38877,95		2985459						
25	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	6332,1	243,096	201,516	1539320	263291	1276029	909752	133%	0,2292	1451
	примен.	покрытия отдельными местами			41,580	66,444			420733			0,2286	1448
	к=1,2	с применением асфальтоукладчика											
		из холодной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,											
26	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	6395,5	5157,30		32983352						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
Устройство ШПО													
27	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	196000	11,90	7,908	2333184	783216	1549968	1551567,4	133%	0,02532	4963
	к=1,2	покрытий битумом с применением			3,996	1,96			383376			0,007092	1390
		черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3											
28	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	141,12	38177,95		5387672						
	прайс-лист	АДП"Амдор-9" 0,3% от битума	т	0,4233600	247945,71		104970						
29	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	3920,00	2583,84		10128637						
	прайс-лист	АДП"Амдор-9" 0,3% от битума	т	0,1764	247945,71		43738						
		на приготовление черного щебня											
		Всего					**55538797**	**1046507**	**3676279**	**2479550**			**9305**
									817817				
		Накладные расходы					**2479550**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										1240
		Сметная з/плата 15%						371933					
		Итого:	тг				**58018347**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**3481101**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**61499448**	1418439	3676279	2479550			10545

									817817				
		Сметная з/плата	тг				2236256						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				10545						
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					614 994						
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					245 998						
		Итого по сметному расчету:											
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**62 360 440**						
		- в текущих ценах 2016 года,					**159 743 791**						
		2,561620645											
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					3 194 876						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					162 938 666,35						
		НДС (12 %)					**19 552 639,96**						
		Стоимость строительства					**182 491 306,31**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"
_____Новохатский Д.А.

Работу принял:
Главный специалист ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____Ибыраев К.М.
Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____Советбек Г.С.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____Ахметов О.С.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____Кабанбаева А.Т.

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ54 070K K1KS 0003 7004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 00037	10631	№ 15, доп.согл. №1	28.07.2016 г., 05.08. 2016 г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	209 664 000,00									
В том числе в текущем месяце- октябрь	914 547,69	816 560,44							97 987,25	914 547,69
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	45 727,38	40 828,02							4 899,36	45 727,38
Всего к оплате	**868 820,31**	**775 732,42**							**93 087,89**	**868 820,31**

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Актанов С.К.** 05.10.2016 год

М.П. Подрядчик: Лидер консорциума Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" **Федосов А.И.** 05.10.2016 год

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14",ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 15, доп.согл. №1	28.07.2016 г., 05.08. 2016 г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	209 664 000,00									
В том числе в текущем месяце- октябрь	914 547,69	816 560,44							97 987,25	914 547,69
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	45 727,38	40 828,02							4 899,36	45 727,38
Всего к оплате	868 820,31	775 732,42							93 087,89	868 820,31

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Актанов С.К.** 05.10.2016 год

М.П. Подрядчик: Лидер консорциума Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" _____ **Федосов А.И.** 05.10.2016 год

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Акт выполненных работ № 3 от 05.10.2016 г.

за октябрь 2016 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 15 от 28.07.2016 года, доп.соглашение № 1 от 05.08.2016 года

№№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2016г	сумма полученного аванса в 2016 г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)	тенге	209 664 000,00	209 664 000,00	30 000 000,00	208 749 452,31	914 547,69	0,00	45 727,38	868 820,31
	без НДС	тенге	187 200 000,00	187 200 000,00	26 785 714,29	186 383 439,56	816 560,44	0,00	40 828,02	775 732,42
	НДС	тенге	22 464 000,00	22 464 000,00	3 214 285,71	22 366 012,75	97 987,25	0,00	4 899,36	93 087,89

Подрядчик:

Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС"

Лидер консорциума директор ТОО "ДСУ № 14"

_____Федосов А.И.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____Ибраев С.З.

РГУ "Шыгысжоллаборатория"

Руководитель

_____Жумадилов Н.С.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

Договор № 15 от 28.07.2016 года, доп.соглашение № 1 от 05.08.2016 года

Акт приемки выполненных работ № 3 от 05 октября 2016 года
за октябрь 2016 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонтная планировка обочин													
30	Каталог	Ремонтная планировка обочин	1 км	168	436,3977	436,3977	73315	0	73315	12706	133%	0,190	32
	2008г.	средним автогрейдером за 3 прохода	прохода			56,867			9554				
	39-1, 0-10-4												
Разметка проезжей части													
31	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	8,40	2142,250	1692,25	17995	3780	14215	12089	133%	3,180	27
		сплошной линией 1.1			450	632,07			5309			2,850	24
	Об.пол.таб.4												
32	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	217,14	75		16285,5						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,04	тн	0,35	141000		49745						
33	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	19,60	2142,250	1692,25	41988	8820	33168	28207	133%	3,180	62
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			12389			2,850	56
34	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	125,44	75		9408						
35	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,01	тн	0,21	141000		29018						
		Всего					**237754**	**12600**	**147949**	**53003**			**201**
									27252				
		Накладные расходы					**53003**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										27
		Сметная з/плата 15%						7950					
		Итого:	тг				**290757**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**17445**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**308202**	20550	147949	53003			227
									27252				
		Сметная з/плата	тг				47802						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				227						
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					3 082						
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1 233						

		Итого по сметному расчету:											
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**312 517**						
		- в текущих ценах 2016 года,					**800 549**						
		2,561620645											
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					16 011						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					816 560,44						
		НДС (12 %)					**97 987,25**						
		Стоимость строительства					**914 547,69**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"
_____Новохатский Д.А.

Работу принял:
Главный специалист ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ибыраев К.М.
Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Советбек Г.С.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ахметов О.С.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Кабанбаева А.Т.

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ54 070K K1KS 0003 7004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 00037	10631	№ 15, доп.согл. №1	28.07.2016 г., 05.08. 2016 г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	209 664 000,00									
В том числе в текущем месяце-ноябрь										
Удержание аванса										
Возврат раннее удержанных 5% (согл.дог.)	10 483 200,00	9 360 000,00							1 123 200,00	10 483 200,00
Всего к оплате	**10 483 200,00**	**9 360 000,00**							**1 123 200,00**	**10 483 200,00**

М.П. Заказчик: Зам. директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Калымов Б. 10.11.2016 год

М.П. Подрядчик: Лидер консорциума Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" Федосов А.И. 10.11.2016 год

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14",ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655,

БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 15, доп.согл. №1	28.07.2016 г., 05.08. 2016 г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	209 664 000,00									
В том числе в текущем месяце-ноябрь										
Удержание аванса										
Возврат раннее удержанных 5% (согл.дог.)	10 483 200,00	9 360 000,00							1 123 200,00	10 483 200,00
Всего к оплате	**10 483 200,00**	**9 360 000,00**							**1 123 200,00**	**10 483 200,00**

М.П. Заказчик: Зам. директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Калымов Б.** 10.11.2016 год

М.П. Подрядчик: Лидер консорциума Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" **Федосов А.И.** 10.11.2016 год

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, ИИК KZ22 9480 9KZT 2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Акт выполненных работ № 4 от 10.11.2016 г.

за ноябрь 2016 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 15 от 28.07.2016 года, доп.соглашение № 1 от 05.08.2016 года

№№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2016г	сумма полученного аванса в 2016 г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Возврат ранее удержанных 5% (согласно договора)	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект**: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей", км 147-175 (ШПО)	тенге	209 664 000,00	209 664 000,00		209 664 000,00			10 483 200,00	10 483 200,00
	без НДС	тенге	187 200 000,00	187 200 000,00		187 200 000,00			9 360 000,00	9 360 000,00
	НДС	тенге	22 464 000,00	22 464 000,00		22 464 000,00			1 123 200,00	1 123 200,00

Подрядчик:

Консорциум ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", ТОО "ОДС"

Лидер консорциума директор ТОО "ДСУ № 14"

Федосов А.И.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Ибраев С.Ф.

РГУ "Шыгысжоллаборатория"

Руководитель

Жумадилов Н.С.