ргазЦентральнаяАзия"
IBAS COMPANY"
ление окон ТКЦ-4а,б КС Инде

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2010 г.

застройщика	Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		297-01-10R	30.07.2010г.				

рат	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с начала строительства:										
W15-21-07-005	**Работы по усилению окон ТКЦ-4а КС Индер**	**7 232 989**								**867 959**	**8 100 948**
W15-21-07-006	**Работы по усилению окон ТКЦ-4б КС Индер**	**6 097 011**								**731 641**	**6 828 652**
	Итого:	**13 330 000**								**1 599 600**	**14 929 600**
	за отчетный месяц — сентябрь:										
W15-21-07-005	**Работы по усилению окон ТКЦ-4а КС Индер**		**7 232 989**							**867 959**	**8 100 948**
W15-21-07-006	**Работы по усилению окон ТКЦ-4 б КС Индер**		**6 097 011**							**731 641**	**6 828 652**
	Всего:		**13 330 000**							**1 599 600**	**14 929 600**

Заказчик _____
(ф.и.о., подпись)

Подрядчик
Гусубалиева Ф.Б.
(ф.и.о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ТОО «AIBAS COMPANY»

ПОДРЯДЧИК: АО «ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

ДОГОВОР 3 297-01-10R ОТ 30.07.2010Г.

ФОРМА 2В

«Утверждаю»

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО УСИЛЕНИЮ ОКОН ТКЦ-4А, КС ИНДЕР

ЗА СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0146-12-3	-УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ КАРКАСОМ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНОЙ Т	7,65	38752,31 26325	5945,56 189,9	296455 201386	45484 1453	202839 100	141 0,8	1079 6
2	C11041-87	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 75Х75ММ /ГОСТ 8509-86/ Т	7,65	44300 -	- -	338895 -	- -	- -	- -	- -
3	E0109-62-3	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ Т	7,65	27935,09 16380	9375,11 2107,33	213703 125307	71720 16121	127285 90	91 7,36	696 56
4	E0156-4-7	-РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК КОРОБКА	60	4649,51 2573,55	12,36 2,03	278971 154413	742 122	166898 108	15,66 0,02	940 1
5	E0156-5-1	-РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ЗАМЕНОЙ БРУСКОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК СТВОРКА	320	740,08 617,09	0,94 0,16	236827 197469	301 51	213322 108	3,48 -	1113 1
	E0163-5-3	-СМЕНА СТЕКОЛ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАПИКАХ М2	100	1118,72 150,3	3,26 0,99	111872 15030	326 99	14297 94,5	0,89 0,01	89 1
7	E0162-9-6	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН ЗА 2 РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 ПРОЦЕНТОВ М2	1230,34	294,47 230,42	0,12 0,03	362297 283495	148 37	267938 94,5	1,41 -	1731 -
8	E0108-35-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ М2	3600	150,88 69,08	0,62 0,23	543173 248688	2232 828	294429 118	0,43 -	1566 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ			2382192 1225788	120951 18711			7214 69
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1287007				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -				220152				
		ИТОГО ПО АКТУ				3889351				
		В ЦЕНАХ 2001 ГОДА				3889351				
		С КОЭФ.ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 2010 ГОДА				7091166				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				141823				
		ИТОГО:				7232989				
		НДС 12%				867959				
		ИТОГО:				8100948				

ЗАКАЗЧИК:

ДИРЕКТОР УМГ «АТЫРАУ»: ТУРСУНБАЕВ Б.А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖИНЕР УМГ АТЫРАУ ИСМАГУЛОВ И.Б.

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО КС И КР: КАБЫЛОВ С.У.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КС И Р: ТАШЕВ Б.А..

ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА КС И Р: КАРИЕВА Л.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МК И ТП: КАЗЫГУЛОВ Ш.А.

НАЧАЛЬНИК ИНДЕРСКОГО ЛПУ: ЧУЙНЫШКАЛИЕВ Л.Б.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПО КС И Р ИНДЕРСКОГО ЛПУ: АЙТКАЛИЕВ А.К.

НАЧАЛЬНИ ГКС: МУСИН А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «AIBAS COMPANY»: ДУСУБАЛИЕВА Д.Б.

ЗАКАЗЧИК: ТОО «AIBAS COMPANY»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: АО «ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

ДОГОВОР 3 297-01-10R ОТ 30.07.2010Г.

«Утверждаю»

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО УСИЛЕНИЮ ОКОН ТКЦ-4В, КС ИНДЕР

ЗА СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. Ч	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
									НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-12-3	-УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ КАРКАСОМ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНОЙ Т	6,78	38752,31 26325	5945,56 189,9	262741 178484	40311 1288	179771 100	141 0,8	956 5
2	С11041-87	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 75Х75ММ /ГОСТ 8509-86/ Т	6,78	44300 -	- -	300354 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0109-62-3	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ Т	6,78	27935,09 16380	9375,11 2107,33	189400 111056	63563 14288	112810 90	91 7,36	617 50
4	Е0156-4-7	-РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК КОРОБКА	50	4649,51 2573,55	12,36 2,03	232476 128678	618 101	139081 108	15,66 0,02	783 1
5	Е0156-5-1	-РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ЗАМЕНОЙ БРУСКОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК СТВОРКА	250	740,08 617,09	0,94 0,16	185021 154273	235 40	166658 108	3,48 -	870 -
6	Е0163-5-3	-СМЕНА СТЕКОЛ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАПИКАХ М2	80	1118,72 150,3	3,26 0,99	89497 12024	261 79	11438 94,5	0,89 0,01	71 -
	0162-9-6	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН ЗА 2 РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 ПРОЦЕНТОВ М2	980,82	294,47 230,42	0,12 0,03	288821 226001	118 29	213598 94,5	1,41 -	1380 -
8	Е0108-35-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ М2	3100	150,88 69,08	0,62 0,23	467732 214148	1922 713	253536 118	0,43 -	1349 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ			2016042	107028			6026
			ТЕНГЕ			1024662	16538			61

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	1076892
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	185575
ИТОГО ПО АКТУ	3278509
В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	3278509
С КОЭФ.ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 2010 ГОДА	5977462
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	119549
ИТОГО:	6097011
НДС 12%	731641
ИТОГО:	6828652

ЗАКАЗЧИК:

ДИРЕКТОР УМГ «АТЫРАУ»: ТУРСУНБАЕВ Б.А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖИНЕР УМГ АТЫРАУ ИСМАГУЛОВ И.Б.

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО КС И КР: КАБЫЛОВ С.У.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КС И Р: ТАШЕВ Б.А..

ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА КС И Р: КАРИЕВА Л.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МК И ТП: КАЗЫГУЛОВ Ш.А.

НАЧАЛЬНИК ИНДЕРСКОГО ЛПУ: ЧУЙНЫШКАЛИЕВ Л.Б.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПО КС И Р ИНДЕРСКОГО ЛПУ: АЙТКАЛИЕВ А.К.

НАЧАЛЬНИ ГКС: МУСИН А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «AIBAS COMPANY»: ДУСУБАЛИЕВА Д.Б.