Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 3 » ноября 2017 г.

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» - Мусатаев Мурат Хабдылжаппарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: 25 октября 2017 года, директор ТОО «Дорожно-строительное управление №14» - Федосов Александр Иванович, ВКО, Кокпектинский район, с. Самарское

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 03.11.2017 года Технический надзор ТОО «АРТ Инжиниринг Шығыс», 070010, Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 13/3-80. эксперты технического надзора:

1. Дьяченко Олег Викторович (Аттестаты № KZ31VJE00025053 от 17.04.2017 года).

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту нет

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «Дмитриевка – Бородулиха – Шемонаиха», км 72-87

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальныйремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решениелибо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей)

существующих зданий от «__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) №12258В утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2017 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы	км	15	15	15	15

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период нет;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатныхдвухкомнатных трехкомнатныхчетырехкомнатныхи более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность 15км; ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог 1240м2; устранение колеи, гребенок проезжей части 3100м2; ремонт пучинистых мест 400м3; устройство выравнивающего слоя 10544,46т; одиночная поверхностная обработка

усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня 32550м2; планировка площадей в грунтах 2 группы 45000м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 247 500 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 212 518,5 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря нет;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 246 176 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2120518,5 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря нет;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Средний ремонт автомобильной дороги «Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха», км 72-87 принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Султанов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Тураров Н.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Ескендиров Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор: Кончубаев Р.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Дьяченко О.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Подрядчик: Федосов А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 02KSN 180 1000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", тел: 8(7232)701-696

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., с. Самарское, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", тел: 8 (7233)3-21-107, 8 (7232) 25-43-79

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Дмитриевка-Бородулиха- Шемонаиха" Бородулихинского района, участок км 72-87

Договор № 98 от 14.08.2017 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2017 года

по объекту: **Средний ремонт а/д "Дмитриевка-Бородулиха- Шемонаиха" Бородулихинского района, участок км 72-87**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	53 571 428,57		53 571 428,57	
	НДС 12%	6 428 571,43		6 428 571,43	
	Всего	60 000 000,00		60 000 000,00	
	Удержание аванса	12 000 000,00		12 000 000,00	
	Удержание 5%	3 000 000,00		3 000 000,00	
	Всего к оплате	45 000 000,00		45 000 000,00	

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Мусатаев М.Х.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Федосов А.И.**

Технадзор:

Представитель Товарищества с ограниченной ответственностью "АРТ Инжиниринг Шығыс"

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской обла...", Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 02KSN 180 1000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", тел: 8(7232)701-696

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., с. Самарское, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", тел: 8 (7233)3-21-107, 8 (7232) 25-43-79

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха" Бородулихинского района,участок км 72-87

Договор 98 от 14.08.2017 года

Акт № 1 от 18 сентября 2017 года

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п раб.-строит	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинист	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. Машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге	Накладные расходы, тенге: %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2(ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*м2*	1240	896,62 200,36	26,21 11,02	1111809	248446	32500	13665	348608	133	1,2552 0,04224	1556 52
2	Е99-1-1СС	Устранение колеи,гребенок проезжей части ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	*1000м2*	3,1	818,82 0	818,82 106,7	2538	0	2538	331	440	133	0 0,3565	0 1
3	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*м3 конструкции*	40	115,3 26,87	88,43 17,76	4612	1075	3537	710	2374	133	0,1872 0,06624	7 3
4	Е27-18-2	Разборка гравийных оснований (применительно)	*м3*	400	66,76 15,5	51,26 9,62	26704	6200	20504	3848	13364	133	0,117 0,0356	47 14
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(выборка пучинистого грунта) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	*м3 грунта*	400	37,01 1,63	35,38 9,6	14804	652	14152	3840	4357	97	0,01132 0,03281	5 13
6	П8-1-1	Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	*т*	700	19,7 0	19,7 0	13790	0	13790	0	0	100	0 0	0 0
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы (разравнивание пучинистого грунта)	*м3 грунта*	400	3,72 0,48	3,24 1,12	1488	192	1296	448	621	97	0,00332 0,00371	1 1
8	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	400	36,86 1,24	35,62 11,92	14744	496	14248	4768	5106	97	0,0086 0,04363	3 17

9	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс грузаК=1,750;	т	700	127,2 0	127,2 0	89040	0	89040	0	0	100	0 0	0 0
10	Е1-20-2	Грубая планировка грунтов 2-3 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	м3 грунта	400	4,28 0,55	3,73 1,29	1712	220	1492	516	714	97	0,00382 0,00427	2 2
11	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	м3 уплотненного грунта	400	16,1 0	16,1 5,51	6440	0	6440	2204	2138	97	0 0,01802	0 7
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	м3 уплотненного грунта	1200	1,6 0	1,6 0,48	1920	0	1920	576	559	97	0 0,00158	0 2
13	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	м2 основания	800	121,37 6,41	17,83 5,07	97093	5128	14264	4056	12215	133	0,0416 0,01827	33 15
14	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т	0,41165	41025,56 0	407,51 169,13	16888	0	168	70	93	133	0,696 0,696	0 0
15	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (восстановление покрытия) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;←	т смеси	94,099	5547,66 41,58	← 201,5 66,45	522029	3913	18961	6253 ←	13520	133	0,2292 0,2286	22 22
16	Е27-72-1	Разлив вяжущих материаловК=0,817; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т	9,684	41025,56 0	407,51 169,13	397293	0	3946	1638	2178	133	0,696 0,696	7 7
17	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетонаК=0,817; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т смеси	1801,81	5547,66 41,58	201,5 66,45	9995828	74919	363065	119730	258884	133	0,2292 0,2286	413 412
18	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2 покрытия	32550	105,9 4	7,9 1,95	3447045	130200	257145	63473	257584	133	0,02532 0,00709	824 231
		Всего прямые затраты					**15765778**	**471441**	**859007**	**226125**	**922755**			**3720**
		Стоимость: материалов, тенге					14435331							
		Накладные расходы, тенге					922755							
		- заработная плата, тенге					138413							

- трудоемкость, чел-ч		461
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		1001312
Всего по разделу, тенге		**17689845**
Сметная заработная плата, тенге		835979
Нормативная трудоемкость, чел-ч		4181
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		176898
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		70759
Перевозка рабочих		
Итого по главе 9		247658
Итого по главам 1-9		17937503
сметная з/плата		1083637
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч		4181
Итого по сметному расчету:		
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		17937502,87
- в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)		52521008,40
сметная з/плата		3172890
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		1050420,17
Сметная стоимость в текущем уровне цен		53571428,57
НДС (12 %)		6428571,43
Стоимость строительства		**60000000,00**

Нормативная трудоемкость по акту составляет	ч/час	4181
Сметная зарплата по акту составляет	тенге	3172890

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Мусатаев М.Х.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Федосов А.И.**

Технадзор:

Представитель Товарищества с ограниченной ответственностью "АРТ Инжиниринг Шығыс"

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 02KSN 180 1000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", тел: 8(7232)701-696

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., с. Самарское, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", тел: 8 (7233)3-21-107, 8 (7232) 25-43-79

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Дмитриевка-Бородулиха- Шемонаиха" Бородулихинского района, участок км 72-87

Договор № 98 от 14.08.2017 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2017 года
в период с 19 сентября по 29 сентября 2017 года

по объекту: **Средний ремонт а/д "Дмитриевка-Бородулиха- Шемонаиха" Бородулихинского района, участок км 72-87**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 2	178 571 428,57		125 000 000,00	
	НДС 12%	21 428 571,43		15 000 000,00	
	Всего	200 000 000,00		140 000 000,00	
	Удержание аванса	40 000 000,00		28 000 000,00	
	Удержание 5%	10 000 000,00		7 000 000,00	
	Всего к оплате	150 000 000,00		105 000 000,00	

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Мусагаев М.Х.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Федосов А.И.**

Технадзор:

Представитель Товарищества с ограниченной ответственностью "АРТ Инжиниринг Шығыс"

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 02KSN 180 1000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", тел: 8(7232)701-696

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., с. Самарское, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", тел: 8 (7233)3-21-107, 8 (7232) 25-43-79

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха" Бородулихинского района,участок км 72-87

Договор № 98 от 14.08.2017 года

Акт № 2 от 29 сентября 2017 года

приемки выполненных работ в период с 19 сентября по 29 сентября 2017 года

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п раб.-строит	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинист	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. Машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге	Накладные расходы, тенге: %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Е27-72-1	Разлив вяжущих материаловК=0,817; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*т*	35,394	41025,56	407,51	1452064	0	14423	5986	7962	133	0,696	25
					0	169,13							0,696	25
17	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетонаК=0,817; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*т смеси*	6585,42	5547,66	201,5	36533692	273822	1326963	437601	946193	133	0,2292	1509
					41,58	66,45							0,2286	1505
		Всего прямые затраты					**37985756**	**273822**	**1341386**	**443588**	**954155**			**3064**
		Стоимость: материалов, тенге					36370548							
		Накладные расходы, тенге					954155							
		- заработная плата, тенге					143123							
		- трудоемкость, чел-ч					477							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2336395							
		Всего по разделу, тенге					**41276305**							
		Сметная заработная плата, тенге					860533							
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					3541							
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					412763							
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					165105							
		Перевозка рабочих												
		Итого по главе 9					577868							
		Итого по главам 1-9					41854173							
		сметная з/плата					1438401							
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					3541							
		Итого по сметному расчету:												
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					41854173,36							
		- в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге					122549019,61							
		(Имрп = 2,928)												

сметная з/плата		4211638
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		2450980,39
Сметная стоимость в текущем уровне цен		125000000,00
НДС (12 %)		15000000,00
Стоимость строительства		**140000000,00**

Нормативная трудоемкость по акту составляет	ч/час	3541
Сметная зарплата по акту составляет	тенге	4211638

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Мусаев М.Х.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Федосов А.И.**

Технадзор:

Представитель Товарищества с ограниченной ответственностью "АРТ Инжиниринг Шығыс"

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 02KSN 180 1000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", тел: 8(7232)701-696

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., с. Самарское, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", тел: 8 (7233)3-21-107, 8 (7232) 25-43-79

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Дмитриевка-Бородулиха- Шемонаиха" Бородулихинского района, участок км 72-87

Договор № 98 от 14.08.2017 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2017 года

по объекту: **Средний ремонт а/д "Дмитриевка-Бородулиха- Шемонаиха" Бородулихинского района, участок км 72-87**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 3	219 800 000,00		41 228 571,43	
	НДС 12%	26 376 000,00		4 947 428,57	
	Всего	246 176 000,00		46 176 000,00	
	Удержание аванса	49 235 200,00		9 235 200,00	
	Удержание 5%	12 308 800,00		2 308 800,00	
	Всего к оплате	**184 632 000,00**		**34 632 000,00**	

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Мусатаев М.Х.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Федосов А.И.**

Технадзор:

Представитель Товарищества с ограниченной ответственностью "АРТ Инжиниринг Шығыс"

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 02KSN 180 1000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", тел: 8(7232)701-696

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., с. Самарское, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит", тел: 8 (7233)3-21-107, 8 (7232) 25-43-79

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха" Бородулихинского района,участок км 72-87

Договор № 98 от 14.08.2017 года

Акт № 3 от 19 октября 2017 года

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п раб.-строит	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинист	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. Машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге	Накладные расходы, тенге: %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Е27-72-1	Разлив вяжущих материаловК=0,817; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*т*	11,594244	41025,56	407,51	475660	0	4725	1961	2608	133	0,696	8
					0	169,13							0,696	8
17	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетонаК=0,817; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*т смеси*	2157,2223	5547,66	201,5	11967536	89697	434680	143347	309949	133	0,2292	494
					41,58	66,45							0,2286	493
19	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	*м2 спланированной*	45000	1,62	1,62	72900	0	72900	15300	14841	97	0	0
					0	0,34							0,00114	51
		Всего прямые затраты					**12516097**	**89697**	**512305**	**160608**	**327399**			**1055**
		Стоимость: материалов, тенге					11914094							
		Накладные расходы, тенге					327399							
		- заработная плата, тенге					49110							
		- трудоемкость, чел-ч					164							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					770610							
		Всего по разделу, тенге					**13614105**							
		Сметная заработная плата, тенге					299415							
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					1219							
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					136141							
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					54456							
		Перевозка рабочих												
		Итого по главе 9					190597							
		Итого по главам 1-9					13804702							
		сметная з/плата					490013							

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1219
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	13804702,21
- в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	40420168,07
сметная з/плата	1434758
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	808403,36
Сметная стоимость в текущем уровне цен	41228571,43
НДС (12 %)	4947428,57
Стоимость строительства	**46176000,00**

Нормативная трудоемкость по акту составляет	ч/час	1219
Сметная зарплата по акту составляет	тенге	1434758

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Мусатаев М.Х.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Федосов А.И.**

Технадзор:

Представитель Товарищества с ограниченной ответственностью "АРТ Инжиниринг Шығыс"

_____ **Дьяченко О.В.**