Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Договор: №7 от 4.02.2011 года
Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа (п.Балыкты)

АКТ №1

выполненных работ за март 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е0122-9-4	**Укладка стальных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием**	0,01	127395,56	41432,06	1274	414	1180	411,00	4
				75150,00	15651,00	752	157	130	76,44	1
		км								
3	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 мм**	0,0192	121294,13	49389,75	2329	948	2033	312,70	6
				62775,00	18657,00	1205	358	130	91,12	2
		т								
7	Е0122-36-3	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм**	2	991,58	375,08	1983	750	1404	2,46	5
				398,25	141,75	797	284	130	0,69	1
		шт								
8	Е0122-40-5	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм**	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
				180,00	2,25	720	9	130	0,01	--
		фланец								
9	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,05	247994,13	49389,75	12400	2469	5293	312,70	16
				62775,00	18657,00	3139	933	130	91,12	5
		т								
10	Е0119-4-1	**Устройство установки для редуцирования давления газа**	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
		установк								
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов на стойки под ГРПШ и стойки для газового счетчика кл.В15	0,305	11201,75	95,97	3417	29	259	4,90	1
				771,75	36,25	235	11	105	0,18	--
		м3								
13	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	1,76	1619,78	133,05	2858,701129	1064	289,664654	0,44	4
				73,26	43,99	586	352	140	0,22	2
		м								
14	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	8	1191,71	2,09	9534	17	1021	0,82	7
				141,11	0,64	1129	5	90	--	--
		м								
15	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1, 2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
				547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
		калитка								
16	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	1	5008,32	--	5008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		калитка								
17	Ц0111-350-1 3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК ТИПА СТГ-80-160	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
				3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
		шт								
18	Ц0111-350-1 3 прим.	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - ЭЛЕКТРОННЫЙ КОРРЕКТОР ТИПА SEVC-D(CORUS)	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
				3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
		шт								
20	Е0109-62-1	Изготовление металлического шкафа для газовых счетчиков, массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,0696	33051,58	14360,60	2301	1000	1223	91,80	6
				16524,00	2990,06	1150	208	90	10,22	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,025	47200,00	--	1180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688,00	--	688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	У51-54-2	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-Пк-1,8	2	91722,84	3917,84	183446	7836	15875	30,70	61
				4973,50	1132,20	9947	2264	130	4,33	9
		колодец								
27	У3-53-1	Электроперемычка с выводом в колодец	2	16764,97	344,73	33530	689	10168	25,00	50
				4148,54	88,29	8297	177	120	0,40	1
		перемычк								
28	Е0124-111-2	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 150 мм	2	529,59	17,71	1059	35	1041	2,27	5
				393,75	6,75	788	14	130	0,03	--
		шт								
30	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	10	1914,84	290,34	19148	2903	7751	2,74	27
				486,00	110,25	4860	1102	130	0,53	5
		шт								
31	С130810-162	СТОИМОСТЬ КОВЕРА ПОД К.Т.	0,36	126700,00	--	45612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	Е0122-33-5	Опора газопровода в футляре	0,2424	247994,13	49389,75	60114	11972	25661	312,70	76
				62775,00	18657,00	15217	4522	130	91,12	22
		т								
35	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	6,07	78005,00	36133,62	473178	219187	405826	247,00	1498
				41850,00	9612,90	253862	58312	130	37,30	226
		км								
36	С143008-92	Песок природный - основание под трубопроводы	232,2	1980,00	--	459756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
37	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	6262	1860,00	--	11647320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(обсыпка)	2244,4	134,10	--	300974	--	340101	0,97	2182
				134,10	--	300974	--	113	--	--
		м3								
39	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6200	6,48	6,48	40172	40172	12651	--	--
				--	2,10	--	13043	97	0,01	50
		м3								
40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8680	21,55	4,52	187020	39199	143386	0,11	937
				17,03	--	147820	--	97	--	--
		м3								
41	Е0125-29-1 ПРИМ.	Прокладка сигнальной ленты	6,2	1530,00	--	9486	--	11383	9,50	59
				1530,00	--	9486	--	120	--	--
		км								
42	Прайс-лист	Стоимость СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ без металлической фольги с надписью "ГАЗ"	6200	27,90	--	172985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		пм								
43	Ц0108-405-1 прим.	Укладка сигнального провода с выводом под ковер сечение до 16 мм2	6066	60,50	2,80	366993	16985	320406	0,32	1941
				55,10	0,50	334237	3033	95	--	18
		м								
44	С151607-101 прим.	Провод сигнальном с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 660В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	6,07	6650,00	--	40339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
46	Прайс-лист	Стоимость отводов удленного 90 град. Ду160 SDRll	1	8027,81	--	8028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
47	Прайс-лист	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом ду160/150 SDR11	1	25110,69	--	25111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Прайс-лист	Стоимость соединительных муфтов Ду160 SDRII	1	2688,62	--	2689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
49	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0079	9850,48	1162,95	78	9	53	46,60	--
				7357,50	108,00	58	1	90	0,53	--
		т								
50	С12021-250 прим.	Пластина из толстолистовой стали толщиной 5мм	0,0079	154200,00	--	1224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
51	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки на выходе ПЭ из земли кл.В7,5	0,05	10620,35	95,97	531	5	42	4,90	--
				771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
		м3								
52	Е0123-1-1	Засыпка песком послойно по 200мм на выходе из земли	0,9	2484,20	152,52	2236	137	247	1,02	1
				153,68	57,15	138	51	130	0,28	--
		м3								
53	Е0122-9-6	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ Д 200 на выходе из земли	0,001	199804,17	95036,29	200	95	159	458,00	--
				86400,00	35901,00	86	36	130	175,34	--
		км								
54	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	885785,66	99484,16	886	99	66	71,80	--
				13050,00	37581,75	13	38	130	183,54	--
		км								
55	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	1	2690,00	--	2690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
56	Е0122-9-7	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ Д 250 ММ ОТКРЫТАМ СПОСОБОМ	0,134	228191,27	105803,64	30578	14178	24914	544,00	73
				103050,00	39969,00	13809	5356	130	195,20	26
		км								
57	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,134	885785,66	99484,16	118695	13331	8820	71,80	10
				13050,00	37581,75	1749	5036	130	183,54	25
		км								
59	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 200мм	18	4618,68	559,80	83136	10076	31123	7,99	144
				1320,75	9,29	23774	167	130	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр								
60	У3-56-28	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	7712,69	904,28	7713	904	2322	9,50	10
				1629,81	305,37	1630	305	120	1,50	2
		сое динен								
61	У3-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	9	28081,12	2782,16	252730	25039	95032	44,20	398
				7596,96	1202,26	68373	10820	120	5,90	53
		протект								
62	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	9	423,45	1,57	3811	14	2673	1,68	15
				247,50	--	2228	--	120	--	--
		шт								
63	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	9	359,00	--	3231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,63	10987,55	95,97	6922	60	534	4,90	3
				771,75	36,25	486	23	105	0,18	--
		м3								
65	У3-14-2	Заготовка и весьма усиленная антикоррозийная изоляция перемычки сечением до 160 мм2	18	293,53	21,10	5284	380	1778	0,40	7
				71,82	10,49	1293	189	120	0,10	2
		м								
66	У3-14-3	Приварка перемычки со снятием и восстановлением изоляции трубопроводов	9	4391,01	266,41	39519	2398	20072	10,40	94
				1784,95	73,59	16065	662	120	0,40	4
		перемычк								
67	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	12	273,96	119,85	3287	1438	2076	0,64	8
				100,35	29,70	1204	356	133	0,12	1
		шт								
68	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (из тяжелого бетона кл.В3О)	0,276	22200,00	--	6127	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,276	266,00	--	73	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
70	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,276	166,00	--	46	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
71	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	63	168,42	36,85	10610	2322	8897	0,70	44
				108,51	9,18	6836	578	120	0,10	6
		м								
72	С151601-465	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х6 мм2	0,063	102400,00	--	6451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
73	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 250 мм	134	391,72	0,60	52490	80	27790	0,91	122
				159,30	0,23	21346	31	130	--	--
		м								
74	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм на выходе из земли	1	313,94	0,42	314	--	204	0,90	1
				156,38	0,16	156	--	130	--	--
		м								
75	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	6200	78,92	--	489304	--	553536	0,33	2065
				69,75	--	432450	--	128	--	--
		м								
76	Е0125-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/1шт	565	1666,51	1086,01	941578	613596	454599	1,23	695
				261,00	409,50	147465	231367	120	2,62	1480
		шт								
77	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	21,80	0,05	262	1	63	0,03	--
				5,81	0,02	70	--	90	--	--
		м2								
78	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12	35,13	0,02	422	--	45	0,02	--
				4,16	--	50	--	90	--	--
		м2								
		МОЛНИЕОТВОД Н-7М на ГРУ								
79	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т11т	0,0884	14242,70	7785,20	1259	688	788	35,40	3
				6457,50	2029,95	571	179	105	7,10	1
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	3	674,00	--	2022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
82	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	4	1020,00	--	4080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
83	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов для молниеотводов кл.В7,5	0,3	10620,35	95,97	3186	29	255	4,90	1
				771,75	36,25	232	11	105	0,18	--
		м3								
84	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5т(лист стальной б-3мм размером 300х300)	0,0021	154200,00	--	327	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
85	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	61,90	3,30	310	17	111	0,14	1
				23,00	0,40	115	2	95	--	--
		м								
86	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0121	46400,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
49	С130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	291	5610,00	--	1632510	--	--	--	--
				--	--	4342611	--	--	--	--
		м								
26	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж	19	4487,91	6,87	85270	131	9402	3,20	61
				547,94	1,87	10411	36	90	0,01	--
		калитка								
34	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	12	359,00	--	4219,9732	--	--	--	--
				--	--	26207	--	--	--	--
		шт								
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (обсыпка)	41,62	134,10	--	5581,0	--	6306,58963	0,97	2977
				134,10	--	5581,0	--	113	--	--
		м3								
						17952439,7		2570127,25		
		Итого прямые и накладные затраты				20522567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				1231354				
		Итого				21753921				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4%				739633				
		Итого				22493554				
		Удорожание работ в зимнее время 0,91%				204691				
		Затраты на выслугу лет - 1%				224936				
		Затраты на доп.отпуска - 0,4%				89974				
		Итого в базовых ценах 2001г				23013155				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				41958275				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				839166				
		Итого				42797441				
		НДС 12%				5135693				
		Всего с НДС				47933134				

Подрядчик

ТОО "Корпорация Атамекен"

Ш.К.Тюлтебаев

Инженер:

ТОО "Архстрой сервис -А"

А.Жанас

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Инженер: ТОО "АрхСтройсервис"

Договор: №7 от 4 февраля 2011 года

Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа п.Балыкты Тюлькубасского района ЮКО

Газопровод высокого, среднего и низкого давления.

А К Т

выполненных работ за март месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Газопровод высокого давления.								
1	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием	0,01	127395,56	41432,06	1274	414	1180	411,00	4
		км		75150,00	15651,00	752	157	130	76,44	1
3	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0192	121294,13	49389,75	2329	948	2033	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1205	358	130	91,12	2
7	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	991,58	375,08	1983	750	1404	2,46	5
		шт		398,25	141,75	797	284	130	0,69	1
8	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,05	247994,13	49389,75	12400	2469	5293	312,70	16
		т		62775,00	18657,00	3139	933	130	91,12	5
10	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,305	11201,75	95,97	3417	29	259	4,90	1
		м3		771,75	36,25	235	11	105	0,18	--
13	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	8	1619,78	133,05	12958	1064	1313	0,44	4
		м		73,26	43,99	586	352	140	0,22	2
14	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	8	1191,71	2,09	9534	17	1021	0,82	7
		м		141,11	0,64	1129	5	90	--	--
15	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
16	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	1	5008,32	--	5008	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0111-350-1-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК типа СГТ-80-160	1	4968,87	17,18	4969	--	3366	1,00	1
		шт		3735,00	--	3735	--	90	--	--
18	Ц0111-350-1-3 прим.	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - ЭЛЕКТРОННЫЙ КОРРЕКТОР SEVC-D (CORUS)	1	4968,87	17,18	4969	--	3366	1,00	1
		шт		3735,00	--	3735	--	90	--	--
20	Е0109-62-1	Изготовление металлического шкафа для газовых счетчиков массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,0696	33051,58	14360,60	2301	999	1223	91,80	6
		т		16524,00	2990,06	1150	208	90	10,22	1
22	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,025	47200,00	--	6052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
23	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля сталь листовая толщ. 2мм	0,0052	147100,00	--	765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688,00	--	688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	У51-54-2	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-Пк-1,8	2	91722,84	3917,84	183446	7836	15875	30,70	61
		колодец		4973,50	1132,20	9947	2264	130	4,33	9
27	У3-53-1	Электроперемычка с выводом в колодец	2	16764,97	344,73	33530	689	10168	25,00	50
		перемычк		4148,54	88,29	8297	177	120	0,40	1
28	Е0124-111-2	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 150 мм	2	529,59	17,71	1059	35	1041	2,27	5
		шт		393,75	6,75	788	14	130	0,03	--
30	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	10	1914,84	290,34	19148	2903	7751	2,74	27
		шт		486,00	110,25	4860	1102	130	0,53	5
31	С130810-162	СТОИМОСТЬ КОВЕРА под К.Т.	0,36	126700,00	--	45612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-5	ОПОРА ГАЗОПРОВОДА в футляре	0,2424	247994,13	49389,75	60114	11972	25661	312,70	76
		т		62775,00	18657,00	15217	4522	130	91,12	22
35	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	6,07	78005,00	36133,62	473178	219187	405826	247,00	1498
		км		41850,00	9612,90	253862	58312	130	37,30	226
36	С143008-92 30-8-92	Песок природный	232,2	1980,00	--	459756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	6262	1860,00	--	11647320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2244,4	134,10	--	300974	--	340101	0,97	2182
		м3		134,10	--	300974	--	113	--	--
39	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6200	6,48	6,48	40172	40172	12651	--	--
		м3		--	2,10	--	13043	97	0,01	50
40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8680	21,55	4,52	187020	39199	143386	0,11	937
		м3		17,03	--	147820	--	97	--	--
41	Е0125-29-1 прим.	Прокладка сигнальной ленты.	6,2	1530,00	--	9486	--	11383	9,50	59
		км		1530,00	--	9486	--	120	14,08	87
42	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ СИГ.ЛЕНТЫ	6200	27,90	--	172985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-405-1 прим.	Укладка сигнального провода с выводом под ковер сечением до 16 мм2	6066	60,50	2,80	366993	16985	320406	0,32	1941
		м		55,10	0,50	334237	3033	95	--	18
44	С151607-101 прим.	Провода сигнальный с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 660В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4	6,07	6650,00	--	40339	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
46	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ОТВОДОВ	1	8027,81	--	8028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ПЕРЕХОДНИКА ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом ду 160/150 SDR-11	1	25110,69	--	25111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ СОЕД.МУФТ ду 160 SDR-11	1	2688,62	--	2689	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-53-2 прим.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0079	9850,48	1162,95	78	9	53	46,60	--
		т		7357,50	108,00	58	1	90	0,53	--
50	С12021-250 прим.	ПЛАСТИНА из тонколистовой стали толщ. 5 мм	0,0079	154200,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки на выходе ПЭ из земли класса В 7,5	0,05	10620,35	95,97	531	5	42	4,90	--
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
52	Е0123-1-1	Засыпка песком послойно по 200 мм на выходе из земли	0,9	2484,20	152,52	2236	137	247	1,02	1
		м3		153,68	57,15	138	51	130	0,28	--
53	Е0122-9-6	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ Д200 на выходе из земли.	0,001	199804,17	95036,29	200	95	159	458,00	--
		км		86400,00	35901,00	86	36	130	175,34	--
54	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,001	885785,66	99484,16	886	99	66	71,80	--
		км		13050,00	37581,75	13	38	130	183,54	--
55	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	1	2690,00	--	2690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-9-7	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ Д250 открытым способом	0,134	228191,27	105803,64	30578	14178	24914	544,00	73
		км		103050,00	39969,00	13809	5356	130	195,20	26
57	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,134	885785,66	99484,16	118695	13331	8820	71,80	10
		км		13050,00	37581,75	1749	5036	130	183,54	25
59	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 200 мм	18	4618,19	559,31	83136	10076	31123	7,99	144
		футляр		1320,75	9,29	23774	167	130	0,02	--
60	У3-56-28	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	7712,69	904,28	7713	904	2322	9,50	10
		соединен		1629,81	305,37	1630	305	120	1,50	2
61	У3-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	9	28081,12	2782,16	252730	25039	95032	44,20	398
		протект		7596,96	1202,26	68373	10820	120	5,90	53
62	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	9	423,45	1,57	3811	14	2673	1,68	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		247.50	--	2228	--	120	--	--
63	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	9	359,00	--	3231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,63	10987,55	95,97	6922	60	534	4,90	3
		м3		771,75	36,25	486	23	105	0,18	--
65	У3-14-2	Заготовка и весьма усиленная антикоррозийная изоляция перемычки сечением до 160 мм2	18	293,53	21,10	5284	380	1778	0,40	7
		м		71,82	10,49	1293	189	120	0,10	2
66	У3-14-3	Приварка перемычки со снятием и восстановлением изоляции трубопроводов	9	4391,01	266,41	39519	2398	20072	10,40	94
		перемычк		1784,95	73,59	16065	662	120	0,40	4
67	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	12	273,96	119,85	3287	1438	2076	0,64	8
		шт		100,35	29,70	1204	356	133	0,12	1
68	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (из тяжелого бетона кл В30)	0,276	22200,00	--	6127	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,276	266,00	--	73	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,276	166,00	--	46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	63	168,42	36,85	10610	2322	8897	0,70	44
		м		108,51	9,18	6836	578	120	0,10	6
72	С151601-465	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и	0,063	102400,00	--	6451	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 250 мм	134	391,72	0,60	52490	80	27790	0,91	122
		м		159,30	0,23	21346	31	130	--	--
74	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1	313,94	0,42	314	--	204	0,90	1
		м		156,38	0,16	156	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	6200	78,92	--	489304	--	553536	0,33	2065
		м		69.75	--	432450	--	128	--	--
76	Е0125-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	565	1666,51	1086,01	941578	613596	454599	1,23	695
		шт		261,00	409,50	147465	231367	120	2,62	1480
77	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	21,80	0,05	262	1	63	0,03	--
		м2		5,81	0,02	70	--	90	--	--
78	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12	35,13	0,02	422	--	45	0,02	--
		м2		4,16	--	50	--	90	--	--
		Молниеотвод Н-7М на ГРУ								
79	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,0884	14242,70	7785,20	1259	688	788	35,40	3
		1т		6457.50	2029.95	571	179	105	7.10	1
81	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	3	674,00	--	2022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	4	1020,00	--	4080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,3	10620,35	95,97	3186	29	255	4,90	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--
84	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0021	154200,00	--	327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	61,90	3,30	310	17	111	0,14	1
		м		23,00	0,40	115	2	95	--	--
86	С11041-83 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0121	46400,00	--	561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СМЕТА 2-1-2 Газопровод среднего давления.								
49	С130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской,377х6мм	291	5610,00	--	1632510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
						1632510				
						17873104		2555442		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые и накладные затраты				20 428 546				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				1 225 713				
		ИТОГО				21 654 258				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				736 245				
		Итого				22 390 503				
		Удорожание работ в зимнее время – 0,91 %				203 754				
		Затраты на выслугу лет – 1 %				223 905				
		Затраты на доп. отпуска – 0,4 %				89 562				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				22 907 724				
						22 907 724				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				41 766 049				
		Налоги, сборы, обязательные платежи – 2 %				835 321				
		Итого				42 601 370				
		НДС – 12 %				5 112 164				
		Всего с НДС				47 713 534				

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен

_____ Тюлтебаев Ш.К.

Составил:
ПТО
_____ Лопатников А.А.

Инженер
Директор
ТОО "Архстройсервис А"

_____ Жанас А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "АрхСтройсервис"
Договор: №7 от 4 февраля 2011 года

Форма 2

Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа п.Балыкты Тюлькубасского района ЮКО

Газопровод высокого, среднего и низкого давления.

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ СМЕТА 800210								
3	С130806-65	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм**	150,6	398,00	--	59939	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-101	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм**	70,28	3210,00	--	225599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130810-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки**	38	227,00	--	8626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-85	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки**	4	1610,00	--	6440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130902-28	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200**	1	47800,00	--	47800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130902-24	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	19	10500,00	--	199500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**	38	74,06	9,93	2814	377	3112	0,32	12
		фланец		63,00	--	2394	--	130	--	--
13	Е0122-40-6	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм**	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
14	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	38	330,00	--	12540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,15	247994,13	49389,75	37199	7408	15879	312,70	47
		т		62775,00	18657,00	9416	2799	130	91,12	14
23	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,4752	47200,00	--	22429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	У51-54-2	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-Нк-1,8	1	91722,84	3917,84	91723	3918	7937	30,70	31
		колодец		4973,50	1132,20	4974	1132	130	4,33	4
29	У3-53-1	Электроперемычка с выводом в колодец	1	16764,97	344,73	16765	345	5084	25,00	25
		перемычк		4148,54	88,29	4149	88	120	0,40	--
30	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	73	1914,84	290,34	139783	21195	56584	2,74	200
		шт		486,00	110,25	35478	8048	130	0,53	39
31	С130810-162	Стоимость ковера под К.Т.	3,29	126700,00	--	416210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-5	Опора газопровода в футляре	1,67	247994,13	49389,75	413282	82481	176418	312,70	522
		т		62775,00	18657,00	104834	31157	130	91,12	152
35	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,11	10987,55	95,97	56146	490	4335	4,90	25
		м3		771,75	36,25	3944	185	105	0,18	1
41	У3-14-2	Заготовка и весьма усиленная антикоррозийная изоляция перемычки сечением до 160 мм2	50	293,53	21,10	14677	1055	4939	0,40	20
		м		71,82	10,49	3591	525	120	0,10	5
42	У3-14-3	Приварка перемычки со снятием и восстановлением изоляции трубопроводов	25	4391,01	266,41	109775	6660	55756	10,40	260
		перемычк		1784,95	73,59	44624	1840	120	0,40	10
43	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	175	168,42	36,85	29474	6449	24715	0,70	123
		м		108,51	9,18	18989	1607	120	0,10	18
44	С151601-465	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и	0,175	102400,00	--	17920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
45	Е0124-111-3	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 200 мм	1	632,84	23,09	633	23	638	2,80	3
				481,50	9,00	482	9	130	0,04	--
		шт								
46	СПРАЙСЛИСТ	Компенсатор КДМ 200	1	13265,55	--	13266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-9-9	Футляр из труб Д350 и на выходе из земли	0,771	305272,80	142318,80	235365	109728	191902	729,00	562
				137700,00	53761,50	106167	41450	130	262,58	202
		км								
48	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,771	1208806,68	131084,68	931990	101066	65734	90,40	70
				16065,00	49518,00	12386	38178	130	241,85	186
		км								
49	С130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	100	5610,00	--	561000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
64	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9166,8	27,84	26,18	255158	239941	78781	0,01	105
				1,66	7,20	15217	66001	97	0,03	229
		м3								
65	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	500	218,93	--	109465	--	123695	1,54	770
				218,93	--	109465	--	113	--	--
		м3								
71	С130804-383	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 201,9 мм	1250	4510,00	--	5637500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
72	С143008-92	Песок природный	763,9	1980,00	--	1512522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
77	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ без металлической фольги с надписью "ГАЗ"	1350	27,90	--	37665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	107	300,57	225,64	32161	24143	17876	0,41	44
				69,53	58,98	7440	6311	130	0,23	24
		шт								
81	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду250 SDR11	10	26561,53	--	265615	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду63 SDR11	19	1268,22	--	24096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду90 SDR11	6	1722,24	--	10333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду250 SDR11	3	6464,79	--	19394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду63 SDR11	20	461,63	--	9233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду90 SDR11	6	823,83	--	4943	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников удлиненного Ду 90/63 SDR11	1	1648,68	--	1649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом Ду 250/200 SDR11	3	42713,54	--	128141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом Ду 75/50 SDR11	19	3652,46	--	69397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						11791590		834175		
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНЫХ и АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГ.								
105	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из песчанно-гравийных смесей	12,96	66,75	51,25	865	664	433	0,12	2
		м3		15,50	9,62	201	125	133	0,04	--
107	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	46,08	408,11	169,61	18806	7816	14866	1,55	71
		м3		238,50	4,07	10990	188	133	0,01	1
108	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из песчанно-гравийных смесей	138,24	66,75	51,25	9228	7085	4619	0,12	16
		м3		15,50	9,62	2143	1330	133	0,04	5
		т		--	--	--	--	--	--	--
						28899		19918		
						11820489		854093		
		Итого прямые и накладные затраты				**12 674 582**				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				**760 475**				
		ИТОГО				**13 435 057**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				456 792				
		Итого				13 891 849				
		Удорожание работ в зимнее время – 0,91 %				126 416				
		Затраты на выслугу лет – 1 %				138 918				
		Затраты на доп. отпуска – 0,4 %				55 567				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				14 212 751				
						14 212 751				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				25 913 113				
		Налоги, сборы, обязательные платежи – 2 %				518 262				
		Итого				26 431 375				
		НДС – 12 %				3 171 765				
		Всего с НДС				29 603 141				

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

Тюлтебаев Ш.К.

Составил:
ПТО

Лопатников А.А.

Инженер
Директор
ТОО "Архстройсервис А"

Жанас А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Договор: №7 от 4.02.2011 года
Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа (п.Балыкты)

АКТ №1
выполненных работ за апрель 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
3	С130806-65	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм**	150,6	398,00	--	59939	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-101	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм**	70,28	3210,00	--	225599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130810-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	38	227,00	--	8626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-85	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм**	4	1610,00	--	6440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130902-28	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм**	1	47800,00	--	47800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130902-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	19	10500,00	--	199500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	38	74,06	9,93	2814	377	3112	0,32	12
				63,00	--	2394	--	130	--	--
		фланец								
13	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
				301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
		фланец								
14	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320,00	--	2640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	38	330,00	--	12540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,15	247994,13	49389,75	37199	7408	15879	312,70	47
				62775,00	18657,00	9416	2799	130	91,12	14
		т								
23	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,4752	47200,00	--	22429	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	У51-54-2	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-11к-1,8	1	91722,84	3917,84	91723	3918	7937	30,70	31
				4973,50	1132,20	4974	1132	130	4,33	4
		колодец								
29	У3-53-1	Электроперемычка с выводом в колодец	1	16764,97	344,73	16765	345	5084	25,00	25
				4148,54	88,29	4149	88	120	0,40	--
		перемычк								
30	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	73	1914,84	290,34	139783	21195	56584	2,74	200
				486,00	110,25	35478	8048	130	0,53	39
		шт								
31	С130810-162	СТОИМОСТЬ КОВЕРА ПОД К.Т.	3,29	126700,00	--	416210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0122-33-5	Опора газопровода в футляре	1,67	247994,13	49389,75	413282	82308	176418	312,70	521
		т		62775,00	18657,00	104615	31092	130	91,12	152
35	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,11	10987,55	95,97	56146	490	4335	4,90	25
		м3		771,75	36,25	3944	185	105	0,18	1
41	У3-14-2	Заготовка и весьма усиленная антикоррозийная изоляция перемычки сечением до 160 мм2	50	293,53	21,10	14677	1055	4939	0,40	20
		м		71,82	10,49	3591	525	120	0,10	5
42	У3-14-3	Приварка перемычки со снятием и восстановлением изоляции трубопроводов	25	4391,01	266,41	109775	6660	55756	10,40	260
		перемычк		1784,95	73,59	44624	1840	120	0,40	10
43	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, групп а грунтов 2	175	168,42	36,85	29474	6449	24715	0,70	123
		м		108,51	9,18	18989	1607	120	0,10	18
44	С151601-465	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х6 мм2	0,175	102400,00	--	17920	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0124-111-3	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 200 мм	1	632,84	23,09	633	23	638	2,80	3
		шт		481,50	9,00	482	9	130	0,04	--
46	ПРАЙС ЛИСТ	КОМПЕНСАТОР КДМ 200	1	13265,55	--	13266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-9-9	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ Д 350 ММ и на выходе из земли	0,771	305272,80	142318,80	235365	109728	191902	729,00	562
		км		137700,00	53761,50	106167	41450	130	262,58	202
48	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.350 мм ФУТЛЯР	0,771	1208806,68	131084,68	931990	101066	65734	90,40	70
		км		16065,00	49518,00	12386	38178	130	241,85	186
49	С130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	100	5610,00	--	561000	--	--	--	--
				--	--	4342611	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
64	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9166,8	27,84	26,18	255158	239941	78781	0,01	105
				1,66	7,20	15217	66001	97	0,03	229
		м3								
65	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	500	218,93	--	109465	--	123695	1,54	770
				218,93	--	109465	--	113	--	--
		м3								
71	С130804-383	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 DB 201,9 мм	1250	4510,00	--	5637500	--	--	--	--
				--	--	25162372	--	--	--	--
		м								
72	С143008-92	Песок природный - основание под трубопроводы	763,9	1980,00	--	1512522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
77	Прайс-лист	Стоимость СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ без металлической фольги с надписью "ГАЗ"	1350	27,90	--	37665	--	--	--	--
				--	--	213134	--	--	--	--
		пм								
80	Е0122-34-1	Установка по лиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	107	300,57	225,64	32161	24143	17876	0,41	44
				69,53	58,98	7440	6311	130	0,23	24
		шт								
81	Прайс-лист	Стоимость отводов 90 град. Ду250 SDRII	10	26561,53	--	265615,3	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
		шт								
82	Прайс-лист	Стоимость отводов 90 град. Дуб3 SDRII	19	1268,22	--	24096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	Прайс-лист	Стоимость отводов 90 град. Ду90 SDRII	6	1722,24	--	10333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
84	Прайс-лист	Стоимость муфтов Ду250 SDRII	3	6424,79	--	19274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НІТ								
85	Прайс-лист	Стоимость муфтов Дуб3 SDRII	20	461,63	--	9233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
86	Прайс-лист	Стоимость муфтов Ду90 SDRII	6	823,83	--	4943	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
87	Прайс-лист	Стоимость переходников удленного ду90\63 SDRII	1	1648,68	--	1649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
88	Прайс-лист	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом ду250/200 SDRII	3	42713,54	--	128141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	Прайс-лист	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом ду75/50 SDRII	19	3652,46	--	69397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГ								
105	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из песчано-гравийных смесей	12,96	66,75	51,25	865	664	433	0,12	2
				15,50	9,62	201	125	133	0,04	--
		м3								
107	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	46,08	408,11	169,61	18806	7816	14866	1,55	71
				238,50	4,07	10990	188	133	0,01	1
		м3								
108	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из песчано-гравийных смесей	138,24	66,75	51,25	9228	7085	4619	0,12	16
				15,50	9,62	2143	1330	133	0,04	5
		м3								
118	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,93	61,90	3,30	119,3432	314	2112	0,14	13
				23,00	0,40	2185	38	95	--	--
		м								

						11820488,64		854093		
		Итого прямые и накладные затраты				12674582				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				760475				
		Итого				13435057				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4%				456792				
		Итого				13891848				
		Удорожание работ в зимнее время 0,91%				126416				
		Затраты на выслугу лет - 1%				138918				
		Затраты на доп.отпуска - 0,4%				55567				
		Итого в базовых ценах 2001г				14212750				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				25913112				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				518262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				26431375				
		НДС 12%				3171765				
		Всего с НДС				29603140				

Подрядчик

ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ Ш.К.Тюлтебаев

Инженер:

ТОО "Архстрой сервис -А"

_____ А.Жанас

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Договор: №7 от 4 февраля 2011 года
Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа высокого, среднего и низкого давления по адресу Тюлькубасского района, ЮКО

АКТ №1

выполненных работ за май 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СМЕТА 800310								
1	Е0122-9-1 22-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием** км	2,2	121367,16	49858,78	267008	109689	229543	336,00	739
				61425,00	18834,75	135135	41436	130	91,99	202
2	Е0122-9-3 22-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием** км	0,125	129222,58	54072,58	16153	6759	13813	352,00	44
				64575,00	20425,50	8072	2553	130	99,76	12
3	С130806-65 8-6-65	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм** м	451,8	398,00	--	179816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-75 8-6-75	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм** м	251	735,00	--	184485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-60 8-6-60	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм** м	3965,8	229,00	--	908168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

7	С130810-78 8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	36	321,00	--	11556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-79 8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-76 8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	20	227,00	--	4540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-165-2 1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	21,22	402,75	--	8546	--	9657	2,80	59
		м3		402,75	--	8546	--	113	--	--
11	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,08	134,10	--	1888	--	2134	0,97	14
		м3		134,10	--	1888	--	113	--	--
19	С130902-47 9-2-47	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	12100,00	--	12100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130902-46 9-2-46	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	18	10100,00	--	181800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26643	27,84	26,18	741608	697381	228975	0,01	306
		м3		1,66	7,20	44227	191830	97	0,03	666
31	Е0101-164-2 1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	396	218,93	--	86696	--	97967	1,54	610
		м3		218,93	--	86696	--	113	--	--

32	Е0122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	8,44	58791,69	25695,31	496202	216868	437656	194,00	1637
		км		33075,00	6813,45	279153	57506	130	26,38	223
33	С130804-376 8-4-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	4200	874,00	--	3670800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-375 8-4-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	3300	586,00	--	1933800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-11-4 22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,025	70811,26	30144,88	1770	754	1577	236,00	6
		км		40500,00	8009,55	1013	200	130	31,06	1
36	С130804-377 8-4-377	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 100,8 мм	25,25	1130,00	--	28533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-11-2 22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	9,42	51202,26	20326,01	482325	191471	443041	179,00	1686
		км		30825,00	5353,43	290372	50429	130	20,64	194
38	С130804-373 8-4-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	9574,8	290,00	--	2776692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-11-1 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,52	47586,09	17877,09	119917	45050	112690	173,00	436
		км		29700,00	4698,68	74844	11841	130	18,10	46
40	С130804-372 8-4-372	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 40,2 мм	270,18	182,00	--	49172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-371 8-4-371	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	2272,5	117,00	--	265883	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143008-92 30-8-92	Песок природный	2070,25	1980,00	--	4099095	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

47	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	41405	27,90	--	1155231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С151607-101 16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	20	6650,00	--	133000	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130806-100 8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	240,46	2690,00	--	646837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-89 8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	70,28	1520,00	--	106826	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130806-79 8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	364,45	1020,00	--	371739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
						18942988		1577053		
		РАЗДЕЛ 2.ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ								
100	Е0127-18-2 27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	8,64	66,75	51,25	577	443	289	0,12	1
		м3		15,50	9,62	134	83	133	0,04	--
102	Е0127-18-4 27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	18	408,11	169,61	7346	3053	5807	1,55	28
		м3		238,50	4,07	4293	73	133	0,01	--
103	Е0127-18-2 27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	54	66,75	51,25	3605	2768	1804	0,12	6
		м3		15,50	9,62	837	519	133	0,04	2
						11528		7900		
						20539469				
		Итого прямые и накладные затраты				20 539 469				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				1 232 368				
		ИТОГО				21 771 837				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				740 242				
		Итого				22 512 080				

		Удорожание работ в зимнее время – 0,91 %				**204 860**				
		Затраты на выслугу лет – 1 %				**225 121**				
		Затраты на доп. отпуска – 0,4 %				**90 048**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**23 032 109**				
						23 032 109				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				**41 992 831**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи – 2 %				**839 779**				
		Итого				**42 832 610**				
		НДС – 12 %				**5 139 913**				
		Всего с НДС				**47 972 523**				

Подрядчик:
Зам.директора по строительству
ТОО "Корпорация Атамекен"

Составил:

Инженер:
"Архстройсервис-А"
Директор

Жанадыл

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Договор: №7 от 4.02.2011 года
Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа (п.Балыкты)

АКТ №1
выполненных работ за май 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е0122-9-1	**Укладка стальных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием**	2,2	121367,16	49858,78	267008	109689,5	229543	336,00	1478
		км		61425,00	18834,75	135135	41436,5	130	91,99	405
2	Е0122-9-3	**Укладка стальных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием**	0,125	129222,58	54072,58	16153	6759	13813	352,00	88
		км		64575,00	20425,50	8072	2553	130	99,76	25
3	С130806-65	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм**	451,8	398,00	--	179816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-75	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм**	251	735,00	--	184485	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-60	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм**	3965,8	229,00	--	908168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-78	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм**	36	321,00	--	11556	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	20	227,00	--	4540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	21,22	402,75	--	8546	--	9567	2,80	118
		м3		402,75	--	8546	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,08	134,10	--	1888	--	2134	0,97	27
		м3		134,10	--	1888	--	113	--	--
19	С130902-47	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	12100,00	--	12100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130902-46	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 80 мм	18	10100,00	--	181800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26643	27,84	26,18	741608	1394761	228975	0,01	613
		м3		1,66	7,20	44227,5	383659	97	0,03	1332
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	396	218,93	--	86696,5	--	97967	1,54	1220
		м3		218,93	--	86696,5	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	8,44	58791,69	25695,31	496202	216868	437656	194,00	3275
		км		33075,00	6813,45	279153	57506	130	26,38	445
33	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	4200	874,00	--	3670800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	3300	586,00	--	1933800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,025	70666,26	30144,88	1770	754	1577	236,00	12
		км		40500,00	8009,55	1013	200	130	31,06	2
36	С130804-377	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 100,8 мм	25,25	1130,00	--	28533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	9,4	51162,26	20326,01	482422,968	382901	442994	179,00	3372
		км		30825,00	5353,43	580681	100848	130	20,64	389
38	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 DB 50,7 м м	9574,8	290,00	--	2776692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,52	47586,09	17877,09	119917	45005,5	112690	173,00	871
		км		29700,00	4698,68	74770	11829	130	18,10	91
40	С130804-372	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 DB 40,2 мм	270,18	182,00	--	49172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-371	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 DB 32,2 мм	2272,5	117,00	--	265883	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143008-92	Песок природный-основание под трубопроводы	2070,25	1980,00	--	4099095	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист	Стоимость СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ без металлической фольги с надписью "ГАЗ"	41405	27,90	--	1155231	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
49	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	20	6650,00	--	133000	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	240,46	2690,00	--	646837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	70,28	1520,00	--	106826	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	364,45	1020,00	--	371741	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГ								
100	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из песчано-гравийных смесей	8,64	66,75	51,25	577	443	289	0,12	2
		м3		15,50	9,62	134	83	66,5	0,04	1
102	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	18	408,11	169,61	7346	3053	5807	1,55	56
		м3		238,50	4,07	4293	73,5	66,5	0,01	--
103	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из песчано-гравийных смесей	54	66,75	51,25	3605	2767,5	1804	0,12	13
		м3		15,50	9,62	837	519,5	66,5	0,04	4

		Итого прямые и накладные затраты				18954616		1584815,5		
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				20539431				
		Итого				1232366				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4%				21771797				
						740241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				22512038				
		Удорожание работ в зимнее время 0,91%				204860				
		Затраты на выслугу лет - 1%				225120				
		Затраты на доп.отпуска - 0,4%				90048				
		Итого в базовых ценах 2001г				23032067				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				41992755				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				839855				
		Итого				42832610				
		НДС 12%				5139913				
		Всего с НДС				47972523				

Подрядчик

ТОО "Корпорация Атамекен"

Ш.К.Тюлтебаев

Инженер:

ТОО "Архстрой сервис -А"

А.Жанас

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Дирекция строящихся объектов ЮКО "
Договор: №37 от 28 мая 2010 года
Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа высокого, среднего и низкого давления по адресу Тюлькубасского района, ЮКО

Форма 2

АКТ № 1

выполненных работ за июнь месяц 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод высокого давления								
1	С130806-84	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм** м	10,04	1270,00	--	12751	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С130810-81	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм** шт	4	569,00	--	2276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С130902-27	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм** шт	2	26900,00	--	53800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	881,00	--	3524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс лист	Стоимость ГРУ типа ГРПШ 13-2ВУ1 с регулятором давления РДГ-50ВМ в металлическом ящике	1	263502,23	--	263502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс лист	Стоимость ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ типа СТГ-80-160 SE VC-D (CORUS)	1	343430,81	--	343431	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
7	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,026	47200,00	--	1226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0359	147100,00	--	5279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс лист	Компенсатор КДМ 150	2	10145,73	--	20291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость оборудования -		Тенге			606933				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			92642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5559				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			712029				
		В том числе СМР	Тенге			105096				
		Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			3573				
		Итого:	Тенге			108669				
		Дополнительные затраты при производстве работ 0,91%	Тенге			989				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1087				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			435				
		Оборудования-	Тенге			606933				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775	Тенге			718113				
		Итого в текущих ценах 2010г. МРП=1413	Тенге			1309282				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			26186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			1335468				
		НДС 12%	Тенге			160256				
		Всего с НДС:	Тенге			1495724				

Подрядчик:

Зам.директора по строительству
ТОО "Корпорация Атамекен"

_____Ахметов Т.М.

Инженер:

ТОО "Дирекция строящихся объектов ЮКО"

_____Арыстанбаев Т.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Договор: №7 от 4.02.2011 года
Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа (п.Балыкты)

АКТ №1
выполненных работ за июль 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е0122-9-6	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием**	0,07	199804,17	95036,29	13986	6653	11129	458,00	32
		км		86400,00	35901,00	6048	2513	130	175,34	12
2	Е0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	0,15	121367,16	49858,78	18205	7479	15651	336,00	50
		км		61425,00	18834,75	9214	2825	130	91,99	14
5	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей длам.до 250 мм**	0,0886	121294,13	49389,75	10747	4376	9379	312,70	28
		т		62775,00	18657,00	5562	1653	130	91,12	8
8	Е0122-36-4	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм**	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
		шт		657,00	213,75	657	214	130	1,05	1
10	Е0122-36-1	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм**	19	276,46	17,71	5253	336	4779	1,07	20
		шт		186,75	6,75	3548	128	130	0,03	1
16	У3-56-11	**Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 50 мм**	19	3187,39	373,14	60560	7090	22296	4,90	93
				845,95	131,95	16073	2507	120	0,60	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединен								
17	У3-56-16	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 200 мм	3	9621,47	1342,81	28864	4028	9879	13,20	40
				2276,56	467,48	6830	1402	120	2,30	7
		соединен								
21	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов на стойки под ГРПШ и стойки для газового счетчика кл.В15	2,38	11201,75	95,97	26604	228	2015	4,90	12
				771,75	36,25	1833	86	105	0,18	--
		м3								
22	Е0109-34-1	Монтаж металлических стоек под ГРПШ, массой до 0,1 т	0,4752	17355,77	2191,29	8247	1041	5413	73,60	35
				12555,00	101,25	5966	48	90	0,49	--
		т								
27	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	19	5008,32	--	95158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		калитка								
33	Е0125-57-1	0позновательные знаки в местах установок контрольных трубок	73	423,45	1,57	30912	115	21681	1,68	123
				247,50	--	18068	--	120	--	--
		шт								
34	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	61	359,00	--	21987,0268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	У3-8-2	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер	15	23391,67	2787,13	350875	41807	160765	44,90	674
				7729,14	1202,26	115937	18034	120	5,90	89
		протект								
37	У3-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	10	28081,12	2782,16	280811	27822	105591	44,20	442
				7596,96	1202,26	75970	12023	120	5,90	59
		протект								
38	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	25	423,45	1,57	10586	39	7425	1,68	42
				247,50	--	6188	--	120	--	--
		шт								
39	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	25	359,00	--	8975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,75	10987,55	95,97	19228	168	1485	4,90	9
				771,75	36,25	1351	63	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
49	С130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	227,08	5610,00	--	1273918,8	--	--	--	--
				--	--	4342611	--	--	--	--
		м								
50	Е0122-9-6	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ Д 200	0,036	199804,17	95036,29	7193	3421	5724	458,00	16
				86400,00	35901,00	3110	1292	130	175,34	6
		км								
51	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,036	724393,39	96674,51	26078	3480	2258	64,00	2
				11722,50	36519,75	422	1315	130	178,36	6
		км								
52	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	36,14	2690,00	--	97227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
53	Е0122-9-5	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ Д 150	0,054	160329,25	60626,12	8658	3274	7405	442,00	24
				82575,00	22902,75	4459	1237	130	111,85	6
		км								
54	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,054	510177,59	59923,71	27550	3236	2298	55,00	3
				10102,50	22637,25	546	1222	130	110,56	6
		км								
55	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	54,22	1520,00	--	82408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
56	Е0122-9-3	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ Д 100 на выходе из земли	0,019	129222,58	54072,58	2455	1027	2100	352,00	7
				64575,00	20425,50	1227	388	130	99,76	2
		км								
57	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,019	367004,63	32537,00	6973	618	1148	196,00	4
				34200,00	12291,75	650	234	130	60,03	1
		км								
58	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	13,08	1020,00	--	13341,6	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 400 мм	74	4618,68	559,80	341782	41425	127950	7,99	591
				1320,75	9,29	97736	687	130	0,02	1
		футляр								
60	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 250 мм	771	391,72	0,60	302013	463	159897	0,91	699
				159,30	0,23	122820	177	130	--	1
		м								
61	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм	36	313,94	0,42	11302	15	7326	0,90	32
				156,38	0,16	5630	6	130	--	--
		м								
62	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	54	282,86	0,37	15274	20	10988	0,90	48
				156,38	0,14	8445	8	130	--	--
		м								
63	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	19	244,98	0,28	4655	5	3632	0,84	16
				146,93	0,11	2792	2	130	--	--
		м								
66	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,33	51162,26	20326,01	67892	26973	62411	179,00	238
				30825,00	5353,43	40905	7104	130	20,64	27
		км								
67	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Db 50,7 мм	1378,65	290,00	--	399809	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
68	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,714	58791,69	25695,31	41977	18346	37024	194,00	139
				33075,00	6813,45	23616	4865	130	26,38	19
		км								
69	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 DB 72,2 мм	757,5	586,00	--	443895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
70	Е0122-11-6_	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	4,76	139336,75	90794,12	662686	132196	420170	286,00	1360
				48375,00	19582,83	230072	28513	130	84,07	400
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С130804-383	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 DB 201,9 мм	4329,24	4510,00	--	19524872,4	--	--	--	--
				--	--	25162372	--	--	--	--
		м								
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (обсыпка)	754,75	134,10	--	101211,6116	--	114369,324	0,97	2977
				134,10	--	101211,6116	--	113	--	--
		м3								
74	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдоэерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4300	6,48	6,48	27864	34647	2152	--	--
				--	2,10	34647	11249	97	0,01	43
		м3								
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4202	21,55	4,52	90553,1	37948	69395	0,11	908
				17,03	--	143101	--	97	--	--
		м3								
76	Е0125-29-1 ПРИМ.	Прокладка сигнальной ленты	3,82	1530,00	--	5844,6	--	7012,5	9,50	73
				1530,00	--	11688	--	120	--	--
		км								
78	Ц0108-405-1 прим.	Укладка сигнального провода с выводом под ковер сечение до 16 мм2	3391	60,50	2,80	205155,5	18987	179086	0,32	2170
				55,10	0,50	373633	3390	95	--	20
		м								
79	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	6,78	6650,00	--	45094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
81	Прайс-лист	Стоимость отводов 90 град. Ду250 SDRII	20	26561,53	--	531230,6	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
		шт								
90	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0343	9850,48	1162,95	338	40	230	46,60	2
				7357,50	108,00	252	4	90	0,53	--
		т								
91	С12021-250 прим.	Пластина из толстолистовой стали толщиной 5мм	0,0343	154200,00	--	5286	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
93	Е0123-1-1	Засыпка песком послойно по 200мм на выходе из земли	19,8	2484,20	152,52	49187,16	3020	5427	1,02	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				153,68	57,15	3043	1132	130	0,28	6
		м3								
95	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 к гс/см2/	213	1313,35	875,72	279743,55	186528	136874	0,96	204
				204,75	330,75	43612	70450	120	2,12	452
		шт								
96	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 к гс/см2/	502	2103,39	1358,64	1055902	682037	510985	1,60	803
				335,25	513,00	168296	257526	120	3,28	1647
		шт								
		ОПОРА ОДНОСВАЙНАЯ ОС-1 3шт								
97	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2м	3	209,01	180,88	627	543	241	0,20	1
				28,13	54,63	84	164	97	0,21	1
		яма								
98	Е0105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	4,74	4996,65	3623,02	23684	17173	6874	3,67	17
				643,50	617,58	3050	2927	115	1,75	8
		м3								
99	С143014-10	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12 м, периметром сторон 1201-1400 мм	30	2720,00	--	81600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
100	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	3	553,30	303,55	1660	911	1250	1,42	4
				249,75	112,50	749	337	115	0,52	2
		1свая								
101	Е0106-18-9	Устройство монолитного оголовка Р-1	0,54	16546,47	367,51	8935	198	1328	13,10	7
				2202,75	138,83	1189	75	105	0,68	--
		м3								
102	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0225	21562,67	927,19	485	21	339	99,90	2
				16627,50	101,25	374	2	90	0,49	--
		т								
103	С12021-262	Опоры скользящие	0,0225	107900,00	--	2428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
104	Е0101-164-2	Восстановление арыка вручную	4,8	218,93	--	1051	--	1187	1,54	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				218,93	--	1051	--	113	--	--
		м3								
106	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	108	234,38	17,83	25313	1925	1649	0,04	4
				6,41	5,07	692	547	133	0,02	2
		м2								
		т								
						26897621		2267350		
		Итого прямые и накладные затраты				29164971				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				1749898				
		Итого				30914869				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4%				1051106				
		Итого				31965975				
		Удорожание работ в зимнее время 0,91%				290890				
		Затраты на выслугу лет - 1%				319660				
		Затраты на доп.отпуска - 0,4%				127864				
		Итого в базовых ценах 2001г				32704389				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				59627622				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				1192552				
		Итого				60820175				
		НДС 12%				7298421				
		Всего с НДС				68118596				

Подрядчик

ТОО "Корпорация Атамекен"

Ш.К.Тюлтебаев

Инженер:

ТОО "Архстрой сервис -А"

А.Жанас

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Договор: №7 от 4 февраля 2011 года
Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа высокого, среднего и низкого давления по адресу Тюлькубасского района, ЮКО

Форма 2

АКТ №1
выполненных работ за июль 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ СМЕТА 800210								
1	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,07	199804,17	95036,29	13986	6653	11129	458,00	32
		км		86400,00	35901,00	6048	2513	130	175,34	12
2	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,15	121367,16	49858,78	18205	7479	15651	336,00	50
		км		61425,00	18834,75	9214	2825	130	91,99	14
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0886	247994,13	49389,75	21972	4376	9379	312,70	28
		т		62775,00	18657,00	5562	1653	130	91,12	8
10	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	19	276,46	17,71	5253	336	4779	1,07	20
		шт		186,75	6,75	3548	128	130	0,03	1
16	У3-56-11	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 50 мм	19	3187,39	373,14	60560	7090	22296	4,90	93
		соединен		845,95	131,95	16073	2507	120	0,60	11
17	У3-56-16	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 200 мм	3	9621,47	1342,81	28864	4028	9879	13,20	40
				2276,56	467,48	6830	1402	120	2,30	7

		соединен								
21	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,38	10620,35	95,97	25276	228	2019	4,90	12
				771,75	36,25	1837	86	105	0,18	--
		м3								
22	Е0109-34-1	Монтаж металлических стоек под ГРПШ массой до 0,1 т	0,4752	17355,77	2191,29	8247	1041	5413	73,60	35
				12555,00	101,25	5966	48	90	0,49	--
		т								
40	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,75	10620,35	95,97	18586	168	1485	4,90	9
				771,75	36,25	1351	63	105	0,18	--
		м3								
49	С130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	614,08	5610,00	--	3444989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
50	Е0122-9-6	Футляр из труб диам.200	0,036	199804,17	95036,29	7193	3421	5724	458,00	16
				86400,00	35901,00	3110	1292	130	175,34	6
		км								
51	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,036	724393,39	96674,51	26078	3480	2258	64,00	2
				11722,50	36519,75	422	1315	130	178,36	6
		км								
52	С130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	36,14	2690,00	--	97217	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
53	Е0122-9-5 22-9-5	Футляр из труб диам.150	0,054	160329,25	60626,12	8658	3274	7405	442,00	24
				82575,00	22902,75	4459	1237	130	111,85	6
		км								
54	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,054	510177,59	59923,71	27550	3236	2298	55,00	3
				10102,50	22637,25	546	1222	130	110,56	6
		км								
55	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	54,22	1520,00	--	82414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
56	Е0122-9-3	Футляр из труб диам.100	0,019	129222,58	54072,58	2455	1027	2100	352,00	7
				64575,00	20425,50	1227	388	130	99,76	2
		км								
57	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,019	367004,63	32537,00	6973	618	1148	196,00	4
				34200,00	12291,75	650	234	130	60,03	1
		км								
59	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	74	4618,19	559,31	341746	41389	127950	7,99	591
				1320,75	9,29	97736	687	130	0,02	1
		футляр								

60	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	771	391,72	0,60	302013	463	159897	0,91	[illegible]
		м		159,30	0,23	122820	177	130	--	1
61	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	36	313,94	0,42	11302	15	7326	0,90	32
		м		156,38	0,16	5630	6	130	--	--
62	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	54	282,86	0,37	15274	20	10988	0,90	48
		м		156,38	0,14	8445	8	130	--	--
63	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	19	244,98	0,28	4655	5	3632	0,84	16
		м		146,93	0,11	2792	2	130	--	--
66	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,33	51202,26	20326,01	68099	27034	62553	179,00	238
		км		30825,00	5353,43	40997	7120	130	20,64	27
67	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	1378,65	290,00	--	399809	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,714	58791,69	25695,31	41977	18346	37024	194,00	139
		км		33075,00	6813,45	23616	4865	130	26,38	19
69	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	757,5	586,00	--	443895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	3,3	139336,75	90794,12	459811	299621	291539	286,00	943
		км		48375,00	19582,83	159638	64623	130	84,07	277
71	С130804-383	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 201,9 мм	4329,24	4510,00	--	19524872,4	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2500	134,10	--	335250	--	378833	0,97	2430
		м3		134,10	--	335250	--	113	--	--
74	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4300	6,48	6,48	27864	17326	8759	--	--
		м3		--	2,10	--	9030	97	0,01	35
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4202	21,55	4,52	90537	18976	69413	0,11	454
		м3		17,03	--	71560	--	97	--	--
76	Е0125-29-1 Прим.	Прокладка сигнальной ленты	3,82	1530,00	-	5844	-	7012	9,50	36
		км		1530,00	-	5844	-	120	-	-
78	Ц0108-405-1 Прим.	Укладка сигнального провода с выводом под ковер сечение до	3391	60,50	2,80	205126	18987	179086	0,32	1085

		16 мм2		55,10	0,50	186817	3390	95	--	
		м								
79	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка	6,78	6650,00	--	45094	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
81	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду250 SDR11	30	26561,53	--	796846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду63 SDR11	19	1268,22	--	24096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду90 SDR11	6	1722,24	--	10333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфтов Ду250 SDR11	3	6464,79	--	19394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфтов Ду63 SDR11	20	461,63	--	9233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфтов Ду90 SDR11	6	823,83	--	4943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников удлиненного Ду90/63 SDR11	1	1648,68	--	1649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ з закладным нагревательным элементом Ду250/200 SDR11	3	42713,54	--	128141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ з закладным нагревательным элементом Ду75/50 SDR11	19	3652,46	--	69397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0343	9850,48	1162,95	338	40	230	46,60	2
		т		7357,50	108,00	252	4	90	0,53	--
91	С12021-250 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0343	154200,00	--	5289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0119-15-1 19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	2500	78,92	--	197300	--	223200	0,33	833
		м		69,75	--	174375	--	128	--	--
						27494603		1670405		

29165008

		Итого прямые и накладные затраты				29 165 008				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				1 749 900				
		ИТОГО				30 914 909				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				1 051 107				
		Итого				31 966 016				
		Удорожание работ в зимнее время – 0,91 %				290 891				
		Затраты на выслугу лет – 1 %				319 660				
		Затраты на доп. отпуска – 0,4 %				127 864				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				32 704 431				
						32 704 431				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				59 627 699				
		Налоги, сборы, обязательные платежи – 2 %				1 192 476				
		Итого				60 820 175				
		НДС – 12 %				7 298 421				
		Всего с НДС				68 118 596				

Подрядчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ Тюлтебаев Ш.К.

Составил:

_____

Инженер:
"Архстройсервис-А"
Директор

_____ Жанас А.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Договор: №7 от 4 февраля 2011 года
Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа высокого, среднего и низкого давления по адресу Тюлькубасского района, ЮКО

АКТ № 2
выполненных работ за август 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СМЕТА 800310								
68	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,97	10987,55	95,97	131521	1149	10155	4,90	59
		м3		771,75	36,25	9238	434	105	0,18	2
69	У3-8-2	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер	19	23391,67	2787,13	444442	52955	203636	44,90	853
		протект		7729,14	1202,26	146854	22843	120	5,90	112
70	У3-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	8	28081,12	2782,16	224649	22257	84473	44,20	354
		протект		7596,96	1202,26	60776	9618	120	5,90	47
71	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	27	423,45	1,57	11433	42	8019	1,68	45
		шт		247,50	--	6683	--	120	--	--
72	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	27	359,00	--	9693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,89	10987,55	95,97	20766	181	1603	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1459	69	105	0,18	--
74	У3-14-2	Заготовка и весьма усиленная антикоррозийная изоляция перемычки сечением до 160 мм2	54	293,53	21,10	15851	1139	5334	0,40	22
		м		71,82	10,49	3878	566	120	0,10	5

75	У3-14-3	Приварка перемычки со снятием и восстановлением изоляции трубопроводов	27	4391,01	266,41	118557	7193	60217	10,40	[illegible]
		перемычк		1784,95	73,59	48194	1987	120	0,40	11
76	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	189	168,42	36,85	31831	6965	26692	0,70	132
		м		108,51	9,18	20508	1735	120	0,10	19
77	С151601-465	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и	0,189	102400,00	--	19354	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	726	420,30	1,60	305138	1162	270508	3,00	2178
		шт		414,00	--	300564	--	90	--	--
79	С130904-26	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 50 мм	726	738,00	--	535788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2247	300,57	225,64	675377	507009	375391	0,41	930
		шт		69,53	58,98	156234	132528	130	0,23	508
81	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников удлиненного ду75/50 SDR11	4	1915,01	--	7660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников удлиненного ду125/110 SDR11	1	4210,48	--	4210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙЛИСТ	Стоимость переходников удлиненного ду110/90 SDR11	2	2333,52	--	4667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников удлиненного ду90/75 SDR11	5	1648,68	--	8243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом ду40/32	726	2587,16	--	1878280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом ду110/100	18	13950,39	--	251107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом ду125/110	1	15827,35	--	15827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость отвода удлиненного 90 град. Ду40 SDR11	726	887,75	--	644508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость отвода удлиненного 90 град. Ду125 SDR11	1	3228,88	--	3229	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	
90	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода удлиненного 90 град. Ду110 SDR11	18	2485,70	--	44743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду40 SDR11	726	312,49	--	226867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПРАЙЛИСТ	Стоимость муфт Ду125 SDR11	1	1519,83	--	1520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду110 SDR11	18	1030,81	--	18555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	3,8	9850,48	1162,95	37432	8001	25532	46,60	178
		т		7357,50	108,00	25310	743	45	0,53	2
95	С12021-250 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	3,8	154200,00	--	585960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
						6277208		1071560		
						6277208		1071560		
						7348768				

		Итого прямые и накладные затраты				7 348 768				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ				7 348 768				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ								
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ				7 348 768				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				440 926				
		ИТОГО				7 789 694				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				264 850				
		Итого				8 054 544				
		Удорожание работ в зимнее время – 0,91 %				73 296				
		Затраты на выслугу лет – 1 %				80 545				
		Затраты на доп. отпуска – 0,4 %				32 218				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				8 240 604				

		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ				**0**				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ				**8 240 604**				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				**15 024 516**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи – 2 %				**300 490**				
		Итого				**15 325 006**				
		НДС – 12 %				**1 839 001**				
		Всего с НДС				**17 164 007**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**0**				

Подрядчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ Тюлтебаев Ш.К.

Составил ПТО:

_____

Инженер:
"Архстройсервис-А"
Директор

_____ Жанас А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Архстройсервис А" - дог №44 от 30.03.2011г.
Договор: №7 от 4 февраля 2011 года и №75 от 27.08.2011г.
Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа (п.Балыкты)

АКТ №2
выполненных работ за август 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
68	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	11,97	10987,55	95,97	131521	1149	10155	4,90	59
		м3		771,75	36,25	9238	434	105	0,18	2
69	У3-8-2	**Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер**	19	23391,67	2787,13	444442	52955	203636	44,90	853
		протект		7729,14	1202,26	146854	22843	120	5,90	112
70	У3-8-3	**Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер**	8	28081,12	2782,16	224649	22257	84473	44,20	354
		протект		7596,96	1202,26	60776	9618	120	5,90	47
71	Е0125-57-1	**Установка опознавательного знака протектора**	27	423,45	1,57	11433	42	8019	1,68	45
		шт		247,50	--	6683	--	120	--	--
72	С11011-954	**Таблички эмалированные для углового указателя**	27	359,00	--	9693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	1,89	10987,55	95,97	20766	181	1603	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1459	69	105	0,18	--
74	У3-14-2	**Заготовка и весьма усиленная антикорроэийная изоляция перемычки сечением до 160 мм2**	54	293,53	21,10	15851	1139	5334	0,40	22
				71,82	10,49	3878	566	120	0,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	УЗ-14-3	Приварка перемычки со снятием и восстановлением изоляции трубопроводов	27	4391,01	266,41	118557	7193	60217	10,40	281
		м		1784,95	73,59	48194	1987	120	0,40	11
76	УЗ-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, групп а грунтов 2	189	168,42	36,85	31831	6965	26692	0,70	132
		перемычк		108,51	9,18	20508	1735	120	0,10	19
77	С151601-465	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х6 мм2	0,189	102400,00	--	19354	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	726	420,30	1,60	305138	1162	270508	3,00	2178
		1000м		414,00	--	300564	--	90	--	--
79	С130904-26	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1кгс/см2/, Dy 50 мм	726	738,00	--	535788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2247	300,57	225,64	675377	507009	375391	0,41	930
		шт		69,53	58,98	156234	132528	130	0,23	508
81	Прайс-лист	Стоимость переходников удленного ду75\50 SDRII	4	1915,01	--	7660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Прайс-лист	Стоимость переходников удленного ду125\110 SDRII	1	4210,48	--	4210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Прайс-лист	Стоимость переходников удленного ду110\90 SDRII	2	2333,52	--	4667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс-лист	Стоимость переходников удленного ду90\75 SDRII	5	1648,68	--	8243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс-лист	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом ду40/32 SDRII	726	2587,16	--	1878280	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Прайс-лист	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом ду110/100 SDRII	18	13950,39	--	251107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Прайс-лист	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом ду125/100 SDRII	1	15827,35	--	15827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс-лист	Стоимость отводов удленного 90 град. Ду40 SDRII	726	887,75	--	644508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс-лист	Стоимостьотводов удленного 90 град. Ду125 SDRII	1	3228,88	--	3229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс-лист	Стоимость отводов удленного 90 град. Ду110 SDRII	18	2485,70	--	44743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс-лист	Стоимость муфтов Ду40 SDRII	726	312,49	--	226867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс-лист	Стоимостьмуфтов Ду125 SDRII	1	1519,83	--	1520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс-лист	Стоимость муфтов Ду110 SDRII	18	1030,81	--	18555	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,67	9850,48	1162,95	6640,9	7997	4529,8	46,60	320
		т		7357,50	108,00	50593	743	90	0,53	4
95	С12021-250 прим.	Пластина из толстолистовой стали толщиной 5мм	4,14	154200,00	--	637753,4207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
						6298210,319		1050557,8		
		Итого прямые и накладные затраты				7348768				
		в т.ч. Оборудование								
		Без учета оборудования				7348768				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				440926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				7789694				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4%				264850				
		Итого				8054544				
		Удорожание работ в зимнее время 0,91%				73296				
		Затраты на выслугу лет - 1%				80545				
		Затраты на доп.отпуска - 0,4%				32218				
		Итого в базовых ценах 2001г				8240604				
		Итого в базовых ценах 2001г с учетом оборудования				8240604				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				15024516				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				300490				
		Итого				15325006				
		НДС 12%				1839001				
		Всего с НДС				17164007				

Подрядчик

ТОО "Корпорация Атамекен"

Ш.К.Тюлтебаев

Инженер:

ТОО "Архстрой сервис -А"

А.Жанас

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Архстройсервис А" - дог №44 от 30.03.2011г.
Договор: №7 от 4 февраля 2011 года и №75 от 27.08.2011г.
Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа (п.Балыкты)

АКТ №
выполненных работ за август 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
19	Е0119-4-1	**Устройство установки для редуцирования давления газа**	19	5655,02	286,52	107445	5444	49248	11,20	213
		установк		1917,00	108,00	36423	2052	128	0,52	10
20	ПРАЙС ЛИСТ	**Стоимость ШРП типа ГРПШ 07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 в металлическом ящике**	19	154279,85	--	2931317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	У1-32-17	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы**	152	1619,78	133,05	246207	20224	24951	0,44	67
		м		73,26	43,99	11136	6686	140	0,22	33
25	У1-32-18	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций**	152	1191,71	2,09	181140	318	19391	0,82	125
		м		141,11	0,64	21449	97	90	--	--
73	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (обсыпка)**	2265,94	134,10	--	303862,9	--	343365,822	0,97	2977
		м3		134,10	--	303862,9	--	113	--	--
74	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1047,3	6,48	6,48	6786,504	34647	2152	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	34647	11249	97	0,01	43
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4200,9	21,55	4,52	90529,395	37948	69395	0,11	908
		м3		17,03	--	143101	--	97	--	--
76	Е0125-29-1 ПРИМ.	Прокладка сигнальной ленты	3,82	1530,00	--	5844	--	7012,5	9,50	73
		км		1530,00	--	5844	--	60	--	--
77	Прайс-лист	Стоимость СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ без металлической фольги с надписью "ГАЗ"	6289	27,90	--	175463,1	--	--	--	--
		пм		--	--	213134	--	--	--	--
78	Ц0108-405-1 прим.	Укладка сигнального провода с выводом под ковер сечение до 16 мм2	3390	60,50	2,80	205125	18987	179086	0,32	2170
		м		55,10	0,50	373633	3390	95	--	20
					--		--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
92	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки на выходе ПЭ из земли кл.В7,5	1,1	10620,35	95,97	11682	106	933	4,90	5
		м3		771,75	36,25	849	40	105	0,18	--
94	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	7639	78,92	--	602870	--	458810	0,33	2544
		м		69,75	--	532820	--	128	--	--
109	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(тощ.5см)	921,6	553,89	15,35	510465	14148	13483	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5474	4663	133	0,02	16
110	Е0127-54-1 к объему к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1843,2	66,33	--	122256	--	25	--	--
		м2		0,01	--	18	--	133	--	--
111	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ.15см)	921,6	286,55	17,83	264082	16428	14068	0,04	38
		м2		6,41	5,07	5907	4670	133	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОЛНИЕОТВОД Н-7М на ШРП (19штук)								
112	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1,68	14242,70	7785,20	23922	13076	14968	35,40	59
		1т		6457,50	2029,95	10846	3410	105	7,10	12
116	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов для молниеотводов кл.В7,5	5,7	10620,35	95,97	60536	547	4836	4,90	28
		м3		771,75	36,25	4399	207	105	0,18	1
117	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (лист стальной б-3мм размером 300х300)	0,0403	154200,00	--	6211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	93,072	61,90	3,30	5761,1568	314	2069,76	0,14	13
		м		23,00	0,40	2185	38	95	--	--
119	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,2299	46400,00	--	10667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
						5872172		1203794		
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием	2,2	121367,16	49858,78	267008	109689,5	229543	336,00	1478
		км		61425,00	18834,75	135135	41436,5	130	91,99	405
2	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	0,125	129222,58	54072,58	16153	6759	13812,5	352,00	88
		км		64575,00	20425,50	8072	2553	130	99,76	25
6	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.до 100мм	0,0654	121294,13	49389,75	7933	3230	6923	312,70	20
		т		62775,00	18657,00	4105	1220	130	91,12	6
10	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	21,02	402,75	--	8466	--	9612	2,80	118
		м3		402,75	--	8466	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,08	134,10	--	1888	--	2133,5	0,97	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	14,08	134,10	--	1888	--	113	--	--
		м3		11201,75	95,97	157721	1351	11945	4,90	69
13	Е0120-30-1	Установка кронштейнов и деталей крепления	75	771,75	36,25	10866	510	105	0,18	2
		м3		14,48	1,20	1086	90	862	0,05	4
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	75	8,53	0,45	640	34	128	--	--
		кг		200,00	--	15000	--	--	--	--
15	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,81	--	--	--	--	--	--	--
		т		17355,77	2191,29	31400	3964	20608	73,60	133
16	С12021-245	Отдельные конструктивные стержни по железобетонным столбам, без цоколя в м	1,81	12555,00	101,25	22715	183	90	0,49	1
		т		172800,00	--	312630	--	--	--	--
17	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	18	--	--	--	--	--	--	--
		шт		405,40	16,15	7297	291	5476	1,36	24
18	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	227,25	6,75	4091	122	130	0,03	1
		шт		411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
21	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	36	231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
		фланец		118,85	16,47	4278	593	4528	0,46	17
22	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	96,75	--	3483	--	130	--	--
		фланец		156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
23	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	36	126,00	--	252	--	130	--	--
		шт		458,00	--	16488	--	--	--	--
24	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	--	--	--	--	--	--	--
				572,00	--	1144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	У3-56-24	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 50 мм	726	3646,39	373,14	2647279	270900	851946	4,90	3557
		соединен		845,95	131,95	614160	95796	120	0,60	436
26	У3-56-26	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 80 мм	18	4560,79	554,35	82094	9978	32291	7,60	137
		соединен		1306,44	188,50	23516	3393	120	0,90	16
27	У3-56-27	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	5404,36	647,90	5404	648	1925	8,00	8
		соединен		1381,46	222,43	1381	222	120	1,10	1
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2990,4	21,80	0,05	65183	150	15691	0,03	88
		м2		5,81	0,02	17374	60	90	--	--
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2990,4	35,13	0,02	105050	60	11196	0,02	64
		м2		4,16	--	12440	--	90	--	--
30	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26643	27,84	26,18	741608	1394761	228975,5	0,01	613
		м3		1,66	7,20	44227,5	383659	97	0,03	1332
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	396	218,93	--	86696,5	--	97967	1,54	1220
		м3		218,93	--	86696,5	--	113	--	--
32	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	8,44	58791,69	25695,31	496319	216868	437760	194,00	3275
		км		33075,00	6813,45	279153	57506	130	26,38	445
33	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	3183,1	874,00	--	2782029	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	6850,5	586,00	--	4014393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,025	70666,26	30144,88	1763	754	1576	236,00	12
		км		40500,00	8009,55	1013	200	130	31,06	2
36	С130804-377	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 100,8 мм	25,25	1130,00	--	28532,5	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	9,41	51162,26	20326,01	481897,5	382901	442994	179,00	3372
		км		30825,00	5353,43	580681	100848	130	20,64	389
38	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 DB 50,7 м м	9574,8	290,00	--	2776692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,52	47586,09	17877,09	119679	45005,5	112467	173,00	871
		км		29700,00	4698,68	74770	11829	130	18,10	91
40	С130804-372	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 DB 40,2 мм	270,18	182,00	--	49172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-371	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 DB 32,2 мм	2272,5	117,00	--	265882,5	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143008-92	Песок природный-основание под трубопроводы	2070,25	1980,00	--	4099095	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(обсыпка)	11397,11	134,10	--	1528352	--	1727038	0,97	11078
		м3		134,10	--	1528352	--	113	--	--
44	Е0101-27-2	Засыпка траншей к котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28983,5	6,48	6,48	187797	187797	59142	--	--
		м3		--	2,10	--	60971	97	0,01	234
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45545,5	21,55	4,52	981326	205686	752371	0,11	4919
				17,03	--	775640	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		34200,00	12291,75	24829	8924	130	60,03	44
58	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	364,45	1020,00	--	371741	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 400 мм	80	4618,68	559,80	369494	44784	138324	7,99	639
		футляр		1320,75	9,29	105660	743	130	0,02	2
60	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	479	313,94	0,42	150377	201	97477	0,90	430
		м		156,38	0,16	74906	77	130	--	--
61	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	140	282,86	0,37	39600	52	28487	0,90	126
		м		156,38	0,14	21893	20	130	--	--
62	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	726	244,98	0,28	177852	203	138776	0,84	613
		Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм		146,93	0,11	106671	80	130	--	--
63	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	171	1914,84	290,34	327438	49648	132546	2,74	469
		шт		486,00	110,25	83106	18853	130	0,53	91
64	С130810-162	СТОИМОСТЬ КОВЕРА ПОД К.Т.	7,70	126700,00	--	974956,5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-33-5	Опора газопровода в футляре	1,2	247994,13	49389,75		59112		312,70	374
		т		62775,00	18657,00	75132	22330	130	91,12	109
66	Е0125-57-1	Опозновательные знаки в местах установки контрольных трубок	171	423,45	1,57	72410	268	50787	1,68	287
		шт		247,50	--	42323	--	120	--	--
67	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	171	359,00	--	61389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	6,21	9850,48	1162,95	61130,4043	7997	46202	46,60	320
		т		7357,50	108,00	50593	743	90	0,53	4
95	С12021-250 прим.	Пластина из толстолистовой стали толщиной 5мм	2,7	154200,00	--	410806,5793	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки на выходе ПЭ из земли кл.В7,5	37,25	10620,35	95,97	395608	3575	31603	4,90	183
				771,75	36,25	28748	1350	105	0,18	7
		м3								
97	Е0123-1-1	Засыпка песком послойно по 200мм на выходе из земли	607,72	2484,20	152,52	1509686,756	102265	166562,084	1,02	684
				153,68	57,15	103042	38319	130	0,28	187
		м3								
						31638807,24		8396979,6		
		Итого прямые и накладные затраты				47111753				
		в т.ч. Оборудование				2931317				
		Без учета оборудования				44180436				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				2650826				
		Итого				46831262				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4%				1592263				
		Итого				48423525				
		Удорожание работ в зимнее время 0,91%				440654				
		Затраты на выслугу лет - 1%				484235				
		Затраты на доп.отпуска - 0,4%				193694				
		Итого в базовых ценах 2001г				49542108				
		Итого в базовых ценах 2001г с учетом оборудования				52473425				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				95671123				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				1804395				
		Итого				97475519				
		НДС 12%				11697062				
		Всего с НДС				109 172 580,84				
						6105517				

Подрядчик

ТОО "Корпорация Атамекен"

Ш.К.Тюлтебаев

Инженер:

ТОО "Архстрой сервис -А"

А.Жанас

		калитка									
33	Е0125-57-1	Опозновательные знаки в местах установок контрольных трубок	73	423,45	1,57	30912	115	21681	1,68	123	
		шт		247,50	--	18068	--	120	--	--	
34	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	73	359,00	--	26207	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
36	УЗ-8-2	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер	15	23391,67	2787,13	350875	41807	160765	44,90	674	
		протект		7729,14	1202,26	115937	18034	120	5,90	89	
37	УЗ-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	10	28081,12	2782,16	280811	27822	105591	44,20	442	
		протект		7596,96	1202,26	75970	12023	120	5,90	59	
38	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	25	423,45	1,57	10586	39	7425	1,68	42	
		шт		247,50	--	6188	--	120	--	--	
39	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	25	359,00	--	8975	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
70	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,46	139336,75	90794,12	202875	132196	128631	286,00	417	
		км		48375,00	19582,83	70628	28513	130	84,07	123	
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	562,3	134,10	--	75404	--	85207	0,97	547	2500
		м3		134,10	--	75404	--	113	--	--	
74	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1047,3	6,48	6,48	6786	6786	2137	--	--	4300
		м3		--	2,10	--	2203	97	0,01	8	
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4200,9	21,55	4,52	90513	18971	69395	0,11	454	
		м3		17,03	--	71541	--	97	--	--	4202
76	Е0125-29-1 Прим.	Прокладка сигнальной ленты	3,82	1530,00	-	5844	-	7012	9,50	36	3,82
		км		1530,00	-	5844	-	120	-	-	
78	Ц0108-405-1 Прим.	Укладка сигнального провода с выводом под ковер сечение до 16 мм2	3390	60,50	2,80	205095	9492	179060	0,32	1085	3391
		м		55,10	0,50	186789	1695	95	--	10	
81	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду250 SDR11	-10	26561,53	--	-265615	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
82	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду63 SDR11	-19	1268,22	--	-24096	--	--	--	--	

				--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду90 SDR11	-6	1722,24	--	-10333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду250 SDR11	-3	6464,79	--	-19394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду63 SDR11	-20	461,63	--	-9233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду90 SDR11	-6	823,83	--	-4943	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников удлиненного Ду 90/63 SDR11	-1	1648,68	--	-1649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом Ду 250/200 SDR11	-3	42713,54	--	-128141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом Ду 75/50 SDR11	-19	3652,46	--	-69397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки на выходе ПЭ из земли кл. В7,5	1,1	10620,35	95,97	11682	106	933	4,90	5
		м3		771,75	36,25	849	40	105	0,18	--
93	Е0123-1-1	Засыпка песком послойно по 200 мм на выходе из земли.	19,8	2484,20	152,52	49187	3020	5427	1,02	20
		м3		153,68	57,15	3043	1132	130	0,28	6
94	Е0119-15-1 19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	5139	78,92	--	405570	--	458810	0,33	1711
		м		69,75	--	358445	--	128	--	--
95	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное	213	1313,35	875,72	279744	186528	136874	0,96	204
		шт		204,75	330,75	43612	70450	120	2,12	452
96	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное	502	2103,39	1358,64	1055902	682037	510985	1,60	803
		шт		335,25	513,00	168296	257526	120	3,28	1647
		Опора односвайная ОС-1 -3шт								
97	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	3	209,01	180,88	627	543	241	0,20	1
		яма		28,13	54,63	84	164	97	0,21	1
98	Е0105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	4,74	4996,65	3623,02	23684	17173	6874	3,67	17
		м3		643,50	617,58	3050	2927	115	1,75	8

99	С143014-10	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12 м, периметром сторон 1201-1400 м	30	2720,00	--	81600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 1свая	3	553,30	303,55	1660	911	1250	1,42	4
				249,75	112,50	749	337	115	0,52	2
101	Е0106-18-9	Устройство монолитного оголовка Р-1 м3	0,54	16546,47	367,51	8935	198	1328	13,10	7
				2202,75	138,83	1189	75	105	0,68	--
102	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений т	0,0225	21562,67	927,19	485	21	339	99,90	2
				16627,50	101,25	374	2	90	0,49	--
103	С12021-262	Опоры скользящие т	0,0225	107900,00	--	2428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	Е0101-164-2	Восстановление арыка вручную м3	4,8	218,93	--	1051	--	1187	1,54	7
				218,93	--	1051	--	113	--	--
	2931317					6331174		1994144		
		РАЗДЕЛ 2.ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ								
106	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	108	234,38	17,83	25313	1925	1649	0,04	4
				6,41	5,07	692	547	133	0,02	2
109	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с м2	921,6	553,89	15,35	510465	14148	13483	0,03	31
				5,94	5,06	5474	4663	133	0,02	16
110	Е0127-54-1 к объему к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным м2	1843,2	66,33	--	122256	--	25	--	--
				0,01	--	18	--	133	--	--
111	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	921,6	286,55	17,83	264082	16428	14068	0,04	38
				6,41	5,07	5907	4670	133	0,02	17
		РАЗДЕЛ 3.МОЛНЕОТВОД Н-7м на ШРП (19 шт).								
112	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т 1т	1,68	14242,70	7785,20	23922	13076	14968	35,40	59
				6457,50	2029,95	10846	3410	105	7,10	12
116	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	5,7	10620,35	95,97	60536	547	4836	4,90	28
				771,75	36,25	4399	207	105	0,18	1
117	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0403	154200,00	--	6211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	95	61,90	3,30	5881	314	2112	0,14	13
				23,00	0,40	2185	38	95	--	--

119	С11041-83 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,2299	46400,00	--	10667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						1029333		51141		
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СМЕТА 800310								
1	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	2,2	121367,16	49858,78	267008	109689	229543	336,00	739
				61425,00	18834,75	135135	41436	130	91,99	203
2	Е0122-9-3 22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием км	0,125	129222,58	54072,58	16153	6759	13813	352,00	44
				64575,00	20425,50	8072	2553	130	99,76	12
6	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. До 100 мм т	0,0654	121294,13	49389,75	7933	3230	6923	312,70	20
				62775,00	18657,00	4105	1220	130	91,12	6
10	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	21,22	402,75	--	8466	--	9567	2,80	59
				402,75	--	8466	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	14,08	134,10	--	1888	--	2133	0,97	13
				134,10	--	1888	--	113	--	--
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	14,08	11201,75	95,97	157721	1351	11945	4,90	69
				771,75	36,25	10866	510	105	0,18	1
13	Е0120-30-1	Установка кронштейнов и деталей крепления кг	75	14,48	1,20	1086	90	862	0,05	4
				8,53	0,45	640	34	128	--	--
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	75	200,00	--	15000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	1,81	17355,77	2191,29	31400	3964	20608	73,60	133
				12555,00	101,25	22715	183	90	0,49	--
16	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой т	1,81	172800,00	--	312630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм шт	18	405,40	16,15	7297	291	5476	1,36	24
				227,25	6,75	4090	122	130	0,03	1
18	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
21	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	18	118,85	16,47	4278	296	4528	0,46	17
				96,75	--	3483	--	130	--	--
22	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
				126,00	--	252	--	130	--	--

		фланец								
23	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	36	458,00	--	16488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572,00	--	1144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	У3-56-24	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 50 мм	726	3646,39	373,14	2647279	270900	851946	4,90	3557
		соединен		845,95	131,95	614160	95796	120	0,60	436
26	У3-56-26	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 80 мм	18	4560,79	554,35	82094	9978	32291	7,60	137
		соединен		1306,44	188,50	23516	3393	120	0,90	16
27	У3-56-27	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	5404,36	647,90	5404	648	1925	8,00	8
		соединен		1381,46	222,43	1381	222	120	1,10	1
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2990,4	21,80	0,05	65138	150	15691	0,03	88
		м2		5,81	0,02	17374	60	90	--	--
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2990,4	35,13	0,02	105050	60	11196	0,02	64
		м2		4,16	--	12440	--	90	--	--
30	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26643	27,84	26,18	741608	697381	228975	0,01	306
		м3		1,66	7,20	44227	191830	97	0,03	666
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	396	218,93	--	86696	--	97967	1,54	610
		м3		218,93	--	86696	--	113	--	--
32	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	8,44	58791,69	25695,31	496960	216894	437708	194,00	1637
		км		33075,00	6813,45	279186	57513	130	26,38	223
33	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	3183,1	874,00	--	2782029	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	6850,5	586,00	--	4014393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,025	70666,26	30144,88	1767	754	1577	236,00	6
		км		40500,00	8009,55	1013	200	130	31,06	1
36	С130804-377	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 100,8 мм	25,25	1130,00	--	28533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	9,42	51162,26	20326,01	481898	191451	442994	179,00	1686
		км		30825,00	5353,43	290341	50424	130	20,64	194

54	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,14	510177,59	59923,71	71425	8389	5959	55,00	8
		км		10102,50	22637,25	1414	3169	130	110,56	15
55	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	70,28	1520,00	--	106826	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-9-3	Футляр из труб диам. 100 мм на выходе из земли	0,726	129222,58	54072,58	93816	39257	80223	352,00	256
		км		64575,00	20425,50	46881	14829	130	99,76	72
57	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,726	367004,63	32537,00	266445	23622	43879	196,00	142
		км		34200,00	12291,75	24829	8924	130	60,03	44
58	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	364,45	1020,00	--	371741	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	80	4618,68	559,80	369494	44784	138324	7,99	639
		футляр		1320,75	9,29	105660	743	130	0,02	2
60	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм	479	313,94	0,42	150377	201	97477	0,90	430
		м		156,38	0,16	74906	77	130	--	--
61	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	140	282,86	0,37	39600	52	28487	0,90	126
		м		156,38	0,14	21893	20	130	--	--
62	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	726	244,98	0,28	177852	203	138776	0,84	613
		м		146,93	0,11	106671	80	130	--	--
63	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	171	1914,84	290,34	327438	49648	132546	2,74	469
		шт		486,00	110,25	83106	18853	130	0,53	91
64	С130810-162	Стоимость ковера под К.Т.	7,7	126700,00	--	974957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-33-5	Опора газопровода в футляре	1,2	247994,13	49389,75	296812	59112	126700	312,70	374
		т		62775,00	18657,00	75132	22330	130	91,12	109
						29425251		8228429		
						36785758		10273714		
						47059472				
		Итого прямые и накладные затраты				47 059 472				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ				47 059 472				

		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ				**2 931 317**				
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ				**44 128 155**				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				**2 647 689**				
		ИТОГО				**46 775 844**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				**1 590 379**				
		Итого				**48 366 223**				
		Удорожание работ в зимнее время – 0,91 %				**440 133**				
		Затраты на выслугу лет – 1 %				**483 662**				
		Затраты на доп. отпуска – 0,4 %				**193 465**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**49 483 483**				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ				**2 931 317**				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ				**52 414 800**				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				**95 564 235**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи – 2 %				**1 911 285**				
		Итого				**97 475 520**				
		НДС – 12 %				**11 697 062**				
		Всего с НДС				**109 172 582**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**5 941 295**				

Подрядчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

Тюлтебаев Ш.К.

Составил ПТО:

Инженер:
"Архстройсервис-А"
Директор

Жанас А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"

Договор: №7 от 4 февраля 2011 года

Наименование объекта: Газоснабжение населенных пунктов Балыктинского сельского округа высокого, среднего и низкого давления по адресу Тюлькубасского района, ЮКО

АКТ №1

выполненных работ за август 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ СМЕТА 800210								
19	Е0119-4-1	**Устройство установки для редуцирования газа**	19	5655,02	286,52	107445	5444	49248	11,20	213
		установка		1917,00	108,00	36423	2052	128	0,52	10
20	Прайс-лист	**Стоимость ШРП типа ГРПШ 07-2У1 с регулятором давления РДНК -1000 в металлическом ящике**	19	154279,85	--	2931317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	У1-32-17	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы**	152	1619,78	133,05	246207	20224	24951	0,44	67
		м		73,26	43,99	11136	6686	140	0,22	33
25	У1-32-18	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций**	152	1191,71	2,09	181140	318	19391	0,82	125
		м		141,11	0,64	21449	97	90	--	--
26	У1-34-41	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций**	19	4487,91	6,87	85270	131	9402	3,20	61
		калитка		547,94	1,87	10411	36	90	0,01	--
27	У1-34-43	**Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы**	19	5008,32	--	95158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		калитка									
33	Е0125-57-1	Опозновательные знаки в местах установок контрольных трубок	73	423,45	1,57	30912	115	21681	1,68	123	
		шт		247,50	--	18068	--	120	--	--	
34	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	73	359,00	--	26207	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
36	УЗ-8-2	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер	15	23391,67	2787,13	350875	41807	160765	44,90	674	
		протект		7729,14	1202,26	115937	18034	120	5,90	89	
37	УЗ-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	10	28081,12	2782,16	280811	27822	105591	44,20	442	
		протект		7596,96	1202,26	75970	12023	120	5,90	59	
38	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	25	423,45	1,57	10586	39	7425	1,68	42	
		шт		247,50	--	6188	--	120	--	--	
39	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	25	359,00	--	8975	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
70	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,46	139336,75	90794,12	202875	132196	128631	286,00	417	
		км		48375,00	19582,83	70628	28513	130	84,07	123	
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	562,3	134,10	--	75404	--	85207	0,97	547	2500
		м3		134,10	--	75404	--	113	--	--	
74	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1047,3	6,48	6,48	6786	6786	2137	--	--	4300
		м3		--	2,10	--	2203	97	0,01	8	
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4200,9	21,55	4,52	90513	18971	69395	0,11	454	
		м3		17,03	--	71541	--	97	--	--	4202
76	Е0125-29-1 Прим.	Прокладка сигнальной ленты	3,82	1530,00	-	5844	-	7012	9,50	36	3,82
		км		1530,00	-	5844	-	120	-	-	
78	Ц0108-405-1 Прим.	Укладка сигнального провода с выводом под ковер сечение до 16 мм2	3390	60,50	2,80	205095	9492	179060	0,32	1085	3391
		м		55,10	0,50	186789	1695	95	--	10	
81	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду250 SDR11	-10	26561,53	--	-265615	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
82	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду63 SDR11	-19	1268,22	--	-24096	--	--	--	--	

				--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙЛИСТ	Стоимость отводов 90 град Ду90 SDR11	-6	1722,24	--	-10333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду250 SDR11	-3	6464,79	--	-19394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду63 SDR11	-20	461,63	--	-9233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость муфт Ду90 SDR11	-6	823,83	--	-4943	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников удлиненного Ду 90/63 SDR11	-1	1648,68	--	-1649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом Ду 250/200 SDR11	-3	42713,54	--	-128141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость переходников ПЭ/СТ с закладным нагревательным элементом Ду 75/50 SDR11	-19	3652,46	--	-69397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки на выходе ПЭ из земли кл. В7,5	1,1	10620,35	95,97	11682	106	933	4,90	5
				771,75	36,25	849	40	105	0,18	--
		м3								
93	Е0123-1-1	Засыпка песком послойно по 200 мм на выходе из земли.	19,8	2484,20	152,52	49187	3020	5427	1,02	20
				153,68	57,15	3043	1132	130	0,28	6
		м3								
94	Е0119-15-1 19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	5139	78,92	--	405570	--	458810	0,33	1711
				69,75	--	358445	--	128	--	--
		м								
95	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное	213	1313,35	875,72	279744	186528	136874	0,96	204
				204,75	330,75	43612	70450	120	2,12	452
		шт								
96	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное	502	2103,39	1358,64	1055902	682037	510985	1,60	803
				335,25	513,00	168296	257526	120	3,28	1647
		шт								
		Опора односвайная ОС-1 -3шт								
97	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	3	209,01	180,88	627	543	241	0,20	1
				28,13	54,63	84	164	97	0,21	1
		яма								
98	Е0105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	4,74	4996,65	3623,02	23684	17173	6874	3,67	17
				643,50	617,58	3050	2927	115	1,75	8
		м3								

99	С143014-10	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12 м, периметром сторон 1201-1400 м	30	2720,00	--	81600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 1свая	3	553,30	303,55	1660	911	1250	1,42	4
				249,75	112,50	749	337	115	0,52	2
101	Е0106-18-9	Устройство монолитного оголовка Р-1 м3	0,54	16546,47	367,51	8935	198	1328	13,10	7
				2202,75	138,83	1189	75	105	0,68	--
102	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений т	0,0225	21562,67	927,19	485	21	339	99,90	2
				16627,50	101,25	374	2	90	0,49	--
103	С12021-262	Опоры скользящие т	0,0225	107900,00	--	2428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	Е0101-164-2	Восстановление арыка вручную м3	4,8	218,93	--	1051	--	1187	1,54	7
				218,93	--	1051	--	113	--	--
	2931317					6331174		1994144		
		РАЗДЕЛ 2.ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ								
106	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	108	234,38	17,83	25313	1925	1649	0,04	4
				6,41	5,07	692	547	133	0,02	2
109	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с м2	921,6	553,89	15,35	510465	14148	13483	0,03	31
				5,94	5,06	5474	4663	133	0,02	16
110	Е0127-54-1 к объему к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным м2	1843,2	66,33	--	122256	--	25	--	--
				0,01	--	18	--	133	--	--
111	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	921,6	286,55	17,83	264082	16428	14068	0,04	38
				6,41	5,07	5907	4670	133	0,02	17
		РАЗДЕЛ 3.МОЛНЕОТВОД Н-7м на ШРП (19 шт).								
112	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т 1т	1,68	14242,70	7785,20	23922	13076	14968	35,40	59
				6457,50	2029,95	10846	3410	105	7,10	12
116	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	5,7	10620,35	95,97	60536	547	4836	4,90	28
				771,75	36,25	4399	207	105	0,18	1
117	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0403	154200,00	--	6211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	95	61,90	3,30	5881	314	2112	0,14	13
				23,00	0,40	2185	38	95	--	--

119	С11041-83 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,2299	46400,00	--	10667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						1029333		51141		
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СМЕТА 800310								
1	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	2,2	121367,16	49858,78	267008	109689	229543	336,00	739
				61425,00	18834,75	135135	41436	130	91,99	203
2	Е0122-9-3 22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием км	0,125	129222,58	54072,58	16153	6759	13813	352,00	44
				64575,00	20425,50	8072	2553	130	99,76	12
6	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. До 100 мм т	0,0654	121294,13	49389,75	7933	3230	6923	312,70	20
				62775,00	18657,00	4105	1220	130	91,12	6
10	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	21,22	402,75	--	8466	--	9567	2,80	59
				402,75	--	8466	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	14,08	134,10	--	1888	--	2133	0,97	13
				134,10	--	1888	--	113	--	--
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	14,08	11201,75	95,97	157721	1351	11945	4,90	69
				771,75	36,25	10866	510	105	0,18	1
13	Е0120-30-1	Установка кронштейнов и деталей крепления кг	75	14,48	1,20	1086	90	862	0,05	4
				8,53	0,45	640	34	128	--	--
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	75	200,00	--	15000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	1,81	17355,77	2191,29	31400	3964	20608	73,60	133
				12555,00	101,25	22715	183	90	0,49	--
16	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой т	1,81	172800,00	--	312630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм шт	18	405,40	16,15	7297	291	5476	1,36	24
				227,25	6,75	4090	122	130	0,03	1
18	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
21	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	18	118,85	16,47	4278	296	4528	0,46	17
				96,75	--	3483	--	130	--	--
22	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
				126,00	--	252	--	130	--	--

		фланец								
23	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	36	458,00 --	-- --	16488 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	572,00 --	-- --	1144 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	У3-56-24	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 50 мм соединен	726	3646,39 845,95	373,14 131,95	2647279 614160	270900 95796	851946 120	4,90 0,60	3557 436
26	У3-56-26	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 80 мм соединен	18	4560,79 1306,44	554,35 188,50	82094 23516	9978 3393	32291 120	7,60 0,90	137 16
27	У3-56-27	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 100 мм соединен	1	5404,36 1381,46	647,90 222,43	5404 1381	648 222	1925 120	8,00 1,10	8 1
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2990,4	21,80 5,81	0,05 0,02	65138 17374	150 60	15691 90	0,03 --	88 --
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2990,4	35,13 4,16	0,02 --	105050 12440	60 --	11196 90	0,02 --	64 --
30	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	26643	27,84 1,66	26,18 7,20	741608 44227	697381 191830	228975 97	0,01 0,03	306 666
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	396	218,93 218,93	-- --	86696 86696	-- --	97967 113	1,54 --	610 --
32	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	8,44	58791,69 33075,00	25695,31 6813,45	496960 279186	216894 57513	437708 130	194,00 26,38	1637 223
33	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм м	3183,1	874,00 --	-- --	2782029 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм м	6850,5	586,00 --	-- --	4014393 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм км	0,025	70666,26 40500,00	30144,88 8009,55	1767 1013	754 200	1577 130	236,00 31,06	6 1
36	С130804-377	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 100,8 мм м	25,25	1130,00 --	-- --	28533 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	9,42	51162,26 30825,00	20326,01 5353,43	481898 290341	191451 50424	442994 130	179,00 20,64	1686 194

38	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм м	9574,8	290,00	--	2776692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	2,52	47586,09	17877,09	119679	44961	112467	173,00	435
				29700,00	4698,68	70696	11817	130	18,10	45
40	С130804-372	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 40,2 мм м	270,17	182,00	--	49171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-371	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм м	2272,5	117,00	--	265883	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С143008-92	Песок природный м3	2070,25	1980,00	--	4099095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	11397,11	134,10	--	1528352	--	1727038	0,97	11078
				134,10	--	1528352	--	113	--	--
44	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	28983,5	6,48	6,48	187797	187797	59142	--	--
				--	2,10	--	60971	97	0,01	234
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	45545,5	21,55	4,52	981326	205686	752371	0,11	4919
				17,03	--	775640	--	97	--	--
46	Е0125-29-1 Прим.	Прокладка сигнальной ленты км	41,41	1530,00	--	63350	--	76020	9,50	393
				1530,00	--	63350	--	120	--	--
48	Ц0108-405-1	Укладка сигнального провода с выводом под ковер сечение до 16мм2 м	40805	60,50	2,80	2468703	114254	2155320	0,32	13058
				55,10	0,50	2248356	20402	95	--	118
49	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка 1000м	20,81	6650,00	--	138387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-9-6	Футляр из труб диам. 200 мм км	0,479	199804,17	95036,29	95706	45522	76157	458,00	219
				86400,00	35901,00	41386	17197	130	175,34	84
51	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,479	724393,39	96674,51	346984	46307	30040	64,00	31
				11722,50	36519,75	5615	17493	130	178,36	85
52	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм м	240,46	2690,00	--	646832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-9-5	Футляр из труб диам. 150 мм км	0,14	160329,25	60626,12	22446	8488	19197	442,00	62
				82575,00	22902,75	11561	3206	130	111,85	16

54	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,14	510177,59	59923,71	71425	8389	5959	55,00	8
				10102,50	22637,25	1414	3169	130	110,56	15
55	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	70,28	1520,00	--	106826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-9-3	Футляр из труб диам. 100 мм на выходе из земли км	0,726	129222,58	54072,58	93816	39257	80223	352,00	256
				64575,00	20425,50	46881	14829	130	99,76	72
57	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,726	367004,63	32537,00	266445	23622	43879	196,00	142
				34200,00	12291,75	24829	8924	130	60,03	44
58	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	364,45	1020,00	--	371741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	80	4618,68	559,80	369494	44784	138324	7,99	639
				1320,75	9,29	105660	743	130	0,02	2
60	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм м	479	313,94	0,42	150377	201	97477	0,90	430
				156,38	0,16	74906	77	130	--	--
61	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм м	140	282,86	0,37	39600	52	28487	0,90	126
				156,38	0,14	21893	20	130	--	--
62	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	726	244,98	0,28	177852	203	138776	0,84	613
				146,93	0,11	106671	80	130	--	--
63	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки шт	171	1914,84	290,34	327438	49648	132546	2,74	469
				486,00	110,25	83106	18853	130	0,53	91
64	С130810-162	Стоимость ковера под К.Т. т	7,7	126700,00	--	974957	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-33-5	Опора газопровода в футляре т	1,2	247994,13	49389,75	296812	59112	126700	312,70	374
				62775,00	18657,00	75132	22330	130	91,12	109
						29425251		8228429		
						36785758		10273714		
						47059472				
		Итого прямые и накладные затраты				47 059 472				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ				47 059 472				

		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ				2 931 317				
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ				44 128 155				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				2 647 689				
		ИТОГО				46 775 844				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				1 590 379				
		Итого				48 366 223				
		Удорожание работ в зимнее время – 0,91 %				440 133				
		Затраты на выслугу лет – 1 %				483 662				
		Затраты на доп. отпуска – 0,4 %				193 465				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				49 483 483				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ				2 931 317				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ				52 414 800				
		Итого в текущих ценах с коэффициентом к=1,82323				95 564 235				
		Налоги, сборы, обязательные платежи – 2 %				1 911 285				
		Итого				97 475 520				
		НДС – 12 %				11 697 062				
		Всего с НДС				109 172 582				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ				5 941 295				

Подрядчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

Тюлтебаев Ш.К.

Составил ПТО

Инженер:
"Архстройсервис-А"
Директор

Жанас А.