Предприятие, организация	Подразделение
ТОО AIBAS COMPANY 081240008168	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000015	**10.12.2010**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"
Основание: Договор №1 от 08.12.2010г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство индивидулаьных септиковк 13-ти кредитным жилым домам в с.мичуринское Зеленовского района ЗКО	раб	1	1 586 100,00	1 586 100,00

Всего работ на сумму: 1 586 100,00
в т.ч НДС 169 939,29

Итого сумма: Один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО AIBAS COMPANY

РНН: 270100244091,
Адрес: г.Уральск, ул. И.Ларина, д.10, кв.30
Расчетный счет: KZ09319W010000429451 в ЗКФ АО БТА Банк, г.Уральск,
БИК ABKZKZKX

МП _____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"

РНН: 270700212260,
Адрес: ЗКО, Зеленовский район, с.Переметное, ул.Гагарина,137
Расчетный счет: KZ73070103KSN2707000 в Зеленовское районное управление Казначейства ДК по ЗКО КК МФ РК,
ЗКО, Зеленовский район, с.Переметное, БИК KKMFKZ2A

МП _____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО AIBAS COMPANY 081240008168	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000015	**13.12.2010**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"
Основание: Договор №1 от 08.12.2010г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство индивидулаьных септиковк 13-ти кредитным жилым домам в с.мичуринское Зеленовского района ЗКО	раб	1	1 586 100,00	1 586 100,00

Всего работ на сумму: 1 586 100,00
в т.ч НДС 169 939,29

Итого сумма: Один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО AIBAS COMPANY

РНН: 270100244091,
Адрес: г.Уральск, ул. И.Ларина, д.10, кв.30
Расчетный счет: KZ09319W010000429451 в ЗКФ АО БТА Банк, г.Уральск,
БИК ABKZKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"

РНН: 270700212260,
Адрес: ЗКО, Зеленовский район, с.Переметное, ул.Гагарина,137
Расчетный счет: KZ73070103KSN2707000 в Зеленовское районное управление Казначейства ДК по ЗКО КК МФ РК,
ЗКО, Зеленовский район, с.Переметное, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК:

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК:

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕПТИКОВ К 13-ТИ ОДНОЭТАЖНЫМ ОДНОКВАРТИРНЫМ ТРЕХКОМНАТНЫМ КРЕДИТНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В С. МИЧУРИНСКОЕ, ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО
ЗА ДЕКАБРЬ 2010 ГОДА

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ, ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. БЕЗ НАИМЕНОВАНИЯ										
1	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	48,48 М3	27,84 1,66	26,18 7,2	1350 80	1270 349	417 97	0,01 0,03	1 1	
2	Е0101-164-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ К=1,2	1,5 М3	262,72 262,72	- -	393 393	- -	444 113	1,85 -	3 -	
3	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5,98 М3	134,1 134,1	- -	802 802	- -	906 113	0,97 -	6 -	
4	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	44 М3	6,48 -	6,48 2,1	285 -	285 93	90 97	- 0,01	- -	
5	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	44 М3	21,55 17,03	4,52 -	948 749	199 -	727 97	0,11 -	5 -	
6	Е0122-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,0555 КМ	58881,69 33075	25695,31 6813,45	3270 1837	1427 378	2880 130	194 26,38	11 1	
7	С130804-15	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, DH 110 ММ	5,61 10М	6470 -	- -	36288 -	- -	- -	- -	- -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			43335	3180			25	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3861	820			3	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13261 38465	- -	- -		- -	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			51727	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	5501	-		-	
		РАЗДЕЛ 2. СЕПТИК Д=2000ММ Н=3М - 13 ШТ										
8	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	181,81 М3	27,84 1,66	26,18 7,2	5062 302	4760 1309	1563 97	0,01 0,03	2 5	
9	Е0101-164-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ К=1,2	5,61 М3	262,72 262,72	- -	1473 1473	- -	1664 113	1,85 -	10 -	
10	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	17,41 М3	134,1 134,1	- -	2334 2334	- -	2638 113	0,97 -	17 -	
11	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	167,93 М3	6,48 -	6,48 2,1	1088 -	1088 353	343 97	- 0,01	- 1	
12	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	167,93 М3	21,55 17,03	4,52 -	3619 2860	759 -	2774 97	0,11 -	18 -	
13	Е0101-166-2	ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	2,08 М3	134,1 134,1	- -	279 279	- -	316 113	0,97 -	2 -	
14	Е0101-90-2	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	41,65 М2	20,27 20,27	- -	844 844	- -	954 113	0,13 -	5 -	
15	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	3,41 М3	5427,7 531	- -	18490 1809	- -	2225 123	3,24 -	11 -	
16	Е0123-13-7	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 2 М В СУХИХ ГРУНТАХ	22,35 М3	8290,87 1350,23	1152,38 431,55	185311 30179	25757 9646	51772 130	8,06 2,11	180 47	
17	С143018-38	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 2000 ММ	12,49 М	10000 -	- -	124944 -	- -	- -	- -	- -	
18	С143018-30	КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 700 ММ ВЫСОТОЙ 0,89 М	7,84	3610	-	28316	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		(ГОСТ 8020-90)	М		-	-	-	-	-	-	-
19	С143018-24	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	М3	7,64	28900	-	220666	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	М3	22,35	127	-	2839	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0110-50-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ УТЕПЛЕННОЙ	М2	2,68	1383,56	35,45	3701	95	208	0,34	1
					51,75	13,17	138	35	120	0,06	-
22	С12064-6	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ	М2	2,68	12300	-	32904	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	6,94	8060	-	55947	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Е0115-61-1	-ШТУКАТУРКА СТЕН И ДНИЩА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ	М2	129,32	251,33	3,39	32503	438	15985	0,65	84
					117	0,72	15131	93	105	0,05	7
25	С11011-457	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	10,13	195	-	1976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0146-33-1	-ЗАДЕЛКА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М3	0,0176	17299,3	-	305	-	145	55,16	1
					8230,5	-	145	-	100	0,39	-
27	Е0146-33-5	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ ОТВЕРСТИЙ	М3	0,0107	23994,71	332,71	256	4	121	75,22	1
					11245,5	126	120	1	100	0,61	-
28	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА СКОБ	1Т	0,0194	93997,62	304,24	1822	6	675	198	4
					33075	114,75	641	2	105	0,56	-
	С12021-267	-СТРЕМЯНКА	Т	0,118	133700	-	15777	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е99-1-427	-ОКРАСКА	ТН	0,1388	6512	-	904	-	-	-	-
					1693	-	235	-	-	-	-
31	Е0127-38-1	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	М2	38,18	826,88	-	31568	-	2182	0,27	10
					42,98	-	1641	-	133	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			772928	32907			347
				ТЕНГЕ			58132	11440			60
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			435494	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16724	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			59304	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			907883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		449
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	82106	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		ТЕНГЕ			816263	36087			372
				ТЕНГЕ			61993	12260			63

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	89029
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	54318
	ИТОГО ПО АКТУ	959610
√	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4%	32627
√	ИТОГО:	992237
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 2,97%	29469
	ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 0,0807%	801
	ИТОГО	1022507
	ПРОЧИЕ	
√	ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	9922
√	ДОП. ОТПУСКА 0,4%	3969
	ИТОГО ПРОЧИХ:	13891
	В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	1036398
	С КОЭФ.ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 2010 ГОДА	1388393
	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	27768
	ИТОГО:	1416161
	НДС 12%	169939
	ИТОГО:	1586100

ЗАКАЗЧИК:
НАЧАЛЬНИК ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОННОГО
ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ГАББАСОВ Ш.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ФЕДУЛЕЕВ С.А.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО «AIBAS COMPANY» ДУСУБАЛИЕВА Д.Б.