Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» августа 2017 г.

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «КазАвтоЖол» Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Бурова 67**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии _____

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **нет**

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **нет**

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское –Катон -Карагай-Рахмановские ключи» км 0-5 (5км)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №; наименование органа вынесшего решение, либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №; наименование органа вынесшего решение **нет**

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона **нет**

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Заместителем председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК С. Бармакова №169 от 13.01.2017г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017 год** ;

месяц, год

окончание работ **июль 2017 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **до 30 октября 2017г.** ;

фактически, месяц: **май-июль 2017г.** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	5	5	5	5
Ремонт пучинистых мест	м3	25	25	25	25
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок	м2	168	168	168	168
Устройство выравнивающего слоя	тн	3855,9	3855,9	3855,9	3855,9
Укрепление обочин	м2	15800	15800	15800	15800
Разметка проезжей части	км	5	5	5	5

Жилой дом имеет следующие показатели **нет**:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

нет ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **нет**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **нет**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **85 000,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **73 377, 477** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **69 615,0** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **60 096, 154** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское –Катон -Карагай-Рахмановские ключи» км 0-5 (5км) принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Ахметов Олжас Салиотбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Инженер РГУ «Шыгысжолдаборатория»
Жанузаков Даурен Дугалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

И.о. начальника ДЭУ №30 ВКОФ РГП «Казахавтодор»
Токтыбаев Дастан Еркингазиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **нет**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **нет**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «Дорожно-строительное управление №14»
Федосов Александр Иванович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК ККМFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 КК1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967,
БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, , АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск -Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 0-5 (5км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535		10631		№ 14	от 21.04.2017г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	69 483 568,43									
В том числе в текущем месяце-май	69 483 568,43	62 038 900,38		20 487 698,36	0,00	286 827,78	0,00	0,00	7 444 668,05	69 483 568,43
Удержание аванса	20 845 070,53	18 611 670,12							2 233 400,41	20 845 070,54
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 474 178,42	3 101 945,02							372 233,40	3 474 178,42
Всего к оплате	45 164 319,48	40 325 285,24							4 839 034,24	45 164 319,48

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Өмірбаев Н.Б.** 22.05.2017год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" **Федосов А.И.** 22.05.2017год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Акт выполненных работ № 1 от 22.05.2017г.

за май 2017 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор №14 от 21.04.2017г

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2017г	сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск -Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 0-5 (5км)	тенге	69 615 000,00	69 615 000,00	20 884 500,00	0,00	69 483 568,43	20 845 070,53	3 474 178,42	45 164 319,48
	без НДС	тенге	62 156 250,00	62 156 250,00	18 646 875,00	0,00	62 038 900,38	18 611 670,12	3 101 945,02	40 325 285,24
	НДС	тенге	7 458 750,00	7 458 750,00	2 237 625,00	0,00	7 444 668,05	2 233 400,41	372 233,40	4 839 034,24

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное Управление № 14"
Директор _____ Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шығысжолдаборатория"-
_____ Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск -Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 0-5 (5км)

Договор № 14 от 21.04.2017 года

АКТ № 1 от 22 мая 2017года

приемки выполненных работ за май 2017 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		участок км 0-5											
Ремонт пучинистых мест			**м2**	**25,00**									
	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	25,00	37,02	35,3855	925	41	885	272	97%	0,01132	0
	к=1,15 общ пол	емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,63	9,591			240			0,03281	1
	прилож 4 п.3	автосамосвалы											
	ССЦПГ,03г.	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	43,75	19,70	19,70	862		862	172	100%		
		у=1,75т/м3				3,94			172				
	1-20-2	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	25,00	3,72	3,24	93	12	81	39	97%	0,00332	0
		бульдозером на отвале			0,48	1,12			28			0,00371	0
	КСМ	Гравийнаяо-песчаная смесь	м3	17,75	598,71		10627						
	1-27-5	Обратная засыпка тела насыпи ПГС	м3	17,75	3,853	3,853	68	0	68	23	97%	0,0044	0
	к=1,15 общ пол	бульдозером 79кВт с перемещением до 5м				1,334			24				
	прилож 4 п.3												
	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы	м3	17,75	24,78	5,198	440	348	92	337	97%	0,124	2
	к=1,15 общ пол	пневматическими трамбовками			19,58	0			0				
	прилож 4 п.3												
	27-21-1 примен к=1,2	Восстановление основания на пучинистых участках толщиной 22см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, щебень М800 - 40%	м2	25,00	29,08	21,38	727	192	535	458	133%	0,0499	1
					7,692	6,08			152			0,02192	1
	КСМ	Песчан-гравийная смесь	м3	4,0975	598,71		2453						
	27-21-1	0,149м3 / 12 х 22 х 60% х м2											
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	2,77	922,01		2556						
	27-23-1	0,189м3 / 15см х 22см х 40% х м2											
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр.10-20мм	м3	0,22	922,01		203						
		0,015м3 / 15см х 22см х 40% х м2											
	411-1002	Вода 0,0105м3	м3	0,2625	5,00		1,3						
	27-14-2	Приготовление щебеночно-гравийно-	м3	5,50	42,72	42,72	235	0	235	41	133%		

	примен	песчаной смеси смешением на дороге	в плот.			5,57			31			0,0186	0
	к=1,2	при расходе щебня М800 - 40% м2 х 0,22м	теле										
13	27-16-2	Восстановление покрытия без применения	т	4,12	296,736	180,096	1222	480	742	1008	133%	0,6552	3
	примен.	а/укладчика из холодной м/зернистой а/б			116,640	67,356			277			0,23868	1
	к=1,2	смеси тип Бх марка 1 на щебне											
		толщиной 7см											
14	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	4,160	3310,56		13772						
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
		0,1664т х м2											
15	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,023	407,508	407,508	9	0	9	5	133%	0,348	0
	к=1,2	м2 /1000*0,91				169,128			4				0
16	КСМ	Битум жидкий 1,03тн	т	0,02343	28238,0		662						
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии													
	ЕНиР	Заделка трещин в покрытии с применением	100м	22	278,640		6130	6130	0	8153	133%	1,92	42,24
	20-2-24	ручного заливщика швов, вязким битумом			278,640				0				
	таб.3, к=1,2												
	КСМ	Битум вязкий для заполнения трещин 0,10609т	т	2,33	28237,99		65907						
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			**м2**	**168**									
	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	50	101,14	95,1	5097	304	4793	965	133%	0,0349	2
		покрытия толщиной слоя 5-7см			6,04	8,35			421			0,0336	2
	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка холодной а/бетонной											
		смеси мелкозернистой тип Бх марки М1	100м2	1,68	1121,850	0	1885	1885	0	2507	133%	7,200	12,1
		толщиной 7 см вручную			1121,850	0			0				
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	27,955	3310,56		92547						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне 0,1664т хм2											
	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	0,16	28237,99		4447						
		(0,83+0,01*8)*тыс. м2*1,03											
	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	1,68	435,456	435,456	732	0	732	411	133%	0,7168	1,20
		самоходными катками не менее 8т				183,8592			309				
Устройство выравнивающего слоя													
	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	26,341	407,508	407,508	10734	0	10734	5923	133%		0
		0,83 т х тыс. м2				169,08			4454			0,348	9
	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	27,13	28237,99		766132						
	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	3855,9	243,096	201,516	937364	160330	777034	553990	133%	0,2292	884
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			256204			0,2286	881
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	3894,50	4032,72		15705433						
		горячие типа Б, марки 2											
Укрепление обочин													

	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Н=5см	м2	15800	20,36	15,57	321688	75682	246006	213712,38	133%	0,0317	501
					4,79	5,38			85004			0,02033	321
	КСМ	ГПС	м3	979,6	598,71		586497						
	411-1002	Вода	м3	110,6	5		553						
		Всего					**18540001**	**245404**	**1042807**	**788017**			**2665**
									347319				
		Накладные расходы					**788017**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										394
		Сметная з/плата 15%						118202					
		Итого:	тг				**19328017**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**1159681**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**20487698**	363607	1042807	788017			3059
									347319				
		Сметная з/плата	тг				710926						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				3059						
		Глава 9. Прочие работы и затраты											
		Выслуга лет 1%					204 877						
		Доп.отпуска 0,4%					81 951						
		Всего:					**20 774 526**						
	2,927741935	**Итого в текущих ценах 2017 года:**					**60 822 451**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					1 216 449						
		Итого					62 038 900,38						
		НДС 12%					7 444 668,05						
		Всего с НДС в ценах 2015г.					**69 483 568,43**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

Новохатский Д.А.

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14"

Работу принял:

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Ескенов А.А.

Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Советбек Г.С.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол»

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967,
БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, , АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск -Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 0-5 (5км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 14	от 21.04.2017г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	69 615 000,00									
В том числе в текущем месяце-июль	131 431,57	117 349,62		38 753,48	0,00	542,55	0,00	0,00	14 081,95	131 431,57
Удержание аванса	39 429,47	35 204,88							4 224,59	39 429,47
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	6 571,58	5 867,48							704,10	6 571,58
Всего к оплате	85 430,52	76 277,26							9 153,26	85 430,52

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Өмірбаев Н.Б.** 21.07.2017год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Федосов А.И.** 21.07.2017год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-2-58-07, РНН 180 800 000 665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, АО "Банк ЦентрКредит", БИН 060 440 012 256 .

Акт выполненных работ № 2 от 21.07.2017г..

за июль 2017 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор №14 от 21.04.2017г

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2017г	сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск -Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 0-5 (5км)	тенге	69 615 000,00	69 615 000,00	20 884 500,00	69 483 568,43	131 431,57	39 429,47	6 571,58	85 430,52
	без НДС	тенге	62 156 250,00	62 156 250,00	18 646 875,00	62 038 900,38	117 349,62	35 204,88	5 867,48	76 277,26
	НДС	тенге	7 458 750,00	7 458 750,00	2 237 625,00	7 444 668,05	14 081,95	4 224,59	704,10	9 153,26

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
Федосов А.И.

Заказчик:
ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шыгысжоллаборатория"-
Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск -Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 0-5 (5км)

Договор № 14 от 21.04.2017 года

АКТ № 2 от 21 июля 2017года

приемки выполненных работ за июнь 2017 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		участок км 0-5											
Разметка проезжей части													
	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	1,50	2142,25	1692,25	3213	675	2538	2159	133%	3,180	5
		сплошной линией 1.1			450	632,07			948			2,850	4
	Об.пол.таб.4												
	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	38,78	75		2908,125						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,0	тн	0,06	141000		8883						
	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	3,50	2142,25	1692,25	7498	1575	5923	5037	133%	3,180	11
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			2212			2,850	10
	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	22,40	75		1680						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,0	тн	0,04	141000		5182						
		Всего					**29364**	**2250**	**8461**	**7196**			**30**
									3160				
		Накладные расходы					**7196**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										4
		Сметная з/плата 15%						1079					
		Итого:	тг				**36560**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**2194**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**38753**	3329	8461	7196			34
									3160				
		Сметная з/плата	тг				6490						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				34						
		Глава 9. Прочие работы и затраты											
		Выслуга лет 1%					388						
		Доп.отпуска 0,4%					155						

		Всего:					**39 296**						
	2,927741935	**Итого в текущих ценах 2017 года:**					**115 049**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					2 301						
		Итого					117 349,62						
		НДС 12%					14 081,95						
		Всего с НДС в ценах 2017г.					**131 431,57**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

_____ Новохатский Д.А.

Работу принял:

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ескенов А.А.

И.о.начальника ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 80 8560 0000 0429 1967, БИН 060 440 012 256 , БИК KCJBKZKX, , АО "Банк ЦентрКредит" г. Усть-Каменогорск

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск-Зыряновск -Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 0-5 (5км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 14	от 21.04.2017г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	69 615 000,00									
В том числе в текущем месяце-	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат ранее удержанных 5% (согласно договору)	3 480 750,00	3 107 812,50							372 937,50	3 480 750,00
Всего к оплате	3 480 750,00	3 107 812,50							372 937,50	3 480 750,00

М.П. Заказчик: Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Ахметов О.С.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Федосов А.И.**