МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2013 ж «26» 12 №

«Реконструкция магистрального водовода Д - 800 мм., с Кундактыкырского водозабора – до ВОС, от ПК 220+00 до ПК 270+00, г. Актобе»

(объектінің орналасқан жері) (местонахождение объекта)

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г., № 191р

В составе:
Төрага:
Председателя: **Заместителя Акима г. Актобе – Дудакова Геннадия Алексеевича**
Төрага орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Начальника **ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.**

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:

Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Алимбаев А.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационная организация: **АО «Акбулак» - Ильтаев Н.К.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ТОО «Жобалык Шешім» - Логинов В.В.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы:
Руководитель ГОДГСЭН - Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Заместитель начальника ДЧС по Актюбинской области - Утегенов Е.С.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Биртай Б. Б.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «КазПромСтройГрупп» - Ержанов Б.У**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Иманкулов Ж. И. – Руководитель ГУ «Департамент экологий по Актюбинской области».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жолдыбаев К.А. – Руководитель ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Ешимкулов Н.Т. – Директор ТОО «Актам Инжиниринг».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. *тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/* _____
(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,ұйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кенейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарактандыру/)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию:
«Реконструкция магистрального водовода Д - 800 мм., с Кундактыкырского водозабора – до ВОС, от ПК 220+00 до ПК 270+00, г. Актобе»

по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/

200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және

_____
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
«____» _____ 200_ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «20» 05 2013 г. за № ___
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензированияпо Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «КазПромСтройГрупп» Ержанов Б.У.**
(наименование организации)

Выполнившим
«Реконструкция магистрального водовода Д - 800 мм., с Кундактыкырского водозабора – до ВОС, от ПК 220+00 до ПК 270+00, г. Актобе»
(виды работ)

и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

3. *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____

_____
/ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы/

және _____
(құжаттамалардың болімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «Жобалык Шешім» - Логинов В.В.
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4. *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапкы деректердің такырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

5. *Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша*

_____

(жобаның нөмері, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын ұй-азаматтық максаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рукcат берген органның атауы корсетеледі)

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын _____ 200__ ж. «___» ____ № ____ бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске косу кешені) арналған кұжаттаманы бекетуші (кайта бекетуші) органның атауы)

ПСД утверждена **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»** от «**18**» **03** 20**13** г. за № **03-8/41**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

6. *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

Жұмыстың басталуы _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____*ай;*

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Май 2013 года**; окончание работ **Декабрь 2013 года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

7. *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____

_____

(кұжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____

Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ремонтируемых сетей	км.	**4,98**	**---**	**4,98**	**---**

Ағашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____

/ колемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай корсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Олшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы алаңы / Общая площадь	м²		
Қабаттар саны / Число этажей	кабат этаж:		
Құрылыстың жалпы колемі / Общий строительный объём	м²		
Оның ішінде жер асты болегі / В тои числе подземной части	м²		
Жансарлас салынған, жансарлас ө жанаса салынған және жанаса салынған ұй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Фактически Іс жүзінде		
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²		Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	
		жалпы общая	түрғын жилая	жалпы общая		
Екі болмелі / 2-х комнатных						
Үш болмелі / 3-х комнатных						
Төрт болмелі / 4-х комнатных						
Тағы басқа / и более						

9. *Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:*

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. *Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.*

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

11. *Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар* _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. *Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тысқары сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.*

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

13. *Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.*

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. *Қөгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:*

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

15. *Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:*

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего: **354 601 000** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **313 259 010** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

16. *Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.*

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **354 601 000** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

17. *Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық* _____

_____

(түрғын ұйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды колдану жөніндегі коса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке

«Реконструкция магистрального водовода Д - 800 мм., с Кундактыкырского водозабора – до ВОС, от ПК 220+00 до ПК 270+00, г. Актобе»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Дудаков Г.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии _____ **Алимбаев А.С.**

_____ **Жолдыбаев К.А.**

_____ **Биртай Б.**

_____ **Беркимбаева Н.**

_____ **Утегенов Е.С.**

_____ **Иманкулов Ж.**

_____ Боранкулов А

_____ **Ешимкулов Н.Т.**

_____ **Логинов В.В.**

_____ **Ержанов Б.У**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
**Ақтөбе облысы бойынша
экология департаменті**

МИНИСТЕРСТВО
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
**Департамент экологии по
Актюбинской области**

030012 Ақтобе қаласы, Сәнкібай батыр даңғ. 1 оң қанат
Тел.: 55-76-78, Факс:55-76-79
Эл. мекен-жай: oos@list.ru

030012 г.Актобе, пр-т Санкибай Батыра 1. 3 этаж правое крыло
Тел. 55-76-78, Факс:55-76-79
Эл. адрес: oos@list.ru

№ 01-05-4/5289-Д-1450Д «10» 12 2013 ж./г.

**«Ақтөбе қаласының
құрылыс бөлімі» ММ
басшысының м.а.
А.Әлімбаевқа**

Сіздің 06.12.2013 жылғы №04-1/3058 хатыңызға

Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті Сіздің **«Ақтөбе қаласындағы ПК 220+00 ден ПК 270+00 дейін Құндақтықыр су тартқышынан СТИ дейінгі магистральдық су тартқышты қайта жаңғырту» және «Ақтөбе қаласындағы ПК 270+00 ден ПК 319+80 дейін Құндақтықыр су тартқышынан СТИ дейінгі магистральдық су тартқышты қайта жаңғырту»** нысаны бойынша мемлекеттік қабылдау комиссиясына қатысу туралы хатыңызға төмендегіні мәлімдейді:

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 15.07.2011 ж. №461-IV өзгертулер мен толықтырулар (әрі қарай Заң) 78 бабының 9 тармағы 3 тармақшасына сәйкес, *тұрғын үй, азаматтық және коммуналдық мақсаттағы* нысандарды мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамына қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның өкілдері кірмейді.

Сонымен қатар, осы Заңның 78 бабы 7 тармағының 3 тармақшасы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның өкілдері мемлекеттік қабылдау комисиясының құрамына *өндірістік мақсаттағы* нысандарды пайдалануға қабылдау кезінде кіретіндігі анықталғандығын мәлімдейді.

Департамент басшысы **Ж.Иманқұлов**

Орынд.М.Сейтжапарова
Тел.55-75-97

Сериялық нөмірсіз бланк КҮШІ ЖОҚ. Бланк без серийного номера НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН.

009526

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазПромСтройГрупп»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОСот ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2013 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор №03-3/75 Дата 04.05.2013 г.	Источник финансирования	Организационно-правовая форма

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном Месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в смет.,баз. ценах.2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	22494564	22494564	10562018				2699348	25193912
в т.ч. за отчетный месяц	22494564	22494564	10562018				2699348	25193912

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР
ТОО «КазПромСтройГрупп»
_____Б.ЕРЖАНОВ.

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.АКТОБЕ»
_____А.УАЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОСот ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОДОВОД ВК-сущ /ПК 220+00 -: ВК 1 (р)/ ПК 270+00

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего / з/п рабочих-строителей	Эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	**Всего / з/п рабочих-строителей**	Эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	%	рабочих-строителей / машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	8-5-88	**Раздел 2.Водовод** Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 16, d=800 мм к=1.010 м	438	15400		6745200				
2.	99-1-1	Муфты стеклопластиковые без упора в комплекте с уплотнителем и ограничителем, D=800 мм шт	73	7397		539981				
3.	8-1-1 Прайс-лист	Задвижка стальная с КОФ.30 41нж, D=800 Ру16 комп.	1	2467789,8		2467790				
		Итого по разделу 2				9752971				
		Стоимость: материалов, тенге				7285181				
		Оборудования, тенге				2467790				
		Накладные расходы, тенге -заработная плата, тенге -трудоемкость, чел-4								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				437111				

		Всего по разделу, тенге, в т.ч.стоимость оборудования -Сметная зарплата, тенге -трудоемкость, чел-4				10190082 2467790				
		Итого по главе 2 в т.ч. стоимость оборудования				10190082 2467790				
		Итого по главам 1-7 в т.ч. стоимость оборудования сметная зарплата нормат.трудоемкость,тыс., чел.-4				10190082 2467790				
		Глава 8.Временные здания и сооружения.								
4.	СН РК 8.02.-09-2002 Табл.1 .п.39	Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8 Сметная зарплата (к=0,14) Нормат.трудоемкость,тыс. чел.-4 (к=0,0008)				92668				
		Итого по главе 8 в т.ч. возврат сумм (15%)				92668 13900				
		Итого по главам 1-8 В т.ч. стоимость оборудования Сметная зарплата Нормат.трудоемкость, тыс.чел-4				10282750 2467790				
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство.								
5.	СН РК 8..2-07-2002 табл.3, п.VIII.4а=	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1735%) Сметная зарплата(к=0,46) Нормат.трудоемкость, тыс. чел.-4 (к=0,0028)				169858				

6.		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				78150				
7.		На оплату дополнительных отпусков (0,4%) Итого по Главе 9				31260 279268				
		Итого по Главам 1-9				10562018				
		в т.ч. стоимость оборудования сметная зарплата нормат.трудоемкость,тыс., чел.-4				2 467 790				
8.		Итого по сметному расчету: -в базовых ц.2001 года, МРП=775 тенге				10562018				
9.		-в текущих ц.2012 года, в т.ч. стоимость оборудования МРП=1618 тенге (ИМРП=2.088) Сметная зарплата				22053494 5152746				
10.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				441070				
11.		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**				**22494564**				
12.		**НДС (12%)**				**2699348**				
13.		**Стоимость строительства** в т.ч. возвратных сумм				**25193912** 29023				

ГЕНПОДРЯДЧИК :

ДИРЕКТОР
ТОО «КазПромСтройГрупп»

_____**Б.ЕРЖАНОВ.**

ЗАКАЗЧИК:

РУКОВОДИТЕЛЬ
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.АКТОБЕ»

_____**А.УАЛИ.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазПромСтройГрупп»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОСот ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2013 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор №03-3/75 Дата 04.05.2013 г.	Источник финансирования	Организационно-правовая форма

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном Месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в смет., баз. ценах.2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Водовод ВКсущ. (ПК 220+00)-ВК-1(р) (ПК 270+00)	**86259493**							
в т.ч. за отчетный месяц		**63764929**					**7651791**	**71416720**

ЗАКАЗЧИК:

РУКОВОДИТЕЛЬ
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.АКТОБЕ»

_____ **А.УАЛИ**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР
ТОО «КазПромСтройГрупп»

_____ **Б.ЕРЖАНОВ**

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Отдел Строительства г.Актобе."

ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазПромСтройГрупп"

ДОГОВОР №03-3/75 от 04.05.2013 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам. 800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОС от ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года.

№ п/п	Шифр и номер позиц. норматив	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая строимсоть, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-сроителей	
				Всего	экспл. машин / в т.ч. з/п	Всего	экспл. машин / в т.ч. з/п		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водовод ВКсущ. (ПК 220+00)-ВК -1(р) (ПК 270+00)								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя будьдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) м3 грунта	4186,56	9,85 / –	9,85 / 2,69	41238 / -	41238 / 11262	11262 / 97	– / 0,0088	– / 37
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) м3 грунта	4186,56	8,28 / –	8,28 / 2,26	34665 / -	34665 / 9462	9178 / 97	– / 0,0074	– / 31
3	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 м3 грунта	6528,96	21,3 / 0,84	20,46 / 6,8	139067 / 5484	133583 / 44397	48385 / 97	0,00584 / 0,0254	38 / 166
4	Е1-17-2	Разработка грунта.2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	3380,41	29,64 / 0,99	28,58 / 9,56	115016 / 3842	110902 / 37097	39710 / 97	0,0069 / 0,035	27 / 136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-163-8	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы в т.ч. П.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	249,24	537,3	–	133917	–	151326	3,552	885
				537,3	–	133917	–	113	–	–
		м3 грунта								
6	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы (мокрый грунт в камерах и колодцах) т.ч. П.3.177: к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15;	40,97	514,91	–	21093	–	23835	3,404	140
				514,91	–	21093	–	113	–	–
		м3 грунта								
7	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы (сухой грунт)	152,2	447,75	–	68163	–	77024	2,96	451
				447,75	–	68163	–	113	–	–
		м3 грунта								
8	П8-10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	6984,75	76,6	76,6	535032	535032	107006	–	–
		т		–	15,32	–	107006	100	0,03217	225
9	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3880,41	3,79	3,24	14707	12572	6023	0,00332	13
		м3 грунта		0,48	11,2	1863	4346	97	0,00371	14
10	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 8,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы (раст. 10 км) к1трр=20; к1трм=20; к1зпр=20; к1экс=20; к1зпм=20; к1мат=20;	3880,41	31,84	27,4	123552	106323	38393	–	–
				–	10,2	–	39580	97	0,049	190
		м3 грунта								
11	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1305,78	134,1	–	175105	–	197869	0,972	–
				134,1	–	175105	–	113	–	–
		м3 грунта								
12	Е1-27-2	Засыпка траншеи и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощн.59кВт	5223,18	21,55	4,52	112559	23609	57522	0,108	564
				17,03	–	88951	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по разделу 1					**1 514 114**	**997 924**			**2 128**
						498 418	**253 150**			**799**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				767 533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6, 00 %, тенге				136 899				
		Всего по разделу, тенге				**2 418 546**				

Раздел 2. Водовод

13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпки трубопроводов	2117,46	1824,2	152,52	3862670	322955	580351	1,02	2160
		м3 основания		153,68	57,15	325411	121013	130	0,279	591
14	Е22-11-14	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 800 мм	1,5	437949,96	275244,59	654823	411546	430947	919	1374
		км трубопровода		156689,5	65019,43	234282	97217	130	269,07	402
15	8-5-88	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 16, d=800 мм К=1,010;	1062	15400		16354800				
		м								
16	Е22-34-2	Установка стеклопластиковых муфт к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5;	252	657,63	498,66	165723	125662	93002	0,611	154
		шт		153,57	130,32	38670	32841	130	0,333	84
17	99-1-1	Муфты стеклопластиковые без упора в комлекте с уплотнителем и ограничителем, Д=800 мм	179	7397		1324063				
	Прайс-лист з-д"AMITECH" г.Астана	шт								
18	П9-38-1	Трубы неметаллические - погрузка	9,07	180	180	1633	1633	1143	–	–
		т		–	126	–	1143	100	0,2646	2
19	П7-196-3	Перевозка грузов на 196-200 км, 3 класс груза табл.4 п.6; к1трм=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5;	9,07	1348,95	1348,95	12238	12238	2447	–	–
		т		–	269,79	–	2447	100	0,56656	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	П7-201-3	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 3 класс груза (до 1400 км)	9,07	6486	6486	58841	58841	11768	–	–
		к1трм=120; к1экс=120; к1зпм=120; к2трм=10; к2экс=10; к2зпм=10; к3трм-1,15; к3экс=1,15; к3зпм=1,15;		–	1297,2	–	11768	100	2,7186	25
21	П9-38-2	Трубы неметаллические - разгрузка т	9,07	158,6	158,6	1439	1439	1007	–	–
				–	111,02	–	1007	100	0,23314	2
22	Е9-62-7	Изготовление тройников из труб т конструкций	1,02	49326,74	16388,64	50077	16638	29658	161	164
				28980	3479,8	294,20	3533	90	13,02	13
23	Е22-33-6	Установка стальных тройников диаметром 800Х300 мм т фасонных частей	0,62	204796,82	39324,82	126810	24350	36408	147,7	92
				30375	14854,5	18808	9198	130	72,55	45
24	Е22-33-5	Установка стальных тройников диаметром 800Х400	0,4	247994,13	49389,75	98206	19558	41921	312,7	124
	Итого по разделу 2					**22 711 323**	**994 860**			**4068**
						671 450	**287 555**			**1 205**
		Накладные расходы, тенге				1 228 654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6, 00 %, тенге				1 436 399				
		Всего по разделу, тенге				**25 376 376**				
		Всего прямые затраты				24 225 437	1992784			6196
						1169868	540705			2004
		Накладные расходы, тенге				1 996 187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6, 00 %, тенге				1 573 298				
1.		**Всего по ГЛАВЕ 2**				**27 794 922**				

Устройство временной дороги

Раздел 1. Временная дорога протяж. 4984м

1	Е27-93-2	Устройство временных профилированных грунтовых дорог с земляным полотном шириной 7,5 м в грунтах категории 2 при работе в нулевых отметках км дороги	4,984	144086,02	110551,02	718125	550986	188363	91,7	457
				13185	15231,23	65713	75911	133	51,33	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е27-93-5	Добавлять к расценке 27-93-2 или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна в грунтах категории 2 (шириной 3,5м) К=1,000; к1трр=4; к1трм=4; к1зпр=4; к1экс=4; к1зпм=4; к1мат=4; км дороги	-4,984	47743,45	46960,45	-237953	-234051	-46565	4,92	-25
				783	6241,7	-3902	-31109	133	20,84	-104
3	Е1-25-1	Возвращение растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 95 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	1744,4	9,85	9,85	17182	17182	4550	–	–
				–	2,69	–	4692	97	0,0088	15
4	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т м3 уплотненного грунта	4361	14	14	61054	61054	20933	–	–
				–	–	–	20933	100	0,01567	68
	Итого по разделу 1					**558 408**		**395 171**		**432**
		Стоимость: материалов, тенге				101 425				
		Накладные расходы, тенге				167 282				
		- заработная плата, тенге				25 092				
		- трудоемкость, чел-ч				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6, 00 %, тенге				43 541				
		Всего по разделу, тенге				**769 231**				
		Сметная заработная плата, тенге				157 332				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				751				
		Всего прямые затраты				**558 408**		**385 171**		**432**
						61 812		**70 428**		**235**
		Стоимость: материалов, тенге				101 425				
		Накладные расходы, тенге				167 282				
		- заработная плата, тенге				25 092				
		- трудоемкость, чел-ч				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6, 00 %, тенге				43 541				
		Всего по смете				**769 231**				
		Сметная заработная плата, тенге				157 332				

		Нормативная трудоемкость, чел-ч	751
		Глава 8.ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	
3.	СН РК 8.02-09-2002 табл. 1, п. 39	Временные здания и сооружения (1.5%),К=0,8	**342 770**
		Итого по главе 8.	**342 770**
		в т.ч. возвратных сумм (15%)	**51 416**
		Итого по главам 1-8	**28 906 923**
		ГЛАВА 9.Дополнительные затраты на строительство	
4.	СН РК 8.02-07-2002 табл. 3, п. VIII 4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1735%)	**628 292**
5.		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**289 069**
6.		На оплату дополнительных отпусков(0,4%)	**215 628**
		Итого по Главе 9	**1 032 989**
		Итого по Главе 1-9	**29 939 912**
		Итого по сметному расчету:	
7.		в базовых ценах 2001г.	
		МРП=775 тенге	**29 939 912**
8.		в текущих ценах 2012 г.	
		МРП тек.=1618 тенге(Имрп=2,088)	**62 514 636**
9.		Налоги, сборы,обязательные платежи(2%)	**1250293**

10.	Сметная стоимость в текущем уровне цен	63 764 929
	НДС (12%)	7 651 791
11.	Стоимость строительства	71 416 720
	в т.ч. возвратных сумм	107 357

З А К А З Ч И К

ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Руководитель отдела _____ **А.Уали**

П О Д Р Я Д Ч И К

ТОО "КазПромСтройСервис"

Директор _____ **Б.Ержанов**

Технический надзор

ТОО "Актам-инжиниринг"

Директор _____ **Н.Ишимкулов**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазПромСтройГрупп»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОСот ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2013 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор №03-3/75 Дата 04.05.2013 г.	Источник финансирования	Организационно-правовая форма

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном Месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в смет., баз. ценах.2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего с начала строительства	176 598 553						21191826	197 790 379
в т.ч. за отчетный месяц Водовод ВКсущ. ПК 242+80 (ВК7) до ПК 237+80		26 192 556					3 143 107	29 335 663

ИТОГО К ОПЛАТЕ: за июль месяц 2013 года- Двадцать девять миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят три тенге

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.АКТОБЕ»
_____А.УАЛИ

ГЕНПОДРЯДЧИК :
ДИРЕКТОР
ТОО «КазПромСтройГрупп»
_____ЕРЖАНОВ Б.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистрального водовода д.800мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОС от ПК 220+00 ДО пк 270+00 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод ВК-сущ./ПК 220+00-:ВК-1(р)/ПК 270+00

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96	м3	1395,52	9,85	9,85	13746	13746	—	—
					—	2,69	—	3758	0,01	12
2.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение гр. 1гр.букльдозерами 96квт	м3	1395,52	8,28	8,28	11555	11555	—	—
					—	2,26	—	3160	0,01	10
3.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2176,32	21,30	20,46	46356	44527	0,01	13
					0,84	6,80	1828	14801	0,03	55
4.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1293,47	29,64	28,57	38339	36961	0,01	9
					0,99	9,56	1281	12369	0,04	45
5.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	83,08	537,30	—	44639	—	3,55	295
					537,30	—	44639	—	—	—

1230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	13,66	514,91	—	7034	—	3,40	46
					514,91	—	7034	—	—	—
7.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	50,74	447,75	—	22719	—	2,96	150
					447,75	—	22719	—	—	—
8.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2328,25	76,60	—	178344	—	0,32	749
					15,32	—	35669	—	—	—
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1393,47	3,79	3,24	5281	4520	0,00	5
					0,48	1,12	669	1561	0,00	5
10.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1293,47	31,84	27,40	41184	35441	—	—
					—	10,20	—	13193	0,05	63
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1741,06	6,48	6,48	11282	11282	—	—
					—	2,10	—	3663	0,01	14
12.	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м	м3	1741,06	3,20	3,20	5571	5571	—	—
					—	1,04	—	1809	0,00	7
13.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	435,26	134,10	—	58368	—	0,97	423
					134,10	—	58368	—	—	—
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1741,06	21,55	4,52	37516	7866	—	—
					17,03	—	29650	—	—	—
		Итого по разделу: Земляные работы								521934
		Раздел: Водовод								
15.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	705,82	1824,20	152,52	1287557	107652	1,02	720
					153,68	57,15	108470	40338	0,28	197
16.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,50	437949,96	275244,59	218975	137622	919,00	460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	полиэтиленовых труб диам. 800 мм								
					156689,50	65019,43	78345	32510	269,07	135
17.	С130805-8 8	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 16, d-800 мм	м	500,00	15400,00	—	7700000	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
18.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	84,00	657,63	498,66	55241	41887	0,92	77
					153,57	130,31	12900	10946	0,50	42
19.	СПрайслис тз-д	Муфты стеклопластиковые без упора в комплекте с уплотнителем и ограничителем,Д 800мм, м		84,00	7397,00	—	621348	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	С01031-А3 4-1	Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	3,02	180,00	—	544	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	СПрайслис т	Перевозка грузов на 196-200 км, класс груза 3, т		3,02	1348,95	—	4074	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	СПрайслис т	За каждый 1км сверх 200 добавлять, 3класс груза до 1400км, т		3,02	6486,00	—	19588	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	С01031-А3 4-2	Разгрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	3,02	158,60	—	479	—	—	—
		Итого по разделу: Водовод								9907805

ИТОГО:

	10429740	458634
Накладные расходы :	401572	138108
На общестроительные работы		
Всего накладных расходов:	639357	
Итого с накладными	11069097	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	664146	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11733243	
Итого с временными, 1,2 %	11874042	
Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %	12132124	

2947

586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12179620
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12298360
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	25678976
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	513580
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26192556
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3143107
Итого с НДС	29335663

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства г.Актобе"

Руководитель отдела _____ А.Уали

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Диретор _____ Б.Ержанов

Технический надзор:

ТОО "Актам-инжиниринг"

Директор _____ Н.Ишимкулов

Сметное расценение проверено

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазПромСтройГрупп»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОСот ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

СПРАВКА №

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2013 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор №03-3/75 Дата 04.05.2013 г.	Источник финансирования	Организационно-правовая форма

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном Месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в смет., баз. ценах.2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего с начала строительства	150 407 931						18048952	168 456 883
в т.ч. за отчетный месяц Водовод ВКсущ. ПК 255+70(ВК7) до ПК 242+80		64 148 438					7 697 813	71 846 251

ИТОГО К ОПЛАТЕ: за июль месяц 2013 года- Семьдесят один миллион восемьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят одно тенге

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.АКТОБЕ»
_____ А.УАЛИ

ГЕНПОДРЯДЧИК :
ДИРЕКТОР
ТОО «КазПромСтройГрупп»
_____ ЕРЖАНОВ Б.

Заказчик ГУ"Отдел строительства г.Актобе"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"КазПромСтройГрупп"
Субподрядчик
Договор № 03-3/75 от 04.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистрального водовода д.800мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОС от ПК 220+00 ДО пк 270+00 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод ВК-сущ./ПК 220+00-:ВК-1(р)/ПК 270+00

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96	м3	2791,00	9,85	9,85	27491	27491	—	—
					—	2,69	—	7516	0,01	25
2.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение гр. 1гр.букльдозерами 96квт	м3	2791,00	8,28	8,28	23109	23109	—	—
					—	2,26	—	6320	0,01	21
3.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	5310,22	21,30	20,46	113108	108647	0,01	31
					0,84	6,80	4461	36114	0,03	135
4.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6467,35	29,64	28,57	191693	184805	0,01	45
					0,99	9,56	6403	61844	0,04	226
5.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	415,40	537,30	—	223194	—	3,55	1476
					537,30	—	223194	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	27,31	514,91	—	14062	—	3,40	93
					514,91	—	14062	—	—	—
7.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	101,53	447,75	—	45460	—	2,96	301
					447,75	—	45460	—	—	—
8.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	10,95	76,60	—	839	—	0,32	4
					15,32	—	168	—	—	—
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2586,94	3,79	3,24	9805	8392	0,00	9
					0,48	1,12	1242	2897	0,00	10
10.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	2586,94	31,84	27,40	82368	70882	—	—
					—	10,20	—	26387	0,05	127
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8705,30	6,48	6,48	56410	56410	—	—
					—	2,10	—	18313	0,01	70
12.	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м	м3	8705,30	3,20	3,20	27857	27857	—	—
					—	1,04	—	9043	0,00	35
13.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2176,30	134,10	—	291842	—	0,97	2115
					134,10	—	291842	—	—	—
		Итого по разделу: Земляные работы								1107239
		Раздел: Водовод								
14.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1722,35	1824,20	152,52	3141911	262693	1,02	1757
					153,68	57,15	264691	98432	0,28	481
15.	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	км	1,22	437949,96	275244,59	534299	335798	919,00	1121
					156689,50	65019,43	191161	79324	269,07	328
16.	С130805-8	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE,	м	1220,00	15400,00	—	18788000	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	без муфты, PN 16, d-800 мм			—	—	—	—	—	—
17.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	187,00	657,63	498,66	122977	93249	0,92	171
					153,57	130,31	28718	24369	0,50	93
18.	СПрайслистз-д	Муфты стеклопластиковые без упора в комплекте с уплотнителем и ограничителем,Д 800мм, м		187,00	7397,00	—	1383239	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	С01031-А3 4-1	Трубы неметаллические-погрузка	т	7,38	180,00	—	1328	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	СПрайслист	Перевозка грузов на 196-200 км, класс груза 3, т		7,38	1348,95	—	9955	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	СПрайслист	За каждый 1км сверх 200 добавлять, 3класс груза до 1400км, т		7,38	6486,00	—	47867	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	Е01031-А3 4-2	Разгрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	7,38	158,60	158,60	1170	1170	—	—
					—	111,02	—	819	2,33	17
23.	Е0109-62-7	Изготовление тройников из труб	т	0,67	49326,74	16388,64	33148	11013	161,00	108
					28980,00	3479,80	19475	2338	13,02	9
24.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,41	204796,82	39324,82	84376	16202	147,70	61
					30375,00	14854,50	12515	6120	72,55	30
25.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,26	247994,13	49389,75	64478	12841	312,70	81
					62775,00	18657,00	16322	4851	91,12	24
		Итого по разделу: Водовод								24212749

ИТОГО: 25319986 1240563 7372

1119714 384687 1629

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1769812
На металломонтажные работы 19632

Всего накладных расходов: 1789444
Итого с накладными 27109430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1626566
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28735996
Итого с временными, 1,2 %	29080828
Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %	29712900
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29829223
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30120031
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	62890625
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1257813
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	64148438
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7697813
Итого с НДС	71846251

З А К А З Ч И К:
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Руководитель отдела _____ А. Уали

П О Д Р Я Д Ч И К:
ТОО "КазПромСтройГрупп"
Директор _____ Ержанов Б.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й Н А Д З О Р:
ТОО "Актам инжиниринг"
Директор _____ Н.Ишимкулов

Форма № КС-3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазПромСтройГрупп»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОСот ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2013 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор №03-3/75 Дата 04.05.2013 г.	Источник финансирования	Организационно-правовая форма

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном Месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в смет., баз. ценах.2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Водовод ВК сущ.(ПК 220+00)-ВК-1(р) (ПК 270+00)	**272 979 600**						**32 757 553**	**305 737 153**
В т.ч. за отчетный месяц		**34 614 327**					**4 153 720**	**38 768 047**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.АКТОБЕ»

_____АЙМАГАНБЕТОВ К.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК :
ДИРЕКТОР
ТОО «КазПромСтройГрупп»

_____Б.ЕРЖАНОВ

Форма № КС-3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазПромСтройГрупп»
ДОГОВОР №03-3/75 от 04.05.2013 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОС от ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

А К Т
приемки выполненных работ за август месяц 2013 года

	Шиф и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица изменения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч.з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Машин / в т.ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: На единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОВОД ВК сущ.(ПК 220+00)-ВК-1 (р) (ПК 270+00)								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) / м3 грунта	2288,7	9,85 / -	9,85 / 2,69	22544 / -	22544 / 6157	4296 / 97	- / 0,0088	- / 20
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульджозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) / м3 грунта	2288,7	8,28 / -	8,28 / 2,26	18950 / -	18950 / 5172	3609 / 97	- / 0,0074	- / 17
6	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3 / м3 грунта	7747,7	21,3 / 0,84	20,46 / 6,8	165026 / 6508	158518 / 52684	19028 / 97	0,00584 / 0,0254	42 / 198
9	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы (мокрый грунт в камерах и колодцах) т.ч.п.3.177: к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; / м3 грунта	22,38	514,91 / 514,91	- / -	11524 / 11524	- / -	9394 / 113	3,404 / -	76 / -
11	П8-10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза / Т	8463,9	76, 6 / -	76, 6 / 15,32	648335 / -	648335 / 129667	42082 / 100	- / 0,03217	- / 272

12	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы м3 грунта	2021,3	3,79 0,48	3, 24 1,12	7661 970	6549 2264	2368 97	0,00332 0,00371	7 7
13	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы (раст.10 ка) к1трр=20; к1трм=20;к1зпр=20; к1экс=20; к1зпм=20; к1мат=20; м3 грунта	2121,3	31,84 -	27,4 10,2	67542 -	58124 21637	15099 97	- 0,049	- -
14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м м3 грунта	2855,34	6,48 -	6,48 2,1	18503 -	18503 5596	4184 97	- 0,00806	- 23
15	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов м3 грунта	2855,34	3, 2 -	3, 2 1,04	9137 -	9137 2970	2072 97	- 0,00398	- 11
17	1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами	6337,46	21,55 17,03	4,52 -	136572 107927	28645 -	33932 97	0,108 -	684 -
		ИТОГО по разделу 1 **Накладные расходы, тенге** **Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге** **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, тенге**				**1 105 794** **126 929** **136 064** **74 511** **1 316 369**	**969 305** **226 147**			**809** **548**
18	Е23-1-1	**РАЗДЕЛ 2. ВОДОВОД.** Устройство песчаного основания и засыпки трубопровода м 3 основания	1140,1	1824,2 153,68	152,52 57,15	2 079 770 175 211	173 888 65 157	228 233 130	1,02 0,279	1163 318
19	Е22-11-14	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 800 мм км трубопровода	0,588	437949,96 156689,5	275244,59 65019,43	257 515 92 133	161 844 38 231	169 478 130	119 269,07	540 158
20	8-5-88	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 16, d=800 мм К=1,010; м	633,84	15400		9 761 136				
21	Е22-34-2	Установка стеклопластиковых муфт к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; шт	106	657,63 153,57	498,66 130,32	69 709 16 278	52 858 13 814	36 575 130	0,611 0,333	65 35
22	99-1-1	Муфты стеклопластиковые без упора в комплекте с уплотнителем и ограничителем, Д=800мм шт	106	7397		704 082				

23	П9-38-1	Трубы неметаллические-погрузка т	3,63	180 -	180 126	653 -	653 457	450 100	- 0,2646	- 1
24	П7-196-3	Перевозка грузов на 196-200 км, 3 класс груза табл.4 п.6; к1трм=1,15; к1экс=1,15; к1 зпм=1,15; т	3,63	1348,95 -	1348,95 269,79	4897 -	4897 979	962 100	- 0,56656	- 2
25	П7-201-3	За каждый 1 км сверх 200 добавлять 3 класс груза (до 1400 км) к1трм=120; к1экс=120; к1зпм=120; к2трм=10; к2экс=10; к2зпм=10; к3трм=1,15; к3экс=1,15; к3зпм=1,15; т	3,63	6486 -	6486 1297,2	23 544 -	23 544 4 709	4628 100	- 2,7186	- 10
26	П9-38-2	Трубы неметаллические-разгрузка т	6,65	158,6 -	158,6 111,02	1055 -	1055 738	396 100	- 0,23314	- 2
		ИТОГО по разделу 1				**12 902 361** **283 622**	**418 739** **123 420**			**1768** **516**
		Накладные расходы, тенге				**440 722**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				**800 585**				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, тенге				**14 143 668**				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**14 008 155** **410 551**	**1 011 184** **349 567**			**2577** **1064**
		Накладные расходы, тенге				**576 786**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				**875 096**				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 2				**15 460 037**				

	СН РК 8.02-09-2002 табл.1.п.39	**ГЛАВА 8.ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.** Временные здания и сооружения (1,5%), К =0,8				**231 901**				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8. в т.ч. возвратных сумм (15%)				**231 901** **34 785**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**15 691 938**				
		ГЛАВА 9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА								

	СН РК 8.02-07-2002 Табл.3., п.VIII,4 а	**СТРОИТЕЛЬСТВО.** Затраты на производство СМР в зимнее время (2,1735%)				**341 064**					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**156 919**					
		На оплату дополнительных отпусков (о,4%)				**62 768**					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9.				**560 751**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**16 252 689**					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:				**16 252 689**					
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге									
		-в текущих ценах 2012 года, МРП=1618 тенге (Имрп=2.088)				**33 935 615**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**678 712**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**34 614 327**					
		НДС (12%)				**4 153 720**					
		Стоимость строительства				**38 768 047**					
		в т.ч. возвратных сумм				**72 631**					

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.АКТОБЕ»

АЙМАГАНБЕТОВ К.Б.

ДИРЕКТОР ТОО «АКТАМ-ИНЖИНИРИНГ»

ЕШИМКУЛОВ Н.Т.

ДИРЕКТОР
ТОО «КазПромСтройГрупп»

ЕРЖАНОВ Б.У.

Форма № КС-3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазПромСтройГрупп»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОСот ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2013 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор №03-3/75 Дата 04.05.2013 г.	Источник финансирования	Организационно-правовая форма

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном Месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в смет., баз. ценах.2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Водовод ВК сущ.(ПК 220+00)-ВК-1(р) (ПК 270+00)	**245 777 047**						**21 192 059**	**266 969 106**
В т.ч. за отчетный месяц		**61 764 786**					**7 411 774**	**69 176 560**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.АКТОБЕ»
_____ АЙМАГАНБЕТОВ К.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК :
ДИРЕКТОР
ТОО «КазПромСтройГрупп»
_____ Б.ЕРЖАНОВ

Форма № КС-3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазПромСтройГрупп»
ДОГОВОР №03-3/75 от 04.05.2013 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОС от ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица изменения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч.з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Машин / в т.ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: На единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОВОД ВК сущ.(ПК 220+00)-ВК-1 (р) (ПК 270+00) **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.**								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) м3 грунта	3293,42	9,85 / -	9,85 / 2,69	32440 / -	32440 / 8859	8543 / 97	- / 0,0088	- / 30
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульджозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) м3 грунта	3293,42	8,28 / -	8,28 / 2,26	27270 / -	27270 / 7443	7220 / 97	- / 0,0074	- / 24
6	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3 м3 грунта	5136,1	21,3 / 0,84	20,46 / 6,8	109399 / 4314	105085 / 34925	38063 / 97	0,00584 / 0,0254	30 / 130
7	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	3052,58	29,64 / 0,99	28,58 / 9,56	90 478 / 3022	87 243 / 29 183	31239 / 97	0,0069 / 0,035	21 / 107
8	Е1-163-8	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; м3 грунта	196,07	537,3 / 537,3	- / -	105 348 / 105 348	- / -	119 043 / 113	3,552 / -	696 / -
9	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы (мокрый грунт в камерах и колодцах) т.ч.п.3.177: к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; м3 грунта	32,23	514,91 / 514,91	- / -	16 596 / 16 596	- / -	18 750 / 113	3,404 / -	110 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы (сухой грунт) м3 грунта	119,76	447,75 447,75	- -	53 623 53 623	- -	60 592 113	2,96 -	354 -
11	П8-10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза т	5494,65	76, 6 -	76, 6 15,32	420 890 -	420 890 84178	84 178 100	- 0,03217	- 177
12	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы м3 грунта	3052,58	3,79 0,48	3, 24 1,12	11 569 1465	9890 3419	4738 97	0.00332 0,00371	10 11
13	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы (раст.10 ка) к1трр=20; к1трм=20;к1зпр=20; к1экс=20; к1зпм=20; к1мат=20; м3 грунта	3052,58	31,84 -	27,4 10,2	19 781 -	83 641 31136	30 202 97	- 0,049	- 150
14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м м3 грунта	4108,9	6,48 -	6,48 2,1	26 626 -	26 626 8629	8 370 97	- 0,00806	- 33
15	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов м3 грунта	4108,9	3, 2 -	3, 2 1,04	13 148 -	13 148 4273	4145 97	- 0,00398	- -
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов грунтом 2 группы м3 грунта	1027,21	134,1 134,1	- -	137 749 137 749	- -	155 656 113	0,972 -	998 -
17	1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами	4108,9	21,55 17,03	4,52 -	88 547 69 975	18572 -	67 875 97	0,108 -	444 -
		ИТОГО по разделу 1 **Накладные расходы, тенге** **Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге** **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, тенге**				**1 153 464** **392 092** **638 614** **107 525** **1 899 603**	**824 805** **214 045**			**2663** **662**
18	Е23-1-1	**РАЗДЕЛ 2. ВОДОВОД.** Устройство песчаного основания и засыпки трубопровода м 3 основания	1665,73	1824,2 153,68	152,52 57,15	3038625 255 909	254 057 95196	456542 130	1,02 0,279	1699 465
19	Е22-11-14	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 800 мм км трубопровода	1,176	437949,96 156689,5	275244,59 65019,43	515 029 184 267	323688 76 463	339 012 130	119 269,07	1081 316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	8-5-88	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 16, d=800 мм К=1,010; м	1180	15400		18 172 000				
21	Е22-34-2	Установка стеклопластиковых муфт к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; шт	197	657,63 153,57	498,66 130,32	129553 30253	98236 25673	73 162 130	0,611 0,333	120 66
22	99-1-1	Муфты стеклопластиковые без упора в комплекте с уплотнителем и ограничителем, Д=800мм шт	197	7397		1 457 209				
23	П9-38-1	Трубы неметаллические-погрузка т	7,14	180 -	180 126	1285 -	1285 900	899 100	- 0,2646	- 2
24	П7-196-3	Перевозка грузов на 196-200 км, 3 класс груза табл.4 п.6; к1трм=1,15; к1экс=1,15; к1 зпм=1,15; т	7,14	1348,95 -	1348,95 269,79	9632 -	9632 1926	1925 100	- 0,56656	- 4
25	П7-201-3	За каждый 1 км сверх 200 добавлять 3 класс груза (до 1400 км) к1трм=120; к1экс=120; к1зпм=120; к2трм=10; к2экс=10; к2зпм=10; к3трм=1,15; к3экс=1,15; к3зпм=1,15; т	7,14	6486 -	6486 1297,2	46310 -	46310 9262	9258 100	- 2,7186	- 19
26	П9-38-2	Трубы неметаллические-разгрузка т	7,14	158,6 -	158,6 111,02	1132 -	1132 793	792 100	- 0,23314	- 2
		ИТОГО по разделу 1				**23 370 775** **470 429**	**734 340** **210 213**			**2900** **874**
		Накладные расходы, тенге				**881 590**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				**1 455 142**				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, тенге				**25 707 507**				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**24 524 239** **862 521**	**1 559 145** **422 258**			**5563** **1536**
		Накладные расходы, тенге				**1 520 204**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				**1 562 667**				
		ВСЕГО: **ИТОГО по ГЛАВАМ 1-7**				**27 607 110** **27 607 110**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВА 8.ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.								
	СН РК 8.02-09-2002 табл.1.п.39	Временные здания и сооружения (1,5%), К =0,8				**414 107**				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8.				**414 107**				
		в т.ч. возвратных сумм (15%)				**62 116**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**28 021 217**				
		ГЛАВА 9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.								
	СН РК 8.02-07-2002 Табл.3., п.VIII,4 а	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,1735%)				**587 306**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**280 212**				
		На оплату дополнительных отпусков (о,4%)				**112 085**				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9.				**979 603**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**29 000 820**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:								
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**29 000 820**				
		-в текущих ценах 2012 года, МРП=1618 тенге (Имрп=2.088)				**60 553 712**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**1 211 074**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**61 764 786**				
		НДС (12%)				**7 411 774**				
		Стоимость строительства				**69 176 560**				
		в т.ч. возвратных сумм				**129 698**				

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.АКТОБЕ»

АЙМАГАНБЕТОВ К.Б.

ДИРЕКТОР ТОО «АКТАМ-ИНЖИНИРИНГ»

ЕШИМКУЛОВ Н.Т.

ДИРЕКТОР ТОО «КазПромСтройГруппа»

ЕРЖАНОВ Б.У.

Расценки по смете проверены

Форма № КС-3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазПромСтройГрупп»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОСот ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2013 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор №03-3/75 Дата 04.05.2013 г.	Источник финансирования	Организационно-правовая форма

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном Месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в смет., баз. ценах.2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Водовод ВК сущ.(ПК 220+00)-ВК-1(р) (ПК 270+00)	**245 777 047**						**21 192 059**	**266 969 106**
В т.ч. за отчетный месяц		**61 764 786**					**7 411 774**	**69 176 560**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.АКТОБЕ»
_____ АЙМАГАНБЕТОВ К.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК :
ДИРЕКТОР
ТОО «КазПромСтройГрупп»
_____ Б.ЕРЖАНОВ

Форма № КС-3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазПромСтройГрупп»
ДОГОВОР №03-3/75 от 04.05.2013 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция магистрального водовода диам.800 мм, с Кундактыкырского водозабора до ВОС от ПК 220+00, до ПК 270+00 г.Актобе.

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица изменения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч.з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Машин / в т.ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: На единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОВОД ВК сущ.(ПК 220+00)-ВК-1 (р) (ПК 270+00) **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.**								
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) м3 грунта	3293,42	9,85 / -	9,85 / 2,69	32440 / -	32440 / 8859	8543 / 97	- / 0,0088	- / 30
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульджозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) м3 грунта	3293,42	8,28 / -	8,28 / 2,26	27270 / -	27270 / 7443	7220 / 97	- / 0,0074	- / 24
6	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3 м3 грунта	5136,1	21,3 / 0,84	20,46 / 6,8	109399 / 4314	105085 / 34925	38063 / 97	0,00584 / 0,0254	30 / 130
7	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	3052,58	29,64 / 0,99	28,58 / 9,56	90 478 / 3022	87 243 / 29 183	31239 / 97	0,0069 / 0,035	21 / 107
8	Е1-163-8	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; м3 грунта	196,07	537,3 / 537,3	- / -	105 348 / 105 348	- / -	119 043 / 113	3,552 / -	696 / -
9	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы (мокрый грунт в камерах и колодцах) т.ч.п.3.177: к1трр=1,15; к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15; к1зпм=1,15; м3 грунта	32,23	514,91 / 514,91	- / -	16 596 / 16 596	- / -	18 750 / 113	3,404 / -	110 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы (сухой грунт) м3 грунта	119,76	447,75 447,75	- -	53 623 53 623	- -	60 592 113	2,96 -	354 -
11	П8-10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза т	5494,65	76, 6 -	76, 6 15,32	420 890 -	420 890 84178	84 178 100	- 0,03217	- 177
12	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы м3 грунта	3052,58	3,79 0,48	3, 24 1,12	11 569 1465	9890 3419	4738 97	0.00332 0,00371	10 11
13	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы (раст.10 ка) к1трр=20; к1трм=20;к1зпр=20; к1экс=20; к1зпм=20; к1мат=20; м3 грунта	3052,58	31,84 -	27,4 10,2	19 781 -	83 641 31136	30 202 97	- 0,049	- 150
14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м м3 грунта	4108,9	6,48 -	6,48 2,1	26 626 -	26 626 8629	8 370 97	- 0,00806	- 33
15	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов м3 грунта	4108,9	3, 2 -	3, 2 1,04	13 148 -	13 148 4273	4145 97	- 0,00398	- -
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов грунтом 2 группы м3 грунта	1027,21	134,1 134,1	- -	137 749 137 749	- -	155 656 113	0,972 -	998 -
17	1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами	4108,9	21,55 17,03	4,52 -	88 547 69 975	18572 -	67 875 97	0,108 -	444 -
		ИТОГО по разделу 1 **Накладные расходы, тенге** **Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге** **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, тенге**				**1 153 464** **392 092** **638 614** **107 525** **1 899 603**	**824 805** **214 045**			**2663** **662**
18	Е23-1-1	**РАЗДЕЛ 2. ВОДОВОД.** Устройство песчаного основания и засыпки трубопровода м 3 основания	1665,73	1824,2 153,68	152,52 57,15	3038625 255 909	254 057 95196	456542 130	1,02 0,279	1699 465
19	Е22-11-14	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 800 мм км трубопровода	1,176	437949,96 156689,5	275244,59 65019,43	515 029 184 267	323688 76 463	339 012 130	119 269,07	1081 316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	8-5-88	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 16, d=800 мм К=1,010; м	1180	15400		18 172 000				
21	Е22-34-2	Установка стеклопластиковых муфт к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; шт	197	657,63 153,57	498,66 130,32	129553 30253	98236 25673	73 162 130	0,611 0,333	120 66
22	99-1-1	Муфты стеклопластиковые без упора в комплекте с уплотнителем и ограничителем, Д=800мм шт	197	7397		1 457 209				
23	П9-38-1	Трубы неметаллические-погрузка т	7,14	180 -	180 126	1285 -	1285 900	899 100	- 0,2646	- 2
24	П7-196-3	Перевозка грузов на 196-200 км, 3 класс груза табл.4 п.6; к1трм=1,15; к1экс=1,15; к1 зпм=1,15; т	7,14	1348,95 -	1348,95 269,79	9632 -	9632 1926	1925 100	- 0,56656	- 4
25	П7-201-3	За каждый 1 км сверх 200 добавлять 3 класс груза (до 1400 км) к1трм=120; к1экс=120; к1зпм=120; к2трм=10; к2экс=10; к2зпм=10; к3трм=1,15; к3экс=1,15; к3зпм=1,15; т	7,14	6486 -	6486 1297,2	46310 -	46310 9262	9258 100	- 2,7186	- 19
26	П9-38-2	Трубы неметаллические-разгрузка т	7,14	158,6 -	158,6 111,02	1132 -	1132 793	792 100	- 0,23314	- 2
		ИТОГО по разделу 1				**23 370 775** **470 429**	**734 340** **210 213**			**2900** **874**
		Накладные расходы, тенге				**881 590**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				**1 455 142**				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, тенге				**25 707 507**				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**24 524 239** **862 521**	**1 559 145** **422 258**			**5563** **1536**
		Накладные расходы, тенге				**1 520 204**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				**1 562 667**				
		ВСЕГО: **ИТОГО по ГЛАВАМ 1-7**				**27 607 110** **27 607 110**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВА 8.ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.								
	СН РК 8.02-09-2002 табл.1.п.39	Временные здания и сооружения (1,5%), К =0,8				**414 107**				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8.				**414 107**				
		в т.ч. возвратных сумм (15%)				**62 116**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**28 021 217**				
		ГЛАВА 9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.								
	СН РК 8.02-07-2002 Табл.3., п.VIII,4 а	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,1735%)				**587 306**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**280 212**				
		На оплату дополнительных отпусков (о,4%)				**112 085**				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9.				**979 603**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**29 000 820**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:								
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**29 000 820**				
		-в текущих ценах 2012 года, МРП=1618 тенге (Имрп=2.088)				**60 553 712**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**1 211 074**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**61 764 786**				
		НДС (12%)				**7 411 774**				
		Стоимость строительства				**69 176 560**				
		в т.ч. возвратных сумм				**129 698**				

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.АКТОБЕ»

АЙМАГАНБЕТОВ К.Б.

ДИРЕКТОР ТОО «АКТАМ-ИНЖИНИРИНГ»

ЕШИМКУЛОВ Н.Т.

ДИРЕКТОР ТОО «КазПромСтройГруппа»

ЕРЖАНОВ Б.У.

Расценки по смете проверены