Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 64 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ДВУХКОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ В С.КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование обьекта: ДВУХКВАРТИРНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 26

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
1.	Е0110-12-3	Подшивка потолков листами ГКЛ	м2	110,02	417,42	4,48	45925	493	0,67	74
					106,65	1,69	11734	186	0,01	1
2.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	м2	110,02	376,99	2,33	41477	256	0,26	29
					43,65	0,88	4802	97	0,00	0
3.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	310,43	288,36	2,11	89516	656	0,64	199
					121,50	0,32	37717	99	0,04	13
4.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	108,03	426,35	2,10	46059	227	0,39	42
					65,03	0,79	7025	85	0,00	0
5.	Е0115-251-1	Оклейка стен обоями	м2	232,20	131,45	0,49	30523	114	0,30	70
					49,95	0,18	11598	42	0,00	0
6.	Е0115-36-2	Облицовка внутренних откосов оконных и дверных на клее листовыми материалами /ГКЛ/	м2	12,37	556,00	4,97	6880	62	0,71	9
					114,18	1,50	1413	19	0,01	0
7.	Е0115-180	Улучшенная окраска	м2	12,28	371,51	1,88	4564	23	0,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску /внутренних откосов оконных и дверных/			38,93	0,72	478	9	0,00	0
8.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором оконных и дверных откосов наружных	м2	6,10	257,14	1,96	1569	12	0,61	4
					108,90	0,45	664	3	0,03	0
9.	Е0115-156-1	Окраскаоконных и дверных откосовнаружных с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	6,10	166,85	1,65	1018	10	0,13	1
					24,53	0,63	150	4	0,00	0
10.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	17,16	1003,94	4,92	17228	84	1,15	20
					193,05	1,87	3313	32	0,01	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								284756
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
11.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,50	1880,91	13,82	8464	62	1,62	7
					259,88	5,18	1169	23	0,03	0
12.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,50	1855,51	11,11	13916	83	1,48	11
					238,61	4,16	1790	31	0,02	0
13.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	6,00	320,85	16,96	1925	102	1,12	7
					186,64	7,09	1120	43	0,03	0
14.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2,00	1129,10	7,30	2258	15	0,51	1
					85,05	2,36	170	5	0,01	0
15.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 150х150 мм	шт	2,00	99,10	7,30	198	15	0,51	1
					85,05	2,36	170	5	0,01	0
16.	ТОАО"МОВЕН"	Зонт прямоугольного сечения 150х150 мм	шт	2,00	2365,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								31492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
17.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	2,00	332,58	54,70	665	109	1,15	2
					189,00	20,25	378	40	0,10	0
18.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2,00	22600,00	--	45200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0111-350-1	Установка счетчика	шт	2,00	193,78	--	388	--	1,00	2
					164,25	--	328	--	--	--
20.	ТПрайс"Газовик"	Счетчик газа СГК G4	шт	2,00	3034,92	--	6070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	292,95	4,59	2930	46	0,28	3
					51,30	1,71	513	17	0,01	0
22.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,00	302,95	4,59	6059	92	0,28	6
					51,30	1,71	1026	34	0,01	0
23.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	30,00	78,92	--	2368	--	0,33	10
					69,75	--	2092	--	--	--
24.	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	284,00	--	1136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	748,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0146-29-7	Пробивка в кирпичных стенах отверстий	шт	8,00	229,27	103,00	1834	824	0,75	6
					126,27	38,90	1010	311	0,19	2
27.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм /футляр/	м	2,10	425,70	14,12	894	30	0,55	1
					100,35	5,29	211	11	0,03	0
28.	Е0122-48-	Вычитается позиция: Заделка	футляр	6,00	230,93	27,99	1386	168	0,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		битумом и прядью концов футляра диам. 45 мм			66,04	0,46	396	3	0,00	0
29.	Е0115-173 -4	Окраска масляная труб, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	м2	3,80	148,98	0,07	566	--	0,65	2
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			108,00	0,02	410	--	0,00	0
										70991

ИТОГО:

	387242	3484	511
	89677	1099	18

Накладные расходы :

На монтажные работы	296
На общестроительные работы	87502
На сантехнические работы	11326
Всего накладных расходов:	99124
Итого с накладными	486366

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29182
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	515548
Итого с временными, 3,4 %	533077
Итого с зимними удорожаниями, 1,2.0,9 %	538834
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,36 %	540773
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	542936
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	548368
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1069850
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21398
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1091247
Налог на добавленную стоимость, 12 %	130954
Итого с НДС	1222196
Итого с коэффициентом 0,70032	855928

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства — **Джумабеков А. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY» — **Дусубалиева Д. Б**

Технадзор: